

ANEXO N° 02

TIEMPOS DE PROGRAMACION EXISTENTES (OFERTADO) VS EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TÉCNICO

Tiempo para programación (Mano de Obra)							
Presupuesto	INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH. CL 511671						
Subpresupuest o	CL 511671 - EXPEDIENTE						
Item	Descripción Partida	Und.	Metrado	Rendimiento (Ru)	TiempoUnitario (Tu=Metrado/Ru)	FactorMultiplicidad (f)	Duracion (D=Tu/f)
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	2.56	0.39	1.00	1.00
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.03	CASETA PARA ALMACEN	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.04	CASETA PARA COMEDOR - PRONIED	m2	24.15	9.16	2.64	1.00	3.00
01.05	CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4 mm	m	206.06	30.20	6.82	1.00	7.00
01.06	CISTERNA PROVISIONAL PIAGUA CONSTRUCCION DE ALBANILERIA (4M3)	pza	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
01.07	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	glb	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
02	MOVILIZACIONES Y FLETE						
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	0.50	2.00	1.00	2.00
02.02	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	4805.00	15.00	320.33	1.00	321.00
03	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	3738.65	220.00	16.99	1.00	17.00
03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	3738.65	260.00	14.38	1.00	15.00
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	849.19	230.00	3.69	1.00	4.00
04.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	614.63	125.00	4.92	1.00	5.00
04.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION C/ RETROEX	m3	269.75	342.50	0.79	1.00	1.00
04.04	PERFILADO DE TALUD Y COLOCACION DE GEOMALLA BIAJIAL (NUEVO)	m2	150.95	150.00	1.01	1.00	2.00
05	DEMOLICIONES						
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELIMINACION	m2	1329.30	6.00	221.55	1.00	222.00
05.02	DEMOLICION DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACION	m2	286.04	10.00	28.60	1.00	29.00
05.03	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	1123.88	68.90	16.31	1.00	17.00
06	EJECUCION DE UNIDADES						
06.01	UNIDAD UC						
06.01.01	UNIDAD UC1						
06.01.01.01	ESTRUCTURAS						
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.01.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	19.22	3.50	5.49	1.00	6.00
06.01.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	170.28	120.00	1.42	1.00	2.00

OFERTA ECONÓMICA

Tiempo para programación (Mano de Obra)							
Presupuesto	INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH. CL 511671						
Subpresupuesto	CL 511671 - OFERTADO						
Item	Descripción Partida	Und.	Metrado	Rendimiento (Ru)	TiempoUnitario (Tu=Metrado/Ru)	FactorMultiplicidad (f)	Duracion (D=Tu/f)
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	2.56	0.39	1.00	1.00
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.03	CASETA PARA ALMACEN	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.04	CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA - PRONIED	m2	13.00	5.67	2.29	1.00	3.00
01.05	CASETA PARA COMEDOR - PRONIED	m2	24.15	9.16	2.64	1.00	3.00
01.06	CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4 mm	m	206.06	30.20	6.82	1.00	7.00
01.07	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE	glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
01.08	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE Y SERVICIOS HIGIENICOS - PRONIED	glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
01.09	CISTERNA PROVISIONAL PIAGUA CONSTRUCCION DE ALBANILERIA (4M3)	pza	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
01.10	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	glb	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
02	MOVILIZACIONES Y FLETE						
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	0.50	2.00	1.00	2.00
02.02	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	4885.65	15.00	325.71	1.00	326.00
03	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2550.03	220.00	11.59	1.00	12.00
03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	2033.73	260.00	7.82	1.00	8.00
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2338.79	230.00	10.17	1.00	11.00
04.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	2277.78	125.00	18.22	1.00	19.00
04.03	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO	m2	2033.73	122.00	16.67	1.00	17.00
04.04	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION C/ RETROEX	m3	61.01	342.50	0.18	1.00	1.00
05	DEMOLICIONES						
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELIMINACION	m2	1204.86	6.00	200.81	1.00	201.00
05.02	DEMOLICION DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACION	m2	45.00	10.00	4.50	1.00	5.00
05.03	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	462.00	68.90	6.71	1.00	7.00
06	EJECUCION DE UNIDADES						
06.01	UNIDAD UC						
06.01.01	UNIDAD UC1						
06.01.01.01	ESTRUCTURAS						
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.01.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	14.37	3.50	4.11	1.00	5.00
06.01.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00

06.01.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	149.22	150.00	0.99	1.00	1.00	06.01.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00
06.01.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	34.06	16.00	2.13	3.00	1.00								
06.01.01.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	22.70	16.00	1.42	2.00	1.00								
06.01.01.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	26.04	16.00	1.63	1.00	2.00	06.01.01.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00
06.01.01.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	94.05	16.00	5.88	1.00	6.00	06.01.01.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	1.00	6.00
06.01.01.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	109.76	10.00	10.98	1.00	11.00	06.01.01.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	153.41	10.00	15.34	1.00	16.00
06.01.01.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	109.76	600.00	0.18	1.00	1.00	06.01.01.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	153.41	600.00	0.26	1.00	1.00
06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.01.01.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	18.74	25.00	0.75	1.00	1.00	06.01.01.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00
								06.01.01.01.02.02	SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	3.41	12.00	0.28	1.00	1.00
								06.01.01.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	52.51	16.00	3.28	1.00	4.00
06.01.01.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	113.52	60.00	1.89	1.00	2.00	06.01.01.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00
								06.01.01.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, C:H 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00
06.01.01.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	17.48	25.00	0.70	1.00	1.00								
06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.01.01.01.03.01	ZAPATAS							06.01.01.01.03.01	ZAPATAS						
06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	56.76	11.50	4.94	1.00	5.00	06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	11.50	9.44	1.00	10.00
06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	79.83	10.00	7.98	1.00	8.00	06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4134.78	3000.00	1.38	1.00	2.00	06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6151.13	3000.00	2.05	1.00	3.00
06.01.01.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
06.01.01.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	15.80	25.00	0.63	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	112.21	8.00	14.03	4.00	4.00								
06.01.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00								
06.01.01.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO														
06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	9.00	25.00	0.36	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	151.14	16.00	9.45	2.00	5.00								
06.01.01.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	834.99	300.00	2.78	2.00	2.00								
06.01.01.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS														
06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	11.84	25.00	0.47	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	196.67	15.00	13.11	4.00	4.00								
06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	1752.79	300.00	5.84	3.00	2.00								
06.01.01.01.03.05	PLACAS														
06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	5.00	3.00								
06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	5.00	2.00								
								06.01.01.01.03.02	GRADAS						
								06.01.01.01.03.02.01	CONCRETO EN GRADAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	2.21	11.50	0.19	1.00	1.00
								06.01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56	6.00	1.26	1.00	2.00
								06.01.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	47.79	3000.00	0.02	1.00	1.00
06.01.01.01.03.06	COLUMNAS							06.01.01.01.03.03	COLUMNAS						
06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	14.15	10.00	1.42	1.00	2.00	06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	45.15	10.00	4.52	1.00	5.00
								06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98	12.00	17.33	1.00	18.00
06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	132.60	32.00	4.14	1.00	5.00	06.01.01.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	32.00	8.78	1.00	9.00
06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2474.15	3000.00	0.82	1.00	1.00	06.01.01.01.03.03.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6966.45	3000.00	2.32	1.00	3.00

06.01.01.03.07 VIGAS								06.01.01.03.04 VIGAS							
06.01.01.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210	m3	33.82	10.00	3.38	1.00	4.00	06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	38.00	10.00	3.80	1.00	4.00
	Kg/cm3														
06.01.01.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN	m2	189.20	8.00	23.65	1.00	24.00	06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	8.00	38.59	1.00	39.00
	VIGAS														
06.01.01.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3184.79	3000.00	1.06	1.00	2.00	06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4500.50	3000.00	1.50	1.00	2.00
06.01.01.03.06 LOSA MACIZA								06.01.01.03.05 LOSA MACIZA							
06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE	m3	36.16	20.00	1.81	1.00	2.00	06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	36.76	20.00	1.84	1.00	2.00
	f _c = 210 Kg/cm2														
06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN	m2	241.05	10.00	24.11	1.00	25.00	06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	10.00	24.51	1.00	25.00
	LOSA MACIZA														
06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2622.16	3000.00	0.87	1.00	1.00	06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3083.14	3000.00	1.03	1.00	2.00
06.01.01.03.09 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO								06.01.01.03.06 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO							
06.01.01.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210	m3	7.10	10.00	0.71	1.00	1.00	06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	7.04	10.00	0.70	1.00	1.00
	Kg/cm2														
06.01.01.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN	m2	73.26	10.00	7.33	1.00	8.00	06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	10.00	7.43	1.00	8.00
	CANAL														
06.01.01.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	324.73	3000.00	0.11	1.00	1.00	06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	373.52	3000.00	0.12	1.00	1.00
06.02 ARQUITECTURA								06.02 ARQUITECTURA							
06.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA								06.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1.4	m2	58.64	15.00	3.91	1.00	4.00	06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	28.03	16.00	1.75	1.00	2.00
	E=1.5 CM							06.02.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1.4 E=1.5 CM	m2	67.06	15.00	4.47	1.00	5.00
06.02.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	26.47	15.00	1.76	1.00	2.00	06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	15.00	0.74	1.00	1.00
06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	76.30	12.00	6.36	1.00	7.00	06.02.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	12.00	5.00	1.00	5.00
								06.02.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40	12.00	0.87	1.00	1.00
								06.02.01.06	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05)	m2	2.59	15.00	0.17	1.00	1.00
								06.02.01.07	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06)	m2	5.46	13.00	0.42	1.00	1.00
								06.02.01.08	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL	m2	0.89	12.00	0.07	1.00	1.00
								06.02.01.09	SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F"6"	und	1.00				
								06.02.01.10	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00	50.00	2.24	1.00	3.00
06.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS								06.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							
06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C/A 1:5	m2	12.03	16.00	0.75	1.00	1.00	06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C/A 1:5	m2	16.23	16.00	1.01	1.00	2.00
06.02.02.02	TARRAJEO PRIMARIO EN COLUMNETAS MEZCLA C/A 1.5 (NUEVO)	m2	5.07	16.00	0.32	1.00	1.00								
06.02.02.03	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1.5	m2	145.48	60.00	2.42	1.00	3.00	06.02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	203.35	60.00	3.39	1.00	4.00
06.02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1.5 (NUEVO)	m2	113.04	9.00	12.56	5.00	3.00								
06.02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1.5 (NUEVO)	m2	8.38	6.50	1.29	1.00	2.00								
								06.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	186.32	9.00	20.70	1.00	21.00
06.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	102.30	18.00	5.68	1.00	6.00	06.02.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	49.20	18.00	2.73	1.00	3.00
06.02.02.07	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	28.36	16.00	1.77	1.00	2.00	06.02.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	22.80	16.00	1.43	1.00	2.00
06.02.02.08	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	58.98	16.00	3.69	1.00	4.00	06.02.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.68	16.00	3.86	1.00	4.00
06.02.02.09	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	17.36	8.00	2.17	1.00	3.00	06.02.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.02.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	131.69	40.00	3.29	1.00	4.00	06.02.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	40.00	5.61	1.00	6.00
06.02.02.11	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	163.86	30.00	6.13	1.00	7.00	06.02.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	30.00	9.23	1.00	10.00
06.02.02.12	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m2	60.15	30.00	2.01	2.00									
06.02.02.13	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m2	44.85	30.00	1.50	1.00	2.00	06.02.02.10	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.02.02.14	BRUÑA 1 cm	m	296.08	30.00	9.87	1.00	10.00	06.02.02.11	BRUÑA 1 cm	m	102.27	30.00	3.41	1.00	4.00
								06.02.02.12	TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO	m2	0.60	8.00	0.08	1.00	1.00
06.02.03 CIELORRASOS								06.02.03 CIELORRASOS							
06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	192.94	12.00	16.08	1.00	17.00	06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	177.93	12.00	14.83	1.00	15.00

								06.02.03.02	VIDRIO,	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE	m2	18.28	12.00	1.52	1.00	2.00
06.02.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	256.31	30.00	8.54	1.00	9.00	06.02.03.03		SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS							06.02.04		PISOS Y PAVIMENTOS						
06.02.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	178.44	80.00	2.23	1.00	3.00	06.02.04.01		CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	36.45	80.00	0.46	1.00	1.00
								06.02.04.02		PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-	m2	130.60	20.00	6.53	1.00	7.00
								06.02.04.03		PISO DE LOSETA VENECIANA 30 x 30 cm, CREMA (PS-3)	m2	32.00	12.00	2.67	1.00	3.00
								06.02.04.05		PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm.	m2	147.76	14.00	10.55	1.00	11.00
								06.02.04.06		PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm	m2	64.43	12.00	5.37	1.00	6.00
06.02.04.02	PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	24.26	12.00	2.02	1.00	3.00	06.02.04.04		PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	4.45	12.00	0.37	1.00	1.00
06.02.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	154.18	10.00	15.42	3.00	6.00									
06.02.04.04	(NUEVO) SOBRE PISO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	4.30	100.00	0.04	1.00	1.00									
								06.02.04.07		PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO	m2	2.58	12.00	0.22	1.00	1.00
06.02.04.05	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	74.82	100.00	0.75	1.00	1.00	06.02.04.08		VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	5.73	100.00	0.06	1.00	1.00
06.02.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	49.25	30.00	1.64	1.00	2.00	06.02.04.09		BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	24.80	30.00	0.83	1.00	1.00
06.02.04.07	GRADAS DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	17.36	100.00	0.17	1.00	1.00									
06.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							06.02.05		ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
								06.02.05.01		CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-	m	43.55	25.00	1.74	1.00	2.00
								06.02.05.02		CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10 cm, COLOR CREMA (Z-	m	34.36	25.00	1.37	1.00	2.00
								06.02.05.03		ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-	m2	16.23	8.00	2.03	1.00	3.00
06.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	33.71	18.00	1.87	1.00	2.00	06.02.05.04		CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	49.03	18.00	2.72	1.00	3.00
06.02.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.15 COLOR TABACO (Z-4) (NUEVO)	m	28.96	150.00	0.19	1.00	1.00									
06.02.05.03	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m	68.50	150.00	0.46	1.00	1.00									
06.02.06	COBERTURAS							06.02.06		COBERTURAS						
06.02.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	263.92	20.00	13.20	1.00	14.00	06.02.06.01		COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.02.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	263.92	180.00	1.47	1.00	2.00									
06.02.07	CARPINTERIA DE MADERA							06.02.07		CARPINTERIA DE MADERA						
06.02.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	06.02.07.01		PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
06.02.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	06.02.07.02		PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.03		PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.04		PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E E	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.05		PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.06		PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00
06.02.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	4.00	5.00	0.80	1.00	1.00									
06.02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							06.02.08		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
06.02.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00	06.02.08.01		PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
06.02.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	14.00	5.00	2.80	1.00	3.00	06.02.08.02		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	16.00	6.00	2.67	1.00	3.00
06.02.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00									
06.02.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE	und	20.00	6.00	3.33	1.00	4.00									
06.02.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	8.00	6.00	1.33	1.00	2.00									
								06.02.08.03		VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00
								06.02.08.04		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
								06.02.08.05		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	23.00	5.00	4.60	1.00	5.00
								06.02.08.06		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00

06.02.08.06	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00		06.02.08.07	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
									06.02.08.09	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12	6.00	0.19	1.00	1.00
06.02.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00		06.02.08.10	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE	m	30.80	12.00	2.57	1.00	3.00
06.02.08.08	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00		06.02.08.11	ESCALERA DE GATO	m	1.54	10.00	0.15	1.00	1.00
									06.02.08.12	AGARRADERA DE TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
06.02.08.09	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00		06.02.08.13	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	2.00	3.00	0.67	1.00	1.00
06.02.08.10	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	5.30	8.74	0.61	1.00	1.00		06.02.08.08	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	16.10	30.00	0.54	1.00	1.00
06.02.08.11	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	16.80	30.00	0.56	1.00	1.00		06.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES						
									06.02.09.01	ESPEJOS DE SSHH	m2	0.24	7.00	0.03	1.00	1.00
06.02.09	PINTURA								06.02.10	PINTURA						
06.02.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	676.86	30.00	22.56	1.00	23.00		06.02.10.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.02.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	76.30	30.00	2.54	1.00	3.00		06.02.10.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	153.42	30.00	5.11	1.00	6.00
06.02.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	175.27	30.00	5.84	1.00	6.00		06.02.10.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	177.93	25.00	7.12	1.00	8.00
06.02.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	106.99	25.00	4.28	1.00	5.00		06.02.10.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	1.00	14.00
06.02.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2	6.74	20.00	0.34	1.00	1.00		06.02.10.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	116.40	25.00	4.66	1.00	5.00
06.02.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2	192.94	25.00	7.72	2.00	4.00									
06.02.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	129.24	20.00	6.46	1.00	7.00									
06.02.10	VARIOS								06.02.11	VARIOS						
06.02.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00		06.02.11.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
06.02.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00		06.02.11.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h= 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
									06.02.11.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82	80.00	0.94	1.00	1.00
06.02.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	61.40	25.00	2.46	2.00	2.00		06.02.11.04	JUNTAS VERTICALES	m	34.40	25.00	1.38	1.00	2.00
06.02.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	25.68	80.00	0.32	1.00	1.00									
06.02.10.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x14" (NUEVO)	m	1.80	70.00	0.03	1.00	1.00									
06.03	INSTALACIONES SANITARIAS								06.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
									06.03.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						
									06.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
									06.03.01.01.01	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
									06.03.01.01.02	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
									06.03.01.01.03	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00
									06.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS						
									06.03.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
									06.03.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
06.03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA								06.04	SISTEMA DE AGUA FRIA						
									06.04.01	SALIDAS DE AGUA FRIA						
									06.04.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.03.01.01	REDES DE DISTRIBUCION								06.04.02	REDES DE DISTRIBUCION						

06.03.01.01.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4"	m	18.61	25.00	0.74	1.00	1.00	06.04.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" PINTERIORES	m	5.37	25.00	0.21	1.00	1.00
06.03.01.01.02	P/INTERIORES														
06.03.01.01.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1 1/2"	m	19.17	25.00	0.77	1.00	1.00								
06.03.01.01.03	P/INTERIORES (NUEVO)														
06.03.01.01.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø2"	m	19.33	25.00	0.77	1.00	1.00								
	P/INTERIORES (NUEVO)							06.04.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" PINTERIORES	m	5.78	25.00	0.23	1.00	1.00
06.03.01.01.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE	m	57.11	200.00	0.29	1.00	1.00	06.04.02.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	11.15	200.00	0.06	1.00	1.00
06.04	TUBERIAS DE AGUA							06.04.03	VALVULAS Y LLAVES						
	VALVULAS Y LLAVES							06.04.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
06.04.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO F c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
								06.04.04	VARIOS						
								06.04.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
								06.04.04.02	METALICA PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.05	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							06.05	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.05.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	19.80	23.00	0.86	1.00	1.00	06.05.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	23.00	0.99	1.00	1.00
								06.06	SISTEMA DE DESAGUE						
								06.06.01	SALIDAS DE DESAGÜE						
								06.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"	pto	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
								06.06.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"	pto	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
								06.06.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	pto	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
								06.06.02	REDES DE DERIVACION						
								06.06.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	m	2.18	20.00	0.11	1.00	1.00
								06.06.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	m	3.32	20.00	0.17	1.00	1.00
								06.06.02.03	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	m	9.92	25.00	0.40	1.00	1.00
								06.06.02.04	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB.	m	15.42	200.00	0.08	1.00	1.00
								06.06.03	DESAGUE ACCESORIO DE REDES						
								06.06.03.01	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.06.03.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.06.03.03	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"	und	1.00	25.00	0.04	1.00	1.00
								06.06.04	VARIOS						
								06.06.04.01	PASE TUB. SCH-40 Ø6" (L=0.30M)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.06	INSTALACIONES ELECTRICAS							06.07	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.06.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED							06.07.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.06.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	35.00	12.00	2.92	1.00	3.00	06.07.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	26.00	12.00	2.17	1.00	3.00
								06.07.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00	12.00	0.33	1.00	1.00
06.06.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	6.00	12.00	0.50	1.00	1.00	06.07.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	7.00	12.00	0.58	1.00	1.00
06.06.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES							06.07.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.06.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	4.00	10.00	0.40	1.00	1.00	06.07.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	6.00	10.00	0.60	1.00	1.00
06.06.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00	06.07.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
								06.07.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
06.06.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES							06.07.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.06.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE	pto	19.00	8.00	2.38	3.00	1.00								
06.06.03.01	MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)														
06.06.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE	pto	31.00	8.00	3.88	4.00	1.00								
	MIXTO CON PT C/TAPA HERMETICA (3 EN LINEA Y TIPO							06.07.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	10.00	8.00	1.25	1.00	2.00
								TIERRA							

								06.07.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
								TIERRA C/ TAPA							
								06.07.03.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00
								TIERRA							
								06.07.03.04	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
06.06.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES							06.07.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.06.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00	06.07.04.01	SALIDA PARA TV	pto	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.06.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	32.00	8.00	4.00	4.00	1.00	06.07.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.06.04.03	SALIDA PARA VIDEO (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	06.07.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
06.06.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	5.00	6.00	0.83	1.00	1.00	06.07.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
06.06.04.05	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00								
06.06.04.06	SALIDA PARA CENTRAL DE CAMARAS (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.07	SALIDA PARA CENTRAL DE TV (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.08	SALIDA PARA CENTRAL DE INTERNET (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.09	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.10	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE	pto	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00								
								06.07.04.05	SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.07.04.06	SALIDA PARA TELEFONO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
								06.07.04.07	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
06.06.04.11	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	06.07.04.08	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.07.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
								06.07.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	260.51	50.00	5.21	1.00	6.00
								06.07.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	127.93	50.00	2.56	1.00	3.00
								06.07.05.03	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm	m	36.60	40.00	0.92	1.00	1.00
								06.07.05.04	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA	m	15.60	40.00	0.39	1.00	1.00
06.06.06	CAJAS DE PASE							06.07.06	CAJAS DE PASE						
								06.07.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
06.06.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	5.00	25.00	0.20	1.00	1.00	06.07.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
								06.07.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00
								06.07.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00	14.00	0.14	1.00	1.00
								06.07.06.05	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm	und	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
								06.07.06.06	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 450x450x120 mm	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.06.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.07.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.06.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	238.92	200.00	1.19	1.00	2.00	06.07.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	461.79	200.00	2.31	1.00	3.00
06.06.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	337.17	200.00	1.69	1.00	2.00	06.07.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	319.74	200.00	1.60	1.00	2.00
06.06.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.07.08	TABLEROS ELECTRICOS						
06.06.08.01	TABLERO TD-3 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
06.06.08.02	TABLERO TBYPASS/EST (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
								06.07.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.06.09	ARTEFACTOS							06.07.09	ARTEFACTOS						
06.06.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER 25 W 3000 LLm IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00								
06.06.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	29.00	8.00	3.63	4.00	1.00								

					06.07.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO	und	16.00	8.00	2.00	1.00	2.00			
					06.07.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CI/UNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00			
06.06.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.07.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	8.00	8.00	1.00	1.00	1.00
06.06.10	VARIOS							06.07.10	VARIOS						
06.06.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	97.00	80.00	1.21	1.00	2.00	06.07.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	61.00	80.00	0.76	1.00	1.00
06.06.10.02	(NUEVO) TIMBRE TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE 8"	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.07	UNIDAD UC2							06.08	UNIDAD UC2						
06.07.01	ESTRUCTURAS							06.08.01	ESTRUCTURAS						
06.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							06.08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	29.70	3.50	8.49	1.00	9.00	06.08.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	30.95	3.50	8.84	1.00	9.00
06.07.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	181.80	120.00	1.52	1.00	2.00	06.08.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00
06.07.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	183.98	150.00	1.23	1.00	2.00	06.08.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	232.55	150.00	1.55	1.00	2.00
06.07.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER	m3	36.36	16.00	2.27	3.00	1.00								
06.07.01.01.05	(NUEVO) RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON	m3	24.24	16.00	1.52	3.00	1.00								
06.07.01.01.06	(NUEVO) RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	32.28	16.00	2.02	1.00	3.00	06.08.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.95	16.00	2.75	1.00	3.00
06.07.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	142.71	16.00	8.92	1.00	9.00	06.08.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	95.40	16.00	5.96	1.00	6.00
06.07.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	79.11	10.00	7.91	1.00	8.00	06.08.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	161.08	10.00	16.11	1.00	17.00
06.07.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	79.11	600.00	0.13	1.00	1.00	06.08.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	161.08	600.00	0.27	1.00	1.00
06.07.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							06.08.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.07.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	33.80	25.00	1.35	1.00	2.00	06.08.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	40.39	25.00	1.62	1.00	2.00
								06.08.01.02.02	SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	7.59	12.00	0.63	1.00	1.00
								06.08.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	93.67	16.00	5.85	1.00	6.00
06.07.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	121.20	60.00	2.02	1.00	3.00	06.08.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	13.37	60.00	0.22	1.00	1.00
								06.08.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, C:H 1:8	m2	253.15	100.00	2.53	1.00	3.00
06.07.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	21.33	25.00	0.85	1.00	1.00								
06.07.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							06.08.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.07.01.03.01	ZAPATAS							06.08.01.03.01	ZAPATAS						
06.07.01.03.01.01	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2	m3	60.60	7.00	8.66	1.00	9.00	06.08.01.03.01.01	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	7.00	15.51	1.00	16.00
06.07.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	94.08	10.00	9.41	1.00	10.00	06.08.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.07.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	4484.21	388.00	11.56	1.00	12.00	06.08.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	6206.23	388.00	16.00	1.00	16.00
06.07.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
06.07.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	22.29	25.00	0.89	1.00	1.00								
06.07.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	148.57	8.00	18.57	6.00	4.00								
06.07.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	3384.75	300.00	11.28	6.00	2.00								
06.07.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO														
06.07.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.99	25.00	0.56	1.00	1.00								
06.07.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	207.34	16.00	12.96	3.00	5.00								
06.07.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1185.99	300.00	3.95	3.00	2.00								
06.07.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS														
06.07.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.68	25.00	0.75	1.00	1.00								
06.07.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	294.75	15.00	19.65	5.00	4.00								
06.07.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	2244.07	300.00	7.48	5.00	2.00								
06.07.01.03.05	PLACAS														
06.07.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	21.57	15.00	1.44	2.00	1.00								

06.07.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	161.04	8.50	18.95	10.00	2.00								
06.07.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2686.75	300.00	8.96	5.00	2.00								
06.08.01.03.02 GRADAS															
06.08.01.03.02.01 CONCRETO fc = 210 Kg/cm2 m3 2.21 7.00 0.32 1.00 1.00															
06.08.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 7.56 6.00 1.26 1.00 2.00															
06.08.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 47.79 388.00 0.12 1.00 1.00															
06.07.01.03.06 COLUMNAS															
06.08.01.03.03 COLUMNAS															
06.08.01.03.03.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 53.34 5.00 10.67 1.00 11.00															
06.08.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m2 280.03 12.00 23.34 1.00 24.00															
06.08.01.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 300.63 32.00 9.39 1.00 10.00															
06.08.01.03.03.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 8309.03 388.00 21.42 1.00 22.00															
06.07.01.03.07 VIGAS															
06.08.01.03.04 VIGAS															
06.08.01.03.04.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 43.25 5.00 8.65 1.00 9.00															
06.08.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 327.33 8.00 40.92 1.00 41.00															
06.08.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 4580.94 388.00 11.81 1.00 12.00															
06.07.01.03.08 LOSA MACIZA															
06.08.01.03.05 LOSA MACIZA															
06.08.01.03.05.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 36.76 5.00 7.35 1.00 8.00															
06.08.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 245.09 10.00 24.51 1.00 25.00															
06.08.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 3083.14 388.00 7.95 1.00 8.00															
06.07.01.03.09 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO															
06.08.01.03.06 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO															
06.08.01.03.06.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 7.04 5.00 1.41 1.00 2.00															
06.08.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 74.34 10.00 7.43 1.00 8.00															
06.08.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 373.52 388.00 0.96 1.00 1.00															
06.07.01.03.10 MESADA DE CONCRETO															
06.08.01.03.09.01 CONCRETO EN MESADA DE CONCRETO fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO) m3 0.72 10.00 0.07 1.00 1.00															
06.08.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESADA DE CONCRETO (NUEVO) m2 10.34 6.00 1.72 1.00 2.00															
06.08.01.03.09.03 ACERO DE REFUERZO EN MESADA DE CONCRETO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO) kg 53.60 300.00 0.18 1.00 1.00															
06.08 ARQUITECTURA															
06.09.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA															
06.09.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM m2 38.04 16.00 2.38 1.00 3.00															
06.09.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m2 110.68 15.00 7.38 1.00 8.00															
06.09.01.03 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01) m2 7.08 15.00 0.47 1.00 1.00															
06.09.01.04 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF- INTERIOR, RF 120 (TB-02) m2 42.43 13.00 3.26 1.00 4.00															
06.09.01.05 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) m2 32.80 12.00 2.73 1.00 3.00															
06.09.01.06 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05) m2 16.43 15.00 1.10 1.00 2.00															
06.09.01.07 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06) m2 29.75 13.00 2.29 1.00 3.00															
06.09.01.08 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL m2 12.99 12.00 1.08 1.00 2.00															
06.09.01.09 SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F" G" und 1.00															
06.09.01.10 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p2 130.67 50.00 2.61 1.00 3.00															
06.09.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS															
06.09.02.01 TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5 m2 202.84 16.00 12.68 1.00 13.00															
06.09.02.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5 m2 191.37 60.00 3.19 1.00 4.00															

06.08.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5	m2	3.86	6.50	0.59	1.00	1.00		06.09.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	250.86	9.00	27.87	1.00	28.00
	(NUEVO)															
06.08.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	86.95	18.00	4.83	1.00	5.00		06.09.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	48.60	18.00	2.70	1.00	3.00
06.08.02.07	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE	m2	39.43	16.00	2.46	1.00	3.00		06.09.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO	m2	23.88	16.00	1.49	1.00	2.00
06.08.02.08	CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	74.34	16.00	4.65	1.00	5.00		06.09.02.06	BICOMPONENTE RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.86	16.00	3.87	1.00	4.00
06.08.02.09	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS	m2	21.89	8.00	2.74	1.00	3.00		06.09.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.08.02.10	OSCURO EN PASO	m2	183.96	40.00	4.60	1.00	5.00		06.09.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	248.79	40.00	6.22	1.00	7.00
06.08.02.11	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	258.98	30.00	8.63	1.00	9.00		06.09.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	304.93	30.00	10.16	1.00	11.00
06.08.02.12	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA	m2	65.61	30.00	2.19	2.00	2.00									
06.08.02.13	(NUEVO) SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3)	m2	90.14	30.00	3.00	2.00	2.00		06.09.02.10	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	59.53	30.00	1.98	1.00	2.00
	(NUEVO)															
06.08.02.14	BRUÑA 1 cm	m	318.21	30.00	10.61	1.00	11.00		06.09.02.11	BRUÑA 1 cm	m	75.13	30.00	2.50	1.00	3.00
06.08.02.15	TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO	m2	8.78	8.00	1.10	1.00	2.00		06.09.02.13	TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR	m2	6.01	8.00	0.75	1.00	1.00
06.08.02.16	GRANO 1 COLOR HABANO (TA-2)	m2	11.16	8.00	1.40	1.00	2.00			HABANO (TA-3)						
	TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO															
	GRANO 1 COLOR GRIS CLARO (TA-1)								06.09.02.12	TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR	m2	8.23	8.00	1.03	1.00	2.00
06.08.03	CIELORRASOS								06.09.03	NARANJA (TA-1)						
06.08.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA	m2	175.03	12.00	14.59	1.00	15.00		06.09.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO-LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	16.38	12.00	1.37	1.00	2.00
06.08.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	320.53	30.00	10.68	1.00	11.00		06.09.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.08.04	PISOS Y PAVIMENTOS								06.09.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.08.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	199.95	80.00	2.50	1.00	3.00		06.09.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	76.25	80.00	0.95	1.00	1.00
									06.09.04.02	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-	m2	107.19	20.00	5.36	1.00	6.00
06.08.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	0.86	14.00	0.06	1.00	1.00		06.09.04.05	(PS-6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5 cm	m2	83.03	12.00	6.92	1.00	7.00
06.08.04.03	PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	102.72	12.00	8.56	1.00	9.00		06.09.04.04	(PS-6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm.	m2	141.82	14.00	10.13	1.00	11.00
06.08.04.04	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	114.97	10.00	11.50	3.00	4.00		06.09.04.03	(PS-5) PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	76.25	12.00	6.35	1.00	7.00
	(NUEVO)															
06.08.04.05	SOBRE PISO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	8.35	100.00	0.08	1.00	1.00									
06.08.04.06	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	119.99	100.00	1.20	1.00	2.00									
06.08.04.07	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	61.50	30.00	2.05	1.00	3.00									
06.08.04.08	GRADAS DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	23.73	100.00	0.24	1.00	1.00									
06.08.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS								06.09.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
06.08.05.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)	m2	199.92	8.00	24.99	1.00	25.00		06.09.05.01	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z-	m	28.08	25.00	1.12	1.00	2.00
06.08.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	37.20	18.00	2.07	1.00	3.00		06.09.05.02	5) ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-	m2	202.84	8.00	25.36	1.00	26.00
06.08.05.03	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.15 COLOR TABACO (Z-4) (NUEVO)	m	59.47	150.00	0.40	1.00	1.00		06.09.05.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	24.77	18.00	1.38	1.00	2.00
06.08.05.04	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m	43.07	150.00	0.29	1.00	1.00									
06.08.06	COBERTURAS								06.09.06	COBERTURAS						
06.08.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	335.17	20.00	16.76	1.00	17.00		06.09.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.08.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	335.17	180.00	1.86	1.00	2.00									
06.08.07	CARPINTERIA DE MADERA								06.09.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.08.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		06.09.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.08.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m. INCLUYE ACCES. E	und	7.00	2.00	3.50	1.00	4.00		06.09.07.02	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
									06.09.07.03	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m. INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
06.08.07.03	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m. INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		06.09.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
									06.09.07.05	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m. INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00

06.08.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR, INCLUYE ACCES. E	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------------	---	-----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

06.08.10.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	135.03	25.00	5.40	1.00	6.00	06.09.10.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	111.12	25.00	4.44	1.00	5.00
								06.09.10.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	283.59	25.00	11.34	1.00	12.00
06.08.10.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO 2-8 (NUEVO)	m2	8.71	20.00	0.44	1.00	1.00								
06.08.10.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FOR-1 (NUEVO)	m2	175.03	25.00	7.00	2.00	4.00								
06.08.10.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	297.49	20.00	14.87	6.00	3.00								
06.08.11	VARIOS							06.09.11	VARIOS						
06.08.11.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00								
06.08.11.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	8.00	6.00	1.33	1.00	2.00								
06.08.11.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTROCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	86.80	25.00	3.47	2.00	2.00								
06.08.11.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	35.15	80.00	0.44	1.00	1.00								
06.08.11.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x1/4" (NUEVO)	m	1.80	70.00	0.03	1.00	1.00								
								06.09.11.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
								06.09.11.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
								06.09.11.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	76.62	80.00	0.96	1.00	1.00
								06.09.11.04	JUNTAS VERTICALES	m	25.80	25.00	1.03	1.00	2.00
06.09	INSTALACIONES SANITARIAS							06.10	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.09.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS							06.10.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						
06.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS							06.10.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
06.09.01.01.01	INODORO DE DOS PIEZAS PININOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm	und	6.00	4.00	1.50	1.00	2.00	06.10.01.01.01	INODORO DE DOS PIEZAS PININOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm	und	6.00	4.00	1.50	1.00	2.00
06.09.01.01.02	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00	06.10.01.01.02	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
06.09.01.01.03	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO (NUEVO)	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00								
06.09.01.01.04	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBÍ O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00	06.10.01.01.03	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBÍ O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.09.01.01.05	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	9.00	5.00	1.80	1.00	2.00	06.10.01.01.04	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	8.00	5.00	1.60	1.00	2.00
06.09.01.01.06	LAVADERO DE LOSA BLANCO, 45x38x29 cm C/GRIFO CROMADO	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00	06.10.01.01.05	LAVADERO DE LOSA BLANCO, 45x38x29 cm C/GRIFO CROMADO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
06.09.01.01.07	LAVADERO ACERO INOXIDABLE SI/ESCURRIDERA 1 POZA C/GRIFERIA CROMADA (NUEVO)	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00								
06.09.01.01.08	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE POZA	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00	06.10.01.01.06	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE POZA	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00
06.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS							06.10.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS						
06.09.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	10.00	8.00	1.25	1.00	2.00	06.10.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	8.00	8.00	1.00	1.00	1.00
06.09.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	06.10.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	8.00	12.00	0.67	1.00	1.00
06.10	SISTEMA DE AGUA FRIA							06.11	SISTEMA DE AGUA FRIA						
06.10.01	SALIDAS DE AGUA FRIA							06.11.01	SALIDAS DE AGUA FRIA						
06.10.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	29.00	4.00	7.25	1.00	8.00	06.11.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	23.00	4.00	5.75	1.00	6.00
06.10.02	REDES DE DISTRIBUCION							06.11.02	REDES DE DISTRIBUCION						
06.10.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	m	34.71	25.00	1.39	1.00	2.00	06.11.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	m	16.97	25.00	0.68	1.00	1.00
06.10.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	83.06	25.00	3.32	1.00	4.00	06.11.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	27.11	25.00	1.08	1.00	2.00
06.10.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1" P/INTERIORES	m	2.66	25.00	0.11	1.00	1.00	06.11.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1" P/INTERIORES	m	15.60	25.00	0.62	1.00	1.00
06.10.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1 1/2" P/INTERIORES (NUEVO)	m	6.06	25.00	0.24	1.00	1.00								
06.10.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø2" P/INTERIORES (NUEVO)	m	2.23	25.00	0.09	1.00	1.00								
06.10.02.06	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	128.74	200.00	0.64	1.00	1.00	06.11.02.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	59.68	200.00	0.30	1.00	1.00
06.10.03	VALVULAS Y LLAVES							06.11.03	VALVULAS Y LLAVES						
06.10.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	06.11.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.10.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	11.00	6.00	1.83	1.00	2.00	06.11.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.10.03.03	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
								06.11.03.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00

06.10.04	VARIOS							06.11.04	VARIOS						
06.10.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	12.00	10.00	1.20	1.00	2.00	06.11.04.01	METALICA CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA	und	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00
06.11	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							06.11.04.02	PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M)	und	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
06.11.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	26.40	23.00	1.15	1.00	2.00	06.12	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.12	SISTEMA DE DESAGÜE							06.12.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	15.20	23.00	0.66	1.00	1.00
06.12.01	SALIDAS DE DESAGÜE							06.13	SISTEMA DE DESAGÜE						
06.12.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"	pto	18.00	4.00	4.50	1.00	5.00	06.13.01	SALIDAS DE DESAGÜE						
06.12.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"	pto	10.00	4.00	2.50	1.00	3.00	06.13.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"	pto	14.00	4.00	3.50	1.00	4.00
06.12.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	pto	14.00	4.00	3.50	4.00	1.00	06.13.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"	pto	8.00	4.00	2.00	1.00	2.00
06.12.02	REDES DE DERIVACION							06.13.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	pto	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00
06.12.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	m	51.90	20.00	2.60	1.00	3.00	06.13.02	REDES DE DERIVACION						
06.12.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	m	52.35	20.00	2.62	1.00	3.00	06.13.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	m	24.66	20.00	1.23	1.00	2.00
06.12.02.03	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	m	68.61	25.00	2.74	1.00	3.00	06.13.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 3" RED INTERIOR	m	23.97	20.00	1.20	1.00	2.00
06.12.02.04	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	172.86	200.00	0.86	1.00	1.00	06.13.02.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	m	30.00	20.00	1.50	1.00	2.00
06.12.03	ACCESORIO DE REDES							06.13.02.04	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	m	56.29	25.00	2.25	1.00	3.00
06.12.03.01	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	13.00	6.00	2.17	1.00	3.00	06.13.02.05	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	134.92	200.00	0.67	1.00	1.00
06.12.03.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2"	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00	06.13.03	ACCESORIO DE REDES						
06.12.03.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	9.00	6.00	1.50	1.00	2.00	06.13.03.01	CAJA SUMIDERO (Ø.20XØ.20) C/TAPA REJILLA	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.12.03.04	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2" (NUEVO)	und	14.00	25.00	0.56	1.00	1.00	06.13.03.02	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.12.04	VARIOS							06.13.03.03	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 3"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.12.04.01	CAJA INTERCEPTORA P/GRASAS DE 18 KG INCL. INST. Y ACCESORIOS NUEVO	und	1.00	0.10	10.00	5.00	2.00	06.13.03.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2"	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
06.13	INSTALACIONES ELECTRICAS							06.13.03.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.13.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED							06.13.03.06	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.13.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	45.00	12.00	3.75	1.00	4.00	06.13.03.07	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"	und	3.00	25.00	0.12	1.00	1.00
06.13.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	9.00	12.00	0.75	1.00	1.00	06.13.04	VARIOS						
06.13.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES							06.13.04.01	PASE TUB. SCH-40 Ø4" (L=0.30M)	und	6.00	10.00	0.60	1.00	1.00
06.13.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	14.00	10.00	1.40	1.00	2.00	06.14	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.13.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	4.00	10.00	0.40	1.00	1.00	06.14.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.13.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES							06.14.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	27.00	12.00	2.25	1.00	3.00
06.14.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A							06.14.01.02	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA	pto	2.00	12.00	0.17	1.00	1.00
06.14.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A							06.14.01.03	SALIDA PARA BRAQUETE	pto	2.00	12.00	0.17	1.00	1.00
06.14.03.03	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO							06.14.01.04	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	2.00	12.00	0.17	1.00	1.00
								06.14.01.05	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	9.00	12.00	0.75	1.00	1.00
								06.14.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
								06.14.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	7.00	10.00	0.70	1.00	1.00
								06.14.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
								06.14.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	4.00	10.00	0.40	1.00	1.00
								06.14.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
								06.14.03.01	TIERRA SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	10.00	8.00	1.25	1.00	2.00
								06.14.03.02	TIERRA C/ TAPA SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
								06.14.03.03	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00

06.13.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	28.00	8.00	3.50	2.00	2.00								
06.13.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES							06.14.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.13.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00	06.14.04.01	SALIDA PARA TV	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
06.13.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00	06.14.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
06.13.04.03	SALIDA PARA VIDEO (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00	06.14.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
06.13.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	7.00	6.00	1.17	1.00	2.00	06.14.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
06.13.04.05	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00								
06.13.04.06	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
06.13.04.07	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
06.13.04.08	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
								06.14.04.05	SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.14.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
								06.14.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	193.29	50.00	3.87	1.00	4.00
								06.14.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm CALAMBRE GUIA	m	66.67	50.00	1.33	1.00	2.00
06.13.06	CAJAS DE PASE							06.14.06	CAJAS DE PASE						
								06.14.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	2.00	30.00	0.07	1.00	1.00
06.13.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	8.00	30.00	0.27	1.00	1.00	06.14.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	7.00	30.00	0.23	1.00	1.00
06.13.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	4.00	25.00	0.16	1.00	1.00	06.14.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	1.00	25.00	0.04	1.00	1.00
								06.14.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	1.00	14.00	0.07	1.00	1.00
06.13.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.14.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.13.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.58	200.00	2.19	1.00	3.00	06.14.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	455.36	200.00	2.28	1.00	3.00
06.13.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	434.43	200.00	2.17	1.00	3.00	06.14.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	170.04	200.00	0.85	1.00	1.00
06.13.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.14.08	TABLEROS ELECTRICOS						
								06.14.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.3	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.13.08.01	TABLERO TD-2 (NUEVO)	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00								
06.13.09	ARTEFACTOS							06.14.09	ARTEFACTOS						
06.13.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W ,3000 LLm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	11.00	8.00	1.38	2.00	1.00								
06.13.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	27.00	8.00	3.38	4.00	1.00								
06.13.09.03	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 40 W ,4800 LLm, IP 65, H2 (NUEVO)	und	7.00	8.00	0.88	1.00	1.00	06.14.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, CITRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. CON	und	16.00	8.00	2.00	1.00	2.00
								06.14.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	7.00	8.00	0.88	1.00	1.00
								06.14.09.03	ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2	und	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.13.09.04	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y	und	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00	06.14.09.04	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00
								06.14.09.05	ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA	und	3.00	5.00	0.60	1.00	1.00
06.13.10	SISTEMA DE GAS														
06.13.11	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE GAS (NUEVO)	gls	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								
06.13.12	VARIOS							06.14.10	VARIOS						
06.13.12.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	100.00	80.00	1.25	1.00	2.00	06.14.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	68.00	80.00	0.85	1.00	1.00
06.14	UNIDAD D							06.15	UNIDAD D						

06.14.01UNIDAD D.1.1								06.15.01UNIDAD D.1.1									
06.14.01.01ESTRUCTURAS								06.15.01.01ESTRUCTURAS									
06.14.01.01.01MOVIMIENTO DE TIERRAS								06.15.01.01.01MOVIMIENTO DE TIERRAS									
06.14.01.01.01.01		EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	16.98	3.50	4.85	1.00	5.00	06.15.01.01.01.01		EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	10.68	3.50	3.05	1.00	4.00
06.14.01.01.01.02		EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	133.20	120.00	1.11	1.00	2.00	06.15.01.01.01.02		EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00
06.14.01.01.01.03		NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	121.67	150.00	0.81	1.00	1.00	06.15.01.01.01.03		NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00
06.14.01.01.01.04		RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	26.64	16.00	1.67	2.00	1.00									
06.14.01.01.01.05		RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	17.76	16.00	1.11	2.00	1.00									
06.14.01.01.01.06		RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	27.00	16.00	1.69	1.00	2.00	06.15.01.01.01.04		RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00
06.14.01.01.01.07		RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	76.82	16.00	4.80	1.00	5.00	06.15.01.01.01.05		RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	1.00	6.00
06.14.01.01.01.08		ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	84.36	10.00	8.44	1.00	9.00	06.15.01.01.01.06		ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	148.80	10.00	14.88	1.00	15.00
06.14.01.01.01.09		ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	84.36	600.00	0.14	1.00	1.00	06.15.01.01.01.07		ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	148.80	600.00	0.25	1.00	1.00
06.14.01.01.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								06.15.01.01.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE									
06.14.01.01.02.01		CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	14.48	25.00	0.58	1.00	1.00	06.15.01.01.02.01		CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00
									06.15.01.01.02.02		SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	2.46	12.00	0.21	1.00	1.00
									06.15.01.01.02.03		ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	37.90	16.00	2.37	1.00	3.00
06.14.01.01.02.02		BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	88.80	60.00	1.48	1.00	2.00	06.15.01.01.02.04		BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00
									06.15.01.01.02.05		FALSO PISO h = 0.10 m, C:H 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00
06.14.01.01.02.03		FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.04	25.00	0.72	1.00	1.00									
06.14.01.01.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO								06.15.01.01.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO									
06.14.01.01.03.01ZAPATAS								06.15.01.01.03.01ZAPATAS									
06.14.01.01.03.01.01		CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	44.40	11.50	3.86	1.00	4.00	06.15.01.01.03.01.01		CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	11.50	9.44	1.00	10.00
06.14.01.01.03.01.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	67.38	10.00	6.74	1.00	7.00	06.15.01.01.03.01.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.14.01.01.03.01.03		ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	3278.56	488.00	6.72	1.00	7.00	06.15.01.01.03.01.03		ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	6151.13	488.00	12.60	1.00	13.00
06.14.01.01.03.02VIGA DE CIMENTACION																	
06.14.01.01.03.02.01		CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	16.20	25.00	0.65	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.02.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	108.03	8.00	13.50	4.00	4.00									
06.14.01.01.03.02.03		ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00									
06.14.01.01.03.03SOBRECIMIENTO REFORZADO																	
06.14.01.01.03.03.01		CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	8.56	25.00	0.34	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.03.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	150.88	16.00	9.43	2.00	5.00									
06.14.01.01.03.03.03		ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	772.83	300.00	2.58	2.00	2.00									
06.14.01.01.03.04VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS																	
06.14.01.01.03.04.01		CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	11.99	25.00	0.48	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.04.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	188.66	15.00	12.58	4.00	4.00									
06.14.01.01.03.04.03		ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	1759.03	300.00	5.86	4.00	2.00									
06.14.01.01.03.05PLACAS																	
06.14.01.01.03.05.01		CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.05.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	6.00	2.00									
06.14.01.01.03.05.03		ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	5.00	2.00									
								06.15.01.01.03.02GRADAS									
									06.15.01.01.03.02.01		CONCRETO EN GRADAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	2.21	11.50	0.19	1.00	1.00
									06.15.01.01.03.02.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56	6.00	1.26	1.00	2.00
									06.15.01.01.03.02.03		ACERO DE REFUERZO EN GRADASS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	47.79	488.00	0.10	1.00	1.00

06.14.01.01.03.06 COLUMNAS								06.15.01.01.03.03 COLUMNAS							
06.14.01.01.03.06.01 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² m ³ 14.15 10.00 1.42 1.00 2.00								06.15.01.01.03.03.01 CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² m ³ 45.15 10.00 4.52 1.00 5.00							
06.14.01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m ² 132.60 32.00 4.14 1.00 5.00								06.15.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m ² 207.98 12.00 17.33 1.00 18.00							
06.14.01.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 2474.15 488.00 5.07 1.00 6.00								06.15.01.01.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m ² 281.09 32.00 8.78 1.00 9.00							
06.14.01.01.03.07 VIGAS								06.15.01.01.03.03.04 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 6966.45 488.00 14.28 1.00 15.00							
06.14.01.01.03.07.01 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³ m ³ 33.82 10.00 3.38 1.00 4.00								06.15.01.01.03.04 VIGAS							
06.14.01.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m ² 189.20 8.00 23.65 1.00 24.00								06.15.01.01.03.04.01 CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³ m ³ 38.00 10.00 3.80 1.00 4.00							
06.14.01.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 3184.79 488.00 6.53 1.00 7.00								06.15.01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m ² 308.69 8.00 38.59 1.00 39.00							
06.14.01.01.03.08 LOSA MACIZA								06.15.01.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 4500.50 488.00 9.22 1.00 10.00							
06.14.01.01.03.08.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² m ³ 36.16 20.00 1.81 1.00 2.00								06.15.01.01.03.05 LOSA MACIZA							
06.14.01.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m ² 241.05 10.00 24.11 1.00 25.00								06.15.01.01.03.05.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² m ³ 36.76 20.00 1.84 1.00 2.00							
06.14.01.01.03.08.03 ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 2622.16 488.00 5.37 1.00 6.00								06.15.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m ² 245.09 10.00 24.51 1.00 25.00							
06.14.01.01.03.09 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO								06.15.01.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 3083.14 488.00 6.32 1.00 7.00							
06.14.01.01.03.09.01 CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² m ³ 7.10 10.00 0.71 1.00 1.00								06.15.01.01.03.06 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO							
06.14.01.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m ² 73.26 10.00 7.33 1.00 8.00								06.15.01.01.03.06.01 CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² m ³ 7.04 10.00 0.70 1.00 1.00							
06.14.01.01.03.09.03 ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 324.73 488.00 0.67 1.00 1.00								06.15.01.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m ² 74.34 10.00 7.43 1.00 8.00							
06.15 ARQUITECTURA								06.15.01.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 373.52 488.00 0.77 1.00 1.00							
06.15.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA								06.16 ARQUITECTURA							
06.15.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m ² 52.17 15.00 3.48 1.00 4.00								06.16.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							
06.15.01.02 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01) m ² 29.36 15.00 1.96 1.00 2.00								06.16.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM m ² 22.57 16.00 1.41 1.00 2.00							
06.15.01.03 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) m ² 38.87 12.00 3.24 1.00 4.00								06.16.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM m ² 45.21 15.00 3.01 1.00 4.00							
06.15.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS								06.16.01.03 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01) m ² 11.10 15.00 0.74 1.00 1.00							
06.15.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5 m ² 159.06 60.00 2.65 1.00 3.00								06.16.01.04 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03) m ² 59.96 12.00 5.00 1.00 5.00							
06.15.02.02 TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO) m ² 80.48 9.00 8.94 7.00 2.00								06.16.01.05 TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF+FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04) m ² 10.40 12.00 0.87 1.00 1.00							
06.15.02.03 TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO) m ² 8.80 6.50 1.35 1.00 2.00								06.16.01.06 REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES p ² 112.00 50.00 2.24 1.00 3.00							
06.15.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5 m 33.48 18.00 1.86 1.00 2.00								06.16.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							
06.15.02.05 RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB) m ² 32.72 16.00 2.05 1.00 3.00								06.16.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5 m ² 159.65 60.00 2.66 1.00 3.00							
06.15.02.06 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m ² 56.32 16.00 3.52 1.00 4.00								06.16.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5 m ² 186.32 9.00 20.70 1.00 21.00							
06.15.02.07 REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6) m ² 3.86 8.00 0.48 1.00 1.00								06.16.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5 m 49.20 18.00 2.73 1.00 3.00							
06.15.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m ² 141.11 40.00 3.53 1.00 4.00								06.16.02.04 RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB) m ² 22.80 16.00 1.43 1.00 2.00							
06.15.02.09 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m ² 115.04 30.00 3.83 1.00 4.00								06.16.02.05 RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI) m ² 61.06 16.00 3.82 1.00 4.00							
06.15.02.10 SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO) m ² 58.70 30.00 1.96 2.00 1.00								06.16.02.06 REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6) m ² 22.14 8.00 2.77 1.00 3.00							
06.15.02.11 SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO) m ² 51.61 30.00 1.72 1.00 2.00								06.16.02.07 SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2) m ² 224.23 40.00 5.61 1.00 6.00							
06.15.02.12 BRUÑA 1 cm m 92.99 30.00 3.10 1.00 4.00								06.16.02.08 SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2) m ² 276.82 30.00 9.23 1.00 10.00							
06.15.03 CIELORRASOS								06.16.02.09 SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3) m ² 84.77 30.00 2.83 1.00 3.00							
06.15.03.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1) m ² 190.62 12.00 15.89 1.00 16.00								06.16.02.10 BRUÑA 1 cm m 90.82 30.00 3.03 1.00 4.00							
06.15.03.02 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m ² 239.78 30.00 7.99 1.00 8.00								06.16.03 CIELORRASOS							
06.15.04 PISOS Y PAVIMENTOS								06.16.03.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1) m ² 203.82 12.00 16.99 1.00 17.00							
								06.16.03.02 SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2) m ² 49.43 30.00 1.65 1.00 2.00							
								06.16.04 PISOS Y PAVIMENTOS							

06.15.04.01	CONTRAPISO 35mm, CA 1-6	m2	180.37	80.00	2.25	1.00	3.00								
								06.16.04.01	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-1D)	m2	191.97	20.00	9.60	1.00	10.00
								06.16.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm.	m2	209.13	14.00	14.94	1.00	15.00
								06.16.04.03	(PS-6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm	m2	64.43	12.00	5.37	1.00	6.00
06.15.04.02	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	180.37	10.00	18.04	4.00	5.00								
06.15.04.03	(NUEVO) SOBRE PISO fcc=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	3.88	100.00	0.04	1.00	1.00								
06.15.04.04	VEREDA DE CONCRETO fcc=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	79.94	100.00	0.80	1.00	1.00								
06.15.04.05	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	7.40	30.00	0.25	1.00	1.00								
06.15.04.06	GRADAS DE CONCRETO fcc=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	3.86	100.00	0.04	1.00	1.00								
06.15.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							06.16.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
								06.16.05.01	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z-1C, Z-1D)	m	66.06	25.00	2.64	1.00	3.00
06.15.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	20.50	18.00	1.14	1.00	2.00	06.16.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	24.77	18.00	1.38	1.00	2.00
06.15.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10	m	91.86	150.00	0.61	1.00	1.00								
06.15.06	COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO) COBERTURAS							06.16.06	COBERTURAS						
06.15.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO	m2	263.92	20.00	13.20	1.00	14.00	06.16.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.15.06.02	ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO														
06.15.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	263.92	180.00	1.47	1.00	2.00								
06.15.07	CARPINTERIA DE MADERA							06.16.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.15.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00	06.16.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
								06.16.07.02	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.15.07.02	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	2.00	5.00	0.40	1.00	1.00	06.16.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00
								06.16.07.04	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00
06.15.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							06.16.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
								06.16.08.01	PUERTA DE CRISTAL DE 6mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00
06.15.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00								
06.15.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	15.00	5.00	3.00	1.00	3.00	06.16.08.02	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	21.00	6.00	3.50	1.00	4.00
06.15.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	06.16.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	35.00	6.00	5.83	1.00	6.00
06.15.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E	und	27.00	6.00	4.50	1.00	5.00	06.16.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.15.08.05	DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3"	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00								
06.15.08.06	EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00								
06.15.08.07	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00								
								06.16.08.06	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12	6.00	0.19	1.00	1.00
								06.16.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00
06.15.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	06.16.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
06.15.08.09	PASAMANOS DE FIERRO >2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	14.20	8.74	1.63	1.00	2.00								
06.15.08.10	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	14.85	30.00	0.50	1.00	1.00	06.16.08.09	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	28.70	30.00	0.96	1.00	1.00
06.15.09	PINTURA							06.16.09	PINTURA						
								06.16.09.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	203.82	25.00	8.15	1.00	9.00
06.15.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	606.24	30.00	20.21	1.00	21.00	06.16.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.15.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	38.87	30.00	1.30	1.00	2.00	06.16.09.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	140.71	30.00	4.69	1.00	5.00
06.15.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	137.53	30.00	4.58	1.00	5.00	06.16.09.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	1.00	14.00
06.15.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	100.46	25.00	4.02	1.00	5.00	06.16.09.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	101.76	25.00	4.07	1.00	5.00
06.15.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2	4.10	20.00	0.21	1.00	1.00								
06.15.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2	190.62	25.00	7.62	2.00	4.00								

06.15.09.07	(NUEVO)	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1)	m2	97.59	20.00	4.88	2.00	3.00								
06.15.10		VARIOS								06.16.10		VARIOS				
06.15.10.01		PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00		06.16.10.01		PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	3.00	4.00	0.75 1.00 1.00
06.15.10.02		PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00		06.16.10.02		PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00 1.00 1.00
06.15.10.03		JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTROCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	76.30	25.00	3.05	2.00	2.00								
06.15.10.04		JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	19.63	80.00	0.25	1.00	1.00								
06.15.10.05		JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x14" (NUEVO)	m	1.80	70.00	0.03	1.00	1.00		06.16.10.03		JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82	80.00	0.94 1.00 1.00
										06.16.10.04		JUNTAS VERTICALES	m	34.40	25.00	1.38 1.00 2.00
06.16		INSTALACIONES SANITARIAS								06.17		INSTALACIONES SANITARIAS				
06.16.01		SISTEMA DE AGUA FRIA														
06.16.01.01		REDES DE DISTRIBUCION														
06.16.01.01.01		TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	23.38	25.00	0.94	1.00	1.00								
06.16.01.01.02		PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	23.38	200.00	0.12	1.00	1.00								
06.16.01.02		VALVULAS Y LLAVES														
06.16.01.02.01		LLAVE DE RIEGO CIGRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00		06.17.01		SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA				
06.17		SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA								06.17.01.01		BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	23.00	0.99 1.00 1.00
06.17.01		BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	19.80	23.00	0.86	1.00	1.00		06.18		INSTALACIONES ELECTRICAS				
06.18		INSTALACIONES ELECTRICAS								06.18.01		SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED				
06.18.01		SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED								06.18.01.01		SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	24.00	12.00	2.00 1.00 2.00
06.18.01.01		SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	33.00	12.00	2.75	1.00	3.00		06.18.01.02		SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00	12.00	0.33 1.00 1.00
06.18.01.02		SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	6.00	12.00	0.50	1.00	1.00		06.18.01.03		SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	12.00	0.42 1.00 1.00
06.18.02		SALIDAS PARA INTERRUPTORES								06.18.02		SALIDAS PARA INTERRUPTORES				
06.18.02.01		SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00		06.18.02.01		SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10 1.00 1.00
06.18.02.02		SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00		06.18.02.02		SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30 1.00 1.00
										06.18.02.03		SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00	10.00	0.20 1.00 1.00
06.18.03		SALIDAS PARA TOMACORRIENTES								06.18.03		SALIDAS PARA TOMACORRIENTES				
06.18.03.01		SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	27.00	8.00	3.38	2.00	2.00		06.18.03.01		SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	9.00	8.00	1.13 1.00 2.00
										06.18.03.02		SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	3.00	8.00	0.38 1.00 1.00
										06.18.03.03		SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD PI EQUIPO DE VIDEO	und	3.00	8.00	0.38 1.00 1.00
06.18.04		SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES								06.18.04		SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES				
06.18.04.01		SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00		06.18.04.01		SALIDA PARA TV	pto	3.00	8.00	0.38 1.00 1.00
06.18.04.02		SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00		06.18.04.02		SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00	8.00	0.38 1.00 1.00
06.18.04.03		SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00		06.18.04.03		SALIDA PARA VIDEO	pto	3.00	8.00	0.38 1.00 1.00
06.18.04.04		SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00								
06.18.04.05		SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
										06.18.05		CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				

					06.18.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	207.79	50.00	4.16	1.00	5.00			
					06.18.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	87.11	50.00	1.74	1.00	2.00			
06.18.06	CAJAS DE PASE				06.18.06	CAJAS DE PASE									
					06.18.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00			
06.18.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	6.00	30.00	0.20	1.00	1.00	06.18.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
06.18.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00	06.18.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00
					06.18.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00	14.00	0.14	1.00	1.00			
06.18.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA				06.18.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA									
06.18.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	265.20	200.00	1.33	1.00	2.00	06.18.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.70	200.00	2.19	1.00	3.00
06.18.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	241.92	200.00	1.21	1.00	2.00	06.18.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	185.67	200.00	0.93	1.00	1.00
06.18.08	TABLEROS ELECTRICOS				06.18.08	TABLEROS ELECTRICOS									
06.18.08.01	TABLERO TD-5 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
					06.18.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
06.18.09	ARTEFACTOS				06.18.09	ARTEFACTOS									
06.18.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W, 3000 LLm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00								
06.18.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	27.00	8.00	3.38	4.00	1.00								
					06.18.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON	und	18.00	8.00	2.25	1.00	3.00			
					06.18.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00			
06.18.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.18.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.18.10	VARIOS				06.18.10	VARIOS									
06.18.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	70.00	80.00	0.88	1.00	1.00	06.18.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	54.00	80.00	0.68	1.00	1.00
06.19	UNIDAD D.1.1				06.19	UNIDAD D.1.1									
06.19.01	ESTRUCTURAS				06.19.01	ESTRUCTURAS									
06.19.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				06.19.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
06.19.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	17.67	3.50	5.05	1.00	6.00	06.19.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	10.68	3.50	3.05	1.00	4.00
06.19.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	168.81	120.00	1.41	1.00	2.00	06.19.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00
06.19.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	143.92	150.00	0.96	1.00	1.00	06.19.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00
06.19.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	33.76	16.00	2.11	4.00	1.00								
06.19.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	22.51	16.00	1.41	2.00	1.00								
06.19.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	27.00	16.00	1.69	1.00	2.00	06.19.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00
06.19.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	97.97	16.00	6.12	1.00	7.00	06.19.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	1.00	6.00
06.19.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	101.79	10.00	10.18	1.00	11.00	06.19.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	148.80	10.00	14.88	1.00	15.00
06.19.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	101.79	600.00	0.17	1.00	1.00	06.19.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	148.80	600.00	0.25	1.00	1.00
06.19.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				06.19.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE									
06.19.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	14.48	25.00	0.58	1.00	1.00	06.19.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00
					06.19.01.02.02	SOBRECIMIENTO C/H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	2.46	12.00	0.21	1.00	1.00			
					06.19.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	37.90	16.00	2.37	1.00	3.00			
06.19.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	112.54	60.00	1.88	1.00	2.00	06.19.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00
					06.19.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, C/H 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00			
06.19.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.04	25.00	0.72	1.00	1.00								
06.19.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				06.19.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO									
06.19.01.03.01	ZAPATAS				06.19.01.03.01	ZAPATAS									

06.19.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	56.27	11.50	4.89	1.00	5.00	06.19.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	108.58	11.50	9.44	1.00	10.00
06.19.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	78.21	10.00	7.82	1.00	8.00	06.19.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.19.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	4136.92	488.00	8.48	1.00	9.00	06.19.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6151.13	488.00	12.60	1.00	13.00
06.19.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
06.19.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	16.08	25.00	0.64	1.00	1.00								
06.19.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	107.22	8.00	13.40	4.00	4.00								
06.19.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00								
06.19.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO														
06.19.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	8.56	25.00	0.34	1.00	1.00								
06.19.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	150.78	16.00	9.42	2.00	5.00								
06.19.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	772.83	300.00	2.58	2.00	2.00								
06.19.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS														
06.19.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	11.99	25.00	0.48	1.00	1.00								
06.19.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	188.66	15.00	12.58	4.00	4.00								
06.19.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ²	kg	1759.03	300.00	5.86	3.00	2.00								
06.19.01.03.05	PLACAS														
06.19.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00								
06.19.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	6.00	2.00								
06.19.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	4.00	2.00	06.19.01.03.02	GRADAS						
								06.19.01.03.02.01	CONCRETO EN GRADAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	2.21	11.50	0.19	1.00	1.00
								06.19.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56	6.00	1.26	1.00	2.00
								06.19.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN GRADASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	47.79	488.00	0.10	1.00	1.00
06.19.01.03.06	COLUMNAS							06.19.01.03.03	COLUMNAS						
06.19.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	14.15	10.00	1.42	1.00	2.00	06.19.01.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	45.15	10.00	4.52	1.00	5.00
								06.19.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98	12.00	17.33	1.00	18.00
06.19.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	132.60	32.00	4.14	1.00	5.00	06.19.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	32.00	8.78	1.00	9.00
06.19.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	2474.15	488.00	5.07	1.00	6.00	06.19.01.03.03.04	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6966.45	488.00	14.28	1.00	15.00
06.19.01.03.07	VIGAS							06.19.01.03.04	VIGAS						
06.19.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m3	33.82	10.00	3.38	1.00	4.00	06.19.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m3	38.00	10.00	3.80	1.00	4.00
06.19.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	189.20	8.00	23.65	1.00	24.00	06.19.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	8.00	38.59	1.00	39.00
06.19.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3184.79	488.00	6.53	1.00	7.00	06.19.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	4500.50	488.00	9.22	1.00	10.00
06.19.01.03.08	LOSA MACIZA							06.19.01.03.05	LOSA MACIZA						
06.19.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	36.16	20.00	1.81	1.00	2.00	06.19.01.03.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	36.76	20.00	1.84	1.00	2.00
06.19.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	241.05	10.00	24.11	1.00	25.00	06.19.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	10.00	24.51	1.00	25.00
06.19.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	2622.16	488.00	5.37	1.00	6.00	06.19.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3083.14	488.00	6.32	1.00	7.00
06.19.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO							06.19.01.03.06	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.19.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	7.10	10.00	0.71	1.00	1.00	06.19.01.03.06.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	7.04	10.00	0.70	1.00	1.00
06.19.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	73.26	10.00	7.33	1.00	8.00	06.19.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	10.00	7.43	1.00	8.00
06.19.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	324.73	488.00	0.67	1.00	1.00	06.19.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	373.52	488.00	0.77	1.00	1.00
06.20	ARQUITECTURA							06.20	ARQUITECTURA						
06.20.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							06.20.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
								06.20.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	22.57	16.00	1.41	1.00	2.00
06.20.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	52.17	15.00	3.48	1.00	4.00	06.20.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	45.21	15.00	3.01	1.00	4.00

06.20.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	29.36	15.00	1.96	1.00	2.00	06.20.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	15.00	0.74	1.00	1.00
06.20.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	38.87	12.00	3.24	1.00	4.00	06.20.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	12.00	5.00	1.00	5.00
								06.20.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF-FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40	12.00	0.87	1.00	1.00
								06.20.01.06	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00	50.00	2.24	1.00	3.00
06.20.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							06.20.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.20.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	159.06	60.00	2.65	1.00	3.00	06.20.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	159.65	60.00	2.66	1.00	3.00
06.20.02.02	(NUEVO) TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5	m2	80.48	9.00	8.94	5.00	2.00								
06.20.02.03	(NUEVO) TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5	m2	8.80	6.50	1.35	1.00	2.00								
06.20.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	33.48	18.00	1.86	1.00	2.00	06.20.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	186.32	9.00	20.70	1.00	21.00
06.20.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m2	32.72	16.00	2.05	1.00	3.00	06.20.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	49.20	18.00	2.73	1.00	3.00
06.20.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	56.32	16.00	3.52	1.00	4.00	06.20.02.04	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m2	22.80	16.00	1.43	1.00	2.00
06.20.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6)	m2	3.86	8.00	0.48	1.00	1.00	06.20.02.05	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.06	16.00	3.82	1.00	4.00
06.20.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	141.11	40.00	3.53	1.00	4.00	06.20.02.06	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6)	m2	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.20.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	117.88	30.00	3.93	1.00	4.00	06.20.02.07	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	40.00	5.61	1.00	6.00
06.20.02.10	(NUEVO) SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA	m2	58.70	30.00	1.96	2.00	1.00	06.20.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	30.00	9.23	1.00	10.00
06.20.02.11	(NUEVO) SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3)	m2	51.61	30.00	1.72	1.00	2.00								
								06.20.02.09	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.20.02.12	BRUÑA 1 cm	m	92.99	30.00	3.10	1.00	4.00	06.20.02.10	BRUÑA 1 cm	m	90.82	30.00	3.03	1.00	4.00
06.20.03	CIELORRASOS							06.20.03	CIELORRASOS						
06.20.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO.	m2	190.62	12.00	15.89	1.00	16.00	06.20.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO.	m2	203.82	12.00	16.99	1.00	17.00
06.20.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	239.78	30.00	7.99	1.00	8.00	06.20.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.20.04	PISOS Y PAVIMENTOS							06.20.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.20.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	180.37	80.00	2.25	1.00	3.00								
								06.20.04.01	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-1D)	m2	191.97	20.00	9.60	1.00	10.00
								06.20.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	208.13	14.00	14.94	1.00	15.00
								06.20.04.03	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-6)	m2	64.43	12.00	5.37	1.00	6.00
06.20.04.03	(NUEVO) PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	180.37	10.00	18.04	3.50	6.00								
06.20.04.04	SOBRE PISO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	3.68	100.00	0.04	1.00	1.00								
06.20.04.05	VEREDA DE CONCRETO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	80.73	100.00	0.81	1.00	1.00								
06.20.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	29.60	30.00	0.99	1.00	1.00								
06.20.04.07	GRADAS DE CONCRETO f=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	15.45	100.00	0.15	1.00	1.00								
06.20.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							06.20.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
06.20.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	20.50	18.00	1.14	1.00	2.00	06.20.05.01	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z-1C, Z-1D)	m	66.06	25.00	2.64	1.00	3.00
06.20.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m	91.86	150.00	0.61	1.00	1.00	06.20.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	24.77	18.00	1.38	1.00	2.00
06.20.06	COBERTURAS							06.20.06	COBERTURAS						
06.20.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO	m2	263.92	20.00	13.20	1.00	14.00	06.20.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.20.06.02	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	263.92	180.00	1.47	1.00	2.00								
06.20.07	CARPINTERIA DE MADERA							06.20.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.20.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00	06.20.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
								06.20.07.02	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.20.07.02	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	2.00	5.00	0.40	1.00	1.00	06.20.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00
								06.20.07.04	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00

06.20.08CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA								06.20.08CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
06.20.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm.	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00	06.20.08.01	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00
06.20.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	15.00	5.00	3.00	1.00	3.00	06.20.08.02	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	21.00	6.00	3.50	1.00	4.00
06.20.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00								
06.20.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE	und	27.00	6.00	4.50	1.00	5.00	06.20.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	35.00	6.00	5.83	1.00	6.00
06.20.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE.	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	06.20.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE.	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.20.08.06	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00								
06.20.08.07	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00								
								06.20.08.06	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12	6.00	0.19	1.00	1.00
								06.20.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00
06.20.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	06.20.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
06.20.08.09	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	3.60	8.74	0.41	1.00	1.00								
06.20.08.10	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	14.85	30.00	0.50	1.00	1.00	06.20.08.05	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	28.70	30.00	0.96	1.00	1.00
06.20.09PINTURA								06.20.09PINTURA							
06.20.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	606.24	30.00	20.21	1.00	21.00	06.20.09.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	203.82	25.00	8.15	1.00	9.00
06.20.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	38.87	30.00	1.30	1.00	2.00	06.20.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.20.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	138.24	30.00	4.61	1.00	5.00	06.20.09.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	140.71	30.00	4.69	1.00	5.00
06.20.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	100.46	25.00	4.02	1.00	5.00	06.20.09.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	1.00	14.00
06.20.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALES DE CEMENTO PULIDO 2-6 (NUEVO)	m2	7.37	20.00	0.37	1.00	1.00	06.20.09.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	101.76	25.00	4.07	1.00	5.00
06.20.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FOR-1 (NUEVO)	m2	190.62	25.00	7.62	2.00	4.00								
06.20.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	97.59	20.00	4.88	2.00	3.00								
06.20.10VARIOS								06.20.10VARIOS							
06.20.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00	06.20.10.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.20.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	06.20.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.20.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTROCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	76.30	25.00	3.05	2.00	2.00								
06.20.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	16.81	80.00	0.21	1.00	1.00	06.20.10.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82	80.00	0.94	1.00	1.00
								06.20.10.04	JUNTAS VERTICALES	m	34.40	25.00	1.38	1.00	2.00
06.21INSTALACIONES SANITARIAS								06.21INSTALACIONES SANITARIAS							
06.21.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							06.21.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.21.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	19.80	23.00	0.86	1.00	1.00	06.21.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	23.00	0.99	1.00	1.00
06.22INSTALACIONES ELECTRICAS								06.22INSTALACIONES ELECTRICAS							
06.22.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED							06.22.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.22.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	33.00	12.00	2.75	1.00	3.00	06.22.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	24.00	12.00	2.00	1.00	2.00
06.22.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	6.00	12.00	0.50	1.00	1.00	06.22.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00	12.00	0.33	1.00	1.00
06.22.02SALIDAS PARA INTERRUPTORES								06.22.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	12.00	0.42	1.00	1.00
06.22.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00	06.22.02SALIDAS PARA INTERRUPTORES							
								06.22.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00

06.22.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00	06.22.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
								06.22.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
06.22.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES							06.22.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.22.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT. (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	27.00	8.00	3.38	2.00	2.00	06.22.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00
								06.22.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
								06.22.03.03	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD PI/EQUIPO DE VIDEO	und	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.22.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES							06.22.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.22.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00	06.22.04.01	SALIDA PARA TV	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.22.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00	06.22.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
								06.22.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.22.04.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00								
06.22.04.04	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00								
06.22.04.05	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	06.22.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
								06.22.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	207.79	50.00	4.16	1.00	5.00
								06.22.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	87.11	50.00	1.74	1.00	2.00
06.22.06	CAJAS DE PASE							06.22.06	CAJAS DE PASE						
06.22.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00	06.22.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
06.22.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00	06.22.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
								06.22.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00
								06.22.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00	14.00	0.14	1.00	1.00
06.22.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.22.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.22.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	276.39	200.00	1.38	1.00	2.00	06.22.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.70	200.00	2.19	1.00	3.00
06.22.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	209.10	200.00	1.05	1.00	2.00	06.22.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	185.67	200.00	0.93	1.00	1.00
06.22.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.22.08	TABLEROS ELECTRICOS						
06.22.08.01	TABLERO TD-4 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00	06.22.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-O.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.22.09	ARTEFACTOS							06.22.09	ARTEFACTOS						
								06.22.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, CITRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. CON	und	18.00	8.00	2.25	1.00	3.00
06.22.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 25 W ,3000 Llm., IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.22.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00
06.22.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	27.00	8.00	3.38	4.00	1.00								
06.22.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.22.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.22.10	VARIOS							06.22.10	VARIOS						
06.22.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	70.00	80.00	0.88	1.00	1.00	06.22.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	54.00	80.00	0.68	1.00	1.00
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS							07	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
07.01	CERCO - SC120 METALICO							07.01	CERCO - SC120 METALICO						
07.01.01	ESTRUCTURAS							07.01.01	ESTRUCTURAS						
07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						

								07.01.01.01							
								EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES							
								m3102.003.5029.141.0030.00							
07.01.01.01.01EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONESm31154.18120.009.621.0010.00															
07.01.01.01.02NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACIONm2480.72150.003.201.004.00								07.01.01.01.02NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACIONm2102.00150.000.681.001.00							
07.01.01.01.03RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)m3134.7516.008.422.005.00															
07.01.01.01.04RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)m389.8316.005.611.205.00															
07.01.01.01.05RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIOm3863.6516.0053.981.0054.00								07.01.01.01.03RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIOm315.3016.000.961.001.00							
07.01.01.01.06ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONESm3334.1110.0033.411.0034.00								07.01.01.01.04ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONESm3104.5510.0010.461.0011.00							
07.01.01.01.07ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONESm3334.11600.000.561.001.00								07.01.01.01.05ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONESm3104.55600.000.171.001.00							
07.01.01.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
07.01.01.02.01SOLADO h=10 cm, C:H 1:12m2479.11110.004.361.005.00															
07.01.01.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO								07.01.01.02OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
07.01.01.03.01ZAPATAS															
07.01.01.03.01.01CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)m3227.8825.009.121.0010.00															
07.01.01.03.01.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATASm2121.9810.0012.201.0013.00															
07.01.01.03.01.03ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)kg13745.66250.0054.985.5010.00															
07.01.01.03.02MUROS DE CONTENCIÓN															
07.01.01.03.02.01CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN f'c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)m3233.3612.5018.672.0010.00															
07.01.01.03.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCIÓN (NUEVO)m21000.5212.0083.389.0010.00															
07.01.01.03.02.03ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONTENCIÓN GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)kg17201.51300.0057.346.0010.00															
								07.01.01.02.01CIMENTO CORRIDO ARMADO							
								07.01.01.02.01.01CONCRETO EN CIMENTO CORRIDO ARMADO f'c = 210 Kg/cm2m351.0025.002.041.003.00							
								07.01.01.02.01.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMENTO CORRIDO ARMADOm2255.0016.0015.941.0016.00							
								07.01.01.02.01.03ACERO DE REFUERZO EN CIMENTO CORRIDO ARMADO GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2kg4505.85157.0028.701.0029.00							
								07.01.01.02.02SOBRECIMIENTO REFORZADO							
								07.01.01.02.02.01CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 210 Kg/cm2m3102.0025.004.081.005.00							
								07.01.01.02.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADOm2816.0016.0051.001.0051.00							
								07.01.01.02.02.03ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2kg4189.65157.0026.691.0027.00							
07.02ARQUITECTURA								07.02ARQUITECTURA							
07.02.01REVOQUES Y REVESTIMIENTOS															
07.02.01.01TARRAJEO EN MURO DE CONTENCIÓN MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)m2616.9812.0051.428.007.00															
07.02.02CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA								07.02.01CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
07.02.02.01TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 4"m282.6010.8226.111.0027.00								07.02.01.01TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 4"m255.0010.8223.561.0024.00							
07.02.02.02MALLA METALICA GALV. 2"x2", INCLUYE ACOS. E INSTALACIÓN (NUEVO)m2530.876.0088.489.0010.00															
07.02.03PINTURA															
07.02.03.01PINTURA OLEO MATE EN MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE DERRAME Y CONTRAZOCALO (NUEVO)m2616.9820.0030.855.007.00															
07.02.04VARIOS															
07.02.04.01JUNTA SISMICA EN MUROS DE CONTENCIÓN E=1" (NUEVO)m203.4625.008.142.005.00															
07.03PORTADA (COMPLEMENTO D)								07.03PORTADA (COMPLEMENTO D)							
07.03.01ESTRUCTURAS								07.03.01ESTRUCTURAS							
07.03.01.01MOVIMIENTO DE TIERRAS								07.03.01.01MOVIMIENTO DE TIERRAS							
07.03.01.01.01EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONESm326.813.507.661.008.00								07.03.01.01.01EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONESm315.073.504.311.005.00							
07.03.01.01.02NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACIONm213.08150.000.091.001.00								07.03.01.01.02NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACIONm212.84150.000.091.001.00							
07.03.01.01.03RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)m33.9216.000.251.001.00															
07.03.01.01.04RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)m32.6216.000.161.001.00															

07.03.01.01.05	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	0.32	16.00	0.02	1.00	1.00
07.03.01.01.06	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	8.82	16.00	0.55	1.00	1.00
07.03.01.01.07	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	20.69	10.00	2.07	1.00	3.00
07.03.01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	20.69	600.00	0.03	1.00	1.00
07.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.03.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	13.08	110.00	0.12	1.00	1.00
07.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.03.01.03.01	ZAPATAS						
07.03.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2	m3	6.54	11.50	0.57	1.00	1.00
07.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	11.44	10.00	1.14	1.00	2.00
07.03.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	441.60	388.00	1.14	1.00	2.00
07.03.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.03.01.03.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.44	25.00	0.10	1.00	1.00
07.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	12.25	16.00	0.77	1.00	1.00
07.03.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	55.96	157.00	0.36	1.00	1.00
07.03.01.03.03	PLACAS						
07.03.01.03.03.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	4.63	15.00	0.31	1.00	1.00
07.03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	64.97	8.50	7.64	3.00	3.00
07.03.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	654.00	300.00	2.18	3.00	1.00
07.03.01.03.04	COLUMNAS						
07.03.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	5.26	10.00	0.53	1.00	1.00
07.03.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	61.52	32.00	1.92	1.00	2.00
07.03.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	674.06	388.00	1.74	1.00	2.00
07.03.01.03.05	VIGAS						
07.03.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	1.64	10.00	0.16	1.00	1.00
07.03.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	13.64	8.00	1.71	1.00	2.00
07.03.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	157.85	388.00	0.41	1.00	1.00
07.03.01.03.06	LOSA MACIZA						
07.03.01.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.27	20.00	0.11	1.00	1.00
07.03.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	4.38	10.00	0.44	1.00	1.00
07.03.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	145.89	388.00	0.38	1.00	1.00
07.04	ARQUITECTURA						
07.04.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.04.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C A 1:5	m2	34.28	60.00	0.57	1.00	1.00
07.04.01.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C A 1:5	m	16.65	18.00	0.93	1.00	1.00
07.04.01.03	SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3)	m2	56.79	40.00	1.42	1.00	2.00
07.04.01.04	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	36.94	30.00	1.23	1.00	2.00

07.03.01.01.03	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	12.93	16.00	0.81	1.00	1.00
07.03.01.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	6.80	16.00	0.43	1.00	1.00
07.03.01.01.05	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	8.22	10.00	0.82	1.00	1.00
07.03.01.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	8.22	600.00	0.01	1.00	1.00
07.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.03.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	11.59	110.00	0.11	1.00	1.00
07.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.03.01.03.01	ZAPATAS						
07.03.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2	m3	5.80	11.50	0.50	1.00	1.00
07.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	9.90	10.00	0.99	1.00	1.00
07.03.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	218.09	388.00	0.56	1.00	1.00
07.03.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.03.01.03.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 210 Kg/cm2	m3	0.76	25.00	0.03	1.00	1.00
07.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	10.11	16.00	0.63	1.00	1.00
07.03.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	40.14	157.00	0.26	1.00	1.00
07.03.01.03.03	LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREALCHOS PARA CIMENTOS DE MUROS						
07.03.01.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO f _c = 210 Kg/cm2	m3	1.41	25.00	0.06	1.00	1.00
07.03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO	m2	1.49	12.00	0.12	1.00	1.00
07.03.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	41.57	250.00	0.17	1.00	1.00
07.03.01.03.04	COLUMNAS						
07.03.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	11.72	10.00	1.17	1.00	2.00
07.03.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	11.26	12.00	0.94	1.00	1.00
07.03.01.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	124.35	32.00	3.89	1.00	4.00
07.03.01.03.04.04	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	1163.72	388.00	3.00	1.00	3.00
07.03.01.03.05	VIGAS						
07.03.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	1.63	10.00	0.16	1.00	1.00
07.03.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	4.40	8.00	0.55	1.00	1.00
07.03.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	161.35	388.00	0.42	1.00	1.00
07.03.01.03.06	LOSA MACIZA						
07.03.01.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.17	20.00	0.11	1.00	1.00
07.03.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	15.64	10.00	1.56	1.00	2.00
07.03.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	115.86	388.00	0.30	1.00	1.00
07.04	ARQUITECTURA						
07.04.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
07.04.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	11.17	15.00	0.74	1.00	1.00
07.04.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.04.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C A 1:5	m2	15.15	60.00	0.25	1.00	1.00
07.04.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C A 1:5	m	8.40	18.00	0.47	1.00	1.00
07.04.02.03	SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3)	m2	12.98	40.00	0.32	1.00	1.00
07.04.02.04	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	38.87	30.00	1.30	1.00	2.00

07.06.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.06.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
07.06.04.01	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
07.06.04.02	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.06.04.03	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.06.06	CAJAS DE PASE						
07.06.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
07.06.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	1.00	25.00	0.04	1.00	1.00
07.06.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
07.06.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	22.29	200.00	0.11	1.00	1.00
07.06.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	22.80	200.00	0.11	1.00	1.00
07.06.08	TABLEROS ELECTRICOS						
07.06.08.01	TABLERO GENERAL TG (ADOSADO) (NUEVO)	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
07.06.08.02	TABLERO TD-1 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00
07.06.09	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
07.06.09.01	POZO PUESTA A TIERRA R< 15 OHMIOS (VARILLA DE 16mm - TABLEROS) (NUEVO)	und	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00
07.06.09	ARTEFACTOS						
07.06.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 25 W, 3000 Lm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.06.09.02	ALUMBRADO DE EMERGENCIA TODAS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
07.06.10	VARIOS						
07.06.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	10.00	80.00	0.13	1.00	1.00
07.06.10.02	(NUEVO) TIMBRE MUSICAL MATERIAL TERMOPLASTICO	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
07.07	MODULO PATIO G						
07.07.01	ESTRUCTURAS						
07.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.07.01.01.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	590.44	150.00	3.94	1.00	4.00
07.07.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.07.01.02.01	(NUEVO) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PATIO	m2	130.06	16.00	8.13	2.00	5.00
07.07.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	69.06	21.00	3.29	1.00	4.00
07.08	ARQUITECTURA						

07.05.03	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
07.05.03.01	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.05.03.02	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.05.04	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
07.05.04.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	12.60	50.00	0.25	1.00	1.00
07.05.04.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm C/ALAMBRE GUIA	m	16.00	40.00	0.40	1.00	1.00
07.05.04.03	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 35 mm	m	6.78	40.00	0.17	1.00	1.00
07.05.04.04	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA	m	9.50	40.00	0.24	1.00	1.00
07.05.05	CAJAS DE PASE						
07.05.05.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
07.05.05.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 250x250x100 mm	und	1.00	14.00	0.07	1.00	1.00
07.05.05.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.05.06	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
07.05.06.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	37.80	200.00	0.19	1.00	1.00
07.05.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm2	m	15.00	55.00	0.27	1.00	1.00
07.05.07	TABLEROS ELECTRICOS						
07.05.07.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
07.05.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
07.05.08.01	POZO PUESTA A TIERRA PT-1 (R<5 Ohm)	und	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
07.05.09	ARTEFACTOS						
07.05.09.01	ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE 2X18W. SIMILAR AL	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.05.10	VARIOS						
07.05.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	6.00	80.00	0.08	1.00	1.00
07.06	MODULO PATIO G						
07.06.01	ESTRUCTURAS						
07.06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.06.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	80.07	3.50	22.88	1.00	23.00
07.06.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	533.82	150.00	3.56	1.00	4.00
07.06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.06.01.02.01	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	213.53	16.00	13.35	1.00	14.00
07.06.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	80.07	21.00	3.81	1.00	4.00
07.07	ARQUITECTURA						

07.08.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.08.01.01	BRUÑA 1 CM	m	734.52	20.55	35.75	1.00	36.00
07.08.02	VARIOS						
07.08.02.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E-1" (NUEVO)	m	273.54	80.00	3.42	1.50	3.00
07.09	RAMPA E.2						
07.09.01	ESTRUCTURAS						
07.09.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.09.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	137.58	3.50	39.31	1.00	40.00
07.09.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	79.74	150.00	0.53	1.00	1.00
07.09.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	18.55	16.00	1.16	1.00	2.00
07.09.01.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	32.09	16.00	2.01	1.00	3.00
07.09.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	121.31	600.00	0.20	1.00	1.00
07.09.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.09.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	52.34	25.00	2.09	1.00	3.00
07.09.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.09.01.03.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.09.01.03.01.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.28	25.00	0.73	1.00	1.00
07.09.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFrado NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	243.70	16.00	15.23	4.00	4.00
07.09.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	917.80	300.00	3.06	3.00	2.00
07.09.01.03.02	RAMPAS						
07.09.01.03.02.01	CONCRETO EN RAMPAS f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	15.43	15.00	1.03	2.00	1.00
07.09.01.03.02.02	ACERO DE REFUERZO EN RAMPAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	562.96	300.00	1.88	1.00	2.00
07.10	ARQUITECTURA						
07.10.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.10.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	83.21	60.00	1.39	1.00	2.00
07.10.01.02	BRUÑA 1 cm	m	1283.00	30.00	42.77	1.00	43.00
07.10.02	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.10.02.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	127.28	8.74	14.57	8.00	2.00
07.10.03	PINTURA						
07.10.03.01	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	83.21	25.00	3.33	1.00	4.00
07.11	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)						
07.11.01	ESTRUCTURAS						
07.11.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.11.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	50.00	3.50	14.29	1.00	15.00

07.07.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.07.01.01	BRUÑA 1 CM	m	160.15	20.55	7.80	1.00	8.00
07.07.02	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.07.02.01	6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-	m2	533.82	12.00	44.49	1.00	45.00
07.08	RAMPA E.2						
07.08.01	ESTRUCTURAS						
07.08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.08.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	4.10	3.50	1.17	1.00	2.00
07.08.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	19.50	150.00	0.13	1.00	1.00
07.08.01.01.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	8.78	16.00	0.55	1.00	1.00
07.08.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.08.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFrado	m2	53.24	16.00	3.33	1.00	4.00
07.08.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	9.75	21.00	0.46	1.00	1.00
07.09	ARQUITECTURA						
07.09.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
07.09.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	39.00	16.00	2.44	1.00	3.00
07.09.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.09.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	119.54	60.00	1.39	1.00	2.00
07.09.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	14.63	18.00	0.81	1.00	1.00
07.09.02.03	BRUÑA 1 cm	m	44.85	30.00	1.50	1.00	2.00
07.09.03	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.09.03.01	6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-	m2	19.50	12.00	1.63	1.00	2.00
07.09.04	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.09.04.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2" C/CARTELA, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO	m	31.20	8.74	3.57	1.00	4.00
07.10	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)						
07.10.01	ESTRUCTURAS						
07.10.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.10.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	23.48	3.50	6.71	1.00	7.00

07.12.02.05	BRUÑA 1 cm	m	11.24	30.00	0.37	1.00	1.00
07.12.03	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.12.03.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	2.73	14.00	0.20	1.00	1.00
07.12.03.02	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	9.86	100.00	0.10	1.00	1.00
07.12.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
07.12.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	12.17	18.00	0.68	1.00	1.00
07.12.05	COBERTURAS						
07.12.05.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	12.41	20.00	0.62	1.00	1.00
07.12.05.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	12.41	180.00	0.07	1.00	1.00
07.12.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.12.06.01	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACCES. E INSTALACIÓN DE	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.06.02	TAPA DE ACERO DE PLANCHÁ ESTRIADA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO (NUEVO)	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
07.12.06.03	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-63)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
07.12.06.04	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	5.24	10.00	0.52	1.00	1.00
07.12.06.05	ESCALERA DE GATO	m	2.45	10.00	0.25	1.00	1.00
07.12.07	PINTURA						
07.12.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	47.96	30.00	1.60	1.00	2.00
07.12.08	VARIOS						
07.12.08.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	4.80	80.00	0.06	1.00	1.00
07.13	INSTALACIONES SANITARIAS						
07.13.01	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
07.13.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
07.13.01.01.01	TUBERIA DE PVC C-10 DE Ø 1 1/2"	m	5.64	6.00	0.94	1.00	1.00
07.13.01.01.02	TUBERIA SCH 40 DE Ø 1 1/2" (NUEVO)	m	6.20	20.00	0.31	1.00	1.00
07.13.01.01.03	TUBERIA SCH 40 DE Ø 2" (NUEVO)	m	19.01	20.00	0.95	1.00	1.00
07.13.01.02	ACCESORIOS HIDRAULICOS						
07.13.01.02.01	CODO SCH 40 DE 1 1/2"x 90° (NUEVO)	und	4.00	10.00	0.40	1.00	1.00

07.11.02.04	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	9.06	16.00	0.57	1.00	1.00
07.11.02.05	BRUÑA 1 cm	m	50.20	30.00	1.67	1.00	2.00
07.11.03	CIELORRASOS						
07.11.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C.A 1:5	m2	6.06	20.00	0.30	1.00	1.00
07.11.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.11.04.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	6.52	14.00	0.47	1.00	1.00
07.11.04.02	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	8.12	100.00	0.08	1.00	1.00
07.11.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
07.11.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	15.68	18.00	0.87	1.00	1.00
07.11.06	COBERTURAS						
07.11.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	9.06	20.00	0.45	1.00	1.00
07.11.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.11.07.01	ESCALERA DE GATO	m	6.16	10.00	0.62	1.00	1.00
07.11.07.02	PUERTA DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 X 2.10 m	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
07.11.07.03	VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRA DE ACERO DE 3/4x3/4 DE 1.35 X 0.40 m	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
07.11.07.04	TAPA DE FIERRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE ELEVADO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.11.07.05	TUBO DE ALUMINIO DE D=30mm, e=3mm PARA ESCALERA DE GATO EN CISTERNA	m	8.05	4.00	2.01	1.00	3.00
07.11.07.06	ESTRUCTURA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATOS CON PERFILES DE 1 1/2"x1/4" Y 1 1/2"x1/4"	m	5.28	4.00	1.32	1.00	2.00
07.11.08	PINTURA						
07.11.08.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	15.36	25.00	0.61	1.00	1.00
07.11.08.02	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	63.96	30.00	2.13	1.00	3.00
07.11.08.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m2	7.05	30.00	0.24	1.00	1.00
07.11.09	VARIOS						
07.11.09.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA-JEBE MICROPOROSO E=2"	m	13.00	80.00	0.16	1.00	1.00
07.11.09.02	JUNTA DE SELLO ELASTICO	m	34.20	80.00	0.43	1.00	1.00
07.11.09.03	JUNTA WATER STOP 6"	m	18.20	80.00	0.23	1.00	1.00
07.12	INSTALACIONES SANITARIAS						
07.12.01	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
07.12.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
07.12.01.01.01	TUBERIA DE PVC C-10 DE Ø 1 1/2"	m	3.72	6.00	0.62	1.00	1.00
07.12.01.01.02	TUBERIA DE F°G° DE 1 1/4" x 3.0mm	m	8.49				
07.12.01.01.03	TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" x 3.0mm	m	13.63				
07.12.01.01.04	TUBERIA DE F°G° DE Ø 2 1/2" x 3.0mm	m	8.78				
07.12.01.01.05	TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" x 3.0mm	m	0.55				
07.12.01.02	ACCESORIOS HIDRAULICOS						

07.13.01.02.02	CODO SCH 40 DE 2"x90" (NUEVO)	und	13.00	10.00	1.30	2.00	1.00
07.13.01.02.03	TEE SCH 40 DE 1 1/2" (NUEVO)	und	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
07.13.01.02.04	TEE SCH 40 DE 2" (NUEVO)	und	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
07.13.01.02.05	UNION DE TRANSICION SCH 40 A PVC DE 2" (NUEVO)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.13.01.02.06	SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"	und	1.00	16.00	0.06	1.00	1.00
07.13.01.02.07	TAPON SCH 40 DE 1 1/2" (NUEVO)	und	3.00	500.00	0.01	1.00	1.00
07.13.01.02.08	CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 1 1/2"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.13.01.03	LLAVES Y VALVULAS						
07.13.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00
07.13.01.03.02	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" (NUEVO)	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
07.13.01.03.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1 1/2" (NUEVO)	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.13.01.03.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 2" (NUEVO)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
07.13.01.03.05	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.13.01.04	VARIOS						
07.13.01.04.01	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/8 x Ø 2" (NUEVO)	und	6.00	10.00	0.60	1.00	1.00
07.13.01.04.02	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/8 x Ø 1 1/2" (NUEVO)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.13.01.04.03	CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + REJILLA DE Fº DE 0.30x0.60m	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.14	INSTALACIONES ELECTRICAS						
07.14.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
07.14.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.14.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.14.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
07.14.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00

07.12.01.02.01	CODO DE Fo.Go. UNION ROSCADA DE 1 1/4"x90	und	6.00	500.00	0.01	1.00	1.00
07.12.01.02.02	CODO DE Fo.Go. UNION ROSCADA DE 2"x90"	und	8.00	500.00	0.02	1.00	1.00
07.12.01.02.03	CODO DE Fo.Go. UNION ROSCADA DE 2 1/2"x90"	und	3.00	500.00	0.01	1.00	1.00
07.12.01.02.04	TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 1 1/4"	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.05	TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2"	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.06	TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2 1/2"	und	1.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.07	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 1 1/4"	und	16.00	500.00	0.03	1.00	1.00
07.12.01.02.08	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 2"	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.09	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 2 1/2"	und	8.00	500.00	0.02	1.00	1.00
07.12.01.02.10	UNION DE TRANSICION DE ACERO A PVC DE 2 1/2"	und	1.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.11	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC C10	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.12	ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBOS	und	15.00				
07.12.01.02.13	SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"	und	1.00	16.00	0.06	1.00	1.00
07.12.01.02.14	TAPON DE FoGo DE 1 1/4"	und	1.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.15	CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 1 1/2"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.12.01.03	LLAVES Y VALVULAS						
07.12.01.03.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/4"	pza	5.00	6.00	0.83	1.00	1.00
07.12.01.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.01.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2"	pza	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00
07.12.01.03.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
07.12.01.03.05	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 2 1/2"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.12.01.03.06	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.01.03.07	VALVULA FLOTADOR DE 1"	pza	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.01.04	VARIOS						
07.12.01.04.01	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/16" x Ø 4"	und	6.00	0.10	60.00	1.00	60.00
07.12.01.04.02	CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + REJILLA DE Fº DE 0.30x0.60m	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
07.13	INSTALACIONES ELECTRICAS						
07.13.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
07.13.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.13.01.02	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.13.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.13.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
07.13.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00

08.01.03.03.01	CONCRETO EN ESCALERAS Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	2.66	15.00	0.18	1.00	1.00
08.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS (NUEVO)	m2	38.22	6.00	6.37	3.00	3.00
08.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN ESCALERA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	69.22	300.00	0.23	1.00	1.00
08.01.03.04	PEDESTAL						
08.01.03.04.01	CONCRETO EN PEDESTALES Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	0.13	10.00	0.01	1.00	1.00
08.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PEDESTALES (NUEVO)	m2	1.68	10.00	0.17	1.00	1.00
08.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	21.72	300.00	0.07	1.00	1.00
08.02	ARQUITECTURA						
08.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
08.02.01.01	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA CA 1:5	m	253.19	18.00	14.07	1.00	15.00
08.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR						
08.02.02.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	608.00	6.00	101.33	1.00	102.00
08.02.02.02	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	36.00	30.00	1.20	1.00	2.00
08.02.02.03	COLOCACION DE BALOSA PODOCTACTIL (NUEVO)	und	160.00	48.00	3.33	2.00	2.00
08.02.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
08.02.03.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	39.41	8.74	4.51	1.00	5.00
08.02.03.02	ASTA METALICA DE BANDERA, INCLUYE ACCES. E INATALACION (NUEVO)	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08.02.04	PINTURA						
08.02.04.01	PINTURA DE TRAFICO EN LOSA DEPORTIVA (NUEVO)	m2	18.58	20.00	0.93	1.00	1.00
08.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
08.03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA						
08.03.01.01	VALVULAS Y LLAVES						
08.03.01.01.01	LLAVE DE RIEGO CIGRINO DE 0.54" - EN CAJUELA DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
08.03.01.02	VARIOS						
08.03.01.02.01	CAJA DE CONCRETO BY PASS (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
08.04	VARIOS						
08.04.01	CAJA REGISTRO DE CONCRETO 12" x 24" (0.30x0.60) C/ TAPA DE CONCRETO (NUEVO)	und	7.00	20.00	0.35	1.00	1.00
08.05	SISTEMA DE AGUA, DESAGUE						
08.05.01	REDES DE CONEXION DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXION A RED PUBLICA	m	135.39	6.00	22.57	1.00	23.00
08.05.02	RED DE CONEXION DE DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS ACCESORIOS Y CONEXIONES	m	56.15	6.00	9.36	1.00	10.00
08.06	SISTEMA DE DRENAJE						
08.06.01	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES (NUEVO)	m	383.02	4.77	80.34	11.00	8.00
08.06.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 04" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	25.65	20.00	1.28	1.00	2.00
08.06.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 06" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	34.51	18.00	1.92	1.00	2.00
08.06.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 010" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	11.20	28.00	0.40	1.00	1.00
08.06.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE 012" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	40.30	28.00	1.44	1.00	2.00
08.07	INSTALACIONES ELECTRICAS						
08.07.01	SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR						
08.07.01.01	KIT DE PARARRAYO, INCLUYE POZO A TIERRAS, ACCESORIOS, ENREJADO DE SEGURIDAD, TRANSPORTE E REDES DE CONEXION Y/O CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08.07.01.02	EXTERIOR	m	276.93	40.00	6.92	1.00	7.00
08.07.01.03	CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACION	m	393.96	40.00	9.85	1.00	10.00
08.07.01.04	ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA	und	4.00	5700.00	0.00	1.00	1.00
08.07.01.05	BUZON DE INSTALACIONES ELECTRICAS (1.10x1.10x1.20m) (NUEVO)	und	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00

08.01	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR						
08.01.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	668.00	6.00	111.33	1.00	112.00
08.02	SISTEMA DE AGUA, DESAGUE						
08.02.01	REDES DE CONEXION DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXION A RED PUBLICA	m	70.74	6.00	11.79	1.00	12.00
08.02.02	RED DE CONEXION DE DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS ACCESORIOS Y CONEXIONES	m	68.31	6.00	11.39	1.00	12.00
08.03	SISTEMA DE DRENAJE						
08.03.01	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	m	168.97	4.77	35.44	1.00	36.00
08.04	SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR						
08.04.01	KIT DE PARARRAYO, INCLUYE POZO A TIERRAS, ACCESORIOS, ENREJADO DE SEGURIDAD, TRANSPORTE E INSTALACION	und	1.00	0.03	30.00	1.00	31.00
08.04.02	REDES DE CONEXION Y/O CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR	m	150.00	40.00	3.75	1.00	4.00
08.04.03	REDES DE CONEXION Y CABLEADO DE COMUNICACIONES	m	120.00	40.00	3.00	1.00	3.00
08.04.04	ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA	und	3.00	5700.00	0.00	1.00	1.00

08.07.01.06	BUZON DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES (0.80x0.80x0.95m) (NUEVO)	und	7.00	1.00	7.00	1.50	5.00
08.07.01.07	CONTADOR DE ENERGIA / CAJA TIPO F-1 (NUEVO)	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08.07.01.08	CONEXION A RED PUBLICA	glt	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
09	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA						
09.01	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA (EJECUTADO)	und	1.00	5700.00	0.00	1.00	1.00
10	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL						
10.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.01.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	490.00	4.15	1.00	5.00
10.02	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.02.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	75.80	26.83	1.00	27.00

09	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA						
09.01	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA	und	1.00	5700.00	0.00	1.00	1.00
10	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL						
10.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.01.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	490.00	4.15	1.00	5.00
10.02	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.02.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	75.80	26.83	1.00	27.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

Tiempo para programación (Mano de Obra)

Presupuesto INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH. CL 511671

Subpresupuest
o CL 511671 - EXPEDIENTE

Item	Descripción Partida	Und.	Metrado	Rendimiento (Ru)	TiempoUnitario (Tu=Metrado/Ru)	FactorMultiplicidad (f)	Duración (D=Tu*f)
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	2.56	0.39	1.00	1.00
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.03	CASETA PARA ALMACEN	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.04	CASETA PARA COMEDOR - PRONIED	m2	24.15	9.16	2.64	1.00	3.00
01.05	CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4 mm	m	206.06	30.20	6.82	1.00	7.00
01.06	CISTERNA PROVISIONAL PIAGUA CONSTRUCCION DE ALBANILERIA (4M3)	pza	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
01.07	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	glb	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
02	MOVILIZACIONES Y FLETE						
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	0.50	2.00	1.00	2.00
02.02	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	4805.00	15.00	320.33	1.00	321.00
03	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	3738.65	220.00	16.99	1.00	17.00
03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	3738.65	260.00	14.38	1.00	15.00
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	849.19	230.00	3.69	1.00	4.00
04.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	614.63	125.00	4.92	1.00	5.00
04.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION C/RETROEX	m3	269.75	342.50	0.79	1.00	1.00
04.04	PERFILADO DE TALUD Y COLOCACION DE GEOMALLA BIAJIAL (NUEVO)	m2	150.95	150.00	1.01	1.00	2.00
05	DEMOLICIONES						
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELIMINACION	m2	1329.30	6.00	221.55	1.00	222.00
05.02	DEMOLICION DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACION	m2	286.04	10.00	28.60	1.00	29.00
05.03	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	1123.88	68.90	16.31	1.00	17.00
06	EJECUCION DE UNIDADES						
06.01	UNIDAD UC						
06.01.01	UNIDAD UC1						
06.01.01.01	ESTRUCTURAS						
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.01.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	19.22	3.50	5.49	1.00	6.00
06.01.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	170.28	120.00	1.42	1.00	2.00

OFERTA ECONÓMICA

Tiempo para programación (Mano de Obra)

Presupuesto INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH. CL 511671

Subpresupuesto CL 511671 - OFERTADO

Item	Descripción Partida	Und.	Metrado	Rendimiento (Ru)	TiempoUnitario (Tu=Metrado/Ru)	FactorMultiplicidad (f)	Duración (D=Tu*f)
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	2.56	0.39	1.00	1.00
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.03	CASETA PARA ALMACEN	m2	13.00	5.62	2.32	1.00	3.00
01.04	CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA - PRONIED	m2	13.00	5.67	2.29	1.00	3.00
01.05	CASETA PARA COMEDOR - PRONIED	m2	24.15	9.16	2.64	1.00	3.00
01.06	CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4 mm	m	206.06	30.20	6.82	1.00	7.00
01.07	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE	glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
01.08	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE Y SERVICIOS HIGIENICOS - PRONIED	glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
01.09	CISTERNA PROVISIONAL PIAGUA CONSTRUCCION DE ALBANILERIA (4M3)	pza	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
01.10	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	glb	1.00	55.00	0.02	1.00	1.00
02	MOVILIZACIONES Y FLETE						
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	0.50	2.00	1.00	2.00
02.02	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	4885.65	15.00	325.71	1.00	326.00
03	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2550.03	220.00	11.59	1.00	12.00
03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	2033.73	260.00	7.82	1.00	8.00
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2338.79	230.00	10.17	1.00	11.00
04.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	2277.78	125.00	18.22	1.00	19.00
04.03	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO	m2	2033.73	122.00	16.67	1.00	17.00
04.04	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION C/RETROEX	m3	61.01	342.50	0.18	1.00	1.00
05	DEMOLICIONES						
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELIMINACION	m2	1204.86	6.00	200.81	1.00	201.00
05.02	DEMOLICION DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACION	m2	45.00	10.00	4.50	1.00	5.00
05.03	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	462.00	68.90	6.71	1.00	7.00
06	EJECUCION DE UNIDADES						
06.01	UNIDAD UC						
06.01.01	UNIDAD UC1						
06.01.01.01	ESTRUCTURAS						
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.01.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	14.37	3.50	4.11	1.00	5.00
06.01.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00

06.01.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	149.22	150.00	0.99	1.00	1.00	06.01.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00
06.01.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	34.06	16.00	2.13	3.00	1.00								
06.01.01.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	22.70	16.00	1.42	2.00	1.00								
06.01.01.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	26.04	16.00	1.63	1.00	2.00	06.01.01.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00
06.01.01.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	94.05	16.00	5.88	1.00	6.00	06.01.01.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	1.00	6.00
06.01.01.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	109.76	10.00	10.98	1.00	11.00	06.01.01.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	153.41	10.00	15.34	1.00	16.00
06.01.01.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	109.76	600.00	0.18	1.00	1.00	06.01.01.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	153.41	600.00	0.26	1.00	1.00
06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.01.01.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	18.74	25.00	0.75	1.00	1.00	06.01.01.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00
								06.01.01.01.02.02	SOBRECIMIENTO C/H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	3.41	12.00	0.28	1.00	1.00
								06.01.01.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	52.51	16.00	3.28	1.00	4.00
06.01.01.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	113.52	60.00	1.89	1.00	2.00	06.01.01.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00
								06.01.01.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, CH 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00
06.01.01.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	17.48	25.00	0.70	1.00	1.00								
06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.01.01.01.03.01	ZAPATAS							06.01.01.01.03.01	ZAPATAS						
06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	56.76	11.50	4.94	1.00	5.00	06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	11.50	9.44	1.00	10.00
06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	79.83	10.00	7.98	1.00	8.00	06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4134.78	3000.00	1.38	1.00	2.00	06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6151.13	3000.00	2.05	1.00	3.00
06.01.01.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
06.01.01.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	15.80	25.00	0.63	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	112.21	8.00	14.03	4.00	4.00								
06.01.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00								
06.01.01.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO														
06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	9.00	25.00	0.36	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	151.14	16.00	9.45	2.00	5.00								
06.01.01.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	834.99	300.00	2.78	2.00	2.00								
06.01.01.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS														
06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	11.84	25.00	0.47	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	196.67	15.00	13.11	4.00	4.00								
06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	1752.79	300.00	5.84	3.00	2.00								
06.01.01.01.03.05	PLACAS														
06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00								
06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	5.00	3.00								
06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	5.00	2.00								
								06.01.01.01.03.02	GRADAS						
								06.01.01.01.03.02.01	CONCRETO EN GRADAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	2.21	11.50	0.19	1.00	1.00
								06.01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56	6.00	1.26	1.00	2.00
								06.01.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	47.79	3000.00	0.02	1.00	1.00
06.01.01.01.03.06	COLUMNAS							06.01.01.01.03.03	COLUMNAS						
06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	14.15	10.00	1.42	1.00	2.00	06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	45.15	10.00	4.52	1.00	5.00
								06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98	12.00	17.33	1.00	18.00
06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	132.60	32.00	4.14	1.00	5.00	06.01.01.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	32.00	8.78	1.00	9.00
06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2474.15	3000.00	0.82	1.00	1.00	06.01.01.01.03.03.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6966.45	3000.00	2.32	1.00	3.00

06.01.01.01.03.07 VIGAS								06.01.01.01.03.04 VIGAS							
06.01.01.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210	m3	33.82	10.00	3.38	1.00	4.00	06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	38.00	10.00	3.80	1.00	4.00
06.01.01.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN	m2	189.20	8.00	23.65	1.00	24.00	06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	8.00	38.59	1.00	39.00
06.01.01.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3184.79	3000.00	1.06	1.00	2.00	06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4500.50	3000.00	1.50	1.00	2.00
06.01.01.01.03.08 LOSA MACIZA								06.01.01.01.03.05 LOSA MACIZA							
06.01.01.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE	m3	36.16	20.00	1.81	1.00	2.00	06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	36.76	20.00	1.84	1.00	2.00
06.01.01.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN	m2	241.05	10.00	24.11	1.00	25.00	06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	10.00	24.51	1.00	25.00
06.01.01.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2622.16	3000.00	0.87	1.00	1.00	06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3083.14	3000.00	1.03	1.00	2.00
06.01.01.01.03.09 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO								06.01.01.01.03.06 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO							
06.01.01.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210	m3	7.10	10.00	0.71	1.00	1.00	06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	7.04	10.00	0.70	1.00	1.00
06.01.01.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN	m2	73.26	10.00	7.33	1.00	8.00	06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	10.00	7.43	1.00	8.00
06.01.01.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	324.73	3000.00	0.11	1.00	1.00	06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	373.52	3000.00	0.12	1.00	1.00
06.02 ARQUITECTURA								06.02 ARQUITECTURA							
06.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA								06.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:4	m2	58.64	15.00	3.91	1.00	4.00	06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E±1.5 CM	m2	28.03	16.00	1.75	1.00	2.00
06.02.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	26.47	15.00	1.76	1.00	2.00	06.02.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E±1.5 CM	m2	67.06	15.00	4.47	1.00	5.00
06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	76.30	12.00	6.36	1.00	7.00	06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	15.00	0.74	1.00	1.00
								06.02.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	12.00	5.00	1.00	5.00
								06.02.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40	12.00	0.87	1.00	1.00
								06.02.01.06	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05)	m2	2.59	15.00	0.17	1.00	1.00
								06.02.01.07	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06)	m2	5.46	13.00	0.42	1.00	1.00
								06.02.01.08	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL	m2	0.89	12.00	0.07	1.00	1.00
								06.02.01.09	SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F"6"	und	1.00				
								06.02.01.10	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00	50.00	2.24	1.00	3.00
06.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS								06.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							
06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C/A 1:5	m2	12.03	16.00	0.75	1.00	1.00	06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C/A 1:5	m2	16.23	16.00	1.01	1.00	2.00
06.02.02.02	TARRAJEO PRIMARIO EN COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m2	5.07	16.00	0.32	1.00	1.00								
06.02.02.03	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	145.48	60.00	2.42	1.00	3.00	06.02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	203.35	60.00	3.39	1.00	4.00
06.02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m2	113.04	9.00	12.56	5.00	3.00								
06.02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m2	8.38	6.50	1.29	1.00	2.00								
06.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	102.30	18.00	5.68	1.00	6.00	06.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	186.32	9.00	20.70	1.00	21.00
06.02.02.07	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	28.36	16.00	1.77	1.00	2.00	06.02.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	49.20	18.00	2.73	1.00	3.00
06.02.02.08	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	58.98	16.00	3.69	1.00	4.00	06.02.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	22.80	16.00	1.43	1.00	2.00
06.02.02.09	OSCURO EN PASO REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS	m2	17.36	8.00	2.17	1.00	3.00	06.02.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.68	16.00	3.86	1.00	4.00
06.02.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	131.69	40.00	3.29	1.00	4.00	06.02.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.02.02.11	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	163.86	30.00	6.13	1.00	7.00	06.02.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	40.00	5.61	1.00	6.00
06.02.02.12	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m2	60.15	30.00	2.01	2.00	2.00	06.02.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	30.00	9.23	1.00	10.00
06.02.02.13	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m2	44.85	30.00	1.50	1.00	2.00	06.02.02.10	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.02.02.14	BRUÑA 1 cm	m	296.08	30.00	9.87	1.00	10.00	06.02.02.11	BRUÑA 1 cm	m	102.27	30.00	3.41	1.00	4.00
								06.02.02.12	TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO	m2	0.60	8.00	0.08	1.00	1.00
06.02.03 CIELORRASOS								06.02.03 CIELORRASOS							
06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	192.94	12.00	16.08	1.00	17.00	06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	177.93	12.00	14.83	1.00	15.00

								06.02.03.02	VIDRIO,	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL-LANA DE	m2	18.28	12.00	1.52	1.00	2.00
06.02.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	256.31	30.00	8.54	1.00	9.00	06.02.03.03		SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS							06.02.04		PISOS Y PAVIMENTOS						
06.02.04.01	CONTRAPISO 35mm, CA 1:6	m2	178.44	80.00	2.23	1.00	3.00	06.02.04.01		CONTRAPISO 35mm, CA 1:6	m2	36.45	80.00	0.46	1.00	1.00
								06.02.04.02	PS-1C, PS-	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B,	m2	130.60	20.00	6.53	1.00	7.00
								06.02.04.03		PISO DE LOSETA VENECIANA 30 x 30 cm, CREMA (PS-3)	m2	32.00	12.00	2.67	1.00	3.00
								06.02.04.05	(PS-6)	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm.	m2	147.76	14.00	10.55	1.00	11.00
								06.02.04.06	(PS-6)	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm	m2	64.43	12.00	5.37	1.00	6.00
06.02.04.02	PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	24.26	12.00	2.02	1.00	3.00	06.02.04.04		PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	4.45	12.00	0.37	1.00	1.00
06.02.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	154.18	10.00	15.42	3.00	6.00									
06.02.04.04	SOBRE PISO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	4.30	100.00	0.04	1.00	1.00									
								06.02.04.07		PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO	m2	2.58	12.00	0.22	1.00	1.00
06.02.04.05	VEREDA DE CONCRETO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	74.82	100.00	0.75	1.00	1.00	06.02.04.08		VEREDA DE CONCRETO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	5.73	100.00	0.06	1.00	1.00
06.02.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	49.25	30.00	1.64	1.00	2.00	06.02.04.09		BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	24.80	30.00	0.83	1.00	1.00
06.02.04.07	GRADAS DE CONCRETO f=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	17.36	100.00	0.17	1.00	1.00									
06.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							06.02.05		ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
								06.02.05.01	1A, Z-1B, Z-	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-	m	43.55	25.00	1.74	1.00	2.00
								06.02.05.02	03)	CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10 cm, COLOR CREMA (Z-	m	34.36	25.00	1.37	1.00	2.00
								06.02.05.03	5)	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-	m2	16.23	8.00	2.03	1.00	3.00
06.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	33.71	18.00	1.87	1.00	2.00	06.02.05.04		CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	49.03	18.00	2.72	1.00	3.00
06.02.05.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.15 COLOR TABACO (Z-4) (NUEVO)	m	28.96	150.00	0.19	1.00	1.00									
06.02.05.03	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m	68.50	150.00	0.46	1.00	1.00									
06.02.06	COBERTURAS							06.02.06		COBERTURAS						
06.02.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO	m2	263.92	20.00	13.20	1.00	14.00	06.02.06.01		COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.02.06.02	ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	263.92	180.00	1.47	1.00	2.00			ELASTICO						
06.02.07	CARPINTERIA DE MADERA							06.02.07		CARPINTERIA DE MADERA						
06.02.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	06.02.07.01		PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
06.02.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	06.02.07.02	FORMICA	PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES.	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.03	E	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.04	ACCES. E	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.05	ACCES. E E	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
								06.02.07.06	INFERIOR	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m,	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00
06.02.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	4.00	5.00	0.80	1.00	1.00			TAPACANTO DE 3mm						
06.02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							06.02.08		CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
06.02.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00	06.02.08.01	m, PUENTE	PUERTA DE CRISTAL DE 6mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
06.02.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	14.00	5.00	2.80	1.00	3.00	06.02.08.02		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	16.00	6.00	2.67	1.00	3.00
06.02.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00									
06.02.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE	und	20.00	6.00	3.33	1.00	4.00									
06.02.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	8.00	6.00	1.33	1.00	2.00									
								06.02.08.03	DE ALUMINIO	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00
								06.02.08.04		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
								06.02.08.05	DE ALUMINIO	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA	und	23.00	5.00	4.60	1.00	5.00
								06.02.08.06		VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00

06.02.08.06	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00		06.02.08.07	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
									06.02.08.09	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12	6.00	0.19	1.00	1.00
06.02.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00		06.02.08.10	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE	m	30.80	12.00	2.57	1.00	3.00
06.02.08.08	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00		06.02.08.11	ESCALERA DE GATO	m	1.54	10.00	0.15	1.00	1.00
									06.02.08.12	AGARRADERA DE TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
06.02.08.09	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00		06.02.08.13	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	2.00	3.00	0.67	1.00	1.00
06.02.08.10	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	5.30	8.74	0.61	1.00	1.00		06.02.08.08	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	16.10	30.00	0.54	1.00	1.00
06.02.08.11	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	16.80	30.00	0.56	1.00	1.00		06.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES						
									06.02.09.01	ESPEJOS DE SSHH	m2	0.24	7.00	0.03	1.00	1.00
06.02.09	PINTURA								06.02.10	PINTURA						
06.02.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	676.86	30.00	22.56	1.00	23.00		06.02.10.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.02.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	76.30	30.00	2.54	1.00	3.00		06.02.10.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	153.42	30.00	5.11	1.00	6.00
									06.02.10.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	177.93	25.00	7.12	1.00	8.00
06.02.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	175.27	30.00	5.84	1.00	6.00		06.02.10.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	1.00	14.00
06.02.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	106.99	25.00	4.28	1.00	5.00		06.02.10.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	116.40	25.00	4.66	1.00	5.00
06.02.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2	6.74	20.00	0.34	1.00	1.00									
06.02.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FOR-1 (NUEVO)	m2	192.94	25.00	7.72	2.00	4.00									
06.02.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	129.24	20.00	6.46	1.00	7.00									
06.02.10	VARIOS								06.02.11	VARIOS						
06.02.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00		06.02.11.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
06.02.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00		06.02.11.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
									06.02.11.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82	80.00	0.94	1.00	1.00
									06.02.11.04	JUNTAS VERTICALES	m	34.40	25.00	1.38	1.00	2.00
06.02.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRUCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	61.40	25.00	2.46	2.00	2.00									
06.02.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	25.68	80.00	0.32	1.00	1.00									
06.02.10.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x14" (NUEVO)	m	1.80	70.00	0.03	1.00	1.00									
06.03	INSTALACIONES SANITARIAS								06.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
									06.03.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						
									06.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
									06.03.01.01.01	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
									06.03.01.01.02	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
									06.03.01.01.03	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00
									06.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS						
									06.03.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
									06.03.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
06.03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA								06.04	SISTEMA DE AGUA FRIA						
									06.04.01	SALIDAS DE AGUA FRIA						
									06.04.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.03.01.01	REDES DE DISTRIBUCION								06.04.02	REDES DE DISTRIBUCION						

06.03.01.01.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4"	m	18.61	25.00	0.74	1.00	1.00	06.04.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" PINTERIORES	m	5.37	25.00	0.21	1.00	1.00
06.03.01.01.02	P/INTERIORES														
06.03.01.01.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1 1/2"	m	19.17	25.00	0.77	1.00	1.00								
06.03.01.01.03	P/INTERIORES (NUEVO)														
06.03.01.01.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø2"	m	19.33	25.00	0.77	1.00	1.00								
	P/INTERIORES (NUEVO)							06.04.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" PINTERIORES	m	5.78	25.00	0.23	1.00	1.00
06.03.01.01.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE	m	57.11	200.00	0.29	1.00	1.00	06.04.02.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	11.15	200.00	0.06	1.00	1.00
06.04	TUBERIAS DE AGUA							06.04.03	VALVULAS Y LLAVES						
	VALVULAS Y LLAVES							06.04.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
06.04.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO F c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
								06.04.04	VARIOS						
								06.04.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
								06.04.04.02	METALICA PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.05	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							06.05	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.05.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	19.80	23.00	0.86	1.00	1.00	06.05.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	23.00	0.99	1.00	1.00
								06.06	SISTEMA DE DESAGUE						
								06.06.01	SALIDAS DE DESAGÜE						
								06.06.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"	pto	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
								06.06.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"	pto	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
								06.06.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	pto	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
								06.06.02	REDES DE DERIVACION						
								06.06.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	m	2.18	20.00	0.11	1.00	1.00
								06.06.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	m	3.32	20.00	0.17	1.00	1.00
								06.06.02.03	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	m	9.92	25.00	0.40	1.00	1.00
								06.06.02.04	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB.	m	15.42	200.00	0.08	1.00	1.00
								06.06.03	DESAGUE ACCESORIO DE REDES						
								06.06.03.01	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.06.03.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.06.03.03	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"	und	1.00	25.00	0.04	1.00	1.00
								06.06.04	VARIOS						
								06.06.04.01	PASE TUB. SCH-40 Ø6" (L=0.30M)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.06	INSTALACIONES ELECTRICAS							06.07	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.06.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED							06.07.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.06.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	35.00	12.00	2.92	1.00	3.00	06.07.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	26.00	12.00	2.17	1.00	3.00
								06.07.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00	12.00	0.33	1.00	1.00
06.06.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	6.00	12.00	0.50	1.00	1.00	06.07.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	7.00	12.00	0.58	1.00	1.00
06.06.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES							06.07.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.06.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	4.00	10.00	0.40	1.00	1.00	06.07.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	6.00	10.00	0.60	1.00	1.00
06.06.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00	06.07.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
								06.07.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
06.06.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES							06.07.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.06.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE	pto	19.00	8.00	2.38	3.00	1.00								
06.06.03.01	MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)														
06.06.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE	pto	31.00	8.00	3.88	4.00	1.00								
	MIXTO CON PT C/TAPA HERMETICA (3 EN LINEA Y TIPO							06.07.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	10.00	8.00	1.25	1.00	2.00
								TIERRA							

								06.07.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
								06.07.03.03	TIERRA C/ TAPA SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00
								06.07.03.04	TIERRA SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
06.06.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES							06.07.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.06.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00	06.07.04.01	SALIDA PARA TV	pto	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.06.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	32.00	8.00	4.00	4.00	1.00	06.07.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.06.04.03	SALIDA PARA VIDEO (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	06.07.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
06.06.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	5.00	6.00	0.83	1.00	1.00	06.07.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
06.06.04.05	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00								
06.06.04.06	SALIDA PARA CENTRAL DE CAMARAS (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.07	SALIDA PARA CENTRAL DE TV (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.08	SALIDA PARA CENTRAL DE INTERNET (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.09	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.06.04.10	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE	pto	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00								
								06.07.04.05	SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.07.04.06	SALIDA PARA TELEFONO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
								06.07.04.07	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
06.06.04.11	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	06.07.04.08	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.07.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
								06.07.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	260.51	50.00	5.21	1.00	6.00
								06.07.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	127.93	50.00	2.56	1.00	3.00
								06.07.05.03	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm	m	36.60	40.00	0.92	1.00	1.00
								06.07.05.04	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA	m	15.60	40.00	0.39	1.00	1.00
06.06.06	CAJAS DE PASE							06.07.06	CAJAS DE PASE						
								06.07.06.01	mm CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
06.06.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00	06.07.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
06.06.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	5.00	25.00	0.20	1.00	1.00	06.07.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00
								06.07.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00	14.00	0.14	1.00	1.00
								06.07.06.05	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm	und	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
								06.07.06.06	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 450x450x120 mm	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.06.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.07.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.06.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	238.92	200.00	1.19	1.00	2.00	06.07.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	461.79	200.00	2.31	1.00	3.00
06.06.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	337.17	200.00	1.69	1.00	2.00	06.07.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	319.74	200.00	1.60	1.00	2.00
06.06.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.07.08	TABLEROS ELECTRICOS						
06.06.08.01	TABLERO TD-3 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
06.06.08.02	TABLERO TBYPASS/EST (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
								06.07.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.06.09	ARTEFACTOS							06.07.09	ARTEFACTOS						
06.06.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W ,3000 LLm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.90	8.00	0.75	1.00	1.00								
06.06.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	29.00	8.00	3.63	4.00	1.00								

								06.07.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. CON	und	16.00	8.00	2.00	1.00	2.00
								06.07.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CI/UNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00
06.06.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W, TIPO ADOSADO, AUTONOMIA 1-2H Y	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.07.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W	und	8.00	8.00	1.00	1.00	1.00
06.06.10	VARIOS							06.07.10	VARIOS						
06.06.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	97.00	80.00	1.21	1.00	2.00	06.07.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	61.00	80.00	0.76	1.00	1.00
06.06.10.02	TIMBRE TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE 8" (NUEVO)	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00								
06.07	UNIDAD UC2							06.08	UNIDAD UC2						
06.07.01	ESTRUCTURAS							06.08.01	ESTRUCTURAS						
06.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							06.08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	29.70	3.50	8.49	1.00	9.00	06.08.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	30.95	3.50	8.84	1.00	9.00
06.07.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	181.80	120.00	1.52	1.00	2.00	06.08.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00
06.07.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	183.98	150.00	1.23	1.00	2.00	06.08.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	232.55	150.00	1.55	1.00	2.00
06.07.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	36.36	16.00	2.27	3.00	1.00								
06.07.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	24.24	16.00	1.52	3.00	1.00								
06.07.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	32.28	16.00	2.02	1.00	3.00	06.08.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.95	16.00	2.75	1.00	3.00
06.07.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	142.71	16.00	8.92	1.00	9.00	06.08.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	95.40	16.00	5.96	1.00	6.00
06.07.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	79.11	10.00	7.91	1.00	8.00	06.08.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	161.08	10.00	16.11	1.00	17.00
06.07.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	79.11	600.00	0.13	1.00	1.00	06.08.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	161.08	600.00	0.27	1.00	1.00
06.07.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							06.08.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.07.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	33.80	25.00	1.35	1.00	2.00	06.08.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	40.39	25.00	1.62	1.00	2.00
								06.08.01.02.02	SOBRECIMIENTO C/H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	7.59	12.00	0.63	1.00	1.00
								06.08.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	93.67	16.00	5.85	1.00	6.00
06.07.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	121.20	60.00	2.02	1.00	3.00	06.08.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	13.37	60.00	0.22	1.00	1.00
								06.08.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, C/H 1:8	m2	253.15	100.00	2.53	1.00	3.00
06.07.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	21.33	25.00	0.85	1.00	1.00								
06.07.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							06.08.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.07.01.03.01	ZAPATAS							06.08.01.03.01	ZAPATAS						
06.07.01.03.01.01	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2	m3	60.60	7.00	8.66	1.00	9.00	06.08.01.03.01.01	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	7.00	15.51	1.00	16.00
06.07.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	94.08	10.00	9.41	1.00	10.00	06.08.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.07.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	4484.21	388.00	11.56	1.00	12.00	06.08.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	6206.23	388.00	16.00	1.00	16.00
06.07.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
06.07.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	22.29	25.00	0.89	1.00	1.00								
06.07.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	148.57	8.00	18.57	6.00	4.00								
06.07.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	3384.75	300.00	11.28	6.00	2.00								
06.07.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO														
06.07.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.99	25.00	0.56	1.00	1.00								
06.07.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	207.34	16.00	12.96	3.00	5.00								
06.07.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1185.99	300.00	3.95	3.00	2.00								
06.07.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS														
06.07.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.68	25.00	0.75	1.00	1.00								
06.07.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	294.75	15.00	19.65	5.00	4.00								
06.07.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	2244.07	300.00	7.48	5.00	2.00								
06.07.01.03.05	PLACAS														
06.07.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	21.57	15.00	1.44	2.00	1.00								

06.07.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	161.04	8.50	18.95	10.00	2.00								
06.07.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2686.75	300.00	8.96	5.00	2.00								
06.08.01.03.02 GRADAS															
06.08.01.03.02.01 CONCRETO fc = 210 Kg/cm2 m3 2.21 7.00 0.32 1.00 1.00															
06.08.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS m2 7.56 6.00 1.26 1.00 2.00															
06.08.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 47.79 388.00 0.12 1.00 1.00															
06.07.01.03.06 COLUMNAS															
06.08.01.03.03 COLUMNAS															
06.07.01.03.06.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 17.19 5.00 3.44 1.00 4.00															
06.08.01.03.03.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 53.34 5.00 10.67 1.00 11.00															
06.08.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA m2 280.03 12.00 23.34 1.00 24.00															
06.07.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA m2 300.63 32.00 9.39 1.00 10.00															
06.07.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 8309.03 388.00 21.42 1.00 22.00															
06.07.01.03.07 VIGAS															
06.08.01.03.04 VIGAS															
06.07.01.03.07.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 49.06 5.00 9.81 1.00 10.00															
06.08.01.03.04.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 43.25 5.00 8.65 1.00 9.00															
06.07.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 220.42 8.00 27.55 1.00 28.00															
06.08.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 327.33 8.00 40.92 1.00 41.00															
06.07.01.03.07.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 4453.88 388.00 11.48 1.00 12.00															
06.08.01.03.04.03 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 4580.94 388.00 11.81 1.00 12.00															
06.07.01.03.08 LOSA MACIZA															
06.08.01.03.05 LOSA MACIZA															
06.07.01.03.08.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 45.90 5.00 9.18 1.00 10.00															
06.08.01.03.05.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 36.76 5.00 7.35 1.00 8.00															
06.07.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 305.52 10.00 30.55 1.00 31.00															
06.08.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA m2 245.09 10.00 24.51 1.00 25.00															
06.07.01.03.08.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 3300.77 388.00 8.51 1.00 9.00															
06.08.01.03.05.03 ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 3083.14 388.00 7.95 1.00 8.00															
06.07.01.03.09 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO															
06.08.01.03.06 CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO															
06.07.01.03.09.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 9.18 5.00 1.84 1.00 2.00															
06.08.01.03.06.01 CONCRETO C/PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2 m3 7.04 5.00 1.41 1.00 2.00															
06.07.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 95.03 10.00 9.50 1.00 10.00															
06.08.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL m2 74.34 10.00 7.43 1.00 8.00															
06.07.01.03.09.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 416.32 388.00 1.07 1.00 2.00															
06.08.01.03.06.03 ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2 kg 373.52 388.00 0.96 1.00 1.00															
06.07.01.03.10 MESADA DE CONCRETO															
06.08.01.03.05.03.															

06.08.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m2	3.86	6.50	0.59	1.00	1.00		06.09.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	250.86	9.00	27.87	1.00	28.00
06.08.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	86.95	18.00	4.83	1.00	5.00		06.09.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	48.60	18.00	2.70	1.00	3.00
06.08.02.07	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE	m2	39.43	16.00	2.46	1.00	3.00		06.09.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO	m2	23.88	16.00	1.49	1.00	2.00
06.08.02.08	CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	74.34	16.00	4.65	1.00	5.00		06.09.02.06	BICOMPONENTE RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.86	16.00	3.87	1.00	4.00
06.08.02.09	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS	m2	21.89	8.00	2.74	1.00	3.00		06.09.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.08.02.10	OSCURO EN PASO	m2	183.96	40.00	4.60	1.00	5.00		06.09.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	248.79	40.00	6.22	1.00	7.00
06.08.02.11	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	258.98	30.00	8.63	1.00	9.00		06.09.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	304.93	30.00	10.16	1.00	11.00
06.08.02.12	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA	m2	65.61	30.00	2.19	2.00	2.00									
06.08.02.13	(NUEVO) SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3)	m2	90.14	30.00	3.00	2.00	2.00		06.09.02.10	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	59.53	30.00	1.98	1.00	2.00
06.08.02.14	BRUÑA 1 cm	m	318.21	30.00	10.61	1.00	11.00		06.09.02.11	BRUÑA 1 cm	m	75.13	30.00	2.50	1.00	3.00
06.08.02.15	TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR HABANO (TA-2)	m2	8.78	8.00	1.10	1.00	2.00		06.09.02.13	HABANO (TA-3) TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR	m2	6.01	8.00	0.75	1.00	1.00
06.08.02.16	TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO (TA-1)	m2	11.16	8.00	1.40	1.00	2.00		06.09.02.12	NARANJA (TA-1) TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR	m2	8.23	8.00	1.03	1.00	2.00
06.08.03	CIELORRASOS								06.09.03	CIELORRASOS						
06.08.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO-LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	175.03	12.00	14.59	1.00	15.00		06.09.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO-LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	16.38	12.00	1.37	1.00	2.00
06.08.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	320.53	30.00	10.68	1.00	11.00		06.09.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.08.04	PISOS Y PAVIMENTOS								06.09.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.08.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	199.95	80.00	2.50	1.00	3.00		06.09.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	76.25	80.00	0.95	1.00	1.00
									06.09.04.02	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-5)	m2	107.19	20.00	5.36	1.00	6.00
06.08.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	0.86	14.00	0.06	1.00	1.00		06.09.04.05	(PS-6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm	m2	83.03	12.00	6.92	1.00	7.00
06.08.04.03	PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	102.72	12.00	8.56	1.00	9.00		06.09.04.04	(PS-6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm.	m2	141.82	14.00	10.13	1.00	11.00
06.08.04.04	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P) (NUEVO)	m2	114.97	10.00	11.50	3.00	4.00		06.09.04.03	(PS-5) PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	76.25	12.00	6.35	1.00	7.00
06.08.04.05	SOBRE PISO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	8.35	100.00	0.08	1.00	1.00									
06.08.04.06	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	119.99	100.00	1.20	1.00	2.00									
06.08.04.07	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	61.50	30.00	2.05	1.00	3.00									
06.08.04.08	GRADAS DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	23.73	100.00	0.24	1.00	1.00									
06.08.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS								06.09.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
									06.09.05.01	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z-5)	m	28.08	25.00	1.12	1.00	2.00
06.08.05.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)	m2	199.92	8.00	24.99	1.00	25.00		06.09.05.02	5) ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)	m2	202.84	8.00	25.36	1.00	26.00
06.08.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	37.20	18.00	2.07	1.00	3.00		06.09.05.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	24.77	18.00	1.38	1.00	2.00
06.08.05.03	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.15 COLOR TABACO (Z-4) (NUEVO)	m	59.47	150.00	0.40	1.00	1.00									
06.08.05.04	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m	43.07	150.00	0.29	1.00	1.00									
06.08.06	COBERTURAS								06.09.06	COBERTURAS						
06.08.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	335.17	20.00	16.76	1.00	17.00		06.09.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.08.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	335.17	180.00	1.86	1.00	2.00									
06.08.07	CARPINTERIA DE MADERA								06.09.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.08.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		06.09.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
									06.09.07.02	FORMICAA PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.08.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m. INCLUYE ACCES. E	und	7.00	2.00	3.50	1.00	4.00		06.09.07.03	ACCES. E PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m. INCLUYE	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
									06.09.07.04	INFERIOR PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.08.07.03	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m. INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00		06.09.07.05	ACCES. E PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m. INCLUYE	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00

06.08.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR, INCLUYE ACCES. E	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00												
06.08.07.05	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR, INCLUYE ACCES. E	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00												
06.08.07.06	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.70m x 2.10m (P-06)	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00												
06.08.07.07	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.45m, TAPACANDO DE 3mm DE PVC COLOR BLANCO	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00												
								06.09.07.06	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E E	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00				
								06.09.07.07	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.45 m, TAPACANDO DE 3mm	und	2.00	5.00	0.40	1.00	1.00				
06.08.07.08	MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 35 cm x 60 cm,	m	1.80	6.00	0.30	1.00	1.00	06.09.07.08	MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 35 cm x 60 cm,	m	3.76	6.00	0.63	1.00	1.00				
06.08.07.09	MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 58cm	m	10.58	5.00	2.12	1.00	3.00	06.09.07.09	MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 58cm	m	10.63	5.00	2.13	1.00	3.00				
06.08.07.10	CLOSET DE MELAMINE EN COCINA (NUEVO)	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00												
								06.09.07.10	MUEBLE DE DESPENSA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 75 cm x 200 cm,	m	2.25	5.00	0.45	1.00	1.00				
06.08.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							06.09.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA										
06.08.08.01	PUERTA DE HOJA DE REJILLA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.80m x 0.90m (PR-1)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00												
06.08.08.02	PUERTA METALICA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.60m x	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00												
								06.09.08.01	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00				
								06.09.08.02	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m, INCLUYE ACCES	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00				
								06.09.08.03	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m, INCLUYE ACCES S	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00				
								06.09.08.04	PUERTA DE REJILLA DE ALUMINIO Y MARCO DE ALUMINIO 0.80x0.825 m, INCLUYE	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00				
								06.09.08.05	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 0.90x1.55 m, INCLUYE ACCES	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00				
06.08.08.03	SEPARADOR METALICO DE ACERO GALVANIZADO DE 1.55m DE ALTO PINTADO ø±1 1/2" PARA BAÑO, INCLUYE	m	4.01	5.00	0.80	1.00	1.00												
								06.09.08.06	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR VIDRIO FIJO INFERIOR CRISTAL DE 6mm DE	und	7.00	4.00	1.75	1.00	2.00				
06.08.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	19.00	5.00	3.80	1.00	4.00	06.09.08.07	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	7.00	6.00	1.17	1.00	2.00				
06.08.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00												
06.08.08.06	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00												
06.08.08.07	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE	und	16.00	6.00	2.67	1.00	3.00												
								06.09.08.08	REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x0.70 m (R-01)	und	30.00	8.00	3.75	1.00	4.00				
06.08.08.08	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	10.00	4.00	2.50	1.00	3.00												
06.08.08.09	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.65x0.70 m (R-04)	und	5.00	6.00	0.83	1.00	1.00	06.09.08.09	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.65x0.70 m (R-04)	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00				
								06.09.08.10	REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x1.50 m (R-05)	und	25.00	6.00	4.17	1.00	5.00				
06.08.08.10	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 1.225x0.70 m (R-06)	und	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	06.09.08.11	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 1.225x0.70 m (R-06)	und	5.00	4.00	1.25	1.00	2.00				
								06.09.08.13	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.40	6.00	0.23	1.00	1.00				
								06.09.08.14	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00				
06.08.08.11	BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH	und	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00	06.09.08.15	AGARRADERA DE TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00				
06.08.08.12	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	29.70	12.00	2.48	1.00	3.00												
06.08.08.13	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00												
06.08.08.14	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00	06.08.08.16	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00				
06.08.08.15	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	6.98	8.74	0.80	1.00	1.00												
06.08.08.16	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	9.00	30.00	0.30	1.00	1.00	06.09.08.12	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	68.90	30.00	2.30	1.00	3.00				
06.08.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							06.09.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES										
06.08.09.01	ESPEJOS DE SSHH	m2	2.70	7.00	0.39	1.00	1.00	06.09.09.01	ESPEJOS DE SSHH	m2	2.16	7.00	0.31	1.00	1.00				
06.08.10	PINTURA							06.09.10	PINTURA										
06.08.10.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	919.96	30.00	30.67	1.00	31.00	06.09.10.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	96.32	30.00	3.21	1.00	4.00				
06.08.10.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	96.98	30.00	3.23	1.00	4.00	06.09.10.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	174.58	30.00	5.82	1.00	6.00				
06.08.10.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	280.15	30.00	9.34	1.00	10.00	06.09.10.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	485.61	30.00	16.19	1.00	17.00				

06.08.10.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	135.03	25.00	5.40	1.00	6.00	06.09.10.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	111.12	25.00	4.44	1.00	5.00
								06.09.10.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	283.59	25.00	11.34	1.00	12.00
06.08.10.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO 2-8 (NUEVO)	m2	8.71	20.00	0.44	1.00	1.00								
06.08.10.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FOR-1 (NUEVO)	m2	175.03	25.00	7.00	2.00	4.00								
06.08.10.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	297.49	20.00	14.87	6.00	3.00								
06.08.11	VARIOS							06.09.11	VARIOS						
06.08.11.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00								
06.08.11.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	8.00	6.00	1.33	1.00	2.00								
06.08.11.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTROCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	86.80	25.00	3.47	2.00	2.00								
06.08.11.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	35.15	80.00	0.44	1.00	1.00								
06.08.11.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x1/4" (NUEVO)	m	1.80	70.00	0.03	1.00	1.00								
								06.09.11.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
								06.09.11.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
								06.09.11.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	76.62	80.00	0.96	1.00	1.00
								06.09.11.04	JUNTAS VERTICALES	m	25.80	25.00	1.03	1.00	2.00
06.09	INSTALACIONES SANITARIAS							06.10	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.09.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS							06.10.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						
06.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS							06.10.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
06.09.01.01.01	INODORO DE DOS PIEZAS PININOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm	und	6.00	4.00	1.50	1.00	2.00	06.10.01.01.01	INODORO DE DOS PIEZAS PININOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm	und	6.00	4.00	1.50	1.00	2.00
06.09.01.01.02	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00	06.10.01.01.02	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
06.09.01.01.03	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO (NUEVO)	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00								
06.09.01.01.04	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBÍ O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00	06.10.01.01.03	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBÍ O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.09.01.01.05	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	9.00	5.00	1.80	1.00	2.00	06.10.01.01.04	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	8.00	5.00	1.60	1.00	2.00
06.09.01.01.06	LAVADERO DE LOSA BLANCO, 45x38x29 cm C/GRIFO CROMADO	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00	06.10.01.01.05	LAVADERO DE LOSA BLANCO, 45x38x29 cm C/GRIFO CROMADO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
06.09.01.01.07	LAVADERO ACERO INOXIDABLE SI/ESCURRIDERA 1 POZA C/GRIFERIA CROMADA (NUEVO)	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00								
06.09.01.01.08	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE POZA	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00	06.10.01.01.06	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE POZA	und	1.00	3.00	0.33	1.00	1.00
06.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS							06.10.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS						
06.09.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	10.00	8.00	1.25	1.00	2.00	06.10.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	8.00	8.00	1.00	1.00	1.00
06.09.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	06.10.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	8.00	12.00	0.67	1.00	1.00
06.10	SISTEMA DE AGUA FRIA							06.11	SISTEMA DE AGUA FRIA						
06.10.01	SALIDAS DE AGUA FRIA							06.11.01	SALIDAS DE AGUA FRIA						
06.10.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	29.00	4.00	7.25	1.00	8.00	06.11.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	23.00	4.00	5.75	1.00	6.00
06.10.02	REDES DE DISTRIBUCION							06.11.02	REDES DE DISTRIBUCION						
06.10.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	m	34.71	25.00	1.39	1.00	2.00	06.11.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	m	16.97	25.00	0.68	1.00	1.00
06.10.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	83.06	25.00	3.32	1.00	4.00	06.11.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	27.11	25.00	1.08	1.00	2.00
06.10.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1" P/INTERIORES	m	2.66	25.00	0.11	1.00	1.00	06.11.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1" P/INTERIORES	m	15.60	25.00	0.62	1.00	1.00
06.10.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1 1/2" P/INTERIORES (NUEVO)	m	6.06	25.00	0.24	1.00	1.00								
06.10.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø2" P/INTERIORES (NUEVO)	m	2.23	25.00	0.09	1.00	1.00								
06.10.02.06	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	128.74	200.00	0.64	1.00	1.00	06.11.02.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	59.68	200.00	0.30	1.00	1.00
06.10.03	VALVULAS Y LLAVES							06.11.03	VALVULAS Y LLAVES						
06.10.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	06.11.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.10.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	11.00	6.00	1.83	1.00	2.00	06.11.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
06.10.03.03	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
								06.11.03.03	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00

06.10.04								06.11.04							
VARIOS								VARIOS							
06.10.04.01CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHÓ DE MAYOLICA Y TAPA METALICAund12.0010.001.201.002.00								06.11.04.01METALICACAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHÓ DE MAYOLICA Y TAPAund10.0010.001.001.001.00							
								06.11.04.02PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M)und3.0010.000.301.001.00							
06.11SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA								06.12SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							
06.11.01BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADAm26.4023.001.151.002.00								06.12.01BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA15.2023.000.661.001.00							
06.12SISTEMA DE DESAGUE								06.13SISTEMA DE DESAGUE							
06.12.01SALIDAS DE DESAGÜE								06.13.01SALIDAS DE DESAGÜE							
06.12.01.01SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"pto18.004.004.501.005.00								06.13.01.01SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"pto14.004.003.501.004.00							
06.12.01.02SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"pto10.004.002.501.003.00								06.13.01.02SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"pto8.004.002.001.002.00							
06.12.01.03SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"pto14.004.003.504.001.00								06.13.01.03SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"pto4.004.001.001.001.00							
06.12.02REDES DE DERIVACION								06.13.02REDES DE DERIVACION							
06.12.02.01TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIORm51.9020.002.601.003.00								06.13.02.01TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR24.6620.001.231.002.00							
								06.13.02.02TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 3" RED INTERIOR23.9720.001.201.002.00							
06.12.02.02TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR52.3520.002.621.003.00								06.13.02.03TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR30.0020.001.501.002.00							
06.12.02.03VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"m68.6125.002.741.003.00								06.13.02.04VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"56.2925.002.251.003.00							
06.12.02.04PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUEm172.86200.000.861.001.00								06.13.02.05PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB.m134.92200.000.671.001.00							
06.12.03ACCESORIO DE REDES								06.13.03ACCESORIO DE REDES							
06.12.03.01SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"und13.006.002.171.003.00								06.13.03.01CAJA SUMIDERO (Ø.20XØ.20) CTAPA REJILLAund4.006.000.671.001.00							
								06.13.03.02SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"und6.006.001.001.001.00							
06.12.03.02REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2"und3.006.000.501.001.00								06.13.03.03SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 3"und4.006.000.671.001.00							
								06.13.03.04REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2"und3.006.000.501.001.00							
06.12.03.03REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"und9.006.001.501.002.00								06.13.03.05REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3"und4.006.000.671.001.00							
06.12.03.04SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2" (NUEVO)und14.0025.000.561.001.00								06.13.03.06REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"und4.006.000.671.001.00							
								06.13.03.07SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"und3.0025.000.121.001.00							
06.12.04VARIOS								06.13.04VARIOS							
06.12.04.01CAJA INTERCEPTORA PI-GRASAS DE 18 KG INCL. INST. Y ACCESORIOS (NUEVO)und1.000.1010.005.002.00								06.13.04.01PASE TUB. SCH-40 Ø4" (L=0.30M)und6.0010.000.601.001.00							
06.13INSTALACIONES ELECTRICAS								06.14INSTALACIONES ELECTRICAS							
06.13.01SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED								06.14.01SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED							
06.13.01.01SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADOpto45.0012.003.751.004.00								06.14.01.01SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO27.0012.002.251.003.00							
								06.14.01.02SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA2.0012.000.171.001.00							
								06.14.01.03SALIDA PARA BRAQUETE2.0012.000.171.001.00							
								06.14.01.04SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA2.0012.000.171.001.00							
06.13.01.02SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIApto9.0012.000.751.001.00								06.14.01.05SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA9.0012.000.751.001.00							
06.13.02SALIDAS PARA INTERRUPTORES								06.14.02SALIDAS PARA INTERRUPTORES							
06.13.02.01SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLEpto14.0010.001.401.002.00								06.14.02.01SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE7.0010.000.701.001.00							
06.13.02.02SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIONpto4.0010.000.401.001.00								06.14.02.02SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE3.0010.000.301.001.00							
								06.14.02.03SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIONpto4.0010.000.401.001.00							
06.13.03SALIDAS PARA TOMACORRIENTES								06.14.03SALIDAS PARA TOMACORRIENTES							
								06.14.03.01SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A10.008.001.251.002.00							
								06.14.03.02SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A1.008.000.131.001.00							
								06.14.03.03SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD PI EQUIPO DE VIDEOund1.008.000.131.001.00							

06.13.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	28.00	8.00	3.50	2.00	2.00								
06.13.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES							06.14.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.13.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00	06.14.04.01	SALIDA PARA TV	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
06.13.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00	06.14.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
06.13.04.03	SALIDA PARA VIDEO (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00	06.14.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
06.13.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	7.00	6.00	1.17	1.00	2.00	06.14.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
06.13.04.05	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00								
06.13.04.06	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
06.13.04.07	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
06.13.04.08	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00								
								06.14.04.05	SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
								06.14.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
								06.14.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	193.29	50.00	3.87	1.00	4.00
								06.14.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm CALAMBRE GUIA	m	66.67	50.00	1.33	1.00	2.00
06.13.06	CAJAS DE PASE							06.14.06	CAJAS DE PASE						
								06.14.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	2.00	30.00	0.07	1.00	1.00
06.13.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	8.00	30.00	0.27	1.00	1.00	06.14.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	7.00	30.00	0.23	1.00	1.00
06.13.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	4.00	25.00	0.16	1.00	1.00	06.14.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	1.00	25.00	0.04	1.00	1.00
								06.14.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	1.00	14.00	0.07	1.00	1.00
06.13.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.14.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.13.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.58	200.00	2.19	1.00	3.00	06.14.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	455.36	200.00	2.28	1.00	3.00
06.13.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	434.43	200.00	2.17	1.00	3.00	06.14.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	170.04	200.00	0.85	1.00	1.00
06.13.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.14.08	TABLEROS ELECTRICOS						
								06.14.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.3	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.13.08.01	TABLERO TD-2 (NUEVO)	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00								
06.13.09	ARTEFACTOS							06.14.09	ARTEFACTOS						
06.13.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W ,3000 LLm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	11.00	8.00	1.38	2.00	1.00								
06.13.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	27.00	8.00	3.38	4.00	1.00								
06.13.09.03	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 40 W ,4800 LLm, IP 65, H2 (NUEVO)	und	7.00	8.00	0.88	1.00	1.00	06.14.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, CITRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. CON	und	16.00	8.00	2.00	1.00	2.00
								06.14.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	7.00	8.00	0.88	1.00	1.00
								06.14.09.03	ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2	und	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.13.09.04	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y	und	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00	06.14.09.04	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00
								06.14.09.05	ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA	und	3.00	5.00	0.60	1.00	1.00
06.13.10	SISTEMA DE GAS														
06.13.11	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE GAS (NUEVO)	gls	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								
06.13.12	VARIOS							06.14.10	VARIOS						
06.13.12.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	100.00	80.00	1.25	1.00	2.00	06.14.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	68.00	80.00	0.85	1.00	1.00
06.14	UNIDAD D							06.15	UNIDAD D						

06.14.01UNIDAD D.1.1								06.15.01UNIDAD D.1.1									
06.14.01.01ESTRUCTURAS								06.15.01.01ESTRUCTURAS									
06.14.01.01.01MOVIMIENTO DE TIERRAS								06.15.01.01.01MOVIMIENTO DE TIERRAS									
06.14.01.01.01.01		EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	16.98	3.50	4.85	1.00	5.00	06.15.01.01.01.01		EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	10.68	3.50	3.05	1.00	4.00
06.14.01.01.01.02		EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	133.20	120.00	1.11	1.00	2.00	06.15.01.01.01.02		EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00
06.14.01.01.01.03		NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	121.67	150.00	0.81	1.00	1.00	06.15.01.01.01.03		NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00
06.14.01.01.01.04		RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	26.64	16.00	1.67	2.00	1.00									
06.14.01.01.01.05		RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	17.76	16.00	1.11	2.00	1.00									
06.14.01.01.01.06		RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	27.00	16.00	1.69	1.00	2.00	06.15.01.01.01.04		RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00
06.14.01.01.01.07		RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	76.82	16.00	4.80	1.00	5.00	06.15.01.01.01.05		RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	1.00	6.00
06.14.01.01.01.08		ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	84.36	10.00	8.44	1.00	9.00	06.15.01.01.01.06		ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	148.80	10.00	14.88	1.00	15.00
06.14.01.01.01.09		ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	84.36	600.00	0.14	1.00	1.00	06.15.01.01.01.07		ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	148.80	600.00	0.25	1.00	1.00
06.14.01.01.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								06.15.01.01.02OBRAS DE CONCRETO SIMPLE									
06.14.01.01.02.01		CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	14.48	25.00	0.58	1.00	1.00	06.15.01.01.02.01		CIMENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00
									06.15.01.01.02.02		SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	2.46	12.00	0.21	1.00	1.00
									06.15.01.01.02.03		ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	37.90	16.00	2.37	1.00	3.00
06.14.01.01.02.02		BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	88.80	60.00	1.48	1.00	2.00	06.15.01.01.02.04		BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00
									06.15.01.01.02.05		FALSO PISO h = 0.10 m, C:H 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00
06.14.01.01.02.03		FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.04	25.00	0.72	1.00	1.00									
06.14.01.01.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO								06.15.01.01.03OBRAS DE CONCRETO ARMADO									
06.14.01.01.03.01ZAPATAS								06.15.01.01.03.01ZAPATAS									
06.14.01.01.03.01.01		CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	44.40	11.50	3.86	1.00	4.00	06.15.01.01.03.01.01		CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	11.50	9.44	1.00	10.00
06.14.01.01.03.01.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	67.38	10.00	6.74	1.00	7.00	06.15.01.01.03.01.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.14.01.01.03.01.03		ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	3278.56	488.00	6.72	1.00	7.00	06.15.01.01.03.01.03		ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	6151.13	488.00	12.60	1.00	13.00
06.14.01.01.03.02VIGA DE CIMENTACION																	
06.14.01.01.03.02.01		CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	16.20	25.00	0.65	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.02.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	108.03	8.00	13.50	4.00	4.00									
06.14.01.01.03.02.03		ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00									
06.14.01.01.03.03SOBRECIMIENTO REFORZADO																	
06.14.01.01.03.03.01		CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	8.56	25.00	0.34	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.03.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	150.88	16.00	9.43	2.00	5.00									
06.14.01.01.03.03.03		ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	772.83	300.00	2.58	2.00	2.00									
06.14.01.01.03.04VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS																	
06.14.01.01.03.04.01		CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	11.99	25.00	0.48	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.04.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	188.66	15.00	12.58	4.00	4.00									
06.14.01.01.03.04.03		ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	1759.03	300.00	5.86	4.00	2.00									
06.14.01.01.03.05PLACAS																	
06.14.01.01.03.05.01		CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00									
06.14.01.01.03.05.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	6.00	2.00									
06.14.01.01.03.05.03		ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	5.00	2.00									
								06.15.01.01.03.02GRADAS									
									06.15.01.01.03.02.01		CONCRETO EN GRADAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	2.21	11.50	0.19	1.00	1.00
									06.15.01.01.03.02.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56	6.00	1.26	1.00	2.00
									06.15.01.01.03.02.03		ACERO DE REFUERZO EN GRADASS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	47.79	488.00	0.10	1.00	1.00

06.14.01.01.03.06 COLUMNAS								06.15.01.01.03.03 COLUMNAS							
06.14.01.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m ³	14.15	10.00	1.42	1.00	2.00	06.15.01.01.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m ³	45.15	10.00	4.52	1.00	5.00
06.14.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m ²	132.60	32.00	4.14	1.00	5.00	06.15.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m ²	207.98	12.00	17.33	1.00	18.00
06.14.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	2474.15	488.00	5.07	1.00	6.00	06.15.01.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m ²	281.09	32.00	8.78	1.00	9.00
06.14.01.01.03.07	VIGAS							06.15.01.01.03.03.04	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6966.45	488.00	14.28	1.00	15.00
06.14.01.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m ³	33.82	10.00	3.38	1.00	4.00	06.15.01.01.03.04	VIGAS						
06.14.01.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m ²	189.20	8.00	23.65	1.00	24.00	06.15.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m ³	38.00	10.00	3.80	1.00	4.00
06.14.01.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3184.79	488.00	6.53	1.00	7.00	06.15.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m ²	308.69	8.00	38.59	1.00	39.00
06.14.01.01.03.08	LOSA MACIZA							06.15.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	4500.50	488.00	9.22	1.00	10.00
06.14.01.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m ³	36.16	20.00	1.81	1.00	2.00	06.15.01.01.03.05	LOSA MACIZA						
06.14.01.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m ²	241.05	10.00	24.11	1.00	25.00	06.15.01.01.03.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m ³	36.76	20.00	1.84	1.00	2.00
06.14.01.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	2622.16	488.00	5.37	1.00	6.00	06.15.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m ²	245.09	10.00	24.51	1.00	25.00
06.14.01.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO							06.15.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3083.14	488.00	6.32	1.00	7.00
06.14.01.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m ³	7.10	10.00	0.71	1.00	1.00	06.15.01.01.03.06	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.14.01.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m ²	73.26	10.00	7.33	1.00	8.00	06.15.01.01.03.06.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m ³	7.04	10.00	0.70	1.00	1.00
06.14.01.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	324.73	488.00	0.67	1.00	1.00	06.15.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m ²	74.34	10.00	7.43	1.00	8.00
06.15	ARQUITECTURA							06.15.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	373.52	488.00	0.77	1.00	1.00
06.15.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							06.16	ARQUITECTURA						
06.15.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1.4 E=1.5 CM	m ²	52.17	15.00	3.48	1.00	4.00	06.16.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
06.15.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m ²	29.36	15.00	1.96	1.00	2.00	06.16.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1.4 E=1.5 CM	m ²	22.57	16.00	1.41	1.00	2.00
06.15.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m ²	38.87	12.00	3.24	1.00	4.00	06.16.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1.4 E=1.5 CM	m ²	45.21	15.00	3.01	1.00	4.00
								06.16.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m ²	11.10	15.00	0.74	1.00	1.00
								06.16.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m ²	59.96	12.00	5.00	1.00	5.00
								06.16.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF+FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m ²	10.40	12.00	0.87	1.00	1.00
								06.16.01.06	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p ²	112.00	50.00	2.24	1.00	3.00
06.15.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							06.16.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.15.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m ²	159.06	60.00	2.65	1.00	3.00	06.16.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m ²	159.65	60.00	2.66	1.00	3.00
06.15.02.02	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m ²	80.48	9.00	8.94	7.00	2.00	06.16.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m ²	186.32	9.00	20.70	1.00	21.00
06.15.02.03	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m ²	8.80	6.50	1.35	1.00	2.00	06.16.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	49.20	18.00	2.73	1.00	3.00
06.15.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	33.48	18.00	1.86	1.00	2.00	06.16.02.04	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m ²	22.80	16.00	1.43	1.00	2.00
06.15.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m ²	32.72	16.00	2.05	1.00	3.00	06.16.02.05	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m ²	61.06	16.00	3.82	1.00	4.00
06.15.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m ²	56.32	16.00	3.52	1.00	4.00	06.16.02.06	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-C)	m ²	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.15.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-C)	m ²	3.86	8.00	0.48	1.00	1.00	06.16.02.07	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m ²	224.23	40.00	5.61	1.00	6.00
06.15.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m ²	141.11	40.00	3.53	1.00	4.00	06.16.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m ²	276.82	30.00	9.23	1.00	10.00
06.15.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m ²	115.04	30.00	3.83	1.00	4.00								
06.15.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m ²	58.70	30.00	1.96	2.00	1.00								
06.15.02.11	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m ²	51.61	30.00	1.72	1.00	2.00	06.16.02.09	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m ²	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.15.02.12	BRUÑA 1 cm	m	92.99	30.00	3.10	1.00	4.00	06.16.02.10	BRUÑA 1 cm	m	90.82	30.00	3.03	1.00	4.00
06.15.03	CIELORRASOS							06.16.03	CIELORRASOS						
06.15.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m ²	190.62	12.00	15.89	1.00	16.00	06.16.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m ²	203.82	12.00	16.99	1.00	17.00
06.15.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m ²	239.78	30.00	7.99	1.00	8.00	06.16.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m ²	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.15.04	PISOS Y PAVIMENTOS							06.16.04	PISOS Y PAVIMENTOS						

06.15.04.01	CONTRAPISO 35mm, CA 1-6	m2	180.37	80.00	2.25	1.00	3.00								
								06.16.04.01	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-1D)	m2	191.97	20.00	9.60	1.00	10.00
								06.16.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm.	m2	209.13	14.00	14.94	1.00	15.00
								06.16.04.03	(PS-6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm	m2	64.43	12.00	5.37	1.00	6.00
06.15.04.02	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	180.37	10.00	18.04	4.00	5.00								
06.15.04.03	(NUEVO) SOBRE PISO fcc=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	3.88	100.00	0.04	1.00	1.00								
06.15.04.04	VEREDA DE CONCRETO fcc=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	79.94	100.00	0.80	1.00	1.00								
06.15.04.05	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	7.40	30.00	0.25	1.00	1.00								
06.15.04.06	GRADAS DE CONCRETO fcc=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	3.86	100.00	0.04	1.00	1.00								
06.15.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							06.16.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
								06.16.05.01	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z-1C, Z-1D)	m	66.06	25.00	2.64	1.00	3.00
06.15.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	20.50	18.00	1.14	1.00	2.00	06.16.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	24.77	18.00	1.38	1.00	2.00
06.15.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10	m	91.86	150.00	0.61	1.00	1.00								
06.15.06	COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO) COBERTURAS							06.16.06	COBERTURAS						
06.15.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO	m2	263.92	20.00	13.20	1.00	14.00	06.16.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.15.06.02	ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO														
06.15.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	263.92	180.00	1.47	1.00	2.00								
06.15.07	CARPINTERIA DE MADERA							06.16.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.15.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00	06.16.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
								06.16.07.02	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.15.07.02	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	2.00	5.00	0.40	1.00	1.00	06.16.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00
								06.16.07.04	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00
06.15.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							06.16.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
								06.16.08.01	PUERTA DE CRISTAL DE 6mm CON MARCO DE ALUMINO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00
06.15.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00								
06.15.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	15.00	5.00	3.00	1.00	3.00	06.16.08.02	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	21.00	6.00	3.50	1.00	4.00
06.15.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	06.16.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	35.00	6.00	5.83	1.00	6.00
06.15.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E	und	27.00	6.00	4.50	1.00	5.00	06.16.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.15.08.05	DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3"	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00								
06.15.08.06	EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00								
06.15.08.07	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00								
								06.16.08.06	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12	6.00	0.19	1.00	1.00
								06.16.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00
06.15.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	06.16.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
06.15.08.09	PASAMANOS DE FIERRO >2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	14.20	8.74	1.63	1.00	2.00								
06.15.08.10	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	14.85	30.00	0.50	1.00	1.00	06.16.08.09	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	28.70	30.00	0.96	1.00	1.00
06.15.09	PINTURA							06.16.09	PINTURA						
								06.16.09.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	203.82	25.00	8.15	1.00	9.00
06.15.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	606.24	30.00	20.21	1.00	21.00	06.16.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.15.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	38.87	30.00	1.30	1.00	2.00	06.16.09.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	140.71	30.00	4.69	1.00	5.00
06.15.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	137.53	30.00	4.58	1.00	5.00	06.16.09.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	1.00	14.00
06.15.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	100.46	25.00	4.02	1.00	5.00	06.16.09.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	101.76	25.00	4.07	1.00	5.00
06.15.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2	4.10	20.00	0.21	1.00	1.00								
06.15.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2	190.62	25.00	7.62	2.00	4.00								

06.15.09.07	(NUEVO) PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1)	m2	97.59	20.00	4.88	2.00	3.00		06.16.10	VARIOS						
06.15.10	VARIOS								06.16.10.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.15.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00									
06.15.10.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00		06.16.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.15.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRUCTURAS E=1" (NUEVO)	m	76.30	25.00	3.05	2.00	2.00									
06.15.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	19.63	80.00	0.25	1.00	1.00									
06.15.10.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x14" (NUEVO)	m	1.80	70.00	0.03	1.00	1.00		06.16.10.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82	80.00	0.94	1.00	1.00
									06.16.10.04	JUNTAS VERTICALES	m	34.40	25.00	1.38	1.00	2.00
06.16	INSTALACIONES SANITARIAS								06.17	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.16.01	SISTEMA DE AGUA FRIA															
06.16.01.01	REDES DE DISTRIBUCION															
06.16.01.01.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	23.38	25.00	0.94	1.00	1.00									
06.16.01.01.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	23.38	200.00	0.12	1.00	1.00									
06.16.01.02	VALVULAS Y LLAVES															
06.16.01.02.01	LLAVE DE RIEGO CIGRIFO DE Ø3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO f c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00		06.17.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.17	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA								06.17.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	23.00	0.99	1.00	1.00
06.17.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	19.80	23.00	0.86	1.00	1.00		06.18	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.18	INSTALACIONES ELECTRICAS								06.18.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.18.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED								06.18.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	24.00	12.00	2.00	1.00	2.00
06.18.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	33.00	12.00	2.75	1.00	3.00		06.18.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00	12.00	0.33	1.00	1.00
06.18.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	6.00	12.00	0.50	1.00	1.00		06.18.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	12.00	0.42	1.00	1.00
06.18.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES								06.18.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.18.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00		06.18.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
06.18.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00		06.18.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
									06.18.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
06.18.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES								06.18.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.18.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	27.00	8.00	3.38	2.00	2.00		06.18.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00
									06.18.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
									06.18.03.03	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.18.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES								06.18.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.18.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00		06.18.04.01	SALIDA PARA TV	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.18.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00		06.18.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.18.04.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00		06.18.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.18.04.04	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00									
06.18.04.05	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00									
									06.18.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						

								06.18.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	207.79	50.00	4.16	1.00	5.00
								06.18.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	87.11	50.00	1.74	1.00	2.00
06.18.06	CAJAS DE PASE							06.18.06	CAJAS DE PASE						
								06.18.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
06.18.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	6.00	30.00	0.20	1.00	1.00	mm	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
06.18.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00		CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00
								06.18.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00	14.00	0.14	1.00	1.00
06.18.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.18.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.18.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	265.20	200.00	1.33	1.00	2.00	06.18.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.70	200.00	2.19	1.00	3.00
06.18.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	241.92	200.00	1.21	1.00	2.00	06.18.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	185.67	200.00	0.93	1.00	1.00
06.18.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.18.08	TABLEROS ELECTRICOS						
06.18.08.01	TABLERO TD-5 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
								06.18.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.18.09	ARTEFACTOS							06.18.09	ARTEFACTOS						
06.18.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W, 3000 Llm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00								
06.18.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	27.00	8.00	3.38	4.00	1.00								
								06.18.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, C/ITRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. CON	und	18.00	8.00	2.25	1.00	3.00
								06.18.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CI/UNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00
06.18.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA 1=2H Y	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.18.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.18.10	VARIOS							06.18.10	VARIOS						
06.18.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	70.00	80.00	0.88	1.00	1.00	06.18.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	54.00	80.00	0.68	1.00	1.00
06.19	UNIDAD D.1.1							06.19	UNIDAD D.1.1						
06.19.01	ESTRUCTURAS							06.19.01	ESTRUCTURAS						
06.19.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							06.19.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.19.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	17.67	3.50	5.05	1.00	6.00	06.19.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	10.68	3.50	3.05	1.00	4.00
06.19.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	168.81	120.00	1.41	1.00	2.00	06.19.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00
06.19.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	143.92	150.00	0.96	1.00	1.00	06.19.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00
06.19.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	33.76	16.00	2.11	4.00	1.00								
06.19.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	22.51	16.00	1.41	2.00	1.00								
06.19.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	27.00	16.00	1.69	1.00	2.00	06.19.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00
06.19.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	97.97	16.00	6.12	1.00	7.00	06.19.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	1.00	6.00
06.19.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	101.79	10.00	10.18	1.00	11.00	06.19.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	148.80	10.00	14.88	1.00	15.00
06.19.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	101.79	600.00	0.17	1.00	1.00	06.19.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	148.80	600.00	0.25	1.00	1.00
06.19.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							06.19.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.19.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	14.48	25.00	0.58	1.00	1.00	06.19.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00
								06.19.01.02.02	SOBRECIMIENTO C/H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	2.46	12.00	0.21	1.00	1.00
								06.19.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	37.90	16.00	2.37	1.00	3.00
06.19.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	112.54	60.00	1.88	1.00	2.00	06.19.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00
								06.19.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, C/H 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00
06.19.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.04	25.00	0.72	1.00	1.00								
06.19.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							06.19.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.19.01.03.01	ZAPATAS							06.19.01.03.01	ZAPATAS						

06.19.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	56.27	11.50	4.89	1.00	5.00	06.19.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	108.58	11.50	9.44	1.00	10.00
06.19.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	78.21	10.00	7.82	1.00	8.00	06.19.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	1.00	9.00
06.19.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	4136.92	488.00	8.48	1.00	9.00	06.19.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6151.13	488.00	12.60	1.00	13.00
06.19.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
06.19.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	16.08	25.00	0.64	1.00	1.00								
06.19.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	107.22	8.00	13.40	4.00	4.00								
06.19.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00								
06.19.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO														
06.19.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	8.56	25.00	0.34	1.00	1.00								
06.19.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	150.78	16.00	9.42	2.00	5.00								
06.19.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	772.83	300.00	2.58	2.00	2.00								
06.19.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS														
06.19.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	11.99	25.00	0.48	1.00	1.00								
06.19.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	188.66	15.00	12.58	4.00	4.00								
06.19.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ²	kg	1759.03	300.00	5.86	3.00	2.00								
06.19.01.03.05	PLACAS														
06.19.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00								
06.19.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	6.00	2.00								
06.19.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	4.00	2.00	06.19.01.03.02	GRADAS						
								06.19.01.03.02.01	CONCRETO EN GRADAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	2.21	11.50	0.19	1.00	1.00
								06.19.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56	6.00	1.26	1.00	2.00
								06.19.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN GRADASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	47.79	488.00	0.10	1.00	1.00
06.19.01.03.06	COLUMNAS							06.19.01.03.03	COLUMNAS						
06.19.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	14.15	10.00	1.42	1.00	2.00	06.19.01.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	45.15	10.00	4.52	1.00	5.00
06.19.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	132.60	32.00	4.14	1.00	5.00	06.19.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98	12.00	17.33	1.00	18.00
06.19.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	2474.15	488.00	5.07	1.00	6.00	06.19.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	32.00	8.78	1.00	9.00
06.19.01.03.07	VIGAS							06.19.01.03.03.04	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6966.45	488.00	14.28	1.00	15.00
06.19.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m3	33.82	10.00	3.38	1.00	4.00	06.19.01.03.04	VIGAS						
06.19.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	189.20	8.00	23.65	1.00	24.00	06.19.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m3	38.00	10.00	3.80	1.00	4.00
06.19.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3184.79	488.00	6.53	1.00	7.00	06.19.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	8.00	38.59	1.00	39.00
06.19.01.03.08	LOSA MACIZA							06.19.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	4500.50	488.00	9.22	1.00	10.00
06.19.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	36.16	20.00	1.81	1.00	2.00	06.19.01.03.05	LOSA MACIZA						
06.19.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	241.05	10.00	24.11	1.00	25.00	06.19.01.03.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	36.76	20.00	1.84	1.00	2.00
06.19.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	2622.16	488.00	5.37	1.00	6.00	06.19.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	10.00	24.51	1.00	25.00
06.19.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO							06.19.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3083.14	488.00	6.32	1.00	7.00
06.19.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	7.10	10.00	0.71	1.00	1.00	06.19.01.03.06	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.19.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	73.26	10.00	7.33	1.00	8.00	06.19.01.03.06.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	7.04	10.00	0.70	1.00	1.00
06.19.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	324.73	488.00	0.67	1.00	1.00	06.19.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	10.00	7.43	1.00	8.00
06.20	ARQUITECTURA							06.19.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	373.52	488.00	0.77	1.00	1.00
06.20.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA							06.20	ARQUITECTURA						
								06.20.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
								06.20.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	22.57	16.00	1.41	1.00	2.00
06.20.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	52.17	15.00	3.48	1.00	4.00	06.20.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	45.21	15.00	3.01	1.00	4.00

06.20.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	29.36	15.00	1.96	1.00	2.00	06.20.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	15.00	0.74	1.00	1.00
06.20.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	38.87	12.00	3.24	1.00	4.00	06.20.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	12.00	5.00	1.00	5.00
								06.20.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF+FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40	12.00	0.87	1.00	1.00
								06.20.01.06	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00	50.00	2.24	1.00	3.00
06.20.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS							06.20.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.20.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	159.06	60.00	2.65	1.00	3.00	06.20.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	159.65	60.00	2.66	1.00	3.00
06.20.02.02	(NUEVO) TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5	m2	80.48	9.00	8.94	5.00	2.00								
06.20.02.03	(NUEVO) TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5	m2	8.80	6.50	1.35	1.00	2.00								
06.20.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	33.48	18.00	1.86	1.00	2.00	06.20.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	186.32	9.00	20.70	1.00	21.00
06.20.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m2	32.72	16.00	2.05	1.00	3.00	06.20.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	49.20	18.00	2.73	1.00	3.00
06.20.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	56.32	16.00	3.52	1.00	4.00	06.20.02.04	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m2	22.80	16.00	1.43	1.00	2.00
06.20.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6)	m2	3.86	8.00	0.48	1.00	1.00	06.20.02.05	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.06	16.00	3.82	1.00	4.00
06.20.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	141.11	40.00	3.53	1.00	4.00	06.20.02.06	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6)	m2	22.14	8.00	2.77	1.00	3.00
06.20.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	117.88	30.00	3.93	1.00	4.00	06.20.02.07	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	40.00	5.61	1.00	6.00
06.20.02.10	(NUEVO) SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA	m2	58.70	30.00	1.96	2.00	1.00	06.20.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	30.00	9.23	1.00	10.00
06.20.02.11	(NUEVO) SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3)	m2	51.61	30.00	1.72	1.00	2.00								
06.20.02.12	BRUÑA 1 cm	m	92.99	30.00	3.10	1.00	4.00	06.20.02.09	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.20.03	CIELORRASOS							06.20.02.10	BRUÑA 1 cm	m	90.82	30.00	3.03	1.00	4.00
06.20.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO.	m2	190.62	12.00	15.89	1.00	16.00	06.20.03	CIELORRASOS						
06.20.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	239.78	30.00	7.99	1.00	8.00	06.20.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO	m2	203.82	12.00	16.99	1.00	17.00
06.20.04	PISOS Y PAVIMENTOS							06.20.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00
06.20.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	180.37	80.00	2.25	1.00	3.00	06.20.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.20.04.03	(NUEVO) PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P)	m2	180.37	10.00	18.04	3.50	6.00	06.20.04.01	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-1D)	m2	191.97	20.00	9.60	1.00	10.00
06.20.04.04	SOBRE PISO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	3.68	100.00	0.04	1.00	1.00	06.20.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	209.13	14.00	14.94	1.00	15.00
06.20.04.05	VEREDA DE CONCRETO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	80.73	100.00	0.81	1.00	1.00	06.20.04.03	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-6)	m2	64.43	12.00	5.37	1.00	6.00
06.20.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	29.60	30.00	0.99	1.00	1.00								
06.20.04.07	GRADAS DE CONCRETO f=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2	15.45	100.00	0.15	1.00	1.00								
06.20.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							06.20.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
06.20.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	20.50	18.00	1.14	1.00	2.00	06.20.05.01	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (Z-1A, Z-1B, Z-1C, Z-1D)	m	66.06	25.00	2.64	1.00	3.00
06.20.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m	91.86	150.00	0.61	1.00	1.00	06.20.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	24.77	18.00	1.38	1.00	2.00
06.20.06	COBERTURAS							06.20.06	COBERTURAS						
06.20.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO	m2	263.92	20.00	13.20	1.00	14.00	06.20.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	247.70	20.00	12.39	1.00	13.00
06.20.06.02	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	263.92	180.00	1.47	1.00	2.00								
06.20.07	CARPINTERIA DE MADERA							06.20.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.20.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00	06.20.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
								06.20.07.02	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
06.20.07.02	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	2.00	5.00	0.40	1.00	1.00	06.20.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	1.00	5.00	0.20	1.00	1.00
								06.20.07.04	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00

06.20.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA								06.20.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
06.20.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm.	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00	06.20.08.01	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	3.00	2.00	1.50	1.00	2.00
06.20.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	15.00	5.00	3.00	1.00	3.00	06.20.08.02	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	21.00	6.00	3.50	1.00	4.00
06.20.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00								
06.20.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE	und	27.00	6.00	4.50	1.00	5.00	06.20.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	35.00	6.00	5.83	1.00	6.00
06.20.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	06.20.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.20.08.06	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00								
06.20.08.07	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	6.35	10.00	0.64	1.00	1.00								
								06.20.08.06	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12	6.00	0.19	1.00	1.00
								06.20.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	23.10	12.00	1.93	1.00	2.00
06.20.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	06.20.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
06.20.08.09	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	3.60	8.74	0.41	1.00	1.00								
06.20.08.10	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	14.85	30.00	0.50	1.00	1.00	06.20.08.05	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	28.70	30.00	0.96	1.00	1.00
06.20.09 PINTURA								06.20.09 PINTURA							
06.20.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	606.24	30.00	20.21	1.00	21.00	06.20.09.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	203.82	25.00	8.15	1.00	9.00
06.20.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	38.87	30.00	1.30	1.00	2.00	06.20.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00
06.20.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	138.24	30.00	4.61	1.00	5.00	06.20.09.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	140.71	30.00	4.69	1.00	5.00
06.20.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	100.46	25.00	4.02	1.00	5.00	06.20.09.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	1.00	14.00
06.20.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALES DE CEMENTO PULIDO 2-6 (NUEVO)	m2	7.37	20.00	0.37	1.00	1.00	06.20.09.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	101.76	25.00	4.07	1.00	5.00
06.20.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FOR-1 (NUEVO)	m2	190.62	25.00	7.62	2.00	4.00								
06.20.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	97.59	20.00	4.88	2.00	3.00								
06.20.10 VARIOS								06.20.10 VARIOS							
06.20.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00	06.20.10.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
06.20.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	06.20.10.02	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00
06.20.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTROCUTURAS E=1" (NUEVO)	m	76.30	25.00	3.05	2.00	2.00								
06.20.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	16.81	80.00	0.21	1.00	1.00	06.20.10.03	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82	80.00	0.94	1.00	1.00
								06.20.10.04	JUNTAS VERTICALES	m	34.40	25.00	1.38	1.00	2.00
06.21 INSTALACIONES SANITARIAS								06.21 INSTALACIONES SANITARIAS							
06.21.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA							06.21.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.21.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	19.80	23.00	0.86	1.00	1.00	06.21.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	23.00	0.99	1.00	1.00
06.22 INSTALACIONES ELECTRICAS								06.22 INSTALACIONES ELECTRICAS							
06.22.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED							06.22.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.22.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	33.00	12.00	2.75	1.00	3.00	06.22.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	24.00	12.00	2.00	1.00	2.00
06.22.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	6.00	12.00	0.50	1.00	1.00	06.22.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00	12.00	0.33	1.00	1.00
06.22.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	12.00	0.42	1.00	1.00	06.22.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	12.00	0.42	1.00	1.00
06.22.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES								06.22.02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES							
06.22.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00	06.22.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00

06.22.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00	06.22.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
								06.22.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
06.22.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES							06.22.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.22.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT. (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	27.00	8.00	3.38	2.00	2.00								
								06.22.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	9.00	8.00	1.13	1.00	2.00
								06.22.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
								06.22.03.03	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD PI/EQUIPO DE VIDEO	und	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.22.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES							06.22.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.22.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00	06.22.04.01	SALIDA PARA TV	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.22.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00	06.22.04.02	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
								06.22.04.03	SALIDA PARA VIDEO	pto	3.00	8.00	0.38	1.00	1.00
06.22.04.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00								
06.22.04.04	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00								
06.22.04.05	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	06.22.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS						
								06.22.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	207.79	50.00	4.16	1.00	5.00
								06.22.05.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	87.11	50.00	1.74	1.00	2.00
06.22.06	CAJAS DE PASE							06.22.06	CAJAS DE PASE						
06.22.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00	06.22.06.01	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
06.22.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00	06.22.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	30.00	0.13	1.00	1.00
								06.22.06.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	25.00	0.08	1.00	1.00
								06.22.06.04	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00	14.00	0.14	1.00	1.00
06.22.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							06.22.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA						
06.22.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	276.39	200.00	1.38	1.00	2.00	06.22.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.70	200.00	2.19	1.00	3.00
06.22.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	209.10	200.00	1.05	1.00	2.00	06.22.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	185.67	200.00	0.93	1.00	1.00
06.22.08	TABLEROS ELECTRICOS							06.22.08	TABLEROS ELECTRICOS						
06.22.08.01	TABLERO TD-4 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00								
								06.22.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-O.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
06.22.09	ARTEFACTOS							06.22.09	ARTEFACTOS						
								06.22.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, CITRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P. CON	und	18.00	8.00	2.25	1.00	3.00
06.22.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 25 W ,3000 Llm., IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.22.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00
06.22.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W	und	27.00	8.00	3.38	4.00	1.00								
06.22.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	06.22.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	5.00	8.00	0.63	1.00	1.00
06.22.10	VARIOS							06.22.10	VARIOS						
06.22.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	70.00	80.00	0.88	1.00	1.00	06.22.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	54.00	80.00	0.68	1.00	1.00
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS							07	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
07.01	CERCO - SC120 METALICO							07.01	CERCO - SC120 METALICO						
07.01.01	ESTRUCTURAS							07.01.01	ESTRUCTURAS						
07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						

07.01.01.01.01 EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES m3 1154.18 120.00 9.62 1.00 10.00								07.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 102.00 3.50 29.14 1.00 30.00							
07.01.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 480.72 150.00 3.20 1.00 4.00								07.01.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 102.00 150.00 0.68 1.00 1.00							
07.01.01.01.03 RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO) m3 134.75 16.00 8.42 2.00 5.00															
07.01.01.01.04 RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO) m3 89.83 16.00 5.61 1.20 5.00															
07.01.01.01.05 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 863.65 16.00 53.98 1.00 54.00								07.01.01.01.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 15.30 16.00 0.96 1.00 1.00							
07.01.01.01.06 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 334.11 10.00 33.41 1.00 34.00								07.01.01.01.04 ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 104.55 10.00 10.46 1.00 11.00							
07.01.01.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 334.11 600.00 0.56 1.00 1.00								07.01.01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES m3 104.55 600.00 0.17 1.00 1.00							
07.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
07.01.01.02.01 SOLADO h=10 cm, C:H 1:12 m2 479.11 110.00 4.36 1.00 5.00															
07.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO								07.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
07.01.01.03.01 ZAPATAS															
07.01.01.03.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO) m3 227.88 25.00 9.12 1.00 10.00															
07.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS m2 121.98 10.00 12.20 1.00 13.00															
07.01.01.03.01.03 ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO) kg 13745.66 250.00 54.98 5.50 10.00															
07.01.01.03.02 MUROS DE CONTENCIÓN															
07.01.01.03.02.01 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO) m3 233.36 12.50 18.67 2.00 10.00															
07.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCIÓN (NUEVO) m2 1000.52 12.00 83.38 9.00 10.00															
07.01.01.03.02.03 ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONTENCIÓN GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO) kg 17201.51 300.00 57.34 6.00 10.00															
								07.01.01.02.01 CIMENTO CORRIDO ARMADO							
								07.01.01.02.01.01 CONCRETO EN CIMENTO CORRIDO ARMADO f _c = 210 Kg/cm ² m3 51.00 25.00 2.04 1.00 3.00							
								07.01.01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMENTO CORRIDO ARMADO m2 255.00 16.00 15.94 1.00 16.00							
								07.01.01.02.01.03 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTO CORRIDO ARMADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 4505.85 157.00 28.70 1.00 29.00							
								07.01.01.02.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO							
								07.01.01.02.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 210 Kg/cm ² m3 102.00 25.00 4.08 1.00 5.00							
								07.01.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 816.00 16.00 51.00 1.00 51.00							
								07.01.01.02.02.03 ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² kg 4189.65 157.00 26.69 1.00 27.00							
07.02 ARQUITECTURA								07.02 ARQUITECTURA							
07.02.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS															
07.02.01.01 TARRAJEO EN MURO DE CONTENCIÓN MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO) m2 616.98 12.00 51.42 8.00 7.00															
07.02.02 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA								07.02.01 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA							
07.02.02.01 TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 4" m 282.60 10.82 26.11 1.00 27.00								07.02.01.01 TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 4" m 255.00 10.82 23.56 1.00 24.00							
07.02.02.02 MALLA METALICA GALV. 2"x2", INCLUYE ACCES. E INSTALACIÓN (NUEVO) m2 530.87 6.00 88.48 9.00 10.00															
07.02.03 PINTURA															
07.02.03.01 PINTURA OLEO MATE EN MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE DERRAME Y CONTRAZOCALO (NUEVO) m2 616.98 20.00 30.85 5.00 7.00															
07.02.04 VARIOS															
07.02.04.01 JUNTA SISMICA EN MUROS DE CONTENCIÓN E=1" (NUEVO) m 203.46 25.00 8.14 2.00 5.00															
07.03 PORTADA (COMPLEMENTO D)								07.03 PORTADA (COMPLEMENTO D)							
07.03.01 ESTRUCTURAS								07.03.01 ESTRUCTURAS							
07.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS								07.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
07.03.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 26.81 3.50 7.66 1.00 8.00								07.03.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES m3 15.07 3.50 4.31 1.00 5.00							
07.03.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 13.08 150.00 0.09 1.00 1.00								07.03.01.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 12.84 150.00 0.09 1.00 1.00							
07.03.01.01.03 RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO) m3 3.92 16.00 0.25 1.00 1.00															
07.03.01.01.04 RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO) m3 2.62 16.00 0.16 1.00 1.00															

07.03.01.01.05	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	0.32	16.00	0.02	1.00	1.00
07.03.01.01.06	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	8.82	16.00	0.55	1.00	1.00
07.03.01.01.07	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	20.69	10.00	2.07	1.00	3.00
07.03.01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	20.69	600.00	0.03	1.00	1.00
07.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.03.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	13.08	110.00	0.12	1.00	1.00
07.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.03.01.03.01	ZAPATAS						
07.03.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2	m3	6.54	11.50	0.57	1.00	1.00
07.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	11.44	10.00	1.14	1.00	2.00
07.03.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	441.60	388.00	1.14	1.00	2.00
07.03.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.03.01.03.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.44	25.00	0.10	1.00	1.00
07.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	12.25	16.00	0.77	1.00	1.00
07.03.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	55.96	157.00	0.36	1.00	1.00
07.03.01.03.03	PLACAS						
07.03.01.03.03.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	4.63	15.00	0.31	1.00	1.00
07.03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	64.97	8.50	7.64	3.00	3.00
07.03.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	654.00	300.00	2.18	3.00	1.00
07.03.01.03.04	COLUMNAS						
07.03.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	5.26	10.00	0.53	1.00	1.00
07.03.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	61.52	32.00	1.92	1.00	2.00
07.03.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	674.06	388.00	1.74	1.00	2.00
07.03.01.03.05	VIGAS						
07.03.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	1.64	10.00	0.16	1.00	1.00
07.03.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	13.64	8.00	1.71	1.00	2.00
07.03.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	157.85	388.00	0.41	1.00	1.00
07.03.01.03.06	LOSA MACIZA						
07.03.01.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.27	20.00	0.11	1.00	1.00
07.03.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	4.38	10.00	0.44	1.00	1.00
07.03.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	145.89	388.00	0.38	1.00	1.00
07.04	ARQUITECTURA						
07.04.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.04.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C A 1:5	m2	34.28	60.00	0.57	1.00	1.00
07.04.01.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C A 1:5	m	16.65	18.00	0.93	1.00	1.00
07.04.01.03	SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3)	m2	56.79	40.00	1.42	1.00	2.00
07.04.01.04	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	36.94	30.00	1.23	1.00	2.00

07.03.01.01.03	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	12.93	16.00	0.81	1.00	1.00
07.03.01.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	6.80	16.00	0.43	1.00	1.00
07.03.01.01.05	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	8.22	10.00	0.82	1.00	1.00
07.03.01.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	8.22	600.00	0.01	1.00	1.00
07.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.03.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	11.59	110.00	0.11	1.00	1.00
07.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.03.01.03.01	ZAPATAS						
07.03.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2	m3	5.80	11.50	0.50	1.00	1.00
07.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	9.90	10.00	0.99	1.00	1.00
07.03.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	218.09	388.00	0.56	1.00	1.00
07.03.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.03.01.03.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 210 Kg/cm2	m3	0.76	25.00	0.03	1.00	1.00
07.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	10.11	16.00	0.63	1.00	1.00
07.03.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	40.14	157.00	0.26	1.00	1.00
07.03.01.03.03	LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREALCHOS PARA CIMENTOS DE MUROS						
07.03.01.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO f _c = 210 Kg/cm2	m3	1.41	25.00	0.06	1.00	1.00
07.03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO	m2	1.49	12.00	0.12	1.00	1.00
07.03.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	41.57	250.00	0.17	1.00	1.00
07.03.01.03.04	COLUMNAS						
07.03.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	11.72	10.00	1.17	1.00	2.00
07.03.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	11.26	12.00	0.94	1.00	1.00
07.03.01.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	124.35	32.00	3.89	1.00	4.00
07.03.01.03.04.04	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	1163.72	388.00	3.00	1.00	3.00
07.03.01.03.05	VIGAS						
07.03.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	1.63	10.00	0.16	1.00	1.00
07.03.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	4.40	8.00	0.55	1.00	1.00
07.03.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	161.35	388.00	0.42	1.00	1.00
07.03.01.03.06	LOSA MACIZA						
07.03.01.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.17	20.00	0.11	1.00	1.00
07.03.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	15.64	10.00	1.56	1.00	2.00
07.03.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	115.86	388.00	0.30	1.00	1.00
07.04	ARQUITECTURA						
07.04.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
07.04.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	11.17	15.00	0.74	1.00	1.00
07.04.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.04.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C A 1:5	m2	15.15	60.00	0.25	1.00	1.00
07.04.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C A 1:5	m	8.40	18.00	0.47	1.00	1.00
07.04.02.03	SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3)	m2	12.98	40.00	0.32	1.00	1.00
07.04.02.04	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	38.87	30.00	1.30	1.00	2.00

07.06.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.06.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
07.06.04.01	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
07.06.04.02	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.06.04.03	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.06.06	CAJAS DE PASE						
07.06.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
07.06.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	1.00	25.00	0.04	1.00	1.00
07.06.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
07.06.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	22.29	200.00	0.11	1.00	1.00
07.06.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	22.80	200.00	0.11	1.00	1.00
07.06.08	TABLEROS ELECTRICOS						
07.06.08.01	TABLERO GENERAL TG (ADOSADO) (NUEVO)	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
07.06.08.02	TABLERO TD-1 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00
07.06.09	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
07.06.09.01	POZO PUESTA A TIERRA R< 15 OHMIOS (VARILLA DE 16mm - TABLEROS) (NUEVO)	und	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00
07.06.09	ARTEFACTOS						
07.06.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 25 W, 3000 Lm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.06.09.02	ALUMBRADO DE EMERGENCIA TODAS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
07.06.10	VARIOS						
07.06.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	10.00	80.00	0.13	1.00	1.00
07.06.10.02	(NUEVO) TIMBRE MUSICAL MATERIAL TERMOPLASTICO	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00
07.07	MODULO PATIO G						
07.07.01	ESTRUCTURAS						
07.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.07.01.01.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	590.44	150.00	3.94	1.00	4.00
07.07.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.07.01.02.01	(NUEVO) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PATIO	m2	130.06	16.00	8.13	2.00	5.00
07.07.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	69.06	21.00	3.29	1.00	4.00
07.08	ARQUITECTURA						

07.05.03	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
07.05.03.01	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.05.03.02	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.05.04	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
07.05.04.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	12.60	50.00	0.25	1.00	1.00
07.05.04.02	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm C/ALAMBRE GUIA	m	16.00	40.00	0.40	1.00	1.00
07.05.04.03	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 35 mm	m	6.78	40.00	0.17	1.00	1.00
07.05.04.04	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA	m	9.50	40.00	0.24	1.00	1.00
07.05.05	CAJAS DE PASE						
07.05.05.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	1.00	30.00	0.03	1.00	1.00
07.05.05.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 250x250x100 mm	und	1.00	14.00	0.07	1.00	1.00
07.05.05.03	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.05.06	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
07.05.06.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	37.80	200.00	0.19	1.00	1.00
07.05.06.02	CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm2	m	15.00	55.00	0.27	1.00	1.00
07.05.07	TABLEROS ELECTRICOS						
07.05.07.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
07.05.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
07.05.08.01	POZO PUESTA A TIERRA PT-1 (R<5 Ohm)	und	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
07.05.09	ARTEFACTOS						
07.05.09.01	ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS DE 2X18W. SIMILAR AL	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00
07.05.10	VARIOS						
07.05.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	6.00	80.00	0.08	1.00	1.00
07.06	MODULO PATIO G						
07.06.01	ESTRUCTURAS						
07.06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.06.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	80.07	3.50	22.88	1.00	23.00
07.06.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	533.82	150.00	3.56	1.00	4.00
07.06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.06.01.02.01	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	213.53	16.00	13.35	1.00	14.00
07.06.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	80.07	21.00	3.81	1.00	4.00
07.07	ARQUITECTURA						

07.08.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.08.01.01	BRUÑA 1 CM	m	734.52	20.55	35.75	1.00	36.00
07.08.02	VARIOS						
07.08.02.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E-1" (NUEVO)	m	273.54	80.00	3.42	1.50	3.00
07.09	RAMPA E.2						
07.09.01	ESTRUCTURAS						
07.09.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.09.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	137.58	3.50	39.31	1.00	40.00
07.09.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	79.74	150.00	0.53	1.00	1.00
07.09.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	18.55	16.00	1.16	1.00	2.00
07.09.01.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	32.09	16.00	2.01	1.00	3.00
07.09.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	121.31	600.00	0.20	1.00	1.00
07.09.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.09.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	52.34	25.00	2.09	1.00	3.00
07.09.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.09.01.03.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.09.01.03.01.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	18.28	25.00	0.73	1.00	1.00
07.09.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	243.70	16.00	15.23	4.00	4.00
07.09.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	917.80	300.00	3.06	3.00	2.00
07.09.01.03.02	RAMPAS						
07.09.01.03.02.01	CONCRETO EN RAMPAS f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	15.43	15.00	1.03	2.00	1.00
07.09.01.03.02.02	ACERO DE REFUERZO EN RAMPAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	562.96	300.00	1.88	1.00	2.00
07.10	ARQUITECTURA						
07.10.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.10.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	83.21	60.00	1.39	1.00	2.00
07.10.01.02	BRUÑA 1 cm	m	1283.00	30.00	42.77	1.00	43.00
07.10.02	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.10.02.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m	127.28	8.74	14.57	8.00	2.00
07.10.03	PINTURA						
07.10.03.01	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	83.21	25.00	3.33	1.00	4.00
07.11	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)						
07.11.01	ESTRUCTURAS						
07.11.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.11.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	50.00	3.50	14.29	1.00	15.00

07.07.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.07.01.01	BRUÑA 1 CM	m	160.15	20.55	7.80	1.00	8.00
07.07.02	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.07.02.01	6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-	m2	533.82	12.00	44.49	1.00	45.00
07.08	RAMPA E.2						
07.08.01	ESTRUCTURAS						
07.08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.08.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	4.10	3.50	1.17	1.00	2.00
07.08.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	19.50	150.00	0.13	1.00	1.00
07.08.01.01.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	8.78	16.00	0.55	1.00	1.00
07.08.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.08.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	53.24	16.00	3.33	1.00	4.00
07.08.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	9.75	21.00	0.46	1.00	1.00
07.09	ARQUITECTURA						
07.09.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
07.09.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	39.00	16.00	2.44	1.00	3.00
07.09.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.09.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	119.54	60.00	1.39	1.00	2.00
07.09.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	14.63	18.00	0.81	1.00	1.00
07.09.02.03	BRUÑA 1 cm	m	44.85	30.00	1.50	1.00	2.00
07.09.03	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.09.03.01	6) PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-	m2	19.50	12.00	1.63	1.00	2.00
07.09.04	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.09.04.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2" C/CARTELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	31.20	8.74	3.57	1.00	4.00
07.10	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)						
07.10.01	ESTRUCTURAS						
07.10.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.10.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	23.48	3.50	6.71	1.00	7.00

07.11.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	11.76	150.00	0.08	1.00	1.00
07.11.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	3.53	16.00	0.22	1.00	1.00
07.11.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	2.35	16.00	0.15	1.00	1.00
07.11.01.01.05	ACABADO INTERNO MANUAL DE MATERIAL	m3	57.50	10.00	5.75	1.00	6.00
07.11.01.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	57.50	600.00	0.10	1.00	1.00
07.11.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.11.01.02.01	LOSA DE CIMENTACION						
07.11.01.02.01.01	CONCRETO EN LOSA CIMENTACION Fc=210 Kg/cm2	m3	7.94	20.00	0.40	1.00	1.00
07.11.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION	m2	9.30	10.00	0.93	1.00	1.00
07.11.01.02.01.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	422.03	250.00	1.69	1.00	2.00
07.11.01.02.02	PLACAS						
07.11.01.02.02.01	CONCRETO EN PLACAS PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	7.76	15.00	0.52	1.00	1.00
07.11.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	77.63	8.50	8.13	3.00	4.00
07.11.01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1007.90	300.00	3.36	3.00	2.00
07.11.01.02.03	COLUMNAS						
07.11.01.02.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	7.68	10.00	0.77	1.00	1.00
07.11.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	64.75	32.00	2.02	1.00	3.00
07.11.01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	1291.60	388.00	3.33	1.00	4.00
07.11.01.02.04	VIGAS						
07.11.01.02.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm3	m3	2.44	10.00	0.24	1.00	1.00
07.11.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	25.58	8.00	3.20	1.00	4.00
07.11.01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	513.36	388.00	1.32	1.00	2.00
07.11.01.02.05	LOSA MACIZA						
07.11.01.02.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	3.16	20.00	0.16	1.00	1.00
07.11.01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	15.76	10.00	1.58	1.00	2.00
07.11.01.02.05.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	608.41	388.00	1.57	1.00	2.00
07.12	ARQUITECTURA						
07.12.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
07.12.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1.4 E=1.5 CM	m2	13.51	16.00	0.84	1.00	1.00
07.12.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.12.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	47.96	60.00	0.80	1.00	1.00
07.12.02.02	TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE (1:5)	m2	50.39	9.00	5.60	1.00	6.00
07.12.02.03	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C/A 1:5	m2	14.62	9.00	1.62	1.00	2.00
07.12.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	5.08	18.00	0.28	1.00	1.00

07.10.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	10.92	150.00	0.07	1.00	1.00
07.10.01.01.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	6.90	16.00	0.43	1.00	1.00
07.10.01.01.04	ACABADO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	18.56	10.00	1.86	1.00	2.00
07.10.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	18.56	600.00	0.03	1.00	1.00
07.10.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.10.01.02.01	SOBRECIMIENTO C/H 1.8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	0.04	12.00	0.00	1.00	1.00
07.10.01.02.02	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	0.56	16.00	0.04	1.00	1.00
07.10.01.02.03	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	10.92	110.00	0.10	1.00	1.00
07.10.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	0.08	60.00	0.00	1.00	1.00
07.10.01.02.05	CONCRETO Fc = 175 Kg/cm2	m3	0.08	21.00	0.00	1.00	1.00
07.10.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.10.01.03.01	LOSA DE CIMENTACION						
07.10.01.03.01.01	CONCRETO EN LOSA CIMENTACION Fc=210 Kg/cm2	m3	5.31	20.00	0.27	1.00	1.00
07.10.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION	m2	0.80	10.00	0.08	1.00	1.00
07.10.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	283.08	250.00	1.13	1.00	2.00
07.10.01.03.02	COLUMNAS						
07.10.01.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	9.87	10.00	0.99	1.00	1.00
07.10.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	99.64	12.00	8.30	1.00	9.00
07.10.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	1359.66	388.00	3.50	1.00	4.00
07.10.01.03.03	VIGAS						
07.10.01.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm3	m3	1.72	10.00	0.17	1.00	1.00
07.10.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	14.71	8.00	1.84	1.00	2.00
07.10.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	429.80	388.00	1.11	1.00	2.00
07.10.01.03.04	LOSA MACIZA						
07.10.01.03.04.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	2.30	20.00	0.12	1.00	1.00
07.10.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	11.79	10.00	1.18	1.00	2.00
07.10.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	202.98	388.00	0.52	1.00	1.00
07.11	ARQUITECTURA						
07.11.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						
07.11.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1.14 E=1.5 CM	m2	8.66	15.00	0.58	1.00	1.00
07.11.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.11.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	33.39	60.00	0.56	1.00	1.00
07.11.02.07	TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE (1:5)	m2	52.13	9.00	5.79	1.00	6.00
07.11.02.06	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C/A 1:5	m2	21.37	9.00	2.37	1.00	3.00
07.11.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	15.05	9.00	1.57	1.00	2.00
07.11.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	11.80	18.00	0.66	1.00	1.00

07.12.02.05	BRUNA 1 cm	m	11.24	30.00	0.37	1.00	1.00
07.12.03	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.12.03.01	PISO DE CEMENTO SEMPULIDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	2.73	14.00	0.20	1.00	1.00
07.12.03.02	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	9.86	100.00	0.10	1.00	1.00
07.12.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
07.12.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	12.17	18.00	0.68	1.00	1.00
07.12.05	COBERTURAS						
07.12.05.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	12.41	20.00	0.62	1.00	1.00
07.12.05.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2	12.41	180.00	0.07	1.00	1.00
07.12.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.12.06.01	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACCES. E INSTALACIÓN DE	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.06.02	TAPA DE ACERO DE PLANCHÁ ESTRIADA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO (NUEVO)	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
07.12.06.03	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
07.12.06.04	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	5.24	10.00	0.52	1.00	1.00
07.12.06.05	ESCALERA DE GATO	m	2.45	10.00	0.25	1.00	1.00
07.12.07	PINTURA						
07.12.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	47.96	30.00	1.60	1.00	2.00
07.12.08	VARIOS						
07.12.08.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m	4.80	80.00	0.06	1.00	1.00
07.13	INSTALACIONES SANITARIAS						
07.13.01	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
07.13.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
07.13.01.01.01	TUBERIA DE PVC C-10 DE Ø 1 1/2"	m	5.64	6.00	0.94	1.00	1.00
07.13.01.01.02	TUBERIA SCH 40 DE Ø 1 1/2" (NUEVO)	m	6.20	20.00	0.31	1.00	1.00
07.13.01.01.03	TUBERIA SCH 40 DE Ø 2" (NUEVO)	m	19.01	20.00	0.95	1.00	1.00
07.13.01.02	ACCESORIOS HIDRAULICOS						
07.13.01.02.01	CODO SCH 40 DE 1 1/2"x 90° (NUEVO)	und	4.00	10.00	0.40	1.00	1.00

07.11.02.04	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	9.06	16.00	0.57	1.00	1.00
07.11.02.05	BRUNA 1 cm	m	50.20	30.00	1.67	1.00	2.00
07.11.03	CIELORRASOS						
07.11.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C.A 1:5	m2	6.06	20.00	0.30	1.00	1.00
07.11.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.11.04.01	PISO DE CEMENTO SEMPLILUDO BRUNADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	6.52	14.00	0.47	1.00	1.00
07.11.04.02	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	8.12	100.00	0.08	1.00	1.00
07.11.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
07.11.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	15.68	18.00	0.87	1.00	1.00
07.11.06	COBERTURAS						
07.11.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	9.06	20.00	0.45	1.00	1.00
07.11.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.11.07.01	ESCALERA DE GATO	m	6.16	10.00	0.62	1.00	1.00
07.11.07.02	PUERTA DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 X 2.10 m	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
07.11.07.03	VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRA DE ACERO DE 3/4x3/4 DE 1.35 X 0.40 m	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00
07.11.07.04	TAPA DE FIERRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE ELEVADO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.11.07.05	TUBO DE ALUMINIO DE D=30mm, e=3mm PARA ESCALERA DE GATO EN CISTERNA	m	8.05	4.00	2.01	1.00	3.00
07.11.07.06	ESTRUCTURA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATOS CON PERFILES DE 1 1/2"x1/4" Y 1 1/2"x1/4"	m	5.28	4.00	1.32	1.00	2.00
07.11.08	PINTURA						
07.11.08.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	15.36	25.00	0.61	1.00	1.00
07.11.08.02	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	63.96	30.00	2.13	1.00	3.00
07.11.08.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m2	7.05	30.00	0.24	1.00	1.00
07.11.09	VARIOS						
07.11.09.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA-JEBE MICROPOROSO E=2"	m	13.00	80.00	0.16	1.00	1.00
07.11.09.02	JUNTA DE SELLO ELASTICO	m	34.20	80.00	0.43	1.00	1.00
07.11.09.03	JUNTA WATER STOP 6"	m	18.20	80.00	0.23	1.00	1.00
07.12	INSTALACIONES SANITARIAS						
07.12.01	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
07.12.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
07.12.01.01.01	TUBERIA DE PVC C-10 DE Ø 1 1/2"	m	3.72	6.00	0.62	1.00	1.00
07.12.01.01.02	TUBERIA DE F°G° DE 1 1/4" x 3.0mm	m	8.49				
07.12.01.01.03	TUBERIA DE F°G° DE Ø 2" x 3.0mm	m	13.63				
07.12.01.01.04	TUBERIA DE F°G° DE Ø 2 1/2" x 3.0mm	m	8.78				
07.12.01.01.05	TUBERIA DE F°G° DE Ø 3" x 3.0mm	m	0.55				
07.12.01.02	ACCESORIOS HIDRAULICOS						

07.13.01.02.02	CODO SCH 40 DE 2"x90" (NUEVO)	und	13.00	10.00	1.30	1.00	1.00
07.13.01.02.03	TEE SCH 40 DE 1 1/2" (NUEVO)	und	2.00	10.00	0.20	1.00	1.00
07.13.01.02.04	TEE SCH 40 DE 2" (NUEVO)	und	3.00	10.00	0.30	1.00	1.00
07.13.01.02.05	UNION DE TRANSICION SCH 40 A PVC DE 2" (NUEVO)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.13.01.02.06	SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"	und	1.00	16.00	0.06	1.00	1.00
07.13.01.02.07	TAPON SCH 40 DE 1 1/2" (NUEVO)	und	3.00	500.00	0.01	1.00	1.00
07.13.01.02.08	CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 1 1/2"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.13.01.03	LLAVES Y VALVULAS						
07.13.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00
07.13.01.03.02	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" (NUEVO)	und	4.00	6.00	0.67	1.00	1.00
07.13.01.03.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1 1/2" (NUEVO)	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.13.01.03.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 2" (NUEVO)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00
07.13.01.03.05	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.13.01.04	VARIOS						
07.13.01.04.01	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/8 x Ø 2" (NUEVO)	und	6.00	10.00	0.60	1.00	1.00
07.13.01.04.02	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/8 x Ø 1 1/2" (NUEVO)	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.13.01.04.03	CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + REJILLA DE P" DE 0.30x0.60m	und	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00
07.14	INSTALACIONES ELECTRICAS						
07.14.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
07.14.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.14.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.14.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
07.14.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00

07.12.01.02.01	CODO DE Fo.Ga. UNION ROSCADA DE 1 1/4"x90	und	6.00	500.00	0.01	1.00	1.00
07.12.01.02.02	CODO DE Fo.Ga. UNION ROSCADA DE 2"x90°	und	8.00	500.00	0.02	1.00	1.00
07.12.01.02.03	CODO DE Fo.Ga. UNION ROSCADA DE 2 1/2"x90°	und	3.00	500.00	0.01	1.00	1.00
07.12.01.02.04	TEE DE Fo. Ga. UNION ROSCADA DE 1 1/4"	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.05	TEE DE Fo. Ga. UNION ROSCADA DE 2"	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.06	TEE DE Fo. Ga. UNION ROSCADA DE 2 1/2"	und	1.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.07	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 1 1/4"	und	16.00	500.00	0.03	1.00	1.00
07.12.01.02.08	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 2"	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.09	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 2 1/2"	und	8.00	500.00	0.02	1.00	1.00
07.12.01.02.10	UNION DE TRANSICION DE ACERO A PVC DE 2 1/2"	und	1.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.11	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC C10	und	2.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.12	ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBOS	und	15.00				
07.12.01.02.13	SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"	und	1.00	16.00	0.06	1.00	1.00
07.12.01.02.14	TAPON DE FoGa DE 1 1/4"	und	1.00	500.00	0.00	1.00	1.00
07.12.01.02.15	CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 1 1/2"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.12.01.03	LLAVES Y VALVULAS						
07.12.01.03.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/4"	pza	5.00	6.00	0.83	1.00	1.00
07.12.01.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.01.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2"	pza	2.00	6.00	0.33	1.00	1.00
07.12.01.03.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	3.00	4.00	0.75	1.00	1.00
07.12.01.03.05	VALVULA CHECK DE BRONCE DE DE Ø 2 1/2"	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00
07.12.01.03.06	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.01.03.07	VALVULA FLOTADOR DE 1"	pza	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
07.12.01.04	VARIOS						
07.12.01.04.01	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/16" x Ø 4"	und	6.00	0.10	60.00	1.00	60.00
07.12.01.04.02	CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TO ELEVADO + REJILLA DE F" DE 0.30x0.60m	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
07.13	INSTALACIONES ELECTRICAS						
07.13.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
07.13.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.13.01.02	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.13.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	1.00	12.00	0.08	1.00	1.00
07.13.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
07.13.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	1.00	10.00	0.10	1.00	1.00

08.01.03.03.01	CONCRETO EN ESCALERAS f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	2.66	15.00	0.18	1.00	1.00
08.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS (NUEVO)	m2	38.22	6.00	6.37	3.00	3.00
08.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN ESCALERA GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	69.22	300.00	0.23	1.00	1.00
08.01.03.04	PEDESTAL						
08.01.03.04.01	CONCRETO EN PEDESTALES f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	0.13	10.00	0.01	1.00	1.00
08.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PEDESTALES (NUEVO)	m2	1.68	10.00	0.17	1.00	1.00
08.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	21.72	300.00	0.07	1.00	1.00
08.02	ARQUITECTURA						
08.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
08.02.01.01	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA CA 1:5	m	253.19	18.00	14.07	1.00	15.00
08.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR						
08.02.02.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	608.00	6.00	101.33	1.00	102.00
08.02.02.02	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	36.00	30.00	1.20	1.00	2.00
08.02.02.03	COLOCACION DE BALDOSA PODOCTIL (NUEVO)	und	160.00	48.00	3.33	2.00	2.00
08.02.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
08.02.03.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACION Y ACABADO (NUEVO)	m	39.41	8.74	4.51	1.00	5.00
08.02.03.02	ASTA METALICA DE BANDERA, INCLUYE ACCES. E INATALACION (NUEVO)	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08.02.04	PINTURA						
08.02.04.01	PINTURA DE TRAFICO EN LOSA DEPORTIVA (NUEVO)	m2	18.58	20.00	0.93	1.00	1.00
08.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
08.03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA						
08.03.01.01	VALVULAS Y LLAVES						
08.03.01.01.01	LLAVE DE RIEGO CIGRUTO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f _c =175 kg/cm ² (NUEVO)	und	3.00	6.00	0.50	1.00	1.00
08.03.01.02	VARIOS						
08.03.01.02.01	CAJA DE CONCRETO BY PASS (NUEVO)	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00
08.04	VARIOS						
08.04.01	CAJA REGISTRO DE CONCRETO 12" x 24" (0.30x0.60) C/ TAPA DE CONCRETO (NUEVO)	und	7.00	20.00	0.35	1.00	1.00
08.05	SISTEMA DE AGUA, DESAGUE						
08.05.01	REDES DE CONEXION DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXION A RED PUBLICA	m	135.39	6.00	22.57	1.00	23.00
08.05.02	RED DE CONEXION DE DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS ACCESORIOS Y CONEXIONES	m	56.15	6.00	9.36	1.00	10.00
08.06	SISTEMA DE DRENAJE						
08.06.01	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES (NUEVO)	m	383.02	4.77	80.34	11.00	8.00
08.06.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø4" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	25.65	20.00	1.28	1.00	2.00
08.06.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø6" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	34.51	18.00	1.92	1.00	2.00
08.06.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø10" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	11.20	28.00	0.40	1.00	1.00
08.06.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø12" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m	40.30	28.00	1.44	1.00	2.00
08.07	INSTALACIONES ELECTRICAS						
08.07.01	SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR						
08.07.01.01	KIT DE PARARRAYO, INCLUYE POZO A TIERRAS, ACCESORIOS, ENREJADO DE SEGURIDAD, TRANSPORTE E	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08.07.01.02	REDES DE CONEXION Y/O CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR	m	276.93	40.00	6.92	1.00	7.00
08.07.01.03	CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACION	m	393.96	40.00	9.85	1.00	10.00
08.07.01.04	ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA	und	4.00	5700.00	0.00	1.00	1.00
08.07.01.05	BUZON DE INSTALACIONES ELECTRICAS (1.10x1.10x1.20m) (NUEVO)	und	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00

08.01	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR						
08.01.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	668.00	6.00	111.33	1.00	112.00
08.02	SISTEMA DE AGUA, DESAGUE						
08.02.01	REDES DE CONEXION DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXION A RED PUBLICA	m	70.74	6.00	11.79	1.00	12.00
08.02.02	RED DE CONEXION DE DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS ACCESORIOS Y CONEXIONES	m	68.31	6.00	11.39	1.00	12.00
08.03	SISTEMA DE DRENAJE						
08.03.01	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES	m	168.97	4.77	35.44	1.00	36.00
08.04	SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR						
08.04.01	KIT DE PARARRAYO, INCLUYE POZO A TIERRAS, ACCESORIOS, ENREJADO DE SEGURIDAD, TRANSPORTE E INSTALACION	und	1.00	0.03	30.00	1.00	31.00
08.04.02	REDES DE CONEXION Y/O CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR	m	150.00	40.00	3.75	1.00	4.00
08.04.03	REDES DE CONEXION Y CABLEADO DE COMUNICACIONES	m	120.00	40.00	3.00	1.00	3.00
08.04.04	ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA	und	3.00	5700.00	0.00	1.00	1.00

08.07.01.06	BUZON DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES (0.80x0.80x0.95m) (NUEVO)	und	7.00	1.00	7.00	1.50	5.00
08.07.01.07	CONTADOR DE ENERGIA / CAJA TIPO F-1 (NUEVO)	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
08.07.01.08	CONEXION A RED PUBLICA	glt	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
09	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA						
09.01	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA (EJECUTADO)	und	1.00	5700.00	0.00	1.00	1.00
10	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL						
10.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.01.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	490.00	4.15	1.00	5.00
10.02	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.02.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	75.80	26.83	1.00	27.00

09	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA						
09.01	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA	und	1.00	5700.00	0.00	1.00	1.00
10	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL						
10.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.01.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	490.00	4.15	1.00	5.00
10.02	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.02.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2033.73	75.80	26.83	1.00	27.00

EXPEDIENTE TÉCNICO

LEYENDA			
SELECCIÓN DE RUTA CRÍTICA	MAYOR METRADO	DURACIÓN - EXP. TÉC.	
MENOR METRADO	PARTIDA NUEVA		

Tiempo para programación (Mano de Obra)			
Presupuesto	INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH. CL 511671		
Subpresupuest	CL 511671 - EXPEDIENTE		
n			

Item	Descripción Partida	Und.	Metrado	Rendimiento (Ru)	TiempoUnitario (Tu=Metrado/Ru)	FactorMultiplicidad (f)	Duracion (D=Tu*f)	DURANCION NETA
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	2.56	0.39	1.00	1.00	
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	5.62	2.32	2.00	2.00	
03	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	3738.65	220.00	16.99	6.00	3.00	
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	848.19	230.00	3.69	2.00	2.00	
04.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	614.63	125.00	4.92	5.00	1.00	
05	DEMOLICIONES							
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELIMINACION	m2	1329.30	6.00	221.55	1.00	222.00	
05.02	DEMOLICION DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACION	m2	286.94	10.00	28.60	1.00	29.00	
05.03	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	1123.88	68.90	16.31	1.00	17.00	
06	EJECUCION DE UNIDADES							
06.01	UNIDAD UC							
06.01.01	UNIDAD UC1							
06.01.01.01	ESTRUCTURAS							
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	19.22	3.50	5.49	1.00	6.00	
06.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	170.28	120.00	1.42	1.00	2.00	
06.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	149.22	150.00	0.99	1.00	1.00	
06.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	34.06	16.00	2.13	3.00	1.00	
06.01.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	22.70	15.00	1.42	2.00	1.00	
06.01.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMIADO CON EQUIPO MENOR	m3	26.04	16.00	1.63	1.00	2.00	
06.01.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	94.05	16.00	5.88	3.00	2.00	
06.01.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	109.76	10.00	10.98	8.00	2.00	
06.01.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	109.76	600.00	0.18	1.00	1.00	
06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
06.01.01.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	18.74	25.00	0.75	1.00	1.00	
06.01.01.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	113.52	60.00	1.89	1.00	2.00	
06.01.01.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	17.48	25.00	0.70	1.00	1.00	
06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
06.01.01.01.03.01	ZAPATAS							
06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	56.76	11.50	4.94	5.00	1.00	
06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	79.63	10.00	7.98	5.00	2.00	
06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4134.78	3000.00	1.38	1.00	2.00	

OFERTA ECONÓMICA

LEYENDA			
SELECCIÓN DE RUTA CRÍTICA	MAYOR METRADO	DURACIÓN - OFERTA	
MENOR METRADO	PARTIDA NUEVA		

Tiempo para programación (Mano de Obra)			
Presupuesto	INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH. CL 511671		
Subpresupuesto	CL 511671 - OFERTADO		

Item	Descripción Partida	Und.	Metrado	Rendimiento (Ru)	TiempoUnitario (Tu=Metrado/Ru)	FactorMultiplicidad (f)	Duracion (D=Tu*f)	DURANCION NETA
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	2.56	0.39	1.00	1.00	
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	5.62	2.32	2.00	2.00	
03	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2550.03	220.00	11.59	6.00	2.00	
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2338.79	230.00	10.17	1.00	11.00	
04.02	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	2277.78	125.00	18.22	1.00	19.00	
05	DEMOLICIONES							
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELIMINACION	m2	1204.86	6.00	200.81	1.00	201.00	
05.02	DEMOLICION DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACION	m2	45.00	10.00	4.50	1.00	5.00	
05.03	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	m2	462.00	68.90	6.71	1.00	7.00	
06	EJECUCION DE UNIDADES							
06.01	UNIDAD UC							
06.01.01	UNIDAD UC1							
06.01.01.01	ESTRUCTURAS							
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	14.37	3.50	4.11	1.00	5.00	
06.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	120.00	1.81	1.00	2.00	
06.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	150.00	1.33	1.00	2.00	
06.01.01.01.04	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMIADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	16.00	2.75	1.00	3.00	
06.01.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	16.00	5.44	3.00	2.00	
06.01.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	153.41	10.00	15.34	8.00	2.00	
06.01.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	153.41	600.00	0.26	1.00	1.00	
06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
06.01.01.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C/H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	25.00	1.14	1.00	2.00	
06.01.01.01.02.02	SOBRECIMIENTO C/H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	3.41	12.00	0.28	1.00	1.00	
06.01.01.01.02.03	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	52.51	16.00	3.28	2.00	2.00	
06.01.01.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	60.00	0.09	1.00	1.00	
06.01.01.01.02.05	FALSO PISO h = 0.10 m, C/H 1:8	m2	292.90	100.00	2.93	1.00	3.00	
06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
06.01.01.01.03.01	ZAPATAS							
06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	11.50	9.44	5.00	2.00	
06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	10.00	8.39	5.00	2.00	
06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6151.13	3000.00	2.05	1.00	3.00	

VAR.	COMENTARIO
-3	REDUCE EN -3DIAS
-2	REDUCE EN -2DIAS
3	AUMENTA EN 3DIAS
3	AUMENTA EN 3DIAS
-2	REDUCE EN -2DIAS
-7	REDUCE EN -7DIAS
-3	REDUCE EN -3DIAS

06.01.01.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION						DIAS TOTAL	0.00
06.01.01.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	15.80	25.00	0.63	1.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2	112.21	8.00	14.03	4.00	4.00	4.00
06.01.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	2453.13	300.00	8.18	5.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO						DIAS TOTAL	5.00
06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	9.00	25.00	0.36	1.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2	151.14	16.00	9.45	2.00	5.00	5.00
06.01.01.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	834.99	300.00	2.78	2.00	2.00	
06.01.01.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS						DIAS TOTAL	6.00
06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	11.84	25.00	0.47	1.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2	196.67	15.00	13.11	4.00	4.00	4.00
06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg	1752.79	300.00	5.84	3.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.05	PLACAS						DIAS TOTAL	4.00
06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3	13.13	15.00	0.88	1.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	100.58	8.50	11.83	5.00	3.00	2.00
06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg	1553.85	300.00	5.18	5.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.06	COLUMNAS						DIAS TOTAL	0.00
06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	14.15	10.00	1.42	3.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	132.60	32.00	4.14	5.00	1.00	2.00
06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2474.15	3000.00	0.82	1.00	1.00	2.00
06.01.01.01.03.07	VIGAS						DIAS TOTAL	31.00
06.01.01.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm3	m3	33.82	10.00	3.38	4.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	189.20	8.00	23.65	13.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3184.79	3000.00	1.06	1.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.08	LOSA MACIZA						DIAS TOTAL	0.00
06.01.01.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	36.16	20.00	1.81	2.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	241.05	10.00	24.11	9.00	3.00	3.00
06.01.01.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2622.16	3000.00	0.87	1.00	1.00	2.00
06.01.01.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						DIAS TOTAL	0.00
06.01.01.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	7.10	10.00	0.71	1.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	73.26	10.00	7.33	8.00	1.00	2.00
06.01.01.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	324.73	3000.00	0.11	1.00	1.00	2.00
06.02	ARQUITECTURA						DIAS TOTAL	5.00
06.02.01	MUROS Y TABIQUE DE ALBANILERIA						DIAS TOTAL	5.00
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:14 E=1.5 CM	m2	58.64	15.00	3.91	1.00	4.00	5.00
06.02.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	26.47	15.00	1.76	1.00	2.00	
06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	76.30	12.00	6.36	3.00	3.00	
06.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						DIAS TOTAL	7.00
06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA CA 1:5	m2	12.03	16.00	0.75	1.00	1.00	
06.02.02.03	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA CA 1:5	m2	145.48	60.00	2.42	2.00	2.00	3.00
06.02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA CA 1:5 (NUEVO)	m2	113.04	9.00	12.56	5.00	3.00	
06.02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA CA 1:5 (NUEVO)	m2	8.38	6.50	1.29	1.00	2.00	2.00

0 SIN VARIACION

5 AUMENTA EN 5DIAS

6 AUMENTA EN 6DIAS

4 AUMENTA EN 4DIAS

-9 REDUCE EN -9DIAS

25 AUMENTA EN 25DIAS

0 SIN VARIACION

-4 REDUCE EN -4DIAS

3 AUMENTA EN 3DIAS

0 SIN VARIACION

06.01.01.01.03.03	COLUMNAS						DIAS TOTAL	9.00
06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	45.15	10.00	4.52	3.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98	12.00	17.33	9.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	32.00	8.78	5.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.03.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6966.45	3000.00	2.32	1.00	3.00	5.00
06.01.01.01.03.04	VIGAS						DIAS TOTAL	6.00
06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm3	m3	38.00	10.00	3.80	4.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	8.00	38.59	13.00	3.00	3.00
06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4500.50	3000.00	1.50	1.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.05	LOSA MACIZA						DIAS TOTAL	0.00
06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	36.76	20.00	1.84	2.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	10.00	24.51	9.00	3.00	3.00
06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3083.14	3000.00	1.03	1.00	2.00	2.00
06.01.01.01.03.06	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						DIAS TOTAL	4.00
06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	7.04	10.00	0.70	1.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	10.00	7.43	8.00	1.00	1.00
06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	373.52	3000.00	0.12	1.00	1.00	2.00
06.02	ARQUITECTURA						DIAS TOTAL	2.00
06.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						DIAS TOTAL	2.00
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	28.03	16.00	1.75	1.00	2.00	5.00
06.02.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:14 E=1.5 CM	m2	67.06	15.00	4.47	1.00	5.00	5.00
06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	15.00	0.74	1.00	1.00	2.00
06.02.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	12.00	5.00	3.00	2.00	2.00
06.02.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF-FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40	12.00	0.87	1.00	1.00	2.00
06.02.01.06	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05)	m2	2.59	15.00	0.17	1.00	1.00	2.00
06.02.01.07	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06)	m2	5.46	13.00	0.42	1.00	1.00	2.00
06.02.01.08	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL	m2	0.89	12.00	0.07	1.00	1.00	2.00
06.02.01.09	SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F"6"	und	1.00					2.00
06.02.01.10	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00	50.00	2.24	2.00	2.00	2.00
06.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						DIAS TOTAL	7.00
06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA CA 1:5	m2	16.23	16.00	1.01	1.00	2.00	5.00
06.02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA CA 1:5	m2	203.35	60.00	3.39	2.00	2.00	3.00
06.02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA CA 1:5	m2	186.32	9.00	20.70	11.00	2.00	2.00

06.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	102.30	18.00	5.68	2.00	3.00	1.00
06.02.03	CIELORRASOS					DIAS TOTAL		4.00
06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	192.94	12.00	16.08	3.00	6.00	
06.02.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	256.31	30.00	8.54	1.00	9.00	4.00
06.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS					DIAS TOTAL		8.00
06.02.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	178.44	80.00	2.23	1.00	3.00	1.00
06.02.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P) (NUEVO)	m2	154.18	10.00	15.42	3.00	6.00	6.00
06.02.04.04	SOBRE PISO f=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2	4.30	100.00	0.04	1.00	1.00	1.00
06.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					DIAS TOTAL		2.00
06.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	33.71	18.00	1.87	2.00	1.00	2.00
06.02.09	PINTURA					DIAS TOTAL		10.00
06.02.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	676.86	30.00	22.56	1.00	23.00	2.00
06.02.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	76.30	30.00	2.54	2.00	2.00	2.00
06.02.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	175.27	30.00	5.84	3.00	2.00	3.00
06.02.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	106.99	25.00	4.28	1.00	5.00	
06.02.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO 2:6 (NUEVO)	m2	6.74	20.00	0.34	1.00	1.00	
06.02.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2	192.94	25.00	7.72	2.00	4.00	4.00
06.02.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2	129.24	20.00	6.46	1.00	7.00	
06.06.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA					DIAS TOTAL		4.00
06.06.07.01	CABLE LS0H-90 2.5 mm2	m	238.92	200.00	1.19	1.00	2.00	2.00
06.06.07.02	CABLE LS0H-90 4.0 mm2	m	337.17	200.00	1.69	1.00	2.00	4.00
06.06.08	TABLEROS ELECTRICOS					DIAS TOTAL		1.00
06.06.08.01	TABLERO TD-3 (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00	1.00
06.06.08.02	TABLERO TBTYPASSIST (NUEVO)	und	1.00	1.50	0.67	1.00	1.00	1.00
06.06.09	ARTEFACTOS					DIAS TOTAL		1.00
06.06.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W, 3000 Llm, IP 65, H1 (NUEVO)	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	1.00
06.06.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 39W, 4800	und	29.00	8.00	3.63	4.00	1.00	1.00
06.06.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA CIDOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOASADO, AUTONOMIA T1-2H.Y VARIOS	und	6.00	8.00	0.75	1.00	1.00	1.00
06.06.10						DIAS TOTAL		1.00
06.06.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	97.00	80.00	1.21	1.00	2.00	1.00
06.06.10.02	TIMBRE TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE F (NUEVO)	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	1.00
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
07.01	CERCO - SC120 METALICO							
07.01.01	ESTRUCTURAS							
07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					DIAS TOTAL		25.00
07.01.01.01.01	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	1154.18	120.00	9.62	1.00	10.00	10.00
07.01.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	480.72	150.00	3.20	1.00	4.00	5.00
07.01.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	134.75	16.00	8.42	2.00	5.00	5.00
07.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	89.83	16.00	5.61	1.20	5.00	10.00
07.01.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	863.65	16.00	53.98	1.00	54.00	10.00
07.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE					DIAS TOTAL		2.00
07.01.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	479.11	110.00	4.36	1.00	5.00	2.00
07.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
07.01.01.03.01	ZAPATAS					DIAS TOTAL		19.00

06.02.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	49.20	18.00	2.73	2.00	2.00	2.00	
06.02.03	CIELORRASOS							DIAS TOTAL	7.00
06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO-LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	177.93	12.00	14.83	3.00	5.00	5.00	
06.02.03.02	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIRROCEMENTO NATURAL,LANA DE VIDRIO	m2	18.28	12.00	1.52	1.00	2.00	5.00	
06.02.03.03	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	30.00	1.65	1.00	2.00	2.00	
06.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS							DIAS TOTAL	8.00
06.02.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	36.45	80.00	0.46	1.00	1.00	3.00	
06.02.04.02	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFATICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-	m2	130.60	20.00	6.53	2.00	4.00	5.00	
06.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							DIAS TOTAL	0.00
06.02.05.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	49.03	18.00	2.72	2.00	2.00	2.00	
06.02.19	PINTURA							DIAS TOTAL	9.00
06.02.10.02	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	30.00	2.83	1.00	3.00	5.00	
06.02.10.03	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIRROCEMENTO	m2	153.42	30.00	5.11	2.00	3.00	5.00	
06.02.10.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	177.93	25.00	7.12	2.00	4.00	5.00	
06.02.10.04	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	30.00	13.73	3.00	5.00	5.00	
06.02.10.05	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-2, SA-3, SA-4, SA-5, SA-6)	m2	116.40	25.00	4.56	1.00	5.00	5.00	
06.07.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA							DIAS TOTAL	3.00
06.07.07.01	CABLE LS0H-90 2.5 mm2	m	461.79	200.00	2.31	1.00	3.00	3.00	
06.07.07.02	CABLE LS0H-90 4.0 mm2	m	319.74	200.00	1.60	1.00	2.00	3.00	
06.07.08	TABLEROS ELECTRICOS							DIAS TOTAL	1.00
06.07.08.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
06.07.09	ARTEFACTOS							DIAS TOTAL	1.00
06.07.09.01	ARTEFACTO PICOLGAR, CITRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON	und	16.00	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
06.07.09.02	ARTEFACTO HERMETICO PICOLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.	und	4.00	8.00	0.50	1.00	1.00	1.00	
06.07.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA CIDOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W, TIPO	und	8.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
06.07.10	VARIOS							DIAS TOTAL	1.00
06.07.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	61.00	80.00	0.76	1.00	1.00	1.00	
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
07.01	CERCO - SC120 METALICO								
07.01.01	ESTRUCTURAS								
07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
07.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	102.00	3.50	29.14	1.00	30.00	1.00	
07.01.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	102.00	150.00	0.68	1.00	1.00	1.00	
07.01.01.01.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	15.30	16.00	0.96	1.00	1.00	1.00	
07.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								

-3.00 REDUCE EN -3DIAS

0 SIN VARIACION

2 AUMENTA EN 2DIAS

1.00 AUMENTA EN 1DIAS

1 AUMENTA EN 1DIAS

0 SIN VARIACION

0.00 SIN VARIACION

0.00 SIN VARIACION

25 AUMENTA EN 25DIAS

2.00 AUMENTA EN 2DIAS

19 AUMENTA EN 19DIAS

07.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS Fc = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	227.88	25.00	9.12	1.00	10.00	10.00
07.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	121.98	10.00	12.20	5.00	3.00	3.00
07.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	13745.68	250.00	54.86	5.50	10.00	10.00
07.01.01.03.02	MUROS DE CONTENCION						DIAS TOTAL	13.00
07.01.01.03.02.01	CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION Fc = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3	233.36	12.50	18.67	2.00	10.00	10.00
07.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCION (NUEVO)	m2	1000.52	12.00	83.38	9.00	10.00	10.00
07.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONTENCION GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	17201.51	300.00	57.34	6.00	10.00	
07.11	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)							
07.11.01	ESTRUCTURAS							
07.11.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						DIAS TOTAL	3.00
07.11.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	50.00	3.50	14.29	2.00	8.00	1.00
07.11.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	11.76	150.00	0.08	1.00	1.00	1.00
07.11.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3	3.53	16.00	0.22	1.00	1.00	1.00
07.11.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3	2.35	16.00	0.15	1.00	1.00	1.00
07.11.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
07.11.01.02.01	LOSA DE CIMENTACION						DIAS TOTAL	5.00
07.11.01.02.01.01	CONCRETO EN LOSA CIMENTACION Fc=210 Kg/cm ²	m3	7.94	20.00	0.40	1.00	1.00	1.00
07.11.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION	m2	9.30	10.00	0.93	1.00	1.00	2.00
07.11.01.02.01.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	422.03	250.00	1.69	1.00	2.00	2.00
07.11.01.02.02	PLACAS						DIAS TOTAL	7.00
07.11.01.02.02.01	CONCRETO EN PLACAS PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	7.76	15.00	0.52	1.00	1.00	1.00
07.11.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2	77.63	8.50	9.13	3.00	4.00	4.00
07.11.01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg	1007.90	300.00	3.36	3.00	2.00	2.00
07.11.01.02.03	COLUMNAS						DIAS TOTAL	0.00
07.11.01.02.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	7.68	10.00	0.77	1.00	1.00	1.00
07.11.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	64.75	32.00	2.02	1.00	3.00	2.00
07.11.01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	1291.60	388.00	3.33	2.00	2.00	2.00
07.11.01.02.04	VIGAS						DIAS TOTAL	19.00
07.11.01.02.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	2.44	10.00	0.24	1.00	1.00	1.00
07.11.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	25.98	8.00	3.20	1.00	4.00	3.00
07.11.01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	513.36	388.00	1.32	1.00	2.00	2.00
07.11.01.02.05	LOSA MACIZA						DIAS TOTAL	
07.11.01.02.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	3.16	20.00	0.16	1.00	1.00	1.00
07.11.01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	15.76	10.00	1.58	1.00	2.00	3.00
07.11.01.02.05.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	608.41	388.00	1.57	1.00	2.00	2.00
07.12	ARQUITECTURA							
07.12.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						DIAS TOTAL	2.00
07.12.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	13.51	16.00	0.84	8/REFI		2.00
07.12.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						DIAS TOTAL	10.00
07.12.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	47.96	60.00	0.80	1.00	1.00	5.00
07.12.02.02	TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE (1:5)	m2	50.39	9.00	5.60	1.00	6.00	2.00
07.12.02.03	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C/A 1:5	m2	14.62	9.00	1.62	2.00	1.00	2.00

07.10	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)							
07.10.01	ESTRUCTURAS							
07.10.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						DIAS TOTAL	7.00
07.10.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	23.48	3.50	6.71	2.00	4.00	5.00
07.10.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	10.92	150.00	0.07	1.00	1.00	2.00
07.10.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						DIAS TOTAL	3.00
07.10.01.02.01	SOBRECIMIENTO C/H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	0.04	12.00	0.00	1.00	1.00	
07.10.01.02.02	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	0.56	16.00	0.04	1.00	1.00	2.00
07.10.01.02.03	SOLADO h=10 cm, C/H 1:12	m2	10.92	110.00	0.10	1.00	1.00	
07.10.01.02.04	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	0.08	60.00	0.00	1.00	1.00	1.00
07.10.01.02.05	CONCRETO Fc = 175 Kg/cm ²	m3	0.08	21.00	0.00	1.00	1.00	
07.10.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
07.10.01.03.01	LOSA DE CIMENTACION						DIAS TOTAL	5.00
07.10.01.03.01.01	CONCRETO EN LOSA CIMENTACION Fc=210 Kg/cm ²	m3	5.31	20.00	0.27	1.00	1.00	1.00
07.10.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION	m2	0.80	10.00	0.08	1.00	1.00	2.00
07.10.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	263.08	250.00	1.13	1.00	2.00	2.00
07.10.01.03.02	COLUMNAS						DIAS TOTAL	5.00
07.10.01.03.02.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	9.87	10.00	0.99	1.00	1.00	1.00
07.10.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	99.64	12.00	8.30	5.00	2.00	2.00
07.10.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	1359.66	388.00	3.50	2.00	2.00	2.00
07.10.01.03.03	VIGAS						DIAS TOTAL	5.00
07.10.01.03.03.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	1.72	10.00	0.17	1.00	1.00	1.00
07.10.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	14.71	8.00	1.84	1.00	2.00	2.00
07.10.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	429.80	388.00	1.11	1.00	2.00	2.00
07.10.01.03.04	LOSA MACIZA						DIAS TOTAL	5.00
07.10.01.03.04.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm ²	m3	2.30	20.00	0.12	1.00	1.00	1.00
07.10.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	11.79	10.00	1.18	1.00	2.00	2.00
07.10.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm ²	kg	202.98	388.00	0.52	1.00	1.00	2.00
07.11	ARQUITECTURA							
07.11.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA						DIAS TOTAL	5.00
07.11.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	8.66	15.00	0.58	1.00	1.00	5.00
07.11.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						DIAS TOTAL	7.00
07.11.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C/A 1:5	m2	33.39	60.00	0.56	1.00	1.00	3.00
07.11.02.02	TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE (1:5)	m2	52.13	9.00	5.79	1.00	6.00	3.00
07.11.02.06	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C/A 1:5	m2	21.37	9.00	2.37	2.00	2.00	2.00
07.11.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C/A 1:5	m2	15.05	9.00	1.67	1.00	2.00	2.00

13 AUMENTA EN 13DIAS

-4 REDUCE EN -4DIAS

-3 REDUCE EN -3DIAS

0 SIN VARIACION

7 AUMENTA EN 7DIAS

-5 REDUCE EN -5DIAS

14 AUMENTA EN 14DIAS

-5 REDUCE EN -5DIAS

-3 REDUCE EN -3DIAS

3 AUMENTA EN 3DIAS

7

07.12.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA CA 1:5	m	5.08	18.00	0.28	1.00	1.00	1.00
07.12.02.05	BRUÑA 1 cm	m	11.24	30.00	0.37	1.00	1.00	1.00
07.12.03	PISOS Y PAVIMENTOS					DIAS TOTAL	1.00	
07.12.03.01	PISO DE CEMENTO SEMPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (P5-B)	m2	2.73	14.00	0.20	1.00	1.00	1.00
07.12.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					DIAS TOTAL	1.00	
07.12.04.01	CONTRAZOCALDO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h. a 0.20 m (Z-6)	m	12.17	18.00	0.68	1.00	1.00	1.00
07.12.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA					DIAS TOTAL	1.00	
07.12.06.01	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACES E INSTALACION DE 0.75m2 10m	und	1.00	6.00	0.17	1.00	1.00	
07.12.06.02	TAPA DE ASERO DE PLANCHA ESTRADA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO (NUEVO)	und	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
07.12.06.03	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-63)	und	1.00	4.00	0.25	1.00	1.00	
07.12.06.04	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m	5.24	10.00	0.52	1.00	1.00	
07.12.06.05	ESCALERA DE GATO	m	2.45	10.00	0.25	1.00	1.00	
07.12.07	PINTURA					DIAS TOTAL	3.00	
07.12.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	47.96	30.00	1.60	1.00	2.00	3.00
07.12.08	VARIOS					DIAS TOTAL		
07.12.08.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E+T (NUEVO)	m	4.80	80.00	0.06	1.00	1.00	
07.14.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA					DIAS TOTAL		
07.14.05.01	CABLE LSCH-90 2.5 mm2	m	15.93	200.00	0.08	1.00	1.00	
07.14.05.02	CABLE LSCH-90 4.0 mm2	m	9.81	200.00	0.05	1.00	1.00	
07.14.06	TABLEROS ELECTRICOS					DIAS TOTAL	1.00	
07.14.06.01	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO DE ELECTROBOMBAS (NUEVO)	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00
07.14.07	ARTEFACTOS					DIAS TOTAL		
07.14.07.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 40 W, 4800 Llm, IP 65, H2 (NUEVO)	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	
07.14.07.02	ALUMBRADO DE INGRESO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO ESMALTADO, DIFUSOR DE POLICARBONATO	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	
07.14.09	VARIOS					DIAS TOTAL		
07.14.09.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	3.00	80.00	0.04	1.00	1.00	
07.14.09.02	ELECTROBOMBA DE IMPULSION TO, CISTERNA A TO, ELEVADO DE 1 HP	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00	
07.14.09.03	SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON INTERRUPTOR AUTOMATICO	gls	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	
08	OBRAS EXTERIORES							
08.02	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR					DIAS TOTAL		
08.02.02.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	608.00	6.00	101.33	23.00	5.00	
09	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA					DIAS TOTAL	15.00	
09.01	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA (EJECUTADO)	und	1.00	5700.00	0.00	1.00	1.00	15.00

DURACION TOTAL EXPEDIENTE

229

07.11.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA CA 1:5	m	11.80	18.00	0.66	1.00	1.00	2.00
07.11.02.04	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (P)	m2	9.06	16.00	0.57	1.00	1.00	2.00
07.11.02.05	BRUÑA 1 cm	m	50.20	30.00	1.67	1.00	2.00	2.00
07.11.04	PISOS Y PAVIMENTOS					DIAS TOTAL	2.00	
07.11.04.01	PISO DE CEMENTO SEMPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (P5-B)	m2	6.52	14.00	0.47	1.00	1.00	2.00
07.11.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					DIAS TOTAL	2.00	
07.11.05.01	CONTRAZOCALDO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h. a 0.20 m (Z-6)	m	15.68	18.00	0.87	1.00	1.00	2.00
07.11.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA					DIAS TOTAL	2.00	
07.11.07.01	ESCALERA DE GATO	m	6.16	10.00	0.62	1.00	1.00	2.00
07.11.07.02	PUERTA DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 X 2.10 m	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00	2.00
07.11.07.03	VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRA DE ACERO DE 34x34 DE 1.35 X 0.40 m	und	1.00	2.00	0.50	1.00	1.00	2.00
07.11.07.04	TAPA DE FIERRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE ELEVADO	und	2.00	4.00	0.50	1.00	1.00	2.00
07.11.07.05	TUBO DE ALUMINIO DE D=30mm, e=3mm PARA ESCALERA DE GATO EN CISTERNA	m	8.05	4.00	2.01	2.00	2.00	2.00
07.11.07.06	ESTRUCTURA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATOS CON PERFILES DE 1.12X1.14" Y 1.12X1.14"	m	5.28	4.00	1.32	1.00	2.00	2.00
07.11.08	PINTURA					DIAS TOTAL	3.00	
07.11.08.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	15.36	25.00	0.61	1.00	1.00	3.00
07.11.08.02	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	63.96	30.00	2.13	1.00	3.00	3.00
07.11.08.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m2	7.05	30.00	0.24	1.00	1.00	3.00
07.11.09	VARIOS					DIAS TOTAL	2.00	
07.11.09.01	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO E+2"	m	13.00	80.00	0.16	1.00	1.00	2.00
07.11.09.02	JUNTA DE SELLO ELASTICO	m	34.20	80.00	0.43	1.00	1.00	2.00
07.11.09.03	JUNTA WATER STOP 6"	m	18.20	80.00	0.23	1.00	1.00	2.00
07.13.06	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA					DIAS TOTAL	3.00	
07.13.06.01	CABLE LSCH-90 2.5 mm2	m	10.81	200.00	0.05	1.00	1.00	3.00
07.13.06.02	CABLE LSCH-90 4.0 mm2	m	2.55	200.00	0.01	1.00	1.00	3.00
07.13.06.03	CABLE N2XOH 6.0 mm2	m	3.54	120.00	0.03	1.00	1.00	3.00
07.13.07	TABLEROS ELECTRICOS					DIAS TOTAL	1.00	
07.13.07.01	TABLERO DE DISTRIBUCION DE CISTERNA - BOMBA	und	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00
07.13.08	ARTEFACTOS					DIAS TOTAL	2.00	
07.13.08.01	ARTEFACTO ADOSADO EN PARED C/ DIFUSOR DE PLASTICO OPAL, C/ 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 36W, SIMILAR AL GENIUS	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	2.00
07.13.08.02	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSSADO, AUTONOMIA 1-2H Y ALUMBRADO DE INGRESO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO ESMALTADO, DIFUSOR DE POLICARBONATO IRROMPIBLE M PLACA	und	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	2.00
07.13.09	VARIOS					DIAS TOTAL	4.00	
07.13.09.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	5.00	80.00	0.06	1.00	1.00	2.00
07.13.09.02	ELECTROBOMBA DE IMPULSION TO, CISTERNA A TO, ELEVADO DE 1 HP	und	2.00	8.00	0.25	1.00	1.00	2.00
07.13.09.03	SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON INTERRUPTOR AUTOMATICO	gls	1.00	8.00	0.13	1.00	1.00	2.00
08	OBRAS EXTERIORES							
08.01	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR					DIAS TOTAL	5.00	
08.01.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	668.00	6.00	111.33	23.00	5.00	5.00

DURACION TOTAL OFERTADO

165

64 AUMENTA EN 64DIAS

NOTA: SE REALIZO LA COMPARACION DE LA RUTA CRITICA OFERTADA Y LA RUTA CRITICA DEL EXPEDIENTE, DEMOSTRANDO UNA VARIACION DE 30 DIAS MAS DE LO OFERTADO, SE PRECISA MENCIONAR QUE LA

DURACION OFERTADA ES DE 165 DIAS, SIN EMBARGO POR LOS MAYORES Y MENORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS ESTE PLAZO SE ACTUALIZA A 229 DIAS COMO PLAZO FINAL DE OBRA