246

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN

GESTION 2011 - 2014

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 194 -2011-A/MDP

Pangoa, 28 de Febrero del 2011

VISTO; El Informe N° 12-211-EFSG/RO/MDP, de fecha 24 de enero del 2011 presentado por el Arq. Eduardo Francisco Suazo Gonzales – Residente de Obra, que solicita la tercera ampliación de plazo de la obra "Construcción del coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa"; el Informe N° 006-211-SJLMV/SO-CCM/MDP, de fecha 25 de enero del 2011 presentado por el Arq. Jorge Luis Muñoz Villar-Supervisor de Obra que da conformidad a la ampliación de plazo de obra; el Informe N°51-2011-ROC/SGDUR/MDP, del 15 de febrero del pte. emitido por el Sub Gerente del DUR que aprueba la ampliación de plao por 31 días calendarios, del 18 de enero al 17 de febrero del pte.; y la Opinión Legal N°040-2011-MDP-OAL/ALCORMO de Asesor Legal.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 concordante con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe N° 12-211-EFSG/RO/MDP, de fecha 24 de enero del 2011 presentado por el Arq. Eduardo Francisco Suazo Gonzales – Residente de Obra, solicita la tercera ampliación de plazo de la obra "Construcción del coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa", sustentando que la Sub Partida de cobertura de calaminon tuvo un retrazo en el inicio de las actividades de 11 días, siendo el avance del 69.870%; falta culminar el arco del tablero de básquet, falta terminar la baranda de tubo galvanizado, pintura, debido a que el material no llegó a su debido momento; por lo cuál solicita ampliación de plazo por 31 días calendarios, a partir del 18 de enero del pte.;

Que, mediante Informe N°006-2011-SJLMV/SO-CCM/MDP. de fecha 25 de enero del 2011, remitido por el Supervisor de obras , da la conformidad a la ampliación de plazo, por los 31 días; para poder cumplir con las metas trazadas, lo cuál esta ampliación no genera modificaciones presupuestales a la residencia, ni a la supervisión, pero si al personal asistente de la obra, denotando que presupuestalmente se encuentran dentro del rango presupuestal;

Que, con Informe N° 051-2011-ROC/SGDUR/MDP. el Sub Gerente del DUR, opina favorable la ampliación de plazo de la obra, desde el 18 de enero al 17 de febrero del 2011, por los factores sustentados en documentos que adjuntan, y fines únicos de liquidación de la obra;

Que, estando la Opinión Legal N°040-2011-MDP-OAL/ALCORMO de Asesor Legal, recomienda procedente ampliar el plazo de ejecución de la obra por 31 días calendarios;

Que, con las facultades esgrimidos por la Ley Orgánica de Municipalidades el mismo que se encuentra investido el Despacho de Alcaldía de acuerdo al Inc. 1) del Art. 20 de la Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar en vías de regularización la **Ampliación de plazo de ejecución de la Obra "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del distrito de Pangoa" - 1ra. Etapa,** por 31 días calendarios, del 18 de Enero al 17 de febrero del 2011; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- Encarga a la Sub Gerencia de DUR y a quienes corresponda, el cumplimiento de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ALCALDIA - SATIPO - PANGOA

Jorge Herbuay Quintana
ALCALDE

245

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
GERENCIA
RECIBIDO
FECHA 28 FEB. 2011
HORA 12:30 FOLIO 12
EXP. 055 FIRMA

OPINIÓN LEGAL Nº 040-2011-MDP-OAL/ALCORMO

A : Ing. Rubén López Dorregaray.
Gerente Municipal.

DE : Abog. Luis Alberto Córdova Morales.
Asesor Legal Interno.

REFERENCIA : ***Expediente Nº 055 (Ampliación de Plazo)***.

FECHA : Pangoa, 28 de febrero de 2011.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentarle la Opinión Legal con respecto a la solicitud de la referencia, en los términos siguientes:

VISTOS:

El Informe Nº 51-2011-ROC/SGDUR/MDP de fecha 15 de febrero de 2011 (recepcionada por esta oficina el 15 de febrero) y que es presentado por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Supervisor de Obra Arq. Jorge Luis Muñoz Villar mediante el Informe Nº 006-2011-SJLMV-/SO-CCM/MDP de fecha 25 de enero de 2011 solicita una tercera ampliación en el plazo de la obra por 31 días.

Que, el Artículo 47º de la Ley de Contrataciones del Estado establece la posibilidad de efectuar prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones en los contratos suscritos siempre y cuando exista una sustentación del área usuaria.

Que, atendiendo al Informe Nº 51-2011-ROC/SGDUR/MDP de fecha 15 de febrero de 2011 suscrito por el Ing. Roger Ochoa Cárdenas se da por consentida la ampliación del plazo solicitado de 31 días.

Qué, al amparo de los considerandos precedentes, el suscrito emite la siguiente:

OPINIÓN LEGAL

Que, resulta procedente ampliar el plazo de ejecución de obra por el plazo de 31 días calendarios en la obra "Construcción del Coliseo Cerrado del Distrito de Pangoa".

Atentamente,

PROVEIDO
PASE A: Sec. General
PARA: Foccionar Resolución de Ampliación.
FECHA: 28 FEB. 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ABOG. LUIS A. CORDOVA MORALES
ASESOR LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GERENTE MUNICIPAL PANGOA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION 2011-2014

SATIPO - JUNIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
GERENCIA
RECIBIDO
FECHA 15 FEB. 2011
HORA 8:02 FOLIO 11
EXP. 055 FIRMA

INFORME N° 51 -2011-ROC/SGDUR/MDP

A	: Ing. RUBEN LOPEZ DORREGARAY Gerente Municipal
DE	: Ing. ROGER OCHOA CARDENAS Sub Gerente DUR.
ASUNTO	: CONFORMIDAD DE LA TERCERA AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA.
REF.	: Informe Nro 012-2011 /RO/MDP
FECHA	: Pangoa, 14 de Febrero del 2010

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

Que habiéndose revisado el documento en referencia emitida por el Residente y aprobada por el supervisor de la **Obra "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA" I ETAPA**, donde aprueba la Ampliación de plazo de Ejecución de Obra por 31 Días Calendarios (del 18 de Enero al 17 de Febrero del 2011), por los factores sustentados en documentos que se adjunta; por lo que la Sub Gerencia da por consentida la **AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA** por 31 Días calendarios. Además sírvase realizar Resolución de Alcaldía con copia a esta Sub Gerencia.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines respectivos.

17

3cm 17 en 17 fte

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - SATIPO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
Ing. Roger Ochoa Cardenas
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL
CIP N° 96937

PROVEIDO
PARA: Asesoría Legal
PARA: Emitir Resolución
FECHA: 15 FEB. 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
GERENTE MUNICIPAL
PANGOA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
RECEPCION
FECHA: 15/FEBRERO/2011
EXP.: HORA: 9:05 am
FIRMA:

243

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DUR
RECEPCION
FECHA 25 ENE 2011
EXP 55 HORA 10.53
FIRMA FOLIO 10

INFORME N° 006-2011-SJLMV-/SO-CCM/ MDP

A : Ing. ROYER OCHOA CARDENAS
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural – DUR
DE : Arq. Jorge Luis Muñoz Villar
Supervisor de Obra
"Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del Distrito de Pangoa Satipo – Junín"- I Etapa
ASUNTO : Aprobación de ampliación de plazo de ejecución de obra
REFRENCIA : INFORME N° 012-2011-/RO/ MDP
FECHA : 24 de enero del 2011

.....

Por intermedio del presente documento me dirijo a Ud. Con el debido respeto y a la vez poder manifestarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:
Habiendo recibido el Informe N° 014-2010-SGEF /RO/ MDP presentado por el Residente de la obra en la que se hace mención la solicitud de ampliación de plazo conforme a la normatividad vigente.

ACCIONES:
Se ha constatado cada uno de los asientos inscritos en el cuaderno de obra conforme se ha ido desarrollando la ejecución de la obra, los que por motivos sustentados se han ido afectando a la calendarización establecida. Trayendo consigo un desfase en porcentajes.

Para poder cumplir con las metas trazadas se ha establecido una calendarización según el plazo motivo de la ampliación.

A raíz de dichos antecedentes sustentados por el residente la Supervisión APRUEBA la respetiva AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA en un total de 31 días contados conforme al siguiente detalle:

- Fecha de Inicio : 01 de Julio del 2009
- Plazo de Ejecución : 180 Días calendarios.
- Fecha programada de culminación : 30 de Diciembre del 2009
- Paralización de obra : 23 de Diciembre del 2009
- Fecha de inicio de la 1ra ampliación de plazo : 09 de Junio del 2010
- Plazo de ejecución aprobada : 90 Días calendarios
- Fecha de de Vencimiento de la 1ra ampliación : 06 de Setiembre del 2010
- Fecha de Inicio de la 2da ampliación de plazo : 07 de Setiembre del 2010
- Plazo de ejecución aprobada : 116 Días calendarios
- Paralización de obra : 23 de Diciembre del 2010
- Reinicio de Obra de la 2da ampliación de plazo : 10 de Enero del 2011
- Fecha de Vencimiento de la 2da ampliación de plazo : 17 de Enero del 2011
- Fecha de Inicio de la 3ra ampliación de plazo : 18 de Enero del 2011
- Plazo de ejecución aprobada : 31 Días calendarios.
- Fecha de Vencimiento de la 3ra ampliación de plazo : 17 de Febrero del 2011

Como se menciona esta ampliación aprobada no genera modificaciones presupuestales a la residencia ni a la supervisión, pero si al personal asistente de la obra, además cabe denotar que presupuestalmente nos encontramos dentro del rango establecido.

SUGERENCIA:
Generar la respectiva resolución de ampliación de plazo de obra de acuerdo al detalle arriba citado

Es cuanto puedo informarle para los fines convenientes

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE PANGOA" I ETAPA
Arq. Jorge Luis Muñoz Villar
Cap. 8106
SUPERVISOR DE OBRA

C/C DUR
JLMV

242

OBRA: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE PANGOA I ETAPA
RECEPCION
FECHA: 24/01/11
EXP.: 06 HORA: 9:20 a.m.
FIRMA:

INFORME N° 12 – 2011 – EFSG/RO/MDP

A : ARQ. JORGE MUÑOZ VILLAR
SUPERVISOR

DE : ARQ. EDUARDO FRANCISCO SUAZO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : SOLICITO 3RA AMPLIACION DE PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO AL DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO –JUNIN.

REFERENCIA : CUADERNO DE OBRA

FECHA : 24 de Enero del 2011

.....

Por intermedio del presente documento me dirijo a Ud. Con el debido respeto y a la vez poder manifestarle lo siguiente:

Que de acuerdo a lo descrito en el cuaderno de Obra en el asiento Nro. 358 , donde se pone en conocimiento que el cumplimiento de la 2da Ampliación de plazo se cumple el 17 de Enero del 2011, por las causales de paralización de obra descritos en el cuaderno de obra en el asiento Nro. 355 . Y posteriormente en el asiento Nro. 364 del 15 de Enero del 2011 se le solicita la 3ra ampliación de plazo de ejecución de obra de acuerdo a la siguiente descripción:

- Fecha de Inicio : 01 de Julio del 2009
- Plazo de Ejecución : 180 Días calendarios.
- Fecha programada de culminación : 30 de Diciembre del 2009
- Paralización de obra : 23 de Diciembre del 2009
- Fecha de inicio de la 1ra ampliación de plazo : 09 de Junio del 2010
- Plazo de ejecución aprobada : 90 Días calendarios
- Fecha de de Vencimiento de la 1ra ampliación : 06 de Setiembre del 2010
- Fecha de Inicio de la 2da ampliación de plazo : 07 de Setiembre del 2010
- Plazo de ejecución aprobada : 116 Días calendarios
- Paralización de obra : 23 de Diciembre del 2010
- Reinicio de Obra de la 2da ampliación de plazo : 10 de Enero del 2011
- Fecha de Vencimiento de la 2da ampliación de plazo : 17 de Enero del 2011
- Fecha de Inicio de la 3ra ampliación de plazo : 18 de Enero del 2011
- Plazo de ejecución aprobada : 31 Días calendarios.
- Fecha de Vencimiento de la 3ra ampliación de plazo : 17 de Febrero del 2011

SUSTENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO:

- La sub- partida de Cobertura de calaminon, tuvo un atraso en el inicio de sus actividades de 11 Días ; debido a que el material no llegó a su debido momento. a la fecha el avance físico de esta sub-partida es del 69.870%.
- Falta culminar el arco, tablero de Básquet según diseño.
- Falta terminar la baranda de tubo galvanizado.
- Pintura.

1.- Siendo necesario para culminar al 100% = 19 Días calendarios.
2.- Se ejecutarán partidas adicionales. = 08 Días calendarios.

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO
CAP 6208

3.- Factores climatológicos = 04 Dias calendarios.

CONCLUSIONES:

- Se solicita a la supervisión la aprobación de la 3ra ampliación de plazo por 31 Días calendarios contados a partir del 18 de Enero del 2011.
- Se ha presentado a la Sb- Gerencia el informe Nro. 03-2011-EFSG/RO/MDP con fecha 12 de Enero El cronograma reprogramado de obra.

Es cuanto puedo informarle para los fines convenientes

Atentamente.

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO CAP 6206

CRONOGRAMA REPROGRAMADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA - I ETAPA

PROYEC. : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
OBRA : CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA - 1RA ETAPA
ELAB.POR : ARQ. SUAZO
PLAZO EJEC. : 180 DIAS
MOD. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA: OCTUBRE 2010.

LUGAR: SAN MARTIN DE PANGOA
DISTRITO: PANGOA
PROVINC.: SATIPO
DEPART.: JUNIN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UND.	METR	UNIT. S/.	PARCIAL
	PROCESO DE FORMULACION DE REQUERIMIENTOS	GLB			
	PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES	GLB			
	PROCESO DE ENTREGA DE MATERIALES	GLB			
01	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS A NIVEL DE LOSA				
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	6.174,00	5,48	33.833,52
01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=350M)	m3	172,58	12,78	2.205,57
06	COBERTURA METALICA				
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2.520,00	0,49	1.234,80
06.01.02	TRAZADO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	m2	2.520,00	0,83	2.091,60
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
06.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT DE PROFUNDIDAD	m3	398,39	7,05	2.808,65
06.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	125,99	95,98	12.092,52
06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=350M)	m3	354,12	12,78	4.525,65
06.03	CONCRETO SIMPLE				0,00
06.03.01	SOLADO E=8" MEZCLA 1:12 C:H INC CURADO	m2	136,20	18,12	2.467,94
06.04	CONCRETO ARMADO				
06.04.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	136,20	302,07	41.141,93
06.04.02	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS	kg	4.715,92	7,51	35.416,56
06.04.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	125,08	318,02	39.777,94
06.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	468,74	32,25	15.116,87
06.04.05	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	kg	15.699,01	7,45	116.957,62
06.05	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
06.05.01	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	m2	410,44	15,57	6.390,55
06.06	CUBIERTAS EN CARPINTERIA METALICA				
06.06.01	VIGA METALICA ESTRUCTURA TIPO 1	m	140,88	694,83	97.887,65
06.06.02	VIGA METALICA ESTRUCTURA TIPO 2	m	249,76	306,34	76.511,48
06.06.03	VIGA METALICA ESTRUCTURA TIPO 3	m	224,32	307,83	69.052,43
06.06.04	VIGA METALICA ESTRUCTURA TIPO 4	m	204,38	390,03	79.714,33
06.06.05	VIGA METALICA ESTRUCTURA TIPO 5	m	564,64	344,43	194.478,96
06.06.06	VIGA METALICA ESTRUCTURA TIPO 6	m	1.807,52	60,19	108.794,63
06.06.07	TEMPLADORES	m	1.440,00	9,65	13.896,00
06.06.08	ANCLAJE TIPO 1	u	4,00	3.858,59	15.434,36
06.06.09	ANCLAJE TIPO 2	u	74,00	396,74	29.358,76
06.06.10	ANCLAJE TIPO 3	u	30,00	352,74	10.582,20
06.06.11	IZAGE DE ESTRUCTURA	m	3.191,50	18,40	58.723,60
06.07	COBERTURA METALICA				
06.07.01	COBERTURA DE CALAMINON	m2	3.842,96	53,62	206.059,52
06.08	PINTURA				
06.08.01	PINTURA DE ESTRUCTURA CON ESMALTE EPOXICO	m2	3.191,50	9,85	31.436,28
07	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL				
07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.400,00	0,49	686,00
07.01.02	TRAZADO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	m2	1.400,00	0,82	1.148,00
07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
07.02.01	CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA	m3	6,72	5,48	36,83
07.02.02	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT DE PROFUNDIDAD	m3	396,54	7,05	2.795,61
07.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	31,48	25,07	789,20
07.02.04	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL PREVISTO PARA LOSA	m2	954,00	1,57	1.497,78
07.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	216,76	95,98	20.804,62
07.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	326,40	87,02	28.403,33
07.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=350M)	m3	283,38	12,78	3.621,60
07.03	CONCRETO SIMPLE				
07.03.01	SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C:H INC CURADO	m2	211,35	10,91	2.305,83
07.03.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSAS DE FONDO PISO	m3	124,44	280,27	34.876,80
07.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	75,77	24,27	1.838,94
07.04	CONCRETO ARMADO				
07.04.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS MURO DE CONTENCION	m3	80,94	299,87	24.271,48
07.04.02	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCION	kg	4.617,76	7,51	34.679,38
07.04.03	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS DE CONTENCION	m3	69,30	308,06	21.348,56
07.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m2	504,00	36,13	18.209,52
07.04.05	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS DE CONTENCION	kg	2.288,33	7,41	16.956,53
07.04.06	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS	m3	188,87	334,31	63.141,13
07.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	m2	199,39	34,69	6.916,84
07.04.08	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS	kg	9.068,14	7,54	68.373,78
07.05	CARPINTERIA METALICA				
07.05.01	ARCO TABLERO SEGUN DISEÑO	u	2,00	4.527,78	9.055,56
07.05.02	BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 1 1/2" - PARANTE 1" X 1 m	m	80,80	87,54	7.073,23
07.08	PINTURA				
07.08.01	PINTURA EN GRADERIAS Y CONTRAPASOS 2 MANOS	m2	258,48	6,36	1.643,93
07.08.02	PINTURA DE ESTRUCTURA CON ESMALTE ECONOMICO	m	80,80	2,45	197,96
	COSTO DIRECTO				1.678.664,33
	GASTOS GENERALES 8%				134.293,15
	SUB TOTAL				1.812.957,48
	SUPERVISION 3%				54.388,72
	SUB TOTAL				54.388,72
	TOTAL PRESUPUESTO				1.867.346,20
	PORCENTAJE EJECUTADO (MAYORES METRADOS)				104,60%

MES DE EJECUCION	PORCENTAJE EJECUTADO
PRIMER MES EJECUCION	7,06%
SEGUNDO MES EJECUCION	10,87%
TERCER MES EJECUCION	11,50%
CUARTO MES EJECUCION	6,66%
QUINTO MES EJECUCION	5,40%
SEXTO MES EJECUCION	0,44%
SEPTIMO MES EJECUCION (JUNIO)	0,00%
OCTAVO MES EJECUCION (JULIO)	0,00%
NOVENO MES EJECUCION (AGOSTO)	11,48%
DECIMO MES EJECUCION (SETIEMBRE)	0,00%
DECIMO PRIMER MES EJECUCION (OCTUBRE)	30,84%
DECIMO SEGUNDO MES EJECUCION (NOVIEMBRE)	12,17%
DECIMO TERCER MES EJECUCION (DICIEMBRE)	4,66%
DECIMO CUARTO MES EJECUCION (ENERO)	3,54%

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO - CAP. 6206

239

CUADERNO DE OBRA Nº 66

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN · JUEZ DE PAZ

OBRA: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA"

Mod. Ejec: ADM. DIRECTA. Ent. Ejec: M.D.P.

DEL RESIDENTE: Asiento Nº 355. 23/diciembre/2010.

A la fecha se suspenden los trabajos físicos en la obra, asi mismo se solicita a la supervisión la aprobación de la paralización de la obra; temporal por transferencia al nuevo gobierno municipal.

para lo cual se detalla lo siguiente.

ENTREGA DE TERRENO :	27 de Abril. 2009.
INICIO DE OBRA :	01 de Julio. del 2009.
Reinicio de obra :	09 de Junio del 2010.
1ra Ampliación de plazo :	90 días calendarios.
Fecha de culminación :	06 de Setiembre 2010.
2da Ampliación de plazo :	116 días. calendarios.
Fecha de culminación :	31 de diciembre 2010.

SUSTENTO DE PARALIZACION DE OBRA:

La paralización de la obra se debe exclusivamente a la transferencia del nuevo gobierno municipal para lo cual se realiza un corte de obra, presentando un informe situacional (Fisico-financiero). por lo que se determina aprobar la paralización de obra por un periodo Temporal a partir del 24 de diciembre del 2010 hasta el 08 de Enero del 2011.

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO CAP. [illegible]

238

67

CUADERNO DE OBRA Nº

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

ASIENTO Nº 356 23 DIC 2010

DEL SUPERVISOR

- SE VERIFICA LA SOLICITUD DE LA RESIDENCIA EN RELACION A LA PARALIZACION DE LA OBRA EN FORMA TEMPORAL EL QUE SE AUTORIZA POR 15 DIAS CALENDARIOS CUMPLIENDOSE EL 08 DE ENERO DEL 2011
- EN RELACION A ELLO SE RECOMIENDA A LA RESIDENCIA
  * REALIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES EN CANCHA
  * REALIZAR EL INENTARIO DOCUMENTARIO
  * REALIZAR LA VALORIZACION DE CORTE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA OBRA CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE PANGOA - I ETAPA
Mrg° Jorge Luis Muñoz Villar
Cap. 8108
SUPERVISOR DE OBRA

ASIENTO Nº 357. 06/ ENERO /2011.

DEL. RESIDENTE.

De acuerdo a lo. Solicitado por la supervision. con referente. al Asiento. Nº 356., hago de su. conocimiento. que se ha presentado. los informes. Nº 061 - 2010 y Nº 001 - 2011 donde se indica. los saldos de Materiales, inventario documentario y. el corte de obra al 30 de Diciembre del 2010 Solicitado verbalmente por la sub. gerencia del DUR.

EDUARDO I. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO CAP. 6208

Ray Perú

PROPIETARIO

CUADERNO DE OBRA N° 68

OBRA: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO. MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANCOA"

Mod. Ejec: ADM. DIRECTA. Ent. Ejec: M.D.P.

DEL RESIDENTE: ASIENTO N°. 358. 10/ENERO/2011

Siendo las. 7.20 a.m. del día. 10 de ENERO del. 2011; se reinicia con los trabajos físicos de. la obra en ejecución.

Se hace de conocimiento a la supervisión; que. a la fecha de la. paralización; se viene. desarrollando la obra. con. 108 días. de ejecución de. la Segunda ampliación solicitada (Asiento N° 242) por lo que se deberá de contabilizar los 8. días faltantes desde el reinicio., cumpliendose. el 17 de Enero del 2011.

Se ejecuta el. acabado. del piso de la tribuna. lado. SUR con. 12 m^2.

Se instala la cobertura en la zona central. (color Azul). 300 m^2.

MATERIALES: 7 bolsas de cemento, 4 Kgr de ocre. 0.4 m^3 de Arena Gruesa.

HERRAMIENTAS: lampa, carretilla, combo, zincel.

PERSONAL: 1 Maestro de obra, 1 oficial, 1 Peón.

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO CAP. 6206

DEL RESIDENTE. ASIENTO N° 359 10/ENERO/2011

Se ejecuta el acabado. del piso de la tribuna. lado SUR. aproximadamente. 14 m^2.

Se instala. la cobertura zona central (color azul). 120 m^2

VAN ...

236

CUADERNO DE OBRA N° 73

OBRA : "CONSTRUCCION. DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA"

Mod. Ejec : ADM. DIRECTA — Ent. Ejec: M.D.P.

ASIENTO N° 364. — 15/ENERO/2011

DEL RESIDENTE :

Se continua con la Instalación de la cobertura. metalica - 120 m².

Se realiza el acabado de los pasos en la. tribuna sur - calle THISIARI. - 8 m².

Se solicita a la. Supervisión, la aprobación. de la 3era Ampliación de plazo. para la. ejecución de la obra; para lo cual se describa. lo siguiente :

FECHA DE INICIO : 01 de JULIO del 2009.

TIEMPO DE EJECUCION : 180 días calendarios.

FECHA PROG D' CULMINACION : 30 de diciembre del 2009.

1ra. PARALIZACION. DE OBRA : 23 de diciembre del 2009.

INICIO AMPLIACION. D' PLAZO : 09 de JUNIO. del 2010 (Según Acta) Asiento. 215.

PLAZO A AMPLIAR : 90 días calendarios.

FECHA DE. CULM. REPROGRAMADA : 06 de Setiembre del 2010.

INICIO 2da AMPLIAC. de PLAZO : 07 de Setiembre del 2010.

PLAZO A AMPLIAR. : 116 días calendarios.

FECHA D. CULMINAC. REPROGRAM : 31 de diciembre del 2010

2da PARALIZACION. DE OBRA : 23 de diciembre del 2010. (Asiento N° 355 - Aprob ASIENTO N° 356)

REINICIO. DE OBRA : 10 de ENERO del 2011.

FECHA D' CULMINAC. 2da AMPLIACION : 17 de ENERO del 2011.

INICIO 3ra AMPLIAC. de PLAZO : 18 de ENERO. del 2011.

PLAZO A AMPLIAR : 31 días calendarios.

FECHA DE CULMIN. REPROGRAM : 17 de FEBRERO del 2011.

CUADERNO DE OBRA N° 74

VIENEN...

la sub-partida de Cobertura de calaminon, tuvo un atrazo en el inicio de sus actividades de 11 dias; debido a que el material (calaminon y accesorios), no llegó a su debido momento.

A la fecha el avance físico de esta Sub-partida es del 69.80 %.

- falta culminar el arco, tablero de basquet según diseño.
- falta Terminar la baranda de tubo galvanizado.
- Pintura.

1). Siendo necesario = 19 dias calendarios.

2). Se ha ejecutado y ejecutarán partidas adicionales. = 8 dias calendarios.

3) factores climatológicos = 4 dias calendarios.

CONCLUSIONES:

Se solicita a la supervisión, la aprobación de la ampliación de plazo por 31 dias calendarios contados a partir del 18 de enero del 2011.

Se ha presentado a la SUB-GERENCIA el INFORME N° 03-2011-EFSG/RO/HDP. con fecha 12 de enero. el cronograma reprogramado de obra.

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO CAP. 6208

Ray Perú

PROPIETARIO

CUADERNO DE OBRA Nº 75

OBRA: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA"

Mod de ejec: ADM. DIRECTA. Ent. EJEC: M.D.P.

Asiento Nº 365 15 ENERO 2011

DEL SUPERVISOR - SE VERIFICA EL SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA POR LO QUE SE AUTORIZA UN PLAZO DE 31 DIAS CALENDARIOS PARA LA CULMINACION DE LA PRIMERA ETAPA, POR LO QUE LA RESIDENCIA DEBERA DE PRESENTAR EL INFORME RESPECTIVO, CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCION PARA SU APROBACION Y CON ELLO GENERAR EL INFORME RESPECTIVO PARA SEGUIR Y CUMPLIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.

- SE CONTINUA VERIFICANDO LA INSTALACION DE LA COBERTURA COLOR AZUL.
- SE HA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO M&G, POR LO QUE LA RESIDENCIA DEBERA DE CURSAR LA CARTA RESPECTIVA PARA QUE PRESENTE EL INFORME Y VALORIZACION FINAL DE SU CONTRATO PARA LA EVALUACION POR LA SUPERVISION.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA OBRA CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DE PANGOA - ETAPA I

Arq. Jorge Luis Muñoz Villar
Cap. 8106
SUPERVISOR DE OBRA

14/ENERO/2011

ASIENTO Nº 366

DEL RESIDENTE:

Se continua con la colocación de la cobertura - Calaminón (zona central). color azul - Aprox. 80 m².

Se realiza el acabado de piso tribuna. SUR Calle TIHISHIARI - 08 m², también se coloca los punto para el acabado de los contrapasos tribuna NORTE (calle KISTARI).

MATERIALES: 6 bolsas de cemento, 5 Kgr de. ocre.: 0.5 m³ de Arena.

HERRAMIENTAS: Lampa, carretilla, Nivel. comba.

PERSONAL: 1 Maestro de obra, 1 oficial, 3 Peones, 5 Instaladores de Cobertura.

EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO
CAP. 6206
PROPIETARIO