MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resolución de Alcaldía N° 818-2017-MDT-A.

Tambogrande, 09 de Junio del Año 2017.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE

VISTO:

El **INFORME N° 0543-2016-MDT-GM,** de fecha de recepción 09 de Junio de 2017, procedente de Gerencia Municipal, **INFORME N° 610-2017-MDT-GAJ,** de fecha 07 de Junio de 2017, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, **INFORME N° 0268-2017-MDT/GSTI,** de fecha 06 de Junio del 2017, de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, **INFORME N° 0156-2017/MDT-SGIDUR,** de fecha 06 de Junio del 2017, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, **CARTA N° 038-2017-GRPE/SUPERV.PALO NEGRO-MDT-P,** de fecha de recepción 02 de Junio del 2017, emitida por el Ing. **GERALD RICARDO PUÑO ESPINOZA,** Representante legal de la Empresa Contratista **"PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO",** Consultor de Obra, **CARTA N° 056-2017/CONSORCIO H2O/RO,** de fecha 29 de Mayo del 2017, emitida por el Ing. **ALEXANDER ZEGARRA AGIP-RESIDENTE DE OBRA-"CONSORCIO H2O", Resolución de Alcaldía N° 205-2017-MDT-A,** de fecha 16 de Febrero de 2017, **Resolución de Alcaldía N° 021-2017-MDT-A,** de fecha 10 de Enero de 2017, **Resolución de Alcaldía N° 1201-2016-MDT-A,** de fecha 28 de Noviembre de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 1093-2016-MDT-A,** de fecha 17 de Octubre de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 979-2016-MDT-A,** de fecha 19 de Setiembre de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 756-2016-MDT-A,** de fecha 13 de Julio de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 659-2016-MDT-A,** de fecha 16 de Junio de 2016, **Resolución de Alcaldía N° 1508-2015-MDT-A,** de fecha 30 de Octubre de 2015, **y;**

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, en armonía con el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 1508-2015-MDT-A,** de fecha 30 de Octubre de 2015, se aprobó la **Actualización del Expediente** Técnico: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA",** con Código SNIP **279108;,** por un Valor Referencial Total de **S/ 4' 567,371.52 (CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 52/100 NUEVOS SOLES),** con precios vigentes al mes de Setiembre del Año 2015, con plazo de ejecución de **150 días calendarios,** bajo la modalidad de ejecución presupuestaria Indirecta, el valor del proyecto se ha desagregado de la siguiente Manera:

Valor Referencial de Obra	:	S/. 4'233,774.89
Supervisión y Liquidación	:	S/. 179,500.00
Elaboración de Expediente Técnico:		S/. 154,096.63
Valor Referencial Total	:	**S/. 4' 567,371.52**

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 659-2016-MDT-A,** de fecha 16 de Junio de 2016, se Resuelve: Declarar **PROCEDENTE la AMPLIACIÓN de PLAZO PARCIAL N° 01,** de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de **25 (VEINTICINCO)** días calendario, presentada por el contratista **"CONSORCIO "H2O", sin reconocimiento de Gastos Generales,** por renuncia de los mismos por el **CONSORCIO "H2O",** mediante **CARTA** de fecha 25 de Mayo de 2016;

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 756-2016-MDT-A,** de fecha 13 de Julio de 2016, se Declara PROCEDENTE la **AMPLIACIÓN de PLAZO PARCIAL N° 02,** de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de **60 (SESENTA)** días calendario, presentada por el contratista **"CONSORCIO "H2O", sin reconocimiento de Gastos Generales,** por renuncia de los mismos por el contratista **CONSORCIO "H2O",** mediante **CARTA de fecha 06 de Julio de 2016;**

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 979-2016-MDT-A,** de fecha 19 de Setiembre de 2016, se Declara PROCEDENTE la **AMPLIACIÓN de PLAZO PARCIAL N° 03,** de la obra: **"INSTALACIÓN DEL** SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de **30 (TREINTA)** días calendario, presentada por el contratista **"CONSORCIO "H2O";**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resolución de Alcaldía N° 818-2017-MDT-A.

Tambogrande, 09 de Junio del Año 2017.

Que, mediante ***Resolución de Alcaldía N° 1093-2016-MDT-A,*** *de fecha 17 de Octubre de 2016, se Declara PROCEDENTE la* ***AMPLIACIÓN de PLAZO N° 04,*** *de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de* ***30 (TREINTA)*** *días calendario, presentada por el contratista* ***"CONSORCIO "H2O".***

Que, mediante ***Resolución de Alcaldía N° 1201-2016-MDT-A,*** *de fecha 28 de Noviembre de 2016, se Declara PROCEDENTE la* ***AMPLIACIÓN de PLAZO N° 05,*** *de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de* ***30 (TREINTA)*** *días calendario, presentada por el contratista* ***"CONSORCIO "H2O";***

Que, mediante ***Resolución de Alcaldía N° 021-2017-MDT-A,*** *de fecha 10 de Enero de 2017, se FORMALIZA la* ***AMPLIACIÓN de PLAZO PARCIAL N° 06,*** *de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de* ***60 (SESENTA)*** *días calendario, presentada por el contratista* ***"CONSORCIO "H2O".***

Que, mediante ***Resolución de Alcaldía N° 205-2017-MDT-A,*** *de fecha 16 de Febrero de 2017, se* ***DECLARA PROCEDENTE*** *la* ***AMPLIACIÓN de PLAZO PARCIAL N° 07,*** *de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de* ***60 (SESENTA)*** *días calendario, presentada por el contratista* ***"CONSORCIO "H2O";***

Que, mediante ***Resolución de Alcaldía N° 601-2017-MDT-A,*** *de fecha 12 de Abril de 2017, se* ***DECLARA PROCEDENTE*** *la* ***AMPLIACIÓN de PLAZO PARCIAL N° 08,*** *de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de* ***60 (SESENTA)*** *días calendario, presentada por el contratista* ***"CONSORCIO "H2O";***

Que, mediante ***CARTA N° 056-2017/CONSORCIO H2O/RO,*** *de fecha 31 de Marzo del 2017, el Ing.* ***ALEXANDER ZEGARRA AGIP-RESIDENTE DE OBRA- "CONSORCIO "H2O",*** *con los fundamentos que expone en su documento, recomienda la aprobación de la* ***Ampliación de Plazo Causal Abierta N° 09,*** *de la obra:* ***"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA",*** *solicitada por el Contratista* ***CONSORCIO H2O,*** *por ser esta justificada técnicamente y necesaria para la conclusión de la obra;*

Que, mediante ***CARTA N° 038-2017-GRPE/SUPERV.PALO NEGRO-MDT-P,*** *de fecha de recepción 02 de Junio del 2017, el Ing.* ***GERALD RICARDO PUÑO ESPINOZA,*** *Representante legal de la Empresa Contratista* ***"PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO",*** *Consultora Responsable de la Supervisión de la obra:* ***"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA",*** *alcanza la solicitud de* ***Ampliación de Plazo N° 09,*** *de la citada obra, presentada por la Empresa Contratista* ***"CONSORCIO H2O",*** *en la cual, previo* ***LAS GENERALIDADES, ANTECEDENTES SUSCRITOS EN OBRA,*** *que detalla en su informe, el mismo que forma parte de la presente Resolución. En el Punto N° III.-CONCLUSIONES, hace conocer las siguientes:*

1. *En cumplimiento al* ***Artículo 201°, PROCEDIDMIENTO DE AMPLIACIONES DE PLAZO,*** *"(.....) en tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación de plazo parcial".*

   En concordancia al ***Artículo 200°.-****"Causales de Ampliaciones de Plazo", (....), el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, por lo tanto, su representada se acoge a los citados artículos y expone la causal dentro de los siguientes ítems:*

   - ***ÍTEM 01:*** *Atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.*
     Opinión del Supervisor, *debido a las constantes precipitaciones pluviales, han tenido la obligación de paralizar la obra, generando un atraso en la ejecución de la misma , perjudicando las vías de comunicación hacia la obra, por lo que ha perjudicado la continuidad de ejecución de obra, atrasando la ruta crítica del expediente técnico.*
   - ***ÍTEM 03:*** *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resolución de Alcaldía N° 818-2017-MDT-A.

Tambogrande, 09 de Junio del Año 2017.

Opinión del Supervisor, *debido a las precipitaciones pluviales, se ha generado la paralización de la obra, no programada por el contratista (Caso Fortuito), ya que en estas épocas del año la zona en la cual se ejecuta la obra, presenta niño costero, no ha sido previsto por el Gobierno Central, trayendo consigo el Estado de Emergencia del Departamento de Piura, asimismo, se han visto perjudicadas las vías de comunicación de toda la localidad, no teniendo acceso a ningún caserío.*

2. *En cumplimiento al* ***Artículo 193°.-FUNCIONES DEL INSPECTOR O SUPERVISOR:*** *(....) El Inspector o el Supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista, según lo previsto en el citado Artículo".*
3. *Por las constantes precipitaciones pluviales, es imposible continuar con los trabajos de exploración y perforación de pozo tubular, ya que no se ha podido ingresar a la obra debido el mal estado de las vías, a consecuencia de las lluvias, tal como se indica en los asientos del cuaderno de obra, los cuales adjunta en el informe.*
4. *Concluye indicando que debido a las intensas lluvias registradas y declaradas en emergencia la Región Piura y el mal estado de las vías de comunicación, han perjudicado la continuidad e ingreso a la obra, por lo que se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09, DE CUARENTA Y UNO (41) DÍAS CALENDARIOS, por los antecedentes antes expuestos;*

Que, mediante ***INFORME N° 0268-2017-MDT/GSTI,*** *de fecha 06 de Junio del 2017, la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, visto el* ***INFORME N° 0156-2017/MDT-SGIDUR,*** *de fecha 06 de Junio del 2017, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, reproduce lo señalado por dicha Sub Gerencia y concluye indicando lo siguiente:*

- *El Supervisor, da conformidad de Ampliación de Plazo N° 09, por el periodo de 41 días calendarios ya las recomendaciones establecidas por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, referidas a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, solicitada por el CONSORCIO H2O, así como a los fundamentos legales expuestos en el presente informe, remiten la presente solicitud, para que se continúe con su trámite de aprobación.*
- *En virtud a la conformidad otorgada por el Ingeniero Supervisor y la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, sobre la* ***solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 08,*** *así como los fundamentos legales expuestos en el presente informe, alcanza la documentación para que se continúe con el trámite de aprobación, la misma que debe ser mediante Resolución de Alcaldía, en la que se aprueba los siguientes actos administrativos.*
  1. *Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, por 41 días calendario, aprobada por el Supervisor, a favor del CONSORCIO H2O, ejecutor de la mencionada obra, conforme al marco normativo antes citado.*
  2. *Aprobar un Ampliación de Plazo N° 09, por 41 días calendario, a favor del Ing. Gerald Ricardo Puño Espinoza, Responsable de la Supervisión de la citada obra, conforme a lo establecido por el Artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.*

Que, con ***INFORME N° 610-2017-MDT-GAJ,*** *de fecha 07 de Junio de 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica,* ***previo los ANTECEDENTES*** *que detalla en su informe, el mismo que forma parte de la presente Resolución, en el Punto N° II.-ANÁLISIS JURÍDICO y RECOMENDACIONES, entre otros aspectos legales que expone en su documento, concluye en lo siguiente:*

- *En el presente caso, los informes técnicos de los órganos encargados de la gestión del contrato de obra, como del Supervisor, concluyen y recomiendan aprobar resolutivamente la ampliación de plazo solicitada. Asimismo, de las copias de los asientos del cuaderno de obra alcanzados, se observa que la obra se ha encontrado paralizada como consecuencia de las precipitaciones pluviales (Asientos N°s 391 a 421).*
- ***Finalmente indica:*** *Que estando a lo informado y en atención a la normativa aplicable, la Gerencia de Asesoría Jurídica* ***OPINA,*** *que resulta procedente bajo la causal invocada, aprobar la ampliación de plazo solicitada.*
- ***Asimismo, recomienda que luego de formalizada la Ampliación de Plazo, se coordine con el Ejecutor de la Obra, sobre la posibilidad de renuncia a los gastos generales;***

Que, en mérito a lo expuesto, a lo opinado por Gerencia Municipal, mediante ***INFORME N° 0543-2016-MDT-GM,*** *de fecha de recepción 09 de Junio de 2017 y al amparo de los Artículos 43° y 20°, Inciso 6), de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con las visaciones correspondientes;*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-DECLARAR PROCEDENTE *la* ***AMPLIACIÓN de PLAZO N° 09,*** *de la obra:* ***"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resolución de Alcaldía Nº 818-2017-MDT-A.

Tambogrande, 09 de Junio del Año 2017.

CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA", por el lapso de **41 (CUARENTA Y UNO)** días calendario, solicitada por el Contratista **"CONSORCIO "H2O"**. De conformidad con lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante **INFORME Nº 0610-2017-MDT-GAJ**, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería con **INFORME Nº 0268-2017-MDT/GSTI** y Gerencia Municipal, mediante **INFORME Nº 0543-2016-MDT-GM.**

ARTÍCULO SEGUNDO.-APROBAR la AMPLIACIÓN de PLAZO Nº 09, de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO- DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA"**, por el lapso de 41 **(CUARENTA Y UNO)** días calendario, a favor del Contratista **"PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO"**, Contratista de la Consultoría de Obra, para la Supervisión de la citada obra, su Representante legal Ing. **GERALD RICARDO PUÑO ESPINOZA.** De conformidad con lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante **INFORME Nº 0610-2017-MDT-GAJ** y Gerencia Municipal, mediante **INFORME Nº 0543-2016-MDT-GM.**

ARTÍCULO TERCERO.-NOTIFICAR la presente Resolución al señor **MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ,** Representante Legal y Común del **"CONSORCIO "H2O"**, en su domicilio legal, sito en: **Avenida Tumbes Norte Nº 750, Int. 01-Tumbes,** para conocimiento y fines correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.-NOTIFICAR la presente Resolución al Ing. **GERALD RICARDO PUÑO ESPINOZA,** Representante Legal de la Contratista **"PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO"**, Consultora Responsable de la Supervisión de la obra: en su domicilio legal, sito en: **Jirón La Arena-MZ "E"-Lote 13-Urbanización Residencial-PIURA**, para conocimiento y fines correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO.-NOTIFICAR la presente Resolución al Ing. **ALEXANDER ZEGARRA AGIP-RESIDENTE DE OBRA- "CONSORCIO "H2O"**, para conocimiento y fines correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO.-ENCARGAR la ejecución de la presente Resolución, a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería y otras dependencias que corresponda.

ARTÍCULO SÉPTIMO.-COMUNÍQUESE a Gerencia Municipal, Gerencia Administración, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia de Abastecimientos y Control Patrimonial, Gerencia de Asesoría Jurídica, **"CONSORCIO "H2O"**, "PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO", ALEXANDER ZEGARRA AGIP-RESIDENTE DE OBRA- "CONSORCIO "H2O", para su conocimiento y fines legales consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

c. c.
Archivo
Alcaldía.

Sr. Isidoro Emilio Palacios Ros
ALCALDE ENCARGADO
R.A. Nº