T-049871-20

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

CARGO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

MEMORANDUM N° 344 -2020-MTC/20

A : SR. PAÚL CAIGUARAY PÉREZ
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2019.

REFERENCIA : a) Memorándum (M) N° 057-2020-MTC/09
b) Memorándum N° 069-2020-MTC/20
c) Memorándum N° 0148-2020-MTC/09
d) Memorándum (M) N° 049-2020-MTC/09

FECHA : Lima, 21 FEB 2020

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
21 FEB. 2020
RECIBIDO
Reg. N°:..... Hora: 16:27

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual solicita el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2019.

Al respecto, debemos indicar que la unidad ejecutora ha cumplido con el registro de las metas físicas y financieras y las principales dificultades presentadas en la ejecución de las actividades operativas e inversión (campo motivo general y mensual), en el aplicativo Ceplan Versión 1.0.0.87, en los plazos previstos en el comunicado 001-2020/CEPLAN[1].

En relación al informe de evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2019, se ha elaborado tomando como fuente de información las metas físicas registradas en el aplicativo CEPLAN al 31.Ene.2020, motivo por el cual mediante documento de la referencia b) se solicitó un nuevo cronograma de plazo para su entrega, siendo necesario considerar la extensión del plazo hasta el 28 de febrero 2020 por el órgano rector.

En ese contexto, se adjunta Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2019, el mismo que comprende además de los contenidos mínimos de la Guía para el Planeamiento Institucional vigente y OPLA-CT; información adicional que con frecuencia demandan diferentes órganos rectores y principalmente de control, como los referidos al avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, Sistemas Nacional de Riesgos de Desastre, gestión de riesgos de activos críticos entre otros.

Cabe precisar que a fin de no replicar la información contenida en el citado aplicativo y tomando en cuenta la cantidad actividades operativas e inversión (708), lo que dificultaría su revisión e integración de los principales factores y otros aspectos que incidieron en los resultado al cuarto trimestre; el informe, está elaborado por nivel de intervención de la infraestructura vial, la misma que guarda coherencia con la estructura del Programa Presupuestal 0138 (cadena de valor) de la cual forma parte Provias Nacional.

Atentamente,

ING. Luis Chan Cardoso
Director Ejecutivo (e)
PROVIAS NACIONAL

N° Exp. E-017697-2020

[1] En relación a la meta financiera está podría modificarse en el marco de la Directiva "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto "aprobada mediante RD. N° 018-2019-EF/51.01.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROVIAS Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI al IV TRIMESTRE

2019

Febrero, 2020

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 AL IV TRIMESTRE

1. Resumen Ejecutivo 4
2. Modificaciones 5
2.1. Modificaciones del POI en correspondencia con el presupuesto 5
2.2. Modificación de meta financiera por centro de costo 7
2.3. Priorización y modificación de las actividades operativas e inversión 9
2.4. Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones 9
2.5. Análisis del cumplimiento de metas físicas 12
2.5.1. Evaluación según la cadena de valor público de Provias Nacional 12
2.5.2. Meta de desempeño de producto 13
2.5.3. Meta de producto final 13
2.5.4. Meta de producto intermedio 19
2.5.5. Meta de producción física anual 20
2.5.6. Acciones comunes 23
2.5.7. Insumos 23
2.6. Planes, Programas y Acciones Multisectoriales 26
2.6.1. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) 26
2.6.2. Sistema Nacional de Riesgos de Desastre (SINAGERD) 27
2.6.3. Gestión de Riesgos de los activos críticos nacionales – ACN 27
2.6.4. Gestión de riesgos en el Marco del Sistema de control interno 27
2.7. Factores que incidieron en el cumplimiento de las actividades operativas, medidas correctivas y mejora continua 27
2.7.1. Factores positivos 27
2.7.2. Factores (negativos) a superar 27
2.7.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 28
2.7.4. Medidas de mejora continúa 28
3. Conclusiones 29
4. Recomendaciones 29
5. Anexos 29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI aprobado y modificado.....5
Tabla 2 : Modificación al POI en correspondencia al PIM según centro de costos.....7
Tabla 3: Meta inicial y modificada física y financiera del POI 2019 7
Tabla 4: Priorización y modificación de actividades operativas e inversiones 9
Tabla 5: Actividades operativas según programación de meta física.....9
Tabla 6: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo.....10
Tabla 7: Indicadores de Desempeño 2019 13
Tabla 8: Producto final 2019 - Operación y Mantenimiento de la Red Vial Nacional.....14
Tabla 9: Puentes Modulares instalados entre Enero- Diciembre 2019.....15
Tabla 10: Inversión en la Red Vial Nacional - Producto Final 2019.....16
Tabla 11: Puentes rehabilitados, mejorados y/o construidos - 2019.....17
Tabla 12: Inversión en la Red Vial Nacional - Producto Intermedio 2019.....19
Tabla 13: Producción Física Anual de actividades operativas 20
Tabla 14: Producción Física Anual de inversiones 21
Tabla 15: Plan Anual de Contrataciones a setiembre 2019 24
Tabla 16. Avance en procedimientos convocados según unidad funcional 24
Tabla 17: Procedimientos de selección no convocados 25
Tabla 18: Personal contratado al 31 de Diciembre del 2019 25
Tabla 19: Proyectos de Provías Nacional en el PNIC 26
Tabla 20: Indicadores de Proyectos de Provías Nacional en el PNIC 26

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Cumplimiento de metas programadas al IV Trimestre.....10
Gráfico 2: Cadena de Valor Público de PVN 13

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 AL IV TRIMESTRE

1. Resumen Ejecutivo

Provías Nacional, en la provisión de bienes y servicios realiza intervenciones multianuales, de allí la necesidad de realizar la evaluación al cuarto trimestre en coherencia a lo previsto en el numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional que indica que "Los informes de evaluación de implementación podrán abarcar la información sólo del trimestre o acumulada al momento de su elaboración, de acuerdo a las necesidades de la entidad, y en concordancia con el reporte de seguimiento POI emitido".

En las siguientes líneas se muestra las principales metas alcanzadas durante el periodo enero - diciembre de acuerdo a la cadena de valor o resultados del SINAPLAN adaptada a Provías Nacional en coherencia a la figura 2 del numeral 4.3 de la guía[1].

Indicadores de desempeño de producto
- 82% de la red vial nacional pavimentada.
- 82% de la red vial nacional pavimentada en buen estado.
- 54% de puentes definitivos o modulares mejorados.

Indicadores de resultado de actividades operativas (Producto final de operación y mantenimiento)
- 4,979 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas (97%)
- 3,299 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas (94%)
- 17,266 Km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio (94%)
- 4,653 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio[2](100%)
- 73 puentes modulares instalados. (73%)
- 7, 470,746 de vehículos controlados en peajes (99%)

Indicadores de resultados de inversión (producto final de rehabilitación, mejoramiento y construcción)
- 98 km de rehabilitación y mejoramiento en carreteras con solución definitiva (40%)
- 766 km de red vial nacional rehabilitada, mejorada y/o construida en solución definitiva (91%)
- 62 puentes construidos e instalados. (90%)

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión
- 5 estudios definitivos aprobados de carreteras con solución definitiva (250%)
- 14 estudios de pre-inversión aprobados de carreteras con solución definitiva (44%)
- 6,613 predios adquiridos con PACRI (93%)

Entre las causas que dificultaron la mejora del desempeño en la cadena de valor de Provías Nacional, se tiene principalmente el retraso en la contratación de servicios para la ejecución de actividades operativas e inversión, lo cual está relacionado directamente con la oportunidad en la incorporación de los procedimientos de selección en el PAC. A diciembre del 2019 y respecto al PAC inicial, se incrementaron considerablemente los procedimientos de selección pasando de 82 a 815 (994%) y los montos pasaron de S/ 1,347 a S/ 3,390 millones (251%) respectivamente. El avance en la ejecución del PAC es de 99%, no se logró la totalidad de ejecución por un proceso de adjudicación simplificada (S/ 217 mil) por demora del usuario en la solicitud de la certificación presupuestal y 6 procedimientos de selección (S/ 2,911 millones) aún sin requerimiento de parte de las unidades funcionales responsables.

[1] De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.5 de vinculación con el "Anexo N° 2: "Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal". Forma parte de la Directiva N° 002-2016- EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados.
[2] Comprende RVN concesionada actualmente cofinanciada.

Asimismo, otras dificultades en la gestión fue la demora en la elaboración de los estudios de perfil para carreteras de solución básica (bajo tránsito) a lo que se agrega la demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento, instrumento necesario para la aplicación del pavimento económico, igualmente, se tuvo dificultades por la demora en la elaboración de estudios definitivos (expediente técnico) para carreteras con solución definitiva, por la resolución de contrato con terceros por incumplimiento de obligaciones contractuales, dificultades para la liberación del derecho de vía e interferencias con redes de energía eléctrica, telefonía, agua potable y alcantarillado entre otras.

2. Modificaciones

2.1. Modificaciones del POI en correspondencia con el presupuesto

El POI 2019 de Provías Nacional, aprobado con RM N° 399-2018 MTC/01 (30-May-18) contenía 362 actividades operativas e inversión, mediante la RM N° 1086-2018 MTC/01 (31-Dic-18) se aprueba el POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, el mismo que fue aprobado por RM N° 1019-2018 MTC/01 ascendente a S/ 6,363 millones (249 actividades operativas e inversión). A diciembre se cuenta con 708 actividades con un presupuesto de S/ 6,180 millones, lo que significa una variación de -3 puntos porcentuales.

Tabla 1: Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI aprobado y modificado

Tipo de Actividad Operativa	POI Aprobado (a)	Variaciones al POI aprobado		% Variación (c)/(b)
		Consistente con el PIA al 01de enero 2019 (b)	Modificado al 31 de Diciembre 2019 (c)	
N° Actividades operativas	362	249	540	46
Monto de Presupuesto S/	**12,015,421,259**	**6,363,304,947**	**6,180,564,084**	**-3**

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01. OPP Fuente: SIAF

Nota: En el número de actividades operativas al 31 de diciembre, no considera aquellas actividades e inversiones que no cuenta con programación física en el POI 2019 de acuerdo al reporte del CEPLAN.

Al cuarto trimestre 2019, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional[3] y Funcional Programático:

a. Modificación en el Nivel Institucional

- Decreto Supremo N° 049-2019-EF y RM N° 097-2019-MTC/01 de fecha 18 de febrero asigna un Crédito Presupuestario para continuidad de Inversiones por S/ 23, 163,577 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

- Decreto Supremo N° 107-2019-EF y RM N° 239-2019-MTC/01 de fecha 02 de abril asigna Crédito Suplementario, para continuidad de inversiones por S/ 1, 794,082 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

- Decreto Supremo N° 004-2019-EF y RM N° 943-2019-MTC/01 de fecha 21 de octubre aprueba la desagregación de S/ 81,768 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para ser utilizado como transferencia de partidas a favor de la Reserva de Contingencia.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019 y RM N° 1311-2019-MTC/01 de fecha 31 de diciembre aprueba la desagregación de S/ 30,000,000 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de crédito para el Equilibrio Financiero del Presupuesto de Sector Publico para el año fiscal 2020.

b. Modificación en el nivel Funcional programático entre unidades ejecutoras

- Resolución Secretarial N° 058-2019-MTC-04 de fecha 20 de Marzo de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 670,000 con cargo a los saldos de libre disponibilidad de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias a favor del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao (AATE).

[3] Habilitaciones y anulaciones entre y dentro de unidades ejecutoras

- Resolución Secretarial N° 068-2019-MTC-04 de fecha 29 de Marzo de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 33, 528,158 con cargo a los recursos disponibles de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao (AATE).

- Resolución Secretarial N° 079-2019-MTC-04 de fecha 16 de Abril de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 49, 521,362 a favor de Provías Nacional para financiar cuatro proyectos de inversión que contractualmente terminan el presente año y no cuentan con el marco presupuestal para atender obligaciones derivadas de los contratos y obligaciones de obra aprobada.

- Resolución Secretarial N° 080-2019-MTC-04 de fecha 17 de Abril de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 1, 262,675 con cargo a los recursos de Provías Nacional a favor de U.E. 001 Administración General para financiar el traslado de doce (12) servidores CAS de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, asimismo, una modificación por la suma de S/ 18,676 a favor de la U.E. 007 Provías Nacional, correspondiente a la incorporación de un (1) servidor CAS por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

- Resolución Secretarial N° 104-2019-MTC-01 de fecha 28 de Junio de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 35, 000,000 para financiar la continuidad de la inversión del Proyecto Genérico 2027620 Concesiones Viales a cargo de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

- Resolución Secretarial N° 106-2019 MTC/04 de fecha 05 de julio de 2019, autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 12,520,392 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 20, 700,000 con cargo a los recursos de la U.E 010 Provías Descentralizado de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 30,556,226 con cargo a los recursos de la U.E 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados a favor de la U.E 012 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE para ser destinados a financiar los pagos por kilómetro Tren Recorrido (PKT) de la operación y mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Lima, correspondiente al segundo trimestre del año 2019, el mismo que se ejecuta en el Producto 3.000842 "Sistema de Transporte Masivo Operativo y con Mantenimiento".

- Resolución Secretarial N° 124-2019 MTC/04 de fecha 07 de agosto de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 50, 000,000 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito a favor de la U.E 010 Provías Descentralizado para viabilizar asignación financiera en la fuente de financiamiento ROCC (Endeudamiento Interno) de dicha Unidad Ejecutora.

- Resolución Secretarial N° 165-2019 MTC/04 de fecha 27 de setiembre de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 80, 000,000 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados a favor de la U.E 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones para atender el financiamiento del Proyecto de Inversión de Código Único 2250054, 2250056 y 2250146.

- Resolución Secretarial N° 180-2019 MTC/04 de fecha 07 de noviembre de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 36,984,311 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor de la U.E 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones- PRONATEL.

- Resolución Secretarial N° 204-2019 MTC/04 de fecha 19 de Diciembre de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 18,000,000 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor de la Unidad Ejecutora 001: Administración General.

- Resolución Secretarial N° 208-2019 MTC/04 de fecha 28 de Diciembre de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 29, 015,689 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, por saldos de libre disponibilidad.

c) Resoluciones secretariales que al cierre de cada mes formaliza las notas de modificación presupuestal a nivel funcional programático dentro de las unidades ejecutoras que durante el año.

2.2. Modificación de meta financiera por centro de costo

La modificación de la meta financiera al cuarto trimestre 2019, respecto del POI consistente con el PIA, que fue de menos 3% (reducción de 181 millones de soles), según centro de costo, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2 : Modificación al POI en correspondencia al PIM según centro de costos

Centro de Costo	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 31 de Diciembre 2019 (B)	Variación (%)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	119,761,203	118,616,100	**-1**
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS	69,396,846	56,856,890	-18
SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS	1,462,853,153	1,271,582,175	-13
SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES	848,218,975	735,396,630	-13
SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA	342,579,068	421,629,253	23
DIRECCION DE SUPERVISION	85,357,010	122,548,319	44
SUBDIRECCION DE CONSERVACION	1,468,300,657	1,474,725,110	0
SUBDIRECCION DE OPERACIONES	83,475,360	90,047,136	8
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,882,584,700	1,889,162,471	0
TOTAL	6,362,526,972	6,180,564,084	-3
Variación		**181,962,888**	**-3**

Fuente: SIAF Elaboración: OPP

La modificación de la meta financiera, también significó la variación de las metas físicas en las actividades operativas e inversión. Dado el número significativo de actividades operativas e inversión de la unidad ejecutora, las principales variaciones se presentaran según actividades presupuestales en el marco del PP 0138.

Tabla 3: Meta inicial y modificada física y financiera del POI 2019

Nivel de intervención	Meta física		Avance Total			Presupuesto (millones S/)		Gasto	
	POI 2019 -PIA	Modificada 2019	Unidad de medida	Logrado 2019	(%)	PIA	PIM	Deveng.	% 2019
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS						4,320	4,094	3,929	96
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						2,742	2,648	2,518	95
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS						1,718	1,582	1,454	92
Estudio Definitivo	1.10	7.09	Estudio	4.6	65	16	16	13	83
Estudio de Factibilidad	0.75	0.60	Estudio	0.5	83	1	1	1	100
Estudio de Perfil	9.80	10.46	Estudio	8.4	80	17	13	11	88
Ficha técnica estándar	1.00	3.00	Estudio	3.0	100	4	0	0	100
Obras	176	176	Kilómetro	155.8	89	1,429	1,254	1,154	92
PACRI	2,264	4,652	Predio equivalente	4,281.0	92	173	209	188	90
PMA	-	-	Plan			0			-
Perfil (Invierte)	9.15	7.45	Estudio	6.1	81	16	8	8	100
Supervisión de Obras	-	18	Supervisión	18.0	100	61	81	78	95
Mejoramiento con Soluciones Básicas						292	384	383	100
Estudio de Perfil	9.35	9. 59	Estudio	7.3	73	14	12	12	100
Obras	641	846	Kilómetro	766.4	91	265	354	353	100
Supervisión de Obras	-	18	Supervisión	18.0	100	13	19	19	100
Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES						732	681	681	100
Estudio Definitivo	1.00	5.42	Estudio	5.4	99	6	19	19	100
Obras	5,613	4,062	Metro	3,187.4	78	697	617	617	100
PACRI	0	10	Predio equivalente	10.0	100	9	15	15	100
Supervisión de Obras	-	16	Supervisión	16.0	100	20	30	30	100
MANTENIMIENTO VIAL						1,424	1,312	1,297	99
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas						34	24	23	99

Nivel de intervención	Meta física		Avance Total			Presupuesto (millones S/)		Gasto	
	POI 2019 -PIA	Modificada 2019	Unidad de medida	Logrado 2019	(%)	PIA	PIM	Deveng.	% 2019
Mantenimiento Rutinario	3,154	5,141	Kilómetro	4,979.2	97	34	24	23	99
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas						20	27	27	99
Mantenimiento Rutinario	1,692	3,514	Kilómetro	3,084.6	88	20	27	27	99
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas						220	127	127	100
Estudio Mantenimiento Periódico	-	1	Estudio	0.5	59	9	0	0	100
Mantenimiento Periódico	128	209	Kilómetro	144.1	69	211	127	127	100
Por Niveles de Servicio						936	932	931	100
Por niveles de servicio	17,353	18,286	Kilómetro	17,265.8	94	936	932	931	100
Emergencias						4	14	14	99
Atención de Emergencia	-	426	Intervención	426.0	100	4	14	14	99
Peajes - Operación						24	24	19	81
Operación	7,099,288	7,545,281	Vehículo Controlado	7,470,746.0	99	24	24	19	81
Peajes - Infraestructura y Saneamiento						1	0	0	14
Saneamiento Físico Legal	-	2	Predio equivalente	2.0	100	1	0	0	14
Operación Zonales						43	50	42	85
Supervisión del Mantenimiento Vial	18	216	Informe	216.0	100	43	50	42	85
Puentes						143	113	112	99
Adquisición	-	1	Acción	1.0	100	69	69	69	99
Estudio Mantenimiento Periódico	-	0	Estudio	0.4	100		0	0	100
Instalación	100	100	Puente	73.0	73	73	43	43	99
Mantenimiento Rutinario	1	1	Puente	1.0	100	0	1	1	100
GESTION ESTRATEGICA						153	134	115	86
Gestión						153	134	115	86
Estudios y asesorías	1	1	Documento		-	0			
Gestion Administrativa	6,293	9,692	Acción	9,246.5	95	153	134	115	86
Acción	6,291	9,685		9,245.5	95	120	119	111	93
Dictamen	1	1			-	0			-
Documento	1	2		1.0	50	33	14	2	17
Informe	-	3			-		2	2	100
Sentencia	-	1			-		0		-
ACTIVIDADES Y OBRAS CONCESIONADAS						2,043	2,087	2,051	98
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						1,496	1,478	1,451	98
Rehab. Mejoram. y Construcción **CARRETERAS**						449	363	353	97
Estudio Definitivo	-						0	0	2
Obras						435	314	308	98
Kilometro	-	75	Kilómetro	75.4	100	342	307	302	98
Metro	0	0	Metro		-	93	7	6	87
PACRI	300	380	Predio equivalente	355.0	93	13	41	38	92
Supervisión de Obras	-	19	Supervisión	19.0	100	1	7	7	94
Rehab. Mejoram. y Construcción **PUENTES**						11	19	19	100
Obras	-	21	Metro	21.0	100	11	18	18	100
Supervisión de Obras	-	2	Supervisión	2.0	100		1	1	99
Cofinanciadas						937	968	958	99
Gestion Administrativa	-	1	Documento		-		0	0	100
Obras	-	1	Kilómetro	1.0	100	889	934	927	99
PACRI	1,015	1,120	Predio equivalente	1,072.0	96	48	29	27	93
Supervisión de Obras	-	3	Supervisión	3.0	100		4	4	96
Auto sostenible						100	128	121	95
PACRI	648	938	Predio equivalente	895.0	97	100	128	121	95
MANTENIMIENTO VIAL						546	609	600	99
Cofinanciadas						546	609	600	99
Por niveles de servicio	4,653	4,653	Kilómetro	4,653.1	100	546	609	600	100
TOTAL						6,363	6,181	5,980	97

En la tabla anterior destaca el 97% de la meta financiera ejecutada lo cual es el reflejo del grado de eficacia de Provias Nacional.

En relación a las metas físicas que tienen como logro valores inferiores al 100% en la RVN gestionada por Provías Nacional se debe principalmente a:

ACTIVIDADES Y OBRAS PÚBLICAS:

- **Rehabilitación, mejoramiento y construcción (RVN no concesionada):** Malas condiciones climatológicas que paralizaron las obras, demora en procedimiento de selección en la etapa de perfeccionamiento de contrato, demora en liberación de terrenos e interferencias de redes de electricidad, telefonía, agua potable y alcantarillado, conflictos sociales (Tía María), demora de adicionales de parte de Contraloría General de la República, resolución de contrato de obra, procesos arbitral y sentencias judiciales.
- **Mejoramiento con soluciones básicas:** Demora en la elaboración del plan de mejoramiento (expediente técnico) lo que retrasó el inició de obra en relación a la programación y problemas financieros de los contratistas conservadores que paraliza los trabajos de mejoramiento.
- **Mantenimiento rutinario (administración directa):** La meta anual se incrementó para cubrir demoras en contratación de conservación por niveles de servicio de mediano plazo
- **Mantenimiento Periódico de carreteras pavimentadas:** Dificultades en los procedimientos de selección, demora en perfeccionamiento del contrato y resolución de contrato por incumplimiento.
- **Conservación vial por niveles de servicio:** Dificultad en el procedimiento de selección por la presencia de pocas empresas, pues muchas están afectadas por la crisis en el sector y no sujeta de credibilidad por el sistema financiero además, se registró atraso en el inicio del mantenimiento vial.
- **Operación de las unidades de peaje:** Se ha realizado suspensión de unidad de peaje por mal estado de la vía. La unidad funcional no realizó oportunamente la modificación física del POI en concordancia con la reducción del presupuesto realizado el mes de diciembre.

2.3. Priorización y modificación de las actividades operativas e inversión

La priorización de las actividades operativas y de inversión, tal como señala la Guía para el Planeamiento Institucional, en el POI aprobado consideró un sólo nivel de prioridad 1 "muy alto" (Ver Tabla N° 3). Esta priorización respondió a un criterio de asignación de recursos, es decir, se fijó con prioridad "muy alta" a las actividades operativas que contaban con presupuesto y con prioridad "alta" a las actividades operativas sin financiamiento.

En la tabla, se puede observar la variación de actividades operativas e inversiones del 117% al cuarto trimestre en esta cifra se excluyen las actividades operativas e inversión sin meta física en el periodo para tener concordancia con la metodología del CEPLAN y las modificaciones citadas en el numeral 2.1.

Tabla 4: Priorización y modificación de actividades operativas e inversiones

Modificación al POI	Prioridad			Total
	1	2	3	
POI aprobado	362			362
POI Consistente con el PIA 1/	249			249
POI Modificado al mes de Diciembre 2/	540			540
Actividades Operativas con meta física anual	228			228
Inversiones con meta física anual	312			312

1/ Registrado en el Aplicativo CEPLAN v.01 al 10 de mayo de 2018 – plazo MTC/OGPP.
2/ POI modificado.
Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01. Elaboración: OPP

2.4. Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones

De las 708 actividades operativas e inversiones, 540 (76%) tienen meta física anual programada, según detalle:

Tabla 5: Actividades operativas según programación de meta física

Centro de Costo	CON META	SIN META	TOTAL ACTIVIDADES
ADMINISTRACIÓN INTERNA	2	-	2
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	62	18	80
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	22	25	47
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	34	5	39
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	89	33	122
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	45	4	49
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	110	15	125

Centro de Costo	CON META	SIN META	TOTAL ACTIVIDADES
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	123	6	129
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	53	62	115
TOTAL	**540**	**168**	**708**
Participación	76%	24%	100%

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01. Elaboración: OPP

El 24% de actividades e inversiones no tienen metas físicas porque la mayoría corresponden a cumplimiento de compromiso financieros, la causa a detalle se encuentra registrada en el aplicativo CEPLAN, en la nota mensual y nota general que afecta a todo el proyecto a continuación las principales:

- Obras terminadas al 100% en años anteriores y meta financiera en ejecución por aprobación de las valorizaciones o laudos arbitrales de ser el caso.
- En proceso de liberación de terrenos, una vez concluidos se reportará el avance físico que facilitará el inició de obras o saneamiento físico legal del derecho de vía.
- En elaboración del TDRs, integración de bases y anteproyecto para el Expediente Técnico.
- Demora administrativa en el Ministerio de Cultura.
- Demora en la elaboración del estudio de tráfico lo que demora la aprobación de la viabilidad del proyecto.
- Demora en la elaboración del plan de mejoramiento para iniciar las obras de mejoramiento con solución de básica.
- Pagos de compromisos en la Red Concesionada que no implican meta física como: alquiler camioneta para supervisión obra sector km. 261 y km. 318-321 tramo 03 IIRSA SUR, elemento de carretera como pase de ganado km. 27+705 2da.calzada Puno Juliaca, tramo 05 IIRSA Sur, control de calidad, supervisión obra sector km. 261 y km.318-321 tramo 03 IIRSA Sur, control topográfica, obra acceso a la localidad de Pacaje - Huanutuyo del tramo 04 IIRSA Sur, servicio de suscripción de actas de compromiso, recopilación de documentos, valorización de obra solución sector crítico km. 240 y km. 241 variación superficial margen derecho rio San Gabán tramo 04 IIRSA Sur, obras accesorias, pago a afectados entre otros.

De las 540 actividades operativas e inversiones con meta física programada, tenemos el siguiente detalle según el cumplimiento de la meta establecida:

Tabla 6: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo

Centro de Costo	Sin ejecución	En proceso (>1% <100%)	En la meta (= 100%)	Sobre la meta (>100%)	TOTAL
ADMINISTRACIÓN INTERNA		1	1		**2**
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	1	33	28		**62**
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS		10	6	6	**22**
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES		14	19	1	**34**
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	4	47	38		**89**
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN			45		**45**
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	6	33	71		**110**
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	2	35	84	2	**123**
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4		49		**53**
TOTAL	17	173	341	9	540
Participación (%)	3%	32%	63%	2%	100

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01. Elaboración: OPP

Gráfico 1: Cumplimiento de metas programadas al IV Trimestre



Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01. Elaboración: OPP

Los resultados muestran que el 65% de actividades operativas alcanzaron valores igual o mayor al 100% de la meta programada, el 32% se encuentra en proceso por tener valores inferiores al 100% y el 3% sin avance, esto último debido a:

- Los estudios tienen el Informe observado y la meta de avance se registra cuando el informe es aprobado.
- Obras, Estudios y Conservación aún en acciones previas o procedimiento de selección lo que no permitió inicio y avance de las intervenciones.
- En el saneamiento físico legal, la demora en la contratación de los servicios significó que no se cuente con avance en la adquisición de predios.
- Demora en elaboración del plan de mejoramiento con solución básica, lo que impide el inicio y avance del mejoramiento.
- Mantenimiento periódico sin avance lo que produjo la resolución de contrato por incumplimiento
- Obras de paso a desnivel a cargo de los concesionarios que por condiciones de los contratos de concesión no reportan directamente los avances pues el registro se hace con la información del OSITRAN.

En cuanto a las principales dificultades o casusas de las actividades operativas e inversiones que obtuvieron resultados en el rango >1%<100% de forma consolidado, debido a que el detalle se encuentra en el aplicativo CEPLAN[4] y según Centro de Costo del POI, se tienen:

- Administración interna: Se orienta al cumplimiento de los procesos relacionados con los sistemas administrativos y a la normatividad de obligatorio cumplimiento. Obtuvo un resultado del 99%, estos resultados se explican por ser información vinculada al cumplimiento obligatorio de los sistemas administrativos, informes de asesoramiento jurídico para la gestión vial, atención a solicitudes de información de entes públicos, orientación de oficio y servicio de control concurrente a cargo de OCI.

- Subdirección de Estudios: Este resultado muestra el cumplimiento en la elaboración de estudios de pre inversión (ficha técnica estándar, perfil y factibilidad) y estudios de inversión (definitivos u expediente técnico) para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la Red Vial Nacional.

  De las 62 actividades operativas programadas al 4T-19, 28 actividades (45%) alcanzaron un avance igual al 100%, 22 actividades operativas (35%) muestran resultados mayores a 50% e inferiores al 100%, 11 actividades (18%) cuentan con avance menor a 50% y 1 actividad operativa (2%) no presentan ejecución, esto último debido a que en el estudio definitivo de la carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo María, el borrador del Informe Final está en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA).

- Subdirección de Obras de Carreteras: El resultado muestra el cumplimiento de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura de la Red Vial Nacional.

  De las 22 actividades operativas programadas al IV trimestre, 6 actividades (27%) alcanzaron el 100%, 6 de ellas (27%) superan el 100% de cumplimiento. Asimismo, 7 actividades operativas (32%) muestran resultados inferiores al 100% pero mayor que 50%. 3 actividades (14%) presentan un avance menor a 50%. Esto debido a las malas condiciones climatológicas que paraliza las obras, procedimiento de selección en la etapa de perfeccionamiento de contrato, ampliación de plazo, proceso arbitral y sentencias judiciales.

- Subdirección de Obras de Puentes: El resultado muestra el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes de la Red Vial Nacional.

  De las 34 actividades operativas programadas al 4T-19, 19 actividades (56%) alcanzaron un avance igual al 100%, 1 actividades (3%) logró sobrepasar el 100% de cumplimiento. Se tienen 9 actividades operativas (26%) que muestran resultados inferiores al 100% pero mayores a 50%, 5 actividades (15%) que tienen avance inferior a 50%, lo cual es explicado por factores climáticos y por atrasos en liberación de predios.

- Subdirección de Derecho de Vía: Este resultado está vinculado con la liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la RVN.

[4] Cabe aclarar que el aplicativo no registra en el campo motivo general, de acceso sólo por actividad operativa, no existiendo el reporte con dicha información.

De las 89 actividades operativas programadas al 4T-19, 38 actividades (43%) alcanzaron un avance igual al 100%. Se tienen 35 actividades operativas (39%) que muestran resultados inferiores al 100% pero mayores al 50%, 12 actividades (13%) con avance inferior al 50% y 4 actividades operativas (4%) que no presentan ejecución. Las razones principales son las demoras de empresas locadoras de servicios en presentar conformes los informes técnicos, conflictos con la población se niegan en firmar las Actas de liberación.

- Subdirección de Conservación: Este resultado muestra el avance en los estudios de perfil, mejoramiento de las carreteras de bajo tránsito con soluciones básicas y conservación por niveles de servicio con contratos de mediano plazo

  De las 110 actividades operativas programadas al IV trimestre, 71 de ellas (65%) alcanzaron un avance igual al 100%, se tiene 26 actividades operativas (24%) que muestran resultados inferiores al 100% pero mayores a 50%, 7 actividades (6%) con un avance menor al 50% y 6 actividades operativas (5%) que no presentan ejecución. Esto a causa de contratos vigentes sin avance por problemas financieros de los contratistas

- Subdirección de Operaciones: Estas actividades muestra el cumplimiento de la conservación, mantenimiento periódico y rutinario (administración directa) de la infraestructura de la red vial, funcionamiento de las unidades de peaje, unidades zonales y atención de emergencias viales.

  De las 123 actividades operativas programadas al 4T-19, 84 de ellas (68%) alcanzaron lograr el 100%, mientras que 2 actividades (2%) sobrepasaron el 100%. Asimismo, 33 actividades operativas (27%) obtuvieron un resultado inferior al 100% pero mayor que 50%, 2 actividades(2%) obtuvieron un avance menor del 50% y 2 actividades operativas (2%) se encuentran sin ejecución en el periodo informado; debido principalmente a peajes suspendidos temporalmente por mal estado de carretera y desvió de vehículo por otras vías no conexas a los peajes.

- Dirección General de Programas y Proyectos: De las 53 actividades operativas e inversión de la RVN administradas por los concesionarios, se obtuvo un avance de 49 actividades (92%) al 100% y las 4 restantes (8%) no tuvo ejecución.

2.5. Análisis del cumplimiento de metas físicas

2.5.1. Evaluación según la cadena de valor público de Provias Nacional

El POI de cada unidad ejecutora perteneciente al MTC, establece las actividades operativas e inversiones priorizadas, vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI. La ejecución del POI permite producir bienes o servicios de su competencia, en el año. En el siguiente gráfico se muestra la cadena de valor público, para el logro de los resultados que se espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo de tal forma que se pueda identificar la contribución al cumplimiento de metas del PEI vigente en la que debe considerarse que son intervenciones que para su entrega la ejecución supera el año.

Gráfico 2: Cadena de Valor Público de PVN



Fuente: SIAF Elaboración: OPP

2.5.2. Meta de desempeño de producto

Los resultados de la entrega de productos a usuarios mejoró los indicadores de desempeño que se muestran en la tabla a consecuencia de obras culminadas donde se implementó pavimentos a nivel de soluciones definitivas y soluciones básicas y además, por los mantenimientos periódicos ejecutados dentro de los contratos de conservación por niveles de servicio.

Tabla 7: Indicadores de Desempeño 2019

Indicadores de desempeño	Logrado a		Variación	Comentario	Responsable de cumplimiento
	Dic-18	Dic-19			
Porcentaje de la red vial nacional Pavimentada	79	82	3	Pavimentación 864 Km de carreteras de los cuales 766 Km con pavimentos a nivel de soluciones básicas	PVN
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	87	82	-5	371 Km de carreteras pavimentadas pasaron a estado regular, deterioradas por demoras en mantenimiento periódico	PVN
Porcentaje de puentes definitivos o modulares mejorados según programación al 2021 en la RVN.	35	54	19	Construcción e instalación de 135 puentes en la red vial nacional	PVN

Fuente: SIAF Elaboración: OPP

Nota: Al 2019 se observa una reducción en la red vial nacional pavimentada en buen estado por el mal estado estructural en tramos de las carreteras a causa de deterioros superficiales como desprendimientos, baches (huecos), fisuras transversales y otros; que se dieron por paso del tiempo, incremento de tráfico y peso sobre el pavimento y que excedieron la capacidad de diseño de la vía. Se tiene programado el mantenimiento periódico.

2.5.3. Meta de producto final

2.5.3.1. Operación y mantenimiento

El producto final está referido a los bienes y/o servicios que reciben los usuarios de la Red Vial Nacional y que les permitirá generar un cambio positivo en su bienestar. Los productos son consecuencia de realizar las actividades, según especificaciones técnicas, en la magnitud y tiempo previstos.

En la tabla siguiente se muestra los avances al mes de diciembre según actividad de operación y mantenimiento:

Tabla 8: Producto final 2019 - Operación y Mantenimiento de la Red Vial Nacional

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019		INDICADOR DE GESTIÓN
				PROGRAMADA	OBTENIDA	
AEI.02.01 Red Vial Nacional en buen estado	Camino nacional con mantenimiento vial	RVN No concesionada con mantenimiento vial	kilómetro	18,286	17,266	94%
		Carreteras con mantenimiento periódico terminado	kilómetro	116		0%
		RVN pavimentada con mantenimiento rutinario	kilómetro	5,141	4,979	97%
		RVN No pavimentado con mantenimiento rutinario	kilómetro	3,514	3,299	94%
		Puente modular Instalado	Puente	100	73	73%
		RVN concesionada con mantenimiento vial	kilómetro	6,695	6,695	100%
		Vehículo controlado en unidades de peajes de la red vial nacional	Vehículo controlado	7,545,281	7,470,746	99%

Fuente: SIAF Elaboración: OPP

Los usuarios de la Red Vial Nacional demandan adecuados niveles de servicio[5] para lo cual Provías Nacional realiza un conjunto de actividades que se inician al concluir un proyecto de inversión u otra modalidad de inversión y tiene por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado, cuidado y vigilancia de los elementos confortantes de la vía incluyendo la preservación de la integridad física del Derecho de Vía, medidas de seguridad vial así como la prevención y atención de emergencias viales.

Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada

Esta actividad se ejecuta a través de terceros, previo procedimiento de selección y firma de contrato. En el año 2019 se programaron 18,286 km y se ejecutaron 17,266km lo que significa 94% de avance. El menor avance fue principalmente por el aplazamiento para el 2020 del inicio de la conservación en el corredor Concepción - Comas - Satipo / Pto. Ocopa - Atalaya / Dv. Bajo Kimiriki- Poyeni por la demora en la contratación y en este año sólo se logró otorgar el adelanto.

Mantenimiento periódico:

En el 2019 no alcanzó a concluirse el mantenimiento periódico programado de 116 Km de carreteras, entre las principales causas tenemos la resolución por incumplimiento del Contrato 131-2018-MTC/20, del tramo Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Costanera, con RD N° 2018-2019-MTC/20 (06-Set-19) y la demora en los trabajos de los tramos Dv. Marcona - Dv. Pto lomas / Tanaka - Pto. Inka / Dv. Chaparra - Pte. Chaparra y Santiago de Chuco – Shorey los cuales culminarían el 2020.

Mantenimiento rutinario:

En mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas se alcanzó el 97% de la meta programada, debido a la menor cobertura en las carreteras Pte. Raither - Puerto Bermúdez / Pte. Paucartambo – Oxapampa (190 km) con 63% y Emp 3S - Comas – Satipo (208 km) con 72%.

La principal dificultad que se muestra en la gestión del mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas, es el incremento de 63% en la cobertura respecto de la meta inicial, lo cual ha significado que el 22% de la red vial pavimentada (definitiva y temporal)[6] se atienda por administración directa a cargo de las unidades zonales y que

[5] NIVELES DE SERVICIO: Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial del MTC.

[6] RVN pavimentada total 23,625 Km a diciembre 2019.

al no disponer de la capacidad instalada suficiente, para atender este tipo de infraestructura de carreteras, se pone en riesgo el tiempo de vida útil de la inversión[7] en estas carreteras.

En mantenimiento rutinario de carreteras no pavimentadas se obtuvo un 94% de avance respecto a la meta programada, lo cual resultó por el menor avance en las carreteras:

- Selva Alegre - Galilea - El Dorado - Dv. Ómia (23 km) tuvo avance de 78%.
- Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache (146 km) tuvo avance de 77%
- Dv. Bajo Kimiki - Dv. Puerto Ocopa de 90 km tuvo avance de 76%.
- San Rafael - Alcas – Pozuzo (132 km) avanzo sólo 55%

Prevención y Atención de Emergencias Viales

En lo que corresponde a la prevención de emergencias se realizó la instalación de los siguientes puentes modulares.

Tabla 9: Puentes Modulares instalados entre Enero- Diciembre 2019

DPTO	PROVINCA	DISTRITO	Nº	PUENTE	LUZ (m)
AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	1	JAPAIME 1	45.72
			2	LA PERDIZ II	33.53
ÁNCASH	BOLOGNESI	CHIQUIAN	3	AYNIN	24.38
	MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	4	TRANCA	27.43
			5	CHAUPIS	36.58
	POMABAMBA	POMABAMBA	6	APALLANTUBO 2	9.15
			7	CHUSPIN	9.14
			8	CUCHICANCHA	12.19
			9	PILLISHTUBO	15.24
			10	HUAJTACHACRA	18.29
	SIHUAS	SAN JUAN	11	ARAHUAY	12.19
			12	HUAGANCO	15.24
			13	LLULLIN I	12.19
			14	MELLIZO II	12.19
			15	PALO SECO 2	9.14
		CASHAPAMPA	16	PARIASHPAMPA	6.1
AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	17	CAZADORA HUAYCO	12
			18	CCACHUNA	42
			19	CCECHCCAHUAYCCO	12
			20	PASÑAHUARCUNA	45
			21	TAMBILLO	12
	LUCANAS	SANCOS	22	ACAVILLE	51.82
		PUQUIO	23	CURIPAMPA	18.29
			24	HATUNMAYO	39.62
			25	HUACCRAMAYO	18.29
		CHAVIÑA	26	MAPANI	21.34
			27	SANCARARA	24.38
		PUQUIO	28	TASTAMAYO	45.72
			29	UCHUCMAYO	24.38
	PARINACOCHAS	CHUMPI	30	CCESCAPAMPA	51.82
			31	PUCARAPAMPA 2	15.24
			32	VICUÑITA	15.24
		CORACORA	33	PUCARAPAMPA 1	18.29
		PUYUSCA	34	UNCUYO	42.67
		PULLO	35	UTCUNI	51.82
			36	TRAPICHE	39.62
			37	PIEDRA BLANCA	51.82
	PÀUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	38	MARAN	30.62
	SUCRE	QUEROBAMBA	39	CAYHUA I	51.82
			40	KACHIHUAYCO (CAYHUA II)	36.58
		MORCOLLA	41	QUICHCO	33.53
			42	HUANCORA	33.53
CAJAMARCA	CUTERVO	SAN ANDRÉS DE CUTERVO	43	EL PAJONAL	9.14

[7] La red vial pavimentada tiene un costo/km de alrededor de US$1,948 lo que representa un alto valor patrimonial.

DPTO	PROVINCA	DISTRITO	Nº	PUENTE	LUZ (m)
		CUTERVO	44	SUCCHA	12.19
	SAN IGNACIO	TABACONAS	45	PALLA PEÑA	21.34
			46	PUENTE PIEDRA	21.34
			47	UCUMAYO	18.29
CUSCO	LA CONVENCIÓN	ECHARATE	48	AGUAS CALIENTES	21.34
			49	CASCADA	30.48
		HUAYOPATA	50	AMAYBAMBA	70
HUÁNUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	51	BRAZO DE PARQUE	27.43
			52	FLORIDA	15.24
			53	GILMER	15.24
			54	MORANDU	15.24
			55	YALICO	21.34
			56	ZAPALLO DE LOS ANGELES	30.48
		PUERTO INCA	57	PERIPECIA	27.43
		YUYAPICHIS	58	LOS TRES HERMANOS	15.24
			59	PLATANILLO	15.24
JUNÍN	CHANCHAMAYO	SAN RAMÓN	60	TULUMAYO	30.48
	SATIPO	RÍO TAMBO	61	CAMAJENI I	30.48
			62	CAMAJENI II	18.29
			63	CAMAJENI III	30.48
			64	CAMAJENI IV	24.38
			65	METANI	39.62
			66	MIANTANI	30.48
LA LIBERTAD	PATAZ	HUANCASPATA	67	MAMAHUAJE	42.67
	SÁNCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	68	PALLAR	30
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	69	MONTALVO	60.96
PIURA	AYABACA	AYABACA	70	CHIMINUMA	60
		LAGUNAS	71	LIMON	60
	HUANCABAMBA	HUARMACA	72	HUALAPAMPA	48
UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	73	RIO SECO MANCOITE	39.62

Las principales causas que no permitieron alcanza la meta anual programada (73 de 100) son:

- Incumplimiento del contratista en la instalación de 7 puentes con Contrato N° 091-2019-MTC/20.2
- Demora en los procedimientos de selección de Servicio General Instalación de Puentes Modulares Oxapampa – Codo de Pozuzo lo que implico ir a la OSCE, Concurso Publico N° 002-2018-MTC/20-1, lo que retrasó su contratación e inicio

Operaciones de unidades de peaje:

Respecto a las operaciones de peaje, se cumplió con el 99% de vehículos controlados en las unidades de peaje administrados por Provías Nacional, el cumplimiento de esta actividades está ligado directamente al crecimiento de la economía y buen estado de la RVN, los vehículos programados es una estimación de acuerdo a datos históricos.

2.5.3.2. Inversión

En Inversión (Acciones de inversión y obras) se presenta según indicador las obras concluidas en su totalidad a fin del 2019. Los resultados que se presentan según fase de la gestión de infraestructura vial son:

Tabla 10: Inversión en la Red Vial Nacional - Producto Final 2019

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PRODUCTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019		INDICADOR DE GESTIÓN
				PROGRAMADA	OBTENIDA	
AEI.02.01 Red Vial Nacional en buen estado	Infraestructura vial adecuada	Carretera rehabilitada, mejorada y/o construida	Kilómetro	245	98	40%
		Carretera mejorada con solución básica	Kilómetro	847	766	91%
		Puente definitivos construidos	Puente	69	62	90%

Fuente: SIAF Elaboración: OPP

Las carreteras con nivel de intervención de rehabilitación, mejoramiento y construcción en carreteras terminadas en asfalto se tienen 98 Km

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	PUERTO SUNGARO – SAN ALEJANDRO	63	mar-16	may-19	HCO Y UCA
2	MAZAMARI – PANGOA – CUBANTÍA	35	jul-17	jun-19	JUN
3	MAYOCC – HUANTA (SALDO DE OBRA)	0.3	nov-18	set-19	HCA
4	TACNA – LA PAZ, TR. III: DV. TRIPARTITO – F. BOLIVIA (SALDO OBRA)	0.3	dic-18	may-19	TAC

En Mejoramiento de carretera con Soluciones Básicas (pavimento económico) terminadas se tiene 766 Km

Nº	PROYECTO – CARRETERA	META 2019		Avance	
		Ene - Dic	U. Medida	Ene-Dic	%
1	CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	36	Kilometro	36	100%
2	CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA	162	Kilometro	162	100%
3	ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	108	Kilometro	108	100%
4	PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO INCA	37	Kilometro	37	100%
5	SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR	56	Kilometro	56	100%
6	DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI	18	Kilometro	18	100%
7	HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI	5	Kilometro	5	100%
8	DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN	210	Kilometro	204	97%
9	CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	38	Kilometro	36	95%
10	EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)	68	Kilometro	59	87%
11	JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA	35	Kilometro	26	74%
12	TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON	29	Kilometro	20	68%
13	LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN	29	Kilometro	-	0%
14	MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO	16	Kilometro	-	0%
	TOTALES	**846.49**		**766.37**	**91%**

En Rehabilitación mejoramiento y construcción de puentes definitivos se tienen:

Tabla 11: Puentes rehabilitados, mejorados y/o construidos - 2019

PUENTES	CANTIDAD	METROS
PUENTES DEFINITIVOS INDEPENDIENTES	3	325
PUENTES POR REEMPLAZO	27	1116
PUENTES EN CARRETERA	26	1242
PUENTES DEFINITIVOS – CONCESIÓN	6	241
TOTAL	**62**	**2925**

3 Puentes definitivos individuales.

	PUENTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	CHACANTO Y ACCESOS	100	13-may-16	18-dic-19	AMZ
2	TINGO Y ACCESOS	75	01-jul-16	02-feb-19	CAJ
3	SANTA MARIA DE NIEVA	150	01-abr-17	06-ene-19	AMZ

27 Puentes por reemplazo contratados por paquetes

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCA	DISTRITO	INICIO	FIN
128-2016-MTC/20	1	CACHIMAYO	65	Cusco	Quispicanchi	Urcos	Mar-18	Ene-19
	2	PONTON S/N	10					
	3	UCHIMAYO	30			Quiquijana		
	4	MACUNHAYCO	15			Cusipata		
127-2016-MTC/20	1	ANGOSTURA	30	Cusco	Cusco	San Jerónimo	Mar-18	Mar-19
	2	URCOS	65		Quispicanchi	Urcos		
062-2015-MTC/20	1	EL VIEJO	42	Tumbes	Tumbes	Corrales	May-17	Abr-19
	2	MONTEO	30					
	3	ALGARROBILLO	26			Tumbes		
	4	ARROZAL	15		Zarumilla	Papayal		
	5	LAGARTO	21.5			Zarumilla		
066-2017-MTC/20	1	PUENTE S/N	20.8	Piura	Talara	El Alto	Nov-18	Ago-19
	2	ÑURO	105.8			Los Órganos		
129-2016-MTC/20	1	CUSIPATA	66	Cusco	Quispicanchi	Cusipata	Jun-18	Set-19
	2	COMBAPATA	86		Canchis	Combapata		
	3	URUBAMBA	76		Urubamba	Urubamba		
	4	PUENTE S/N	16		Canchis	Sicuani		

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCA	DISTRITO	INICIO	FIN
	5	CAUSIRA	36			Marangani		
	6	HERCCA	21			Sicuani		
064-2017-MTC/20	1	PUENTE S/N	20.6	Piura	Talara	La Brea	Dic-18	Dic-19
	2	PUENTE S/N	20.6					
	3	DEBORA 1	71					
	4	DEBORA 2	45.7					
	5	PUENTE S/N	20.6					
	6	PUENTE S/N	20.6					
065-2017-MTC/20	1	JABONILLAL	105	Piura	Talara	**Pariñas**	Nov-18	Nov-19
	2	LAS MONJAS	35			El Alto		
TOTAL	**27**		**1,116**					

Adicionalmente se detalla los puentes en carretera de la RVN concesionada y no concesionada por su contribución al cumplimiento del indicador del PEI.

26 Puentes en Carretera como parte de carretera

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCA	DISTRITO	INICIO	FIN
014-2017-MTC/20	1	CAMPIRUSHARI	22.8	Junín	Satipo	Pangoa	25/07/2017	19/06/2019
	2	CHAVINI	27				25/07/2017	19/06/2019
	3	CUBANTIA	29				25/07/2017	19/06/2019
	4	EVITAMIENTO	42				25/07/2017	19/06/2019
	5	KIATARI	33				25/07/2017	19/06/2019
	6	KIATARI III	25				25/07/2017	19/06/2019
129-2015-MTC/20	1	CHIMIARI	30.5	Pasco	Oxapampa	Puerto Bermúdez	1/03/2016	30/10/2019
	2	LORENCILLO I	60				1/03/2016	3/11/2019
	3	LORENCILLO II	40				1/03/2016	30/12/2019
	4	LORENZO	40				1/03/2016	30/12/2019
	5	QUIMPIRARI	16				1/03/2016	30/10/2019
	6	SANTA ISABEL	20.5				1/03/2016	30/10/2019
139-2015-MTC/20	1	CHANCHAMAYO	30	Huánuco	Puerto Inca	Puerto Inca	1/03/2016	20/06/2019
	2	GALICIA	25				1/03/2016	20/06/2019
	3	SHEBONYA	90				1/03/2016	20/06/2019
	4	SUNGARILLO	40				1/03/2016	20/06/2019
	5	TAMBO LARGO	40				1/03/2016	20/06/2019
	6	LUPUNA	30			Tournavista	1/03/2016	20/06/2019
	7	MACUYA	70				1/03/2016	20/06/2019
	8	NUEVO PATA	70				1/03/2016	20/06/2019
	9	PATA	70				1/03/2016	20/06/2019
	10	SAN JUAN DE MACUYA	20				1/03/2016	20/06/2019
146-2014-MTC/20	1	CRUCE DE FERROCARRIL 13+509	45	Arequipa	Islay	Mollendo	10/01/2015	30/11/2019
	2	CRUCE DE FERROCARRIL 14+285	64.5				10/01/2015	30/11/2019
	3	CRUCE DE FERROCARRIL 2+773	71.5			Islay	10/01/2015	30/11/2019
	4	RÍO TAMBO	190.55			Punta de Bombón	10/01/2015	30/11/2019
TOTAL	**26**		**1,242**					

6 Puentes en la Red Concesionada

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCA	DISTRITO	INICIO	FIN
BUENOS AIRES - CANCHAQUE	1	FILADERA	21	Piura	Huancabamba	San Miguel De El Faique	15/07/2018	24/02/2019
LONGITUDINAL DE LA SIERRA T2	1	CUTERVINO	80	Cajamarca	Chota	Cochabamba	31/10/2014	30/12/2019
	2	JUNTAS	60		Cutervo	Callayuc	31/10/2014	31/12/2019
	3	KM. 20+041	10			Cutervo	31/10/2014	31/12/2019
	4	KM. 42+773	10				31/10/2014	31/12/2019
	5	LIMAS, KM 68+059	60			Santo Domingo De La Capilla	31/10/2014	31/12/2019
TOTAL	**6**		**241**					

2.5.4. Meta de producto intermedio

Los procesos de gestión generan una serie de entregables producidos por las unidades orgánicas de PVN y constituyen, en sí, para ellos su producto final; sin embargo, constituye sólo un insumo[8] dentro del ciclo de la gestión de infraestructura vial.

Los productos intermedios, entregables brindados por las unidades funcionales, como insumo necesario para la prestación de los productos finales de Provias Nacional son los siguientes.

Tabla 12: Inversión en la Red Vial Nacional - Producto Intermedio 2019

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA (MTC) PVN	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019		INDICADOR DE GESTIÓN
						PROGRAMADA	OBTENIDA	
AEI.02.01 Red Vial Nacional en buen estado	Infraestructura vial pública adecuada	Elaboración de Estudio definitivo	6000001. Expediente Técnico	Estudio definitivo aprobado	Estudio	2	5	150%
		Elaboración de Estudio de pre inversión	6000032 Estudios de Pre - Inversión	Estudio de pre inversión viable y aprobado (*)	Estudio	32	14	44%
		Saneamiento físico legal del derecho de vía	6000043 Liberación y saneamiento de áreas	Predio adquirido	Unidad	7,100	6613	93%

(*) Perfil (solución definitiva y básica), factibilidad, Ficha técnica estándar
Fuente: SIAF Elaboración: OPP

5 Estudios definitivos aprobados para pavimentación en asfalto y pavimento rígido.

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	OYÓN – AMBO, TR3: DV. CHACAYAN – AMBO	53	dic-16	set-19	HCO, PAS
2	SANTA TERESA – HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU	31	may-16	nov-19	CUS
3	TÚNEL Y ACCESOS (STA. TERESA – HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU)	2	may-16	dic-19	CUS
4	TACNA – LA PAZ, TR. I: HUANUNE CHICO – CERRO STA. ELENA (SALDO DE OBRA)	0.35	dic-18	feb-19	TAC
5	TACNA - LA PAZ TR. I: C.P. COPAPUJIO	0.870	jul-19	ago-19	TAC

11 Estudios de pre inversión viables y aprobados

5 Estudios de perfil

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	77.23	31/05/2017	4/03/2019	HCA, ICA
2	EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA)	7.99	20/07/2018	7/11/2019	MADRE DE DIOS
3	EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE	58.41	13/09/2018	26/12/2019	PIURA
4	HUANCAVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) TRAMO LIRCAY - LAGUNILLA	108	1/08/2017	18/02/2019	AYA Y HCA
5	AV. SANTA ROSA REGION LIMA	3.96	15/06/2018	9/08/2019	CALLAO

3 Estudios de perfil (adecuación a invierte)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	5.26	Oct-18	Nov-19	ICA
2	RUTA NACIONAL PE-04: EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO	66.1	May-18	Jun-19	PIU
3	VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	9.91	Abr-18	Abr-19	CAJ

3 Fichas técnicas estándar

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE	94.13	Ene-18	Mar-19	CUS
2	EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1S D	23	Jul-19	Oct-19	AQP
3	CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPI	62	Ago-19	Oct-19	AYA

3 estudios de perfil para mejoramiento con solución básica (pavimento económico)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	CHAMAYA- PUENTE INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA	128	ago-17	mar-19	CAJ Y PIU

[8] Por ejemplo, tenemos que elaborar y aprobar los estudios de Ficha Tecina Estándar, Perfil, Factibilidad y Definitivo, antes de ejecutar las obras viales.

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
2	CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA	522	Abr-17	Ene-19	AMAZ Y SAM
3	MOLINOPAMPA - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS	207	may-17	mar-19	ANC

6,613 Predios adquiridos para el saneamiento físico legal de derecho de vía

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DERECHO DE VIA	META 2019		INDICADOR DE GESTIÓN
	PROGRAMADA	OBTENIDA	
1 PROVIAS NACIONAL	4662	4291	92%
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS	4652	4281	92%
Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES	10	10	100%
2 MTC-CONCESION	2438	2322	95%
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS	380	355	93%
Carreteras Auto sostenible	938	895	95%
Carreteras Cofinanciadas	1120	1072	96%
TOTAL	**7100**	**6613**	**93%**

- Respecto al saneamiento físico legal de derecho de vía en la red vial no concesionada, liberación de predios, se logró el 92% de lo programado en predios adquiridos (devengados) para carreteras y 100% para obras de puentes.
- En la RVN concesionada, el saneamiento físico legal de predios liberados alcanzó el 96% en concesionarios cofinanciadas y 95% en concesionarios auto sostenible, debido a demoras en los procedimientos de tasación y en la aceptación de cartas de compromiso por parte de los afectados a fin de realizar los pagos correspondientes.
- De acuerdo a la información de la unidad funcional responsable, la demora en la contratación de los servicios, conflictos con los propietarios que se niegan a firmar las actas de liberación, demora en proceso de elaboración de expedientes y gestión de pago de los servicios de terceros, limitan el cumplimiento de la meta programada.

2.5.5. Meta de producción física anual

Las metas de **producción física anual de las actividades operativas**, están referidas a la operación y mantenimiento de la red vial nacional, en tanto que las metas de **producción física anual de inversiones** comprenden las acciones de inversión y obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial.

Tabla 13: Producción Física Anual de actividades operativas

INTERVENCIONES	Meta física		Avance					
	Ene- Dic 2019	Unidad de Medida	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Ene- Dic 2019	(%)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO								
MANTENIMIENTO VIAL								
Mantenimiento Rutinario (1)		Kilómetro						
M. rutinario carreteras pavimentadas	5,141	Kilómetro	2,874	2,406	2,571	3,530	4,979	97
M. rutinario carreteras no pavimentadas	3,514	Kilómetro	2,281	2,831	3,007	3,072	3,299	94
Mantenimiento Periódico Carreteras Pavimentadas								
Estudio Mantenimiento Periódico	1	Kilómetro	0	0	-	-	1	59
Servicio de mantenimiento Periódico	209	Kilómetro	-	9	24	111	144	69
Por niveles de servicio (1)	18,286	Kilómetro	14,593	15,162	15,404	15,466	17,266	94
Emergencias								
Atención de Emergencia	426	Intervención	33	251	85	57	426	100
Operación Zonales		Informe						
Supervisión del Mantenimiento Vial	216	Informe	54	54	54	54	216	100
Puentes								
Instalación	100	puentes	3	14	5	51	73	73
Mantenimiento Rutinario	1	Puente	1	1	1	1	1	100
Peajes – Operación	7,545,281	Vehículo controlado	1,884,007	1,696,729	1,962,211	1,927,799	7,470,746	99
CONCESIONES								
MANTENIMIENTO VIAL								
Por niveles de servicio (1) Cofinanciado	4,661	Kilómetro	4,653	4,653	4,652	4,653	4,653	100

Fuente: SIAF Elaboración: OPP

Nota: La meta de producción física POI 2019 corresponde a avance físico de las actividades operativas e inversión (no son intervenciones terminadas)

(1) El mantenimiento rutinario y conservación por niveles de servicio se evalúa en relación a la programación mensual (No necesariamente se tiene programación todos los meses del periodo), por lo que no es una suma aritmética por cada trimestre.

Mantenimiento rutinario

Los resultados al cierre del año, muestra un número importante de RVN atendido por administración directa ante las diferentes dificultades presentadas en la contratación de servicios de terceros

Carreteras en mantenimiento periódico

El 69% de avance se explica por el bajo avance de los servicios en la carretera Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez de Mendoza - Punta Carretera de 51 km (34%) iniciado el 08-Feb-19 y la carretera Santiago de Chuco - Shorey de 32 km (16%) iniciada el 28-Ene-19

Conservación vial por niveles de servicio

Estos servicios, de mediano plazo, comprenden el mantenimiento rutinario y periódico y atención de emergencias.

Instalación de puentes modulares

La menor ejecución fue por la demora en los procedimientos de selección que implico ir a la OSCE para la contratación de Servicio General Instalación de Puentes, lo cuales se instalarán en el 2020.

Tabla 14: Producción Física Anual de inversiones

INTERVENCIONES	Meta		Avance					
	2019 Ene- Dic	Unidad de medida	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	2019	(%)
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción CARRETERAS								
Estudio de Factibilidad	1	Estudio	0	-	0	0	1	83
Estudio de Perfil	10	Estudio	3	2	1	2	8	80
Ficha técnica estándar	3	Estudio	1	-	-	2	3	100
Perfil (Invierte)	7	Estudio	2	2	1	1	6	81
Estudio Definitivo	7	Estudio	1	1	2	1	5	65
Estudio Especial	-	Estudio						-
Obras	176	Km.	20	36	55	45	156	89
PACRI	4,652	Predio liberado	227	764	1,177	2,113	4,281	92
Mejoramiento con Soluciones Básicas								
Estudio de Perfil	10	Estudio	1	3	1	2	7	73
Obras	846	Km.	132	169	230	235	766	91
Rehabilitación Mejoramiento y Construcción PUENTES								
Estudio Definitivo	5	Estudio	-	1	1	3	5	99
Obras	4,062	metros	611	728	832	1,015	3,187	78
PACRI	10	Predio liberado	1	4	2	3	10	100
CONCESIONES								
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								
Obras	75	Km.	70	-	6	-	75	100
PACRI	1,500	Predio liberado	281	546	180	420	1,427	95
PACRI (Cofinanciadas)	380	Predio liberado	94	84	64	113	355	93
PACRI (Auto sostenible)	1,120	Predio liberado	187	462	116	307	1,072	96

Estudios de pre inversión de solución definitiva de carreteras

- En estudios de factibilidad se alcanzó el 83% de la meta, que corresponde a la carretera: Santa – Huallanca iniciado el 2018 y espera aprobarse el 2020.
- En estudios de perfil[9] iniciados entre el 2017 y 2018 se alcanzó 80%, teniendo menor avance en los estudios de las carreteras Urcos – Calapuja (55%), Lircay – Lagunilla (50%) y Nuevo Siasme – Saramiriza (17%).
- En las fichas técnicas estándar se avanzó con el 100% de la meta, correspondiente a 3 estudios programados: (i) Condorcocha (Dv. Vicashuaman) - Cangallo – Huancapi, (ii) Emp. PE-1S - Ventillata - Dv. Buenos Aires - Emp. PE- 1SD y (iii) Quiñota - Llusco - Santo Tomas – Velille.
- En estudios de perfil (invierte) se alcanzó el 81% de la meta, teniendo menor avance los estudios de Evitamiento Tumbes (56%) y Chiquintirca - San Antonio - Santa Rosa - San Francisco (39%)

[9] Los estudios de perfil para proyectos de construcción, mejoramiento y rehabilitación para obras de viaducto, túnel. Para las carreteras, puentes, intercambios viales, pasos a desnivel entre otros se aprueba la viabilidad por ficha técnica estándar.

Estudios de pre inversión de mejoramiento con solución básica de carreteras

En perfiles[10] para la aplicación de solución básica se alcanzó el 73% de la meta, teniendo menor avance los estudios de:

- Mala - Calango - Yuracmayo - Rio Blanco (50%)
- Santa - Chuquicara / Pte. Huarochiri - Shorey / Dv. Pte. Huarochiri – Tauca (50%)
- Chicama - Cascas - Contumaza – Chilete (50%)
- Pampano - Santa Inés - Izcuchaca / Rumichaca - Santa Inés / Toyoc – Castrovirreyna (33%)
- Corral Quemado - Dv. Luya / Chachapoyas - Rodriguez De Mendoza - La Calzada (14%)

Estudios definitivos de carreteras de solución definitiva

En estudios definitivos de carreteras se alcanzó el 65% de la meta, teniendo menor avance en los estudios de Evitamiento La Oroya (89%), carretera Lima Canta (72%), Variante Rio Blanco – Huari (56%), carretera Chagual – Tayabamba, Evitamiento Namballe y otros con más bajo avance,

Estudios definitivos de puentes

En estudios definitivos de puentes se alcanzó el 99% de la meta, principalmente por el avance de 100% en la meta anual en paquete de: (i) 10 Puentes, PE-1S: Ica - La Repartición / PE-1SD: Los Cerillos - El Pozo / PE-38 Tacna – Tarata, (ii) 8 Puentes PE-1NJ: Lambayeque – Olmos y (iii) 12 puentes, PE-3N: Conococha - Huaraz - Pte. Quiroz; además, en los puentes individuales Nación Ashaninka (98)% y Carrasquillo (100%)

-

Obras viales de carreteras:

En obras se alcanzó el 89% de la meta anual, principalmente sustentado en el avance de intervenciones en las siguientes carreteras.

- Oyón – Ambo, Tramo1, Dv. Cerro de Pasco - Dv. Chacayan Km. 181+000 - Km. 230+000 (92%): Presenta un sector inestable del km. 203+240 al 203+350 que viene siendo monitoreado desde set-19 y cada 7 días.
- Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua – Omate (82%), no alcanzo la meta por suspensión de obra desde el 16-Ene hasta 09-Abr-2019 y por liberación de terrenos.
- Puerto Bermudez - Ciudad Constitución (0% en 2019), obra suspendida desde 23-Nov-18 al 20-Oct-19. Con fecha 27-Dic-2019 se suscribe la adenda N°11 que suspende el plazo de ejecución de obra desde el 14-Nov-2019 al 09-Dic-2019 por falta de aprobación del adicional N° 15.
- Canchaque – Huancabamba (55%): Con suspensiones de obra 29-Dic-19 (51 dc.). En Nov-19 el supervisor da a conocer que el contratista ha disminuido su avance y está quedándose sin frentes de trabajo debido a problemas con interferencias y disponibilidad de depósito de materiales excedentes - DME.
- Matarani - El Arenal - Punta de Bombón (57%): Paralizado en todos los tramos desde el 17-Jul-2019, debido al problema social "Tía María", que impide al contratista ejecución alguna.
- Huánuco-La Unión-Huallanca, Tramo 1, Km.0+000 (Huánuco) al Km. 52+920 (Punto Unión) con 85% de avance, la supervisión indica que continúa la falta de equipo mecánico y vehículos en obra. El contratista realizó gestiones para los DME, Plan de monitoreo arqueológico en 6 sectores.
- Mollepata – Pallasca (42%): Menor avance por limitaciones para utilizar los DME1 y DM4 que no cuentan con libre disponibilidad, en DME2 limitación por presencia de tubería de desagüe, en DME3 limitación por presencia de canal de riego, en DME5 no cuenta con diseños de estabilidad y en DME6 ha colapsado por falta de estabilidad de taludes. La entidad decidió resolver el contrato de supervisión por las causales de: 1) incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales legales o reglamentarias, 2) acumulación del monto máximo de la penalidad. El 04-Dic-2019 contrató a HOB para continuar con el servicio de supervisión (Contrato de supervisión N° 163-2019-MTC/20.2).

Rehabilitación mejoramiento y construcción de puentes:

En obras de puentes se alcanzó 79% de la meta, teniendo avance menor de 50% en paquetes (i) 12 puentes, PE-8N: Ciudad de Dios – Cajamarca, (iii) 10 puentes, PE-1S: Ica - La Repartición / PE-1SD: Los Cerillos - El Pozo / PE-38 Tacna – Tarata y (v) 14 puentes, PE-08: Ciudad de Dios - Cajamarca / PE-1NF: Chicama - Sausal – Cascas, por demora en el inicio de obras a causa de demora en aprobación de los estudios definitivos (concurso oferta) y además, el avance en los puentes individuales Pucayacu (53%) y Maranura (33%).

[10] Aprobados en el 2019.

Saneamiento físico legal:

- El cumplimiento de la meta se afectó por el atraso en la contratación de servicios para la liberación predios, pues se logró emitir el resolutivo para la adquisición de 7,126 predios, de los cuales se ha realizado el devengado para pagar 6,613 predios correspondientes al 2019.

2.5.6. Acciones comunes

Está actividad concentra los gastos de dirección y gestión de los procesos estratégicos y de soporte de Provias Nacional, en cumplimiento a las normas de los sistemas administrativos y desarrollo institucional, este último orientado a implementar proyectos institucionales que permitirán mejorar la productividad y/o desempeño institucional desde los niveles interno o externo y de esta manera, contribuir a que la organización logre productos con los mayores estándares permisibles de economía, calidad, eficiencia y eficacia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PRODUCTO / PROYECTO / ACCIONES COMUNES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	Avance Ene- Dic 2019	Indicador de Gestión
3000001. ACCIONES COMUNES	Acciones a ejecutar	Acción	9, 684	9,245	95%

Fuente: SIAF Elaboración: OPP

2.5.7. Insumos

Organización:

Al cuarto trimestre, aún está pendiente la transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de las actividades y proyectos de inversión administrados por los concesionarios[11], por lo que, sus metas físicas y financieras aún están contenidos en el POI de Provías Nacional.

Se viene realizando la actualización de los procesos de gestión, de acuerdo a la nueva normativa emitida por la Presidencia de Consejo de Ministros - Secretaría de Gestión Pública. Se está gestionando la aprobación del Plan de Modernización con los lineamientos emitidos en el Reglamento de Modernización aprobado por la PCM.

Tecnología y comunicación:

Se realizó la operación y mantenimiento de la plataforma de tecnologías de información y comunicaciones, compuesta por la red de telefonía, internet, hardware y software. Las unidades funcionales demandan la elaboración de herramientas TIC que optimice sus procesos en la cadena de valor[12], con lo cual se reducirá considerablemente el trabajo operativo y el efecto sería mayor calidad en el análisis de la información para mejorar las diversas intervenciones en beneficio del ciudadano.

Bienes y servicios:

El PAC inicial aprobado por Resolución de Jefatura de Administración N° 006-2019-MTC/20.2 contaba con 82 procedimientos de selección por S/ 1,347 millones, para Dic-19 el PAC alcanza los 815 procedimientos de selección (994% respecto a 82 procedimientos iniciales) por S/ 3,390 millones.

Esta variación significó el incremento de procedimientos, lo cual se implementó con Resolución de Jefatura de Administración N° 260-2019-MTC/20.2 (09-Dic-19) que aprobó la 27va modificación del PAC que contaba con 885 procedimientos de selección por S/ 4,057 millones a consecuencia de las actualizaciones en las programaciones que efectuaron las diferentes unidades orgánicas, así como, las rectificaciones de diversas versiones del PAC, asimismo, las exclusiones de 70 procedimientos

[11] Decreto Supremo N° 022-2018-MTC donde se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en las disposiciones complementarias modifica el artículo 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- Provias Nacional, modificando su ámbito de competencia.

[12] Por ejemplo, el seguimiento de los estudios de pre inversión e inversión de los proyectos, actualmente se reporta en hoja de cálculo.

Tabla 15: Plan Anual de Contrataciones a setiembre 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PAC Inicial (a)	Inclusión al PAC (b)	Exclusiones al PAC (c)	PAC a Dic (a)+(b)- (c)	Distribución (%)
ÓRGANO DE CONTROL	**2**	**0**	**0**	**2**	0
Órgano de Control Institucional	2	0	0	2	0
UNIDADES DE APOYO	**12**	**50**	**9**	**53**	7
Oficina de Administración	**7**	**48**	**7**	**46**	6
Jefatura de administración	0	2	1	1	0
Área de Contabilidad y Finanzas	0	1		1	0
Área de Tecnología de Informacion	0	23	4	19	2
Área de Logística	7	21	3	25	3
Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	0	1	0	1	0
Oficina de Recursos Humanos	**4**	**2**	**0**	6	**1**
Oficina de Planeamiento y Presupuestos	**1**	**0**	**1**	0	**0**
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	**68**	**753**	**61**	**760**	**1**
Dirección de Infraestructura	**27**	**556**	**23**	**560**	**69**
Subdirección de Estudios	0	17	0	17	2
Subdirección de Obras de Carreteras	2	7	1	8	1
Subdirección de Obras de Puentes	2	8	0	10	1
Subdirección de Derecho de Vía	23	524	22	525	**64**
Dirección de Supervisión	**3**	**38**	**9**	**32**	**4**
Dirección de Gestión Vial	**38**	**159**	**29**	**168**	**21**
Subdirección de Conservación	7	14	9	12	1
Subdirección de Operaciones	0	7	0	7	1
Unidades Zonales	31	138	20	149	18
TOTAL	**82**	**803**	**70**	**815**	**100**

Fuente: Evaluación del PAC-IV Trimestre Elaboración: OPP

Asimismo, mencionar que en el PAC aprobado para diciembre 2019 se tenía programado convocar 815 procedimientos de selección, de los cuales se convocó 808 alcanzando el 91% de efectividad en general:

Tabla 16. Avance en procedimientos convocados según unidad funcional

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PRG.	CONV.	%
ÓRGANO DE CONTROL	**2**	**2**	**100**
Órgano de Control Institucional	2	2	100
UNIDADES DE APOYO	**53**	**53**	**100**
Oficina de Administración	**47**	**47**	100
Jefatura de administración	1	1	100
Área de Contabilidad y Finanzas	1	1	100
Área de Tecnología de Informacion	19	19	100
Área de Logística	25	25	100
Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1	1	100
Oficina de Recursos Humanos	**6**	**6**	**100**
Oficina de Planeamiento y Presupuestos	**0**	**0**	**-**
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	**760**	**753**	**99**
Dirección de Infraestructura	**560**	**555**	**99**
Subdirección de Estudios	17	17	100
Subdirección de Obras de Carreteras	8	8	100
Subdirección de Obras de Puentes	10	9	90
Subdirección de Derecho de Vía	525	521	99
Dirección de Supervisión	**32**	**32**	**100**
Dirección de Gestión Vial	**168**	**166**	**99**
Subdirección de Conservación	12	12	100
Subdirección de Operaciones	7	6	86
Unidades Zonales	**149**	**148**	**99**
TOTAL	**815**	**808**	**99**

Fuente: Evaluación del PAC-IV Trimestre Elaboración: OPP

Los 7 procedimientos de selección no convocados en el periodo, fueron los siguientes:

- 1 procedimiento de adjudicación simplificada (S/ 217 mil) que demoró la solicitud de certificación presupuestal para la adquisición de equipos de control de efectivo para las unidades de peaje
- 6 procedimientos de selección (S/ 2, 911 millones) aún sin requerimiento de las unidades funcionales responsables.

Tabla 17: Procedimientos de selección no convocados

CENTRO DE COSTO	CERTIFICACION PRESUPUESTAL		POR REQUERIR AREA USUARIA		TOTALES	
	CANT	VALOR ESTIMADO PAC	CANT	VALOR ESTIMADO PAC	CANT	VALOR ESTIMADO PAC
SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA						
84- Régimen Especial			4	S/ 363,025.42	4	S/ 363,025.42
SUBDIRECCION DE OPERACIONES						
271 - Adjudicación Simplificada	1	S/ 217,000.00			1	S/ 217,000.00
SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES						
75 - Concurso Público			1	S/ 2,500,000.00	1	S/ 2,500,000.00
UNIDADES ZONALES						
384 - Subasta Inversa Electrónica			1	S/ 48,945.00	1	S/ 48,945.00
Total general	**1**	**S/ 217,000.00**	**6**	**S/ 2,911,970.42**	**7**	**S/3,128,970.42**

Fuente: Evaluación del PAC-IV Trimestre Elaboración: OPP

Recursos Humanos

A diciembre del 2019, se tuvo 1,063 personas contratas, las cuales fueron en el marco del DL. 728 (560 plazas) y DL. 1057 (503 contratos) y cumplen funciones en las diferentes unidades funcionales de la entidad, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 18: Personal contratado al 31 de Diciembre del 2019

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total		
UNIDAD FUNCIONAL DE DIRECCIÓN		**1**	**2**	**1**	**4**	**3**	**4**	**-**	**-**	**7**	**11**	**1**
Dirección Ejecutiva		1	2	1	4	3	4			7	11	1
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		**8**	**1**	**-**	**9**	**-**	**11**	**-**	**1**	**12**	**21**	**2**
Órgano de Control Institucional		8	1		9		11		1	12	**21**	**2**
UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	**1**	**62**	**32**	**12**	**107**	**3**	**97**	**16**	**12**	**128**	**235**	**22**
UNIDADES DE ASESORAMIENTO	**1**	**17**	**3**	**1**	**22**	**1**	**35**	**2**	**-**	**38**	**60**	**6**
Secretaría Técnica		2			2		2			2	4	0
Oficina de Asesoría Jurídica	1	7	2		10		15			15	25	2
Oficina de Planeamiento y Presupuesto		8	1	1	10	1	18	2		21	31	3
ÓRGANO DE APOYO	**-**	**45**	**29**	**11**	**85**	**2**	**62**	**14**	**12**	**90**	**175**	**16**
Oficina de Administración		38	26	11	75	1	45	10	12	68	143	13
Oficina de Recursos Humanos		7	3		10	1	17	4		22	32	3
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	**2**	**97**	**19**	**6**	**124**	**5**	**208**	**18**	**5**	**236**	**360**	**34**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**2**	**58**	**7**	**4**	**71**	**2**	**108**	**6**	**2**	**118**	**189**	**18**
Subdirección de Estudios	1	29	3	1	34		53			53	87	8
Subdirección de Obras de Carreteras	1	13	2	2	18		11	3		14	32	3
Subdirección de Obras de Puentes		10	1	1	12	1	7	2		10	22	2
Subdirección de Derecho de Vía		6	1		7	1	37	1	2	41	48	5
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN		**12**	**1**		**13**	**1**	**43**	**7**		**51**	**64**	**6**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL	**-**	**27**	**11**	**2**	**40**	**2**	**57**	**5**	**3**	**67**	**107**	**10**
Subdirección de Conservación		12	2		14	1	42	2	2	47	61	6
Subdirección de Operaciones		15	9	2	26	1	15	3	1	20	46	4
UNIDADES ZONALES	**4**	**63**	**96**	**153**	**316**	**9**	**30**	**60**	**21**	**120**	**436**	**41**
Zonal I Piura – Tumbes		4	11	15	30		2	6	3	11	41	4
Zonal II Lambayeque	**1**	4	5	12	22		1	1		2	24	2
Zonal IV Amazonas		2	2	2	6	1	1	2		4	10	1
Zonal IV Cajamarca	**1**	3	1	3	8		2	4		6	14	1
Zonal V La Libertad		4	3	4	11	1	2	2		5	16	2
Zonal VI Ancash		6	6	10	22		1	5		6	28	3
Zonal VII San Martin – Loreto		2	1	1	4	1	1	1		3	7	1
Zonal VIV Huánuco – Ucayali		3	6	9	18	1	2	7		10	28	3
Zonal XI Ucayali					-		1			1	1	0
Zonal X Junín – Pasco		3	10	21	34	1		3	2	6	40	4
Zonal XI Lima		7	5	7	19	1		3		4	23	2
Zonal XII Ica	**1**	3	7	17	28		4	3		7	35	3
Zonal XIV Huancavelica		4			4	1	1	1		3	7	1
Zonal XIV Ayacucho		3	9	10	22		2	3		5	27	3
Zonal XV Arequipa	**1**	4	6	5	16		4	8	13	25	41	4
Zonal XVI Moquegua – Tacna		4	4	7	15	1	1			2	17	2

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
Zonal XVII Puno		4	13	18	35		2	5		7	42	4
Zonal XVIV Cusco – Apurímac		3	7	12	22	1	3	6	3	13	35	3
TOTAL	**7**	**231**	**150**	**172**	**560**	**20**	**350**	**94**	**39**	**503**	**1,063**	**100**

2.6. Planes, Programas y Acciones Multisectoriales

2.6.1. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC)

Con Decreto Supremo N° 238-2019-EF del 28 de julio 2019 se aprueba el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que tiene por finalidad proporcionar una agenda de desarrollo para que el Estado Peruano pueda incrementar la competitividad mediante el cierre de brecha de infraestructura, permitiendo a su vez, el acceso seguro a mercados locales e internacionales y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, con oportunidades sostenibles para todas las regiones del País.

El PNIC ha identificado una brecha de infraestructura de acceso básico de S/ 363 mil millones, priorizando 52 proyectos cuyo valor asciende a S/ 99,196 millones que contribuirán a cerrar el 30% de dichas brechas. Su objetivo es proveer al Estado Peruano de un insumo para construir una agenda de desarrollo transparente y consensuado que permita cerrar brechas claves para el desarrollo económico y social del País.

Provías Nacional interviene con 8 de los 52 proyectos del PNIC, los cuales se muestran en la siguiente Tabla.

Tabla 19: Proyectos de Provías Nacional en el PNIC

N°	PROYECTO	CANTIDAD	U.M.	ESTADO AL 2019
1	2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	153.97	Kilometro	Tr1 y T2 en ejecución y Tr 3 en formulación
2	2318531 CREACION (CONSTRUCCION) Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	14.64	Kilometro	En formulación
3	2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)	102.22	Kilometro	En formulación
4	2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 (HUARI)	70.49	Kilometro	En formulación
5	IDEA_42893 MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO AL PUERTO Y ANTEPUERTO DEL CALLAO DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	2	Kilometro	En IDEA
6	2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA) POR NIVELES DE SERVICIO	269.87	Kilometro	En ejecución
7	2328807 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	160	Metro	En formulación

Fuente: PNIC Elaboración: OPP

El avance físico de proyectos a cargo de Provias Nacional en el PNIC ha estado dentro de lo esperado, cumpliendo con la meta prevista en tanto que, el monto de inversión si fue superior al presupuestado inicialmente por la mayor ejecución financiera en la obra de Oyón – Ambo Tr 2 y del mejoramiento en Casma – Huaraz – Tingo Maria. El avance ejecutado de los indicadores del PNIC se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 20: Indicadores de Proyectos de Provías Nacional en el PNIC

Indicador	Tipo de indicador	Meta 2019	Ejec. 2019	Meta 2020	Meta 2021
Porcentaje de proyectos del PNIC en formulación.	Indicador de proceso	54.1	54.1	79.1	50.0
Porcentaje de proyectos del PNIC en ejecución.	Indicador de proceso	20.9	20.9	20.9	29.1
Porcentaje de proyectos del PNIC ejecutados.	Indicador de resultado				20.9
Monto de inversión ejecutada (en millones de S/)	Indicador de proceso	273	351	316	362

Fuente: Matriz PCM Elaboración: OPP

2.6.2. Sistema Nacional de Riesgos de Desastre (SINAGERD)

En el marco del proceso de implementación de Ley N° 29664 y su reglamento, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha identificado y ubicado los posibles los tramos vulnerables de la Red Vial Nacional, utilizando la información geo referenciada disponible en la entidad.

2.6.3. Gestión de Riesgos de los activos críticos nacionales – ACN

En el marco del Decreto Supremo N° 106-2017-PCM que aprueba el Reglamento para la identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales – ACN y la RM N° 829-2018-MTC/01 que aprobó el Plan Sectorial de Seguridad para todos sus ACN; Provías Nacional ha elaborado el Plan de Protección Integral del ACN "Corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa" y fue aprobado con RD N° 2509-2018-MTC/20. El comité técnico de Gestión de Riesgos de PVN, viene realizando las coordinaciones correspondientes con la DINI para su progresiva implementación.

2.6.4. Gestión de riesgos en el Marco del Sistema de control interno

Para la implementación del Eje Gestión de Riesgos se viene realizando diferentes acciones para el cumplimiento de los siguientes pasos: 1) Priorización de Productos, 2) Evaluación de Riesgos y 3): Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control. Cabe indicar que, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la CGR, la implementación del Eje Gestión de Riesgos es permanente y continuo, motivo por el cual, se debe continuar con la aplicación de la metodología para los demás productos identificados en la entidad.

2.7. Factores que incidieron en el cumplimiento de las actividades operativas, medidas correctivas y mejora continua[13]

2.7.1. Factores positivos

- Ejecución del 97% del presupuesto aprobado para Provias Nacional (S/ 5,980 millones) el cual es superior al 82% ejecutado por el Pliego MTC y al 91% ejecutado por el Gobierno Nacional.
- Los indicadores de desempeño para la red vial nacional a diciembre 2019 alcanzaron: (i) 82% de la red vial nacional pavimentada 82% y (ii) 82 de la red vial nacional pavimentada en buen estado
- Asistencia técnica permanente a los responsables del registro de información del POI de parte de la OPP.
- Actualización y modificación de metas físicas y financieras como consecuencia de las normas y resoluciones que modifican del Presupuesto a nivel de unidad ejecutora y centro de costo.
- El INVIERTE.PE facilita la aprobación de la viabilidad con la ficha técnica estándar, además del uso de las IOARR para la optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de la infraestructura vial
- A pesar del gran número de actividades operativas y no contar con personal adicional y exclusivo para atender el sistema de planeamiento estratégico, se ha cumplido con cada una de las etapas del POI 2019.

2.7.2. Factores (negativos) a superar

- Demora en la implementación de Procedimientos de Selección debido al alto número (27) de modificaciones realizadas al PAC 2019, lo que da poco tiempo de anticipación para atender la necesidad del requerimiento..
- Las dificultades (de oferta) para contratar servicios de conservación vial por niveles de servicio, deriva en la atención del mantenimiento por administración directa lo cual no garantiza una adecuada conservación de las carreteras principalmente pavimentadas
- Demora en la elaboración y aprobación de los estudios de perfil para implementar pavimento con solución básica (IMDA< 400 veh/día) y demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento necesario para la aplicación del pavimento económico.
- Suspensión de obras por un tiempo superior a 3 meses, por malas condiciones climatológicas, así como por falta de depósitos DMEs.
- Demora en la elaboración de estudios de pre inversión y definitivos de solución definitiva realizados por empresas consultoras a pesar de la aplicación del máximo de penalidades permisibles.

[13] Dado que el número de actividades operativas e inversión supera a 700, se citara las más recurrentes. El detalle por actividad operativa se encuentra en el aplicativo CEPLAN.

- Demora en liberación de Interferencias del derecho de vía por redes de energía eléctrica, telefonía y agua potable y alcantarillado.
- En la gestión del POI en las unidades funcionales no se cuenta con personal para esta tarea y su dedicación es parcial o marginal lo que obliga a la OPP a realizar esfuerzos dar soporte en estas tareas.

2.7.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Énfasis en la administración de contratos con terceros con el fin de lograr en cada uno el cumplimiento de su alcance y aplicando las penalidades previstas contractuales, así como, el cumplimiento de las normas técnicas para la infraestructura vial de carreteras y puentes.
- Gestionar las ampliaciones de presupuesto de obras ante la Contraloría General de la República según corresponda.
- Modificación del POI y presupuesto para ampliar la cobertura de los servicios de mantenimiento rutinario por administración directa.
- La calidad de los servicios contratados es muye importante, en ese sentido y por incumplimiento se ha resuelto el contrato 054-2018-MTC/20 de mantenimiento periódico de la vía Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Costanera.

2.7.4. Medidas de mejora continúa

- Se ha implementado la elaboración de fichas IOARR para puentes, pasos a desnivel entre otras inversiones lo cual ha reducido sustancialmente en promedio de elaboración y a aprobación de 400 a 127 días.
- Se ha actualizado los procesos y procedimientos de Provías Nacional como paso previo a la implementación de la gestión por procesos.
- Se ha implementado la normativa y procedimientos para la liberación de terrenos, alcanzando un nuevo record de predios liberados (6,613 predios el 2019 frente a 5.175 el 2018).
- Elaboración de la propuesta de Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac – Cusco.
- Elaboración de proyectos de decreto de urgencia, para la adquisición y liberación de áreas necesarias que reduciría los plazos en el proceso y medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios-PNIC.
- Solicitar a CEPLAN las mejoras en la gestión de los datos como: i) evitar la alteración de datos; ii)visualización a tres decimales; ii) migración de datos del SIAF al CEPLAN para facilitar el registro de las cadenas presupuestales en las actividades operativas nuevas además de evitar el registro manual de la meta financiera; y iii) mejorar la gestión de los plazos que permita a los responsables en los centros de costos, contar con la evidencia o fuente del dato y asegurar la calidad de la información.
- Se ha implementado herramientas informáticas siguientes, que facilita la gestión y toma de decisiones para la mejora permanente, las principales herramientas son:

    - WEBMAP, aplicativo implementado para consulta de información geográfica geo referenciada de la Red Vial Nacional, intervenciones y la cartografía base y cuya funcionalidad permite: seleccionar y ordenar capas, buscar información, imprimir capas, descargar información cartográfica y mediciones.
    - WEBGIS, aplicativo que ha sido mejorado, para consulta de reportes de la Red Vial Nacional y Puentes, mantenimiento de peajes, mantenimiento e importación de puentes y otras infraestructuras.
    - Seguimiento de la certificación presupuestal y adquisición de predios (Power BI)
    - Seguimiento de metas del Programa nacional de puentes (Power BI)
    - Seguimiento físico y financiero de la Programacion Multianual 2020-2026, en hoja de cálculo que se conecta directamente al Sistema de Gestión de Proyectos, así como para el plan operativo anual
    - Ayudas Memoria Web/Movil de obras de carreteras en ejecución, contratadas, en procedimiento de selección y programadas (con estudio definitivo aprobado)

3. Conclusiones

Los indicadores de desempeño alcanzados son: (i) 82% de la red vial nacional pavimentada 82%, (ii) 82 de la red vial nacional pavimentada en buen estado y (iii) 54% de avance respecto al programa en construcción e instalación de puentes en la red vial nacional

Para el cumplimiento de los objetivos del PEI, se debe hacer los esfuerzos conjuntos para que las obras a cargo de las empresas contratistas se ejecuten en los plazos programados.

Los entregables alcanzados a los usuarios de la RVN, el 2019 fueron:

- 25,743 Km de la Red Vial Nacional definitiva con mantenimiento vial, de las cuales 21,089 km son vías no concesionadas y 4,653 km son vías concesionadas.
- 7,470,746 de vehículos controlados en peajes.
- Atención de 426 emergencias de la RVN con promedio de atención de 24 días
- 864 Km de carreteras rehabilitadas, mejoradas y construidas (98 Km carreteras con solución definitiva y 766 Km de carreteras con solución básica).
- Construcción e instalación 135 puentes (4,990 metros), de los cuales 62 puentes definitivos (2,919 metros) y 73 puentes modulares (2,071 metros).

4. Recomendaciones

Persistir en dar prioridad y atención a la implementación y ejecución de los procedimientos de selección hasta la contratación de las obras, consultorías y servicios para la gestión de infraestructura vial, considerando la complejidad en el alcance de los aspectos técnicos, plazos de ejecución y costos que estos tienen

Continuar con el monitoreo de la ejecución de las obras de carreteras y puentes a fin de verificar y asegurar el cumplimiento del alcance, plazo y costo de los contratos; además, se continuar el seguimiento a la ejecución de los servicios de conservación de la red vial y de la elaboración de estudios de pre inversión e inversión que permitan contar de manera sostenida con una cartera de obras a implementarse en el mediano plazo

La gestión del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN V.01, presenta muchos inconvenientes en su operación lo cual absorbe excesivo tiempo de los responsables de centro de costos, lo cual se espera sean superados en coordinación con la OGPP y el órgano rector para una gestión más eficiente.

5. Anexos [14]

- Reporte de variaciones en la meta física y financiera POI 2019
- Reporte de seguimiento del POI del cuarto trimestre (Anexo B-6 del aplicativo CEPLAN)
- Reporte de seguimiento del POI Anual (Anexo B-6 del aplicativo CEPLAN)

[14] Los reportes se enviaron vía electrónica al responsable de la unidad ejecutora 007- Provias Nacional en la OPLA-CT, la información oficial se encuentra en el aplicativo CEPLAN.

Anexo 1: POI- Resumen de variaciones metas físicas y financiera 2019

Programa Presupuestal 0138 Actividad Presupuestal	Nivel de intervención	Meta física			Avance de la Meta Fisica						Ppto. (millones S/)		Gasto	
		POI 2019 - PIA	Modificada 2019 Ene - Dic	Unidad de medida	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Total	Avance (%)	PIA	PIM	Deveng.	% 2019
	ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS										4,320	4,094	3,929	96
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN										2,742	2,648	2,518	95
	Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS										1,718	1,582	1,454	92
6000001. Expediente Técnico.	Estudio Definitivo	1.10	7.09	Estudio	0.7	0.7	1.8	1.4	4.6	65	16	16	13	83
6000032 Estudios de Pre - Inversión	Estudio de Factibilidad	0.75	0.60	Estudio	0.3		0.2	0.1	0.5	83	1	1	1	100
6000032 Estudios de Pre - Inversión	Estudio de Perfil	9.80	10.46	Estudio	2.6	2.3	1.1	2.5	8.4	80	17	13	11	88
6000032 Estudios de Pre - Inversión	Ficha técnica estándar	1.00	3.00	Estudio	1.0			2.0	3.0	100	4	0	0	100
4000178 rehabilitación y mejoramiento de la red vial nacional	Obras	176	176	Kilómetro	20	36	55	45	156	89	1,429	1,254	1,154	92
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	PACRI	2,264	4,652	Predio equivalente	227	764	1,177	2,113	4,281	92	173	209	188	90
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	PMA	-	-	Plan							0			-
6000032 Estudios de Pre - Inversión	Perfil (Invierte)	9.15	7.45	Estudio	1.8	1.8	1.1	1.5	6.1	81	16	8	8	100
6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	Supervisión de Obras	-	18	Supervisión		1		17	18	100	61	81	78	95
	Mejoramiento con Soluciones Básicas										292	384	383	100
6000032 Estudios de Pre - Inversión	Estudio de Perfil	9.35	9.95	Estudio	1.0	2.7	1.3	2.4	7.3	73	14	12	12	100
4000082 mejoramiento de la red vial nacional	Obras	641	846	Kilómetro	132	169	230	235	766	91	265	354	353	100
6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	Supervisión de Obras	-	18	Supervisión				18	18	100	13	19	19	100
	Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES										732	681	681	100
6000001. Expediente Técnico.	Estudio Definitivo	1.00	5.42	Estudio		1.3	1.1	3.1	5.4	99	6	19	19	100
4000179 construcción de puentes	Obras	5,613	4,062	Metro	611	728	832	1,015	3,187	78	697	617	617	100
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	PACRI	0	10	Predio equivalente	1	4	2	3	10	100	9	15	15	100
6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	Supervisión de Obras	-	16	Supervisión		1		15	16	100	20	30	30	100
	MANTENIMIENTO VIAL										1,424	1,312	1,297	99
	Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas										34	24	23	99
5001435. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Mantenimiento Rutinario	3,154	5,141	Kilómetro	2,874	2,406	2,571	3,530	4,979	97	34	24	23	99
	Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas										20	27	27	99
5001436. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	Mantenimiento Rutinario	1,692	3,514	Kilómetro	2,067	2,617	2,793	2,858	3,085	88	20	27	27	99
	Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas										220	127	127	100
5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada	Estudio Mantenimiento Periódico	-	1	Estudio	0	0			1	59	9	0	0	100
	Mantenimiento Periódico	128	209	Kilómetro		9	24	111	144	69	211	127	127	100
	Por Niveles de Servicio										936	932	931	100
5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada	Por niveles de servicio	17,353	18,286	Kilómetro	14,593	15,162	15,404	15,466	17,266	94	936	932	931	100

Programa Presupuestal 0138 Actividad Presupuestal	Nivel de intervención	Meta física			Avance de la Meta Fisica						Ppto. (millones S/)		Gasto	
		POI 2019 - PIA	Modificada 2019 Ene - Dic	Unidad de medida	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Total	Avance (%)	PIA	PIM	Deveng.	% 2019
	Emergencias										4	14	14	99
5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales	Atención de Emergencia	-	426	Intervención	33	251	85	57	426	100	4	14	14	99
	Peajes - Operación										24	24	19	81
5003240. Funcionamiento de Unidades de Peajes	Operación	7,099,288	7,545,281	Vehículo Controlado	1,884,007	1,696,729	1,962,211	1,927,799	7,470,746	99	24	24	19	81
	Peajes - Infraestructura y Saneamiento										1	0	0	14
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	Saneamiento Físico Legal	-	2	Predio equivalente				2	2	100	1	0	0	14
	Operación Zonales										43	50	42	85
5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada	Supervisión del Mantenimiento Vial	18	216	Informe	54	54	54	54	216	100	43	50	42	85
	Puentes										143	113	112	99
5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales	Adquisición	-	1	Acción				1	1	100	69	69	69	99
5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada	Estudio Mantenimiento Periódico	-	0	Estudio				0	0	100		0	0	100
5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales	Instalación	100	100	Puente	3	14	5	51	73	73	73	43	43	99
5001435. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Mantenimiento Rutinario	1	1	Puente	1	1	1	1	1	100	0	1	1	100
	GESTION ESTRATEGICA										153	134	115	86
	Gestión										153	134	115	86
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION	Estudios y asesorías	1	1	Documento						-	0			-
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	Gestion Administrativa	6,293	9,692	Acción	1,913	2,485	2,504	2,345	9,246	95	153	134	115	86
	Acción	6,291	9,685		1,913	2,484	2,504	2,345	9,245	95	120	119	111	93
	Dictamen	1	1							-	0			-
	Documento	1	2			1			1	50	33	14	2	17
	Informe	-	3							-		2	2	100
	Sentencia	-	1							-		0		-
	ACTIVIDADES Y OBRAS CONCESIONADAS										2,043	2,087	2,051	98
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN										1,496	1,478	1,451	98
	Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS										449	363	353	97
	Estudio Definitivo	-										0	0	2
	Obras										435	314	308	98
6000020. Pago Anual por Obras – Pao.	Kilometro	-	75	Kilómetro	70		6		75	100	342	307	302	98
6000020. Pago Anual por Obras – Pao.	Metro	0	0	Metro							93	7	6	87
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	PACRI	300	380	Predio equivalente	94	84	64	113	355	93	13	41	38	92
6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	Supervisión de Obras	-	19	Supervisión	1			18	19	100	1	7	7	94
	Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES										11	19	19	100

Programa Presupuestal 0138 Actividad Presupuestal	Nivel de intervención	Meta física			Avance de la Meta Fisica						Ppto. (millones S/)		Gasto	
		POI 2019 - PIA	Modificada 2019 Ene - Dic	Unidad de medida	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Total	Avance (%)	PIA	PIM	Deveng.	% 2019
0000473 CONSTRUCCION DE PUENTES	Obras	-	21	Metro				21	21	100	11	18	18	100
6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	Supervisión de Obras	-	2	Supervisión				2	2	100		1	1	99
	Cofinanciadas										937	968	958	99
6000020. Pago Anual por Obras – Pao.	Gestion Administrativa	-	1	Documento								0	0	100
6000020. Pago Anual por Obras – Pao.	Obras	-	1	Kilómetro		1			1	100	889	934	927	99
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	PACRI	1,015	1,120	Predio equivalente	187	462	116	307	1,072	96	48	29	27	93
6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	Supervisión de Obras	-	3	Supervisión				3	3	100		4	4	96
	Autosostenible										100	128	121	95
6000043 Liberación y saneamiento de áreas	PACRI	648	938	Predio equivalente	168	162	238	327	895	97	100	128	121	95
	MANTENIMIENTO VIAL										546	609	600	99
	Cofinanciadas										546	609	600	99
5001439. Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	Por niveles de servicio	4,653	4,653	Kilómetro	4,653	4,653	4,652	4,653	4,653	100	546	609	600	100
	TOTAL										**6,363**	**6,181**	**5,980**	**97**

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2018 - 2022
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego	036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora	001078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 4to TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 4to TRIM.	EJECUTADO 4to TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 4to TRIM.	% AVANCE 4to TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
OEI.02 - MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS												
AEI.02.01 - RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL												
19AO0000569553 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	2,705,828.00	0.00	2,705,827.42	0.00	100.00	
19AO0000569555 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO II Y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1,742,545.00	4,762,155.00	1,742,546.32	4,762,154.72	100.00	99.99	
19AO0000569556 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE MARANURA	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	135,543.00	861,826.00	135,542.87	861,825.95	100.00	100.01	
19AO0000569557 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución.. 11. Obra en ejecución... 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1,141,735.00	4,955,792.00	1,141,734.73	4,955,791.11	100.00	100.00	
19AO0000569559 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19. 11. Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19. 12. Obra paralizada; se suscribió la Adenda 02 para reanudar los trabajos de obra a partir del 18.Feb.19. MOTIVO:
				Fn	T04	1,527,654.00	3,805,301.00	1,527,654.06	3,805,300.29	100.00	100.00	
19AO0000569560 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra inició el 01.Nov.19. 11. Obra inició el 01.Nov.19. 12. En actos preparatorios para su convocatoria, se estima en Mar-19. MOTIVO:
				Fn	T04	435,309.00	669,386.00	0.00	234,077.17	0.00	34.97	
19AO0000569561 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. 11. Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. 12. Se reanudaron los trabajos con fecha 26.Dic.19. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	2,761,860.00	0.00	2,761,858.55	0.00	100.00	
19AO0000569562 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que aplaza la suspensión de obra, desde el

				Fn	T04	197,828.00	1,228,117.00	197,827.75	1,228,116.64	100.00	100.01	22.04.2019 al 22.07.2019, por eventos no atribuibles a las partes, por falta de DMEs, CIRA y deficiencias del expediente técnico. 11. Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que aplaza la suspensión de obra, desde el 22.04.2019 al 22.07.2019, por eventos no atribuibles a las partes, por falta de DMEs, CIRA y deficiencias del expediente técnico. 12. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 21.Ene.19 al 21.Abr.19). MOTIVO:
19AO0000569563 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. TAUCA (KM 145+000) - PALLASCA (KM 201 + 200)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra inició el 11.Nov.19. 11. Obra inició el 11.Nov.19. 12. Se volverá a convocar la Obra en Mar-19. MOTIVO:
				Fn	T04	3,760,147.00	3,760,147.00	3,760,146.46	3,760,146.46	100.00	100.00	
19AO0000569564 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PUCAYACU	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Inició la obra (01.Jun.19). 11. Inició la obra (01.Jun.19). 12. Ejecución de Obra (Fecha Estimada de inicio: Ene-19). MOTIVO:
				Fn	T04	304,993.00	989,270.00	304,992.78	989,269.17	100.00	100.00	
19AO0000569566 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra se reanudó 21.Oct.19. 11. Obra se reanudó 21.Oct.19. 12. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 23.Nov.18 al 23.Mar.19). MOTIVO:
				Fn	T04	294,540.00	775,665.00	118,009.66	599,134.39	40.07	77.24	
19AO0000569567 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. En recepción de Obra. 11. En recepción de Obra. 12. En recepción de Obra. MOTIVO:
				Fn	T04	10,001.00	418,466.00	0.00	408,465.43	0.00	97.61	
19AO0000569568 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE TINGO Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	188,450.00	0.00	188,449.55	0.00	100.00	
19AO0000569569 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Ejecución de Obra con retraso recurrente; Contratista solicitó Ampliación de Plazo N° 22. 11. Ejecución de Obra con retraso recurrente; Contratista solicitó Ampliación de Plazo N° 22. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	966,786.00	1,564,857.00	966,784.74	1,564,856.25	100.00	100.00	
19AO0000569570 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	371,492.00	2,512,876.00	371,491.13	2,512,874.55	100.00	100.00	
19AO0000569571 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	4,107,643.00	15,496,355.00	4,025,758.61	15,414,471.50	98.01	99.47	
19AO0000569572 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. II: KM.	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra inició 20.Nov.19. 11. Obra inició 20.Nov.19.
				Fn	T04	6,358,004.00	6,358,004.00	5,671,777.90	5,671,777.90	89.21	89.21	

52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)												12. Con Contrato firmado. MOTIVO:
19AO0000569575 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS)	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	971,172.00	3,649,004.00	971,170.53	3,649,003.12	100.00	99.99	
19AO0000569576 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	249,141.00	0.00	249,140.34	0.00	100.00	
19AO0000569577 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Contrato de Obra resuelto, en proceso de liquidación. 11. Contrato en proceso de resolución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	25,102.00	960,675.00	25,101.03	960,673.74	100.00	100.00	
19AO0000569578 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. 11. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. 12. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. MOTIVO:
				Fn	T04	1,146,399.00	4,684,503.00	1,146,398.51	4,684,502.67	100.00	100.00	
19AO0000569580 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ROSARIO - DV PUTINA - COASIA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	380,664.00	0.00	380,663.88	0.00	100.00	
19AO0000569581 - Supervisión de Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 12 obras en ejecución. 11. 12 obras en ejecución. 12. 12 obras en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1,049,664.00	2,954,826.00	1,049,663.29	2,954,825.27	100.00	100.00	
19AO0000569583 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1,020,621.00	1,020,621.00	1,020,620.83	1,020,620.83	100.00	100.00	
19AO0000569584 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	592,296.00	748,210.00	592,293.86	748,208.19	100.00	100.00	
19AO0000569585 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-3S (DV. AYAVIRI)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. En Recepción de Obra. 11. Contrato terminado. 12. En Recepción de Obra. MOTIVO:
				Fn	T04	5,620.00	340,278.00	5,620.20	340,277.92	100.00	100.00	
19AO0000569586 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	418,896.00	793,817.00	418,895.40	793,816.19	100.00	100.00	
19AO0000569587 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMAHUAJE; PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO - CALEMAR; DV. SIHUAS - QUICHES - MIRAFLORES - TAYABAMBA; MIRAFLORES - EMP. PE-10 C	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	437,395.00	0.00	437,394.69	0.00	100.00	

19AO0000569588 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. CHECCA - MAZOCRUZ	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución.
				Fn	T04	1,289,582.00	5,362,857.00	1,289,582.03	5,362,856.03	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000569589 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución.
				Fn	T04	319,089.00	1,718,886.00	319,087.85	1,718,884.85	100.00	99.99	MOTIVO:
19AO0000569590 - SUPERVISIÓN DE OBRAS JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución.
				Fn	T04	427,134.00	1,457,864.00	427,133.27	1,457,863.25	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000569591 - SUPERVISIÓN DE OBRAS LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Se aprobó el PMGV (25.Jul.19). 11. Se aprobó el PMGV (25.Jul.19). 12. CP N° 041-2017-MTC/20 (Fase:Buena Pro Consentida). Se estima la firma de Contrato en Jun-18.
				Fn	T04	465,719.00	827,692.00	465,718.02	827,691.37	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000569592 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución.
				Fn	T04	494,787.00	1,211,700.00	494,712.35	1,211,625.16	99.98	100.00	MOTIVO:
19AO0000569593 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO TUMBES	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.80	0.00	0.45	0.00	56.25	10. ING (Informe N° 01 y 02 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 01 y 02 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN).
				Fn	T04	1.00	575,035.00	0.00	575,034.43	0.00	100.00	MOTIVO: Componente de Ingeniería de encuentra Informado
19AO0000569594 - Perfil Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	100.00	10. ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN); EIA (EVAP conforme); ARQ (Informe N° 02 observado).
				Fn	T04	0.00	499,991.00	0.00	499,990.20	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000569595 - Perfil AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.30	0.90	0.30	0.80	100.00	88.89	10. ING (Informe N° 02 observado por PVN); EIA (Observado afectaciones prediales). 11. ING (Informe N° 02 observado por PVN); EIA (Observado afectaciones prediales). 12. VIABLE con FORMATO N° 07-A (16.Dic.19); a la espera de la emisión de la RD para la aprobación del estudio.
				Fn	T04	292,491.00	345,471.00	292,490.48	345,470.25	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000569596 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.75	0.00	0.58	0.00	77.33	10. ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado). 11. ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado). 12. ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado).
				Fn	T04	101,150.00	704,330.00	101,149.40	704,329.27	100.00	100.00	MOTIVO:

19AO0000569597 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TR. SANTA - HUALLANCA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.05	0.60	0.05	0.50	100.00	83.33	10. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); AMB (En espera de la opinión de DGAAM); ARQ (Observado). MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	653,818.00	0.00	653,817.81	0.00	100.00	
19AO0000569598 - Perfil TR. PUENTE PALLAR - CHAGUAL	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.40	0.20	0.30	100.00	75.00	10. ING (03.10.19 El consultor presento la absolución de observaciones, en revision por los especialistas). 11. ING (03.10.19 El consultor presento la absolución de observaciones, en revision por los especialistas). 12. ING (Informe N° 02 aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	255,775.00	507,474.00	255,774.31	507,473.07	100.00	100.00	
19AO0000569599 - Perfil VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En elaboración el Estudio de Tráfico (O/S N° 1139-2019), una vez concluida se realizará la FTE. 11. En elaboración el Estudio de Tráfico (O/S N° 1139-2019), una vez concluida se realizará la FTE. 12. Estudio de tráfico concluido; se programará la elaboración de la Ficha Técnica. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	
19AO0000569600 - Perfil TR. EMP. PE 30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.75	0.15	0.75	75.00	100.00	10. RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). 11. RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). 12. RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). MOTIVO:
				Fn	T04	66,350.00	494,736.00	66,349.88	494,735.19	100.00	100.00	
19AO0000569601 - Perfil MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.30	0.95	0.20	0.95	66.67	100.00	10. Viable con FTE N° 07-A (22.Ago.19); a la espera de la Resolución para su aprobación. 11. Viable con FTE N° 07-A (22.Ago.19); a la espera de la Resolución para su aprobación. 12. RD N° 3296-2019-MTC/20 (12.Dic.19). MOTIVO:
				Fn	T04	283,787.00	1,408,790.00	283,786.41	1,408,789.50	100.00	99.99	
19AO0000569602 - Perfil TR. URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.40	1.00	0.40	0.55	100.00	55.00	10. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 aprobado por PVN); ARQ (En levantamiento de observaciones); AMB (Observado). MOTIVO:
				Fn	T04	1,009,273.00	1,511,989.00	1,009,272.48	1,511,988.68	100.00	100.00	
19AO0000569603 - Perfil Tr. Emp. PE-1N (El Cruce) - Emp. PE-1N J (Olmos).	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.30	0.90	0.30	0.85	100.00	94.44	10. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 12. Se otorgó la Viabilidad con Formato N° 07-A (10.Dic.19); a la espera de la RD de aprobación. MOTIVO:
				Fn	T04	504,728.00	1,504,888.00	504,728.34	1,504,887.71	100.00	100.00	

19AO0000569604 - Perfil Tr. HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.40	0.95	0.40	0.75	100.00	78.95	10. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); AMB (Informe único aprobado). 11. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); AMB (Informe único aprobado). 12. ING (Informe N° 04 observado por PVN); AMB (Informe único aprobado); ARQ (Informe observado). MOTIVO:
				Fn	T04	334,626.00	777,607.00	334,625.41	777,606.14	100.00	100.00	
19AO0000569605 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	100.00	10. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19). 11. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19). 12. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	432,660.00	0.00	432,659.41	0.00	99.99	
19AO0000569606 - Perfil PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.25	0.86	0.25	0.55	100.00	63.95	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); EVAP (En revisión). MOTIVO:
				Fn	T04	475,259.00	1,041,216.00	475,259.35	1,041,215.74	100.00	100.00	
19AO0000569607 - Perfil PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME (Rutas: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NE)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.25	0.85	0.25	0.85	100.00	100.00	10. ING (Informe N° 04 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 04 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); EVAP (En revisión). MOTIVO:
				Fn	T04	532,495.00	1,697,138.00	532,494.56	1,697,137.35	100.00	100.00	
19AO0000569608 - Perfil NUEVO SIASME - SARAMIRIZA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.60	0.00	0.10	0.00	16.67	10. ING (Informe N° 02 observado). 11. ING (Informe N° 02 observado). 12. ING (Informe N° 02 observado). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	242,460.00	0.00	242,459.66	0.00	100.00	
19AO0000569611 - Perfil TR. PUNO - DESAGUADERO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.55	0.00	0.40	0.00	72.73	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). 12. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). MOTIVO:
				Fn	T04	358,782.00	358,782.00	358,781.25	358,781.25	100.00	100.00	
19AO0000569612 - Perfil Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Francisico).	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.25	0.65	0.25	0.25	100.00	38.46	10. ING (Informe N° 02 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 02 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	480,471.00	480,471.00	480,470.92	480,470.92	100.00	100.00	
19AO0000569614 - Perfil CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.65	0.20	0.45	100.00	69.23	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 03 observado por PVN); EIA (EVAP aprobado); ARQ (Aprobado).
				Fn	T04	166,005.00	498,679.00	166,004.74	498,678.55	100.00	100.00	

												MOTIVO:
19AO0000569615 - Perfil TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.05	0.15	0.00	0.10	0.00	66.67	10. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	435,467.00	0.00	435,466.20	0.00	100.00	
19AO0000569616 - Perfil Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.95	0.10	0.95	50.00	100.00	10. RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). 11. RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). 12. RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). MOTIVO:
				Fn	T04	106,329.00	1,055,383.00	106,329.71	1,055,382.83	100.00	100.00	
19AO0000569617 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.30	0.80	0.30	0.80	100.00	100.00	10. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); EIA (Aprobado); ARQ (Informe final en revisión). MOTIVO:
				Fn	T04	298,302.00	837,488.00	298,300.67	837,487.33	100.00	100.00	
19AO0000569618 - Perfil TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1687 del 15.Jul.19). 11. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1687 del 15.Jul.19). 12. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1687 del 15.Jul.19). MOTIVO:
				Fn	T04	15,600.00	31,200.00	15,600.00	31,200.00	100.00	100.00	
19AO0000569619 - Perfil DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.10	0.70	0.10	0.60	100.00	85.71	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 12. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 01 y 02 aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	136,424.00	541,573.00	136,420.51	541,569.00	100.00	100.00	
19AO0000569620 - Perfil Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B (Quimbiri)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.65	0.20	0.65	100.00	100.00	10. ING (Informe Final observado por PVN); AMB (EVAP aprobado). 11. ING (Informe Final observado por PVN); AMB (EVAP aprobado). 12. ING (Informe N° 01, 02, 03 y 04 aprobados por PVN); AMB (EVAP aprobado); ARQ (Pendiente la entrega de 2 Ciras). MOTIVO:
				Fn	T04	513,957.00	1,327,818.00	513,956.29	1,327,817.64	100.00	100.00	
19AO0000569621 - Perfil TR.EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	100.00	10. Aprobado FORMATO 07-A (06.Jun.19) 11. Aprobado: FORMATO 07-A (06.Jun.19) y RD N° 3269-2019-MTC/20 (10.Dic.19). 12. Aprobado FORMATO 07-A (06.Jun.19) MOTIVO:
				Fn	T04	372,051.00	1,109,278.00	372,050.86	1,109,277.74	100.00	100.00	
19AO0000569623 - Estudio Definitivo LA CABAÑA- YASO - CANTA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.25	0.69	0.25	0.50	100.00	72.46	10. Informe N° 02 observado por PVN. 11. Informe N° 02 observado por PVN.
				Fn	T04	517,022.00	1,292,599.00	409,598.51	1,185,175.05	79.22	91.70	12. ING (Informe N° 02 aprobado

												por PVN). MOTIVO:
19AO0000569625 - Estudio Definitivo REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.62	0.20	0.60	100.00	96.77	10. EDI OBRA_2 aprobado con RD N° 2640-2019-MTC/20 (24.Oct.19); EDI OBRA_1 aprobado con RD N° 2349-2019-MTC/20 (02.Oct.19). 11. EDI OBRA_2 aprobado con RD N° 2640-2019-MTC/20 (24.Oct.19); EDI OBRA_1 aprobado con RD N° 2349-2019-MTC/20 (02.Oct.19). 12. EDI OBRA_2 aprobado con RD N° 2640-2019-MTC/20 (24.Oct.19); EDI OBRA_1 aprobado con RD N° 2349-2019-MTC/20 (02.Oct.19). MOTIVO:
				Fn	T04	6,739,516.00	6,739,516.00	6,739,515.38	6,739,515.38	100.00	100.00	
19AO0000569627 - Estudio Definitivo PUENTE SANTA ROSA, CALLAO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.85	0.85	0.85	0.85	100.00	100.00	10. ING (Informe N° 01 observado por PVN); EIA (En elaboración del DIA). 11. ING (Informe N° 01 observado por PVN); EIA (En elaboración del DIA). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (En elaboración del DIA). MOTIVO:
				Fn	T04	743,728.00	743,728.00	743,727.06	743,727.06	100.00	100.00	
19AO0000569629 - GESTIÓN DE PROYECTOS	060 : INFORME	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	10. Corresponde a la Contratación de Servicios. 11. Corresponde a la Contratación de Servicios. 12. Corresponde a la Contratación de Servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	12,020,464.00	15,242,323.00	663,917.17	3,885,775.89	5.52	25.49	
19AO0000569630 - Obras TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	100.00	10. Informe remitido por la supervisión de obra mediante Carta N°240-2019/SV-1602-H/JS, se ha resuelto al 96% de los 52.285 Km. 11. Informe remitido por la supervisión de obra mediante Carta N°240-2019/SV-1602-H/JS, se ha resuelto al 96% de los 52.285 Km. 12. Obra en ejecución. MOTIVO: El contrato fue resuelto, quedando la obra al 96% de avance, según lo establecido en el Memorándum N°2216-2019-MTC/20.16 y anexo (Informe N°140-2019-MTC/20.16.ERT); de lo cual el Especialista en Administración de Contratos de la D.S. recomienda se realice los deductivos en las siguientes progresivas...
				Fn	T04	1,742,047.00	19,433,867.00	1,651,469.01	19,343,289.29	94.80	99.54	
19AO0000569631 - Obras TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO) - SALDO DE OBRA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En espera de la aprobación del Estudio Definitivo. Obra se iniciará en el 2021. 11. En espera de la aprobación del Estudio Definitivo. Obra se iniciará en el 2021. 12. En elaboración del TDRs y Anteproyecto para el Expediente Técnico. MOTIVO:
				Fn	T04	144,386.00	144,386.00	144,384.78	144,384.78	100.00	100.00	
19AO0000569633 - Obras TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	9.70	17.40	7.22	17.50	74.43	100.57	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido

				Fn	T04	44,621,273.00	119,031,692.00	44,621,272.32	119,031,691.29	100.00	100.00	a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569635 - OBRAS TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	11.23	25.94	5.20	27.11	46.30	104.51	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019.
				Fn	T04	30,342,314.00	71,062,788.00	30,342,312.09	71,062,787.37	100.00	100.01	12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569637 - OBRAS MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	3.48	12.78	3.47	10.43	99.71	81.61	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019.
				Fn	T04	28,379,676.00	75,780,860.00	28,210,087.51	75,611,270.61	99.40	99.78	12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: Con adenda N°03 se reinicio las actividades el 10.04.19.
19AO0000569639 - Obras TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.11	0.11	0.11	0.11	100.00	100.00	10. Obra inició el 01.Nov.19, por lo que el registro del avance se realizara en el mes de Diciembre. 11. La empresa contratista al 23.12.19 no ha enviado su valorización correspondiente al mes de Noviembre. 2019
				Fn	T04	101,685,808.00	101,964,418.00	101,617,697.08	101,896,307.30	99.93	99.93	12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico del mes de Noviembre y Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569640 - Obras TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	5.70	0.00	3.21	0.00	56.32	10. Obra Paralizada (debido a tema conflictivo de Tia María). 11. Obra Paralizada (debido a tema conflictivo de Tia María). hasta fines de diciembre del 2019 la obra sigue paralizada.
				Fn	T04	6,370,111.00	22,911,905.00	6,370,108.50	22,911,902.75	100.00	99.99	12. Con Oficio N°808-2019-MTC/20.22.2 Se solicito el reinicio de actividades el 26.12.19. A la fecha no se cuenta con el reinicio del servicio del supervisor. Por lo que no se cuantifico y aprobó los avances. MOTIVO: La obra se encuentra suspendida desde el 15.07.19 (por la huelga indefinida en contra del proyecto tia Maria).
19AO0000569641 - Obras TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	11.90	18.30	12.88	18.36	108.24	100.33	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019.
				Fn	T04	34,504,693.00	43,352,102.00	34,504,691.92	43,352,100.83	100.00	100.00	12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: - Adenda N°01 (Postergar el inicio del plazo de ejecución hasta el 18.08.18)- Adenda N°02 (Prórroga el plazo de inicio del

											18.08.18 hasta el 20.09.18)- Adenda N°03 (Prórroga el plazo de inicio del 21.09.18 hasta el 18.10.18)- Adenda N°04 (Suspensión de plazo de ejecución de obra del 21.01.19 al 21.0...
19AO0000569643 - Obras TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.09	0.08	0.09	0.09	100.00	112.50	10. Obra inició el 11.Nov.19, por lo que el registro se realizara en el mes de diciembre. 11. Avance Financiero aun no cuenta, debido que lo ejecutado en el mes de Noviembre sera pagado en el mes de Diciembre; avance fisico a Noviembre 2019.
				Fn	T04	28,166,364.00	28,166,364.00	28,166,363.62	28,166,363.62	100.00	100.00	12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569644 - Obras TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	1.20	3.00	0.77	-0.04	64.17	-1.33	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. Actualmente se encuentra en tramite la adenda N°12, la cual suspende la ejecución de obra desde el 27.12.19 hasta la aprobación del adicional N°16 el cual se encuentra en elaboración.
				Fn	T04	5,578,064.00	5,940,198.00	5,537,547.74	5,899,682.36	99.27	99.32	MOTIVO: - Adenda N°01 (Posterga el inicio del plazo contractual del 10.11.15 al 15.02.16).- Adenda N°02 (Posterga el inicio del plazo contractual del 15.02.15 al 01.03.16).-Adenda N°03 (Modifica el plazo de ejecución de obra a 846 días calendario, cuya fecha de termino contractual es el 24.06.18).- Adenda N...
19AO0000569646 - Obras TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	100.00	10. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 688 del 04.May.19 11. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 688 del 04.May.19 12. Obra Paralizada, según Adenda N° 06 por malas condiciones climatológicas (del 04.Ene.19 al 30.Abr.19).
				Fn	T04	0.00	2,366,522.00	0.00	2,366,521.76	0.00	100.00	MOTIVO: La obra ha sido culminada, por lo que ya no se registraran avances (mas que por la liquidación que se viene elaborando por parte del contratista y supervisor).
19AO0000569647 - Obras SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	3.64	8.79	3.02	9.09	82.97	103.41	10. Ejecución de Obra con retraso recurrente; Contratista solicitó Ampliación de Plazo N° 22. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. (Respecto al avance este contempla los registros del mes de octubre y noviembre del 2019, debido que en el mes de octubre no se contó con dicha información).
				Fn	T04	8,224,689.00	20,738,847.00	8,179,417.27	20,693,576.23	99.45	99.78	12. El contratista no ha realizado el envió de la información correspondiente al avance integrado (contrato principal + adicionales), por lo que se esta

												considerando el avance de las fichas quincenales hasta la regularización del documento. MOTIVO: En fecha 24.07.19, la contraloria se pronuncia respecto al adicional N°05 de obras, aprobando en parte la ejecución y pago por S/. 1'323,902.89 (78.92%).
19AO0000569649 - OBRAS MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	6.95	0.00	6.95	0.00	100.00	10. Obra Concluida Asiento de Cuaderno de Obra N°423 del 05-Jun-19 11. Obra Concluida Asiento de Cuaderno de Obra N°423 del 05-Jun-19 12. Obra en ejecución. MOTIVO: Obras concluida, se recepciono mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 08.08.19 (en tramite el deductivo N°01 de obra, por el monto de S/.6'276,402.31)
				Fn	T04	596,968.00	34,552,832.00	596,968.23	34,552,831.92	100.00	100.00	
19AO0000569651 - Obras TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	5.15	1.21	4.41	0.00	85.63	10. En ejecución. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
				Fn	T04	6,098,947.00	18,162,640.00	6,098,946.35	18,162,638.07	100.00	100.00	
19AO0000569652 - OBRAS TRAMO II: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.02	0.02	0.03	0.03	150.00	150.00	10. Obra inició 20.Nov.19. 11. Avance Financiero aun no cuenta, debido que lo ejecutado en el mes de Noviembre sera pagado en el mes de Diciembre; avance fisico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
				Fn	T04	107,703,836.00	107,703,836.00	107,654,679.00	107,654,679.00	99.95	99.95	
19AO0000569654 - Obras TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	2.01	10.06	3.68	9.32	183.08	92.64	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2 (Con fecha 03.05.2019, se firmó el Conv. Esp. para la construcción de la Variante 2, Km. 161+020 al Km. 163+219, con la minera Buenaventura S.A.A.).
				Fn	T04	53,383,222.00	108,179,919.00	53,383,221.85	108,179,917.76	100.00	100.01	
19AO0000569655 - Obras TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYAN; VARIANTE CHINCHE	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	8.68	14.09	1.19	9.65	13.71	68.49	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
				Fn	T04	91,185,997.00	165,519,221.00	90,479,835.72	164,813,060.38	99.23	99.56	
19AO0000569656 - Obras TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	4.84	9.59	1.38	5.31	28.51	55.37	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido

				Fn	T04	66,615,212.00	82,773,815.00	9,908,499.67	26,067,101.26	14.87	31.49	a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569658 - Obras MOLLEPATA - PALLASCA.	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	3.04	5.74	0.19	2.39	6.25	41.64	10. Suspendida (desde 18.Ago.19 hasta aprobación Adenda N° 03 - por causales de liberación de frentes de trabajo y aprobación del adicional N°01 de obra). 11. Suspendida (desde 18.Ago.19 hasta 08.Dic.19). Por lo que no registra avance en el mes de Noviembre. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019.
				Fn	T04	42,136,757.00	98,566,263.00	0.00	56,429,506.76	0.00	57.25	MOTIVO: -El avance físico y financiero al mes de agosto comprende el periodo del 01.08.19 al 10.08.19; debido que con Adenda N°01 se suspende el plazo de ejecución a partir del 11.08.19 por un periodo de 45 días calendarios hasta el 24.09.19 por falta de libre disponibilidad de terreno, fata de DME's y cant...
19AO0000569659 - Obras TR. CHECCA - MAZOCRUZ	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	11.60	24.39	4.71	24.06	40.60	98.65	10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019.
				Fn	T04	14,425,903.00	99,893,630.00	14,377,178.99	99,844,906.24	99.66	99.95	12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569660 - Obras PUENTE MARANURA	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	2.53	111.13	3.05	52.98	120.55	47.67	10. En ejecución. 11. En ejecución.
				Fn	T04	1,373,197.00	7,990,180.00	1,373,196.22	7,990,179.33	100.00	100.00	12. Obra con retraso en su ejecución. MOTIVO:
19AO0000569661 - Obras PUENTE PUCAYACU	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	42.30	54.13	4.19	28.92	9.91	53.43	10. Inició la obra (01.Jun.19).. 11. Inició la obra (01.Jun.19)..
				Fn	T04	2,066,469.00	10,388,065.00	2,066,467.04	10,388,063.26	100.00	100.00	12. Inició la obra (01.Jun.19).. MOTIVO:
19AO0000569662 - OBRA 14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	637.86	1,276.55	367.99	1,173.36	57.69	91.92	10. CONCLUIDO:- OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento de Obra N° 332).- OBRA_5 (Ptes: Jabonillal, Las Monjas) con fecha 18.Nov.19.- OBRA_4 (Ptes: Debora I, Debora II, S/N, S/N, S/N, S/N) con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra N° 475).EN EJECUCIÓN:Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio ...
				Fn	T04	54,410,948.00	169,647,826.00	54,406,976.03	169,643,854.90	99.99	100.00	11. CONCLUIDO:OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento de Obra N° 332).OBRA_5 (Pte. Jabonillas, La Monjas) con fecha 18.Nov.19 (Asiento de Obra N° 405).EN EJECUCIÓN:Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio Escudero).Paquete OBRA_2 (Pte. Pichichaco).Paquete OBRA_3 (Pte. Peña).Paquete OBRA_... 12. CONCLUIDO:- OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento de

												Obra N° 332).- OBRA_5 (Ptes: Jabonillal, Las Monjas) con fecha 18.Nov.19.- OBRA_4 (Ptes: Debora I, Debora II, S/N, S/N, S/N, S/N) con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra N° 475).EN EJECUCIÓN:Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio ... MOTIVO:
19AO0000569663 - Obras PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra culminada; en proceso de Recepción. 11. Obra culminada; en proceso de Recepción. 12. Obra culminada; en proceso de Recepción. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	430,408.00	0.00	430,407.52	0.00	100.00	
19AO0000569664 - Obras PUENTE TINGO Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	10. Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra). En proceso de Recepción de Obra (RD N° 2420.2019-MTC/20 del 07.Oct.19). 11. Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra). En proceso de Recepción de Obra (RD N° 2420.2019-MTC/20 del 07.Oct.19). 12. Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra). MOTIVO: Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra).
				Fn	T04	41,895.00	1,024,411.00	41,893.98	1,024,410.57	100.00	100.00	
19AO0000569666 - OBRA 13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 0+000 AL 219+600) Y PE-1NK: PIURA - SECHURA - BAYOVAR (KM. 0+000 - KM. 18+000)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	162.40	452.12	176.22	347.10	108.51	76.77	10. EN EJECUCIÓN:OBRA_3: Pte. Independencia.OBRA_2 (Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició el 02-Set-19.POR INICIAR:OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en Abr-20. 11. EN EJECUCIÓN:OBRA_3: Pte. Independencia.OBRA_2 (Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició el 02-Set-19.POR INICIAR:OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en Abr-20. 12. EN EJECUCIÓN:OBRA_3: Pte. Independencia.OBRA_2 (Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició el 02-Set-19.POR INICIAR:OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en Abr-20. MOTIVO:
				Fn	T04	25,531,062.00	52,408,229.00	25,531,062.05	52,408,228.52	100.00	100.01	
19AO0000569669 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 221+000 - KM. 273+800) Y EN LA RUTA PE-1NN:SULLANA - EL ALAMOR (KM. 0+000 - KM. 59+200)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	44.71	245.20	31.75	180.51	71.01	73.62	10. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Charán, La Cruz, Corrales); Obra paralizada (Pte Panteón desde el 20.07.19).CONCLUIDO:PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_ 2 en ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo). 11. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Charán, La Cruz, Corrales); Obra paralizada (Pte Panteón desde el 20.07.19).CONCLUIDO:PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_ 2 en
				Fn	T04	7,276,601.00	46,089,209.00	7,276,600.51	46,089,208.73	100.00	100.00	

												ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo). 12. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1Ptes: Charán, La Cruz, Corrales por finalizar en Ene-20.Pte. Panteón: Obra paralizada desde el 20.Jul.19.CONCLUIDO:PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_2 en ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo). MOTIVO:
19AO0000569671 - Obras TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	699.98	127.96	560.59	0.00	80.09	10. En ejecución. 11. En ejecución. 12. En ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	18,615,260.00	109,616,045.00	18,615,259.17	109,616,044.52	100.00	99.99	
19AO0000569673 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA; RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO; RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA Y RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	235.12	0.00	235.12	0.00	100.00	10. OBRAS CONCLUIDAS:PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19.PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19.PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de ... 11. OBRAS CONCLUIDAS:PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19.PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19.PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de ... 12. OBRAS CONCLUIDAS:PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19.PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19.PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de ... MOTIVO:
				Fn	T04	3,858,756.00	37,306,488.00	3,858,754.41	37,306,487.14	100.00	100.00	
19AO0000569674 - OBRAS REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	13.31	57.41	13.31	13.31	100.00	23.18	10. EN EJECUCIÓNOBRA_1 (09 puentes) iniciado el 18.Oct.19.OBRA_2 (05 puentes) iniciado el 09.Nov.19. 11. EN EJECUCIÓNOBRA_1 (09 puentes) iniciado el 18.Oct.19.OBRA_2 (05 puentes) iniciado el 09.Nov.19. 12. EN EJECUCIÓN:OBRA_1 (9 puentes), inició: 14.Oct.19.OBRA_2 (5 puentes), inició: 09.Nov.19. MOTIVO:
				Fn	T04	29,200,971.00	29,200,971.00	29,200,970.64	29,200,970.64	100.00	100.00	
19AO0000569676 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	306.35	368.71	108.02	217.09	35.26	58.88	10. EN EJECUCIÓN:OBRA_3 (5 ptes); iniciaron 22.May.19.OBRA_4 (7 ptes); iniciaron 22.May.19. 11. EN EJECUCIÓN:OBRA_3 (5 ptes); iniciaron 22.May.19.OBRA_4 (7 ptes); iniciaron 22.May.19.
				Fn	T04	24,008,397.00	41,429,540.00	24,008,395.69	41,429,539.04	100.00	100.00	

												12. EN EJECUCIÓN:OBRA_3 (5 ptes); inició el 22.May.19.OBRA_4 (7 ptes); inició el 22.May.19. MOTIVO:
19AO0000569680 - Obras REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN; RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO; RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	164.52	30.96	60.61	0.00	36.84	10. EN EJECUCIÓN:OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada).OBRA_6: Pte. Freyre POR INICIAR:OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20). 11. EN EJECUCIÓN:OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada, inició en May-18).OBRA_6: Pte. Freyre (Obra inició: Oct-18).POR INICIAR:OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20).
				Fn	T04	9,992,114.00	15,677,662.00	9,992,112.81	15,677,661.93	100.00	100.00	12. EN EJECUCIÓN:OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada, inició en May-18).OBRA_6: Pte. Freyre (Obra inició: Oct-18).POR INICIAR:OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20). MOTIVO:
19AO0000569681 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	192.02	248.38	65.99	192.33	34.37	77.43	10. En ejecución de obra: OBRAS_1 (Por paralizar, debido a la falta de liberación de interferencias) y OBRAS_2 (en ejecución). 11. EN EJECUCIÓN:OBRAS_1 (8 puentes).OBRAS_2 (4 puentes).
				Fn	T04	15,258,837.00	62,394,170.00	15,258,835.73	62,394,169.79	100.00	100.01	12. EN EJECUCIÓN:OBRAS_1 (8 puentes).OBRAS_2 (4 puentes). MOTIVO:
19AO0000569682 - Obras REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER; RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO; RUTA PE-3SB: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	69.45	120.75	79.45	120.75	114.40	100.00	10. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 (10 Ptes).POR INICIAR: OBRA_4 (en Abr-20)(Sujeto a cambios climatológicos y liberación de predios). 11. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 (10 Ptes).POR INICIAR: OBRA_4 (en Abr-20)(Sujeto a cambios climatológicos y liberación de predios).
				Fn	T04	12,019,445.00	32,152,800.00	12,019,443.81	32,152,799.34	100.00	100.00	12. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 (10 Ptes).POR INICIAR: OBRA_4 (en Abr-20)(Sujeto a cambios climatológicos y liberación de predios). MOTIVO:
19AO0000569684 - ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES	065 : INTERVENCION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. LP N° 08-2019-MTC/20.1 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO HARZONE-CATIC, convocado(04.Set.19). Se estima la Buena Pro en Dic-19.La adquisición comprende 66 estructuras metálicas:- 60 de una vía: 35 sin pasarela y 25 con pasarela.- 06 de doble vía: con pasarela.
				Fn	T04	69,470,900.00	69,470,900.00	68,863,528.39	68,863,528.39	99.13	99.13	11. Con Contrato firmado (06.Dic.19).La adquisición comprende 66 estructuras metálicas:- 60 de una vía: 35 sin pasarela y 25 con pasarela.- 06 de doble vía: con pasarela. 12. La adquisición comprende 66 estructuras metálicas:- 60 de

											una vía: 35 sin pasarela y 25 con pasarela.- 06 de doble vía: con pasarela. MOTIVO:
19AO0000569685 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	10. INSTALADOS:CON CONVENIO N° 003(4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV. 11. INSTALADOS:CON CONVENIO N° 003(4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV.
				Fn	T04	677,917.00	1,205,689.00	677,914.67	1,205,686.62	100.00	100.00	12. INSTALADOS: CON CONVENIO N° 003 (4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV. MOTIVO:
19AO0000569687 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo.(2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra. 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo.(2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra.
				Fn	T04	463,503.00	545,505.00	463,501.30	545,503.20	100.00	100.00	12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo. (2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra. MOTIVO:
19AO0000569688 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	25.00	19.00	25.00	1,900.00	100.00	10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado:Trapiche.CONTRATO: 135-2018-MTC/20(5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco.CONTRATO N° 139-2018-MTC/20(04) Ptes instalados en Ayacucho: Cayhua I, Cayhua II, Quichco, Huancora.CONTRATO N° 133-2018... 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado:Trapiche.CONTRATO: 135-2018-MTC/20(5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco.CONTRATO N° 139-2018-MTC/20(04) Ptes instalados en Ayacucho: Cayhua I, Cayhua II, Quichco, Huancora.CONTRATO N° 133-2018...
				Fn	T04	1,192,539.00	6,782,392.00	1,175,332.38	6,765,186.22	98.56	99.74	12. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado:Trapiche. CONCLUIDOS:CONTRATO: 135-2018-MTC/20- (5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco. CONTRATO N° 139-2018-MTC/20- (4) Ptes instalados en Ayacucho: Cayhua I, Cayhua II, Quichco, Huancora. ... MOTIVO:
19AO0000569689 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	9.00	25.00	9.00	9.00	100.00	36.00	10. SE EJECUTA:CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo).CONTRATO 042-2019-

				Fn	T04	2,482,613.00	4,757,386.00	2,289,483.35	4,564,256.08	92.22	95.94
19AO0000569690 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00
				Fn	T04	334,982.00	334,982.00	334,981.00	334,981.00	100.00	100.00
19AO0000569691 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00
				Fn	T04	976,901.00	1,136,616.00	973,185.72	1,132,900.72	99.62	99.68
19AO0000569692 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	9.00	14.00	7.00	9.00	77.78	64.29
				Fn	T04	1,309,925.00	8,530,941.00	1,309,155.93	8,530,171.28	99.94	99.99
19AO0000569693 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	4.00	6.00	2.00	3.00	50.00	50.00
				Fn	T04	1,820,300.00	4,601,821.00	1,787,862.21	4,569,383.15	98.22	99.29
19AO0000569694 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN	AA	Fs	T04	8.00	11.00	5.00	8.00	62.50	72.73

MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo).

11. SE EJECUTA:CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo).CONTRATO 042-2019-MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo).
12. SE EJECUTA:CONTRATO 118-2018-MTC/20- (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo). CONTRATO 042-2019-MTC/20.2- (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo).

MOTIVO: SE EJECUTA: CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo). CONTRATO 042-2019-MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo).

10. .
11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Ancash: Arahuay y Aynin.
12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA- (2) Pte instalado en Ancash: Arahuay y Aynin.

MOTIVO:

10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Amazonas: Japaime 1, Perdiz II.Se realizará la Instalación del Puente Izcuchaca.
11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Amazonas: Japaime 1, Perdiz II.Se realizará la Instalación del Puente Izcuchaca.
12. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Amazonas: Japaime 1, Perdiz II. (2) Ptes instalados en Ancash: Chuspin y Huaganco.Se realizará la Instalación del Puente Izcuchaca.

MOTIVO:

10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Junín: Miantani.
11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Junín: Miantani.
12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Junín: Miantani.

MOTIVO:

10. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba.
11. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba.
12. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba.

MOTIVO:

10. SE EJECUTA:CONTRATO N° 060-2019-MTC/20 (Se instala 10 ptes correspondiente a Amazonas -

		DE OBRAS DE PUENTES									Paquete 04).INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Llullin1.(1) Pte instalado en Junín: Tulumayo. 11. SE EJECUTA:CONTRATO N° 060-2019-MTC/20 (Se instala 10 ptes correspondiente a Amazonas - Paquete 04).INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Llullin1.(1) Pte instalado en Junín: Tulumayo. (2) Ptes instalados en Cajamarca : Succha y El Pajonal. 12. SE EJECUTA: CONTRATO N° 060-2019-MTC/20- (Se instala 10 ptes correspondiente a Amazonas - Paquete 04). INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA- (1) Pte instalado en Ancash: Llullin 1. - (1) Pte instalado en Junín: Tulumayo. MOTIVO:
				Fn	T04	6,930,711.00	14,174,053.00	6,889,692.50	14,133,035.51	99.41	99.71	
19AO0000569695 - PACRI TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	100.00	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569697 - PACRI TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	114,540.00	487,831.00	114,538.74	487,829.86	100.00	100.00	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569698 - PACRI TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA) - SALDO DE OBRA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	1.00	3,161.00	0.00	3,160.47	0.00	99.98	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569699 - PACRI TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	80.00	10. . 11. .
				Fn	T04	27,387.00	161,481.00	27,203.30	161,297.44	99.33	99.89	12. . MOTIVO:
19AO0000569700 - PACRI TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	151.00	355.00	151.00	355.00	100.00	100.00	10. Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación. 11. Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación.
				Fn	T04	4,759,309.00	9,838,527.00	4,759,307.35	9,838,523.81	100.00	99.99	12. Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación. MOTIVO:
19AO0000569701 - PACRI CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	45.00	54.00	45.00	54.00	100.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	972,339.00	1,648,889.00	945,085.86	1,621,635.43	97.20	98.35	12. . MOTIVO:

19AO0000569702 - PACRI TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	11,922.00	19,210.00	11,922.00	19,210.00	100.00	100.00	
19AO0000569703 - PACRI TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	18.00	23.00	14.00	19.00	77.78	82.61	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	870,264.00	1,052,447.00	841,941.12	1,024,123.15	96.75	97.31	
19AO0000569704 - PACRI QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	42.00	15.00	17.00	0.00	40.48	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	306,960.00	588,280.00	306,957.69	588,278.55	100.00	100.00	
19AO0000569705 - PACRI QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	48.00	100.00	49.00	89.00	102.08	89.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	1,357,181.00	2,120,434.00	757,545.48	1,520,799.07	55.82	71.72	
19AO0000569706 - PACRI IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	185.00	276.00	209.00	276.00	112.97	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	6,509,393.00	10,571,424.00	5,175,259.85	9,237,289.87	79.50	87.39	
19AO0000569707 - PACRI Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	43.00	99.00	41.00	99.00	95.35	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	2,973,516.00	14,781,605.00	2,558,635.36	14,366,724.65	86.05	97.19	
19AO0000569709 - PACRI IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	118.00	700.00	67.00	653.00	56.78	93.29	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	1,909,244.00	11,157,481.00	1,492,332.34	10,740,570.32	78.16	96.27	
19AO0000569711 - PACRI IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Jualiaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	134,573.00	267,797.00	4,689.00	137,911.81	3.48	51.49	
19AO0000569712 - PACRI Nuevo Mocupe - Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	25.00	0.00	24.00	0.00	96.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	2,865.00	402,692.00	2,798.24	402,625.88	97.67	99.98	
19AO0000569714 - PACRI Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	458,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	538.00	30,752.00	0.00	30,213.63	0.00	98.25	
19AO0000569716 - PACRI Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	34.00	118.00	31.00	118.00	91.18	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	764,115.00	6,220,219.00	606,662.21	6,062,767.52	79.39	97.46	
19AO0000569717 - PACRI Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN	AA	Fs	T04	140.00	288.00	115.00	248.00	82.14	86.11	10. . 11. .

		DE DERECHO DE VÍA		Fn	T04	16,571,234.00	42,134,044.00	12,310,687.71	37,873,498.56	74.29	89.90	12. . MOTIVO:
19AO0000569719 - PACRI Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	147.00	353.00	145.00	353.00	98.64	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	12,453,367.00	38,643,163.00	11,427,721.74	37,617,517.17	91.76	97.35	12. . MOTIVO:
19AO0000569720 - PACRI IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	12.00	48.00	6.00	45.00	50.00	93.75	10. . 11. .
				Fn	T04	312,282.00	1,692,548.00	255,257.38	1,635,523.74	81.74	96.64	12. . MOTIVO:
19AO0000569721 - PACRI Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	39.00	147.00	20.00	147.00	51.28	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	9,155,973.00	19,198,004.00	8,670,854.90	18,712,884.43	94.70	97.47	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569722 - PACRI Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	8,161,342.00	11,654,193.00	7,666,958.74	11,159,809.43	93.94	95.77	12. . MOTIVO:
19AO0000569723 - PACRI TRAMO EL DESCANSO-LANGUI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	17.00	30.00	5.00	18.00	29.41	60.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	564,072.00	713,346.00	136,858.48	286,132.54	24.26	40.12	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569724 - PACRI TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	258,948.00	666,671.00	257,447.12	665,170.04	99.42	99.77	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569725 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	7.00	15.00	4.00	13.00	57.14	86.67	10. . 11. .
				Fn	T04	103,653.00	242,523.00	47,810.12	186,680.51	46.13	76.98	12. . MOTIVO:
19AO0000569726 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	32.00	64.00	19.00	64.00	59.38	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	190,366.00	455,007.00	143,987.82	408,629.21	75.64	89.81	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569727 - PACRI Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	14,376.00	40,035.00	9,274.80	34,934.37	64.52	87.26	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569728 - PACRI TRAMO RONCHAS CHUPACA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	14.00	20.00	5.00	13.00	35.71	65.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	180,465.00	450,575.00	180,464.41	450,574.58	100.00	100.00	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569730 - PACRI PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	13.00	41.00	1.00	41.00	7.69	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	3,369.00	939,892.00	3,369.07	939,890.86	100.00	100.00	12. . MOTIVO:

19AO0000569731 - PACRI TR. OYOTUN - LAS DELICIAS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	11,045.00	45,181.00	11,045.00	45,180.55	100.00	100.01	
19AO0000569732 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	14.00	21.00	4.00	13.00	28.57	61.90	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	2,509,255.00	6,227,219.00	2,501,861.00	6,219,825.72	99.71	99.89	
19AO0000569733 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	10.00	55.00	22.00	47.00	220.00	85.45	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	556,864.00	1,627,492.00	556,862.62	1,627,490.70	100.00	100.01	
19AO0000569734 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	15.00	0.00	1.00	0.00	6.67	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	32,872.00	78,832.00	4,761.00	50,720.08	14.48	64.34	
19AO0000569735 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	61.00	65.00	58.00	63.00	95.08	96.92	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	2,091,551.00	2,538,461.00	1,376,429.54	1,823,339.35	65.81	71.83	
19AO0000569736 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	27.00	0.00	25.00	0.00	92.59	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	104,877.00	1,411,022.00	96,931.67	1,403,075.56	92.42	99.44	
19AO0000569737 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	97.00	119.00	97.00	119.00	100.00	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	6,185,952.00	7,858,940.00	4,659,533.36	6,332,521.71	75.32	80.58	
19AO0000569739 - PACRI Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	80.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	89,708.00	0.00	89,707.44	0.00	100.00	
19AO0000569740 - PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	38,101.00	0.00	38,100.72	0.00	100.00	
19AO0000569741 - PACRI MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	43.00	105.00	0.00	0.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	1,742,048.00	4,753,158.00	1,452,817.37	4,463,927.37	83.40	93.92	
19AO0000569744 - PACRI TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	39.00	3.00	5.00	0.00	12.82	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	2,039,237.00	2,607,888.00	1,743,262.27	2,311,913.25	85.49	88.65	

19AO0000569745 - PACRI LA CABAÑA-YASO-CANTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	7.00	106.00	7.00	106.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	2,021,372.00	7,557,965.00	1,619,471.37	7,156,063.87	80.12	94.69	MOTIVO:
19AO0000569747 - PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	460.00	38,932.00	460.00	38,931.92	100.00	100.00	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569748 - PACRI TR : DV. QUILCA - MATARANI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	10.00	1.00	1.00	0.00	10.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	46,841.00	52,588.00	46,839.90	52,587.40	100.00	100.00	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569749 - PACRI TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	37.00	90.00	18.00	71.00	48.65	78.89	10. Liberados a la fecha 57 predios. 11. Liberados a la fecha 57 predios.
				Fn	T04	2,830,659.00	9,637,656.00	1,686,478.69	8,493,475.60	59.58	88.12	12. Liberados a la fecha 57 predios. MOTIVO:
19AO0000569750 - PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	14.00	15.00	14.00	15.00	100.00	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	1,061,855.00	1,134,062.00	1,061,845.83	1,134,052.89	100.00	100.00	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569751 - PACRI TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la vía. 11. Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la vía.
				Fn	T04	168,449.00	291,853.00	168,449.49	291,852.09	100.00	100.00	12. Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la vía. MOTIVO:
19AO0000569752 - PACRI MALA-CALANGO-LA CAPILLA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	19.00	47.00	10.00	36.00	52.63	76.60	10. . 11. .
				Fn	T04	914,329.00	7,952,460.00	623,316.12	7,661,447.06	68.17	96.34	12. . MOTIVO:
19AO0000569753 - PACRI SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	5.00	50.00	1.00	46.00	20.00	92.00	10. . 11. .
				Fn	T04	146,469.00	1,265,590.00	145,711.45	1,264,832.00	99.48	99.93	12. . MOTIVO:
19AO0000569754 - PACRI TR. HUANCAVELICA-LIRCAY: KM 1.55 - LIRCAY	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	40.00	73.00	40.00	73.00	100.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	2,428,385.00	3,279,517.00	2,428,224.34	3,279,354.93	99.99	99.99	12. . MOTIVO:

19AO0000569756 - PACRI TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	17.00	0.00	3.00	0.00	17.65	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	45,489.00	154,920.00	45,488.80	154,919.30	100.00	100.00	
19AO0000569757 - PACRI TR. PUENTE TINGO - CHURÍN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 11. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 12. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios MOTIVO:
				Fn	T04	4,488.00	26,400.00	4,488.00	26,400.00	100.00	100.00	
19AO0000569758 - PACRI CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES;MEJORAMIENTO TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA.	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	5.00	0.00	4.00	0.00	80.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	26,957.00	0.00	26,956.94	0.00	100.00	
19AO0000569759 - PACRI ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	14.00	24.00	22.00	24.00	157.14	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	978,051.00	1,197,611.00	706,265.11	925,825.29	72.21	77.30	
19AO0000569760 - PACRI TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	21.00	6.00	14.00	0.00	66.67	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	376,626.00	728,681.00	337,626.00	689,680.35	89.64	94.65	
19AO0000569761 - PACRI TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	13.00	5.00	6.00	0.00	46.15	10. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 11. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 12. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios MOTIVO:
				Fn	T04	693,127.00	1,231,736.00	687,677.51	1,226,286.84	99.21	99.55	
19AO0000569762 - PACRI TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	90.00	173.00	78.00	173.00	86.67	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	3,885,032.00	6,692,683.00	3,278,896.88	6,086,547.26	84.40	90.94	
19AO0000569765 - PACRI CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	2.00	8.00	0.00	2.00	0.00	25.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	2,432.00	89,833.00	0.00	87,400.12	0.00	97.29	
19AO0000569766 - PACRI RIO SECO - EL AHORCADO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	26.00	53.00	22.00	49.00	84.62	92.45	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	1,662,752.00	1,996,341.00	1,662,749.92	1,996,339.60	100.00	100.00	
19AO0000569767 - PACRI Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.

				Fn	T04	0.00	44,047.00	0.00	44,046.97	0.00	100.00	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569768 - PACRI SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	4.00	14.00	3.00	13.00	75.00	92.86	10. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones. 11. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones. 12. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones. MOTIVO:
				Fn	T04	41,207.00	416,953.00	41,204.70	416,951.41	99.99	99.99	
19AO0000569769 - PACRI TR. IMPERIAL-PAMPAS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	44.00	11.00	16.00	0.00	36.36	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	175,209.00	456,256.00	153,610.17	434,657.41	87.67	95.27	
19AO0000569770 - PACRI MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	20.00	88.00	4.00	78.00	20.00	88.64	10. Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago. 11. Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago. 12. Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago. MOTIVO:
				Fn	T04	471,768.00	2,996,511.00	424,218.65	2,948,961.53	89.92	98.42	
19AO0000569771 - PACRI TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	40.00	150.00	16.00	126.00	40.00	84.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	2,168,745.00	5,765,033.00	1,601,515.36	5,197,803.06	73.85	90.16	
19AO0000569772 - PACRI TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	21.00	30.00	20.00	29.00	95.24	96.67	10. Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios. 11. Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios. 12. Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios. MOTIVO:
				Fn	T04	9,430,311.00	10,894,687.00	7,907,486.10	9,371,860.82	83.85	86.02	
19AO0000569773 - PACRI TR. PUENTE HUALLAGA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	12,483.00	12,483.00	12,482.04	12,482.04	99.99	99.99	
19AO0000569774 - PACRI TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	68.00	82.00	75.00	82.00	110.29	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	978,451.00	2,730,228.00	966,429.34	2,718,204.63	98.77	99.57	
19AO0000569775 - PACRI CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de liberación de predios. 11. Demora en el proceso de liberación de predios. 12. Demora en el proceso de liberación de predios.
				Fn	T04	24,579.00	98,024.00	24,577.69	98,023.18	99.99	100.00	

												MOTIVO:
19AO0000569776 - PACRI CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	39.00	84.00	32.00	84.00	82.05	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	735,691.00	2,144,843.00	727,871.13	2,137,022.30	98.94	99.63	
19AO0000569777 - PACRI HUALLANCA - CARAZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	10,480.00	44,596.00	8,908.26	43,024.06	85.00	96.48	
19AO0000569778 - PACRI 2DA CALZADA PIURA PAITA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	389,212.00	1,724,459.00	12,280.00	1,347,526.82	3.16	78.14	
19AO0000569779 - PACRI 2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (Etapa I)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	4.00	4.00	1.00	3.00	25.00	75.00	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	196,485.00	1,617,203.00	183,527.03	1,604,243.59	93.41	99.21	
19AO0000569781 - PACRI SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	231,861.00	360,558.00	231,860.59	360,557.07	100.00	100.00	
19AO0000569782 - PACRI TR. CHECCA - MAZOCRUZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	18.00	2.00	4.00	0.00	22.22	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	932,393.00	1,201,941.00	517,705.58	787,253.38	55.52	65.49	
19AO0000569783 - PACRI VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Liberación por trato directo con un avance del 39%. 11. Liberación por trato directo con un avance del 39%. 12. Liberación por trato directo con un avance del 39%. MOTIVO:
				Fn	T04	576,772.00	1,013,459.00	355,645.28	792,332.83	61.66	78.17	
19AO0000569784 - PACRI PUENTE SANTA ROSA, CALLAO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	10,000.00	9,444,056.00	9,904.82	9,443,960.34	99.05	99.99	
19AO0000569785 - PACRI TR I: EMP. PE-3S F (PROGRESO) - PAMPUTA - DV. PAMPUTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	3,801,673.00	3,801,673.00	3,798,954.79	3,798,954.79	99.93	99.93	

19AO0000569786 - Perfil EMP. PE-1S (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00	50.00	10. Informe N° 02 aprobado. 11. Informe N° 02 aprobado. 12. Informe N° 02 aprobado.
				Fn	T04	1.00	201,249.00	0.00	201,248.39	0.00	100.00	MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 799-2018-MTC/20.7 del 16.10.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°846-2018-MTC/20.7 del 05.11.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°725-2019-MTC/20.23.1 del 19.07.2019.
19AO0000569788 - Perfil EMP. PE-3N (CAJAMARCA) - DV. CELENDÍN - DV. LEIMEBAMBA - DV. PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS / EMP. PE08B (DV. CACLIC) - EMP. PE-5N (PTE. INGENIO) / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.60	0.30	0.55	0.00	91.67	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 510-2018-MTC/20.23.1 del 23.07.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 214-2019-MTC/20.23.1 del 21.03.2019.Informe Ambiental: aprobado con Oficio N° 1220-2019-MTC/20.23.1 del 12.12.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1228-2019-MTC/20....
				Fn	T04	504,000.00	936,000.00	503,999.99	936,000.00	100.00	100.00	MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 510-2018-MTC/20.23.1 del 23.07.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°214-2019-MTC/20.23.1 del 21.03.2019
19AO0000569789 - Perfil EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	10. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 692-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 199-2019-MTC/20.23.1 del 27.02.2019Informe Ambienta: aprobado con Oficio N° 744-2019-MTC/20.23.1 del 25.07.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 971-2019-MTC/20.23.1 de... 11. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 692-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 199-2019-MTC/20.23.1 del 27.02.2019Informe Ambienta: aprobado con Oficio N° 744-2019-MTC/20.23.1 del 25.07.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 971-2019-MTC/20.23.1 de... 12. Informe N° 02 aprobado.
				Fn	T04	370,950.00	964,470.00	370,950.00	964,470.00	100.00	99.99	MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 692-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 199-2019-MTC/20.23.1 del 27.02.2019Informe Ambienta: aprobado con Oficio N° 744-2019-MTC/20.23.1 del 25.07.2019Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 971-2019-MTC/20.23.1 del...
19AO0000569790 - Perfil YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.20	0.50	0.25	0.50	125.00	100.00	10. Informe N° 02 aprobado. a 11. Informe N° 02 aprobado. a 12. Informe N° 02 aprobado.
				Fn	T04	1.00	534,798.00	0.00	534,797.10	0.00	100.00	MOTIVO: Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 696-2019-MTC/20.7 del 19.09.2018Informe N° 02 Aprobado con Oficio N° 683-2019-MTC/20.23.1 del 09.07.2019
19AO0000569791 - Perfil EMP. PE-3S (DV.	046 : ESTUDIO	20.23.1 :	AA	Fs	T04	0.00	0.45	0.25	0.25	0.00	55.56	10. Informe N° 01 aprobado.

IMPERIAL) - PAMPAS - CHURCAMPA- EMP. PE-3S (MAYOCC) / EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - MARCAS - EMP. PE-3S (PTE. ALCOMACHAY)		SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN		Fn	T04	288,301.00	288,301.00	288,300.13	288,300.13	100.00	100.00	11. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°091-2018-MTC/20.23.1 del 30.11.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°1117-2019-MTC/20.23.1 del 12.11.2019 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°091-2018-MTC/20.23.1 del 30.11.2018
19AO0000569792 - Perfil EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INÉS - PLAZAPATA - HUANCAVELICA - EMP. PE-3S (IZCUCHACA) / EMP. PE-28A (RUMICHACA) - EMP. PE-28D (SANTA INÉS) / EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS - PAURANGA - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA).	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.75	0.00	0.25	0.00	33.33	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 327-2018-MTC/20.7 del 04.06.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°691-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°303-2019-MTC/20.23.1 del 22.03.2019.
				Fn	T04	1.00	482,992.00	0.00	482,991.24	0.00	100.00	
19AO0000569793 - Perfil TR. CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	10. RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19). 11. RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19). 12. RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19). MOTIVO: ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
				Fn	T04	1.00	1,130,151.00	0.00	1,130,150.24	0.00	100.00	
19AO0000569794 - Perfil EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.35	0.00	0.05	0.00	14.29	10. RD N° 028-2019-MTC/20 (16.Ene.19) 11. RD N° 028-2019-MTC/20 (16.Ene.19) 12. VIABLE CON FORMATO N° 01 (28.12.18). MOTIVO: ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN FEBRERO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
				Fn	T04	1.00	91,186.00	0.00	91,185.43	0.00	100.00	
19AO0000569795 - Perfil EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1NL (DV. SURPAMPA) - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1NL (SAJINO) - PAIMAS - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)/EMP. PE-1NJ (DV. CASTILLA) - DV. TAMBO GRANDE / EMP. PE-1NJ (DV. LAS MERCEDES) -TAMBOGRANDE/TAMBOGRANDE- EMP. PE-1NL	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.05	0.55	0.00	0.55	0.00	100.00	10. Informe N° 02 aprobado. 11. Informe N° 02 aprobado. 12. Informe N° 02 aprobado. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 620-2018-MTC/20.7 del 10.08.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°190-2019-MTC/20.23.1 del 16.01.2019Informe Ambiental Aprobado con Oficio N° 583-2019/20.23.1 Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°717-2019-MTC/20.23.1
				Fn	T04	0.00	850,200.00	0.00	850,200.00	0.00	99.99	
19AO0000569796 - Perfil CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	50.00	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 358-2018-MTC/20.7 del 04.06.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 794-2018-MTC/20.7 del 20.09.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1258-2019-MTC/20.23.1 del 18.12.2019. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 358-2018-MTC/20.7 del 04.06.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°794-2018-MTC/20.7 del 20.09.2018
				Fn	T04	184,240.00	184,240.00	184,239.86	184,239.86	100.00	100.00	
19AO0000569798 - Perfil DV. POMABAMBA -	046 : ESTUDIO	20.23.1 :	AA	Fs	T04	0.00	0.35	0.25	0.25	0.00	71.43	10. Informe Técnico N° 01:

SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N		SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN		Fn	T04	533,622.00	533,622.00	533,621.54	533,621.54	100.00	100.00	aprobado con Oficio N°122-2018-MTC/20.23.1 del 20.12.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1068-2019-MTC/20.23.1 del 24.10.2019. 11. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°122-2018-MTC/20.23.1 del 20.12.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1068-2019-MTC/20.23.1 del 24.10.2019. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°122-2018-MTC/20.23.1 del 20.12.2018.
19AO0000569799 - Perfil ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANAYRE - CENTRO TZOMAVENI	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.10	0.50	0.25	0.50	250.00	100.00	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 760-2018-MTC/20.7 del 03.10.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 422-2019-MTC/20.23.1 del 25.04.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1201-2019-MTC/20.23.1 del 02.12.2019.
				Fn	T04	355,772.00	782,697.00	355,770.91	782,696.01	100.00	100.00	MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 760-2018-MTC/20.7 del 03.10.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°422-2019-MTC/20.7 del 25.04.2019.
19AO0000569800 - Perfil EMP. PE-1N (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)/DV. PTE. HUAROCHIRI - CHUQUICARÁ- SHOREY (PE-10A) / EMP. PE-12A (DV. PTE. HUAROCHIRI)-LA PAMPA-EMP. PE-3N (TAUCA)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00	50.00	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado.
				Fn	T04	1.00	431,899.00	0.00	431,898.03	0.00	100.00	MOTIVO: Informe 01 aprobado. Oficio N° 576-2019-MTC/20.23.1 de fecha 11.06.2019
19AO0000569801 - Perfil EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) - LA TINGUIÑA - TAMBO - EMP. PE-28 A (HUAYTARA) / EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PE-28D (LACHOCC)/ EMP. PE-1SE - VILLA LOS ANGELES - MALPASO/ PE-1SB/ PE-1SF/PE-1SG/ PUNTA PEJERREY - PARACAS -EMP. PE-1S.	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.30	0.00	0.25	0.00	83.33	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado.
				Fn	T04	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	100.00	MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°628-2019-MTC/20.23.1 de fecha 24.Jun.2019
19AO0000569802 - Perfil EMP. PE-30C (DV. URCOS) - EMP. PE-34G (SICUANI) / EMP. PE-34F (EL DESCANSO) - EMP. PE-3S (SICUANI) / SAN GENARO - EL DESCANSO - YANAOCA - EMP. PE-3S (COMBAPATA) / EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - PHINAYA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	100.00	10. En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo. 11. En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo. 12. En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo.
				Fn	T04	1.00	366,016.00	0.00	366,015.11	0.00	100.00	MOTIVO: Plan de Trabajo se aprobó con Oficio N° 135-2019-MTC/20.23.1 de fecha 28.12.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°840-2019-MTC/20.23.1 del 27.08.2019
19AO0000569803 - Perfil EMP. PE-34A (DV. CHIGUATA) - TOROYA - EMP. PE-34A (SANTA LUCÍA) / EMP.PE-34C (DV. SANTA LUCÍA) - EMP. PU-122 (MAÑAZO) / EMP. PE-34A (IMATA) - OCCORURO - EMP. PE-3SG (HÉCTOR TEJADA) / EMP. PE-1SM (PASCANA) - EMP. PE 34J (NEGROMAYO) / NEGROMAYO (PE-34E)-QUELLO - EMP.34F (RÍO SALADO) / EMP. PE-3SG (YAURI) - EMP. PE-34E (DV. TINTAYA) / EMP. PE-3SG (RÍO SALADO) - SAN GENARO	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.35	0.00	0.25	0.00	71.43	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado.
				Fn	T04	0.00	699,512.00	0.00	699,511.52	0.00	100.00	MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 597-2019-MTC/20.7 del 14.06.2019

19AO0000569804 - Perfil CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - ECHARATI - QUILLABAMBA - EMP. PE-28 B (SANTA TERESA)-PTE. HIDROELÉCTRICA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.25	0.50	0.25	0.50	100.00	100.00	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 390-2019-MTC/20.23.1 del 12/04/2019.Informe N° 02 Aprobado con Oficio N° 1094-2019-MTC/20.23.1 del 30/10/2019.
				Fn	T04	359,399.00	790,678.00	359,398.98	790,677.76	100.00	100.00	12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 390-2019-MTC/20.23 del 12/04/2019
19AO0000569805 - Perfil MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.15	0.00	0.10	0.00	66.67	10. RD N° 471-2019-MTC/20 (29.Mar.19). 11. RD N° 471-2019-MTC/20 (29.Mar.19). 12. Formato N° 07-A (25.Mar.19)
				Fn	T04	0.00	786,170.00	0.00	786,169.15	0.00	100.00	MOTIVO: ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
19AO0000569806 - Perfil EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) - PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARÁN) - CHONGOYAPE - EMP. PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-06A (PTE. EL CUMBIL) - STA. CRUZ DE SOCCHABAMBA - EMP. PE-3N (CHAMANA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / OYOTÚN - BOLÍVAR	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.25	0.55	0.30	0.55	120.00	100.00	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 189-2019-MTC/20.23.1 de fecha 20.02.2019.Informe N° 02 Aprobado con Oficio N° 1138-2019-MTC/20.23.1 de fecha 15.11.2019.Informe Ambiental Aprobado con Oficio N° 1075-2019-MTC/20.23.1 de fecha 25.10.2019
				Fn	T04	584,677.00	1,085,829.00	584,676.83	1,085,828.40	100.00	100.00	12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe N° 01 Aprobado con Oficio N°189-2019-MTC/20.23.1 de fecha 20.02.2019
19AO0000569807 - Obras CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	8.00	36.92	8.00	36.92	100.00	100.00	10. 204.757 Kms concluidos. 11. 204.757 Kms concluidos.
				Fn	T04	6,445,054.00	14,441,119.00	6,445,052.35	14,441,117.55	100.00	100.00	12. 210.757 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569808 - Obras ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	36.02	0.00	36.01	0.00	99.97	10. CONTRATO RESUELTO (Con fecha 18.Jul.19); pendiente el avance físico a Jul_19 (En espera del inventario final).
				Fn	T04	0.00	25,793,742.00	0.00	25,793,741.39	0.00	100.00	11. CONTRATO RESUELTO (Con fecha 18.Jul.19); pendiente el avance físico a Jul_19 (En espera del inventario final). 12. 147.534 Kms concluidos. MOTIVO: Contrato Resuelto Mediante el Oficio N°719-2019-MTC/20 con fecha 18.07.2019, al haber acumulado en Otras Penalidades al 10% del monto contractual.
19AO0000569809 - Obras HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGROMAYO (CONDORCOCHA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	52.02	107.91	52.02	107.91	100.00	100.00	10. 70.886 Kms concluidos. 11. 95.910 Kms concluidos.
				Fn	T04	17,144,479.00	30,898,167.00	17,144,478.70	30,898,166.14	100.00	100.00	12. 107.910 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569810 - Obras VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA - CURUPATA - CURUPATA - ROSARIO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 183.736 Kms concluidos. 11. 183.736 Kms concluidos.
				Fn	T04	80,996.00	80,996.00	80,995.58	80,995.58	100.00	100.00	12. 183.736 Kms concluidos al 100%. MOTIVO:
19AO0000569811 - Obras CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	13.14	38.14	17.28	36.28	131.51	95.12	10. 50.098 Kilómetros concluidos. 11. 55.566 Kilómetros concluidos.
				Fn	T04	8,025,926.00	12,791,294.00	8,025,926.29	12,791,293.63	100.00	100.00	12. 59.707 Kilómetros concluidos.

												MOTIVO: Se reiniciaron los trabajos de mejoramiento en mes de junio.
19AO0000569813 - Obras CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	6.00	210.13	0.00	204.13	0.00	97.14	10. 318.191 Kms concluidos. 11. 318.191 Kms concluidos. 12. 318.191 Kms concluidos. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	96,258,706.00	0.00	96,258,705.48	0.00	100.00	
19AO0000569814 - Obras HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 184.010 Kms concluidos al 100%. 11. 184.010 Kms concluidos al 100%. 12. 184.010 Kms concluidos al 100%. MOTIVO:
				Fn	T04	310,037.00	320,380.00	0.00	10,343.04	0.00	3.23	
19AO0000569815 - Obras EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-3S (DV. AYAVIRI)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	17.57	0.00	17.56	0.00	99.94	10. OBRA CONCLUIDA (30.Ago.19). 11. OBRA CONCLUIDA (30.Ago.19). 12. OBRA CONCLUIDA (30.Ago.19). MOTIVO: 307.243 Km. concluidos al 100% respecto a la meta física contratada.
				Fn	T04	6,533,058.00	12,945,730.00	6,533,057.35	12,945,729.07	100.00	100.00	
19AO0000569816 - Obras EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 181.266 Kms concluidos al 100%. 11. 181.266 Kms concluidos al 100%. 12. 181.266 Kms concluidos al 100%. MOTIVO: Avance físico concluído al 100%, pero 21 Km no han sido valorizados debido a problemas en la evaluación de los niveles de servicio permitidos.
				Fn	T04	311,962.00	7,074,836.00	0.00	6,762,874.07	0.00	95.59	
19AO0000569818 - OBRA SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	55.66	55.66	55.66	55.66	100.00	100.00	10. 56.959 Kilómetros concluidos. 11. 75.959 Kilómetros concluidos. 12. 102.399 Kilómetros concluidos. MOTIVO: Se reiniciaron los trabajos el 17 de junio.
				Fn	T04	9,977,721.00	9,977,721.00	9,977,720.70	9,977,720.70	100.00	100.00	
19AO0000569819 - Obras PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV. PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHICHERENI - PUENTE ALTO ANAPATI - CUBANTÍA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	5.29	5.29	5.28	5.28	99.81	99.81	10. Sin avance físico a la fecha, las actividades de mejoramiento iniciaron el 01.nov.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 907-2017-MTC/20 (27.Oct.17). 11. 5.278 Kms concluidos. 12. 5.280 Kms concluidos. MOTIVO:
				Fn	T04	2,700,226.00	2,700,226.00	2,700,225.71	2,700,225.71	100.00	100.00	
19AO0000569820 - Obras HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - OYÓN	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	22.19	68.35	7.89	59.50	35.56	87.05	10. 116.657 Kms concluidos. 11. 117.667 Kms concluidos. 12. 118.367 Kms concluidos. MOTIVO:
				Fn	T04	9,106,695.00	23,704,009.00	9,106,694.50	23,704,008.09	100.00	100.01	
19AO0000569821 - OBRA JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	17.87	34.87	0.00	25.86	0.00	74.16	10. 29.892 Kilómetros concluidos. 11. 29.892 Kilómetros concluidos. 12. 29.892 Kilómetros concluidos. MOTIVO:
				Fn	T04	7,270,481.00	13,119,768.00	7,270,481.67	13,119,767.74	100.00	100.00	
19AO0000569822 - OBRA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	69.42	161.75	69.42	161.75	100.00	100.00	10. 123.800 Kms concluidos. 11. 141.321 Kms concluidos. 12. 161.753 Kms concluidos. MOTIVO:
				Fn	T04	24,538,032.00	56,913,376.00	24,538,031.48	56,913,375.19	100.00	100.00	
19AO0000569823 - Obra LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN	AA	Fs	T04	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 1581-2019-MTC/20 (25.jul.19).

		DE CONSERVACIÓN									11. Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 1581-2019-MTC/20 (25.jul.19). 12. Plan de Mejoramiento en elaboración. MOTIVO: Plan de Gestión Vial en revisión/observado
				Fn	T04	40,481.00	5,057,950.00	40,480.45	5,057,949.71	100.00	100.00	
19AO0000569825 - OBRA TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	28.89	28.89	19.59	19.59	67.81	67.81	10. 7.500 Kms concluidos. 11. 18.890 Kms concluidos. 12. 19.590 Kms concluidos. MOTIVO:
				Fn	T04	6,347,911.00	14,554,624.00	6,347,910.31	14,554,623.45	100.00	100.00	
19AO0000569826 - Conservación vial HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. RAITHER - SATIPO - PTO. OCOPA / MAZAMARI - CUBANTÍA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	0.00		458.60				10. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). 11. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). 12. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fs	NOV	0.00	458.60	458.60	*	0.00	*	
					DIC	0.00		458.60				
				Fn	T04	3,697,174.00	17,963,685.00	3,697,173.43	17,963,684.42	100.00	99.99	
19AO0000569827 - Conservación vial EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE /EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARÁ /DV. LA TINA - EMP. PE-NL	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	0.00		347.62				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fs	NOV	0.00	347.62	347.62	*	0.00	*	
					DIC	0.00		347.62				
				Fn	T04	1,460,483.00	7,379,629.00	1,460,482.45	7,379,628.68	100.00	100.00	
19AO0000569828 - Conservación vial SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILAVE - CHECCA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	327.99		327.99				10. PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. 11. PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. 12. PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. MOTIVO: Contrato N° 047-2019-MTC/20.2 del 29/05/2019. Adelanto Directo para Junio, Inicio Servicio 03/07/2019. Longitud luego de Entrega de áreas y bienes 327.986 Km
				Fs	NOV	327.99	327.99	327.99	*	1.00	*	
					DIC	327.99		327.99				
				Fn	T04	1,742,445.00	8,376,457.00	1,742,444.76	8,376,456.34	100.00	100.00	
19AO0000569833 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AMAZONAS	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	862,382.00	2,119,586.00	705,870.86	1,963,070.58	81.85	92.61	
19AO0000569838 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ANCASH	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal.
				Fn	T04	713,059.00	2,121,140.00	573,088.75	1,981,168.20	80.37	93.40	

											11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569844 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AREQUIPA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	766,074.00	2,322,066.00	644,497.40	2,200,486.54	84.13	94.77	
19AO0000569849 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AYACUCHO	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	770,840.00	2,150,715.00	578,334.53	1,958,205.05	75.03	91.05	
19AO0000569854 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CAJAMARCA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	1,200,226.00	3,025,952.00	887,132.09	2,712,855.19	73.91	89.66	
19AO0000569859 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	1,274,019.00	2,775,840.00	745,023.78	2,246,841.89	58.48	80.94	
19AO0000569864 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	750,326.00	1,764,941.00	447,320.07	1,461,931.76	59.62	82.84	
19AO0000569869 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	1,210,901.00	3,205,103.00	928,112.27	2,922,311.40	76.65	91.18	

19AO0000569874 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ICA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	602,855.00	1,764,031.00	387,149.11	1,548,324.53	64.22	87.77	
19AO0000569879 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	1,452,021.00	2,945,413.00	1,239,481.80	2,732,869.65	85.36	92.79	
19AO0000569884 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	1,975,893.00	4,588,390.00	1,796,803.17	4,409,303.22	90.94	96.09	
19AO0000569889 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	4,010,764.00	5,149,227.00	3,120,204.36	4,258,666.18	77.80	82.71	
19AO0000569895 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LIMA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	4,056,228.00	5,864,203.00	1,692,470.01	3,500,443.33	41.73	59.69	
19AO0000569900 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	1,372,803.00	3,508,525.00	1,051,539.25	3,187,258.85	76.60	90.85	
19AO0000569905 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PUNO	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal.
				Fn	T04	854,677.00	2,281,727.00	445,554.35	1,872,604.64	52.13	82.07	

												MOTIVO:
19AO0000569910 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	602,690.00	1,617,777.00	532,767.87	1,547,853.43	88.40	95.68	
19AO0000569915 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
				Fn	T04	673,897.00	1,566,765.00	461,406.16	1,354,272.64	68.47	86.43	
19AO0000569916 - CONSERVACIÓN VIAL PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	234.50		234.50				10. PP1 - (Longitud: 234.5 Km); se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - (Longitud: 234.5 Km) Aprobado el Plan de Conservación con RD N° 3133-2019-MTC/20 (02.Dic.19). 12. PP1 - (Longitud: 234.5 Km); se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Ejecución de Enero a Marzo con Contrato N° 014-2014-MTC/20, culminado el 23/03/2019 con meta: 235.3km.Ejecución desde Abril con Contrato N° 017-2019-MTC/20.2 de fecha 06/02/2019. Se inició el 28/03/2019 en nuevo contrato con meta 234.49.
					NOV	234.50	234.50	234.50	*	1.00	*	
					DIC	234.50		234.50				
				Fn	T04	3,836,918.00	19,722,814.00	3,836,917.86	19,722,813.54	100.00	100.00	
19AO0000569917 - Conservación vial CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 (19.Ago.19). De acuerdo al CC, la longitud es 324.95 Km, menos 13.605 Km reclasificada a RND y 64.915 Km (Tramo 1). 11. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 (19.Ago.19). De acuerdo al CC, la longitud es 324.95 Km, menos 13.605 Km reclasificada a RND y 64.915 Km (Tramo 1). 12. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 (19.Ago.19). De acuerdo al CC, la longitud es 324.95 Km, menos 13.605 Km reclasificada a RND y 64.915 Km (Tramo 1). MOTIVO: Contrato Complementario es de 324.95 Km. Se redujo 1 Tramo y Y 13.605, por tal motivo se queda con 246.427 Km. Contrato Culminó 19.08.2019
					NOV	0.00	372.00	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	0.00	24,520,743.00	0.00	24,520,742.80	0.00	100.00	
19AO0000569918 - Conservación vial PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs			526.00		*	0.95	*	10. PP1 - La longitud que se atiende según IVC es 502.02 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 (30.Nov.17) por 24 meses).
					OCT	526.00		502.02				
					NOV	526.00		502.02				

					DIC	526.00		502.02				11. PP1 - La longitud que se atiende según IVC es 502.02 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 (30.Nov.17) por 24 meses). 12. PP1 - CONCLUIDO (10.Dic.19). MOTIVO: Longitud IVC 502.02 Km
				Fn	T04	5,282,072.00	13,011,416.00	5,282,070.02	13,011,414.87	100.00	100.00	
19AO0000569919 - Conservación vial Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	323.37		323.37				10. PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses. 11. PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses. 12. PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses. MOTIVO: Contrato Complementario con 397.647 Km. Se excluye Tramo 5: 20.743 Km, Tramo 6: 12.495 Km por obra Mollepata Pallasca N° 165-2018-MTC/20.2 de fecha 19/12/2018. También se excluye Tramo 8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo N° 10-2019-MTC/20.2 desde el 22/02/2019. Longitud Final es de 323.3...
				Fs	NOV	323.37	408.00	323.37	*	1.00	*	
					DIC	323.37		323.37				
				Fn	T04	3,243,802.00	14,197,938.00	3,243,801.71	14,197,937.75	100.00	100.00	
19AO0000569920 - CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL-PAMPAS- MAYOCC	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	436.40		436.40				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Ejecución de Enero a Marzo con Contrato N° 035-2012-MTC/20, culminó 20/03/2019.Ejecución a partir de Mayo con Contrato N° 023-2019-MTC/20.2, inició 29/05/2019. con 436.4 Km nuevo contrato.
				Fs	NOV	436.40	436.40	436.40	*	1.00	*	
					DIC	436.40		436.40				
				Fn	T04	4,261,220.00	35,773,144.00	4,261,218.74	35,773,142.84	100.00	100.00	
19AO0000569921 - CONSERVACIÓN VIAL CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs			360.00		*	1.00	*	10. PP1 - (Long: 360Km) Se realiza Conservación Rutinaria. 11. PP1 - (Long: 360Km) Plan de Conservación aprobado con RD N° 3126-2019-MTC/20 (29.Nov.19). 12. PP1 - (Long: 360Km) Se realiza Conservación Rutinaria. MOTIVO: Contrato N° 033-2012-MTC/20 finalizó el 25/03/2019.
					OCT	360.00		360.00				
					NOV	360.00		360.00				
					DIC	360.00		360.00				

												Longitud 367 KmContrato Nuevo N° 036-2019-MTC/20.2 del 25/04/2019 el cual inició el 05/07/2019. Longitud contractual 360.0 Km
				Fn	T04	2,781,924.00	24,099,441.00	2,781,921.80	24,099,439.57	100.00	99.99	
19AO0000569922 - CONSERVACIÓN VIAL LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA- EMP. PE 3N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	0.00		0.00				10. PP1 - Conservación inicial en el tramo Lima - Canta desde 01.Nov.19. 11. PP1 - Conservación inicial en el tramo Lima - Canta desde 01.Nov.19. Longitud 203.796 12. PP1 - Con Contrato firmado (24.Set.19); la conservación inicial será en el tramo Lima - Canta. MOTIVO: Contrato 103-2019-MTC/20.2 de fecha 24/09/2019. Fecha tentativa de inicio 01/11/2019.
				Fs	NOV	207.00	207.00	203.80	*	0.66	*	
					DIC	207.00		203.80				
				Fn	T04	2,259,176.00	2,259,176.00	2,259,175.74	2,259,175.74	100.00	100.00	
19AO0000569923 - Conservación vial CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HUALLANCA - M	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	0.00		0.00				10. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20 (08.Abr.19). 11. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20 (08.Abr.19). 12. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20 (08.Abr.19). MOTIVO: Contrato concluído. No se puede convocar nuevo Concurso Público debido a Laudo Arbitral con el Contrato Complementario Concluído N°087-2017-MTC/20
				Fs	NOV	0.00	536.04	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	1.00	1,864,649.00	0.00	1,864,648.23	0.00	100.00	
19AO0000569924 - Conservación vial AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp.PE-32 A (chalco) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	327.38		327.38				10. PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). 11. PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). 12. PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). MOTIVO: Longitud IVC 327.38 Km
				Fs	NOV	327.38	341.00	327.38	*	1.00	*	
					DIC	327.38		327.38				
				Fn	T04	3,665,990.00	36,819,434.00	3,665,989.70	36,819,432.96	100.00	100.01	
19AO0000569925 - Conservación vial EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	317.30		317.30				10. PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial. 11. PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial. 12. PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial. MOTIVO: Luego del IVC se cuenta con 317.299 Km de conservación rutinaria.
				Fs	NOV	317.30	321.00	317.30	*	1.00	*	
					DIC	317.30		317.30				

				Fn	T04	1,997,727.00	10,356,926.00	1,997,726.34	10,356,924.97	100.00	100.00	
19AO0000569926 - Conservación vial EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-3S (DV. OCROS)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT NOV DIC	344.11 344.11 344.11	344.11	344.11 344.11 344.11	*	1.00	*	10. PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses. 11. PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses. 12. PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses. MOTIVO: Longitud IVC 344.11 Km
				Fn	T04	3,408,241.00	36,704,704.00	3,408,240.49	36,704,703.35	100.00	100.00	
19AO0000569927 - Conservación vial DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1SD (DV. COCACHACRA) - EMP. PE-1S (VENTILLATA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT NOV DIC	418.90 418.90 418.90	418.90	418.90 418.90 418.90	*	1.00	*	10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Longitud del Contrato N° 173-2018-MTC/20.2 es de 418.9 Km
				Fn	T04	1,902,752.00	6,651,933.00	1,902,750.87	6,651,931.99	100.00	100.00	
19AO0000569928 - Conservación vial HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - RUTA PE 3N - DV ANTAMINA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT NOV DIC	240.40 240.40 240.40	240.40	186.50 186.50 186.50	*	0.78	*	10. PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19). 11. PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19). 12. PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19). MOTIVO: Longitud del Contrato Incial 040-2016-MTC/20 después del Inventario es de 240.40 Km. El Contrato Complementario N° 051-2019-MTC/20 tiene una longitud de 186.50 Km. Se inició el complementario el 10/07/2019
				Fn	T04	4,034,539.00	11,470,725.00	4,034,536.97	11,470,723.44	100.00	100.00	
19AO0000569929 - Conservación vial ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT NOV DIC	179.60 179.60 179.60	179.60	179.60 179.60 179.60	*	1.00	*	10. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 11. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 12. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fn	T04	2,264,433.00	8,187,798.00	2,264,431.96	8,187,795.94	100.00	100.01	
19AO0000569930 - Conservación vial Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT NOV	0.00 0.00	343.91	0.00 0.00	*	0.00	*	10. PP2 - CONTRATO RESUELTO(Con fecha 18.Jul.19). Se atenderá mediante Adm. Directa. 11. PP2 - CONTRATO RESUELTO(Con fecha 18.Jul.19). Se atenderá mediante Adm. Directa. 12. PP2 - CONTRATO RESUELTO(Con fecha 18.Jul.19). Se atenderá mediante Adm. Directa. MOTIVO: El avance físico mensual de

					DIC	0.00		0.00				la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato. Contrato Resuelto Mediante el Oficio N°719-2019-MTC/20 con fecha 18.07.2019, al haber acumulado en Otras Penalidades al 10% del monto contractual.
				Fn	T04	70,924.00	38,240,322.00	70,922.73	38,240,321.08	100.00	100.01	
19AO000569931 - Conservación vial DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	417.73		417.73				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.
				Fs	NOV	417.73	421.25	417.73	*	1.00	*	11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.
					DIC	417.73		417.73				12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.
												MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fn	T04	3,624,621.00	15,223,647.00	3,610,152.93	15,209,180.17	99.60	99.91	
19AO000569932 - Conservación vial EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	378.42		378.42				10. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio.
				Fs	NOV	378.42	378.42	378.42	*	1.00	*	11. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio.
					DIC	378.42		378.42				12. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio.
												MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fn	T04	3,572,352.00	12,725,870.00	3,572,352.05	12,725,868.92	100.00	100.00	
19AO000569933 - Conservación vial Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	215.28		215.28				10. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
				Fs	NOV	215.28	215.28	215.28	*	1.00	*	11. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
					DIC	215.28		215.28				12. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
												MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fn	T04	2,286,613.00	9,715,331.00	2,286,612.36	9,715,330.27	100.00	100.00	
19AO000569934 - Conservación vial Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs			615.44			*	1.00	*	
					OCT	615.44		615.44				10. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.
					NOV	615.44		615.44				11. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.
												12. PP2 - Se ejecutan los trabajos

					DIC	615.44		615.44				de conservación rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fn	T04	16,343,498.00	20,128,677.00	16,343,496.35	20,128,676.07	100.00	100.01	
19AO0000569935 - Conservación vial Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez - Crucero Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. PE-34I (Coasia)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	209.22		209.19				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	209.22	209.22	209.19	*	1.00	*	
					DIC	209.22		209.19				
				Fn	T04	1,554,251.00	9,884,051.00	1,417,081.98	9,746,882.06	91.17	98.61	
19AO0000569936 - Conservación vial Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	389.81		389.81				10. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 11. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 12. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	389.81	389.81	389.81	*	1.00	*	
					DIC	389.81		389.81				
				Fn	T04	5,824,110.00	22,612,507.00	5,824,110.36	22,612,505.73	100.00	100.00	
19AO0000569937 - Conservación vial Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Monzon-Emp.PE-18A (Tingo María)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	561.49		561.00				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en los tramos: 18, 19 y 20. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en los tramos: 18, 19 y 20. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en todos los tramos MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	561.49	561.49	561.00	*	1.00	*	
					DIC	561.49		561.00				
				Fn	T04	27,168,240.00	42,925,144.00	27,168,237.75	42,925,142.12	100.00	100.00	
19AO0000569938 - Conservación vial Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte. Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	475.35		475.35				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	475.35	475.35	475.35	*	1.00	*	
					DIC	475.35		475.35				
				Fn	T04	7,813,676.00	47,119,218.00	7,813,674.92	47,119,216.66	100.00	99.99	
19AO0000569939 - Conservación vial EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	214.00		214.00				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el
					NOV	214.00	214.00	214.00	*	1.00	*	
					DIC	214.00		214.00				

				Fn	T04	2,967,941.00	7,169,186.00	2,967,941.96	7,169,184.52	100.00	100.00	mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569940 - Conservación vial Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	464.46		464.46				10. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 11. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 12. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	464.46	464.46	464.46	*	1.00	*	
					DIC	464.46		464.46				
				Fn	T04	3,989,263.00	16,346,424.00	3,989,262.32	16,346,422.29	100.00	99.99	
19AO0000569941 - Conservación vial Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	137.79		137.79				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	137.79	137.79	137.79	*	1.00	*	
					DIC	137.79		137.79				
				Fn	T04	1,410,163.00	6,367,677.00	1,396,585.77	6,354,099.40	99.04	99.79	
19AO0000569942 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	444.54		440.62				10. PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. 11. PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. 12. PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. MOTIVO: Longitud Contractual de Contrato N° 103-2018-MTC/20.2 es de 440.62 Km
					NOV	444.54	444.54	440.62	*	0.99	*	
					DIC	444.54		440.62				
				Fn	T04	3,092,936.00	21,657,327.00	3,092,933.82	21,657,325.37	100.00	100.00	
19AO0000569943 - Conservación vial JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	438.14		438.14				10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	438.14	438.14	438.14	*	1.00	*	
					DIC	438.14		438.14				
				Fn	T04	24,492,323.00	80,094,596.00	24,492,319.62	80,094,592.52	100.00	100.00	
19AO0000569944 - Conservación vial Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	251.40		251.40				10. PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. 11. PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. 12. PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. MOTIVO: Contrato Nuevo N° 057-2019-MTC/20.2 se firmó el 05/07/2019 con 251.40 Km. Inició el 08/08/2019
					NOV	251.40	251.40	251.40	*	1.00	*	
					DIC	251.40		251.40				
				Fn	T04	2,212,758.00	12,196,074.00	2,212,756.77	12,196,072.56	100.00	100.00	
19AO0000569946 - Conservación vial AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs			452.50			*	0.00	* 10. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18) por 12 meses. Se abonó valorización 13.
					OCT	0.00		0.00				
					NOV	0.00		0.00				

					DIC	0.00		0.00				11. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18) por 12 meses. Se abonó valorización 13. 12. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18) por 12 meses. MOTIVO: Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 finalizó el 24.06.2019
				Fn	T04	1,649,635.00	9,745,550.00	1,649,635.08	9,745,549.74	100.00	100.00	
19AO0000569947 - Conservación vial Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Emp. PE-5S (Dv. Bajo Kimiriki) - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. PP2 - CP N° 18-2019-MTC/20.2 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) con fecha 27.Set.19 al CONSORCIO VIAL SATIPO; fue convocado (06.Jun.19). Se estima la firma de Contrato en Oct-19. 11. PP2 - Con Contrato firmado; se estima su inicio en Ene-20. 12. PP2 - Servicio inició el 03.Ene.20. MOTIVO: En concurso público N° 18-2019-MTC/20
					NOV	0.00	545.47	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	17,656,730.00	17,656,730.00	17,656,728.17	17,656,728.17	100.00	100.00	
19AO0000569948 - Conservación vial CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	458.30		327.30				10. PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). 11. PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). 12. PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). MOTIVO: Tramo II: 11 Km y Tramo VII: 30 Km suspendidos por Reciclado. Tramo V: 90 Km se da rehabilitación. Total 327.3 Km desde 21/02/19. Ene y Feb: 368.3 Km De marzo en adelante 327.3 Km
					NOV	458.30	458.30	327.30	*	0.71	*	
					DIC	458.30		327.30				
				Fn	T04	3,842,287.00	10,744,460.00	3,842,286.35	10,744,458.36	100.00	100.00	
19AO0000569949 - Conservación vial EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. PP1 - Con Contrato firmado. 11. PP1 - Con Contrato firmado. 12. PP1 - Inició (10.Dic.19). MOTIVO: Concurso Público N°14-2019-MTC/20
					NOV	0.00	333.00	0.00	*	0.33	*	
					DIC	333.00		333.00				
				Fn	T04	8,358,823.00	8,358,823.00	8,358,822.19	8,358,822.19	100.00	100.00	
19AO0000569950 - Conservación vial Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt / Puente Paucartambo - Oxapampa / Pto. Inca - Emp. PE-5N / Emp. PE-5N (Sta. Rosa de Yanayacu) - Emp. PE-5NA (San Juan de Codo)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs			314.60		*	1.00	*	10. PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19. 11. PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19. 12. PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19. Desde el inicio sólo se atendían: 199.60 Km (Tramos IV,V y VI es contratos de obra). A partir del 01.10.2019, se añaden los tramos V y VI, sumando un total de 314.60 Km.
					OCT	314.60		314.60				
					NOV	314.60		314.60				
					DIC	314.60		314.60				

												MOTIVO: Contrato N° 049-2019-MTC/20.2, se inició el 03/07/2019. con una longitud contractual de 368.60 Km. Tramos 4, 5 y 6 a cargo de Subdirección de OBRAS. Sólo se da mantenimiento a 199.6 Km.
				Fn	T04	2,648,829.00	11,660,460.00	2,648,829.17	11,660,459.81	100.00	100.00	
19AO0000569951 - Conservación vial PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	297.94		297.94				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	297.94	297.94	297.94	*	1.00	*	
					DIC	297.94		297.94				
				Fn	T04	1,540,445.00	6,834,619.00	1,540,442.20	6,834,617.20	100.00	100.00	
19AO0000569952 - Conservación vial Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	362.37		362.00				10. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. 11. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. 12. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	362.37	362.37	362.00	*	1.00	*	
					DIC	362.37		362.00				
				Fn	T04	16,475,877.00	34,753,087.00	16,475,875.32	34,753,085.21	100.00	100.00	
19AO0000569953 - Conservación vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	569.35		461.02				10. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 11. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 12. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). MOTIVO: Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway)
					NOV	569.35	569.35	461.02	*	0.81	*	
					DIC	569.35		461.02				
				Fn	T04	21,766,991.00	43,624,158.00	21,766,989.10	43,624,155.65	100.00	100.00	
19AO0000569955 - Conservación vial EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	27.92		27.30				10. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					NOV	27.92	27.92	27.30	*	0.98	*	
					DIC	27.92		27.30				
				Fn	T04	5,312,359.00	17,578,413.00	4,247,745.45	16,513,799.40	79.96	93.93	
19AO0000569956 - Conservación vial Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) -	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs			110.42		*	1.00	*	10. PP2 - Plan de Conservación en elaboración. 11. PP2 - Plan de Conservación
					OCT	110.42		110.42				

Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha					NOV	110.42		110.42				(PCGV) aprobado con RD N° 3364-2019-MTC/20 (16.Dic.19). 12. PP2 - Plan Gestión de Conservación (PGCV) aprobado con RD N° 3364-2019-MTC/20 (16.Dic.19) MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
					DIC	110.42		110.42				
				Fn	T04	1,264,646.00	5,760,091.00	1,264,644.01	5,760,089.80	100.00	100.00	
19AO0000569957 - Conservación vial Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuanta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	186.36		186.36				10. PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). 11. PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). 12. PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fs	NOV	186.36	186.36	186.36	*	1.00	*	
					DIC	186.36		186.36				
				Fn	T04	3,200,891.00	13,334,077.00	3,200,889.71	13,334,075.82	100.00	100.01	
19AO0000569959 - Conservación vial EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - STA. INÉS - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - EMP. PE 28A (PAMPANO)/ EMP. PE-28D (STA. INÉS) - PILPICHACA- EMP. PE-28A (RUMICHACA)/ EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS- PAURANGA- MOLLEPAMPA- COCAS- EMP. PE- 28D (CASTROVIRREYNA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	287.52		179.80				10. PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Sta Inés). 11. PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Sta Inés). 12. PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Santa Inés). Aprobado el Plan de Conservación según RD N° 3612-2019-MTC/20 (31.Dic.19). MOTIVO: Longitud a Intervenir 179.8 (Tramo 4,5,6 y 7 (179.8 Km) a cargo de este contrato). Tramo 1,2,3 en RCC (108.0 Km), Inició el 13/04/2019
				Fs	NOV	287.52	287.52	179.80	*	0.63	*	
					DIC	287.52		179.80				
				Fn	T04	2,327,758.00	6,357,956.00	2,327,757.17	6,357,955.24	100.00	100.00	
19AO0000569961 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	320.44		320.44				10. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 11. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 12. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
				Fs	NOV	320.44	320.44	320.44	*	1.00	*	
					DIC	320.44		320.44				
				Fn	T04	2,014,856.00	13,247,798.00	2,014,855.16	13,247,796.59	100.00	100.00	
19AO0000569962 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	292.96		292.96				10. PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) 11. PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) 12. PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) MOTIVO: Longitud Contractual del Contrato N° 103-2018-MTC/20.2. es
				Fs	NOV	292.96	292.96	292.96	*	1.00	*	
					DIC	292.96		292.96				

				Fn	T04	2,241,296.00	18,861,904.00	2,241,293.58	18,861,901.42	100.00	100.00	de 292.96 Km
19AO0000569963 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	296.00		265.14				10. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
					NOV	296.00	296.00	265.14	*	0.90	*	11. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
					DIC	296.00		265.14				12. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
				Fn	T04	1,894,944.00	12,023,553.00	1,894,943.30	12,023,551.61	100.00	100.00	MOTIVO: Longitud Contractual de Contrato N° 100-2018-MTC/20.2 es de 265.14 Km
19AO0000569964 - Conservación vial SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES - SULLANA - EL ALAMOR - SULLANA - TAMBOGRANDE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	384.00		384.00				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					NOV	384.00	384.00	384.00	*	1.00	*	11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					DIC	384.00		384.00				12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				Fn	T04	2,343,584.00	9,421,719.00	2,343,584.00	9,421,718.29	100.00	100.00	MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569965 - Conservación vial URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34 A(DV. IMATA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	287.20		287.20				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					NOV	287.20	287.20	287.20	*	1.00	*	11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					DIC	287.20		287.20				12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				Fn	T04	1,580,895.00	6,310,788.00	1,580,893.21	6,310,786.92	100.00	100.00	MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569966 - Conservación vial CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	323.80		323.80				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					NOV	323.80	323.80	323.80	*	1.00	*	11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					DIC	323.80		323.80				12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				Fn	T04	2,002,456.00	13,257,379.00	2,002,455.01	13,257,378.13	100.00	100.00	MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569967 - Conservación vial DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	433.40		433.40				10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					NOV	433.40	433.40	433.40	*	1.00	*	11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
					DIC	433.40		433.40				12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				Fn	T04	3,105,635.00	13,018,772.00	3,105,633.03	13,018,770.35	100.00	100.01	MOTIVO: Contrato 102-2018-MTC/20.2 iniciado el 03/10/2018
19AO0000569970 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL UCAYALI	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal.
				Fn	T04	762,955.00	1,032,437.00	118,087.86	387,569.46	15.48	37.55	11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal.
												12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad

												Zonal. MOTIVO:
19AO0000569971 - Conservación vial EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA	Fs	OCT	382.50		382.50				10. PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). 11. PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). 12. PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). MOTIVO: Contrato N° 183-2018-MTC/20.2 con longitud de 382.5 Km
				Fs	NOV	382.50	382.50	382.50	*	1.00	*	
					DIC	382.50		382.50				
				Fn	T04	3,338,947.00	17,615,618.00	3,338,945.82	17,615,617.20	100.00	100.00	
19AO0000569973 - MANTENIMIENTO PERIODICO KISHUARA PUENTE SAHUINTO	067 : KILOMETRO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.65	0.00	0.40	0.00	61.54	10. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 11. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 12. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	356,154.00	0.00	356,153.53	0.00	100.00	
19AO0000569976 - MANTENIMIENTO PERIODICO AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs. MOTIVO: no está programada la elaboración de TDR's para el 2019
				Fn	T04	239,072.00	239,072.00	239,071.15	239,071.15	100.00	100.00	
19AO0000569978 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL - 100 (AV. COSTANERA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19). 11. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19). 12. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19). MOTIVO: CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19).
				Fn	T04	371,989.00	5,022,276.00	371,986.90	5,022,273.52	100.00	100.01	
19AO0000569980 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CHAPARRA - PTE. CHAPARRA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	32.42	61.42	28.80	61.42	88.83	100.00	10. Los trabajos de ejecución de Obra iniciaron el 25.May.19 (Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19)). 11. Los trabajos de ejecución de Obra iniciaron el 25.May.19 (Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19)). avance oct y nov. juntos= 21.457 12. Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19). Inicio de Obra el 25.May.19. Al 31.12.20119 se cuenta con 81.08% de avance MOTIVO:
				Fn	T04	27,079,771.00	63,913,000.00	27,079,769.68	63,912,999.02	100.00	100.00	
19AO0000569982 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR. SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY (KM. 994+296 - KM. 1035+336)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	32.00	5.01	5.01	0.00	15.66	10. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado con RD N° 1832-2019-MTC/20 (22.aGO.19). 11. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado con RD N° 1832-2019-MTC/20 (22.aGO.19). 12. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado con RD N°1832-2019-MTC/20 del 22/08/2019. Inicio fase de ejecución 23/08/19. Al 31/12/2019 se cuenta con 12.2% de avance MOTIVO: DEPT aprobado con RD N°
				Fn	T04	1,273,289.00	9,082,923.00	1,273,288.34	9,082,922.12	100.00	100.00	

												1832-2019-MTC/20 (22.08.19).
19AO0000569984 - MANTENIMIENTO PERIODICO QUEBRADA HONDA - HUANCAYO, SANTA FE - VALDIVIA Y YANANGO - PTE HERRERIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	34.30	34.30	34.30	34.30	100.00	100.00	10. DEPT aprobado con RD N° 2758-2019-MTC/20 (05.Nov.19). Servicio iniciado (21.Jun.19). 11. DEPT aprobado con RD N° 2758-2019-MTC/20 (05.Nov.19). Servicio iniciado (21.Jun.19). 12. DEPT aprobado con RD N° 2758-2019-MTC/20 (05.Nov.19). Servicio iniciado (21.Jun.19). Al 31.12.2019 se cuenta con 74.88% de avance.
				Fn	T04	17,474,874.00	19,302,156.00	17,464,872.17	19,292,154.38	99.94	99.95	MOTIVO: RECICLADO DE LA CARRETERA HUANCAYO - TARMA - MERCED / TRAMO: QUEBRADA ONDA - HUANCAYO; SANTA FE - VALDIVIA Y YANANGO - PUENTE HERRERIA . CONTRATO N° 045-2019-MTC/20.2. INICIÓ EL 22/06/2019
19AO0000569986 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUNO - DESAGUADERO / CALAPUJA-PUCARA -SICUANI	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Devengado asociado a servicio de elaboracion de TDR. En Concurso Público: CP-38-2019-MTC/20 11. Devengado asociado a servicio de elaboracion de TDR. En Concurso Público: CP-38-2019-MTC/20 12. Devengado asociado a servicio de elaboracion de TDR. En Concurso Público: CP-38-2019-MTC/20
				Fn	T04	33,590.00	61,590.00	33,590.00	61,590.00	100.00	100.00	MOTIVO: SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA: SICUANI - LA RAYA - CALAPUJA. TRAMO: SANTA ROSA - AYAVIRI Y AYAVIRI - CALAPUJA.Tramos a ejecutar: Santa Rosa - Ayaviri (Km 1175+000 - Km 1217+000) y Ayaviri - Calapuja (Km 1217 - Km 1251+000).
19AO0000569987 - MANTENIMIENTO PERIODICO URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs.
				Fn	T04	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	100.00	MOTIVO: no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes.
19AO0000569989 - MANTENIMIENTO PERIODICO SULLANA-TUMBES -PUENTE LA PAZ / OVALO ZARUMILLA- AGUAS VERDES/SULLANA- EL ALAMOR/SULLANA - TAMBOGRANDE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. CP N° 041-2019-MTC/20.1 (Fase: Convocatoria) con fecha 30.Oct.19. Se estima la Buena Pro en Dic-19. 11. CP N° 041-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases), fue convocado (30.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Feb-20. 12. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019.
				Fn	T04	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	100.00	MOTIVO: SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA: SULLANA - TALARA - TUMBES. TRAMO: TALARA - TUMBES.Tramos a ejecutar:- Puente Ñuro - Puente Mancora (Km 128+000 - 148+800)- Km 152+500 - Puente Cancas (Km 152+500 - 175+700)- Puente Abel - Puente Bocapan (Km 193+500 - 213+000)- Zorritos - Puente Viejo ...
19AO0000569990 - MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs.
				Fn	T04	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19AO0000569992 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. 11. Se estima convocar en May-20. 12. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. MOTIVO: SGP FIGURA: 0255132 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PISCO - AYACUCHO; TRAMO SAN CLEMENTE (KM 1+580) - PTE CHOCLOCOCHA (KM 164+390); MULTIDISTRITAL - PISCO - ICA
				Fn	T04	0.00	178,887.00	0.00	178,887.00	0.00	100.00	
19AO0000569996 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs. MOTIVO:
				Fn	T04	33,490.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0000569998 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PICOTA - CASPIZAPA / TOCACHE - PORONGO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	20.80	26.10	26.10	26.10	125.48	100.00	10. Servicio iniciado (21.Feb.19). Contratista elabora el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT); se estima su aprobación el 3T-2019. 11. Servicio iniciado (21/02/19). DEPT aprobado RD N° 2108-2019-MTC/20 del 12/09/2019. En Ejecución Fase II desde el 13/09/2019. 12. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado el 12/09/2019 con RD N° 2108-2019-MTC/20. Se inició la fase de ejecución el 13/09/2019. Al 31/12/2019 se cuenta con 63.35% de avance. MOTIVO: DEPT aprobado con RD N° 2008-2019-MTC/20 (12.09.19)
				Fn	T04	9,195,149.00	18,009,370.00	9,195,147.01	18,009,368.50	100.00	99.99	
19AO0000569999 - Mantenimiento Rutinario EMP. PE-3S (ABRA TOCTO) - HUANCAPI - QUEROBAMBA - PUQUIO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	0.00		220.32				10. Se estima su inicio en el 4T-2019. 11. Implementación despues de la 2da quincena de Octubre y en el mes de noviembre se llego gradualmente el mantenimiento al 100%. 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO:
					NOV	275.40	275.40	275.40	*	0.67	*	
					DIC	275.40		275.40				
				Fn	T04	314,672.00	314,672.00	314,010.91	314,010.91	99.79	99.79	
19AO0000570001 - Mantenimiento Rutinario PUENTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRESO - DV. CATACAOS (EMP. PE-1N)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	7.30		6.76				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	7.30	7.30	6.76	*	0.93	*	
					DIC	7.30		6.76				
				Fn	T04	100,634.00	344,814.00	100,633.50	344,813.50	100.00	100.00	
19AO0000570002 - Mantenimiento Rutinario EMP PE-26(TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. 28 D (CASTROVIRREYNA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	130.87		130.87				10. (EFP indica Red Pavimentada). 11. (EFP indica Red Pavimentada). 12. . MOTIVO: ESTE TRAMO DEBE SER CONSIDERADO COMO PARTE DE RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA
					NOV	130.87	130.87	130.87	*	1.00	*	
					DIC	130.87		130.87				
				Fn	T04	533,319.00	1,141,372.00	533,312.01	1,141,364.36	100.00	100.01	
19AO0000570004 - Mantenimiento Rutinario MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	10. Se estima su inicio en el 4T-2019. 11. Se estima su inicio en el 4T-2019. 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO: Esta AO ya no se va
					NOV	0.00		0.00				
					DIC	0.00		0.00				

											realizar durante el 2019, la re-programación debe ser cero.
			Fn	T04	7,699.00	8,093.00	0.00	393.52	0.00	4.86	
19AO0000570005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCHA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario.
				NOV	0.00	20.08	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario.
				DIC	0.00		0.00				12. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario.
			Fn	T04	2.00	49,179.00	0.00	49,177.52	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570008 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CAJABAMBA - HUAMACHUCO - RUTA PE-3N - DV. CALLACAYUN - DV. OTUZCO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario.
				NOV	0.00	17.62	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario.
				DIC	0.00		0.00				12. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario.
			Fn	T04	1.00	46,071.00	0.00	46,070.32	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570011 - MANTENIMIENTO DE PUENTES	098 : PUENTE	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	0.00		1.00				10. .
				NOV	0.00	1.00	1.00	*	0.00	*	11. .
				DIC	1.00		0.00				12. .
			Fn	T04	326,802.00	637,335.00	326,799.44	637,332.14	100.00	100.01	MOTIVO:
19AO0000570012 - Mantenimiento Rutinario TR. DV. SAJINOS - PAIMAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	39.46		12.46				10. .
				NOV	39.46	39.46	12.46	*	0.32	*	11. DEL KM 0+000 A 27+000 SE ENCUENTRA BAJO CONTRATO INDIRECTO DE EJECUCION DE SERVICIO DE CONSERVACION PARA LA RECUPERACION Y/O REPOSISICON DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 2 DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.
				DIC	39.46		12.46				12. .
			Fn	T04	117,999.00	403,705.00	117,996.84	403,702.75	100.00	99.99	MOTIVO:
19AO0000570013 - Mantenimiento Rutinario CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	135.00		129.72				10. .
				NOV	135.00	135.00	129.72	*	0.96	*	11. .
				DIC	135.00		129.72				12. .
			Fn	T04	262,720.00	1,072,488.00	262,717.42	1,072,485.17	100.00	100.01	MOTIVO:
19AO0000570015 - Mantenimiento Rutinario ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-5N (AMBATO)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	100.00		100.00				10. .
				NOV	100.00	100.00	100.00	*	1.00	*	11. .
				DIC	100.00		100.00				12. .
			Fn	T04	231,714.00	890,298.00	231,705.01	890,288.67	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570016 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT	0.00	265.86	0.00	*	0.61	*	10. Plan de Trabajo observado (Meta Total: 536 Km (Tramo I: Santa - Chuquicara = 69 Km); Tramo II: Pte. Huarochiri - Chuquicara = 40 Km; Tramo III: Pte. Huarochiri - Sihuas = 109

				NOV	265.86		242.43			Km; Tramo IV: Sihuas - Huacrachuco - Chonas = 113 Km; Tramo V: Chonas - San Pedro de Chonta = 40 Km; Tramo VI: San Pedro de C... 11. Se dio Inicio a las actividades del mantenimiento rutinario de acuerdo a la Certificación otorgada.
				DIC	265.86		242.43			12. Plan de Trabajo observado (Meta Total: 536 Km (Tramo I: Santa - Chuquicara = 69 Km); Tramo II: Pte. Huarochiri - Chuquicara = 40 Km; Tramo III: Pte. Huarochiri - Sihuas = 109 Km; Tramo IV: Sihuas - Huacrachuco - Chonas = 113 Km; Tramo V: Chonas - San Pedro de Chonta = 40 Km; Tramo VI: San Pedro de C...
			Fn	T04	245,099.00	245,099.00	245,093.98	245,093.98	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570018 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	0.00		0.00				10. Se estima su inicio en el 4T-2019.
			Fs	NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	11. Se estima su inicio en el 4T-2019.
				DIC	0.00		0.00				12. Se estima su inicio en el 4T-2019.
			Fn	T04	58,945.00	58,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Esta AO no se va realizar pues se atiende por CNS.
19AO0000570020 - Mantenimiento Rutinario COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	73.00		73.00				10. .
			Fs	NOV	73.00	73.00	73.00	*	1.00	*	11. .
				DIC	73.00		73.00				12. .
			Fn	T04	201,519.00	539,311.00	201,516.70	539,308.75	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. COCHABAMBA - CHOTA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario.
			Fs	NOV	0.00	12.00	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario.
				DIC	0.00		0.00				12. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario.
			Fn	T04	1.00	41,155.00	0.00	41,154.02	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570025 - Mantenimiento Rutinario DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI).	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	249.10		0.00				10. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 2056).
			Fs	NOV	249.10	249.10	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 2056).
				DIC	249.10		0.00				12. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 2056).
			Fn	T04	1.00	400,636.00	0.00	400,635.12	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000570028 - Mantenimiento Rutinario Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	214.00		214.00				10. Solo se atienden 214Km del tramo porque 12Km pertenecen a zonas urbanas.
			Fs	NOV	214.00	226.00	0.00	*	0.33	*	11. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL CONTRATO N°103-2019-MTC, EL CUAL INICIÓ EL 01/11/2019 POR UN PERIODO DE 720 DIAS CALENDARIOS, SIENDO LA CULMINACION EL 21/10/2021.
				DIC	214.00		0.00				12. DESDE NOV 2019 SE EJECUTA

											CxNS POR LA EMPRESA CHINA ROAD BRIGDE CORPORATION MOTIVO:
			Fn	T04	57,253.00	925,784.00	55,524.58	924,055.83	96.98	99.81	
19AO0000570031 - Mantenimiento Rutinario Tr. Chiguata - Santa Lucia	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	206.00 206.00 206.00	206.00	206.00 206.00 206.00	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	785,379.00	1,690,845.00	723,604.66	1,629,069.68	92.13	96.34	
19AO0000570032 - Mantenimiento Rutinario Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	33.22 33.22 33.22	33.22	30.44 30.44 30.44	*	0.92	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	216,796.00	463,026.00	212,891.59	459,122.02	98.20	99.15	
19AO0000570033 - Mantenimiento Rutinario ACOS - HUAYLLAY	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	81.00 81.00 81.00	81.00	81.00 81.00 81.00	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	282,523.00	765,205.00	282,102.84	764,785.02	99.85	99.95	
19AO0000570034 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	93.10 93.10 93.10	146.20	93.10 93.10 93.10	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO: Longitud total del tramo es 181km.Sólo se atienden 93.10km porque 87.09km se encuentran con Contrato de Reconstrucción.
			Fn	T04	288,334.00	957,271.00	288,326.99	957,264.42	100.00	100.00	
19AO0000570035 - Mantenimiento Rutinario EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	26.83 26.83 26.83	26.83	26.83 26.83 26.83	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	50,581.00	147,385.00	50,579.61	147,383.47	100.00	100.01	
19AO0000570036 - Mantenimiento Rutinario TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	53.80 53.80 53.80	53.80	53.04 53.04 53.04	*	0.99	*	10. Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. 11. Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. 12. Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. MOTIVO:
			Fn	T04	183,437.00	741,373.00	167,625.82	725,561.42	91.38	97.87	
19AO0000570037 - Mantenimiento Rutinario TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	127.68 127.68 127.68	127.68	123.00 100.00 85.00	*	0.80	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	367,183.00	889,907.00	367,178.90	889,904.09	100.00	99.99	
19AO0000570038 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. OMIA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA	Fs	OCT NOV DIC	23.19 23.19 23.19	23.19	18.00 18.00 18.00	*	0.78	*	10. EXCLUIDO (Se ejecuta en el PFIS 3832). 11. EXCLUIDO (Se ejecuta en el PFIS 3832). 12. EXCLUIDO (Se ejecuta en el PFIS 3832). MOTIVO: Asignación PIA mediante PFIS 2184.Asignación PIM mediante PFIS 3832.
			Fn	T04	149,369.00	342,959.00	149,338.58	342,928.29	99.98	99.99	
19AO0000570039 - Mantenimiento Rutinario	067 :	20.23.2 : NA	Fs	OCT	295.83	319.00	295.83	*	1.00	*	10. A partir del mes de Agosto se

Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya)	KILOMETRO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES									atiende con nuevo Contrato Pyme. 11. A partir del mes de Agosto se atiende con nuevo Contrato Pyme. 12. Se presentaron emergencias viales en el tramo. MOTIVO:
				NOV	295.83		295.83				
				DIC	295.83		295.83				
			Fn	T04	500,379.00	1,818,874.00	485,379.14	1,803,873.87	97.00	99.18	
19AO0000570040 - Mantenimiento Rutinario TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	30.00		0.00				10. CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). 11. CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). 12. CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). MOTIVO:
			Fs	NOV	30.00	30.00	0.00	*	0.00	*	
				DIC	30.00		0.00				
			Fn	T04	-19,303.00	141,258.00	-19,305.34	141,255.58	100.01	100.00	
19AO0000570041 - Mantenimiento Rutinario TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	54.00		53.00				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	54.00	54.00	53.00	*	0.98	*	
				DIC	54.00		53.00				
			Fn	T04	168,789.00	519,967.00	158,074.65	509,252.49	93.65	97.94	
19AO0000570043 - Mantenimiento Rutinario DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	52.60		52.57				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	52.60	52.60	52.57	*	1.00	*	
				DIC	52.60		52.57				
			Fn	T04	118,696.00	362,086.00	113,493.19	356,883.47	95.62	98.55	
19AO0000570044 - Mantenimiento Rutinario EMP PE-12A - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN - EMP. PE-14B (HUARI)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	225.00		225.00				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	225.00	250.00	225.00	*	1.00	*	
				DIC	225.00		225.00				
			Fn	T04	941,212.00	1,696,850.00	940,795.07	1,696,433.15	99.96	99.97	
19AO0000570045 - Mantenimiento Rutinario Emp. LO-103 (Iquitos) - Bellavista - Mazan - Cruce del Río Napo – San Antonio del Estrecho – Río Putumayo	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	38.00		11.00				10. Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. 11. Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. 12. Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. MOTIVO:
			Fs	NOV	38.00	38.00	11.70	*	0.30	*	
				DIC	38.00		11.70				
			Fn	T04	61,249.00	166,821.00	44,679.37	150,251.34	72.95	90.07	
19AO0000570046 - Mantenimiento Rutinario PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	2.80		2.80				10. 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). 11. 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). 12. 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). MOTIVO:
			Fs	NOV	2.80	12.00	2.80	*	1.00	*	
				DIC	2.80		2.80				
			Fn	T04	-59,009.00	150,232.00	-59,014.10	150,227.24	100.01	100.00	
19AO0000570047 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL AMAZONAS	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	1.00	49.00	1.00	49.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los

			Fn	T04	1,060,407.00	1,639,607.00	1,060,405.31	1,639,604.53	100.00	99.99	eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570048 - Atencion de Emergencia ZONAL AREQUIPA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN AA DE OPERACIONES	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	-1.00	56,686.00	0.00	56,685.65	0.00	100.00	
19AO0000570049 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL AYACUCHO	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN AA DE OPERACIONES	Fs	T04	15.00	53.00	15.00	53.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	483,050.00	599,056.00	483,047.81	599,054.21	100.00	99.99	
19AO0000570050 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN AA DE OPERACIONES	Fs	T04	4.00	6.00	4.00	6.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	360,213.00	546,369.00	360,210.70	546,366.79	100.00	100.00	
19AO0000570051 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CUSCO - APURIMAC	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN AA DE OPERACIONES	Fs	T04	5.00	19.00	5.00	19.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	98,730.00	708,647.00	98,724.80	708,641.66	99.99	100.00	
19AO0000570052 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL HUANUCO - UCAYALI	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN AA DE OPERACIONES	Fs	T04	9.00	173.00	9.00	173.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	1,792,364.00	4,552,616.00	1,792,360.50	4,552,611.85	100.00	99.99	

19AO0000570054 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL LA LIBERTAD	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso
				Fn	T04	0.00	33,251.00	0.00	33,251.00	0.00	100.00	de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570055 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL LIMA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso
				Fn	T04	18,970.00	569,760.00	18,970.00	569,759.82	100.00	100.00	de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570056 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL TUMBES - PIURA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	2.00	15.00	2.00	15.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso
				Fn	T04	146,644.00	340,371.00	146,640.93	340,368.14	100.00	100.00	de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570057 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL PUNO	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso
				Fn	T04	1.00	37,636.00	0.00	37,635.50	0.00	100.00	de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570058 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL SAN MARTIN - LORETO	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso
				Fn	T04	144,977.00	151,959.00	144,976.25	151,958.15	100.00	99.99	de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570059 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL HUANCAVELICA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	2.00	20.00	2.00	20.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta

			Fn	T04	225,344.00	259,285.00	225,342.70	259,283.60	100.00	100.00	será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570060 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL PASCO - JUNÍN	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	6.00	30.00	6.00	30.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	487,247.00	1,480,289.00	487,242.01	1,480,284.60	100.00	100.00	
19AO0000570063 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL TACNA - MOQUEGUA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	3.00	20.00	3.00	20.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	608,954.00	1,172,085.00	450,330.88	1,013,462.72	73.95	86.47	
19AO0000570064 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL ANCASH	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	2.00	17.00	2.00	17.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	T04	1,569,009.00	1,987,387.00	1,568,954.90	1,987,333.75	100.00	100.00	
19AO0000570066 - Operacion UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	50,020.00	211,705.00	50,020.00	211,705.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. Disminusión de tráfico por desvió en la carretera entre Sicuani a Espinar. MOTIVO:
			Fn	T04	277,341.00	606,740.00	232,269.21	561,663.80	83.75	92.58	
19AO0000570069 - Operacion Unidad de Peaje Ambo	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	141,287.00	538,393.00	146,783.00	518,461.00	103.89	96.30	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	336,733.00	822,849.00	272,847.22	758,964.80	81.03	92.23	
19AO0000570073 - Operacion Unidad de Peaje Atico	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	127,113.00	373,628.00	98,256.00	373,628.00	77.30	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	211,429.00	597,122.00	193,678.06	579,369.97	91.60	97.04	
19AO0000570077 - Operacion Unidad de Peaje Ayaviri	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	83,988.00	342,724.00	79,241.00	319,859.00	94.35	93.33	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	T04	156,477.00	509,823.00	140,643.26	493,989.88	89.88	96.89	
19AO0000570081 - Operacion Unidad de	281 : VEHICULO	20.23.2 : AA	Fs	T04	100,484.00	346,968.00	86,060.00	346,968.00	85.65	100.00	

Peaje Cancas	CONTROLADO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES									10. . 11. . 12. .
			Fn	T04	279,866.00	725,809.00	241,839.00	687,780.25	86.41	94.77	MOTIVO:
19AO0000570085 - Operacion Unidad de Peaje Catac	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	83,532.00	268,539.00	67,380.00	268,539.00	80.66	100.00	10. . 11. .
			Fn	T04	331,965.00	830,614.00	274,609.11	773,259.97	82.72	93.10	12. . MOTIVO:
19AO0000570089 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	117,943.00	461,564.00	119,365.00	431,653.00	101.21	93.52	10. . 11. .
			Fn	T04	262,113.00	591,896.00	214,798.88	544,584.78	81.95	92.01	12. . MOTIVO:
19AO0000570092 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas). 11. UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas).
			Fn	T04	56,362.00	150,181.00	46,225.96	140,044.83	82.02	93.25	12. UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas). MOTIVO:
19AO0000570096 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CUCULI	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	78,808.00	264,584.00	69,188.00	264,584.00	87.79	100.00	10. . 11. .
			Fn	T04	291,664.00	792,905.00	242,207.28	743,447.79	83.04	93.76	12. . MOTIVO:
19AO0000570100 - Operacion Unidad de Peaje Dv. Talara	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	262,506.00	567,290.00	145,964.00	567,290.00	55.60	100.00	10. . 11. .
			Fn	T04	426,374.00	1,004,891.00	335,647.71	914,167.73	78.72	90.97	12. . MOTIVO:
19AO0000570103 - Operacion Unidad de Peaje Ilave	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	87,345.00	365,449.00	100,700.00	366,321.00	115.29	100.24	10. . 11. .
			Fn	T04	281,132.00	857,721.00	259,177.96	835,765.26	92.19	97.45	12. . MOTIVO:
19AO0000570107 - Operacion UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	83,447.00	327,601.00	81,193.00	327,601.00	97.30	100.00	10. . 11. .
			Fn	T04	570,389.00	1,231,534.00	404,782.11	1,065,927.76	70.97	86.56	12. . MOTIVO:
19AO0000570111 - Operacion Unidad de Peaje Nazca	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	236,416.00	831,771.00	216,802.00	831,771.00	91.70	100.00	10. . 11. .
			Fn	T04	528,333.00	1,462,762.00	367,456.44	1,301,884.33	69.55	89.01	12. . MOTIVO:
19AO0000570115 - Operacion Unidad de Peaje Pacra	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	70,855.00	247,149.00	61,298.00	247,149.00	86.51	100.00	10. . 11. .
			Fn	T04	270,536.00	780,571.00	243,264.33	753,299.52	89.92	96.50	12. . MOTIVO:
19AO0000570118 - Operacion Unidad de Peaje Pozo Redondo	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	58,881.00	233,937.00	58,881.00	230,180.00	100.00	98.39	10. . 11. .
			Fn	T04	275,489.00	684,477.00	212,994.98	621,983.74	77.32	90.87	12. . MOTIVO:
19AO0000570122 - Operacion UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES AA	Fs	T04	12,663.00	54,524.00	12,663.00	54,400.00	100.00	99.77	10. . 11. .
			Fn	T04	296,784.00	713,317.00	214,130.16	630,660.97	72.15	88.42	12. . MOTIVO:

19AO0000570125 - Operacion UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	54,227.00	186,519.00	45,511.00	186,519.00	83.93	100.00	10. 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	277,324.00	701,826.00	224,287.24	648,788.39	80.88	92.45	
19AO0000570128 - Operacion UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	130,844.00	512,369.00	130,844.00	513,551.00	100.00	100.23	10. 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	271,866.00	641,563.00	217,096.74	586,791.18	79.85	91.46	
19AO0000570132 - Operacion UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	25,712.00	87,343.00	21,463.00	87,343.00	83.47	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	227,583.00	605,983.00	201,151.56	579,553.92	88.39	95.63	
19AO0000570135 - Operacion Unidad de Peaje Socos	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	77,733.00	279,061.00	69,208.00	279,061.00	89.03	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	302,378.00	761,360.00	276,001.67	734,983.39	91.28	96.53	
19AO0000570139 - Operacion UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	140,964.00	414,740.00	115,995.00	414,740.00	82.29	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	557,883.00	1,140,844.00	302,200.82	885,162.11	54.17	77.59	
19AO0000570143 - Operacion Unidad de Peaje Tunan	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	106,481.00	342,954.00	84,862.00	342,954.00	79.70	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	253,776.00	647,026.00	236,584.59	629,834.21	93.23	97.33	
19AO0000570147 - Operacion Unidad de Peaje Yauca	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	151.00	54,133.00	151.00	54,133.00	100.00	100.00	10. Suspendido el cobro del peaje. 11. Suspendido el cobro del peaje. 12. Suspendido el cobro del peaje. MOTIVO:
				Fn	T04	240,527.00	601,039.00	216,859.81	577,371.97	90.16	96.06	
19AO0000570149 - Operacion UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Unidad de peaje suspendido por mal estado de la carretera (puntos criticos) 11. Unidad de peaje suspendido por mal estado de la carretera (puntos criticos) 12. Unidad de peaje suspendido por mal estado de la carretera (puntos criticos) MOTIVO:
				Fn	T04	31,727.00	72,790.00	12,000.00	53,062.40	37.82	72.90	
19AO0000570151 - Operacion UNIDA DE PEAJE SHAPAJA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Pendiente la Implementación de la UP. 11. Pendiente la Implementación de la UP. 12. Pendiente la Implementación de la UP. MOTIVO:
				Fn	T04	216,145.00	216,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0000570155 - Operacion Unidad de Peaje Chacapampa	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	50,119.00	216,484.00	50,119.00	216,484.00	100.00	100.00	10. Se abrió una ruta alterna y se está analizando cambio de ubicación. 11. Se abrió una ruta alterna y se está analizando cambio de ubicación. 12. Se abrió una ruta alterna y se está analizando cambio de ubicación. MOTIVO:
				Fn	T04	1,935,826.00	2,308,890.00	968,640.66	1,341,701.12	50.04	58.11	
19AO0000570156 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL UNIDAD DE PEAJE	112 : UNIDAD	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN	AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10. Corresponde a Unidades Peajes: Aguaytia y Saylla.

		DE OPERACIONES									11. Corresponde a Unidades Peajes: Aguaytia y Saylla. 12. Corresponde a Unidades Peajes: Chacapampa y Aguas Calientes MOTIVO:
				Fn	T04	327,377.00	337,377.00	36,743.41	46,743.41	11.22	13.85	
19AO0000570157 - OBRAS EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	5,987,967.00	23,746,922.00	5,987,966.75	23,746,921.70	100.00	100.01	12. . MOTIVO:
19AO0000570158 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - JUALIACA - AZÁNGARO / ILO - PUNO - JULIACA)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	41,345,590.00	84,527,357.00	41,345,589.23	84,527,356.27	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000570160 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	25,669,717.00	50,993,654.00	25,667,700.68	50,991,637.51	99.99	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000570162 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	101,807,880.00	202,252,261.00	101,807,879.54	202,252,260.70	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000570163 - PAO IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	79,623,258.00	158,180,133.00	79,623,257.51	158,180,132.12	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000570165 - PAO IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	65,931,343.00	130,979,677.00	65,931,342.86	130,979,676.65	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000570166 - Obras IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	081 : OBRA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	3,940,660.00	10,000,344.00	2,677,734.56	8,737,418.13	67.95	87.37	12. . MOTIVO:
19AO0000570167 - OBRA IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. .
				Fn	T04	42,241,446.00	112,928,142.00	36,562,900.15	107,249,596.76	86.56	94.97	12. . MOTIVO:
19AO0000570168 - Obras TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Sin avance físico a Ago-19 (Fuente OSITRAN). 11. Sin avance físico a Ago-19 (Fuente OSITRAN). 12. Fuente OSITRAN: Avance Físico al Mes de Diciembre 2018, informado el 08.Feb.19. MOTIVO:
				Fn	T04	447,001.00	1,314,376.00	0.00	867,375.47	0.00	65.99	
19AO0000570169 - Obras AUTOPISTA JULIACA - PUNO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Ago-19). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA SUR, TR5. 11. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Ago-
				Fn	T04	1.00	18,830,464.00	0.00	18,830,463.37	0.00	100.00	

												19). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA SUR, TR5. 12. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Jul-18). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5... MOTIVO:
19AO0000570170 - Supervisión de Obras TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado.
				Fn	T04	30,921.00	30,921.00	30,920.92	30,920.92	100.00	100.00	12. Contrato terminado. MOTIVO:
19AO0000570184 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO0000570190 - Obras AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	100.00	10. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 11. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN.
				Fn	T04	28,517,112.00	70,234,189.00	28,517,112.06	70,234,188.55	100.00	100.00	12. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. MOTIVO:
19AO0000570192 - Obras CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución.
				Fn	T04	3,226,504.00	9,289,015.00	3,226,261.18	9,288,772.50	99.99	100.00	12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000570194 - Obras 7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur. 11. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.
				Fn	T04	3,452,775.00	16,760,856.00	3,451,563.07	16,759,645.64	99.96	99.99	12. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur. MOTIVO:
19AO0000570195 - Obras PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por Norvial. 11. Obra en ejecución por Norvial.
				Fn	T04	9,488,914.00	27,018,276.00	9,488,878.30	27,018,239.08	100.00	99.99	12. Obra en ejecución por Norvial. MOTIVO:
19AO0000570196 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por Norvial. 11. Obra en ejecución por Norvial.
				Fn	T04	2,356,146.00	5,426,353.00	2,355,520.03	5,425,727.39	99.97	99.99	12. Obra en ejecución por Norvial. MOTIVO:
19AO0000570197 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO -	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por Norvial.

PATIVILCA		GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		Fn	T04	7,762,078.00	21,458,366.00	7,730,144.94	21,426,433.75	99.59	99.86	11. Obra en ejecución por Norvial. 12. Obra en ejecución por Norvial. MOTIVO:
19AO0000570198 - Obras TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 11. Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 12. Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	5,096,570.00	20,671,437.00	1,946,392.08	17,521,259.06	38.19	84.77	
19AO0000570199 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV CHILETE - EMP. PE-3N	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	875.11	875.11	875.11	*	1.00	*	10. PP2 11. PP2 12. . MOTIVO:
					NOV	875.11		875.11				
					DIC	875.11		875.11				
				Fn	T04	1,741,519.00	148,916,803.00	1,741,517.72	148,916,802.46	100.00	100.01	
19AO0000570201 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	955.10	955.10	955.10	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	955.10		955.10				
					DIC	955.10		955.10				
				Fn	T04	39,983,574.00	104,940,181.00	39,972,456.83	104,929,062.78	99.97	99.99	
19AO0000570202 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	757.64	757.64	757.64	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	757.64		757.64				
					DIC	757.64		757.64				
				Fn	T04	11,461,130.00	47,668,845.00	11,460,691.76	47,668,406.14	100.00	99.99	
19AO0000570203 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - JUALIACA - AZÁNGARO / ILO - PUNO - JULIACA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	854.68	854.68	854.68	*	1.00	*	10. OSITRAN 11. OSITRAN 12. OSITRAN MOTIVO:
					NOV	854.68		854.68				
					DIC	854.68		854.68				
				Fn	T04	1.00	903,822.00	0.00	903,821.13	0.00	100.00	
19AO0000570204 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	78.13	78.13	78.13	*	1.00	*	10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
					NOV	78.13		78.13				
					DIC	78.13		78.13				
				Fn	T04	1,561,075.00	6,355,189.00	1,561,073.67	6,355,188.02	100.00	100.00	
19AO0000570205 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	300.00	300.00	300.00	*	1.00	*	10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
					NOV	300.00		300.00				
					DIC	300.00		300.00				
				Fn	T04	15,730,294.00	53,737,886.00	15,727,700.71	53,735,292.58	99.98	99.99	
19AO0000570206 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	403.20	403.20	403.20	*	1.00	*	10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
					NOV	403.20		403.20				
					DIC	403.20		403.20				
				Fn	T04	11,944,458.00	51,600,000.00	10,926,279.38	50,581,821.48	91.48	98.03	
19AO0000570207 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	305.90	305.90	305.90	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	305.90		305.90				
					DIC	305.90		305.90				

				Fn	T04	26,227,366.00	88,755,816.00	26,227,365.87	88,755,814.93	100.00	100.00	
19AO0000570208 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA).	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT NOV DIC	76.50 76.50 76.50	76.50	76.50 76.50 76.50	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	2,205,041.00	8,875,327.00	2,205,041.04	8,875,326.59	100.00	99.99	
19AO0000570209 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA NUEVO MOCUPE -CAYALTI - OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT NOV DIC	46.80 46.80 46.80	46.80	46.80 46.80 46.80	*	1.00	*	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	3,072,050.00	8,703,680.00	3,071,222.80	8,702,852.37	99.97	100.00	
19AO0000570218 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RVN	001 : ACCION	20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA	AA	Fs	T04	3,701.60	9,684.19	2,345.00	9,237.49	63.35	95.39	10. La partida 2.4.1.3.1.1 A otras unidades del Gob. Nacional pertenece a la UO SDV. 11. La partida 2.4.1.3.1.1 A otras unidades del Gob. Nacional pertenece a la UO SDV.
				Fn	T04	45,654,745.00	118,561,881.00	37,705,492.02	110,612,627.35	82.59	93.29	12. . MOTIVO:
19AO0000575309 - PACRI TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	9.00	0.00	8.00	0.00	88.89	10. . 11. .
				Fn	T04	188,000.00	255,493.00	148,466.62	215,959.93	78.97	84.53	12. . MOTIVO:
19AO0000614854 - PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	11.00	20.00	8.00	16.00	72.73	80.00	10. . 11. .
				Fn	T04	141,874.00	169,089.00	141,874.23	169,088.58	100.00	100.01	12. . MOTIVO:
19AO0000614884 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	3.00	3.00	2.00	3.00	66.67	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	71,397.00	210,515.00	71,395.49	210,513.86	100.00	100.00	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000614890 - PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	18.00	18.00	1.00	1.00	5.56	5.56	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación.
				Fn	T04	109,869.00	181,064.00	66,152.01	137,347.34	60.21	75.87	12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000614892 - PACRI TR :CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	160.00	301.00	61.00	301.00	38.13	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	3,649,742.00	8,613,690.00	2,452,097.60	7,416,044.91	67.19	86.10	12. . MOTIVO:
19AO0000614991 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	587,483.00	2,237,405.00	573,836.33	2,223,756.84	97.68	99.40	12. . MOTIVO:
19AO0000615004 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TR 1, KM 323+320 AL 893+580	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario.
				Fn	T04	1.00	930,195.00	0.00	930,194.06	0.00	100.00	12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0000615034 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE. 11. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE.
				Fn	T04	348,166.00	1,211,856.00	297,531.00	1,161,220.00	85.46	95.81	12. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE. MOTIVO:

19AO0000615037 - GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	34,126.00	209,891.00	33,936.00	209,699.52	99.44	99.91	
19AO0000615101 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
				Fn	T04	107,942.00	596,632.00	98,835.00	587,525.00	91.56	98.48	
19AO0000615110 - PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	26.00	65.00	21.00	62.00	80.77	95.38	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	443,340.00	1,163,408.00	443,309.65	1,163,376.94	99.99	99.99	
19AO0000615113 - PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	82,078.00	215,016.00	78,829.89	211,768.41	96.04	98.48	
19AO0000615116 - PACRI TAUCA - PALLASCA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	199.00	400.00	193.00	399.00	96.98	99.75	10. Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación. 11. Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación. 12. Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación. MOTIVO:
				Fn	T04	3,296,650.00	6,554,362.00	3,062,299.76	6,320,009.66	92.89	96.43	
19AO0000615121 - PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	48.00	38.00	40.00	0.00	83.33	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	1,106,065.00	1,354,590.00	672,124.88	920,649.99	60.77	67.97	
19AO0000615123 - PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	23,399.00	166,924.00	23,346.00	166,870.00	99.77	99.97	
19AO0000615126 - PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	94.00	221.00	96.00	221.00	102.13	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	12,142,384.00	19,358,645.00	10,750,410.92	17,966,672.01	88.54	92.81	
19AO0000615127 - PACRI MOLLEPATA - PALLASCA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	86.00	153.00	84.00	153.00	97.67	100.00	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.
				Fn	T04	12,132,691.00	17,699,426.00	11,005,941.67	16,572,678.25	90.71	93.63	

											MOTIVO:
19AO0000615129 - PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 1SD:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLENDO-ILO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	7,055.00	73,021.00	3,205.56	69,171.37	45.44	94.73	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000615143 - PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO III: PUENTE ICHURAY - PUENTE SAYHUA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	12.00	33.00	33.00	33.00	275.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	4,903,722.00	5,347,359.00	4,718,684.32	5,162,321.10	96.23	96.53	12. MOTIVO:
19AO0000615148 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. URBANO DEL KM 993+600 AL KM 996+450 DE LA PANAMERICANA NORTE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT NOV DIC	2.85 2.85 2.85	2.85	2.85 2.85 2.85	*	1.00	*	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	39,594.00	96,002.00	39,592.63	96,000.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000615203 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: LARÁN - POMALCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT NOV DIC	12.00 12.00 12.00	12.00	12.00 12.00 12.00	*	1.00	*	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	101,501.00	290,049.00	101,496.69	290,045.24	100.00	99.99	MOTIVO:
19AO0000615231 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT NOV DIC	40.96 40.96 40.96	40.96	40.45 40.45 40.45	*	0.99	*	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	242,956.00	604,737.00	242,950.94	604,731.74	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000615265 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT NOV DIC	176.39 176.39 176.39	176.39	176.39 176.39 176.39	*	1.00	*	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	258,691.00	983,259.00	258,684.56	983,253.42	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000615274 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CAJABAMBA - SAUSACOCHA, RUTA PE-3N	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT NOV DIC	41.43 41.43 41.43	41.43	41.43 41.43 41.43	*	1.00	*	10. ... 11. ... 12. .
				Fn	T04	386,134.00	839,769.00	386,130.82	839,764.43	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0000615278 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 2 obras culminadas; 12 obra en ejecución. 11. 2 obras culminadas; 12 obra en ejecución.
				Fn	T04	1,779,839.00	6,073,029.00	1,779,838.93	6,073,028.75	100.00	100.01	12. 10 obras concluidas; 4 obras ejecución. MOTIVO:
19AO0000615287 - SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Con Contrato firmado (04.Nov.19). 11. Con Contrato firmado (04.Nov.19).
				Fn	T04	398,510.00	398,510.00	398,509.09	398,509.09	100.00	100.00	12. Se estima convocar en el 1T-2019. MOTIVO:
19AO0000615306 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CANCHAQUE - HUANCABAMBA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución.
				Fn	T04	2,299,401.00	5,405,638.00	1,221,305.70	4,327,544.33	53.11	80.06	12. Obra en ejecución. MOTIVO:

19AO0000615312 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOLLEPATA - PALLASCA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Se resolvió el Contrato (RD N° 2614-2019-MTC/20 del 23.Oct.19). 11. CONTRATO RESUELTO (RD N° 2614-2019-MTC/20 del 23.Oct.19). 12. Se firmó nuevo contrato (03.Dic.19). MOTIVO:
				Fn	T04	3,915,045.00	5,271,916.00	2,670,132.73	4,027,004.33	68.20	76.39	
19AO0000615321 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 12 obras en ejecución. 11. 12 obras en ejecución. 12. 12 obras en ejecución. MOTIVO:
				Fn	T04	1,529,512.00	3,125,650.00	1,529,511.62	3,125,649.80	100.00	100.00	
19AO0000615330 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 10 obras de puentes en ejecución; por iniciar en Abr-20 (07 obras). 11. 10 obras de puentes en ejecución; por iniciar en Abr-20 (07 obras). 12. 10 obras en ejecución; 7 por iniciar en Abr-20. MOTIVO:
				Fn	T04	841,094.00	1,161,786.00	841,092.82	1,161,784.41	100.00	100.00	
19AO0000615390 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	71.62		70.15				10. Servicio inició en Ago_19. 11. Servicio inició en Ago_19. 12. Servicio inició en Ago_19. MOTIVO:
					NOV	71.62	71.62	70.15	*	0.98	*	
					DIC	71.62		70.15				
				Fn	T04	235,597.00	421,833.00	210,683.95	396,920.80	89.43	94.09	
19AO0000615395 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SANTA - CHUQUICARA- PTE HUAROCHIRI	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	108.49		108.00				10. Servicio iniciado el 12.Ago.19. 11. Servicio iniciado el 12.Ago.19. 12. Servicio iniciado el 12.Ago.19. MOTIVO:
					NOV	108.49	108.49	108.00	*	1.00	*	
					DIC	108.49		108.00				
				Fn	T04	242,574.00	512,454.00	242,573.70	512,453.70	100.00	100.00	
19AO0000615407 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP PE-1N- CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	198.09		198.09				10. Long. Tramo: 265.148 Km; de los cuales 67.056 Km sin contrato Pyme. 11. Long. Tramo: 265.148 Km; de los cuales 67.056 Km sin contrato Pyme. 12. Dic 2019 la carretera paso a ser atendida por CxNS MOTIVO: El MR para la presente carretera es de 265.148, debido a que la diferencia a 333 km. esta siendo intervenido con el Contrato N° 114-2018-MTC/10.Julio: ya no se ejecutará 265.15km, hay un tramo de 67.056 Km. sin contrato de PYME Procedimiento de Selección quedo desierto.
					NOV	198.09	265.15	198.09	*	0.67	*	
					DIC	198.09		0.00				
				Fn	T04	332,915.00	1,468,048.00	332,907.43	1,468,040.82	100.00	100.00	
19AO0000615418 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs			126.00		*	1.00	*	10. Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.) 11. Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.)
					OCT	126.00		126.00				
					NOV	126.00		126.00				
					DIC	126.00		126.00				

											12. Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.)
											MOTIVO:
			Fn	T04	271,709.00	271,709.00	271,708.11	271,708.11	100.00	100.00	
19AO0000615425 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM 59+200	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. 11. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución.
				Fn	T04	571,867.00	2,251,191.00	571,867.58	2,251,189.98	100.00	99.99	12. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. MOTIVO:
19AO0000615435 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20. 11. 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20.
				Fn	T04	318,757.00	1,308,364.00	318,755.96	1,308,363.51	100.00	100.00	12. 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20. MOTIVO:
19AO0000615436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	73.00		73.00				10. Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km.
					NOV	73.00	132.00	73.00	*	1.00	*	11. Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km.
					DIC	73.00		73.00				12. Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km.
												MOTIVO:
			Fn	T04	212,674.00	747,924.00	212,671.72	747,920.80	100.00	99.99	
19AO0000615446 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	51.00		51.00				10. Se atiende 51Km.
					NOV	51.00	101.00	51.00	*	1.00	*	11. Se atiende 51Km. 69 km. Contrato de Ejecución de Obra.
					DIC	51.00		51.00				12. Se atiende 51Km.
												MOTIVO:
			Fn	T04	422,999.00	1,139,630.00	422,997.36	1,139,627.86	100.00	100.00	
19AO0000615463 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. 3S - COMAS - SATIPO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	208.25		141.00				10. .
					NOV	208.25	208.25	120.00	*	0.66	*	11. .Presenta problema de Servicio de Pyme, se solicita ampliacion pptal para ampliacion de contrato
					DIC	208.25		150.00				12. .
												MOTIVO:
			Fn	T04	191,808.00	766,429.00	186,542.32	761,162.84	97.25	99.32	
19AO0000615481 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 1870).
					NOV	0.00	190.00	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 1870).
					DIC	0.00		0.00				12. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 1870).
												MOTIVO: Ya no se ejecutará MR para este tramo, se encuentra en CxNS
			Fn	T04	-1,655.00	596,671.00	-1,659.34	596,668.15	100.26	100.00	
19AO0000615483 - FICHA TECNICA ESTANDAR TR. EMP. PE-3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE-34A (HUATAQUITA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1244 del 25.May.19); una vez concluido se realizará la FTE.
				Fn	T04	15,750.00	31,500.00	15,750.00	31,500.00	100.00	100.00	11. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1244 del 25.May.19); una vez concluido se realizará la FTE. 12. Estudio de Tráfico (O/S N° 1244

												del 25.May.19)concluido; se estima elaborar la Ficha Técnica en Jul-20. MOTIVO:
19AO0000615486 - FICHA TECNICA ESTANDAR CANCHAQUE - PALAMBLA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Será reclasificado a ruta vecinal (En espera de la Resolución para ser excluido). Se culminó el Estudio de Tráfico (O/S N° 0751-2019). 11. Será reclasificado a ruta vecinal (En espera de la Resolución para ser excluido). Se culminó el Estudio de Tráfico (O/S N° 0751-2019). 12. Reclasificado a ruta vecinal (En espera de la Resolución para ser excluido). Se culminó el Estudio de Tráfico (O/S N° 0751-2019). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	
19AO0000615500 - ESTUDIO DE PERFIL TR. PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18). 11. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18). 12. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00	100.00	
19AO0000615510 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO JAUJA - HUANCAYO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA		OCT	2.84		2.84				10. . 11. .A partir del 18 de Nov.-2019 se viene atendiendo con Servicio de Reciclado (CONTRATO N°045-2019-MTC/20.2). 12. A partir del 18 de Noviembre del 2019 se viene atendiendo los trabajos de Servicio de reciclado de la carretera MOTIVO:
				Fs	NOV	2.84	2.84	0.00	*	0.33	*	
					DIC	2.84		0.00				
				Fn	T04	10,202.00	257,993.00	10,200.00	257,991.08	99.98	100.00	
19AO0000615534 - ESTUDIO DE PERFIL TRAMO: HUANCAYO - IZCUCHACA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.80	0.00	0.65	0.00	81.25	10. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). 11. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). 12. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	301,548.00	0.00	301,547.02	0.00	100.00	
19AO0000615536 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - EMP. PE-5S (PTO OCOPA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA		OCT	90.00		50.00				10. Con problemas climatológicos. 11. En espera de ampliación pptal. para ampliacion de contratos. 12. Con problemas climatológicos. MOTIVO:
				Fs	NOV	90.00	90.00	19.75	*	0.48	*	
					DIC	90.00		60.00				
				Fn	T04	82,024.00	365,651.00	82,022.07	365,648.96	100.00	100.00	
19AO0000615540 - ESTUDIO DE PERFIL TRAMO: CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMP. PE-28D	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	100.00	10. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). 11. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). 12. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19).
				Fn	T04	1.00	68,741.00	0.00	68,740.30	0.00	100.00	

												MOTIVO:
19AO0000615545 - FICHA TECNICA ESTANDAR LIMITE DEPARTAMENTAL CUSCO/APURIMAC (ABRA ACOPUNCO) - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). 11. Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). 12. Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	15,115.00	0.00	15,115.00	0.00	100.00	
19AO0000615548 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	0.50		0.50				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	0.50	0.50	0.50	*	1.00	*	
					DIC	0.50		0.50				
				Fn	T04	-135.00	333,346.00	-537.57	332,942.93	398.20	99.87	
19AO0000615549 - FICHA TECNICA ESTANDAR TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	50.00	10. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). 11. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). 12. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	41,938.00	0.00	41,937.16	0.00	100.00	
19AO0000615553 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO DEL CUSCO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	100.00	10. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01 aprobado y N° 02 en revisión por PVN). MOTIVO:
				Fn	T04	412,387.00	412,387.00	412,386.22	412,386.22	100.00	100.00	
19AO0000615555 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TR. AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). 11. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). 12. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	2,987.00	0.00	2,986.64	0.00	99.99	
19AO0000615561 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	18.30		18.30				10. . 11. .SE RESOLVIO EL CONTRATO DE SERVICIO N°131-2018-MTC/20.2 DENOMINADO “SERVICIO DE RECICLADO, REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE_20B (AV. MORALES DUAREZ) – AV. SANTA ROSA – EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), Y SE ENCARGO A LA UZ LIMA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN... 12. . MOTIVO: El tramo total mide 28km pero sólo se ejecuta 18.30km de MR.-Av.Tupac Amaru fue reclasificada(5.20 KM)-Av. Santa Rosa se ejecuta por Contrato de Conservación Periodica(4.50 KM)
					NOV	18.30	28.00	22.80	*	1.16	*	
					DIC	18.30		22.80				
				Fn	T04	370,848.00	1,424,348.00	370,842.96	1,424,343.13	100.00	100.00	
19AO0000615570 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs			180.00		*	1.00	*	10. Solo se atienden 175.76 Km (La diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). 11. Solo se atienden 175.76 Km (La
					OCT	175.76		175.76				

				NOV	175.76		175.76				diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). 12. Solo se atienden 175.76 Km (La diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). MOTIVO: Logitud total: 210km pero sólo se atienden 180km. A partir de mayo sólo se atienden 175.76, L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción.Tramo Rio Seco - Andahuasi - Sayan - Churin - Oyon PE - 18 = 140 Km Tramo Huaura - Andahuasi = 40 Km PE -1NE ...
				DIC	175.76		175.76				
			Fn	T04	550,657.00	1,461,691.00	549,385.56	1,460,418.74	99.77	99.92	
19AO0000615596 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	377.23		377.23				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	377.23	377.23	377.23	*	1.00	*	
				DIC	377.23		377.23				
			Fn	T04	585,333.00	1,829,796.00	552,186.67	1,796,649.36	94.34	98.19	
19AO0000615613 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAVELICA - PLAZAPATA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)). 11. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)). 12. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)). MOTIVO: Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)
			Fs	NOV	0.00	290.24	0.00	*	0.00	*	
				DIC	0.00		0.00				
			Fn	T04	19,681.00	427,415.00	0.00	407,733.32	0.00	95.40	
19AO0000615617 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PUNO - DESAGUADERO E ILAVE - CHECCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332). 11. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332). 12. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332). MOTIVO: Tramo Puno - Ilave L = 49.79Tramo Ilave - Desagüadero L = 92.285 Tramo Ilave - San Antonio de Checca L= 9.973
			Fs	NOV	0.00	152.51	0.00	*	0.00	*	
				DIC	0.00		0.00				
			Fn	T04	3.00	410,345.00	0.00	410,343.16	0.00	99.99	
19AO0000615622 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CANAYRE - UNION MANATARO-TZOMAVENI	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	78.00		78.00				10. Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. 11. Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. 12. Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. MOTIVO:
			Fs	NOV	78.00	78.00	78.00	*	1.00	*	
				DIC	78.00		78.00				
			Fn	T04	198,062.00	753,379.00	188,660.38	743,977.50	95.25	98.75	
19AO0000615623 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	123.37		123.37				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	123.37	123.37	123.37	*	1.00	*	
				DIC	123.37		123.37				
			Fn	T04	301,655.00	711,616.00	274,944.14	684,904.51	91.15	96.25	
19AO0000615630 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PE - 22B TUNEL YANANGO KM 76+500 AL 77+525, TRAMO TARMA - LA MERCED	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	OCT	1.03		1.03				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	1.03	1.03	1.03	*	1.00	*	
				DIC	1.03		1.03				
			Fn	T04	219,688.00	491,391.00	200,781.79	472,485.24	91.39	96.15	
19AO0000615632 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SIVIA - CANAYRE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	53.96	53.96	53.96	*	1.00	*	10. . 11. .
					NOV	53.96		53.96				

				DIC	53.96		53.96				12. . MOTIVO:
			Fn	T04	181,222.00	587,751.00	181,217.31	587,745.61	100.00	99.99	
19AO0000615640 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	28.78		28.00				10. .
			Fs	NOV	28.78	28.78	28.00	*	0.97	*	11. .
				DIC	28.78		28.00				12. . MOTIVO:
			Fn	T04	91,352.00	237,226.00	91,351.51	237,223.54	100.00	100.00	
19AO0000615648 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 1: RUTA PE- 3SX- EMP.PE-3SF(PROGRESO)-MATARA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	34.20		34.20				10. .
			Fs	NOV	34.20	34.20	34.20	*	1.00	*	11. .
				DIC	34.20		34.20				12. . MOTIVO: Actividades: limpieza y reconformación de cuneta, perfilado de calzada, limpieza de alcantarilla.
			Fn	T04	137,113.00	396,393.00	131,161.43	390,441.65	95.66	98.49	
19AO0000615656 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA-ECHARATENACIONAL PAVIMENTADA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS en el PFIS 3309).
			Fs	NOV	0.00	308.30	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS en el PFIS 3309).
				DIC	0.00		0.00				12. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS en el PFIS 3309). MOTIVO:
			Fn	T04	0.00	29,791.00	0.00	29,790.33	0.00	100.00	
19AO0000615661 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUCARA - TIRAPATA-ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	40.90		40.90				10. .
			Fs	NOV	40.90	42.00	40.90	*	1.00	*	11. .
				DIC	40.90		40.90				12. . MOTIVO:
			Fn	T04	109,796.00	526,935.00	101,046.83	518,185.36	92.03	98.34	
19AO0000615666 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: ROSASPATA - COLLPA-FRONTERA BOLIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	41.39		41.26				10. .
			Fs	NOV	41.39	41.39	41.26	*	1.00	*	11. .
				DIC	41.39		41.26				12. . MOTIVO:
			Fn	T04	37,698.00	328,311.00	37,694.48	328,308.04	99.99	99.99	
19AO0000615676 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	142.97		142.97				10. .
			Fs	NOV	142.97	143.57	142.97	*	1.00	*	11. .
				DIC	142.97		142.97				12. . MOTIVO:
			Fn	T04	232,683.00	1,113,722.00	232,676.65	1,113,716.35	100.00	99.99	
19AO0000615692 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SICUANI - PUCARÁ - CALAPUJA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		OCT	0.00		0.00				10. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332)).
			Fs	NOV	0.00	175.30	0.00	*	0.00	*	11. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332)).
				DIC	0.00		0.00				12. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332)). MOTIVO:
			Fn	T04	2.00	446,071.00	0.00	446,069.71	0.00	100.00	
19AO0000615840 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : AA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	T04	0.00	51.00	17.27	17.27	0.00	33.86	10. DEPT aprobado con RD Nº 2116-2019-MTC/20 (13.Set.19); las obras iniciaron con fecha 26.Set.19 con la instalación de 14 alcantarillas y el mantenimiento de la vía para garantizar la transitabilidad inició el 09.Oct.19. 11. DEPT aprobado con RD Nº 2116-2019-MTC/20 (13.Set.19); las obras iniciaron con fecha 26.Set.19 con la instalación de

				Fn	T04	8,005,938.00	10,942,787.00	7,980,937.96	10,917,786.93	99.69	99.77	14 alcantarillas y el mantenimiento de la vía para garantizar la transitabilidad inició el 09.Oct.19. 14.424 Km de avance prorateado. 12. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT aprobado el 13/09/2019 con RD Nº 2116-2019-MTC/20; Fase de ejecución iniciado el 14/09/2019. Al 31/12/2019 se tiene 13.38% de avance. MOTIVO: DEPT aprobado con RD N° 2116-2019-MTC/20 (13.09.19).
19AO0000615866 - PERFIL EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-3S (DV. OCROS)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	100.00	10. Informe N° 02 aprobado. 11. Informe N° 02 aprobado. 12. Informe N° 02 aprobado.
				Fn	T04	1.00	492,131.00	0.00	492,130.31	0.00	100.00	MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 757-2019-MTC/20.23.1 de fecha 31.07.2019
19AO0000615907 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.15	0.00	0.05	0.00	33.33	10. ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión). 11. ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión).
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión). MOTIVO:
19AO0000615917 - ESTUDIO DEFINITIVO LANGUI - COLPAHUAYCO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.04	0.19	0.04	0.10	100.00	52.63	10. ING (Informe Final pendiente la emisión de resolutivos de Alcaldía para la utilización de canteras; EIA aprobado por DGASA) 11. ING (Informe Final pendiente la emisión de resolutivos de Alcaldía para la utilización de canteras; EIA aprobado por DGASA)
				Fn	T04	1.00	34,141.00	0.00	34,140.01	0.00	100.00	12. ING (Informe Final derivado a la UF para verificar la viabilidad). MOTIVO:
19AO0000615924 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. DV. QUILCA - MATARANI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012). 11. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012).
				Fn	T04	47,274.00	236,375.00	47,275.00	236,375.00	100.00	100.00	12. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012). MOTIVO:
19AO0000615929 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.42	0.00	0.10	0.00	23.81	10. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones). 11. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones).
				Fn	T04	0.00	479,427.00	0.00	479,427.00	0.00	100.00	

												12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones). MOTIVO:
19AO0000615936 - ESTUDIO DEFINITIVO OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINCHE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	100.00	10. RD N° 2056-2019-MTC/20 (06.Set.19). 11. RD N° 2056-2019-MTC/20 (06.Set.19). 12. RD N° 2056-2019-MTC/20 (06.Set.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	399,427.00	0.00	399,426.32	0.00	100.00	
19AO0000615941 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.27	0.00	0.05	0.00	18.52	10. ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). 11. ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). 12. ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0000615950 - ESTUDIO DEFINITIVO CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.10	0.38	0.10	0.10	100.00	26.32	10. ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). 11. ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). 12. ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	549,683.00	0.00	549,682.57	0.00	100.00	
19AO0000615980 - ESTUDIO DEFINITIVO REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	100.00	10. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N° 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19). 11. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N° 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19). 12. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N° 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19). MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	1,064,124.00	0.00	1,064,123.35	0.00	100.00	
19AO0000615998 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.10	0.45	0.10	0.40	100.00	88.89	10. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). MOTIVO:
				Fn	T04	1,205,206.00	1,316,790.00	1,205,206.22	1,316,789.88	100.00	100.00	
19AO0000616006 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18). 11. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18). 12. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18).
				Fn	T04	0.00	640.00	0.00	639.52	0.00	99.93	

												MOTIVO:
19AO0000616021 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.60	0.85	0.60	0.85	100.00	100.00	10. ING (En elaboración el Borrador Final); AMB (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado). 11. ING (En elaboración el Borrador Final); AMB (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado). MOTIVO:
				Fn	T04	541,673.00	1,693,219.00	541,672.49	1,693,218.70	100.00	100.00	
19AO0000616028 - ESTUDIO MANTENIMIENTO PERIÓDICO TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1NM) - DV. LA TINA (PE-1NM) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.20	0.00	0.10	0.00	50.00	10. ING (Informe N° 03 en revisión la absolución de observaciones). Pertenece a la S. Conservación. 11. ING (Informe N° 03 en revisión la absolución de observaciones). Pertenece a la S. Conservación. 12. ING (Informe N° 03 observado por PVN). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0000616087 - OBRA KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANACONDE - HUAMBO; AYO - VIRACO KM. 339+600 - ANDAMAYO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 214.990 Kms concluidos al 100%. 11. 214.990 Kms concluidos al 100%. 12. 214.990 Kms concluidos al 100%. MOTIVO: mejoramiento concluído
				Fn	T04	438,552.00	438,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0000616590 - ESTUDIO DEFINITIVO 16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN; PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO Y PE-38 TACNA - TARATA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	100.00	10. EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Dic_19. 11. EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Feb-20. 12. EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Feb-20. MOTIVO:
				Fn	T04	2,524,049.00	2,524,049.00	2,524,048.23	2,524,048.23	100.00	100.00	
19AO0000616605 - ESTUDIO DEFINITIVO SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.45	0.20	0.25	100.00	55.56	10. RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19) que aprueba el componente de carretera. 11. RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19) que aprueba el componente de carretera. 12. RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19). MOTIVO:
				Fn	T04	616,472.00	797,616.00	616,471.51	797,615.12	100.00	100.00	
19AO0000616615 - ESTUDIO DEFINITIVO	046 : ESTUDIO	20.22.1 :	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 Y EN LA RUTA PE-3SH: PUCARA - ASILLO		SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS										10. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). 11. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). 12. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). EDI OBRA_4 con Contrato Resuelto según RD N° 1193-2019-MTC/20 (25.Jun.1... MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	39,768.00	0.00	39,767.73	0.00	100.00	
19AO0000617062 - OBRA TR. MAYOCC - HUANTA (SALDO DE OBRA)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	100.00	10. Obra concluida con Asiento de Obra N° 142, al 27-Set-19. 11. Obra concluida con Asiento de Obra N° 142, al 27-Set-19. 12. Obra concluida con Asiento de Obra N° 142, al 27-Set-19. MOTIVO:
				Fn	T04	36,336.00	463,526.00	-3,247.55	423,941.41	-8.94	91.46	
19AO0000617169 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	78.09		75.17				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	78.09	78.09	75.17	*	0.96	*	
					DIC	78.09		75.17				
				Fn	T04	267,391.00	902,816.00	267,316.54	902,742.56	99.97	100.00	
19AO0000617176 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	44.00		44.00				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	44.00	44.00	44.00	*	1.00	*	
					DIC	44.00		44.00				
				Fn	T04	283,649.00	583,771.00	283,647.16	583,769.31	100.00	100.00	
19AO0000617184 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - MOLLEJON	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	9.50		9.55				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	9.50	9.55	9.55	*	1.01	*	
					DIC	9.50		9.55				
				Fn	T04	132,765.00	324,153.00	132,762.09	324,150.57	100.00	100.01	
19AO0000617189 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CHAGLLA -TOMAY RICA - MATIAS PUNTA-SHOTOJ	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	35.00		35.00				10. . 11. . 12. . MOTIVO:
					NOV	35.00	35.00	35.00	*	1.00	*	
					DIC	35.00		35.00				
				Fn	T04	267,495.00	435,871.00	267,493.37	435,869.37	100.00	100.00	
19AO0000617196 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	255.00		255.00				10. . 11. . 12. . MOTIVO: La longitud total del tramo es 288km pero sólo se ha programado 255km.Se excluye el tramo: Quillabamba - Echarate (33Km), se atiende mediante PP1 en el PFIS 3309.
					NOV	255.00	288.00	255.00	*	1.00	*	
					DIC	255.00		255.00				
				Fn	T04	1,234,267.00	3,145,819.00	1,096,357.69	3,007,910.48	88.83	95.61	
19AO0000617222 - MANTENIMIENTO	067 :	20.23.2 :	NA	Fs	OCT	97.33	97.33	97.33	*	1.00	*	

RUTINARIO SAMUGARI - CHIQUINTIRCA	KILOMETRO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		NOV	97.33		97.33			10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				DIC	97.33		97.33			
			Fn	T04	219,554.00	663,676.00	219,552.00	663,673.82	100.00	100.00
19AO0000617225 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO - SIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	28.00		28.00			10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	28.00	28.00	28.00	*	1.00 *	
				DIC	28.00		28.00			
			Fn	T04	112,811.00	285,140.00	112,804.43	285,134.11	99.99	100.00
19AO0000617230 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: TACNA - PALCA-TRIPARTITO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	160.00		160.00			10. Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). 11. Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). 12. Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). MOTIVO: Enero- Junio: según lo informado por el supervisor del tramo la longitud del tramo es igual a 109.600 km. 51.317 esta en construcción que son los 160.917 del tramo total.Julio: se atiende el tramo total de 160.917
			Fs	NOV	160.00	160.00	160.00	*	1.00 *	
				DIC	160.00		160.00			
			Fn	T04	423,168.00	1,318,993.00	423,165.13	1,318,989.94	100.00	100.00
19AO0000617234 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-30C(SAN LORENZO)-ALTO PERU	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	8.60		8.60			10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	8.60	8.60	8.60	*	1.00 *	
				DIC	8.60		8.60			
			Fn	T04	95,685.00	149,259.00	95,685.00	149,258.70	100.00	100.00
19AO0000617240 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - URINSAYA - STA. BARBARA- SUCU PALLCA - PIRHUA PIRHUA- PHINAYA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	86.65		86.65			10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	86.65	86.65	86.65	*	1.00 *	
				DIC	86.65		86.65			
			Fn	T04	127,900.00	404,256.00	127,849.53	404,205.63	99.96	100.00
19AO0000617251 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5N H)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	0.00		0.00			10. CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). 11. CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). 12. CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). MOTIVO:
			Fs	NOV	0.00	9.31	0.00	*	0.00 *	
				DIC	0.00		0.00			
			Fn	T04	-1,418.00	127,614.00	-1,420.00	127,612.70	100.14	100.01
19AO0000617574 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTO OCOPA - ATALAYA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	159.95		120.00			10. . 11. .Intensas lluvias en diferentes zonas de la carretera 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	159.95	159.95	105.00	*	0.77 *	
				DIC	159.95		145.00			
			Fn	T04	216,603.00	694,711.00	216,587.03	694,694.52	99.99	100.00
19AO0000617580 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NA		OCT	91.57		76.00			10. . 11. .Supervisión constante de las actividades a ejecutar de acuerdo al cronograma de avance programado; pese a lluvias en la zona. 12. . MOTIVO:
			Fs	NOV	91.57	91.57	80.00	*	0.84 *	
				DIC	91.57		75.00			
			Fn	T04	236,782.00	536,104.00	236,775.53	536,097.65	100.00	100.00
19AO0000624012 - SUPERVISION DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	109 : SUPERVISION	20.16 : AA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 10. Contrato Terminado. 11. Contrato Terminado.
			Fn	T04	0.00	102,302.00	0.00	102,301.52	0.00	100.00 12. Contrato Terminado.

												MOTIVO:
19AO0000624171 - SUPERVISION DE OBRA-TRAMO CIUDAD CONSTITUCIÓN - PUERTO SUNGARO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado; se apertura para liquidar. 11. Contrato terminado; se apertura para liquidar. 12. Contrato terminado; se apertura para liquidar. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	1,251,987.00	0.00	1,251,986.51	0.00	100.00	
19AO0000624192 - SUPERVISION DE OBRA OYON - AMBO-TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. 11. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. 12. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. MOTIVO:
				Fn	T04	2,281,352.00	6,049,906.00	2,281,351.51	6,049,905.90	100.00	100.00	
19AO0000624440 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 1 obra en ejecución; 4 obras iniciadas en Set-19 y 8 por iniciar en Abr-20. 11. 1 obra en ejecución; 4 obras iniciadas en Set-19 y 8 por iniciar en Abr-20. 12. 5 obra en ejecución; 8 obras por iniciar. MOTIVO:
				Fn	T04	1,280,237.00	2,608,201.00	1,280,236.99	2,608,200.89	100.00	100.01	
19AO0000624452 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. En recepción del Paquete OBRA_3 (06 puentes). 11. En proceso de Recepción de Obra. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	2,759,847.00	0.00	2,759,846.68	0.00	100.00	
19AO0000624466 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.27	0.32	0.17	0.32	62.96	100.00	10. Plan de Trabajo presentado por el consultor. 11. Plan de Trabajo presentado por el consultor. 12. ING (Informe N° 01 aprobado, 02 observado); AMB (Observado por SERFOR); ARQ (Informe N° 01 aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	191,276.00	728,698.00	191,275.51	728,697.55	100.00	100.00	
19AO0000624481 - OBRA INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	100.00	10. Obra Concluida a través de la Oficina Zonal. 11. En ejecución de obra a través de la Oficina Zonal. 12. En ejecución de obra a través de la Oficina Zonal. MOTIVO: Administrada por la Zonal Tacna Moquegua.
				Fn	T04	2,088.00	1,011,913.00	-30,272.96	979,551.63	-1,449.85	96.79	
19AO0000624494 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852, PE-28C	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	100.00	10. RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). 11. RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). 12. RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	504,650.00	0.00	504,649.53	0.00	100.00	
19AO0000624497 - ESTUDIO DEFINITIVO REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	100.00	10. RD N° 1873-2019-MTC/20 (23.Ago.19). 11. RD N° 1873-2019-MTC/20 (23.Ago.19). 12. RD N° 1873-2019-MTC/20 (23.Ago.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	2,288,138.00	0.00	2,288,137.95	0.00	100.00	
19AO0000624667 - PACRI VIA DE	112 : UNIDAD	20.22.4 :	AA	Fs	T04	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10. .

EVITAMIENTO URCOS		SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA		Fn	T04	1.00	2,343,052.00	0.00	2,343,050.81	0.00	100.00	11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000624687 - PACRI CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	1.00	24,390.00	0.00	24,389.28	0.00	100.00	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000624699 - PACRI CANCHAQUE - HUANCABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	475.00	616.00	466.00	616.00	98.11	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	12,771,421.00	17,189,773.00	11,667,412.93	16,085,764.39	91.36	93.57	12. . MOTIVO:
19AO0000624712 - PACRI-TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	6,939,842.00	7,756,217.00	1,142,755.06	1,959,130.71	16.47	25.25	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000624791 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	228,235.00	1,210,000.00	196,432.18	1,178,196.85	86.07	97.37	12. . MOTIVO:
19AO0000624823 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. .
				Fn	T04	78,565,865.00	156,079,508.00	78,565,864.51	156,079,507.62	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000624832 - SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5. 11. Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5.
				Fn	T04	1.00	298,968.00	0.00	298,967.27	0.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0000624902 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE FILADERA Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE. 11. Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE.
				Fn	T04	0.00	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	100.00	12. Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE. MOTIVO:
19AO0000625124 - ATENCION DE EMERGENCIAS ZONAL LAMBAYEQUE	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	1.00	148,112.00	0.00	148,110.85	0.00	99.99	12. . MOTIVO:
19AO0000625131 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBÓN	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Unidad de peaje en proceso de construcción. 11. Unidad de peaje en proceso de construcción.
				Fn	T04	1,945,998.00	2,384,408.00	221,326.83	659,736.61	11.37	27.67	12. Unidad de peaje en proceso de construcción. MOTIVO:
19AO0000625133 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE QUILCA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	15,852.00	15,852.00	15,852.00	15,852.00	100.00	100.00	10. 11. Unidad de peaje se aperturó en noviembre 2019
				Fn	T04	862,380.00	1,481,159.00	703,233.14	1,322,010.54	81.55	89.26	12. Unidad de peaje se aperturó en

												noviembre 2019 MOTIVO:
19AO0000627005 - OBRA PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	6.38	22.16	6.38	23.00	100.00	103.79	10. En su ejecución. 11. En su ejecución.
				Fn	T04	176,951.00	1,069,786.00	157,206.34	1,050,040.63	88.84	98.15	12. Obra Concluida (18.Dic.19) según Asiento de Obra N° 1332. MOTIVO:
19AO0000627009 - OBRA PUENTE CAYARA Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida. 11. Obra Concluida.
				Fn	T04	0.00	350,786.00	0.00	350,785.62	0.00	100.00	12. Obra Concluida. MOTIVO:
19AO0000627027 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Moquegua: Montalvo. 11. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Moquegua: Montalvo.
				Fn	T04	-5,005.00	935,128.00	-9,508.10	930,625.08	189.97	99.51	12. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Moquegua: Montalvo. MOTIVO:
19AO0000627094 - SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. En ejecución de obra. 11. En ejecución de obra.
				Fn	T04	491,561.00	716,254.00	491,560.88	716,253.72	100.00	100.00	12. Obra concluida en proceso de recepción. MOTIVO:
19AO0000627363 - SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado; se apertura para liquidación. 11. Contrato terminado; se apertura para liquidación.
				Fn	T04	1.00	29,652.00	0.00	29,651.25	0.00	100.00	12. Contrato terminado; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0000627382 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. En recepción de Obra. 11. En recepción de Obra.
				Fn	T04	0.00	78,464.00	0.00	78,463.76	0.00	100.00	12. En recepción de Obra. MOTIVO:
19AO0000627427 - FICHA TECNICA ESTANDAR TRAYECTORIA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE- 1SD	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19). 11. Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19).
				Fn	T04	0.00	32,568.00	0.00	32,568.00	0.00	100.00	12. Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19). MOTIVO:
19AO0000627436 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE HUALLAGA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18). 11. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18).
				Fn	T04	0.00	67,506.00	0.00	67,505.61	0.00	100.00	12. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18). MOTIVO:
19AO0000627439 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. PTE. RANCHO - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - RUMICHACA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.20	0.00	0.05	0.00	25.00	10. ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla para la extracción de canteras); EIA (Borrador aprobado).
				Fn	T04	508,895.00	700,001.00	0.00	191,106.06	0.00	27.30	11. ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla para la extracción de canteras); EIA (Borrador aprobado).
												12. ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla

												para la extracción de canteras); EIA (En revisión por DGAAM); ARQ (En actualización de CIRAS faltantes). MOTIVO:
19AO0000627448 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE R. PALMA - LA OROYA, VARIANTE EMP. PE-22 RIO BLANCO EMP. PE-3S (HUARI)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.05	0.45	0.05	0.25	100.00	55.56	10. ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN); EIA (Plan de trabajo aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	604,648.00	0.00	604,647.32	0.00	100.00	
19AO0000627475 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PE-34E - VIZCACHANE - PUENTE CALLALI - NEGROMAYO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA		OCT	75.67		75.67				10. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo. 11. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo. 12. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo. MOTIVO:
				Fs	NOV	75.67	112.57	75.67	*	1.00	*	
					DIC	75.67		75.67				
				Fn	T04	476,750.00	879,172.00	476,226.03	878,648.02	99.89	99.94	
19AO0000627497 - OBRA AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO: La obra esta concluida el pago corresponde a la liquidación.
				Fn	T04	0.00	6,522.00	0.00	6,521.73	0.00	100.00	
19AO0000627498 - OBRA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para pago. 11. Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para pago. 12. Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para pago. MOTIVO:
				Fn	T04	582,640.00	590,900.00	582,639.32	590,899.32	100.00	100.00	
19AO0000627500 - OBRA CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 1703 del 19.Jul.18. 11. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 1703 del 19.Jul.18. 12. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 1703 del 19.Jul.18. MOTIVO:
				Fn	T04	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	100.00	100.00	
19AO0000627505 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.10	0.40	0.10	0.10	100.00	25.00	10. ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). 11. ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). 12. ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). MOTIVO:
				Fn	T04	1,000,001.00	1,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001654875 - Obra TRAMO 4: PUENTE INAMBARI - AZANGARO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00	10. Obra concluida. 11. Obra concluida. 12. Obra concluida. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	1,558,630.00	0.00	1,558,629.28	0.00	100.00	
19AO0001654878 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. Obra terminada a cargo del

(KM. 264+280 AL KM 264+350)		GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS										concesionario Interoceánico. 11. Obra terminada a cargo del concesionario Interoceánico. 12. Obra terminada a cargo del concesionario Interoceánico. MOTIVO:
				Fn	T04	50,025.00	140,000.00	0.00	89,975.00	0.00	64.27	
19AO0001654886 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI (KM. 240+995 AL KM. 241+145)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICA. 11. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICA. 12. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICA. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	100.00	
19AO0001672364 - ESTUDIO DEFINITIVO QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SECTORES CRÍTICOS)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.20	0.20	0.20	0.20	100.00	100.00	10. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN); EIA (Informe N° 01 observado); ARQ (Informe N° 01 aprobado). MOTIVO:
				Fn	T04	68,419.00	68,419.00	68,418.56	68,418.56	100.00	100.00	
19AO0001672369 - ESTUDIO DEFINITIVO CHAGUAL - TAYABAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.07	0.27	0.07	0.12	100.00	44.44	10. ING (Informe N° 01 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 01 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 01 observado por PVN). MOTIVO:
				Fn	T04	113,956.00	2,500,542.00	113,956.25	2,500,541.79	100.00	100.00	
19AO0001672410 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.75	0.87	0.75	0.85	100.00	97.70	10. ING (En elaboración el Borrador de Ingeniería Básica); EIA (EVAP observado). 11. ING (En elaboración el Borrador de Ingeniería Básica); EIA (EVAP observado). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (EVAP observado). MOTIVO:
				Fn	T04	1,422,964.00	1,659,444.00	1,422,963.84	1,659,443.91	100.00	100.00	
19AO0001672539 - PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACIÓN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	2.00	10.00	1.00	9.00	50.00	90.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	67,276.00	198,604.00	67,275.41	198,603.27	100.00	100.00	
19AO0001672568 - PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	9,343.00	55,584.00	9,342.50	55,583.33	99.99	100.00	
19AO0001672573 - PACRI HUARMEY - AIJA - RECUAY, TR. HUARMEY - HUAMBA BAJA KM 0 AL 41+214	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	16,159.00	0.00	16,158.74	0.00	100.00	
19AO0001672578 - PACRI ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	75.00	100.00	56.00	83.00	74.67	83.00	10. Liberación de predios, elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. 11. Liberación de predios, elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. 12. Liberación de predios,
				Fn	T04	609,269.00	1,091,531.00	597,182.73	1,079,444.96	98.02	98.90	

												elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. MOTIVO:
19AO0001672585 - PACRI LLAMA - COCHABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	40.00	114.00	23.00	109.00	57.50	95.61	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	416,231.00	1,398,423.00	413,564.68	1,395,756.40	99.36	99.81	MOTIVO:
19AO0001672590 - PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	7.00	16.00	3.00	12.00	42.86	75.00	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	34,611.00	177,276.00	34,193.43	176,858.72	98.79	99.77	MOTIVO:
19AO0001672599 - PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	72.00	252.00	43.00	252.00	59.72	100.00	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	3,430,300.00	8,600,219.00	2,327,454.32	7,497,373.67	67.85	87.18	MOTIVO:
19AO0001672602 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. . 11. . 12. .
				Fn	T04	19,937.00	23,313.00	0.00	3,375.51	0.00	14.48	MOTIVO:
19AO0001672606 - PACRI CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se viene realizando la liberación mediante trato directo. 11. Se viene realizando la liberación mediante trato directo. 12. Se viene realizando la liberación mediante trato directo.
				Fn	T04	238,621.00	344,882.00	221,472.68	327,733.23	92.81	95.03	MOTIVO:
19AO0001672609 - PACRI OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. CHINCHE	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	172.00	172.00	172.00	172.00	100.00	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación.
				Fn	T04	13,518,225.00	13,706,481.00	13,427,412.08	13,615,669.33	99.33	99.33	MOTIVO:
19AO0001672667 - ESTUDIO DEFINITIVO TACNA - LA PAZ TR. II: KM. 94+000 AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.10	0.10	0.10	0.10	100.00	100.00	10. Plan de Trabajo observado por PVN. 11. Plan de Trabajo observado por PVN. 12. Informe N° 01 en elaboración por el Consultor.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO0001672677 - PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000.	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en la liberación de predios. 11. Demora en la liberación de predios. 12. Demora en la liberación de predios.
				Fn	T04	1,365,740.00	1,365,740.00	1,365,739.80	1,365,739.80	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0001672680 - PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	1,393,957.00	1,393,957.00	1,393,956.07	1,393,956.07	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO0001672691 - PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	87,247.00	98,227.00	87,246.60	98,226.60	100.00	100.00	MOTIVO:

19AO0001672695 - PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En liberación de predios. 11. En liberación de predios. 12. En liberación de predios. MOTIVO:
				Fn	T04	11,730.00	28,258.00	5,490.00	22,017.86	46.80	77.92	
19AO0001672711 - PACRI REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	1,767,267.00	1,767,267.00	1,765,087.89	1,765,087.89	99.88	99.88	
19AO0001672885 - OBRA PUENTE FILADERA Y ACCESOS	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	10. Puente Filadera culminó el 24.Feb.19 (Fuente: OGPP del 26.Dic.19). 11. Puente Filadera culminó el 24.Feb.19 (Fuente: OGPP del 26.Dic.19). 12. Puente Filadera culminó el 24.Feb.19 (Fuente: OGPP del 26.Dic.19). MOTIVO:
				Fn	T04	9.00	560,020.00	0.00	560,010.43	0.00	100.00	
19AO0001672926 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	466,923.00	1,029,816.00	321,791.67	884,684.13	68.92	85.91	
19AO0001673289 - OBRAS 2DA CALZADA, TR. PANAMERICANA NORTE KM. 995+200 - 1001+200 (ETAPA II)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. CONCLUIDO - Fuente: Avance Físico de Carreteras a Jun_18 (OSITRAN). 11. CONCLUIDO - Fuente: Avance Físico de Carreteras a Jun_18 (OSITRAN). 12. CONCLUIDO - Fuente: Avance Físico de Carreteras a Jun_18 (OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	592,330.00	0.00	592,329.07	0.00	100.00	
19AO0001673296 - OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM. 264+350)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	100.00	10. Obra concluida. 11. Obra concluida. 12. Obra concluida. MOTIVO:
				Fn	T04	71,770.00	3,154,958.00	0.00	3,083,187.82	0.00	97.72	
19AO0001673305 - ESTUDIO DEFINITIVO SEGUNDA CALZADA RUTA PE-1N: KM. 799+000 AL KM. 988+000 (LAMBAYEQUE ? PIURA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	100.00	10. Se gestiona el pago del adelanto. 11. Se gestiona el pago del adelanto. 12. Plan de Trabajo en elaboración. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	2,303,744.00	0.00	2,303,743.33	0.00	100.00	
19AO0001673572 - OBRA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago. 12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO:
				Fn	T04	12,010.00	13,603.00	12,009.77	13,602.77	100.00	100.00	
19AO0001673578 - SUPERVISIÓN: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato Terminado. 11. Contrato Terminado. 12. Contrato Terminado. MOTIVO: Contrato Terminado. Los pagos correspondientes son en referencia al PROCESO ARBITRAL CON CONSORCIO LA QUINUA VIAL S071-2015 SUPE RV. QUINUA-SAN FCO. TR:KM.78+500 AL 172+420
				Fn	T04	0.00	63,900.00	0.00	63,899.83	0.00	100.00	
19AO0001673627 - OBRA TR : CHONGOYAPE - LLAMA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; en proceso de recepción.

		DE OBRAS DE CARRETERAS		Fn	T04	1.00	715,702.00	0.00	715,701.35	0.00	100.00	11. Obra concluida; en proceso de recepción. 12. Obra concluida; en proceso de recepción. MOTIVO:
19AO0001673636 - OBRA TR. HUANCAVELICA-LIRCAY: KM 1.55 - LIRCAY	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Concluido 11. Concluido
				Fn	T04	16,200.00	38,596.00	16,200.00	38,595.63	100.00	100.00	12. Concluido MOTIVO:
19AO0001673769 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución.
				Fn	T04	361,775.00	1,540,850.00	361,774.20	1,540,849.55	100.00	100.00	12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0001673775 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / ALTO ANAPATI - SELVA DE ORO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución.
				Fn	T04	586,576.00	1,029,805.00	566,819.21	1,010,048.70	96.63	98.09	12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0001673785 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución.
				Fn	T04	493,703.00	1,968,235.00	493,701.55	1,968,233.64	100.00	99.99	12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0001674038 - OBRA MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente. 11. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente.
				Fn	T04	1.00	7,990.00	0.00	7,989.13	0.00	99.99	12. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente. MOTIVO:
19AO0001675065 - GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS	060 : INFORME	20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA	AA	Fs	T04	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. .
				Fn	T04	54,220.00	154,673.00	54,218.30	154,671.70	100.00	99.99	12. . MOTIVO:
19AO0001690105 - ATENCION EMERGENCIA ZONAL ICA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AA	Fs	T04	1.00	5.00	1.00	5.00	100.00	100.00	10. . 11. .
				Fn	T04	60,740.00	81,129.00	60,740.00	81,128.81	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0001690243 - PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
				Fn	T04	95,483.00	110,459.00	91,901.20	106,877.20	96.25	96.76	12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0001690249 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). 11. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA).
				Fn	T04	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). MOTIVO:
19AO0001690255 - SUPERVISION DE OBRAS: MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra inició el 04.Nov.19. 11. Obra inició el 04.Nov.19.

PUNO PAQUETE 1		SUPERVISIÓN		Fn	T04	451,580.00	1,953,606.00	451,579.70	1,953,605.81	100.00	100.00	12. Obra inició el 04.Nov.19. MOTIVO:
19AO0001690326 - SUPERVISION DE OBRAS RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO , SECTOR: CHILCO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación. 11. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación.
				Fn	T04	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	100.00	12. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación. MOTIVO:
19AO0001690789 - SUPERVISION DE OBRAS CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado.
				Fn	T04	4,125.00	10,000.00	0.00	5,875.00	0.00	58.75	12. Contrato terminado. MOTIVO:
19AO0001690796 - SUPERVISION DE OBRAS RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. 11. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación.
				Fn	T04	4,125.00	10,000.00	0.00	5,875.00	0.00	58.75	12. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001690798 - OBRAS CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05 (CENTRO POBLADO DE ESQUEN-JULIACA, SECTOR 7 SANTA LUCIA-JULIACA KM 294+100-KM294+300)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	100.00	10. 11. Obra concluida a cargo del Concesionario COVISUR (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN).
				Fn	T04	1.00	61,823.00	0.00	61,822.19	0.00	100.00	12. Obra concluida a cargo del Concesionario COVISUR (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001690799 - OBRAS CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05 (SECTOR 7 SANTA LUCIA-JULIACA KM 274+900-KM 275+140)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	100.00	10. 11. Obra concluida (Fuente: Plan de Negocios COVISUR 2019 - OSITRAN).
				Fn	T04	0.00	63,097.00	0.00	63,096.96	0.00	100.00	12. Fuente: Plan de Negocios COVISUR 2019 (OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001690804 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPON	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.25	0.25	0.25	0.25	100.00	100.00	10. ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor). 11. ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor).
				Fn	T04	1,620,909.00	1,620,909.00	1,620,908.17	1,620,908.17	100.00	100.00	12. ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor). MOTIVO:
19AO0001697184 - OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	081 : OBRA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. .
				Fn	T04	3,612,350.00	4,502,610.00	3,024,254.99	3,914,515.24	83.72	86.95	12. . MOTIVO:
19AO0001699710 - ESTUDIO MANTENIMIENTO PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS	046 : ESTUDIO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.40	0.40	0.40	0.40	100.00	100.00	10. En elaboración el estudio. 11. En elaboración el estudio.
				Fn	T04	0.00	52,257.00	0.00	52,256.63	0.00	100.00	12. Borrador de Informe Final: aprobado. MOTIVO:
19AO0001699716 - OBRA CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación.

				Fn	T04	0.00	11,205,864.00	0.00	11,205,863.62	0.00	100.00	12. Obra concluida; se apertura para liquidación.. MOTIVO: Obra concluida y liquidada con RD 896-2019-MTC/20 del 27.05.19.
19AO0001699723 - OBRAS TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación.
				Fn	T04	0.00	20,394.00	0.00	20,393.92	0.00	100.00	12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001699729 - OBRAS CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELENDÍN)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago.
				Fn	T04	1.00	5,632.00	0.00	5,631.08	0.00	99.98	12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0001699730 - OBRAS SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación. 11. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación.
				Fn	T04	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	100.00	12. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001699855 - OBRAS TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago.
				Fn	T04	6,380,093.00	6,412,618.00	6,380,092.74	6,412,617.20	100.00	100.00	12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO: Obra concluida, en proceso de liquidación.
19AO0001699863 - SUPERVISION TRAMO RONCHAS CHUPACA	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado, se apertura para pago. 11. Contrato terminado, se apertura para pago.
				Fn	T04	0.00	1,663.00	0.00	1,662.85	0.00	99.99	12. Contrato terminado, se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0001700816 - CONSERVACION VIAL DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	NA		OCT	0.00		0.00				10. PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062).
				Fs	NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	11. PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062).
					DIC	0.00		0.00				12. PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062).
				Fn	T04	1.00	272,360.00	0.00	272,359.19	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO0001700820 - ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1140-2019) del 14.May.19; una vez concluido se elaborará la FTE. 11. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1140-2019) del 14.May.19; una vez concluido se elaborará la FTE.
				Fn	T04	-1.00	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	100.00	12. Estudio de trafiico concluido. En elaboración Ficha Técnica. MOTIVO:
19AO0001700824 - FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1934-2019); una vez

DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA		DE ESTUDIOS									concluido se elaborará la FTE. 11. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1934-2019); una vez concluido se elaborará la FTE. 12. En elaboración la Ficha Técnica. MOTIVO:
				Fn	T04	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	100.00	
19AO0001700864 - FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR CARRETERA CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). 11. Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). 12. Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	100.00	
19AO0001700960 - PACRI CASMA - YAUTAN - HUARAZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
				Fn	T04	113,469.00	205,348.00	0.00	91,878.43	0.00	44.74	
19AO0001700961 - PACRI DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	19,650.00	19,650.00	19,649.75	19,649.75	100.00	100.00	
19AO0001700963 - PACRI OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO (KM. 230+000 - KM. 280+962)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
				Fn	T04	120,663.00	301,656.00	120,662.08	301,655.20	100.00	100.00	
19AO0001700968 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI / SANTIAGO DE PUPUJA / CHUPA / MUÑANI / INCHUPALLA / HUATA / CABANA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Con contrato firmado 11. Obra inició el 01.Dic.19. 12. Obra inició el 01.Dic.19. MOTIVO:
				Fn	T04	161,375.00	636,081.00	161,374.22	636,080.62	100.00	100.00	
19AO0001700972 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI / PALCA / ARAPA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Con Contrato firmado. 11. Con Contrato firmado. 12. Con Contrato firmado. MOTIVO:
				Fn	T04	243,756.00	604,625.00	243,755.67	604,624.28	100.00	100.01	
19AO0001700975 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO / LAQUINA GRANDE/ PALERMO / PIÑUTA / PISACOMA / AZANCALLE / CHURO)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Con Contrato firmado. 11. Obra inició el 24.Dic.19. 12. Obra inició el 24.Dic.19. MOTIVO:
				Fn	T04	80,379.00	690,222.00	80,378.88	690,221.17	100.00	100.00	
19AO0001701018 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 11. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 12. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. MOTIVO:
					NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.33	*	
					DIC	1.00		1.00				
				Fn	T04	211,938.00	385,618.00	143,120.00	316,800.00	67.53	82.15	
19AO0001701021 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO: TRUJILLO - SULLANA (TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. A cargo de COVISOL. 11. A cargo de COVISOL. 12. A cargo de COVISOL. MOTIVO:
					NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.33	*	
					DIC	1.00		1.00				
				Fn	T04	105,730.00	243,600.00	41,040.00	178,910.00	38.82	73.45	
19AO0001704697 - PACRI PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
					NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				

				Fn	T04	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	
19AO0001706469 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OVALO CAMPESINO - PTE. TAMBOGRANDE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AI	Fs	T04	0.30	0.30	0.30	0.30	100.00	100.00	10. Inició el servicio en Ago19. 11. Inició el servicio en Ago19. 12. Inició el servicio en Ago19. MOTIVO:
				Fn	T04	11,152.00	32,607.00	11,152.00	32,607.00	100.00	100.00	
19AO0001706486 - OBRA AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
				Fn	T04	25,239.00	30,844.00	19,633.80	25,238.80	77.79	81.83	
19AO0001706577 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en La Libertad: Mamahuaje.(3) Ptes instalados en Ancash: Cuchicancha, Apallantubo 2, Tranca. 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en La Libertad: Mamahuaje.(3) Ptes instalados en Ancash: Cuchicancha, Apallantubo 2, Tranca. 12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA- (1) Pte instalado en La Libertad: Mamahuaje.- (3) Ptes instalados en Ancash: Cuchicancha, Apallantubo_2, Tranca. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	
19AO0001709212 - OBRAS PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE-1N, KM 616+268 (PANAM. NORTE)	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. Obra culminada por COVISOL. 11. Obra culminada por COVISOL. 12. Obra culminada por COVISOL. MOTIVO:
					NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	940,884.00	1,009,238.00	0.00	68,354.38	0.00	6.77	
19AO0001709220 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. 11. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. 12. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. MOTIVO:
					NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	992,589.00	1,951,476.00	0.00	958,886.64	0.00	49.14	
19AO0001709224 - OBRAS PIURA - SULLANA (RECUPERACIÓN POST DESASTRE)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
					NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	1,050,192.00	1,050,192.00	1,050,191.78	1,050,191.78	100.00	100.00	
19AO0001709244 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 11. A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 12. A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente
					NOV	0.00	1.00	0.00	*	0.33	*	
					DIC	1.00		1.00				

												- Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. MOTIVO:
				Fn	T04	611,566.00	921,723.00	611,566.40	921,722.99	100.00	100.00	
19AO0001709254 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702+258)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. En ejecución, a cargo de COVISOL. 11. En ejecución, a cargo de COVISOL. 12. En ejecución, a cargo de COVISOL. MOTIVO:
				Fs	NOV	0.00	68.02	0.00	*	0.00	*	
				Fs	DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	1.00	1,017,135.00	0.00	1,017,134.09	0.00	100.00	
19AO0001709342 - FICHA TÉCNICA ESTANDAR DV. OCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1563 del 03.Jul.19), una vez concluida se realizará la FTE. 11. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1563 del 03.Jul.19), una vez concluida se realizará la FTE. 12. Estudio de Tráfico (O/S N° 1563 del 03.Jul.19) concluido. Se estima la elaboración de la Ficha Técnica en el 1T-2020. MOTIVO:
				Fn	T04	15,580.00	31,160.00	15,580.00	31,160.00	100.00	100.00	
19AO0001709585 - ESTUDIO DEFINITIVO QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.05	0.05	0.05	0.05	100.00	100.00	10. Con Contrato firmado. 11. Con Contrato firmado. 12. Inició el 09.Dic.19. MOTIVO:
				Fn	T04	1,757,993.00	1,757,993.00	1,757,992.58	1,757,992.58	100.00	100.00	
19AO0001710044 - OBRAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Con fecha 05-oct-18 se dió inicio a la elaboración del Plan de Mejoramiento. 11. Con fecha 05-oct-18 se dió inicio a la elaboración del Plan de Mejoramiento. 12. En espera de la aprobación del Plan de Mejoramiento (inicio de elaboración del Plan: 05-Oct-18). MOTIVO: PGV aún no se aprueba
				Fn	T04	10.00	312,400.00	0.00	312,389.88	0.00	100.00	
19AO0001710053 - MANTENIMIENTO PERIODICO SANTA ROSA - AYAVIRI - PUCARA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. CP N° 038-2019-MTC/20.1 (Fase: Convocatoria). Se estima la Buena Pro en Nov-19. 11. CP N° 038-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases) fue convocada (23.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Feb-20. 12. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. MOTIVO:
				Fn	T04	12,500.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	50.00	
19AO0001710188 - FICHA TECNICA ESTANDAR CELENDIN - PUENTE CHACANTO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. Se solicitó la contratación del Estudio de Tráfico. 12. Estudio de Tráfico concluido; se estima la elaboración de la Ficha Técnica para 1T-2020. MOTIVO:
				Fn	T04	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	100.00	
19AO0001710222 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE LOS MAESTROS - LA TINGUIÑA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	7.85	7.85	7.85	*	1.00	*	10. Corresponde a la zona urbana de Ica (En evaluación parchado profundo de calzada). 11. Corresponde a la zona urbana de Ica. 12. Corresponde a la zona urbana de Ica (En evaluación parchado
					NOV	7.85		7.85				
					DIC	7.85		7.85				

											profundo de calzada). MOTIVO:
				Fn	T04	184,422.00	184,422.00	184,421.80	184,421.80	100.00	100.00	
19AO0001710235 - OBRAS SAN MARCOS - CAJABAMBA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación.
				Fn	T04	0.00	507,163.00	0.00	507,162.78	0.00	100.00	12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001710239 - OBRAS DV. LAS VEGAS - TARMA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago.
				Fn	T04	149,183.00	298,365.00	149,182.08	298,364.16	100.00	100.00	12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0001710317 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 5: DV. COLQUEMARCA - VELILLE	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	183,927.00	183,927.00	64,600.36	64,600.36	35.12	35.12	12. MOTIVO:
19AO0001710480 - ESTUDIO DE PERFIL CORREDOR MINERO LAS BAMBAS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18). 11. RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18).
				Fn	T04	1,494,461.00	1,494,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18). MOTIVO:
19AO0001710482 - ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA DV. CONOCOCHA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En proceso de evaluacion la forma de intervencion, por la extencion del tramo. 11. En proceso de evaluacion la forma de intervencion, por la extencion del tramo.
				Fn	T04	1.00	47,290.00	0.00	47,289.15	0.00	100.00	12. Se estima convocar en Jul-20. MOTIVO:
19AO0001711324 - SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE PIURA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra fué ejecutada por COVISOL. 11. Obra fué ejecutada por COVISOL.
				Fn	T04	0.00	921,213.00	0.00	921,212.87	0.00	100.00	12. Obra fué ejecutada por COVISOL. MOTIVO:
19AO0001711357 - EXPEDIENTE TECNICO PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N KM 171+815	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
				Fn	T04	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001711372 - CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO-MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	12,672,082.00	25,390,699.00	4,839,751.78	17,558,369.20	38.19	69.15	12. MOTIVO:
19AO0001711379 - EXPEDIENTE TECNICO PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
				Fn	T04	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:

19AO0001711382 - EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, KM 171+300	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
				Fn	T04	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001711386 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 11. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 12. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. MOTIVO:
					NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	11,125,532.00	16,373,096.00	11,122,120.72	16,369,685.41	99.97	99.98	
19AO0001711389 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 240+995 AL KM. 241+145 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 2)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NA	Fs	OCT	0.00		0.00				10. Obra a cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 11. Obra a cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 12. Obra a cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
					NOV	0.00	0.09	0.00	*	0.00	*	
					DIC	0.00		0.00				
				Fn	T04	516,920.00	580,413.00	510,880.56	574,373.78	98.83	98.96	
19AO0001717590 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUQUINA - CHACAHUAYO - LIMITE MOQUEGUA / AREQUIPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA	Fs	OCT	21.80		21.80				10. Servicio iniciado en Ago_19. 11. Servicio iniciado en Ago_19. 12. Servicio iniciado en Ago_19. MOTIVO:
					NOV	21.80	21.80	21.80	*	1.00	*	
					DIC	21.80		21.80				
				Fn	T04	273,004.00	398,406.00	273,002.22	398,404.36	100.00	100.00	
19AO0001717599 - SUPERVISION DE OBRAS PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	49,770.00	0.00	49,769.73	0.00	100.00	
19AO0001717606 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA Y ACCESOS	046 : ESTUDIO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16) 11. RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16) 12. RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16) MOTIVO:
				Fn	T04	388,797.00	388,797.00	388,796.43	388,796.43	100.00	100.00	
19AO0001717611 - SUPERVISION TACNA - LA PAZ TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (BOLIVIA)	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En trámite liquidación. 11. En trámite liquidación. 12. En trámite liquidación. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	908,433.00	0.00	908,432.09	0.00	100.00	
19AO0001717614 - OBRAS TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
				Fn	T04	1.00	626,784.00	0.00	626,783.46	0.00	100.00	
19AO0001717616 - OBRAS TRAMO DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida (Según Asiento N° 1020). 11. Obra Concluida (Según Asiento N° 1020). 12. Obra Concluida (Según Asiento N° 1020). MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	100.00	

19AO0001718446 - ESTUDIO DEFINITIVO INTEGRACIÓN VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. RD N° 1815-2019-MTC/20 (21.Ago.19). 11. RD N° 1815-2019-MTC/20 (21.Ago.19). 12. RD N° 1815-2019-MTC/20 (21.Ago.19). MOTIVO:
				Fn	T04	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001718456 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL:INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	114,914.00	5,404,507.00	0.00	5,289,592.51	0.00	97.87	
19AO0001718580 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)). 11. Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)). 12. Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)). MOTIVO:
				Fn	T04	4,500,483.00	4,500,483.00	4,500,482.07	4,500,482.07	100.00	100.00	
19AO0001718585 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	321,034.00	2,734,250.00	264,941.79	2,678,157.94	82.53	97.95	
19AO0001718586 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	392,652.00	1,268,511.00	365,274.52	1,241,133.44	93.03	97.85	
19AO0001718587 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL:CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	122,857.00	368,830.00	115,848.19	361,821.49	94.30	98.10	
19AO0001718588 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	377,784.00	2,106,235.00	324,387.03	2,052,838.16	85.87	97.46	

19AO0001718592 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL:CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	1,564,554.00	1,590,618.00	1,521,952.15	1,548,016.45	97.28	97.32	
19AO0001718595 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
				Fn	T04	4,585,064.00	10,853,526.00	4,370,925.09	10,639,387.04	95.33	98.03	
19AO0001723719 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE-3S (DV. KISHUARA) - ABRA CRUSCCASSA - EMP. PE-3S	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AI	Fs	T04	52.60	52.60	52.50	52.50	100.19	100.19	10. Inició el servicio el 26.09.2019 11. Inició el servicio el 26.09.2019 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO:
				Fn	T04	163,350.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	100.00	100.00	
19AO0001723722 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	AI	Fs	T04	378.78	378.78	378.78	378.78	100.00	100.00	10. Inició el servicio el 26.09.2019 11. Inició el servicio el 26.09.2019 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO:
				Fn	T04	447,434.00	447,434.00	447,434.00	447,434.00	100.00	100.00	
19AO0001723732 - OBRA PRO REGIÓN PUNO TRAMO 1 MACUSANI/ ACHASIRI / USICAYOS / PHARA / PATAMBUCO / MASIAPO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra inició el 04.Nov.19; con Plan de Mejoramiento aprobado (RD N° 2655-2019-MTC/20 (28.Oct.19)). 11. Obra inició el 04.Nov.19; con Plan de Mejoramiento aprobado (RD N° 2655-2019-MTC/20 (28.Oct.19)). 12. Obra inició el 04.Nov.19; con Plan de Mejoramiento aprobado (RD N° 2655-2019-MTC/20 (28.Oct.19)). MOTIVO:
				Fn	T04	14,581,980.00	15,140,146.00	14,581,978.39	15,140,144.66	100.00	100.00	
19AO0001723736 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	NA		OCT	352.05		352.05				10. El MR se dió inicio en el mes de Octubre-2019 11. El MR se dió inicio en el mes de Octubre-2019 12. El MR se dió inicio en el mes de Octubre-2019 MOTIVO:
				Fs	NOV	352.05	352.05	352.05	*	1.00	*	
					DIC	352.05		352.05				
				Fn	T04	674,967.00	896,994.00	674,226.04	896,253.29	99.89	99.92	
19AO0001723738 - SUPERVISION DE OBRAS PUENTE MALCAS Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. En recepción de Obra. 11. En recepción de Obra. 12. En recepción de Obra. MOTIVO:
				Fn	T04	61,917.00	61,917.00	61,916.02	61,916.02	100.00	100.00	
19AO0001723781 - PACRI TRAMO PUERTO OCOPA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
				Fn	T04	16,620.00	16,620.00	15,619.65	15,619.65	93.98	93.98	
19AO0001723783 - PACRI TRAMO HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. II: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	54,370.00	54,370.00	53,558.08	53,558.08	98.51	98.51	

												MOTIVO:
19AO0001723784 - PACRI TRAMO PUENTE PICHARI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001724017 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo de la concesionaria INTERSUR. 11. Obra a cargo de la concesionaria INTERSUR. 12. Obra a cargo de la concesionaria INTERSUR. MOTIVO:
				Fn	T04	47,929.00	61,249.00	47,850.77	61,170.46	99.84	99.87	
19AO0001730544 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE MARANURA	046 : ESTUDIO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15). 11. RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15). 12. RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15). MOTIVO:
				Fn	T04	111,262.00	111,262.00	111,261.65	111,261.65	100.00	100.00	
19AO0001730609 - PACRI TRAMO TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. No se ejecutó. MOTIVO:
				Fn	T04	177,345.00	177,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001730612 - PACRI TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702+258)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. No se ejecutó. MOTIVO:
				Fn	T04	934,417.00	934,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001731096 - FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUINA - CHACAHUAYO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. En elaboración el Estudio de Tráfico. 11. En elaboración el Estudio de Tráfico. 12. Estudio de Tráfico aprobado; se estima elaborar la Ficha Técnica en Ene-20. MOTIVO:
				Fn	T04	19,350.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	100.00	100.00	
19AO0001731129 - SUPERVISION DE OBRAS DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
				Fn	T04	706,363.00	706,363.00	631,519.20	631,519.20	89.40	89.40	
19AO0001731133 - SUPERVISION DE CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
				Fn	T04	206,580.00	206,580.00	184,708.77	184,708.77	89.41	89.41	
19AO0001731135 - SUPERVISION DE CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
				Fn	T04	633,799.00	633,799.00	594,325.91	594,325.91	93.77	93.77	
19AO0001731138 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
				Fn	T04	75,000.00	75,000.00	68,327.80	68,327.80	91.10	91.10	
19AO0001731143 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL.

TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300		PROGRAMAS Y PROYECTOS		Fn	T04	35,000.00	35,000.00	32,827.19	32,827.19	93.79	93.79	11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731148 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL.
				Fn	T04	25,000.00	25,000.00	18,792.54	18,792.54	75.17	75.17	12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731149 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. A cargo del Concesionario NORVIAL. 11. A cargo del Concesionario NORVIAL.
				Fn	T04	10,000.00	10,000.00	5,922.74	5,922.74	59.23	59.23	12. A cargo del Concesionario NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731150 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. A cargo del Concesionario NORVIAL. 11. A cargo del Concesionario NORVIAL.
				Fn	T04	35,000.00	35,000.00	31,824.02	31,824.02	90.93	90.93	12. A cargo del Concesionario NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731152 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. A cargo del Concesionario NORVIAL. 11. A cargo del Concesionario NORVIAL.
				Fn	T04	23,971.00	23,971.00	23,970.49	23,970.49	100.00	100.00	12. A cargo del Concesionario NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731153 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL.
				Fn	T04	206,000.00	206,000.00	151,452.37	151,452.37	73.52	73.52	12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731154 - MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA ITM - IIRSA SUR TRAMO 2	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. .
				Fn	T04	8,677,668.00	8,677,668.00	8,677,667.10	8,677,667.10	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0001735566 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones. 11. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones.
				Fn	T04	6,161.00	6,161.00	6,160.58	6,160.58	99.99	99.99	12. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones. MOTIVO:
19AO0001735575 - SUPERVISION PAMO DE IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. . 11. .
				Fn	T04	54,563,922.00	54,563,922.00	54,563,921.15	54,563,921.15	100.00	100.00	12. . MOTIVO:
19AO0001735829 - OBRAS PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304), se aprueba el Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas RD 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3

				Fn	T04	70,183.00	70,183.00	70,182.20	70,182.20	100.00	100.00	11. Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304), se aprueba el Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas RD 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3 12. Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304), se aprueba el Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas RD 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3 MOTIVO:
19AO0001735830 - SUPERVISION COCHABAMBA - CHOTA	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Contrato terminado; se apertura para liquidación. 11. Contrato terminado; se apertura para liquidación.
				Fn	T04	1,014,372.00	1,014,372.00	1,014,371.69	1,014,371.69	100.00	100.00	12. Contrato terminado; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001735909 - OBRA PRO REGION PUNO PAQUETE 2	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Con fecha 05-oct-18 se dió inicio a la elaboración del Plan de Mejoramiento. 11. Obra inició el 01.Dic.19; con Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado según RD N° 3017-2019-MTC/20 (26.Nov.19).
				Fn	T04	11,207,160.00	11,207,160.00	11,207,154.72	11,207,154.72	100.00	100.00	12. Obra inició el 01.Dic.19; con Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado según RD N° 3017-2019-MTC/20 (26.Nov.19). MOTIVO:
19AO0001735912 - PACRI INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	9,091,058.00	9,091,058.00	9,091,057.24	9,091,057.24	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO0001735991 - OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (KM. 318+000 - KM. 321+000)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	13,259,844.00	13,259,844.00	13,259,292.56	13,259,292.56	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO0001735993 - SUPERVISION DE OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (KM. 318+000 - KM. 321+000)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	224,436.00	224,436.00	224,435.70	224,435.70	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO0001735994 - OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (SECTOR: KM. 261+742.8 AL KM. 261+910)	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	807,415.00	807,415.00	802,307.14	802,307.14	99.37	99.37	12. MOTIVO:
19AO0001735995 - SUPERVISION DE OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (SECTOR: KM. 261+742.8 AL KM. 261+910)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	14,714.00	14,714.00	13,213.28	13,213.28	89.80	89.80	12. MOTIVO:
19AO0001736343 - PERFIL EVITAMIENTO CHEN CHEN - MAMA ROSA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). 11. RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). Se apertura finalidad para pago.
				Fn	T04	38,984.00	38,984.00	14,400.00	14,400.00	36.94	36.94	12. RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). Se apertura finalidad para pago. MOTIVO:
19AO0001736344 - SUPERVISION PUENTE	109 :	25.01 :	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Obra culminada.

NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS	SUPERVISION	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		Fn	T04	59,878.00	59,878.00	59,877.92	59,877.92	100.00	100.00	11. Obra culminada. 12. Obra culminada. MOTIVO:
19AO0001736494 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Comprende dos puentes peatonales:Paso a Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 77+900Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 78+650 11. Comprende dos puentes peatonales:Paso a Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 77+900Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 78+650
				Fn	T04	20,439.00	20,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. Comprende dos puentes peatonales:Paso a Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 77+900Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 78+650 MOTIVO:
19AO0001736567 - OBRAS VÍA ALTERNA COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	5,893,594.00	5,893,594.00	5,893,593.82	5,893,593.82	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO0001736573 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación.
				Fn	T04	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
19AO0001736579 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
				Fn	T04	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736583 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
				Fn	T04	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736585 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
				Fn	T04	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736587 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:

19AO0001736589 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+850	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
				Fn	T04	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736593 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
				Fn	T04	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736606 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
				Fn	T04	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736607 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
				Fn	T04	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736608 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
				Fn	T04	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736609 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
				Fn	T04	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736610 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
				Fn	T04	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736627 - ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
				Fn	T04	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO0001736630 - SUPERVISION DE OBRAS KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNO-JULIACA DEL TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	14,000.00	14,000.00	10,500.00	10,500.00	75.00	75.00	
19AO0001736631 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA	046 : ESTUDIO	25.01 :	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850		DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		Fn	T04	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736632 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación.
				Fn	T04	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
19AO0001736633 - CONSTRUCCION EN SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190; KM 487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	729,181.00	729,181.00	712,279.75	712,279.75	97.68	97.68	12. MOTIVO:
19AO0001736634 - SUPERVISION DE OBRAS EN SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190; KM 487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	55,700.00	55,700.00	42,840.00	42,840.00	76.91	76.91	12. MOTIVO:
19AO0001736635 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
				Fn	T04	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736636 - OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PACAJE - HUANUTUYO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	12,568,225.00	12,568,225.00	12,568,224.05	12,568,224.05	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO0001736637 - CONSTUCCION DE LA VÍA DE EVITAMIENTO OLLACHEA Y ACCESOS EN EL SECTOR KM 232+700 AL KM 233+820 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO PERU-BRASIL, TRAMO 04	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	56,696,558.00	56,696,558.00	56,696,557.73	56,696,557.73	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO0001736638 - OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNO-JULIACA DEL TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11.
				Fn	T04	677,402.00	677,402.00	676,030.53	676,030.53	99.80	99.80	12. MOTIVO:
		TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,650,138,480.00	6,180,564,084.00	2,449,886,473.76				
		TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	2,650,138,480.00	6,180,564,084.00	2,449,886,473.76				

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2018 - 2022
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego	036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora	001078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
OEI.02 - MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS							
AEI.02.01 - RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL							
19AO0000569553 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. VALORIZACIÓN 03 DEL ADICIONAL 11 Y VALORIZACIÓN 02 DEL ADICIONAL 07 2. pago de contratación de servicios 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. Obra en ejecución 5. 6. GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	2,705,828.00	2,705,827.42	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569555 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO II Y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización Superv - dic 2018. 3. VALORIZACIÓN CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 21 Y 22. VALORIZACIÓN DEL ADICIONAL 02 VALORIZACIÓN 01 Y VALORIZACIÓN DEL ADICIONAL 03 VALORIZACIÓN 01 4. Obra en ejecución 5. 6. VAL 24 ABR-19 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	4,762,155.00	4,762,154.72	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569556 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE MARANURA	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización dic 208 y enero 2019. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	861,826.00	861,825.95	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569557 - SUPERVISIÓN DE	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N° 14, periodo dic 2018

OBRAS TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO		SUPERVISIÓN					2. Valorización N°15, periodo enero 2019. 3. VALORIZACIÓN 16 DEL CONTRATO PRINCIPAL DE FEBRERO 2019 4. Obra en ejecución 5. 6. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución.. 11. Obra en ejecución... 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	4,955,792.00	4,955,791.11	100.00	
19AO0000569559 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. VALORIZACIÓN 15 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018 4. Obra paralizada; se suscribió la Adenda 02 para reanudar los trabajos de obra a partir del 18.Feb.19 5. 6. Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19. 7. Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19. 8. 9. 10. Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19. 11. Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19. 12. Obra paralizada; se suscribió la Adenda 02 para reanudar los trabajos de obra a partir del 18.Feb.19. MOTIVO:
			Fn	3,805,301.00	3,805,300.29	100.00	
19AO0000569560 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. En actos preparatorios, se estima su convocatoria en May-19. 7. En actos preparatorios, se estima su convocatoria en May-19. 8. 9. 10. Obra inició el 01.Nov.19. 11. Obra inició el 01.Nov.19. 12. En actos preparatorios para su convocatoria, se estima en Mar-19. MOTIVO:
			Fn	669,386.00	234,077.17	34.97	
19AO0000569561 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización Superv N°9 - Dic 2018. 3. VALORIZACIÓN 10 POR EXTENSIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO ENERO 2019 4. Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19 5. 6. VAL SUP 13 EXTENSIÓN DE SERVICIOS 7. Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. 8. 9. 10. Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. 11. Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19. 12. Se reanudaron los trabajos con fecha 26.Dic.19. MOTIVO:
			Fn	2,761,860.00	2,761,858.55	100.00	
19AO0000569562 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 21.Ene.19 al 21.Abr.19) 5.

			Fn	1,228,117.00	1,228,116.64	100.00	6. Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que aplaza la suspensión de obra, desde el 22.04.2019 al 22.07.2019, por eventos no atribuibles a las partes, por falta de DMEs, CIRA y deficiencias del expediente técnico. 7. Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que aplaza la suspensión de obra, desde el 22.04.2019 al 22.07.2019, por eventos no atribuibles a las partes, por falta de DMEs, CIRA y deficiencias del expediente técnico. 8. 9. 10. Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que aplaza la suspensión de obra, desde el 22.04.2019 al 22.07.2019, por eventos no atribuibles a las partes, por falta de DMEs, CIRA y deficiencias del expediente técnico. 11. Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que aplaza la suspensión de obra, desde el 22.04.2019 al 22.07.2019, por eventos no atribuibles a las partes, por falta de DMEs, CIRA y deficiencias del expediente técnico. 12. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 21.Ene.19 al 21.Abr.19). MOTIVO:
19AO0000569563 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. TAUCA (KM 145+000) - PALLASCA (KM 201 + 200)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. A la espera de la Contratación de la Obra. 7. A la espera de la Contratación de la Obra. 8. 9.
			Fn	3,760,147.00	3,760,146.46	100.00	10. Obra inició el 11.Nov.19. 11. Obra inició el 11.Nov.19. 12. Se volverá a convocar la Obra en Mar-19. MOTIVO:
19AO0000569564 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PUCAYACU	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Inició la obra (01.Jun.19). 7. Inició la obra (01.Jun.19). 8. 9.
			Fn	989,270.00	989,269.17	100.00	10. Inició la obra (01.Jun.19). 11. Inició la obra (01.Jun.19). 12. Ejecución de Obra (Fecha Estimada de inicio: Ene-19). MOTIVO:
19AO0000569566 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Adic 8 Val. Superv 01 Oct 2018 2. Adic 9 Val. Superv 02 Nov 2018 y Adic 10 Val. Superv 01 Nov 2018 3. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 23.Nov.18 al 23.Mar.19).GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4. Se reanudaron los trabajos de obra. 5. 6. Obra Paralizada, según Adenda N° 06 por malas condiciones climatológicas (del 04.Ene.19 al 30.May.19). 7. Obra Paralizada, según Adenda N° 06 por malas condiciones climatológicas (del 04.Ene.19 al 30.May.19). 8. 9.
			Fn	775,665.00	599,134.39	77.24	10. Obra se reanudó 21.Oct.19. 11. Obra se reanudó 21.Oct.19. 12. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 23.Nov.18 al 23.Mar.19). MOTIVO:

19AO0000569567 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. En recepción de Obra. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	418,466.00	408,465.43	97.61	10. En recepción de Obra. 11. En recepción de Obra. 12. En recepción de Obra. MOTIVO:
19AO0000569568 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE TINGO Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	188,450.00	188,449.55	100.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
19AO0000569569 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. pago de contratación de servicios 3. ADICIONAL 08 VALORIZACIÓN 1.Se reinició la ejecución de obra el 03.Ago.17. 4. Obra en ejecución 5.
			Fn	1,564,857.00	1,564,856.25	100.00	6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Ejecución de Obra con retraso recurrente; Contratista solicitó Ampliación de Plazo N° 22. 11. Ejecución de Obra con retraso recurrente; Contratista solicitó Ampliación de Plazo N° 22. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569570 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización Superv N°18 Dic 2018 3. VALORIZACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 19 DEL PERIODO ENERO 2019 4. Obra en ejecución 5.
			Fn	2,512,876.00	2,512,874.55	100.00	6. VALORIZACION 04 ABR-19 7. Contrato terminado. 8. 9. 10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569571 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización dic 208 y enero 2019. 3. Se gestiona su convocatoria con el BID. 4. Obra en ejecución 5.

			Fn	15,496,355.00	15,414,471.50	99.47	6. VALORIZACIÓN 05 ETAPA DE SUPERVISIÓN ABRIL-19 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569572 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. II: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Con contrato firmado. 7. Con contrato firmado. 8. 9.
			Fn	6,358,004.00	5,671,777.90	89.21	10. Obra inició 20.Nov.19. 11. Obra inició 20.Nov.19. 12. Con Contrato firmado. MOTIVO:
19AO0000569575 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS)	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,649,004.00	3,649,003.12	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569576 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	249,141.00	249,140.34	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569577 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización 22, componente mejoramiento 3. 4. 5. 6. valorizacion 24 feb 19 y val 10 componente de de mejoramiento 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	960,675.00	960,673.74	100.00	10. Contrato de Obra resuelto, en proceso de liquidación. 11. Contrato en proceso de resolución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:

19AO0000569578 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización N° 6, Dic 2018. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2 5. 6. VALORIZACION 11 MAYO 2019 7. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. 8. 9. 10. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. 11. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. 12. Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2. MOTIVO:
			Fn	4,684,503.00	4,684,502.67	100.00	
19AO0000569580 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ROSARIO - DV PUTINA - COASIA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4. 5. 6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	380,664.00	380,663.88	100.00	
19AO0000569581 - Supervisión de Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 12 obras en ejecución. 7. 12 obras en ejecución. 8. 9. 10. 12 obras en ejecución. 11. 12 obras en ejecución. 12. 12 obras en ejecución. MOTIVO:
			Fn	2,954,826.00	2,954,825.27	100.00	
19AO0000569583 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	1,020,621.00	1,020,620.83	100.00	
19AO0000569584 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N°29 DIC 2018 2. Valorización N°30 Enero 2019 3. GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4.

							5. 6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	748,210.00	748,208.19	100.00	
19AO0000569585 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-3S (DV. AYAVIRI)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N°11, dic 2018 2. 3. 4. 5. 6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. En Recepción de Obra. 11. Contrato terminado. 12. En Recepción de Obra. MOTIVO:
			Fn	340,278.00	340,277.92	100.00	
19AO0000569586 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	793,817.00	793,816.19	100.00	
19AO0000569587 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMAHUAJE; PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO - CALEMAR; DV. SIHUAS - QUICHES - MIRAFLORES - TAYABAMBA; MIRAFLORES - EMP. PE-10 C	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización N°13 Dic 2018 y Valorización N°14 enero 2019. Componente mejoramiento 3. 4. Obra en ejecución 5. 6. 7. Obra en ejecución 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	437,395.00	437,394.69	100.00	
19AO0000569588 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. CHECCA - MAZOCRUZ	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N°15, dic 2018. 2. 3. VALORIZACIÓN 07 DEL CONTRATO PRINCIPAL ENERO 2019 4. Obra en ejecución 5. 6. valorizacion 10 abr - 19 y valorización 11 may-19 7. Obra en ejecución. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución.
			Fn	5,362,857.00	5,362,856.03	100.00	

							12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569589 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N°6, nov 2018. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. 5. 6. VALORIZACIÓN 11 ABRIL 2019 COMPONENTE MEJORAMIENTO. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	1,718,886.00	1,718,884.85	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569590 - SUPERVISIÓN DE OBRAS JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N°5, dic 2018. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. Obra en ejecución 5. 6. 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	1,457,864.00	1,457,863.25	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569591 - SUPERVISIÓN DE OBRAS LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización N°6, dic 2018. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. 5. 6. Con Contrato firmado. 7. Se aprobó el PMGV (25.Jul.19). 8. 9.
			Fn	827,692.00	827,691.37	100.00	10. Se aprobó el PMGV (25.Jul.19). 11. Se aprobó el PMGV (25.Jul.19). 12. CP N° 041-2017-MTC/20 (Fase:Buena Pro Consentida). Se estima la firma de Contrato en Jun-18. MOTIVO:
19AO0000569592 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. pago de contratación de servicios 3. 4. 5. 6. Con Contrato firmado. 7. Con Contrato firmado. 8. 9.
			Fn	1,211,700.00	1,211,625.16	99.99	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000569593 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO TUMBES	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.80	0.45	56.25	1. 2. 3. Informe N° 02 observado por PVN

							4. 5. 6. 7. Se gestiono la valorización del Informe N° 02. 8. Componente de Ingeniería de encuentra observado Informe N° 03 9. Pago de Valorizacion N° 03 Informe 03- Componente de Ingenieria 10. ING (Informe N° 01 y 02 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 01 y 02 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN). MOTIVO: Componente de Ingeniería de encuentra Informado
			Fn	575,035.00	575,034.43	100.00	
19AO000569594 - Perfil Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.55	0.55	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 03 observado por PVN. 6. En junio se está considerando la meta física ejecutada en mayo (0.10) y la meta física ejecutada en junio (0.20) 7. Informe N° 3 Continua Observado 8. Componente de Ingenieria del Informe N° 04 en revisión por los Especialistas S.E-DI-PVN. 9. Pago de Valorización N° 04 Evaluación Ambiental Preliminar EVAP. 10. ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 Aprobado por PVN); EIA (EVAP conforme); ARQ (Informe N° 02 observado). MOTIVO:
			Fn	499,991.00	499,990.20	100.00	
19AO000569595 - Perfil AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.90	0.80	88.89	1. 2. 3. 4. 5. Se gestiona un adicional por nuevos servicios. 6. 7. Informe N°2 y el Adicional N° 1 Pavimentos, Interferencias y Estructuras esta pendiente. 8. En revisión el Estudio de Interferencias Electricas y de Suelos y Pavimentos. 9. Pago de Valorizacion N° 04 Informe N° 02 Componente de Ingenieria, Pago de Valorizacion N° 02 Aprovacion Componente de Impacto Ambiental ING (In 10. ING (Informe N° 02 observado por PVN); EIA (Observado afectaciones prediales). 11. ING (Informe N° 02 observado por PVN); EIA (Observado afectaciones prediales). 12. VIABLE con FORMATO N° 07-A (16.Dic.19); a la espera de la emisión de la RD para la aprobación del estudio. MOTIVO:
			Fn	345,471.00	345,470.25	100.00	
19AO000569596 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.75	0.58	77.33	1. 2. 3. En elaboración del Plan de Trabajo 4. 5. Informe de Ingeniería N° 02 y N° 03 observados por PVN. 6. El consultor no absuelve las observaciones 7. pago valorización N° 3 - Informe 03 8. Componente de Ingenieria del Informe N° 04 en revicion por los Especialistas de la SE-DI-PVN. 9. Pago de Valorización N° 04 Evaluación Ambiental Preliminar EVAP. 10. ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado). 11. ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado). 12. ING (Informe N° 01, 02, 03 aprobados por PVN); ARQ (Informe N° 01 observado). MOTIVO:
			Fn	704,330.00	704,329.27	100.00	
19AO000569597 - ESTUDIO DE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE	Fs	0.60	0.50	83.33	1.

FACTIBILIDAD TR. SANTA - HUALLANCA		ESTUDIOS					2. 3. Informe N°01 aprobado por PVN 4. 5. Informe N° 02 aprobado por PVN 6. 7. Se gestionó la valorización del Informe N° 03 8. El Informe Final del Componente de Arqueológico así como el Informe N°04 (Informe Final) del Componente de Ingeniería, fue observado 9.
			Fn	653,818.00	653,817.81	100.00	10. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); AMB (En espera de la opinión de DGAAM); ARQ (Observado). MOTIVO:
19AO000569598 - Perfil TR. PUENTE PALLAR – CHAGUAL	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.40	0.30	75.00	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 01 de Ingeniería aprobado por PVN. 6. 7. Presento la absolución de el consultor las observaciones, en revisión. 8. El componte de Arqueologia se encuentra en revisión. 9.
			Fn	507,474.00	507,473.07	100.00	10. ING (03.10.19 El consultor presento la absolución de observaciones, en revision por los especialistas). 11. ING (03.10.19 El consultor presento la absolución de observaciones, en revision por los especialistas). 12. ING (Informe N° 02 aprobado). MOTIVO:
19AO000569599 - Perfil VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. En revisión los TDRs para convocar el Estudio de Tráfico; posterior a ello se elaborará la FTE 6. 7. 8. 9.
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	10. En elaboración el Estudio de Tráfico (O/S N° 1139-2019), una vez concluida se realizará la FTE. 11. En elaboración el Estudio de Tráfico (O/S N° 1139-2019), una vez concluida se realizará la FTE. 12. Estudio de tráfico concluido; se programará la elaboración de la Ficha Técnica. MOTIVO:
19AO000569600 - Perfil TR. EMP. PE 30C SAN LORENZO – ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.75	0.75	100.00	1. 2. 3. Plan de Trabajo aprobado; Informe N° 01 en elaboración por parte del Consultor 4. 5. Informe N° 02 de Ingeniería aprobado. 6. Aprobado Informe N° 01, 02 y 03 ARQUEOLOGIA 22.01.19 C/O 160 se dio coformidad al 1er informe Plan de Trabajo 26.9.18 07.09.18 C/M 1808. Se pago el adelanto. 7.
			Fn	494,736.00	494,735.19	100.00	8. Inf. N° 03 Aprobado se gestiono el pago de la valorización 9. 10. RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). 11. RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). 12. RD N° 2795-2019-MTC/20 (07.Nov.19). MOTIVO:

19AO0000569601 - Perfil MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.95	0.95	100.00	1. 2. 3. Plan de Trabajo en elaboración por parte del Consultor 4. 5. Informe N° 02 aprobado por PVN 6. 7. Pago de Valorización N° 04 - Informe N° 02 - Arqueología 8. Se aprobó el informe N° 04, se gestionara el pago de la valorización 9. 10. Viable con FTE N° 07-A (22.Ago.19); a la espera de la Resolución para su aprobación. 11. Viable con FTE N° 07-A (22.Ago.19); a la espera de la Resolución para su aprobación. 12. RD N° 3296-2019-MTC/20 (12.Dic.19). MOTIVO:
			Fn	1,408,790.00	1,408,789.50	100.00	
19AO0000569602 - Perfil TR. URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	1.00	0.55	55.00	1. 2. 3. 4. 5. Plan de Trabajo observado por PVN. 6. En proceso de revisión el inf. N° 01, El estudio se reinicio el 06.05.19 fue suspendido por factores climatológicos 7. Pago de la Valorización N° 01 - Informe 01 8. En proceso de revisión, e reinicio el estudio, fue suspendido por factores climatologico 9. 10. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 aprobado por PVN); ARQ (En levantamiento de observaciones); AMB (Observado). MOTIVO:
			Fn	1,511,989.00	1,511,988.68	100.00	
19AO0000569603 - Perfil Tr. Emp. PE-1N (El Cruce) - Emp. PE-1N J (Olmos).	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.90	0.85	94.44	1. 2. 3. Plan de Trabajo aprobado; Informe N° 01 en elaboración por parte del Consultor 4. Informe N°02 de Ingeniería en revisión por PVN 5. 6. Informe N° 03 se aprobó y valorizo en mayo 7. El Consultor presento el 1er. Levantamiento de Observaciones del Informe N° 02 - Arqueología el cual ha sido derivado a la especialista para su revisión. 8. Informe N° 04 Componente de Ingenieria en revisión del levantamiento de la Observaciones siendo revisado por los Especialistas de la SE-DI-PVN. 9. 10. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 12. Se otorgó la Viabilidad con Formato N° 07-A (10.Dic.19); a la espera de la RD de aprobación. MOTIVO:
			Fn	1,504,888.00	1,504,887.71	100.00	
19AO0000569604 - Perfil Tr. HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.95	0.75	78.95	1. 2. 3. Plan de Trabajo observado por PVN 4. 5. 6. Informe N° 02 de Ingeniería conforme. 7. observado el Informe N°3. 8. Informe N° 03 observado por 3ra vez Suelos, Topografia y Estructuras 9. 10. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); AMB (Informe único aprobado). 11. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); AMB (Informe único aprobado).
			Fn	777,607.00	777,606.14	100.00	

							12. ING (Informe N° 04 observado por PVN); AMB (Informe único aprobado); ARQ (Informe observado). MOTIVO:
19AO0000569605 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.35	0.35	100.00	1. 2. 3. Informe N° 03 aprobado por PVN 4. Informe N°04 aprobado por PVN 5. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19) 6. 7. Pendiente de pago de la liquidación 8. 9.
			Fn	432,660.00	432,659.41	100.00	10. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19). 11. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19). 12. RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19). MOTIVO:
19AO0000569606 - Perfil PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.86	0.55	63.95	1. 2. 3. 4. Informe N°01 aprobado por PVN 5. 6. Informe N° 02 y 03 Observado el consultor debe absolver 7. 8. Se aprobó el informe N° 02, se gestionara el pago de la valorización 9.
			Fn	1,041,216.00	1,041,215.74	100.00	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); EVAP (En revisión). MOTIVO:
19AO0000569607 - Perfil PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME (Rutas: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NE)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.85	0.85	100.00	1. 2. 3. 4. Informe N°02 aprobado por PVN 5. 6. N° 01 , 02 y 03 Aprobados, Inf. N° 04 en revisión por la SDE 7. 8. 9.
			Fn	1,697,138.00	1,697,137.35	100.00	10. ING (Informe N° 04 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 04 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01, 02 y 03 aprobado por PVN); EVAP (En revisión). MOTIVO:
19AO0000569608 - Perfil NUEVO SIASME - SARAMIRIZA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.60	0.10	16.67	1. 2. 3. Plan de Trabajo aprobado 4. 5. 6. El consultor no absuelve las observaciones del informe N° 02 y no ha prestando el informe N° 03 7. 8. Informe N° 02 observado 9.
			Fn	242,460.00	242,459.66	100.00	10. ING (Informe N° 02 observado). 11. ING (Informe N° 02 observado). 12. ING (Informe N° 02 observado). MOTIVO:
19AO0000569611 - Perfil TR. PUNO - DESAGUADERO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.55	0.40	72.73	1.
			Fn	358,782.00	358,781.25	100.00	2. 3. 4.

							5. Informe N° 02 observado por PVN. 6. No hay registros arqueológicos documentados por parte del Ministerio de Cultura. 7. No se define el trazo en la prologacion de la via de evitamiento, no hay registros arqueolocios documentados por parte del Ministerio de Cultura 8. Informe N° 02 en Revision 9. Pago de Valorizacion N° 02 del Informe N° 02 Componente de Ingenieria. 10. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). 12. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (No se define aún el trazo de la Vía de Evitamiento). MOTIVO:
19AO000569612 - Perfil Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Francisico).	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.65	0.25	38.46	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 01 aprobado por PVN. 6. 7. La empresa esta subsando las observaciones para presentar los informes 8. El componente de arqueología se otorgó la conformidad al Informe N°01 9.
			Fn	480,471.00	480,470.92	100.00	10. ING (Informe N° 02 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 02 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). MOTIVO:
19AO000569614 - Perfil CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.65	0.45	69.23	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 01 aprobado por PVN. 6. 7. Informe N° 03 Observado. 8. Informe N° 03 Observado 9.
			Fn	498,679.00	498,678.55	100.00	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 03 observado por PVN); EIA (EVAP aprobado); ARQ (Aprobado). MOTIVO:
19AO000569615 - Perfil TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.15	0.10	66.67	1. Informe N° 01 en revisión por PVN. 2. 3. 4. 5. 6. Informe N° 01 en proceso de revisión las Observaciones 7. 8. 9.
			Fn	435,467.00	435,466.20	100.00	10. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN). MOTIVO:
19AO000569616 - Perfil Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.95	0.95	100.00	1. 2. 3. 4. Informe N°01 en elaboración por el Consultor

			Fn	1,055,383.00	1,055,382.83	100.00	5. 6. Se gestiono el pago del Inf. N° 03. La meta física ejecutada corresponde al mes de abril. 7. Aprobado se gestiona valorización. 8. se gestionó el pago del Informe final 9. 10. RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). 11. RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). 12. RD N° 2774-2019-MTC/20 (06.Nov.19). MOTIVO:
19AO000569617 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.80	0.80	100.00	1. 2. 3. 4. Informe N°02 aprobado por PVN 5. 6. 7. En proceso de aboslucion de observaciones ante SENACE por parte del Consultor 8. El informe final en proceso de revisión 9.
			Fn	837,488.00	837,487.33	100.00	10. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 11. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN). 12. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); EIA (Aprobado); ARQ (Informe final en revisión). MOTIVO:
19AO000569618 - Perfil TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Se solicitó la contratación del Estudio de Tráfico; posterior a ello se elaborará la FTE. 6. 7. 8. 9.
			Fn	31,200.00	31,200.00	100.00	10. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1687 del 15.Jul.19). 11. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1687 del 15.Jul.19). 12. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1687 del 15.Jul.19). MOTIVO:
19AO000569619 - Perfil DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.70	0.60	85.71	1. 2. 3. Plan de Trabajo observado por PVN 4. Informe N°01 aprobado por PVN 5. 6. 10.06.19 C/M N° 1314 Se gestiono el pago del Informe N° 02 7. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 8. 9.
			Fn	541,573.00	541,569.00	100.00	10. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 11. ING (Informe N° 03 observado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 12. ING (Informe N° 03 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 01 y 02 aprobado). MOTIVO:
19AO000569620 - Perfil Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B (Quimbiri)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.65	0.65	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 02 aprobado por PVN. 6. Informe N° 03 de ingenieria conforme

							7. Levantamiento de observaciones del Informe Final 8. 9. 10. ING (Informe Final observado por PVN); AMB (EVAP aprobado). 11. ING (Informe Final observado por PVN); AMB (EVAP aprobado). 12. ING (Informe N° 01, 02, 03 y 04 aprobados por PVN); AMB (EVAP aprobado); ARQ (Pendiente la entrega de 2 Ciras). MOTIVO:
19AO0000569621 - Perfil TR.EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.60	0.60	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 04 de Ingeniería observado por PVN. 6. 14.06.19 Se ha reiterado a la DGAAM la solicitud de pronunciamiento sobre los Términos de Referencia de la EVAP. 7. 8. 9. Estudio culminado. (0.4 hecho en el 2018.)
			Fn	1,109,278.00	1,109,277.74	100.00	10. Aprobado FORMATO 07-A (06.Jun.19) 11. Aprobado: FORMATO 07-A (06.Jun.19) y RD N° 3269-2019-MTC/20 (10.Dic.19). 12. Aprobado FORMATO 07-A (06.Jun.19) MOTIVO:
19AO0000569623 - Estudio Definitivo LA CABAÑA- YASO - CANTA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.69	0.50	72.46	1. 2. 3. 4. 5. Se está gestionando el pago del adelanto 6. el consultor ha presentado el Informe N° 02 del componente de Ingeniería se encuentra en revisión. 7. Pago de Valorizacion N° 01 Aprobacion del Informe de Avance N° 01 COMPONENTE DE INGENIERIA 8. Informe N° 02 y 03 Observado 9.
			Fn	1,292,599.00	1,185,175.05	91.69	10. Informe N° 02 observado por PVN. 11. Informe N° 02 observado por PVN. 12. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN). MOTIVO:
19AO0000569625 - Estudio Definitivo REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.62	0.60	96.77	1. 2. 3. 4. 5. OBRA_1 y OBRA_2 en levantamiento de observaciones. 6. OBRA_1 y OBRA_2 en levantamiento de observaciones. 7. 8. Levantamiento de observaciones en la especialidad de Estrucuturas y Metrados, Costos y Presupuestos 9.
			Fn	6,739,516.00	6,739,515.38	100.00	10. EDI OBRA_2 aprobado con RD N° 2640-2019-MTC/20 (24.Oct.19); EDI OBRA_1 aprobado con RD N° 2349-2019-MTC/20 (02.Oct.19). 11. EDI OBRA_2 aprobado con RD N° 2640-2019-MTC/20 (24.Oct.19); EDI OBRA_1 aprobado con RD N° 2349-2019-MTC/20 (02.Oct.19). 12. EDI OBRA_2 aprobado con RD N° 2640-2019-MTC/20 (24.Oct.19); EDI OBRA_1 aprobado con RD N° 2349-2019-MTC/20 (02.Oct.19). MOTIVO:
19AO0000569627 - Estudio Definitivo PUENTE SANTA ROSA, CALLAO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.85	0.85	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Informe Nº 01 observado por PVN. 6. 7.

			Fn	743,728.00	743,727.06	100.00	8. 9. 10. ING (Informe N° 01 observado por PVN); EIA (En elaboración del DIA). 11. ING (Informe N° 01 observado por PVN); EIA (En elaboración del DIA). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (En elaboración del DIA). MOTIVO:
19AO0000569629 - GESTIÓN DE PROYECTOS	060 : INFORME	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	3.00	1.00	33.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	15,242,323.00	3,885,775.89	25.49	10. Corresponde a la Contratación de Servicios. 11. Corresponde a la Contratación de Servicios. 12. Corresponde a la Contratación de Servicios. MOTIVO:
19AO0000569630 - Obras TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	6.09	6.09	100.00	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; ejecución a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; se registro un avance físico a Mayo, pero es mínimo equivalente a 0.005 km. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. Avance físico corresponde a ajuste por metas anteriores 7. El contrato fue resuelto por la entidad el 09.07.19, mediante Oficio N°678-2019-MTC/20. 8. El pago corresponde a los trabajos realizados por administración directa. 9. El pago corresponde a los trabajos realizados por administración directa.
			Fn	19,433,867.00	19,343,289.29	99.53	10. Informe remitido por la supervisión de obra mediante Carta N°240-2019/SV-1602-H/JS, se ha resuelto al 96% de los 52.285 Km. 11. Informe remitido por la supervisión de obra mediante Carta N°240-2019/SV-1602-H/JS, se ha resuelto al 96% de los 52.285 Km. 12. Obra en ejecución. MOTIVO: El contrato fue resuelto, quedando la obra al 96% de avance, según lo establecido en el Memorándum N°2216-2019-MTC/20.16 y anexo (Informe N°140-2019-MTC/20.16.ERT); de lo cual el Especialista en Administración de Contratos de la D.S. recomienda se realice los deductivos en las siguientes progresivas...
19AO0000569631 - Obras TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO) - SALDO DE OBRA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se encuentra en elaboración de estudio a cargo de la Sub Dirección de Estudios de Provias Nacional. 8. Se encuentra en elaboración de estudio a cargo de la Sub Dirección de Estudios de Provias Nacional. 9. Se encuentra en elaboración de estudio a cargo de la Sub Dirección de Estudios de Provias Nacional.
			Fn	144,386.00	144,384.78	100.00	10. En espera de la aprobación del Estudio Definitivo. Obra se iniciará en el 2021. 11. En espera de la aprobación del Estudio Definitivo. Obra se iniciará en el 2021. 12. En elaboración del TDRs y Anteproyecto para el Expediente Técnico. MOTIVO:
19AO0000569633 - Obras TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	17.40	17.50	100.57	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019.

			Fn	119,031,692.00	119,031,691.29	100.00	4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; no se registro avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569635 - OBRAS TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	25.94	27.11	104.51	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
			Fn	71,062,788.00	71,062,787.37	100.00	
19AO0000569637 - OBRAS MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	12.78	10.43	81.61	1. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. Al avance junio 0.64 se le suma lo que faltaba al avance de abril. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: Con adenda N°03 se reinicio las actividades el 10.04.19.
			Fn	75,780,860.00	75,611,270.61	99.78	
19AO0000569639 - Obras TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.11	0.11	100.00	1. 2. 3. 4. En fase de estudios.

			Fn	101,964,418.00	101,896,307.30	99.93	5. 6. 7. En fase de perfeccionamiento de contrato; el 31.07.19 se otorgo la buena pro al contratista China Road And Bridge Corporation se estima iniciar servicios en el mes de setiembre. 8. Se encuentra en fase de perfeccionamiento de contrato, se espera la firma de contrato para la primera semana de Octubre. 9. 10. Obra inició el 01.Nov.19, por lo que el registro del avance se realizara en el mes de Diciembre. 11. La empresa contratista al 23.12.19 no ha enviado su valorización correspondiente al mes de Noviembre. 2019 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico del mes de Noviembre y Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO000569640 - Obras TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	5.70	3.21	56.32	1. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. Al avance de junio 1.89 se le suma lo que faltaba al avance de marzo 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. La obra no cuenta con avance debido al problema social relacionado al proyecto Tia María. 10. Obra Paralizada (debido a tema conflictivo de Tia María). 11. Obra Paralizada (debido a tema conflictivo de Tia María). hasta fines de diciembre del 2019 la obra sigue paralizada. 12. Con Oficio N°808-2019-MTC/20.22.2 Se solicito el reinicio de actividades el 26.12.19. A la fecha no se cuenta con el reinicio del servicio del supervisor. Por lo que no se cuantifico y aprobó los avances. MOTIVO: La obra se encuentra suspendida desde el 15.07.19 (por la huelga indefinida en contra del proyecto tia Maria).
			Fn	22,911,905.00	22,911,902.75	100.00	
19AO000569641 - Obras TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	18.30	18.36	100.33	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. No se registro avance Financiero comprendido a Abril del 2019; no se registro avance físico a Mayo 2019. 6. No se registra avance 7. No se registra avance debido a la prorroga de plazo con la adenda N°06. (hasta el 22.08.19). 8. Avance físico correspondiente al mes de agosto. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: - Adenda N°01 (Postergar el inicio del plazo de ejecución hasta el 18.08.18)- Adenda N°02 (Prórroga el plazo de inicio del 18.08.18 hasta el 20.09.18)- Adenda N°03 (Prórroga el plazo de inicio del 21.09.18 hasta el 18.10.18)- Adenda N°04 (Suspensión de plazo de ejecución de obra del 21.01.19 al 21.0...
			Fn	43,352,102.00	43,352,100.83	100.00	
19AO000569643 - Obras TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.08	0.09	112.50	1. 2. 3. 4. En proceso de selección. Etapa de absolución de consultas.

							5. 6. 7. En proceso de selección, en fecha 22.08.19 se tiene previsto la etapa de presentación de ofertas. 8. Se encuentra en fase de perfeccionamiento de contrato, el postor ganador es el CONSORCIO ICC (IVC Contratistas Generales S.A. y COMSA S.A Sucursal del Perú, CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. Sucursal del Perú). 9. Se encuentra en fase de perfeccionamiento de contrato, el postor ganador es el CONSORCIO ICC (IVC Contratistas Generales S.A. y COMSA S.A Sucursal del Perú, CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. Sucursal del Perú). 10. Obra inició el 11.Nov.19, por lo que el registro se realizara en el mes de diciembre. 11. Avance Financiero aun no cuenta, debido que lo ejecutado en el mes de Noviembre sera pagado en el mes de Diciembre; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
			Fn	28,166,364.00	28,166,363.62	100.00	
19AO0000569644 - Obras TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	3.00	-0.04	-1.33	1. Obra Paralizada, según Adenda N° 04 por malas condiciones climatológicas (del 23.Nov.18 al 23.Mar.19). 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Con Adenda N°09 (se prorroga el plazo de suspensión de los trabajos desde el 18.07.19 al 18.09.19). 8. Con Adenda N°10 (Se prorrogara el plazo de suspensión de obra desde el 19.09.19 al 27.10.19). 9. Con Adenda N°10 (Se prorrogara el plazo de suspensión de obra desde el 19.09.19 al 27.10.19). 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. Actualmente se encuentra en tramite la adenda N°12, la cual suspende la ejecución de obra desde el 27.12.19 hasta la aprobación del adicional N°16 el cual se encuentra en elaboración. MOTIVO: - Adenda N°01 (Posterga el inicio del plazo contractual del 10.11.15 al 15.02.16).- Adenda N°02 (Posterga el inicio del plazo contractual del 15.02.15 al 01.03.16).-Adenda N°03 (Modifica el plazo de ejecución de obra a 846 días calendario, cuya fecha de termino contractual es el 24.06.18).- Adenda N...
			Fn	5,940,198.00	5,899,682.36	99.32	
19AO0000569646 - Obras TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	1.25	1.25	100.00	1. 2. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. No se registro avance Financiero comprendido a Abril del 2019; no se registro avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico corresponde a mayo 2019. 7. Obra culminada y recepcionada con fecha del 26.07.19. 8. Obra culminada y recepcionada con fecha del 26.07.19. 9. Obra culminada y recepcionada con fecha del 26.07.19. 10. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 688 del 04.May.19 11. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 688 del 04.May.19 12. Obra Paralizada, según Adenda N° 06 por malas condiciones climatológicas (del 04.Ene.19 al 30.Abr.19). MOTIVO: La obra ha sido culminada, por lo que ya no se registraran avances (mas que por la liquidación que se viene elaborando por parte del contratista y supervisor).
			Fn	2,366,522.00	2,366,521.76	100.00	
19AO0000569647 - Obras SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	8.79	9.09	103.41	1.

			Fn	20,738,847.00	20,693,576.23	99.78	2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. avance físico comprendido al mes de marzo del 2019. Pago pendiente. 4. Avance Financiero comprendido a Febrero y Marzo del 2019; avance fisico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. Al avance de junio 0.01 se le agrego lo que faltaba para alcanzar el avance total de abril y mayo 1.312 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Ejecución de Obra con retraso recurrente; Contratista solicitó Ampliación de Plazo N° 22. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. (Respecto al avance este contempla los registros del mes de octubre y noviembre del 2019, debido que en el mes de octubre no se contó con dicha información). 12. El contratista no ha realizado el envió de la información correspondiente al avance integrado (contrato principal + adicionales), por lo que se esta considerando el avance de las fichas quincenales hasta la regularización del documento. MOTIVO: En fecha 24.07.19, la contraloria se pronuncia respecto al adicional N°05 de obras, aprobando en parte la ejecución y pago por S/. 1'323,902.89 (78.92%).
19AO0000569649 - OBRAS MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	6.95	6.95	100.00	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; ejecución a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Obra concluida y recepcionada con fecha del 08.08.19 (Acta de Recepción de Obra). 8. Obra concluida y recepcionada con fecha del 08.08.19 (Acta de Recepción de Obra). 9. Obra concluida y recepcionada con fecha del 08.08.19 (Acta de Recepción de Obra). 10. Obra Concluida Asiento de Cuaderno de Obra N°423 del 05-Jun-19 11. Obra Concluida Asiento de Cuaderno de Obra N°423 del 05-Jun-19 12. Obra en ejecución. MOTIVO: Obras concluida, se recepciono mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 08.08.19 (en tramite el deductivo N°01 de obra, por el monto de S/.6'276,402.31)
			Fn	34,552,832.00	34,552,831.92	100.00	
19AO0000569651 - Obras TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	5.15	4.41	85.63	1. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. Al avance de junio 1.12 se le disminuyó el excedente registrado en los meses de enero y febrero 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. En ejecución. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019.
			Fn	18,162,640.00	18,162,638.07	100.00	

						MOTIVO:
19AO0000569652 - OBRAS TRAMO II: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.02	0.03	150.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aun no se inicia con la ejecución. 8. Aun no se inicia con la ejecución. 9. Aun no se inicia con la ejecución. 10. Obra inició 20.Nov.19. 11. Avance Financiero aun no cuenta, debido que lo ejecutado en el mes de Noviembre sera pagado en el mes de Diciembre; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
			Fn	107,703,836.00	107,654,679.00	99.95	
19AO0000569654 - Obras TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	10.06	9.32	92.64	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2 (Con fecha 03.05.2019, se firmó el Conv. Esp. para la construcción de la Variante 2, Km. 161+020 al Km. 163+219, con la minera Buenaventura S.A.A.).
			Fn	108,179,919.00	108,179,917.76	100.00	
19AO0000569655 - Obras TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYAN; VARIANTE CHINCHE	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	14.09	9.65	68.49	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
			Fn	165,519,221.00	164,813,060.38	99.57	
19AO0000569656 - Obras TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	9.59	5.31	55.37	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019.

			Fn	82,773,815.00	26,067,101.26	31.49	3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
19AO0000569658 - Obras MOLLEPATA - PALLASCA.	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	5.74	2.39	41.64	1. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Suspendida (desde 18.Ago.19 hasta aprobación Adenda N° 03 - por causales de liberación de frentes de trabajo y aprobación del adicional N°01 de obra). 11. Suspendida (desde 18.Ago.19 hasta 08.Dic.19). Por lo que no registra avance en el mes de Noviembre. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO: -El avance físico y financiero al mes de agosto comprende el periodo del 01.08.19 al 10.08.19; debido que con Adenda N°01 se suspende el plazo de ejecución a partir del 11.08.19 por un periodo de 45 días calendarios hasta el 24.09.19 por falta de libre disponibilidad de terreno, fata de DME's y cant...
			Fn	98,566,263.00	56,429,506.76	57.25	
19AO0000569659 - Obras TR. CHECCA - MAZOCRUZ	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	24.39	24.06	98.65	1. Periodo comprendido del mes de diciembre del 2018. 2. Periodo comprendido al mes de Enero del 2019. 3. Periodo comprendido al mes de Febrero del 2019. 4. Avance Financiero comprendido a Marzo del 2019; avance físico a Abril 2019. 5. Avance Financiero comprendido a Abril del 2019; avance físico a Mayo 2019. 6. Avance Financiero comprendido a Mayo del 2019; avance físico a Junio 2019. 7. Avance Financiero Comprendido a Junio del 2019; avance físico a Julio 2019. 8. Avance Financiero Comprendido a Julio del 2019; avance físico a Agosto 2019. 9. Avance Financiero Comprendido a Agosto del 2019; avance físico a Setiembre 2019. 10. Avance Financiero Comprendido a Setiembre del 2019; avance físico a Octubre 2019. 11. Avance Financiero Comprendido a Octubre del 2019; avance físico a Noviembre 2019. 12. Avance Financiero Comprendido a Noviembre del 2019; avance físico a Diciembre 2019. MOTIVO:
			Fn	99,893,630.00	99,844,906.24	99.95	
19AO0000569660 - Obras PUENTE	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE	Fs	111.13	52.98	47.67	

MARANURA		OBRAS DE PUENTES				1. 2. 3. Pagos por tramitar 4. 5. 6. 7. En Ejecución 8. 9.
			Fn	7,990,180.00	7,990,179.33	100.00 10. En ejecución. 11. En ejecución. 12. Obra con retraso en su ejecución. MOTIVO:
19AO0000569661 - Obras PUENTE PUCAYACU	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	54.13	28.92	53.43 1. 2. 3. En actualización el Presupuesto de Obra. 4. 5. 6. 7. Inicio suspendido por crecida de nivel de agua del río. Avance físico corresponde a junio (1.14) y julio (8.626) 8. 9.
			Fn	10,388,065.00	10,388,063.26	100.00 10. Inició la obra (01.Jun.19).. 11. Inició la obra (01.Jun.19).. 12. Inició la obra (01.Jun.19).. MOTIVO:
19AO0000569662 - OBRA 14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1,276.55	1,173.36	91.92 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	169,647,826.00	169,643,854.90	100.00 10. CONCLUIDO:- OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento de Obra N° 332).- OBRA_5 (Ptes: Jabonillal, Las Monjas) con fecha 18.Nov.19.- OBRA_4 (Ptes: Debora I, Debora II, S/N, S/N, S/N, S/N) con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra N° 475).EN EJECUCIÓN:Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio ... 11. CONCLUIDO:OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento de Obra N° 332).OBRA_5 (Pte. Jabonillas, La Monjas) con fecha 18.Nov.19 (Asiento de Obra N° 405).EN EJECUCIÓN:Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio Escudero).Paquete OBRA_2 (Pte. Pichichaco).Paquete OBRA_3 (Pte. Peña).Paquete OBRA_... 12. CONCLUIDO:- OBRA_6 (Pte S/N Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento de Obra N° 332).- OBRA_5 (Ptes: Jabonillal, Las Monjas) con fecha 18.Nov.19.- OBRA_4 (Ptes: Debora I, Debora II, S/N, S/N, S/N, S/N) con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra N° 475).EN EJECUCIÓN:Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio ... MOTIVO:
19AO0000569663 - Obras PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	0.00	0.00	0.00 1. Obra culminada; en proceso de Recepción. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	430,408.00	430,407.52	100.00 7. 8. 9. 10. Obra culminada; en proceso de Recepción. 11. Obra culminada; en proceso de Recepción. 12. Obra culminada; en proceso de Recepción.

							MOTIVO:
19AO0000569664 - Obras PUENTE TINGO Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra). En proceso de Recepción de Obra (RD N° 2420.2019-MTC/20 del 07.Oct.19).
			Fn	1,024,411.00	1,024,410.57	100.00	11. Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra). En proceso de Recepción de Obra (RD N° 2420.2019-MTC/20 del 07.Oct.19). 12. Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra). MOTIVO: Obra culminada (según Asiento N° 703 del Cuaderno de Obra).
19AO0000569666 - OBRA 13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 0+000 AL 219+600) Y PE-1NK: PIURA - SECHURA - BAYOVAR (KM. 0+000 - KM. 18+000)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	452.12	347.10	76.77	1. 2. 3. COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4. PARALIZADO DEBIDO AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO 5. Menor avance debido a obra paralizada. Ejecución financiera prevista para el mes de junio. 6. 7. Suspendido por interferencias y factores climáticos. 8. 9. 10. EN EJECUCIÓN:OBRA_3: Pte. Independencia.OBRA_2 (Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició el 02-Set-19.POR INICIAR:OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en Abr-20.
			Fn	52,408,229.00	52,408,228.52	100.00	11. EN EJECUCIÓN:OBRA_3: Pte. Independencia.OBRA_2 (Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició el 02-Set-19.POR INICIAR:OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en Abr-20. 12. EN EJECUCIÓN:OBRA_3: Pte. Independencia.OBRA_2 (Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició el 02-Set-19.POR INICIAR:OBRA_1 (Coco, Amazonas, Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en Abr-20. MOTIVO:
19AO0000569669 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 221+000 - KM. 273+800) Y EN LA RUTA PE-1NN:SULLANA - EL ALAMOR (KM. 0+000 - KM. 59+200)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	245.20	180.51	73.62	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Panteón, Charán, La Cruz, Corrales), obra se reinició el 20.Abr.19. CONCLUIDO: PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_ 2 en ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo). 8. 9. 10. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Charán, La Cruz, Corrales); Obra paralizada (Pte Panteón desde el 20.07.19).CONCLUIDO:PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_ 2 en ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo).
			Fn	46,089,209.00	46,089,208.73	100.00	11. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Charán, La Cruz, Corrales); Obra paralizada (Pte Panteón desde el 20.07.19).CONCLUIDO:PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_ 2 en ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo). 12. EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1Ptes: Charán, La Cruz, Corrales por finalizar en Ene-20.Pte. Panteón: Obra paralizada desde el 20.Jul.19.CONCLUIDO:PAQUETE OBRA_3 en NOV-18 (Pte. Venados); PAQUETE OBRA_2 en ABR-19 (Ptes: Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo). MOTIVO:

19AO0000569671 - Obras TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	699.98	560.59	80.09	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En Ejecución 8. 9. 10. En ejecución. 11. En ejecución. 12. En ejecución. MOTIVO:
			Fn	109,616,045.00	109,616,044.52	100.00	
19AO0000569673 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA; RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO; RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA Y RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	235.12	235.12	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OBRAS CONCLUIDAS:PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19.PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19.PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de ... 11. OBRAS CONCLUIDAS:PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19.PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19.PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de ... 12. OBRAS CONCLUIDAS:PAQUETE OBRA_2 (Ptes: Cachimayo, Uchumayo, Pontón S/N, Macunhayco) con Asiento de Obra N° 313 del 17.Ene.19.PAQUETE OBRA_1 (Ptes: Urcos, Angostura) con Asiento de Obra N° 387 del 13.Mar.19.PAQUETE OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte S/N, Casuira) con Asiento de ... MOTIVO:
			Fn	37,306,488.00	37,306,487.14	100.00	
19AO0000569674 - OBRAS REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	57.41	13.31	23.18	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. EN EJECUCIÓNOBRA_1 (09 puentes) iniciado el 18.Oct.19.OBRA_2 (05 puentes) iniciado el 09.Nov.19. 11. EN EJECUCIÓNOBRA_1 (09 puentes) iniciado el 18.Oct.19.OBRA_2 (05 puentes) iniciado el 09.Nov.19. 12. EN EJECUCIÓN:OBRA_1 (9 puentes), inició: 14.Oct.19.OBRA_2 (5 puentes), inició: 09.Nov.19. MOTIVO:
			Fn	29,200,971.00	29,200,970.64	100.00	
19AO0000569676 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	368.71	217.09	58.88	1. 2. 3. 4. 5. Ejecución financiera prevista para el mes de junio. 6. 7. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 OBRA_4 8. 9. 10. EN EJECUCIÓN:OBRA_3 (5 ptes); iniciaron 22.May.19.OBRA_4 (7
			Fn	41,429,540.00	41,429,539.04	100.00	

							ptes); iniciaron 22.May.19. 11. EN EJECUCIÓN:OBRA_3 (5 ptes); iniciaron 22.May.19.OBRA_4 (7 ptes); iniciaron 22.May.19. 12. EN EJECUCIÓN:OBRA_3 (5 ptes); inició el 22.May.19.OBRA_4 (7 ptes); inició el 22.May.19. MOTIVO:
19AO0000569680 - Obras REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN; RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO; RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	164.52	60.61	36.84	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. El puente Freire se encuentra paralizado desde el 15/07/2019 9. Solo esta en ejecución Tarucachi y el Freire. El Freire se reinicio el 23/09/2019 10. EN EJECUCIÓN:OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada).OBRA_6: Pte. Freyre POR INICIAR:OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20).
			Fn	15,677,662.00	15,677,661.93	100.00	11. EN EJECUCIÓN:OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada, inició en May-18).OBRA_6: Pte. Freyre (Obra inició: Oct-18).POR INICIAR:OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20). 12. EN EJECUCIÓN:OBRA_7: Pte Tarucachi. (Obra atrasada, inició en May-18).OBRA_6: Pte. Freyre (Obra inició: Oct-18).POR INICIAR:OBRA_3: Pontón Losa Km. 292+478, Río Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha Estimada: Abr-20). MOTIVO:
19AO0000569681 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	248.38	192.33	77.43	1. 2. 3. 4. Pago por adelanto directo de la obra 5. 6. 7. Avance acumulado de mayo (9.601), junio(9.022) y julio(18.546). Se estima el inicio de las obras en Ago-19, sujeto a la liberación de predios. 8. 9.
			Fn	62,394,170.00	62,394,169.79	100.00	10. En ejecución de obra: OBRAS_1 (Por paralizar, debido a la falta de liberación de interferencias) y OBRAS_2 (en ejecución). 11. EN EJECUCIÓN:OBRAS_1 (8 puentes).OBRAS_2 (4 puentes). 12. EN EJECUCIÓN:OBRAS_1 (8 puentes).OBRAS_2 (4 puentes). MOTIVO:
19AO0000569682 - Obras REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER; RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO; RUTA PE-3SB: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	120.75	120.75	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Avance acumulado de junio (2.901) y julio (19.071) 8. De los dos contrato, uno de ellos esta en ejecución y el otro tiene inicio postergado. 9.
			Fn	32,152,800.00	32,152,799.34	100.00	10. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 (10 Ptes).POR INICIAR: OBRA_4 (en Abr-20) (Sujeto a cambios climatológicos y liberación de predios). 11. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 (10 Ptes).POR INICIAR: OBRA_4 (en Abr-20) (Sujeto a cambios climatológicos y liberación de predios). 12. EN EJECUCIÓN: OBRA_3 (10 Ptes).POR INICIAR: OBRA_4 (en Abr-20) (Sujeto a cambios climatológicos y liberación de predios). MOTIVO:
19AO0000569684 - ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES	065 : INTERVENCION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1.

MODULARES							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. LP N° 08-2019-MTC/20.1 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO HARZONE-CATIC, convocado(04.Set.19). Se estima la Buena Pro en Dic-19.La adquisición comprende 66 estructuras metálicas:- 60 de una vía: 35 sin pasarela y 25 con pasarela.- 06 de doble vía: con pasarela.
			Fn	69,470,900.00	68,863,528.39	99.13	11. Con Contrato firmado (06.Dic.19).La adquisición comprende 66 estructuras metálicas:- 60 de una vía: 35 sin pasarela y 25 con pasarela.- 06 de doble vía: con pasarela. 12. La adquisición comprende 66 estructuras metálicas:- 60 de una vía: 35 sin pasarela y 25 con pasarela.- 06 de doble vía: con pasarela. MOTIVO:
19AO0000569685 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Corrección del mes de febrero cuyo valor debe ser cero a fin de conciliar los Sistemas Administrativos del MEF y CEPLAN 7. 8. 9. 10. INSTALADOS:CON CONVENIO N° 003(4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV.
			Fn	1,205,689.00	1,205,686.62	100.00	11. INSTALADOS:CON CONVENIO N° 003(4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV. 12. INSTALADOS: CON CONVENIO N° 003 (4) Ptes instalados en Junín: Camajeni I, Camajeni II, Camajeni III, Camajeni IV. MOTIVO:
19AO0000569687 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo.(2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra.
			Fn	545,505.00	545,503.20	100.00	11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo.(2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra. 12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Ancash: Pillishtubo. (2) Pte instalado en Cajamarca : Palla Peña, Pte. Piedra. MOTIVO:
19AO0000569688 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	25.00	25.00	100.00	1.
			Fn	6,782,392.00	6,765,186.22	99.75	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado:Trapiche.CONTRATO: 135-2018-MTC/20(5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco.CONTRATO N° 139-2018-MTC/20(04) Ptes

							instalados en Ayacucho: Cayhua I, Cayhua II, Quichco, Huancora.CONTRATO N° 133-2018... 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado:Trapiche.CONTRATO: 135-2018-MTC/20(5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco.CONTRATO N° 139-2018-MTC/20(04) Ptes instalados en Ayacucho: Cayhua I, Cayhua II, Quichco, Huancora.CONTRATO N° 133-2018... 12. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado:Trapiche. CONCLUIDOS:CONTRATO: 135-2018-MTC/20- (5) Ptes instalados en Ayacucho: Tambillo, Cazadora Huayco, Ccachuna, Pasñahuarcuna, CCechccahuaycco. CONTRATO N° 139-2018-MTC/20- (4) Ptes instalados en Ayacucho: Cayhua I, Cayhua II, Quichco, Huancora. ... MOTIVO:
19AO0000569689 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	25.00	9.00	36.00	1. 2. 3. 4. 5. SE EJECUTA: CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo). CONTRATO 042-2019-MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo). 6. 7. 8. 9. 10. SE EJECUTA:CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo).CONTRATO 042-2019-MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo).
			Fn	4,757,386.00	4,564,256.08	95.94	11. SE EJECUTA:CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo).CONTRATO 042-2019-MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo). 12. SE EJECUTA:CONTRATO 118-2018-MTC/20- (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo). CONTRATO 042-2019-MTC/20.2- (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo). MOTIVO: SE EJECUTA: CONTRATO 118-2018-MTC/20 (Se instala 14 ptes en el tramo: Pto. Inca - Codo de Pozuzo). CONTRATO 042-2019-MTC/20.2 (Se instalarán 15 ptes en el tramo: Oxapampa - Codo del Pozuzo).
19AO0000569690 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. .
			Fn	334,982.00	334,981.00	100.00	11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Ancash: Arahuay y Aynin. 12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA- (2) Pte instalado en Ancash: Arahuay y Aynin. MOTIVO:
19AO0000569691 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	1,136,616.00	1,132,900.72	99.67	9. Instalación del puente Perdiz II 10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Amazonas: Japaime 1, Perdiz II.Se realizará la Instalación del Puente Izcuchaca. 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Amazonas: Japaime 1, Perdiz II.Se realizará la Instalación del Puente Izcuchaca. 12. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(2) Pte instalado en Amazonas: Japaime 1, Perdiz II.(2) Ptes instalados en Ancash: Chuspin y Huaganco.Se realizará la Instalación del Puente Izcuchaca.

							MOTIVO:
19AO0000569692 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	14.00	9.00	64.29	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	8,530,941.00	8,530,171.28	99.99	10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Junín: Miantani. 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Junín: Miantani. 12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Junín: Miantani. MOTIVO:
19AO0000569693 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	6.00	3.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	4,601,821.00	4,569,383.15	99.30	10. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba. 11. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba. 12. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Cusco: Amaybamba. MOTIVO:
19AO0000569694 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	11.00	8.00	72.73	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	14,174,053.00	14,133,035.51	99.71	10. SE EJECUTA:CONTRATO N° 060-2019-MTC/20 (Se instala 10 ptes correspondiente a Amazonas - Paquete 04).INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Llullin1.(1) Pte instalado en Junín: Tulumayo. 11. SE EJECUTA:CONTRATO N° 060-2019-MTC/20 (Se instala 10 ptes correspondiente a Amazonas - Paquete 04).INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Ancash: Llullin1.(1) Pte instalado en Junín: Tulumayo.(2) Ptes instalados en Cajamarca : Succha y El Pajonal. 12. SE EJECUTA: CONTRATO N° 060-2019-MTC/20- (Se instala 10 ptes correspondiente a Amazonas - Paquete 04). INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA- (1) Pte instalado en Ancash: Llullin 1. - (1) Pte instalado en Junín: Tulumayo. MOTIVO:
19AO0000569695 - PACRI TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5.
			Fn	920.00	920.00	100.00	6. 7. 8. 9. 10. En proceso de liberación.

							11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569697 - PACRI TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	487,831.00	487,829.86	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569698 - PACRI TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA) - SALDO DE OBRA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,161.00	3,160.47	99.98	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569699 - PACRI TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	10.00	8.00	80.00	1. 2. 3. En proceso de liberación / ejecución fisica corresponde a enero, febrero y marzo 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	161,481.00	161,297.44	99.89	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569700 - PACRI TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	355.00	355.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	9,838,527.00	9,838,523.81	100.00	10. Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación. 11. Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación. 12. Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de San Juan (02 predios) y la estación de peaje. Se elaboran los expedientes de tasación.

							MOTIVO:
19AO0000569701 - PACRI CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	54.00	54.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,648,889.00	1,621,635.43	98.35	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569702 - PACRI TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,210.00	19,210.00	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569703 - PACRI TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	23.00	19.00	82.61	1. 2. 3. 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,052,447.00	1,024,123.15	97.31	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569704 - PACRI QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	42.00	17.00	40.48	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	588,280.00	588,278.55	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569705 - PACRI QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	100.00	89.00	89.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	2,120,434.00	1,520,799.07	71.72	7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569706 - PACRI IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	276.00	276.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	10,571,424.00	9,237,289.87	87.38	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569707 - PACRI Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	99.00	99.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	14,781,605.00	14,366,724.65	97.19	7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569709 - PACRI IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	700.00	653.00	93.29	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	11,157,481.00	10,740,570.32	96.26	7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569711 - PACRI IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Jualiaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6.
			Fn	267,797.00	137,911.81	51.50	7. 8. 9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:

19AO0000569712 - PACRI Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	25.00	24.00	96.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	402,692.00	402,625.88	99.98	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569714 - PACRI Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar, proceso desierto 4. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	30,752.00	30,213.63	98.25	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
19AO0000569716 - PACRI Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	118.00	118.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	6,220,219.00	6,062,767.52	97.47	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569717 - PACRI Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	288.00	248.00	86.11	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	42,134,044.00	37,873,498.56	89.89	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569719 - PACRI Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	353.00	353.00	100.00	1. 2. 3. 4.

			Fn	38,643,163.00	37,617,517.17	97.35	5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569720 - PACRI IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	48.00	45.00	93.75	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,692,548.00	1,635,523.74	96.63	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569721 - PACRI Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	147.00	147.00	100.00	1. 2. 3. En espera de EDI aprobado 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,198,004.00	18,712,884.43	97.47	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569722 - PACRI Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	11,654,193.00	11,159,809.43	95.76	9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569723 - PACRI TRAMO EL DESCANSO-LANGUI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	30.00	18.00	60.00	1. 2. 3. 4. 5.
			Fn	713,346.00	286,132.54	40.11	6. 7. 8. 9. 10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios.

							MOTIVO:
19AO0000569724 - PACRI TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	7.00	7.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	666,671.00	665,170.04	99.77	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569725 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendin)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	15.00	13.00	86.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	242,523.00	186,680.51	76.97	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569726 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	64.00	64.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	455,007.00	408,629.21	89.81	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569727 - PACRI Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	40,035.00	34,934.37	87.26	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569728 - PACRI TRAMO RONCHAS CHUPACA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	20.00	13.00	65.00	1. 2. 3. 4. 5. En proceso de liberación. 6.

			Fn	450,575.00	450,574.58	100.00	7. 8. 9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569730 - PACRI PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	41.00	41.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	939,892.00	939,890.86	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569731 - PACRI TR. OYOTUN - LAS DELICIAS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8. 9.
			Fn	45,181.00	45,180.55	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569732 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	21.00	13.00	61.90	1. 2. 3. 4. 5. En proceso de liberación. 6. 7. 8. 9.
			Fn	6,227,219.00	6,219,825.72	99.88	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569733 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	55.00	47.00	85.45	1. 2. 3. Sin asignación presupuestal 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5.
			Fn	1,627,492.00	1,627,490.70	100.00	6. 7. 8. 9. 10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:

19AO0000569734 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	15.00	1.00	6.67	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	78,832.00	50,720.08	64.34	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569735 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	65.00	63.00	96.92	1. 2. 3. Demora en asignación presupuestal 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,538,461.00	1,823,339.35	71.83	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569736 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	27.00	25.00	92.59	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,411,022.00	1,403,075.56	99.44	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569737 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	119.00	119.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. En proceso de liberación 6. 7. 8. 9.
			Fn	7,858,940.00	6,332,521.71	80.58	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569739 - PACRI Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	5.00	4.00	80.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	89,708.00	89,707.44	100.00	8.

							9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569740 - PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	38,101.00	38,100.72	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569741 - PACRI MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	105.00	105.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	4,753,158.00	4,463,927.37	93.91	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569744 - PACRI TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	39.00	5.00	12.82	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,607,888.00	2,311,913.25	88.65	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569745 - PACRI LA CABAÑA-YASO-CANTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	106.00	106.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	7,557,965.00	7,156,063.87	94.68	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569747 - PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2.

							3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	38,932.00	38,931.92	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569748 - PACRI TR : DV. QUILCA - MATARANI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	10.00	1.00	10.00	1. 2. 3. 4. 5. En proceso de liberación. 6. 7. 8. 9.
			Fn	52,588.00	52,587.40	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569749 - PACRI TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	90.00	71.00	78.89	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	9,637,656.00	8,493,475.60	88.13	10. Liberados a la fecha 57 predios. 11. Liberados a la fecha 57 predios. 12. Liberados a la fecha 57 predios. MOTIVO:
19AO0000569750 - PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	15.00	15.00	100.00	1. 2. 3. Otorgamiento parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,134,062.00	1,134,052.89	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569751 - PACRI TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	14.00	0.00	0.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.

			Fn	291,853.00	291,852.09	100.00	10. Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la via. 11. Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la via. 12. Afectación de predios entre el Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar, se estima efectivizar el pago; entre Km.2.560 al Km.12+200 está pendiente definir las afectaciones, debido a las modificaciones de trazo de la via. MOTIVO:
19AO0000569752 - PACRI MALA-CALANGO-LA CAPILLA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	47.00	36.00	76.60	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	7,952,460.00	7,661,447.06	96.34	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569753 - PACRI SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	50.00	46.00	92.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,265,590.00	1,264,832.00	99.94	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569754 - PACRI TR. HUANCAVELICA-LIRCAY: KM 1.55 - LIRCAY	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	73.00	73.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,279,517.00	3,279,354.93	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569756 - PACRI TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	17.00	3.00	17.65	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6.
			Fn	154,920.00	154,919.30	100.00	7. 8. 9. 10. En proceso de liberación.

							11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569757 - PACRI TR. PUENTE TINGO - CHURÍN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	23.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 5. 6. 7.
			Fn	26,400.00	26,400.00	100.00	8. 9. 10. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 11. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 12. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios MOTIVO:
19AO0000569758 - PACRI CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES;MEJORAMIENTO TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA.	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	5.00	4.00	80.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 6. 7. 8.
			Fn	26,957.00	26,956.94	100.00	9. 10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569759 - PACRI ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	24.00	24.00	100.00	1. 2. 3. 4. En proceso de liberación 5. 6. 7.
			Fn	1,197,611.00	925,825.29	77.31	8. 9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569760 - PACRI TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	21.00	14.00	66.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	728,681.00	689,680.35	94.65	8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569761 - PACRI TR. CIUDAD	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE	Fs	13.00	6.00	46.15	1.

CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO		DERECHO DE VÍA					2. 3. 4. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 5. 6. 7. 8. 9. 10. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 11. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios 12. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios MOTIVO:
			Fn	1,231,736.00	1,226,286.84	99.56	
19AO000569762 - PACRI TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	173.00	173.00	100.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	6,692,683.00	6,086,547.26	90.94	
19AO000569765 - PACRI CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	8.00	2.00	25.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	89,833.00	87,400.12	97.29	
19AO000569766 - PACRI RIO SECO - EL AHORCADO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	53.00	49.00	92.45	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	1,996,341.00	1,996,339.60	100.00	
19AO000569767 - PACRI Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6.

			Fn	44,047.00	44,046.97	100.00	7. 8. 9. 10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000569768 - PACRI SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	14.00	13.00	92.86	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones.
			Fn	416,953.00	416,951.41	100.00	11. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones. 12. Se pagaron 70 afectaciones a viviendas, terrenos, plantaciones y otros, que representa un avance del 68% del total de afectaciones. MOTIVO:
19AO0000569769 - PACRI TR. IMPERIAL-PAMPAS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	44.00	16.00	36.36	1. 2. 3. 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	456,256.00	434,657.41	95.27	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569770 - PACRI MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	88.00	78.00	88.64	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago.
			Fn	2,996,511.00	2,948,961.53	98.41	11. Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago. 12. Se han identificado 200 afectados, se pagaron a 115 y se cuenta con un servicio para gestionar el pago. MOTIVO:
19AO0000569771 - PACRI TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	150.00	126.00	84.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5.
			Fn	5,765,033.00	5,197,803.06	90.16	6. 7. 8. 9. 10. .

							11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569772 - PACRI TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	30.00	29.00	96.67	1. 2. 3. 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios.
			Fn	10,894,687.00	9,371,860.82	86.02	11. Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios. 12. Se han contratado 03 servicios para este proceso, falta por liberar 10 predios. MOTIVO:
19AO0000569773 - PACRI TR. PUENTE HUALLAGA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	12,483.00	12,482.04	99.99	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000569774 - PACRI TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	82.00	82.00	100.00	1. 2. 3. 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8.
			Fn	2,730,228.00	2,718,204.63	99.56	9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569775 - PACRI CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8.
			Fn	98,024.00	98,023.18	100.00	9. 10. Demora en el proceso de liberación de predios. 11. Demora en el proceso de liberación de predios. 12. Demora en el proceso de liberación de predios. MOTIVO:
19AO0000569776 - PACRI CARRETERA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE	Fs	84.00	84.00	100.00	1.

DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.		DERECHO DE VÍA					2. 3. Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,144,843.00	2,137,022.30	99.64	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569777 - PACRI HUALLANCA - CARAZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	44,596.00	43,024.06	96.48	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
19AO0000569778 - PACRI 2DA CALZADA PIURA PAITA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,724,459.00	1,347,526.82	78.14	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000569779 - PACRI 2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (Etapa I)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	4.00	3.00	75.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,617,203.00	1,604,243.59	99.20	10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
19AO0000569781 - PACRI SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4.

			Fn	360,558.00	360,557.07	100.00

5.
6.
7.
8.
9.
10. .
11. .
12. .
MOTIVO:

19AO0000569782 - PACRI TR. CHECCA - MAZOCRUZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	18.00	4.00	22.22
			Fn	1,201,941.00	787,253.38	65.50

1.
2.
3. Sin asignación presupuestal
4. Demora en el proceso de contratación de los servicios
5.
6.
7.
8.
9.
10. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
11. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
12. Demora en el proceso de contratación de los servicios.
MOTIVO:

19AO0000569783 - PACRI VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	1,013,459.00	792,332.83	78.18

1.
2.
3.
4. Demora en el proceso de contratación de los servicios
5.
6.
7.
8.
9.
10. Liberación por trato directo con un avance del 39%.
11. Liberación por trato directo con un avance del 39%.
12. Liberación por trato directo con un avance del 39%.
MOTIVO:

19AO0000569784 - PACRI PUENTE SANTA ROSA, CALLAO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00
			Fn	9,444,056.00	9,443,960.34	100.00

1.
2.
3.
4.
5. En proceso de liberación.
6.
7.
8.
9.
10. En proceso de liberación.
11. En proceso de liberación.
12. En proceso de liberación.
MOTIVO:

19AO0000569785 - PACRI TR I: EMP. PE-3S F (PROGRESO) - PAMPUTA - DV. PAMPUTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	2.00	2.00	100.00
			Fn	3,801,673.00	3,798,954.79	99.93

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.
11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.

							12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
19AO0000569786 - Perfil EMP. PE-1S (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.25	50.00	1. 2. 3. CP N° 055-2017-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones). 4. Informe 02 En revisión/observado 5. 6. Informe 02 Observado 7. Informe 02 Aprobado 8. Sin avance 9. sin avance 10. Informe N° 02 aprobado. 11. Informe N° 02 aprobado. 12. Informe N° 02 aprobado. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 799-2018-MTC/20.7 del 16.10.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°846-2018-MTC/20.7 del 05.11.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°725-2019-MTC/20.23.1 del 19.07.2019.
			Fn	201,249.00	201,248.39	100.00	
19AO0000569788 - Perfil EMP. PE-3N (CAJAMARCA) - DV. CELENDÍN - DV. LEIMEBAMBA - DV. PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS / EMP. PE08B (DV. CACLIC) - EMP. PE-5N (PTE. INGENIO) / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.60	0.55	91.67	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Aprobación de Expediente de Contrataciones). 4. Informe 01 mes de Marzo 5. 6. Informe 02 Observado 7. Informe 02 Observado 8. Informe 02 Observado 9. Informe 02 Observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 510-2018-MTC/20.23.1 del 23.07.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 214-2019-MTC/20.23.1 del 21.03.2019.Informe Ambiental: aprobado con Oficio N° 1220-2019-MTC/20.23.1 del 12.12.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1228-2019-MTC/20.... MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 510-2018-MTC/20.23.1 del 23.07.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°214-2019-MTC/20.23.1 del 21.03.2019
			Fn	936,000.00	936,000.00	100.00	
19AO0000569789 - Perfil EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.50	100.00	1. 2. 3. CP N° 022-2017-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones). 4. Informe 01 mes de Marzo 5. 6. Informe 02 Observado 7. Informe Ambiental Aprobado 8. 9. sin avance 10. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 692-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 199-2019-MTC/20.23.1 del 27.02.2019Informe Ambienta: aprobado con Oficio N° 744-2019-MTC/20.23.1 del 25.07.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 971-2019-MTC/20.23.1 de...
			Fn	964,470.00	964,470.00	100.00	11. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 692-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 199-2019-MTC/20.23.1 del 27.02.2019Informe Ambienta: aprobado con Oficio N° 744-2019-MTC/20.23.1 del 25.07.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 971-2019-MTC/20.23.1 de... 12. Informe N° 02 aprobado. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 692-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 199-2019-MTC/20.23.1 del 27.02.2019Informe Ambienta: aprobado con Oficio N° 744-2019-MTC/20.23.1 del 25.07.2019Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 971-2019-MTC/20.23.1 del...
19AO0000569790 - Perfil YAUCA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE	Fs	0.50	0.50	100.00	

(EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL)		CONSERVACIÓN	Fn	534,798.00	534,797.10	100.00	1. 2. 3. 4. Informe 02 En revisión/observado 5. 6. Informe 02 Observado 7. Informe 02 Aprobado 8. Sin avance programado 9. sin avance programado 10. Informe N° 02 aprobado. a 11. Informe N° 02 aprobado. a 12. Informe N° 02 aprobado. MOTIVO: Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 696-2019-MTC/20.7 del 19.09.2018Informe N° 02 Aprobado con Oficio N° 683-2019-MTC/20.23.1 del 09.07.2019
19AO0000569791 - Perfil EMP. PE-3S (DV. IMPERIAL) - PAMPAS - CHURCAMPA- EMP. PE-3S (MAYOCC) / EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - MARCAS - EMP. PE-3S (PTE. ALCOMACHAY)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs Fn	0.45 288,301.00	0.25 288,300.13	55.56 100.00	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Aprobación de Expediente de Contrataciones). 4. Informe 02 En revisión/observado 5. 6. Informe 02 En revisión/observado 7. Informe 02 En revisión/observado 8. Informe 02 En revisión/observado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°091-2018-MTC/20.23.1 del 30.11.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°1117-2019-MTC/20.23.1 del 12.11.2019 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°091-2018-MTC/20.23.1 del 30.11.2018
19AO0000569792 - Perfil EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INÉS - PLAZAPATA - HUANCAVELICA - EMP. PE-3S (IZCUCHACA) / EMP. PE-28A (RUMICHACA) - EMP. PE-28D (SANTA INÉS) / EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS - PAURANGA - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA).	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs Fn	0.75 482,992.00	0.25 482,991.24	33.33 100.00	1. 2. 3. CP N° 057-2017-MTC/20 en Actos Preparatorios (Fase: Aprobación de Bases Administrativas). 4. Informe 01 mes de Marzo 5. 6. informe 02 aprobado en marzo, informe 03 observado 7. Informe 03 En revisión/observado 8. Informe 03 En revisión/observado 9. Informe 03 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 327-2018-MTC/20.7 del 04.06.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°691-2018-MTC/20.7 del 19.09.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°303-2019-MTC/20.23.1 del 22.03.2019.
19AO0000569793 - Perfil TR. CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs Fn	0.50 1,130,151.00	0.50 1,130,150.24	100.00 100.00	1. 2. 3. En elaboración el Estudio. 4. Pago por informe final 5. 6. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 7. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 8. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 9. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 10. RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19). 11. RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19). 12. RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19).

						MOTIVO: ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
19AO0000569794 - Perfil EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.35	0.05	14.29	1. 2. 3. 4. 5. 6. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN FEBRERO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 7. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN FEBRERO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 8. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN FEBRERO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 9. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN FEBRERO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
			Fn	91,186.00	91,185.43	100.00	10. RD N° 028-2019-MTC/20 (16.Ene.19) 11. RD N° 028-2019-MTC/20 (16.Ene.19) 12. VIABLE CON FORMATO N° 01 (28.12.18). MOTIVO: ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN FEBRERO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
19AO0000569795 - Perfil EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1NL (DV. SURPAMPA) - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1NL (SAJINO) - PAIMAS - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)/EMP. PE-1NJ (DV. CASTILLA) - DV. TAMBO GRANDE / EMP. PE-1NJ (DV. LAS MERCEDES) - TAMBOGRANDE/TAMBOGRANDE-EMP. PE-1NL	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.55	0.55	100.00	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Fase: Determinación del Valor Referencial). 4. Informe 01 mes de Marzo 5. 6. Informe Ambiental aprobado 7. Informe 02 aprobado. 8. Sin avance programado 9. sin avance
			Fn	850,200.00	850,200.00	100.00	10. Informe N° 02 aprobado. 11. Informe N° 02 aprobado. 12. Informe N° 02 aprobado. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 620-2018-MTC/20.7 del 10.08.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°190-2019-MTC/20.23.1 del 16.01.2019Informe Ambiental Aprobado con Oficio N° 583-2019/20.23.1 Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N°717-2019-MTC/20.23.1
19AO0000569796 - Perfil CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.25	50.00	1. 2. 3. CP N° 054-2017-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones). 4. Informe 02 En revisión/observado 5. 6. Informe 02 Observado 7. Informe 02 Observado 8. Informe 02 Observado 9. Informe 02 Observado
			Fn	184,240.00	184,239.86	100.00	10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 358-2018-MTC/20.7 del 04.06.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 794-2018-MTC/20.7 del 20.09.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1258-2019-MTC/20.23.1 del 18.12.2019. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 358-2018-MTC/20.7 del 04.06.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°794-2018-MTC/20.7 del 20.09.2018
19AO0000569798 - Perfil DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.35	0.25	71.43	1. 2. 3. CP N° 074-2017-MTC/20 en Actos Preparatorios. 4. Informe 02 En revisión/observado 5. Informe 02 En revisión/observado 6. Informe 02 En revisión/observado 7. Informe 02 En revisión/observado 8. Informe 02 En revisión/observado

			Fn	533,622.00	533,621.54	100.00	9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°122-2018-MTC/20.23.1 del 20.12.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1068-2019-MTC/20.23.1 del 24.10.2019. 11. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°122-2018-MTC/20.23.1 del 20.12.2018.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1068-2019-MTC/20.23.1 del 24.10.2019. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°122-2018-MTC/20.23.1 del 20.12.2018.
19AO0000569799 - Perfil ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANAYRE - CENTRO TZOMAVENI	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.50	100.00	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Aprobación de Expediente de Contrataciones). 4. Informe 01 mes de Abril 5. Pago correspondiente al Informe 01 6. Informe 02 En revisión/observado 7. Informe 02 En revisión/observado 8. Informe 02 En revisión/observado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 760-2018-MTC/20.7 del 03.10.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 422-2019-MTC/20.23.1 del 25.04.2019.Informe Técnico N° 02: aprobado con Oficio N° 1201-2019-MTC/20.23.1 del 02.12.2019. MOTIVO: Plan de Trabajo aprobado con Oficio N° 760-2018-MTC/20.7 del 03.10.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°422-2019-MTC/20.7 del 25.04.2019.
			Fn	782,697.00	782,696.01	100.00	
19AO0000569800 - Perfil EMP. PE-1N (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)/DV. PTE. HUAROCHIRI - CHUQUICARÁ- SHOREY (PE-10A) / EMP. PE-12A (DV. PTE. HUAROCHIRI)-LA PAMPA-EMP. PE-3N (TAUCA)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.25	50.00	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Fase: Determinación del Valor Referencial). 4. Informe 01 En revisión/observado 5. 6. Informe 01 aprobado. Oficio N° 576-2019-MTC/20.23.1 7. Informe 02 En revisión/observado 8. 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe 01 aprobado. Oficio N° 576-2019-MTC/20.23.1 de fecha 11.06.2019
			Fn	431,899.00	431,898.03	100.00	
19AO0000569801 - Perfil EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) - LA TINGUIÑA - TAMBO - EMP. PE-28 A (HUAYTARA) / EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PE-28D (LACHOCC)/ EMP. PE-1SE - VILLA LOS ANGELES - MALPASO/ PE-1SB/ PE-1SF/PE-1SG/ PUNTA PEJERREY - PARACAS -EMP. PE-1S.	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.30	0.25	83.33	1. 2. 3. 4. Informe 01 En revisión/observado 5. 6. Informe 01 aprobado 7. Informe 02 En revisión 8. Informe 02 En revisión/observado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°628-2019-MTC/20.23.1 de fecha 24.Jun.2019
			Fn	452,400.00	452,400.00	100.00	
19AO0000569802 - Perfil EMP. PE-30C (DV. URCOS) - EMP. PE-34G (SICUANI) / EMP. PE-34F (EL DESCANSO) - EMP. PE-3S (SICUANI) / SAN GENARO - EL DESCANSO - YANAOCA - EMP. PE-3S (COMBAPATA) / EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - PHINAYA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.25	0.25	100.00	1. 2. 3. En revisión el tramo para elaborar los TDRs. 4. Informe 01 En revisión/observado 5. 6. Informe 01 En revisión/observado

			Fn	366,016.00	366,015.11	100.00	7. Informe 01 En revisión/observado 8. Informe 01 En revisión/observado 9. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°840-2019-MTC/20.23.1 del 27.08.2019 10. En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo. 11. En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo. 12. En elaboración el Plan de Trabajo; se otorgó el adelanto directo. MOTIVO: Plan de Trabajo se aprobó con Oficio N° 135-2019-MTC/20.23.1 de fecha 28.12.2018. Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N°840-2019-MTC/20.23.1 del 27.08.2019
19AO0000569803 - Perfil EMP. PE-34A (DV. CHIGUATA) - TOROYA - EMP. PE-34A (SANTA LUCÍA) / EMP.PE-34C (DV. SANTA LUCÍA) - EMP. PU-122 (MAÑAZO) / EMP. PE-34A (IMATA) - OCCORURO - EMP. PE-3SG (HÉCTOR TEJADA) / EMP. PE-1SM (PASCANA) - EMP. PE 34J (NEGROMAYO) / NEGROMAYO (PE-34E)-QUELLO - EMP.34F (RÍO SALADO) / EMP. PE-3SG (YAURI) - EMP. PE-34E (DV. TINTAYA) / EMP. PE-3SG (RÍO SALADO) - SAN GENARO	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.35	0.25	71.43	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Fase: Determinación del Valor Referencial). 4. Informe 01 En revisión/observado 5. 6. Informe 01 aprobado 7. Informe 02 En ELABORACIÓN 8. Informe 02 En revisión/observado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 aprobado. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 597-2019-MTC/20.7 del 14.06.2019
			Fn	699,512.00	699,511.52	100.00	
19AO0000569804 - Perfil CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - ECHARATI - QUILLABAMBA - EMP. PE-28 B (SANTA TERESA)-PTE. HIDROELÉCTRICA	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.50	100.00	1. 2. 3. 4. Informe 01 mes de Abril 5. 6. Informe 02 En revisión 7. Informe 02 En revisión 8. Informe 02 En revisión/observado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 390-2019-MTC/20.23.1 del 12/04/2019.Informe N° 02 Aprobado con Oficio N° 1094-2019-MTC/20.23.1 del 30/10/2019. 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 390-2019-MTC/20.23 del 12/04/2019
			Fn	790,678.00	790,677.76	100.00	
19AO0000569805 - Perfil MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.15	0.10	66.67	1. 2. 3. En elaboración el Estudio. 4. Pago por informe final 5. 6. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 7. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 8. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 9. ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100 10. RD N° 471-2019-MTC/20 (29.Mar.19). 11. RD N° 471-2019-MTC/20 (29.Mar.19). 12. Formato N° 07-A (25.Mar.19) MOTIVO: ESTUDIO DE PERFIL FINALIZADO EN MARZO, ACTIVIDAD OPERATIVA AL 100
			Fn	786,170.00	786,169.15	100.00	
19AO0000569806 - Perfil EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) - PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARÁN) - CHONGOYAPE - EMP. PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-06A (PTE. EL CUMBIL) - STA. CRUZ DE SOCCHABAMBA - EMP. PE-3N (CHAMANA) / EMP. PE-3N (CHOTA) -	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.55	0.55	100.00	1. 2. Pago equivalente a Primer entregable 3. En elaboración de TDRs. 4. Informe 01 mes de Febrero 5.

EMP. PE-3N (CUTERVO) / OYOTÚN - BOLÍVAR			Fn	1,085,829.00	1,085,828.40	100.00	6. Informe 02 En revisión/observado 7. Informe 02 En revisión/observado 8. Informe 02 En revisión/observado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 01 aprobado. 11. Informe N° 01 Aprobado con Oficio N° 189-2019-MTC/20.23.1 de fecha 20.02.2019.Informe N° 02 Aprobado con Oficio N° 1138-2019-MTC/20.23.1 de fecha 15.11.2019.Informe Ambiental Aprobado con Oficio N° 1075-2019-MTC/20.23.1 de fecha 25.10.2019 12. Informe N° 01 aprobado. MOTIVO: Informe N° 01 Aprobado con Oficio N°189-2019-MTC/20.23.1 de fecha 20.02.2019
19AO0000569807 - Obras CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	36.92	36.92	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. No se ha avanzado en Mayo. valorización de junio en revisión. 7. 8. 9.
			Fn	14,441,119.00	14,441,117.55	100.00	10. 204.757 Kms concluidos. 11. 204.757 Kms concluidos. 12. 210.757 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569808 - Obras ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	36.02	36.01	99.97	1. Pago equivalente a Diciembre 2018. y Km avanzados en Enero 2. Pago equivalente a Enero 2019. y Km avanzados en Febrero 3. Pago equivalente a Febrero 2019. y Km avanzados en Marzo 4. Pago equivalente a Marzo 2019. y Km avanzados en Abril 5. Pago equivalente a Abril 2019. 6. Físico de Mayo. No se pudo pagar a tiempo, debido a nueva covertura PIM 7. Contrato ha acumulado el 10% de las penalidades. Por resolver 8. Contrato Resuelto el 18.07.2019 9. Contrato Resuelto el 18.07.2019
			Fn	25,793,742.00	25,793,741.39	100.00	10. CONTRATO RESUELTO (Con fecha 18.Jul.19); pendiente el avance fisico a Jul_19 (En espera del inventario final). 11. CONTRATO RESUELTO (Con fecha 18.Jul.19); pendiente el avance fisico a Jul_19 (En espera del inventario final). 12. 147.534 Kms concluidos. MOTIVO: Contrato Resuelto Mediante el Oficio N°719-2019-MTC/20 con fecha 18.07.2019, al haber acumulado en Otras Penalidades al 10% del monto contractual.
19AO0000569809 - Obras HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGROMAYO (CONDORCOCHA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	107.91	107.91	100.00	1. 2. 3. 4.887 Km de avance del mes de Marzo 4. Fisica de Abril, Financiera Marzo 5. Financiera Abril. 6. Física Mayo, Financiera Junio 7. 8. 9.
			Fn	30,898,167.00	30,898,166.14	100.00	10. 70.886 Kms concluidos. 11. 95.910 Kms concluidos. 12. 107.910 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569810 - Obras VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA - CURUPATA - CURUPATA - ROSARIO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se realizará deductivo al cierre del contrato

			Fn	80,996.00	80,995.58	100.00	7. Se realizará deductivo al cierre del contrato 8. Se realizará deductivo al cierre del contrato 9. Se realizará deductivo al cierre del contrato 10. 183.736 Kms concluidos. 11. 183.736 Kms concluidos. 12. 183.736 Kms concluidos al 100%. MOTIVO:
19AO0000569811 - Obras CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	38.14	36.28	95.12	1. 2. 3. 4. 5. 6. No se ha avanzado en Mayo. valorización de junio en revisión. 7. 8. 9.
			Fn	12,791,294.00	12,791,293.63	100.00	10. 50.098 Kilómetros concluidos. 11. 55.566 Kilómetros concluidos. 12. 59.707 Kilómetros concluidos. MOTIVO: Se reiniciaron los trabajos de mejoramiento en mes de junio.
19AO0000569813 - Obras CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	210.13	204.13	97.14	1. Fisico Enero, Financiero Dic 2019 2. Fisico Febrero, Financiero Enero 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero 4. Fisico Abril, Financiero Marzo 5. Financiero Abril 6. Física Mayo, Financiera Junio 7. 8. 9. sin avance
			Fn	96,258,706.00	96,258,705.48	100.00	10. 318.191 Kms concluidos. 11. 318.191 Kms concluidos. 12. 318.191 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569814 - Obras HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no tienen programación financiera para este mes. Avance físico al 100%. 7. no tienen programación financiera para este mes. Avance físico al 100%. 8. no tienen programación financiera para este mes. Avance físico al 100%. 9. no tienen programación financiera para este mes. Avance físico al 100%.
			Fn	320,380.00	10,343.04	3.23	10. 184.010 Kms concluidos al 100%. 11. 184.010 Kms concluidos al 100%. 12. 184.010 Kms concluidos al 100%. MOTIVO:
19AO0000569815 - Obras EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-3S (DV. AYAVIRI)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	17.57	17.56	99.94	1. 2. 3. 4. 5. 6. Física Mayo, Financiera Junio 7.
			Fn	12,945,730.00	12,945,729.07	100.00	8. 9. 10. OBRA CONCLUIDA (30.Ago.19). 11. OBRA CONCLUIDA (30.Ago.19).

							12. OBRA CONCLUIDA (30.Ago.19). MOTIVO: 307.243 Km. concluidos al 100% respecto a la meta física contratada.
19AO0000569816 - Obras EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	16.00	0.00	0.00	1. 2. Pago equivalente a Diciembre 2018, 15.28Km 3. 4. 5. 6. no se tiene programado avance. 7. no se tiene programado avance. 8. no se tiene programado avance. 9. no se tiene programado avance. 10. 181.266 Kms concluidos al 100%.
			Fn	7,074,836.00	6,762,874.07	95.59	11. 181.266 Kms concluidos al 100%. 12. 181.266 Kms concluidos al 100%. MOTIVO: Avance físico concluído al 100%, pero 21 Km no han sido valorizados debido a problemas en la evaluación de los niveles de servicio permitidos.
19AO0000569818 - OBRA SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	55.66	55.66	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no se tiene programado avance. 7. Sin avance en componente de mejoramiento 8. Sin avance en componente de mejoramiento 9. Sin avance en componente de mejoramiento
			Fn	9,977,721.00	9,977,720.70	100.00	10. 56.959 Kilómetros concluidos. 11. 75.959 Kilómetros concluidos. 12. 102.399 Kilómetros concluidos. MOTIVO: Se reiniciaron los trabajos el 17 de junio.
19AO0000569819 - Obras PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV. PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHICHERENI - PUENTE ALTO ANAPATI - CUBANTÍA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	5.29	5.28	99.81	1. 2. 3. 4. 5. 6. Sin avance en componente de mejoramiento 7. Sin avance en componente de mejoramiento 8. Sin avance en componente de mejoramiento 9. Sin avance en componente de mejoramiento
			Fn	2,700,226.00	2,700,225.71	100.00	10. Sin avance físico a la fecha, las actividades de mejoramiento iniciaron el 01.nov.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 907-2017-MTC/20 (27.Oct.17). 11. 5.278 Kms concluidos. 12. 5.280 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569820 - Obras HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - OYÓN	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	68.35	59.50	87.05	1. Fisico Enero, Financiero Dic 2019 2. Fisico Febrero, Financiero Enero 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero 4. Fisico Abril, Financiero Marzo 5. Financiero Abril
			Fn	23,704,009.00	23,704,008.09	100.00	6. Física Mayo, Financiera Junio 7. Física Junio, Financiera Julio 8. 9. 10. 116.657 Kms concluidos. 11. 117.667 Kms concluidos. 12. 118.367 Kms concluidos. MOTIVO:
19AO0000569821 - OBRA JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE -	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	34.87	25.86	74.16	1. Fisico Enero, Financiero Dic 2019

MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA			Fn	13,119,768.00	13,119,767.74	100.00	2. Fisico Febrero, Financiero Enero 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero 4. Fisico Abril, Financiero Marzo 5. Abril no presenta avances 6. Mayo no presenta avances (deductivo porque avance físico de marzo debió ser 2.759) 7. 8. 9. 10. 29.892 Kilómetros concluidos. 11. 29.892 Kilómetros concluidos. 12. 29.892 Kilómetros concluidos. MOTIVO:
19AO0000569822 - OBRA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	161.75	161.75	100.00	1. Fisico Enero, Financiero Dic 2019 2. Fisico Febrero, Financiero Enero 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero 4. Fisico Abril, Financiero Marzo 5. Financiera Abril. 6. Física Mayo, Financiera Junio 7. 8. 9. 10. 123.800 Kms concluidos. 11. 141.321 Kms concluidos. 12. 161.753 Kms concluidos. MOTIVO:
			Fn	56,913,376.00	56,913,375.19	100.00	
19AO0000569823 - Obra LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	29.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. PGV en revisión/observado 7. PGV en revisión 8. 9. Sin avance en componente de mejoramiento 10. Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 1581-2019-MTC/20 (25.jul.19). 11. Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 1581-2019-MTC/20 (25.jul.19). 12. Plan de Mejoramiento en elaboración. MOTIVO: Plan de Gestión Vial en revisión/observado
			Fn	5,057,950.00	5,057,949.71	100.00	
19AO0000569825 - OBRA TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	28.89	19.59	67.81	1. 2. 3. 4. 5. Pago por Aprobación PGV y Adelanto Directo Mejoramiento 6. no se tiene programado avance. 7. no se tiene programado avance. 8. no se tiene programado avance. 9. no se tiene programado avance. 10. 7.500 Kms concluidos. 11. 18.890 Kms concluidos. 12. 19.590 Kms concluidos. MOTIVO:
			Fn	14,554,624.00	14,554,623.45	100.00	
19AO0000569826 - Conservación vial HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. RAITHER - SATIPO - PTO. OCOPA / MAZAMARI - CUBANTÍA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	458.60	458.60	100.00	1. Pago equivalente a Diciembre 2018. 2. Pago equivalente a Enero 2019. 3. 4. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). 5. 6. Financiero Mayo y Junio

			Fn	17,963,685.00	17,963,684.42	100.00	7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). 11. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). 12. PP1 - Aprobado el Plan de Conservación Vial (PCV) con RD N° 042-2019-MTC/20 (21.Ene.19). MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569827 - Conservación vial EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE /EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARÁ /DV. LA TINA - EMP. PE-NL	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	347.62	347.62	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización en trámite 5.
			Fn	7,379,629.00	7,379,628.68	100.00	6. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias / valorización presentada a destiempo. 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569828 - Conservación vial SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILAVE - CHECCA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	327.99	327.99	100.00	1. 2. 3. 4. Está en evaluación de propuestas técnicas. 5. Contrato N° 047-2019-MTC/20.2 del 29/05/2019
			Fn	8,376,457.00	8,376,456.34	100.00	6. Adelanto Directo. 7. Sólo Avance Físico. Financiero se valoriza luego del mes 03. 8. Sólo Avance Físico. Financiero se valoriza luego del mes 03. 9. Sólo Avance Físico. Financiero se valoriza luego del mes 03. 10. PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. 11. PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. 12. PP1 - (Longitud Tramo Entregado: 327.986) Servicio inició el 03.Jul.19. MOTIVO: Contrato N° 047-2019-MTC/20.2 del 29/05/2019. Adelanto Directo para Junio, Inicio Servicio 03/07/2019. Longitud luego de Entrega de áreas y bienes 327.986 Km
19AO0000569833 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AMAZONAS	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4.
			Fn	2,119,586.00	1,963,070.58	92.62	5. 6. 7. 8. 9. 10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569838 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ANCASH	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	2,121,140.00	1,981,168.20	93.40	7. 8. 9. 10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569844 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AREQUIPA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,322,066.00	2,200,486.54	94.76	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569849 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AYACUCHO	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,150,715.00	1,958,205.05	91.05	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569854 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CAJAMARCA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,025,952.00	2,712,855.19	89.65	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569859 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,775,840.00	2,246,841.89	80.94	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:

19AO0000569864 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,764,941.00	1,461,931.76	82.83	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569869 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,205,103.00	2,922,311.40	91.18	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569874 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ICA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,764,031.00	1,548,324.53	87.77	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569879 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,945,413.00	2,732,869.65	92.78	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569884 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	4,588,390.00	4,409,303.22	96.10	7. 8.

							9. 10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569889 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,149,227.00	4,258,666.18	82.70	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569895 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LIMA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,864,203.00	3,500,443.33	59.69	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569900 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	3,508,525.00	3,187,258.85	90.84	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569905 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PUNO	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,281,727.00	1,872,604.64	82.07	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569910 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2.

							3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,617,777.00	1,547,853.43	95.68	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569915 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,566,765.00	1,354,272.64	86.44	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569916 - CONSERVACIÓN VIAL PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	234.50	234.50	100.00	1. 2. Val Contrato Antiguo Enero +Adelanto directo Contrato Nuevo N° 017-2019-MTC/20.2 3. Val Contrato Antiguo Febrero 4. PP1 - CONCLUIDO (12-Mar-19); Longitud IVC: 235.332Km y se excluyen 34.470 Km. 5. Fisico Mayo 6. Financiera Junio 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias y Pago Liquidación Contrato Antiguo N° 014-2014-MTC/20 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias
			Fn	19,722,814.00	19,722,813.54	100.00	10. PP1 - (Longitud: 234.5 Km); se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - (Longitud: 234.5 Km) Aprobado el Plan de Conservación con RD N° 3133-2019-MTC/20 (02.Dic.19). 12. PP1 - (Longitud: 234.5 Km); se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Ejecución de Enero a Marzo con Contrato N° 014-2014-MTC/20, culminado el 23/03/2019 con meta: 235.3km.Ejecución desde Abril con Contrato N° 017-2019-MTC/20.2 de fecha 06/02/2019. Se inició el 28/03/2019 en nuevo contrato con meta 234.49.
19AO0000569917 - Conservación vial CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	372.00	246.43	66.24	1. Pago equivalente a Diciembre 2018. 2. Pago equivalente a Enero 2019. 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero 4. Fisica de Abril, Financiera Marzo 5. Financiera Abril. 6. Financiero + MP 7. Financiero + MP 8. valorización presentada a destiempo.Contrato Culminó 19.08.2019 9. valorización mes anterior. Contrato Culminó 19.08.2019
			Fn	24,520,743.00	24,520,742.80	100.00	10. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 (19.Ago.19). De acuerdo al CC, la longitud es 324.95 Km, menos 13.605 Km reclasificada a RND y 64.915 Km (Tramo 1). 11. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 (19.Ago.19). De acuerdo al CC, la longitud es 324.95 Km, menos 13.605 Km reclasificada a RND y 64.915 Km (Tramo 1). 12. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 002-2018-MTC/20 (19.Ago.19). De acuerdo al CC, la longitud es 324.95 Km, menos 13.605 Km reclasificada a RND y 64.915 Km (Tramo 1). MOTIVO: Contrato Complementario es de 324.95 Km. Se redujo 1 Tramo

							y Y 13.605, por tal motivo se queda con 246.427 Km. Contrato Culminó 19.08.2019
19AO0000569918 - Conservación vial PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	526.00	526.00	100.00	1. 2. 3. 4. PP1 - Con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 (30.Nov.17). 5. Pago por Avance en periódico. 6. 7. PP1 - Con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 8. PP1 - Con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 9. PP1 - Con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20. valorización presentada a destiempo 10. PP1 - La longitud que se atiende según IVC es 502.02 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 (30.Nov.17) por 24 meses).
			Fn	13,011,416.00	13,011,414.87	100.00	11. PP1 - La longitud que se atiende según IVC es 502.02 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 108-2017-MTC/20 (30.Nov.17) por 24 meses). 12. PP1 - CONCLUIDO (10.Dic.19). MOTIVO: Longitud IVC 502.02 Km
19AO0000569919 - Conservación vial Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	408.00	408.00	100.00	1. Fisico Enero, Financiero Dic 2019 2. Fisico Febrero, Financiero Enero 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero 4. PP1 - Con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18). 5. Financiera Abril. 6. Financiero Mayo 7. Financiero 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses.
			Fn	14,197,938.00	14,197,937.75	100.00	11. PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses. 12. PP1 - (Longitud: 323.37 Km). Se excluye: Tramo_5: 20.743 Km y Tramo_6: 12.495 Km por ejecución de obra Mollepata - Pallasca. Tramo_8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo (010-2019-MTC/20 del 22.Feb.19). Actualmente con Contrato Complementario N° 107-2018-MTC/20 (20.Set.18) por 24 meses. MOTIVO: Contrato Complementario con 397.647 Km. Se excluye Tramo 5: 20.743 Km, Tramo 6: 12.495 Km por obra Mollepata Pallasca N° 165-2018-MTC/20.2 de fecha 19/12/2018. También se excluye Tramo 8: 41.04 Km por Contrato de Reciclado y Recapeo N° 10-2019-MTC/20.2 desde el 22/02/2019. Longitud Final es de 323.3...
19AO0000569920 - CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	436.40	436.40	100.00	1. 2. 3. Fisico Marzo, Financiero Febrero y Adelanto Directo Contrato Nuevo 4. Se está elaborando el informe final. Contrato finalizó el 20.03.2019 5. 6. Sólo Avance Físico. Financiero se valoriza luego del mes 03. 7. Sólo Avance Físico. Financiero se valoriza luego del mes 03. 8. Val 1,2,3 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. Valorización presentada a destiempo
			Fn	35,773,144.00	35,773,142.84	100.00	10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Ejecución de Enero a Marzo con Contrato N° 035-2012-MTC/20, culminó 20/03/2019.Ejecución a partir de Mayo con Contrato N° 023-2019-MTC/20.2, inició 29/05/2019. con 436.4 Km nuevo contrato.

19AO0000569921 - CONSERVACIÓN VIAL CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	360.00	360.00	100.00	1. 2. 3. 4. Se está elaborando el informe final. 5. Adelanto Directo del Nuevo Contrato N° 036-2019-MTC/20.2 6. Contrato Nuevo N° 036-2019-MTC/20.2 del 25/04/2019 el cual iniciará el 01/07/2019. 7. Contrato Nuevo N° 036-2019-MTC/20.2 del 25/04/2019 el cual inició el 05/07/2019. 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. Val al 3er mes 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. Val 1,2 y 3 10. PP1 - (Long: 360Km) Se realiza Conservación Rutinaria.
			Fn	24,099,441.00	24,099,439.57	100.00	11. PP1 - (Long: 360Km) Plan de Conservación aprobado con RD N° 3126-2019-MTC/20 (29.Nov.19). 12. PP1 - (Long: 360Km) Se realiza Conservación Rutinaria. MOTIVO: Contrato N° 033-2012-MTC/20 finalizó el 25/03/2019. Longitud 367 KmContrato Nuevo N° 036-2019-MTC/20.2 del 25/04/2019 el cual inició el 05/07/2019. Longitud contractual 360.0 Km
19AO0000569922 - CONSERVACIÓN VIAL LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA- EMP. PE 3N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	207.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. CONCURSO PUBLICO 5. 6. CONCURSO PUBLICO 7. CONCURSO PUBLICO 8. CONCURSO PUBLICO 9. Contrato 103-2019-MTC/20.2 de fecha 24/09/2019. Fecha tentativa de inicio 01/11/2019. 10. PP1 - Conservación inicial en el tramo Lima - Canta desde 01.Nov.19.
			Fn	2,259,176.00	2,259,175.74	100.00	11. PP1 - Conservación inicial en el tramo Lima - Canta desde 01.Nov.19. Longitud 203.796 12. PP1 - Con Contrato firmado (24.Set.19); la conservación inicial será en el tramo Lima - Canta. MOTIVO: Contrato 103-2019-MTC/20.2 de fecha 24/09/2019. Fecha tentativa de inicio 01/11/2019.
19AO0000569923 - Conservación vial CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HUALLANCA - M	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	536.04	536.04	100.00	1. 2. 3. 4. Se está elaborando el informe final. Contrato finalizó el 10.04.2019 (Contrato en Medida Cautelar) 5. 6. Contrato concluído. No se puede convocar nuevo Concurso Público debido a Laudo Arbitral con el Contrato Complementario Concluído N°087-2017-MTC/20 7. Contrato concluído. No se puede convocar nuevo Concurso Público debido a Laudo Arbitral con el Contrato Complementario Concluído N°087-2017-MTC/20 8. Contrato concluído. No se puede convocar nuevo Concurso Público debido a Laudo Arbitral con el Contrato Complementario Concluído N°087-2017-MTC/20 9. Contrato concluído. No se puede convocar nuevo Concurso Público debido a Laudo Arbitral con el Contrato Complementario Concluído N°087-2017-MTC/20 10. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20 (08.Abr.19).
			Fn	1,864,649.00	1,864,648.23	100.00	11. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20 (08.Abr.19). 12. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 087-2017-MTC/20 (08.Abr.19). MOTIVO: Contrato concluído. No se puede convocar nuevo Concurso Público debido a Laudo Arbitral con el Contrato Complementario Concluído N°087-2017-MTC/20
19AO0000569924 - Conservación vial AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp.PE-32 A (chalco) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	341.00	341.00	100.00	1. 2. Pago equivalente a Enero 2019 + MP. 3. Pago equivalente a Feb 2019 + MP. 4. Pago equivalente a Marzo 2019 + MP 5. Pago equivalente a Abril 2019 + MP

			Fn	36,819,434.00	36,819,432.96	100.00	6. Pago equivalente a Mayo 2019 7. Pago equivalente a Junio2019 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). 11. PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). 12. PP1 - La longitud que se atiende según IVN es 327.38 Km (A la fecha con Contrato Complementario N° 055-2018-MTC/20 (07.Jun.18) por 18 meses). MOTIVO: Longitud IVC 327.38 Km
19AO0000569925 - Conservación vial EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	321.00	317.30	98.85	1. 2. 3. 4. Pago correspondiente al mes de Marzo. 5. Pago correspondiente al mes de Abril. 6. Luego del IVC se cuenta con 317.299 Km de conservación rutinaria. no ha presentado la valorización mayo a tiempo. 7. junio y julio 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial.
			Fn	10,356,926.00	10,356,924.97	100.00	11. PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial. 12. PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación Periódica solo en 249.372 Km y Rutinaria en los tramos: II y VI del corredor vial. MOTIVO: Luego del IVC se cuenta con 317.299 Km de conservación rutinaria.
19AO0000569926 - Conservación vial EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-3S (DV. OCROS)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	344.11	344.11	100.00	1. 2. 3. 4. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 5. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 6. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 7. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 10. PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses.
			Fn	36,704,704.00	36,704,703.35	100.00	11. PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses. 12. PP1 - (Longitud IVC: 344.11 Km) y con Contrato Complementario N° 122-2018-MTC/20 (06.Nov.18) por 24 meses. MOTIVO: Longitud IVC 344.11 Km
19AO0000569927 - Conservación vial DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1SD (DV. COCACHACRA) - EMP. PE-1S (VENTILLATA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	418.90	418.90	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Valorización 1, 2 y 3 (Enero, Feb y Marzo) 6. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias
			Fn	6,651,933.00	6,651,931.99	100.00	10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Longitud del Contrato N° 173-2018-MTC/20.2 es de 418.9 Km

19AO0000569928 - Conservación vial HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - RUTA PE 3N - DV ANTAMINA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	240.40	240.40	100.00	1. 2. 3. 4. Se está elaborando el informe final. Contrato finalizó el 09.03.2019 5. Se está elaborando el informe final. Contrato finalizó el 09.03.2019 6. Adelanto Directo Contrato Complementario 7. Contrato Complementario N° 051-2019-MTC/20 iniciado el 10/07/2019 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19). 11. PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19).
			Fn	11,470,725.00	11,470,723.44	100.00	12. PP1- (Longitud IVC: 186.5 Km) para la atención con Contrato Complementario por un periodo de 12 meses (10.Jul.19). MOTIVO: Longitud del Contrato Incial 040-2016-MTC/20 después del Inventario es de 240.40 Km. El Contrato Complementario N° 051-2019-MTC/20 tiene una longitud de 186.50 Km. Se inició el complementario el 10/07/2019
19AO0000569929 - Conservación vial ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	179.60	179.60	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 5. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 6. Se viene realiznado la Conservación Rutinaria. MP para el 6to año 7. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial.
			Fn	8,187,798.00	8,187,795.94	100.00	8. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 9. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial 10. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 11. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. 12. PP2 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria en los Tramos: 0, I, II y III del corredor vial. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569930 - Conservación vial Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	343.91	343.91	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. + MP 5. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. + MP 6. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. + MP 7. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. + MP 8. Contrato Resuelto el 18.07.2019 9. Contrato Resuelto el 18.07.2019 10. PP2 - CONTRATO RESUELTO(Con fecha 18.Jul.19). Se atenderá mediante Adm. Directa. 11. PP2 - CONTRATO RESUELTO(Con fecha 18.Jul.19). Se atenderá mediante Adm. Directa.
			Fn	38,240,322.00	38,240,321.08	100.00	12. PP2 - CONTRATO RESUELTO(Con fecha 18.Jul.19). Se atenderá mediante Adm. Directa. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato. Contrato Resuelto Mediante el Oficio N°719-2019-MTC/20 con fecha 18.07.2019, al haber acumulado en Otras Penalidades al 10% del monto contractual.
19AO0000569931 - Conservación vial DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	421.25	417.73	99.16	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 5. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.

			Fn	15,223,647.00	15,209,180.17	99.90	7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569932 - Conservación vial EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	378.42	378.42	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio. 5. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio. 6. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio. 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio.
			Fn	12,725,870.00	12,725,868.92	100.00	11. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio. 12. PP2 - No se interviene en el Tramo Monopampa - Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta reclasificada temporalmente a departamental HU-115; a cargo del GR Huanuco, quien ejecuta una trocha carrozable, mediante convenio. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569933 - Conservación vial Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	215.28	215.28	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 5. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 6. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 7. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 8. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 9. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 10. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial.
			Fn	9,715,331.00	9,715,330.27	100.00	11. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 12. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569934 - Conservación vial Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	615.44	615.44	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 5. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 6. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.

			Fn	20,128,677.00	20,128,676.07	100.00	7. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 8. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. Contratista no presentó valorización 9. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. Contratista no presentó valorización 10. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 11. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 12. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569935 - Conservación vial Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez - Crucero Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. PE-34I (Coasia)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	209.22	209.19	99.99	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 5. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.
			Fn	9,884,051.00	9,746,882.06	98.61	11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569936 - Conservación vial Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	389.81	389.81	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 5. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 6. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 7. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 8. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 9. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 10. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.
			Fn	22,612,507.00	22,612,505.73	100.00	11. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 12. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569937 - Conservación vial Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo Maria-Monzon-Emp.PE-18A (Tingo María)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	561.49	561.00	99.91	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en los tramos: 18, 19 y 20. En el tramo: Casma - Pariacoto, Sector: Km 11+500 al Km 30.50 solo se realiza Atención de Emergencias. 5. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 6. Conservación Rutinaria + MP parcial + Atención de Emergencias 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias
			Fn	42,925,144.00	42,925,142.12	100.00	10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en los tramos: 18, 19 y 20. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en los tramos: 18, 19 y 20. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria en todos los tramos MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569938 - Conservación vial Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte. Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	475.35	475.35	100.00	1. 2. Pago equivalente a Enero 2019 + MP. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias + MP 5. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias + MP 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias +

			Fn	47,119,218.00	47,119,216.66	100.00	MP 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias + MP 10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569939 - Conservación vial EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	214.00	214.00	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 5. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 7. Sin valorización presentada a la fecha de julio. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.
			Fn	7,169,186.00	7,169,184.52	100.00	11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569940 - Conservación vial Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	464.46	464.46	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. + MP 5. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 6. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 7. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 8. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 9. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 10. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.
			Fn	16,346,424.00	16,346,422.29	100.00	11. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 12. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569941 - Conservación vial Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	137.79	137.79	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 5. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias.
			Fn	6,367,677.00	6,354,099.40	99.79	11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569942 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	444.54	444.54	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. (Valorizaciones del 1 al 6) 5. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias Val 07 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias
			Fn	21,657,327.00	21,657,325.37	100.00	7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias

							10. PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. 11. PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. 12. PP2 - Longitud Contractual y de IVC: 440.62 Km. MOTIVO: Longitud Contractual de Contrato N° 103-2018-MTC/20.2 es de 440.62 Km
19AO0000569943 - Conservación vial JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	438.14	438.14	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 5. Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias 6. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias + MP
			Fn	80,094,596.00	80,094,592.52	100.00	10. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569944 - Conservación vial Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	251.40	251.40	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización observada 5. 6. Contrato Nuevo N° 057-2019-MTC/20.2 se firmó el 05/07/2019. Inicio programado para Julio 7. adelanto 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. Inició el 08/08/2019 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias
			Fn	12,196,074.00	12,196,072.56	100.00	10. PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. 11. PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. 12. PP1 - (Longitud: 251.4 Km) Servicio inició el 08.Ago.19. MOTIVO: Contrato Nuevo N° 057-2019-MTC/20.2 se firmó el 05/07/2019 con 251.40 Km. Inició el 08/08/2019
19AO0000569946 - Conservación vial AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	452.50	452.50	100.00	1. 2. 3. 4. PP1 - Con Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18). 5. PP1 - Con Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18). 6. PP1 - Con Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18). 7. Contrato finalizó el 24.06.2019. Falta liquidación 8. Contrato finalizó el 24.06.2019. Falta liquidación 9. Contrato finalizó el 24.06.2019. Falta liquidación
			Fn	9,745,550.00	9,745,549.74	100.00	10. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18) por 12 meses. Se abonó valorización 13. 11. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18) por 12 meses. Se abonó valorización 13. 12. PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 (24.May.18) por 12 meses. MOTIVO: Contrato Complementario N° 045-2018-MTC/20 finalizó el 24.06.2019
19AO0000569947 - Conservación vial Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Emp. PE-5S (Dv. Bajo Kimiriki) - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	545.47	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. CONCURSO PUBLICO 7. CONCURSO PUBLICO 8. CONCURSO PUBLICO

			Fn	17,656,730.00	17,656,728.17	100.00	9. CONCURSO PUBLICO 10. PP2 - CP N° 18-2019-MTC/20.2 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) con fecha 27.Set.19 al CONSORCIO VIAL SATIPO; fue convocado (06.Jun.19). Se estima la firma de Contrato en Oct-19. 11. PP2 - Con Contrato firmado; se estima su inicio en Ene-20. 12. PP2 - Servicio inició el 03.Ene.20. MOTIVO: En concurso público N° 18-2019-MTC/20
19AO0000569948 - Conservación vial CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	458.30	368.30	80.36	1. 2. 3. 4. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 5. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 6. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 7. valorización presentada fuera de tiempo 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. VALORIZACIÓN PRESENTADA FUERA DE TIEMPO.
			Fn	10,744,460.00	10,744,458.36	100.00	10. PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). 11. PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). 12. PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de Obra (PFIS 1548); a partir del mes de Marzo_19 se reduce (40 Km) por trabajos de Reciclado (PFIS 3756). MOTIVO: Tramo II: 11 Km y Tramo VII: 30 Km suspendidos por Reciclado. Tramo V: 90 Km se da rehabilitación. Total 327.3 Km desde 21/02/19. Ene y Feb: 368.3 Km De marzo en adelante 327.3 Km
19AO0000569949 - Conservación vial EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	333.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. TDR EN ELABORACION 5. 6. CONCURSO PUBLICO 7. CONCURSO PUBLICO 8. CONCURSO PUBLICO 9. CONCURSO PUBLICO
			Fn	8,358,823.00	8,358,822.19	100.00	10. PP1 - Con Contrato firmado. 11. PP1 - Con Contrato firmado. 12. PP1 - Inició (10.Dic.19). MOTIVO: Concurso Público N°14-2019-MTC/20
19AO0000569950 - Conservación vial Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt / Puente Paucartambo - Oxapampa / Pto. Inca - Emp. PE-5N / Emp. PE-5N (Sta. Rosa de Yanayacu) - Emp. PE-5NA (San Juan de Codo)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	314.60	199.60	63.45	1. 2. 3. 4. Se encuentra en etapa de otorgamiento de Buena Pro 5. 6. Adelanto Directo. 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. Val al 3er mes 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. Val al 3er mes 10. PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19.
			Fn	11,660,460.00	11,660,459.81	100.00	11. PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19. 12. PP1 - (Longitud IVC: 199.60 Km). Servicio inició el 03.Jul.19. Desde el inicio sólo se atendían: 199.60 Km (Tramos IV,V y VI es contratos de obra). A partir del 01.10.2019, se añaden los tramos V y VI, sumando un total de 314.60 Km. MOTIVO: Contrato N° 049-2019-MTC/20.2, se inició el 03/07/2019. con una longitud contractual de 368.60 Km. Tramos 4, 5 y 6 a cargo de Subdirección de OBRAS. Sólo se da mantenimiento a 199.6 Km.
19AO0000569951 - Conservación vial PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	297.94	297.94	100.00	1. 2. 3. Val 1 2 y 3 4. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.

			Fn	6,834,619.00	6,834,617.20	100.00	5. la valorización fue observada 6. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569952 - Conservación vial Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	362.37	362.00	99.90	1. 2. 3. 4. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria en todo el corredor vial 5. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria en todo el corredor vial 6. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria en todo el corredor vial 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias + MP 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias + MP 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias + MP 10. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba.
			Fn	34,753,087.00	34,753,085.21	100.00	11. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. 12. PP2 - Ejecutando los trabajos de Conservación Rutinaria (antes del Mejoramiento) en el tramo III: Huancabamba; Tramo II: Dv. Curilcas y en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569953 - Conservación vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	569.35	461.02	80.97	1. 2. 3. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 4. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 5. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 6. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 7. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria + MP + Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias
			Fn	43,624,158.00	43,624,155.65	100.00	10. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 11. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). 12. PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway). MOTIVO: Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway)
19AO0000569955 - Conservación vial EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	27.92	27.30	97.78	1. 2. Pago por servicios básicos para la operatividad del Tunel. 3. 4. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. Pago a cuenta. 5. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias + Operatividad del túnel 6. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias + Operatividad del túnel

			Fn	17,578,413.00	16,513,799.40	93.94	7. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias + Operatividad del túnel 8. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias + Operatividad del túnel 9. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias + Operatividad del túnel 10. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 11. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 12. PP1 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
19AO0000569956 - Conservación vial Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	110.42	110.42	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Plan de Conservación en elaboración. 5. PP2 - Plan de Conservación en elaboración. 6. PP2 - Plan de Conservación en elaboración. 7. PP2 - Plan de Conservación en elaboración. 8. PLAN APROBADO. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Plan de Conservación en elaboración. 11. PP2 - Plan de Conservación (PCGV) aprobado con RD N° 3364-2019-MTC/20 (16.Dic.19). 12. PP2 - Plan Gestión de Conservación (PGCV) aprobado con RD N° 3364-2019-MTC/20 (16.Dic.19) MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
			Fn	5,760,091.00	5,760,089.80	100.00	
19AO0000569957 - Conservación vial Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuanta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1N	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	186.36	186.36	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Plan de Conservación aprobada con RD N 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). 5. PP2 - Pago por Aprobación del Plan 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). 11. PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). 12. PP2 - (Longitud IVC: 186.36 Km) Plan de Conservación aprobada con RD N° 386-2019-MTC/20.1 (18.Mar.19). MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
			Fn	13,334,077.00	13,334,075.82	100.00	
19AO0000569959 - Conservación vial EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - STA. INÉS - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - EMP. PE 28A (PAMPANO)/ EMP. PE-28D (STA. INÉS) - PILPICHACA- EMP. PE-28A (RUMICHACA)/ EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS- PAURANGA- MOLLEPAMPA- COCAS- EMP. PE- 28D (CASTROVIRREYNA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	287.52	179.80	62.53	1. 2. 3. 4. No se le asignó adelanto directo. 5. 6. Sólo se tiene a cargo 179.8 Km. Primera valorización después del mes 03. 7. Sólo se tiene a cargo 179.8 Km. Primera valorización después del mes 03. 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias. VAL 1,2,3 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Sta Inés). 11. PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Sta Inés). 12. PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen 107.72 Km por Obras a cargo de RCC (Paquete 11: Pampano - Santa Inés). Aprobado el Plan de Conservación según RD N° 3612-2019-MTC/20 (31.Dic.19). MOTIVO: Longitud a Intervenir 179.8 (Tramo 4,5,6 y 7 (179.8 Km) a cargo de este contrato). Tramo 1,2,3 en RCC (108.0 Km), Inició el 13/04/2019
			Fn	6,357,956.00	6,357,955.24	100.00	

19AO0000569961 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	320.44	320.44	100.00	1. 2. 3. 4. Valorizaciones del 1 al 6 juntas para fines de mayo. 5. Valorizaciones 1,2,3,4,5,6 6. PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria. 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 11. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 12. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
			Fn	13,247,798.00	13,247,796.59	100.00	
19AO0000569962 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	292.96	292.96	100.00	1. 2. 3. 4. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. Pago por Valorización del 1 al 6 5. Val 07 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) 11. PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) 12. PP2 - (Longitud Contractual e IVC: 292.96 Km) MOTIVO: Longitud Contractual del Contrato N° 103-2018-MTC/20.2. es de 292.96 Km
			Fn	18,861,904.00	18,861,901.42	100.00	
19AO0000569963 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	296.00	265.14	89.57	1. 2. 3. 4. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. Pago por valorizaciones del 1 al 6 5. Val 07 6. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 7. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 8. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 9. PP2 - Se realiza Conservación Rutinaria y Atención de Emergencias. 10. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 11. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. 12. PP2 - Se viene ejecutando Conservación Rutinaria y Emergencias a lo largo del corredor vial. MOTIVO: Longitud Contractual de Contrato N° 100-2018-MTC/20.2 es de 265.14 Km
			Fn	12,023,553.00	12,023,551.61	100.00	
19AO0000569964 - Conservación vial SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES - SULLANA - EL ALAMOR - SULLANA - TAMBOGRANDE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	384.00	384.00	100.00	1. 2. 3. 4. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 5. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 6. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
			Fn	9,421,719.00	9,421,718.29	100.00	

19AO0000569965 - Conservación vial URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34 A(DV. IMATA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	287.20	287.20	100.00	1. 2. 3. 4. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 5. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 6. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación rutinaria es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
			Fn	6,310,788.00	6,310,786.92	100.00	
19AO0000569966 - Conservación vial CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	323.80	323.80	100.00	1. 2. 3. 4. El pago se realiza al 3er mes de trabajo. 5. 6. Val 01 02 y 03 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: El avance físico mensual de la conservación es el mismo que la cantidad de km de la longitud del contrato.
			Fn	13,257,379.00	13,257,378.13	100.00	
19AO0000569967 - Conservación vial DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	433.40	433.40	100.00	1. 2. 3. 4. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 5. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 6. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 7. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 8. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 11. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. 12. PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria. MOTIVO: Contrato 102-2018-MTC/20.2 iniciado el 03/10/2018
			Fn	13,018,772.00	13,018,770.35	100.00	
19AO0000569970 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL UCAYALI	060 : INFORME	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,032,437.00	387,569.46	37.54	10. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 11. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. 12. Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad Zonal. MOTIVO:
19AO0000569971 - Conservación vial EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	382.50	382.50	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Valorización 1,2 y 3 juntas para junio.

ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)			Fn	17,615,618.00	17,615,617.20	100.00	6. Valorización 1,2 y 3 7. valorización presentada fuera de tiempo 8. VAL 4 Y 5 9. Conservación Rutinaria + Atención de Emergencias 10. PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). 11. PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). 12. PP1 - (Longitud Contractual e IVC: 382.50 Km). MOTIVO: Contrato N° 183-2018-MTC/20.2 con longitud de 382.5 Km
19AO0000569973 - MANTENIMIENTO PERIODICO KISHUARA PUENTE SAHUINTO	067 : KILOMETRO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.65	0.40	61.54	1. 2. 3. 4. Informe N° 02 aprobado por PVN 5. 6. 7.
			Fn	356,154.00	356,153.53	100.00	8. consultor ha presentado el levantamiento de observaciones de la especialidad de costos y presupuestos 9. 10. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 11. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). 12. ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado). MOTIVO:
19AO0000569976 - MANTENIMIENTO PERIODICO AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 7. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 8. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes 9. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes.
			Fn	239,072.00	239,071.15	100.00	10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs. MOTIVO: no está programada la elaboración de TDR's para el 2019
19AO0000569978 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL - 100 (AV. COSTANERA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	4.02	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Diseño Ejecutivo (DEPT) presentado a PVN para su revisión y aprobación. 5. Diseño Ejecutivo (DEPT) Aprobado 6. Pago por Avance Parcial según TDR 7. Gastos generales 8. Pago por Avance Parcial según TDR 9. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19).
			Fn	5,022,276.00	5,022,273.52	100.00	10. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19). 11. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19). 12. CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19). MOTIVO: CONTRATO RESUELTO (según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06.Set.19).
19AO0000569980 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CHAPARRA - PTE. CHAPARRA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	61.42	61.42	100.00	1. Pago por Adelanto directo 2. 3. 4. Servicio iniciado (01.Feb.19). Pago por gastos generales. 5. Adelanto 25% después de aprobación del DEPT

			Fn	63,913,000.00	63,912,999.02	100.00	6. Pago por gastos generales. 7. % de avance ponderado - Avance fisico correspondiente a junio (8.838km) y julio (7.368km) 8. % de avance ponderado 9. % de avance ponderado 10. Los trabajos de ejecución de Obra iniciaron el 25.May.19 (Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19)). 11. Los trabajos de ejecución de Obra iniciaron el 25.May.19 (Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19)). avance oct y nov. juntos= 21.457 12. Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19). Inicio de Obra el 25.May.19. Al 31.12.20119 se cuenta con 81.08% de avance MOTIVO:
19AO0000569982 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR. SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY (KM. 994+296 - KM. 1035+336)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	32.00	5.01	15.66	1. 2. Pago por Adelanto Directo 3. 4. Servicio iniciado (22.Feb.19). Pago por gastos generales 5. 6. Pago por gastos generales. 7. Pago por gastos generales. 8. Pago por gastos generales. 9. DEPT aprobado con RD N° 1832-2019-MTC/20 (22.08.19). 10. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado con RD N° 1832-2019-MTC/20 (22.aGO.19).
			Fn	9,082,923.00	9,082,922.12	100.00	11. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado con RD N° 1832-2019-MTC/20 (22.aGO.19). 12. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado con RD N°1832-2019-MTC/20 del 22/08/2019. Inicio fase de ejecución 23/08/19. Al 31/12/2019 se cuenta con 12.2% de avance MOTIVO: DEPT aprobado con RD N° 1832-2019-MTC/20 (22.08.19).
19AO0000569984 - MANTENIMIENTO PERIODICO QUEBRADA HONDA - HUANCAYO, SANTA FE - VALDIVIA Y YANANGO - PTE HERRERIA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	34.30	34.30	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Adelanto Directo 6. no se tiene programado avance. 7. no se tiene programado avance. 8. gastos generales 9. sin avance 10. DEPT aprobado con RD N° 2758-2019-MTC/20 (05.Nov.19). Servicio iniciado (21.Jun.19).
			Fn	19,302,156.00	19,292,154.38	99.95	11. DEPT aprobado con RD N° 2758-2019-MTC/20 (05.Nov.19). Servicio iniciado (21.Jun.19). 12. DEPT aprobado con RD N° 2758-2019-MTC/20 (05.Nov.19). Servicio iniciado (21.Jun.19). Al 31.12.2019 se cuenta con 74.88% de avance. MOTIVO: RECICLADO DE LA CARRETERA HUANCAYO - TARMA - MERCED / TRAMO: QUEBRADA ONDA - HUANCAYO; SANTA FE - VALDIVIA Y YANANGO - PUENTE HERRERIA . CONTRATO N° 045-2019-MTC/20.2. INICIÓ EL 22/06/2019
19AO0000569986 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUNO - DESAGUADERO / CALAPUJA-PUCARA -SICUANI	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. TDR en elaboración 7. TDR en elaboración 8. TDR en elaboración
			Fn	61,590.00	61,590.00	100.00	9. TDR EN ELABORACIÓN 10. Devengado asociado a servicio de elaboracion de TDR. En Concurso Público: CP-38-2019-MTC/20 11. Devengado asociado a servicio de elaboracion de TDR. En Concurso Público: CP-38-2019-MTC/20 12. Devengado asociado a servicio de elaboracion de TDR. En Concurso

							Público: CP-38-2019-MTC/20 MOTIVO: SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA: SICUANI - LA RAYA - CALAPUJA. TRAMO: SANTA ROSA - AYAVIRI Y AYAVIRI - CALAPUJA.Tramos a ejecutar: Santa Rosa - Ayaviri (Km 1175+000 - Km 1217+000) y Ayaviri - Calapuja (Km 1217 - Km 1251+000).
19AO0000569987 - MANTENIMIENTO PERIODICO URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA)	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 7. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 8. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 9. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs. MOTIVO: no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes.
			Fn	32,500.00	32,500.00	100.00	
19AO0000569989 - MANTENIMIENTO PERIODICO SULLANA-TUMBES - PUENTE LA PAZ / OVALO ZARUMILLA- AGUAS VERDES/SULLANA- EL ALAMOR/SULLANA - TAMBOGRANDE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. TDR en elaboración 7. TDR en elaboración 8. TDR en elaboración 9. TDR EN ELABORACIÓN 10. CP N° 041-2019-MTC/20.1 (Fase: Convocatoria) con fecha 30.Oct.19. Se estima la Buena Pro en Dic-19. 11. CP N° 041-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases), fue convocado (30.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Feb-20. 12. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. MOTIVO: SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA: SULLANA - TALARA - TUMBES. TRAMO: TALARA - TUMBES.Tramos a ejecutar:- Puente Ñuro - Puente Mancora (Km 128+000 - 148+800)- Km 152+500 - Puente Cancas (Km 152+500 - 175+700)- Puente Abel - Puente Bocapan (Km 193+500 - 213+000)- Zorritos - Puente Viejo ...
			Fn	28,000.00	28,000.00	100.00	
19AO0000569990 - MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 7. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 8. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 9. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs. MOTIVO:
			Fn	29,800.00	0.00	0.00	
19AO0000569992 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019.
			Fn	178,887.00	178,887.00	100.00	

							11. Se estima convocar en May-20. 12. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. MOTIVO: SGP FIGURA: 0255132 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PISCO - AYACUCHO; TRAMO SAN CLEMENTE (KM 1+580) - PTE CHOCLOCOCHA (KM 164+390); MULTIDISTRITAL - PISCO - ICA
19AO0000569996 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 7. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 8. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 9.
			Fn	33,490.00	0.00	0.00	10. Se elaborarán los TDRs. 11. Se elaborarán los TDRs. 12. Se elaborarán los TDRs. MOTIVO:
19AO0000569998 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PICOTA - CASPIZAPA / TOCACHE - PORONGO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	26.10	26.10	100.00	1. 2. Pago por Adelanto Directo 3. 4. Servicio iniciado (21.Feb.19). Gastos generales. Diseño Ejecutivo de Programa de Trabajo en elaboración 5. Gastos generales 6. Gastos generales 7. Gastos generales 8. Gastos generales val 2,3,4,5 9. DEPT aprobado con RD N° 2008-2019-MTC/20 (12.09.19)
			Fn	18,009,370.00	18,009,368.50	100.00	10. Servicio iniciado (21.Feb.19). Contratista elabora el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT); se estima su aprobación el 3T-2019. 11. Servicio iniciado (21/02/19). DEPT aprobado RD N° 2108-2019-MTC/20 del 12/09/2019. En Ejecución Fase II desde el 13/09/2019. 12. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT aprobado el 12/09/2019 con RD N° 2108-2019-MTC/20. Se inició la fase de ejecución el 13/09/2019. Al 31/12/2019 se cuenta con 63.35% de avance. MOTIVO: DEPT aprobado con RD N° 2008-2019-MTC/20 (12.09.19)
19AO0000569999 - Mantenimiento Rutinario EMP. PE-3S (ABRA TOCTO) - HUANCAPI - QUEROBAMBA - PUQUIO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	275.40	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No se encuentra en la Base de Datos Presupuestado 2019 9.
			Fn	314,672.00	314,010.91	99.79	10. Se estima su inicio en el 4T-2019. 11. Implementación despues de la 2da quincena de Octubre y en el mes de noviembre se llego gradualmente el mantenimiento al 100%. 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO:
19AO0000570001 - Mantenimiento Rutinario PUENTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRESO - DV. CATACAOS (EMP. PE-1N)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	7.30	6.76	92.60	1. 2. 3. 4. 5.
			Fn	344,814.00	344,813.50	100.00	6. 7. 8. 9. 10. .

							11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570002 - Mantenimiento Rutinario EMP PE-26(TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. 28 D (CASTROVIRREYNA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	130.87	130.87	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. Tramite de procedimiento de Selección mano de obra y maquinaria 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,141,372.00	1,141,364.36	100.00	10. (EFP indica Red Pavimentada). 11. (EFP indica Red Pavimentada). 12. . MOTIVO: ESTE TRAMO DEBE SER CONSIDERADO COMO PARTE DE RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA
19AO0000570004 - Mantenimiento Rutinario MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	8,093.00	393.52	4.86	7. 8. No se encuentra en la Base de Datos Presupuestado 2019 9. 10. Se estima su inicio en el 4T-2019. 11. Se estima su inicio en el 4T-2019. 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO: Esta AO ya no se va realizar durante el 2019, la re-programación debe ser cero.
19AO0000570005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCHA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	20.08	20.08	100.00	1.
			Fn	49,179.00	49,177.52	100.00	2. Se atendió temporalmente estos km hasta que pase por completo el tramo al concesionario. 3. Se atendió temporalmente estos km hasta que pase por completo el tramo al concesionario. 4. Se atendió hasta el 05 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 5. Se atendió hasta el 05 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 6. Se atendió hasta el 05 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 7. Se atendió hasta el 05 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 8. Se atendió hasta el 05 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 9. Se atendio hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 10. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. 11. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. 12. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 05 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. MOTIVO:
19AO0000570008 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CAJABAMBA - HUAMACHUCO - RUTA PE-3N - DV. CALLACAYUN - DV. OTUZCO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	17.62	17.62	100.00	1. 2. Se atendió temporalmente estos km hasta que pase por completo el tramo al concesionario. 3. Se atendió temporalmente estos km hasta que pase por completo el tramo al concesionario. 4. Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. Se procesó solicitud de Remesa. Estado: atendido. 5. Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es

							responsabilidad del concesionario. Se procesó solicitud de Remesa. Estado: atendido. 6. Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 7. Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 8. Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 9. Se atendio hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 10. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 11. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 12. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. MOTIVO:
			Fn	46,071.00	46,070.32	100.00	
19AO0000570011 - MANTENIMIENTO DE PUENTES	098 : PUENTE	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	637,335.00	637,332.14	100.00	
19AO0000570012 - Mantenimiento Rutinario TR. DV. SAJINOS - PAIMAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	39.46	39.46	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Del KM 0+000 al 27+000 Se encuentra con Contrato Indirecto de Ejecución de Servicio de Reciclado de Pavimento. 10. . 11. DEL KM 0+000 A 27+000 SE ENCUENTRA BAJO CONTRATO INDIRECTO DE EJECUCION DE SERVICIO DE CONSERVACION PARA LA RECUPERACION Y/O REPOSISICON DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 2 DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. 12. . MOTIVO:
			Fn	403,705.00	403,702.75	100.00	
19AO0000570013 - Mantenimiento Rutinario CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	135.00	129.72	96.09	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. Condiciones climatológicas no dejan avanzar. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	1,072,488.00	1,072,485.17	100.00	
19AO0000570015 - Mantenimiento Rutinario ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-5N (AMBATO)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	100.00	100.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3.

			Fn	890,298.00	890,288.67	100.00	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570016 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	265.86	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Plan de Trabajo observado 9. Presenta Solicitud de Certificación Presupuestal 10. Plan de Trabajo observado (Meta Total: 536 Km (Tramo I: Santa - Chuquicara = 69 Km); Tramo II: Pte. Huarochiri - Chuquicara = 40 Km; Tramo III: Pte. Huarochiri - Sihuas = 109 Km; Tramo IV: Sihuas - Huacrachuco - Chonas = 113 Km; Tramo V: Chonas - San Pedro de Chonta = 40 Km; Tramo VI: San Pedro de C... 11. Se dio Inicio a las actividades del mantenimiento rutinario de acuerdo a la Certificación otorgada. 12. Plan de Trabajo observado (Meta Total: 536 Km (Tramo I: Santa - Chuquicara = 69 Km); Tramo II: Pte. Huarochiri - Chuquicara = 40 Km; Tramo III: Pte. Huarochiri - Sihuas = 109 Km; Tramo IV: Sihuas - Huacrachuco - Chonas = 113 Km; Tramo V: Chonas - San Pedro de Chonta = 40 Km; Tramo VI: San Pedro de C... MOTIVO:
			Fn	245,099.00	245,093.98	100.00	
19AO0000570018 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se atiende por CxNS 9. 10. Se estima su inicio en el 4T-2019. 11. Se estima su inicio en el 4T-2019. 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO: Esta AO no se va realizar pues se atiende por CNS.
			Fn	58,945.00	0.00	0.00	
19AO0000570020 - Mantenimiento Rutinario COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	73.00	73.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	539,311.00	539,308.75	100.00	
19AO0000570022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. COCHABAMBA - CHOTA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. Se atendió temporalmente estos km hasta que pase por completo el tramo al concesionario. 3. Se atendió temporalmente estos km hasta que pase por completo el tramo al concesionario.

			Fn	41,155.00	41,154.02	100.00	4. Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 5. 6. Se atendio hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 7. Se atendio hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 8. Se atendio hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 9. Se atendio hasta el 04 de abril. El tramo completo ahora es responsabilidad del concesionario. 10. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. 11. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. 12. CONCLUIDO (Se atendió hasta el 04 de abril). El tramo completo es responsabilidad del concesionario. MOTIVO:
19AO0000570025 - Mantenimiento Rutinario DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI).	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	249.10	249.10	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Contrato NS desde 08.08.2019 9. Contrato NS desde 08.08.2019 10. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 2056). 11. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 2056). 12. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 2056). MOTIVO:
			Fn	400,636.00	400,635.12	100.00	
19AO0000570028 - Mantenimiento Rutinario Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	226.00	214.00	94.69	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. Solo se atienden 214km del tramo porque 12 Kms pertenecen a zonas urbanas. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Solo se atienden 214Km del tramo porque 12Km pertenecen a zonas urbanas. 11. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL CONTRATO N°103-2019-MTC, EL CUAL INICIÓ EL 01/11/2019 POR UN PERIODO DE 720 DIAS CALENDARIOS, SIENDO LA CULMINACION EL 21/10/2021. 12. DESDE NOV 2019 SE EJECUTA CxNS POR LA EMPRESA CHINA ROAD BRIGDE CORPORATION MOTIVO:
			Fn	925,784.00	924,055.83	99.81	
19AO0000570031 - Mantenimiento Rutinario Tr. Chiguata - Santa Lucia	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	206.00	206.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	1,690,845.00	1,629,069.68	96.35	
19AO0000570032 - Mantenimiento	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE	Fs	33.22	33.20	99.94	1.

Rutinario Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..		OPERACIONES	Fn	463,026.00	459,122.02	99.16	2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570033 - Mantenimiento Rutinario ACOS - HUAYLLAY	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	81.00	81.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	765,205.00	764,785.02	99.95	
19AO0000570034 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	146.20	112.00	76.61	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. L= 87.09 con Contrato de Reconstrucción 6. L= 87.09 con Contrato de Reconstrucción 7. L= 87.09 con Contrato de Reconstrucción 8. L= 87.09 con Contrato de Reconstrucción 9. L= 87.09 con contrato de Reconstrucción. 10. . 11. . 12. . MOTIVO: Longitud total del tramo es 181km.Sólo se atienden 93.10km porque 87.09km se encuentran con Contrato de Reconstrucción.
			Fn	957,271.00	957,264.42	100.00	
19AO0000570035 - Mantenimiento Rutinario EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	26.83	26.83	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	147,385.00	147,383.47	100.00	
19AO0000570036 - Mantenimiento Rutinario TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	53.80	53.04	98.59	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. Parte del tramo (Landon - Bolivar) est siendo intervenido por el Gobierno Regional 4. Parte del tramo (Landon - Bolivar) est siendo intervenido por el Gobierno Regional 5. Parte del tramo (Landon - Bolivar) est siendo intervenido por el Gobierno Regional 6.
			Fn	741,373.00	725,561.42	97.87	

							7. 8. 9. Parte del tramo (Landon - Bolivar) est siendo intervenido por el Gobierno Regional. 10. Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. 11. Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. 12. Parte del tramo (Landon - Bolivar) esta siendo intervenido por el Gobierno Regional. MOTIVO:
19AO0000570037 - Mantenimiento Rutinario TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	127.68	120.00	93.98	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. El bajo cumplimiento es por falta de maquinarias. 7. 8. 9.
			Fn	889,907.00	889,904.09	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570038 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. OMIA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	23.19	17.12	73.82	1. 2. 3. 4. Limitación en la ejecución física de enero a abril por intensas lluvias y precipitaciones y erosiones 5. 6. limitación en la ejecución por fenómenos climáticos 7. Existencia de fuertes lluvias no permite realizar el MR en su totalidad 8. Problemas Climatologicos 9. Problemas Climatologicos
			Fn	342,959.00	342,928.29	99.99	10. EXCLUIDO (Se ejecuta en el PFIS 3832). 11. EXCLUIDO (Se ejecuta en el PFIS 3832). 12. EXCLUIDO (Se ejecuta en el PFIS 3832). MOTIVO: Asignación PIA mediante PFIS 2184.Asignación PIM mediante PFIS 3832.
19AO0000570039 - Mantenimiento Rutinario Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	319.00	295.83	92.74	1. 2. Reconocimiento de Pago de Enero y Febrero-2019 3. 4. Se presentaron emergencias viales en el Tramo 5. 6. 7. Se atendio desde la Progresiva KM 25+000 hasta 135+000 de la carretera EMP.PE-5N Corral Quemado EMP.AM-108 Dv.Luya. Culminacion Contrato Serv. PYME 8. Nuevo Contrato de Servicio PYME. 9.
			Fn	1,818,874.00	1,803,873.87	99.18	10. A partir del mes de Agosto se atiende con nuevo Contrato Pyme. 11. A partir del mes de Agosto se atiende con nuevo Contrato Pyme. 12. Se presentaron emergencias viales en el tramo. MOTIVO:
19AO0000570040 - Mantenimiento Rutinario TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	30.00	27.29	90.97	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

			Fn	141,258.00	141,255.58	100.00	8. DESDE MES DE JULIO-2019 PASO A SER RUTA VECINAL 9. DESDE MES DE JULIO-2019 PASO A SER RUTA VECINAL . 10. CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). 11. CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). 12. CONCLUIDO (A partir del mes de Jul_19 fue reclasificado a Ruta Vecinal). MOTIVO:
19AO0000570041 - Mantenimiento Rutinario TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	54.00	53.00	98.15	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	519,967.00	509,252.49	97.94	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570043 - Mantenimiento Rutinario DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	52.60	52.57	99.94	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	362,086.00	356,883.47	98.56	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570044 - Mantenimiento Rutinario EMP PE-12A - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN - EMP. PE-14B (HUARI)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	250.00	225.00	90.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,696,850.00	1,696,433.15	99.98	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570045 - Mantenimiento Rutinario Emp. LO-103 (Iquitos) - Bellavista - Mazan - Cruce del Río Napo - San Antonio del Estrecho - Río Putumayo	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	38.00	38.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.
			Fn	166,821.00	150,251.34	90.07	6. limitación en la ejecución por fenómenos climáticos 7. Lluvias intensas y persistentes en toda la zona no permiten desarrollar las actividades. 8. Las actividades programadas no se han podido ejecutar debido que la aprobacion del Presupuesto Analitico reformulado se dio hace poco tiempo. La via no esta transitable en su totalidad, tenemos 11 kilometros transitables. 9. Se inicia trabajos despues de la aprobación del Presupuesto analitico Reformulado.

							10. Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. 11. Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. 12. Lluvias intensas no permiten desarrollar el MR en su totalidad. MOTIVO:
19AO0000570046 - Mantenimiento Rutinario PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Proyecto de Reconstrucción con cambios en el Paquete 09, en el que abarca 8.1 Km del total del tramo. 7. Proyecto de Reconstrucción con cambios en el Paquete 09, en el que abarca 8.1 Km del total del tramo. 8. Proyecto de Reconstrucción con cambios en el Paquete 09, en el que abarca 8.1 Km del total del tramo. 9. Proyecto de Reconstrucción con cambios en el Paquete 09, en el que abarca 8.1 Km del total del tramo.
			Fn	150,232.00	150,227.24	100.00	10. 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). 11. 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). 12. 8.1 Km es atendido con Contrato de Reconstrucción (Pqte 09). MOTIVO:
19AO0000570047 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL AMAZONAS	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	49.00	49.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. .
			Fn	1,639,607.00	1,639,604.53	100.00	12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570048 - Atencion de Emergencia ZONAL AREQUIPA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. .
			Fn	56,686.00	56,685.65	100.00	12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570049 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL AYACUCHO	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	53.00	53.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Las emergencias atendidas corresponden a los meses de enero a julio, aún se encuentra pendiente el requerimiento de asignación de

							recursos. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	599,056.00	599,054.21	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570050 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CAJAMARCA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	546,369.00	546,366.79	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570051 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CUSCO - APURIMAC	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	19.00	19.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	708,647.00	708,641.66	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570052 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL HUANUCO - UCAYALI	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	173.00	173.00	100.00	1. 1) ATENCIÓN DE EMERGENCIA DEPARTAMENTO DE HUANUCO DESTRUCCIÓN PLATAFORMA RIO BLANCO ENERO-2019.- SE PAGO EL 100 2. 2) EMERGENCIA VIAL ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUALLAGA Y ENROCADO DEL SECTOR RIO BLANCO ENERO 2019 SE PAGO EL 27.5%. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. .
			Fn	4,552,616.00	4,552,611.85	100.00	12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...

19AO0000570054 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL LA LIBERTAD	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	33,251.00	33,251.00	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570055 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL LIMA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	6.00	6.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	569,760.00	569,759.82	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570056 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL TUMBES - PIURA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	15.00	15.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Emergencias correspondientes al mes de junio 8.
			Fn	340,371.00	340,368.14	100.00	9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570057 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL PUNO	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	37,636.00	37,635.50	100.00	9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será

							registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570058 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL SAN MARTIN - LORETO	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Emergencias correspondientes al mes de junio 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	151,959.00	151,958.15	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570059 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL HUANCAVELICA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	20.00	20.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	259,285.00	259,283.60	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570060 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL PASCO - JUNÍN	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	30.00	30.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	1,480,289.00	1,480,284.60	100.00	MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570063 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL TACNA - MOQUEGUA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	20.00	20.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	1,172,085.00	1,013,462.72	86.47	8. 9.

							10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
19AO0000570064 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL ANCASH	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	17.00	17.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO: No se realiza la programación de meta física, ésta será registrada de acuerdo a los eventos presentados y atendidos por administración directa. En caso de no haberse atendido se precisará la causa. Conforme a lo previsto por el manual de mantenimiento se debe asignar los recursos para la atención d...
			Fn	1,987,387.00	1,987,333.75	100.00	
19AO0000570066 - Operacion UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	211,705.00	211,705.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. Disminusión de tráfico por desvió en la carretera entre Sicuani a Espinar. MOTIVO:
			Fn	606,740.00	561,663.80	92.57	
19AO0000570069 - Operacion Unidad de Peaje Ambo	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	538,393.00	518,461.00	96.30	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	822,849.00	758,964.80	92.24	
19AO0000570073 - Operacion Unidad de Peaje Atico	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	373,628.00	373,628.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. .
			Fn	597,122.00	579,369.97	97.03	

							11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570077 - Operacion Unidad de Peaje Ayaviri	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	342,724.00	319,859.00	93.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	509,823.00	493,989.88	96.89	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570081 - Operacion Unidad de Peaje Cancas	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	346,968.00	346,968.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	725,809.00	687,780.25	94.76	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570085 - Operacion Unidad de Peaje Catac	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	268,539.00	268,539.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	830,614.00	773,259.97	93.09	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570089 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	461,564.00	431,653.00	93.52	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	591,896.00	544,584.78	92.01	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570092 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4.

			Fn	150,181.00	140,044.83	93.25	5. 6. 7. 8. 9. 10. UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas). 11. UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas). 12. UP Cerrada definitivamente (Reubicado en el Sector Las Palmas). MOTIVO:
19AO0000570096 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CUCULI	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	264,584.00	264,584.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	792,905.00	743,447.79	93.76	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570100 - Operacion Unidad de Peaje Dv. Talara	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	567,290.00	567,290.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,004,891.00	914,167.73	90.97	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570103 - Operacion Unidad de Peaje Ilave	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	365,449.00	366,321.00	100.24	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	857,721.00	835,765.26	97.44	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570107 - Operacion UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	327,601.00	327,601.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.
			Fn	1,231,534.00	1,065,927.76	86.55	6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .

							MOTIVO:
19AO000570111 - Operacion Unidad de Peaje Nazca	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	831,771.00	831,771.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,462,762.00	1,301,884.33	89.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO000570115 - Operacion Unidad de Peaje Pacra	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	247,149.00	247,149.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	780,571.00	753,299.52	96.51	7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO000570118 - Operacion Unidad de Peaje Pozo Redondo	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	233,937.00	230,180.00	98.39	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	684,477.00	621,983.74	90.87	9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO000570122 - Operacion UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	54,524.00	54,400.00	99.77	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	713,317.00	630,660.97	88.41	8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO000570125 - Operacion UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	186,519.00	186,519.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	701,826.00	648,788.39	92.44	7. 8. 9. 10. 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570128 - Operacion UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	512,369.00	513,551.00	100.23	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	641,563.00	586,791.18	91.46	10. 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570132 - Operacion UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	87,343.00	87,343.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	605,983.00	579,553.92	95.64	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570135 - Operacion Unidad de Peaje Socos	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	279,061.00	279,061.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	761,360.00	734,983.39	96.54	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570139 - Operacion UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	414,740.00	414,740.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,140,844.00	885,162.11	77.59	10. . 11. . 12. . MOTIVO:

19AO0000570143 - Operacion Unidad de Peaje Tunan	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	342,954.00	342,954.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	647,026.00	629,834.21	97.34	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570147 - Operacion Unidad de Peaje Yauca	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	54,133.00	54,133.00	100.00	1. 2. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera 3. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera 4. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera 5. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera 6. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera 7. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera 8. 9. Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera
			Fn	601,039.00	577,371.97	96.06	10. Suspendido el cobro del peaje. 11. Suspendido el cobro del peaje. 12. Suspendido el cobro del peaje. MOTIVO:
19AO0000570149 - Operacion UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	72,790.00	53,062.40	72.90	10. Unidad de peaje suspendido por mal estado de la carretera (puntos críticos) 11. Unidad de peaje suspendido por mal estado de la carretera (puntos críticos) 12. Unidad de peaje suspendido por mal estado de la carretera (puntos críticos) MOTIVO:
19AO0000570151 - Operacion UNIDA DE PEAJE SHAPAJA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	216,145.00	0.00	0.00	10. Pendiente la Implementación de la UP. 11. Pendiente la Implementación de la UP. 12. Pendiente la Implementación de la UP. MOTIVO:
19AO0000570155 - Operacion Unidad de Peaje Chacapampa	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	216,484.00	216,484.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	2,308,890.00	1,341,701.12	58.11	7. 8. 9. 10. Se abrió una ruta alterna y se está analizando cambio de ubicación. 11. Se abrió una ruta alterna y se está analizando cambio de ubicación. 12. Se abrió una ruta alterna y se está analizando cambio de ubicación. MOTIVO:
19AO0000570156 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL UNIDAD DE PEAJE	112 : UNIDAD	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	337,377.00	46,743.41	13.85	10. Corresponde a Unidades Peajes: Aguaytia y Saylla. 11. Corresponde a Unidades Peajes: Aguaytia y Saylla. 12. Corresponde a Unidades Peajes: Chacapampa y Aguas Calientes MOTIVO:
19AO0000570157 - OBRAS EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Valorización correspondiente al año 2018 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	23,746,922.00	23,746,921.70	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570158 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - JUALIACA - AZÁNGARO / ILO - PUNO - JULIACA)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización PAO 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	84,527,357.00	84,527,356.27	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570160 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. ejecución - pago PAO 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	50,993,654.00	50,991,637.51	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:

19AO0000570162 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización PAO 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	202,252,261.00	202,252,260.70	100.00	
19AO0000570163 - PAO IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización PAO 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	158,180,133.00	158,180,132.12	100.00	
19AO0000570165 - PAO IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización PAO 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	130,979,677.00	130,979,676.65	100.00	
19AO0000570166 - Obras IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	081 : OBRA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	10,000,344.00	8,737,418.13	87.37	
19AO0000570167 - OBRA IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Valorización PAO 5. 6. 7. 8.
			Fn	112,928,142.00	107,249,596.76	94.97	

							9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570168 - Obras TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. No tiene avance por problemas de liberación de terrenos 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,314,376.00	867,375.47	65.99	10. Sin avance físico a Ago-19 (Fuente OSITRAN). 11. Sin avance físico a Ago-19 (Fuente OSITRAN). 12. Fuente OSITRAN: Avance Físico al Mes de Diciembre 2018, informado el 08.Feb.19. MOTIVO:
19AO0000570169 - Obras AUTOPISTA JULIACA - PUNO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Jul-18). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	18,830,464.00	18,830,463.37	100.00	10. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Ago-19). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA SUR, TR5. 11. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Ago-19). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA SUR, TR5. 12. Sin avance físico, por falta de entrega de terrenos (en proceso la liberación de predios) de acuerdo a lo informado por OSITRAN (Avance Físico a Jul-18). Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5... MOTIVO:
19AO0000570170 - Supervisión de Obras TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Contrato Terminado 6. 7. 8. 9.
			Fn	30,921.00	30,920.92	100.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
19AO0000570184 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.

			Fn	2,047.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0000570190 - Obras AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	5.30	5.30	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 11. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 12. Culminado la Segunda Etapa de Adenda N° 06 (Autopista Chincha Alta - San Clemente). En ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. MOTIVO:
			Fn	70,234,189.00	70,234,188.55	100.00	
19AO0000570192 - Obras CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra en ejecución 6. 7. 8. 9. 10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
			Fn	9,289,015.00	9,288,772.50	100.00	
19AO0000570194 - Obras 7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Valorización correspondiente al mes de diciembre 2018 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur. 11. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur. 12. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur. MOTIVO:
			Fn	16,760,856.00	16,759,645.64	99.99	
19AO0000570195 - Obras PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Valorización Obras 5. Obra en ejecución 6. 7.

			Fn	27,018,276.00	27,018,239.08	100.00	8. 9. 10. Obra en ejecución por Norvial. 11. Obra en ejecución por Norvial. 12. Obra en ejecución por Norvial. MOTIVO:
19AO0000570196 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Obra en ejecución a cargo del concesionario 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,426,353.00	5,425,727.39	99.99	10. Obra en ejecución por Norvial. 11. Obra en ejecución por Norvial. 12. Obra en ejecución por Norvial. MOTIVO:
19AO0000570197 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Se estima el inicio de obra en Abr-19 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	21,458,366.00	21,426,433.75	99.85	10. Obra en ejecución por Norvial. 11. Obra en ejecución por Norvial. 12. Obra en ejecución por Norvial. MOTIVO:
19AO0000570198 - Obras TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	20,671,437.00	17,521,259.06	84.76	10. Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 11. Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 12. Obra viene siendo ejecutada por el Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0000570199 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV CHILETE - EMP. PE-3N	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	875.11	875.11	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	148,916,803.00	148,916,802.46	100.00	10. PP2 11. PP2 12. . MOTIVO:

19AO0000570201 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	955.10	955.10	100.00	1. 2. 3. 4. El mantenimiento se financia con el PAMO 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	104,940,181.00	104,929,062.78	99.99	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570202 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	757.64	757.64	100.00	1. Valorización correspondiente al mes de diciembre 2018 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	47,668,845.00	47,668,406.14	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000570203 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - JUALIACA - AZÁNGARO / ILO - PUNO - JULIACA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	854.68	854.68	100.00	1. 2. 3. 4. El mantenimiento se financia con el PAMO 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	903,822.00	903,821.13	100.00	10. OSITRAN 11. OSITRAN 12. OSITRAN MOTIVO:
19AO0000570204 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	78.13	78.13	100.00	1. Se adelantó al valorización, el pago se se había programado para al mes de febrero 2019 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	6,355,189.00	6,355,188.02	100.00	10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0000570205 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	300.00	300.00	100.00	1. Valorización correspondiente al mes de diciembre 2018 2. 3. 4. Valorización 5. 6.

			Fn	53,737,886.00	53,735,292.58	100.00	7. 8. 9. 10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0000570206 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	403.20	403.20	100.00	1. Valorización correspondiente al mes de diciembre 2018 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9. 10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
			Fn	51,600,000.00	50,581,821.48	98.03	
19AO0000570207 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	305.90	305.90	100.00	1. Valorización correspondiente al mes de diciembre 2018 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	88,755,816.00	88,755,814.93	100.00	
19AO0000570208 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA).	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	76.50	76.50	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	8,875,327.00	8,875,326.59	100.00	
19AO0000570209 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	46.80	46.80	100.00	1. 2. 3. 4. El mantenimiento se financia con el PAMO 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	8,703,680.00	8,702,852.37	99.99	

19AO0000570218 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RVN	001 : ACCION	20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA	Fs	9,684.19	9,237.49	95.39	1. 265 informes de Asesoría Jurídica , atención de solicitud información 121 expedientes, 72 informes de supervisión y calidad , 9 actividades de Control interno, avances Proyectos TI y mantenimiento herramientas TI y otros. 2. 441 informes de Asesoría Jurídica , atención de solicitud información 163 expedientes, 40 informes de supervisión y calidad, 16 actividades de Control interno,avances Proyectos TI y mantenimiento herramientas TI y otros. 3. 841 informes de Asesoría Jurídica , atención de solicitud información 202 expedientes, 56 informes de supervisión y calidad, 20 actividades de Control interno,avances Proyectos TI y mantenimiento herramientas TI y otros. 4. 544 informes de Asesoría Jurídica , atención de solicitud información 167 expedientes, 73 informes de supervisión y calidad, 10 actividades de Control interno,avances Proyectos TI y mantenimiento herramientas TI y otros. 5. 801 informes de Asesoría Jurídica, atención solicitud de información 173 expedientes, 104 informes de supervisión y calidad, , 12 actividades de control, avance en TI y otros. 6. 579 informes de Asesoría Jurídica. 7. 592 informes de Asesoría Jurídica, atención de solicitud de información 308 expedientes, 19 actividades de control, avances en TI y otros. 8. 595 informes de Asesoría Jurídica, atención de solicitud de información 127 expedientes, 8 actividades de control, avances en TI y otros. 9. 686 informes de Asesoría Jurídica, atención de solicitud de información 126 expedientes, 11 actividades de control, avances en TI y otros. 10. La partida 2.4.1.3.1.1 A otras unidades del Gob. Nacional pertenece a la UO SDV. 11. La partida 2.4.1.3.1.1 A otras unidades del Gob. Nacional pertenece a la UO SDV. 12. . MOTIVO:
			Fn	118,561,881.00	110,612,627.35	93.30	
19AO0000575309 - PACRI TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	9.00	8.00	88.89	1. 2. 3. Demora en asignación presupuestal 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	255,493.00	215,959.93	84.53	
19AO0000614854 - PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	20.00	16.00	80.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	169,089.00	169,088.58	100.00	
19AO0000614884 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6.

							7. 8. 9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
			Fn	210,515.00	210,513.86	100.00	
19AO0000614890 - PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	18.00	1.00	5.56	1. 2. 3. 4. En proceso de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	181,064.00	137,347.34	75.86	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000614892 - PACRI TR :CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	301.00	301.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	8,613,690.00	7,416,044.91	86.10	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000614991 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,237,405.00	2,223,756.84	99.39	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615004 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TR 1, KM 323+320 AL 893+580	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra a cargo del concesionario 6. 7. 8. 9.
			Fn	930,195.00	930,194.06	100.00	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:

19AO0000615034 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,211,856.00	1,161,220.00	95.82	10. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE. 11. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE. 12. A cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA NORTE. MOTIVO:
19AO0000615037 - GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	209,891.00	209,699.52	99.91	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615101 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	596,632.00	587,525.00	98.47	10. A cargo del concesionario. 11. A cargo del concesionario. 12. A cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0000615110 - PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	65.00	62.00	95.38	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,163,408.00	1,163,376.94	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615113 - PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Demora en asignación presupuestal 4. En proceso de liberación 5. 6.
			Fn	215,016.00	211,768.41	98.49	7. 8.

							9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0000615116 - PACRI TAUCA - PALLASCA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	400.00	399.00	99.75	1. 2. 3. Sin asignación presupuestal 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación.
			Fn	6,554,362.00	6,320,009.66	96.42	11. Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación. 12. Identificación de inmuebles afectados, elaboración y gestión de Certificados de Búsqueda Catastral (Fase I), así como elaboración de expedientes individuales con fines de Tasación. MOTIVO:
19AO0000615121 - PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	48.00	40.00	83.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,354,590.00	920,649.99	67.97	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615123 - PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	166,924.00	166,870.00	99.97	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000615126 - PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	221.00	221.00	100.00	1.
			Fn	19,358,645.00	17,966,672.01	92.81	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .

							MOTIVO:
19AO0000615127 - PACRI MOLLEPATA - PALLASCA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	153.00	153.00	100.00	1. 2. 3. 4. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación 5. 6. 7. 8. 9. 10. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.
			Fn	17,699,426.00	16,572,678.25	93.63	11. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. 12. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. MOTIVO:
19AO0000615129 - PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 1SD:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLENDO-ILO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	73,021.00	69,171.37	94.73	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000615143 - PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO III: PUENTE ICHURAY - PUENTE SAYHUA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	33.00	33.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,347,359.00	5,162,321.10	96.54	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0000615148 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. URBANO DEL KM 993+600 AL KM 996+450 DE LA PANAMERICANA NORTE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	2.85	2.85	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	96,002.00	96,000.00	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615203 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: LARÁN - POMALCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3.

							4. 5. Reestructuración Presupuestal 6. Reestructuracion Presupuestal 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	290,049.00	290,045.24	100.00	
19AO0000615231 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	40.96	40.45	98.75	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	604,737.00	604,731.74	100.00	
19AO0000615265 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	176.39	176.39	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	983,259.00	983,253.42	100.00	
19AO0000615274 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CAJABAMBA - SAUSACOCHA, RUTA PE-3N	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	41.43	41.43	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... 11. ... 12. . MOTIVO:
			Fn	839,769.00	839,764.43	100.00	
19AO0000615278 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización N°2, Ct 0079-2018-MTC/20.2 3. 4. 8 obra de puentes en ejecución; 3 obras de puentes por iniciar 5. 6. val 03, 04, 05 y 06 obra 1, val 06 abr-19 obra 2, val 04 abr-19 obra 3, val 02, 03 y 04 obra 4, val 03, 04 y 05 de la obra 5. 14 obra de puentes en ejecución.
			Fn	6,073,029.00	6,073,028.75	100.00	7. 14 obra de puentes en ejecución. 8. 9. 10. 2 obras culminadas; 12 obra en ejecución.

							11. 2 obras culminadas; 12 obra en ejecución. 12. 10 obras concluidas; 4 obras ejecución. MOTIVO:
19AO0000615287 - SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. CP N° 01-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases). Se estima la Buena Pro en Jul-19. 7. CP N° 01-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases). Se estima la Buena Pro en Jul-19. 8. 9.
			Fn	398,510.00	398,509.09	100.00	10. Con Contrato firmado (04.Nov.19). 11. Con Contrato firmado (04.Nov.19). 12. Se estima convocar en el 1T-2019. MOTIVO:
19AO0000615306 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CANCHAQUE - HUANCABAMBA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización N° 1, Dic 2018 y pago por la contratación de servicios 3. VALORIZACIÓN 02 Y 03 DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LOS PERIODOS ENE19 Y FEB19 4. Obra en ejecución 5. 6. val 01 (rev expt) y val 05 may-19 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	5,405,638.00	4,327,544.33	80.06	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0000615312 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOLLEPATA - PALLASCA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. pago de contratación de servicios 3. VALORIZACIÓN 01 DEL CONTRATO PRINCIPAL PERIODO ENE19 , GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4. Inició la ejecución de obra con fecha 04-Ene-19 5. 6. val 04 abr-19. En ejecución (Contratista no cumple con movilizar planta chancadora y otros equipos a la zona). Se evalúa la aplicación de penalidades. 7. En ejecución (Contratista no cumple con movilizar planta chancadora y otros equipos a la zona). Se evalúa la aplicación de penalidades. 8. 9.
			Fn	5,271,916.00	4,027,004.33	76.39	10. Se resolvió el Contrato (RD N° 2614-2019-MTC/20 del 23.Oct.19). 11. CONTRATO RESUELTO (RD N° 2614-2019-MTC/20 del 23.Oct.19). 12. Se firmó nuevo contrato (03.Dic.19). MOTIVO:
19AO0000615321 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 12 obras por iniciar.
			Fn	3,125,650.00	3,125,649.80	100.00	7. 12 obras por iniciar. 8. 9. 10. 12 obras en ejecución. 11. 12 obras en ejecución. 12. 12 obras en ejecución. MOTIVO:

19AO0000615330 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 17 obras de puentes por iniciar. 7. 17 obras de puentes por iniciar. 8. 9.
			Fn	1,161,786.00	1,161,784.41	100.00	10. 10 obras de puentes en ejecución; por iniciar en Abr-20 (07 obras). 11. 10 obras de puentes en ejecución; por iniciar en Abr-20 (07 obras). 12. 10 obras en ejecución; 7 por iniciar en Abr-20. MOTIVO:
19AO0000615390 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	71.62	70.15	97.95	1. 2. 3. 4. 5. 6. PENDIENTE POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS 7. Pendiente por Tramines Administrativos. Procedimiento de Selección. 8. 9.
			Fn	421,833.00	396,920.80	94.09	10. Servicio inició en Ago_19. 11. Servicio inició en Ago_19. 12. Servicio inició en Ago_19. MOTIVO:
19AO0000615395 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SANTA - CHUQUICARA-PTE HUAROCHIRI	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	108.49	108.00	99.55	1. 2. 3. 4. 5. 6. PENDIENTE POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. MR va iniciar en el segundo semestre. 7. Pendiente por Tramines Administrativos. Procedimiento de Selección. 8. Se dio inicio el 12.08.19 con Acta de Entrega de Terreno a Pyme 9.
			Fn	512,454.00	512,453.70	100.00	10. Servicio iniciado el 12.Ago.19. 11. Servicio iniciado el 12.Ago.19. 12. Servicio iniciado el 12.Ago.19. MOTIVO:
19AO0000615407 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP PE-1N-CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	265.15	265.15	100.00	1.
			Fn	1,468,048.00	1,468,040.82	100.00	2. El MR para el presente carretera es de 265.148, debido a que la diferencia a 333 km. esta siendo intervenido con el Contrato N° 114-2018-MTC/10. 3. El MR para el presente carretera es de 265.148, debido a que la diferencia a 333 km. esta siendo intervenido con el Contrato N° 114-2018-MTC/10. 4. El MR para el presente carretera es de 265.148, debido a que la diferencia a 333 km. esta siendo intervenido con el Contrato N° 114-2018-MTC/10. 5. El MR de carretera es de 265.15 6. 7. Tramo 67.056 Km. sin contrato de PYME Procedimiento de Selección quedo desierto. 8. Tramo 67.056 Km. sin contrato de PYME Procedimiento de Selección quedo desierto. 9. Tramo 67.056 Km. sin contrato de PYME Procedimiento de Selección quedo desierto. 10. Long. Tramo: 265.148 Km; de los cuales 67.056 Km sin contrato Pyme. 11. Long. Tramo: 265.148 Km; de los cuales 67.056 Km sin contrato Pyme.

							12. Dic 2019 la carretera paso a ser atendida por CxNS MOTIVO: El MR para la presente carretera es de 265.148, debido a que la diferencia a 333 km. esta siendo intervenido con el Contrato N° 114-2018-MTC/10.Julio: ya no se ejecutará 265.15km, hay un tramo de 67.056 Km. sin contrato de PYME Procedimiento de Selección quedo desierto.
19AO0000615418 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	126.00	126.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. MR iniciará en el segundo semestre. 7. En Agosto se iniciara el mantenimiento 8. En Tramite otorgamiento de Buena Pro para mantenimiento rutinario 9. 10. Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.)
			Fn	271,709.00	271,708.11	100.00	11. Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.) 12. Se estima su inicio en el 4T-2019 (Meta Total del Tramo: 126 Km (Tramo: Molinopampa (673+328) - Pte. Huarochiri (711+703)= 38.375 Km; Tramo: Pte. Huarochiri (0+000) - Dv. La Pampa (15+970) = 15.970 Km; Tramo: 0+000 - Dv. Pasacancha (71+655) = 71.655 Km.) MOTIVO:
19AO0000615425 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM 59+200	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización N°2 y Valorización N°6, ct. 113-2016-MTC/20 y ct. 114-2016-MTC/20, respectivamente. 3. VALORIZACIÓN 03 DE LA OBRA 01 PERIODO ENE 19, VALORIZACIÓN 07 DE LA OBRA 02 PERIODO ENE 19 4. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. Programación financiera Marzo - Abril 5.
			Fn	2,251,191.00	2,251,189.98	100.00	6. valor 05 obra 1 , valorizacion 09 obra 2. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. 7. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. 8. 9. 10. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. 11. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. 12. 6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución. MOTIVO:
19AO0000615435 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 1 Obra de Puente en ejecución 5. 6. 2 Obra de Puente en ejecución. 7. 2 Obras de Puente en ejecución. 8. 9.
			Fn	1,308,364.00	1,308,363.51	100.00	10. 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20. 11. 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20. 12. 2 Obra de Puente en ejecución; 6 por iniciar en Abr-20. MOTIVO:
19AO0000615436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	132.00	73.00	55.30	1. 2. 3. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra. 4. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra.

							5. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra. 6. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra. 7. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra. 8. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra. 9. Se atiende sólo 73km porque la diferencia se encuentra en obra. 10. Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km. 11. Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km. 12. Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km. MOTIVO:
			Fn	747,924.00	747,920.80	100.00	
19AO0000615446 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	101.00	101.00	100.00	1. 2. 3. 4. El MR de carretera es de 51.000 KMS. 5. El MR de carretera es de 51.000 KMS. 6. 7. 8. El MR de la carretera es de 51.000 kms. 9. El MR de la carretera es de 51.000 kms. Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento.
			Fn	1,139,630.00	1,139,627.86	100.00	10. Se atiende 51Km. 11. Se atiende 51Km. 69 km. Contrato de Ejecución de Obra. 12. Se atiende 51Km. MOTIVO:
19AO0000615463 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. 3S - COMAS - SATIPO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	208.25	130.00	62.42	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. Tramites administrativos MR firma de contratos 6. Falta de maquinarias 7. Falta de maquinarias. 8. 9.
			Fn	766,429.00	761,162.84	99.31	10. . 11. .Presenta problema de Servicio de Pyme, se solicita ampliacion pptal para ampliacion de contrato 12. . MOTIVO:
19AO0000615481 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	190.00	120.00	63.16	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. Proceso de Convocatoria Servicio de mano de Obra 6. A partir de julio entra CNS, el bajo cumplimiento es por falta de maquinarias. 7. A partir del 03.07.2019 el tramo se encuentra con CNS 8. A partir del 03.07.2019 el tramo se encuentra con CNS 9. A partir del 03.07.2019 el tramo se encuentra con CNS Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/Seguimiento.
			Fn	596,671.00	596,668.15	100.00	10. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 1870). 11. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 1870). 12. CONCLUIDO (Tramo es atendido con CxNS (PFIS 1870). MOTIVO: Ya no se ejecutará MR para este tramo, se encuentra en CxNS
19AO0000615483 - FICHA TECNICA ESTANDAR TR. EMP. PE-3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE-34A (HUATAQUITA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Se realiza Estudio de Tráfico (Primer Entregable en revisión). 2. 3. 4. 5. 6. 7. En revisión del estudio de Trafico 8.
			Fn	31,500.00	31,500.00	100.00	

							9. 10. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1244 del 25.May.19); una vez concluido se realizará la FTE. 11. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1244 del 25.May.19); una vez concluido se realizará la FTE. 12. Estudio de Tráfico (O/S N° 1244 del 25.May.19)concluido; se estima elaborar la Ficha Técnica en Jul-20. MOTIVO:
19AO0000615486 - FICHA TECNICA ESTANDAR CANCHAQUE - PALAMBLA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Se realizará Estudio de Tráfico. 2. 3. 4. Se gestionó el pago por el informe N° 02. Se actualizó Orden de Servicio O/S N° 751 01.04.19 5. 6. 7. 8. 9. 10. Será reclasificado a ruta vecinal (En espera de la Resolución para ser excluido). Se culminó el Estudio de Tráfico (O/S N° 0751-2019).
			Fn	15,000.00	15,000.00	100.00	11. Será reclasificado a ruta vecinal (En espera de la Resolución para ser excluido). Se culminó el Estudio de Tráfico (O/S N° 0751-2019). 12. Reclasificado a ruta vecinal (En espera de la Resolución para ser excluido). Se culminó el Estudio de Tráfico (O/S N° 0751-2019). MOTIVO:
19AO0000615500 - ESTUDIO DE PERFIL TR. PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18). 2. 3. Arqueología aprobado por DGASA; se gestiona la valorización del Informe Final de Ingenieria 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18).
			Fn	335.00	335.00	100.00	11. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18). 12. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2591-2018-MTC/20 (20.dic.18). MOTIVO:
19AO0000615510 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO JAUJA - HUANCAYO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	2.84	2.84	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Pendiente Convocatoria Servicio de Mano de Obra 6. Pendiente Convocatoria Servicio de Mano de Obra 7. 8. 9. 10. .
			Fn	257,993.00	257,991.08	100.00	11. .A partir del 18 de Nov.-2019 se viene atendiendo con Servicio de Reciclado (CONTRATO N°045-2019-MTC/20.2). 12. A partir del 18 de Noviembre del 2019 se viene atendiendo los trabajos de Servicio de reciclado de la carretera MOTIVO:
19AO0000615534 - ESTUDIO DE PERFIL TRAMO: HUANCAYO - IZCUCHACA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.80	0.65	81.25	1. 2. Informe N° 01 de Ingenieria en observación; Informe de EIA en revisión por SENACE. 3. 4. 5.

			Fn	301,548.00	301,547.02	100.00	6. Inf. N° 02 del componte de ingenieros, se encuentra en revisión por los especialistas de SDE. En junio se está considerando la meta física faltante de febrero (0.20) y la meta física de junio (0.05) 7. 8. Informe final observado 9. 10. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). 11. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). 12. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en levantamiento de observaciones por SENACE). MOTIVO:
19AO0000615536 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - EMP. PE-5S (PTO OCOPA)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	90.00	68.00	75.56	1. 2. 3. 4. 5. 6. El bajo cumplimiento cumplimiento anterior era por falta de maquinarias. 7. 8. Presenta problemas climatologicos 9.
			Fn	365,651.00	365,648.96	100.00	10. Con problemas climatológicos. 11. En espera de ampliación pptal. para ampliacion de contratos. 12. Con problemas climatológicos. MOTIVO:
19AO0000615540 - ESTUDIO DE PERFIL TRAMO: CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMP. PE-28D	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.10	0.10	100.00	1. 2. 3. Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe de EIA en revisión por SENACE 4. 5. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). 6. Se está registrado en junio el descuento de la meta física de enero (-0.1) porque debió ser 0 ejecución. 7. 8. 9.
			Fn	68,741.00	68,740.30	100.00	10. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). 11. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). 12. RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). MOTIVO:
19AO0000615545 - FICHA TECNICA ESTANDAR LIMITE DEPARTAMENTAL CUSCO/APURIMAC (ABRA ACOPUNCO) - QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. Se solicitó a OAD la inclusión al PAC. 2. 3. 4. 5. Formato N° 07-A (25.Mar.19) 6. 7. 8. 9.
			Fn	15,115.00	15,115.00	100.00	10. Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). 11. Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). 12. Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19). MOTIVO:
19AO0000615548 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.50	0.50	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Se atiende la Auxiliar L=0.500 6. 7.

			Fn	333,346.00	332,942.93	99.88	8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615549 - FICHA TECNICA ESTANDAR TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.10	0.05	50.00	1. 2. 3. 4. Con fecha 23.04.2019 se solicitó el pago de la Valorización relacionada a la Liquidación del Contrato. 5. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). 6. 7. 8. 9.
			Fn	41,938.00	41,937.16	100.00	10. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). 11. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). 12. RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19). MOTIVO:
19AO0000615553 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO DEL CUSCO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.25	0.25	100.00	1. 2. 3. 4. 5. CP N° 53-2018-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO VIAL CUSCO con fecha 05.Abr.19. Se estima la firma de Contrato en May-19.
			Fn	412,387.00	412,386.22	100.00	6. 7. 8. 9. 10. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01 aprobado y N° 02 en revisión por PVN). MOTIVO:
19AO0000615555 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TR. AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,987.00	2,986.64	99.99	10. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). 11. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). 12. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2341-2018-MTC/20 (23.nov.18). MOTIVO:
19AO0000615561 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	28.00	26.60	95.00	1. 2. 3. 4. 5. La Av.Tupac Amaru fue reclasificada(5.20 KM) y la Av. Santa Rosa se viene ejecutando por PVN el Contrato de Conservación Periodica(4.50 KM), reduciendo con ello a la Meta Fisica Inicial. 6. La Av.Tupac Amaru fue reclasificada(5.20 KM) y la Av. Santa Rosa se viene ejecutando por PVN el Contrato de Conservación Periodica(4.50 KM), reduciendo con ello a la Meta Fisica Inicial. 7.

							8. 9. La Av.Tupac Amaru fue reclasificada(5.20 KM) y la Av. Santa Rosa se viene ejecutando por PVN el Contrato de Conservación Periodica(4.50 KM), reduciendo con ello a la Meta Fisica Inicial. 10. . 11. .SE RESOLVIO EL CONTRATO DE SERVICIO N°131-2018-MTC/20.2 DENOMINADO "SERVICIO DE RECICLADO, REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RECAPEO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE_20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), Y SE ENCARGO A LA UZ LIMA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN... 12. . MOTIVO: El tramo total mide 28km pero sólo se ejecuta 18.30km de MR.-Av.Tupac Amaru fue reclasificada(5.20 KM)-Av. Santa Rosa se ejecuta por Contrato de Conservación Periodica(4.50 KM)
			Fn	1,424,348.00	1,424,343.13	100.00	
19AO0000615570 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	180.00	180.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. Solo se atienden 180km del tramo porque 30Kms se encuentran en obra. 5. L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción 6. L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción 7. L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción 8. L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción 9. L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción 10. Solo se atienden 175.76 Km (La diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). 11. Solo se atienden 175.76 Km (La diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). 12. Solo se atienden 175.76 Km (La diferencia: 30 Km con Contrato de Obra y 4.24 Km con Contrato de Reconstrucción). MOTIVO: Logitud total: 210km pero sólo se atienden 180km. A partir de mayo sólo se atienden 175.76, L=4.24 kms. atendidos con Contrato de Reconstrucción.Tramo Rio Seco - Andahuasi - Sayan - Churin - Oyon PE - 18 = 140 Km Tramo Huaura - Andahuasi = 40 Km PE -1NE ...
			Fn	1,461,691.00	1,460,418.74	99.91	
19AO0000615596 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	377.23	377.23	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	1,829,796.00	1,796,649.36	98.19	
19AO0000615613 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAVELICA - PLAZAPATA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	290.24	290.24	100.00	1. 2. 3. 4. 5. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio 6. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio 7. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio 8. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio 9. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio. 10. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)). 11. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)). 12. CONCLUIDO (Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)). MOTIVO: Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437)
			Fn	427,415.00	407,733.32	95.40	
19AO0000615617 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PUNO - DESAGUADERO E ILAVE - CHECCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	152.51	152.51	100.00	1. 2. 3.

							4. 5. 6. 7. l Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio, desde le 03.07.2019. 8. El Tramo se encuentra en CxNS, desde le 03.07.2019 9. CNS 047-2019 (03.07.2019) 10. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332). 11. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332). 12. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332). MOTIVO: Tramo Puno - Ilave L = 49.79Tramo Ilave - Desagüadero L = 92.285 Tramo Ilave - San Antonio de Checca L= 9.973
19AO0000615622 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CANAYRE - UNION MANATARO-TZOMAVENI	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	78.00	65.00	83.33	1. 2. 3. 4. 5. La inaccesibilidad por la crecida del Rio Ene no permitio cruzar a los puntos restantes desde el Km. 97+000 al Km. 160+000 PE 28 H, continuan las lluvias 6. 7. Tramo Unión Mantaro (Jose Olaya)- Tzomaveni es troccha carrozable que recientemente tiene por primera vez un mantenimiento. 8. 9. 10. Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. 11. Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. 12. Tramo: Unión Mantaro (José Olaya) - Tzomaveni es trocha carrozable. MOTIVO:
			Fn	753,379.00	743,977.50	98.75	
19AO0000615623 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	123.37	123.37	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	711,616.00	684,904.51	96.25	
19AO0000615630 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PE - 22B TUNEL YANANGO KM 76+500 AL 77+525, TRAMO TARMA - LA MERCED	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	1.03	1.03	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	491,391.00	472,485.24	96.15	
19AO0000615632 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SIVIA - CANAYRE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	53.96	53.96	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

			Fn	587,751.00	587,745.61	100.00	6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615640 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	28.78	28.00	97.29	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	237,226.00	237,223.54	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615648 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 1: RUTA PE- 3SX-EMP.PE-3SF(PROGRESO)-MATARA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	34.20	34.20	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	396,393.00	390,441.65	98.50	10. . 11. . 12. . MOTIVO: Actividades: limpieza y reconformación de cuneta, perfilado de calzada, limpieza de alcantarilla.
19AO0000615656 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA-ECHARATENACIONAL PAVIMENTADA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	308.30	308.30	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. Culminó el mantenimiento rutinario. Se atenderá mediante PP1 en el PFIS 3309. 5.
			Fn	29,791.00	29,790.33	100.00	6. El Tramo se encuentraa con mantenimiento por Niveles de Servicio 7. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio 8. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio 9. El Tramo se encuentra en Mantenimiento por Niveles de Servicio. 10. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS en el PFIS 3309). 11. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS en el PFIS 3309). 12. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS en el PFIS 3309). MOTIVO:
19AO0000615661 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	42.00	42.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	526,935.00	518,185.36	98.34	7. Se reporta nuevo inventario vial del Tramo. mantenimiento de 40+900. 8. 9. 10. .

							11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615666 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: ROSASPATA - COLLPA- FRONTERA BOLIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	41.39	41.26	99.69	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	328,311.00	328,308.04	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615676 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	143.57	143.57	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,113,722.00	1,113,716.35	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000615692 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SICUANI - PUCARÁ - CALAPUJA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	175.30	175.30	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se atendio el tramo hasta el 02.07.2019. Se encuentra con CNS 8. Se atendio el tramo hasta el 02.07.2019. Se encuentra con CNS 9. CNS 047-2019 (03.07.2019)
			Fn	446,071.00	446,069.71	100.00	10. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332)). 11. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332)). 12. CONCLUIDO (Tramo es atendido mediante CxNS (PFIS 0332)). MOTIVO:
19AO0000615840 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	51.00	17.27	33.86	1. Pago por Adelanto directo
			Fn	10,942,787.00	10,917,786.93	99.77	2. 3. 4. Servicio iniciado (08.Feb.19). Pago por gastos generales 5. Gastos generales 6. Gastos generales 7. Gastos generales 8. Gastos generales 9. DEPT aprobado con RD N° 2116-2019-MTC/20 (13.09.19) 10. DEPT aprobado con RD Nº 2116-2019-MTC/20 (13.Set.19); las obras iniciaron con fecha 26.Set.19 con la instalación de 14 alcantarillas y el mantenimiento de la vía para garantizar la transitabilidad inició el 09.Oct.19. 11. DEPT aprobado con RD Nº 2116-2019-MTC/20 (13.Set.19); las obras iniciaron con fecha 26.Set.19 con la instalación de 14 alcantarillas y el mantenimiento de la vía para garantizar la transitabilidad inició el 09.Oct.19. 14.424 Km de avance prorateado. 12. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT aprobado el 13/09/2019 con RD Nº 2116-2019-MTC/20; Fase de ejecución iniciado el 14/09/2019. Al 31/12/2019 se tiene 13.38% de avance.

							MOTIVO: DEPT aprobado con RD N° 2116-2019-MTC/20 (13.09.19).
19AO0000615866 - PERFIL EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-3S (DV. OCROS)	046 : ESTUDIO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.50	0.50	100.00	1. 2. Pago equivalente a Primer entregable 3. 4. 5. 6. 7. Informe 01 Aprobado 8. Sin avance programado 9. Informe 02 En revisión/observado 10. Informe N° 02 aprobado. 11. Informe N° 02 aprobado. 12. Informe N° 02 aprobado. MOTIVO: Informe Técnico N° 01: aprobado con Oficio N° 757-2019-MTC/20.23.1 de fecha 31.07.2019
			Fn	492,131.00	492,130.31	100.00	
19AO0000615907 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.15	0.05	33.33	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 03 en revisión de observaciones por PVN. 6. 7. 8. BIF Inf. N° 02 En revision 3ra absolucion de Observaciones Componente Predial 9. 10. ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión). 11. ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión). 12. ING (Informe N° 03 en revisión, condicionado a la aprobación del EIA); EIA (Informe N° 02 en revisión). MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	
19AO0000615917 - ESTUDIO DEFINITIVO LANGUI - COLPAHUAYCO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.19	0.10	52.63	1. 2. 3. 4. 5. EIA aprobado por DGASA; Informe Final de Ingeniería: pendiente la emisión de resolutivos de Alcaldia para la utilización de canteras. 6. 7. 8. Continua Pendiente la emisión de los resolutivos de Alcaldia para la utilización de canteras 9. 10. ING (Informe Final pendiente la emisión de resolutivos de Alcaldía para la utilización de canteras; EIA aprobado por DGASA) 11. ING (Informe Final pendiente la emisión de resolutivos de Alcaldía para la utilización de canteras; EIA aprobado por DGASA) 12. ING (Informe Final derivado a la UF para verificar la viabilidad). MOTIVO:
			Fn	34,141.00	34,140.01	100.00	
19AO0000615924 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. DV. QUILCA - MATARANI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012). 2. 3. RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012) 4. 5. 6. 7. 8. se gestiono el pago de la Valorización N° 01 en la entrega del Informe de Avance N° 01 9. 10. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo
			Fn	236,375.00	236,375.00	100.00	

							aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012). 11. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012). 12. Se apertura para realizar una Evaluación al Pte. Quilca durante el año 2019 (Contrato N° 118-2019-MTC/20). Estudio Definitivo aprobado con RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012). MOTIVO:
19AO0000615929 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.42	0.10	23.81	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 01 observado por PVN. 6. 7. el Consultor ha remitido el Plan de Investigaciones Geotécnicas correspondiente al Informe N° 02 en la Especialidad de Geologia y Geotecnia 8. se gestiono el pago de la Valorización N° 01 en la entrega del Informe de Avance N° 01 9.
			Fn	479,427.00	479,427.00	100.00	10. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones). 11. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Plan de Trabajo aprobado con recomendaciones). MOTIVO:
19AO0000615936 - ESTUDIO DEFINITIVO OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINCHE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.80	0.80	100.00	1. 2. 3. 4. 5. En Estudios Complementarios (Contrato 009-2019-MTC/20). 6. La meta física registrada en junio corresponde a la meta física de mayo (0.35) 7. Pago de Valorizacion N° 02 Informe Final 8. 9. según RD 2056-2019-MTC/2020 del 06/09/2019 se aprobo administrativamente.
			Fn	399,427.00	399,426.32	100.00	10. RD N° 2056-2019-MTC/20 (06.Set.19). 11. RD N° 2056-2019-MTC/20 (06.Set.19). 12. RD N° 2056-2019-MTC/20 (06.Set.19). MOTIVO:
19AO0000615941 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.27	0.05	18.52	1. 2. 3. 4. 5. Informe Ingeniería BIF Nº 04 en revisión; Informe Final de EIA en actualización por el consultor; Informe Nº 04 de Arqueología en revisión por DGASA. 6. Se efectuó visita técnica de campo con el Consultor y ORAZUL empresa administradora de la Hidroeléctrica del Caños del Pato, para una inspección en conjunto, Se remitió a la DEGAAM el levantamiento de observaciones 7.
			Fn	0.00	0.00	0.00	8. Continua levantando observaciones del BIF 9. 10. ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). 11. ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). 12. ING (Informe BIF N° 04 en revisión por PVN); EIA (Informe final con levantamiento de observaciones enviado a DEGAAM). MOTIVO:
19AO0000615950 - ESTUDIO DEFINITIVO CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.38	0.10	26.32	1. 2.

						3. 4. 5. En revisión Informe N° 02 de Ambiental e Informe N° 05 de Ingeniería. 6. 7. 8. 9. 10. ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). 11. ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). 12. ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico). MOTIVO:
			Fn	549,683.00	549,682.57	100.00	
19AO0000615980 - ESTUDIO DEFINITIVO REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.20	0.20	100.00	1. EDI PAQUETE OBRAS_1 (Ptes:S/N, S/N, Yungar, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N) aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 del 29.nov.18; EDI PAQUETE OBRAS_2 (Ptes: Chuquicara, Tablachaca I, Tablachaca II, Quiroz) en elaboración. 2. 3. 4. Con la RD N° 531-2019-MTC/20 con fecha 12.04.19, se aprobó administrativamente el expediente técnico definitivo. 5. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N? 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N? 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19). 6. 7. 8. 9. 10. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N° 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19).
			Fn	1,064,124.00	1,064,123.35	100.00	11. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N° 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19). 12. EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-MTC/20 (29.nov.18); EDI PAQUETE OBRAS_2 aprobado con RD N° 531-2019-MTC/20 (12.Abr.19). MOTIVO:
19AO0000615998 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.45	0.40	88.89	1. Plan de Trabajo aprobado. 2. 3. 4. 5. Informe N°02 aprobado por PVN. 6. 7. Informe N° 02 en revisión donde está incluido el Adicional N° 01. 8. el Levantamiento de Observaciones del Informe N° 02 del Componente Ingeniería se viene revisando; y el Componente Ambiental: el consultor viene elaborando el ElAsd.
			Fn	1,316,790.00	1,316,789.88	100.00	9. 10. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 02 en revisión por PVN). MOTIVO:
19AO0000616006 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.nov.18) 2. 3. 4. 5. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18).
			Fn	640.00	639.52	99.93	6. 7. 8. 9. 10. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18).

							11. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18). 12. RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18). MOTIVO:
19AO0000616021 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.85	0.85	100.00	1. 2. 3. 4. Se gestiona el pago del adelanto 5. 6. El Consultor, hace llegar su propuesta de ubicación del Pte. Carrasquillo, Diseño Conceptual y Diseño Geométrico , en revision 7. 8. 9. 10. ING (En elaboración el Borrador Final); AMB (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado).
			Fn	1,693,219.00	1,693,218.70	100.00	11. ING (En elaboración el Borrador Final); AMB (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (Por determinar el tipo de intervención DIA o Semi Detallado). MOTIVO:
19AO0000616028 - ESTUDIO MANTENIMIENTO PERIÓDICO TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1NM) - DV. LA TINA (PE-1NM) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.20	0.10	50.00	1. 2. 3. 4. 5. Informe N° 03 observado. 6. 7. 8. se estima que el Estudio culmine en el mes de Setiembre 2019 9. 10. ING (Informe N° 03 en revisión la absolución de observaciones). Pertenece a la S. Conservación.
			Fn	0.00	0.00	0.00	11. ING (Informe N° 03 en revisión la absolución de observaciones). Pertenece a la S. Conservación. 12. ING (Informe N° 03 observado por PVN). MOTIVO:
19AO0000616087 - OBRA KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANACONDE - HUAMBO; AYO - VIRACO KM. 339+600 - ANDAMAYO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no se tiene programado avance. 7. no se tiene programado avance. 8. no se tiene programado avance. 9. mejoramiento concluído
			Fn	438,552.00	0.00	0.00	10. 214.990 Kms concluidos al 100%. 11. 214.990 Kms concluidos al 100%. 12. 214.990 Kms concluidos al 100%. MOTIVO: mejoramiento concluído
19AO0000616590 - ESTUDIO DEFINITIVO 16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN; PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO Y PE-38 TACNA - TARATA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.28	0.28	100.00	1. EDI OBRA_7 (Pte. Tarucachi) aprobado con RD N° 652-2018-MTC/20 del 11.Abr.18; EDI OBRA_6 (Pte. Freyre) aprobado con RD N° 2211-2018-MTC/20 del 08.Nov.18; EDI de OBRA_3, OBRA_4 y OBRA_5 en Borrador final en DGASA para su revisión y aprobación. 2. 3. 4. 5. EDI de OBRA_3, OBRA_4 y OBRA_5 en revisión Ingeniería y Ambiental para su aprobación. 6. 7. 8.
			Fn	2,524,049.00	2,524,048.23	100.00	9. EDI APROBADO: OBRA_3 (RD N° 2248 -2019-MTC/20 del 25/09/2019) aprobado administrativamente. 10. EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI

							OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Dic_19. 11. EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Feb-20. 12. EDI OBRA_3: APROBADO (RD N° 2248-2019-MTC/20 (25.Set.19)). EDI OBRA_4: RESUELTO (según RD N° 1524-2019-MTC/20 (25.Jul.19)). EDI OBRA_5: EN ELABORACIÓN (Ingeniería: aprobado; Ambiental: en SENACE), se estima su aprobación en Feb-20. MOTIVO:
19AO0000616605 - ESTUDIO DEFINITIVO SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.45	0.25	55.56	1. 2. 3. 4. 5. Informe de Ingeniería en actualización del Presupuesto de Obra; EIA en revisión por SERNANP y ANA 6. Se ha gestionado el pago del Inf. Final 7. 8. Actualmente el Consultor viene actualizando el Presupuesto de Obra 9.
			Fn	797,616.00	797,615.12	100.00	10. RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19) que aprueba el componente de carretera. 11. RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19) que aprueba el componente de carretera. 12. RD N° 3101-2019-MTC/20 (29.Nov.19). MOTIVO:
19AO0000616615 - ESTUDIO DEFINITIVO REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 Y EN LA RUTA PE-3SH: PUCARA - ASILLO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). 2. 3. Borrador final en DGASA para su revisión y aprobación 4. 5. OBRA_4 en arbitraje la parte de Ingeniería. OBRA_3 aprobado con RD Nº 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). 6.
			Fn	39,768.00	39,767.73	100.00	7. 8. 9. 10. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). 11. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). 12. EDI OBRA_3 (16 puentes: Ccacco, Garajemayo, Chaccrapi, Zapatilla, Salado, San Miguel, Sihuayro, Tanana, Chaca chaca, Crucero, Calahuira, Parco, Arboleda, Chuachua, Cota, Huerta) aprobado con RD N° 1800-2018-MTC/20 (14.Set.18). EDI OBRA_4 con Contrato Resuelto según RD N° 1193-2019-MTC/20 (25.Jun.1... MOTIVO:
19AO0000617062 - OBRA TR. MAYOCC - HUANTA (SALDO DE OBRA)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.22	0.22	100.00	1. 2. 3. 4. Administrada por la Zonal Ayacucho. 5.
			Fn	463,526.00	423,941.41	91.46	6. 7. Aun no se ha registrado el avance físico debido que no se han tramitado valorizaciones, la obra se encuentra administrada por la U.Z. Ayacucho. 8. Aun no se ha registrado el avance físico debido que no se han tramitado valorizaciones, la obra se encuentra administrada por la U.Z. Ayacucho. 9. Obra culminada. 10. Obra concluida con Asiento de Obra N° 142, al 27-Set-19.

							11. Obra concluida con Asiento de Obra N° 142, al 27-Set-19. 12. Obra concluida con Asiento de Obra N° 142, al 27-Set-19. MOTIVO:
19AO0000617169 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	78.09	75.17	96.26	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	902,816.00	902,742.56	99.99	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000617176 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	44.00	44.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	583,771.00	583,769.31	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000617184 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - MOLLEJON	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	9.55	9.55	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	324,153.00	324,150.57	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000617189 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA-SHOTOJ	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	35.00	35.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	435,871.00	435,869.37	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000617196 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	288.00	288.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4.

							5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. .
			Fn	3,145,819.00	3,007,910.48	95.62	MOTIVO: La longitud total del tramo es 288km pero sólo se ha programado 255km.Se excluye el tramo: Quillabamba - Echarate (33Km), se atiende mediante PP1 en el PFIS 3309.
19AO0000617222 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAMUGARI - CHIQUINTIRCA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	97.33	97.33	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	663,676.00	663,673.82	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000617225 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO - SIVIA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	28.00	28.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	285,140.00	285,134.11	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000617230 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: TACNA - PALCA-TRIPARTITO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	160.00	160.00	100.00	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. Se incorpora al M.R, el Tramo del KM 43+600 al KM 94+000 de la Ruta PE-40, se viene atendiendo toda la ruta PE-40 (Del KM 0+000 al KM 160+000). 8. Se incorpora al M.R, el Tramo del KM 43+600 al KM 94+000 de la Ruta PE-40, se viene atendiendo toda la ruta PE-40 (Del KM 0+000 al KM 160+000). 9. Se incorpora al M.R, el Tramo del KM 43+600 al KM 94+000 de la Ruta PE-40, se viene atendiendo toda la ruta PE-40 (Del KM 0+000 al KM 160+000).
			Fn	1,318,993.00	1,318,989.94	100.00	10. Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). 11. Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). 12. Se incorpora el Tramo I: Tacna - La Paz (50.4 Km). MOTIVO: Enero- Junio: según lo informado por el supervisor del tramo la longitud del tramo es igual a 109.600 km. 51.317 esta en construcción que son los 160.917 del tramo total.Julio: se atiende el tramo total de 160.917
19AO0000617234 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-30C(SAN LORENZO)-ALTO PERU	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	8.60	8.60	100.00	1. 2. 3. 4. Los meses de Marzo y Abril se realizaron adquisición de bienes y

						servicio con el apoyo financiero de la Municipalidad de Tahuamanu para el MR. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	149,259.00	149,258.70	100.00	
19AO0000617240 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - URINSAYA - STA. BARBARA- SUCU PALLCA - PIRHUA PIRHUA- PHINAYA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	86.65	86.65	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	404,256.00	404,205.63	99.99	
19AO0000617251 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5N H)	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	9.31	9.16	98.39	1. 2. Reconocimiento de Pago de Avance de Enero y Febrero-2019 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tramo ingresa CxNS N° 049-2019-MTC/20.2 A PARTIR DEL 03.07.2019 9. Tramo ingresa CxNS N° 049-2019-MTC/20.2 A PARTIR DEL 03.07.2019 10. CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). 11. CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). 12. CONCLUIDO (Tramo se atiende mediante CxNS (PFIS 1870)). MOTIVO:
			Fn	127,614.00	127,612.70	100.00	
19AO0000617574 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTO OCOPA - ATALAYA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	159.95	130.00	81.28	1. 2. 3. 4. 5. Problemas climatologicos 6. 7. 8. Desperfectos mecanicos en maquinaria 9. 10. . 11. .Intensas lluvias en diferentes zonas de la carretera 12. . MOTIVO:
			Fn	694,711.00	694,694.52	100.00	
19AO0000617580 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	91.57	85.00	92.83	1. 2. 3. 4. 5. Lluvias intensas en la zona 6. Desperfecto de maquinarias 7. 8. Existen puntosd criticos. Material rocoso no permite avance 9. Existen puntos criticos.
			Fn	536,104.00	536,097.65	100.00	

							10. . 11. .Supervisión constante de las actividades a ejecutar de acuerdo al cronograma de avance programado; pese a lluvias en la zona. 12. . MOTIVO:
19AO0000624012 - SUPERVISION DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. En ejecución. 4. 5. 6. Contrato Terminado. 7. Contrato Terminado. 8. 9.
			Fn	102,302.00	102,301.52	100.00	10. Contrato Terminado. 11. Contrato Terminado. 12. Contrato Terminado. MOTIVO:
19AO0000624171 - SUPERVISION DE OBRA-TRAMO CIUDAD CONSTITUCIÓN - PUERTO SUNGARO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Contrato terminado; se apertura para liquidar. 7. Contrato terminado; se apertura para liquidar. 8. 9.
			Fn	1,251,987.00	1,251,986.51	100.00	10. Contrato terminado; se apertura para liquidar. 11. Contrato terminado; se apertura para liquidar. 12. Contrato terminado; se apertura para liquidar. MOTIVO:
19AO0000624192 - SUPERVISION DE OBRA OYON - AMBO-TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19 5. 6. 7. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. 8. 9.
			Fn	6,049,906.00	6,049,905.90	100.00	10. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. 11. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. 12. Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19. MOTIVO:
19AO0000624440 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. Valorización N°2, dic 2018. 3. VALORIZACIÓN 03 ENE19 4. 1 Obra de Puentes en ejecución 5. 6. 1 obra de puentes paralizada y 12 por iniciar en Jun-19. 7. 1 obra de puentes paralizada y 12 por iniciar en Jun-19. 8.
			Fn	2,608,201.00	2,608,200.89	100.00	9. 10. 1 obra en ejecución; 4 obras iniciadas en Set-19 y 8 por iniciar en Abr-20. 11. 1 obra en ejecución; 4 obras iniciadas en Set-19 y 8 por iniciar en Abr-20. 12. 5 obra en ejecución; 8 obras por iniciar. MOTIVO:
19AO0000624452 - SUPERVISION DEL	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE	Fs	1.00	1.00	100.00	

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3		SUPERVISIÓN					1. 2. Valorización N°9 - CT.0021-2018-MTC/20.2- DIC 2018; Valor 10 y Valoriz 01 - CT.0022-2018-MTC/20.2; Valoriz 7 CT.0023-2018-MTC/20.2 3. VALORIZACIÓN 10 Y 11 DE LA OBRA 01 DEL PERIODO ENE19 Y FEB19, VALORIZACIÓN 02 DE LA OBRA 02 (MAYORES SERVICIOS) Y VALORIZACIÓN 09 DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA 03 PERIODO FEB19 4. 06 puentes concluidos y 06 puentes en ejecución de obra 5. 6. 7. 06 puentes concluidos y 06 puentes en ejecución de obra. 8. 9. 10. En recepción del Paquete OBRA_3 (06 puentes). 11. En proceso de Recepción de Obra. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
			Fn	2,759,847.00	2,759,846.68	100.00	
19AO0000624466 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.32	0.32	100.00	1. Se elaborarán los TDRs para su convocatoria. 2. 3. 4. 5. Con Contrato firmado; se estima su inicio el 17.Jun.19. 6. 10.06.09 C/M N° 1322 Se gestiono el pago del adelanto directo 7. 8. 9. se aprobó el Informe de Avance N°01 10. Plan de Trabajo presentado por el consultor. 11. Plan de Trabajo presentado por el consultor. 12. ING (Informe N° 01 aprobado, 02 observado); AMB (Observado por SERFOR); ARQ (Informe N° 01 aprobado). MOTIVO:
			Fn	728,698.00	728,697.55	100.00	
19AO0000624481 - OBRA INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.27	0.27	100.00	1. En ejecución de obra a través de la Oficina Zonal. 2. 3. 4. El avance físico comprende el acumulado de los 3 ítem anteriores. 5. 6. Deductivo por avance físico de enero es 0.087 7. Aun no se ha registrado el avance físico debido que no se han tramitado valorizaciones, la obra se encuentra administrada por la U.Z. Tacna - Moquegua. 8. Aun no se ha registrado el avance físico debido que no se han tramitado valorizaciones, la obra se encuentra administrada por la U.Z. Tacna - Moquegua. 9. Aun no se ha registrado el avance físico debido que no se han tramitado valorizaciones, la obra se encuentra administrada por la U.Z. Tacna - Moquegua. 10. Obra Concluida a través de la Oficina Zonal. 11. En ejecución de obra a través de la Oficina Zonal. 12. En ejecución de obra a través de la Oficina Zonal. MOTIVO: Administrada por la Zonal Tacna Moquegua.
			Fn	1,011,913.00	979,551.63	96.80	
19AO0000624494 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852, PE-28C	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.80	0.80	100.00	1. Informe Final en levantamiento de observación por parte del consultor (Ingeniería y Ambiental). 2. 3. 4. 5. Informe Final en revisión por PVN. 6. 7. Se gestionó la última valorización 8. 9. 10. RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). 11. RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). 12. RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19). MOTIVO:
			Fn	504,650.00	504,649.53	100.00	

19AO0000624497 - ESTUDIO DEFINITIVO REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.30	0.30	100.00	1. Estudio en elaboración (Exonerado del Componente Ambiental). Se estima su aprobación en Feb-19. 2. 3. 4. 5. PAQUETE OBRA_4 (S/N, S/N, S/N, El Pavo, Pontón, La Leche, Chele y Pontón) en revisión final. 6. 7. 8. Estudio Aprobado administrativamente con RD N° 1873-2019-MTC/20.2.10.1.1 9.
			Fn	2,288,138.00	2,288,137.95	100.00	10. RD N° 1873-2019-MTC/20 (23.Ago.19). 11. RD N° 1873-2019-MTC/20 (23.Ago.19). 12. RD N° 1873-2019-MTC/20 (23.Ago.19). MOTIVO:
19AO0000624667 - PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,343,052.00	2,343,050.81	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000624687 - PACRI CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8. 9.
			Fn	24,390.00	24,389.28	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0000624699 - PACRI CANCHAQUE - HUANCABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	616.00	616.00	100.00	1. 2. 3. 4. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	17,189,773.00	16,085,764.39	93.58	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000624712 - PACRI-TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación

							4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
			Fn	7,756,217.00	1,959,130.71	25.26	
19AO0000624791 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	1,210,000.00	1,178,196.85	97.37	
19AO0000624823 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI)	026 : CUOTA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	156,079,508.00	156,079,507.62	100.00	
19AO0000624832 - SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. A cargo de la Concesión IIRSA Sur Tramo 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5. 11. Tramo a cargo de la Concesión IIRSA Sur; Tr. 5. 12. . MOTIVO:
			Fn	298,968.00	298,967.27	100.00	
19AO0000624902 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE FILADERA Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. Obra a cargo del concesionario COVISOL 6. 7. 8. 9. 10. Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE. 11. Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE.
			Fn	175,200.00	175,200.00	100.00	

							12. Obra a cargo del concesionario CANCHAQUE. MOTIVO:
19AO0000625124 - ATENCION DE EMERGENCIAS ZONAL LAMBAYEQUE	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	148,112.00	148,110.85	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0000625131 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBÓN	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	2,384,408.00	659,736.61	27.67	10. Unidad de peaje en proceso de construcción. 11. Unidad de peaje en proceso de construcción. 12. Unidad de peaje en proceso de construcción. MOTIVO:
19AO0000625133 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE QUILCA	281 : VEHICULO CONTROLADO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	15,852.00	15,852.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,481,159.00	1,322,010.54	89.26	10. 11. Unidad de peaje se aperturó en noviembre 2019 12. Unidad de peaje se aperturó en noviembre 2019 MOTIVO:
19AO0000627005 - OBRA PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	22.16	23.00	103.79	1. 2. Se reinicio la ejecución de obra. 3. 4. 5. 6. 7. En Ejecución 8. 9.
			Fn	1,069,786.00	1,050,040.63	98.15	10. En su ejecución. 11. En su ejecución. 12. Obra Concluida (18.Dic.19) según Asiento de Obra N° 1332. MOTIVO:
19AO0000627009 - OBRA PUENTE CAYARA Y ACCESOS	073 : METRO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. Se reinicio la ejecución de obra. 3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA 4. 5.

						6. 7. 8. 9. 10. Obra Concluida. 11. Obra Concluida. 12. Obra Concluida. MOTIVO:
19AO0000627027 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Moquegua: Montalvo. 11. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en Moquegua: Montalvo. 12. SE EJECUTA:POR ADM. DIRECTA (1) Pte instalado en Moquegua: Montalvo. MOTIVO:
			Fn	935,128.00	930,625.08	99.52	
19AO0000627094 - SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En ejecución de obra. 11. En ejecución de obra. 12. Obra concluida en proceso de recepción. MOTIVO:
			Fn	716,254.00	716,253.72	100.00	
19AO0000627363 - SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Contrato Terminado y Liquidado con RD N° 335-2017-MTC/20 (18.May.17). Se ha iniciado Proceso Arbitral. 4. 5. 6. 7. La liquidación se encuentra en proceso arbitral. 8. La liquidación se encuentra en proceso arbitral. 9. La liquidación se encuentra en proceso arbitral. 10. Contrato terminado; se apertura para liquidación. 11. Contrato terminado; se apertura para liquidación. 12. Contrato terminado; se apertura para liquidación. MOTIVO:
			Fn	29,652.00	29,651.25	100.00	
19AO0000627382 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En recepción de Obra.
			Fn	78,464.00	78,463.76	100.00	

							11. En recepción de Obra. 12. En recepción de Obra. MOTIVO:
19AO0000627427 - FICHA TECNICA ESTANDAR TRAYECTORIA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE- 1SD	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. En elaboración el Estudio de Tráfico, una vez aprobado se realizará la FTE 5. 6. En elaboración el estudio de trafico , insumo para la elaboración de la ficha técnica 7. 8. 9.
			Fn	32,568.00	32,568.00	100.00	10. Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19). 11. Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19). 12. Viable con Formato N° 07-A (09.Oct.19). MOTIVO:
19AO0000627436 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE HUALLAGA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18). 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	67,506.00	67,505.61	100.00	10. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18). 11. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18). 12. RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18). MOTIVO:
19AO0000627439 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. PTE. RANCHO - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - RUMICHACA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.20	0.05	25.00	1. Informe final de Ingenieria, observado por PVN; Informe Final de EIA en revisión por DGASA. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. El Consultor está elaborando el Informe Final de Ingenieria actualizando el presupuesto a fin de verificar la viabilidad del proyecto. 9.
			Fn	700,001.00	191,106.06	27.30	10. ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla para la extracción de canteras); EIA (Borrador aprobado). 11. ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla para la extracción de canteras); EIA (Borrador aprobado). 12. ING (Informe final falta las autorizaciones de la MD Chaglla para la extracción de canteras); EIA (En revisión por DGAAM); ARQ (En actualización de CIRAS faltantes). MOTIVO:
19AO0000627448 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE R. PALMA - LA OROYA, VARIANTE EMP. PE-22 RIO BLANCO EMP. PE-3S (HUARI)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.45	0.25	55.56	1. Plan de Trabajo aprobado, Informe N° 01 en elaboración por parte del Consultor. 2. 3. Plan de Trabajo aprobado, Informe N° 01 en elaboración por parte del Consultor 4. 5. Informe N° 01 aprobado por PVN. 6. Inf. N° 02 y 3 observado.
			Fn	604,648.00	604,647.32	100.00	7. 8. A la fecha: el Componente Ingeniería: Se encuentra en revisión el Levantamiento de Observaciones del Adicional N° 01 9.

							10. ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN); EIA (Plan de trabajo aprobado). MOTIVO:
19AO0000627475 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PE-34E - VIZCACHANE - PUENTE CALLALI - NEGROMAYO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	112.57	112.57	100.00	1. 2. 3. Tramo atendido: Vizcachane - Negromayo 4. Tramo atendido: Vizcachane - Negromayo 5. 6. 36.90 kms. a cargo del Gobierno Regional de Arequipa 7. 36.90 kms. a cargo del Gobierno Regional de Arequipa 8. 36.90 kms. a cargo del Gobierno Regional de Arequipa 9. 36.90 kms. a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. 10. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo.
			Fn	879,172.00	878,648.02	99.94	11. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo. 12. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa; tramo que se atiende: Vizcachane - Negromayo. MOTIVO:
19AO0000627497 - OBRA AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Obra concluida; se apertura para liquidación. 2. Obra concluida; el pago corresponde a la liquidación. 3. 4. 5. 6. 7. Se encuentra en proceso arbitral. 8. Se encuentra en proceso arbitral. 9. Se encuentra en proceso arbitral.
			Fn	6,522.00	6,521.73	100.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO: La obra esta concluida el pago corresponde a la liquidación.
19AO0000627498 - OBRA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Obra concluida, el pago corresponde a la liquidación. 4. Obra concluida, el pago es correspondiente a la liquidación. 5. 6. 7. Procesos arbitrales pendientes. 8. Procesos arbitrales pendientes. 9. Procesos arbitrales pendientes.
			Fn	590,900.00	590,899.32	100.00	10. Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para pago. 11. Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para pago. 12. Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0000627500 - OBRA CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. Obra concluida; se apertura para liquidación. 2. Obra concluida; se apertura para liquidación. 3. Obra concluida; se apertura para liquidación. 4. Obra concluida; se apertura para liquidación. 5. 6. 7. En proceso de liquidación. 8. En proceso de liquidación. 9. En proceso de liquidación. Obra recepcionada parcialmente.
			Fn	7,290.00	7,290.00	100.00	10. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 1703 del 19.Jul.18. 11. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 1703 del 19.Jul.18. 12. Obra Concluida según Asiento de Obra N° 1703 del 19.Jul.18. MOTIVO:

19AO0000627505 - ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.40	0.10	25.00	1. Informe N° 04 observado por PVN; Informe de EIA remitido a DGASA. 2. 3. 4. 5. Informe N° 05 observado por PVN; Informe de EIA remitido a DGASA. 6. 7. Se efectuara cambio de trazo debido a interferencias en el sector del terminal terrestre lo cual extenderá el termino del proyecto 8. Se efectuara cambio de trazo debido a interferencias en el sector del terminal terrestre lo cual extenderá el termino del proyecto 9.
			Fn	1,000,001.00	0.00	0.00	10. ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). 11. ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). 12. ING (Observado Geología y Estructuras); EIA (SERFOR observado). MOTIVO:
19AO0001654875 - Obra TRAMO 4: PUENTE INAMBARI - AZANGARO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.50	1.50	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra concluida 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,558,630.00	1,558,629.28	100.00	10. Obra concluida. 11. Obra concluida. 12. Obra concluida. MOTIVO:
19AO0001654878 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM 264+350)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra terminada a cargo del concesionario Interoceánico 6. 7. 8. 9.
			Fn	140,000.00	89,975.00	64.27	10. Obra terminada a cargo del concesionario Interoceánico. 11. Obra terminada a cargo del concesionario Interoceánico. 12. Obra terminada a cargo del concesionario Interoceánico. MOTIVO:
19AO0001654886 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI (KM. 240+995 AL KM. 241+145)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICO 6. 7. 8. 9.
			Fn	6,750.00	6,750.00	100.00	10. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICA. 11. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICA. 12. Obra a cargo del concesionario INTEROCEÁNICA. MOTIVO:
19AO0001672364 - ESTUDIO DEFINITIVO QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SECTORES CRÍTICOS)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.20	0.20	100.00	1. 2. 3. En Actos Preparatorios (Determinación del Valor Referencial) 4. 5. CP N° 009-2019-MTC/20-1 (Fase:Otorgamiento de Buena Pro) a

							GEOMÉTRICA INGENIERÍA DE PROYECTOS con fecha (20.May.19). Se estima la firma de contrato en Jun-19. 6. 7. 8. 9. 10. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 11. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN). 12. ING (Informe N° 01 en revisión por PVN); EIA (Informe N° 01 observado); ARQ (Informe N° 01 aprobado). MOTIVO:
19AO0001672369 - ESTUDIO DEFINITIVO CHAGUAL - TAYABAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.27	0.12	44.44	1. 2. 3. En espera que concluya la Actualización del Estudio de Perfil (Fecha Aprox: Feb-19) 4. Se realizó el pago del adelanto. El 11.04.19 Suscripción de contrato Consorcio Pataz. 5. 6. 7. 8. El Plan de Trabajo - EIA, se encuentra en revisión por los Especialistas de la SE-DI-PVN. 9.
			Fn	2,500,542.00	2,500,541.79	100.00	10. ING (Informe N° 01 observado por PVN). 11. ING (Informe N° 01 observado por PVN). 12. ING (Informe N° 01 observado por PVN). MOTIVO:
19AO0001672410 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.87	0.85	97.70	1. 2. 3. Se estima su convocatoria en el 2T-2019 4. 5. Informe N° 01 en elaboración por el Consultor. 6. El Consultor se encuentra actualmente ejecutando 7. 8. se gestiono el pago de la valorización N° 1 Borrador de ingenieria básica 9.
			Fn	1,659,444.00	1,659,443.91	100.00	10. ING (En elaboración el Borrador de Ingeniería Básica); EIA (EVAP observado). 11. ING (En elaboración el Borrador de Ingeniería Básica); EIA (EVAP observado). 12. ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); EIA (EVAP observado). MOTIVO:
19AO0001672539 - PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACIÓN	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	10.00	9.00	90.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	198,604.00	198,603.27	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001672568 - PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	2.00	1.00	50.00	1.
			Fn	55,584.00	55,583.33	100.00	2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6.

							7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001672573 - PACRI HUARMEY - AIJA - RECUAY, TR. HUARMEY - HUAMBA BAJA KM 0 AL 41+214	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Demora en el proceso de contratación de los servicios 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	16,159.00	16,158.74	100.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0001672578 - PACRI ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	100.00	83.00	83.00	1. 2. 3. 4. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,091,531.00	1,079,444.96	98.89	10. Liberación de predios, elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. 11. Liberación de predios, elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. 12. Liberación de predios, elaboración de expedientes y gestión de pago (3 fases) con servicio de Consorcio Ica - Los Molinos. MOTIVO:
19AO0001672585 - PACRI LLAMA - COCHABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	114.00	109.00	95.61	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,398,423.00	1,395,756.40	99.81	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001672590 - PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	16.00	12.00	75.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	177,276.00	176,858.72	99.76	7. 8. 9. 10. . 11. .

							12. . MOTIVO:
19AO0001672599 - PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	252.00	252.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	8,600,219.00	7,497,373.67	87.18	
19AO0001672602 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. En proceso de liberación 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	23,313.00	3,375.51	14.48	
19AO0001672606 - PACRI CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación 5. 6. 7. 8. 9. 10. Se viene realizando la liberación mediante trato directo. 11. Se viene realizando la liberación mediante trato directo. 12. Se viene realizando la liberación mediante trato directo. MOTIVO:
			Fn	344,882.00	327,733.23	95.03	
19AO0001672609 - PACRI OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. CHINCHE	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	172.00	172.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. En proceso de liberación. 6. 7. 8. 9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
			Fn	13,706,481.00	13,615,669.33	99.34	
19AO0001672667 - ESTUDIO DEFINITIVO TACNA - LA PAZ TR. II: KM. 94+000 AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.10	0.10	100.00	1. 2. 3. UGE solicitó a UGOB, los archivos nativos del proyecto para la implemetación del proyecto

							4. 5. CP N° 007-2019-MTC/20.1 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro) al CONSORCIO VIAL TACNA con fecha 28.May.19. Se estima la firma de contrato en Jun-19. 6. 7. 8. 9. 10. Plan de Trabajo observado por PVN. 11. Plan de Trabajo observado por PVN. 12. Informe N° 01 en elaboración por el Consultor. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	
19AO0001672677 - PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000.	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,365,740.00	1,365,739.80	100.00	10. Demora en la liberación de predios. 11. Demora en la liberación de predios. 12. Demora en la liberación de predios. MOTIVO:
19AO0001672680 - PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,393,957.00	1,393,956.07	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001672691 - PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	98,227.00	98,226.60	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001672695 - PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	28,258.00	22,017.86	77.92	10. En liberación de predios.

							11. En liberación de predios. 12. En liberación de predios. MOTIVO:
19AO0001672711 - PACRI REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,767,267.00	1,765,087.89	99.88	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001672885 - OBRA PUENTE FILADERA Y ACCESOS	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	21.00	21.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra en ejecución 6. 7. 8. 9.
			Fn	560,020.00	560,010.43	100.00	10. Puente Filadera culminó el 24.Feb.19 (Fuente: OGPP del 26.Dic.19). 11. Puente Filadera culminó el 24.Feb.19 (Fuente: OGPP del 26.Dic.19). 12. Puente Filadera culminó el 24.Feb.19 (Fuente: OGPP del 26.Dic.19). MOTIVO:
19AO0001672926 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Valorización 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,029,816.00	884,684.13	85.91	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001673289 - OBRAS 2DA CALZADA, TR. PANAMERICANA NORTE KM. 995+200 - 1001+200 (ETAPA II)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	592,330.00	592,329.07	100.00	10. CONCLUIDO - Fuente: Avance Físico de Carreteras a Jun_18 (OSITRAN). 11. CONCLUIDO - Fuente: Avance Físico de Carreteras a Jun_18 (OSITRAN). 12. CONCLUIDO - Fuente: Avance Físico de Carreteras a Jun_18 (OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001673296 - OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM.	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.07	0.07	100.00	1. 2.

264+280 AL KM. 264+350)							3. 4. 5. Obra concluida 6. 7. 8. 9. 10. Obra concluida. 11. Obra concluida. 12. Obra concluida. MOTIVO:
			Fn	3,154,958.00	3,083,187.82	97.73	
19AO0001673305 - ESTUDIO DEFINITIVO SEGUNDA CALZADA RUTA PE-1N: KM. 799+000 AL KM. 988+000 (LAMBAYEQUE ? PIURA)	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.05	0.05	100.00	1. 2. 3. 4. 5. CP N° 006-2019-MTC/20.1 (Fase: Nueva Integración de Bases) de acuerdo a lo dispuesto por OSCE. Se estima la Buena Pro en Jun-19. 6.
			Fn	2,303,744.00	2,303,743.33	100.00	7. Se gestionó el adelanto directo en efectivo. 8. 9. 10. Se gestiona el pago del adelanto. 11. Se gestiona el pago del adelanto. 12. Plan de Trabajo en elaboración. MOTIVO:
19AO0001673572 - OBRA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Obra concluida, el pago corresponde a arbitraje. 4. Obra concluida, el pago corresponde a arbitraje. 5. 6. 7. Obra concluida, el pago corresponde a arbitraje. 8. Obra concluida. 9. Obra concluida.
			Fn	13,603.00	13,602.77	100.00	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago. 12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0001673578 - SUPERVISIÓN: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Se realiza remoción de derrumbes a causa de las lluvias torrenciales 4. PAGO POR PROCESO ARBITRAL CON CONSORCIO LA QUINUA VIAL S071-2015 SUPE RV. QUINUA-SAN FCO. 5. 6. 7. PAGO POR PROCESO ARBITRAL CON CONSORCIO LA QUINUA VIAL S071-2015 SUPE RV. QUINUA-SAN FCO 8. En proceso de arbitral. 9. Pago por proceso arbitral. la obra esta concluida 10. Contrato Terminado.
			Fn	63,900.00	63,899.83	100.00	11. Contrato Terminado. 12. Contrato Terminado. MOTIVO: Contrato Terminado. Los pagos correspondientes son en referencia al PROCESO ARBITRAL CON CONSORCIO LA QUINUA VIAL S071-2015 SUPE RV. QUINUA-SAN FCO. TR:KM.78+500 AL 172+420
19AO0001673627 - OBRA TR : CHONGOYAPE - LLAMA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Obra concluida; en proceso de recepción 4. Obra concluida; en proceso de recepción 5. 6.

			Fn	715,702.00	715,701.35	100.00	7. El pago de S/. 715,701.35 corresponde a la liquidación aprobada con RD 557-2019-MTC/20 del 17.04.19. 8. Obra liquidada. 9. Obra liquidada. 10. Obra concluida; en proceso de recepción. 11. Obra concluida; en proceso de recepción. 12. Obra concluida; en proceso de recepción. MOTIVO:
19AO0001673636 - OBRA TR. HUANCAVELICA-LIRCAY: KM 1.55 - LIRCAY	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Concluido 4. Obra concluida; en proceso arbitral. 5. 6. 7. 8. Obra en proceso arbitral. 9. Pago por proceso arbitral.
			Fn	38,596.00	38,595.63	100.00	10. Concluido 11. Concluido 12. Concluido MOTIVO:
19AO0001673769 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. 5. 6. Obra en ejecución. 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	1,540,850.00	1,540,849.55	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0001673775 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / ALTO ANAPATI - SELVA DE ORO	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4. Obra en ejecución 5. 6. 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	1,029,805.00	1,010,048.70	98.08	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0001673785 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4. 5. 6. 7. Obra en ejecución. 8. 9.
			Fn	1,968,235.00	1,968,233.64	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:

19AO0001674038 - OBRA MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente 4. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente 5. 6. 7. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente 8. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente 9. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente 10. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente. 11. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente. 12. Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente. MOTIVO:
			Fn	7,990.00	7,989.13	99.99	
19AO0001675065 - GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS	060 : INFORME	20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA	Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	154,673.00	154,671.70	100.00	
19AO0001690105 - ATENCION EMERGENCIA ZONAL ICA	065 : INTERVENCION	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Emergencias correspondientes al mes de junio 8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
			Fn	81,129.00	81,128.81	100.00	
19AO0001690243 - PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8. 9. 10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
			Fn	110,459.00	106,877.20	96.76	
19AO0001690249 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.25	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). Se gestiona el pago de los adicionales 02 y 04. 6.

							7. 8. DGAAM ha solicitado la integracion de los 5 tramos ademas el consultor viene absolviendo las observaciones en relacion a la operatividad del peaje de Ambo 9. 10. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). 11. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). 12. Borrador del Informe Final en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA). MOTIVO:
			Fn	1,000,000.00	0.00	0.00	
19AO0001690255 - SUPERVISION DE OBRAS: MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. Con contrato firmado 5. 6. 7. Con Contrato firmado. 8. 9.
			Fn	1,953,606.00	1,953,605.81	100.00	10. Obra inició el 04.Nov.19. 11. Obra inició el 04.Nov.19. 12. Obra inició el 04.Nov.19. MOTIVO:
19AO0001690326 - SUPERVISION DE OBRAS RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO , SECTOR: CHILCO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,875.00	5,875.00	100.00	10. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación. 11. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación. 12. Obra culminada, se apertura finalidad para pago de liquidación. MOTIVO:
19AO0001690789 - SUPERVISION DE OBRAS CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Contrato terminado. 7. 8. 9.
			Fn	10,000.00	5,875.00	58.75	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Contrato terminado. MOTIVO:
19AO0001690796 - SUPERVISION DE OBRAS RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra concluida, se apertura para liquidación 6.
			Fn	10,000.00	5,875.00	58.75	7. 8. 9. 10. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación.

							11. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. 12. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001690798 - OBRAS CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05 (CENTRO POBLADO DE ESQUEN-JULIACA, SECTOR 7 SANTA LUCIA-JULIACA KM 294+100-KM294+300)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.20	0.20	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra en ejecución 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	61,823.00	61,822.19	100.00	11. Obra concluida a cargo del Concesionario COVISUR (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 12. Obra concluida a cargo del Concesionario COVISUR (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001690799 - OBRAS CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05 (SECTOR 7 SANTA LUCIA-JULIACA KM 274+900-KM 275+140)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.24	0.24	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra en ejecución 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	63,097.00	63,096.96	100.00	11. Obra concluida (Fuente: Plan de Negocios COVISUR 2019 - OSITRAN). 12. Fuente: Plan de Negocios COVISUR 2019 (OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001690804 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPON	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.25	0.25	100.00	1. 2. 3. 4. 5. CP N° 012-2019-MTC/20.1 (Fase: Registro de Participantes). Se estima la Buena Pro en Jun-19. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,620,909.00	1,620,908.17	100.00	10. ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor). 11. ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor). 12. ING (Informe N° 01 en elaboración por el Consultor). MOTIVO:
19AO0001697184 - OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	081 : OBRA	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. En relación a la meta física, OSITRAN informará en su oportunidad la meta de dicha actividad. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	4,502,610.00	3,914,515.24	86.94	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001699710 - ESTUDIO MANTENIMIENTO PUENTES PIZANA Y	046 : ESTUDIO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	0.40	0.40	100.00	1.

PUNTA ARENAS							2. 3. 4. 5. En elaboración el estudio. 6. 7. 8. 9.
			Fn	52,257.00	52,256.63	100.00	10. En elaboración el estudio. 11. En elaboración el estudio. 12. Borrador de Informe Final: aprobado. MOTIVO:
19AO0001699716 - OBRA CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra concluida; se apertura para liquidación. 7. El pago realizado en el mes de junio corresponde al pago por liquidación de obra según la RD 896-2019-MTC/20 del 27.05.19 8. Obra liquidada. 9. Obra liquidada.
			Fn	11,205,864.00	11,205,863.62	100.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación.. MOTIVO: Obra concluida y liquidada con RD 896-2019-MTC/20 del 27.05.19.
19AO0001699723 - OBRAS TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra concluida; se apertura para liquidación. 7. 8. Obra concluida; se apertura para liquidación. 9. Obra concluida.
			Fn	20,394.00	20,393.92	100.00	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001699729 - OBRAS CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELENDÍN)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra concluida; se apertura para pago. 6. 7. 8. Obra concluida; se apertura para pago. 9. Obra concluida.
			Fn	5,632.00	5,631.08	99.98	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago. 12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0001699730 - OBRAS SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación. 6. 7.

							8. Obra concluida, se apertura para liquidación. 9. Obra Concluida. 10. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación. 11. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación. 12. Obra Concluida (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación. MOTIVO:
			Fn	590.00	590.00	100.00	
19AO0001699855 - OBRAS TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra concluida; se apertura para pago. 6. 7. En proceso de liquidación. 8. Obra liquidada. 9. Obra liquidada. 10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago. 12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO: Obra concluida, en proceso de liquidación.
			Fn	6,412,618.00	6,412,617.20	100.00	
19AO0001699863 - SUPERVISION TRAMO RONCHAS CHUPACA	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Obra concluida; se apertura para pago. 6. 7. 8. Obra concluida. 9. Obra concluida. 10. Contrato terminado, se apertura para pago. 11. Contrato terminado, se apertura para pago. 12. Contrato terminado, se apertura para pago. MOTIVO:
			Fn	1,663.00	1,662.85	99.99	
19AO0001700816 - CONSERVACION VIAL DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Pago por Laudo Arbitral 7. finalizado 8. Pago por Laudo Arbitral 9. finalizado 10. PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062). 11. PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062). 12. PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062). MOTIVO:
			Fn	272,360.00	272,359.19	100.00	
19AO0001700820 - ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Será ejecutado por el Concesionario (incluido en el Tramo 2: Longitudinal de la Sierra). No Programado. 6. En elaboración el estudio de trafico , insumo para la elaboración de la ficha técnica 7. 8. 9. 10. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1140-2019) del 14.May.19; una vez concluido se elaborará la FTE. 11. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1140-2019) del 14.May.19;
			Fn	33,055.00	33,055.00	100.00	

							una vez concluido se elaborará la FTE. 12. Estudio de trafiico concluido. En elaboración Ficha Técnica. MOTIVO:
19AO0001700824 - FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Se gestiona la contratación del Consultor para realizar el Estudio de Tráfico. 6. 7. 8. 9.
			Fn	28,000.00	28,000.00	100.00	10. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1934-2019); una vez concluido se elaborará la FTE. 11. Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 1934-2019); una vez concluido se elaborará la FTE. 12. En elaboración la Ficha Técnica. MOTIVO:
19AO0001700864 - FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR CARRETERA CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Se elabora Estudio de Tráfico (O/S Nº 0587-2019 del 18.Mar.19). 6. 7. 8. 9.
			Fn	30,500.00	30,500.00	100.00	10. Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). 11. Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). 12. Viable con Formato N° 07-A (15.Oct.19). MOTIVO:
19AO0001700960 - PACRI CASMA - YAUTAN - HUARAZ	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. Demora en el proceso de contratación de los servicios 6. 7. 8. 9.
			Fn	205,348.00	91,878.43	44.74	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0001700961 - PACRI DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. En proceso de liberación. 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,650.00	19,649.75	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0001700963 - PACRI OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2.

(KM. 230+000 - KM. 280+962)							3. 4. 5. En proceso de liberación. 6. 7. 8. 9.
			Fn	301,656.00	301,655.20	100.00	10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0001700968 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI / SANTIAGO DE PUPUJA / CHUPA / MUÑANI / INCHUPALLA / HUATA / CABANA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Con Contrato firmado. 6. 7. Con Contrato firmado. 8. 9.
			Fn	636,081.00	636,080.62	100.00	10. Con contrato firmado 11. Obra inició el 01.Dic.19. 12. Obra inició el 01.Dic.19. MOTIVO:
19AO0001700972 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI / PALCA / ARAPA)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. Con Contrato firmado. 6. 7. Con Contrato firmado. 8. 9.
			Fn	604,625.00	604,624.28	100.00	10. Con Contrato firmado. 11. Con Contrato firmado. 12. Con Contrato firmado. MOTIVO:
19AO0001700975 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO / LAQUINA GRANDE/ PALERMO / PIÑUTA / PISACOMA / AZANCALLE / CHURO)	109 : SUPERVISION	20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Con Contrato firmado. 6. 7. Con Contrato firmado. 8. 9.
			Fn	690,222.00	690,221.17	100.00	10. Con Contrato firmado. 11. Obra inició el 24.Dic.19. 12. Obra inició el 24.Dic.19. MOTIVO:
19AO0001701018 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol 6.
			Fn	385,618.00	316,800.00	82.15	7. 8. 9. 10. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol.

							11. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 12. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. MOTIVO:
19AO0001701021 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO: TRUJILLO - SULLANA (TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. A cargo de COVISOL. 6. 7. 8. 9.
			Fn	243,600.00	178,910.00	73.44	10. A cargo de COVISOL. 11. A cargo de COVISOL. 12. A cargo de COVISOL. MOTIVO:
19AO0001704697 - PACRI PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5.
			Fn	8,000.00	8,000.00	100.00	6. 7. 8. 9. 10. En proceso de liberación. 11. En proceso de liberación. 12. En proceso de liberación. MOTIVO:
19AO0001706469 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OVALO CAMPESINO - PTE. TAMBOGRANDE	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	0.30	0.30	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mantenimiento iniciara en Agosto-2019 8. 9.
			Fn	32,607.00	32,607.00	100.00	10. Inició el servicio en Ago19. 11. Inició el servicio en Ago19. 12. Inició el servicio en Ago19. MOTIVO:
19AO0001706486 - OBRA AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obra concluida. 9. Obra concluida.
			Fn	30,844.00	25,238.80	81.83	10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001706577 - INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	098 : PUENTE	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4.

							5. 6. 7. 8. 9. 10. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en La Libertad: Mamahuaje.(3) Ptes instalados en Ancash: Cuchicancha, Apallantubo 2, Tranca. 11. INSTALADOS:POR ADM. DIRECTA(1) Pte instalado en La Libertad: Mamahuaje.(3) Ptes instalados en Ancash: Cuchicancha, Apallantubo 2, Tranca. 12. INSTALADOS: POR ADM. DIRECTA- (1) Pte instalado en La Libertad: Mamahuaje.- (3) Ptes instalados en Ancash: Cuchicancha, Apallantubo_2, Tranca. MOTIVO:
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	
19AO0001709212 - OBRAS PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE-1N, KM 616+268 (PANAM. NORTE)	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra culminada por COVISOL. 7. 8. 9.
			Fn	1,009,238.00	68,354.38	6.77	10. Obra culminada por COVISOL. 11. Obra culminada por COVISOL. 12. Obra culminada por COVISOL. MOTIVO:
19AO0001709220 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra concluida por COVISOL. 7. 8. 9.
			Fn	1,951,476.00	958,886.64	49.14	10. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. 11. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. 12. Obra concluida por COVISOL, se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001709224 - OBRAS PIURA - SULLANA (RECUPERACIÓN POST DESASTRE)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Obra en ejecución. 7. 8. 9.
			Fn	1,050,192.00	1,050,191.78	100.00	10. Obra en ejecución. 11. Obra en ejecución. 12. Obra en ejecución. MOTIVO:
19AO0001709244 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

							9. 10. A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 11. A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. 12. A cargo del concesionario COVIPERU; en ejecución la Tercera Etapa de Adenda N° 06 (Segunda Calzada San Clemente - Guadalupe). Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN. MOTIVO:
			Fn	921,723.00	921,722.99	100.00	
19AO0001709254 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702+258)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	68.02	68.02	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. En ejecución. La meta física ejecutada corresponde al mes de marzo. 7. 8. 9.
			Fn	1,017,135.00	1,017,134.09	100.00	10. En ejecución, a cargo de COVISOL. 11. En ejecución, a cargo de COVISOL. 12. En ejecución, a cargo de COVISOL. MOTIVO:
19AO0001709342 - FICHA TÉCNICA ESTANDAR DV. OCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. Se gestiona la contratación del Consultor para realizar el Estudio de Tráfico. 7. 8. 9.
			Fn	31,160.00	31,160.00	100.00	10. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1563 del 03.Jul.19), una vez concluida se realizará la FTE. 11. Se realiza Estudio de Tráfico (O/S N° 1563 del 03.Jul.19), una vez concluida se realizará la FTE. 12. Estudio de Tráfico (O/S N° 1563 del 03.Jul.19) concluido. Se estima la elaboración de la Ficha Técnica en el 1T-2020. MOTIVO:
19AO0001709585 - ESTUDIO DEFINITIVO QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.05	0.05	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. CP N° 20-2019-MTC/20.2 (Fase: Convocatoria (21.Jun.19)). Se estima la Buena Pro en Ago-19. 7. 8. 9.
			Fn	1,757,993.00	1,757,992.58	100.00	10. Con Contrato firmado. 11. Con Contrato firmado. 12. Inició el 09.Dic.19. MOTIVO:
19AO0001710044 - OBRAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. adelanto

							8. Sin avance programado 9. PGV aún no se aprueba 10. Con fecha 05-oct-18 se dió inicio a la elaboración del Plan de Mejoramiento.
			Fn	312,400.00	312,389.88	100.00	11. Con fecha 05-oct-18 se dió inicio a la elaboración del Plan de Mejoramiento. 12. En espera de la aprobación del Plan de Mejoramiento (inicio de elaboración del Plan: 05-Oct-18). MOTIVO: PGV aún no se aprueba
19AO0001710053 - MANTENIMIENTO PERIODICO SANTA ROSA - AYAVIRI - PUCARA	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 7. no está programada la elaboración de TDR's para el presente mes. 8. TDR en elaboración 9. TDR EN ELABORACIÓN 10. CP N° 038-2019-MTC/20.1 (Fase: Convocatoria). Se estima la Buena Pro en Nov-19.
			Fn	25,000.00	12,500.00	50.00	11. CP N° 038-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases) fue convocada (23.Oct.19). Se estima la Buena Pro en Feb-20. 12. En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019. MOTIVO:
19AO0001710188 - FICHA TECNICA ESTANDAR CELENDIN - PUENTE CHACANTO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
			Fn	29,000.00	29,000.00	100.00	11. Se solicitó la contratación del Estudio de Tráfico. 12. Estudio de Tráfico concluido; se estima la elaboración de la Ficha Técnica para 1T-2020. MOTIVO:
19AO0001710222 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE LOS MAESTROS - LA TINGUIÑA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	7.85	7.85	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Inicia en Agosto-2019 8. En evaluacion parchado profundo de calzada. 9.
			Fn	184,422.00	184,421.80	100.00	10. Corresponde a la zona urbana de Ica (En evaluación parchado profundo de calzada). 11. Corresponde a la zona urbana de Ica. 12. Corresponde a la zona urbana de Ica (En evaluación parchado profundo de calzada). MOTIVO:
19AO0001710235 - OBRAS SAN MARCOS - CAJABAMBA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	507,163.00	507,162.78	100.00	8. Obra concluida.

							9. Obra concluida. 10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001710239 - OBRAS DV. LAS VEGAS - TARMA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obra concluida. El pago corresponde a peritos. 9. Obra concluida.
			Fn	298,365.00	298,364.16	100.00	10. Obra concluida; se apertura para pago. 11. Obra concluida; se apertura para pago. 12. Obra concluida; se apertura para pago. MOTIVO:
19AO0001710317 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 5: DV. COLQUEMARCA - VELILLE	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	183,927.00	64,600.36	35.12	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001710480 - ESTUDIO DE PERFIL CORREDOR MINERO LAS BAMBAS	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,494,461.00	0.00	0.00	10. RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18). 11. RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18). 12. RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18). MOTIVO:
19AO0001710482 - ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA DV. CONOCOCHA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	47,290.00	47,289.15	100.00	10. En proceso de evaluacion la forma de intervencion, por la extencion del tramo. 11. En proceso de evaluacion la forma de intervencion, por la extencion del tramo. 12. Se estima convocar en Jul-20. MOTIVO:

19AO0001711324 - SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE PIURA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	921,213.00	921,212.87	100.00	10. Obra fué ejecutada por COVISOL. 11. Obra fué ejecutada por COVISOL. 12. Obra fué ejecutada por COVISOL. MOTIVO:
19AO0001711357 - EXPEDIENTE TECNICO PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N KM 171+815	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	17,900.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001711372 - CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO-MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	25,390,699.00	17,558,369.20	69.15	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001711379 - EXPEDIENTE TECNICO PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	25,500.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001711382 - EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, KM 171+300	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	10,400.00	0.00	0.00	

							9. 10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001711386 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	16,373,096.00	16,369,685.41	99.98	10. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 11. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. 12. Ejecución a cargo del Concesionario Autopista del Sol. MOTIVO:
19AO0001711389 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 240+995 AL KM. 241+145 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL (IIRSA SUR TRAMO 2)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.09	0.09	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	580,413.00	574,373.78	98.96	10. Obra a cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 11. Obra a cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). 12. Obra a cargo del Concesionario INTEROCEÁNICA (Fuente: Plan de Negocios 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001717590 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUQUINA - CHACAHUAYO - LIMITE MOQUEGUA / AREQUIPA	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	21.80	21.80	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	398,406.00	398,404.36	100.00	10. Servicio iniciado en Ago_19. 11. Servicio iniciado en Ago_19. 12. Servicio iniciado en Ago_19. MOTIVO:
19AO0001717599 - SUPERVISION DE OBRAS PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	49,770.00	49,769.73	100.00	10. Contrato terminado. 11. Contrato terminado. 12. Contrato terminado. MOTIVO:

19AO0001717606 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA Y ACCESOS	046 : ESTUDIO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	388,797.00	388,796.43	100.00	10. RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16) 11. RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16) 12. RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16) MOTIVO:
19AO0001717611 - SUPERVISION TACNA - LA PAZ TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (BOLIVIA)	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	908,433.00	908,432.09	100.00	9. Obra concluida. 10. En trámite liquidación. 11. En trámite liquidación. 12. En trámite liquidación. MOTIVO:
19AO0001717614 - OBRAS TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	626,784.00	626,783.46	100.00	8. Obra concluida. 9. Obra concluida. 10. Obra concluida; se apertura para liquidación. 11. Obra concluida; se apertura para liquidación. 12. Obra concluida; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001717616 - OBRAS TRAMO DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	47,200.00	47,200.00	100.00	8. Obra concluida. 9. Obra concluida. 10. Obra Concluida (Según Asiento N° 1020). 11. Obra Concluida (Según Asiento N° 1020). 12. Obra Concluida (Según Asiento N° 1020). MOTIVO:
19AO0001718446 - ESTUDIO DEFINITIVO INTEGRACIÓN VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fn	7,280.00	0.00	0.00	

			Fn	7,280.00	0.00	0.00	8. Con RD N° 1815-2019-MTC/20 del 21.Agot.19, se Aprobó Administrativamente el saldo de obra 9. 10. RD N° 1815-2019-MTC/20 (21.Ago.19). 11. RD N° 1815-2019-MTC/20 (21.Ago.19). 12. RD N° 1815-2019-MTC/20 (21.Ago.19). MOTIVO:
19AO0001718456 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL:INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN).
			Fn	5,404,507.00	5,289,592.51	97.87	11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001718580 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)).
			Fn	4,500,483.00	4,500,482.07	100.00	11. Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)). 12. Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)). MOTIVO:
19AO0001718585 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN).
			Fn	2,734,250.00	2,678,157.94	97.95	11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001718586 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

			Fn	1,268,511.00	1,241,133.44	97.84	9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001718587 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL:CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
			Fn	368,830.00	361,821.49	98.10	
19AO0001718588 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
			Fn	2,106,235.00	2,052,838.16	97.46	
19AO0001718592 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL:CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
			Fn	1,590,618.00	1,548,016.45	97.32	
19AO0001718595 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

							8. 9. 10. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 11. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). 12. Obra en ejecución por NORVIAL (Fuente: Plan Negocios NORVIAL 2019 - OSITRAN). MOTIVO:
19AO0001723719 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE-3S (DV. KISHUARA) - ABRA CRUSCCASSA - EMP. PE-3S	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	52.60	10.52	500.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Se dio inicio el 26.09.2019 10. Inició el servicio el 26.09.2019 11. Inició el servicio el 26.09.2019 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO:
			Fn	163,350.00	163,350.00	100.00	
19AO0001723722 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	378.78	37.88	999.95	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inicio el 26.09.2019 10. Inició el servicio el 26.09.2019 11. Inició el servicio el 26.09.2019 12. Se estima su inicio en el 4T-2019. MOTIVO:
			Fn	447,434.00	447,434.00	100.00	
19AO0001723732 - OBRA PRO REGIÓN PUNO TRAMO 1 MACUSANI/ ACHASIRI / USICAYOS / PHARA / PATAMBUCO / MASIAPO	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra inició el 04.Nov.19; con Plan de Mejoramiento aprobado (RD N° 2655-2019-MTC/20 (28.Oct.19)). 11. Obra inició el 04.Nov.19; con Plan de Mejoramiento aprobado (RD N° 2655-2019-MTC/20 (28.Oct.19)). 12. Obra inició el 04.Nov.19; con Plan de Mejoramiento aprobado (RD N° 2655-2019-MTC/20 (28.Oct.19)). MOTIVO:
			Fn	15,140,146.00	15,140,144.66	100.00	
19AO0001723736 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	067 : KILOMETRO	20.23.2 : SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	Fs	352.05	352.05	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. El MR se dió inicio en el mes de Octubre-2019
			Fn	896,994.00	896,253.29	99.92	

							11. El MR se dió inicio en el mes de Octubre-2019 12. El MR se dió inicio en el mes de Octubre-2019 MOTIVO:
19AO0001723738 - SUPERVISION DE OBRAS PUENTE MALCAS Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	61,917.00	61,916.02	100.00	10. En recepción de Obra. 11. En recepción de Obra. 12. En recepción de Obra. MOTIVO:
19AO0001723780 - PACRI TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 11. Demora en el proceso de contratación de los servicios. 12. Demora en el proceso de contratación de los servicios. MOTIVO:
19AO0001723781 - PACRI TRAMO PUERTO OCOPA Y ACCESOS	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	16,620.00	15,619.65	93.98	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001723783 - PACRI TRAMO HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. II: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	54,370.00	53,558.08	98.51	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001723784 - PACRI TRAMO PUENTE PICHARI	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4.

			Fn	2,500.00	0.00	0.00	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001724017 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	61,249.00	61,170.46	99.87	10. Obra a cargo de la concesionaria INTERSUR. 11. Obra a cargo de la concesionaria INTERSUR. 12. Obra a cargo de la concesionaria INTERSUR. MOTIVO:
19AO0001730544 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE MARANURA	046 : ESTUDIO	20.22.3 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	111,262.00	111,261.65	100.00	10. RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15). 11. RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15). 12. RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15). MOTIVO:
19AO0001730609 - PACRI TRAMO TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	177,345.00	0.00	0.00	10. 11. 12. No se ejecutó. MOTIVO:
19AO0001730612 - PACRI TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702+258)	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	934,417.00	0.00	0.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. No se ejecutó.

							MOTIVO:
19AO0001731096 - FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUINA - CHACAHUAYO	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,350.00	19,350.00	100.00	10. En elaboración el Estudio de Tráfico. 11. En elaboración el Estudio de Tráfico. 12. Estudio de Tráfico aprobado; se estima elaborar la Ficha Técnica en Ene-20. MOTIVO:
19AO0001731129 - SUPERVISION DE OBRAS DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	706,363.00	631,519.20	89.40	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0001731133 - SUPERVISION DE CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	206,580.00	184,708.77	89.41	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0001731135 - SUPERVISION DE CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	633,799.00	594,325.91	93.77	10. Obra a cargo del concesionario. 11. Obra a cargo del concesionario. 12. Obra a cargo del concesionario. MOTIVO:
19AO0001731138 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

			Fn	75,000.00	68,327.80	91.10	6. 7. 8. 9. 10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731143 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	35,000.00	32,827.19	93.79	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731148 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	25,000.00	18,792.54	75.17	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731149 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	10,000.00	5,922.74	59.23	10. A cargo del Concesionario NORVIAL. 11. A cargo del Concesionario NORVIAL. 12. A cargo del Concesionario NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731150 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	35,000.00	31,824.02	90.93	10. A cargo del Concesionario NORVIAL. 11. A cargo del Concesionario NORVIAL. 12. A cargo del Concesionario NORVIAL. MOTIVO:

19AO0001731152 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	23,971.00	23,970.49	100.00	10. A cargo del Concesionario NORVIAL. 11. A cargo del Concesionario NORVIAL. 12. A cargo del Concesionario NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731153 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	206,000.00	151,452.37	73.52	10. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 11. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. 12. Obra a cargo de la concesionaria NORVIAL. MOTIVO:
19AO0001731154 - MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA ITM - IIRSA SUR TRAMO 2	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	8,677,668.00	8,677,667.10	100.00	10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001735566 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	6,161.00	6,160.58	99.99	10. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones. 11. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones. 12. Aprobado (23.Mar.16) según Adenda N° 06 - Concesiones. MOTIVO:
19AO0001735575 - SUPERVISION PAMO DE IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	060 : INFORME	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

			Fn	54,563,922.00	54,563,921.15	100.00	8. 9. 10. . 11. . 12. . MOTIVO:
19AO0001735829 - OBRAS PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304), se aprueba el Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas RD 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3
			Fn	70,183.00	70,182.20	100.00	11. Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304), se aprueba el Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas RD 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3 12. Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304), se aprueba el Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas RD 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3 MOTIVO:
19AO0001735830 - SUPERVISION COCHABAMBA - CHOTA	109 : SUPERVISION	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	1,014,372.00	1,014,371.69	100.00	10. Contrato terminado; se apertura para liquidación. 11. Contrato terminado; se apertura para liquidación. 12. Contrato terminado; se apertura para liquidación. MOTIVO:
19AO0001735909 - OBRA PRO REGION PUNO PAQUETE 2	067 : KILOMETRO	20.23.1 : SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	11,207,160.00	11,207,154.72	100.00	10. Con fecha 05-oct-18 se dió inicio a la elaboración del Plan de Mejoramiento. 11. Obra inició el 01.Dic.19; con Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado según RD N° 3017-2019-MTC/20 (26.Nov.19). 12. Obra inició el 01.Dic.19; con Plan de Mejoramiento (PMGV) aprobado según RD N° 3017-2019-MTC/20 (26.Nov.19). MOTIVO:
19AO0001735912 - PACRI INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY	112 : UNIDAD	20.22.4 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	9,091,058.00	9,091,057.24	100.00	7. 8.

							9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001735991 - OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (KM. 318+000 - KM. 321+000)	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	13,259,844.00	13,259,292.56	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001735993 - SUPERVISION DE OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (KM. 318+000 - KM. 321+000)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	224,436.00	224,435.70	100.00	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001735994 - OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (SECTOR: KM. 261+742.8 AL KM. 261+910)	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	807,415.00	802,307.14	99.37	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001735995 - SUPERVISION DE OBRAS INAMBARI - IÑAPARI (SECTOR: KM. 261+742.8 AL KM. 261+910)	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	14,714.00	13,213.28	89.80	9. 10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001736343 - PERFIL EVITAMIENTO CHEN CHEN - MAMA	046 : ESTUDIO	20.22.1 : SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 38,984.00	0.00 14,400.00	0.00 36.94	1.

ROSA							2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). 11. RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). Se apertura finalidad para pago. 12. RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). Se apertura finalidad para pago. MOTIVO:
19AO0001736344 - SUPERVISION PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	59,878.00	59,877.92	100.00	10. Obra culminada. 11. Obra culminada. 12. Obra culminada. MOTIVO:
19AO0001736494 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	20,439.00	0.00	0.00	10. Comprende dos puentes peatonales:Paso a Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 77+900Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 78+650 11. Comprende dos puentes peatonales:Paso a Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 77+900Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 78+650 12. Comprende dos puentes peatonales:Paso a Desnivel Inferior Peatonal, Km 79+280,Puente Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 77+900Peatonal en la Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1N,Km 78+650 MOTIVO:
19AO0001736567 - OBRAS VÍA ALTERNA COMPLEJO FRONTERIZO SANTA ROSA	067 : KILOMETRO	20.22.2 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	5,893,594.00	5,893,593.82	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001736573 - ESTUDIO	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE	Fs	0.00	0.00	0.00	1.

DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N		PROGRAMAS Y PROYECTOS					2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
			Fn	30,400.00	0.00	0.00	
19AO0001736579 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	13,800.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736583 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	13,900.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736585 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	13,800.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736587 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	14,400.00	0.00	0.00	

							10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001736589 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+850	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,600.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
19AO0001736593 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,800.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736606 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	17,500.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736607 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	17,000.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
19AO0001736608 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.

CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100							4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
			Fn	22,100.00	0.00	0.00	
19AO0001736609 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	28,900.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736610 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	13,500.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736627 - ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	19,400.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
19AO0001736630 - SUPERVISION DE OBRAS KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNO-JULIACA DEL TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
			Fn	14,000.00	10,500.00	75.00	

							12. MOTIVO:
19AO0001736631 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	18,700.00	0.00	0.00	10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736632 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	14,900.00	0.00	0.00	10. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 11. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. 12. A la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. MOTIVO:
19AO0001736633 - CONSTRUCCION EN SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190; KM 487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	729,181.00	712,279.75	97.68	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001736634 - SUPERVISION DE OBRAS EN SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190; KM 487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - IIRSA NORTE	109 : SUPERVISION	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	55,700.00	42,840.00	76.91	10. 11. 12. MOTIVO:
19AO0001736635 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560	046 : ESTUDIO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5.

			Fn	18,200.00	0.00	0.00	6. 7. 8. 9. 10. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 11. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). 12. RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18). MOTIVO:
19AO0001736636 - OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PACAJE - HUANUTUYO	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	12,568,225.00	12,568,224.05	100.00	
19AO0001736637 - CONSTUCCION DE LA VÍA DE EVITAMIENTO OLLACHEA Y ACCESOS EN EL SECTOR KM 232+700 AL KM 233+820 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO PERU-BRASIL, TRAMO 04	067 : KILOMETRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	56,696,558.00	56,696,557.73	100.00	
19AO0001736638 - OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNO-JULIACA DEL TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR	073 : METRO	25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	677,402.00	676,030.53	99.80	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,180,564,084.00	5,980,311,993.79		
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	6,180,564,084.00	5,980,311,993.79		