PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provías Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I SEMESTRE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

CARGO

MEMORANDUM N° 2661 -2018-MTC/20

A : PAÚL WERNER CAIGUARAY PÉREZ
Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2018

REFERENCIA : a) Memorándum N° 060-2018-MTC/20
b) Memorándum N° 134-2018-MTC/09

FECHA : Lima, 10 SEP 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 al primer semestre, aprobado por mi dirección. El documento contiene el informe de Evaluación según la cadena de resultados del Programa Presupuestal 0138 y los indicadores de producción física y desempeño de responsabilidad de Provías Nacional.

Además se adjunta los formatos 1, 2 y 3, solicitados con el documento de la referencia b).

Jefe de Programación Física OPEI PROVIAS NACIONAL

V° B° R. LLAPAPUCCA C. OPEI PVN

Atentamente,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
11 SET. 2018
RECIBIDO
Reg. N°: ..... Hora: 2:55 p.m.

ORIGINAL FIRMADO
Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 6
I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 7
II. MARCO ESTRATÉGICO 19
III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 22
IV. ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 23
4.1 Actividades operativas de la AEI del OEI de Tipo I: Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento. 24
4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI del OEI de Tipo I: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional 26
4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI del OEI Tipo II: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional 28
4.4 Sub Productos 29
V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 30
VI. EVALUACIÓN POR CENTRO DE COSTO 31
VII. RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS "FENÓMENO EL NIÑO COSTERO" 45
VIII. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES 46
8.1 Presupuesto de Ingresos 46
8.2 Flujo de Ingresos y Egresos 49
8.3 Presupuesto de Egresos 49
8.4 Ejecución del Gasto 50
IX. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS 52
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58
SIGLAS Y ABREVIATURAS 60
GLOSARIO 61
ANEXOS 66
APÉNDICE

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1	:	Matriz de Resultados	67
Anexo 2	:	Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006-2018	68
Anexo 3	:	Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2018	69
Anexo 3.1	:	Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018	70
Anexo 3.2	:	Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018	80
Anexo 3.3	:	Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018	86
Anexo 3.4	:	Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018	90
Anexo 3.5	:	Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018	91
Anexo 3.6	:	Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico Junio 2018	98
Anexo 3.7	:	Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico Junio 2018	99
Anexo 3.8	:	Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018	101
Anexo 4	:	Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica Enero-Junio 2018	104
Anexo 4.1	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Junio 2018	105
Anexo 4.2	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018	109
Anexo 4.3	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018	115
Anexo 4.4	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018	124
Anexo 4.5	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Junio 2018	144
Anexo 4.6	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Junio 2018	146
Anexo 4.6.1	:	Instalación de Puentes Modulares – A junio 2018	151
Anexo 4.7	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018	152
Anexo 4.8	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018	163
Anexo 5	:	Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados a Junio 2018	171
Anexo 5.1	:	Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Junio 2018	172
Anexo 5.2	:	Estudios de PERFIL Terminados A Junio 2018	173
Anexo 5.3	:	Estudios de FACTIBILIDAD Terminados A Junio 2018	175
Anexo 5.4	:	Estudios DEFINITIVOS Terminados A Junio 2018	176
Anexo 6	:	Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Junio 2018	178
Anexo 7	:	Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados A Junio 2018	179
Anexo 8	:	Obras de PUENTES Terminados A Junio 2018	180

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N°1: INFORMACIÓN DE PERSONAL....9
TABLA N°2: RED VIAL NACIONAL, TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN DEPARTAMENTOS, A JUN. 2018 10
TABLA N°3: RED VIAL NACIONAL, TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN DEPARTAMENTOS, A JUN. 2018 11
TABLA N°4: INTERVENCIONES EN RED NACIONAL RECLASIFICADA TEMPORALMENTE 12
TABLA N°5: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL MTC PARA LA GESTIÓN DE LA RVN....19
TABLA N°6: EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES....22
TABLA N°7: EVALUACIÓN DEL INDICADOR SEGÚN ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA AEI DEL OEI DE TIPO I....24
TABLA N°8: MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PROGRAMADO RVN PAVIMENTADA 24
TABLA N°9: MANTENIMIENTO RUTINARIO RVN NO PAVIMENTADA, NO EJECUTADO 25
TABLA N°10: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, NO EJECUTADO 26
TABLA N°11: EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AEI DEL OEI DE TIPO I 26
TABLA N°12: ESTUDIOS DE PERFIL CONCLUIDOS, NO PROGRAMADOS 27
TABLA N°13: EVALUACIÓN DEL INDICADOR SEGÚN ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA AEI DEL OEI DE TIPO II....29
TABLA N°14: EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LOS SUBPRODUCTOS 30
TABLA N°15: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CARRETERAS 30
TABLA N°16: EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTES....31
TABLA N°17: INDICADOR DE GESTIÓN POR CENTRO DE COSTO....32
TABLA N°18: OAD-RESUMEN DE INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA POR SISTEMA ADMINISTRATIVO....33
TABLA N°19: OAD-DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO....33
TABLA N°20: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OAD 34
TABLA N°21: DETALLE DE META CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO OAL....35
TABLA N°22: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OAL....36
TABLA N°23: OPEI-RESUMEN DE INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA POR SISTEMA ADMINISTRATIVO 36
TABLA N°24: OPEI-DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO....36
TABLA N°25: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OPEI....36
TABLA N°26: DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA – ORH....37
TABLA N°27: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OHR 37
TABLA N°28: DETALLE DE META CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA - OCI....37
TABLA N°29: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OHR 38
TABLA N°30: DETALLE DE META CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA – UGSC....38
TABLA N°31: UGOB-DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO 39
TABLA N°32: UGOB-PROBLEMAS Y LÍNEAS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA 40
TABLA N°33: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA UGE 41
TABLA N°34: LÍNEAS DE MEJORA UGC....42
TABLA N°35: LÍNEAS DE MEJORA UGOP 43
TABLA N°36: PUENTES CONCLUIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 44
TABLA N°37: LÍNEAS DE MEJORA UGP 44
TABLA N°38: PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA UGDV....44
TABLA N°39: RESUMEN DE AVANCE DEL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA POR AÑO....45
TABLA N°40: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 46
TABLA N°41: RECAUDACIÓN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESO 47
TABLA N°42: RECAUDACIÓN RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESO 48
TABLA N°43: RECAUDACIÓN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESO 48
TABLA N°44: FLUJO DE INGRESOS VERSUS EGRESOS....49
TABLA N°45: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO....49
TABLA N°46: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA....49
TABLA N°47: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 50
TABLA N°48: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GENÉRICA DE GASTO 50

TABLA N°49: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 51
TABLA N°50: GASTO EN ACCIONES COMUNES 52

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N°1: CADENA DE VALOR DE LA GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL.....7
GRÁFICO N°2: ORGANIGRAMA DE PROVÍAS NACIONAL.....8
GRÁFICO N°3: PIA, PIM Y EJECUCIÓN DEL GASTO 51

APÉNDICE

APÉNDICE A: REPORTE SIAF METAS FÍSICAS
APÉNDICE B: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 al I Semestre, tiene por finalidad, producir información de insumo para la mejora de la calidad en cuanto a toma de decisiones. Por ello, se cumplió con el proceso de recopilación, sistematización y análisis de datos e información de las intervenciones en infraestructura que, por su naturaleza y envergadura, son de carácter multianual.

En ese sentido, el informe está alineado al proceso de Planificación Estratégica y Programa Presupuestal 0138, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte, mediante el cual, se busca aumentar el valor que aporta a la ciudadanía, por medio de la mejora continua en la entrega de bienes y servicios que se trasladan a la sociedad, para generar cambios positivos y sostenibles a largo plazo, en las condiciones de vida del ciudadano.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 al primer semestre, comprende los siguientes capítulos:

Capítulo I: Análisis del contexto. Marco institucional, las actividades de los productos y proyectos de inversión pública previstos en el Plan Operativo Institucional 2018-POI 2018.

Capítulo II: Marco Estratégico.

Capítulo III: Evaluación del objetivo estratégico específico, según acción estratégica institucional e indicador.

Capítulo IV: Evaluación de Actividades Operativas según acción estratégica institucional.[1]

Capítulo V: Evaluación de Gestión de la Infraestructura Vial por producto y subproducto.[2]

Capítulo VI: Evaluación por Centro de Costo.[3]

Capítulo VII: Reconstrucción con Cambios - Fenómeno el niño costero.

Capítulo VIII: Análisis de ingresos y egresos presupuestales, donde se presentan los indicadores de ingreso y gasto según estructura programática y el gasto por gestión de la infraestructura.

Capítulo IX: Identificación de problemas en base a los resultados en los indicadores.

Capítulo X: Conclusiones y recomendaciones, derivadas de la evaluación.

Notas explicativas en los cuadros y anexos de la Evaluación del POI donde se han empleado los siguientes signos:
Signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
La coma (,) se usa para separar los miles.
El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2013, indica que se trata de todo el período considerando, ambos años inclusive.
La longitud de la intervención es referencial por las características de los proyectos de infraestructura vial.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

[1, 2] Se evalúan a través de indicadores de producción física: Se mide mediante el cálculo de las cantidades totales ejecutadas vs. Las cantidades totales programadas.

[3] Se evalúan a través del indicador de desempeño: Se mide mediante el cálculo ponderado de los valores: meta programada, logrado y PIM.

I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como ente rector tiene competencia sobre la integración interna y externa del país, para lograr un racional ordenamiento del territorio, vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, mediante la gestión de la infraestructura de transportes y comunicaciones, contando con facultades regulatorias de alcance nacional y de supervisión del cumplimiento de las normas que dicta en ejercicio de dicha facultad.

Para materializar las competencias exclusivas en la gestión de la Red Vial Nacional, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, responsable de la operación, mantenimiento e inversión en infraestructura vial, gestión de los sistemas administrativos y desarrollo institucional en el marco de lo previsto en el artículo 38° de la LOPE[4] de . El logro de las metas en cada una de las actividades de la cadena de valor concurre en el corto, mediano y largo plazo al cumplimiento de **Objetivo estratégico 1**: *Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y la mejora del nivel de competitividad de la economía*.

Gráfico N°1: Cadena de valor de la gestión de la Red Vial Nacional



En líneas siguientes se describen los principales cambios en los insumos de la cadena de valor, obligatorios para la ejecución de las actividades vinculadas a la entrega de bienes y servicios a usuarios de la Red Vial Nacional.

Gasto de Capital

Según el reporte de inflación del BCRP a junio 2018, El gasto de capital (formación bruta de capital) a junio 2018 se ha incrementado en 1.9 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del 2017. El escenario mantiene el énfasis de un crecimiento del gasto liderado por la inversión pública.

Organización

En el aspecto político, en el primer trimestre del 2018, se presentó una segunda crisis política, originada por la pérdida de prestigio del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, quien envió su carta de renuncia al Congreso, y que fue aceptada el 23 de marzo de 2018. Ese mismo día juramentó como nuevo presidente el ingeniero Martín Vizcarra, por estar en la línea de sucesión al ser el primer Vicepresidente de la República

[4] Ley Orgánica del Poder Ejecutivo LEY N° 29158

Se designó como titular del sector transportes y comunicaciones, al Ing. Edmer Trujillo Mori el 27.Mar.2018; lo que implico algunos cambios en los cargos de confianza en las Oficina de Programación, Evaluación e Información, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Recursos Humanos, Unidad Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de estudios, Unidad Gerencial de Operaciones, Unidad Gerencial de Conservación, Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones especiales y la Unidad Gerencial de Derecho de Via.

En el siguiente gráfico se muestra el organigrama:

Gráfico N°2: Organigrama de Provías Nacional



- Documentos Normativos y/o Guía de Procedimientos

Durante el primer semestre del 2018, se ha logrado la creación y/o actualización de siete (7) documentos normativos, tal como se describe a continuación:

- Mediante Memorándum N° 0537-2018-MTC/20.2, del 08. Feb. 2018 se aprobó el Instructivo N° 02-2018-MTC/20.2 "Normas y procedimientos para actualizar la información pública en el portal de transparencia estándar de Provias Nacional"
- Mediante Memorándum N° 0536-2018-MTC/20.2, del 08. Feb. 2018 se aprobó el Instructivo N° 001-2018-MTC/20.2 "Transparencia y acceso a la información pública en Provias Nacional"

- Mediante Memorándum N° 0483-2018-MTC/20.4, del 18.Jul.2018 se aprobó el Instructivo N°001-2018-MTC/20.4 "Lineamientos para la implementación de la gestión de procesos y procedimientos en Provias Nacional"
- Mediante Memorándum N° 2460-2018-MTC/20.4, del 25.Jul.2018 se aprobó el Instructivo N° 003-2018-MTC/20.2 "Lineamientos para la verificación y uso de licencias de software de Provias Nacional"
- Mediante Memorándum N° 0510-2018-MTC/20.4, del 25.Jul.2018 se aprobó el Instructivo N°002-2018-MTC/20.4 "Lineamientos para la implementación y retroalimentación del sistema de control interno en Provias Nacional"
- Mediante Resolución Directoral N° 414-2018-MTC/20, del 13.Mar.2018, se aprueba la Directiva N° 001-2018-MTC/20, "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8UIT en Provias Nacional"
- Mediante Resolución Directoral N° 574-2018-MTC/20, del 03.Abr.2018, se aprueba la Directiva N 002-2018-MTC/20, "Directiva para la atención de denuncias por presuntas irregularidades en los procedimientos y por presuntos actos de corrupción en Provias Nacional"

Recursos Humanos

Durante el primer semestre del 2018, en la sede Central de Provías Nacional y Zonales, el número de personas que laboraron corresponde a un total de 952; en donde el 55% cumple funciones en la sede central de provias nacional, así como el 45% cumple sus funciones en las Unidades Zonales del País.

En la tabla siguiente se detalla el número de personas según unidad orgánica.

Tabla N°1: Información de Personal

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total		
ÓRGANO DE DIRECCIÓN	**1**	**1**	**2**	**1**	**5**	**3**	**-**	**-**	**-**	**3**	**8**	**1**
DIRECCION EJECUTIVA	1	1	2	1	5	3				3	8	1
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	**-**	**6**	**1**	**-**	**7**		**11**	**-**	**1**	**12**	**19**	**2**
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		6	1		7		11		1	12	**19**	2
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	**1**	**22**	**9**	**1**	**33**		**23**	**2**	**-**	**28**	**61**	**6**
OFICINA DE PROGRAMACION EVALUACION E INFORMACION	1	8	1	1	11	1	15			16	27	3
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		6	6		12	1	5	2		8	20	2
OFICINA DE ASESORIA LEGAL		8	2		10	1	3			4	14	1
ÓRGANO DE APOYO	**-**	**46**	**24**	**13**	**83**		**22**	**9**	**6**	**38**	**121**	**13**
OFICINA DE ADMINISTRACION		46	24	13	83	1	22	9	6	38	121	13
ÓRGANOS DE LÍNEA	**2**	**101**	**18**	**5**	**126**	**3**	**174**	**5**	**4**	**186**	**312**	**33**
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	1	25	3	1	30		47		1	48	78	8
UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS		20	2	2	24	1	8			9	33	3
UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION		14	2		16		36	2	3	41	57	6
UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES		14	6	1	21		5	3		8	29	3
UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES		18	1	1	20	1	17			18	38	4
UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA		6	4		10	1	41			42	52	5
UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD	1	4			5		20			20	25	3
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	**-**	**76**	**101**	**159**	**336**		**91**	**3**	**1**	**95**	**431**	**45**
I PIURA-TUMBES		**5**	**11**	**17**	**33**		**11**		**1**	12	45	5
II LAMBAYEQUE		**4**	**4**	**11**	**19**		**2**			2	21	2
III AMAZONAS		**2**	**2**	**1**	**5**		**3**			3	8	1
IV CAJAMARCA		**5**	**1**	**3**	**9**		**10**			10	19	2
VI ANCASH		**6**	**8**	**11**	**25**		**5**	**1**		6	31	3
VII SAN MARTIN - LORETO		**3**	**1**	**2**	**6**		**3**			3	9	1
VIII HUANUCO - UCAYALI		**4**	**6**	**9**	**19**		**10**			10	29	3
IX JUNIN - PASCO		**4**	**10**	**21**	**35**		**4**	**1**		5	40	4
X LIMA		**7**	**5**	**7**	**19**		**4**	**1**		5	24	3
XI ICA		**4**	**11**	**17**	**32**		**3**			3	35	4
XIII AYACUCHO		**4**	**9**	**11**	**24**		**8**			8	32	3
XIII HUANCAVELICA		**4**			**4**		**5**			5	9	1
XIV AREQUIPA		**5**	**5**	**8**	**18**		**5**			5	23	2

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total		
XV TACNA - MOQUEGUA		4	3	8	15		1			1	16	2
XVI PUNO		6	14	19	39		4			4	43	5
XVII CUSCO - APURIMAC		5	8	11	24		8			8	32	3
V LA LIBERTAD		4	3	3	10		4			4	14	1
XVIII UCAYALI					-		1			1	1	0.1
TOTAL	4	252	155	179	590	10	321	19	12	362	952	100

Fuente y elaboración: Oficina de Recursos Humanos – PVN.

Red Vial Nacional

a) Longitud de la RVN existente es de 26,977 Km, con el 77% de red vial pavimentada, cuyo detalle se muestra a continuación:

Tabla N°2: Red Vial Nacional, Tipo de Superficie de Rodadura Según Departamentos, a Jun. 2018
Red Nacional Oficial
(En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	PRO-YEC-TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
AMAZONAS	325	527	852		852	32	884	100
ANCASH	901	323	1,224	670	1,893	69	1,963	65
APURIMAC	553	274	827	454	1,281		1,281	65
AREQUIPA	1,125	90	1,216	281	1,497		1,497	81
AYACUCHO	709	932	1,641	160	1,801		1,801	91
CAJAMARCA	1,036	382	1,418	321	1,739		1,739	82
CALLAO	43		43		43	2	45	100
CUSCO	1,044	580	1,623	434	2,058	404	2,462	79
HUANCAVELICA	366	815	1,181	222	1,404	47	1,451	84
HUANUCO	302	324	626	616	1,242	106	1,349	50
ICA	606	75	681	17	698	6	704	98
JUNIN	757	215	972	762	1,734	47	1,781	56
LA LIBERTAD	605	141	746	518	1,264	88	1,353	59
LAMBAYEQUE	386	65	451	18	469	91	560	96
LIMA	1,052	194	1,247	438	1,684		1,684	74
LORETO	50	44	94	31	125	166	291	75
MADRE DE DIOS	399		399		399	458	857	100
MOQUEGUA	469		469		469		469	100
PASCO	186	125	311	281	591		591	53
PIURA	1,114	402	1,516	224	1,741	22	1,762	87
PUNO	1,305	386	1,690	327	2,017		2,017	84
SAN MARTIN	613	115	728	145	873	146	1,019	83
TACNA	511	74	584	51	636		636	92
TUMBES	138		138		138	12	150	100
UCAYALI	213	9	222	106	327	163	490	68
TOTAL	**14,810**	**6,090**	**20,900**	**6,077**	**26,977**	**1,859**	**28,836**	**77**

Fuente: Base de Datos GIS Elaboración: OPEI/Programación Física

Notas: Red Vial Nacional Definitiva Existente, compuesta por tres (03) Ejes Longitudinales y veinte (20) Ejes Transversales. Adicionalmente existen variantes y ramales.

b) La Red Vial Nacional temporal, es de 3,559 Km donde el 31% está pavimentada. Las intervenciones a realizar son principalmente el mejoramiento a nivel de solución básica y mantenimiento vial.

Tabla N°3: Red Vial Nacional, Tipo de Superficie de Rodadura Según Departamentos, a Jun. 2018

Red Nacional Temporal
(En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	PRO-YEC-TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
AMAZONAS	1		1	295	296		296	0
ANCASH				14	14		14	
AREQUIPA	285	296	581	186	767		767	76
AYACUCHO		241	241	208	448		448	54
CUSCO				125	125	87	212	
HUANUCO	4	41	46	62	108		108	42
JUNIN	8		8	126	134		134	6
LA LIBERTAD				36	36		36	
MADRE DE DIOS				8	8		8	
MOQUEGUA	33		33	140	173		173	19
PIURA	24		24	35	59		59	40
PUNO	61	122	183	1,209	1,392		1,392	13
TOTAL	**415**	**700**	**1,115**	**2,445**	**3,559**	**87**	**3,646**	**31**

Fuente: Base de Datos GIS Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Rutas departamentales y vecinales incorporadas a la red vial nacional de manera temporal - GTT-Junio 2017. Provías Nacional interviene hasta su retorno inicial. (No modifica la longitud de la RVN)

c) El detalle de las intervenciones en la RVN clasificada temporalmente, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N°4: Intervenciones en Red Nacional Reclasificada Temporalmente

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
PE-02D	Emp. PE-1N (Piura)-La Obrilla	2857	ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE	2616	0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA
PE-02D	La Obrilla-Tambo Grande	2857	ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE	2618	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA
PE-12C	Emp. PE-12 B (Miraflores)-Emp. PE-10 C	1643	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	1644	CxNS PP2: 0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)
PE-18E	Emp. PE-18 B-Emp. PE-18 B	1565	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	1618	CxNS PP2 0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)
PE-1SI	Emp. PE-1S (Yauca)-Yauca			0854	CxNS PP10083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA
PE-1SI	Yauca-Jaqui			0854	CxNS PP10083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA
PE-1SI	Jaqui -San Luis			0854	CxNS PP10083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA
PE-1SI	San Luis -Piedras Blancas			0854	CxNS PP10083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA
PE-1SI	Piedras Blancas-Emp. PE-32 (Coracora)			0854	CxNS PP10083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA
PE-1SL	Emp. PE-1S (Dv. Aplao)-Aplao			1665	CxNS PP2 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN
PE-1SL	Aplao-Acoy			1665	CxNS PP2 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
					MARAN
PE-1SL	Acoy-Chuquibamba			1665	CxNS PP2 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN
PE-1SL	Chuquibamba-Cotahuasi	1664	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	1665	CxNS PP2 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN
PE-1SL	Cotahuasi-Pausa	1664	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	1665	CxNS PP2 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN
PE-1SM	Emp. AR-105 (Acoy)-Viraco	1649	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2792	CxNS PP2 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)
PE-1SM	Viraco-Machaguay	1649	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2792	CxNS PP2 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)
PE-1SM	Machaguay-Andagua	1649	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2792	CxNS PP2 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)
PE-1SM	Andagua-Huambo	1649	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2792	CxNS PP2 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)
PE-1SM	Huambo-Cabanaconde	1649	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2792	CxNS PP2 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
PE-1SM	Cabanaconde-Emp. PE-34 A (Dv. Vizcachane)	1649	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2792	CxNS PP2 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)
PE-24B	Emp. PE-22 B (San Ramón)-Uchubamba	2006	PERFIL PP2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCION) - EMP. PE-3SC /EMP. PE-22 B (SAN RAMON)-MONOBAMBA - EMP. PE-3S (ATAURA) REGION JUNIN	2039	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN
PE-24B	Uchubamba-Curimarca	2006	PERFIL PP2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCION) - EMP. PE-3SC /EMP. PE-22 B (SAN RAMON)-MONOBAMBA - EMP. PE-3S (ATAURA) REGION JUNIN	2039	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN
PE-24B	Curimarca-Molinos	2006	PERFIL PP2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCION) - EMP. PE-3SC /EMP. PE-22 B (SAN RAMON)-MONOBAMBA - EMP. PE-3S (ATAURA) REGION JUNIN	2039	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN
PE-24B	Molinos-Emp. PE-3S (Ataura)	2006	PERFIL PP2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCION) - EMP. PE-3SC /EMP. PE-22 B (SAN RAMON)-MONOBAMBA - EMP. PE-3S (ATAURA) REGION JUNIN	2039	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN
PE-28I	Emp. PE-28 B (L.D. Cusco en San Francisco)-Palmapampa	3445	PERFIL SD MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	3655	0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO
PE-28I	Palmapampa-Chiquintirca	3445	PERFIL SD MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	3659	0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI - CHIQUINTIRCA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO
PE-28I	Chiquintirca-San Miguel	3445	PERFIL SD MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	3655	0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO
PE-30E	Emp. PE 30C San Lorenzo-Alto Perú (Frontera con Bolivia)	2839	0233853 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERÚ		

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
			(FRONTERA CON BOLIVIA); DISTRITO DE TAHUAMANU; TAHUAMANU; MADRE DE DIOS		
PE-32B	Emp. PE-32 A (Cayara)-Accomarca			2505	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO
PE-34H	San Ignacio-Límite Internacional	1655	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	1774	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA
PE-34M	Emp. PE-34 B (Salviane)-Abra Achasiri	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34M	Abra Achasiri-Pta. Carretera	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34N	Emp. PE-34 K (Carlos Gutierrez Alzamora)-Usicayos	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34Ñ	Emp. PE-34 K (Dv. Limbani)-Abra Aricoma	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34Ñ	Abra Aricoma-Phara	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	1872	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO
PE-34O	Emp. PE-34 K (Pachani)-Patambuco	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34P	Emp. PE-34 H (San José)-Massiapo	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34P	Massiapo-Pta. Carretera	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34Q	Emp. PE-34 H (Putina)-Emp. PU-111 (Muñani)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34R	Emp. PE-34 B (Azángaro)-Arapa	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34R	Arapa-Emp. PE-34 H (Pte. Independencia)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34S	Emp. PE-34 H (Dv. Huancho)-Chupa	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34S	Chupa-Emp. PU-113 (Arapa)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34T	Emp. PE-34 H (Dv. Inchupalla)-Emp. PE- 34 H (Huatasani)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34U	Emp. PE-34 A (Dv. Mañazo)-Mañazo	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	2170	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO
PE-34U	Mañazo-Vilque	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	2170	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO
PE-34U	Vilque-Emp. PE-3S (Dv. Ccellacce)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	2170	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
PE-34V	Emp. PE-34I-L. Internacional (Patascachi)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-34W	Emp. PE-34L-Cupisaya	1655	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	1774	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA
PE-34X	Emp. PU-892-Hito 03 (L.Internacional Bolivia)	1655	OBRA MEJORAMIENTO PP2 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	1774	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA
PE-36E	Emp. PE-36 A (Dv. Vilacalla)-Amotire	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-36E	Amotire-Quimsuyo	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-36E	Quimsuyo-Emp. PE-38 (Capazo)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-36F	Emp. PE-36 A (Dv. Azancallane)-L.D. Tacna (Quiullire)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-36G	Emp.PE-36 A (Torata)-Otora	-	Por Programar	-	Por Programar
PE-36G	Otora-Omate	2264	OBRA 0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA		
PE-36G	Omate-Puquina	2264	OBRA 0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA		
PE-36G	Puquina-L.D. Moquegua	2264	OBRA 0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA		
PE-38B	Emp. PE-38 A (Dv. Palermo)-Emp. PU-129 (Palermo)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3NH	Emp. PE-3N(Pte. Tingo)-Lllata			1871	PP1 CxNS 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA
PE-3NH	Lllata-Emp. AN-111(Antamina)			1871	PP1 CxNS 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA
PE-3NI	Emp. PE-18 A (Ovalo Cayhuayna) - Puente Alterno Huallaga-Emp. PE-18 A. Modular La Esperanza - Emp. PE-18 A.	-	Por Programar	-	Por Programar
PE-3NJ	Emp. PE-3N (Huánuco) - Colpa Baja - Puente Modular La Esperanza - Emp. PE-18 A. Modular La Esperanza -	-	Por Programar	-	Por Programar

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
	Emp. PE-18 A.-Emp. PE-18 A. Modular La Esperanza - Emp. PE-18 A.				
PE-3SI	Emp. PE-30 C (Marcapata)-Phinaya	-	Por Programar	-	Por Programar
PE-3SI	Phinaya-Emp. PE-3S (Sicuani)	-	Por Programar	-	Por Programar
PE-3SJ	Emp. 28B (Dv. Santa Teresa)-Santa Teresa	1580	ESTUDIO DEFINITIVO 0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	1134	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA
PE-3SJ	Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica	1580	ESTUDIO DEFINITIVO 0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	1134	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA
PE-3SM1	Emp. PE-3S (Sta. Rosa) -Macusani	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SM1	Macusani -Ituata	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SN	Emp. PU-100 (Dv. Ayapata)-Ayapata	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SÑ	Emp. PE-3S H (Est. Pucará)-Emp. PE-34 B (Dv. Pucará)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SO	Emp. PE-34 H (Taraco)-Pusi	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SO	Pusi-Huata	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SO	Huata-Emp. PE- 3S (Dv. Huata)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SP	Emp. 34A (Arcopunco)-Emp. 3S (Atuncolla)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SQ	Emp. PE-3S G (Llallinyo)-Lampa	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SQ	Lampa-Emp. PE-3S(Jualiaca)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SR	Emp. PE-34 A-Pinaya	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SR	Pinaya-Ocuviri	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SR	Ocuviri-Emp. PE-3SQ	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SS	Emp. PE-3S (Chuquibambilla)-L.D. Cusco (CU-125 de Héctor Tejada)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3ST	Emp. 3S (Plateria)-Dv, Perca	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3ST	Dv, Perca-Perca	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		

CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DE TRAMO	CÓDIGO POI (PFIS)	INVERSION EJECUCIÓN	CÓDIGO POI (PFIS)	MANTENIMIENTO/ CONSERVACIÓN
PE-3ST	Perca-Emp. 126	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-3SU	Emp. PE-3S (Dv. Palermo)-Emp. PE-36 A (Pichupichuni)	1745	PERFIL PP2 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		
PE-5NG	Emp. PE-5N (Corral Quemado)-Lonya Grande	2397	PERFIL PP2 0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO-EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N	2405	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO-EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS
PE-5NG	Lonya Grande-Ocalli	2397	PERFIL PP2 0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO-EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N	2405	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO-EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS
PE-5NG	Ocalli-Emp. AM-10 (Dv. Luya)	2397	PERFIL PP2 0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO-EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N	2405	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO-EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS

Fuente: OPEI-Base de Datos GIS Elaboración: OPEI/Programación Física

II. MARCO ESTRATÉGICO

- **Visión Institucional**

Visión del MTC	Visión de Provías Nacional
Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.	Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

- **Misión Institucional**

Misión del MTC	Misión de Provías Nacional
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos; para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

- **Objetivo Estratégico General**

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a la mejora del nivel de competitividad de la economía.

- **Objetivos Estratégicos Específicos**

OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transportes, con la participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

Tabla N°5: Definiciones estratégicas del MTC para la Gestión de la RVN

Pliego	:	**Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC**
Unidad Ejecutora	:	**Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN**
Norma de creación	:	**Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002**
Visión del Plan al 2021		
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho, y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas. Existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y aprovechar los recursos naturales en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.		
Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones		
Ministerio al servicio del país, impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.		

Pliego	**:**	**Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC**
Unidad Ejecutora	**:**	**Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN**
Norma de creación	**:**	**Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002**

Misión de PVN

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través, de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021

N°	Descripción
1.	Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
2.	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.
3.	Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.
4.	Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.
5.	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.
6.	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico; con un ambiente que permita buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo

Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC	
N° Descripción	**Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021**
1. Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	Nº 5
2. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, la preservación del medio ambiente e inclusión social.	Nº 4
3. Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.	Nº 4
4. Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.	Nº 4
5. Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos sub-nacionales en transportes.	Nº 5
6. Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del **Ministerio.**	N°3

Objetivos Estratégico y específicos PVN	
N° Descripción	**Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC**
1 **Objetivo Estratégico General:** Contar con una infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	Nº 1 Nº 1

Pliego	**:**	**Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC**
Unidad Ejecutora	**:**	**Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN**
Norma de creación	**:**	**Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002**

• Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	Nº 1
• Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Nº 1
• Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes.	
Productos, usuarios/beneficiarios	
Productos	**Usuarios Beneficiarias**
Acciones Comunes Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información (herramientas necesarias para mejorar la productividad de PVN).	**Usuarios:** PVN, MTC, MEF, CR, CGR y ciudadanos y empresas
Camino nacional con mantenimiento vial	**Usuarias/os**: Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas. - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. **Beneficiarias/os inmediatos/as:** Propietarios y empleados de las empresas, de productores, regionales y locales. **Beneficiarias/os Mediatos:** Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales
Proyectos de inversión Pública infraestructura vial	**Usuarias/os**: Transportistas de pasajeros, mercancías y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. **Beneficiarias/os inmediatos/as:** Propietarios y empleados de las empresas, productores regionales y locales. **Beneficiarias/os Mediatos:** Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados a los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales.

III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Para lograr los objetivos estratégicos institucionales específicos, en Provías Nacional se han determinado dos (2) acciones estratégicas institucionales[5] (AEI), las cuales son:

AEI del OEI de Tipo I[6]: OE1.3 Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.

AEI del OEI de Tipo II: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.

El seguimiento y evaluación de los indicadores permiten tomar conocimiento de los avances obtenidos. En la siguiente tabla se detalla la meta obtenida en los indicadores, al primer:

Tabla N°6: Evaluación del Indicador de las Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional Específico	Indicador	Meta al 2018	Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Indicador	Meta al I Semestre 2018	Meta Obtenida al I Semestre 2018	Avance (%)	Programa Presupuestal: Producto / Proyecto / Acciones Comunes
OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Porcentaje de Red Vial Nacional con mantenimiento permanente	88%	Conservar la infraestructura de los distintos modos de transporte, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado.	79%	82%	104	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL
	Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado.	81%		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.	82%	77%	94	
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada.	83%	Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida.	1,124	514[a]	46	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
				Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos.	167	190	114	
			Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional					3000001. ACCIONES COMUNES

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Para medir el avance del objetivo estratégico 1.1, se utiliza la información correspondiente a obras de solución definitiva terminadas y tramos de solución básica terminados.
[a] Corresponde a 161 Km de obra con solución definitiva(asfalto) y 353.25 Km de obra con solución básica.
La red vial nacional pavimentada en buen estado, está referida a la red clasificada como definitiva y estado funcional.

[5] Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales.
[6] Tipo I: Bienes o servicio finales entregados a usuarios externos a la entidad
Tipo II: Bienes o servicios intermedios producidos por la entidad que son necesarios para producir bienes o servicios finales; mayormente sus usuarios internos (Adecuado para PVN, porque no se tiene el PESEM y PEI).

Los siguientes son los principales aspectos que permiten interpretar los resultados en los indicadores de producción física según la acción estratégica institucional:

- Conservar la infraestructura de los distintos modos de transporte, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

  - El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado alcanzó el 104% (excepcional).
  - El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada alcanzó el 94% de la meta al 2017 (bueno).

- Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional

  - El indicador: Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida, alcanzó un avance de 46%(bajo), lo cual se explica principalmente por el cambio en el cronograma de ejecución de las siguientes obras de carreteras:

- Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Región Tacna: Con RD N° 768-2018-MTC/20 de fecha 30.Abr.18 se resuelve el Contrato de obra, con un avance de 89.33%, se concluye obra con reducción de metas. Actualmente se encuentra en actos preparatorios la ejecución del saldo de obra (0.27 Km).
- Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro: Obra paralizada (Suspendido el Contrato de Obra desde el 21.may.18 al 11.Ago.18 de acuerdo a la Adenda N° 02 al Contrato N° 139-2015-MTC/20).
- Construcción De Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe 1n, Km 181+850 Región Lima
- Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Km 193+000 Region Lima
- Construcción Del Paso A Desnivel Y Puentes Peatonales En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 76+200, 77+900 Y 78+650 Región Lima
- Construcción De Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 93+300 Región Lima
- Construcción De Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe 1n, Km 181+560 Región Lima
- Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Región La Libertad
- Se ejecutó el 36% (353 Km.) de las obras de solución básica programadas en el POI 2018 al I semestre.

  - El indicador: Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos. alcanzó un avance del 114% (Excepcional), explicado porque concluyo puente Allcomachay (190 m).

IV. ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Para lograr las acciones estratégicas institucionales de PVN, se requiere ejecutar un conjunto de actividades operativas y cumplimiento de sus metas, de acuerdo al proceso de desagregación del CEPLAN.

Para el seguimiento del POI 2018, se determinaron las metas de producción física por actividad operativa, los avances según actividad operativa se muestran en la siguiente tabla.

4.1 Actividades operativas de la AEI del OEI de Tipo I: Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

Tabla N°7: Evaluación del Indicador según Actividad Operativa de la AEI del OEI de Tipo I

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador	Meta Programada al I Semestre 2018	Meta Obtenida al I Semestre 2018	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad del Producto 300131
Conservar la infraestructura de los distintos modos de transporte, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Camino Nacional con mantenimiento vial	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas	5,797	5,539	96	5001435. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada
		Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas.	2,485	1,886	76	5001436. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional No Pavimentada.
		Índice de ejecución de expedientes técnicos.	0.4			5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada.
		Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas.		77		5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada.
		Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio.	16,791	12,097	72	5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada.
		Kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio.	6,501	6,695	103	5001439. Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada.
		Número de intervenciones en emergencias atendidas.		99		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
		Número de Puentes modulares instalados.		16		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
		Número de vehículos controlados.	3,337,717	3,389,369	102	5003240. Funcionamiento de Unidades de Peajes.
		Número de resoluciones y autorizaciones emitidas.	51,365	57,224	111	

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF Elaboración: OPEI/Programación Física
Nota: Comprende la RVN definitiva y temporal.

La meta obtenida en los indicadores de producción física en el 2018, se explica principalmente por las intervenciones en las actividades operativas de las AEI del OEI de Tipo I, que se detallan a continuación:

- **Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras Pavimentadas (96%):** Corresponde a un calificativo Muy Bueno, explicado por la ejecución del mantenimiento rutinario de (1,001 Km) no programado, en tanto se inicia de la conservación por niveles de servicio.

Tabla N°8: Mantenimiento rutinario no programado RVN pavimentada

INTERVENCIONES	Logrado 2018 Ene – Jun (Km)
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Urcos - La Raya; Dv. Hector Tejada (Yauri) - El Descanso - Emp. Ruta Pe-3s (Sicuani); Multidistrital,Multiprov,Cusco	82

INTERVENCIONES	Logrado 2018 Ene – Jun (Km)
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Emp. Pe-6a/Puente Cumbil - Santa Cruz (Pe-6b); Multidistrital,Chiclayo,Lambayeque	102
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Abra Cruz Chiquita - Tabaconas - Emp. Pe-02b (Ambato); Multidistrital,San Ignacio,Cajamarca	100
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa; Multidistrital,Satipo,Junin - Pasco	68
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Huaura-Sayan-Churin-Oyon/Ov. Rio Seco-Andahuasi-Emp. Pe-18 (Sayan); Multidistrital,Oyon,Lima	27
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Pta. Pejerrey - Pte. Choclococha - Pampano - Huaytara; Multidistrital,Pisco,Ica	147
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Huaytara - Rumichaca - Apacheta Grande - Ayacucho; Multidistrital,Multiprov,Ayacucho	193
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial Pavimentada Carretera Cochabamba-Chota; Multidistrital,Chota,Lambayeque	30
Mantenimiento Rutinario De La Carretera Pavimentada Silvia - Canayre;Multidistrital;La Mar;Ayacucho	54
Mantenimiento Rutinario De La Carretera Pavimentada San Francisco - Samugari Y Chiquintirca - San Miguel;Multidistrital;La Mar;Ayacucho	130
Mantenimiento Rutinario De La Carretera Pavimentada Tacna - Collpa; Multidistrital;Tacna ;Tacna	50
Mantenimiento Rutinario De La Carretera Pavimentada Mazocruz - Conduriri - Checca;Multidistrital;El Collao;Puno	19
TOTAL	**1,001**

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación Elaboración: OPEI/Programación Física

- Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras No Pavimentadas (76%): Corresponde a un calificativo Bajo, explicado principalmente por no haber ejecutado las siguientes intervenciones programadas:

Tabla N°9: Mantenimiento rutinario RVN no pavimentada, no ejecutado

INTERVENCIONES	Programado 2018 Ene – Jun (Km.)	Observación
Mantenimiento Rutinario De La Red Vial No Pavimentada Carretera Emp. Pe5n (Calzada) - Soritor - Selva Alegre - Aguas Calientes - Nueva Galilea; Multidistrital,Multiprov,San Martin	33	No se ejecutó, por encontrarse en obra a cargo de UGOB.
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Emp Pe-3n (Chota) - Emp. Pe-3n (Cutervo) Region Lambayeque	42	Se reprograma inicio (Ago-18)
Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Lo 103 (Iquitos) - Bellavista - Mazan Region San Martin	38	Se reprograma inicio (Ago-18)
Mantenimiento Rutinario Carretera San Juan San June - Omate - Puquina Region Tacna	118	A cargo del Gobierno Regional.
TOTAL	**231**	

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación Elaboración: OPEI/Programación Física

- Índice de ejecución de expedientes técnicos: Sin avance, estudio programado se encuentra observado por PVN.

  Ver detalle de estudios:

- Estudio de Mantenimiento Periódico De La Ruta Pe-1nl Tramo: Emp. Pe-1n (Dv. Pte. Macara)-Dv. Tambo Grande-Pte. Las Lomas-Las Lomas-Dv. Suyo-Pte. Suyo-Dv. Surpampa (Pe-1n M)-Dv. La Tina (Pe-1n M)-Pte. Macara (Frontera Con Ecuador) Región Piura, se encuentra en revisión de los informes de Topografía y Señalización por parte de PVN.
- Estudio de Mantenimiento Periódico De La Red Vial Nacional Pavimentada - Carretera Desvío Kishuara - Puente Sahuinto Región Ayacucho, Informe N° 01 se encuentra en revisión por PVN.
- Estudio de Mantenimiento Periódico De La Red Vial Nacional Pavimentada De Carretera Abra Tocto - Santa Maria De Chicmo (Carretera Longitudinal De La Sierra Tramo 4) Región Ayacucho, informe final ha sido observado por PVN.
- Estudio de Mantenimiento Periódico De Las Avenidas: Faucett-Morales Duarez-Santa Rosa (Rutas Pe-20 B Y Pe-20 I), Región Callao; se encuentra en elaboración del Plan de Trabajo.

- **Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas:** En el periodo 2018, no se han programado intervenciones de mantenimiento periódico, sin embargo a través de la ***reconstrucción con cambios*** se han ejecutado 77 Km correspondientes al Mantenimiento Periódico De La Carretera: Sullana-Talara,Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos)-Piura (Av. El Progreso-Guardia Civil, Acceso Aeropuerto) Y Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos)-Catacaos-Ov. Bayovar; Multidistrital,Sullana,Piura.

- **Número de Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio (72%):** El bajo resultado en el valor del indicador se explica principalmente por el cambio en el cronograma de ejecución de las intervenciones programadas (5,008 Km) debido a la ii) Demora en los procesos de selección; así como iii) Procesos de selección retrotraídos.

Tabla N°10: Conservación por niveles de servicio, no ejecutado

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Programado 2018 Ene – Jun (Km)
0217812 Conservacion De Carretera Dv. Las Vegas-Tarma-La Merced-Satipo-Mazamari-Pto.Ocopa/Jauja-Lomo Largo/Pte. Stuar-Jauja-Huancayo, Multiprovincial, Junin	296
0191990 Conservacion De La Carretera Emp. Pe-1n (El Cruce) - Bappo / Dv. Bayovar - Piura / Sullana - El Alamor Region Piura	346
0219955 Conservacion De Carretera Sicuani-Pucara-Calapuja Y Puno-Desaguadero, Multidistrital, Lampa, Puno	335
0118926 Conservacion Por Niveles De Servicio - Pro Region - Puno	458
0164446 Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3s (Concepcion)-Comas-Emp. Pe-5s (Satipo) / Emp. Pe-5s (Pto Ocopa)-Atalaya / Emp. Pe-5s (Dv. Bajo Kimiriki)- -Buenos Aires-Pto Prado-Mazarobeni-Camajeni- Poyeni	549
0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (Dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto	457
0191453 Conservacion De La Carretera Pimentel - Chiclayo - Chongoyape - Llama - Cochabamba / Puente Cumbil - Santa Cruz - Emp. Pe-3n Region Lambayeque	298
0212189 Conservacion Tunel Gambetta Y Tramo Emp. Pe-1n (I.V. Zapallal) - Ventanilla - Emp. Pe-20 (Ov. 200 Millas) - Av. Gambetta - Puerto Callao Region Callao	28
0083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (Izcuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano Y Santa Ines-Pilpichaca - Rumichaca	288
0220890 Conservacion De La Carretera Pro Region Puno Paquete 4	327
0220889 Conservacion De La Carretera Pro Region Puno Paquete 3	300
0220888 Conservacion De La Carretera Pro Region Puno Paquete 2	273
0216298 Conservacion De La Carretera Urcos - Combapata - Sicuani / Sicuani - Dv. Yauri / Hector Tejada - Negro Mayo - Emp. 34 A (Dv. Imata), Multidistrital, Multiprovincial, Cusco	287
0216297 Conservacion De La Carretera Cusco - Pisac / Urubamba - Chincheros - Cachimayo / Huacarpay - Ollantaytambo - Quillabamba - Echarate, Multidistrital, Multiprovincial, Cusco	332
0216870 Conservacion De Carretera Dv. Chincha - San Clemente - Aceros Arequipa / Dv. Pisco - Punta Pejerrey / San Clemente - Huaytara - Ayacucho, Multidist, Multiprov, Ica	435
TOTAL	**5,008**

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación Elaboración: OPEI/Programación Física

4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI del OEI de Tipo I: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional

Tabla N°11: Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI del OEI de Tipo I

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada al I semestre 2018	Meta Obtenida al I semestre 2018	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción de Inversión, Obra
	Elaborar estudios de perfil.	Índice de ejecución de estudios de perfil.	6.35	11.65	183	6000046. Estudios de Perfiles.
	Elaborar estudios factibilidad.	Índice de ejecución de estudios de Factibilidad.	0.85	1.3	153	6000013. Estudios de Factibilidad.

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada al I semestre 2018	Meta Obtenida al I semestre 2018	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción de Inversión, Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo I).	Elaborar estudios definitivos.	Índice de ejecución de estudios definitivos.	10.98	22.97	209	6000001. Expediente Técnico.
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional con obra pública	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública. [1][2][3]	1,041.21	471.746	45	4000073. Construcción de la Red Vial Nacional.
						4000082. Mejoramiento de la Red Vial Nacional
						4000091. Rehabilitación de la Red Vial Nacional.
						4000178. Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional.
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.
		Número de Metros ejecutados de Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública.	394.97	586.44	148	4000179. Construcción de Puentes
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional concesionada.	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras concesionadas en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción.	-	-		6000020. Pago Anual por Obras – Pao.
						6000022. Pago por Obras Adicionales por Concesiones
						6000023. Pago por Obras Faltantes por Concesiones.
	Liberar el Derecho de Vía	Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI.		1,170.75		6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas
		Índice de ejecución de PMA.	1.45	-	-	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.

[1] La medición de avance de la producción física se hace en kilómetros equivalentes, por las características propias de la infraestructura y toma como fuente de información la ficha de la 2da quincena de la supervisión externa. Los kilómetros equivalentes es el resultado de la siguiente fórmula: (avance acumulado de obra) x (la longitud de la obra).
[2] Asfalto (118.490 Km), [3] Solución Básica (353.256 Km.)

La meta obtenida en los indicadores de las actividades operativas de las AEI Tipo I, se explican en detalle a continuación:

- **Índice de ejecución de estudios de perfil:** El avance del Indicador es 183% respecto a la meta programada, correspondiéndole un calificativo excepcional. Este resultado, se explica principalmente por el número de estudios concluidos no programados. Ver detalle de estudios:

Tabla N°12: Estudios de perfil concluidos, no programados

INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución
Estudio De Pre Inversión A Nivel De Perfil Post Desastre Para La Reconstrucción Con Cambios En La Carretera Casma - Pariacoto - Yupash - Huaraz, Tramo: Casma - Pariacoto, Sector: Km 11+550 - Km 30+729	2402696	19.18	Kilometro	08/ago/17	09/ene/18
Estudio De Perfil Recuperación Post Desastre De La Carretera Panamericana Norte Ruta Pe-1n, Tramo: Sullana – Dv. Talara	2407737	75.10	Kilometro	13/sep/17	02/mar/18
Estudio De Perfil Creación Del Paso A Desnivel En La Avenida Centenario, Autopista Huacho - Pativilca	2416763	1.26	Kilometro	03/ene/18	29/may/18
Estudio De Perfil Creación Del Paso A Desnivel En La Avenida San Martín, Autopista Huacho - Pativilca	2416764	0.26	Kilometro	08/ene/18	29/may/18
Estudio De Perfil Creación Del Paso A Desnivel En La Avenida Perú, Autopista Huacho - Pativilca	2416765	1.52	Kilometro	08/ene/18	29/may/18
Estudio De Perfil Reparación De Infraestructura Del Transporte En 24 Sectores De La Carretera Iirsa Norte, Tramos: 02, 03 Y 04 En El Distrito De Lamas	2422292	2.10	Kilometro	05/feb/18	05/jun/18

INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución
Estudio De Perfil Rehabilitación Y Mejoramiento Del Corredor Vial Apurímac; Tramo I: Dv. Progreso - Pamputa - Dv. Pamputa	2392742	54.82	Kilometro	09/mar/16	20/feb/18
Estudio De Perfil Corredor Vial Apurímac - Cusco; Tramo Ii: Dv. Pamputa - Emp. Pe-3sf (Quehuira) - Pte. Isuray	2392742	35.39	Kilometro	09/mar/16	20/feb/18

Fuente: SGP-UO Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de ejecución de estudios de Factibilidad:** El avance del Indicador es 153% en relación a la meta programada, y le corresponde un calificativo Excepcional. El resultado se explica porque se obtuvo avances superiores a los programados en los estudios:
  - Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo: Autopista Puente Los Angeles - Ricardo Palma
  - Mejoramiento De La Carretera Cusco - Chincheros-Urubamba.

  Así como la ejecución de estudios no programados:
- Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - 3n (Tunel Chotano)
- Estudio De Factibilidad Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores

- **Índice de ejecución de estudios definitivos:** El avance en el indicador es 209% respecto a la meta programada, correspondiendo un calificativo Excepcional. Este resultado se explica porque el 41% de estudios ejecutados, no se encontraban programados.

ESTUDIOS DEFINITIVO	Carreteras y puentes	
Estado	**Cantidad**	**%**
Estudios Evaluados	**54**	**100**
Programados ejecutados	15	28
No programados ejecutados	22	41

- **Número de kilómetros ejecutados en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública:** El avance en el Indicador es 45%, correspondiéndole un calificativo bajo. Este resultado se explica principalmente por:
- Puerto Sungaro – San Alejandro: Paralización de obra (Contrato de obra N° 139-2015-MTC/20) desde el 21.may.18 al 11.Ago.18, según adenda N° 2.
- Integración Vial Tacna - La Paz, Tramo II: Resolución de contrato de obra N° 094-2016-MTC/20, con RD N° 069-2018-MTC/20 de fecha 25.Ene.18.
- Integración Vial Tacna - La Paz, Tramo III: Resolución de contrato de obra N° 017-2016-MTC/20, con RD N° 768-2018-MTC/20 de fecha 30. Se elaboran TdRs para ejecución del Saldo de Obra (270mts).
- Huánuco - La Unión - Huallanca: Proceso de selección LPI N° 001-2017-MTC/20 declarado desierto, por lo que se volverá a convocar a través del BID.
- Oyon – Ambo – Tramo I: Retraso en el inicio de ejecución de obra.

- **Índice de ejecución de PMA:** Sin avance, explicado principalmente por demoras administrativas producidas en el Ministerio de Cultura.

4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI del OEI Tipo II: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional

En Provías Nacional, la actividad operativa de esta AEI corresponde a la Gestión Institucional relacionada a la Operación y Desarrollo Institucional.

La Operación Institucional, aplica los sistemas administrativos del sector público y la capacidad de transformar efectivamente recursos (insumos) en productos intermedios y finales, que atienda a los usuarios inmediatos y mediatos de la RVN.

El Desarrollo Institucional está orientado a ejecutar proyectos institucionales de tecnologías de la información, estudios para el planeamiento estratégico, implementación de instrumentos de gestión pública, entre otros; con la finalidad de mejorar la productividad institucional en todos sus aspectos.

Tabla N°13: Evaluación del indicador según Actividad Operativa de la AEI del OEI de Tipo II

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador (Producción Física)	Meta Programada al I Semestre 2018	Meta Obtenida al I Semestre 2018	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad: 3000001
Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.	Operación y Desarrollo Institucional.	Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas	2,949.00	4,147	141	5000276. Gestión del Programa.
		Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas	4.9	0.18	4	5000276. Gestión del Programa

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas:** Avance obtenido 141%, se explica principalmente por el aumento en la demanda de opiniones jurídicas, el cual supero en 66% la meta semestral programada.
  Así mismo se ejecutaron las siguientes intervenciones no programadas:

- Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno – SCI
- Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía – MAC
- Mantenimiento del Módulo de Presupuesto
- Mantenimiento Módulo de Contabilidad
- Mantenimiento Módulo del Sistema de RRHH
- Servicio de Mantenimiento de Trámite Documentario

- **Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas:** Avance obtenido 4%(Bajo), es consecuencia de proyectos TIC con avance inferior al 20% respecto a la producción programada al primer semestre. Entre los cuales se tenemos los siguientes:

- Digitalización con Valor Legal Archivo Central
- Mejora a los Módulos de Permisos
- Módulo de Gestión de Estructura Metálica para Puentes Modulares
- Módulo SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD
- Módulo SGP-OPEI PFIS/PFIN
- Modulo Siga Zonal
- Sistema de Gestión Electrónica de la Información
- Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial
- Sistema de Peajes
- Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles De Servicio

4.4 Sub Productos

La complejidad de los proyectos de inversión pública en el ciclo de la gestión de la infraestructura vial, que es de mediano y largo plazo, requiere de insumos denominados subproductos o productos intermedios, que permiten cerrar las brechas de infraestructura vial.

La evaluación de los sub productos del proceso de gestión de infraestructura vial se presenta en la tabla siguiente.

Tabla N°14: Evaluación del Indicador de los Subproductos

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Indicador de Producción Física	Unidad de Medida	Meta al I Semestre 2018	Meta Obtenida al I Semestre 2018	Avance (%)	Programa Presupuestal: Acción de Inversión/Obra
Conservar la infraestructura de los distintos modos de transporte, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Camino Nacional con mantenimiento vial	Número de expedientes técnicos aprobados	Estudio	N.P			5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
		Número de Kilómetros de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico	Kilometro	N.P			5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
		Número de Puentes modulares instalados	Puente	N.P	16		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales
Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional	Elaborar estudios de perfil (*)	Número de estudios de perfil aprobados	Estudio	7	12	171	6000046. Estudios de Perfiles
	Elaborar estudios factibilidad	Número de estudios de Factibilidad aprobados	Estudio	1	1	100	6000013. Estudios de Factibilidad
	Elaborar estudios definitivos(**)	Número de estudios Definitivos aprobados	Estudio	15	16	107	6000001. Expediente Técnico

(*)Incluye estudios de perfil para obras de Solución definitiva, básica y puentes.
(**)Incluye estudios definitivos para obras de solución definitiva y puentes.
N.P.: No programado
Fuente: PVN/Unidades Orgánicas Elaboración: OPEI/Programación Física

V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Productos de la Gestión de la Infraestructura Vial

Según la normativa de Gestión de Infraestructura Vial, como consecuencia de su aplicación resultan los siguientes Productos: (i) Obras viales (construcción, rehabilitación y mejoramiento) y (ii) Mantenimiento vial de la infraestructura, a través de las actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico según corresponda.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados de los productos de la gestión vial:

Tabla N°15: Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial de Carreteras

(En Kilómetros)

Productos de Infraestructura Vial	Meta I Sem 2018		Logrado I Sem 2018		Avance (%)	
	RVN Definitiva	Otros	RVN Definitiva	Otros	RVN Definitiva	Otros
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS	16,361	9,753	13,323	6,748	81	69
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	63	978	71	401	112	41
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS	63	7	71	48	112	676
Mejoramiento con Soluciones Básicas		971		353		36
MANTENIMIENTO VIAL	16,298	8,775	13,252	6,348	81	72
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	727	5,070	1,220	4,319	168	85
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	1,562	923	1,342	544	86	59

Productos de Infraestructura Vial	Meta I Sem 2018		Logrado I Sem 2018		Avance (%)	
	RVN Definitiva	Otros	RVN Definitiva	Otros	RVN Definitiva	Otros
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas				77		
Por Niveles de Servicio	14,008	2,782	10,690	1,407	76	51
CONCESIONES	6,501		6,695		103	
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						
Autosostenible						
MANTENIMIENTO VIAL	6,501		6,695		103	
Cofinanciadas	4,478		4,653		104	
Autosostenible	2,023		2,042		101	
TOTAL	**22,862**	**9,753**	**20,017**	**6,748**	**88**	**69**

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas-SGP Elaboración: OPEI/Programación
Notas: Las metas 2018 - I semestre corresponde al avance físico de las intervenciones (no son intervenciones culminadas)
La RVN definitiva, corresponde a rutas asignadas de manera definitiva a Provías Nacional (26,977 a Junio 2018).
Otros: Intervenciones en RVN temporal que son rutas departamentales o vecinales asignadas a PVN de manera transitoria para intervención luego de lo cual regresarán a su origen; así también, corresponden a las intervenciones que sustituirán a otras que terminan (Mantenimiento rutinario que reemplaza a CCNS que termina o viceversa) o están contenidas en una intervención global (pavimento con solución básica dentro de un corredor donde se realiza conservación por niveles de servicio, Contrato CREMA).

- Las obras viales de rehabilitación, mejoramiento y construcción, presentaron problemas de paralización de obras por resolución de contratos, interferencias y liberación de terrenos, demora en proceso de selección, entre otros.
- El mantenimiento presenta un bajo avance explicado por la reprogramación en el inicio de ejecución.
- La conservación por niveles de servicio, presento un bajo avance explicado por la demora en los procesos de selección.
- En la red vial concesionada se ejecutaron intervenciones de mantenimiento vial.

Tabla N°16: Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial Puentes

Puentes	Unidad de Medida	Meta 2018 I Sem	Logrado 2018 I Sem	Avance (%)
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS				
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		**395**	**586**	**148**
Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES	Metro	395	586	148
MANTENIMIENTO VIAL			**16**	
Instalación de Puentes Modulares	Puente		16	

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas-SGP Elaboración: OPEI/Programación
Nota: Incluye las intervenciones en la RVN temporal.

El informe de evaluación del POI 2018 al primer semestre según unidad orgánica, posibilita a los responsables la autoevaluación crítica, en la que identifica las deficiencias en el proceso de producción y la adopción de propuestas de medidas o tecnologías[7] para superarlas, minimizando la posibilidad que se repliquen.

VI. EVALUACIÓN POR CENTRO DE COSTO

De acuerdo a lo previsto en el Art. 46 de la Ley N° 29158, los sistemas administrativos regulan la utilización de los recursos en las entidades públicas promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. En términos de gestión por procesos, están enlazados a los procesos de soporte que de manera transversal

[7] Entendiéndose la tecnología como los métodos, procedimientos, marco normativo, estructura organizacional, software, sistemas y otros que permiten mejorar la productividad de la unidad.

(Sistemas Administrativos Transversal-SAT) que sirven para la ejecución del conjunto de actividades que comprende la cadena de valor de PVN. Entre las principales dentro de la cadena de valor, se encuentran: i) la logística de compras, que se refiere a la obtención de los insumos o servicios adecuados en términos de calidad, cantidad, precio, tiempo y lugar; ii) la producción, que atañe a la transformación de los insumos en productos finales; iii) la atención al usuario, que se refiere al servicio que presta cada una de unidades de PVN, entre otras, para el logro de resultados a favor de la población.

En ese contexto, se establece un circuito entre los SAT de Planeamiento Estratégico, Programación Multianual y gestión de las inversiones, Abastecimiento y Presupuesto. La gestión en este circuito determina, en gran medida la cobertura y calidad de los bienes y servicios[8].

Ahora bien, los resultados al primer semestre pueden tener como causa, la ausencia en la gestión de los siguientes riesgos:

Tipología de Riesgo	Fuente de Riesgo	Ejemplo
Sistémico	Incertidumbres políticas	Inestabilidad política, cambios en políticas de gobierno, golpe de Estado, entre otros
	incertidumbres macroeconómicas	Fluctuaciones en los niveles de actividad económica, de los precios relativos
	Incertidumbres sociales	Cambios en las creencias, valores, actitudes de las poblaciones
	Incertidumbres naturales	Inundaciones, sequías, terremotos, entre otros.
De mercado	incertidumbre de mercado	fluctuaciones en los niveles de precios de los insumos, cambios tecnológicos, otros
	Incertidumbre regulatorias / institucionales	Estándares y normativas de calidad, cambios en las regulaciones especificas del Sector
Operativo	Incertidumbre de producción	fallas técnicas o de proceso, fallas de calidad o cantidad, otros
	Demora en procedimiento administrativo	Cuadro de necesidades, elaboración TDR y ET.
	insuficiente calidad de insumos por parte de proveedores	Capacidad técnica, adopción tecnológica, mejora de procesos

Adaptado de Gestión integral de riesgos para cadenas de valor-Agustina Calatayud y Juan Antonio Ketterer, BID.

Tabla N°17: Indicador de gestión por Centro de costo

UNIDAD ORGÁNICA	LOGRADO 2018 al I SEM		Presupuesto 2018 (MILL. S/)		GASTO (MILL. S/)			
	Indicador de Desempeño(*)	Calificación	PIA	PIM	Compro-miso	%	Deven-gado	%
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA (**)	140	Muy bueno	122	119	88	74	44	37
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	105	Muy bueno	1,547	1,284	933	73	389	30
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	41	Bajo	43	48	29	60	8	17
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	61	Bajo	2,068	1,890	1,489	79	554	29
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	102	Muy bueno	24	23	19	82	8	34
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	151	Muy bueno	689	597	491	82	127	21
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	n.d		227	383	317	83	163	43
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	100	Muy bueno	2,040	1,948	1,573	81	733	38
TOTAL	89		6,761	6,291	4,939	79	2,026	32

Fuente: Unidades orgánicas PVN Elaboración: OPEI

N.D.: No disponible

(*) Indicador de desempeño: Se mide mediante el cálculo ponderado de los valores: meta programada, logrado y PIM.

(**) Administración interna: En razón a que el presupuesto del funcionamiento no se realizó por centro de costo (unidad orgánica), debido a que la programación en el presupuesto es en el producto acciones comunes, la administración interna comprende las siguientes áreas: i) Órgano de Control Institucional, ii) Oficina de Administración, iii) Oficina de Asesoría Legal, iv) Oficina de

[8] Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, 4.6.

Programación, Evaluación e Información, v) Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, vi) Oficina de Recursos Humanos, además de los gastos de funcionamiento de las unidades de línea.

- ADMINISTRACIÓN INTERNA

El indicador de desempeño obtenido es de 140, lo cual corresponde a un calificativo excepcional, en las líneas siguientes se detallan las metas de producción física programadas en el POI 2018 al primer semestre, así mismo las principales oportunidades de mejora según unidad orgánica que comprende la administración interna.

➢ Oficina de Administración OAD (20.2)-: Indicador de gestión 60, calificación bajo.

En las tablas siguientes, se muestran los resultados del indicador de producción física según i) sistema administrativo de responsabilidad de la OAD; ii) Detalle de las metas con indicador de producción física bajo y iii) Problemas o debilidades específicas y líneas de mejora a implementarse para obtener los resultados programados en el POI de la OAD.

Tabla N°18: OAD-Resumen de indicador de producción física por sistema administrativo

Unidad orgánica/Sistema Administrativo	Indicador de desempeño 2018 Ene - Jun	Calificación
Oficina de Administración		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.6	Bajo
Sistemas de Información	2.6	Bajo
OPERACION INSTITUCIONAL	87	Regular
Abastecimiento	100	Muy Bueno
Contabilidad	90	Bueno
Políticas Multisectoriales	-	Bajo
Procesos de Selección	100	Muy Bueno
Sistemas de Información	86	Regular
Tesorería	n.d.	n.d.

N.D. Sin programación al primer semestre.

Las metas del POI 2018 primer semestre de la OAD, que afectó el resultado del indicador de producción física, se muestra en detalle en la siguiente tabla:

Tabla N°19: OAD-Detalle de metas con indicador de producción física bajo

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta		Avance Total		Anotación
	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	
20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION					
DESARROLLO INSTITUCIONAL					
Sistemas de Información					
Digitalización con Valor Legal Archivo Central	0.6	Sistema		-	Incluido una primera digitalización como piloto.
Mejora a los Módulos de permisos	0.4	Sistema		-	En revisión los TDRs por UGOP.
Módulo de Gestión de Estructura Metálica para Puentes Modulares	0.6	Sistema		-	En elaboración de TDRs.
MODULO SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	0.2	Sistema		-	No programado para el 2018.
MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	1.0	Sistema	0.10	10	En desarrollo.
MODULO SIGA ZONAL	0.4	Sistema		-	En elaboración de TDRs para actualizar los módulos de Tesorería y Remesas.
Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 procesos Derecho de Vía)	0.4	Sistema		-	Pendiente su pase a Producción para completar el Ciclo del Proyecto.
Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	0.5	Sistema	0.08	16	En desarrollo.

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta		Avance Total		Anotación
	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	
Sistema de Peajes	0.4	Sistema		-	En revisión y evaluación el Sistema de Peajes.
Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	0.4	Sistema		-	Se ha establecido un calendario con UGC para la implantación e implementación de vistas complementarias.
OPERACION INSTITUCIONAL					
Contabilidad					
Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	1.0	Documento		-	
Políticas Multisectoriales					
Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	1.0	Documento		-	
Sistemas de Información					
Plan Operativo Informático	1.0	Documento		-	Presentado para su revisión y aprobación con RD.

Fuente: OAD Elaboración: OPEI.

Tabla N°20: Problemas y Líneas de Mejora OAD

Problemas Presentados[9] o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
11 metas del POI de la OAD, vinculada a tecnología de la información no presento avance o tienen avances inferiores al programado, ver detalle a continuación: - Digitalización con Valor Legal Archivo Central - Mejora a los Módulos de permisos - Módulo de Gestión de Estructura Metálica para Puentes Modulares - MODULO SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5) - MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN - MODULO SIGA ZONAL - Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 procesos Derecho de Vía) - Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial - Sistema de Peajes - Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio - Plan Operativo Informático El principal problema la discrepancia entre la programación en desarrollo de proyectos de TI presentada en la fase de programación del POI de PVN y POI Informático anual, en costo y alcance, ocasionando posible desfinanciamiento y atraso en la contratación de bienes y servicios al no incorporarse en el Plan Anual de Contrataciones.	Provías Nacional gestiona el 100% de la Red Vial Nacional y las herramientas de TI favorecen la eficiencia. De allí, que se requiere optimizar la gestión de tecnologías de Información para aportar a la gestión principalmente de las funciones sustantivas y coadyuvar al logro de metas y resultados esperados. Para ello deberán realizar lo siguiente: - Provias Nacional elabora su POI en cumplimiento de la normatividad del Sistema de Planeamiento Estratégico. Su elaboración tiene por finalidad orientar la asignación de recursos a las metas prioritarias. La aprobación del POI es antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de la Provias Nacional (01 de marzo de cada año). La omisión o deficiencia en la programación afecta la entrega de bienes y servicios de responsabilidad de unidades orgánicas. - La programación de Proyectos de TI a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, priorizando los proyectos para dar soporte a los sistemas funcionales y además bajo los siguientes criterios: Proyectos TI en liquidación; ii) Proyectos TI ejecución física; iii) Proyectos TI en proceso de contratación y iii) Proyectos TI nuevos programados en el PETI - El área responsable de TI, realizará la programación de las metas de producción física de los proyectos de TI orientada a usuarios internos y externos, además elabora el cuadro de necesidades documento que contiene los requerimientos de bienes, servicios en general. Incluye términos de referencia de los servicios y especificaciones técnicas de bienes con la finalidad de que puedan ser valorizados y considerados para la realización de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional-POI (Fuente: Directiva N° 005-2017-OSCE/CD). - PVN realiza el proceso de ajuste al POI aprobado de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Las Actividades Operativas sin financiamiento en el POI aprobado, pueden constituir la demanda adicional.

[9] La OAD, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Problemas Presentados[9] o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
	- Aprobada la Ley Anual de Presupuesto por el Congreso de la República, y el Presupuesto Inicial de Apertura por el Pliego 036: MTC; Provias Nacional revisa que los recursos totales estimados en el POI tengan consistencia con el PIA, de no ser consistentes la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas. Para finalmente contar con un POI Financiado. - El área de TI elabora el POI informático en lo que corresponde a proyectos de TI, toma la información del POI PVN financiado. - De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional el POI se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias: a. Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. b. Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI. c. Dependiendo de la magnitud del cambio, podrá requerir la modificación del PEI, en dicho caso, es necesario presentar como paso previo el Informe de Evaluación correspondiente - El responsable de la OAD, debe conducir participativamente el proceso de planeamiento estratégico de la unidad orgánica, sobre la base del conocimiento del proceso para la gestión de tecnologías de la información además de adoptar decisiones informadas haciendo uso de la evaluación del POI de años anteriores, para conocer el desempeño y tendencia del área responsable. **Responsable:** Jefe de OAD y de Áreas involucradas. **Seguimiento:** OPEI

- Oficina de Asesoría Legal- OAL (20.3): Indicador de gestión 166, calificación excepcional.

Las tablas siguientes, muestran i) el detalle del indicador de producción física y ii) Problemas y oportunidades de mejora a implementarse, para obtener los resultados programados en el POI de la OAL.

Tabla N°21: Detalle de meta con indicador de producción física bajo OAL

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun
20.3 OFICINA DE ASESORIA LEGAL				166
Gestión Técnica y Administrativa				166
233151 Gestión Administrativa para el Asesoramiento Jurídico de la Red Vial Nacional	1,734	Documento	2,879	166

Tabla N°22: Problemas y Líneas de Mejora OAL

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
OAL no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos para atención de usuarios interna y externa en el cumplimiento de la meta de producción física. Cabe precisar, que el cumplimiento de la meta tiene una relación directa principalmente a la demanda de las áreas usuarias. Así mismo, cabe resaltar, que la atención a los expedientes es superior a la programada en 66%, posiblemente explicado por expedientes de años anteriores, explicado porque el indicador de eficacia, en el que se comparan expedientes ingresados versus los atendidos al primer semestre, tiene como resultado un indicador de 106%.	El procedimiento para estimar los expedientes a ser atendidos, debe tomar en cuenta la tendencia de expedientes ingresados minimizando la posibilidad de sobrestimar la demanda de usuarios internos y externos. **Recomendación**: Revisar la programación de proyección para los próximos años. **Responsable:** Jefe de la unidad orgánica. **Seguimiento:** OPEI

- Oficina de Programación, Evaluación e Información-OPEI (20.4): Indicador de Gestión 99, Calificación Muy Bueno.

Los resultados de la ejecución del POI-OPEI 2017, se resumen en las tablas siguientes, en la cual se muestra i) El resumen del indicador de producción física por sistema administrativo; ii) Detalle de metas de indicador de producción física y, iii) Problemas y oportunidades de mejora a implementarse, para obtener los resultados programados en el POI de la OPEI.

Tabla N°23: OPEI-Resumen de indicador de producción física por sistema administrativo

Unidad orgánica/Sistema Administrativo	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	Calificación
20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION	**99**	**Muy Bueno**
DESARROLLO INSTITUCIONAL	99	
Modernización de la Gestión Pública	100	Muy Bueno
Planeamiento Estratégico	98	Muy Bueno
Presupuesto Público	100	Muy Bueno

Tabla N°24: OPEI-Detalle de metas con indicador de producción física bajo

Unidad Orgánica/ Actividad POI Meta POI	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	Calificación
Planeamiento Estratégico		
Atención solicitudes de información de entes públicos	87	Bajo

Tabla N°25: Problemas y Líneas de Mejora OPEI

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Modernización de la Gestión Pública	
La ejecución de los siguientes metas, se llevó a cabo antes de lo previsto: - Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno – SCI - Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía - MAC	Ajustar programación de acuerdo a la tendencia de años anteriores. Se recomienda centrar los esfuerzos en las actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Entre los que destacan: i) Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa para generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresa. Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área. Seguimiento: OPEI

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Planeamiento Estratégico	
Atención solicitudes de información de entes públicos (87%): El logro de la meta está relacionado con la demanda de información de terceros.	Promover el gobierno electrónico con el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que asegure la transparencia, y acceso a la información de intervenciones en la Red Vial Nacional. Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área. Seguimiento: OPEI

- Oficina de Recursos Humanos-OHR (20.18): Indicador de gestión 67, calificación bajo.

Los resultados de la ejecución del POI-ORH 2018 al I semestre, se explican, por no reportar avance en 2 Documentos programados. En las siguientes tablas se muestra el detalle de metas de indicador de producción física con su respectiva calificación.

Tabla N°26: Detalle de metas con indicador de producción física – ORH

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	Calificación
20.18 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			**71**	**Bajo**
Gestión de Recursos Humanos			71	Bajo
Evaluación de clima laboral	1	Documento	0	Bajo
Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1	Documento	100	Muy Bueno
Informe de la vigilancia de la salud ocupacional	1	Documento	0	Bajo
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)	1	Documento	100	Muy Bueno
Plan Anual de Capacitación	1	Documento	100	Muy Bueno
Plan de Seguridad y Salud	1	Documento	100	Muy Bueno
Planilla Electrónica PLAME	6	Documento	100	Muy Bueno

Tabla N°27: Problemas y Líneas de Mejora OHR

Problemas Presentados[10] o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
ORH no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos.	Se realizará la coordinación con la unidad orgánica para identificar las restricciones para el cumplimiento de las metas programadas y las oportunidades de mejora. **Responsable:** Jefe de la unidad orgánica y área. **Seguimiento:** OPEI

- Órgano de Control Institucional(20.1): Indicador de gestión 377, calificación muy Excepcional

La tabla siguiente, muestra el detalle del indicador de producción física obtenido.

Tabla N°28: Detalle de meta con indicador de producción física - OCI

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	Calificación
20.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				**377**	**Excepcional**
Control Interno				377	Excepcional
Acción Simultánea	1	Informe	4	400	Excepcional
Orientación de Oficio	1	Documento	11	1,100	Excepcional
Servicio relacionado	10	Informe	1	10	Bajo

[10] La ORH, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	Calificación
Servicio relacionado	8	Registro	14	175	Excepcional
Visita de Control	1	Informe	2	200	Excepcional

Tabla N°29: Problemas y Líneas de Mejora OHR

Problemas Presentados[11] o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
OCI no reportó problemas.	Sí bien es cierto, OCI, obtuvo un calificativo excepcional, se debe recomendar a la unidad orgánica tomar en cuenta para su programación la tendencia de años anteriores, en donde se percibe avances superiores a los programados, Por otro lado, con respecto a las normas de control de interno, se debe precisar que cada Unidad Orgánica es responsable del seguimiento de sus metas, así como su difusión y transparencia. **Responsable:** Jefe de la unidad orgánica y área. **Seguimiento:** OPEI

- Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad (20.16): Indicador de gestión 183, calificación de Excepcional

La tabla siguiente, muestra el detalle del indicador de producción física obtenido.

Tabla N°30: Detalle de meta con indicador de producción física – UGSC

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta		Avance Total	
	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene – Jun
20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD				**183**
Gestión Técnica y Administrativa				183
233157 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL	185	Informe	339	183

En relación a los logros, la citada unidad debe mejorar su programación ya que tiene una relación directa con las intervenciones en marcha.

- UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS- UGOB (20.5): Indicador de gestión 105, un calificativo muy bueno

La UGOB, gestiono 32 Proyectos de inversión pública en los niveles de obra y supervisión de los cuales en el Anexo 4.2 se detalla el indicador de gestión por proyecto. No obstante el valor en las siguientes líneas se muestra las obras con indicador de producción física menor a 89 que tiene como calificación de regular a bajo, por causas exógenas a la unidad gerencial.

[11] La OCI, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Tabla N°31: UGOB-Detalle de metas con indicador de producción física bajo

Proyecto/Obra	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018
2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ							
TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)							
0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	23-ago-16	30-sep-19	5.4	Kilometro	2.28	42	64
TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO)							
0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	02-sep-16	05-jul-21	6.2	Kilometro	-0.39 (*)		39
TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)							
0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	19-feb-16	30-abr-18	5.96	Kilometro	4.14	69	89
2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA							
TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN							
0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	10-ene-15	10-dic-18	5	Kilometro	1.12	22	86
2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO							
TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO							
0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	18-sep-18	08-jul-21	0.23	Kilometro			
2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO							
TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION							
0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	01-mar-16	03-feb-19	6	Kilometro	5.31	89	69
TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO							
0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	01-mar-16	20-feb-19	2.261	Kilometro	1.49	66	98
2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N							
TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)							
0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	22-dic-18	22-oct-20	0.9	Kilometro			
2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO							
TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2							
0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	24-ago-18	14-jul-20	1.1	Kilometro			
2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI							
CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.							
0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	10-sep-15	15-abr-18	4.8	Kilometro	3.54	74	100
2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO							
TR. CHECCA - MAZOCRUZ							
0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	01-ago-18	27-abr-21	0.47	Kilometro			

(*)Contrato para ejecución de obra resuelto con R.D. 069-2018-MTC/20 (25/01/2018), se redujo el avance físico al 2017 de acuerdo a la ficha quincenal del contratista. Se ejecutará por saldo de obra.

En la siguiente tabla se detallan las causas que explican el resultado en el indicador de producción física.

Tabla N°32: UGOB-Problemas y Líneas de Oportunidad de Mejora

Problemas presentados[12] o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
UGOB, no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos. Sin embargo, la información de seguimiento reportada por obra es la siguiente:	La UGOB sobre la base del conocimiento del proceso de la Gestión de obras, se debe proponer oportunidades de mejora dirigidas a usuarios internos y externos. **Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área.** **Seguimiento: OPEI**
Integración Vial Tacna - La Paz, Tr. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO): Obra paralizada por Resolución de Contrato con RD N° 069-2018-MTC/20 (25.Ene-18).	Se volverá a ejecutar; en espera del levantamiento de información para elaborar los TdRs y convocar el EDI
Integración Vial Tacna - La Paz, Tr. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA): Con RD N° 768-2018-MTC/20 (30.Abr.18) se resolvió de pleno el Contrato, con un avance de 89.33%.	En Actos preparatorios la ejecución del saldo de obra (270 mts).
Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro: Obra paralizada (Suspendido el Contrato de Obra desde el 21.may.18 al 11.Ago.18 de acuerdo a la Adenda N° 02 al Contrato N° 139-2015-MTC/20).	
Retraso en el inicio de ejecución de las siguientes obras: - **Carretera Calemar - Abra El Naranjillo:** Con contrato firmado, se estima su inicio en septiembre 2018. - **Carretera Oyon – Ambo: Tramo 1: Oyón - Dv. Cerro De Pasco - Ramal Oyón; Variante 1 Y 2** - **Carretera Checca – Mazocruz: Tr. Checca – Mazocruz** - **Carretera Huánuco – Huallanca: Tramo I: Km. 0+000 (Huanuco) Al Km. 52+920 (Punto Unión)** Se realiza la Segunda Convocatoria al proceso de selección LPI N° 001-2017-MTC/20 – actualmente se encuentra en la fase: Absolución de Consultas.	Se reprograma fechas de inicio de obra. Se recomienda considerar en la programación de inicio de obra los tiempos tomados en procesos de selección.

- UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (20.6) , indicador de gestión 41, le corresponde una calificación de Bajo

La UGE tiene un indicador de gestión (41%), que corresponde a un calificativo Bajo.

La problemática que afectó el cumplimiento de las metas durante el primer semestre del 2018, así como las líneas de oportunidad de mejora se describe en la siguiente tabla:

De acuerdo a los resultados, la principal línea de mejora es la reducción de tiempo en la aprobación de los estudios en las diferentes fases, por constituir un producto intermedio para el cierre de brechas de infraestructura vial.

[12] UGOB, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Tabla N°33: Problemas y Líneas de Mejora UGE

<table>
<tr><th>Problemas presentados[13] o Debilidades específicas</th><th>Líneas de Oportunidad de Mejora</th></tr>
<tr><td>Estudios Aprobados</td><td></td></tr>
<tr><td>
Estudios de Perfil:

La entrega de infraestructura vial para los departamentos de Ancash y la Libertad se han visto afectados por el exceso en tiempo a más del 100% el plazo contractual.

Tiempo de ejecución de los estudios de perfil aprobados

<table>
<tr><td>Longitud (Km)</td><td>5.2</td><td>17</td><td>19</td><td>35</td><td>55</td><td>75</td><td>125</td></tr>
<tr><td>Tiempo (Días)</td><td>577</td><td>274</td><td>154</td><td>713</td><td>713</td><td>170</td><td>140</td></tr>
<tr><td>Día/Km</td><td>111</td><td>16</td><td>8</td><td>20</td><td>13</td><td>2</td><td>1</td></tr>
</table>
Nota: Plazo contractual entre 75-140 días calendario.



Estudios de factibilidad:

Estudio de factibilidad han excedido en 83% al plazo contractual. Afectando en la entrega de infraestructura vial para el departamento de Cusco.

Tiempo de ejecución de los estudios de factibilidad aprobados

<table>
<tr><td>Longitud (Km)</td><td>62</td></tr>
<tr><td>Tiempo (Días)</td><td>552</td></tr>
<tr><td>Día/Km</td><td>4</td></tr>
</table>

Estudio Definitivo:

La aprobación de los estudios definitivos en el departamento de Piura, demoro un tiempo total de 616 días, excediendo en 109% al plazo contractual.

Tiempo de ejecución de los estudios definitivos aprobados
<table>
<tr><td>Longitud (Km)</td><td>71</td></tr>
<tr><td>Tiempo (Días)</td><td>616</td></tr>
<tr><td>Plazo Contractual</td><td>295</td></tr>
</table>
</td><td>
Se recomienda realizar una evaluación del Proceso[14] para analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación (para elaboración de estudios o en la normatividad aplicable); así como, en los sistemas de información que tienen y sus mecanismos de rendición de cuentas.

La UGE, debe gestionar la demanda a terceros en la elaboración de estudios a su capacidad instalada. La demora en la aprobación de los estudios no solo afecta a los usuarios de la vía, sino implica un costo administrativo adicional, derivados de la administración de los contratos de estudios en las diferentes etapas en ejecución (por encima del plazo contractual) y los nuevos estudios.

La demora en la aprobación de los estudios, demanda un mayor número de administradores de contratos o sobrecarga laboral, con el riesgo de afectar la calidad y eficiencia de los estudios.

Llevar a cabo un análisis de las principales observaciones que se realizan a los consultores, de esa manera optimizar el desempeño de los posteriores consultores, desde la elaboración de los TdRs.
</td></tr>
<tr><td>Estudios en ejecución</td><td></td></tr>
<tr><td>
Estudios de Perfil:

- 2 estudio de perfil con indicador de producción física entre 0 y 25% (indicador de desempeño bajo).
- 9 estudios de perfil tienen contrato firmado, se estima su inicio durante el tercer trimestre del 2018.
- 11 estudios de perfil se encuentran en proceso de selección.
</td><td>
- Se recomienda realizar la programación tomando en cuenta los saldos de producción física para la aprobación del estudio.
- Ajustar la programación de inicio de estudio de acuerdo a la tendencia.
</td></tr>
</table>

[13] UGE, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

[14] En el marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. 3.2. Pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública, numeral 5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.

Problemas presentados[13] o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Estudios de factibilidad: - 2 (50%) estudios de factibilidad programados, sin avance.	
Estudio Definitivo: - 8 estudios definitivos presentan meta inferior al 60% (indicador de gestión bajo).	Estudios en elaboración, sin embargo presentan en su mayoría observaciones por parte de provias nacional, DGASA, por lo que se recomienda, realizar un análisis de los motivos frecuentes de las observaciones y proponer posibles soluciones.

- UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN (20.7) indicador de gestión 61, le corresponde una calificación de bajo

La UGC no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos, sin embargo, del análisis de la información por actividades se han identificado aspectos susceptibles de mejora, que se detalla a continuación:

Tabla N°34: Líneas de Mejora UGC

Problemas presentados[15] o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Proyectos de Inversión con solución básica:	
- Durante el primer semestre del 2018, 6 proyectos (311 Km programados) no reportaron avance. - 8 proyectos (573.86 Km programados) obtuvieron avance entre 7 y 70%, lo cual corresponde a un calificativo bajo.	- La UGC, debe analizar la posibilidad de realizar la evaluación de proceso para la ejecución de proyectos de mejoramiento con solución básica para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo.
Estudios de Pre-inversión-Perfil:	
5 (100%) estudios programados para el primer semestre del 2018 obtuvieron avances entre 0 y 78% (calificativo bajo).	
Mantenimiento Rutinario 38 tramos de carreteras (1,329 Km) se incorporaron en la fase de ejecución del POI 2018(I semestre). Este hecho se explica por el término de los contratos por niveles de servicio para el mantenimiento. **Mantenimiento rutinario RVN Pavimentada:** El indicador de producción física obtenido corresponde a 95%. 14 tramos (983 Km) de carreteras con resultados entre 0-89%. Se reprogramo la fecha de inicio en el Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada De La Via De Evitamiento De Chiclayo Ruta Nacional Pe-1n Km 778+500 Hasta Km 797+500 Región Lambayeque (19.6 Km) **Mantenimiento rutinario RVN No Pavimentada:** El indicador de producción física obtenido corresponde a un 76%. 4 tramos de carreteras (231 Km) ejecutados, no reportaron avance. 10 tramos(298 Km ejecutados) de carreteras con resultados inferiores entre 3 - 84% (Bajo)	La UGC, debe analizar la posibilidad de realizar la evaluación de proceso para el mantenimiento vial para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo.

[15] UGC, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Problemas presentados[15] o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Por Niveles de Servicio	
En 15 (5,008 Km) tramos de carretera programados se reprograma la fecha de inicio, de los cuales el 80% se encuentran en proceso de selección, y el 20% se encuentra con contrato firmado a espera de inicio durante el tercer trimestre del 2018.	

- UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES (20.8): El indicador de desempeño corresponde a 102%, un calificativo Muy Bueno.

  UGOP no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos, sin embargo, del análisis de la información por actividades se han identificado aspectos susceptibles de mejora, que se detalla a continuación:

Tabla N°35: Líneas de Mejora UGOP

Problemas Presentados[16] o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Unidad de Peaje Shapaja: Pendiente la Implementación de la UP, el proceso de selección fue declarado nulo. **Unidad de Peaje Chacapampa:** Existe fuga de vehículos por vía alterna a la comunidad. **Unidad de Peaje Dv. Talara:** Con RD N° 476 de 23.03.2018 se autoriza la ampliación de suspensión de cobro desde el 01 Abril 2018 al 25 de Julio 2018.	- Se ha coordinado con la UGE para que los estudios sean canalizados a través de ellos - Concientizar a los usuarios de las vías que el cobro de peajes es direccionado al mantenimiento de la infraestructura vial, lo cual favorece a los mismos, ya que reduce costos de operación.

- UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES (20.11): El indicador de desempeño, es 151%, lo cual corresponde a un calificativo Muy Bueno.

La UGP no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos, sin embargo, del análisis de la información de seguimiento del POI 2018 primer semestre, se han identificado aspectos susceptibles de mejora respecto a las metas de puentes al 2021:

La meta de puentes i) instalación de 254 puentes definitivos; ii) 446 puentes modulares al 2021, responde a las necesidades de asegurar la conectividad oportuna y segura en el transporte de carga y pasajeros. En la siguiente tabla se muestra los avances a junio 2018, del programa nacional de puentes 2012-2016 y 2016-2021.

[16] UGOP, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Tabla N°36: Puentes Concluidos en el Marco del Programa Nacional de Puentes

TIPO	PROGAMA NACIONAL DE PUENTES 2012 - 2016 (Jul)						PROGAMA NACIONAL DE PUENTES 2016(Ago) - 2021				TOTAL GENERAL
	2012	2013	2014	2015	2016 Ene-Jul	TOTAL	2016 Ago - Dic	2017	2018 Ene-Jun	TOTAL	
DEFINITIVO - PIP CARRETERA	24	46	36	12	29	147	0	7	0	7	**154**
DEFINITIVO - PIP INDEPENDIENTE	1	2	4	6	1	14	1	4	1	6	**20**
MODULAR	24	56	70	126	219	495	54	62	16	132	**627**
TOTAL	**49**	**104**	**110**	**144**	**249**	**656**	**55**	**73**	**17**	**145**	**801**

Fuente: UGP Elaboración: OPEI/P. Física

Tabla N°37: Líneas de Mejora UGP

Problemas Presentados[17] o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Programa Nacional de Puentes	
Puentes Definitivos	Considerar el tiempo estimado en el proceso de selección, tanto para la obra como para la supervisión, en la programación de las metas físicas a ejecutar en el año del POI, cabe resaltar que se realizarán eventos de capacitación para optimizar el proceso de programación del POI. Impulsar la implementación de la gestión de la información de los puentes a través de una base de datos única.
Obras de Puentes	
9 proyectos de puentes con avances inferiores a 89%(Regular) explicado principalmente por i) Retraso por reubicación de postes, ii) Paralización por fuertes lluvias iii) Demora en aprobación de estudio definitivo	
Estudio Definitivo	
8 estudios con avance entre 25 – 70% (Bajo) Explicado principalmente por i) Demora presentada en los plazos de revisión por DGASA-MTC, ii) Demora en inicio por retraso en proceso de selección.	
Puentes modulares	
Se instalaron 16 puentes, no programados en el primer semestre 2018.	

- UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA:

La unidad Gerencial de Derecho de Vía, durante el proceso de programación del POI 2018 no cumplió con la mensualización de las metas, motivo por el cual en este primer semestre no se tienen metas a evaluar ya que estas fueron programadas a ejecutar en el cuarto trimestre del 2018. Cabe resaltar que se está realizando las gestiones para llevar a cabo la reprogramación de metas de acuerdo a las modificaciones presupuestarias existentes.

A continuación, se detallan los principales problemas presentados así como las líneas de oportunidades de mejora.

Tabla N°38: Problemas y Líneas de Mejora UGDV

Problemas presentados[18] o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
• 50(1,170 predios afectados) proyectos PACRI se han ejecutado durante el periodo Ene- Jun 2018, lo cual representa un 43% de los proyectos que cuentan con presupuesto.	• Seguimiento continuo a los expedientes de tasaciones enviadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; continuar con las coordinaciones para establecer un tiempo límite de espera que se ajuste a las necesidades de ambas entidades. • Requerimiento de personal en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, justificando la necesidad existente en la

[17] UGP, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.
[18] UGDV, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Problemas presentados[18] o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
	Gerencia de Derecho de vía.
• 5 (100%) Planes de Monitoreo Arqueológico programados, sin avance. Explicado por la demora administrativa presentada en el Ministerio de Cultura.	• Coordinación con el Ministerio de Cultura a fin de establecer tiempos óptimos para la gestión de los PMA.

Tabla N°39: Resumen de Avance del Saneamiento del Derecho de Vía por Año

Año/concepto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	AL 2018
N° de proyectos PACRI (Saneamiento del Derecho vía)	1	4	4	19	10	5	20	11	16	15	18	6	6	135
N° de Predios afectados	904	7,182	1,252	7,781	5,180	3,291	3,903	2,457	4,277	1,207	3,510	934	1,663	43,541
Predios equivalentes saneados	758	5,272	590	2,660	2,597	1,377	1,157	1,223	814	204	128		32	16,812
Avance	84%	73%	47%	34%	50%	42%	30%	50%	19%	17%	4%		2%	39%
Avance acumulado	**84%**	**75%**	**71%**	**54%**	**53%**	**52%**	**49%**	**49%**	**45%**	**44%**	**41%**	**40%**	**39%**	

Fuente: UGDV-SGP Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Información a Junio 2018

VII. RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS "FENÓMENO EL NIÑO COSTERO"

En febrero 2017, el fenómeno afectó a 3,231 km de carreteras nacionales; ante ello, Provías Nacional - PVN implementó acciones inmediatas para recuperar el nivel de servicio en dichas carreteras, realizando el despliegue de 765 unidades de maquinaria pesada, así como, la implementación de 199 frentes de trabajo para superar la emergencia.

En el 2018, en el marco de la reconstrucción con cambios se viene interviniendo según se detalla a continuación:

7.1 Estudios de Perfil

Durante el primer trimestre del 2018 se aprobaron dos estudios de perfil:

INTERVENCIÓN	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Anotación	Departamento
Estudio De Pre Inversión A Nivel De Perfil Post Desastre Para La Reconstrucción Con Cambios En La Carretera Casma - Pariacoto - Yupash - Huaraz, Tramo: Casma - Pariacoto, Sector: Km 11+550 - Km 30+729	19.179	Kilometro	08/ago/17	09/ene/18	RD N° 021-2018-MTC/20 (09.Ene.18). Se elaboró por Administración directa.	ANCASH
Estudio De Perfil Recuperación Post Desastre De La Carretera Panamericana Norte Ruta Pe-1n, Tramo: Sullana – Dv. Talara	75.100	Kilometro	13/sep/17	02/mar/18	RD N° 298-2018-MTC/20 (02.Mar.18).	PIURA

7.2 Estudios definitivos

Al primer semestre 2018 se encuentran en elaboración los siguientes estudios definitivos:

INTERVENCIÓN	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Anotación	Departamento
Estudio Definitivo Recuperación Post Desastre En Los Sectores Afectados Por El Fenómeno "El Niño Costero" En El Tramo Aeropuerto - Dv. Catacaos - Puente Independencia	13.670	Kilometro	03/ene/18	23/dic/18	A cargo del Concesionario.	PIURA
0231529 Recuperacion Autopista Del Sol, Tramo Trujillo - Sullana, Sector: Evitamiento Trujillo, Distrito De Huanchaco - Trujillo - Libertad	0.500	Kilometro	22/nov/17	02/dic/18	A cargo del Concesionario.	LA LIBERTAD
0231530 Recuperacion Post Desastre En Los Sectores Afectados Por El Fenomeno "El Niño" En El Tramo: Trujillo - Sullana De La Autopista Del Sol, Sector: Piura - Sullana Distrito De Piura - Piura - Piura	1.200	Kilometro	21/nov/17	01/dic/18	A cargo del Concesionario.	PIURA

INTERVENCIÓN	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Anotación	Departamento
0232155 Recuperacion Post Desastre En Los Sectores Afectados Por El Fenomeno El Niño En El Tramo: Trujillo - Sullana De La Autopista Del Sol, Sector: Chilco, Distrito De San Pedro De Lloc- Pacasmayo- La Libertad	10.000	Kilometro	04/dic/17	31/ago/18		LA LIBERTAD
Estudio Definitivo Recuperación Post Desastre En Los Sectores Afectados Por El Fenómeno "El Niño" En El Tramo: Trujillo - Sullana, Vía De Evitamiento Chiclayo (Km. 778+800 - Km. 797+580)	10.780	Kilometro	15/ene/18	14/dic/18	A cargo del Concesionario.	LAMBAYEQUE
Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo	13.800	Kilometro	10/ene/2018	23/Sep/18	En actualización por impacto del fenómeno del Niño Costero.	ICA

Por otro lado, se programa convocar el Estudio Definitivo Recuperación Post Desastre De La Carretera Panamericana Norte Ruta Pe-1n, Tramo: Sullana – Dv. Talara; Región Piura – 75 Km, por lo que se viene elaborando los TdRs, se estima su inicio durante el cuarto trimestre del 2018.

7.3 Mantenimiento Periódico

Durante primer semestre del 2018 se dio inicio al mantenimiento periódico según se detalla:

INTERVENCIÓN	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	Logrado 2018 Ene - Jun	Anotación	Departamento
0230960 Mantenimiento Periodico De La Carretera: Sullana-Talara,Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos)-Piura (Av. El Progreso-Guardia Civil, Acceso Aeropuerto) Y Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos)-Catacaos-Ov. Bayovar;Multidistrital,Sullana,Piura	101.900	Kilometro	25/ene/18	24/jul/18	77.450	Avances: Sullana – Dv. Talara: 70%; Catacaos – Bayovar: 85%; Av. El Progreso: 90%.	PIURA

7.4 Atención de emergencias

En cuanto a la atención de emergencias durante el primer semestre 2018, se han realizado 3 intervenciones en el tramo: Canchaque - Huancabamba (Km. 80+000 - Km. 105+000).

VIII. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

8.1 Presupuesto de Ingresos

El presupuesto Institucional Modificado (PIM) de ingresos al mes de junio se incrementó en 118 % (S/ 156.4 millones) con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), explicado por incorporación de saldos de balances a diciembre 2017 recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias.

La ejecución del ingreso corresponde al 91% respecto al presupuesto modificado. Según la estructura del ingreso la mayor recaudación le corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados con el 84%, le sigue Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 10%, y Donaciones y Transferencias con el 6%.

Tabla N°40: Presupuesto y Ejecución de Ingresos
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO DE INGRESO-PIM (2)	EJECUCION DEL INGRESO ENE-JUN (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUCTURA (%) (5)
2.Recursos Directamente Recaudados	121,151,650	213,738,780	222,793,766	104	84
3.Recursos por Operaciones Oficiales	11,970,000	72,594,075	25,993,129	36	10

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO DE INGRESO-PIM (2)	EJECUCION DEL INGRESO ENE-JUN (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUCTURA (%) (5)
de Crédito					
4.Donaciones y Transferencias		3,227,000	15,266,703	473	6
TOTAL	**133,121,650**	**289,559,855**	**264,053,599**	**91**	**100**
	Variación	**118%**	**156,438,205**		

Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

El análisis por fuente de financiamiento, se muestra a continuación:

- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

  El monto recaudado superó en aproximadamente 4% respecto al monto del presupuesto de ingreso Modificado (PIM), explicado principalmente por el cobro de tasas por peaje.

  - 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos. En esta genérica se ha recaudado hasta S/48.9 millones, que representa el 22% de la fuente.

  - 1.5 Otros Ingresos. Corresponde principalmente a los ingresos por Renta de la Propiedad, multas y sanciones no tributarias, y otros ingresos diversos que no se clasifican en otras categorías. En el primer semestre 2018, se obtuvo una recaudación de S/19 millones lo que representa el 9%.

  - 1.9 Saldo de Balance, comprende el registro de los ingresos generados años anteriores por S/ 155.8 millones, representando el 70%.

Tabla N°41: Recaudación Recursos Directamente Recaudado según clasificador de ingreso (En Soles)

Clasificador de Ingresos		PIA	PIM	Recaudación	Avance (%)	Estructura (%)
1.3	**Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos**	**119,051,650**	**119,051,650**	**48,929,581**	**41**	**22**
13 1 9 1 2	Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros			17,977		
13 1 9 199	Otros bienes			9,890		
13 2 8 1 1	Peaje	119,051,650	119,051,650	48,868,757	41	22
13 2 8 199	Derechos administrativos de industria y comercio			13,742		
13 3 9 2 8	Servicios a terceros			19,214		
1.5	**Otros Ingresos**	**2,100,000**	**2,100,000**	**19,099,551**	**910**	**9**
15 1 1 1 1	Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones			1,323,801		1
15 1 1 399	Otros			2,012		
15 1 2 299	Otros derechos e ingresos por otras concesiones	2,100,000	2,100,000	4,745,102	226	2
15 2 1 699	Otras multas			9,083,002		4
15 2 2 1 3	Ejecución de garantía			3,349,623		1
15 5 1 4 1	Indemnizaciones de seguros			54,002		
15 5 1 499	Otros ingresos diversos			542,008		
1.9	**Saldo de Balance**	**0**	**92,587,130**	**155,832,346**	**168**	**70**
19 1 1 1 1	Saldos de balance		92,587,130	155,832,346	168	70
	Total	**121,151,650**	**213,738,780**	**223,861,477**	**105**	**100**

- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

El monto recaudado se explica por el saldo de balance del año 2017. En detalle la recaudación por origen de fondos es la siguiente:

- 1.5 Otros ingresos Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. La recaudación asciende a S/ 93.3 mil

- 9 Saldos de Balance. Comprende el registro de ingresos generados años anteriores, proveniente del préstamo BID 2769/OC-PE S/ 25.9 millones. Esta cifra representa el 100% de recaudación en la fuente de financiamiento.

Tabla N°42: Recaudación Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito según clasificador de Ingreso (En Soles)

Clasificador de Ingresos		PIA	PIM	Recaudación	Estructura (%)
1.5	**Otros Ingresos**			**93,380**	
15 1 1 399	Otros			93,380	
1.8	**Endeudamiento**	**11,970,000**	**72,594,075**		
18 1 1 2 1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	11,970,000	11,970,000		
18 2 2 1 1	Bonos del Tesoro Publico		60,624,075		
1.9	**Saldos de balance**			**25,899,750**	**100**
19 1 1 1 1	Saldos de balance			25,899,750	100
Total		**11,970,000**	**72,594,075**	**25,993,129**	**100**

- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4 Donaciones Y Transferencias: El monto recaudado corresponde al saldo de balance del año 2017. El 31% corresponde a la donación del Fondo Binacional Perú – Ecuador.

1. 9 Saldos de Balance: Comprende el registro de ingresos generados en años anteriores por S/ 12 millones, que representa el 79% de la recaudación.

Tabla N°43: Recaudación Recursos Directamente Recaudado según clasificador de ingreso (En Soles)

Clasificador de Ingresos		PIM	Recaudación	Estructura (%)
1.4	**Donaciones Y Transferencias**	**3,227,000**	**3,235,000**	**21**
14 1 1 5 7	Fondo Binacional Perú - Ecuador	0	3,235,000	21
14 2 2 299	Otros Organismos Internacionales	3,227,000	0	0
1.5	**Otros Ingresos**	**0**	**23,542**	**0**
15 1 1 1 1	Intereses por Depósitos	0	23,542	0
1.9	**Saldos de balance**	**0**	**12,008,162**	**79**
19 1 1 1 1	Saldos de balance	0	12,008,162	79
		3,227,000	**15,266,703**	**100**

8.2 Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante. En la tabla se muestra un saldo financiero de S/ 205.4 millones, que corresponden principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/ 182 millones), Recursos por Operaciones de Crédito (S/9.4millones) y, Donaciones y Transferencias (S/14 millones).

Tabla N°44: Flujo de Ingresos Versus Egresos
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN ENERO-JUNIO			AVANCE	ESTRUCTURA
	INGRESO (1)	EGRESO (2)	SALDO (3)	(%)	(%)
2.Recursos Directamente Recaudados	222,793,766	40,896,246	181,897,520	18	70
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	25,993,129	16,560,243	9,432,887	64	28
4.Donaciones y Transferencias	15,266,703	1,200,229	14,066,474	8	2
TOTAL	**264,053,599**	**58,656,718**	**205,396,881**	**22**	**100**

Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

8.3 Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional Modificado de Gasto al primer semestre 2018, fue de S/ 6,291 millones lo que significó una reducción del 7% (S/ 469.9 millones) por toda fuente de financiamiento.

En la tabla se observan las modificaciones. La reducción en S/ 704.8 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y el incremento en la fuente Recursos Directamente Recaudados S/ 92.6 millones; S/138 millones en Recursos por Operaciones de Crédito y Donaciones y Transferencias 3.2 millones.

Tabla N°45: Modificación del Presupuesto de Egreso, según Fuente de Financiamiento
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)=(2)-(1)
1.Recursos Ordinarios	6,628,034,167	(704,775,704)	5,923,258,463
2.Recursos Directamente Recaudados	121,151,650	92,587,130	213,738,780
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	11,970,000	139,045,801	151,015,801
4.Donaciones y Transferencias		3,227,000	3,227,000
TOTAL	**6,761,155,817**	**-469,915,773**	**6,291,240,044**
Incremento	**-7%**		

Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

Según genérica de gasto, la mayor reducción en el presupuesto es la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros alcanzó los S/469.9 millones, le sigue Bienes y Servicios S/ 171.9 millones y S/ 9.01 millones en Personal y obligaciones sociales y Pensiones y otras prestaciones sociales. Ver tabla siguiente:

Tabla N°46: Modificación del Presupuesto de Egresos según Categoría y Genérica
(En Soles)

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)=(2)-(1)
5. Gastos Corrientes	**2,121,057,173**	**1,940,573,231**	**-180,483,942**
1. Personal y obligaciones sociales	58,274,157	50,077,467	-8,196,690

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)=(2)-(1)
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,702,542	3,881,875	-820,667
3. Bienes y servicios	2,044,557,936	1,872,638,303	-171,919,633
4. Donaciones y transferencias	4,000,000	4,000,000	-
5. Otros gastos	9,522,538	9,975,586	453,048
6. Gastos de Capital	**4,640,098,644**	**4,350,666,813**	**-289,431,831**
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,640,098,644	4,350,666,813	-289,431,831
TOTAL	**6,761,155,817**	**6,291,240,044**	**-469,915,773**

Fuente: Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

8.4 Ejecución del Gasto

- EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del gasto total ascendió a S/ 2,026 millones y tuvo como resultado, una ejecución del 32% respecto al PIM. La estructura del gasto por fuente de financiamiento es 97% de Recursos Ordinarios, 2% Recursos Directamente Recaudados, 1% de Operaciones Oficiales de Crédito.

Tabla N°47: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento

(En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-JUN (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO (%) (5)
1.Recursos Ordinarios	6,628,034,167	5,923,258,463	1,966,888,084	33	97
2.Recursos Directamente Recaudados	121,151,650	213,738,780	40,896,246	19	2
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	11,970,000	151,015,801	16,560,243	11	1
4.Donaciones y Transferencias	-	3,227,000	1,200,229	37	0
TOTAL	**6,761,155,817**	**6,291,240,044**	**2,025,544,802**	**32**	**100**

Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

- EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA

En la ejecución del presupuesto de egresos del 2018 (según categoría y genérica), en su estructura, el mayor gasto corresponde a la categoría gasto de capital 69 % y el 29% en gasto corriente, explicado por el número de proyectos de inversión pública (en marcha y culminados).

Tabla N°48: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto

(En soles)

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-JUN (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
5. Gastos Corrientes	**2,121,057,173**	**1,940,573,231**	**621,401,763**	**32**	**31**
1. Personal y obligaciones sociales	58,274,157	50,077,467	21,073,033	42	1
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,702,542	3,881,875	1,241,034	32	0
3. Bienes y servicios	2,044,557,936	1,872,638,303	591,297,351	32	29
4. Donaciones y transferencias	4,000,000	4,000,000	-	-	-
5. Otros gastos	9,522,538	9,975,586	7,790,345	78	0
6. Gastos de Capital	**4,640,098,644**	**4,350,666,813**	**1,404,143,040**	**32**	**69**
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,640,098,644	4,350,666,813	1,404,143,040	32	69
TOTAL	**6,761,155,817**	**6,291,240,044**	**2,025,544,802**	**32**	**100**

Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

En el gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento:

Gráfico N°3: PIA, PIM y Ejecución del Gasto
(En Millones de S/)



Fuente: SIAF Elaboración: OPEI

- EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La ejecución de recursos en un 65% orientada a actividades y obras públicas administrada por Provias Nacional y el 35% a la RVN administrada por los concesionarios. En la siguiente tabla se muestra la ejecución según la gestión de la infraestructura vial.

Tabla N°49: Ejecución Presupuestal según Gestión de la Infraestructura Vial
(En soles)

GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS	**5,058,722,392**	**4,645,086,337**	**1,324,378,210**	**29**	**65**
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	3,597,811,928	3,139,425,839	880,691,638	28	43
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS	2,107,571,826	1,944,668,219	564,463,815	29	28
Mejoramiento con Soluciones Básicas	808,851,963	661,497,111	166,927,948	25	8
Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES	681,388,139	533,260,509	149,299,875		
MANTENIMIENTO VIAL	1,337,034,674	1,384,187,409	400,082,720	29	20
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	26,652,317	34,781,114	13,735,575	39	0.68
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	28,000,000	24,177,743	6,439,049	27	0.32
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	3,425,028	93,443,336	59,568,112	64	3
Por Niveles de Servicio	1,158,802,279	934,286,852	274,493,407	29	14
Emergencias	9,277,655	103,154,962	16,636,528	16	1
Operación de Peajes	24,476,620	23,217,400	7,951,491	34	0.39
Habilitación de Peajes	270,000	540,481	36,454	7	0
Operación Zonales	35,783,092	39,997,987	16,141,228	40	0.80
Puentes	50,347,683	130,587,534	5,080,877	4	0

GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
GESTION ESTRATEGICA	123,875,790	121,473,089	43,603,852		
Gestión	123,875,790	121,473,089	43,603,852	36	2
CONCESIONES	**1,702,433,425**	**1,646,153,707**	**701,166,592**	**43**	**35**
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,032,135,066	1,024,335,066	521,074,996	51	26
Cofinanciadas	862,635,066	912,598,060	478,451,403	52	24
Autosostenible	169,500,000	111,737,006	42,623,592	38	2
MANTENIMIENTO VIAL	670,298,359	621,818,641	180,091,597	29	9
Cofinanciadas	669,808,692	602,828,974	162,906,481	27	8
Autosostenible	489,667	18,989,667	17,185,116	90	1
Total	**6,761,155,817**	**6,291,240,044**	**2,025,544,802**	**32**	**100**

Fuente: MEF/SIAF Elaboración: OPEI/Programación Física

En relación al gasto vinculado a la implementación de los sistemas administrativos y funcionales de Provías Nacional, estos se registran en la actividad presupuestal 3000001 Acciones Comunes; al cierre del primer semestre se tiene un nivel de ejecución presupuestal del 37%. El 74% del presupuesto está comprometido siendo en la genérica adquisición de activos no corrientes el menor compromiso.

Tabla N°50: Gasto en acciones comunes
(En soles)

Genérica	Presupuesto S/					
	PIA	PIM2018	Compromiso Anual	Dev. A Junio 2018	% Avance Financiero	% compromiso
3000001 ACCIONES COMUNES	122,375,790	118,850,686	87,699,524	43,427,353	37	74
21 0 0 0 0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,626,903	29,626,903	28,911,077	13,195,441	45	98
22 0 0 0 0 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,383,600	2,066,374	2,066,372	661,253	32	100
23 0 0 0 0 BIENES Y SERVICIOS	73,691,099	70,433,133	49,970,021	24,835,016	35	71
24 0 0 0 0 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,000,000	4,000,000			-	-
25 0 0 0 0 OTROS GASTOS	5,022,538	5,072,626	5,014,951	4,040,764	80	99
26 0 0 0 0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,651,650	7,651,650	1,737,103	694,880	9	23

IX. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS

Para una mejor identificación de problemas, se priorizó aquellas áreas vinculadas a la entrega de productos y proyectos, de acuerdo a la cadena de resultados y normatividad vigente.

Asimismo, es necesario optimizar la gestión de recursos en las actividades para cumplir la regulación de los sistemas administrativos, de acuerdo a la información reportada en la tabla indicador de gestión por centro de costo, muestra que solo un 37% de gastos de funcionamiento se han ejecutado en lo que va del 2018.

- **Acción Estratégica Institucional del OEI de Tipo I:** Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

Fase de la Infraestructura Vial	Descripción
Aspectos Operativos: Mantenimiento Rutinario	Descripción del Problema: • Ausencia de un programa multianual de mantenimiento rutinario.

Fase de la Infraestructura Vial	Descripción
	Consecuencias • Ejecución de intervenciones no programadas. • Ejecución de menores metrados en tramos programados en el POI año actual. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período** • Desarrollar el programa multianual de mantenimiento y mejorar los criterios de programación, además de elaborar el plan de contingencia, para proteger los segmentos más críticos (mayor tránsito y/o mayor importancia socio-económica) de las carreteras sin conservación por niveles de servicio.
Aspectos operativos: Conservación por niveles de servicio	**Descripción del Problema** • Contrato terminado, y contratista no continúa con contrato complementario. • Procesos de selección con demora. • Situaciones de resolución de contrato, tiene suspendido el servicio. • Actividades de conservación rutinaria insuficientes, por alto deterioro de la vía. **Consecuencias** • Genera incremento en el mantenimiento rutinario atendido por administración directa a través de las unidades zonales, generando sobre carga a las mismas. • Malestar de los usuarios por el nivel de servicio de la vía y posible incremento en costo y tiempo en el transporte de carga y pasajeros. • Demora en el inicio del servicio. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período** • Utilizar la herramienta informática Sistema para la Gestión de Conservación, con la información reportada por las empresas responsables del mantenimiento vial e inventario de las obras terminadas para mejorar la gestión vial. • Mejorar la programación en coordinación con las unidades zonales, para la atención a través del mantenimiento rutinario por administración directa, de los tramos de contratos por niveles de servicio que están concluidos o por terminar. • Realizar evaluación del estado de la vía, tomarlo en cuenta en la programación.

- **Acción Estratégica Institucional del OEI de Tipo I:** Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
Formulación y evaluación de estudios de infraestructura vial	**Descripción del Problema** • Constantes observaciones realizadas a los informes presentados por los consultores. • Tiempo de elaboración de estudios sobre el plazo contractual. **Consecuencias** • Demora en la aprobación de estudios en relación a los previstos. • Ampliación de los plazos establecidos de los estudios, ocasionando el retraso en el futuro inicio de las obras. • Las deficiencias en los estudios en la fase de ejecución de obra puede implicar adicionales de obra y ampliación de plazo, entre otros. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período** • Modular la demanda de consultorías de acuerdo a la posibilidad que ofrece el mercado, para minimiza el exceso de demanda que influiría en el costo y tiempo de entrega.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	• Exigencias y rigurosidad en el levantamiento de observaciones relevantes, relacionadas a posibles consecuencias en la obra.
Mejoramiento de carreteras con Solución básica	Descripción del Problema • Plan de mejoramiento con observaciones. • Demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento por falta de aprobación del componente Ambiental de parte del SERNANP, DGASA-MTC, etc. • Demoras en proceso de selección. Consecuencias • Retraso en el inicio de ejecución de las obras de mejoramiento a nivel de Solución Básica. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período • Sustentar ante el SERNANP, DGASA-MTC y otros, el alcance de intervención con solución básica que es diferente de las obras para asfalto, por lo que debería adecuarse el protocolo de Certificación ambiental a pavimento básico. • Programación de intervenciones tomando en cuenta las contingencias que puedan ocurrir en los procesos de selección, de manera tal que se pueda también programar la atención del tramo por mantenimiento rutinario por administración directa.
Obras de Carreteras y Puentes	Descripción del Problema • Obras paralizadas por Resolución de contratos. • Demora en los procesos de selección. • Demoras en aprobación del estudio definitivo que lo precede. • Procesos arbitrales vigentes. • Demora y desestimación en aprobación de prestaciones adicionales por parte de la CGR, generadas por los mayores metrados en mejoramiento de suelos, saneamiento y drenaje. • Inconvenientes presentados con los Contratistas de Obra a causa de las deficiencias en los expedientes técnicos. • Paralización de obras Interferencias presentadas a lo largo del tramo (Reubicación de postes) • Paralización de obras por intensas lluvias. Consecuencias • Retraso en el inicio de obra. • Demora en la entrega de la infraestructura vial al usuario de la vía. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período • Coordinar y comunicar a la gerencia de estudios, cuales son las deficiencias técnicas halladas recurrentemente en los estudios, para la mejora en sus procesos. • Gestionar los adicionales de obra ante la CGR, incorporando las partidas desestimadas en las prestaciones adicionales, para su evaluación y aprobación. • Coordinar con la Oficina de Derecho de Vía, la celeridad en liberación de interferencias a fin de minimizar el riesgo de reducción de meta de obra. • Reducción de sobre costos en procesos arbitrales identificando las causas recurrentes en los mismos, y poder mejorar la gestión desde la elaboración de los TdRs. • Considerar la elaboración de un plan de riesgos de desastres desde la elaboración de los TdRs.
Saneamiento físico legal del derecho de vía	Descripción del Problema • Conflictos con la población que se niega a firmar el acta de liberación principalmente en la red concesionada. • 59% de proyectos pendientes PACRI no han reportado avance físico. • Obras concluidas, con el componente de saneamiento físico legal en marcha.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	Consecuencias • Imposibilidad para liquidar proyecto de inversión cuyas obras culminaron hace mucho tiempo. • Acumulación de proyectos de PACRI sin culminar, lo cual genera sobrecarga laboral o demanda de especialistas, que dificulta la gestión de PACRI para nuevas obras. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período** • Realizar una evaluación de procesos, que describa en detalle el proceso del saneamiento físico legal del derecho de vía con base en la normatividad aplicable con los hallazgos del trabajo de campo. Lo que implica la realización del estudio de gabinete y trabajo en campo mediante el análisis cualitativo de los procesos en la práctica. • Incrementar el personal de la UGDV, con una mejor distribución de la carga de proyectos de implementación PACRI, tomando en cuenta que también se requerirá de una mejora en la infraestructura – espacio físico de la oficina de derecho de vía. • Continuar con las coordinaciones de las entidades externas, para una mejora en los procedimientos y reducción en los plazos de ejecución de los proyectos PACRI. • Realizar mejoras en la programación de la gerencia, tomando en cuenta la normatividad vigente para priorización de intervenciones.

- **Acción Estratégica Institucional del OEI de Tipo II:** Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
Gestión administrativa	**Descripción del Problema** • Avance entre 0-87% de los siguientes documentos programados:

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun
Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	1.000	Documento		
Servicio relacionado	10.000	Informe	1.000	10.00
EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL	1.000	Documento		
INFORME DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL	1.000	Documento		
Atención solicitudes de información de entes públicos	920.000	Documento	801.000	87.07
Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	1.000	Documento		
Plan Operativo Informático	1.000	Documento		

Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período

Fomentar el seguimiento en el cumplimiento de las metas de producción física, de parte del responsable de la supervisión (Jefe de Área u Gerente/Jefe).
Realizar eventos de capacitación para una mejora en el proceso de programación del POI.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
Proyectos Informáticos	**Descripción del Problema** Para el primer semestre del 2018, se programaron 10 proyectos TI, los cuales obtuvieron indicador de producción física entre 0-16%, correspondiendo un calificativo bajo (deficiente). **Causas** Sobreestimación en la meta de producción por proyecto. Explicado porque los proyectos de TI presentados en el POI Informático anual, varían a los presentados en la fase de planificación y aprobación del POI de PVN. La modificación implica las siguientes acciones i) Elaboración de TDR para los proyectos de TI aprobados en el POI Informático; ii) Modificación del Plan Anual de Contrataciones para incorporar los nuevos procedimientos de contratación, por tanto tiempos muertos y atraso en el inicio de la producción; iii) Ejecución de los procedimientos de selección en servicios; iv) Administración y ejecución del servicio. No se pone en práctica lo aprendido en las capacitaciones referentes a programación, brindadas por la OPEI, **Propuestas de medidas correctivas a realizar** • El responsable de la OAD, debe conducir participativamente el proceso de planeamiento estratégico de la unidad orgánica, sobre la base del conocimiento del proceso para la gestión de tecnologías de la información además de adoptar decisiones informadas haciendo uso de la evaluación del POI de años anteriores, para conocer el desempeño y tendencia del área responsable. • Adecuar la programación de Proyectos de TI a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, priorizando los proyectos para dar soporte a los sistemas funcionales y además bajo los siguientes criterios: Proyectos TI en liquidación Proyectos TI ejecución física Proyectos TI en proceso de contratación Proyectos TI nuevos programados en el PETI u priorizado. Se recomienda realizar un análisis de la gestión en el desarrollo de los proyectos TIC, que identifique las principales barreras en las reglas de operación, o en la normatividad (ciclo de vida del Software ISO 12207-RM N°179-2004-PCM).

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis de los indicadores de producción física y financiera se emiten conclusiones generales y algunas recomendaciones posibles de aplicar en Provías Nacional.

Provías Nacional, cumple con sus funciones desde la perspectiva operativa y en su rol de Unidad Ejecutora del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gestiona en todo el país 26,977 Km de RVN clasificada como definitiva y 3,559 Km de red vial nacional temporal. Ello significa que, la institución tiene la fortaleza para atender y superar una gran variedad de dificultades que se presenta en la gestión de la operación[19], mantenimiento y desarrollo de la Red Vial Nacional.

Para avanzar en el cierre de brechas en la Red Vial Nacional, los tomadores de decisión y demás miembros de Provías Nacional deben tener como dirección alcanzar la meta en el indicador porcentaje de la RVN pavimentada, y el buen estado. Para ello es necesario involucrar a los actores, con procesos estandarizados, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo.

Entre las conclusiones generales están, Provías Nacional al primer semestre del 2018 alcanzó el 82% (17,265 Km.) de red vial nacional pavimentada en buen estado funcional, así como la operación y mantenimiento vial de 19,946 Km. red vial nacional, ambas redes clasificadas como definitivas, favoreciendo así el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.

En base a la información reportada por las Unidades Orgánicas, en el proceso de análisis para la evaluación del POI 2018 al primer semestre, se determinaron líneas de oportunidad de mejora que demandan estrategias articuladas para el cumplimiento de los objetivos institucionales en favor de los usuarios y beneficiarios de la Red Vial Nacional.

Para la implementación de las mejoras es importante hacer los esfuerzos necesarios para elevar la eficiencia operativa y estratégica institucional. Las recomendaciones siguientes se realizan en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y el Sistema de Control Interno en las Entidades:

- MANTENIMIENTO VIAL

  Se recomienda realizar un análisis profundo de los tramos a intervenir, tomando en cuenta para ello intervenciones de conservación por terceros por terminar, stock de equipo y maquinaria de las Unidades Zonales para la atención de la demanda (tramos con mantenimiento por niveles de servicios concluidos), convocar contratos a corto y mediano plazo tomando en cuenta que en el tramo programado no se esté realizando ningún tipo de intervención, de esta manera se verán beneficiados no solo los usuarios de la vía, sino también la entidad ya que se disminuirían costos administrativos, tiempos vanos, entre otros.

- OPERACIÓN DE LA VÍA

  Se recomienda generar campañas de concientización al usuario de las vías, ya que como lo ha reportado la Unidad Gerencial de Operaciones, existe fuga de vehículos a través de las vías alternas, por lo que se le debe difundir la importancia de la recaudación, ya que como bien se sabe los montos recaudados son direccionados principalmente al mantenimiento vial lo cual beneficia al usuario de la vía con respecto a la reducción de tiempos y costos de operación.

- Estudios de Pre Inversión

  Constantes observaciones realizadas a los informes presentados por los consultores.

[19] Incluye atención de emergencias.

- Mejoramiento de carreteras con Solución básica
  Los Planes de Mejoramiento, presentaron observaciones, las cuales toma tiempo subsanar.

- Obras
  Procesos arbitrales con larga duración.
  Demora en los procesos de selección.
  Retraso en la elaboración de los estudios, genera demora en el inicio de obra.
  La deficiencia o errores técnicos en los estudios previos a la ejecución de obra se encuentra afectando en términos de costos a la entidad, ya que se viene generando ampliaciones de plazo y adicionales de obra, afectando también al usuario de la vía, en la demora en la entrega de la infraestructura vial; por lo que se recomienda realizar un análisis de las principales deficiencias halladas durante la ejecución de obra, para que en coordinación con la Gerencia de estudios se optimice el rendimiento de los consultores, desde la elaboración de los TdRs para los estudios previos, con requisitos alineados a la complejidad de la infraestructura.

- Saneamiento físico legal del derecho de vía
  El Bajo avance en el saneamiento del derecho de vía de obras terminadas en años pasados, impide la liquidación de los proyectos de inversión, además de generar recarga laboral y demanda de especialistas para la gestión de los proyectos en marcha y nuevos.
  Se recomienda, elaborar la programación de acuerdo a los criterios de priorización establecidos en el Directiva para la programación Multianual del INVIERTE.PE.

- Gestión y desempeño Institucional
  Mejorar la gestión de los proyectos de TI para lograr las metas programadas.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AEI	Acción Estratégica Institucional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BID 2769/OC-PE	Contrato de Préstamo 2769 Proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DGASA-MTC	Dirección General de Asuntos Socio Ambientales
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MIP	Matriz de Indicadores de Producto
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
OEI	Objetivo estratégico Institucional
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021
PEI MTC	Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PESEM STC	Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
Planes	Planes Sectoriales
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
POI PVN	Plan Operativo Institucional de Provías Nacional
PP	Programa Presupuestal
PpR	Presupuesto por Resultados
PROVÍAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provías Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red Vial Nacional
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SyE	Seguimiento y Evaluación
TI	Tecnología de la Información
TR	Términos de Referencia
ORH	Oficina de Recursos Humanos de PVN
OAD	Oficina de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGDV	Unidad Gerencial de Derecho de Vía
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN
UGOP	Unidad Gerencial de Operaciones de PVN
UGP	Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PVN

GLOSARIO

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Acción estratégica institucional: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión.

Acción estratégica institucional del OEI de Tipo I: Las AEI para OEI de tipo I se refieren a bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad.

Acción estratégica institucional del OEI de Tipo II: Se refieren a bienes o servicios intermedios entregados a usuarios internos de laentidad. En términos de la cadena de valor, estas AEI contribuyen a la producción bienes o servicios finales.

Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto.

Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

Cadena de valor público: La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA): Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie.

Cuellos de Botella: Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que depende PVN para alcanzar sus objetivos.

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

Evaluación de Procesos: La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de programas y proyectos públicos. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas y proyectos.

La evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si el programa/proyecto lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los programas[20].

Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de los resultados esperados por una intervención pública o de la entrega de productos de acuerdo a determinados atributos.

Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), por una intervención pública.

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

Índice: Aquella medida estadística que sirve para comparar una magnitud (o un conjunto de magnitudes) en dos situaciones (temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia. (Normalmente se tratará de comparar períodos de tiempo distintos)

Insumo: Bienes y servicios necesarios y suficientes para llevar adelante la Actividad.

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

[20] Adaptado de Evaluación de la Política Social Coneval.

Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos/ proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones. Dimensión física y financiera.

Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Objetivo estratégico Institucional de Tipo i: El OEI de tipo I se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos.

Objetivo estratégico Institucional de Tipo II: El OEI de tipo II se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. La entidad plantea un OEI de este tipo para mejorar sus procesos de soporte o su diseño organizacional para solucionar problemas de gestión u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a su población.

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79 de la Ley N°28411,se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N°102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI): Es el plan en el cual se busca que la población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por éste.

Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA): Es una intervención arqueológica destinada a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución de proyectos de inversión pública y/o privada que impliquen remoción de tierra u obras bajo superficie.

Producto: Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.

Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de política nacional.

Red Vial Nacional Concesionada: Comprende la infraestructura vial (carreteras, puentes pontones, etc.) concesionadas por el gobierno nacional, para la gestión a través de terceros (concesionarios). Los niveles de intervenciones a ejecutar son: i) Rehabilitación; ii) mejoramiento; iii) construcción; iv) operación y mantenimiento; v) explotación, conforme las obligaciones derivadas de los contratos y sus modificaciones.

Red Vial Nacional No Concesionada: La red administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Unidad Ejecutora 007 Provias Nacional.

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

COLABORADORES

ENTIDAD	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sector	Transportes y Comunicaciones
Órgano de Planeamiento Estratégico	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico	Paúl Werner Caiguaray Pérez
Unidad Ejecutora	007 Provías Nacional
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico	Carlos Eduardo Lozada Contreras
Periodo de Evaluación del POI	2018 - I Semestre
EQUIPO TÉCNICO	
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN	
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información	Nery Esther Romero Espinoza
Jefe de Programación Física	Nancy Nérida Aucahuasi Dongo
Especialistas en Programación Física	M. René Llapapasca Criollo
	Mauro M. Maita Franco
	Lys N. Luján Meléndez
Especialista en Sistemas de Información Geográfica	Mayda Graciela Silva Atoche
SGP / Especialista en Tecnología de la Información	Angel Richard Tomas Balbuena
Practicante Programación Física	Mary Luz Huanca Condori
RESPONSABLES Y COORDINADORES SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA	
Oficina de Control Interno	
Gerente	Ronald Capcha Cortez
Coordinador	Gelin Lirion Espinoza
Oficina de Asesoría Legal	
Jefe	Ana Cristina Barrionuevo Luna
Coordinadora	Elizabeth Robles Velarde
Oficina de Administración	
Gerente	Jacqueline Marisol Janet García Olavarria
Coordinador	Martha Chavez Castro
Oficina de Recursos Humanos	
Jefe	Stalin Elizalde Zeballos Rodríguez
Coordinadora	Claribel Chavez Velasquez
Unidad Gerencial de Estudios	
Gerente	Luis Alberto Chan Cardoso
Coordinadora	Milagritos Vía Cueva de Rubio
Unidad Gerencial de Obras	
Gerente	Franz Diego Flores Flores
Coordinadoras	Norma Rocío Mejía Izquierdo
Unidad Gerencial de Conservación	
Gerente (e)	Gabriela Mendoza Azpur
Coordinador	Jorge Luis Chigne Infantes
	Teresa Madrid Argomedo
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales	
Gerente	Julio Cesar Palacios Garcia
Coordinador	Angel Ochoa Zamalloa
Unidad Gerencial de Operaciones	
Gerente	Elbert Panta Saldarriaga
Coordinador	Arelys Meneses Jara
Unidad Gerencial Derecho de Vía	
Gerente	Carlos Alberto Saavedra Zavaleta
Coordinador	Peter Manzanedo Callupe
	Juana Flores Sandoval
Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad	
Gerente	Luis Ricardo Chávez Ocampo
Coordinador	Katteryne Elizabeth Alvarez Guevara
MTC-Dirección General de Concesiones en Transporte (e)	José Antonio Salardi Rodríguez

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Resultados

Objetivo estratégico	Indicador	Línea base del indicador		Meta		Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable de la medición	Acción estratégica institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador		Meta Obtenida	Fuente de datos	Fuente de Verifica-ción	Responsable Ejecución / Medición
		Valor	Año	Valor	Año						Valor	Año	Valor	Año				
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3	2016	4.2	2021	TGCR WEF	WEF	WEF	Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento (Tipo I)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	2010	81	2018	82	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC/ OPEI
										Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53	2010	83	2018	77	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC/ OPEI
									Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. (Tipo I)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida			2,937	2018	514	Reporte de Gestión	Acta de entrega de obra	UGOB,UGC/ OPEI
										Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos			622	2018	190	Reporte de Gestión	Acta de entrega de obra	UGP / OPEI
									Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional. (Tipo II)	Índice de acciones de Operación y Desarrollo Institucional ejecutado			100	2018	64	Reporte de Gestión	Informe UO	OAD,OPEI / OPEI

Nota: Los valores del World Economic Forum-WEF, la posición en el Ranking e índice de calidad [1 = muy mala entre los peores en el mundo; 7 = muy buena entre los mejores en el mundo]
Fuente línea base, OG1- Índice de calidad- Fuente PEDN al 2021 Actualizado

Anexo Nº 2: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006-2018

INTERVENCIONES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Ene-Jun	Avance (%)
EN KILOMETROS																				
RVN NO CONCESIONADA	**3,767**	**8,809**	**9,913**	**9,943**	**10,327**	**10,399**	**10,685**	**11,124**	**12,352**	**13,584**	**14,262**	**16,407**	**16,704**	**19,174**	**18,405**	**18,674**	**20,110**	**19,860**	**13,323**	**67.1**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	**235**	**274**	**158**	**363**	**253**	**290**	**219**	**249**	**455**	**354**	**422**	**350**	**496**	**419**	**329**	**275**	**215**	**184**	**71**	**38.6**
Mantenimiento Vial [1/]	**3,532**	**8,535**	**9,755**	**9,580**	**10,074**	**10,109**	**10,466**	**10,875**	**11,897**	**13,230**	**13,840**	**16,057**	**16,208**	**18,755**	**18,076**	**18,400**	**19,895**	**19,675**	**13,252**	**67.4**
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	3,532	8,400	8,542	8,026	8,218	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,309	1,876	2,287	1,093	2,190	5,778	835	1,220	146.1
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)			1,000	866	1,449	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	2,055	2,255	3,279	3,212	2,047	1,759	1,562	1,342	85.9
Periódico de la RVN pavimentada		135	213	688	407	55	219	407	530	585	278		2	53	12	13	52		-	0.0
Contratos por Niveles de Servicio [2/]								2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	12,075	13,137	13,760	14,150	12,304	17,278	10,690	61.9
RVN CONCESIONADA	**105**	**105**	**287**	**287**	**287**	**2,369**	**2,369**	**4,031**	**4,031**	**4,511**	**4,539**	**5,013**	**5,013**	**5,013**	**6,266**	**6,694**	**6,695**	**6,501**	**6,695**	**103.0**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97**	**296**	**534**	**1,046**	**1,595**	**81**	**176**	**77**	**82**	**170**	**383**	**36**	**-**	**-**	**0.0**
Cofinanciada						97	281	515	868	1,571	59	119	4	1	1	-	-	-	-	0.0
Autofinanciadas							14	19	179	25	22	57	73	81	170	383	36	-	-	
Mantenimiento Vial[4/]	**105**	**105**	**287**	**287**	**287**	**2,272**	**2,073**	**3,497**	**2,985**	**2,916**	**4,457**	**4,838**	**4,937**	**4,931**	**6,096**	**6,311**	**6,659**	**6,501**	**6,695**	**103.0**
Cofinanciada	105	105	287	287	287	1,867	1,683	3,112	2,759	2,180	3,719	3,659	3,774	3,777	4,652	4,653	4,653	4,478	4,653	**0.0**
Autofinanciadas						404	390	385	226	736	739	1,178	1,163	1,155	1,443	1,658	2,005	2,023	2,042	100.9
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	**3,871**	**8,914**	**10,200**	**10,230**	**10,614**	**12,767**	**13,054**	**15,155**	**16,384**	**18,095**	**18,800**	**21,420**	**21,717**	**24,187**	**24,671**	**25,368**	**26,804**	**26,361**	**20,017**	**75.9**
RVN EXISTENTE	**17,092**	**17,158**	**16,857**	**16,857**	**16,857**	**17,857**	**23,838**	**23,903**	**24,500**	**23,596**	**23,319**	**24,593**	**25,005**	**25,789**	**26,436**	**26,683**	**26,702**	**26,706**	**26,706**	
DICIEMBRE 2016	23	52	61	61	63	71	55	63	67	77	81	87	87	94	93	95	100	99	75	

TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PIM 2018**	Ene-Jun	Avance (%)
EN MILLONES DE S/.																				
RVN NO CONCESIONADA	**718**	**665**	**707**	**856**	**709**	**765**	**1,159**	**1,059**	**1,470**	**2,626**	**3,448**	**3,367**	**4,151**	**4,415**	**4,750**	**4,284**	**3,830**	**4,758**	**1,324**	**27.8**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	620	572	558	648	537	619	793	703	839	1,331	1,785	2,053	3,056	3,168	3,451	2,751	2,783	3,293	881	26.7
Mantenimiento Vial	98	93	149	208	172	146	366	357	631	1,295	1,662	1,313	1,095	1,173	1,218	1,449	948	1,343	400	29.8
Gestión Estratégica	98	93	149	208	172									74	81	84	99	122	44	35.8
RVN CONCESIONADA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**109**	**196**	**484**	**1,990**	**2,386**	**2,096**	**1,590**	**1,973**	**1,819**	**1,918**	**1,655**	**1,491**	**1,693**	**701**	**41.4**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción						35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	1,612	1,510	1,403	1,183	1,021	1,022	521	51.0
Mantenimiento Vial					0	74	108	192	310	240	215	216	361	310	515	472	470	671	180	26.9
TOTAL GASTO	**817**	**758**	**856**	**1,064**	**881**	**874**	**1,355**	**1,543**	**3,460**	**5,012**	**5,544**	**4,956**	**6,124**	**6,234**	**6,668**	**5,940**	**5,320**	**6,451**	**2,026**	**31.4**

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta contratar la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2018

INTERVENCIONES	Meta 2018	Avance Físico												Ene-Jun 2018	Avance (%)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
EN KILOMETROS															
RVN NO CONCESIONADA	**19,859**	**9,257**	**10,244**	**10,964**	**11,532**	**12,304**	**12,302**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,323**	**67.1**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	**184**	**7**	**11**	**13**	**18**	**7**	**15**							71	**38.6**
Mantenimiento Vial [1/]	**19,675**	**9,250**	**10,233**	**10,951**	**11,514**	**12,297**	**12,287**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,252**	**67.4**
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	835	71	271	577	577	862	1,152							1,220	146.1
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	1,562	78	303	592	1,156	1,262	1,342							1,342	85.9
Periódico de la RVN pavimentada	-	-												-	-
Contratos por Niveles de Servicio [2/]	17,278	9,101	9,659	9,781	9,781	10,173	9,794							10,690	61.9
RVN CONCESIONADA	**6,501**	**6,416**	**6,416**	**6,416**	**6,416**	**6,416**	**6,695**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,695**	**103.0**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción[3/]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Cofinanciada	-	-	-											-	-
Autofinanciadas	-	-	-											-	-
Mantenimiento Vial[4/]	**6,501**	**6,416**	**6,416**	**6,416**	**6,416**	**6,416**	**6,695**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,695**	**103.0**
Cofinanciada	4,478	4,374	4,374	4,374	4,374	4,374	4,653							4,653	-
Autofinanciadas	2,023	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042							2,042	100.9
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	**26,360**	**15,673**	**16,660**	**17,380**	**17,948**	**18,719**	**18,997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,017**	**75.9**
RVN EXISTENTE	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	**26,706**	
COBERTURA	99	59	62	65	67	70	71	-	-	-	-	-	-	75	

TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	PIM 2018**	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Devengado Ene-Jun 2018	Avance (%)
EN MILLONES DE S/.															
RVN NO CONCESIONADA	**4,758**	**211**	**221**	**170**	**213**	**263**	**246**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,324**	**27.8**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	3,293	137	160	115	135	192	142							881	26.7
Mantenimiento Vial	1,343	67	53	48	71	64	97							400	29.8
Gestión Estratégica	122	7	8	7	8	8	7							44	35.8
RVN CONCESIONADA	**1,693**	**73**	**42**	**46**	**471**	**27**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**701**	**41.4**
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	1,022	13	21	38	401	19	29							521	51.0
Mantenimiento Vial	671	60	21	8	70	8	12							180	26.9
TOTAL GASTO	**6,451**	**284**	**262**	**217**	**685**	**290**	**288**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,026**	**31.4**

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte, según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS															
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS		**2,015.940**	**Kilometro**			**184.497**	**Kilometro**	**31.903**	**40.156**	**72.058**			**1,110,071,223**	**942,464,278**	**345,588,522**
			2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS															
			TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)															
0638	0116	Obras	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.580	Kilometro	15/ene/13	08/ago/15		Kilometro				54.580	100.000		16,998	16,997
			TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.															
0794	0110	Obras	0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	45.987	Kilometro	16/mar/12	21/dic/13		Kilometro				45.987	100.000		16,681	16,680
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ															
			TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)															
0080	2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	52.290	Kilometro	23/ago/16	30/sep/19	18.784	Kilometro	0.601	1.679	2.280	33.690	64.430	7,908,278	22,195,258	1,172,595
			TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO)															
0081	2179	Obras	0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	50.260	Kilometro	02/sep/16	05/jul/20	17.650	Kilometro	(0.392)		(0.392)	19.549	38.896	21,885,188	3,248,020	3,248,020
			TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOL															
0082	2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.390	Kilometro	19/feb/16	30/abr/18	5.960	Kilometro	2.956	1.181	4.137	36.953	89.280	5,406,204	7,185,636	380,198
			TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOL															
	3667	Obras	SALDO DE OBRA CARRETERA TACNA - LA PAZ; TRAMO III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA BOLIVIA)	1249	0.270	Kilometro	20/ago/19	03/nov/19		Kilometro								
			2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE															
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANI															
0091	1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	89.790	Kilometro	13/may/17	26/abr/20	19.700	Kilometro	9.455	8.889	18.344	40.019	44.570	100,845,528	99,133,194	71,173,447
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO															
			TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN															
0793	0233	Obras	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro	04/nov/10	29/mar/14		Kilometro				70.899	100.000		1,593	1,593
			2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco															
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420															
0686	0406	Obras	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	75.755	Kilometro	09/abr/12	18/nov/16		Kilometro				75.755	100.000		7,977,237	7,977,236
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI															
			TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO															
0002	0432	Obras	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION													119,633,837	82,597,711	
0131	0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	22/dic/17	06/ago/20	16.430	Kilometro	1.643	6.572	8.215	8.215	9.600	102,018,830	80,378,239	52,656,100
			TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO															
	0241	Obras	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.000	Kilometro	23/feb/19	22/mar/20		Kilometro								
			2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN-BALZAS															
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)															
0744	0446	Obras	0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	4653	42.780	Kilometro	06/dic/11	10/nov/13		Kilometro				42.780	100.000		28,819	28,818

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo d															
0770	0464	Obras	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)															
0773	0464	Obras	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)	4653	26.000	Kilometro	12/ene/13	11/jul/14		Kilometro				26.000	100.000		15,530	15,529
			2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY															
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO															
0838	0885	Obras	0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	13558	76.450	Kilometro	09/ene/13	22/dic/14		Kilometro				76.450	100.000			
			2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR															
			Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor															
0785	0889	Obras	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)	9966	66.210	Kilometro	19/dic/09	08/jul/11		Kilometro				66.210	100.000		10,653	10,652
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO															
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+															
			CONVENIO 0023-2013-MTC/20											2.100			65,929.000	65,928.190
0810	1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	21/abr/17		Kilometro				2.100	100.000		65,929	65,928
0807	1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)															
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS															
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS															
	1552	Obras	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.800	Kilometro	20/sep/19	27/oct/21		Kilometro								
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH															
			TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102															
0759	0928	Obras	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	78.316	Kilometro	26/may/12	14/oct/16		Kilometro				78.316	100.000		51,741	
			TRAMO 2.0: CANTA - HUALLAY															
0155	0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	30/sep/14	07/ago/17		Kilometro				48.082	50.030	144,801,088	18,565,512	180,851
			TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)															
	3587	Obras	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	3271	45.000	Kilometro	19/jun/19	27/ago/21		Kilometro								
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA															
			TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC															
			CONVENIO 0023-2008-MTC/20											58.860			3,560,159.000	3,560,158.500
0781	0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro	18/sep/12	31/jul/16		Kilometro				58.860	100.000		3,560,159	3,560,159
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA ? DV.QUILCA ? MATARANI ? ILO - TACNA															
			TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN															
0165	1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/ene/15	10/dic/18	8.412	Kilometro	0.411	0.705	1.116	38.807	85.860	18,603,557	49,883,692	26,542,233
			2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA															
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA															
0819	0503	Obras	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	37.844	Kilometro	10/ene/14	30/nov/15		Kilometro				37.844	100.000		7,609	7,609

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA															
			TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)															
0174	0963	Obras	0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	3543	56.200	Kilometro	30/may/19	17/ago/21		Kilometro						44,870,399	24,913,522	
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN															
			TR. PUENTE TINGO - CHURÍN															
0713	1068	Obras	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	5.089	Kilometro	14/oct/15	20/jul/16		Kilometro				5.089	100.000		176,654	176,653
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO															
			TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION															
0198	0993	Obras	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	01/mar/16	03/feb/19	17.300	Kilometro	1.608	3.703	5.312	39.502	69.010	67,420,389	65,481,567	16,246,836
			TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO															
0197	0996	Obras	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/mar/16	25/ago/18	14.697	Kilometro	3.787	4.766	8.553	52.057	94.700	99,898,941	58,924,930	47,559,067
			TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO															
0199	1562	Obras	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.647	Kilometro	01/mar/16	20/feb/19	2.261	Kilometro	0.871	0.620	1.491	61.394	98.000	49,682,949	30,508,191	12,579,890
			2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS ? TARMA															
			CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA															
0681	1088	Obras	0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	169126	32.620	Kilometro	29/jul/13	01/may/15		Kilometro				32.620	100.000		39,422	39,422
			2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO															
			Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo															
0820	1048	Obras	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	116092	67.725	Kilometro	30/abr/13	29/feb/16		Kilometro				67.725	100.000		2,950	2,950
			2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO															
			TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RECUERI															
0222	0100	Obras	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.053	Kilometro	01/may/14	19/oct/17		Kilometro				10.053	100.000	700,000	700,000	84,327
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA															
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N															
0225	1323	Obras	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	23/mar/15	01/mar/19	11.100	Kilometro	1.794	3.440	5.235	6.322	23.080	19,760,320	47,802,464	32,771,192
			2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA															
			MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA															
0231	1592	Obras	0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	34.530	Kilometro	25/jul/17	19/abr/19	18.050	Kilometro	4.472	7.604	12.075	16.709	48.390	43,414,178	91,453,963	53,472,425
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO															
			TRAMO 1: VARIANTE 1 (Km. 155+960 al Km. 158+836)															
			CONVENIO 033-2016-MTC/20								0.932	0.144	1.076	1.969				
	1520	Obras	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 1 CARRETERA OYON - AMBO (KM. 155+960 AL KM. 158+836)	116051	2.876	Kilometro	11/sep/17	09/sep/18		Kilometro	0.932	0.144	1.076	1.969	68.460			
			TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2															
0258	1575	Obras	0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.940	Kilometro	24/ago/18	14/jul/20	11.650	Kilometro						115,640,261	72,157,972	
			TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYAN; VARIAN															
0766	2713	Obras	0211279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	116051	49.390	Kilometro	18/abr/19	07/abr/21		Kilometro							44,901,929	

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI															
			CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.															
0263	1579	Obras	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	10/sep/15	15/abr/18	13.283	Kilometro	2.832	0.708	3.540	70.791	100.000	4,923,341	12,739,007	11,975,028
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRA															
			TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA															
0768	1277	Obras	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.850	Kilometro	12/mar/19	01/mar/21		Kilometro								
			2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10															
			SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA															
0267	1593	Obras	0115035 OBRA SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	76.360	Kilometro	23/jul/19	09/dic/20		Kilometro						41,441,996		
			MOLLEPATA - PALLASCA.															
0268	2301	Obras	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.000	Kilometro	08/dic/18	29/ago/20		Kilometro						42,963,194	57,086,433	
			2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY															
			INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY															
0278	3312	Obras	0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD	315579	2.860	Kilometro	16/ene/18	11/abr/19		Kilometro						9,674,496	1,336,495	
			2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO															
			TR. CHECCA - MAZOCRUZ															
0307	2382	Obras	0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro	01/ago/18	27/abr/21	9.220	Kilometro						48,578,249	55,672,480	
			2390702 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO COSTERO" EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA EN DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA, DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA															
			TRAMO: AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA															
	3566	Obras	RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO COSTERO" EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA	2390702	13.670	Kilometro	23/dic/18	01/jul/19		Kilometro								
			PIP_168 Variante Nueva Fuerabamba															
			Variante Nueva Fuerabamba															
	1630	Obras	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE NUEVA FUERABAMBA		3.000	Kilometro	20/dic/18	14/mar/20		Kilometro								
			OTRAS INTERVENCIONES															
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción		**636.18**	**Kilometro**			**40.13**	**Kilometro**	**20.29**	**27.22**	**47.51**	**162.32**		**791,061,436**	**591,004,290**	**67,091,536**
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-A															
			MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50															
			078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua															
0146	2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.500	Kilometro	08/ago/17	27/jun/21	17.150	Kilometro	1.517	4.242	5.759	9.290	7.840	133,502,747	94,396,313	16,297,212
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILL															
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO															
0171	1597	Obras	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.000	Kilometro	18/sep/18	08/jul/21	8.180	Kilometro						62,679,826	43,140,013	
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LON															
			TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA															
0234	1604	Obras	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.090	Kilometro	11/sep/15	04/nov/18		Kilometro	11.441	22.973	34.414	51.982	57.700	162,531,793	116,903,835	2,703,238
			2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECT															

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)															
0236	1598	Obras	0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	52.920	Kilometro	22/dic/18	22/oct/20	14.800	Kilometro						170,396,068	103,361,234	
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA															
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO															
0254	1595	Obras	0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.000	Kilometro	26/jun/15	30/dic/18		Kilometro	0.300		0.300	40.800	85.000	106,399,555	35,495,712	
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIUF															
			2DA CALZADA PIURA PAITA															
0696	2139	Obras	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	26/nov/15	28/feb/18		Kilometro	2.989		2.989	49.000	100.000		29,349,519	22,213,807
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIE															
			2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (Etapa I)															
0777	2142	Obras	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.200	Kilometro	10/dic/15	31/may/16		Kilometro				7.200	100.000		20,430,637	5,190,888
			2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 995+200 - 1001+200 (Etapa II)															
	3651	Obras	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE - II ETAPA	286270	6.000	Kilometro	02/ene/18	28/dic/18		Kilometro	4.045		4.045	4.045	67.417			
			2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PA															
			TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON															
0816	2602	Obras	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1.000	Kilometro	24/abr/18	18/jul/19		Kilometro							9,124,075	9,124,074
			2300834 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUEN															
			CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUENTE PUCU															
	3400	Obras	0197485 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338494	1.000	Kilometro	08/dic/17	12/ene/19		Kilometro								
			2301920 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0316	2190	Obras	0189244 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA	341324	0.120	Kilometro	18/jul/18	03/jun/19		Kilometro						8,633,072	8,633,072	
			2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0317	2197	Obras	0189235 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	341445	0.145	Kilometro	16/ago/18	02/jul/19		Kilometro						3,912,961	3,912,961	
			2302089 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0318	2313	Obras	0189238 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	341462	0.145	Kilometro	13/jul/18	29/may/19		Kilometro						3,938,424	3,938,424	
			2302512 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA															
			PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUT															
0319	3401	Obras	0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	341673	0.024	Kilometro	01/mar/18	05/abr/19		Kilometro						3,923,801	3,923,801	
			2302529 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAME															
			PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N,															
0320	2333	Obras	0189243 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA	341688	0.145	Kilometro	06/ago/18	22/jun/19		Kilometro						4,081,878	4,081,878	
			2302538 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERI															

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
	2514	Obras	0189234 CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+850 REGION LIMA	341695	0.024	Kilometro	21/abr/18	07/mar/19		Kilometro								
			2302552 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA P															
			PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA															
0321	2532	Obras	0189239 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA	341704	1.000	Kilometro	05/sep/18	22/jul/19		Kilometro						5,632,940	5,632,940	
			2302573 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0322	2533	Obras	0189242 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	341725	0.145	Kilometro	25/jun/18	11/may/19		Kilometro						4,960,039	4,960,039	
			2302580 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0323	2534	Obras	0189237 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA	341731	0.145	Kilometro	10/feb/18	27/dic/18		Kilometro						4,818,006	4,818,006	
			2302926 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0326	2535	Obras	0189240 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	342008	0.145	Kilometro	12/jul/18	28/may/19		Kilometro						5,068,995	5,068,995	
			2302931 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CA															
			PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NO															
0327	2536	Obras	0189250 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100 REGION LIMA	342009	0.350	Kilometro	28/abr/18	14/mar/19		Kilometro						6,280,165	6,280,165	
			2302942 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0328	2537	Obras	0189251 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	342017	0.340	Kilometro	11/jul/18	27/may/19		Kilometro						8,214,250	8,214,250	
			2302971 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAME															
			PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N,															
0329	2538	Obras	0189245 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	342037	0.006	Kilometro	13/jul/18	29/may/19		Kilometro						7,177,865	7,177,865	
			2304024 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA,															
0330	2573	Obras	0189247 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	342936	0.144	Kilometro	13/jul/18	29/may/19		Kilometro						3,847,041	3,847,041	
			2304067 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN															
			PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICA															
	2575	Obras	0189252 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650 REGION LIMA	342981	0.145	Kilometro	12/feb/18	29/dic/18		Kilometro								
			2304079 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
	2577	Obras	0189246 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280 REGION LIMA	342991	0.066	Kilometro	05/may/16	21/mar/17		Kilometro								
			2304097 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMEF															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
0331	2579	Obras	0189241 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	343007	0.066	Kilometro	14/jul/18	30/may/19		Kilometro						5,296,620	5,296,620	

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			2304124 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERI															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, K															
	2582	Obras	0189249 CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300 REGION LIMA	343030	0.166	Kilometro	12/feb/18	29/dic/18		Kilometro								
			2304125 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMER															
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, K															
	2584	Obras	0189233 CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION LIMA	343031	0.066	Kilometro	22/abr/18	08/mar/19		Kilometro								
			2304197 CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO I															
			INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NO															
0332	2585	Obras	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA	343092	0.012	Kilometro	12/jul/18	05/oct/19		Kilometro						2,998,068	2,998,068	
			2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRE															
			CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PA															
0346	3302	Obras	0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	349267	0.030	Kilometro	12/feb/18	09/dic/18		Kilometro						3,331,210	5,900,609	4,998,664
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188															
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609															
0347	2600	Obras	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	28/feb/18	19/mar/20		Kilometro						73,436,112	39,485,512	4,984,770
			2380522 RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATAST															
			CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+3															
0844	3424	Obras	0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC	2380522	73.210	Kilometro	05/sep/17	05/sep/18		Kilometro								
			2400124 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA,															
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO															
0823	3474	Obras	0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD	2400124	0.500	Kilometro	06/dic/18	02/oct/19		Kilometro							4,414,958	1,091,294
			2400286 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS PO															
			TRAMO: PIURA - SULLANA															
0822	3479	Obras	0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA	2400286	1.200	Kilometro	01/dic/18	28/ago/19		Kilometro							2,131,239	487,590
			2402072 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS PO															
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PAC															
0824	3514	Obras	0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD	2402072	10.000	Kilometro	09/oct/18	07/abr/19		Kilometro							8,086,509	
			2416763 CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AU															
			PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA															
0834	3712	Obras	0239714 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA	2416763	1.260	Kilometro	15/oct/18	31/dic/18		Kilometro								
			2416764 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AU															
			PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACHO - PA															
0836	3716	Obras	0239718 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA	2416764	0.255	Kilometro	08/oct/18	31/dic/18		Kilometro								
			2416765 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPIST.															

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA															
0835	3720	Obras	0239715 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA; DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA	2416765	1.520	Kilometro	15/oct/18	31/dic/18		Kilometro								
			2422292 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 2															
			TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)															
0837	3724	Obras	0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04; DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN	2422292	2.100	Kilometro	11/dic/18	09/jun/19		Kilometro								
			Mejoramiento con Soluciones Basicas		**4,953**	**Kilometro**			**2,469**	**Kilometro**	**204**	**149**	**353**	**1,026**	**513**		**624,369,995**	**156,616,602**
			2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAP															
			CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO															
0250	1565	Obras	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	02/may/17	02/mar/19	224.170	Kilometro	49.550	36.880	86.430	86.430	35.690	38,974,487	38,974,487	29,048,850
			2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAU															
			ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS															
0252	1558	Obras	0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	02/mar/17	02/sep/19	140.900	Kilometro				3.000	2.008	26,030,148	26,030,148	
			2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -															
			HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGRO															
0279	1401	Obras	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	316989	159.600	Kilometro	31/oct/17	20/sep/19	145.000	Kilometro						48,966,159	48,966,159	
			2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMA															
			KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANACONDE - HUAMBO; AYO - VIRACO															
0281	1649	Obras	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	214.990	Kilometro	02/oct/17	30/may/18	117.860	Kilometro	47.446	7.854	55.300	214.969	99.990	58,358,106	31,281,165	31,176,372
			2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CAR															
			VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA															
0283	1646	Obras	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	186.320	Kilometro	29/may/17	29/nov/18	126.300	Kilometro		15.017	15.017	123.016	66.024	44,142,467	42,765,118	28,883,446
			2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDR															
			CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA															
0290	1705	Obras	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.190	Kilometro	05/jun/17	07/mar/19	127.190	Kilometro	4.000	11.000	15.000	15.000	11.178	23,015,612	22,510,112	
			2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - COR															
			CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - CO															
0291	1664	Obras	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	323078	326.010	Kilometro	25/ago/17	16/feb/19	326.010	Kilometro						57,186,927	57,186,927	
			2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCH															
			HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA															
0293	2049	Obras	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	323795	184.010	Kilometro	03/ene/17	03/may/19	121.010	Kilometro	40.710	11.353	52.063	111.360	60.518	32,338,790	32,338,790	15,429,994
			2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADE															

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ															
0297	1560	Obras	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	325684	137.250	Kilometro	10/jul/17	30/dic/17	31.050	Kilometro				136.113	99.172	31,622,975	1,122,469	883,251
			2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - C															
			EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750;															
0301	2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.500	Kilometro	03/may/17	02/feb/19	232.500	Kilometro		5.673	5.673	120.412	36.655	55,603,313	53,902,715	3,830,059
			2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO)															
			EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY															
0303	1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	204.220	Kilometro	04/ene/17	04/nov/19	140.150	Kilometro	23.736	35.966	59.702	152.000	74.430	33,825,772	30,636,872	25,560,332
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSAC															
			SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMA															
0304	1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	329042	361.500	Kilometro	01/sep/17	03/mar/19	231.000	Kilometro	31.190	10.230	41.421	41.421	11.458	72,297,268	54,097,268	13,212,343
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)															
			PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV. PUERTO SEI															
0305	1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.000	Kilometro	10/oct/17	02/feb/19	110.000	Kilometro						51,582,074	41,582,074	
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAI															
			HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - O															
0324	1661	Obras	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	141.800	Kilometro	01/sep/17	28/feb/19	114.800	Kilometro	7.648	15.002	22.650	22.650	15.973	45,350,000	45,350,000	8,591,955
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL															
			QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILLAYA - FRONTER															
0342	1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-	335745	114.250	Kilometro	04/jul/17	03/ene/19	114.250	Kilometro						29,509,467	29,509,467	
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HU															
			HUARAZ - CIRCUITO TURISTICO (EL MIRADOR); ANYANGA - SUCCHA; DV. YU															
0344	1652	Obras	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.870	Kilometro	23/jul/18	14/ene/20	100.000	Kilometro						72,533,364	32,533,364	
			2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONO															
			EMP. PE-3N (LA CIMA) - ATOCSAICO - CONOCANCHA - DV. MARCAPOMACO															
0350	2307	Obras	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	360272	76.600	Kilometro	18/jun/19	09/dic/20	31.600	Kilometro						18,194,904	18,194,904	
			2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-															
			KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 154+740 - KM.															
0353	2176	Obras	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	372371	115.270	Kilometro	18/jun/19	09/dic/20	35.000	Kilometro						39,056,828	17,387,956	
			2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP.															

Anexo 3.1: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			KM 00+000 (EMP. PE-3S / CONCEPCIÓN) - KM 05+700 - KM 44+400 (POMAI															
	2175	Obras	0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	377854	360.000	Kilometro	18/sep/18	26/ago/21		Kilometro								
			2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR															
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1															
	1878	Obras	1557702 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE	379981	378.460	Kilometro	22/oct/18	14/abr/20		Kilometro								
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2															
	2957	Obras	1557703 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE	379981	210.230	Kilometro	21/nov/18	14/may/20		Kilometro								
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3															
	2959	Obras	1557705 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE	379981	260.290	Kilometro	22/oct/18	14/abr/20		Kilometro								
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4															
	2961	Obras	1557706 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE	379981	258.190	Kilometro	22/oct/18	14/abr/20		Kilometro								
TOTAL Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción					7,605	Kilómetro			2,693	Kilómetro	256	216	473	1,189		1,901,132,659	2,157,838,563	569,296,660

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			MANTENIMIENTO VIAL														
			Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	**1,892.67**	**Kilometro**			**798.29**	**Kilometro**	**648.77**	**1,291.28**	**1,291.28**	**1,582.70**		**9,577,653**	**11,580,971**	**4,009,674**
			GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO														
			Av. Nestor Gambeta Región Callao.														
0587	2404	Mantenimiento Rutinario	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	27.920	Kilometro	04/mar/16	31/dic/18	27.920	Kilometro	0.247	0.247	0.247	0.247	0.885		811,205	82,111
			Casma - Huaraz														
0740	0178	Mantenimiento Rutinario	0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	146.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/18		Kilometro							56	
			CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRET														
0574	3236	Mantenimiento Rutinario	0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISITRITAL,CHACHAPOYAS,AMAZONAS	135.000	Kilometro	02/ene/18	31/jul/19	132.339	Kilometro	25.000	25.000	25.000	25.000	18.519		1,403,706	331,852
			COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO														
0627	3283	Mantenimiento Rutinario	0232809 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAOCA - COMBAPATA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO	73.000	Kilometro	02/ene/18	31/dic/19	73.000	Kilometro		18.908	18.908	18.908	25.901		295,907	124,781
			CONOCOCHA - DV. ANTAMINA														
			CONVENIO 038-1998-MTC/15.17					71.000		71.300	71.300	71.300	71.300				
	2831	Mantenimiento Rutinario	MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO DE LA CARRETERA CONOCOCHA - DV. ANTAMINA	71.300	Kilometro	28/oct/00	31/dic/30	71.000	Kilometro	71.300	71.300	71.300	71.300	100.000			
			EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILET														
0459	2615	Mantenimiento Rutinario	0196888 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CHILETE - CONTUMAZA Y EMP. CHICAMA - DV. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS, RUTA PE-1NF REGION CAJAMARCA										145.170		3,432,178		
0576	2615	Mantenimiento Rutinario	0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE REGION CAJAMARCA	145.170	Kilometro	01/ago/16	31/dic/20	149.705	Kilometro	145.170	145.170	145.170	145.170	100.000		1,048,662	481,759
			HUAYTARÁ - RUMICHACA - APACHETA GRANDE - AYACUCHO														
0623	3276	Mantenimiento Rutinario	0232814 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAYTARA - RUMICHACA - APACHETA GRANDE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,AYACUCHO	193.000	Kilometro	02/ene/18	31/jul/21		Kilometro		193.000	193.000	193.000	100.000		502,909	348,654
			PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - PAMPANO - HUAYTAR														
0619	3260	Mantenimiento Rutinario	0232815 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PTA. PEJERREY - PTE. CHOCLOCOCHA - PAMPANO - HUAYTARA; MULTIDISTRITAL,PISCO,ICA	146.600	Kilometro	01/jun/18	31/jul/20		Kilometro		146.600	146.600	146.600	100.000		519,616	321,680
			PTE. CUMBIL - CATACHE - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N														
0684	3221	Mantenimiento Rutinario	0232798 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-6A/PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ (PE-6B); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	102.000	Kilometro	02/ene/18	31/dic/20		Kilometro	102.000	102.000	102.000	102.000	100.000		912,560	438,781
			PTE. LOS ÁNGELES - PTE. RICARDO PALMA														
0657	1522	Mantenimiento Rutinario	0233036 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LIMA	11.124	Kilometro	02/ene/18	31/dic/20	11.124	Kilometro		11.124	11.124	11.124	100.000		432,231	154,521
			PUENTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRES														
0652	1472	Mantenimiento Rutinario	0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA	7.300	Kilometro	12/oct/17	31/dic/21	7.348	Kilometro		7.348	7.348	7.348	100.658		390,212	34,540
			PUENTES EN LA LIBERTAD														

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0814	3285	Mantenimiento Rutinario	0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES	1.110	Kilometro	02/ene/18	30/ene/18		Kilometro							22,884	
			SAN FRANCISCO - SAMUGARI / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL														
0798	3655	Mantenimiento Rutinario	0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO	129.560	Kilometro	02/may/18	28/dic/18		Kilometro		129.560	129.560	129.560	100.000		1,134,512	152,085
			SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA														
0616	3254	Mantenimiento Rutinario	0232805 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA; MULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN - PASCO	68.350	Kilometro	02/ene/18	31/dic/20		Kilometro	68.000	68.000	68.000	68.000	99.488		421,200	187,545
			SIVIA - CANAYRE														
0797	3654	Mantenimiento Rutinario	0236466 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SILVIA - CANAYRE;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO	53.960	Kilometro	02/may/18	28/dic/18		Kilometro		53.960	53.960	53.960	100.000		718,255	102,713
			TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCHA														
0462	2024	Mantenimiento Rutinario	0224470 MANTENIMIENTO RUTINARIO CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCHA, REGION CAJAMARCA										65.250		4,095,471	45,211	
0575	2024	Mantenimiento Rutinario	0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCHA REGION CAJAMARCA	109.780	Kilometro	01/oct/16	31/dic/22	107.397	Kilometro	65.250	65.250	65.250	65.250	59.437		800,003	246,021
			Tr. COCHABAMBA - CHOTA														
0685	3530	Mantenimiento Rutinario	0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA; MULTIDISTRITAL,CHOTA,LAMBAYEQUE	45.000	Kilometro	22/ene/18	30/dic/18		Kilometro	30.000	30.000	30.000	30.000	66.667		424,380	224,753
			TR. DV. SAJINOS - PAIMAS														
0458	3049	Mantenimiento Rutinario	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA										40.500		1,600,797		
0690	3049	Mantenimiento Rutinario	0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA	27.500	Kilometro	03/jul/17	31/dic/21	28.000	Kilometro	40.500	40.500	40.500	40.500	147.273		570,048	119,013
0604	3049	Mantenimiento Rutinario	0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA										40.500				
			Tr. Huancayo - Jauja - Tarma														
0582	2169	Mantenimiento Rutinario	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.500	Kilometro	02/mar/16	31/dic/19	99.795	Kilometro	30.000	30.000	30.000	30.000	31.088		447,632	336,856
			URCOS - LA RAYA - YAURI - SAN GENARO - SICUANI - COMBAPATA - YANAOCA														
0626	2861	Mantenimiento Rutinario	0232811 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA URCOS - LA RAYA; DV. HECTOR TEJADA (YAURI) - EL DESCANSO - EMP. RUTA PE-3S (SICUANI); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO	282.500	Kilometro	17/mar/17	31/dic/18		Kilometro		82.014	82.014	82.014	29.032		516,381	322,011
			VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HAST														
0460	2809	Mantenimiento Rutinario	0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE	20.000	Kilometro	01/may/17	30/dic/18	19.663	Kilometro						449,207	163,401	

			OTRAS INTERVENCIONES														
			Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	**6,237**	**Kilometro**			**5,986**	**Kilometro**	**2,693**	**4,319**	**4,319**	**4,940**		**17,074,664**	**23,200,143**	**9,725,901**
			ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-5N (AMBATO)														

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0691	3244	Mantenimiento Rutinario	0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-02B (AMBATO); MULTIDISTRITAL,SAN IGNACIO,CAJAMARCA	100.000	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22		Kilometro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		702,080	111,262
			ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA														
0594	2780	Mantenimiento Rutinario	0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA	143.335	Kilometro	01/nov/16	31/dic/19	142.781	Kilometro	141.770	141.770	141.770	141.770	98.908		500,000	310,546
			AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA C														
0461	2859	Mantenimiento Rutinario	0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA	28.000	Kilometro	01/feb/17	30/jun/22	30.187	Kilometro	0.204	0.204	0.204	0.204	0.729	4,440,815	885,503	308,744
			Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto														
0603	1709	Mantenimiento Rutinario	0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	384.500	Kilometro	02/ene/18	31/may/21	368.598	Kilometro	384.500	384.500	384.500	384.500	100.000		198,374	
			Carretera Miraflores - La Obrilla Ruta PE - 02D Región Piura														
0647	2616	Mantenimiento Rutinario	0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA	26.000	Kilometro	01/ene/15	31/jul/22	24.000	Kilometro		24.000	24.000	24.000	92.308		173,948	134,116
			CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA														
0680	2705	Mantenimiento Rutinario	0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA	176.000	Kilometro	01/feb/17	30/dic/18	175.881	Kilometro		175.881	175.881	175.881	99.932		1,100,000	282,291
			CUSCO - PISAC - URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO - HUACARPAY - HUA														
0602	2860	Mantenimiento Rutinario	0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA REGION CUSCO	308.300	Kilometro	01/mar/17	28/abr/20	308.304	Kilometro		308.300	308.300	308.300	100.000		483,761	377,661
			Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura														
0651	2285	Mantenimiento Rutinario	0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA	157.160	Kilometro	01/may/17	31/dic/18	159.000	Kilometro	157.160	157.160	157.160	157.160	100.000		453,383	192,944
			DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO														
0586	3257	Mantenimiento Rutinario	0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO	230.400	Kilometro	02/ene/18	31/may/18	228.988	Kilometro	180.000	180.000	180.000	180.000	78.125		1,479,834	687,374
			DV. QUILCA - MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN														
0625	3470	Mantenimiento Rutinario	0232812 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA TRAMO: DV.QUILCA - MATARANI - PUNTA DE BOMBON; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV.AREQUIPA	121.930	Kilometro	02/ene/18	30/dic/18	121.930	Kilometro		134.347	134.347	134.347	110.184		360,000	287,157
			Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. 3NE -														
0578	3051	Mantenimiento Rutinario	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ -CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	333.018	Kilometro	01/feb/17	31/dic/21	337.888	Kilometro	333.018	333.018	333.018	333.018	100.000		1,200,001	932,903
			EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA - PTO BERMUD														
0583	1873	Mantenimiento Rutinario	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	190.000	Kilometro	01/jun/16	30/dic/18	194.779	Kilometro		110.000	110.000	110.000	57.895		1,668,400	413,927
			GUADALUPE - ICA - NAZCA - YAUCA														
0463	3261	Mantenimiento Rutinario	0224487 MANTENIMIENTO RUTINARIO GUADALUPE - ICA - NAZCA - YAUCA, REGION ICA										387.000		6,752,888	46,608	
0590	3261	Mantenimiento Rutinario	0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA	243.130	Kilometro	02/ene/18	31/dic/21	243.617	Kilometro	387.000	387.000	387.000	387.000	159.174		1,502,761	792,897
			HUAURA - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18														

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0618	3258	Mantenimiento Rutinario	0232816 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON/OV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL,OYON,LIMA	210.000	Kilometro	02/ene/18	31/dic/21		Kilometro		26.775	26.775	26.775	12.750		1,218,150	171,768
			Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N														
0656	0933	Mantenimiento Rutinario	0233037 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA	220.000	Kilometro	01/ene/12	31/dic/21	205.479	Kilometro	25.640	25.640	25.640	25.640	11.655		1,199,402	79,506
0621	0933	Mantenimiento Rutinario	0232145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N;MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,LIMA										25.640				
			MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO														
0593	1716	Mantenimiento Rutinario	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	145.000	Kilometro	01/ene/14	31/jul/20	118.966	Kilometro	108.112	108.112	108.112	108.112	74.560		389,236	301,360
			MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA														
0796	3657	Mantenimiento Rutinario	0236465 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA;MULTIDISTRITAL;EL COLLAO;PUNO	20.369	Kilometro	01/may/18	28/dic/18		Kilometro		19.200	19.200	19.200	94.261		225,711	208,201
			PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO														
0601	2504	Mantenimiento Rutinario	0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.650	Kilometro	02/feb/16	31/dic/22	298.790	Kilometro		291.500	291.500	291.500	99.949		1,254,096	925,305
			Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho														
	1111	Mantenimiento Rutinario	0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA	169.000	Kilometro	01/ene/12	31/dic/18	345.179	Kilometro								
			RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN														
	2167	Mantenimiento Rutinario	0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	43.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/21	43.148	Kilometro								
			SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN														
	2945	Mantenimiento Rutinario	0212901 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN REGION LIMA	64.700	Kilometro	01/mar/17	31/dic/21	13.950	Kilometro								
			SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LÍMITE INTERNACIONA														
0650	2950	Mantenimiento Rutinario	0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL REGION PIURA	273.240	Kilometro	01/ago/17	31/dic/19	273.971	Kilometro								
			SULLANA - MACARÁ														
0649	2951	Mantenimiento Rutinario	0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION PIURA	127.840	Kilometro	07/ago/17	31/dic/22	128.000	Kilometro	84.112	84.112	84.112	84.112	65.795		193,268	143,456
			TACNA - ILO														
0596	1824	Mantenimiento Rutinario	0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	138.570	Kilometro	02/ene/16	31/dic/21	137.528	Kilometro		142.970	142.970	142.970	103.175		886,195	338,486
			TACNA - PALCA														
0597	1826	Mantenimiento Rutinario	0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	55.400	Kilometro	02/ene/16	31/dic/21	43.587	Kilometro		43.600	43.600	43.600	78.700		519,806	245,973
			TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +180 (DV.TRIPAR														
0799	3656	Mantenimiento Rutinario	0236468 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TACNA - COLLPA; MULTIDISTRITAL;TACNA ;TACNA	50.260	Kilometro	02/ene/18	28/dic/18		Kilometro		50.262	50.262	50.262	100.004		497,032	104,137
			Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco														
0457	2283	Mantenimiento Rutinario	0162317 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO Y DV. CAYACUYAN - DV. OTUZCO REGION CAJAMARCA										177.000		5,880,961	29,300	

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0654	2283	Mantenimiento Rutinario	0232800 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, DV. CALLACUYÁN - DV. OTUZCO Y SAN MARCOS - CAJABAMBA; MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	122.240	Kilometro	02/feb/16	31/dic/22	108.103	Kilometro	177.000	177.000	177.000	177.000	144.797		1,234,001	385,198
			Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito														
0646	2325	Mantenimiento Rutinario	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	14.340	Kilometro	03/jul/17	02/jul/21	14.000	Kilometro	14.340	14.340	14.340	14.340	100.000		104,449	58,364
			TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATALAYA Y MAZAMA														
0615	2052	Mantenimiento Rutinario	0232804 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. 3S - COMAS - SATIPO, RUTA PE-24A; MULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN - PASCO	472.800	Kilometro	01/jun/16	31/dic/18	470.000	Kilometro	195.000	195.000	195.000	195.000	41.244		771,542	205,290
			TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCAC														
0655	2799	Mantenimiento Rutinario	0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - AUCAYACU - ASPUZANA - PTE. UCHIZA - PTE. PIZANA - CAMPANILLA; MULTIDISTRITAL,CASTILLO,SAN MARTIN	458.690	Kilometro	01/feb/17	31/jul/18	457.208	Kilometro	32.040	32.040	32.040	32.040	6.985		800,001	276,283
0614	2799	Mantenimiento Rutinario	0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - AUCAYACU - ASPUZANA - PTE. UCHIZA - PTE. PIZANA - CAMPANILLA; MULTIDISTRITAL,CASTILLO,SAN MARTIN										32.040				
			Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna - Ticrapo - P														
0682	3050	Mantenimiento Rutinario	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCAVELICA	286.920	Kilometro	01/jun/16	30/dic/18	287.518	Kilometro		287.518	287.518	287.518	100.208		1,050,552	287,363
			Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huataquita)														
0599	2170	Mantenimiento Rutinario	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	02/feb/16	31/jul/19	56.110	Kilometro	56.110	56.110	56.110	56.110	100.000		382,267	325,098
			Tr. Huaura - Sayan														
	2403	Mantenimiento Rutinario	0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima	44.880	Kilometro	02/ene/16	31/dic/21	39.663	Kilometro								
			TR. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO														
0595	2798	Mantenimiento Rutinario	0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA	67.725	Kilometro	01/oct/16	31/dic/19	65.523	Kilometro	67.645	67.645	67.645	67.645	99.882		496,804	213,042
			Tr. JULIACA - LAMPA														
0600	2377	Mantenimiento Rutinario	0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO	31.900	Kilometro	01/ene/16	31/dic/22	33.067	Kilometro	31.900	31.900	31.900	31.900	100.000		125,690	108,458
			Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-														
0653	2354	Mantenimiento Rutinario	0232797 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PIMENTEL - EMP. PE1N/CHICLAYO - CHONGOYAPE - PUENTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	217.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/22	297.944	Kilometro	217.000	217.000	217.000	217.000	100.000		1,012,087	460,965
			TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS														
0589	2322	Mantenimiento Rutinario	0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	12.205	Kilometro	02/ene/16	31/dic/19	11.910	Kilometro		11.910	11.910	11.910	97.583		55,901	55,826
			Tr. SULLANA - EL ALAMOR														
0643	0859	Mantenimiento Rutinario	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	68.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/18	67.023	Kilometro								

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			YAUCA - ATICO														
	3469	Mantenimiento Rutinario	MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO DE LA CARRETERA YAUCA - ATICO	133.610	Kilometro	01/jul/18	31/dic/21	133.611	Kilometro								
			TOTAL Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	8,129.90	Kilometro			6,784.52	Kilometro	3,341.32	5,610.10	5,610.10	6,523.20	-	26,652,317	34,781,114	13,735,575

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			MANTENIMIENTO VIAL													
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	**1,820.74**					**592.42**	**1,342**	**1,342**	**1,491**		**18,268,362**	**15,902,376**	**4,104,494**
			GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO													
			ACOS - HUAYLLAY													
0464	1333	Mantenimiento Rutinario	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	80.970	Kilometro	01/ene/16	31/dic/22	Kilometro	8.534	8.534	8.534	8.534	10.540	1,639,814	500,002	104,764
			CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ CHIQUITA - SONDOR - DV. SOCCHABAI													
0755	1279	Mantenimiento Rutinario	0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA PE-02A) / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA	113.000	Kilometro	01/mar/12	31/dic/22	Kilometro	88.000	88.000	88.000	88.000	77.876		1,363,820	162,474
0607	1279	Mantenimiento Rutinario	0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA PE-02A) / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA									88.000				
			CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA													
0478	2598	Mantenimiento Rutinario	0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA	57.000	Kilometro	01/sep/16	31/dic/22	Kilometro	112.570	112.574	112.574	112.574	197.498	993,432	866,123	159,690
			DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRI													
0482	2946	Mantenimiento Rutinario	0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO REGION CUSCO	52.600	Kilometro	01/may/17	31/dic/22	Kilometro		52.600	52.600	52.600	100.000	1,357,164	421,995	116,411
			EMP PE-26(TOYOC) ? HUANCHOS ? MOLLEPAMPA ? COCAS ? EMP. 28 D (CAS													
0624	1524	Mantenimiento Rutinario	0232813 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PE-26 (TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,HUANCAVELICA	84.000	Kilometro	02/ene/18	31/dic/21	Kilometro		80.000	80.000	80.000	95.238		556,193	210,873
			Emp. LO-103 (Iquitos) ? Bellavista ? Mazan ? Cruce del Río Napo ? San Antonio													
0477	3010	Mantenimiento Rutinario	0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	38.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/22	Kilometro						1,045,705	385,001	
			Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba - Piscobamba													
0475	3009	Mantenimiento Rutinario	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	250.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/22	Kilometro	225.000	225.000	225.000	225.000	90.000	1,406,455	1,939,806	612,601
			EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)													
0480	2779	Mantenimiento Rutinario	0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE	40.960	Kilometro	06/nov/17	31/jul/22	Kilometro						2,017,510	180,001	
			EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA)													
0628	1523	Mantenimiento Rutinario	0232810 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SG (YAURI) QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO	26.829	Kilometro	03/ene/18	31/dic/20	Kilometro		26.829	26.829	26.829	100.000		287,989	81,645
			Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache - Emp. PE-22													
0468	1361	Mantenimiento Rutinario	0134358 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE									8.320		1,988,054		

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0588	1361	Mantenimiento Rutinario	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	146.200	Kilometro	02/mar/16	31/dic/20	Kilometro	8.320	8.320	8.320	8.320	5.691		1,130,666	161,569
			PUERTO OCOPA - ATALAYA													
0617	3255	Mantenimiento Rutinario	0232807 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,JUNIN - PASCO	158.350	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22	Kilometro	78.000	78.000	78.000	78.000	49.258		589,511	191,853
			QUILLABAMBA - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUENTE SAN F													
0481	2838	Mantenimiento Rutinario	0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-KITENI-KEPASHIATO-KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGION CUSCO	285.500	Kilometro	01/may/17	31/dic/19	Kilometro		285.498	285.498	285.498	99.999	1,744,066	2,735,765	649,735
			Tr. Chiguata - Santa Lucia													
0471	1036	Mantenimiento Rutinario	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	204.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/21	Kilometro		194.821	194.821	194.821	95.500	763,591	1,581,324	688,136
			Tr. LA CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE													
0466	1325	Mantenimiento Rutinario	0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)-SORITOR- SELVA ALEGRE											725,034		
0613	1325	Mantenimiento Rutinario	0232808 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE5N (CALZADA) - SORITOR - SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - NUEVA GALILEA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,SAN MARTIN	27.390	Kilometro	02/ene/15	31/dic/19	Kilometro							200,000	134,413
			TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS													
0467	1711	Mantenimiento Rutinario	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	57.335	Kilometro	01/ene/16	31/jul/21	Kilometro		53.040	53.040	53.040	92.509	1,126,730	818,429	146,856
			TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA													
0472	2508	Mantenimiento Rutinario	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA									53.000		1,222,100	40,000	
0606	2508	Mantenimiento Rutinario	0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT;MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA	54.000	Kilometro	03/jul/17	04/jul/20	Kilometro		53.000	53.000	53.000	98.148		472,028	116,538
			Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo													
0469	2185	Mantenimiento Rutinario	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/21	Kilometro	72.000	72.000	72.000	72.000	54.545	689,846	1,807,310	566,938
			Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea													
0470	2184	Mantenimiento Rutinario	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	12.610	Kilometro	01/jun/16	31/dic/21	Kilometro		3.415	3.415	3.415	27.082	1,548,861	26,413	
			OTRAS INTERVENCIONES													
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	**1421.3**	**Kilometro**			**Kilometro**	**275.438**	**544.086**	**544.086**	**664.086**		**9,731,638**	**8,275,367**	**2,334,555**
			ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO													
0483	3398	Mantenimiento Rutinario	0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO, REGION HUANUCO									120.000		1,094,091	40,000	
0581	3398	Mantenimiento Rutinario	0229411 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO, MULTIDISTRITAL,AMBO,HUANUCO	120.000	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22	Kilometro	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000		1,200,001	405,271

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Region Piura													
0569	2618	Mantenimiento Rutinario	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	35.300	Kilometro	01/ene/16	31/dic/18	Kilometro		35.000	35.000	35.000	99.150		188,116	88,146
			CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA													
0476	3158	Mantenimiento Rutinario	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	118.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/22	Kilometro						1,498,627		
			Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo													
0841	1720	Mantenimiento Rutinario	0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	180.260	Kilometro	15/oct/13	31/dic/22	Kilometro								
			DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO													
0585	2645	Mantenimiento Rutinario	0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN	90.000	Kilometro	03/ago/17	31/jul/20	Kilometro	55.000	55.000	55.000	55.000	61.111		635,401	185,281
			Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo F													
0474	2405	Mantenimiento Rutinario	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	319.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/18	Kilometro		17.000	17.000	17.000	5.329	2,053,469	1,590,962	246,762
			OYÓN - ABRA UCHUCCHACUA													
0484	3259	Mantenimiento Rutinario	0224502 MANTENIMIENTO RUTINARIO OYON - ABRA UCHUCCHACUA, REGIO	30.500	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22	Kilometro	10.378	10.378	10.378	10.378	34.026	1,145,860	342,588	108,802
			PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI													
0584	1339	Mantenimiento Rutinario	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000	Kilometro	02/nov/17	31/jul/21	Kilometro		42.000	42.000	42.000	38.182		488,773	250,307
			ROSARIO - SIVIA													
0800	3658	Mantenimiento Rutinario	0236469 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA ROSARIO - SILVIA; MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO	28.040	Kilometro	02/may/18	28/dic/18	Kilometro		28.040	28.040	28.040	100.000		321,847	62,621
			SAMUGARI - CHIQUINTIRCA													
0801	3659	Mantenimiento Rutinario	0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI - CHIQUINTIRCA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO	91.220	Kilometro	02/may/18	28/dic/18	Kilometro		91.220	91.220	91.220	100.000		817,341	107,041
			Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..													
0465	1134	Mantenimiento Rutinario	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	50.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/22	Kilometro		28.588	28.588	28.588	57.176	1,475,830	700,000	152,766
			Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara													
0598	1872	Mantenimiento Rutinario	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	51.300	Kilometro	01/mar/16	31/dic/22	Kilometro		26.800	26.800	26.800	52.242		181,090	134,985
			TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO -SANTA ROSA D													
0580	2330	Mantenimiento Rutinario	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO	40.000	Kilometro	02/jun/16	31/dic/19	Kilometro	9.160	9.160	9.160	9.160	22.900		784,310	263,211

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	U. Med.		Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA														
0473	2505	Mantenimiento Rutinario	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/22	Kilometro		24.900	24.900	24.900	24.900	83.000	981,868	99,047	52,708
			TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBA														
0479	2039	Mantenimiento Rutinario	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN	127.680	Kilometro	01/oct/16	31/dic/19	Kilometro		56.000	56.000	56.000	56.000	43.860	1,481,893	885,891	276,655
TOTAL Mantenimiento Rutinario en Carreteras No Pavimentadas				3,242.04	Kilometro			Kilometro		867.86	1,885.72	1,885.72	2,155.04		28,000,000	24,177,743	6,439,049

Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado 2017	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			MANTENIMIENTO VIAL															
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	**149.920**	**Kilometro**			**149.920**			**149.920**	**149.920**				**149.92**	**149.92**	**149.92**
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															
			DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CHAPARRA -														5,000	
0828	3690	Mantenimiento Periodico	0239062 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. MARCONA - DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA - PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA - PUENTE CHAPARRA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA	75.000	Kilometro	11/sep/18	30/mar/19			Kilometro							5,000	
			EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL - 100 (A														3,000,000	
0787	3689	Mantenimiento Periodico	0235847 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), PROV. CONST. CALLAO- CALLAO, REGION CALLAO	10.000	Kilometro	20/sep/18	08/abr/19			Kilometro							3,000,000	
			Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km. 70+000 a 12					52.410						64.920			44,929	44,928
0758	2402	Mantenimiento Periodico	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro	07/jun/16	02/jul/17	52.410		Kilometro				64.920	100.000		44,929	44,928
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	**101.900**	**Kilometro**						**21.440**	**56.010**	**77.450**	**77.450**			**88,293,832**	**58,968,006**
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															
			SULLANA - TALARA / EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - PIURA (AV. EL PROGRE															
0561	3515	Mantenimiento Periodico	0230960 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: SULLANA-TALARA,EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-PIURA (AV. EL PROGRESO-GUARDIA CIVIL, ACCESO AEROPUERTO) Y EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-OV. BAYOVAR;MULTIDISTRITAL,SULLANA,PIURA	101.900	Kilometro	25/ene/18	24/jul/18			Kilometro	21.440	56.010	77.450	77.450	76.006		88,293,832	58,968,006
			TOTAL Mantenimiento Periódico en Carreteras Pavimentadas	**251.820**	**Kilometro**					**Kilometro**	**171.360**	**205.930**	**77.450**	**77.450**		**150**	**88,293,982**	**58,968,156**

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			MANTENIMIENTO VIAL														
			Por Niveles de Servicio	**20,750**	**Kilometro**			**17,409**	**Kilometro**	**10,803**	**10,220**	**10,821**	**11,205**		**943,913,016**	**713,344,245**	**226,257,433**
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS														
			ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)														
0383	1615	Por niveles de servicio	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	179.600	Kilometro	01/sep/16	04/ago/24	180.286	Kilometro	179.600	179.600	179.600	179.600	100.000	16,239,764	12,767,620	3,194,849
			Av. Morales Duarez - Av. Costanera/ Ovalo 200 Millas ? Av Faucett - Av. Morales Duarez ? Emp. Av. Nestor Gambetta / Dv. Pte. Chillón ? Av. Canta Callao - Emp. Av. Naranjal Ov. Canta Callao/ Emp. PE-1N (Ov. Naranjal) ? Av. Trapiche- Av Pacayal (Carabayllo) / Emp. PE-20 (Dv. Pto. Callao) ? Acceso M														
0450	3202	Por niveles de servicio	0220892 CONSERVACION DE LA CARRETERA RUTAS LIMA, PROV. CALLAO	39.700	Kilometro	02/ago/18	31/dic/22	32.217	Kilometro						4,039,872		
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO														
0360	1859	Por niveles de servicio	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500	Kilometro	25/feb/15	29/jun/19		Kilometro	421.180	421.180	421.180	421.180	93.078	37,668,735	16,431,053	6,015,007
			AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp.PE-32 A (chalco) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA														
0372	1365	Por niveles de servicio	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.	341.000	Kilometro	25/ene/13	27/dic/19	337.225	Kilometro	328.860		328.860	328.860	96.440	9,770,769	19,015,871	14,284,102
			CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ														
0367	1332	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	367.000	Kilometro	14/may/12	01/mar/19	366.605	Kilometro	362.800	352.415	362.800	362.800	98.856	20,669,340	8,308,064	695,309
			Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..														
0384	1616	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	343.910	Kilometro	08/oct/15	23/sep/20	343.517	Kilometro	343.910	343.910	343.910	343.910	100.000	55,570,000	22,651,090	3,567,162
			CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO														
	3369	Por niveles de servicio	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500	Kilometro	14/sep/19	13/mar/21	431.309	Kilometro								
			CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO														
0368	1867	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	458.300	Kilometro	20/jul/18	27/feb/21	457.208	Kilometro						10,198,093	15,327,495	
0369	1867	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO												5,129,402		
			CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO														
0366	0853	Por niveles de servicio	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	06/oct/12	20/jul/19	334.480	Kilometro	314.918	314.914	314.918	314.918	84.655	20,669,341	24,268,545	14,916,694
			Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..														
0412	2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	29/dic/15	05/dic/20	366.926	Kilometro	366.920	366.920	366.920	366.920	101.256	40,114,000	23,440,800	5,005,455
			CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC														
0365	1319	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	430.000	Kilometro	06/oct/12	05/mar/19	435.630	Kilometro	433.630	433.630	433.630	433.630	100.844	20,669,340	10,841,181	
			CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HUALLANCA - M														

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0364	1336	Por niveles de servicio	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	536.000	Kilometro	21/jun/12	02/abr/19	509.039	Kilometro	509.039	509.039	509.039	509.039	94.970	10,024,531	12,180,576	6,220,577
			Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Monzon-Emp.PE-18A (Tingo María)														
0385	1653	Por niveles de servicio	0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A (tingo Maria)	561.492	Kilometro	04/feb/17	28/ene/22	561.741	Kilometro	651.740	651.740	651.740	651.740	116.073	53,688,000	21,692,391	12,895,681
			CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA / TAMBORAPA - TABACONAS / CANCHAQUE - HUANCABAMBA														
0437	3359	Por niveles de servicio	0220882 CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-PTE. LA BALSA/ TAMBORAPA-TABACONAS/CANCHAQUE-HUANCABAMBA, MULTIPROV, CAJAMARCA	376.000	Kilometro	04/abr/19	16/abr/24	175.881	Kilometro						15,290,667		
			CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE														
0432	3309	Por niveles de servicio	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO												8,970,217	6,755,429	
0433	3309	Por niveles de servicio	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	323.800	Kilometro	20/ago/18	21/feb/21	332.083	Kilometro						4,558,467		
			CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC														
0703	1310	Por niveles de servicio	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	515.880	Kilometro	01/jul/10	17/feb/17		Kilometro							74,965	72,891
			Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N														
0409	1703	Por niveles de servicio	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	137.793	Kilometro	28/ene/16	30/dic/23	137.794	Kilometro	137.790	137.790	137.790	137.790	99.998	15,739,625	5,459,297	1,739,472
			DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ														
0386	1617	Por niveles de servicio	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	421.250	Kilometro	01/feb/16	30/ene/21	417.732	Kilometro	417.732	417.732	417.732	417.732	99.165	18,027,018	13,875,262	7,798,669
			Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)														
0413	1778	Por niveles de servicio	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	249.100	Kilometro	11/mar/14	13/jul/19	248.448	Kilometro	248.448	248.448	248.448	248.448	99.738	20,900,000	16,533,577	7,536,066
			DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO														
0436	3348	Por niveles de servicio	0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA	433.390	Kilometro	15/dic/18	15/dic/21	434.938	Kilometro						14,483,800	7,836,185	
			DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1SD (DV. COCACHACRA) - EMP. PE-1S (VENTILLATA)														
0440	1471	Por niveles de servicio	0220884 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD, MULTIPROV, AREQUIPA												1,883,802		
0672	1471	Por niveles de servicio	0232992 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - MATARANI - ILO Y PUNTA DE BOMBON - DV. COCACHACRA - EMP. PE-1S;MULTIDISTRITAL,CASTILLA,AREQUIPA	258.055	Kilometro	30/dic/18	31/oct/21	240.896	Kilometro							4,757,466	
			DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-1S-DV. BUENOS AIRES - COCACHACRA - EMP. PE-1SD														
0439	3174	Por niveles de servicio	0220884 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD, MULTIPROV, AREQUIPA	258.055	Kilometro	11/ago/18	10/ene/22		Kilometro						12,790,360		
			DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA / GUADALUPE - NAZCA														

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0421	2004	Por niveles de servicio	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	360.390	Kilometro	22/ene/21	21/ene/26		Kilometro						931,592		
0441	3170	Por niveles de servicio	0220885 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO-DV. QUILCA/GUADALUPE-NAZCA PE-1S, MULTIPROV, AREQUIPA												25,562,935		
0442	3170	Por niveles de servicio	0220885 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO-DV. QUILCA/GUADALUPE-NAZCA PE-1S, MULTIPROV, AREQUIPA	520.010	Kilometro	08/oct/18	21/nov/21	520.009	Kilometro						4,080,305		
			Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuanta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1N														
0417	2309	Por niveles de servicio	0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1	186.360	Kilometro	27/oct/17	30/oct/22	195.869	Kilometro	34.540	34.540	34.540	34.540	18.534	10,856,335	15,695,853	4,743,031
			Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara														
0379	1378	Por niveles de servicio	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	321.000	Kilometro	15/ene/15	30/dic/19	318.835	Kilometro	309.447	309.447	309.447	309.447	96.401	10,200,000	12,884,895	5,099,595
			Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha														
0429	2308	Por niveles de servicio	0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	110.250	Kilometro	10/nov/17	27/oct/22	113.528	Kilometro	113.520	113.520	113.520	113.520	102.966	7,409,889	10,054,531	1,720,582
			Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Emp. PE-5S (Dv. Bajo Kimiriki) - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni														
0591	1866	Por niveles de servicio	0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)- -BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI-POYENI	493.000	Kilometro	16/dic/18	19/feb/21	549.130	Kilometro							34,790,915	
			Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte. Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera														
0411	1659	Por niveles de servicio	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	475.100	Kilometro	14/mar/16	26/feb/21	479.359	Kilometro	479.350	497.350	497.350	497.350	104.683	31,891,344	27,566,763	6,150,794
			EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N														
0361	1868	Por niveles de servicio	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	337.890	Kilometro	08/dic/18	02/abr/26	337.888	Kilometro						12,542,560		
			Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez ? Crucero Quiscupunco ? Baltimore ? Ananea ? Cojata ? Vilque Chico ? Emp. PE-34I (Coasia)														
0415	1647	Por niveles de servicio	0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	209.220	Kilometro	24/nov/15	11/nov/23	209.197	Kilometro	209.190	209.190	209.190	209.190	99.986	16,958,940	18,164,247	6,880,439
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)														
0388	1644	Por niveles de servicio	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	615.440	Kilometro	20/ene/16	30/dic/20	618.941	Kilometro	615.440	615.440	615.440	615.440	100.000	57,906,736	35,988,911	14,658,541
			EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)														
0389	1618	Por niveles de servicio	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	378.420	Kilometro	22/oct/15	28/sep/20	382.562	Kilometro	378.420	378.420	378.420	378.420	100.000	11,040,000	12,459,477	7,823,291
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18														
0387	1662	Por niveles de servicio	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	214.000	Kilometro	30/nov/16	29/oct/21	205.561	Kilometro	205.561	205.561	205.561	205.561	96.057	7,824,000	26,500,509	18,596,525

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE / EL 21 - TAMBOGRANDE -MACARA / DV. LA TINA - EMP. PE-1NL														
0423	3436	Por niveles de servicio	0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	347.620	Kilometro	21/ago/18	22/ago/18		Kilometro						800,026		
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR ? PIURA / PIURA ? LA OBRILLA ? TAMBOGRANDE /EL 21 - TAMBOGRANDE ? MACARÁ /DV. LA TINA ? EMP. PE-NL														
0435	0331	Por niveles de servicio	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	347.620	Kilometro	16/dic/18	08/dic/26	346.030	Kilometro						12,562,593	6,293,144	
			Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt / Puente Paucartambo - Oxapampa / Pto. Inca - Emp. PE-5N / Emp. PE-5N (Sta. Rosa de Yanayacu) - Emp. PE-5NA (San Juan de Codo)														
0424	1870	Por niveles de servicio	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO	414.320	Kilometro	12/dic/18	11/dic/21	414.321	Kilometro						14,182,725	9,364,959	
			EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) ? TAMBILLO ? EMP. PE-3S (DV. OCROS)														
0378	1379	Por niveles de servicio	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)	343.000	Kilometro	13/ago/13	30/ago/18	352.415	Kilometro	352.415	352.412	352.415	352.415	102.745	10,736,090	28,655,004	8,207,284
			EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA) / EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHÍA - PAICA - ALTO PERÚ ? ROSASPATA (PE-40 A) ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE) / EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - (FRONTERA CON BOLIVIA)														
0425	2002	Por niveles de servicio	0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA	212.730	Kilometro	21/jul/21	20/jul/26		Kilometro						276,496		
0443	3173	Por niveles de servicio	0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA)-COLLPA-(FRONTERA CON BOLIVIA), MULTIPROV, TACNA	354.395	Kilometro	02/dic/18	31/dic/21	345.135	Kilometro						17,338,604		
0444	3173	Por niveles de servicio	0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA)-COLLPA-(FRONTERA CON BOLIVIA), MULTIPROV, TACNA												2,246,530		
			EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP. PE-5N A (POZUZO)														
0420	2485	Por niveles de servicio	0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	135.000	Kilometro	02/may/20	06/abr/25		Kilometro						437,237		
			Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).														
0414	2062	Por niveles de servicio	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	569.350	Kilometro	08/feb/16	22/ene/21	572.831	Kilometro	572.830	572.830	572.830	572.830	100.611	25,879,160	67,622,080	14,273,904
			EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA ? PLAZAPATA - STA. INÉS - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - EMP. PE 28A (PAMPANO)/ EMP. PE-28D (STA. INÉS) ? PILPICHACA- EMP. PE-28A (RUMICHACA)/ EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS- PAURANGA- MOLLEPAMPA- COCAS- EMP. PE- 28D (CASTROVIRRE														
0373	2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	286.914	Kilometro	31/ago/18	21/feb/21	287.518	Kilometro						14,944,667	226,224	
0374	2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA												3,190,000		
			Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho														
0377	1619	Por niveles de servicio	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	211.240	Kilometro	16/feb/16	28/ene/24	215.283	Kilometro	215.283	215.283	215.283	215.283	101.914	33,997,627	15,912,828	4,794,241

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)														
0380	1380	Por niveles de servicio	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	378.000	Kilometro	01/jul/13	05/jun/18	381.026	Kilometro	381.026	381.026	381.026	381.026	100.801	16,531,200	20,329,229	9,626,668
			GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA														
0418	2003	Por niveles de servicio	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA	159.620	Kilometro	22/ene/21	21/ene/26		Kilometro						206,034		
			HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. RAITHER - SATIPO - PTO. OCOPA / MAZAMARI - CUBANTÍA														
0438	0328	Por niveles de servicio	0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA-LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	458.600	Kilometro	19/oct/18	19/may/21	295.786	Kilometro						15,033,248	7,943,955	2,026,054
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - RUTA PE 3N														
	1521	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.000	Kilometro	21/dic/18	19/dic/26	239.678	Kilometro								
			Huaura - Sayán - Oyón - Ambo y Rio Seco - Sayán														
0426	2005	Por niveles de servicio	0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	326.640	Kilometro	10/dic/18	23/feb/26	326.640	Kilometro						575,344		
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA														
0410	1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	438.140	Kilometro	21/abr/16	28/mar/21	442.079	Kilometro	438.140	438.140	438.140	438.140	100.000	65,512,576	30,394,378	4,373,432
			LIMA - ANCÓN / LIMA - PTE. PUCUSANA / LIMA - PTE. LOS ÁNGELES														
			CONVENIO COOPERACIÓN CON MUNIC. LIMA					130.770		130.770		130.770	130.770				
	3464	Por niveles de servicio	MANTENIMIENTO VIAL: LIMA - ANCÓN / LIMA - PTE. PUCUSANA / LIMA - PTE. LOS ÁNGELES	130.770	Kilometro	28/dic/12	28/dic/37	130.770	Kilometro	130.770		130.770	130.770	100.000			
			Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N														
0375	1334	Por niveles de servicio	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	207.000	Kilometro	30/sep/14	19/ago/22	205.479	Kilometro						11,094,363		
			PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA														
0422	1874	Por niveles de servicio	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	297.940	Kilometro	15/dic/18	30/dic/25	297.944	Kilometro						16,522,310	8,100,000	
			Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas														
0381	0964	Por niveles de servicio	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	408.000	Kilometro	21/jun/13	26/ago/19	400.010	Kilometro	397.500	397.500	397.500	397.500	97.426	7,690,000	14,870,429	6,318,195
			PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.														
0363	0798	Por niveles de servicio	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	13/mar/14	15/feb/19	241.658	Kilometro	235.330	235.330	235.330	235.330	100.357	12,630,000	15,892,300	8,363,420
			PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA														
0376	0854	Por niveles de servicio	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	526.000	Kilometro	01/oct/12	21/dic/19	501.791	Kilometro	502.780	502.780	502.780	502.780	95.586	6,040,360	21,340,403	5,066,652
			SAN CLEMENTE - AYACUCHO														

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0451	3187	Por niveles de servicio	0220893 CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN CLEMENTE-AYACUCHO, MULTIPROV, ICA	350.000	Kilometro	02/dic/20	10/jun/26		Kilometro						616,000		
			SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILAVE - CHECCA														
0449	0332	Por niveles de servicio	0219955 CONSERVACION DE CARRETERA SICUANI-PUCARA-CALAPUJA Y PUNO-DESAGUADERO, MULTIDISTRITAL, LAMPA, PUNO	334.795	Kilometro	15/dic/18	30/dic/22	334.795	Kilometro						16,632,000	6,753,857	
			SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES - SULLANA - EL ALAMOR - SULLANA - TAMBOGRANDE														
0430	3295	Por niveles de servicio	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA	379.300	Kilometro	25/ene/18	06/feb/21	384.683	Kilometro	384.000	384.000	384.000	384.000	101.239	8,576,359	15,457,727	7,904,156
0431	3295	Por niveles de servicio	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA										384.000		4,317,308		
			SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES)														
0419	3052	Por niveles de servicio	0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	283.750	Kilometro	15/ene/21	14/ene/26		Kilometro						499,396		
			URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34 A(DV. IMATA)														
0434	3308	Por niveles de servicio	0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	284.400	Kilometro	24/oct/18	23/ago/21	287.162	Kilometro						10,544,984	7,864,760	5,688,694
			OTRAS INTERVENCIONES														
			Por Niveles de Servicio	**2775.09**	**Kilometro**			**2782.29**	**Kilometro**	**1407.22**	**1094.96**	**1407.22**	**1407.22**		**214889263**	**220942607**	**48235974**
			Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)														
0408	1650	Por niveles de servicio	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	389.810	Kilometro	25/ene/16	30/dic/20	389.207	Kilometro	389.810	389.810	389.810	389.810	100.000	51,769,537	37,666,569	7,318,116
			EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO														
0428	2188	Por niveles de servicio	0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO	27.920	Kilometro	31/dic/18	28/dic/23	27.920	Kilometro						25,858,065	33,417,641	2,593,526
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán														
0407	1665	Por niveles de servicio	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	464.460	Kilometro	10/dic/15	18/nov/20	464.746	Kilometro	464.746	464.746	464.746	464.746	100.062	37,390,000	54,172,063	23,806,375
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - LLATA - EMP. AN-111 (ANTAMINA)														
0362	1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.400	Kilometro	09/mar/16	24/feb/19	239.678	Kilometro	240.400	240.400	240.400	240.400	100.000	10,070,000	15,309,351	12,865,726
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1														
0445	1744	Por niveles de servicio	0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO	444.540	Kilometro	20/nov/18	19/nov/23	458.230	Kilometro						16,182,521	24,795,000	
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2														
0446	3190	Por niveles de servicio	0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 2	296.000	Kilometro	21/nov/18	20/nov/23	273.320	Kilometro						19,911,006	15,795,000	

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3														
0447	3189	Por niveles de servicio	0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 3	267.520	Kilometro	20/nov/18	19/nov/23	299.897	Kilometro						19,480,505	18,045,000	
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4														
0448	3188	Por niveles de servicio	0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 4	320.440	Kilometro	20/nov/18	19/nov/23	326.510	Kilometro						27,027,629	19,545,000	
			ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO														
0370	1359	Por niveles de servicio	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	324.000	Kilometro	27/dic/12	15/ene/18	302.780	Kilometro	312.262		312.262	312.262	96.377	7,200,000	2,196,983	1,652,231
			TOTAL Mantenimiento Vial	23,525.50	Kilometro			20,190.93	Kilometro	12,210.10	11,315.04	12,228.10	12,612.10	-	1,158,802,279	934,286,852	274,493,407

Anexo 3.6: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			CONCESIONES														
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														
			Cofinanciadas														
			GI_150 RVN CONCESIONADA														
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)														
	0029	Obras	0052421 Pao Iirsa Sur Tramo 1	750.358	Kilometro	01/ene/09	31/dic/21		Kilometro				737.500	98.286			
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)														
	0099	Obras	0055317 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3	80.710	Kilometro	01/jun/09	31/dic/21		Kilometro				79.520	98.526			
			Autosostenible														
			GI_150 RVN CONCESIONADA														
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)														
	1739	Obras	0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA	74.460	Kilometro	01/jul/16	30/dic/21		Kilometro				10.072	13.527			
			Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)														
0118	0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	91.160	Kilometro	15/ene/03	31/dic/18		Kilometro				88.076	96.617	37,500,000	10,000,000	9,258,118
			Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)														
	0139	Obras	Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	219.710	Kilometro	10/ene/09	31/dic/19		Kilometro				204.900	93.259			
TOTAL Obras				1,216	Kilómetro			-	Kilómetro	-	-	-	1,120	-	37,500,000	10,000,000	9,258,118

Anexo 3.7: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2016	Logrado 2017	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			CONCESIONES																
			MANTENIMIENTO VIAL																
			Cofinanciadas	**6,040.05**	**Kilometro**			**7,005.05**	**7,005.05**	**4,478.13**	**Kilometro**	**3,816.05**	**4,095.05**	**4,653.05**	**3,836.03**		**593,613,104**	**544,343,104**	**117,334,900**
			GI_150 RVN CONCESIONADA																
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)																
0520	0028	Por niveles de servicio	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	78.127	Kilometro	09/feb/07	05/feb/22	78.127	78.127	77.818	Kilometro	78.127	78.127	78.127	78.127	100.000	8,969,103	8,969,103	3,002,805
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)																
0521	0025	Por niveles de servicio	0053825 PAMO IIRSA NORTE	955.100	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955.100	955.100	1,050.740	Kilometro	955.100	955.100	955.100	955.100	100.000	78,110,759	78,110,759	30,748,257
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)																
0522	0026	Por niveles de servicio	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	757.640	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	757.640	757.640	755.657	Kilometro	757.640	757.640	757.640	20.140	2.658	53,079,701	53,079,701	24,128,109
			IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)																
0523	0056	Por niveles de servicio	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	300.000	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300.000	300.000	246.495	Kilometro	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	73,705,307	73,705,307	15,158,350
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)																
0524	0057	Por niveles de servicio	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	403.200	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403.200	403.200	409.248	Kilometro	403.200	403.200	403.200	323.680	80.278	44,735,881	44,735,881	21,214,242
			IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)																
0525	0058	Por niveles de servicio	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	305.900	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	305.900	305.900	303.544	Kilometro	305.900	305.900	305.900	305.900	100.000	41,858,763	41,858,763	19,408,006
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Jualiaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)																
0526	0027	Por niveles de servicio	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	854.678	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	854.678	854.678	855.837	Kilometro	854.678	854.678	854.678	854.678	100.000	8,940,550	8,940,550	
			Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete - Emp. PE-3N																
0530	1726	Por niveles de servicio	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	875.109	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875.109	875.109	653.532	Kilometro	38.109	317.109	875.109	875.109	100.000	202,148,238	202,148,238	
			Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Puente Sahuinto y Dv. Pisco - Ayacucho																
0416	2079	Por niveles de servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4					965.000	965.000								50,444,543		
0531	2079	Por niveles de servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	965.000	Kilometro	10/ago/18	30/dic/43	965.000	965.000		Kilometro						12,825,457	14,000,000	
			Longitudinal de la Sierra Tramo 5: Urcos - Calapuja y Puno - Desaguadero																
	2080	Por niveles de servicio	0141813 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 5	422.000	Kilometro	10/ago/17	30/dic/42	422.000	422.000		Kilometro								
			Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)																
0527	0141	Por niveles de servicio	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	46.797	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	46.797	46.797	46.797	Kilometro	46.797	46.797	46.797	46.797	100.000	5,816,404	5,816,404	3,451,213
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra).																
0528	0140	Por niveles de servicio	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	76.500	Kilometro	20/feb/09	17/feb/24	76.500	76.500	78.466	Kilometro	76.500	76.500	76.500	76.500	100.000	12,978,398	12,978,398	223,918

Anexo 3.7: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2016	Logrado 2017	POI 2018	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			Autosostenible	**2,041.538**	**Kilometro**			**2,033.028**	**2,029.140**	**2,023.136**	**Kilometro**	**2,041.538**	**2,041.538**	**2,041.538**	**1,738.490**				
			GI_150 RVN CONCESIONADA																
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)																
	1021	Por niveles de servicio	0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL	474.990	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	474.990	474.990	456.707	Kilometro	474.990	474.990	474.990	474.990	100.000			
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)																
	1738	Por niveles de servicio	Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia	428.613	Kilometro	30/jun/15	24/ene/38	428.413	418.741	431.311	Kilometro	428.613	428.613	428.613	418.541	97.650			
			IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco																
	1408	Por niveles de servicio	CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO TRAMO 2 DEL IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y LA OROYA -	377.370	Kilometro	01/oct/15	30/nov/34	377.370	377.370	373.633	Kilometro	377.370	377.370	377.370	377.370	100.000			
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)																
	0142	Por niveles de servicio	Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	356.210	356.210	358.439	Kilometro	356.210	356.210	356.210	356.210	100.000			
			Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)																
	0060	Por niveles de servicio	Conservacion Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro	15/ene/03	10/dic/24	174.350	180.134	180.336	Kilometro	182.660	182.660	182.660	94.584	51.781			
			Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)																
	0061	Por niveles de servicio	Conservacion Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	Kilometro	20/sep/05	13/sep/35	221.695	221.695	222.710	Kilometro	221.695	221.695	221.695	16.795	7.576			
			TOTAL DE MANTENIMIENTO VIAL	**8,082**	**Kilometro**			**9,038**	**9,034**	**6,501**	**Kilometro**	**5,858**	**6,137**	**6,695**	**5,575**		**593,613,104**	**544,343,104**	**117,334,900**

Anexo 3.8: Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2410 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2016	Logrado 2017	POI 2018	U. Med.	Trim1	Abr	May	Jun	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - 2																			
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS																			
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN																	639,495,478	466,775,886	122,363,392
			Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES																			
			2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLA																			
			PUENTE MARANURA																	22,130,708	13,660,160	435,208
0097	1864	Obras	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.000	Metro	01/abr/17	14/jun/19		8.807	144.260	Metro				2.303	2.303	11.110	5.500	21,143,517	12,969,788	251,350
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPE																			
			PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS																	15,504,832	14,748,723	12,072,455
0182	1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	190.000	Metro	10/abr/17	25/may/18		123.443	94.567	Metro	29.830	19.494	9.538	7.695	66.557	190.000	100.000	14,241,674	13,139,698	11,342,611
			PUENTE PUCAYACU																	15,449,732	4,690,393	
0183	3047	Obras	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50.000	Metro	21/sep/18	05/abr/20			50.000	Metro								14,928,465	4,317,555	
			2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PER																			
			REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS V																	30,882,201	18,882,201	
0189	2282	Obras	0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	1,273.000	Metro	01/dic/18	14/abr/20				Metro								22,198,636	10,884,288	
			2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCE																			
			PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS																	622,898	5,482,065	3,178,584
			CONVENIO 0018-2010-MTC/20																	420,929	4,686,980	2,660,208
0193	1187	Obras	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.000	Metro	01/abr/16	20/jul/18	38.220	66.630	51.779	Metro	11.655	17.385	0.240	4.485	33.765	138.615	92.410	420,929	4,686,980	2,660,208
			2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS																			
			PUENTE CHACANTO Y ACCESOS																		1,000,000	821,354
0634	1197	Obras	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	13/may/16	28/oct/18	45.910	22.180		Metro		0.800	4.600	0.900	6.300	74.390	74.390		560,000	383,696
			2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS																			
			PUENTE MALCAS Y ACCESOS																	4,794,398	6,166,056	4,804,688
0211	1201	Obras	0052658 PUENTE MALCAS	74478	40.000	Metro	24/nov/17	17/may/19		0.756	36.000	Metro	2.020	11.460	7.832		21.312	22.068	55.170	4,333,222	5,229,722	4,171,013
			2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS																			
			PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS																	3,099,666	3,099,666	1,287,532
0215	1633	Obras	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	20/dic/17	14/sep/19		1.275	20.000	Metro	0.310		1.070	1.500	2.880	4.155	16.620	2,626,878	2,177,727	965,773
			2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS																			
			PUENTE TINGO Y ACCESOS																	11,275,877	11,275,877	7,018,557
0217	1634	Obras	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	75.000	Metro	10/jun/17	04/ago/19		5.738	55.000	Metro	7.508	8.910	5.213	16.883	38.513	44.250	59.000	10,534,474	10,824,224	6,685,774
			2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS																			
			PUENTE CAYARA Y ACCESOS																	5,988,464	5,988,464	1,372,826
0228	1680	Obras	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.000	Metro	02/may/17	27/nov/18		49.782	5.000	Metro				0.102	0.102	49.884	83.140	5,659,294	5,385,937	1,216,600
			2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA																			
			REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS V																	59,758,315	19,758,315	
0241	1833	Obras	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	258264	697.000	Metro	01/nov/18	23/jul/20			32.241	Metro								45,000,000	13,211,083	

Anexo 3.8: Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2410 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2016	Logrado 2017	POI 2018	U. Med.	Trim1	Abr	May	Jun	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28.																			
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-28A: SAN CLEMENTE - AY																	39,843,539	26,753,526	23,310
0244	2198	Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro	01/ago/18	24/jul/20			59.375	Metro								38,115,006	20,560,631	
			2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA																			
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VI																	52,531,734	52,531,734	19,069,617
0246	1831	Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	623.000	Metro	02/jul/18	31/dic/19			129.500	Metro		210.001	35.629	23.868	269.497	269.497	43.258	48,264,651	47,370,342	17,774,864
			2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SA																			
			TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NA																	93,686,126	37,019,286	36,325,175
0248	2379	Obras	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2,283.000	Metro	24/nov/17	09/oct/20		0.005	91.500	Metro	23.053	20.547	17.807	52.509	113.917	113.922	4.990	93,686,126	36,269,286	35,821,457
			2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIME																			
			TR. PUENTE HUALLAGA																		843,821	
	2520	Obras	0184879 Construccion Del Puente Huallaga Y Acccesos Region San Martin	4588	407.800	Metro	11/mar/19	10/sep/20			65.248	Metro										
			2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA																			
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA;																	63,990,345	63,990,345	33,085,025
0272	2200	Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro	10/sep/18	08/oct/19			124.666	Metro			14.865	14.490	29.356	29.356	5.756	56,638,689	55,087,012	26,194,149
			2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA																			
			REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CA																	28,724,229	6,724,229	
0274	2202	Obras	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	294315	580.000	Metro	01/may/19	24/jul/20				Metro								22,149,989		
			2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONA																			
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CA																	20,541,136	5,041,136	
0285	2208	Obras	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	296278	333.000	Metro	01/may/19	24/jul/20				Metro								14,032,118		
			2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONA																			
			REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLM																	2,634,904	2,880,323	
	2216	Obras	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176.000	Metro	27/nov/18	17/jul/20			26.400	Metro										
			2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA																			
			REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-3S: KM. 1264+900 - KM.																	21,793,826	21,793,826	
0295	2212	Obras	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	303218	344.800	Metro	01/ago/18	24/abr/20			39.225	Metro								18,699,106	14,413,026	
			2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES																			
			REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILC																	52,550,059	52,375,739	2,869,062
0298	2214	Obras	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	843.700	Metro	10/may/18	24/abr/20			48.043	Metro				1.941	1.941	1.941	0.230	38,495,621	39,944,896	1,183,111

Anexo 3.8: Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico Junio 2018

2410 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2016	Logrado 2017	POI 2018	U. Med.	Trim1	Abr	May	Jun	Logrado 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONA																			
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUAR																	22,506,143	22,506,143	
0333	2206	Obras	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	20/nov/18	16/sep/20			48.850	Metro								19,599,695	19,006,677	
			2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA																			
			REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. R																	28,042,403	28,042,403	
0336	2204	Obras	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	335.000	Metro	09/nov/18	25/oct/20			58.625	Metro								25,265,949	25,468,094	
			2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONA																			
			REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN LA RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 12																	38,008,914	38,008,914	
0339	2210	Obras	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523.000	Metro	03/oct/18	26/abr/20			25.860	Metro								24,980,936	28,148,508	
			MANTENIMIENTO VIAL		**571.000**	**Puente**			**419.000**	**43.000**	**72.000**	**Puente**	**9.000**	**7.000**			**16.000**	**478.000**		**50,000,000**	**39,203,938**	**4,707,438**
			Puentes																			
			GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES																			
			PUENTES MODULARES																	50,000,000	129,623,595	4,707,438
0501	2092	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		47.000	Puente	10/nov/15	31/dic/19	36.000	3.000	8.000	Puente						39.000	82.979	2,000,000	2,889,856	
0502	2502	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente	01/dic/15	31/dic/19	11.000	1.000	8.000	Puente	1.000				1.000	13.000	72.222	3,000,000	959,407	179,127
0503	2093	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES																	3,000,000		
0504	1855	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		31.000	Puente	25/oct/14	31/dic/19	7.000		2.000	Puente						7.000	22.581	8,000,000	6,991,129	1,312,445
0505	1255	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		327.000	Puente	01/dic/12	31/dic/19	299.000	10.000	8.000	Puente	1.000				1.000	310.000	94.801	19,000,000	1,299,975	6,800
0506	2162	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		27.000	Puente	20/jun/15	31/dic/19	5.000	2.000	8.000	Puente	1.000				1.000	8.000	29.630	1,000,000	217,903	19,000
0507	1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES																	2,000,000		
0508	1817	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		39.000	Puente	20/oct/14	31/dic/19	30.000	5.000	8.000	Puente	2.000				2.000	37.000	94.872	10,000,000	1,026,349	
0509	0714	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		10.000	Puente	01/ene/17	31/dic/19		8.000	6.000	Puente		1.000			1.000	9.000	90.000	1,000,000	4,688,409	566,159
0510	2158	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES																	1,000,000	2,003,880	
0579	1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		27.000	Puente	20/dic/14	31/dic/19	13.000	7.000	8.000	Puente	2.000				2.000	22.000	81.481		10,780,443	31,000
0736	2158	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente	15/oct/15	31/dic/19	8.000	3.000	8.000	Puente	2.000				2.000	13.000	72.222		7,274,584	1,600,689
0753	1818	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		8.000	Puente	20/sep/14	31/dic/19	4.000			Puente		1.000			1.000	5.000	62.500		48,320	44,950
0782	2093	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente	10/sep/15	31/dic/19	5.000	4.000	8.000	Puente		3.000			3.000	12.000	66.667		971,503	933,986
0826	1829	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		1.000	Puente	12/mar/14	20/jun/19	1.000			Puente		2.000			2.000	3.000	300.000		13,281	13,281
0827	1829	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES																		38,899	
TOTAL OBRAS DE PUENTES DEFINITIVOS					**10,418**	**Metros**			**84**	**279**	**1,206**	**Metros**	**74**	**289**	**97**	**127**	**586**	**949**	**-**	**1,153,665,645**	**823,945,639**	**233,238,998**
TOTAL PUENTES MODULARES INSTALADOS					**571**	**Puente**			**419**	**43**	**72**	**Puente**	**9**	**7**	**-**	**-**	**16**	**478**	**-**	**50,000,000**	**39,203,938**	**4,707,438**

Anexo 4 : Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica Ene- Jun 2018

	Meta	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Programado 2018 Ene - Jun	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	Calificación	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA(*)	3,504,909	4,926,364	140	Muy Bueno	122,375,790	119,270,372	43,518,975	36
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	37,943	61,327	105	Muy Bueno	1,547,400,846	1,283,702,566	388,601,041	30
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	52	19	41	Bajo	42,963,483	47,524,601	7,974,363	17
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	3,890,009	3,050,534	61	Bajo	2,067,716,639	1,890,320,398	554,025,495	29
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	35,274,197	34,798,526	102	Muy Bueno	24,476,620	23,217,400	7,951,491	34
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	85,249	202,813	151	Muy Bueno	689,495,478	596,771,481	127,244,230	21
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	2	117,913		N.D.	226,514,973	380,585,079	161,093,228	42
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	3,677,914	3,719,149	100	Muy Bueno	2,040,211,988	1,949,817,145	735,135,980	38
TOTALES	**46,470,275**	**46,876,645**	**88**		**6,761,155,817**	**6,291,209,042**	**2,025,544,802**	**32**

(*) Administración interna: En razón a que el presupuesto del funcionamiento, no se realizó por centro de costo (Unidad Orgánica), debido a que la programación en el Presupuesto es el producto acciones comunes; la admiistración interna comprende las siguientes áreas: i) órgano de Control Institucional, ii) Oficina de Asesoría Legal, iv) Oficina de Programación, Evaluación e Información, v) Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, vi) Oficina de Recursos Humanos, además de los gastos de funcionamiento de las unidades de línea.

N.D. : No disponible

Para las intervenciones en el mantenimiento rutinario, el avance físico se cálcula en la relación meses atendidos/meses programados.

Para Administración interna

$$\%\ Avance\ Meta(Mes\ 1-Mes\ N) = \frac{Logrado_{Meta(Mes\ 1-Mes\ N)}}{Programado_{Meta(Mes\ 1-Mes\ N)}} \times 100$$

$$PFIS = \%\ Avance\ Grupo\ de\ Metas(Mes\ 1-Mes\ N) = \frac{\sum \%\ Avance\ de\ Meta\ (Mes 1-Mes\ N)}{N°\ de\ Metas\ Programadas}$$

El resto de UO

$$\%\ Avance\ Meta(Mes\ 1-Mes\ N) = \frac{Logrado_{Meta(Mes\ 1-Mes\ N)}}{Programado_{Meta(Mes\ 1-Mes\ N)}} \times 100$$

$$PFIS = \%\ Avance\ Grupo\ de\ Metas(Mes\ 1-Mes\ N) = \sum\left(\frac{Logrado * PIMmeta * 100}{Programado}\right)/(\sum PIM\ \ Grupo\ de\ Metas)$$

$$PFIN = \frac{Devengado}{PIM} \times 100$$

$$Avance\ FIS\ con\ respecto\ a\ FIN = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

Donde grupo de metas podría ser:A nivel de finalidad, A nivel de componente,A nivel de proyecto ,A nivel de responsable

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Junio 2018

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - 000 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL							377.00					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							377.00					
		GESTION ESTRATEGICA							377.00					
		Gestión							377.00					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							377.00					
		Control Interno							377.00					
2431	Gestion Administrativa	Acción Simultánea	33.000	Informe	1.000	Informe	4.000	4.000	400.00	48.485				
2432	Gestion Administrativa	Orientación de Oficio	14.000	Documento	1.000	Documento	11.000	11.000	1,100.00	142.857				
2433	Gestion Administrativa	Servicio relacionado	126.000	Informe	10.000	Informe	1.000	1.000	10.00	21.429				
2434	Gestion Administrativa	Servicio relacionado	115.000	Registro	8.000	Registro	14.000	14.000	175.00	40.870				
1782	Gestion Administrativa	Visita de Control	12.000	Informe	1.000	Informe	2.000	2.000	200.00	50.000				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD - 20.16.0 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD							183.24					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							183.24					
		GESTION ESTRATEGICA							183.24					
		Gestión							183.24					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							183.24					
		Gestión Técnica y Administrativa							183.24					
1793	Gestion Administrativa	233157 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN Y	1,010.000	Informe	185.000	Informe	339.000	339.000	183.24	81.980				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.18 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - 20.18.0 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS							66.67					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							66.67					
		GESTION ESTRATEGICA							66.67					
		Gestión							66.67					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							66.667					
		Gestión de Recursos Humanos												
3559	Gestion Administrativa	233152 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA RED VIAL NACIONAL	20.000	Documento		Documento	6.000	6.000	100.00	30.000				
3306	Gestion Administrativa	EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL	1.000	Documento	1.000	Documento								
1422	Gestion Administrativa	Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	60.000				
3305	Gestion Administrativa	INFORME DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL	1.000	Documento	1.000	Documento								
2524	Gestion Administrativa	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	20.000				
1421	Gestion Administrativa	Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	55.556				
2041	Gestion Administrativa	Plan de Seguridad y Salud	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	200.000				
2131	Gestion Administrativa	Planilla Electrónica PLAME	12.000	Documento	6.000	Documento	6.000	6.000	100.00	51.220				
		Políticas Multisectoriales												
2128	Gestion Administrativa	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de	2.000	Documento		Documento								
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION							60.0					
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.0 OFICINA DE ADMINISTRACION												
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			3,504,906.730			4,926,360.935	140.56		122,375,790	118,850,686	43,427,353	36.500
		GESTION ESTRATEGICA			3,504,906.730			4,926,360.935	140.56		122,375,790	118,850,686	43,427,353	36.500
		Gestión			3,504,906.730			4,926,360.935	140.56		122,375,790	118,850,686	43,427,353	36.500

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Junio 2018

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL			3,504,906.730			4,926,360.935	140.56		122,375,790	118,850,686	43,427,353	36.500
		Gestión Técnica y Administrativa			3,504,906.730			4,926,360.935	140.56		122,375,790	118,850,686	43,427,353	36.500
1147	Gestion Administrativa	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	20,119.000	Acción	2,949.000	Acción	4,145.000	4,145.000	140.56	55.197	122,375,790	118,850,686	43,427,353	36.500
		Políticas Multisectoriales												
2127	Gestion Administrativa	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de	2.000	Documento	1.000	Documento				100.000				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.2 CONTABILIDAD Y FINANZAS							90.48					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							90.48			274,186	12,535	4.600
		GESTION ESTRATEGICA							90.48			274,186	12,535	4.600
		Gestión							90.48			274,186	12,535	4.600
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							90.48			274,186	12,535	4.600
		Contabilidad							90.48			274,186	12,535	4.600
2133	Gestion Administrativa	Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA	12.000	Documento	6.000	Documento	6.000	6.000	100.00	350.000				
2134	Gestion Administrativa	Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617	12.000	Documento	6.000	Documento	6.000	6.000	100.00	350.000				
1423	Gestion Administrativa	Estados financieros	12.000	Documento	6.000	Documento	7.000	7.000	116.67	658.333				
1425	Gestion Administrativa	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3.000	Documento	1.000	Documento				433.333				
1424	Gestion Administrativa	Estados presupuestarios	12.000	Documento	6.000	Documento	7.000	7.000	116.67	541.667				
2132	Gestion Administrativa	Inventario Físico de la Infraestructura Vial	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	400.000				
2168	Gestion Administrativa	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	1.000	dictamen	1.000	dictamen	1.000	1.000	100.00	500.000		274,186	12,535	4.600
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.4 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS							100.00					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							100.00					
		GESTION ESTRATEGICA							100.00					
		Gestión							100.00					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							100.00					
		Abastecimiento							100.00					
2741	Gestion Administrativa	Cuadro Consolidado de Necesidades (Abastecimientos y Ser	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	200.000				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.5 PROCESOS DE SELECCION							100.00					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							100.00					
		GESTION ESTRATEGICA							100.00					
		Gestión							100.00					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							100.00					
		Procesos de Selección							100.00					
3476	Gestion Administrativa	Cuadro Consolidado de Necesidades (Procesos de Selección	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	100.000				
1420	Gestion Administrativa	Evaluación Semestral del PAC	2.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	550.000				
1419	Gestion Administrativa	Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	600.000				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.7 SISTEMAS							36.82					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							36.82					
		GESTION ESTRATEGICA							36.82					
		Gestión							36.82					

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Junio 2018

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL							2.60					
		Sistemas de Información							2.60					
3511	Proyectos Informáticos	DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL ARCHIVO CENTRAL	1.000	Sistema	0.600	Sistema								
3297	Proyectos Informáticos	Mejora a los Módulos de permisos	1.000	Sistema	0.400	Sistema								
3358	Proyectos Informáticos	Módulo de Gestión de Estructura Metálica para Puentes Mo	1.000	Sistema	0.600	Sistema								
1742	Proyectos Informáticos	MODULO SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	1.000	Sistema	0.200	Sistema								
1214	Proyectos Informáticos	MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	2.000	Sistema	1.000	Sistema	0.100	0.100	10.00	42.000				
2497	Proyectos Informáticos	MODULO SIGA ZONAL	2.000	Sistema	0.400	Sistema				100.000				
2797	Proyectos Informáticos	Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 procesos Derecho de Vía)	1.000	Sistema	0.400	Sistema				95.000				
1755	Proyectos Informáticos	Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	1.000	Sistema	0.500	Sistema	0.080	0.080	16.00	68.000				
3298	Proyectos Informáticos	SISTEMA DE PEAJES	1.000	Sistema	0.400	Sistema								
1743	Proyectos Informáticos	Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Serv	4.000	Sistema	0.400	Sistema				23.750				
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							85.71					
		Sistemas de Información							85.7					
2219	Gestion Administrativa	Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	300.000				
2718	Gestion Administrativa	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1.000	Documento		Documento	1.000	1.000	100.00	100.000				
2218	Gestion Administrativa	Plan Operativo Informático	1.000	Documento	1.000	Documento				200.000				
1869	Servicios Informáticos	Mantenimiento del Módulo de Presupuesto	3.000	Módulo		Módulo	0.500	0.500	100.00	16.667				
2220	Servicios Informáticos	Mantenimiento Módulo de Contabilidad	4.000	Módulo		Módulo	0.500	0.500	100.00	57.500				
2222	Servicios Informáticos	Mantenimiento Módulo del Sistema de RRHH	4.000	Módulo		Módulo	0.500	0.500	100.00	37.500				
2224	Servicios Informáticos	Servicio de Mantenimiento de Trámite Documentario	1.000	Módulo		Módulo	0.500	0.500	100.00	50.000				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.3 OFICINA DE ASESORIA LEGAL - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL							166.03					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							166.03					
		GESTION ESTRATEGICA							166.03					
		Gestión							166.03					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							166.03					
		Gestión Técnica y Administrativa							166.03					
2482	Gestion Administrativa	233151 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL	25,709.000	Documento	1,734.000	Documento	2,879.000	2,879.000	166.03	37.948				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION												
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.1 PROGRAMACIÓN FÍSICA							98.15					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							98.15					
		GESTION ESTRATEGICA							98.15					
		Gestión							98.15					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							98.15					
		Planeamiento Estratégico							98.15					
2619	Gestion Administrativa	Atención solicitudes de información de entes públicos	10,200.000	Documento	920.000	Documento	801.000	801.000	87.07	24.912				
1773	Gestion Administrativa	Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	36.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	36.111				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Junio 2018

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1775	Gestion Administrativa	Informe de Gestión	48.000	Documento	6.000	Documento	6.000	6.000	100.00	112.500				
1770	Gestion Administrativa	Memoria Institucional Anual	18.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	38.889				
1771	Gestion Administrativa	Plan Operativo Institucional	18.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	27.778				
2593	Gestion Administrativa	Programa Marco Multianual de Intervenciones - PMM	14.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	14.286				
1772	Gestion Administrativa	Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	54.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	12.963				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.2 PROGRAMACIÓN FINANCIERA							100.00					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							100.00			145,500	79,087	54.400
		GESTION ESTRATEGICA							100.00			145,500	79,087	54.400
		Gestión							100.00			145,500	79,087	54.400
		GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL										145,500	79,087	54.400
		Planeamiento estratégico										145,500	79,087	54.400
0632	Estudios y asesorias	0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	1.000	Documento		Documento				200.000		145,500	79,087	54.400
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												
		Presupuesto Público												
1415	Gestion Administrativa	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	500.000				
1416	Gestion Administrativa	Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupue	36.000	Documento	1.000	Documento	1.000	1.000	100.00	27.778				
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.3 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS							100.00					
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							100.00					
		GESTION ESTRATEGICA							100.00					
		Gestión							100.00					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							100.00					
		Modernización de la Gestión Pública							100.00					
2559	Gestion Administrativa	Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno - SCI	13.000	Estudio		Estudio	1.000	1.000	100.00	46.154				
2625	Gestion Administrativa	Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía - MAC	10.000	Informe		Informe	1.000	1.000	100.00	30.000				
		TOTALES							140.46		122,375,790	119,270,372	43,518,975	36.488

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - 20.5 UNIDAD GERENCIA			37,942.783			61,326.633	104.82	3,157.418		1,547,400,846	1,283,702,566	388,601,041	30.300
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			37,942.783			61,326.633	104.82	3,157.418		1,547,400,846	1,283,702,566	388,601,041	30.300
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓ			37,942.783			61,326.633	104.82	2,932.418		1,545,900,846	1,281,499,849	388,516,163	30.300
		Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS			37,942.783			61,326.633	104.82	2,932.418		1,545,900,846	1,281,499,849	388,516,163	30.300
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								101.567			48,729	48,727	100.000
		TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENT								54.580			16,998	16,997	100.000
0116	Obras	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	54.580	Kilometro		Kilometro				54.580	100.000		16,998	16,997	100.000
		TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.								46.987			31,731	31,730	100.000
0110	Obras	INTEGRACION	45.987	Kilometro		Kilometro				45.987	100.000		16,681	16,680	100.000
0111	Supervisión de Obras	0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	45.987	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		15,050	15,050	100.000
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ			1,849.368			790.599	41.32	93.193		37,645,327	38,206,259	7,265,738	19.000
		TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERR			1,198.544			506.017	42.22	34.690		8,672,511	24,945,258	1,989,340	8.000
2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	52.290	Kilometro	5.400	Kilometro	2.280	2.280	42.22	33.690	64.430	7,908,278	22,195,258	1,172,595	5.300
2255	Supervisión de Obras	0166401 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna	52.290	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	764,233	2,750,000	816,745	29.700
		TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (D			201.377			(12.717)		20.549		23,390,480	3,957,108	3,957,106	100.000
2179	Obras	0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	50.260	Kilometro	6.200	Kilometro	(0.392)	(0.392)		19.549	38.896	21,885,188	3,248,020	3,248,020	100.000
2256	Supervisión de Obras	0166402 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	50.260	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	1,505,292	709,088	709,087	100.000
		TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FR			449.446			297.299	53.61	37.953		5,582,336	9,303,893	1,319,292	14.200
2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION	41.390	Kilometro	5.960	Kilometro	4.137	4.137	69.42	36.953	89.280	5,406,204	7,185,636	380,198	5.300
2257	Supervisión de Obras	0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 -	41.460	Kilometro	1.000	Supervisión				1.000	100.000	176,132	2,118,257	939,094	44.300
		2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI			7,831.522			18,185.089	232.20	41.019		104,904,586	103,192,252	73,559,435	71.300
		TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLA			7,831.522			18,185.089	232.20	41.019		104,904,586	103,192,252	73,559,435	71.300
1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	89.790	Kilometro	7.900	Kilometro	18.344	18.344	232.20	40.019	44.570	100,845,528	99,133,194	71,173,447	71.800
1909	Supervisión de Obras	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	89.973	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	4,059,058	4,059,058	2,385,988	58.800
		2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								71.899			3,456	3,456	100.000
		TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN								71.899			3,456	3,456	100.000
0233	Obras	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	70.899	Kilometro		Kilometro				70.899	100.000		1,593	1,593	100.000
0234	Supervisión de Obras	0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	70.899	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		1,863	1,863	100.000

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Q								75.755			7,977,237	7,977,236	100.000
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 1								75.755			7,977,237	7,977,236	100.000
0406	Obras	172 420	75.755	Kilometro		Kilometro				75.755	100.000		7,977,237	7,977,236	100.000
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI			2,716.784			13,388.018	243.04	9.215		226,273,667	166,683,599	54,792,711	32.900
		TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			2,716.784			13,388.018	243.04	9.215		226,273,667	166,683,599	54,792,711	32.900
0432	Obras	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION										119,633,837	82,597,711		
0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	85.570	Kilometro	3.380	Kilometro	8.215	8.215	243.04	8.215	9.600	102,018,830	80,378,239	52,656,100	65.500
0433	Supervisión de Obras	0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	85.570	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	4,621,000	3,707,649	2,136,611	57.600
		2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								68.780			44,349	44,348	100.000
		CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (C								42.780			28,819	28,818	100.000
0446	Obras	0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	42.780	Kilometro		Kilometro				42.780	100.000		28,819	28,818	100.000
		CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000								26.000			15,530	15,529	100.000
0464	Obras	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO	26.000	Kilometro		Kilometro				26.000	100.000		15,530	15,529	100.000
		2029342 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								0.250			8,315	8,314	100.000
		TRAMO RONCHAS CHUPACA								0.250			8,315	8,314	100.000
0498	Supervisión de Obras	0076380 SUPERVISION REHABILTIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV	16.300	Kilometro		Supervisión				0.250	25.000		8,315	8,314	100.000
		2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								2.000			20,086	20,085	100.000
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50								1.000			2,787	2,787	100.000
0807	Supervisión de Obras	0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	50.000	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		2,787	2,787	100.000
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 00								1.000			17,299	17,299	100.000
0843	Supervisión de Obras	0052962 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000	55.200	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		17,299	17,299	100.000
		2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRI								66.210			10,653	10,652	100.000
		Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor								66.210			10,653	10,652	100.000
0889	Obras	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO	66.210	Kilometro		Kilometro				66.210	100.000		10,653	10,652	100.000
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENT			5,569.382			5,436.378	97.61	10.290		137,502,747	99,502,747	18,136,579	18.200
		MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.5			5,569.382			5,436.378	97.61	10.290		137,502,747	99,502,747	18,136,579	18.200
		078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de M			5,569.382			5,436.378	97.61	9.290		133,502,747	94,396,313	16,297,212	17.300
2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	118.500	Kilometro	5.900	Kilometro	5.759	5.759	97.61	9.290	7.840	133,502,747	94,396,313	16,297,212	17.300
		078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de M								1.000		4,000,000	5,106,434	1,839,367	36.000
1218	Supervisión de Obras	0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA	118.500	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	4,000,000	5,106,434	1,839,367	36.000
		2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA -								2.100			65,929	65,928	100.000
		TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA (								2.100			65,929	65,928	100.000

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		CONVENIO 0023-2013-MTC/20								2.100			65,929	65,928	100.000
1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	2.100	Kilometro		Kilometro				2.100	100.000		65,929	65,928	100.000
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								127.398		145,638,867	22,601,450	1,480,926	6.600
		TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km.								78.316			51,741		
0928	Obras	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	78.316	Kilometro		Kilometro				78.316	100.000		51,741		
		TRAMO 2.0: CANTA - HUALLAY								49.082		145,638,867	22,549,709	1,480,926	6.600
0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	96.107	Kilometro		Kilometro				48.082	50.030	144,801,088	18,565,512	180,851	1.000
0924	Supervisión de Obras	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	96.107	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	837,779	3,984,197	1,300,075	32.600
		2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								58.860			3,560,159	3,560,159	100.000
		TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC								58.860			3,560,159	3,560,159	100.000
		CONVENIO 0023-2008-MTC/20								58.860			3,560,159	3,560,159	100.000
0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	58.860	Kilometro		Kilometro				58.860	100.000		3,560,159	3,560,159	100.000
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA (			2,494.185			556.897	22.33	39.807		19,987,986	53,783,692	29,464,960	54.800
		TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN			2,494.185			556.897	22.33	39.807		19,987,986	53,783,692	29,464,960	54.800
1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	45.198	Kilometro	5.000	Kilometro	1.116	1.116	22.33	38.807	85.860	18,603,557	49,883,692	26,542,233	53.200
1956	Supervisión de Obras	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	45.198	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	1,384,429	3,900,000	2,922,727	74.900
		2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								37.844			7,609	7,609	100.000
		CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA								37.844			7,609	7,609	100.000
0503	Obras	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	37.844	Kilometro		Kilometro				37.844	100.000		7,609	7,609	100.000
		2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - A			99.222							67,679,826	48,140,013		
		TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO			99.222							67,679,826	48,140,013		
1597	Obras	NARANJILLO	73.000	Kilometro	0.230	Kilometro						62,679,826	43,140,013		
2265	Supervisión de Obras	ABRA EL NARANJILLO	75.500	Kilometro		Supervisión						5,000,000	5,000,000		
		2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICAR/										49,638,981	29,682,104		
		TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)										49,638,981	29,682,104		
0963	Obras	0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	56.200	Kilometro		Kilometro						44,870,399	24,913,522		
2147	Supervisión de Obras	0115402 SUPERVISION DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	56.200	Kilometro		Supervisión						4,768,582	4,768,582		
		2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								1.000			1,305,002	1,305,001	100.000
		Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay								1.000			1,305,002	1,305,001	100.000
2017	Supervisión de Obras	0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY	71.960	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		1,305,002	1,305,001	100.000

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								6.089			395,478	395,477	100.000
		TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO								1.000			218,824	218,824	100.000
1067	Supervisión de Obras	0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	99.283	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		218,824	218,824	100.000
		TR. PUENTE TINGO - CHURÍN								5.089			176,654	176,653	100.000
1068	Obras	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	5.089	Kilometro		Kilometro				5.089	100.000		176,654	176,653	100.000
		2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESO								1,751.000			270,777	158,987	58.700
		TUNEL YANANGO Y ACCESOS								1,751.000			270,777	158,987	58.700
1273	Obras	0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	1,750.000	Metro		Metro				1,750.000	100.000		118,468	6,678	5.600
1274	Supervisión de Obras	0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	1,062.900	Metro		Supervisión				1.000	100.000		152,309	152,308	100.000
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI			7,800.630			8,973.280	110.66	155.953		227,180,182	167,541,468	84,153,051	50.200
		TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			3,928.894			3,478.358	88.53	40.502		70,546,659	70,176,184	18,841,453	26.800
0993	Obras	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	57.241	Kilometro	6.000	Kilometro	5.312	5.312	88.53	39.502	69.010	67,420,389	65,481,567	16,246,836	24.800
1849	Supervisión de Obras	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	57.241	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	3,126,270	4,694,617	2,594,617	55.300
		TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			3,181.946			5,040.045	158.40	53.057		104,668,147	63,262,896	49,855,577	78.800
0996	Obras	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	54.970	Kilometro	5.400	Kilometro	8.553	8.553	158.40	52.057	94.700	99,898,941	58,924,930	47,559,067	80.700
1848	Supervisión de Obras	0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	54.970	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	4,769,206	4,337,966	2,296,510	52.900
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO			689.790			454.877	65.94	62.394		51,965,376	34,102,388	15,456,021	45.300
1562	Obras	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	62.647	Kilometro	2.261	Kilometro	1.491	1.491	65.94	61.394	98.000	49,682,949	30,508,191	12,579,890	41.200
0373	Supervisión de Obras	0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	62.900	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	2,282,427	3,594,197	2,876,131	80.000
		2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS								33.620			47,772	47,772	100.000
		CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA								33.620			47,772	47,772	100.000
1088	Obras	0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	32.620	Kilometro		Kilometro				32.620	100.000		39,422	39,422	100.000
1089	Supervisión de Obras	0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA	32.620	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		8,350	8,350	100.000
		2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI								68.725			63,155	63,155	100.000
		Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo								68.725			63,155	63,155	100.000
1048	Obras	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	67.725	Kilometro		Kilometro				67.725	100.000		2,950	2,950	100.000
1049	Supervisión de Obras	0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	67.725	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000		60,205	60,205	100.000

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEG			3.000					11.053		1,000,000	1,000,000	84,327	8.400
		TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN D			3.000					11.053		1,000,000	1,000,000	84,327	8.400
0100	Obras	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	10.053	Kilometro		Kilometro				10.053	100.000	700,000	700,000	84,327	12.000
0101	Supervisión de Obras	0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	10.053	Kilometro	1.000	Supervisión				1.000	100.000	300,000	300,000		
		2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ			1,768.691			2,502.274	141.48	7.322		22,463,465	51,792,477	35,590,838	68.700
		SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N			1,768.691			2,502.274	141.48	7.322		22,463,465	51,792,477	35,590,838	68.700
1323	Obras	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	27.392	Kilometro	3.700	Kilometro	5.235	5.235	141.48	6.322	23.080	19,760,320	47,802,464	32,771,192	68.600
1324	Supervisión de Obras	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	27.392	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	2,703,145	3,990,013	2,819,647	70.700
		2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRI			5,212.876			11,043.195	211.84	17.709		49,087,393	96,931,597	56,300,580	58.100
		MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA			5,212.876			11,043.195	211.84	17.709		49,087,393	96,931,597	56,300,580	58.100
1592	Obras	0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	34.530	Kilometro	5.700	Kilometro	12.075	12.075	211.84	16.709	48.390	43,414,178	91,453,963	53,472,425	58.500
2019	Supervisión de Obras	0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	34.530	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	5,673,215	5,477,634	2,828,156	51.600
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-C			930.251							180,358,452	114,780,256		
		TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO			930.251							180,358,452	114,780,256		
1598	Obras	0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA	52.920	Kilometro	0.900	Kilometro						170,396,068	103,361,234		
2334	Supervisión de Obras	0115404 SUPERVISION DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-	52.920	Kilometro		Supervisión						9,962,384	11,419,022		
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMB			793.738					1.969		120,921,645	134,103,546		
		TRAMO 1: VARIANTE 1 (Km. 155+960 al Km. 158+836)								1.969					
		CONVENIO 033-2016-MTC/20								1.969					
1520	Obras	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 1 CARRETERA OYON - AMBO (KM. 155+960 AL KM. 158+836)	2.876	Kilometro		Kilometro	1.076	1.076	100.00	1.969	68.460				
		TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; '			793.738							120,921,645	80,709,270		
1575	Obras	0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM.	48.940	Kilometro	1.100	Kilometro						115,640,261	72,157,972		
2298	Supervisión de Obras	CARRETERA OYON - AMBO	48.940	Kilometro		Supervisión						5,281,384	8,551,298		
		TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CH											53,394,276		
2713	Obras	0211279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	49.390	Kilometro		Kilometro							44,901,929		
2714	Supervisión de Obras	0211280 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	49.390	Kilometro		Supervisión							8,492,347		

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Junio 2018

				Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	A Jun 2018	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI			611.472			450.904	73.74	71.791		5,256,703	15,617,545	13,970,113	89.500
		CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - D			611.472			450.904	73.74	71.791		5,256,703	15,617,545	13,970,113	89.500
1579	Obras	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	70.791	Kilometro	4.800	Kilometro	3.540	3.540	73.74	70.791	100.000	4,923,341	12,739,007	11,975,028	94.000
1852	Supervisión de Obras	0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	70.791	Kilometro		Supervisión				1.000	100.000	333,362	2,878,538	1,995,085	69.300
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRI										96,682,054	61,464,297		
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA										48,901,555	840,222		
1593	Obras	0115035 OBRA SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	76.360	Kilometro		Kilometro						41,441,996			
2303	Supervisión de Obras	MOLLEPATA	76.360	Kilometro		Supervisión						7,459,559	840,222		
		MOLLEPATA - PALLASCA.										47,780,499	60,624,075		
2301	Obras	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA -	30.000	Kilometro		Kilometro						42,963,194	57,086,433		
2302	Supervisión de Obras	0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA -	30.000	Kilometro		Supervisión						4,817,305	3,537,642		
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHE			261.661							53,678,965	62,647,841		
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ			261.661							53,678,965	62,647,841		
2382	Obras	0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	73.280	Kilometro	0.470	Kilometro						48,578,249	55,672,480		
2644	Supervisión de Obras	0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ,	73.280	Kilometro		Supervisión						5,100,716	6,975,361		
		GESTION ESTRATEGICA								225.000		1,500,000	2,202,717	84,877	3.900
		Gestión								225.000		1,500,000	2,202,717	84,877	3.900
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL								225.000		1,500,000	2,202,717	84,877	3.900
		Defensa judicial del estado								219.000		1,500,000	2,202,717	84,877	3.900
0559	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	300.000	Documento		Documento				219.000	73.000	1,500,000	2,202,717	84,877	3.900
		Gestión Técnica y Administrativa								6.000					
2902	Gestion Administrativa	233148 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS DE CARRETERAS Y SUPERVISIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL	12.000	Informe	6.000	Informe	6.000	6.000	100.00	6.000	50.000				
		TOTALES 75			37,942.783			61,326.633	104.82	3,157.418		1,547,400,846	1,283,702,566	388,601,041	30.272

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - 20.6 UNIDAD GERENCIAL DE EST			51.898			19.295	41.25		42,965,133	47,894,043	8,262,664	17.300
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			51.898			19.295	41.25		42,965,133	47,894,043	8,262,664	17.300
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			51.043			19.295	41.81		39,540,105	45,944,957	7,857,973	17.100
		Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS			51.043			19.295	41.81		39,540,105	45,944,957	7,857,973	17.100
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAI			4.242			2.121	50.00		546,374	707,075	232,748	32.900
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE			4.242			2.121	50.00		546,374	707,075	232,748	32.900
3146	Estudio Definitivo	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION	2.400	Kilometro	0.600	Estudio	0.300	0.300	50.00	35.000	546,374	707,075	232,748	32.900
		2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San F										336,350		
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420										336,350		
3440	Estudio Especial	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	19.000	Kilometro		Estudio						336,350		
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAT/			0.609			0.102	16.67			253,942	16,734	6.600
		TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO			0.609			0.102	16.67			253,942	16,734	6.600
1984	Estudio Definitivo	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	10.000	Kilometro	0.240	Estudio	0.040	0.040	16.67	80.000		253,942	16,734	6.600
		2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN			1.514						1,261,438	756,863		
		TR. SANTA - HUALLANCA			1.514						1,261,438	756,863		
2597	Estudio de Factibilidad	0204854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - HUALLANCA, ANCASH	132.460	Kilometro	0.200	Estudio					1,261,438	756,863		
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA									250,000			
		LIMA - CANTA (KM. 21+500 - KM. 102+000) - RECONSTRUCCIÓN									250,000			
2647	Estudio Definitivo	(RECONSTRUCCIÓN)	52.000	Kilometro		Estudio					250,000			
		2081615 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXPRESA DE E			7.004						2,334,743	2,334,743		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO			7.004						2,334,743	2,334,743		
2267	Estudio Definitivo	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	12.400	Kilometro	0.300	Estudio				15.000	2,334,743	2,334,743		
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUEF										418,972		
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO										418,972		
0517	Estudio Definitivo	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	62.900	Kilometro		Estudio				100.000		418,972		
		2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIM									2,608,800	1,764,979		
		TR. AJENJO – UCHIZA – EMP. PE-5N									2,608,800	1,764,979		
0911	Estudio Definitivo	0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS -	86.960	Kilometro		Estudio					2,608,800	1,764,979		
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO												
		TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYAN; V												
		CONVENIO 033-2016-MTC/20												
3409	Estudio Definitivo	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM.	49.390	Kilometro		Estudio	0.200	0.200	100.00	100.000				
		TRAMO 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VARIANTE COCHACHINCHE												
		CONVENIO 033-2016-MTC/20												

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
3410	Estudio Definitivo	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO III: DV. CHACAYAN - AMBO	52.760	Kilometro		Estudio	0.400	0.400	100.00	60.000				
		2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILC			0.374			0.802	214.29			534,634	111,824	20.900
		CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S			0.374			0.802	214.29			534,634	111,824	20.900
1886	Estudio Definitivo	0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	5.300	Kilometro	0.070	Estudio	0.150	0.150	214.29	88.000		534,634	111,824	20.900
		2234980 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA AFIRMADA												
		PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BA												
		CONVENIO 0001-2012-MTC/20												
0644	Estudio de Factibilidad	0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - 3N	98.320	Kilometro		Estudio	0.300	0.300	100.00	95.000				
		2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHA			0.322			0.322	100.00		1,417,500	1,449,706	32,205	2.200
		TR. CHAGUAL - TAYABAMBA			0.322			0.322	100.00		1,417,500	1,449,706	32,205	2.200
3372	Perfil Reformulado	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA	125.250	Kilometro	1.000	Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000		32,206	32,205	100.000
0096	Estudio Definitivo	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA	125.250	Kilometro		Estudio					1,417,500	1,417,500		
		2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. C			10.370			6.222	60.00			3,456,611	610,014	17.600
		Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA			10.370			6.222	60.00			3,456,611	610,014	17.600
1605	Estudio Definitivo	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	229.400	Kilometro	0.300	Estudio	0.180	0.180	60.00	75.000		3,456,611	610,014	17.600
		2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.			2.900			3.480	120.00			580,045	379,994	65.500
		TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA			2.900			3.480	120.00			580,045	379,994	65.500
1564	Estudio Definitivo	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE	70.850	Kilometro	0.500	Estudio	0.600	0.600	120.00	100.000		580,045	379,994	65.500
		2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.			5.216			1.739	33.33		1,738,769	1,738,769	556,884	32.000
		Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica -			5.216			1.739	33.33		1,738,769	1,738,769	556,884	32.000
1943	Estudio Definitivo	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	81.000	Kilometro	0.300	Estudio	0.100	0.100	33.33	65.000	1,738,769	1,738,769	556,884	32.000
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAI			1.324							601,916	211,267	35.100
		HUALLANCA - CARAZ			1.324							601,916	211,267	35.100
1602	Estudio Definitivo	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	37.000	Kilometro	0.220	Estudio				73.000		601,916	211,267	35.100
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALL			0.422							211,089		
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA			0.422							211,089		
0969	Estudio Definitivo	MOLLEPATA	76.360	Kilometro	0.200	Estudio				80.000		211,089		
		2234989 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puno - Desagu									355,425	736,659	736,658	100.000
		TR. PUNO - DESAGUADERO									355,425	736,659	736,658	100.000
3444	Perfil Reformulado	0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	142.170	Kilometro		Estudio					355,425	736,659	736,658	100.000
		2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRA									394,590	850,321	807,000	94.900
		Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Franci									394,590	850,321	807,000	94.900
3445	Perfil Reformulado	0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO -	132.000	Kilometro		Estudio					394,590	850,321	807,000	94.900

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA C			0.355			0.650	183.33		134,386	1,071,656	118,194	11.000
		Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba			0.355			0.650	183.33		134,386	1,071,656	118,194	11.000
1934	Estudio de Factibilidad	CHINCHEROS-URUBAMBA	62.000	Kilometro	0.300	Estudio	0.550	0.550	183.33	100.000	134,386	118,194	118,194	100.000
1935	Estudio Definitivo	0184878 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA REGION	62.000	Kilometro		Estudio						953,462		
		2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY			0.352						147,090	351,541		
		TR. ACOS - HUAYLLAY			0.352						147,090	351,541		
1930	Estudio de Factibilidad	ACOS-HUALLAY	87.210	Kilometro	0.100	Estudio				75.000	147,090	351,541		
		2266239 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES										443,389		
		VIA DE EVITAMIENTO TUMBES										443,389		
0643	Perfil Reformulado	TUMBES	18.000	Kilometro		Estudio						443,389		
		2272651 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. C									1,579,331			
		DV. CONOCOCHA (EMP. PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HU									1,579,331			
1040	Estudio de Factibilidad	0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	270.300	Kilometro		Estudio					1,579,331			
		2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIA									182,525	515,195		
		TR. JULIACA - HUANCANÉ									182,525	515,195		
3446	Perfil Reformulado	HUANCANE	52.151	Kilometro		Estudio					182,525	515,195		
		2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA T			2.030			0.406	20.00			812,045	145,334	17.900
		SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU			2.030			0.406	20.00			812,045	145,334	17.900
1580	Estudio Definitivo	0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION	31.100	Kilometro	0.250	Estudio	0.050	0.050	20.00	75.000		812,045	145,334	17.900
		2300285 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS -									782,400			
		Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas.									782,400			
3447	Perfil Reformulado	0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	195.600	Kilometro		Estudio					782,400			
		2300355 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTI									180,000			
		CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-FRONTERA CON BC									180,000			
3448	Perfil Reformulado	0165575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - SANDIA - SAN JUAN DE ORO FRONTERA CON BOLIVIA	261.662	Kilometro		Estudio					180,000			
		2301647 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALA									687,900	850,557	850,556	100.000
		TR. PUERTO OCOPA - ATALAYA									687,900	850,557	850,556	100.000
3443	Perfil Reformulado	0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	167.580	Kilometro		Estudio					687,900	850,557	850,556	100.000
		2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAI									552,900	782,013		
		CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HA									552,900	782,013		
3449	Perfil Reformulado	0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	88.760	Kilometro		Estudio					552,900	782,013		
		2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE LA									289,620	1,497,995		
		TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODR									289,620	1,497,995		
3450	Perfil Reformulado	0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA -	261.700	Kilometro		Estudio					289,620	1,497,995		

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2313265 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBAN									552,900	875,026	500,000	57.100
		Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B									552,900	875,026	500,000	57.100
3457	Perfil Reformulado	0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI,	221.160	Kilometro		Estudio					552,900	875,026	500,000	57.100
		2317498 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE									476,686	374,567		
		Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libe									476,686	374,567		
3451	Perfil Reformulado	0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP.	5.830	Kilometro		Estudio					476,686	374,567		
		2318531 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENT			0.128			0.204	160.00		967,426	51,107		
		TR. AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA			0.128			0.204	160.00		967,426	51,107		
0982	Estudio de Factibilidad	0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO	9.690	Kilometro	0.250	Estudio	0.400	0.400	160.00	80.000	967,426	51,107		
		2318532 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS: RU									99,400			
		Carreteras: PE-1SF, PE-1SG (Variante) y PE-1SH (Variante)									99,400			
3456	Perfil Reformulado	0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH	28.400	Kilometro		Estudio					99,400			
		2318534 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA									1,134,000	1,134,000		
		VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA									1,134,000	1,134,000		
1902	Estudio Definitivo	0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	31.500	Kilometro		Estudio					1,134,000	1,134,000		
		2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA									1,853,520	1,853,520		
		TRAMO I: CIUDAD DE DIOS - CHILETE									1,853,520	1,853,520		
1582	Estudio Definitivo	0208192 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N	93.020	Kilometro		Estudio					1,853,520	1,853,520		
		2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD										31,661		
		VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA										31,661		
1626	Estudio Definitivo	0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO	23.800	Kilometro		Estudio				91.000		31,661		
		2324684 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04 TRAMO EMP									231,350	744,932	198,649	26.700
		TR. PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) -									231,350	744,932	198,649	26.700
3458	Perfil Reformulado	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL	66.100	Kilometro		Estudio					231,350	744,932	198,649	26.700
		2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD D									14,910	452,485		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI									14,910	452,485		
3452	Perfil Reformulado	0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	9.940	Kilometro		Estudio					14,910	452,485		
		2329321 CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL LA VERÓNICA Y ACCESOS									735,480	27,680		
		TÚNEL LA VERÓNICA Y ACCESOS									735,480	27,680		
2386	Estudio de Perfil	CUSCO	26.200	Kilometro		Estudio				100.000	735,480	27,680		
		2335892 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER - SATIP									272,250			
		TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-5S)									272,250			
3453	Perfil Reformulado	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	109.000	Kilometro		Estudio					272,250			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALM									1,157,220	1,679,009		
		PTE R. PALMA - LA OROYA, VARIANTE EMP. PE-22 – RIO BLANCO – EI									1,157,220	1,679,009		
1622	Estudio Definitivo	0211150 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO	70.490	Kilometro		Estudio					1,157,220	1,679,009		
		2337718 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL RUTA PE-28B: EMP.									545,350			
		TR. EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO									545,350			
2192	Perfil Reformulado	0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-	218.140	Kilometro		Estudio					545,350			
		2338279 CREACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAI									29,730	369,921		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN									29,730	369,921		
3104	Perfil Reformulado	0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	9.910	Kilometro		Estudio					29,730	369,921		
		2339364 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL F									270,750	973,867		
		TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYO									270,750	973,867		
3454	Perfil Reformulado	0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE.	90.250	Kilometro		Estudio					270,750	973,867		
		2340045 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SA			0.072			0.072	100.00		165,000	71,936	69,554	96.700
		Via de Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco			0.072			0.072	100.00		165,000	71,936	69,554	96.700
2231	Estudio de Perfil	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	5.200	Kilometro	0.100	Estudio	0.100	0.100	100.00	100.000	165,000	71,936	69,554	96.700
		2389111 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - VILLA ARMA			1.487			1.487	100.00		262,203	247,908	202,914	81.900
		TRAMO: CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMP. PE-28D			1.487			1.487	100.00		262,203	247,908	202,914	81.900
2905	Estudio de Perfil	0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	210.000	Kilometro	0.600	Estudio	0.600	0.600	100.00	90.000	262,203	247,908	202,914	81.900
		2389191 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVE			0.800			0.800	100.00		267,634	266,614	122,056	45.800
		TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA			0.800			0.800	100.00		267,634	266,614	122,056	45.800
1113	Estudio de Perfil	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO:	119.000	Kilometro	0.300	Estudio	0.300	0.300	100.00	60.000	267,634	266,614	122,056	45.800
		2389255 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHAC			10.875						148,359	2,174,978		
		TRAMO: HUANCAYO - IZCUCHACA			10.875						148,359	2,174,978		
3080	Estudio de Perfil	0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO	64.440	Kilometro	0.500	Estudio					148,359	2,174,978		
		2389485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUA									857,530	456,191		
		DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL									857,530	456,191		
3455	Perfil Reformulado	0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE	40.240	Kilometro		Estudio					857,530	456,191		
		2389542 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS			0.415			0.830	200.00		224,257	276,580	227,770	82.400
		VÍA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS (NO VIABLE)			0.415			0.830	200.00		224,257	276,580	227,770	82.400
3135	Estudio de Perfil	ANDAHUAYLAS	15.000	Kilometro	0.150	Estudio	0.300	0.300	200.00	90.000	224,257	276,580	227,770	82.400
		2389593 MEJORAMIENTO DEL TRAMO PACOSBAMBA - PISCOBAMBA			0.231			0.058	25.00		254,555	57,684	57,683	100.000
		TR. PACOSBAMBA - PISCOBAMBA			0.231			0.058	25.00		254,555	57,684	57,683	100.000
3072	Estudio de Perfil	0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA -	17.000	Kilometro	0.400	Estudio	0.100	0.100	25.00	100.000	254,555	57,684	57,683	100.000

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2389624 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE F									275,956	641,658	641,655	100.000
		TR. PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA									275,956	641,658	641,655	100.000
2396	Estudio de Perfil	0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22,	10.980	Kilometro		Estudio				65.000	275,956	641,658	641,655	100.000
		2391717 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD D										347,423		
		Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos										347,423		
1696	Estudio de Perfil	0233854 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN	2.600	Kilometro		Estudio						347,423		
		2392242 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.										348,173		
		TR. EMP. PE 30C SAN LORENZO – ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIV										348,173		
2839	Estudio de Perfil	0233853 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERÚ (FRONTERA CON	10.000	Kilometro		Estudio						348,173		
		2392434 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD										367,879		
		VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA										367,879		
2788	Estudio de Perfil	0233859 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA; DISTRITO DE CAJABAMBA; CAJABAMBA;	5.600	Kilometro		Estudio						367,879		
		2392641 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUA												
		HUANCAVELICA - SANTA INES - EMP. RUTA 24A												
		CONVENIO 026-2016-MTC/20 PVN												
0130	Estudio de Factibilidad	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA HUANCAVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 24 A VIA LOS LIBERTADORES	216.900	Kilometro		Estudio	0.050	0.050	100.00	85.000				
		2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO,												
		TR I: EMP. PE-3S F (PROGRESO) - PAMPUTA - DV. PAMPUTA												
		CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL												
3411	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC; TRAMO I: DV. PROGRESO -	54.820	Kilometro		Estudio	0.650	0.650	100.00	100.000				
		TR II: DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (QUEHUIRA) - EMP. PE-3S Y (PTE.												
3671	Perfil Reformulado	ESTUDIO DE PERFIL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO; TRAMO II: DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (QUEHUIRA) - PTE.	35.390	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2392807 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA PE-1S, "LON									730,000			
		TR: DV. SAN JUAN (EMP. TRAMO CONCESIONADO) – LOS CERILLOS (I									730,000			
2785	Estudio de Perfil	0222286 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PE-1S, LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR TRAMO: DV. SAN JUAN (EMP.	361.300	Kilometro		Estudio					730,000			
		2392871 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URC									2,353,577	1,167,175		
		TR. URCOS – CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)									2,353,577	1,167,175		
3001	Estudio de Perfil	0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO	268.340	Kilometro		Estudio					2,353,577	1,167,175		
		2392962 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA PANAMERICANA									512,000			
		ANCÓN - PUCUSANA									512,000			
3007	Estudio de Perfil	0199785 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (ANCON - PUCUSANA), LIMA	128.000	Kilometro		Estudio					512,000			
		2392986 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SAN									199,500	668,653		
		MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE									199,500	668,653		

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

				Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2857	Estudio de Perfil	0152391 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE, PIURA	60.000	Kilometro		Estudio					199,500	668,653		
		2393000 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3S									417,450	369,442	288,300	78.000
		TRAMO: EMP. PE-3S (DV. PAMPAS) - TUCUCCASA - CHURCAMPA - EM									417,450	369,442	288,300	78.000
2873	Estudio de Perfil	0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPA - MAYOCC REGION JUNIN	75.000	Kilometro		Estudio					417,450	369,442	288,300	78.000
		2393014 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUALLANC									1,720,735	565,495		
		Tr. HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO									1,720,735	565,495		
3070	Estudio de Perfil	0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO	30.000	Kilometro		Estudio					1,720,735	565,495		
		2393034 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POZU									286,298			
		TR. OXAPAMPA - POZUZO – CODO DE POZUZO - EMP. PE- 5N.									286,298			
3116	Estudio de Perfil	0222291 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POZUZO-CODO DE POZUZO-EMP. PE- 5N,	201.000	Kilometro		Estudio					286,298			
		2393327 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUEN									364,000	653,529	522,469	79.900
		TR. PUENTE PALLAR – CHAGUAL									364,000	653,529	522,469	79.900
2649	Estudio de Perfil	0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ	104.000	Kilometro		Estudio					364,000	653,529	522,469	79.900
		2393366 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE- 1S									700,231			
		TR. GUADALUPE – ICA – NASCA (EMP. TRAMO. CONCESIONADO)									700,231			
1668	Estudio de Perfil	0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA	156.818	Kilometro		Estudio					700,231			
		2393425 PIP_187 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓ									480,000			
		EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE – UNIÓN MANTARO – JOSÉ OLA									480,000			
2029	Estudio de Perfil	0141880 REHABILITACION DE CARRETERA EMPALME PE-28 B (ROSARIO) - SIVIA - LLOCHEGUA - CANAYRE	240.000	Kilometro		Estudio					480,000			
		2393453 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARA									99,400			
		TR PICOTA - CASPIZAPA									99,400			
3073	Estudio de Perfil	0213750 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI TRAMO PICOTA - CASPIZAPA DISTRITO DE	9.940	Kilometro		Estudio					99,400			
		2393476 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD D									350,000	441,967		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO									350,000	441,967		
2345	Estudio de Perfil	0221340 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	9.500	Kilometro		Estudio					350,000	441,967		
		2393839 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PTE.									480,000			
		PTE. STUART - DV. JAUJA - CONCEPCIÓN - HUANCAYO									480,000			
2648	Estudio de Perfil	0213752 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE STUART - DV. JAUJA - CONCEPCION - HUANCAYO	40.000	Kilometro		Estudio					480,000			
		2394037 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA									360,000	255,895	217,509	85.000
		AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA									360,000	255,895	217,509	85.000
2230	Estudio de Perfil	ROSA REGION LIMA	3.000	Kilometro		Estudio					360,000	255,895	217,509	85.000
		2398664 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.									560,657			
		Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - LI									560,657			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

				Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		CONV 027-2015-MTC/20 con MINERA ANTAMINA									560,657			
3316	Estudio de Factibilidad	0216581 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-	69.760	Kilometro		Estudio				100.000	560,657			
		2402696 RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE LA CARRETERA CASMA -												
		TRAMO: CASMA - PARIACOTO, SECTOR: KM 11+550 - KM 30+729												
3519	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POST DESASTRE PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN LA CARRETERA	19.179	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2407737 RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE LA CARRETERA PANAME												
		TRAMO: SULLANA - DV. TALARA												
3553	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, TRAMO:	75.100	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2413485 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PE-04A: I									300,000	806,533		
		Tr. Emp. PE-1N (El Cruce) - Emp. PE-1N J (Olmos).									300,000	806,533		
3006	Estudio de Perfil	0207786 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-4A OLMOS (CASCAJAL) - EMPALME PE-1N (DV. CRUCE	95.000	Kilometro		Estudio					300,000	806,533		
		2416763 CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENAR												
		PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVIL												
3710	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	1.260	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2416764 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MART												
		PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACH												
3714	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	0.255	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2416765 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUT												
		PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATI												
3718	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	1.520	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2422292 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN E												
		TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAM												
3722	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE,	2.100	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		PIP_168 Variante Nueva Fuerabamba												
		Variante Nueva Fuerabamba												
		CONVENIO 022-2012-MTC/20												
1386	Estudio Definitivo	0001386 ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE NUEVA FUERABAMBA	3.000	Kilometro		Estudio	0.100	0.100	100.00	100.000				
		PIP_399 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.									500,000			
		EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN									500,000			
2800	Estudio de Perfil	0211118 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KINUALLA -	53.000	Kilometro		Estudio					500,000			
		PIP_434 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RE									2,886,000	2,317,314		
		PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO									2,886,000	2,317,314		

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
3415	Estudio de Perfil	0227717 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA, TRAMO DURAN-PUENTE HUAWICO-									2,886,000			
3415	Estudio de Perfil	0233855 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE	64.000	Kilometro		Estudio						2,317,314		
		PIP_435 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RE										1,061,100		
		PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME (Rutas: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NE)										1,061,100		
3416	Estudio de Perfil	0233857 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO	171.000	Kilometro		Estudio						1,061,100		
		PIP_436 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL RE										755,990		
		NUEVO SIASME - SARAMIRIZA										755,990		
3420	Estudio de Perfil	0233856 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: NUEVO SIASME -	69.000	Kilometro		Estudio						755,990		
		MANTENIMIENTO VIAL			0.855						3,425,028	1,949,086	404,690	20.800
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas			0.855						3,425,028	1,949,086	404,690	20.800
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO			0.855						3,425,028	1,949,086	404,690	20.800
		Abra Tocto – Santa Maria de Chicmo			0.855						641,534	213,840		
3069	Estudio Mantenimiento	0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA	170.000	Kilometro	0.400	Estudio				80.000	641,534	213,840		
		AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PI									875,000	332,682	34,595	10.400
3399	Estudio Mantenimiento	0224465 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AVENIDAS: FAUCETT-MORALES DUAREZ-SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-	28.000	Kilometro		Estudio					875,000	332,682	34,595	10.400
		Kishuara - Puente Sahuinto									958,722	412,602	370,095	89.700
3068	Estudio Mantenimiento	0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA -	76.000	Kilometro		Estudio					958,722	412,602	370,095	89.700
		TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMB									949,772	989,962		
2383	Estudio Mantenimiento	0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-	120.000	Kilometro		Estudio				20.000	949,772	989,962		
		GESTION ESTRATEGICA												
		Gestión												
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												
		Gestión Técnica y Administrativa												
2895	Gestion Administrativa	233155 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PUBLICA Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED VIAL	12.000	Informe	6.000	Informe	6.000	6.000	100.00	50.000				
		TOTALES 95			51.898			19.295	41.25		42,965,133	47,894,043	8,262,664	17.252

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION - 20.7 UNIDAD GEREN			3,867,575.697			3,050,534.588	60.90		2,067,714,989	1,889,981,958	553,737,195	29.300
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			3,867,575.697			3,050,534.588	60.90		2,067,714,989	1,889,981,958	553,737,195	29.300
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			373,653.727			131,659.903	33.21		808,851,963	661,497,111	166,927,948	25.200
		Mejoramiento con Soluciones Basicas			373,653.727			131,659.903	33.21		808,851,963	661,497,111	166,927,948	25.200
		2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - PO			33,518.059			33,685.833	100.50		40,878,060	40,878,060	29,829,708	73.000
		CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - PO			33,518.059			33,685.833	100.50		40,878,060	40,878,060	29,829,708	73.000
1565	Obras	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO -	242.170	Kilometro	86.000	Kilometro	86.430	86.430	100.50	35.690	38,974,487	38,974,487	29,048,850	74.500
2252	Supervisión de Obras	0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO -	242.170	Kilometro		Supervisión				100.000	1,903,573	1,903,573	780,859	41.000
		2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHU			18,221.104						27,976,851	27,976,851		
		ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - D			18,221.104						27,976,851	27,976,851		
1558	Obras	0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA -	149.400	Kilometro	70.000	Kilometro				2.008	26,030,148	26,030,148		
2296	Supervisión de Obras	0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS -	149.400	Kilometro		Supervisión				100.000	1,946,703	1,946,703		
		2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (E			24,483.080						52,681,566	52,681,566	409,186	0.800
		HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHI			24,483.080						52,681,566	52,681,566	409,186	0.800
1401	Obras	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (	159.600	Kilometro	50.000	Kilometro					48,966,159	48,966,159		
2317	Supervisión de Obras	0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI -	159.600	Kilometro		Supervisión					3,715,407	3,715,407	409,186	11.000
		2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACO			36,867.981			17,298.399	46.92		58,520,222	33,520,222	32,853,785	98.000
		KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANACONDE - HUAMBO; A			36,867.981			17,298.399	46.92		58,520,222	33,520,222	32,853,785	98.000
1649	Obras	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-	214.990	Kilometro	117.860	Kilometro	55.300	55.300	46.92	99.990	58,358,106	31,281,165	31,176,372	99.700
2318	Supervisión de Obras	0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV.	214.990	Kilometro		Supervisión				100.000	162,116	2,239,057	1,677,413	74.900
		2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (RO			21,382.559			6,422.205	30.03		44,394,800	44,394,800	29,661,746	66.800
		VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA;			21,382.559			6,422.205	30.03		44,394,800	44,394,800	29,661,746	66.800
1646	Obras	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-	186.320	Kilometro	50.000	Kilometro	15.017	15.017	30.03	66.024	44,142,467	42,765,118	28,883,446	67.500
2368	Supervisión de Obras	0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO -	186.320	Kilometro		Supervisión				100.000	252,333	1,629,682	778,300	47.800
		2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOT			12,380.562			3,376.492	27.27		23,015,612	23,015,612	122,242	0.500
		CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPING			12,380.562			3,376.492	27.27		23,015,612	23,015,612	122,242	0.500
1705	Obras	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS -	134.190	Kilometro	55.000	Kilometro	15.000	15.000	27.27	11.178	23,015,612	22,510,112		
2369	Supervisión de Obras	0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS -	134.190	Kilometro		Supervisión						505,500	122,242	24.200
		2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. A			57,186.927						58,015,018	58,015,018	544,516	0.900
		CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CO			57,186.927						58,015,018	58,015,018	544,516	0.900
1664	Obras	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-	326.010	Kilometro	100.000	Kilometro					57,186,927	57,186,927		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2370	Supervisión de Obras	0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-	326.010	Kilometro		Supervisión				100.000	828,091	828,091	544,516	65.800
		2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SO			26,194.420			16,836.470	64.28		33,756,288	33,756,288	16,317,122	48.300
		HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA			26,194.420			16,836.470	64.28		33,756,288	33,756,288	16,317,122	48.300
2049	Obras	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	184.010	Kilometro	81.000	Kilometro	52.063	52.063	64.28	60.518	32,338,790	32,338,790	15,429,994	47.700
2371	Supervisión de Obras	0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	184.010	Kilometro		Supervisión				100.000	1,417,498	1,417,498	887,128	62.600
		2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO -			348.527						31,622,975	1,122,469	883,251	78.700
		TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ			348.527						31,622,975	1,122,469	883,251	78.700
1560	Obras	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	137.250	Kilometro	31.050	Kilometro				99.172	31,622,975	1,122,469	883,251	78.700
		2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. A			45,817.308			3,058.006	6.67		55,730,923	55,730,923	4,708,581	8.400
		EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - H			45,817.308			3,058.006	6.67		55,730,923	55,730,923	4,708,581	8.400
2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV.	328.500	Kilometro	85.000	Kilometro	5.673	5.673	6.67	36.655	55,603,313	53,902,715	3,830,059	7.100
2373	Supervisión de Obras	0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV.	328.500	Kilometro		Supervisión					127,610	1,828,208	878,522	48.100
		2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MO			27,573.185			18,290.910	66.34		33,825,772	33,825,772	25,698,165	76.000
		EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHUI			27,573.185			18,290.910	66.34		33,825,772	33,825,772	25,698,165	76.000
1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-	204.220	Kilometro	90.000	Kilometro	59.702	59.702	66.34	74.430	33,825,772	30,636,872	25,560,332	83.400
2374	Supervisión de Obras	0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-	204.220	Kilometro		Supervisión						3,188,900	137,833	4.300
		2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGU			32,458.361			22,407.451	69.03		72,297,268	54,297,268	13,263,874	24.400
		SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PU			32,458.361			22,407.451	69.03		72,297,268	54,297,268	13,263,874	24.400
1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	361.500	Kilometro	60.000	Kilometro	41.421	41.421	69.03	11.458	72,297,268	54,097,268	13,212,343	24.400
2375	Supervisión de Obras	0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL -	361.500	Kilometro		Supervisión						200,000	51,532	25.800
		2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAY			12,474.622						54,231,312	44,231,312		
		PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV			12,474.622						54,231,312	44,231,312		
1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO	140.000	Kilometro	30.000	Kilometro					51,582,074	41,582,074		
2410	Supervisión de Obras	0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO	140.000	Kilometro		Supervisión					2,649,238	2,649,238		
		2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAM			15,872.500			10,271.774	64.71		47,030,000	47,030,000	9,262,924	19.700
		HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - D			15,872.500			10,271.774	64.71		47,030,000	47,030,000	9,262,924	19.700
1661	Obras	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR	141.800	Kilometro	35.000	Kilometro	22.650	22.650	64.71	15.973	45,350,000	45,350,000	8,591,955	18.900
1906	Supervisión de Obras	0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	141.800	Kilometro		Supervisión					1,680,000	1,680,000	670,968	39.900
		2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA			8,852.840						30,086,273	30,086,273	409,303	1.400
		QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILILA			8,852.840						30,086,273	30,086,273	409,303	1.400

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE	114.250	Kilometro	30.000	Kilometro					29,509,467	29,509,467		
1656	Supervisión de Obras	0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE	114.250	Kilometro		Supervisión					576,806	576,806	409,303	71.000
		2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ									73,799,364	33,799,364		
		HUARAZ - CIRCUITO TURISTICO (EL MIRADOR); ANYANGA - SU									73,799,364	33,799,364		
1652	Obras	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO	269.870	Kilometro		Kilometro					72,533,364	32,533,364		
1861	Supervisión de Obras	0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-	269.870	Kilometro		Supervisión					1,266,000	1,266,000		
		2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA C									18,386,260	18,386,260		
		EMP. PE-3N (LA CIMA) - ATOCSAICO - CONOCANCHA - DV. MA									18,386,260	18,386,260		
2307	Obras	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION	76.600	Kilometro		Kilometro					18,194,904	18,194,904		
2243	Supervisión de Obras	0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN),	76.600	Kilometro		Supervisión					191,356	191,356		
		2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- C									39,470,986	18,861,207	623,187	3.300
		KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 15									39,470,986	18,861,207	623,187	3.300
2176	Obras	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-	115.270	Kilometro		Kilometro					39,056,828	17,387,956		
2435	Supervisión de Obras	0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1NL(DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-	115.270	Kilometro		Supervisión					414,158	1,473,251	623,187	42.300
		2392866 MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA -			11.564			9.086	78.57		656,916	1,651,966	214,410	13.000
		MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA – ANDAY			11.564			9.086	78.57		656,916	1,651,966	214,410	13.000
3014	Estudio de Perfil	0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA -	356.000	Kilometro	0.700	Estudio	0.550	0.550	78.57	85.000	656,916	1,651,966	214,410	13.000
		2392901 EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAM			4.667			2.334	50.00		1,333,500	666,750	431,540	64.700
		EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LO			4.667			2.334	50.00		1,333,500	666,750	431,540	64.700
2397	Estudio de Perfil	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA	521.000	Kilometro	0.700	Estudio	0.350	0.350	50.00	65.000	1,333,500	666,750	431,540	64.700
		2392940 YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORACORA (EMP. P									1,379,898	601,740	198,073	32.900
		YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) /									1,379,898	601,740	198,073	32.900
2248	Estudio de Perfil	0165574 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA CORA -YAUCA -	500.000	Kilometro		Estudio					1,379,898	601,740	198,073	32.900
		2393048 EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYI									1,032,500	482,992		
		EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SAN									1,032,500	482,992		
2254	Estudio de Perfil	0192854 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-									1,032,500			
2254	Estudio de Perfil	0212182 MEJORAMIENTO EMP.PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INES-PLAZAPATA-	295.000	Kilometro		Estudio						482,992		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2393110 CAJAMARCA - CELENDIN - CHACHAPOYAS / DV. CHAC									854,550	445,011	360,000	80.900
		EMP. PE-3N (CAJAMARCA) – DV. CELENDÍN – DV. LEIMEBAME									854,550	445,011	360,000	80.900
2242	Estudio de Perfil	0165559 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS-	265.000	Kilometro		Estudio					854,550	445,011	360,000	80.900
		2393145 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. O			4.003			0.942	23.53		915,000	470,896	470,896	100.000
		TR. CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE IN			4.003			0.942	23.53		915,000	470,896	470,896	100.000
2388	Estudio de Perfil	0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	196.000	Kilometro	0.850	Estudio	0.200	0.200	23.53	50.000	915,000	470,896	470,896	100.000
		2393167 ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA									423,900	338,800		
		ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO -									423,900	338,800		
2461	Estudio de Perfil	0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA									423,900			
2461	Estudio de Perfil	0232984 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN	353.000	Kilometro		Estudio						338,800		
		2393211 EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO									412,050	378,103		
		EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO									412,050	378,103		
2246	Estudio de Perfil	0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	321.000	Kilometro		Estudio					412,050	378,103		
		2393337 DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PI									363,150	363,150		
		DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE									363,150	363,150		
2454	Estudio de Perfil	0192863 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE	266.000	Kilometro		Estudio					363,150	363,150		
		2393377 EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRAND									822,500	366,300		
		EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. I									822,500	366,300		
2440	Estudio de Perfil	0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ	104.000	Kilometro		Estudio					822,500	366,300		
		2393409 IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPA - MAYOCC / AYAC									415,800			
		EMP. PE-3S (DV. IMPERIAL) - PAMPAS - CHURCAMPA- EMP. PE									415,800			
2250	Estudio de Perfil	0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS -EMP.PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA	306.000	Kilometro		Estudio					415,800			
		2393834 EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV.										301,042	281,199	93.400
		EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO										301,042	281,199	93.400
2449	Estudio de Perfil	0232988 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A	259.000	Kilometro		Estudio						301,042	281,199	93.400
		2393863 EMP. PE-22 B (SAN RAMON) - VITOC - UCHUBAMBA -									354,000	346,437		
		EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN									354,000	346,437		
2006	Estudio de Perfil	0192855 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (0V. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP.	126.000	Kilometro		Estudio					354,000	346,437		
		2393894 DV. IMATA -NEGRO MAYO / EMP. PE-34 A (DV. VIZCA									626,400	417,600		
		EMP. PE-34A (DV. CHIGUATA) - TOROYA - EMP. PE-34A (SANT									626,400	417,600		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2793	Estudio de Perfil	0224698 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DV IMATA-NEGROMAYO/EMP PE-34A(DV VIZCACHANE)-VIZCACHANE-									626,400			
2793	Estudio de Perfil	0232987 MEJORAMIENTO EMP.PE34A DV.CHIGUATA-TOROYA-EMP.PE34A STA LUCÍA/EMP.PE34C DV.STA LUCÍA-	483.000	Kilometro		Estudio						417,600		
		2393943 PIP_268 CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE			0.774						887,500	516,309	184,240	35.700
		CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE			0.774						887,500	516,309	184,240	35.700
2445	Estudio de Perfil	0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE	119.000	Kilometro	0.150	Estudio					887,500	516,309	184,240	35.700
		2393972 EMP. PE-1 S (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTA			0.686						457,500	457,500	200,000	43.700
		EMP. PE-1S (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE -			0.686						457,500	457,500	200,000	43.700
1806	Estudio de Perfil	0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS	154.000	Kilometro	0.150	Estudio					457,500	457,500	200,000	43.700
		2394012 SANTA - CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI / DV. SI									402,409	402,409		
		EMP. PE-1N (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)/D									402,409	402,409		
2468	Estudio de Perfil	0224712 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SANTA-CHUQUICARA-PUENTE HUAROCHIRI/DV. SIHUAS -									402,409			
2468	Estudio de Perfil	0232985 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP. PE-1N (SANTA)-VINZOS-EMP. PE-3N(CHUQUICARA)/EMP PE-	309.000	Kilometro		Estudio						402,409		
		2394220 EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP PE-5N A (POZUZO)									263,250			
		CARRETERA EMP. PE - 3N (SAN RAFAEL) - EMP. PE - 5N A (POZ									263,250			
2794	Estudio de Perfil	0224706 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP PE-5N A (POZUZO), MULTIPROV,	105.000	Kilometro		Estudio					263,250			
		2412970 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-1N (DV.										469,200		
		EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) - PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARÁN										469,200		
3481	Estudio de Perfil	0232989 MEJORAMIENTO EMP.PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP.PE1N LARÁN-CHONGOYAPE-EMP PE3N	272.000	Kilometro		Estudio						469,200		
		PIP_273 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-26 (HUAN									635,040	5,000		
		EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMAR									635,040	5,000		
2472	Estudio de Perfil	0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y	192.000	Kilometro		Estudio					635,040	5,000		
		PIP_312 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (PTE. L										434,520		
		EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) - LA TINGUIÑA - TAMBO - E										434,520		
2479	Estudio de Perfil	0232986 MEJORAMIENTO EMP.PE-1S PTE. LOS MAESTROS-PARCONA-TAMBILLO-EMP. PE-28 A HUAYTARA/EMP. PE-1S	293.000	Kilometro		Estudio						434,520		
		PIP_395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN GENARO - EL									476,550	398,121		
		SAN GENARO - EL DESCANSO - COMBAPATA / EL DESCANSO -									476,550	398,121		
2792	Estudio de Perfil	0224704 MEJORAMIENTO DE CARRETERA URCOS-PUCARA/YAURI-EMP PE34F/YAURI-SAN GENARO-EL									476,550			
2792	Estudio de Perfil	0235172 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-30C(DV URCOS)-EMP PE-34G(SICUANI)/EMP PE-34F(EL DESCANSO)-	157.000	Kilometro		Estudio						398,121		
		PIP_398 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (KIM									420,000	374,000		
		CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - ECHARATI -									420,000	374,000		
2795	Estudio de Perfil	0224711 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUENTE SAN FRANCISCO, KIMBIRI, CHURUMPIARI, ABRA, CIELO PUNCO,									420,000			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2795	Estudio de Perfil	0232993 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - DV ECHARATI - QUILLABAMBA -	293.000	Kilometro		Estudio						374,000		
		MANTENIMIENTO VIAL			3,493,921.970			2,918,874.685	76.67		1,258,863,026	1,228,484,847	386,809,247	31.500
		Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas			49,762.700			46,098.703	79.27		26,652,317	34,781,114	13,735,575	39.500
		GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO			49,762.700			46,098.703	79.27		26,652,317	34,781,114	13,735,575	39.500
		ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-5N (AMBATO)						702.080				702,080	111,262	15.800
3244	Mantenimiento Rutinario	0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA -	100.000	Kilometro		Kilometro	100.000	100.000	100.00	100.000		702,080	111,262	15.800
		ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION ARE			713.905			708.850	99.29			500,000	310,546	62.100
2780	Mantenimiento Rutinario	0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION	143.335	Kilometro	142.781	Kilometro	141.770	141.770	99.29	98.908		500,000	310,546	62.100
		AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROS			267.307			1.806	0.68		4,440,815	885,503	308,744	34.900
2859	Mantenimiento Rutinario	0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV.	28.000	Kilometro	30.187	Kilometro	0.204	0.204	0.68	0.729	4,440,815	885,503	308,744	34.900
		Av. Nestor Gambeta Región Callao.			226.488			2.004	0.88			811,205	82,111	10.100
2404	Mantenimiento Rutinario	GAMBETA REGION CALLAO	27.920	Kilometro	27.920	Kilometro	0.247	0.247	0.88	0.885		811,205	82,111	10.100
		Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto			731.203			762.748	104.31			198,374		
1709	Mantenimiento Rutinario	0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	384.500	Kilometro	368.598	Kilometro	384.500	384.500	104.31	100.000		198,374		
		Carretera Miraflores - La Obrilla Ruta PE - 02D Región Piura			41.748			41.748	100.00			173,948	134,116	77.100
2616	Mantenimiento Rutinario	0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA	26.000	Kilometro	24.000	Kilometro	24.000	24.000	100.00	92.308		173,948	134,116	77.100
		Casma - Huaraz										56		
0178	Mantenimiento Rutinario	CASMA - HUARAZ	146.000	Kilometro		Kilometro						56		
		CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA			1,857.650			350.927	18.89			1,403,706	331,852	23.600
3236	Mantenimiento Rutinario	0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE	135.000	Kilometro	132.339	Kilometro	25.000	25.000	18.89	18.519		1,403,706	331,852	23.600
		CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION (			1,934.691			1,934.691	100.00			1,100,000	282,291	25.700
2705	Mantenimiento Rutinario	0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA	176.000	Kilometro	175.881	Kilometro	175.881	175.881	100.00	99.932		1,100,000	282,291	25.700
		COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO			216.012			55.950	25.90			295,907	124,781	42.200
3283	Mantenimiento Rutinario	0232809 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAOCA -	73.000	Kilometro	73.000	Kilometro	18.908	18.908	25.90	25.901		295,907	124,781	42.200
		CONOCOCHA - DV. ANTAMINA												
		CONVENIO 038-1998-MTC/15.17												
2831	Mantenimiento Rutinario	MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO DE LA CARRETERA CONOCOCHA - DV. ANTAMINA	71.300	Kilometro	71.000	Kilometro	71.300	71.300	100.42	100.000				
		CUSCO - PISAC - URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO - H			1,491.455			1,491.435	100.00			483,761	377,661	78.100
2860	Mantenimiento Rutinario	0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-	308.300	Kilometro	308.304	Kilometro	308.300	308.300	100.00	100.000		483,761	377,661	78.100
		Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura			720.879			712.537	98.84			453,383	192,944	42.600
2285	Mantenimiento Rutinario	0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO -	157.160	Kilometro	159.000	Kilometro	157.160	157.160	98.84	100.000		453,383	192,944	42.600

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO			3,388.642			2,663.701	78.61			1,479,834	687,374	46.400
3257	Mantenimiento Rutinario	0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO	230.400	Kilometro	228.988	Kilometro	180.000	180.000	78.61	78.125		1,479,834	687,374	46.400
		DV. QUILCA - MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN			438.948			483.649	110.18			360,000	287,157	79.800
3470	Mantenimiento Rutinario	0232812 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA TRAMO: DV.QUILCA -	121.930	Kilometro	121.930	Kilometro	134.347	134.347	110.18	110.184		360,000	287,157	79.800
		Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopamp			4,054.659			3,996.219	98.56			1,200,001	932,903	77.700
3051	Mantenimiento Rutinario	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA -	333.018	Kilometro	337.888	Kilometro	333.018	333.018	98.56	100.000		1,200,001	932,903	77.700
		EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONT			1,569.899			1,522.343	96.97		3,432,178	1,048,662	481,759	45.900
2615	Mantenimiento Rutinario	0196888 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CHILETE -									3,432,178			
2615	Mantenimiento Rutinario	0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL -	145.170	Kilometro	149.705	Kilometro	145.170	145.170	96.97	100.000		1,048,662	481,759	45.900
		EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA			3,249.693			1,835.240	56.47			1,668,400	413,927	24.800
1873	Mantenimiento Rutinario	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO	190.000	Kilometro	194.779	Kilometro	110.000	110.000	56.47	57.895		1,668,400	413,927	24.800
		GUADALUPE - ICA - NAZCA - YAUCA			3,660.981			5,996.058	158.86		6,752,888	1,549,369	792,897	51.200
3261	Mantenimiento Rutinario	0224487 MANTENIMIENTO RUTINARIO GUADALUPE - ICA - NAZCA - YAUCA, REGION ICA									6,752,888	46,608		
3261	Mantenimiento Rutinario	0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA -	243.130	Kilometro	243.617	Kilometro	387.000	387.000	158.86	159.174		1,502,761	792,897	52.800
		HUAURA - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y OV. RIO SECO - ANDAHU						326.160				1,218,150	171,768	14.100
3258	Mantenimiento Rutinario	0232816 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-	210.000	Kilometro		Kilometro	26.775	26.775	100.00	12.750		1,218,150	171,768	14.100
		HUAYTARÁ - RUMICHACA - APACHETA GRANDE - AYACUCHO						970.614				502,909	348,654	69.300
3276	Mantenimiento Rutinario	0232814 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAYTARA - RUMICHACA -	193.000	Kilometro		Kilometro	193.000	193.000	100.00	100.000		502,909	348,654	69.300
		Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N			2,464.519			307.527	12.48			1,199,402	79,506	6.600
0933	Mantenimiento Rutinario	0233037 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N;	220.000	Kilometro	205.479	Kilometro	25.640	25.640	12.48	11.655		1,199,402	79,506	6.600
0933	Mantenimiento Rutinario	0232145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY -												
		MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO			463.058			420.811	90.88			389,236	301,360	77.400
1716	Mantenimiento Rutinario	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS	145.000	Kilometro	118.966	Kilometro	108.112	108.112	90.88	74.560		389,236	301,360	77.400
		MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA						43.337				225,711	208,201	92.200
3657	Mantenimiento Rutinario	0236465 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ - CONDURIRI -	20.369	Kilometro		Kilometro	19.200	19.200	100.00	94.261		225,711	208,201	92.200
		PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - PAMF						761.757				519,616	321,680	61.900
3260	Mantenimiento Rutinario	0232815 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PTA. PEJERREY - PTE.	146.600	Kilometro		Kilometro	146.600	146.600	100.00	100.000		519,616	321,680	61.900

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		PTE. CUMBIL - CATACHE - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N						930.811				912,560	438,781	48.100
3221	Mantenimiento Rutinario	0232798 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-6A/PUENTE CUMBIL -	102.000	Kilometro		Kilometro	102.000	102.000	100.00	100.000		912,560	438,781	48.100
		PTE. LOS ÁNGELES - PTE. RICARDO PALMA			48.081			48.081	100.00			432,231	154,521	35.700
1522	Mantenimiento Rutinario	0233036 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS	11.124	Kilometro	11.124	Kilometro	11.124	11.124	100.00	100.000		432,231	154,521	35.700
		PUENTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTER			28.673			28.673	100.00			390,212	34,540	8.900
1472	Mantenimiento Rutinario	0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS	7.300	Kilometro	7.348	Kilometro	7.348	7.348	100.00	100.658		390,212	34,540	8.900
		PUENTES EN LA LIBERTAD										22,884		
3285	Mantenimiento Rutinario	0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES	1.110	Kilometro		Kilometro						22,884		
		PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECC			3,747.113			3,655.690	97.56			1,254,096	925,305	73.800
2504	Mantenimiento Rutinario	0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA	291.650	Kilometro	298.790	Kilometro	291.500	291.500	97.56	99.949		1,254,096	925,305	73.800
		SAN FRANCISCO - SAMUGARI / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL						1,469.874				1,134,512	152,085	13.400
3655	Mantenimiento Rutinario	0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y	129.560	Kilometro		Kilometro	129.560	129.560	100.00	100.000		1,134,512	152,085	13.400
		SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA						286.416				421,200	187,545	44.500
3254	Mantenimiento Rutinario	0232805 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - PUERTO	68.350	Kilometro		Kilometro	68.000	68.000	100.00	99.488		421,200	187,545	44.500
		SIVIA - CANAYRE						387.570				718,255	102,713	14.300
3654	Mantenimiento Rutinario	0236466 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SILVIA - CANAYRE;MULTIDISTRITAL;LA	53.960	Kilometro		Kilometro	53.960	53.960	100.00	100.000		718,255	102,713	14.300
		SULLANA - MACARÁ			247.383			162.562	65.71			193,268	143,456	74.200
2951	Mantenimiento Rutinario	0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION	127.840	Kilometro	128.000	Kilometro	84.112	84.112	65.71	65.795		193,268	143,456	74.200
		TACNA - ILO			1,218.766			1,266.993	103.96			886,195	338,486	38.200
1824	Mantenimiento Rutinario	- ILO	138.570	Kilometro	137.528	Kilometro	142.970	142.970	103.96	103.175		886,195	338,486	38.200
		TACNA - PALCA			226.568			226.635	100.03			519,806	245,973	47.300
1826	Mantenimiento Rutinario	- PALCA	55.400	Kilometro	43.587	Kilometro	43.600	43.600	100.03	78.700		519,806	245,973	47.300
		TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +						249.818				497,032	104,137	21.000
3656	Mantenimiento Rutinario	0236468 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TACNA - COLLPA; MULTIDISTRITAL;TACNA	50.260	Kilometro		Kilometro	50.262	50.262	100.00	100.004		497,032	104,137	21.000
		Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - D			1,333.992			2,236.043	163.73		5,880,961	1,263,301	385,198	30.500
2283	Mantenimiento Rutinario	0162317 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO Y DV. CAYACUYAN - DV.									5,880,961	29,300		
2283	Mantenimiento Rutinario	0232800 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO,	122.240	Kilometro	108.103	Kilometro	177.000	177.000	163.73	144.797		1,234,001	385,198	31.200
		TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCHA			859.179			551.502	60.76		4,095,471	845,214	246,021	29.100
2024	Mantenimiento Rutinario	0224470 MANTENIMIENTO RUTINARIO CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCHA, REGION									4,095,471	45,211		
2024	Mantenimiento Rutinario	0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA -	109.780	Kilometro	107.397	Kilometro	65.250	65.250	60.76	59.437		800,003	246,021	30.800

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		Tr. COCHABAMBA - CHOTA						127.314				424,380	224,753	53.000
3530	Mantenimiento Rutinario	0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA;	45.000	Kilometro		Kilometro	30.000	30.000	100.00	66.667		424,380	224,753	53.000
		Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito			14.623			14.978	102.43			104,449	58,364	55.900
2325	Mantenimiento Rutinario	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	14.340	Kilometro	14.000	Kilometro	14.340	14.340	102.43	100.000		104,449	58,364	55.900
		TR. DV. SAJINOS - PAIMAS			159.613			230.869	144.64		1,600,797	570,048	119,013	20.900
3049	Mantenimiento Rutinario	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA									1,600,797			
3049	Mantenimiento Rutinario	0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS /	27.500	Kilometro	28.000	Kilometro	40.500	40.500	144.64	147.273		570,048	119,013	20.900
3049	Mantenimiento Rutinario	0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS /												
		TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATA			3,626.247			1,504.507	41.49			771,542	205,290	26.600
2052	Mantenimiento Rutinario	0232804 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. 3S - COMAS - SATIPO,	472.800	Kilometro	470.000	Kilometro	195.000	195.000	41.49	41.244		771,542	205,290	26.600
		TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PR			3,657.669			256.320	7.01			800,001	276,283	34.500
2799	Mantenimiento Rutinario	0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) -	458.690	Kilometro	457.208	Kilometro	32.040	32.040	7.01	6.985		800,001	276,283	34.500
2799	Mantenimiento Rutinario	0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) -												
		Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirre			3,020.526			3,020.526	100.00			1,050,552	287,363	27.400
3050	Mantenimiento Rutinario	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTRO	286.920	Kilometro	287.518	Kilometro	287.518	287.518	100.00	100.208		1,050,552	287,363	27.400
		Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huata			214.490			214.490	100.00			382,267	325,098	85.000
2170	Mantenimiento Rutinario	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	56.110	Kilometro	56.110	56.110	100.00	100.000		382,267	325,098	85.000
		Tr. Huancayo - Jauja - Tarma			446.714			134.290	30.06			447,632	336,856	75.300
2169	Mantenimiento Rutinario	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.500	Kilometro	99.795	Kilometro	30.000	30.000	30.06	31.088		447,632	336,856	75.300
		TR. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO			325.521			336.063	103.24			496,804	213,042	42.900
2798	Mantenimiento Rutinario	0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO -	67.725	Kilometro	65.523	Kilometro	67.645	67.645	103.24	99.882		496,804	213,042	42.900
		Tr. JULIACA - LAMPA			41.562			40.095	96.47			125,690	108,458	86.300
2377	Mantenimiento Rutinario	JULIACA - LAMPA REGION PUNO	31.900	Kilometro	33.067	Kilometro	31.900	31.900	96.47	100.000		125,690	108,458	86.300
		Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE C			3,015.452			2,196.229	72.83			1,012,087	460,965	45.500
2354	Mantenimiento Rutinario	0232797 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PIMENTEL - EMP.	217.000	Kilometro	297.944	Kilometro	217.000	217.000	72.83	100.000		1,012,087	460,965	45.500
		TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS			6.658			6.658	100.00			55,901	55,826	99.900
2322	Mantenimiento Rutinario	0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	12.205	Kilometro	11.910	Kilometro	11.910	11.910	100.00	97.583		55,901	55,826	99.900
		URCOS - LA RAYA - YAURI - SAN GENARO - SICUANI - COMBAP						423.505				516,381	322,011	62.400
2861	Mantenimiento Rutinario	0232811 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA URCOS - LA RAYA; DV. HECTOR	282.500	Kilometro		Kilometro	82.014	82.014	100.00	29.032		516,381	322,011	62.400

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM			32.130						449,207	163,401		
2809	Mantenimiento Rutinario	0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE	20.000	Kilometro	19.663	Kilometro					449,207	163,401		
		Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas			30,169.689			24,871.135	74.63		28,000,000	24,177,743	6,439,049	26.600
		GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO			30,169.689			24,871.135	74.63		28,000,000	24,177,743	6,439,049	26.600
		ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO						1,488.001			1,094,091	1,240,001	405,271	32.700
3398	Mantenimiento Rutinario	0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO, REGION									1,094,091	40,000		
3398	Mantenimiento Rutinario	0229411 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO,	120.000	Kilometro		Kilometro	120.000	120.000	100.00	100.000		1,200,001	405,271	33.800
		ACOS - HUAYLLAY			435.532			42.670	9.80		1,639,814	500,002	104,764	21.000
1333	Mantenimiento Rutinario	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	80.970	Kilometro	87.106	Kilometro	8.534	8.534	9.80	10.540	1,639,814	500,002	104,764	21.000
		CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ CHIQUITA - SONDOR -			1,332.057			1,200.162	90.10			1,363,820	162,474	11.900
1279	Mantenimiento Rutinario	0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE -	113.000	Kilometro	97.671	Kilometro	88.000	88.000	90.10	77.876		1,363,820	162,474	11.900
1279	Mantenimiento Rutinario	0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE -												
		Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Region Piura			65.841			65.841	100.00			188,116	88,146	46.900
2618	Mantenimiento Rutinario	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA -	35.300	Kilometro	35.000	Kilometro	35.000	35.000	100.00	99.150		188,116	88,146	46.900
		CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION									1,498,627			
3158	Mantenimiento Rutinario	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	118.000	Kilometro	118.155	Kilometro					1,498,627			
		CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUI			426.635			975.029	228.54		993,432	866,123	159,690	18.400
2598	Mantenimiento Rutinario	0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI -	57.000	Kilometro	49.258	Kilometro	112.574	112.574	228.54	197.498	993,432	866,123	159,690	18.400
		DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARIT			570.654			349.471	61.24			635,401	185,281	29.200
2645	Mantenimiento Rutinario	0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA	90.000	Kilometro	89.810	Kilometro	55.000	55.000	61.24	61.111		635,401	185,281	29.200
		DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SAL			221.855			221.969	100.05		1,357,164	421,995	116,411	27.600
2946	Mantenimiento Rutinario	0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-	52.600	Kilometro	52.573	Kilometro	52.600	52.600	100.05	100.000	1,357,164	421,995	116,411	27.600
		EMP PE-26(TOYOC) – HUANCHOS – MOLLEPAMPA – COCAS –			464.699			444.954	95.75			556,193	210,873	37.900
1524	Mantenimiento Rutinario	0232813 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PE-26 (TOYOC) - HUANCHOS -	84.000	Kilometro	83.550	Kilometro	80.000	80.000	95.75	95.238		556,193	210,873	37.900
		Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Nap			146.300						1,045,705	385,001		
3010	Mantenimiento Rutinario	0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN	38.000	Kilometro	38.000	Kilometro					1,045,705	385,001		
		Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabaml			4,406.851			4,364.564	99.04		1,406,455	1,939,806	612,601	31.600
3009	Mantenimiento Rutinario	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO -	250.000	Kilometro	227.180	Kilometro	225.000	225.000	99.04	90.000	1,406,455	1,939,806	612,601	31.600
		EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)			74.915						2,017,510	180,001		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2779	Mantenimiento Rutinario	0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N	40.960	Kilometro	41.619	Kilometro					2,017,510	180,001		
		EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA)			77.265			77.265	100.00			287,989	81,645	28.400
1523	Mantenimiento Rutinario	0232810 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SG (YAURI) QUELLO -	26.829	Kilometro	26.829	Kilometro	26.829	26.829	100.00	100.000		287,989	81,645	28.400
		Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya G			4,708.038			270.464	5.74		2,053,469	1,590,962	246,762	15.500
2405	Mantenimiento Rutinario	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA	319.000	Kilometro	295.924	Kilometro	17.000	17.000	5.74	5.329	2,053,469	1,590,962	246,762	15.500
		Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache			1,327.741			94.071	7.09		1,988,054	1,130,666	161,569	14.300
1361	Mantenimiento Rutinario	0134358 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN									1,988,054			
1361	Mantenimiento Rutinario	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN	146.200	Kilometro	117.430	Kilometro	8.320	8.320	7.09	5.691		1,130,666	161,569	14.300
		OYÓN - ABRA UCHUCCHACUA						35.554			1,145,860	342,588	108,802	31.800
3259	Mantenimiento Rutinario	UCHUCCHACUA, REGION LIMA	30.500	Kilometro		Kilometro	10.378	10.378	100.00	34.026	1,145,860	342,588	108,802	31.800
		PUERTO OCOPA - ATALAYA						459.819				589,511	191,853	32.500
3255	Mantenimiento Rutinario	0232807 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA;	158.350	Kilometro		Kilometro	78.000	78.000	100.00	49.258		589,511	191,853	32.500
		PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI			447.555			205.285	45.87			488,773	250,307	51.200
1339	Mantenimiento Rutinario	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000	Kilometro	91.567	Kilometro	42.000	42.000	45.87	38.182		488,773	250,307	51.200
		QUILLABAMBA - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIR			7,810.554			7,810.554	100.00		1,744,066	2,735,765	649,735	23.700
2838	Mantenimiento Rutinario	0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-	285.500	Kilometro	285.498	Kilometro	285.498	285.498	100.00	99.999	1,744,066	2,735,765	649,735	23.700
		ROSARIO - SIVIA						90.246				321,847	62,621	19.500
3658	Mantenimiento Rutinario	0236469 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA ROSARIO - SILVIA; MULTIDISTRITAL;LA	28.040	Kilometro		Kilometro	28.040	28.040	100.00	100.000		321,847	62,621	19.500
		SAMUGARI - CHIQUINTIRCA						745.578				817,341	107,041	13.100
3659	Mantenimiento Rutinario	0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI -	91.220	Kilometro		Kilometro	91.220	91.220	100.00	100.000		817,341	107,041	13.100
		Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..			213.080			200.116	93.92		1,475,830	700,000	152,766	21.800
1134	Mantenimiento Rutinario	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	50.000	Kilometro	30.440	Kilometro	28.588	28.588	93.92	57.176	1,475,830	700,000	152,766	21.800
		Tr. Chiguata - Santa Lucia			3,080.751			3,080.751	100.00		763,591	1,581,324	688,136	43.500
1036	Mantenimiento Rutinario	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	204.000	Kilometro	194.821	Kilometro	194.821	194.821	100.00	95.500	763,591	1,581,324	688,136	43.500
		Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara			108.980			48.532	44.53			181,090	134,985	74.500
1872	Mantenimiento Rutinario	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA	51.300	Kilometro	60.180	Kilometro	26.800	26.800	44.53	52.242		181,090	134,985	74.500
		TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO			340.273			71.843	21.11			784,310	263,211	33.600
2330	Mantenimiento Rutinario	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -	40.000	Kilometro	43.385	Kilometro	9.160	9.160	21.11	22.900		784,310	263,211	33.600
		TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA			24.762			24.663	99.60		981,868	99,047	52,708	53.200

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2505	Mantenimiento Rutinario	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	25.000	Kilometro	24.900	24.900	99.60	83.000	981,868	99,047	52,708	53.200
		TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TI			1,183.276			496.099	41.93		1,481,893	885,891	276,655	31.200
2039	Mantenimiento Rutinario	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B	127.680	Kilometro	133.569	Kilometro	56.000	56.000	41.93	43.860	1,481,893	885,891	276,655	31.200
		Tr. LA CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE			66.332						725,034	200,000	134,413	67.200
1325	Mantenimiento Rutinario	0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR- SELVA ALEGRE									725,034			
1325	Mantenimiento Rutinario	0232808 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE5N (CALZADA) -	27.390	Kilometro	33.166	Kilometro						200,000	134,413	67.200
		TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS			469.246			434.095	92.51		1,126,730	818,429	146,856	17.900
1711	Mantenimiento Rutinario	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	57.335	Kilometro	57.335	Kilometro	53.040	53.040	92.51	92.509	1,126,730	818,429	146,856	17.900
		TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA			257.199			271.375	97.27		1,222,100	512,028	116,538	22.800
2508	Mantenimiento Rutinario	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA									1,222,100	40,000		
2508	Mantenimiento Rutinario	0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA -	54.000	Kilometro	54.488	Kilometro	53.000	53.000	97.27	98.148		472,028	116,538	24.700
		Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo			1,906.658			1,301.263	68.25		689,846	1,807,310	566,938	31.400
2185	Mantenimiento Rutinario	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.000	Kilometro	105.497	Kilometro	72.000	72.000	68.25	54.545	689,846	1,807,310	566,938	31.400
		Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea			2.641			0.902	34.15		1,548,861	26,413		
2184	Mantenimiento Rutinario	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN	12.610	Kilometro	10.000	Kilometro	3.415	3.415	34.15	27.082	1,548,861	26,413		
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas						68,383.573				91,494,250	59,163,421	64.700
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO						68,383.573				91,494,250	59,163,421	64.700
		DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. (										5,000		
3690	Mantenimiento Periodico	0239062 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. MARCONA - DV. PUERTO	75.000	Kilometro		Kilometro						5,000		
		EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMI										3,000,000		
3689	Mantenimiento Periodico	0235847 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV.	10.000	Kilometro		Kilometro						3,000,000		
		PONTÓN QUEBRADA SECA - PTE. SANTA										61,270	61,270	100.000
3538	Supervisión de Mantenimiento	0234635 SUPERVISION DE OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QUEBRADA SECA-	110.136	Kilometro		Supervisión						61,270	61,270	100.000
		SULLANA - TALARA / EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - PIURA (AV						68,383.573				88,293,832	58,968,006	66.800
3515	Mantenimiento Periodico	0230960 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: SULLANA-TALARA,EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-PIURA (AV.	101.900	Kilometro		Kilometro	77.450	77.450	100.00	76.006		88,293,832	58,968,006	66.800
		Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km.										44,929	44,928	100.000
2402	Mantenimiento Periodico	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro		Kilometro				100.000		44,929	44,928	100.000
		TR. LA RAYA - PUCARA										79,588	79,588	100.000
0419	Estudio Especial	0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION	102.000	Kilometro		Estudio				100.000		79,588	79,588	100.000

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		TR. PIURA - LA OBRILLA										9,631	9,630	100.000
1077	Supervisión de Mantenimiento	0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	1.000	Supervisión		Supervisión				100.000		9,631	9,630	100.000
		Por Niveles de Servicio			3,413,603.878			2,775,670.551	75.64		1,158,802,279	934,286,852	274,493,407	29.400
		GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS			3,413,603.878			2,775,670.551	75.64		1,158,802,279	934,286,852	274,493,407	29.400
		ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EM			23,018.231			22,930.646	99.62		16,239,764	12,767,620	3,194,849	25.000
1615	Por niveles de servicio	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME	179.600	Kilometro	180.286	Kilometro	179.600	179.600	99.62	100.000	16,239,764	12,767,620	3,194,849	25.000
		Av. Morales Duarez - Av. Costanera/ Ovalo 200 Millas – Av Fau									4,039,872			
3202	Por niveles de servicio	PROV. CALLAO	39.700	Kilometro		Kilometro					4,039,872			
		AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO						69,204.309			37,668,735	16,431,053	6,015,007	36.600
1859	Por niveles de servicio	ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500	Kilometro		Kilometro	421.180	421.180	100.00	93.078	37,668,735	16,431,053	6,015,007	36.600
		AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp.PE-32 A (chalco) - PAM			64,126.271			62,535.593	97.52		9,770,769	19,015,871	14,284,102	75.100
1365	Por niveles de servicio	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) -	341.000	Kilometro	337.225	Kilometro	328.860	328.860	97.52	96.440	9,770,769	19,015,871	14,284,102	75.100
		CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAP			30,457.778			30,141.656	98.96		20,669,340	8,308,064	695,309	8.400
1332	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS -	367.000	Kilometro	366.605	Kilometro	362.800	362.800	98.96	98.856	20,669,340	8,308,064	695,309	8.400
		Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huanca			77,810.345			77,899.364	100.11		55,570,000	22,651,090	3,567,162	15.700
1616	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-	343.910	Kilometro	343.517	Kilometro	343.910	343.910	100.11	100.000	55,570,000	22,651,090	3,567,162	15.700
		CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NU			70,078.533						15,327,495	15,327,495		
1867	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO -	458.300	Kilometro	457.208	Kilometro					10,198,093	15,327,495		
1867	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO -									5,129,402			
		CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQ			81,173.429			76,426.017	94.15		20,669,341	24,268,545	14,916,694	61.500
0853	Por niveles de servicio	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	334.480	Kilometro	314.918	314.918	94.15	84.655	20,669,341	24,268,545	14,916,694	61.500
		Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchab			86,010.390			86,008.983	100.00		40,114,000	23,440,800	5,005,455	21.400
2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	366.926	Kilometro	366.920	366.920	100.00	101.256	40,114,000	23,440,800	5,005,455	21.400
		CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO			47,227.437			47,010.613	99.54		20,669,340	10,841,181		
1319	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS-	430.000	Kilometro	435.630	Kilometro	433.630	433.630	99.54	100.844	20,669,340	10,841,181		
		CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO			62,003.882			62,003.882	100.00		10,024,531	12,180,576	6,220,577	51.100
1336	Por niveles de servicio	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE	536.000	Kilometro	509.039	Kilometro	509.039	509.039	100.00	94.970	10,024,531	12,180,576	6,220,577	51.100
		Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Monzo			121,855.054			141,377.989	116.02		53,688,000	21,692,391	12,895,681	59.400
1653	Por niveles de servicio	0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A	561.492	Kilometro	561.741	Kilometro	651.740	651.740	116.02	116.073	53,688,000	21,692,391	12,895,681	59.400
		CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA / TAMBORAP									15,290,667			
3359	Por niveles de servicio	0220882 CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-PTE. LA BALSA/ TAMBORAPA-	376.000	Kilometro		Kilometro					15,290,667			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / H									13,528,684	6,755,429		
3309	Por niveles de servicio	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY -									8,970,217	6,755,429		
3309	Por niveles de servicio	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY -	323.800	Kilometro	332.083	Kilometro					4,558,467			
		CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CA										74,965	72,891	97.200
1310	Por niveles de servicio	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI -	515.880	Kilometro		Kilometro						74,965	72,891	97.200
		Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuy			7,522.584			7,522.365	100.00		15,739,625	5,459,297	1,739,472	31.900
1703	Por niveles de servicio	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS -	137.793	Kilometro	137.794	Kilometro	137.790	137.790	100.00	99.998	15,739,625	5,459,297	1,739,472	31.900
		DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-M			57,961.409			57,961.409	100.00		18,027,018	13,875,262	7,798,669	56.200
1617	Por niveles de servicio	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	421.250	Kilometro	417.732	Kilometro	417.732	417.732	100.00	99.165	18,027,018	13,875,262	7,798,669	56.200
		Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)			41,077.341			41,077.341	100.00		20,900,000	16,533,577	7,536,066	45.600
1778	Por niveles de servicio	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE	249.100	Kilometro	248.448	Kilometro	248.448	248.448	100.00	99.738	20,900,000	16,533,577	7,536,066	45.600
		DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISC			34,082.546						14,483,800	7,836,185		
3348	Por niveles de servicio	0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA	433.390	Kilometro	434.938	Kilometro					14,483,800	7,836,185		
		DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1SD (DV. COCACHAC									1,883,802	4,757,466		
1471	Por niveles de servicio	0220884 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-									1,883,802			
1471	Por niveles de servicio	0232992 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - MATARANI - ILO Y	258.055	Kilometro		Kilometro						4,757,466		
		DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-1S-DV. BUENOS AIRES -									12,790,360			
3174	Por niveles de servicio	0220884 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-	258.055	Kilometro		Kilometro					12,790,360			
		DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA / GUADALU									30,574,832			
2004	Por niveles de servicio	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	360.390	Kilometro		Kilometro					931,592			
3170	Por niveles de servicio	0220885 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO-DV. QUILCA/GUADALUPE-NAZCA PE-									25,562,935			
3170	Por niveles de servicio	0220885 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO-DV. QUILCA/GUADALUPE-NAZCA PE-	520.010	Kilometro		Kilometro					4,080,305			
		Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas -			30,743.310			5,421.348	17.63		10,856,335	15,695,853	4,743,031	30.200
2309	Por niveles de servicio	0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS -	186.360	Kilometro	195.869	Kilometro	34.540	34.540	17.63	18.534	10,856,335	15,695,853	4,743,031	30.200
		Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestr			41,081.555			39,871.921	97.06		10,200,000	12,884,895	5,099,595	39.600
1378	Por niveles de servicio	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS	321.000	Kilometro	318.835	Kilometro	309.447	309.447	97.06	96.401	10,200,000	12,884,895	5,099,595	39.600
		Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) -			11,414.708			11,413.904	99.99		7,409,889	10,054,531	1,720,582	17.100
2308	Por niveles de servicio	0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION	110.250	Kilometro	113.528	Kilometro	113.520	113.520	99.99	102.966	7,409,889	10,054,531	1,720,582	17.100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp P			191,047.352							34,790,915		
1866	Por niveles de servicio	0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S	493.000	Kilometro	549.130	Kilometro						34,790,915		
		Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. E			132,143.759			137,103.296	103.75		31,891,344	27,566,763	6,150,794	22.300
1659	Por niveles de servicio	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO	475.100	Kilometro	479.359	Kilometro	497.350	497.350	103.75	104.683	31,891,344	27,566,763	6,150,794	22.300
		EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y									12,542,560			
1868	Por niveles de servicio	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN -	337.890	Kilometro		Kilometro					12,542,560			
		Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez – Crucero Quiscupunco -			37,999.060			37,997.788	100.00		16,958,940	18,164,247	6,880,439	37.900
1647	Por niveles de servicio	0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO -	209.220	Kilometro	209.197	Kilometro	209.190	209.190	100.00	99.986	16,958,940	18,164,247	6,880,439	37.900
		Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Ar			146,600.923			146,828.053	100.15		51,769,537	37,666,569	7,318,116	19.400
1650	Por niveles de servicio	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-	389.810	Kilometro	389.207	Kilometro	389.810	389.810	100.15	100.000	51,769,537	37,666,569	7,318,116	19.400
		Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Ta			222,750.126			221,490.154	99.43		57,906,736	35,988,911	14,658,541	40.700
1644	Por niveles de servicio	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL -	615.440	Kilometro	618.941	Kilometro	615.440	615.440	99.43	100.000	57,906,736	35,988,911	14,658,541	40.700
		EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-O			47,665.224			47,149.153	98.92		11,040,000	12,459,477	7,823,291	62.800
1618	Por niveles de servicio	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA	378.420	Kilometro	382.562	Kilometro	378.420	378.420	98.92	100.000	11,040,000	12,459,477	7,823,291	62.800
		EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-			54,474.711			54,474.711	100.00		7,824,000	26,500,509	18,596,525	70.200
1662	Por niveles de servicio	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	214.000	Kilometro	205.561	Kilometro	205.561	205.561	100.00	96.057	7,824,000	26,500,509	18,596,525	70.200
		EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA /									800,026			
3436	Por niveles de servicio	0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA	347.620	Kilometro		Kilometro					800,026			
		EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR – PIURA /			21,776.166						12,562,593	6,293,144		
0331	Por niveles de servicio	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL	347.620	Kilometro	346.030	Kilometro					12,562,593	6,293,144		
		EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILL			9,330.205						25,858,065	33,417,641	2,593,526	7.800
2188	Por niveles de servicio	0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20	27.920	Kilometro	27.920	Kilometro					25,858,065	33,417,641	2,593,526	7.800
		Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma			251,762.496			251,762.496	100.00		37,390,000	54,172,063	23,806,375	43.900
1665	Por niveles de servicio	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-	464.460	Kilometro	464.746	Kilometro	464.746	464.746	100.00	100.062	37,390,000	54,172,063	23,806,375	43.900
		Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica -									14,182,725	9,364,959		
1870	Por niveles de servicio	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA -	414.320	Kilometro		Kilometro					14,182,725	9,364,959		
		EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMAR(			100,984.532			100,984.532	100.00		10,736,090	28,655,004	8,207,284	28.600
1379	Por niveles de servicio	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA	343.000	Kilometro	352.415	Kilometro	352.415	352.415	100.00	102.745	10,736,090	28,655,004	8,207,284	28.600
		EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA) / EMP. PE-1 S									19,861,630			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2002	Por niveles de servicio	0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) -	212.730	Kilometro		Kilometro					276,496			
3173	Por niveles de servicio	0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON	354.395	Kilometro		Kilometro					17,338,604			
3173	Por niveles de servicio	0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON									2,246,530			
		EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP. PE-5N A (POZUZO)									437,237			
2485	Por niveles de servicio	0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE	135.000	Kilometro		Kilometro					437,237			
		Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuac			387,360.237			387,359.561	100.00		25,879,160	67,622,080	14,273,904	21.100
2062	Por niveles de servicio	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV.	569.350	Kilometro	572.831	Kilometro	572.830	572.830	100.00	100.611	25,879,160	67,622,080	14,273,904	21.100
		EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA – PLAZAPATA - ST.			650.435						18,134,667	226,224		
2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-	286.914	Kilometro	287.518	Kilometro					14,944,667	226,224		
2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-									3,190,000			
		Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tam			34,257.614			34,257.614	100.00		33,997,627	15,912,828	4,794,241	30.100
1619	Por niveles de servicio	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-	211.240	Kilometro	215.283	Kilometro	215.283	215.283	100.00	101.914	33,997,627	15,912,828	4,794,241	30.100
		EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUEN			77,459.648			77,459.648	100.00		16,531,200	20,329,229	9,626,668	47.400
1380	Por niveles de servicio	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO -	378.000	Kilometro	381.026	Kilometro	381.026	381.026	100.00	100.801	16,531,200	20,329,229	9,626,668	47.400
		GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA									206,034			
2003	Por niveles de servicio	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA -	159.620	Kilometro		Kilometro					206,034			
		HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS			23,497.107						15,033,248	7,943,955	2,026,054	25.500
0328	Por niveles de servicio	0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-	458.600	Kilometro	295.786	Kilometro					15,033,248	7,943,955	2,026,054	25.500
		HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP.			36,693.146			36,803.680	100.30		10,070,000	15,309,351	12,865,726	84.000
1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.400	Kilometro	239.678	Kilometro	240.400	240.400	100.30	100.000	10,070,000	15,309,351	12,865,726	84.000
		Huaura - Sayán - Oyón - Ambo y Rio Seco - Sayán									575,344			
2005	Por niveles de servicio	0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	326.640	Kilometro		Kilometro					575,344			
		JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE			134,367.162			133,169.928	99.11		65,512,576	30,394,378	4,373,432	14.400
1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE	438.140	Kilometro	442.079	Kilometro	438.140	438.140	99.11	100.000	65,512,576	30,394,378	4,373,432	14.400
		Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N									11,094,363			
1334	Por niveles de servicio	3N	207.000	Kilometro		Kilometro					11,094,363			
		PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMB			24,133.464						16,522,310	8,100,000		
1874	Por niveles de servicio	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA /	297.940	Kilometro	297.944	Kilometro					16,522,310	8,100,000		
		PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1			113,618.129						16,182,521	24,795,000		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1744	Por niveles de servicio	REGION - PUNO	444.540	Kilometro	458.230	Kilometro					16,182,521	24,795,000		
		PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2			43,170.894						19,911,006	15,795,000		
3190	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 2	296.000	Kilometro	273.320	Kilometro					19,911,006	15,795,000		
		PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3			54,116.414						19,480,505	18,045,000		
3189	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 3	267.520	Kilometro	299.897	Kilometro					19,480,505	18,045,000		
		PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4			63,816.380						27,027,629	19,545,000		
3188	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 4	320.440	Kilometro	326.510	Kilometro					27,027,629	19,545,000		
		Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Sl			59,483.203			59,109.955	99.37		7,690,000	14,870,429	6,318,195	42.500
0964	Por niveles de servicio	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE	408.000	Kilometro	400.010	Kilometro	397.500	397.500	99.37	97.426	7,690,000	14,870,429	6,318,195	42.500
		PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJ			38,405.014			37,399.350	97.38		12,630,000	15,892,300	8,363,420	52.600
0798	Por niveles de servicio	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	241.658	Kilometro	235.330	235.330	97.38	100.357	12,630,000	15,892,300	8,363,420	52.600
		PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YA			107,084.222			107,295.278	100.20		6,040,360	21,340,403	5,066,652	23.700
0854	Por niveles de servicio	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA -	526.000	Kilometro	501.791	Kilometro	502.780	502.780	100.20	95.586	6,040,360	21,340,403	5,066,652	23.700
		ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA			6,652.025			6,860.343	103.13		7,200,000	2,196,983	1,652,231	75.200
1359	Por niveles de servicio	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL -	324.000	Kilometro	302.780	Kilometro	312.262	312.262	103.13	96.377	7,200,000	2,196,983	1,652,231	75.200
		SAN CLEMENTE - AYACUCHO									616,000			
3187	Por niveles de servicio	0220893 CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN CLEMENTE-AYACUCHO, MULTIPROV, ICA	350.000	Kilometro		Kilometro					616,000			
		SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILA			22,611.576						16,632,000	6,753,857		
0332	Por niveles de servicio	0219955 CONSERVACION DE CARRETERA SICUANI-PUCARA-CALAPUJA Y PUNO-DESAGUADERO, MULTIDISTRITAL,	334.795	Kilometro	334.795	Kilometro					16,632,000	6,753,857		
		SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUA			59,463.248			59,357.672	99.82		12,893,667	15,457,727	7,904,156	51.100
3295	Por niveles de servicio	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR /	379.300	Kilometro	384.683	Kilometro	384.000	384.000	99.82	101.239	8,576,359	15,457,727	7,904,156	51.100
3295	Por niveles de servicio	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR /									4,317,308			
		SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO									499,396			
3052	Por niveles de servicio	0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO	283.750	Kilometro		Kilometro					499,396			
		URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECT			22,584.602						10,544,984	7,864,760	5,688,694	72.300
3308	Por niveles de servicio	0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR	284.400	Kilometro	287.162	Kilometro					10,544,984	7,864,760	5,688,694	72.300
		Emergencias						3,444.824			9,277,655	103,154,962	16,636,528	16.100
		GI_200 OPERACIONES						3,444.824			9,277,655	103,154,962	16,636,528	16.100
		ATENCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA						2,539.606				84,653,537	1,361,537	1.600
1096	Adquisición	0000102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	Equipo		Equipo	3.000	3.000	100.00	400.000		84,653,537	1,361,537	1.600
		UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC						10.177			487,117	53,564	8,711	16.300
0595	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE CUSCO	210.000	Intervención		Intervención	19.000	19.000	100.00	113.810	487,117	53,564	8,711	16.300
		UNIDAD ZONAL AMAZONAS						28.135			399,667	351,689	260,244	74.000
0589	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12.000	Intervención		Intervención	8.000	8.000	100.00	441.667	399,667	351,689	260,244	74.000

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		UNIDAD ZONAL ANCASH						0.897			487,117	44,853		
0590	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE ANCASH	150.000	Intervención		Intervención	2.000	2.000	100.00	118.000	487,117	44,853		
		UNIDAD ZONAL APURIMAC									520,736	78,472		
0591	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE APURIMAC	10.000	Intervención		Intervención				10.000	520,736	78,472		
		UNIDAD ZONAL AREQUIPA						1.794			487,117	44,853		
0592	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15.000	Intervención		Intervención	4.000	4.000	100.00	93.333	487,117	44,853		
		UNIDAD ZONAL AYACUCHO						27.215			538,088	143,239	98,385	68.700
0593	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	10.000	Intervención		Intervención	19.000	19.000	100.00	710.000	538,088	143,239	98,385	68.700
		UNIDAD ZONAL CAJAMARCA						4.331			487,117	144,350		
0594	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	20.000	Intervención		Intervención	3.000	3.000	100.00	1,765.000	487,117	144,350		
		UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA									487,117	44,853		
1150	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	75.000	Intervención		Intervención				97.333	487,117	44,853		
		UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI									515,117	44,853		
0596	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE HUANUCO	20.000	Intervención		Intervención				2,495.000	515,117	44,853		
		UNIDAD ZONAL ICA						1.122				112,183	112,183	100.000
0597	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE ICA	6.000	Intervención		Intervención	1.000	1.000	100.00	1,133.333		112,183	112,183	100.000
		UNIDAD ZONAL JUNIN						255.026			1,203,801	1,500,150	116,661	7.800
0598	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE JUNIN	30.000	Intervención		Intervención	17.000	17.000	100.00	866.667	1,203,801	1,500,150	116,661	7.800
		UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD									517,436	75,172		
0599	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	10.000	Intervención		Intervención				770.000	517,436	75,172		
		UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE						1.171				117,105	42,273	36.100
0600	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	30.000	Intervención		Intervención	1.000	1.000	100.00	80.000		117,105	42,273	36.100
		UNIDAD ZONAL LIMA						123.498			539,436	1,764,256	1,181,571	67.000
0601	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE LIMA	10.000	Intervención		Intervención	7.000	7.000	100.00	1,670.000	539,436	1,764,256	1,181,571	67.000
		UNIDAD ZONAL PASCO									517,436	75,152		
1151	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE PASCO	6.000	Intervención		Intervención				600.000	517,436	75,152		
		UNIDAD ZONAL PUNO						6.894			517,436	137,887	62,715	45.500
0603	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE PUNO	60.000	Intervención		Intervención	5.000	5.000	100.00	31.667	517,436	137,887	62,715	45.500
		UNIDAD ZONAL SAN MARTIN - LORETO						54.535			499,755	605,939	527,680	87.100
0604	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	10.000	Intervención		Intervención	9.000	9.000	100.00	1,210.000	499,755	605,939	527,680	87.100
		UNIDAD ZONAL TACNA						2.231			555,726	223,114		
1153	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE TACNA	14.000	Intervención		Intervención	1.000	1.000	100.00	50.000	555,726	223,114		
		UNIDAD ZONAL TUMBES - PIURA						388.192			517,436	12,939,741	12,864,569	99.400
0602	Atencion de Emergencia	DEPARTAMENTO DE PIURA	6.000	Intervención		Intervención	3.000	3.000	100.00	2,016.667	517,436	12,939,741	12,864,569	99.400
		Operación Zonales			385.703			399.980	100.00		35,783,092	39,997,987	16,141,228	40.400
		GI_200 OPERACIONES			385.703			399.980	100.00		35,783,092	39,997,987	16,141,228	40.400
		UNIDAD ZONAL AMAZONAS			19.422			19.422	100.00		1,913,485	1,942,176	743,048	38.300
0615	Supervision del Mantenimiento Vial	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,913,485	1,942,176	743,048	38.300
		UNIDAD ZONAL ANCASH			22.796			22.796	100.00		2,333,414	2,279,611	959,336	42.100
0616	Supervision del Mantenimier	VIAL NACIONAL - ANCASH	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,333,414	2,279,611	959,336	42.100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		UNIDAD ZONAL AREQUIPA			23.136			23.136	100.00		2,423,129	2,313,593	1,045,536	45.200
0617	Supervision del Mantenimiento Vial	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,423,129	2,313,593	1,045,536	45.200
		UNIDAD ZONAL AYACUCHO			23.300			23.300	100.00		1,887,745	2,330,046	818,682	35.100
0618	Supervision del Mantenimiento Vial	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,887,745	2,330,046	818,682	35.100
		UNIDAD ZONAL CAJAMARCA			24.023			24.023	100.00		2,354,750	2,402,300	1,163,499	48.400
0619	Supervision del Mantenimiento Vial	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,354,750	2,402,300	1,163,499	48.400
		UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC			27.673			27.673	100.00		2,640,672	2,767,333	1,146,633	41.400
0620	Supervision del Mantenimiento Vial	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,640,672	2,767,333	1,146,633	41.400
		UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA			16.160			16.160	100.00		1,723,726	1,615,963	659,174	40.800
0621	Supervision del Mantenimiento Vial	0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCAVELICA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,723,726	1,615,963	659,174	40.800
		UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI			30.185			30.185	100.00		2,630,572	3,018,537	1,356,961	45.000
0622	Supervision del Mantenimiento Vial	0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,630,572	3,018,537	1,356,961	45.000
		UNIDAD ZONAL ICA			18.397			18.397	100.00		1,792,512	1,839,655	671,063	36.500
0623	Supervision del Mantenimier	VIAL NACIONAL - ICA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,792,512	1,839,655	671,063	36.500
		UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO			28.248			28.248	100.00		2,126,629	2,824,773	1,490,710	52.800
0624	Supervision del Mantenimiento Vial	0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,126,629	2,824,773	1,490,710	52.800
		UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD			21.283			21.283	100.00		1,883,412	2,128,256	834,018	39.200
0625	Supervision del Mantenimiento Vial	0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,883,412	2,128,256	834,018	39.200
		UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE			18.612			18.612	100.00		1,655,525	1,861,214	725,810	39.000
0626	Supervision del Mantenimiento Vial	0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,655,525	1,861,214	725,810	39.000
		UNIDAD ZONAL LIMA			29.183			29.183	100.00		2,526,970	2,918,328	967,062	33.100
0627	Supervision del Mantenimier	VIAL NACIONAL - LIMA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,526,970	2,918,328	967,062	33.100
		UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES			30.487			30.487	100.00		2,550,763	3,048,708	1,365,317	44.800
0628	Supervision del Mantenimiento Vial	0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,550,763	3,048,708	1,365,317	44.800
		UNIDAD ZONAL PUNO			21.575			21.575	100.00		2,200,481	2,157,549	894,248	41.400
0629	Supervision del Mantenimier	VIAL NACIONAL - PUNO	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	2,200,481	2,157,549	894,248	41.400
		UNIDAD ZONAL SAN MARTIN			14.633			14.633	100.00		1,331,271	1,463,274	530,743	36.300
0630	Supervision del Mantenimiento Vial	0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,331,271	1,463,274	530,743	36.300
		UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA			16.589			16.589	100.00		1,808,036	1,658,947	514,585	31.000
0631	Supervision del Mantenimiento Vial	0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	100.00	8.333	1,808,036	1,658,947	514,585	31.000
		UNIDAD ZONAL UCAYALI						14.277				1,427,724	254,804	17.800

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
3517	Supervision del Mantenimiento Vial	0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL,	12.000	Informe		Informe	1.000	1.000	100.00	8.333		1,427,724	254,804	17.800
3517	Supervision del Mantenimiento Vial	0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL,												
		Puentes						5.919			347,683	591,939	200,040	33.800
		GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES						5.919			347,683	591,939	200,040	33.800
		MANTENIMIENTO DE PUENTES						5.919			347,683	591,939	200,040	33.800
2810	Mantenimiento Rutinario	0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES	1.000	Puente		Puente	1.000	1.000	100.00	100.000	347,683	591,939	200,040	33.800
		GESTION ESTRATEGICA												
		Gestión												
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												
		Gestión Técnica y Administrativa												
2894	Gestion Administrativa	70077 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	12.000	Informe	6.000	Informe	6.000	6.000	100.00	50.000				
		TOTALES 284			3,867,575.697			3,050,534.588	60.90		2,067,714,989	1,889,981,958	553,737,195	29.299

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES - 20.8 UNIDAD GERENCIA			35,274,196.676			34,798,525.928	102.20		24,476,620	23,217,400	7,951,491	34.200
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			35,274,196.676			34,798,525.928	102.20		24,476,620	23,217,400	7,951,491	34.200
		MANTENIMIENTO VIAL			35,274,196.676			34,798,525.928	102.20		24,476,620	23,217,400	7,951,491	34.200
		Operación de Peajes			35,274,196.676			34,798,525.928	102.20		24,476,620	23,217,400	7,951,491	34.200
		GI_200 OPERACIONES			35,274,196.676			34,798,525.928	102.20		24,476,620	23,217,400	7,951,491	34.200
		UNIDA DE PEAJE SHAPAJA									643,075	70,838		
1958	Operacion	0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	1,254,223.000	Vehículo controlado		Vehículo controlado					643,075	70,838		
		UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES			934,894.343			867,027.100	92.74		789,384	775,537	261,509	33.700
0335	Operacion	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	4,327,727.000	Vehículo controlado	120,548.000	Vehículo controlado	111,797.000	111,797.000	92.74	2.583	789,384	775,537	261,509	33.700
		UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA									468,950	222,246	41,913	18.900
1329	Operacion	0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	2,671,827.000	Vehículo controlado		Vehículo controlado					468,950	222,246	41,913	18.900
		Unidad de Peaje Ambo			2,399,236.803			1,857,966.359	77.44		1,104,249	880,845	385,009	43.700
0336	Operacion	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	7,519,823.000	Vehículo controlado	272,379.000	Vehículo controlado	210,930.000	210,930.000	77.44	2.805	1,104,249	880,845	385,009	43.700
		Unidad de Peaje Atico			1,591,812.494			1,497,295.007	94.06		786,241	821,534	319,644	38.900
0337	Operacion	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	6,354,438.000	Vehículo controlado	193,761.000	Vehículo controlado	182,256.000	182,256.000	94.06	2.868	786,241	821,534	319,644	38.900
		Unidad de Peaje Ayaviri			1,135,387.231			1,081,450.134	95.25		758,710	667,043	260,755	39.100
0338	Operacion	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	5,586,539.000	Vehículo controlado	170,212.000	Vehículo controlado	162,126.000	162,126.000	95.25	2.902	758,710	667,043	260,755	39.100
		Unidad de Peaje Cancas			1,598,971.667			1,745,440.796	109.16		1,110,908	1,074,845	306,278	28.500
0340	Operacion	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	6,119,964.000	Vehículo controlado	148,763.000	Vehículo controlado	162,390.000	162,390.000	109.16	2.653	1,110,908	1,074,845	306,278	28.500
		Unidad de Peaje Catac			783,847.371			924,488.278	117.94		1,102,374	838,196	333,482	39.800
0342	Operacion	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	3,436,361.000	Vehículo controlado	93,516.000	Vehículo controlado	110,295.000	110,295.000	117.94	3.210	1,102,374	838,196	333,482	39.800
		Unidad de Peaje Chacapampa			4,964,653.363			2,698,561.843	54.36		2,420,137	2,452,480	278,677	11.400
2066	Operacion	0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	4,701,762.000	Vehículo controlado	202,434.000	Vehículo controlado	110,034.000	110,034.000	54.36	2.340	2,420,137	2,452,480	278,677	11.400
		UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.			1,489,147.498			1,554,071.110	104.36		831,010	721,053	261,992	36.300
0343	Operacion	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	6,294,460.000	Vehículo controlado	206,524.000	Vehículo controlado	215,528.000	215,528.000	104.36	3.424	831,010	721,053	261,992	36.300
		UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI									535,437	338,056	86,062	25.500
0344	Operacion	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	1,264,774.000	Vehículo controlado		Vehículo controlado					535,437	338,056	86,062	25.500
		UNIDAD DE PEAJE CUCULI			857,302.176			1,045,846.452	121.99		943,611	816,315	382,154	46.800
0347	Operacion	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	3,698,665.000	Vehículo controlado	105,021.000	Vehículo controlado	128,118.000	128,118.000	121.99	3.464	943,611	816,315	382,154	46.800
		Unidad de Peaje Dv. Talara									1,050,492	1,082,570	286,337	26.400
0348	Operacion	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	8,369,295.000	Vehículo controlado		Vehículo controlado					1,050,492	1,082,570	286,337	26.400
		Unidad de Peaje Ilave			1,622,102.261			1,305,000.998	80.45		955,812	954,262	484,727	50.800
0351	Operacion	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	5,908,404.000	Vehículo controlado	169,985.000	Vehículo controlado	136,755.000	136,755.000	80.45	2.315	955,812	954,262	484,727	50.800
		UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA			1,477,656.686			1,682,680.088	113.87		900,056	1,045,078	404,659	38.700
0352	Operacion	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	4,838,818.000	Vehículo controlado	141,392.000	Vehículo controlado	161,010.000	161,010.000	113.87	3.327	900,056	1,045,078	404,659	38.700
		Unidad de Peaje Nazca			6,088,706.155			6,539,822.229	107.41		1,510,895	1,701,041	675,225	39.700
0355	Operacion	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	900,000.000	Vehículo controlado	357,940.000	Vehículo controlado	384,460.000	384,460.000	107.41	42.718	1,510,895	1,701,041	675,225	39.700
		Unidad de Peaje Pacra			960,567.374			1,071,646.485	111.56		766,327	923,658	372,925	40.400
0357	Operacion	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	3,331,467.000	Vehículo controlado	103,996.000	Vehículo controlado	116,022.000	116,022.000	111.56	3.483	766,327	923,658	372,925	40.400
		Unidad de Peaje Pozo Redondo			963,195.501			988,737.287	102.65		705,675	818,647	432,650	52.800

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
0358	Operacion	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	3,115,043.000	Vehículo controlado	117,657.000	Vehículo controlado	120,777.000	120,777.000	102.65	3.877	705,675	818,647	432,650	52.800
		UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA			189,461.002			174,594.168	92.15		832,088	775,526	240,588	31.000
0359	Operacion	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	773,925.000	Vehículo controlado	24,430.000	Vehículo controlado	22,513.000	22,513.000	92.15	2.909	832,088	775,526	240,588	31.000
		UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA			581,464.626			643,286.257	110.63		693,086	732,397	310,380	42.400
0361	Operacion	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	2,470,698.000	Vehículo controlado	79,392.000	Vehículo controlado	87,833.000	87,833.000	110.63	3.555	693,086	732,397	310,380	42.400
		UNIDAD DE PEAJE SAYLLA			1,869,913.973			1,885,322.038	100.82		802,084	768,099	257,986	33.600
0362	Operacion	0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	6,381,394.000	Vehículo controlado	243,447.000	Vehículo controlado	245,453.000	245,453.000	100.82	3.846	802,084	768,099	257,986	33.600
		UNIDAD DE PEAJE SICUYANI			223,649.319			261,971.071	117.13		791,252	721,147	293,573	40.700
0363	Operacion	0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	1,186,250.000	Vehículo controlado	31,013.000	Vehículo controlado	36,327.000	36,327.000	117.13	3.062	791,252	721,147	293,573	40.700
		Unidad de Peaje Socos			914,803.240			1,159,213.984	126.72		916,186	873,988	350,337	40.100
0364	Operacion	0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	3,682,439.000	Vehículo controlado	104,670.000	Vehículo controlado	132,635.000	132,635.000	126.72	3.602	916,186	873,988	350,337	40.100
		UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE			1,712,805.608			2,566,497.396	149.84		1,155,539	1,294,041	427,193	33.000
0365	Operacion	0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	5,543,212.000	Vehículo controlado	132,361.000	Vehículo controlado	198,332.000	198,332.000	149.84	3.578	1,155,539	1,294,041	427,193	33.000
		Unidad de Peaje Tunan			1,266,338.548			1,490,938.467	117.74		1,007,346	969,817	277,629	28.600
0367	Operacion	0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	4,764,251.000	Vehículo controlado	130,575.000	Vehículo controlado	153,734.000	153,734.000	117.74	3.227	1,007,346	969,817	277,629	28.600
		Unidad de Peaje Yauca			1,648,279.438			1,756,668.382	106.58		895,696	878,141	219,810	25.000
0368	Operacion	0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	5,688,657.000	Vehículo controlado	187,701.000	Vehículo controlado	200,044.000	200,044.000	106.58	3.517	895,696	878,141	219,810	25.000
		Operación Derecho de Vía												
		GI_200 OPERACIONES												
		Uso de Infraestructura												
2120	Uso de Infraestructura	AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES Y/O EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ESPECIALES	735,764.000	Autorización	46,500.000	Autorización	50,251.000	50,251.000	108.07	45.960				
2123	Uso de Infraestructura	AUTORIZACIONES TARIFA DIFERENCIADA	3,244.000	Resol. Notificada	153.000	Resol. Notificada	114.000	114.000	74.51	26.665				
2121	Uso de Infraestructura	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE COMBINACIONES VEHICULARES ESPECIALES	2,246.000	Resol. Notificada	40.000	Resol. Notificada	85.000	85.000	212.50	23.152				
2122	Uso de Infraestructura	OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES PARA LOS VEHÍCULOS CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y/O NEUMÁTICOS EXTRA	70,778.000	Resol. Notificada	4,600.000	Resol. Notificada	6,686.000	6,686.000	145.35	53.244				
		GESTION ESTRATEGICA												
		Gestión												
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												
		Gestión Técnica y Administrativa												
2892	Gestion Administrativa	233156 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE UNIDADES DE PEAJE Y AUTORIZACIONES ESPECIALES DE LA RED VIAL NACIONAL	12.000	Informe		Informe	6.000	6.000	100.00	50.000				
		TOTALES 31			35,274,196.676			34,798,525.928	102.20		24,476,620	23,217,400	7,951,491	34.248

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES -			85,249.140			202,853.398	150.89		689,495,478	596,771,481	127,244,230	21.300
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			85,249.140			202,853.398	150.89		689,495,478	596,771,481	127,244,230	21.300
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			85,249.140			202,328.684	150.89		639,495,478	466,775,886	122,363,392	26.200
		Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES			85,249.140			202,328.684	150.89		639,495,478	466,775,886	122,363,392	26.200
		2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLA			6,011.484			298.668	4.97		22,130,708	13,660,160	435,208	3.200
		PUENTE MARANURA			6,011.484			298.668	4.97		22,130,708	13,660,160	435,208	3.200
1864	Obras	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	202.000	Metro	46.350	Metro	2.303	2.303	4.97	5.500	21,143,517	12,969,788	251,350	1.900
2075	Supervisión de Obras	0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARAN	202.000	Metro		Supervisión				100.000	987,191	690,372	183,858	26.600
		2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS									540,000	540,000		
		PUENTE PUELLAS Y ACCESOS									540,000	540,000		
0175	Estudio Definitivo	0055692 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PUELLAS Y ACCESOS	40.000	Metro		Estudio					540,000	540,000		
		2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPE			10,463.874			8,745.389	68.56		30,954,564	19,439,116	12,072,455	62.100
		PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS			9,600.363			8,745.389	91.09		15,504,832	14,748,723	12,072,455	81.900
1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	190.000	Metro	73.064	Metro	66.557	66.557	91.09	100.000	14,241,674	13,139,698	11,342,611	86.300
1676	Supervisión de Obras	0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCC	190.000	Metro		Supervisión				100.000	1,263,158	1,609,025	729,844	45.400
		PUENTE PUCAYACU			863.511						15,449,732	4,690,393		
3047	Obras	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACU	50.000	Metro	20.000	Metro					14,928,465	4,317,555		
3048	Supervisión de Obras	0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU RI	50.000	Metro		Supervisión					521,267	372,838		
		2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PEI						49.833			30,882,201	18,882,201		
		REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS V						49.833			30,882,201	18,882,201		
2280	Estudio Definitivo	0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000	1,273.000	Metro		Estudio	0.700	0.700	100.00	70.000	7,119,063	7,119,065		
2282	Obras	0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000	1,273.000	Metro		Metro					22,198,636	10,884,288		
2287	Supervisión de Obras	0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES	1,273.000	Metro		Supervisión					1,564,502	878,848		
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACC			1,406.094			1,582.559	112.55		622,898	5,482,065	3,178,584	58.000
		PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS			1,406.094			1,582.559	112.55		622,898	5,482,065	3,178,584	58.000
		CONVENIO 0018-2010-MTC/20			1,406.094			1,582.559	112.55		420,929	4,686,980	2,660,208	56.800
1187	Obras	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	150.000	Metro	30.000	Metro	33.765	33.765	112.55	92.410	420,929	4,686,980	2,660,208	56.800
1188	Supervisión de Obras	0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA	150.000	Metro		Supervisión				100.000	201,969	795,085	518,376	65.200
		2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS						39.680				1,000,000	821,354	82.100
		PUENTE CHACANTO Y ACCESOS						39.680				1,000,000	821,354	82.100
1197	Obras	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	100.000	Metro		Metro	6.300	6.300	100.00	74.390		560,000	383,696	68.500
1198	Supervisión de Obras	0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	100.000	Metro		Supervisión	1.000	1.000	100.00	100.000		440,000	437,658	99.500
		2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS			1,255.133			1,114.558	88.80		4,794,398	6,166,056	4,804,688	77.900
		PUENTE MALCAS Y ACCESOS			1,255.133			1,114.558	88.80		4,794,398	6,166,056	4,804,688	77.900
1201	Obras	0052658 PUENTE MALCAS	40.000	Metro	24.000	Metro	21.312	21.312	88.80	55.170	4,333,222	5,229,722	4,171,013	79.800
1202	Supervisión de Obras	0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCA	40.000	Metro		Supervisión				100.000	461,176	936,334	633,675	67.700

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A

Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS			241.967			62.719	25.92		3,099,666	3,099,666	1,287,532	41.500
		PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS			241.967			62.719	25.92		3,099,666	3,099,666	1,287,532	41.500
1633	Obras	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	25.000	Metro	11.111	Metro	2.880	2.880	25.92	16.620	2,626,878	2,177,727	965,773	44.300
1750	Supervisión de Obras	0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA	25.000	Metro		Supervisión				100.000	472,788	921,939	321,760	34.900
		2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS			5,953.323			4,168.679	70.02		11,275,877	11,275,877	7,018,557	62.200
		PUENTE TINGO Y ACCESOS			5,953.323			4,168.679	70.02		11,275,877	11,275,877	7,018,557	62.200
1634	Obras	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	75.000	Metro	55.000	Metro	38.513	38.513	70.02	59.000	10,534,474	10,824,224	6,685,774	61.800
1749	Supervisión de Obras	0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO	75.000	Metro		Supervisión				100.000	741,403	451,653	332,782	73.700
		2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS			275.322			5.494	1.83		5,988,464	5,988,464	1,372,826	22.900
		PUENTE CAYARA Y ACCESOS			275.322			5.494	1.83		5,988,464	5,988,464	1,372,826	22.900
1680	Obras	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	60.000	Metro	5.000	Metro	0.102	0.102	2.04	83.140	5,659,294	5,385,937	1,216,600	22.600
1681	Supervisión de Obras	0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYAR/	60.000	Metro	1.000	Supervisión				100.000	329,170	602,527	156,226	25.900
		2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL									459,839	459,839		
		Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo									459,839	459,839		
1682	Estudio Definitivo	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	100.000	Metro		Estudio					459,839	459,839		
		2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEA						2.002			422,730	1,001,202		
		PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852, PE-28C						2.002			422,730	1,001,202		
2001	Estudio Definitivo	0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	60.000	Metro		Estudio	0.200	0.200	100.00	20.000	422,730	1,001,202		
		2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N/						37.357			59,758,315	19,758,315		
		REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS V						37.357			59,758,315	19,758,315		
1832	Estudio Definitivo	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM	697.000	Metro		Estudio	0.700	0.700	100.00	70.000	5,336,702	5,336,702		
1833	Obras	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM	697.000	Metro		Metro					45,000,000	13,211,083		
2077	Supervisión de Obras	0211066 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES	697.000	Metro		Supervisión					9,421,613	1,210,530		
		2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28			4,928.423			31.691	12.63		39,843,539	26,753,526	23,310	0.100
		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-28A: SAN CLEMENTE - A			4,928.423			31.691	12.63		39,843,539	26,753,526	23,310	0.100
2098	Estudio Definitivo	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	285.000	Metro	1.000	Estudio	0.700	0.700	70.00	70.000		4,527,349		
2198	Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	285.000	Metro	23.750	Metro					38,115,006	20,560,631		
2199	Supervisión de Obras	0211067 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO REGION	285.000	Metro		Supervisión					1,728,533	1,665,546	23,310	1.400
		2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES N/			20,461.762			127,665.199	607.65		52,531,734	52,531,734	19,069,617	36.300
		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS V			20,461.762			127,665.199	607.65		52,531,734	52,531,734	19,069,617	36.300
1830	Estudio Definitivo	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 -	623.000	Metro	1.000	Estudio	0.250	0.250	25.00	100.000		1,354,844		

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1831	Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ?	623.000	Metro	43.167	Metro	269.497	269.497	624.32	43.258	48,264,651	47,370,342	17,774,864	37.500
2078	Supervisión de Obras	0232991 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES	623.000	Metro		Supervisión					4,267,083	3,806,548	1,294,753	34.000
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - S.						41,316.765			93,686,126	37,019,286	36,325,175	98.100
		TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NA						41,316.765			93,686,126	37,019,286	36,325,175	98.100
2379	Obras	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION	2,283.000	Metro		Metro	113.917	113.917	100.00	4.990	93,686,126	36,269,286	35,821,457	98.800
2519	Supervisión de Obras	0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE	2,283.000	Metro		Supervisión				100.000		750,000	503,718	67.200
		2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIM						6.751				843,821		
		TR. PUENTE HUALLAGA						6.751				843,821		
2521	Estudio Definitivo	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS RE	407.800	Metro		Estudio	0.800	0.800	100.00	80.000		843,821		
		2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA			31,215.882			16,195.242	51.80		63,990,345	63,990,345	33,085,025	51.700
		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA			31,215.882			16,195.242	51.80		63,990,345	63,990,345	33,085,025	51.700
2099	Estudio Definitivo	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F	510.000	Metro		Estudio	0.700	0.700	100.00	145.000		3,445,573	3,445,573	100.000
2200	Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F	510.000	Metro	56.667	Metro	29.356	29.356	51.80	5.756	56,638,689	55,087,012	26,194,149	47.600
2201	Supervisión de Obras	0232990 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA	510.000	Metro		Supervisión					7,351,656	5,457,760	3,445,304	63.100
		2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA						24.443			28,724,229	6,724,229		
		REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - C						24.443			28,724,229	6,724,229		
2101	Estudio Definitivo	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 -	580.000	Metro		Estudio	0.400	0.400	100.00	40.000	6,039,541	6,110,798		
2202	Obras	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 -	580.000	Metro		Metro					22,149,989			
2203	Supervisión de Obras	0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS -	580.000	Metro		Supervisión					534,699	613,431		
		2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION						17.997			20,541,136	5,041,136		
		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - C						17.997			20,541,136	5,041,136		
2102	Estudio Definitivo	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM.	333.000	Metro		Estudio	0.400	0.400	100.00	40.000	4,476,613	4,499,131		
2208	Obras	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM.	333.000	Metro		Metro					14,032,118			
2209	Supervisión de Obras	0219459 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA KM.	333.000	Metro		Supervisión					2,032,405	542,005		
		2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION			20.862			14.604	70.00		2,634,904	2,880,323		
		REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLM			20.862			14.604	70.00		2,634,904	2,880,323		
2104	Estudio Definitivo	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	176.000	Metro	1.000	Estudio	0.700	0.700	70.00	70.000	2,086,240	2,086,240		
2217	Supervisión de Obras	0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE -	176.000	Metro		Supervisión					548,664	794,083		

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A

Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA			58.451			40.916	70.00		21,793,826	21,793,826		
		REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-3S: KM. 1264+900 - KM.			58.451			40.916	70.00		21,793,826	21,793,826		
2106	Estudio Definitivo	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353,	344.800	Metro	1.000	Estudio	0.700	0.700	70.00	70.000		5,845,135		
2212	Obras	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353,	344.800	Metro		Metro					18,699,106	14,413,026		
2213	Supervisión de Obras	0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM.	344.800	Metro		Supervisión					3,094,720	1,535,665		
		2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORE			2,829.102			818.917	32.18		52,550,059	52,375,739	2,869,062	5.500
		REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUIL			2,829.102			818.917	32.18		52,550,059	52,375,739	2,869,062	5.500
2100	Estudio Definitivo	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV.	843.700	Metro	1.000	Estudio	0.500	0.500	50.00	50.000	4,418,090	8,756,393	958,916	11.000
2214	Obras	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV.	843.700	Metro	6.863	Metro	1.941	1.941	28.27	0.230	38,495,621	39,944,896	1,183,111	3.000
2215	Supervisión de Obras	0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA -	843.700	Metro		Supervisión					9,636,348	3,674,450	727,034	19.800
		2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION			26.191			18.333	70.00		22,506,143	22,506,143		
		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUA			26.191			18.333	70.00		22,506,143	22,506,143		
2107	Estudio Definitivo	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE	312.000	Metro	1.000	Estudio	0.700	0.700	70.00	70.000	997,723	2,619,053		
2206	Obras	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE	312.000	Metro		Metro					19,599,695	19,006,677		
2207	Supervisión de Obras	0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ -	312.000	Metro		Supervisión					1,908,725	880,413		
		2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NA			18.293			12.805	70.00		28,042,403	28,042,403		
		REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. I			18.293			12.805	70.00		28,042,403	28,042,403		
2103	Estudio Definitivo	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER,	335.000	Metro	1.000	Estudio	0.700	0.700	70.00	70.000	1,000,443	1,829,308		
2204	Obras	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER,	335.000	Metro		Metro					25,265,949	25,468,094		
2205	Supervisión de Obras	0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA -	335.000	Metro		Supervisión					1,776,011	745,001		
		2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACION			82.976			58.083	70.00		38,008,914	38,008,914		
		REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN LA RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 12			82.976			58.083	70.00		38,008,914	38,008,914		
2105	Estudio Definitivo	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION	523.000	Metro	1.000	Estudio	0.700	0.700	70.00	70.000	8,260,000	8,297,614		
2210	Obras	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION	523.000	Metro		Metro					24,980,936	28,148,508		
2211	Supervisión de Obras	0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM.	523.000	Metro		Supervisión					4,767,978	1,562,792		
		2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTO									3,312,460	1,511,500		
		PUENTE SANTA ROSA, CALLAO									3,312,460	1,511,500		
3468	Estudio de Factibilidad	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS RE	160.000	Metro		Estudio				100.000	1,800,960			

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1397	Estudio Definitivo	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS RE	160.000	Metro		Estudio					1,511,500	1,511,500		
		2343420 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESO									200,000			
		PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE)									200,000			
2640	Estudio de Perfil	0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN	640.000	Metro		Estudio				100.000	200,000			
		2389634 CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRITO DE									200,000			
		PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS									200,000			
1449	Estudio de Perfil	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE	350.000	Metro	0.750	Estudio	0.500	0.500	66.67	100.000	200,000			
		MANTENIMIENTO VIAL						524.714			50,000,000	129,995,595	4,880,838	3.800
		Puentes						524.714			50,000,000	129,995,595	4,880,838	3.800
		GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES						524.714			50,000,000	129,995,595	4,880,838	3.800
		Pte. Pizana y Punta Arenas						0.680				340,000	173,400	51.000
3516	Estudio Mantenimiento Periódico	0228198 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS, MULTIDISTRITAL, TOCACHE, SAN MARTIN	100.000	Metro		Estudio	0.200	0.200	100.00	20.000		340,000	173,400	51.000
		PTE. SAN FRANCISCO Y ACCESOS										32,000		
3531	Mantenimiento Periodico	0233105 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DEL PUENTE SAN FRANCISCO,DISTRITO	741.000	Metro		Metro						32,000		
		PUENTES MODULARES						524.034			50,000,000	129,623,595	4,707,438	3.600
0708	Adquisición	0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARE	5.000	Acción		Acción				80.000		90,419,657		
2092	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	47.000	Puente		Puente				82.979	2,000,000	2,889,856		
2502	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	18.000	Puente		Puente	1.000	1.000	100.00	72.222	3,000,000	959,407	179,127	18.700
2093	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES									3,000,000			
1855	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	31.000	Puente		Puente				22.581	8,000,000	6,991,129	1,312,445	18.800
1255	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	327.000	Puente		Puente	1.000	1.000	100.00	94.801	19,000,000	1,299,975	6,800	0.500
2162	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	27.000	Puente		Puente	1.000	1.000	100.00	29.630	1,000,000	217,903	19,000	8.700
1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES									2,000,000			
1817	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	39.000	Puente		Puente	2.000	2.000	100.00	94.872	10,000,000	1,026,349		
0714	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	10.000	Puente		Puente	1.000	1.000	100.00	90.000	1,000,000	4,688,409	566,159	12.100
2158	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES									1,000,000	2,003,880		
1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	27.000	Puente		Puente	2.000	2.000	100.00	81.481		10,780,443	31,000	0.300
2158	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	18.000	Puente		Puente	2.000	2.000	100.00	72.222		7,274,584	1,600,689	22.000
1818	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	8.000	Puente		Puente	1.000	1.000	100.00	62.500		48,320	44,950	93.000
2093	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	18.000	Puente		Puente	3.000	3.000	100.00	66.667		971,503	933,986	96.100
1829	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	1.000	Puente		Puente	2.000	2.000	100.00	300.000		13,281	13,281	100.000
1829	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES										38,899		
		GESTION ESTRATEGICA												
		Gestión												
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												
		Gestión Técnica y Administrativa												
2903	Gestion Administrativa	233149 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS DE PUENTES Y SUPERVISIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL	12.000	Informe	6.000	Informe	6.000	6.000	100.00	50.000				
		TOTALES 86			85,249.140			202,853.398	150.89		689,495,478	596,771,481	127,244,230	21.322

Anexo 4.6.1: Instalación de Puentes Modulares a Junio del 2018

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
PFIS: 0714							
1	Puente Bella Esperanza	39.62	Mts	1	Junín	PE-5N	19/04/2018
PFIS: 1255							
2	Puente Independencia	128.01	Mts	1	Piura	PE-1NK	05/01/2018
PFIS: 1817							
3	Puente San Miguel	60.96	Mts	1	La Libertad	PE-1OC	19/02/2018
4	Puente Patibamba	21.34	Mts	1	La Libertad	PE-1OC	29/03/2018
PFIS: 1818							
5	Puente Tupac Amaru I	36.58	Mts	1	Amazonas	PE-5ND	17/04/2018
PFIS: 1829							
6	Puente Paria Chica	15.24	Mts	1	Ancash	PE-14C	28/04/2018
7	Puente Piedra El Toro	60.96	Mts	1	Piura	PE-1NK	20/04/2018
PFIS: 1988							
8	Puente La Esperanza	33.53	Mts	1	Huánuco	PE-3NJ	26/01/2018
9	Puente Rumichaca	15.24	Mts	1	Huánuco	PE-18B	30/01/2018
PFIS: 2093							
10	Puente Andia	30.48	Mts	1	Junín	PE-5N	05/04/2018
11	Puente Asalto	39.62	Mts	1	Junín	PE-5N	11/04/2018
12	Puente Achiotal	30.48	Mts	1	Junín	PE-5N	07/04/2018
PFIS: 2158							
13	Puente Canco	24.38	Mts	1	Arequipa	PE-1SM	16/01/2018
14	Puente Ancaylla	45.72	Mts	1	Arequipa	PE-1SL	26/02/2018
PFIS: 2162							
15	Puente Ayacayana	30.48	Mts	1	Ancash	PE-3N	30/03/2018
PFIS: 2502							
16	Puente El Bosque	33.53	Mts	1	La Libertad	PE-10C	18/01/2018

Total de Puentes Modulares Instalados:	**16**	**Puentes**
	646.17	**Metros**

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - 20.15 UNIDAD GERENCIA			2.482			117,912.849			226,514,973	382,619,510	162,735,391	42.500
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS			2.482			85,072.679			86,514,973	263,386,803	122,610,724	46.600
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			2.482			85,072.679			86,244,973	262,846,322	122,574,270	46.600
		Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS			2.482			84,977.209			82,425,705	252,522,332	113,059,273	44.800
		2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO										273,625	1,770	0.600
		SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)										22,000		
0085	PACRI	0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	28.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.000		22,000		
		TR.: AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO										131,052		
0091	PACRI	0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO	34.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				95.000		131,052		
		TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA										120,573	1,770	1.500
0076	PACRI	0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA	10.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				95.000		120,573	1,770	1.500
		2002207 Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ingenio-Chacha						5.003			848,667	222,355	35,999	16.200
		TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440						5.003			848,667	222,355	35,999	16.200
0023	PACRI	0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	95.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	2.250	2.250	100.00	85.632	848,667	222,355	35,999	16.200
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAM						617.927			700,000	2,413,964	1,910,701	79.200
		TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)						358.234			200,000	1,364,702	981,392	71.900
0114	PACRI	0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	189.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	26.250	26.250	100.00	87.460	200,000	1,364,702	981,392	71.900
		TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.						259.692			500,000	1,049,262	929,309	88.600
0105	PACRI	0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	298.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	24.750	24.750	100.00	86.191	500,000	1,049,262	929,309	88.600
		2002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASM									1,415,406	1,415,406	12,943	0.900
		CASMA - YAUTAN - HUARAZ									1,415,406	1,415,406	12,943	0.900
0007	PACRI	0055851 PACRI CASMA HUARAZ	904.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				85.376	1,415,406	1,415,406	12,943	0.900
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ			2.295						3,255,902	2,694,970	82,139	3.000
		TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA EL			1.095						1,255,902	1,255,902	26,403	2.100
2262	PACRI	0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	21.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				7.619	982,122	982,122	4,269	0.400
2426	PMA	0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	1.000	Plan	0.400	Plan				50.000	273,780	273,780	22,134	8.100
		TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTI			1.200						1,500,000	939,068	51,482	5.500
2261	PACRI	0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	5.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.000	1,200,000	639,068	4,655	0.700
2427	PMA	0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	1.000	Plan	0.400	Plan				30.000	300,000	300,000	46,827	15.600
		TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CO									500,000	500,000	4,253	0.900
2276	PACRI	0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	14.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.000	500,000	500,000	4,253	0.900
		2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUAN						351.909			4,125,736	8,000,016	1,670,086	20.900
		TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI									1,200,000	1,487,247	60,471	4.100
0219	PACRI	0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	105.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				32.857	1,200,000	1,487,247	60,471	4.100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAM									1,725,736	5,339,740	1,277,634	23.900
1863	PACRI	0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO	529.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				11.871	1,030,000	4,935,669	1,139,682	23.100
2806	PMA	0211783 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO	1.000	Plan		Plan					695,736	404,071	137,953	34.100
		TRAMO IV: TOCACHE - PIZANA						351.909			1,200,000	1,173,029	331,981	28.300
0211	PACRI	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZAI	171.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	30.000	30.000	100.00	81.842	1,200,000	1,173,029	331,981	28.300
		2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLAI						454.857			805,511	2,887,981	644,221	22.300
		CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA						454.857			805,511	2,887,981	644,221	22.300
0228	PACRI	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	522.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	15.750	15.750	100.00	66.082	805,511	2,887,981	644,221	22.300
		2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJI						263.632			1,000,000	1,495,003	390,467	26.100
		TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO									500,000	282,901	154,595	54.600
0008	PACRI	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	344.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				76.468	500,000	282,901	154,595	54.600
		TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN						263.632			500,000	1,212,102	235,872	19.500
0232	PACRI	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	547.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	21.750	21.750	100.00	54.415	500,000	1,212,102	235,872	19.500
		2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-T									374,500			
		TR. DV. TOCACHE PUENTE PUCAYACU.									374,500			
0237	PACRI	0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo	207.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				95.000	374,500			
		2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Fr						914.115			1,000,000	2,025,486	692,957	34.200
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500						1.571			500,000	209,478	13,877	6.600
0240	PACRI	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	498.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	0.750	0.750	100.00	34.558	500,000	209,478	13,877	6.600
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420						912.544			500,000	1,816,008	679,079	37.400
0375	PACRI	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172	1,422.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	50.250	50.250	100.00	43.829	500,000	1,816,008	679,079	37.400
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATA									3,800,000	3,100,000	159,174	5.100
		TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO									3,800,000	2,543,807	81,140	3.200
0423	PACRI	0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN	22.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				10.909	2,800,000	2,000,000	81,140	4.100
3026	PMA	0212577 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI	1.000	Plan		Plan					1,000,000	543,807		
		TRAMO EL DESCANSO-LANGUI										556,193	78,035	14.000
0408	PACRI	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	46.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				42.826		556,193	78,035	14.000
		2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAI						531.018			1,500,000	1,617,508	537,197	33.200
		CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)						527.871			750,000	1,407,655	478,343	34.000
0443	PACRI	0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	405.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	37.500	37.500	100.00	65.370	750,000	1,407,655	478,343	34.000
		CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 sa						3.148			750,000	209,853	58,854	28.000
0448	PACRI	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	426.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	1.500	1.500	100.00	34.261	750,000	209,853	58,854	28.000
		2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE									293,946	162,300	43,630	26.900
		Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara									293,946	162,300	43,630	26.900
0011	PACRI	0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	46.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				97.283	293,946	162,300	43,630	26.900
		2029342 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNA						2,846.280			500,000	5,750,060	2,297,078	39.900

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

			Meta			Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		TRAMO RONCHAS CHUPACA						2,846.280			500,000	5,750,060	2,297,078	39.900
0486	PACRI	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	400.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	49.500	49.500	100.00	70.250	500,000	5,750,060	2,297,078	39.900
		2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA									750,000	3,375,113	62,200	1.800
		TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACH									750,000	3,375,113	62,200	1.800
0514	PACRI	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA -	426.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				62.077	750,000	3,375,113	62,200	1.800
		2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA R						55.572			673,601	673,601	57,178	8.500
		PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA						55.572			673,601	673,601	57,178	8.500
0772	PACRI	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RIC	316.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	8.250	8.250	100.00	36.883	673,601	673,601	57,178	8.500
		2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZC									754,485			
		SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO									754,485			
1063	PACRI	0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO	14.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				84.286	754,485			
		2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (									1,540,466	1,540,466	39,279	2.500
		TR. OYOTUN - LAS DELICIAS									1,540,466	1,540,466	39,279	2.500
0782	PACRI	0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE	48.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.000	1,540,466	1,540,466	39,279	2.500
		2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACI						956.076			6,298,041	12,740,860	2,919,309	22.900
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHC									6,298,041	239,143	47,534	19.900
0791	PACRI	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	130.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				62.115	6,298,041	239,143	47,534	19.900
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (										375,876	3,250	0.900
0808	PACRI	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM	192.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				26.979		375,876	3,250	0.900
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHER										374,063	48,428	12.900
0829	PACRI	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 -	471.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				16.327		374,063	48,428	12.900
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (M										4,144,766	114,558	2.800
0846	PACRI	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 -	502.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				65.518		4,144,766	114,558	2.800
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000						36.168				1,607,446	200,955	12.500
0869	PACRI	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 -	434.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	2.250	2.250	100.00	59.597		1,607,446	200,955	12.500
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA						741.528				2,601,854	2,050,354	78.800
0788	PACRI	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	332.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	28.500	28.500	100.00	67.003		2,601,854	2,050,354	78.800
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO						178.380				3,397,712	454,229	13.400
0883	PACRI	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	420.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	5.250	5.250	100.00	21.429		3,397,712	454,229	13.400
		2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL						0.758				101,000	94,118	93.200
		AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100						0.758				101,000	94,118	93.200
0887	PACRI	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	30.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	0.750	0.750	100.00	61.000		101,000	94,118	93.200
		2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLA									1,219,509	1,208,856	6,719	0.600
		Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor									1,219,509	1,208,856	6,719	0.600
0891	PACRI	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	47.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				63.085	1,219,509	1,208,856	6,719	0.600
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEG						433.759			3,916,067	3,916,067	486,597	12.400
		MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50						433.759			3,916,067	3,916,067	486,597	12.400

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

				Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
0495	PACRI	0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	150.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	15.000	15.000	100.00	28.800	2,916,067	2,891,724	390,232	13.500
1790	PMA	0198759 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	1.000	Plan		Plan				30.000	1,000,000	1,024,343	96,365	9.400
		2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA REPOS									655,683			
		Tr. El Reposo - Durán									655,683			
0012	PACRI	0011961 PACRI CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO	69.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				80.580	655,683			
		2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO									1,000,000	134,071		
		TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KI									1,000,000	134,071		
1413	PACRI	0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CA	1.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				20.000	1,000,000	134,071		
		2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTI									1,242,117	166,589	67,842	40.700
		SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY									1,242,117	166,589	67,842	40.700
0905	PACRI	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	169.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				61.598	1,242,117	166,589	67,842	40.700
		2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - L									1,000,000	1,000,000	71,671	7.200
		ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS									1,000,000	1,000,000	71,671	7.200
2350	PACRI	0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	91.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				9.670	500,000	500,000	38,213	7.600
2425	PMA	0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS -	1.000	Plan		Plan				10.000	500,000	500,000	33,458	6.700
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-						11,182.281			2,636,290	22,112,601	7,230,286	32.700
		TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102						10,803.679			1,200,000	19,206,540	6,076,620	31.600
0925	PACRI	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	521.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	56.250	56.250	100.00	50.086	1,200,000	19,206,540	6,076,620	31.600
		TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)						378.602			1,436,290	2,906,061	1,153,666	39.700
0921	PACRI	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	107.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	13.500	13.500	100.00	63.458	1,436,290	2,804,461	1,121,096	40.000
0922	PMA	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	1.000	Plan		Plan				80.000		101,600	32,570	32.100
		2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHON						900.274			2,806,690	7,785,066	2,350,670	30.200
		TR : CHONGOYAPE - LLAMA									600,000	11,673		
0949	PACRI	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	429.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				88.601	600,000	11,673		
		TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC						374.519			600,000	3,120,990	756,299	24.200
0830	PACRI	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	1,427.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	12.000	12.000	100.00	31.153	600,000	3,120,990	756,299	24.200
		TR : LLAMA - COCHABAMBA									600,000	814,281	213,143	26.200
0945	PACRI	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	359.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				58.022	600,000	814,281	213,143	26.200
		TR COCHABAMBA-CHOTA						381.192			600,000	2,823,642	678,727	24.000
0148	PACRI	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	597.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	13.500	13.500	100.00	70.503	600,000	2,823,642	678,727	24.000
		TR. HUALGAYOC-YANACOCHA						144.563			406,690	1,014,480	702,501	69.200
0940	PACRI	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	234.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	14.250	14.250	100.00	37.179	406,690	1,014,480	702,501	69.200
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – D						2,351.254			3,274,087	7,945,652	3,011,526	37.900

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		TR : DV. QUILCA - MATARANI						4.288			1,200,000	571,737	242,956	42.500
0957	PACRI	0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	36.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	0.750	0.750	100.00	53.750	1,200,000	571,737	242,956	42.500
		TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN						2,346.966			1,200,000	7,284,234	2,753,701	37.800
0962	PACRI	0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	205.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	33.000	33.000	100.00	60.024	1,200,000	7,112,018	2,753,701	38.700
1986	PMA	0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	1.000	Plan		Plan				55.000		172,216		
		TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO									874,087	89,681	14,869	16.600
0152	PACRI	0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN	19.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				51.579	874,087	89,681	14,869	16.600
		2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑE			0.009			35.418			500,000	805,817	324,567	40.300
		CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			0.009			35.418			500,000	805,817	324,567	40.300
0501	PACRI	0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	140.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	4.500	4.500	100.00	32.857	500,000	787,062	323,472	41.100
0502	PMA	0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	1.000	Plan	0.050	Plan				90.000		18,755	1,095	5.800
		2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARA									1,000,000	539,813	2,307	0.400
		TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO									1,000,000	539,813	2,307	0.400
2337	PACRI	0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560	22.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				17.273	1,000,000	539,813	2,307	0.400
		2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE C									1,000,000	1,000,000	318,596	31.900
		TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)									1,000,000	1,000,000	318,596	31.900
2266	PACRI	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA	737.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				4.613	1,000,000	979,150	318,596	32.500
2632	PMA	0213430 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA -	1.000	Plan		Plan						20,850		
		2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CA						5,218.409			1,000,000	7,481,590	2,949,992	39.400
		MALA-CALANGO-LA CAPILLA						5,218.409			1,000,000	7,481,590	2,949,992	39.400
0863	PACRI	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO	499.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	69.750	69.750	100.00	38.337	1,000,000	7,481,590	2,949,992	39.400
		2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. I						663.868			600,000	4,215,036	1,138,312	27.000
		SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA						663.868			600,000	4,215,036	1,138,312	27.000
0965	PACRI	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUER	402.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	15.750	15.750	100.00	49.614	600,000	4,215,036	1,138,312	27.000
		2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAN										877,335	74,150	8.500
		Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay										877,335	74,150	8.500
1847	PACRI	0135812 PACRI REHABILTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS	401.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				19.476		865,755	74,150	8.600
1881	PMA	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY										11,580		
		2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAU						181.500			2,000,000	1,604,522	514,161	32.000
		TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO						181.500			1,000,000	1,100,000	463,973	42.200
1065	PACRI	0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	333.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	16.500	16.500	100.00	26.306	1,000,000	1,100,000	463,973	42.200
		TR. PUENTE TINGO - CHURÍN									1,000,000	504,522	50,188	9.900
2148	PACRI	0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	45.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.000	1,000,000	504,522	50,188	9.900
		2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPEI						599.225			1,815,832	1,815,832	758,923	41.800

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		TR. MAYOCC - HUANTA						599.225			1,815,832	1,815,832	758,923	41.800
0970	PACRI	0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO	301.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	33.000	33.000	100.00	35.432	1,815,832	1,815,832	758,923	41.800
		2094428 CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO I									1,783,242	1,783,242		
		CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. LAS TO									1,783,242	1,783,242		
0166	PACRI	0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	43.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				86.395	1,783,242	1,783,242		
		2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS									1,772,496	1,772,496		
		VIA DE EVITAMIENTO URCOS									1,772,496	1,772,496		
1300	PACRI	0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	32.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				22.344	1,772,496	1,772,496		
		2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDA									1,000,000	1,000,000	123,979	12.400
		ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)									1,000,000	1,000,000	123,979	12.400
0330	PACRI	0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	184.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.408	1,000,000	1,000,000	123,979	12.400
		2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA						1.802			125,687	240,205	23,612	9.800
		DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO						1.802			125,687	240,205	23,612	9.800
0987	PACRI	0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-	21.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	0.750	0.750	100.00	87.857	125,687	240,205	23,612	9.800
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUER			0.177						5,765,707	5,365,707	1,202,009	22.400
		TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			0.068						1,215,000	2,081,152	552,731	26.600
0991	PACRI	0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	654.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				7.798	1,200,000	2,058,390	534,969	26.000
0992	PMA	0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION	1.000	Plan	0.300	Plan				50.000	15,000	22,762	17,762	78.000
		TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO									2,264,730	1,862,717	299,765	16.100
0994	PACRI	0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	212.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				18.868	1,200,000	1,816,517	262,822	14.500
0995	PMA	0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION -	1.000	Plan		Plan				40.000	1,064,730	46,200	36,942	80.000
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO			0.109						2,285,977	1,421,838	349,513	24.600
0997	PACRI	0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	357.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				14.902	1,200,000	1,385,593	331,055	23.900
0998	PMA	0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION	1.000	Plan	0.300	Plan				40.000	1,085,977	36,245	18,458	50.900
		2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAM						2,356.955			1,200,000	10,836,577	1,008,008	9.300
		TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA						2,356.955			600,000	10,836,577	1,008,008	9.300
0999	PACRI	0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	1,261.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	21.750	21.750	100.00	41.170	600,000	10,836,577	1,008,008	9.300
		TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOCHA									600,000			
1002	PACRI	0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCHA	961.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes					600,000			
		2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ										30,600		
		VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ										30,600		
2288	PACRI	0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ	274.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				7.664		30,600		
		2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TAR						149.976			1,000,000	952,228	743,989	78.100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA						149.976			1,000,000	952,228	743,989	78.100
1086	PACRI	0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	69.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	15.750	15.750	100.00	73.261	1,000,000	952,228	743,989	78.100
		2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Rio									1,000,000	1,000,000	108,236	10.800
		RIO SECO - EL AHORCADO									1,000,000	1,000,000	108,236	10.800
1052	PACRI	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	92.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.815	1,000,000	1,000,000	108,236	10.800
		2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUR									88,661	128,569		
		Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo									88,661	128,569		
1046	PACRI	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	34.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				20.000	88,661	128,569		
		2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZ									232,316			
		TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RE									232,316			
0102	PACRI	0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL	5.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes					232,316			
		2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZ						1,113.792			1,200,000	3,030,727	1,306,723	43.100
		SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N						1,113.792			1,200,000	3,030,727	1,306,723	43.100
1321	PACRI	0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	89.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	36.750	36.750	100.00	73.933	1,200,000	3,030,727	1,306,723	43.100
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD D										219,485	82,823	37.700
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.										219,485	82,823	37.700
2488	PACRI	0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	214.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				9.346		195,985	82,823	42.300
2428	PMA	0234065 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE	1.000	Plan		Plan				51.000		23,500		
		2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPE									477,325	477,325	190,131	39.800
		TR. IMPERIAL-PAMPAS									477,325	477,325	190,131	39.800
1820	PACRI	0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMP	140.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				20.536	477,325	412,199	127,107	30.800
1811	PMA	0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPE	1.000	Plan		Plan				65.000		65,126	63,025	96.800
		2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZA						1,785.993			833,283	7,083,156	3,227,869	45.600
		MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA						1,785.993			833,283	7,083,156	3,227,869	45.600
2291	PACRI	0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	153.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	25.500	25.500	100.00	47.876	833,283	7,003,896	3,195,156	45.600
2423	PMA	0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGIC	1.000	Plan		Plan				57.000		79,260	32,713	41.300
		2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N						45,286.938			4,204,112	18,636,600	6,338,578	34.000
		TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CA						45,286.938			4,204,112	18,636,600	6,338,578	34.000
1850	PACRI	0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	2,113.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	243.000	243.000	100.00	33.493	4,204,112	18,636,600	6,338,578	34.000
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA									1,000,000	2,612,395	842,164	32.200
		TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)									1,000,000	2,612,395	842,164	32.200
2335	PACRI	0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA	250.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				8.000	1,000,000	1,287,489	480,560	37.300
3029	PMA	0212579 INTERVENCION ARQUEOLOGICAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA	1.000	Plan		Plan						1,324,906	361,603	27.300

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA									600,000	4,970,000	167,721	3.400
		AUTOPISTA JULIACA - PUNO									600,000	4,970,000	167,721	3.400
2294	PACRI	0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO I	455.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				13.549	600,000	4,970,000	167,721	3.400
		2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIME									500,000			
		TR. AJENJO – UCHIZA – EMP. PE-5N									500,000			
1992	PACRI	0193371 PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes					500,000			
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO									3,240,340	3,240,340	220,054	6.800
		TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1									3,240,340	3,240,340	220,054	6.800
2027	PACRI	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	469.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				8.614	2,000,340	2,000,340	212,473	10.600
2491	PMA	0212580 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO REGION PUNO	1.000	Plan		Plan				9.200	1,240,000	1,240,000	7,581	0.600
		2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. N						68.705			100,000	610,709	453,634	74.300
		CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.						68.705			100,000	610,709	453,634	74.300
2068	PACRI	0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	177.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	11.250	11.250	100.00	57.288	100,000	610,709	453,634	74.300
		2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.										1,308,537	5,649	0.400
		TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA										1,308,537	5,649	0.400
2583	PACRI	0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL -	772.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						1,252,537	5,601	0.400
3036	PMA	0233858 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV.	1.000	Plan		Plan						56,000	48	0.100
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAL										87,400	145	0.200
		HUALLANCA - CARAZ										87,400	145	0.200
2490	PACRI	0234049 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERETERA HUALLANCA - CARAZ;	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						87,400	145	0.200
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLA									1,000,000	1,023,500	22,565	2.200
		MOLLEPATA - PALLASCA.									1,000,000	1,023,500	22,565	2.200
1995	PACRI	0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO	158.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes					1,000,000	1,000,000	22,565	2.300
3032	PMA	0234066 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA -	1.000	Plan		Plan						23,500		
		2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA										1,033,761	39,689	3.800
		2DA CALZADA PIURA PAITA										1,033,761	39,689	3.800
2305	PACRI	0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	84.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				16.071		1,033,761	39,689	3.800
		2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVI						604.937				3,102,243	1,358,242	43.800
		2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (Etapa I						604.937				3,102,243	1,358,242	43.800
2315	PACRI	0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	132.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	19.500	19.500	100.00	60.909		3,102,243	1,358,242	43.800
		2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DI										32,420	32,420	100.000
		TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON										32,420	32,420	100.000

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
3539	PACRI	0234760 PACRI CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, UBICADO EN EL KM.	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						32,420	32,420	100.000
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA C/										46,956,877	46,956,875	100.000
		Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba										46,956,877	46,956,875	100.000
2306	PACRI	0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS -	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						46,956,877	46,956,875	100.000
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZC										1,188,940	22,094	1.900
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ										1,188,940	22,094	1.900
2492	PACRI	0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	305.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						1,168,940	22,094	1.900
3030	PMA	0234067 INTERVENCION ARQUEOLOGICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL	1.000	Plan		Plan						20,000		
		2309700 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NAC										2,034,431	1,642,163	80.700
		PUENTE FILADERA Y ACCESOS										2,034,431	1,642,163	80.700
3242	PACRI	0239300 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES -	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						2,034,431	1,642,163	80.700
		2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD D										600,000		
		VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA										600,000		
2724	PACRI	0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						600,000		
		2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, T						5,044.977				16,015,801	15,983,139	99.800
		TR I: EMP. PE-3S F (PROGRESO) - PAMPUTA - DV. PAMPUTA						5,044.977				16,015,801	15,983,139	99.800
3534	PACRI	0233500 PACRI MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV.	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	31.500	31.500	100.00	3,150.000		16,015,801	15,983,139	99.800
		2408189 CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD										2,049,500		
		TRAMO: EMP. PE-20B (AV. ELMER FAUCETT / AV. CANTA CALLAO) - A										2,049,500		
3570	PACRI	0235137 PACRI CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE LIMA Y CALLAO; MULTIDISTRITAL, CALLAO, LIMA	1,600.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						2,049,500		
		Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES						95.470			3,819,268	10,323,990	9,514,998	92.200
		2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLAI						28.842			123,532	640,926	435,941	68.000
		PUENTE MARANURA						28.842			123,532	640,926	435,941	68.000
2349	PACRI	0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESO	27.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	4.500	4.500	100.00	56.111	123,532	640,926	435,941	68.000
		2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS										10,000	5,631	56.300
		PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS										10,000	5,631	56.300
1179	PACRI	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	1.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				20.000		10,000	5,631	56.300
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCE						0.650			118,388	86,647	63,574	73.400
		PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS						0.650			118,388	86,647	63,574	73.400
1962	PACRI	0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	18.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	0.750	0.750	100.00	62.500	118,388	86,647	63,574	73.400
		2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS										7,724		
		PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS										7,724		
2026	PACRI	0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	2.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				20.000		7,724		
		2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS										32,400	1,900	5.900

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		PUENTE CHACANTO Y ACCESOS										32,400	1,900	5.900
1898	PACRI	0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	6.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				70.000		32,400	1,900	5.900
		2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS									43,593	331,072	221,326	66.900
		PUENTE MALCAS Y ACCESOS									43,593	331,072	221,326	66.900
2319	PACRI	0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	23.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				95.000	43,593	331,072	221,326	66.900
		2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS									33,755	33,755	8,294	24.600
		PUENTE PALCA Y ACCESOS									33,755	33,755	8,294	24.600
2117	PACRI	0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAVELICA	11.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				79.545	33,755	33,755	8,294	24.600
		2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A										210,027	3,979	1.900
		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-28A: SAN CLEMENTE - AY										210,027	3,979	1.900
2336	PACRI	0233783 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL,	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						210,027	3,979	1.900
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SA						1.251			3,500,000	166,840	154,284	92.500
		TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NA						1.251			3,500,000	166,840	154,284	92.500
2400	PACRI	0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	36.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	0.750	0.750	100.00	93.333	3,500,000	166,840	154,284	92.500
		2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES										174,320	4,660	2.700
		REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILC										174,320	4,660	2.700
3653	PACRI	0235977 PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV.	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						174,320	4,660	2.700
		2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTON						64.727				8,630,279	8,615,409	99.800
		PUENTE SANTA ROSA, CALLAO						64.727				8,630,279	8,615,409	99.800
2996	PACRI	0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO		Predios Afectados		Predios Equivalentes	0.750	0.750	100.00			8,630,279	8,615,409	99.800
		MANTENIMIENTO VIAL									270,000	540,481	36,454	6.700
		Habilitación de Peajes									270,000	540,481	36,454	6.700
		GI_200 OPERACIONES									270,000	540,481	36,454	6.700
		UNIDADES DE PEAJE RVN									270,000	540,481	36,454	6.700
3296	Saneamiento Físico Legal	0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL	13.000	Predios Afectado		Predios Equivalen					270,000	540,481	36,454	6.700
		Operación Derecho de Vía												
		GI_200 OPERACIONES												
		Derecho de Vía												
2119	Derecho de Via	Autorización y Supervisión para el Uso del Derecho de Vía	1,123.000	Resol. Notificada	72.000	Resol. Notificada	88.000	88.000	122.22	42.208				
		GESTION ESTRATEGICA												
		Gestión												
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												
		Gestión Técnica y Administrativa												
2904	Gestion Administrativa	233154 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL DERECHO DE VÍA DE LA RED VIAL NACIONAL	12.000	Informe	6.000	Informe								
		CONCESIONES						32,840.170			140,000,000	119,232,707	40,124,667	33.700

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Junio 2018

			Meta				Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						32,840.170			140,000,000	119,232,707	40,124,667	33.700
		Cofinanciadas						2,379.831			8,000,000	18,114,301	7,377,717	40.700
		GI_150 RVN CONCESIONADA						2,379.831			8,000,000	18,114,301	7,377,717	40.700
		Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)									500,000	368,010	187,196	50.900
0185	PACRI	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	215.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				23.953	500,000	368,010	187,196	50.900
		IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corra						2,253.703			3,000,000	10,016,458	4,210,808	42.000
0018	PACRI	0053818 PACRI IIRSA NORTE	980.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	22.500	22.500	100.00	49.184	3,000,000	10,016,458	4,210,808	42.000
		IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urc						122.960			2,400,000	5,464,875	2,438,866	44.600
0182	PACRI	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	5,891.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	2.250	2.250	100.00	76.742	2,400,000	5,464,875	2,438,866	44.600
		IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Jua						3.168			1,000,000	422,425	85,052	20.100
0183	PACRI	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	201.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	0.750	0.750	100.00	45.473	1,000,000	422,425	85,052	20.100
		Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)									500,000	577,220	122,998	21.300
0184	PACRI	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	158.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				48.006	500,000	577,220	122,998	21.300
		Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Cos									600,000	1,265,313	332,797	26.300
0186	PACRI	0052394 PACRI HUARAL ACOS	507.000	Predios Afectado		Predios Equivalen				48.895	600,000	1,265,313	332,797	26.300
		Autosostenible						30,460.339			132,000,000	101,118,406	32,746,949	32.400
		GI_150 RVN CONCESIONADA						30,460.339			132,000,000	101,118,406	32,746,949	32.400
		Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)						18,498.687			99,000,000	25,692,621	17,440,696	67.900
0188	PACRI	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	2,401.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	72.000	72.000	100.00	28.690	99,000,000	25,692,621	17,440,696	67.900
		Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua						191.882			10,000,000	8,528,067	364,743	4.300
1029	PACRI	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	425.000	Predios Afectado		Predios Equivalen	2.250	2.250	100.00	9.353	10,000,000	8,528,067	364,743	4.300
		IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)									2,000,000	535,348	174,148	32.500
1028	PACRI	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	117.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes				35.897	2,000,000	535,348	174,148	32.500
		Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)						5,985.459			11,000,000	30,694,660	6,849,698	22.300
0187	PACRI	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	850.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	19.500	19.500	100.00	34.294	11,000,000	30,694,660	6,849,698	22.300
		Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)						3,248.107			5,000,000	13,123,664	4,583,728	34.900
1554	PACRI	0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	609.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	24.750	24.750	100.00	90.706	5,000,000	13,123,664	4,583,728	34.900
		Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)						2,536.205			5,000,000	22,544,046	3,333,936	14.800
0019	PACRI	0052406 PACRI RED VIAL N° 06	890.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes	11.250	11.250	100.00	73.163	5,000,000	22,544,046	3,333,936	14.800
		TOTALES 146			2.482			117,912.849			226,514,973	382,619,510	162,735,391	42.532

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE - 25 M			3,677,913.861			3,719,149.336	100.00		2,040,211,988	1,947,782,714	733,493,817	37.700
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS						41,235.474			477,778,563	420,861,714	72,451,891	17.200
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						41,235.474			477,778,563	420,861,714	72,451,891	17.200
		Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS						41,235.474			439,705,170	364,701,081	55,030,406	15.100
		2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-						40,251.730			162,531,793	118,903,835	4,589,311	3.900
		TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA						40,251.730			162,531,793	118,903,835	4,589,311	3.900
1604	Obras	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -	90.090	Kilometro		Kilometro	34.414	34.414	100.00	57.700	162,531,793	116,903,835	2,703,238	2.300
2076	Supervisión de Obras	0236798 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE,	90.090	Kilometro		Supervisión	1.000	1.000	100.00	100.000		2,000,000	1,886,073	94.300
		2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA						106.487			106,399,555	37,495,712	1,009,633	2.700
		AUTOPISTA JULIACA - PUNO						106.487			106,399,555	37,495,712	1,009,633	2.700
1595	Obras	0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	48.000	Kilometro		Kilometro	0.300	0.300	100.00	85.000	106,399,555	35,495,712		
2182	Supervisión de Obras	0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	48.450	Kilometro		Supervisión				100.000		2,000,000	1,009,633	50.500
		2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETE						877.257				30,656,798	22,564,119	73.600
		2DA CALZADA PIURA PAITA						877.257				30,656,798	22,564,119	73.600
2139	Obras	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	49.000	Kilometro		Kilometro	2.989	2.989	100.00	100.000		29,349,519	22,213,807	75.700
2304	Supervisión de Obras	0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	49.000	Kilometro		Supervisión				100.000		1,307,279	350,312	26.800
		2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE E										21,430,637	6,095,547	28.400
		2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (Etap										20,430,637	5,190,888	25.400
2142	Obras	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE	7.200	Kilometro		Kilometro				100.000		20,430,637	5,190,888	25.400
		2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 995+200 - 1001+200 (Etap										1,000,000	904,659	90.500
3651	Obras	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE - II	6.000	Kilometro		Kilometro	4.045	4.045	100.00	67.417				
3652	Supervisión de Obras	0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	6.000	Kilometro		Supervisión						1,000,000	904,659	90.500
		2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL										10,026,773	9,175,551	91.500
		TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON										10,026,773	9,175,551	91.500
2602	Obras	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	1.000	Kilometro		Kilometro						9,124,075	9,124,074	100.000
2603	Supervisión de Obras	0233106 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE	1.000	Kilometro		Supervisión						902,698	51,477	5.700
		2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRAD									5,547,879	5,547,879		
		Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto									5,547,879	5,547,879		
1611	Estudio Definitivo	0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PTE SANTA - DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY -	357.600	Kilometro		Estudio					5,547,879	5,547,879		
		2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY									9,674,496	1,336,495		
		INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY									9,674,496	1,336,495		

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
3312	Obras	0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD	2.860	Kilometro		Kilometro					9,674,496	1,336,495		
		2301920 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									8,633,072	8,633,072		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									8,633,072	8,633,072		
2190	Obras	0189244 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA	0.120	Kilometro		Kilometro					8,633,072	8,633,072		
		2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									3,912,961	3,912,961		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									3,912,961	3,912,961		
3056	Estudio Definitivo	0189235 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2197	Obras	0189235 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Kilometro					3,912,961	3,912,961		
		2302089 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									3,938,424	3,938,424		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									3,938,424	3,938,424		
3058	Estudio Definitivo	0189238 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2313	Obras	0189238 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Kilometro					3,938,424	3,938,424		
		2302512 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CAR									3,923,801	3,923,801		
		PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NOR									3,923,801	3,923,801		
3060	Estudio Definitivo	0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	0.024	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
3401	Obras	0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	0.024	Kilometro		Kilometro					3,923,801	3,923,801		
		2302529 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA P									4,081,878	4,081,878		
		PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									4,081,878	4,081,878		
2333	Obras	0189243 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Kilometro					4,081,878	4,081,878		
		2302552 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARR									5,632,940	5,632,940		
		PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA									5,632,940	5,632,940		
3156	Estudio Definitivo	0189239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470	1.000	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2532	Obras	0189239 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470	1.000	Kilometro		Kilometro					5,632,940	5,632,940		
		2302573 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									4,960,039	4,960,039		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									4,960,039	4,960,039		
3066	Estudio Definitivo	0189242 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2533	Obras	0189242 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Kilometro					4,960,039	4,960,039		
		2302580 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									4,818,006	4,818,006		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									4,818,006	4,818,006		

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
2534	Obras	0189237 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Kilometro					4,818,006	4,818,006		
		2302926 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									5,068,995	5,068,995		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									5,068,995	5,068,995		
3076	Estudio Definitivo	0189240 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2535	Obras	0189240 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	0.145	Kilometro		Kilometro					5,068,995	5,068,995		
		2302931 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE									6,280,165	6,280,165		
		PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERIC									6,280,165	6,280,165		
2536	Obras	0189250 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM	0.350	Kilometro		Kilometro					6,280,165	6,280,165		
		2302942 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									8,214,250	8,214,250		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									8,214,250	8,214,250		
3082	Estudio Definitivo	0189251 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	0.340	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2537	Obras	0189251 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	0.340	Kilometro		Kilometro					8,214,250	8,214,250		
		2302971 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA F									7,177,865	7,177,865		
		PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									7,177,865	7,177,865		
3084	Estudio Definitivo	0189245 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	0.006	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2538	Obras	0189245 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	0.006	Kilometro		Kilometro					7,177,865	7,177,865		
		2304024 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									3,847,041	3,847,041		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									3,847,041	3,847,041		
3086	Estudio Definitivo	0189247 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	0.144	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2573	Obras	0189247 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	0.144	Kilometro		Kilometro					3,847,041	3,847,041		
		2304097 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA									5,296,620	5,296,620		
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA									5,296,620	5,296,620		
3092	Estudio Definitivo	0189241 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	0.066	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2579	Obras	0189241 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	0.066	Kilometro		Kilometro					5,296,620	5,296,620		
		2304125 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PA												
		PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA F												
3096	Estudio Definitivo	0189233 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION LIMA	0.066	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
		2304197 CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL									2,998,068	2,998,068		
		INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERIC									2,998,068	2,998,068		

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
3098	Estudio Definitivo	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N,	0.012	Kilometro		Estudio	1.000	1.000	100.00	100.000				
2585	Obras	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N,	0.012	Kilometro		Kilometro					2,998,068	2,998,068		
		2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN L									3,331,210	5,900,609	4,998,664	84.700
		CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRE									3,331,210	5,900,609	4,998,664	84.700
3302	Obras	0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA	0.030	Kilometro		Kilometro					3,331,210	5,900,609	4,998,664	84.700
		2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO									73,436,112	39,985,512	5,018,697	12.600
		AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609									73,436,112	39,985,512	5,018,697	12.600
2599	Estudio Definitivo	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	96.000	Kilometro		Estudio						500,000	33,927	6.800
2600	Obras	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	96.000	Kilometro		Kilometro					73,436,112	39,485,512	4,984,770	12.600
		2400124 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SU										4,414,958	1,091,294	24.700
		TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJI										4,414,958	1,091,294	24.700
3474	Obras	0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE	0.500	Kilometro		Kilometro						4,414,958	1,091,294	24.700
		2400286 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTA										2,131,239	487,590	22.900
		TRAMO: PIURA - SULLANA										2,131,239	487,590	22.900
3479	Obras	0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO:	1.200	Kilometro		Kilometro						2,131,239	487,590	22.900
		2402072 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTA										8,086,509		
		TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLC										8,086,509		
3514	Obras	0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO	10.000	Kilometro		Kilometro						8,086,509		
		Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES									38,073,393	56,160,633	17,421,485	31.000
		2168836 CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESO										18,087,240	17,421,485	96.300
		PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS										18,087,240	17,421,485	96.300
3435	Obras	0228225 CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA	45.000	Metro		Metro						17,322,560	17,321,559	100.000
3533	Supervisión de Obras	0233107 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS;MULTIDISTRITAL,ICA,ICA	45.000	Metro		Supervisión						764,680	99,926	13.100
		2292758 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOI									6,126,550	6,126,550		
		REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO EN LA RUTA PE-30A: NA									6,126,550	6,126,550		
3433	Obras	0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO -	20.000	Metro		Metro					6,126,550	6,126,550		
		2300808 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL									3,348,850	3,348,850		
		PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUS									3,348,850	3,348,850		
3426	Obras	0197482 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION	38.600	Metro		Metro					3,348,850	3,348,850		
		2300824 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE , DEL TR									3,348,850	3,348,850		

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA									3,348,850	3,348,850		
3427	Obras	0197496 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION	1.000	Puente		Puente					3,348,850	3,348,850		
		2300828 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO , DEL									3,348,850	3,348,850		
		PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSAI									3,348,850	3,348,850		
3428	Obras	0197487 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION	1.000	Puente		Puente					3,348,850	3,348,850		
		2300831 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRA									7,977,082	7,977,082		
		INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA CERR									7,977,082	7,977,082		
3430	Obras	0197486 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION	1.000	Puente		Puente					7,977,082	7,977,082		
		2300833 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VI									7,362,328	7,362,328		
		PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERR									7,362,328	7,362,328		
3431	Obras	0197484 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION	1.000	Puente		Puente					7,362,328	7,362,328		
		2300835 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTI									6,560,883	6,560,883		
		PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE T									6,560,883	6,560,883		
3429	Obras	0197483 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE TRAMO VIAL PUENTE	1.000	Puente		Puente					6,560,883	6,560,883		
		CONCESIONES			3,677,913.861			3,677,913.861	100.00		1,562,433,425	1,526,921,000	661,041,926	43.300
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									892,135,066	905,102,359	480,950,329	53.100
		Cofinanciadas									854,635,066	894,483,759	471,073,686	52.700
		GI_150 RVN CONCESIONADA									854,635,066	894,483,759	471,073,686	52.700
		Concesiones General									1,855,000	565,000	228,478	40.400
1154	Estudio Definitivo	0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	1.000	Kilometro		Estudio				42.857	1,000,000	100,000	21,813	21.800
1155	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	5.000	Informe		Informe				40.000	855,000	465,000	206,666	44.400
		Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)									24,379,579	23,221,193	11,530,400	49.700
0080	Obras	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	24.000	Cuota		Cuota				83.333	24,379,579	23,221,193	11,530,400	49.700
		IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Cor									134,433,838	128,240,114	63,721,554	49.700
1022	Obras	0052420 PAO IIRSA NORTE	10.000	Cuota		Cuota				50.000	134,433,838	128,140,114	63,674,764	49.700
1025	Supervisión de Obras	0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	1.000	Supervisión		Supervisión				100.000		100,000	46,790	46.800
		IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - U									71,423,712	78,308,099	52,165,267	66.600
1764	Obras	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	19.000	Cuota		Cuota				78.200	52,767,713	50,093,009	24,789,193	49.500
0425	Obras	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE									5,000,000	8,000,000	7,868,570	98.400
0425	Obras	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	52.000	Obra		Obra				92.308	9,971,999	18,482,151	17,823,310	96.400
1802	Supervisión de Obras	0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	1.000	Supervisión		Supervisión				100.000	3,684,000	1,732,939	1,684,194	97.200
		IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inan									160,195,595	152,695,795	75,876,854	49.700
1763	Obras	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	7.000	Cuota		Cuota				100.000	160,195,595	152,695,795	75,876,854	49.700
		IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inamba									207,586,003	199,861,041	98,323,384	49.200

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1765	Obras	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	12.000	Cuota		Cuota				58.333	207,586,003	199,861,041	98,323,384	49.200
		IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - F									162,351,616	198,670,674	117,842,183	59.300
1766	Obras	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	13.000	Cuota		Cuota				61.538	162,351,616	152,351,616	76,898,057	50.500
1267	Obras	0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR	120.780	Obra		Obra				100.828		45,151,058	40,195,154	89.000
3425	Supervisión de Obras	0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO	120.426	Kilometro		Supervisión				100.000		1,168,000	748,972	64.100
		IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - J									92,409,723	84,136,992	39,923,557	47.500
1016	Obras	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	11.000	Cuota		Cuota				63.636	92,409,723	84,136,992	39,923,557	47.500
		Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)										11,513,889	11,462,008	99.500
1506	Obras	0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	20.820	Cuota		Cuota				104.803		11,513,889	11,462,008	99.500
		Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa C										17,270,962		
1767	Obras	0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	135.380	Cuota		Cuota				100.000		17,270,962		
		Autosostenible									37,500,000	10,618,600	9,876,643	93.000
		GI_150 RVN CONCESIONADA									37,500,000	10,618,600	9,876,643	93.000
		Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)										618,600	618,525	100.000
2394	Obras	0141772 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 04-PATIVILCA - TRUJILL	1.000	Obra		Obra				100.000		618,600	618,525	100.000
		Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)									37,500,000	10,000,000	9,258,118	92.600
0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - P	91.160	Kilometro		Kilometro				96.617	37,500,000	10,000,000	9,258,118	92.600
		MANTENIMIENTO VIAL			3,677,913.861			3,677,913.861	100.00		670,298,359	621,818,641	180,091,597	29.000
		Cofinanciadas			3,677,913.861			3,677,913.861	100.00		669,808,692	602,828,974	162,906,481	27.000
		GI_150 RVN CONCESIONADA			3,677,913.861			3,677,913.861	100.00		669,808,692	602,828,974	162,906,481	27.000
		Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)			7,007.291			7,007.291	100.00		9,140,103	9,420,385	3,081,039	32.700
0440	Emergencia	0140776 ITM - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE	3.000	Informe		Informe				100.000	171,000	171,000		
0028	servicio	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	78.127	Kilometro	77.818	Kilometro	78.127	78.127	100.00	100.000	8,969,103	8,969,103	3,002,805	33.500
3492	Supervision PAMO	0232010 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE;	78.127	Kilometro		Supervisión				100.000		280,282	78,233	27.900
		IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Cor			746,035.859			746,035.859	100.00		79,410,759	82,417,759	34,687,171	42.100
1026	Emergencia	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE									800,000			
1026	Emergencia	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE									500,000	4,300,000	3,932,467	91.500
1026	Atencion de Emergencia	0237397 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - TRAMO 2 DEL IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA -	3.000	Informe		Informe				33.333		7,000	6,446	92.100
0025	servicio	0053825 PAMO IIRSA NORTE	955.100	Kilometro	1,050.740	Kilometro	955.100	955.100	100.00	100.000	78,110,759	78,110,759	30,748,257	39.400
		IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - U			402,153.047			402,153.047	100.00		54,079,701	53,079,701	24,128,109	45.500
1010	Emergencia	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	2.000	Informe		Informe				50.000	1,000,000			
0026	servicio	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	757.640	Kilometro	755.657	Kilometro	757.640	757.640	100.00	2.658	53,079,701	53,079,701	24,128,109	45.500
		IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inan			221,115.921			221,115.921	100.00		84,165,307	81,635,307	19,861,047	24.300
1011	Emergencia	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2									9,260,000			
1011	Emergencia	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	18.000	Informe		Informe				88.889	1,200,000	6,930,000	4,304,061	62.100
0056	servicio	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	300.000	Kilometro	246.495	Kilometro	300.000	300.000	100.00	100.000	73,705,307	73,705,307	15,158,350	20.600
0876	Emergencia	0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2	3.000	Informe		Informe				33.333		1,000,000	398,637	39.900

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
		IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inamba			180,375.072			180,375.072	100.00		97,221,055	49,454,055	22,883,642	46.300
1012	Emergencia	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3									10,970,000			
1012	Emergencia	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	25.000	Informe		Informe				68.000	1,000,000	2,210,000	1,669,400	75.500
0057	servicio	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	403.200	Kilometro	409.248	Kilometro	403.200	403.200	100.00	80.278	44,735,881	44,735,881	21,214,242	47.400
1013	Supervision PAMO	0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3									40,515,174			
1013	Supervision PAMO	0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3	3.000	Informe		Informe				66.667		2,508,174		
		IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - P			128,045.956			128,045.956	100.00		42,858,763	72,858,763	48,924,430	67.100
1014	Emergencia	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	32.000	Informe		Informe				75.000	1,000,000	31,000,000	29,516,423	95.200
0058	servicio	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	305.900	Kilometro	303.544	Kilometro	305.900	305.900	100.00	100.000	41,858,763	41,858,763	19,408,006	46.400
		IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - J			76,412.914			76,412.914	100.00		10,650,550	9,440,550		
1017	Emergencia	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5									1,210,000			
1017	Emergencia	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	9.000	Informe		Informe				11.111	500,000	500,000		
0027	servicio	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	854.678	Kilometro	855.837	Kilometro	854.678	854.678	100.00	100.000	8,940,550	8,940,550		
		Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple			1,769,017.424			1,769,017.424	100.00		202,148,238	202,148,238		
1726	servicio	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	875.109	Kilometro	653.532	Kilometro	(519.891)	875.109	100.00	100.000	202,148,238	202,148,238		
		Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Puente Sa			135,100.000			135,100.000			63,270,000	14,000,000		
2079	servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4									50,444,543			
2079	servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	965.000	Kilometro		Kilometro					12,825,457	14,000,000		
		Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)			2,721.903			2,721.903	100.00		12,859,818	9,697,208	3,451,213	35.600
1003	Atencion de Emergencia	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	9.000	Informe		Informe				11.111	1,026,000	26,000		
0141	servicio	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	46.797	Kilometro	46.797	Kilometro	46.797	46.797	100.00	100.000	5,816,404	5,816,404	3,451,213	59.300
2804	Supervision PAMO	0211790 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN REGION LAMBAYEQUE									6,017,414			
2804	Supervision PAMO	0211790 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN REGION LAMBAYEQUE	1.000	Informe		Informe						3,854,804		
		Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa C			9,928.474			9,928.474	100.00		14,004,398	18,677,008	5,889,831	31.500
1008	Atencion de Emergencia	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA	9.000	Informe		Informe				11.111	1,026,000	26,000		
0140	servicio	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	76.500	Kilometro	78.466	Kilometro	76.500	76.500	100.00	100.000	12,978,398	12,978,398	223,918	1.700
2803	Supervision PAMO	0211791 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL	1.000	Informe		Informe						5,672,610	5,665,913	99.900
		Autosostenible									489,667	18,989,667	17,185,116	90.500
		GI_150 RVN CONCESIONADA									489,667	18,989,667	17,185,116	90.500
		Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)												
1021	servicio	0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL	474.990	Kilometro	456.707	Kilometro	474.990	474.990	100.00	100.000				
		Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moqueg												
1738	Por niveles de servicio	Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia	428.613	Kilometro	431.311	Kilometro	428.613	428.613	100.00	97.650				
		IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco												

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Junio 2018

			Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2018 Ene - Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2018 Ene - Jun	Logrado (%) 2018 Ene - Jun	% A Jun 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2018
1408	Por niveles de servicio	CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO TRAMO 2 DEL IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y LA	377.370	Kilometro	373.633	Kilometro	377.370	377.370	100.00	100.000				
		Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)												
0142	servicio	Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro	358.439	Kilometro	356.210	356.210	100.00	100.000				
		Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)												
0060	servicio	Conservacion Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro	180.336	Kilometro	182.660	182.660	100.00	51.781				
		Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)									489,667	18,989,667	17,185,116	90.500
3304	Atencion de Emergencia	0215783 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 06 PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA TRAMO 05,	1.000	Informe		Informe				100.000	489,667	18,989,667	17,185,116	90.500
0061	servicio	Conservacion Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azu	221.695	Kilometro	222.710	Kilometro	221.695	221.695	100.00	7.576				
		TOTALES 114			3,677,913.861			3,719,149.336	100.00		2,040,211,988	1,947,782,714	733,493,817	37.658

Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados Jun 2018

Tipo de Estudio	META 2018			LONGITUD				TERMINADOS			LONGITUD			
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION	**2**	-	**2**			**290 Km.**	**0 m.**	**-**	**-**	**-**	0	0	**0 Km.**	**0 m.**
5.1 Estudio Especial y Mant. Periódico	**2**	**-**	**2**			**290 Km.**	**0 m.**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0 Km.**	**0 m.**
Carreteras	2	-	2	290 Km.		290 Km.				-			0 Km.	
Puentes	-	-	-				0 m.			-				0 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	**21**	**-**	**21**			**2,112 Km.**	**1,100 m.**	**12**	**1**	**13**	344	55	**399 Km.**	**350 m.**
5.2 Perfil	**17**	**-**	**17**			**1,821 Km.**	**1,100 m.**	**11**	**1**	**12**	**282**	**55**	**337 Km.**	**350 m.**
Carreteras solución definitiva	8	-	8	567 Km.		567 Km.		10	1	11	282 Km.	55 Km.	337 Km.	
Carreteras solución básica	3	-	3	1,254 Km.		1,254 Km.				-			0 Km.	
Puentes	6	-	6	1,100 m.			1,100 m.	1		1	350 m.			350 m.
5.3 Factibilidad	**4**	**-**	**4**			**291 Km.**	**0 m.**	**1**	**-**	**1**	**62**	**0**	**62 Km.**	**0 m.**
Carreteras	4	-	4	291 Km.		291 Km.		1		1	62 Km.		62 Km.	
Puentes	-	-	-							-				0 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA	**24**	**-**	**24**			**682 Km.**	**5,806 m.**	**14**	**2**	**16**	73	52	**125 Km.**	**623 m.**
5.4 Estudio Definitivo	**24**	**-**	**24**			**682 Km.**	**5,806 m.**	**14**	**2**	**16**	**73**	**52**	**125 Km.**	**623 m.**
Carreteras	12	-	12	682 Km.		682 Km.		13	2	15	73 Km.	52 Km.	125 Km.	
Puentes	12	-	12	5,806 m.			5,806 m.	1		1	623 m.			623 m.
Tunel	-	-	-							-				0 m.
TOTAL	**47**	**-**	**47**			**3,084 Km.**	**6,906 m.**	**26**	**3**	**29**			**525 Km.**	**973 m.**

Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera					Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	PIA	PIM	Devengado Ene Ago	Observacion(Ago)
			RVN No Concesionada														
			MANTENIMIENTO VIAL														
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas														
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO														

NO SE CONCLUYERON ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Carreteras 0 0 Kilómetro

Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera				
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Observacion(Jun)
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS										
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN										
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS										
			2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO										
			TR. CHAGUAL - TAYABAMBA										
0671	3372	Perfil Reformulado	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	108598	125.250	Kilometro	03/oct/17	20/feb/18				1.000	Aprobada la Actualización del Estudio de Perfil (O/S N° 2371).
			2340045 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD										
			Via de Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco										
0017	2231	Estudio de Perfil	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	378858	5.200	Kilometro	08/ago/16	08/mar/18	085-2016-MTC/20	0.600	0.300	0.100	RD N° 355-2018-MTC/20 (08.Mar-18)
			2389593 MEJORAMIENTO DEL TRAMO PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH, RUTA NACIONAL PE-14C. CENTRO POBLADO DE PISCOBAMBA - DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - REGIÓN ANCASH										
			TR. PACOSBAMBA - PISCOBAMBA										
0042	3072	Estudio de Perfil	0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C	2389593	17.000	Kilometro	17/abr/17	16/ene/18	030-2017-MTC/20		0.900	0.100	RD N° 041-2018-MTC/20 (16.Ene.18).
			2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA)										
			TR I: EMP. PE-3S F (PROGRESO) - PAMPUTA - DV. PAMPUTA										
			CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL										
	3411	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC; TRAMO I: DV. PROGRESO - PAMPUTA - DV. PAMPUTA	2392742	54.820	Kilometro	09/mar/16	20/feb/18	CONVENIO LAS BAMBAS		0.350	0.650	RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18).
			TR II: DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (QUEHUIRA) - EMP. PE-3S Y (PTE. ISURAY)										
	3671	Perfil Reformulado	ESTUDIO DE PERFIL CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO; TRAMO II: DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (QUEHUIRA) - PTE. ISURAY	2392742	35.390	Kilometro	09/mar/16	20/feb/18				1.000	RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18).
			2402696 RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE LA CARRETERA CASMA - PARIACOTO - YUPASH - HUARAZ, TRAMO: CASMA - PARIACOTO, SECTOR KM 11+550 - KM 30+729, PAMPA COLORADA - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - REGIÓN ANCASH										
			TRAMO: CASMA - PARIACOTO, SECTOR: KM 11+550 - KM 30+729										
	3519	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POST DESASTRE PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN LA CARRETERA CASMA - PARIACOTO -	2402696	19.179	Kilometro	08/ago/17	09/ene/18	.			1.000	RD N° 021-2018-MTC/20 (09.Ene.18). Se elaboró por Administración directa.
			2407737 RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, TRAMO: SULLANA ? DV. TALARA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA										
			TRAMO: SULLANA - DV. TALARA										
	3553	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, TRAMO: SULLANA ? DV. TALARA	2407737	75.100	Kilometro	13/sep/17	02/mar/18	ADM. DIRECTA UGE-PVN			1.000	RD N° 298-2018-MTC/20 (02.Mar.18).
			2416763 CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA DISTRITO DE SANTA MARÍA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA										
			PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA										
	3710	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	2416763	1.260	Kilometro	03/ene/18	29/may/18	ADM. DIRECTA			1.000	Viable con Formato 01 Invierte.Pe (29-may-18).
			2416764 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HU										
			PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA										
	3714	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	2416764	0.255	Kilometro	08/ene/18	29/may/18	ADM- DIRECTA			1.000	Viable con Formato 01 Invierte.Pe (29-may-18).
			2416765 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA . DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA										
			PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA										

Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera				
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Observacion(Jun)
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS										
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN										
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS										
			2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO										
			TR. CHAGUAL - TAYABAMBA										
0671	3372	Perfil Reformulado	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	108598	125.250	Kilometro	03/oct/17	20/feb/18				1.000	Aprobada la Actualización del Estudio de Perfil (O/S N° 2371).
			2340045 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD										
			Via de Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco										
0017	2231	Estudio de Perfil	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	378858	5.200	Kilometro	08/ago/16	08/mar/18	085-2016-MTC/20	0.600	0.300	0.100	RD N° 355-2018-MTC/20 (08.Mar-18)
	3718	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL CREACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	2416765	1.520	Kilometro	08/ene/18	29/may/18	ADM. DIRECTA			1.000	Viable con Formato 01 Invierte.Pe (29-may-18).
			2422292 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04 DISTRITO D										
			TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)										
	3722	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04 EN EL DISTRITO	2422292	2.100	Kilometro	05/feb/18	05/jun/18	ADM. DIRECTO			1.000	Viable con Formato 02 Invierte.Pe (05-jun-18).
			Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES										
			2389634 CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA										
			PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS										
0048	1449	Estudio de Perfil	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	2389634	350.000	Metro	21/mar/16	27/jun/18	ELABORADO POR UGP	0.250	0.250	0.500	Viable con Formato N° 01 INVIERTE.PE (Informado con Memorandum N° 1692-2018-MTC/20.11).

Carreteras	11	**337.07**	**Kilómetro**
Puentes	1	**350.00**	**Metro**

Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Avance Fisico Logrado			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Ejecutado A 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	Observacion(Jun)
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS									25,325,160	64,628,769	46,569,274	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									25,325,160	64,628,769	46,569,274	
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS									10,883,486	50,134,227	35,226,664	
			2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETER			Kilometro						134,386	118,194	118,194	
			Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba									134,386	118,194	118,194	
0020	1934	Estudio de Factibilidad	0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	301371	62.000	Kilometro	20/ago/16	23/feb/18			0.150	134,386	118,194	118,194	RD N° 251-2018-MTC/20 (23.Feb.18).

Carreteras	1	62.00	Kilómetro
Puentes	0	0.00	Metro

Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera		Avance Fisico Logrado					
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado A 2014	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Devengado Ene Mar	Observacion(Mar)
			RVN No Concesionada												602,197	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												602,197	
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción												602,197	
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO													
			TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACA													
			CONVENIO 033-2016-MTC/20													
	3409	Estudio Definitivo	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000	116051	49.390	Kilometro	12/dic/16	15/feb/18	Convenio Especifico 001-2016-MTC/20	30/nov/16			0.800	0.200		RD N° 183-2018-MTC/20 (15.Feb.18).
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETER												379,994	
			TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA												379,994	
0660	1564	Estudio Definitivo	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.850	Kilometro	15/jun/16	21/feb/18	038-2015-MTC/20	31/mar/15		0.050	0.350	0.600	379,994	RD N° 227-2018-MTC/20 (21.Feb.18).
			2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, F													
	3056	Estudio Definitivo	0189235 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	341445	0.145	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2302089 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, F													
	3058	Estudio Definitivo	0189238 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	341462	0.145	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2302512 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA													
			PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA													
	3060	Estudio Definitivo	0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	341673	0.024	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2302552 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA													
			PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LI													
	3156	Estudio Definitivo	0189239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA	341704	1.000	Kilometro	01/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2302573 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, F													
	3066	Estudio Definitivo	0189242 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	341725	0.145	Kilometro	18/dic/15	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2302926 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, F													
	3076	Estudio Definitivo	0189240 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	342008	0.145	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2302942 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, F													
	3082	Estudio Definitivo	0189251 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	342017	0.340	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).

Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera		Avance Fisico Logrado					
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado A 2014	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Devengado Ene Mar	Observacion(Mar)
			2302971 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRET													
			PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE,													
	3084	Estudio Definitivo	0189245 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	342037	0.006	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2304024 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, R													
	3086	Estudio Definitivo	0189247 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	342936	0.144	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2304097 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, R													
	3092	Estudio Definitivo	0189241 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	343007	0.066	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2304125 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETE													
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE R													
	3096	Estudio Definitivo	0189233 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION LIMA	343031	0.066	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			2304197 CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO													
			INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAM													
	3098	Estudio Definitivo	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA	343092	0.012	Kilometro	06/abr/16	01/mar/18	CONCESIÓN					1.000		RD N° 284-2018-MTC/20 (01.Mar.18).
			PIP_168 Variante Nueva Fuerabamba													
			Variante Nueva Fuerabamba													
			CONVENIO 022-2012-MTC/20													
	1386	Estudio Definitivo	0001386 ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE NUEVA FUERABAMBA		3.000	Kilometro	08/nov/12	24/ene/18	064-2018-MTC/20 Aprobar Estudio Definitivo	24/ene/18	0.900			0.100		RD N° 064-2018-MTC/20 (24.Ene.18).
			Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES												11,342,611	
			2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VI			Metro										
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AC													
0636	1830	Estudio Definitivo	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900¿	266574	623.000	Metro	01/jul/15	14/jun/18	063-2015-MTC/20	25/jun/15		0.450	0.300	0.250		Aprobado con RD N° 999-2018-MTC/20 del 14.jun.18 (Obras 1: Panteón, Charán, La Cruz, Corrales); RD N° 1000-2018-MTC/20 del 14.jun.18 (Obras 2: Viejo, Monteo, Algarrobillo, Arrozal y Lagarto).

Carreteras	**15**	**125.48**	**Kilómetro**
Puentes	**1**	**623.00**	**Metro**

Anexo 6: Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Meta Global Financiera					
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	PLazo (Dias)	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Observacion(Ene)
			RVN No Concesionada											
			MANTENIMIENTO VIAL											
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas											
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO											
			Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km. 70+000 a 122+410											

NO SE CONCLUYERON OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Carreteras **0** **0.00** **Kilómetro**

Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global						Meta Global Financiera							
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Devengado Ene Abr	Observacion(Abr)
			RVN No Concesionada														
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción														
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ														
			TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOL														
0082	2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.390	Kilometro	19/feb/16	30/abr/18	801	017-2016-MTC/20	21/ene/16		19.051	13.765	2.956	379,608	Se culminó con reducción de meta (Con RD N° 768-2018-MTC/20 del 30.Abr-18, se resolvió de pleno el Contrato, con un avance de 89.33%.
			2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGRO														
			CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.														
0263	1579	Obras	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	10/sep/15	15/abr/18	948	075-2015-MTC/20	19/ago/15	1.692	38.347	27.212	3.540	11,975,028	Obra Concluida (Según Asiento N° 1020).
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIUR														
			2DA CALZADA PIURA PAITA														
0696	2139	Obras	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	26/nov/15	28/feb/18	825				41.013	4.998	2.989	13,536,038	Obra Concluida (Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018 (OSITRAN)).

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento	**3**	**161.181**	**Kilometro**
Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento	**0**	**0.000**	**Metros**

Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados Junio 2018

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global						Meta Global Financiera		Meta Produccion						
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Devengado Ene Jun	Observacion(Jun)
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS															
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															
			Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES															
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETER															
			PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS															
0182	1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	190.000	Metro	10/abr/17	25/may/18	410	Servicios (150-2016-MTC/20)		190.000	Metro		123.443	66.557	11,342,611	Obra Concluida.

Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes	**1**	**190.000**	**Metro**

APÉNDICE

ÍNDICE

APÉNDICE A	:	REPORTE SIAF METAS FÍSICAS
APÉNDICE B	:	METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Apéndice A: REPORTE SIAF METAS FÍSICAS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	0.001	INFORME	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0002	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, PIURA 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0003	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00002, HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL 0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.600	0.700	0.600	100.00	0.000	0.00
0004	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00003, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.300	0.700	0.300	100.00	0.000	0.00
0005	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00004, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0006	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00005, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0007	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00006, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0008	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0141880 REHABILITACION DE CARRETERA EMPALME PE-28 B (ROSARIO) - SIVIA - LLOCHEGUA - CANAYRE	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0009	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00008, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.400	0.400	0.400	100.00	0.000	0.00
0010	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0152391 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE, PIURA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0011	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00010, LIMA, YAUYOS, MULTIDISTRITAL 0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0012	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, LIMA 0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00012, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, MULTIDISTRITAL 0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0014	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00013, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0015	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00014, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0016	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00015, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0017	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00016, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.100	0.100	0.100	100.00	0.000	0.00
0018	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00017, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0019	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00018, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS - EMP.PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0020	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00019, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA 0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.550	0.550	0.550	100.00	0.000	0.00
0021	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00020, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL 0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0022	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00021, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0023	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00022, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0024	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00023, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00024, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL 0165575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - SANDIA - SAN JUAN DE ORO FRONTERA CON BOLIVIA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0026	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00025, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILA-EMP.PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0027	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00026, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE 0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0028	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00027, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0029	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00028, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUSCO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0030	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00029, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0031	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00030, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.200	0.850	0.200	100.00	0.000	0.00
0032	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00031, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.001	0.250	0.001	100.00	0.000	0.00
0033	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00032, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -EMP.	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.350	0.700	0.350	100.00	0.000	0.00
0034	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00033, CAJAMARCA, JAEN, JAEN 0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0035	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00034, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0036	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00035, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL 0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.550	0.700	0.550	100.00	0.000	0.00
0037	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00036, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0192854 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA / DV CASTROVIREYNA - COCAS - HUACHOS - DV ARMAS REGION HUANCAVELICA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0038	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00037, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCAVELICA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0039	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00038, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPA - MAYOCC REGION JUNIN	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0040	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00039, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO REGION AYACUCHO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0041	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00040, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.001	0.650	0.001	100.00	0.000	0.00
0042	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00041, ANCASH, MARISCAL LUZURIAGA, MULTIDISTRITAL 0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C REGION ANCASH	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.100	0.400	0.100	100.00	0.000	0.00
0043	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00042, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0044	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00043, ANCASH, BOLOGNESI, HUALLANCA 0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0045	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00044, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL 0199785 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (ANCON - PUCUSANA), LIMA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0046	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00045, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0199861 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.300	0.300	0.300	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0047	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00046, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.001	0.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0048	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00047, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.500	0.500	0.500	100.00	0.000	0.00
0049	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00048, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0207786 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-4A OLMOS (CASCAJAL) - EMPALME PE-1N (DV. CRUCE BAYOVAR) REGION LAMBAYEQUE	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0050	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00049, CUSCO, LA CONVENCION, ECHARATE 0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0051	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00050, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0052	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00051, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.150	0.001	100.00	0.000	0.00
0053	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00052, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.750	0.001	100.00	0.000	0.00
0054	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00053, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0210198 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.750	0.001	100.00	0.000	0.00
0055	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00054, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0211118 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. HUANIPACA) - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACION DE SALIDA DEL TELEFERICO REGION CUSCO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0056	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00055, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0057	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00056, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0058	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00057, AYACUCHO, PARINACOCHAS, MULTIDISTRITAL 0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCHO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.150	0.001	100.00	0.000	0.00
0059	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00058, SAN MARTIN, PICOTA, MULTIDISTRITAL 0213750 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI TRAMO PICOTA - CASPIZAPA DISTRITO DE PICOTA, PICOTA, SAN MARTIN	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0060	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00059, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0061	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00060, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0213752 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE STUART - DV. JAUJA - CONCEPCION - HUANCAYO DISTRITO DE SAN AGUSTIN, HUANCAYO, JUNIN	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0062	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00061, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0216581 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)-NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CONSTRUCCION DEL TUNEL ANLAY (1.67 KM), MULTIDEPARTAMENTAL	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0063	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00062, CAJAMARCA, CUTERVO, CUTERVO 0221340 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0064	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00063, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0222286 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PE-1S, LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR TRAMO: DV. SAN JUAN (EMP. TRAMO CONCESIONADO) - LOS CERILLOS (DV. QUILCA), MULTIDEPARTAMENTAL	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0065	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00064, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0222291 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POZUZO-CODO DE POZUZO-EMP. PE- 5N, MULTIDEPARTAMENTAL	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0066	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00065, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0224692 MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-CHACHAPOYAS/DV CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS/EMP PE-3N(DV YANACANCHILLA ALTA)-LLAUCAN-EMP PE-3N(BAMBAMARCA)/EMP PE-3N(CHOTA)-EMP PE-3N(CUTERVO)/EMP PE-3N-SANTA CRUZ-PTE CUMBIL(EMP PE-06A)/OYOTUN-BOLIVAR	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.150	0.001	100.00	0.000	0.00
0067	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00066, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0224698 MEJORAMIENTO DE CARRETERA DV IMATA-NEGROMAYO/EMP PE-34A(DV VIZCACHANE)-VIZCACHANE-PULPERA-NEGROMAYO-DV TINTAYA (PE-3SK)-QUELLO-EMP PE-3SG(YAURI)/EMP PE-34A(DV CHIGUATA)-PTE CHIGUATA I-CHIGUATA-ACHOCOLLA-ABRATAMBO DE AJI-ABRATOROYA-TOROYA-LLAPAPATA-EM	ESTUDIO	0.950	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0068	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00067, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0224700 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-22B(SAN RAMON)-VITOC-UCHUBAMBA-JULCAN-EMP PE-3S(ATAURA)/EMP PE-3S(DV AEROPUERTO JAUJA)-JAUJA-LOMOLARGO-HUARICOLCA-EMP PE-22B(TARMA)/EMP PE-3S(PTE STUART)-JAUJA-EMP PE-24A(CONCEPCION)-EMP PE-3SC(HUANCAYO), MULTIPROV, J	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0069	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00068, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0224704 MEJORAMIENTO DE CARRETERA URCOS-PUCARA/YAURI-EMP PE34F/YAURI-SAN GENARO-EL DESCANSO/EL DESCANSO-SICUANI/HECTOR TEJADA-NEGROMAYO/EMP PE-3S(PUCARA)-PTE PUCARA-TIRAPATA-ASILLO-EMP PE-34B(VILLA CHUCTANI)/NEGROMAYO-TINTAY-YAURI/EL DESCANZO-SICUANI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0070	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00069, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0224705 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DV. POMABAMBA-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN PEDRO DE CHONTA-UCHIZA-EMP. PE-5N, MULTIPROV, ANCASH	ESTUDIO	0.950	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0071	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00070, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0224706 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP PE-5N A (POZUZO), MULTIPROV, HUANUCO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.150	0.001	100.00	0.000	0.00
0072	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00071, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0224711 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUENTE SAN FRANCISCO, KIMBIRI, CHURUMPIARI, ABRA, CIELO PUNCO, BOCA SANTA ANA, KEPASHIATO, KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA), KITENI, CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI, MULTIPROV, CUSCO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0073	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00072, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0224712 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SANTA-CHUQUICARA-PUENTE HUAROCHIRI/DV. SIHUAS - CORONGO - TAUCA, MULTIPROV, ANCASH	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0074	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00073, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0227717 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA, TRAMO DURAN-PUENTE HUAWICO-NIEVA-NUEVO SIASME-SARAMIRIZA, REGION AMAZONAS	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0075	0138.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	UNIDAD	0.010	UNIDAD	2.250	2.500	2.250	100.00	0.000	0.00
0076	0138.2002210.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.300	0.650	0.300	100.00	0.000	0.00
0077	0138.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	UNIDAD	0.010	UNIDAD	24.750	24.750	24.750	100.00	0.000	0.00
0078	0138.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	UNIDAD	0.010	UNIDAD	26.250	26.250	26.250	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0079	0138.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0055851 PACRI CASMA HUARAZ	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	23.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0080	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	KILOMETRO	26.183	KILOMETRO	5.400	18.784	2.280	42.22	0.000	0.00
0081	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	KILOMETRO	23.000	KILOMETRO	6.200	17.650	0.001	0.02	0.000	0.00
0082	0138.2015918.4000178.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	KILOMETRO	1.810	KILOMETRO	5.960	5.960	4.137	69.41	0.000	0.00
0083	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0084	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0085	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0086	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	UNIDAD	0.850	UNIDAD	0.001	0.850	0.001	100.00	0.000	0.00
0087	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, PALCA 0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	UNIDAD	9.150	UNIDAD	0.001	14.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0088	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	UNIDAD	3.500	UNIDAD	0.001	0.800	0.001	100.00	0.000	0.00
0089	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	PLAN	0.450	PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0090	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, PALCA 0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	PLAN	0.010	PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0091	0138.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, POLVORA 0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	KILOMETRO	31.000	KILOMETRO	7.900	19.700	18.344	232.20	0.000	0.00
0092	0138.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, POLVORA 0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA-PIZANA REGION SAN MARTIN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0093	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE 0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	UNIDAD	33.050	UNIDAD	30.000	30.000	30.000	100.00	0.000	0.00
0094	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	UNIDAD	60.000	UNIDAD	0.001	2.750	0.001	100.00	0.000	0.00
0095	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	UNIDAD	77.000	UNIDAD	0.001	173.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0096	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0211783 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	PLAN	0.400	PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0097	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	METRO	69.997	METRO	46.350	144.260	2.303	4.97	0.000	0.00
0098	0138.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0099	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	UNIDAD	64.000	UNIDAD	15.750	86.400	15.750	100.00	0.000	0.00
0100	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	UNIDAD	5.600	UNIDAD	4.500	4.500	4.500	100.00	0.000	0.00
0101	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	UNIDAD	0.010	UNIDAD	21.750	176.600	21.750	100.00	0.000	0.00
0102	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	9.200	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0103	0138.2026654.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0055861 PACRI DV. TOCACHE - PUCAYACU -PORONGO	UNIDAD	10.000	UNIDAD	0.001	0.015	0.001	100.00	0.000	0.00
0104	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.750	210.650	0.750	100.00	0.000	0.00
0105	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	UNIDAD	13.600	UNIDAD	50.250	601.750	50.250	100.00	0.000	0.00
0106	0138.2027620.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0107	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0108	0138.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	1.000	INFORME	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0109	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0110	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0052420 PAO IIRSA NORTE	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0111	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0112	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0113	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0114	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0115	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, AZANGARO 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	1.000	CUOTA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0116	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	OBRA	1.000	OBRA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0117	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	OBRA	1.000	OBRA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0118	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	OBRA	0.001	OBRA	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0119	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	UNIDAD	357.500	UNIDAD	72.000	485.000	72.000	100.00	0.000	0.00
0120	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	UNIDAD	5.750	UNIDAD	0.001	5.750	0.001	100.00	0.000	0.00
0121	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052394 PACRI HUARAL ACOS	UNIDAD	192.200	UNIDAD	0.001	201.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0122	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	UNIDAD	32.100	UNIDAD	0.750	3.600	0.750	100.00	0.000	0.00
0123	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	UNIDAD	523.750	UNIDAD	2.250	915.900	2.250	100.00	0.000	0.00
0124	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00006, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	UNIDAD	156.800	UNIDAD	19.500	238.750	19.500	100.00	0.000	0.00
0125	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	UNIDAD	48.000	UNIDAD	0.001	5.550	0.001	100.00	0.000	0.00
0126	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00008, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	UNIDAD	118.000	UNIDAD	2.250	274.750	2.250	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0127	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00009, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052406 PACRI RED VIAL N° 06	UNIDAD	103.450	UNIDAD	11.250	148.450	11.250	100.00	0.000	0.00
0128	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00010, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	UNIDAD	29.000	UNIDAD	0.001	42.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0129	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00011, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0053818 PACRI IIRSA NORTE	UNIDAD	161.750	UNIDAD	22.500	496.400	22.500	100.00	0.000	0.00
0130	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00012, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	UNIDAD	31.900	UNIDAD	24.750	24.750	24.750	100.00	0.000	0.00
0131	0138.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	3.380	16.430	8.215	243.05	0.000	0.00
0132	0138.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0133	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	UNIDAD	10.100	UNIDAD	0.001	1.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0134	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0212577 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	PLAN	0.300	PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0135	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	UNIDAD	0.010	UNIDAD	37.500	108.700	37.500	100.00	0.000	0.00
0136	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	UNIDAD	0.010	UNIDAD	1.500	17.750	1.500	100.00	0.000	0.00
0137	0138.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES 0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	0.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0138	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	49.500	92.800	49.500	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0139	0138.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	252.800	0.001	100.00	0.000	0.00
0140	0138.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	8.250	160.000	8.250	100.00	0.000	0.00
0141	0138.2041941.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO	UNIDAD	10.000	UNIDAD	0.001	2.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0142	0138.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	21.600	0.001	100.00	0.000	0.00
0143	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.001	41.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0144	0138.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA 0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	1.350	0.001	100.00	0.000	0.00
0145	0138.2045032.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, PUERTO BERMUDEZ 0055692 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PUELLAS Y ACCESOS	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.001	0.300	0.001	100.00	0.000	0.00
0146	0138.2046177.4000082.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	KILOMETRO	30.000	KILOMETRO	5.900	17.150	5.759	97.61	0.000	0.00
0147	0138.2046177.6000002.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0148	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	UNIDAD	40.000	UNIDAD	15.000	15.000	15.000	100.00	0.000	0.00
0149	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00002, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0198759 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	PLAN	0.300	PLAN	0.001	0.300	0.001	100.00	0.000	0.00
0150	0138.2055260.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0011961 PACRI CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN	UNIDAD	10.000	UNIDAD	0.001	0.015	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0151	0138.2055912.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	UNIDAD	0.800	UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0152	0138.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	39.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0153	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	UNIDAD	5.000	UNIDAD	0.001	32.800	0.001	100.00	0.000	0.00
0154	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00002, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	PLAN	0.200	PLAN	0.001	0.300	0.001	100.00	0.000	0.00
0155	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047962 CANTA - HUALLAY	KILOMETRO	17.321	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0156	0138.2057906.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES 0217458 CONSTRUCCION VIA EVITAMIENTO YASO (LIMA - CANTA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0157	0138.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0158	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	UNIDAD	81.600	UNIDAD	56.950	81.600	56.950	100.00	0.000	0.00
0159	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	UNIDAD	54.450	UNIDAD	13.500	13.500	13.500	100.00	0.000	0.00
0160	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0161	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	14.250	63.600	14.250	100.00	0.000	0.00
0162	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	52.000	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0163	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	UNIDAD	0.010	UNIDAD	12.000	329.700	12.000	100.00	0.000	0.00
0164	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	13.500	42.350	13.500	100.00	0.000	0.00
0165	0138.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	KILOMETRO	2.528	KILOMETRO	5.000	8.412	1.116	22.32	0.000	0.00
0166	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0167	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	UNIDAD	4.950	UNIDAD	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0168	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	UNIDAD	13.250	UNIDAD	0.750	13.250	0.750	100.00	0.000	0.00
0169	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	UNIDAD	47.200	UNIDAD	33.000	95.450	33.000	100.00	0.000	0.00
0170	0138.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	4.500	78.000	4.500	100.00	0.000	0.00
0171	0138.2078036.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.230	8.180	0.001	0.43	0.000	0.00
0172	0138.2078036.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0173	0138.2078036.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	5.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0174	0138.2078363.4000082.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0175	0138.2078363.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0115402 SUPERVISION DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0176	0138.2078363.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	268.650	0.001	100.00	0.000	0.00
0177	0138.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	UNIDAD	0.010	UNIDAD	69.750	69.750	69.750	100.00	0.000	0.00
0178	0138.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	15.750	209.550	15.750	100.00	0.000	0.00
0179	0138.2081615.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO 0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.001	0.850	0.001	100.00	0.000	0.00
0180	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	UNIDAD	0.001	UNIDAD	16.500	16.500	16.500	100.00	0.000	0.00
0181	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, PACHANGARA 0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.001	5.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0182	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	METRO	75.567	METRO	73.064	94.567	66.557	91.09	0.000	0.00
0183	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	METRO	50.000	METRO	0.001	50.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0184	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0185	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0186	0138.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	UNIDAD	9.400	UNIDAD	33.000	173.600	33.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0187	0138.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.001	0.250	0.001	100.00	0.000	0.00
0188	0138.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	UNIDAD	2.480	UNIDAD	0.001	0.850	0.001	100.00	0.000	0.00
0189	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	METRO	1.000	METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0190	0138.2094971.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	ESTUDIO	0.570	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0191	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	SUPERVISION	0.200	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0192	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.001	66.050	0.001	100.00	0.000	0.00
0193	0138.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	METRO	53.445	METRO	30.000	51.779	33.765	112.55	0.000	0.00
0194	0138.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0195	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	UNIDAD	0.350	UNIDAD	0.750	0.750	0.750	100.00	0.000	0.00
0196	0138.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.750	0.750	0.750	100.00	0.000	0.00
0197	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	5.400	14.697	8.553	158.39	0.000	0.00
0198	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	6.000	17.300	5.312	88.53	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0199	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	KILOMETRO	16.921	KILOMETRO	2.261	2.261	1.491	65.94	0.000	0.00
0200	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0201	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0202	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0203	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	UNIDAD	130.350	UNIDAD	0.001	123.950	0.001	100.00	0.000	0.00
0204	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	UNIDAD	208.100	UNIDAD	0.001	129.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0205	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	UNIDAD	388.300	UNIDAD	0.001	401.900	0.001	100.00	0.000	0.00
0206	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00004, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION	PLAN	0.350	PLAN	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0207	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00005, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO	PLAN	0.300	PLAN	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0208	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00006, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO	PLAN	0.450	PLAN	0.001	0.450	0.001	100.00	0.000	0.00
0209	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	UNIDAD	256.000	UNIDAD	21.750	336.100	21.750	100.00	0.000	0.00
0210	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCHA	UNIDAD	0.040	UNIDAD	0.001	0.040	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0211	0138.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0052658 PUENTE MALCAS	METRO	4.500	METRO	24.000	36.000	21.312	88.80	0.000	0.00
0212	0138.2115627.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0213	0138.2115627.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CONDEBAMBA 0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	12.000	UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0214	0138.2131923.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, PALCA 0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAVELICA	UNIDAD	5.600	UNIDAD	0.001	1.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0215	0138.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA 0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	METRO	8.438	METRO	11.111	20.000	2.880	25.92	0.000	0.00
0216	0138.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA 0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0217	0138.2132703.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, SAN JUAN 0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	METRO	9.900	METRO	55.000	55.000	38.513	70.02	0.000	0.00
0218	0138.2132703.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, SAN JUAN 0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0219	0138.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	15.750	19.500	15.750	100.00	0.000	0.00
0220	0138.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	PLAN	0.001	PLAN	0.001	30.750	0.001	100.00	0.000	0.00
0221	0138.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.001	13.450	0.001	100.00	0.000	0.00
0222	0138.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0223	0138.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0224	0138.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0225	0138.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	16.454	KILOMETRO	3.700	11.100	5.235	141.49	0.000	0.00
0226	0138.2155808.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0227	0138.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	UNIDAD	47.200	UNIDAD	36.750	36.750	36.750	100.00	0.000	0.00
0228	0138.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL 0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	METRO	5.000	METRO	5.000	5.000	0.102	2.04	0.000	0.00
0229	0138.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL 0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0230	0138.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.001	55.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0231	0138.2167895.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	KILOMETRO	22.000	KILOMETRO	5.700	18.050	12.075	211.84	0.000	0.00
0232	0138.2167895.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0233	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	UNIDAD	86.400	UNIDAD	25.500	48.000	25.500	100.00	0.000	0.00
0234	0138.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	34.414	34.414	34.414	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0235	0138.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	UNIDAD	286.400	UNIDAD	243.000	627.200	243.000	100.00	0.000	0.00
0236	0138.2177209.4000082.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0208714 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.900	14.800	0.001	0.11	0.000	0.00
0237	0138.2177209.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0208718 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0238	0138.2177209.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	598.600	0.001	100.00	0.000	0.00
0239	0138.2177398.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO 0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.300	0.001	100.00	0.000	0.00
0240	0138.2188523.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, PICHARI 0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0241	0138.2192511.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	METRO	1.000	METRO	0.001	32.241	0.001	100.00	0.000	0.00
0242	0138.2192511.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	ESTUDIO	0.320	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0243	0138.2192511.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0211066 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000 REGION TUMBES Y PIURA	SUPERVISION	0.220	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0244	0138.2192512.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	METRO	49.610	METRO	0.001	59.375	0.001	100.00	0.000	0.00
0245	0138.2192512.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0211067 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO REGION AYACUCHO Y HUANCAVELICA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0246	0138.2192514.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900"	METRO	209.765	METRO	269.497	269.497	269.497	100.00	0.000	0.00
0247	0138.2192514.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0232991 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM 59+200;MULTIDISTRITAL,TUMBES,TUMBES	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0248	0138.2192666.4000073.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	113.917	113.917	113.917	100.00	0.000	0.00
0249	0138.2192666.6000043.15.033.0064.00001, LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL 0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.750	0.750	0.750	100.00	0.000	0.00
0250	0138.2201098.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	KILOMETRO	147.993	KILOMETRO	86.000	224.170	86.430	100.50	0.000	0.00
0251	0138.2201098.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0252	0138.2201099.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	KILOMETRO	74.700	KILOMETRO	70.000	140.900	0.001	0.00	0.000	0.00
0253	0138.2201099.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0254	0138.2233842.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.300	0.300	0.300	100.00	0.000	0.00
0255	0138.2233842.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	UNIDAD	17.300	UNIDAD	0.001	222.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0256	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL 0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0257	0138.2233958.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, SIHUAS 0193371 PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMPRUTA 05N - TOCACHE REGION ANCASH	UNIDAD	0.020	UNIDAD	0.001	0.020	0.001	100.00	0.000	0.00
0258	0138.2234355.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, OYON 0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	KILOMETRO	23.000	KILOMETRO	1.100	11.650	0.001	0.09	0.000	0.00
0259	0138.2234355.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, OYON 0211277 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0260	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	UNIDAD	119.200	UNIDAD	0.001	144.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0261	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0212580 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO REGION PUNO	PLAN	0.400	PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0262	0138.2234982.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL 0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0263	0138.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	KILOMETRO	9.753	KILOMETRO	4.800	13.280	3.540	73.75	0.000	0.00
0264	0138.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0265	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	UNIDAD	32.000	UNIDAD	11.250	47.600	11.250	100.00	0.000	0.00
0266	0138.2234986.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.100	0.500	0.100	100.00	0.000	0.00
0267	0138.2234988.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0115035 OBRA SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0268	0138.2234988.4000178.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0269	0138.2234988.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0115425 SUPERVISION DE SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0270	0138.2234988.6000002.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0271	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD	0.010	UNIDAD	0.001	0.070	0.001	100.00	0.000	0.00
0272	0138.2250860.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	METRO	71.690	METRO	56.667	124.666	29.356	51.80	0.000	0.00
0273	0138.2250860.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0232990 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3;MULTIDISTRITAL,URUBAMBA,CUSCO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0274	0138.2252788.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	METRO	190.000	METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0275	0138.2252788.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	0.800	0.001	100.00	0.000	0.00
0276	0138.2252788.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0277	0138.2263613.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL 0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PTE SANTA - DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0278	0138.2265044.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0279	0138.2266061.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	KILOMETRO	106.400	KILOMETRO	50.000	145.000	0.001	0.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0280	0138.2266061.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0281	0138.2267190.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	121.417	KILOMETRO	55.300	117.860	55.300	100.00	0.000	0.00
0282	0138.2267190.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0283	0138.2269109.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	KILOMETRO	124.213	KILOMETRO	50.000	126.300	15.017	30.03	0.000	0.00
0284	0138.2269109.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0285	0138.2270698.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	METRO	86.500	METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0286	0138.2270698.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0287	0138.2270698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0219459 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967, MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0288	0138.2273346.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0289	0138.2273346.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE	SUPERVISION	0.390	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0290	0138.2275904.4000082.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	74.550	KILOMETRO	55.000	127.190	15.000	27.27	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0291	0138.2278195.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO	19.920	KILOMETRO	100.000	326.010	0.001	0.00	0.000	0.00
0292	0138.2278195.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0293	0138.2279767.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	KILOMETRO	123.238	KILOMETRO	81.000	121.010	52.063	64.28	0.000	0.00
0294	0138.2279767.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0295	0138.2279776.4000179.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL 0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	METRO	82.400	METRO	0.001	39.225	0.001	100.00	0.000	0.00
0296	0138.2279776.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL 0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0297	0138.2283597.4000082.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL 0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	KILOMETRO	68.625	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0298	0138.2283964.4000179.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	METRO	68.610	METRO	6.863	48.043	1.941	28.28	0.000	0.00
0299	0138.2283964.6000001.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.500	1.000	0.500	100.00	0.000	0.00
0300	0138.2283964.6000002.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0301	0138.2284485.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	KILOMETRO	16.430	KILOMETRO	85.000	232.500	5.673	6.67	0.000	0.00
0302	0138.2284485.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0303	0138.2285730.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	KILOMETRO	134.767	KILOMETRO	90.000	140.150	59.702	66.34	0.000	0.00
0304	0138.2287191.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	KILOMETRO	19.880	KILOMETRO	60.000	231.000	41.421	69.04	0.000	0.00
0305	0138.2289685.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	58.700	KILOMETRO	30.000	110.000	0.001	0.00	0.000	0.00
0306	0138.2289685.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.001	0.00	0.000	0.00
0307	0138.2290818.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.470	9.220	0.001	0.21	0.000	0.00
0308	0138.2290818.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.001	0.00	0.000	0.00
0309	0138.2292758.4000073.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA REGION AYACUCHO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0310	0138.2300808.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0197482 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0311	0138.2300824.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0197496 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0312	0138.2300828.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0197487 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0313	0138.2300831.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0197486 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0314	0138.2300833.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0197484 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0315	0138.2300835.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0197483 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0316	0138.2301920.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189244 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0317	0138.2302068.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189235 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0318	0138.2302089.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189238 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0319	0138.2302512.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0320	0138.2302529.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189243 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0321	0138.2302552.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189239 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0322	0138.2302573.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189242 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0323	0138.2302580.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189237 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0324	0138.2302584.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	KILOMETRO	95.667	KILOMETRO	35.000	114.800	22.650	64.71	0.000	0.00
0325	0138.2302584.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0326	0138.2302926.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189240 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0327	0138.2302931.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189250 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0328	0138.2302942.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189251 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0329	0138.2302971.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189245 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0330	0138.2304024.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189247 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0331	0138.2304097.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189241 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0332	0138.2304197.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0333	0138.2305757.4000179.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	METRO	62.400	METRO	0.001	48.850	0.001	100.00	0.000	0.00
0334	0138.2305757.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0335	0138.2305757.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0336	0138.2305758.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	METRO	68.000	METRO	0.001	58.625	0.001	100.00	0.000	0.00
0337	0138.2305758.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0338	0138.2305758.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0339	0138.2307419.4000179.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	METRO	61.500	METRO	0.001	25.860	0.001	100.00	0.000	0.00
0340	0138.2307419.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0341	0138.2307419.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0342	0138.2308856.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	76.168	KILOMETRO	30.000	114.250	0.001	0.00	0.000	0.00
0343	0138.2308856.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0344	0138.2309493.4000082.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL 0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	150.000	KILOMETRO	0.001	100.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0345	0138.2309493.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL 0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0346	0138.2312107.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0347	0138.2318526.4000073.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	KILOMETRO	1.600	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0348	0138.2318534.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0349	0138.2318535.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0208192 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA) REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0350	0138.2323377.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	KILOMETRO	31.600	KILOMETRO	0.001	31.600	0.001	100.00	0.000	0.00
0351	0138.2323377.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0352	0138.2328807.6000001.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001	0.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0353	0138.2333078.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	KILOMETRO	86.500	KILOMETRO	0.001	35.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0354	0138.2333078.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1NL(DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1NJ(EL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0355	0138.2336262.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0211150 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 REGION JUNIN	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0356	0138.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	6,942.300	ACCION	4,145.000	6,493.000	4,145.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0357	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, CUSCO 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0358	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00002, PUNO, PUNO, PUNO 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0359	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0360	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	452.500	KILOMETRO	421.180	421.180	421.180	100.00	0.000	0.00
0361	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00005, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	KILOMETRO	356.000	KILOMETRO	0.001	337.888	0.001	100.00	0.000	0.00
0362	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00006, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	KILOMETRO	240.400	KILOMETRO	240.400	240.400	240.400	100.00	0.000	0.00
0363	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00007, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL 0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	234.493	KILOMETRO	241.658	241.658	235.330	97.38	0.000	0.00
0364	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00008, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	536.000	KILOMETRO	509.039	509.039	509.039	100.00	0.000	0.00
0365	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	KILOMETRO	390.020	KILOMETRO	435.630	435.630	433.630	99.54	0.000	0.00
0366	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00010, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	KILOMETRO	372.000	KILOMETRO	334.480	334.480	314.918	94.15	0.000	0.00
0367	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	KILOMETRO	367.000	KILOMETRO	366.605	366.605	362.800	98.96	0.000	0.00
0368	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00012, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	457.208	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0369	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00013, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	KILOMETRO	458.690	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0370	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00014, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	KILOMETRO	301.262	KILOMETRO	312.262	312.262	312.262	100.00	0.000	0.00
0371	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00015, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI 0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0372	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00016, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA	KILOMETRO	328.860	KILOMETRO	337.225	337.225	328.860	97.52	0.000	0.00
0373	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00017, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	287.518	0.001	100.00	0.000	0.00
0374	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00018, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	KILOMETRO	290.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0375	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00019, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	KILOMETRO	207.000	KILOMETRO	0.001	205.479	0.001	100.00	0.000	0.00
0376	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00020, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	KILOMETRO	502.780	KILOMETRO	501.791	501.791	502.780	100.20	0.000	0.00
0377	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00021, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	209.020	KILOMETRO	215.283	215.283	215.283	100.00	0.000	0.00
0378	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00022, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)	KILOMETRO	343.000	KILOMETRO	352.415	352.415	352.415	100.00	0.000	0.00
0379	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00023, HUANCAVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	KILOMETRO	321.000	KILOMETRO	318.835	318.835	309.447	97.06	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0380	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00024, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	KILOMETRO	379.380	KILOMETRO	381.026	381.026	381.026	100.00	0.000	0.00
0381	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00025, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	KILOMETRO	408.000	KILOMETRO	400.010	400.010	397.500	99.37	0.000	0.00
0382	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00026, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0383	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00027, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	KILOMETRO	179.600	KILOMETRO	180.286	180.286	179.600	99.62	0.000	0.00
0384	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00028, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	KILOMETRO	343.910	KILOMETRO	343.517	343.517	343.517	100.00	0.000	0.00
0385	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00029, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	561.492	KILOMETRO	561.741	561.741	651.740	116.02	0.000	0.00
0386	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00030, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL 0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	KILOMETRO	421.250	KILOMETRO	417.732	417.732	417.732	100.00	0.000	0.00
0387	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00031, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	KILOMETRO	214.000	KILOMETRO	205.561	205.561	205.561	100.00	0.000	0.00
0388	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00032, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	KILOMETRO	615.440	KILOMETRO	618.941	618.941	615.440	99.43	0.000	0.00
0389	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00033, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	KILOMETRO	378.420	KILOMETRO	382.562	382.562	378.420	98.92	0.000	0.00
0390	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00034, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0391	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00035, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0392	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00036, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0393	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00037, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0394	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00038, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0395	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00039, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0396	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00040, HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL 0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCAVELICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0397	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00041, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0398	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00042, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0399	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00043, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0400	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00044, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0401	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00045, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0402	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00046, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0403	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00047, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0404	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00048, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0405	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00049, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0406	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00050, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0407	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00051, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO	464.460	KILOMETRO	464.746	464.746	464.746	100.00	0.000	0.00
0408	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00052, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	389.810	KILOMETRO	389.207	389.207	389.810	100.15	0.000	0.00
0409	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00053, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	137.793	KILOMETRO	137.794	137.794	137.790	100.00	0.000	0.00
0410	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00054, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	438.140	KILOMETRO	442.079	442.079	438.140	99.11	0.000	0.00
0411	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00055, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	475.100	KILOMETRO	479.359	479.359	497.350	103.75	0.000	0.00
0412	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00056, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	KILOMETRO	362.370	KILOMETRO	366.926	366.926	366.920	100.00	0.000	0.00
0413	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00057, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL 0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	KILOMETRO	249.000	KILOMETRO	248.448	248.448	248.448	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0414	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00058, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	KILOMETRO	569.350	KILOMETRO	572.831	572.831	572.830	100.00	0.000	0.00
0415	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00059, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL 0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	KILOMETRO	209.220	KILOMETRO	209.197	209.197	209.190	100.00	0.000	0.00
0416	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00060, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0417	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00061, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	34.540	195.869	34.540	100.00	0.000	0.00
0418	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00062, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0419	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00063, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	KILOMETRO	283.750	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0420	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00064, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0421	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00065, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0422	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00066, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	KILOMETRO	394.000	KILOMETRO	0.001	297.944	0.001	100.00	0.000	0.00
0423	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00067, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	KILOMETRO	313.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0424	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00068, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE.	KILOMETRO	408.530	KILOMETRO	0.001	414.321	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO									
0425	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00069, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0426	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00070, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	326.640	0.001	100.00	0.000	0.00
0427	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00071, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0211790 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN REGION LAMBAYEQUE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0428	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00072, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	0.001	27.920	0.001	100.00	0.000	0.00
0429	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00073, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	113.528	113.528	113.520	99.99	0.000	0.00
0430	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00074, PIURA, SULLANA, SULLANA 0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	384.683	384.683	384.000	99.82	0.000	0.00
0431	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00075, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA	KILOMETRO	284.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0432	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00076, CUSCO, CANCHIS, SICUANI 0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0433	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00077, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL 0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	KILOMETRO	331.800	KILOMETRO	0.001	332.083	0.001	100.00	0.000	0.00
0434	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00078, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	KILOMETRO	353.350	KILOMETRO	0.001	287.162	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0435	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00079, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	448.170	KILOMETRO	0.001	346.030	0.001	100.00	0.000	0.00
	0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA									
0436	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00080, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	380.000	KILOMETRO	0.001	434.938	0.001	100.00	0.000	0.00
	0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA									
0437	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00081, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	376.000	KILOMETRO	0.001	175.881	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220882 CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-PTE. LA BALSA/ TAMBORAPA-TABACONAS/CANCHAQUE-HUANCABAMBA, MULTIPROV, CAJAMARCA									
0438	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00082, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	292.000	KILOMETRO	0.001	295.786	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220883 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA, MULTIPROV, JUNIN									
0439	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00083, AREQUIPA, CASTILLA, APLAO	KILOMETRO	258.055	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220884 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD, MULTIPROV, AREQUIPA									
0440	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00084, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	258.055	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220884 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD, MULTIPROV, AREQUIPA									
0441	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00085, AREQUIPA, CASTILLA, APLAO	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220885 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO-DV. QUILCA/GUADALUPE-NAZCA PE-1S, MULTIPROV, AREQUIPA									
0442	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00086, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	363.900	KILOMETRO	0.001	520.009	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220885 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO-DV. QUILCA/GUADALUPE-NAZCA PE-1S, MULTIPROV, AREQUIPA									
0443	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00087, TACNA, TACNA, TACNA	KILOMETRO	346.000	KILOMETRO	0.001	345.135	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA)-COLLPA-(FRONTERA CON BOLIVIA), MULTIPROV, TACNA									
0444	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00088, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	346.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220886 CONSERVACION DE LA CARRETERA ILO-TACNA/TACNA - PALCA - ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA)-COLLPA-(FRONTERA CON BOLIVIA), MULTIPROV, TACNA									
0445	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00089, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	458.230	0.001	100.00	0.000	0.00
	0220887 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 1									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0446	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00090, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 2	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	273.320	0.001	100.00	0.000	0.00
0447	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00091, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 3	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	299.897	0.001	100.00	0.000	0.00
0448	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00092, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 4	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	326.510	0.001	100.00	0.000	0.00
0449	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00093, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0220891 CONSERVACION DE LA CARRETERA PUNO-DESAGUADERO/CALAPUJA-PUCARA-SICUANI, MULTIPROV, PUNO	KILOMETRO	367.500	KILOMETRO	0.001	334.795	0.001	100.00	0.000	0.00
0450	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00094, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0220892 CONSERVACION DE LA CARRETERA RUTAS LIMA, PROV. CALLAO	KILOMETRO	39.700	KILOMETRO	0.001	32.217	0.001	100.00	0.000	0.00
0451	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00095, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0220893 CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN CLEMENTE-AYACUCHO, MULTIPROV, ICA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0452	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0453	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00002, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.600	0.001	100.00	0.000	0.00
0454	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0455	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00004, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0224465 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AVENIDAS: FAUCETT-MORALES DUAREZ-SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I), REGION CALLAO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0456	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES	KILOMETRO	1.110	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0457	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0162317 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO Y DV. CAYACUYAN - DV. OTUZCO REGION CAJAMARCA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0458	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00003, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA	KILOMETRO	27.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0459	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0196888 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CHILETE - CONTUMAZA Y EMP. CHICAMA - DV. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS, RUTA PE-1NF REGION CAJAMARCA	KILOMETRO	145.170	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0460	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00005, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE	KILOMETRO	19.000	KILOMETRO	0.001	19.663	0.001	100.00	0.000	0.00
0461	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00006, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA	KILOMETRO	52.000	KILOMETRO	0.204	0.204	0.204	100.00	0.000	0.00
0462	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0224470 MANTENIMIENTO RUTINARIO CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCHA, REGION CAJAMARCA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0463	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00008, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0224487 MANTENIMIENTO RUTINARIO GUADALUPE - ICA - NAZCA - YAUCA, REGION ICA	KILOMETRO	268.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0464	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	KILOMETRO	80.970	KILOMETRO	8.534	87.106	8.534	100.00	0.000	0.00
0465	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	KILOMETRO	50.000	KILOMETRO	28.588	30.440	28.588	100.00	0.000	0.00
0466	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR-SELVA ALEGRE	KILOMETRO	27.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0467	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	53.040	57.335	53.040	100.00	0.000	0.00
0468	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00005, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0134358 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE	KILOMETRO	180.250	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0469	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00006, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL 0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	KILOMETRO	132.000	KILOMETRO	72.000	105.497	72.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0470	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00007, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	KILOMETRO	13.000	KILOMETRO	3.415	10.000	3.415	100.00	0.000	0.00
0471	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00008, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	204.000	KILOMETRO	194.821	194.821	194.821	100.00	0.000	0.00
0472	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00009, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	KILOMETRO	53.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0473	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00010, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL 0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	KILOMETRO	27.900	KILOMETRO	24.900	24.900	24.900	100.00	0.000	0.00
0474	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00011, AMAZONAS, LUYA, MULTIDISTRITAL 0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	KILOMETRO	2.000	KILOMETRO	17.000	295.924	17.000	100.00	0.000	0.00
0475	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00012, ANCASH, POMABAMBA, MULTIDISTRITAL 0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	KILOMETRO	225.000	KILOMETRO	225.000	227.180	225.000	100.00	0.000	0.00
0476	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00013, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL 0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	KILOMETRO	118.000	KILOMETRO	0.001	118.155	0.001	100.00	0.000	0.00
0477	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00014, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	KILOMETRO	38.000	KILOMETRO	0.001	38.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0478	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00015, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA	KILOMETRO	50.000	KILOMETRO	112.574	112.574	112.574	100.00	0.000	0.00
0479	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00016, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL 0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN	KILOMETRO	125.480	KILOMETRO	56.000	133.569	56.000	100.00	0.000	0.00
0480	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00017, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE	KILOMETRO	40.960	KILOMETRO	0.001	41.619	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0481	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00018, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-KITENI-KEPASHIATO-KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGION CUSCO	KILOMETRO	289.420	KILOMETRO	285.498	285.498	285.498	100.00	0.000	0.00
0482	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00019, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACION DE SALIDA DE TELEFERICO REGION CUSCO	KILOMETRO	52.000	KILOMETRO	52.600	52.600	52.600	100.00	0.000	0.00
0483	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00020, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL 0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO, REGION HUANUCO	KILOMETRO	30.500	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0484	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00021, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0224502 MANTENIMIENTO RUTINARIO OYON - ABRA UCHUCCHACUA, REGION LIMA	KILOMETRO	30.500	KILOMETRO	10.378	10.378	10.378	100.00	0.000	0.00
0485	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	8.000	8.000	8.000	100.00	0.000	0.00
0486	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	2.000	2.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0487	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	4.000	4.000	4.000	100.00	0.000	0.00
0488	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	19.000	19.000	19.000	100.00	0.000	0.00
0489	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	3.000	3.000	3.000	100.00	0.000	0.00
0490	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	19.000	19.000	19.000	100.00	0.000	0.00
0491	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0492	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0493	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	17.000	17.000	17.000	100.00	0.000	0.00
0494	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0495	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	7.000	7.000	7.000	100.00	0.000	0.00
0496	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	3.000	3.000	3.000	100.00	0.000	0.00
0497	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	5.000	5.000	5.000	100.00	0.000	0.00
0498	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	9.000	9.000	9.000	100.00	0.000	0.00
0499	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00015, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL 0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0500	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00016, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0501	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00017, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	2.000	INTERVENCION	0.001	8.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0502	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00018, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	3.000	INTERVENCION	1.000	8.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0503	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00019, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	3.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0504	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00020, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	8.000	INTERVENCION	0.001	2.000	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0505	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00021, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	15.000	INTERVENCION	1.000	8.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0506	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00022, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	1.000	INTERVENCION	1.000	8.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0507	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00023, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	2.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0508	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00024, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	9.000	INTERVENCION	2.000	8.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0509	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00025, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	1.000	INTERVENCION	1.000	6.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0510	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00026, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	1.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0511	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00027, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0512	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA 0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0513	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00002, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY 0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0514	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, CUSCO 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0515	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, PUNO 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0516	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00005, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0517	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00006, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0518	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO 0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0519	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, HUARAL 0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0520	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00009, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	KILOMETRO	78.127	KILOMETRO	78.127	78.127	78.127	100.00	0.000	0.00
0521	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0053825 PAMO IIRSA NORTE	KILOMETRO	955.100	KILOMETRO	955.100	1,050.740	955.100	100.00	0.000	0.00
0522	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00011, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	757.640	KILOMETRO	757.640	757.640	757.640	100.00	0.000	0.00
0523	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00012, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	300.000	KILOMETRO	300.000	300.000	300.000	100.00	0.000	0.00
0524	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00013, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL 0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	403.200	KILOMETRO	403.200	409.248	403.200	100.00	0.000	0.00
0525	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00014, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	305.900	KILOMETRO	305.900	305.900	305.900	100.00	0.000	0.00
0526	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00015, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	854.678	KILOMETRO	854.678	855.837	854.678	100.00	0.000	0.00
0527	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00016, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	KILOMETRO	46.797	KILOMETRO	46.797	46.797	46.797	100.00	0.000	0.00
0528	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	76.500	KILOMETRO	76.500	78.466	76.500	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0529	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00018, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0530	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00019, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	KILOMETRO	875.109	KILOMETRO	875.109	875.109	875.109	100.00	0.000	0.00
0531	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00020, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0532	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00021, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0215783 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 06 PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA TRAMO 05, MULTIPROVINCIAL, ICA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0533	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL	VEHICULO CONTROLADO	0.675	VEHICULO CONTROLADO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0534	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00002, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO CONTROLADO	262,404.000	VEHICULO CONTROLADO	120,548.000	246,000.000	111,797.000	92.74	0.000	0.00
0535	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00003, HUANUCO, AMBO, AMBO 0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	VEHICULO CONTROLADO	576,200.000	VEHICULO CONTROLADO	272,379.000	563,200.000	210,930.000	77.44	0.000	0.00
0536	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00004, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	VEHICULO CONTROLADO	359,576.000	VEHICULO CONTROLADO	193,761.000	355,000.000	182,256.000	94.06	0.000	0.00
0537	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00005, PUNO, MELGAR, AYAVIRI 0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	VEHICULO CONTROLADO	358,628.000	VEHICULO CONTROLADO	170,212.000	346,500.000	162,126.000	95.25	0.000	0.00
0538	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00006, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	VEHICULO CONTROLADO	531,041.000	VEHICULO CONTROLADO	206,524.000	441,300.000	215,528.000	104.36	0.000	0.00
0539	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00007, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA 0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO CONTROLADO	0.001	VEHICULO CONTROLADO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0540	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE 0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO CONTROLADO	278,233.000	VEHICULO CONTROLADO	105,021.000	234,060.000	128,118.000	121.99	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0541	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00009, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	VEHICULO CONTROLADO	314,567.000	VEHICULO CONTROLADO	148,763.000	331,567.000	162,390.000	109.16	0.000	0.00
0542	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00010, ANCASH, RECUAY, CATAC 0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	VEHICULO CONTROLADO	254,394.000	VEHICULO CONTROLADO	93,516.000	224,758.000	110,295.000	117.94	0.000	0.00
0543	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00011, PIURA, TALARA, PARINAS 0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	VEHICULO CONTROLADO	555,164.000	VEHICULO CONTROLADO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0544	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00012, PUNO, EL COLLAO, ILAVE 0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	VEHICULO CONTROLADO	363,669.000	VEHICULO CONTROLADO	169,985.000	354,370.000	136,755.000	80.45	0.000	0.00
0545	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00013, LIMA, CANETE, LUNAHUANA 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO CONTROLADO	366,812.000	VEHICULO CONTROLADO	141,392.000	307,350.000	161,010.000	113.87	0.000	0.00
0546	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00014, ICA, NAZCA, NAZCA 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	VEHICULO CONTROLADO	732,383.000	VEHICULO CONTROLADO	357,940.000	736,240.000	384,460.000	107.41	0.000	0.00
0547	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00015, ICA, PISCO, PISCO 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	VEHICULO CONTROLADO	262,154.000	VEHICULO CONTROLADO	103,996.000	218,870.000	116,022.000	111.56	0.000	0.00
0548	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00016, TACNA, TACNA, SAMA 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	VEHICULO CONTROLADO	251,025.000	VEHICULO CONTROLADO	117,657.000	230,140.000	120,777.000	102.65	0.000	0.00
0549	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00017, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA 0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO CONTROLADO	57,867.000	VEHICULO CONTROLADO	24,430.000	54,280.000	22,513.000	92.15	0.000	0.00
0550	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00018, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS 0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO CONTROLADO	198,107.000	VEHICULO CONTROLADO	79,392.000	163,570.000	87,833.000	110.63	0.000	0.00
0551	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00019, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	VEHICULO CONTROLADO	507,979.000	VEHICULO CONTROLADO	243,447.000	505,380.000	245,453.000	100.82	0.000	0.00
0552	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00020, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO 0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	VEHICULO CONTROLADO	73,001.000	VEHICULO CONTROLADO	31,013.000	68,200.000	36,327.000	117.13	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0553	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00021, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	VEHICULO CONTROLADO	292,122.000	VEHICULO CONTROLADO	104,670.000	230,610.000	132,635.000	126.72	0.000	0.00
0554	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00022, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO CONTROLADO	365,312.000	VEHICULO CONTROLADO	132,361.000	322,060.000	198,332.000	149.84	0.000	0.00
0555	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00023, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	VEHICULO CONTROLADO	341,070.000	VEHICULO CONTROLADO	130,575.000	299,120.000	153,734.000	117.74	0.000	0.00
0556	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00024, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	VEHICULO CONTROLADO	396,231.000	VEHICULO CONTROLADO	187,701.000	377,400.000	200,044.000	106.58	0.000	0.00
0557	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00025, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	VEHICULO CONTROLADO	0.001	VEHICULO CONTROLADO	0.000	0.001	0.001	0.00	0.000	0.00
0558	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00026, JUNIN, HUANCAYO, CHACAPAMPA 0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	VEHICULO CONTROLADO	449,751.000	VEHICULO CONTROLADO	202,434.000	374,840.000	110,034.000	54.36	0.000	0.00
0559	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00027, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	VEHICULO CONTROLADO	0.001	VEHICULO CONTROLADO	0.000	0.001	0.001	0.00	0.000	0.00
0560	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00022, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI 0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0561	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00005, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0230960 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: SULLANA-TALARA,EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-PIURA (AV. EL PROGRESO-GUARDIA CIVIL, ACCESO AEROPUERTO) Y EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-OV. BAYOVAR;MULTIDISTRITAL,SULLANA,PIURA			KILOMETRO	77.450	77.450	77.450	100.00	0.000	0.00
0562	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00006, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0228198 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS, MULTIDISTRITAL, TOCACHE, SAN MARTIN			KILOMETRO	0.200	0.200	0.200	100.00	0.000	0.00
0563	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00023, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CAYALTI 0211790 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0564	0138.2192512.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO			ESTUDIO	0.010	1.000	0.001	10.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0565	0138.2285730.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0566	0138.3000001.5000276.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047173 GESTION DEL PROGRAMA			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0567	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00022, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0568	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00023, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0569	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00024, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA			KILOMETRO	35.000	35.000	35.000	100.00	0.000	0.00
0570	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00025, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0571	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00026, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0572	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00027, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0573	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00028, PIURA, PIURA, CASTILLA 0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0574	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00009, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISITRITAL,CHACHAPOYAS,AMAZONAS			KILOMETRO	25.000	25.000	25.000	100.00	0.000	0.00
0575	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCHA REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	65.250	65.250	65.250	100.00	0.000	0.00
0576	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE			KILOMETRO	145.170	149.705	145.170	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	REGION CAJAMARCA									
0577	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00029, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0578	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00012, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ -CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH			KILOMETRO	333.018	337.888	333.018	100.00	0.000	0.00
0579	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00028, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	8.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0580	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00030, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO			KILOMETRO	9.160	43.385	9.160	100.00	0.000	0.00
0581	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00031, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL 0229411 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO, MULTIDISTRITAL,AMBO,HUANUCO			KILOMETRO	120.000	120.000	120.000	100.00	0.000	0.00
0582	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00013, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN			KILOMETRO	30.000	99.795	30.000	100.00	0.000	0.00
0583	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00014, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN			KILOMETRO	110.000	194.779	110.000	100.00	0.000	0.00
0584	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00032, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI			KILOMETRO	42.000	91.567	42.000	100.00	0.000	0.00
0585	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00033, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN			KILOMETRO	55.000	89.810	55.000	100.00	0.000	0.00
0586	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00015, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO			KILOMETRO	180.000	228.988	180.000	100.00	0.000	0.00
0587	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00016, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO			KILOMETRO	0.247	0.247	0.247	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0588	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00034, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA			KILOMETRO	8.320	117.430	8.320	100.00	0.000	0.00
0589	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00017, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA			KILOMETRO	11.910	11.910	11.910	100.00	0.000	0.00
0590	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00018, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA			KILOMETRO	387.000	387.000	387.000	100.00	0.000	0.00
0591	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00096, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)- -BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI- POYENI			KILOMETRO	0.001	549.130	0.001	100.00	0.000	0.00
0592	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00035, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, MULTIDISTRITAL 0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCAVELICA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0593	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00019, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA			KILOMETRO	108.112	118.966	108.112	100.00	0.000	0.00
0594	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00020, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL 0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA			KILOMETRO	142.770	142.781	141.770	99.30	0.000	0.00
0595	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00021, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA			KILOMETRO	67.645	67.645	67.645	100.00	0.000	0.00
0596	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00022, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO			KILOMETRO	142.970	142.970	142.970	100.00	0.000	0.00
0597	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00023, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA			KILOMETRO	43.600	43.600	43.600	100.00	0.000	0.00
0598	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00036, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL 0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO			KILOMETRO	26.800	60.180	26.800	100.00	0.000	0.00
0599	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00024, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO			KILOMETRO	56.110	56.110	56.110	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0600	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00025, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL 0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO			KILOMETRO	31.900	33.067	31.900	100.00	0.000	0.00
0601	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00026, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO			KILOMETRO	291.500	298.790	291.500	100.00	0.000	0.00
0602	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00027, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA REGION CUSCO			KILOMETRO	308.300	308.304	308.300	100.00	0.000	0.00
0603	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00028, AYACUCHO, CANGALLO, MULTIDISTRITAL 0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO			KILOMETRO	384.500	384.500	384.500	100.00	0.000	0.00
0604	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00037, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0605	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00038, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0606	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00039, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT;MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA			KILOMETRO	53.000	54.488	53.000	100.00	0.000	0.00
0607	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00040, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA PE-02A) / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0608	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00041, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0232797 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PIMENTEL - EMP. PE1N/CHICLAYO - CHONGOYAPE - PUENTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0609	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00042, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0232798 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-6A/PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ (PE-6B); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0610	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00043, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA; MULTIDISTRITAL,CHOTA,LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0611	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00044, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0232800 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO Y SAN MARCOS - CAJABAMBA; MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0612	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00045, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-02B (AMBATO); MULTIDISTRITAL,SAN IGNACIO,CAJAMARCA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0613	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00046, SAN MARTIN, LAMAS, MULTIDISTRITAL 0232808 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE5N (CALZADA) - SORITOR - SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - NUEVA GALILEA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,SAN MARTIN			KILOMETRO	0.001	33.166	0.001	100.00	0.000	0.00
0614	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00047, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - AUCAYACU - ASPUZANA - PTE. UCHIZA - PTE. PIZANA - CAMPANILLA; MULTIDISTRITAL,CASTILLO,SAN MARTIN			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0615	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00029, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0232804 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. 3S - COMAS - SATIPO, RUTA PE-24A; MULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN - PASCO			KILOMETRO	195.000	470.000	195.000	100.00	0.000	0.00
0616	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00030, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0232805 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA; MULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN - PASCO			KILOMETRO	68.000	68.000	68.000	100.00	0.000	0.00
0617	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00048, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0232807 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,JUNIN - PASCO			KILOMETRO	78.000	78.000	78.000	100.00	0.000	0.00
0618	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00031, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0232816 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON/OV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL,OYON,LIMA			KILOMETRO	26.775	26.775	26.775	100.00	0.000	0.00
0619	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00032, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0232815 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PTA. PEJERREY - PTE. CHOCLOCOCHA - PAMPANO - HUAYTARA; MULTIDISTRITAL,PISCO,ICA			KILOMETRO	146.600	146.600	146.600	100.00	0.000	0.00
0620	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00049, LIMA, OYON, OYON 0224502 MANTENIMIENTO RUTINARIO OYON - ABRA UCHUCCHACUA, REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	31.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0621	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00050, LIMA, OYON, OYON 0232145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N;MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0622	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00051, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0232146 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA;MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0623	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00033, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0232814 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAYTARA - RUMICHACA - APACHETA GRANDE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,AYACUCHO			KILOMETRO	193.000	193.000	193.000	100.00	0.000	0.00
0624	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00052, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0232813 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PE-26 (TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,HUANCAVELICA			KILOMETRO	80.000	83.550	80.000	100.00	0.000	0.00
0625	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00034, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0232812 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA TRAMO: DV.QUILCA - MATARANI - PUNTA DE BOMBON; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,AREQUIPA			KILOMETRO	134.347	134.347	134.347	100.00	0.000	0.00
0626	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00035, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0232811 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA URCOS - LA RAYA; DV. HECTOR TEJADA (YAURI) - EL DESCANSO - EMP. RUTA PE-3S (SICUANI); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO			KILOMETRO	82.014	82.014	82.014	100.00	0.000	0.00
0627	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00036, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0232809 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAOCA - COMBAPATA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO			KILOMETRO	18.908	73.000	18.908	100.00	0.000	0.00
0628	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00053, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0232810 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SG (YAURI) QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO			KILOMETRO	26.829	26.829	26.829	100.00	0.000	0.00
0629	0138.2235630.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			UNIDAD	0.001	59.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0630	0138.2235631.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA			UNIDAD	19.500	51.100	19.500	100.00	0.000	0.00
0631	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00074, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0212182 MEJORAMIENTO EMP.PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INES-PLAZAPATA-HUANCAVELICA-EMP.PE-3S(IZCUCHACA)/EMP.28A(RUMICHACA)-EMP.(SANTA INES)/EMP.PE-26(TOYOC)-HUACHOS-PAURANGA-MOLLEPAMPA-COCAS-EMP.28D(CASTROVIRREYNA)NIV			ESTUDIO	0.001	0.150	0.001	100.00	0.000	0.00
0632	0138.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL 0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO	PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA / CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0633	0138.2192666.6000002.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO		SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0634	0138.2112863.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, BALSAS 0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		KILOMETRO	6.300	6.300	6.300	100.00	0.000	0.00
0635	0138.2112863.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, BALSAS 0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0636	0138.2192514.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900"		ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0637	0138.2250860.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI		ESTUDIO	0.700	1.000	0.700	100.00	0.000	0.00
0638	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)		KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0639	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00002, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA		UNIDAD	28.500	74.450	28.500	100.00	0.000	0.00
0640	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00003, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000		UNIDAD	0.001	63.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0641	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGION JUNIN		PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0642	0138.2287191.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD		SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0643	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00037, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR		KILOMETRO	0.001	67.230	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0644	0138.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL 0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO			UNIDAD	0.750	8.800	0.750	100.00	0.000	0.00
0645	0138.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, PUERTO BERMUDEZ 0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0646	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00038, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA			KILOMETRO	14.340	14.340	14.340	100.00	0.000	0.00
0647	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00039, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA			KILOMETRO	24.000	24.000	24.000	100.00	0.000	0.00
0648	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00040, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT;MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0649	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00041, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION PIURA			KILOMETRO	84.112	128.000	84.112	100.00	0.000	0.00
0650	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00042, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	273.971	0.001	100.00	0.000	0.00
0651	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00043, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA			KILOMETRO	157.160	159.000	157.160	100.00	0.000	0.00
0652	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00044, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA			KILOMETRO	7.348	7.348	7.348	100.00	0.000	0.00
0653	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00045, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0232797 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PIMENTEL - EMP. PE1N/CHICLAYO - CHONGOYAPE - PUENTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE			KILOMETRO	217.000	297.944	217.000	100.00	0.000	0.00
0654	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00046, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0232800 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO Y SAN MARCOS - CAJABAMBA; MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA			KILOMETRO	177.000	177.000	177.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0655	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00047, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - AUCAYACU - ASPUZANA - PTE. UCHIZA - PTE. PIZANA - CAMPANILLA; MULTIDISTRITAL,CASTILLO,SAN MARTIN			KILOMETRO	32.040	457.208	32.040	100.00	0.000	0.00
0656	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00048, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0233037 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA			KILOMETRO	25.640	205.479	25.640	100.00	0.000	0.00
0657	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00049, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0233036 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LIMA			KILOMETRO	11.124	11.124	11.124	100.00	0.000	0.00
0658	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, CUSCO 0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI			ESTUDIO	0.040	0.240	0.040	100.00	0.000	0.00
0659	0138.2234905.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, JUNIN 0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA			ESTUDIO	0.150	0.150	0.150	100.00	0.000	0.00
0660	0138.2234985.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA			ESTUDIO	0.600	0.600	0.600	100.00	0.000	0.00
0661	0138.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ			ESTUDIO	0.001	0.270	0.001	100.00	0.000	0.00
0662	0138.2282760.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, CUSCO 0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO			ESTUDIO	0.050	0.250	0.050	100.00	0.000	0.00
0663	0138.2234983.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA			ESTUDIO	0.180	0.300	0.180	100.00	0.000	0.00
0664	0138.2233842.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0665	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA			ESTUDIO	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0666	0138.2318537.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, PUNO 0211148 PACRI - CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0667	0138.2275904.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA			SUPERVISION	0.000	1.000	0.001	0.00	0.000	0.00
0668	0138.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			PLAN	0.001	0.050	0.001	100.00	0.000	0.00
0669	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0670	0138.2042771.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0671	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00075, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0672	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00097, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0232992 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - MATARANI - ILO Y PUNTA DE BOMBON - DV. COCACHACRA - EMP. PE-1S;MULTIDISTRITAL,CASTILLA,AREQUIPA			KILOMETRO	0.001	240.896	0.001	100.00	0.000	0.00
0673	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00076, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0232986 MEJORAMIENTO EMP.PE-1S PTE. LOS MAESTROS-PARCONA-TAMBILLO-EMP. PE-28 A HUAYTARA/EMP. PE-1S CHINCHA ALTA-PTE.HUACHINGA-EMP.PE-28D LACHOCC/EMP.PE-1S PARACAS-PTO. SAN MARTIN/EMP.PE-1SE MALPASO-SAN CLEM;MULTIDISTRITAL,PISCO,ICA			ESTUDIO	0.000	0.150	0.001	0.00	0.000	0.00
0674	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00077, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0232985 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP. PE-1N (SANTA)-VINZOS-EMP. PE-3N(CHUQUICARA)/EMP PE-3NA(PTE. HUAROCHIRI)-CHUQUICARA-CABANA-SHOREY(EMP.PE-10A)/EMP.PE-12A(DV.PTE.HUAROCHIRI)-LA PAMPA-EMP.PE-3N(TAUCA;MULTIDISTRITAL,SANTA,ANCASH			ESTUDIO	0.000	0.150	0.001	0.00	0.000	0.00
0675	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00078, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0232987 MEJORAMIENTO EMP.PE34A DV.CHIGUATA-TOROYA-EMP.PE34A STA LUCIA/EMP.PE34C DV.STA LUCIA-EMP.PU122 MAÑAZO/EMP.PE34A IMATA-NEGROMAYO/DV.IMATA-OCORURO-EMP.PE3SG HECTOR TEJADA/NEGROMAYO-MARQUIRI-;MULTIDISTRITAL,QUISPICQANCHI,CUSCO			ESTUDIO	0.000	0.150	0.001	0.00	0.000	0.00
0676	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00079, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0232993 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - DV ECHARATI - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELECTRICA MACHU PICHU POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA CONVENCION,CUSCO			ESTUDIO	0.000	0.150	0.001	0.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0677	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00080, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0232984 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN MIGUEL- TAMBO/ EMP. PE-28B (ROSARIO) - CANAYRE - UNION MANTARO- CENTRO TZOMAVENI POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA MAR,AYACUCHO			ESTUDIO	0.000	0.150	0.001	0.00	0.000	0.00
0678	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00081, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0232988 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL,HUAMANGA,AYACUCHO			ESTUDIO	0.000	0.400	0.001	0.00	0.000	0.00
0679	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00082, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0232989 MEJORAMIENTO EMP.PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP.PE1N LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-EMP PE3N CUTERVO/OYO;MULTIDISTRITAL,CHOTA,CAJAMARCA			ESTUDIO	0.000	0.150	0.001	0.00	0.000	0.00
0680	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00050, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	175.881	175.881	175.881	100.00	0.000	0.00
0681	0138.2132705.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0682	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00051, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, MULTIDISTRITAL 0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCAVELICA			KILOMETRO	287.518	287.518	287.518	100.00	0.000	0.00
0683	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00007, AYACUCHO, LA MAR, AYNA 0233105 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DEL PUENTE SAN FRANCISCO,DISTRITO ANYA - SAN FRANCISCO,LA MAR,AYACUCHO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0684	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00052, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0232798 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-6A/PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ (PE-6B); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE			KILOMETRO	102.000	102.000	102.000	100.00	0.000	0.00
0685	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00053, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA; MULTIDISTRITAL,CHOTA,LAMBAYEQUE			KILOMETRO	30.000	30.000	30.000	100.00	0.000	0.00
0686	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0687	0138.2249827.6000002.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0233106 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON;MULTIDISTRITAL,ICA,ICA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0688	0138.2168836.6000002.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0233107 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS;MULTIDISTRITAL,ICA,ICA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0689	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00002, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0690	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00054, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA			KILOMETRO	40.500	40.500	40.500	100.00	0.000	0.00
0691	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00055, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-02B (AMBATO); MULTIDISTRITAL,SAN IGNACIO,CAJAMARCA			KILOMETRO	100.000	100.000	100.000	100.00	0.000	0.00
0692	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00029, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0693	0138.2234985.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA - REGION PIURA			UNIDAD	0.001	372.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0694	0138.2328807.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0695	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00098, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA 0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, UCAYALI			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0696	0138.2235630.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			KILOMETRO	2.989	2.989	2.989	100.00	0.000	0.00
0697	0138.2235630.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0698	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL 0135812 PACRI REHABILTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY			ACCION	0.001	168.750	0.001	100.00	0.000	0.00
0699	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID			ACCION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0700	0138.2279776.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL 0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO			ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0701	0138.2328807.6000043.15.033.0064.00002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO			ACCION	0.750	0.750	0.750	100.00	0.000	0.00
0702	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI 0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN			ESTUDIO	0.001	1.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0703	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00099, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0704	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00004, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO			UNIDAD	5.250	124.650	5.250	100.00	0.000	0.00
0705	0138.2392742.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0233500 PACRI MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA);MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,APURIMAC			UNIDAD	31.500	31.500	31.500	100.00	0.000	0.00
0706	0138.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0707	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00100, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, UCAYALI			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0708	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY			PLAN	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0709	0138.2253121.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA; DISTRITO DE CHINCHEROS, URUBAMBA, CUSCO			ACCION	0.001	0.020	0.001	100.00	0.000	0.00
0710	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00024, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0232010 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE; MULTIDISTRITAL,HUANCABAMBA,PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0711	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0712	0138.2192512.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0233783 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL, HUAMANGA, AYACUCHO			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0713	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, PACHANGARA 0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0714	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0715	0138.2026767.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420			KILOMETRO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0716	0138.2234985.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0233858 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA)-BUENOS AIRES-SALITRAL-DV. CANCHAQUE-EMP. PE-3N-HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600-HUANCABAMBA;MULTIDISTRITAL,HUANCABAMBA,PIURA			PLAN	0.001	0.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0717	0138.2131925.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ			UNIDAD	0.001	183.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0718	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0719	0138.2177209.6000043.15.033.0064.00002, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0212579 INTERVENCION ARQUEOLOGICAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO			PLAN	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0720	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00006, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800			UNIDAD	0.001	56.500	0.001	100.00	0.000	0.00
0721	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0722	0138.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0723	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000			UNIDAD	0.001	249.300	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0724	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00008, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000			UNIDAD	2.250	87.200	2.250	100.00	0.000	0.00
0725	0138.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0726	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00083, TUMBES, TUMBES, CORRALES 0189595 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0727	0138.2158700.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC			UNIDAD	0.001	136.800	0.001	100.00	0.000	0.00
0728	0138.2112863.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, BALSAS 0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0729	0138.2234987.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0234049 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERETERA HUALLANCA - CARAZ; MULTIDISTRITAL,HUAYLAS,ANCASH			UNIDAD	0.001	0.040	0.001	100.00	0.000	0.00
0730	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00084, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA 0233859 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA; DISTRITO DE CAJABAMBA; CAJABAMBA; CAJAMARCA			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0731	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00085, AMAZONAS, BAGUA, IMAZA 0233855 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0732	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00086, LORETO, DATEM DEL MARAÑON, MULTIDISTRITAL 0233856 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: NUEVO SIASME - SARAMIRIZA; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0733	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00087, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0233857 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0734	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00088, MADRE DE DIOS, TAHUAMANU, TAHUAMANU 0233853 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA); DISTRITO DE TAHUAMANU; TAHUAMANU; MADRE DE DIOS			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0735	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00089, CAJAMARCA, SAN MARCOS, PEDRO GALVEZ 0233854 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN MARCOS; CAJAMARCA			ESTUDIO	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0736	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00030, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	8.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0737	0138.2290818.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0234067 INTERVENCION ARQUEOLOGICA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO;MULTIDISTRITAL,EL COLLAO,PUNO			PLAN	0.001	0.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0738	0138.2158700.6000043.15.033.0064.00002, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0234065 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY;MULTIDISTRITAL,ABANCAY,APURIMAC			UNIDAD	0.001	0.100	0.001	100.00	0.000	0.00
0739	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0234066 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA;MULTIDISTRITAL,PALLASCA,ANCASH			PLAN	0.001	0.200	0.001	100.00	0.000	0.00
0740	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00056, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0741	0138.2078608.6000048.15.033.0066.00001, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0742	0138.2290818.6000043.15.033.0064.00002, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO			UNIDAD	0.001	165.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0743	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LIMA, BARRANCA, PATIVILCA 0141772 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 04-PATIVILCA - TRUJILLO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0744	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0745	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL 0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO			UNIDAD	0.001	0.015	0.001	100.00	0.000	0.00
0746	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, NESHUYA 0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA			UNIDAD	0.001	0.015	0.001	100.00	0.000	0.00
0747	0138.2078371.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0213430 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	- PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH									
0748	0138.2078363.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0213430 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH			UNIDAD	0.001	0.400	0.001	100.00	0.000	0.00
0749	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00031, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0213251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ICA			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0750	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0751	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CAYALTI 0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0752	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00025, LIMA, HUARAL, CHANCAY 0211791 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA, REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0753	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00032, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0754	0138.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0755	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00057, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA PE-02A) / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA			KILOMETRO	88.000	97.671	88.000	100.00	0.000	0.00
0756	0138.2029342.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL 0076380 SUPERVISION REHABILTIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA TRAMO RONCHAS - CHUPACA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0757	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00003, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0758	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0759	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0760	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00009, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL 0234635 SUPERVISION DE OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PONTON QUEBRADA SECA- PUENTE SANTA, RUTA 1N DEL KM. 338+800 AL KM. 448+936 PRIMERA ETAPA;MULTIDISTRITAL,CASMA,ANCASH			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0761	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00090, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0107518 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO, RUTA 3S: LA OROYA - HUANCAYO - HUANTA, RUTA 28B: LA QUINUA - TAMBO - SAN FRANCISCO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0762	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00003, PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL 0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0763	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00033, LIMA, LIMA, ANCON 0000102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0764	0138.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, LOCROJA 0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0765	0138.2249827.6000043.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0234760 PACRI CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, UBICADO EN EL KM. 160+420; MULTIDISTRITAL;ICA;ICA			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0766	0138.2234355.4000082.15.033.0064.00002, PASCO, DANIEL A. CARRION, YANAHUANCA 0211279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0767	0138.2234355.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, DANIEL A. CARRION, YANAHUANCA 0211280 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0768	0138.2234985.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0769	0138.2234985.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0193670 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0770	9002.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)			KILOMETRO	0.050	0.050	0.001	2.00	0.000	0.00
0771	0138.2042771.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052962 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0772	0138.2029339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0773	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0774	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00026, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0211447 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 04 PATIVILCA - SANTA - TRUJILLO Y SALAVERRY - EMPALME R01N REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0775	0138.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0776	0138.2408189.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0235137 PACRI CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE LIMA Y CALLAO; MULTIDISTRITAL, CALLAO, LIMA			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0777	0138.2235631.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA			KILOMETRO	4.045	4.045	4.045	100.00	0.000	0.00
0778	0138.2001621.6000032.15.033.0064.00091, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0235172 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-30C(DV URCOS)-EMP PE-34G(SICUANI)/EMP PE-34F(EL DESCANSO)-EMP PE-3S(SICUANI)/SAN GENARO-EL DESCANSO-YANAOCA-EMP PE-3S(COMBAPATA)/EMP PE-3S(DV SICUANI)-PHINAYA POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL;ESPINAR;CUSCO			ESTUDIO	0.001	0.150	0.001	100.00	0.000	0.00
0779	0138.2235630.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0780	0138.2090567.6000032.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0781	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0782	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00034, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	3.000	8.000	3.000	100.00	0.000	0.00
0783	0138.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0784	0138.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0785	0138.2043363.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA 0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0786	0138.2134881.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0787	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00010, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0235847 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), PROV. CONST. CALLAO- CALLAO, REGION CALLAO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0788	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00035, LIMA, LIMA, ANCON 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0789	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00058, SAN MARTIN, BELLAVISTA, MULTIDISTRITAL 0212607 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: DV. TINGO MARIA - AUCAYACU, NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO, RUTA NACIONAL PE-5N REGION HUANUCO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0790	0138.2318526.6000001.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA			EXPEDIENTE TECNICO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0791	0138.2283964.6000043.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0235977 PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 1SD:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLENDO-ILO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA;MULTIDISTRITAL;NAZCA;ICA			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0792	0138.2253121.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0184878 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA REGION CUSCO			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0793	0138.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0794	0138.2002210.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0795	0138.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0796	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00059, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0236465 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA;MULTIDISTRITAL;EL COLLAO;PUNO			KILOMETRO	19.200	19.200	19.200	100.00	0.000	0.00
0797	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00060, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0236466 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SILVIA - CANAYRE;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO			KILOMETRO	53.960	53.960	53.960	100.00	0.000	0.00
0798	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00061, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO			KILOMETRO	129.560	129.560	129.560	100.00	0.000	0.00
0799	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00062, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0236468 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TACNA - COLLPA; MULTIDISTRITAL;TACNA ;TACNA			KILOMETRO	50.262	52.050	50.262	100.00	0.000	0.00
0800	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00054, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0236469 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA ROSARIO - SILVIA; MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO			KILOMETRO	28.040	28.040	28.040	100.00	0.000	0.00
0801	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00055, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI - CHIQUINTIRCA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO			KILOMETRO	91.220	91.220	91.220	100.00	0.000	0.00
0802	0138.2400286.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0803	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00027, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0804	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00011, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0805	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00028, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0211791 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA, REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0806	0138.2173121.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0236798 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE, MULTIDISTRITAL - CHOTA - CAJAMARCA			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0807	0138.2055912.4000178.15.033.0066.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			KILOMETRO	0.001	0.010	0.001	100.00	0.000	0.00
0808	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00101, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0219955 CONSERVACION DE CARRETERA SICUANI-PUCARA-CALAPUJA Y PUNO-DESAGUADERO, MULTIDISTRITAL, LAMPA, PUNO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0809	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0810	0138.2055912.4000178.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			KILOMETRO	0.001	0.010	0.001	100.00	0.000	0.00
0811	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00012, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0812	0138.2318537.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0211148 PACRI - CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0813	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00029, LIMA, HUAROCHIRI, RICARDO PALMA 0237397 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - TRAMO 2 DEL IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y LA OROYA - DV CERRO DE PASCO;MULTIDISTRITAL; HUAROCHIRI; LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0814	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00063, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL 0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0815	0138.2235631.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0816	0138.2249827.4000073.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0817	0138.2168836.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0228225 CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0818	0138.2110320.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0819	0138.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, LUNAHUANA 0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0820	0138.2134881.4000178.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0821	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0822	0138.2400286.4000178.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, PIURA 0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0823	0138.2400124.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0824	0138.2402072.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0825	0138.2309700.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, CANCHAQUE 0239300 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA; DISTRITO DE CANCHAQUE;HUANCABAMBA;PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0826	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00036, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	2.000	2.000	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0827	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00037, HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, CAPILLAS 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0828	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00013, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL 0239062 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. MARCONA - DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA - PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA - PUENTE CHAPARRA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0829	0138.2318430.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0830	0138.2400286.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, PIURA 0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0831	0138.2400124.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0832	0138.2400286.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, PIURA 0240375 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA; DISTRITO DE PIURA, PIURA, PIURA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0833	0138.2318526.6000002.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0240376 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609;MULTIDISTRITAL;CHINCHA;ICA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0834	0138.2416763.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, SANTA MARIA 0239714 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA			METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0835	0138.2416765.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, SANTA MARIA 0239715 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA; DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA			METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0836	0138.2416764.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, SANTA MARIA 0239718 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA			METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0837	0138.2422292.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, LAMAS, LAMAS 0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04; DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0838	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00002, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0839	0138.2399897.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0840	0138.2425855.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN			ACCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0841	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00056, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO			KILOMETRO	0.001	179.123	0.001	100.00	0.000	0.00
0842	0138.2343420.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0239942 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NACIÓN ASHANINCA Y ACCESOS, MULTIDISTRITAL, SATIPO, JUNIN			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0843	0138.2389634.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MORROPON 0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0844	0138.2380522.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, AYMARAES, COTARUSE 0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC			METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0845	0138.2380522.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, AYMARAES, COTARUSE 0240660 SUPERVISIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERÚ - BRASIL DEL KM 323+320 HASTA EL KM 893+580.; DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES-APURIMAC			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0846	0138.2402072.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0847	0138.2234905.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, CANGALLO, TOTOS 0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN			UNIDAD	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0848	0138.2389093.4000178.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, PUNO 0239721 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI- AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR; DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO			METRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0849	0138.2389093.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, PUNO 0239722 SUPERVISION - RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI - AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0850	0138.2390702.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, CATACAOS 0239711 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA EN DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - REGION PIURA; MULTIDISTRITAL - PIURA - PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0851	0138.2389093.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, PUNO 0239721 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI- AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR; DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0852	0138.2390702.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, CATACAOS 0239711 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA EN DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - REGION PIURA; MULTIDISTRITAL - PIURA - PIURA			ESTUDIO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0853	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00057, JUNIN, SATIPO, SATIPO 0241511 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA EMP PE-24 A SAN PEDRO - PUENTE HUANACAURE - PARATUSHIALI - SATIPO, DISTRITO DE SATIPO - JUNIN - JUNIN			KILOMETRO	1.000	1.000	0.001	0.10	0.000	0.00
0854	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00064, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0241206 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EMP. PE-5N (EL REPOSO)-DURAN-PUENTE WAWICO-PUENTE NIEVA-SARAMIRIZAY PUENTE -SANTA MARÍA DE NIEVA Y JUAN VELASCO ALVARADO - EMPALME PE-5NC (NUEVO SEASMI);MULTIDISTRITAL;BAGUA;AMAZONAS			KILOMETRO	1.000	1.000	0.001	0.10	0.000	0.00
0855	0138.2424710.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241526 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0856	0138.2424710.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241527 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0857	0138.2424711.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241528 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0858	0138.2424711.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241529 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA									
0859	0138.2424714.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241536 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0860	0138.2424714.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241530 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0861	0138.2390702.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, CATACAOS 0239719 SUPERVISION - RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA EN EL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0862	0138.2424715.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241535 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0863	0138.2424715.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, VEGUETA 0241537 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0864	0138.2424717.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, PATIVILCA 0241533 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 DISTRITO DE PATIVILCA;BARRANCA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0865	0138.2424717.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, PATIVILCA 0241534 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 DISTRITO DE PATIVILCA;BARRANCA;LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0866	0138.2424721.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, PATIVILCA 0241531 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 DISTRITO DE PATIVILCA;BARRANCA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0867	0138.2424721.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, PATIVILCA 0241532 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 DISTRITO DE PATIVILCA;BARRANCA;LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0868	0138.2424687.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, AUCALLAMA 0241562 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000; DISTRITO DE AUCALLAMA; HUARAL; LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0869	0138.2424687.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, AUCALLAMA 0241562 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000; DISTRITO DE AUCALLAMA; HUARAL; LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0870	0138.2424690.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, HUACHO 0241525 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO;HUAURA;LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0871	0138.2424690.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, HUACHO 0241547 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO;HUAURA;LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0872	0138.2427768.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA			ACCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0873	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0874	0138.2424687.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, HUARAL, AUCALLAMA 0241524 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL, LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0875	0138.2422292.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, LAMAS, LAMAS 0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04; DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN			ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0876	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00005, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			SENTENCIA	0.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

Apéndice B: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Institucional (POI) se realizó en las siguientes etapas:

Etapa 1: Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de las intervenciones, respecto de las metas programadas y de la ejecución. En esta etapa, los responsables de las intervenciones remiten a la OPEI/Programación Física la información de avance mensual obtenido, correspondiente al periodo de evaluación. Se utilizan formatos predeterminados como hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones, así como la propuesta de medidas correctivas y/o adoptadas[2]. La responsabilidad de la entrega oportuna de la información son de las gerencias, a través un coordinador(a).

Etapa 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta etapa se revisa la consistencia de la información recibida, y se consolida la información en una base de datos de intervenciones. Así también, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; donde luego, es posible obtener el grado de avance según productos y/o proyectos y responsables, respecto de sus metas programadas para el POI de Provías Nacional.

Etapa 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo, identifica los niveles de calificación obtenidos y las causas de la variación de las metas programadas.

La Evaluación se realiza de acuerdo a la Directiva para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2018. En cuyo artículo 5°, literal b, señala que el indicador de gestión muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

Rango de Calificación

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta, de la actividad y/o proyecto, alcanzó o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

Fuente: MEF Elaboración: OPEI/Programación Física

La evaluación del POI se realiza en los siguientes aspectos:

Ejecución Técnica: Con énfasis en el nivel de resultados esperados, y en los niveles de producto, actividades y proyectos.

Ejecución financiera: En relación al presupuesto y concretamente, con los costos previstos para alcanzar los resultados esperados y realizar las actividades.

Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas son herramientas que entregan información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. Las definiciones estratégicas se muestran en la tabla 5.