RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 025A-2021-MDCH/A

Chilcas, 10 de Febrero del 2022.

VISTO:

El Informe N° 061-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG de fecha 10 de Feebrero del 2022, del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, quien requiere la aprobación vía acto resolutivo el cronograma reprogramado de ejecución de Obra del proyecto: **CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS – LA MAR – AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669 – I ETAPA; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; las municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 095-2021-MDCH/A, de fecha 31 de Agosto del 2021, en el Artículo Primero. - se aprueba el **Expediente Técnico Reformulado "CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS – LA MAR – AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669 – I ETAPA; cuya ejecución se realizará bajo la Modalidad de Administración directa, con un costo total de presupuesto ascendente a la suma de TRESCIENTOS CUARENTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 16/100 SOLES (S/. 347,265.16), con un plazo de ejecución de dos (02) meses (60 DÍAS CALENDARIOS);

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 093-2021-MDCH/A, de fecha 27 de Agosto del 2021, en el Artículo Primero. - se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto Reformulado **"CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS – LA MAR – AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669; con un presupuesto de inversión de **QUINIENTOS CUARENTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 96/100 SOLES** (S/. 549,661.96), con un plazo de ejecución de dos (02) meses (60 DÍAS CALENDARIOS);

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 100-2020-MDCH/A, de fecha 11 de Setiembre del 2020, en el Artículo Primero. - se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS – LA MAR – AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669; con un presupuesto de inversión de s/. 523,827.25 (quinientos veintitres Mil ochocientos veinte y siete con 25/100 Soles, y plazo de ejecución de tres (3.0) meses (90 DÍAS CALENDARIOS);

Que, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, a través del Informe N° 061-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG de fecha 10 de Feebrero del 2022, del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, quien requiere la aprobación vía acto resolutivo el cronograma reprogramado de ejecución de Obra del proyecto: **CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS – LA MAR – AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669 – I ETAPA;

Que, mediante Informe N° 005-2022-MDCH-SGIDUR/PVCV-RO de fecha 08 de Febrero del 2022, el residente de obra remite el cronograma reprogramado de ejecución de obra del Proyecto: **"CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS – LA MAR – AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669 – I ETAPA de acuerdo al siguiente detalle;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO
MESA DE PARTES MUNICIPAL
10 FEB. 2022
Nº Reg: 249 Folios: 09
Hora 12:20 Firma

INFORME Nº 061-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG

PARA : Hugo M. Leandro Sierralta
Gerente de la Municipalidad distrital de Chilcas

DE : Alex M. Chipana Vilca
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

ASUNTO : APROBACION DEL CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA

REF. : INFORME Nº 005-2022-MDCH-SGIDUR/PVCV-RO

PROYECTO : **"CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", signado con Código Único de Inversiones 2497669 I ETAPA**

FECHA : Chilcas, 10 de febrero de 2022

Mediante el presente me dirijo a Ud., a fin de remitirle el **CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA**, del proyecto **"CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", signado con Código Único de Inversiones 2497669 I ETAPA,** el cual se encuentra enmarcada dentro de lo que dispone la Ley de Contrataciones del Estado, **POR LO QUE SE JUSTIFICA Y RECOMIENDA LA APROBACIÓN MEDIANTE UN ACTO ADMINISTRATIVO**, segun el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA			
"CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", signado con Código Único de Inversiones 2497669 I ETAPA			
MES VALORIZADO	% AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO	PRESUPUESTO
OCTUBRE-2021	13.50%	13.50%	46,881.33
NOVIEMBRE-2021	29.54%	43.04%	102,570.21
FEBRERO-2022	56.96%	100.00%	197,913.62
TOTAL	100.00%		347,265.16

Adjunto: La referencia

Es cuanto informo para conocimiento y demás fines.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO
Alex Chipana Vilca
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

cc.
Archivo
Infraestructura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO
[illegible] MUNICIPAL
08 FEB. 2022
Nº Reg: 217 Folios: 08
Hora: 10:05 M Firma:

INFORME Nº 005 -2022- MDCH-SGIDUR/PVCB – RO.

AL : Ing HUGO LEANDRO SIERRALTA.
Gerente Municipal.

ATENCIÓN : Ing ALEX CHIPANA VILCA
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

DE : Ing. PERCY VIDAL CISNEROS BAUTISTA.
Residente de Obra.

ASUNTO : Remito Cronograma Reprogramado de la I Etapa, para la ejecución de la Obra: CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, para su aprobación bajo Acto Administrativo.

FECHA : Chilcas, 08 de Febrero del 2022.

Por medio del presente me dirijo a su despacho a fin de saludarlo cordialmente y a la vez Remitirle el Cronograma Reprogramado de la I Etapa para, la ejecución de la Obra: CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, para su aprobación bajo Acto Administrativo, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

1.1 El Proyecto en mención, fue viabilizado el 10 de setiembre del 2020, a través de la OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS, con Código único de inversiones Nº 2497669.

1.2 El Expediente Técnico se aprobó a través de la Resolución de Alcaldía Nº 100-2020-MDCH/A, en dicho documento se aprueba a la modalidad de Ejecución de obra por Administración Directa por un presupuesto de S/. 523,827.25 Soles, con un plazo de ejecución de 03 meses.

1.3 A través de la Resolución de Alcaldía Nº 093-2021-MDCH/A, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado, en dicho documento se aprueba a la modalidad de Ejecución de obra por Administración Directa por un presupuesto de S/. 549,661.96 Soles, con un plazo de ejecución de 03 meses.

1.4 A través de la Resolución de Alcaldía Nº 095-2021-MDCH/A, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado I Etapa, en dicho documento se aprueba a la modalidad de Ejecución de obra por Administración Directa por un presupuesto de S/. 347,265.16 Soles, con un plazo de ejecución de 02 meses.

1.5 A través de la Resolución de Alcaldía Nº 127-2021-MDCH/A, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de la I Etapa.

1.6 A través de la Resolución de Alcaldía Nº 128-2021-MDCH/A, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 de la I Etapa, por un periodo de 40 días calendarios.

1.7 A través de la Resolución de Alcaldía Nº 022-2022-MDCH/A, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado de la I Etapa.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
V° B°
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
LA MAR AYAC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO
Alex Chipana Vilca
INSPECTOR DE OBRA

II. BASE LEGAL

2.1 Constitución Política del Perú de 1993.

2.2 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Locales.

2.3 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Percy V. Cisneros Bautista
CIP. 196328
RESIDENTE DE OBRA

2.4 DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01, Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y su modificatoria por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01

2.5 Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2017-EF/63.01.

2.6 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2.7 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

2.8 Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

2.9 Decreto Legislativo Nº 1444-2018-EF, Decreto Legislativo que Modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado

2.10 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

2.11 Normas técnicas y legales vigentes aplicables a la obra en proceso de ejecución.

2.12 Directivas Internas de Formulación, Ejecución y liquidación de obras y proyectos, de la Municipalidad Distrital de Chilcas.

III. OBJETIVO

3.1 Aprobar el Cronograma Reprogramado de la I Etapa, para la ejecución de la Obra: CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, bajo Acto Resolutivo.

IV. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

4.1 OBJETIVO

4.1.1 Adecuadas condiciones para el desarrollo de prácticas deportivas y recreativas en la localidad de Ccoyama

4.2 METAS

- Construcción de 46.50 Ml de muro de contención de Concreto Ciclópeo F'C= 175 KG/CM2 + 40%PG
- Instalación de cobertura metálica con Aluzinc tipo TR4 apoyado sobre tijeral metálico de tubería LAC 2"x2"x2MM según diseño y correas de tubo cuadrado LAC 2"x2"x2MM en un área de 1071.50 m2. Esta estructura se apoyará en columnas cuadradas de 8"x8"x4.5MM.
- Instalación de Grass Sintético en un área de 770.0 m2, incluye sardineles
- Construcción de 30.0 Ml de tribunas tipo graderías.
- Instalación de cerco perimétrico metálico en una longitud de 140.00 m, fijada sobre los muros de contención.
- Instalación de artefactos eléctricos y pozo a tierra.
- Equipamiento deportivo
- Construcción de Servicios higiénicos a base de ladrillo y columnetas de concreto armado, com cobertura de calamina galvanizada de 0.30mm. El desagüe desembocará en el biodigestor y pozo percolador a construir.

4.3 UBICACIÓN

- Ubicación Política
  - Departamento / Región : Ayacucho
  - Provincia : La Mar
  - Distrito : Chilcas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS V° B° SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL LA MAR AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR - AYACUCHO Alex Chipana Vilca INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS Percy V. Cisneros Bautista CIP. 196628 RESIDENTE DE OBRA

- Localidad : Ccoyama
- Región Natural : Sierra
- Urbanidad : Rural

➢ Ubicación Geográfica

- Latitud : -13.171660
- Longitud : -73.907135
- Altitud : 2,750 m.s.n.m.

4.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Administración directa

4.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

Expediente Global: 03 meses (90 días calendarios)
Expediente I Etapa: 02 meses (60 días calendarios)

V. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

➢ **Pliego** : Gobiernos Locales
➢ **Unidad Ejecutora** : Municipalidad Distrital de Chilcas
➢ **Ubicación** :

Localidad : Ccoyama
Distrito : Chilcas
Provincia : La Mar
Departamento : Ayacucho

➢ **Unidad Ejecutora** : Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
➢ **Código Único de Inversiones N°** : 2497669.
➢ **Res. de Aprob. del Exp. Tec. Inicial** : Resol. de Alc. Nº 100-2020-MDCH/A
➢ **Res. de Aprob. del Exp. Tec. Reformulado** : Resol. de Alc. Nº 093-2021-MDCH/A
➢ **Res. de Aprob. del Exp. Tec. Refor. I Etapa** : Resol. de Alc. Nº 095-2021-MDCH/A
➢ **Fuente de Financiamiento** : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
➢ **Ppto. Declarado en PIP Viable** : S/. 494,817.76 Soles
➢ **Ppto. Aprob del Exp. Tec. Reformulado** : S/. 549,661.96 Soles
➢ **Ppto. Aprob. del Exp. Tec. Refor. I Etapa** : S/. 347,265.16 Soles
➢ **Año Presupuestal** : 2021- 2022.
➢ **Modalidad de Ejecución** : Administración Directa
➢ **Residente de Obra 1** : Ing. Juan de Dios Morales Amao (Octubre y Noviembre 2021)
➢ **Residente de Obra 2** : Ing. Adimir Alcides Huamán Acori.
➢ **Supervisor de Obra** : Ing. Jaime Orellana Huaman (Octubre y Noviembre 2021)
➢ **Inspector de Obra** : Ing. Alex Chipana Vilca
➢ **Plazo de Ejecución I Etapa** : 60 días calendarios
➢ **Fecha Inicio I Etapa** : 01 de Octubre del 2021.
➢ **Fecha de Culminación I Etapa** : 29 de Noviembre del 2021.
➢ **Ampliación de Plazo de obra I Etapa** : 40 días calendarios (R.A. N°128-2021-MDCH/A)
➢ **Suspensión de plazo** : No cuenta
➢ **Fecha de Reinicio I Etapa** : 07 de Febrero del 2022.
➢ **Fecha de culminación Reprog. (I Etapa)** : 18 de marzo del 2022
➢ **Avance Físico (Exp. Tec. Ref)** : 27.19 %
➢ **Avance Físico (Exp. Tec. Ref I Etapa)** : 43.04 %

V° B° SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR - AYACUCHO – Alex Chipana Vilca – INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – Percy V. Cisneros Bautista – CIP: 263328 – RESIDENTE DE OBRA

- **Avance Financiero (Exp. Tec. Ref)** : 20.85 %
- **Avance Financiero (Exp. Tec. Ref I Etapa)** : 33.01 %
- **Mayores Metrados** : 0.00 %
- **Menores Metrados** : 0.00 %
- **Adicional de Obra** : No se tiene
- **Deductivo de Obra** : No se tiene
- **Estado Actual de Obra** : En ejecución

VI. JUSTIFICACIÓN

6.1 A través de Resolución de Alcaldía N° 095-2021-MDCH/A, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado I Etapa, por un presupuesto de S/. 347,265.16 Soles, con un plazo de ejecución de 02 meses.

6.2 Revisado los documentos administrativos de la Entidad (CP N° 1196 y CP N° 1195, de Residente y Supervisor de obra respectivamente), se encontraron las valorizaciones mensuales, en las cuales se muestra que el Avance Físico de la obra es de 43.04% (149,451.54) durante 02 meses de ejecución (Octubre y Noviembre), lo que indica que se tiene un saldo de Avance Físico de 56.96% (197,813.62).

6.3 Las partidas ejecutadas durante el mes de octubre y noviembre (I Etapa) son:

Item	Descripcion	Unid	Programado	Ejecutado	% Avance
1.0	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)	und	1.00	1.00	100.00%
1.2	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	mes	2.00	2.00	100.00%
1.3	ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA	mes	2.00	2.00	100.00%
2.0	**MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO**				
2.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO (TEODOLITO)	m²	1,214.04	1,214.04	100.00%
2.1.2	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m²	1,214.04	1,214.04	100.00%
2.1.3	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00	1.00	100.00%
2.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2.2.1	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINA	m³	2,734.74	2,734.74	100.00%
2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (C/EQUIPO)	m³	923.63	738.90	80.00%
2.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 10M3	m³	2,173.33	2173.33	100.00%
2.2.4	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL CON MAQUINA	m³	195.30	195.30	100.00%
2.2.5	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION COMPACTADORA 5.8 HP	m²	97.65	97.65	100.00%
2.3	**OBRAS DE CONCRETO**				
2.3.1	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO; H=10 Cm	m²	111.60	111.60	100.00%
2.3.2	CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 40%PG CON MEZCLADORA	m³	231.57	184.61	80.00%
2.4	**ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**				
2.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	378.24	284.31	75.00%
2.5	**JUNTA DE DILATACION Y UNION**				
2.5.1	JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	60.84		
2.6	**DRENAJE**				
2.6.1	DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 2"	m	28.30	28.30	100.00%
2.7	**FLETE**				
2.7.1	FLETE TERRESTRE	kg	66,466.04	30000.00	45.00%
3.0	**COBERTURA**				
3.1	**COLUMNAS ESTRUCTURALES**				
3.1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
3.1.1.1	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO (TEODOLITO)	m²	51.84		
3.1.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				

V° B° SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL LA MAR AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR - AYACUCHO
Alex Chipana Vilca
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Percy V. Cisneros Bautista
CIP: 196328
RESIDENTE DE OBRA

3.1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO	m³	98.50		
3.1.2.2	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL	m²	167.04		
3.1.2.3	ACARREO Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M	m³	118.20		
3.1.3	**OBRAS DE CONCRETO**				
3.1.3.1	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO; H=10 Cm	m²	51.84		
3.1.3.2	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	1,012.57		
3.1.3.3	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m³	48.53		
3.1.3.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m²	21.63		
3.1.3.5	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO	m³	46.66		
3.1.4	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
3.1.4.1	PLANCHA METALICA A709 LAC 3/8"	m²	6.44		
3.1.4.2	TUBO METALICO CUADRADO 8X8" (e=6mm), H=5m, LAC ASTM A500	und	16.00		
3.2	**COBERTURA PARA TECHO**				
3.2.1	TIJERAL DE TUBO METALICO CUADRADO 2"X2"X2MM ASTM A500 Gr A	glb	1.00		
3.2.2	CORREA DE TUBO CUADRADO 2"X2"X2MM ASTM A500 Gr A	glb	1.00		
3.2.3	COBERTURA CALAMINA ALUZINC RT4 TRAPECIO 45mm PREPINTADO	glb	1.00		
3.2.4	TENSORES DE 1/4" INC. AMCLAJE	glb	1.00		
3.2.5	PLANCHA METALICA PARA CARTELERA A709 LAC 3/8"	glb	1.00		
3.2.6	CANALETA DE EVACUACIÓN PLUVIAL CON TUBERÍA PVC SAL DE 4"	m	74.00		
3.3	**DRENAJE**				
3.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO	m³	10.00		
3.3.2	PIEDRA MEDIANA PARA DRENAJE PLUVIAL	m³	15.00		
3.3.3	ACARREO Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M	m³	12.00		
3.4	**FLETE**				
3.4.1	FLETE TERRESTRE	kg	43,575.48		
8.0	**MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**				
8.1	MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y GASES)	glb	1.00	0.60	60.00%
8.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	1,214.04	151.56	12.00%
9.0	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**				
9.1	SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS	glb	1.00	1.00	100.00%
9.2	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	glb	1.00	0.50	50.00%
9.3	KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS	glb	1.00	0.50	50.00%
9.4	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HIGIENE	mes	2.00	1.00	50.00%
9.5	DESINFECCION DE PERSONAL	dia	60.00	30.00	50.00%
9.6	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS	mes	2.00	2.00	100.00%
10.0	**CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**				
10.1	TALLER DE CAPACITACION	glb	1.00	1.00	100.00%

V° B° SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL LA MAR AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR - AYACUCHO
Alex Chipana Vilca
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Percy V. Cisneros Bautista
CIP: 139328
RESIDENTE DE OBRA

Observaciones:

a. La partida 1.1 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA), según la valorización se encuentra ejecutada al 100%, sin embargo, en el campo no se encontró ningún cartel de obra.
b. La partida 1.3 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA, según la valorización se encuentra ejecutada al 100%, sin embargo, en el campo no se encontró ningún SS.HH. Portátil.
c. La partida 2.0 MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO, si coincide con lo encontrado en el campo y la valorización de octubre y noviembre.
d. La partida 3.0 COBERTURA, no se ejecutaron ninguna de sus Sub Partidas, el cual coincide la valorización de octubre, noviembre y el campo.

e. La partida 8.0 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, en el Expediente Global, tiene como metrado 1.0 y unidad es Global, sin embargo, en la valorización de octubre, noviembre tiene como metrado 0.66 y unidad es Global y el valorizado es de 0.6 globales, lo cual es inapropiado para partidas que tienen por unidad el "Global". Además, dentro de sus costos unitarios refiere a un Kit de material para Mitigación, el cual no ha sido adquirida.

f. La partida 9.1 SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS, según la valorización se encuentra ejecutada al 100%, sin embargo, en el campo no se encontró ningún insumo y/o material que acredite la ejecución de esta partida.

g. Los insumos para la limpieza, desinfección e higiene para la ejecución de las partidas 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 no se encontraron en campo, sim embargo en la valorización se encuentra ejecutada al 100%.

6.4 Existen partidas necesarias que se dejaron de ejecutar durante los meses de octubre y noviembre, pese a estar considerados dentro de la programación física y financiera de la I Etapa de la obra.

6.5 Los puntos anteriores descritos son justificaciones necesarias e indispensables para la reprogramación de las actividades concernientes a la I Etapa del Expediente Técnico.

VII. CONCLUSIONES.

7.1 Visto y evaluado las consideraciones anteriores la Residencia considera necesaria aprobar el Cronograma Reprogramado de la I Etapa para la ejecución de la Obra: CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, por un periodo de 40 días calendarios, la cual deberá ser aprobada bajo Acto Resolutivo.

7.2 La Reprogramación de la obra, se deberá aprobar teniendo en cuenta las siguientes fechas:

Inicio de obra (según acta de Inicio)	: 01 de octubre del 2021.
Fecha de culminación programada (I Etapa)	: 29 de noviembre del 2021.
Fecha de Reinicio (I Etapa)	: 07 de febrero del 2022.
Fecha de culminación Reprogramada (I Etapa)	: 18 de marzo del 2022.

7.3 El cronograma reprogramado de obra se aprobará de acuerdo al siguiente detalle:

Mes Valorizado	Octubre 2021	Noviembre 2021	Febrero 2022 –Marzo 2022 (40 dias)	Total
Avance Mensual	13.50%	29.54%	56.96%	100.00%
Avance Acumulado	13.50%	43.04%	100.00%	
Presupuesto Valorizado	**S/. 46,881.33**	**S/. 102,570.21**	**S/. 197,813.62**	**S/. 347,265.16**

VIII. RECOMENDACIONES:

8.1 A la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Gerencia Municipal y Alcaldía, tomar en consideración todo lo manifestado para aprobar el Cronograma Reprogramado de la I Etapa, para la ejecución de la Obra.

8.2 En caso contrario tomar las decisiones correctas para la atención oportuna a este informe y así evitar inconvenientes técnicos y administrativos durante la ejecución de obra.

Adjunto a la presente los siguientes:

- Cuadro de Cronograma Reprogramado de la obra.

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Alex Chipana Villca
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Percy V. Cisneros Bautista
CIP: 196328
RESIDENTE DE OBRA

XIV. CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE OBRA

OBRA : Creación de Espacio Deportivo Multiuso en la Comunidad de Ccoyama del Distrito de Chilcas - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Chilcas
MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Directa
UBICACIÓN : CHILCAS - LA MAR
MES VALORIZACION : NOVIEMBRE
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Juan de Dios Morales Amao (Octubre y Noviembre 2021)
INSPECTOR DE OBRA : Ing. Jaime Orellana Huaman (Octubre y Noviembre 2021)
PRESUPUESTO DE OBRA : S/.347,265.16
PRESUPUESTO 2021 : S/. 300,000.00

Plazo de Expediente Tecnico Global : 90 Dias calendarios
Plazo I Etapa : 60 Dias calendarios
Fecha de Entrega de Terreno : 30 de Setiembre del 2021
Fecha de Inicio de obra (según acta de Inicio) : 01 de Octubre del 2021
Fecha de culminación programada (I Etapa) : 29 de Noviembre del 2021
Fecha de Paralizacion de Obra : No se tiene
Fecha de Reinicio (I Etapa) : 07 de Febrero del 2022
Fecha de culminación Reprogramada (I Etapa) : 18 de marzo del 2022

PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO TOTAL		VALORIZ. N° 01 (Octubre)		VALORIZ. N° 02 (Noviembre)		VALORIZ. N° 03 (Febrero)		Total	
		MONTO	%	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1.0	**OBRAS PRELIMINARES**										
1.1	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)	694.96	0.20%	100.00	694.96		0.00		0.00	100.00	694.96
1.2	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	400.00	0.12%	50.00	200.00	50.00	200.00		0.00	100.00	400.00
1.3	ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA	1,500.00	0.43%	50.00	750.00	50.00	750.00		0.00	100.00	1,500.00
2.0	**MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO**										
2.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**										
2.1.1	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO (TEODOLITO)	1,432.57	0.41%	100.00	1,432.57		0.00		0.00	100.00	1,432.57
2.1.2	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN	607.02	0.17%	100.00	607.02		0.00		0.00	100.00	607.02
2.1.3	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,520.00	1.01%	100.00	3,520.00		0.00		0.00	100.00	3,520.00
2.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2.2.1	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINA	15,533.32	4.47%	100.00	15,533.32		0.00		0.00	100.00	15,533.32
2.2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (C/EQUIPO)	15,480.04	4.46%		0.00	80.00	12,383.96	20.00	3,096.08	100.00	15,480.04
2.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 10M3	7,867.45	2.27%	100.00	7,867.45		0.00		0.00	100.00	7,867.45
2.2.4	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL CON MAQUINA	1,109.30	0.32%	100.00	1,109.30		0.00		0.00	100.00	1,109.30
2.2.5	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION COMPACTADORA 5.8 HP	189.44	0.05%	100.00	189.44		0.00		0.00	100.00	189.44
2.3	**OBRAS DE CONCRETO**										
2.3.1	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO; H=10 Cm	3,837.92	1.11%	100.00	3,837.92		0.00		0.00	100.00	3,837.92
2.3.2	CONCRETO CICLOPEO F'C= 175 KG/CM2 + 40%PG CON MEZCLADORA	79,560.50	22.91%		0.00	79.72	63,426.46	20.28	16,134.04	100.00	79,560.50
2.4	**ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**										
2.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	17,576.81	5.06%		0.00	75.17	13,211.89	24.83	4,364.92	100.00	17,576.81
2.5	**JUNTA DE DILATACION Y UNION**										
2.5.1	JUNTA CON ASFALTO E= 1"	329.75	0.09%		0.00		0.00	100.00	329.75	100.00	329.75
2.6	**DRENAJE**										
2.6.1	DRENAJE EN MURO TUBERÍA Ø 2"	179.99	0.05%		0.00	100.00	179.99		0.00	100.00	179.99
2.7	**FLETE**										
2.7.1	FLETE TERRESTRE	9,969.91	2.87%	45.14	4,500.00		0.00	54.86	5,469.91	100.00	9,969.91
3.0	**COBERTURA**										
3.1	**COLUMNAS ESTRUCTURALES**										
3.1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**										
3.1.1.1	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO (TEODOLITO)	61.17	0.02%		0.00		0.00	100.00	61.17	100.00	61.17
3.1.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
3.1.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO	2,354.15	0.68%		0.00		0.00	100.00	2,354.15	100.00	2,354.15
3.1.2.2	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION PISON MANUAL	242.21	0.07%		0.00		0.00	100.00	242.21	100.00	242.21
3.1.2.3	ACARREO Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M	1,014.16	0.29%		0.00		0.00	100.00	1,014.16	100.00	1,014.16
3.1.3	**OBRAS DE CONCRETO**										
3.1.3.1	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 P/SOLADO; H=10 Cm	1,782.78	0.51%		0.00		0.00	100.00	1,782.78	100.00	1,782.78
3.1.3.2	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60	7,087.99	2.04%		0.00		0.00	100.00	7,087.99	100.00	7,087.99
3.1.3.3	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	22,463.57	6.47%		0.00		0.00	100.00	22,463.57	100.00	22,463.57
3.1.3.4	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	1,666.38	0.48%		0.00		0.00	100.00	1,666.38	100.00	1,666.38
3.1.3.5	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO	342.95	0.10%		0.00		0.00	100.00	342.95	100.00	342.95
3.1.4	**ESTRUCTURAS METALICAS**										
3.1.4.1	PLANCHA METALICA A709 LAC 3/8"	3,521.46	1.01%		0.00		0.00	100.00	3,521.46	100.00	3,521.46
3.1.4.2	TUBO METALICO CUADRADO 8X8" (e=6mm), H=5m, LAC ASTM A500	13,414.56	3.86%		0.00		0.00	100.00	13,414.56	100.00	13,414.56
3.2	**COBERTURA PARA TECHO**										

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS V° B° SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL LA MAR - AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR - AYACUCHO
Alex Chipana Vilca
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Percy V. Cisneros Bautista
CIP: 196328
RESIDENTE DE OBRA

XIV. CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE OBRA

OBRA : Creación de Espacio Deportivo Multiuso en la Comunidad de Ccoyama del Distrito de Chilcas - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Chilcas
MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Directa
UBICACIÓN : CHILCAS - LA MAR
MES VALORIZACION : NOVIEMBRE
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Juan de Dios Morales Amao (Octubre y Noviembre 2021)
INSPECTOR DE OBRA : Ing. Jaime Orellana Huaman (Octubre y Noviembre 2021)
PRESUPUESTO DE OBRA : S/.347,265.16
PRESUPUESTO 2021 : S/. 300,000.00

Plazo de Expediente Tecnico Global : 90 Dias calendarios
Plazo I Etapa : 60 Dias calendarios
Fecha de Entrega de Terreno : 30 de Setiembre del 2021
Fecha de Inicio de obra (según acta de Inicio) : 01 de Octubre del 2021
Fecha de culminación programada (I Etapa) : 29 de Noviembre del 2021
Fecha de Paralizacion de Obra : No se tiene
Fecha de Reinicio (I Etapa) : 07 de Febrero del 2022
Fecha de culminación Reprogramada (I Etapa) : 18 de marzo del 2022

PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO TOTAL		VALORIZ. Nº 01 (Octubre)		VALORIZ. Nº 02 (Noviembre)		VALORIZ. Nº 03 (Febrero)		Total	
		MONTO	%	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
3.2.1	TIJERAL DE TUBO METALICO CUADRADO 2"X2"X2MM ASTM A500 Gr A	23,102.00	6.65%		0.00		0.00	100.00	23,102.00	100.00	23,102.00
3.2.2	CORREA DE TUBO CUADRADO 2"X2"X2MM ASTM A500 Gr A	16,335.00	4.70%		0.00		0.00	100.00	16,335.00	100.00	16,335.00
3.2.3	COBERTURA CALAMINA ALUZINC RT4 TRAPECIO 45mm PREPINTADO	30,129.76	8.68%		0.00		0.00	100.00	30,129.76	100.00	30,129.76
3.2.4	TENSORES DE 1/4" INC. AMCLAJE	4,943.00	1.42%		0.00		0.00	100.00	4,943.00	100.00	4,943.00
3.2.5	PLANCHA METALICA PARA CARTELERA A709 LAC 3/8"	8,816.20	2.54%		0.00		0.00	100.00	8,816.20	100.00	8,816.20
3.2.6	CANALETA DE EVACUACIÓN PLUVIAL CON TUBERÍA PVC SAL DE 4"	1,671.66	0.48%		0.00		0.00	100.00	1,671.66	100.00	1,671.66
3.3	**DRENAJE**										
3.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO	239.00	0.07%		0.00		0.00	100.00	239.00	100.00	239.00
3.3.2	PIEDRA MEDIANA PARA DRENAJE PLUVIAL	3,074.40	0.89%		0.00		0.00	100.00	3,074.40	100.00	3,074.40
3.3.3	ACARREO Y ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M	102.96	0.03%		0.00		0.00	100.00	102.96	100.00	102.96
3.4	**FLETE**										
3.4.1	FLETE TERRESTRE	6,536.32	1.88%		0.00		0.00	100.00	6,536.32	100.00	6,536.32
8.0	**MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**										
8.1	MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y GASES)	660.00	0.19%	45.45	300.00	45.45	300.00	9.09	60.00	100.00	660.00
8.2	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	625.23	0.18%		0.00	49.94	312.21	50.06	313.02	100.00	625.23
9.0	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**										
9.1	SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS	123.17	0.04%	100.00	123.17		0.00		0.00	100.00	123.17
9.2	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1,303.00	0.38%	50.00	651.50	50.00	651.50		0.00	100.00	1,303.00
9.3	KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS	1,162.00	0.33%	50.00	581.00	50.00	581.00		0.00	100.00	1,162.00
9.4	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HIGIENE	200.00	0.06%	50.00	100.00	50.00	100.00		0.00	100.00	200.00
9.5	DESINFECCION DE PERSONAL	500.10	0.14%	50.00	250.05	50.00	250.05		0.00	100.00	500.10
9.6	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS	193.00	0.06%	50.00	96.50	50.0	96.50		0.00	100.00	193.00
10.0	**CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**										
10.1	TALLER DE CAPACITACION	200.00	0.06%		0.00	100.00	200.00		0.00	100.00	200.00

	COSTO DIRECTO	**313,657.16**	**90.32%**	**13.50%**	**42,344.20**	**29.54%**	**92,643.56**	**56.96%**	**178,669.40**	**100.00%**	**313,657.16**
	GASTOS GENERALES	26,098.50	8.32%	13.50%	3,523.34	29.54%	7,708.60	56.96%	14,866.56	100.00%	26,098.50
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	7,509.50	2.39%	13.50%	1,013.79	29.54%	2,218.05	56.96%	4,277.66	100.00%	7,509.50
	COSTO TOTAL	**347,265.16**	%ACUMUL.	**13.50%**		**29.54%**		**56.96%**		**100.00%**	
			S/. ACUMUL.	**46,881.33**		**102,570.21**		**197,813.62**		**347,265.16**	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO
Alex Chipana Vilca
INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
Percy V. Cisneros Bautista
CIP: 196828
RESIDENTE DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA			
"CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO"			
MES VALORIZADO	% AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO	PRESUPUESTO
OCTUBRE	13.50%	13.50%	46,881..33
NOVIEMBRE	29.54%	43.04%	102,570.21
FEBRERO	56.96%	100.00%	197,913.62
TOTAL	**100.00%**		**347,265.17**

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20°, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA** del proyecto **"CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO"**, signado con código único de inversiones 2497669 - I ETAPA, conforme a lo descrito en la parte considerativa del presente acto resolutivo y de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA			
"CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE CCOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO"			
MES VALORIZADO	% AVANCE MENSUAL	% ACUMULADO	PRESUPUESTO
OCTUBRE	13.50%	13.50%	46,881..33
NOVIEMBRE	29.54%	43.04%	102,570.21
FEBRERO	56.96%	100.00%	197,913.62
TOTAL	**100.00%**		**347,265.17**

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, así como a las unidades estructuradas de la Municipalidad, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR | AYACUCHO
Walter Vásquez Ochoa
ALCALDE