REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 389 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2022

VISTO, la Carta N° 278-2022/REDEMA.EIRL, de fecha 14 de noviembre de 2022, Hoja de Registro y Control N° 02976 de fecha 14 de noviembre de 2022, Informe N° 89-2022/GRP. ING: TMF, de fecha 24 de noviembre de 2022, con Proveído de la Sub División de Obras de fecha 24 de noviembre de 2022, Informe N° 049-2022/GRP-402420-ELO de fecha 28 de noviembre de 2022, así como el Informe N°840-2022/GRP-402400-402420, fecha 12 de diciembre de 2022, relacionada con la liquidación del contrato de la ejecución de la OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Acto de Presentación de Propuestas, Evaluación y otorgamiento de la buena pro en el procedimiento del Licitación Pública N° 001-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, por el Sistema a PRECIOS UNITARIOS de fecha 25 de febrero del 2021, se suscribe el Contrato para la ejecución de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", Ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L, el monto total del presente contrato asciende a S/.2'821,408.28 (Dos Millones Ochocientos Veintiún Mil Cuatrocientos Ocho con 28/100 Soles), que Incluye todos los impuestos de ley, el plazo de ejecución del presente contrato es de noventa (90) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas la condiciones obligaciones para las partes;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°051-2022/GOBIERNO.REGIONAL .PIURA-GGR, de fecha 18 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR.- de la prestación adicional de obra N° 01 vinculante al deductivo N° 01 para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto total de S/.536,016.25 (Quinientos Treinta y Seis Mil Dieciséis Con 25/100 soles), incluido el IGV, con precios vigentes al mes de diciembre de 2021, y porcentaje de incidencia de 10.00%, el cual al estar vinculado al deductivo N° 01 cuyo monto es de S/ 374,842.40 (trescientos setenta y cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 40/100 Soles), resulta un Adicional de S/ 161,173.85 (Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Setenta y Tres con 85/100 Soles), con un porcentaje de incidencia de 5.71% del monto contractual;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°065-2022/GOBIERNO.REGIONAL .PIURA-GGR, de fecha 11 de julio de 2022, Resuelve APROBAR.- el pago de los mayores metrados de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto total de S/.223,170.46 incluido IGV con una incidencia del 7.91% del monto contractual, y el pago de reajustes por Mayores Metrados por el monto de S/ 12,943.89, que sumandos ascienden a un monto total de S/ 236,114.36 (Doscientos treinta y seis Mil Ciento Catorce y 36/100 soles), y de acuerdo a la incidencia de la prestación adicional neta N° 01 (5.71%) aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 051-2022/Gobierno Regional Piura.GGR de fecha 18 de mayo de 2022 y la incidencia de la Valorización

de mayores Metrados (7.915), se determina que sumados resulta 13.62%, la cual no exceden el 15% del monto del contrato original;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°065-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 17 de marzo de 2022, Resuelve APROBAR.- el Deductivo Vinculante Nº 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el monto de S/.374,842.40 (Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y dos con 40/100 soles), con un porcentaje de incidencia del 13.29% del monto original del contrato, original por la aprobación de planos modificados mediante la Resolución General Sub Regional Nº 234-2021/GOB:REG:PIURA-GSRMH.G de fecha 15 de diciembre de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°201-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 24 de noviembre de 2021, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 22 de septiembre la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 por 37 días calendarios a favor del Consorcio RODEMA, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", siendo la fecha de inicio el 22 de septiembre de 2021, fecha de término es de 28 de octubre de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°231-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 14 de diciembre de 2021, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 29 de octubre de 2021 AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02 por 17 días calendarios a favor del Consorcio RODEMA, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", siendo la fecha de inicio el 29 de octubre de 2021 y fecha de término es de 14 de noviembre de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°011-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 19 de enero de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 15 de noviembre de 2021 AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 03 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 15 (Quince) días calendarios por mayor metrados, teniendo como de fecha de inicio el 15 de noviembre de 2021 y fecha de término es de 29 de noviembre de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°022-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 01 de febrero de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 30 de noviembre de 2021 AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 04 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 389 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2022

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 17 (Diecisiete) días calendarios por no absolución de consultas, teniendo como de fecha de inicio el 30 de noviembre de 2021 y fecha de término es de 16 de diciembre de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°027-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 03 de febrero de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 17 de diciembre de 2021 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 05 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 10 (Diez) días calendarios por no absolución de consultas, teniendo como de fecha de inicio el 17 de diciembre de 2021 y fecha de término es de 26 de diciembre de 2021, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°157-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 17 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 26 de diciembre de 2021 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 06 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 21 (Veintiuno) días calendarios por no absolución de consultas, teniendo como de fecha de inicio el 26 de diciembre de 2021 y fecha de término es de 16 de enero de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°102-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 06 de abril de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 17 de enero de 2022 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 07 en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 18 (Dieciocho) días calendarios por mayores metrados, trasladándose l nueva fecha de culminación de la obra al 03 de febrero de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°116-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 13 de abril de 2022, Resuelve APROBAR.- DECLARAR IMPROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 08 en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 18 (Dieciocho) días calendarios por mayores metrados; conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°129-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 22 de abril de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 04 de febrero de 2022 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 09 que se convierte en definitiva por cese de casual, en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL

CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 18 (Dieciocho) días calendarios por mayores metrados, trasladándose la nueva fecha de culminación de la obra al 21 de febrero de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°141-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 04 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 04 de febrero de 2022 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 10 en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 30 (Treinta) días calendarios por la casual retraso y/o paralizaciones por causas no atribuidas al contratista, motivada por la demora de la entidad en emitir y notificar la resolución que se pronuncie sobre la procedencia del adicional de obra Nº 01, trasladándose la nueva fecha de culminación de la obra al 23 de marzo de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°147-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 10 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 24 de marzo de 2022 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 11 en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 30 (Treinta) días calendarios por la casual retraso y/o paralizaciones por causas no atribuidas al contratista, motivada por la demora de la entidad en emitir y notificar la resolución que se pronuncie sobre la procedencia del adicional de obra Nº 01, trasladándose la nueva fecha de culminación de la obra al 22 de abril de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°152-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 12 de mayo de 2022, Resuelve APROBAR.- con eficacia anticipada al 23 de abril de 2022 AMPLIACIÓN DE PLAZO **PARCIAL** Nº 12 en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 30 (Treinta) días calendarios por la casual retraso y/o paralizaciones por causas no atribuidas al contratista, motivada por la demora de la entidad en emitir y notificar la resolución que se pronuncie sobre la procedencia del adicional de obra Nº 01, trasladándose la nueva fecha de culminación de la obra al 22 de mayo de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°175-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 10 de junio de 2022, Resuelve APROBAR.- la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 13 en el marco de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", por el periodo de 33 (Treinta Tres) días calendarios, para la ejecución del adicional de obra Nº 01, trasladando la nueva fecha de

culminación de la ejecución de la obra desde el 2º de mayo de 2022 al 21 de junio de 2022, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, con fecha 22 de setiembre de 2022, se suscribe el Acta de Recepción, de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", se adjunta los metrados Post Construcción de acuerdo con lo dispuesto en la norma técnica de Control Interno 600-14, aprobada por Resolución de Contraloría N°072-98-26 de junio de 1998;

Que, mediante informe Nº840-2022/GRP.402120, de fecha 12 de diciembre de 2022, la Sub División de Obras, da su conformidad a la liquidación final revisada por el Inspector alcanzada con el Informe Nº 89-2022/GRP-ING. TMF, de fecha 24 de noviembre del 2022, a su vez ha sido firmada por el Contratista y la Inspector de Obra en señal de aceptación siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Dirección sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub regional Morropon Huancabamba Gobierno Regional Piura;

Que, con fecha 28 de noviembre de 2022 con el Informe Nº 049-2022/GRP-GSRMH-402420-ELO en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0	CONTRATO VIGENTE		
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato original	S/.	2`391,023.97
1.1.2	Deductivo Vinculante Nº 01	S/.	(317,663.05)
1.1.3	Adicional de Obra Nº 01	S/.	454,251.65
1.1.4	Mayores Metrados Nº 01	S/.	189,127.51
1.1.5	Monto Menores Metrados Contractuales	S/.	(3,410.82)
1.1.6	Monto de Metrados no Ejecutados del Adic. Nº 01	S/.	(11,761.28)
	REAJUSTES DE PRECIOS.		
1.1.7	Contrato Principal	S/.	112,492.66
1.1.8	Adicional de Obra Nº 01	S/.	7,402.83
1.1.9	Mayores Metrados Nº 01	S/.	12,293.84
	DEDUCCION DE REAJUSTES.		
1.1.10	Por Adelanto de Directo	S/.	(4,705.43)
1.1.11	Por Adelanto para Materiales	S/.	(19,253.84)
	OTROS		
1.1.12	Mayores Gastos Generales	S/.	90,638.76
	TOTAL	**S/**	**2'900,436.25**
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Original	S/	2'153,361.15

1.2.2	Reajustes del Contrato Principal	S/.	113,473.90
1.2.3	Adicional de Obra N° 01	S/.	185,236.51
1.2.4	Mayores Metrados	S/.	200,096.74
DDEDUCCION DE REAJUSTES			
1.2.5	Por Adelanto Directo	S/.	6,195.16
1.2.6	Por Adelanto para Materiales	S/.	17,668.91
	TOTAL	S/	2'628,303.66
	Saldo a Favor del Contratista	**S/**	**272,132.02**
3.00	ADELANTOS		
3.1.1	DIRECTO		
	CONCEDIDO	S/.	239,102.40
	AMORTIZADO	S/.	239,102.40
	Saldo A favor del Contratista	S/.	0.00
3.1.2	MATERIALES		
	CONCEDIDO	S/.	478,204.80
	AMORTIZADO	S/.	478,204.80
	Saldo A favor del Contratista	S/.	0.00
4.0	IMPUESTOS GENERALA A LAS VENTAS		
	AUTORIZADO	S/.	522.078.53
	PAGADO	S/.	(473,094.77)
	Saldo a favor del Contratista	S/.	48,983.76

RESUMEN

1.-	CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/.	272,132.02
2.-	IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS	S/.	48,983.76
	Saldo a Favor del Contratista	S/.	321,115.78

Que, existe saldo a favor del Contratista **CONSTRUCTURA Y SERVICOC RODEMA EIRL** por los conceptos de Ejecución Contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.- Contrato Vigente S/IGV	S/.	272,132.02
2.- Impuestos Generales a las Ventas.	S/.	48,983.76
El Saldo a favor del Contratista	S/.	321,115.78

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 389 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2022

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley Nº 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley Nº 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional Nº 472-2022/GRP.PR de fecha 01 de setiembre del 2022.

SE RESULVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la liquidación del contrato de ejecución de la Obra: ""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Contratista Constructora y Servicios RODEMA EIRL cuyo Valor asciende a S/. S/3'422,514.78 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON 78/100 SOLES), para efectos contables se adjunta los anexos Nº 01 y 02 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTICULO SEGUNDO. -La Liquidación Contractual a favor del Contratista Constructora y Servicios RODEMA EIRL, asciende a S/. S/.321,115.78 (TRECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE CON 78/100 SOLES)

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista Constructora y Servicios RODEMA EIRL, con domicilio legal en la Mz "A" lote A-4 Zona Industrial, Provincia de Piura, Departamento de Piura

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
ING. HENRY DAVID ROMAN HOLGUIN
CIP 171774
GERENTE SUB REGIONAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 389 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2022

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Nº 002.2021

1.00	OBRA		:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"
2.00	UBICACIÓN	Departamento	:	PIURA
		Provincia	:	MORROPON
		Distrito	:	SAN JUAN DE BIGOTE
		Localidad	:	BARRIOS ALTOS
3.00	ENTIDAD		:	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
4.00	PROCESO DE SELECCIÓN		:	LICITACION PUBLICA Nº 001-2020
5.00	CONTRATISTA		:	CONSTRUCTURA Y SERVICIOS RODEMA EIRL
6.00	MODALIDAD		:	CONTRATA
7.00	SISTEMA DE CONTRATACIÓN		:	A PRECIOS UNITARIOS
8.00	VALOR REFERENCIAL (CON/IGV) - (SIN/IGV)		:	S/.3'134,898.08
9.00	FECHA BASE		:	NOVIEMBRE - 2020
10.00	CONTRATO DE OBRA N°		:	N° 002-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G -
11.00	FIRMA DEL CONTRATO		:	24 DE FEBREO DE 2021
12.00	MONTO DEL CONTRATO (CON/IGV)		:	S/. 2'821,408.28
13.00	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS C.		:	90 DIAS CALENDARIO
14.00	FACTOR DE RELACIÓN		:	NO CORRESPONDE
15.00	SUPERVISOR DE OBRA		:	CONSORCIO BUENTURA
16.00	JEFE DE SUPERVISIÓN		:	ING, VICTORIANO SANTAMARIA CAJUSOL CIP 38118
17.00	RESIDENTE DE OBRA		:	ING. ELVER WILFREDO SAMPEN CARUA CIP 38119
18.00	ADELANTO EN EFECTIVO (CON/IGV)		:	S/. 239,102.40 SIN IGV
19.00	ADELANTO PARA MATERIALES (CON/IGV)		:	S/. 478,204.80 SIN IGV
20.00	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO		:	11 DE MARZO DE 2021
21.00	FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL		:	10 DE JUNIO DE 2021
22.00	CULMINACION INICIAL DEL PLAZO		:	07 DE SETIEMBRE DE 2021
23.00	FECHA DE TERMINACION DE OBRA			21 DE SETIEMBRE DE 2021
24.00	SUSPENSION DE PLAZO N° 01		:	18 DE JULIO DE 2021
25.00	SUSPENSION DE PLAZO N° 02		:	31 DE JULIO DE 2021
26.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 01		:	37 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 201-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
27.00	AMPLIACION DE PLAZO N° 02		:	17 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 231-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
28.00	ADICIONAL DE OBRA N° 01		:	S/. 536,016.25 RGGR N° 065-2022/ GOB.REG.PIURA-GGR
29.00	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01		:	S/. 374,842.40 RSRG N° 065-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH.G
30.00	MAYORES METRADOS Nº 01			S/. 236,114.35 RGGR Nº 065-2022/GOB.REG.PIURA-GGR
31.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 03		:	15 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 011-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
32.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 04		:	17 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 022-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
33.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 05		:	10 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 027-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
34.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 06		:	21 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 157-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
35.00	AMPLIACION DEPLAZO Nº 07		:	18 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 102-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
36.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 08		:	18 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 116-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
37.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 09		:	18 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 129-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
38.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 10		:	30 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 141-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
39.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 11		:	30 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 147-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

ASESORÍA LEGAL

REPÚBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 389 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2022

40.00	AMPLIACIONDE PLAZO Nº 12	:	30 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 152-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
41.00	AMPLIACION DE PLAZO Nº 13	:	33 DIAS CALENDARIOS RGSR N° 175-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
42.00	FECHA FIN DE OBRA	:	24 DE JULIO DE 2022
32.00	TERMINO REAL DE OBRA	:	11 DE JULIO DE 2022
33.00	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	:	RGSR N° 283-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
34.00	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	22 DE SETIEMBRE DE 2022
35.00	MULTA POR RETRASO EN OBRA	:	NINGUNA
36.00	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	:	S/. 3'422,514.78

CHULUCANAS DICIEMBRE DE 2022

ANEXO N° 01

FUNCION : 10 AGROPECUARIA

PROGRAMA : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FINALIDAD : 0012823 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FTE FTO :18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Proyecto : 2493130 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA

COMPONENTE : 4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

CONTRATISTA : : CONSTRUCTURA Y SERVICIOS RODEMA EIRL

LICITACION PUBLICA N° 001-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

AÑO 2020-2021

M. EJECUTADO: 3,422,514.78

MES / AÑO	C/P N°	VALORIZAC N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTES	ADICIONAL	MAYORES METRADOS	DEDUCCION REAJUSTES ADELANTO DIRECTO	DEDUCCION REAJUSTES ADELANTO MATERIALES	I.G.V.	MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS ADELANTOS DIRECTO	DESCUENTOS ADELANTOS MATERIALES	DESCUENTOS PENALIDAD	DESCUENTOS DEDUCCIÓN	DESCUENTOS RETENCIÓN	TOTAL DESCUENTOS	LÍQUIDO PAGADO
04.08.2021	92	ADELANTO	DIRECTO	-				-	43,038.44	43,038.44	-	-		11,286.00		11,286.00	31,752.44
30.06.2021	131	ADELANTO	MATERIEALES					-	86,076.86	86,076.86				22,571.00		22,571.00	63,505.86
19.07.2021	162	V-01	115,122.84	2,532.70				-	19,105.79	136,761.33	11,512.28			5,010.00		16,522.28	120,239.05
19.08.2021	227	V-02	289,695.94	10,120.47					32,835.25	332,651.66	28,969.59	88,428.78		8,610.00		126,008.37	206,643.29
19.09.2021	261	V-03	676,093.75	22,311.09			527.68	1,921.42	86,518.83	782,474.57	67,609.38	147,686.20		22,687.00		237,982.58	544,491.99
[illegible]	331	V-04	480,281.34	29,570.53			1,691.56	6,652.48	63,846.77	574,359.59	48,928.63	106,879.90	12,878.27	16,742.00		185,428.80	388,930.79
[illegible]	371	V-05	308,759.80	31,090.22			2,299.63	5,717.42	41,050.60	364,883.57	30,075.98	65,698.09	7,091.10	10,764.00		113,629.17	251,254.40
21.12.2021	410	V-06	273,782.87	16,638.15			1,676.29	3,377.59	29,492.78	314,859.92	52,006.54	69,511.83		7,734.00	119,897.00	249,149.37	65,710.55
21.04.2022	71	V-07	4,500.56	1,984.66					1,167.34	7,652.56				306.00		306.00	7,346.56
29.04.2022	80	V-08		1,391.42					250.46	1,641.88				66.00		66.00	1,575.88
30.06.2022	120	V-09		9.00					1.62	10.62						-	10.62
15.09.2022	175	V-14	4,119.06	(2,174.34)					350.05	2,294.77				92.00		92.00	2,202.77
22.07.2022	ADICIONAL	Nº 01			185,236.51				33,342.57	218,579.08				8,736.00		8,736.00	209,843.08
11.08.2022	MAYORES	METRADOS				200,096.74			36,017.41	236,114.15				9,445.00		9,445.00	226,669.15
			2,153,361.15	**113,473.90**	**185,236.51**	**200,096.74**	**6,195.16**	**17,668.91**	**473,094.77**	**3,101,399.00**	**239,102.40**	**478,204.80**	**19,969.37**	**124,049.00**	**119,897.00**	**981,222.57**	**2,120,176.43**
	SALDO EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>									**272,132.02**							
	SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO																
	SALDO EN CONTRA IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>									**48,983.76**							
	COSTO TOTAL DE LA OBRA ==========>									**3,422,514.78**							

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	**2,153,361.15**	LIQUIDO PAGADO	S/.	**1,647,081.66**
REAJUSTE NETO	S/.	**113,473.90**			
	S/.	**(6,195.16)**			
ADICIONAL	S/.	**(17,668.91)**	TOTAL DESCUENTOS		**981,222.57**
REAJUSTES		**385,333.25**			
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19%	S/.	**473,094.77**	PAGADO (IGV 19 %)	S/.	**473,094.77**
MONTO PARCIAL ===>	S/.	**3,101,399.00**	MONTO PARCIAL	S/.	**3,101,399.00**
SALDO EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	**272,132.02**	SALDO EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	**272,132.02**
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO		**-**			**-**
SALDO EN CONTRA IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>	S/.	**48,983.76**	SALDO EN CONTRA IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>	S/.	**48,983.76**
COSTO TOTAL DE LA OBRA	**S/.**	**3,422,514.78**	**COSTO TOTAL DE LA OBRA**	**S/.**	**3,422,514.78**

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba ASESORIA LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA DIVISION DE OBRAS DSRI GSRMH

ANEXO N° 2

PROGRAMA : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

#¡REF! : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SUB PROGRAMA FU : 0012823 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
FTE FTO :18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Proyecto : 2493130 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL MANGO LA MAJADA EN LA LOCAL
OBRA : 4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
CONTRATISTA : : CONSTRUCTURA Y SERVICIOS RODEMA EIRL
LICITACION PUBLICA N° 001-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
AÑO 2020-2021
MONTO EJECUTADO : S/. 3,422,514.78

FECHA	C/P		VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
06.04.2021	92	ADELANTO	DIRECTO	162	28631062784	270,854.82
06.04.2021	93	DETRACION 4%	SUNAT	162	28631062784	11,286.00
30.06.2021	132	DETRACION 4%	SUNAT	690	28631062784	22,571.00
30.06.2021	131	ADELANTO	MATERIALES	690	28631062784	310,000.00
30.06.2021	139	ADELANTO	MATERIALES	690	28631062784	231,710.66
19.07.2021	162	VALORIZACION	N° 01	731	28631062784	120,239.05
19.07.2021	163	DETRACION 4%	SUNAT	731	28631062784	5,010.00
19.08.2021	227	VALORIZACION	N°02	871	28631062784	206,643.29
19.08.2021	228	DETRACION 4%	SUNAT	871	28631062784	8,610.00
19.09.2021	261	VALORIZACION	N° 03	1017	28631062784	310,000.00
19.09.2021	262	SALDO VALORIZ.	N° 03	1017	28631062784	234,491.99
19.09.2021	263	DETRACION 4%	SUNAT	1017	28631062784	22,687.00
26.10.2021	331	VALORIZACION	N° 04	1176	28631062784	310,000.00
26.10.2021	333	DETRACION 4%	SUNAT	1176	28631062784	16,742.00
26.10.2021	332	SALDO VALORIZ.	N° 04	1176	28631062784	78,930.79
26.10.2021	334	PENALIDAD	N° 04	1176	28631062784	12,878.27
01.12.2021	371	VALORIZACION	N° 05	1300	28631062784	251,254.40
01.12.2021	372	DETRACION 4%	SUNAT	1300	28631062784	10,764.00
01.12.2021	373	PENALIDAD	N° 05	1300	28631062784	7,091.10
21.12.2021	409	VALORIZACION	N° 06	1552	28631062784	119,897.00
21.12.2021	410	SALDO VALORIZ.	N° 06	1552	28631062784	65,710.55
21.12.2021	411	DETRACION 4%	SUNAT	1552	28631062784	7,734.00
29.04.2022	80	VALORIZACION	N° 08	389	28631062784	1,575.88
29.04.2022	81	DETRACION 4%	SUNAT	389	28631062784	66.00
21.04.2022	71	VALORIZACION	N° 07	391	28631062784	7,346.56
21.04.2022	72	DETRACION 4%		391	28631062784	306.00
30.06.2022	120	VALORIZACION	N° 09	659	28631062784	10.62
22.07.2022	767	VALOR. N° 01	ADICIONAL 1	874	28631062784	124,899.50
22.07.2022	768	DETRACION 4%	SUNAT	874	28631062784	5,204.00
11.08.2022	913	VALORZ N° 01	M.METRADOS	874	28631062784	226,669.15
11.08.2022	914	DETRACION 4%	SUNAT	874	28631062784	9,445.00
26.07.2022	861	VALORZ N° 02	ADICIONAL 1	876	28631062784	179.64
15.09.2022	1060	VALORZ N° 03	ADICIONAL 1	1085	28631062784	28,940.71
15.09.2022	1060	DETRACION 4%	SUNAT	1085	28631062784	1,236.00
15.09.2022	1060	RETENCION	V. N° 3	1085	28631062784	714.00
15.09.2022	175	VALORIZACION	ADICIONAL 1	1088	28631062784	2,202.77
15.09.2022	176	DETRACION 4%	SUNAT	1088	28631062784	92.00
22.09.2022	179	VALORZ N°3	ADICIONAL 1	1113	28631062784	55,109.23
22.09.2022	180	DETRACION 4%	SUNAT	1113	28631062784	2,296.00
TOTAL	PAGADO					3,101,398.98
	SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente)					272,132.02
	SALDO EN CONTRATA FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					48,983.76
	SALDO EN CONTRATA DE ADELANTOS DIRECTOS					
	REDONDEO					0.02
INVERSION	DE OBRA					3,422,514.78

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIVISION DE OBRAS
DSRI/GSRMH PIURA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ASESORIA LEGAL
Gerencia Sub Regional Medio Piura