**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**
**Programa Subsectorial de Irrigaciones**

# *Resolución Jefatural Nº 00115 -2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD*

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

Lima, 08 de agosto de 2023

**VISTOS:**

El Informe N.º 02016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje; el Memorando N.º 02498-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, el Memorando N.º 1392-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM; el Informe N.º 136-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-CONT y el Informe N.º 189-2023/MIDAGRI-DVDAFIR/PSI/UGIRD/SUGES/JMSR; el Informe Legal N.º 00276-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el PSI, llevó a cabo el Procedimiento de Contratación Publica Especial N.º 023-2019-MINAGRI-PSI-2, Contratación para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de Obra *"Rehabilitación del Canal de Huallabamba en el Valle de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque"*, suscribiéndose el Contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI entre la Entidad y el CONSORCIO PEGASO de fecha 01 de julio de 2019, por la suma de S/ 4 780 422.91 (cuatro millones setecientos ochenta mil cuatrocientos veintidós con 91/100 soles), el mismo que comprende S/ 215 785.80, para la Elaboración de Expediente Técnico y S/ 4 564 637.11 para la ejecución de obra, en un plazo de (50) días calendario para la elaboración del expediente técnico y 90 días calendario para la ejecución de obra);

Que, el 04 de diciembre del 2019, se da inicio de plazo contractual de ejecución de obra. Asimismo, el 01 de junio de 2022, mediante Carta Notarial N.º 027-2022-MIDAGRI/DVDAFIR/PSI-UADM el PSI notifica al CONSORCIO PEGASO, la Resolución del Contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI, manifestando que el contratista ejecutor presentó un atraso injustificado en la subsanación de las observaciones realizadas mediante el acta de observaciones y no recepción de la obra pese que haber sido apercibido para ello; y que la constatación física e inventario de la obra se llevará a cabo los días 06, 07 y 08 de junio de 2022 a partir de las horas 10:00 am;

Que, con fecha 06, 07 y 08 de junio del 2022 se llevó a cabo el Acto de Constatación física e Inventario en la obra entre el Ing. de Control y Seguimiento de obras, el jefe de Supervisión, y el presidente de Junta de Usuarios Sector Hidráulico Menor Motupe – Clase B con ausencia del CONSORCIO PEGASO, el CONSORCIO SUPERVISOR MOTUPE y del Notario o Juez de Paz. El Acta de constatación física e inventario de la obra detalla los avances de la obra a nivel de metas;

Que, con fecha 18 de octubre del 2022, el OCI del PSI remite el Informe de Hito de Control N.º 27-2022-OCI/4812-SCC con periodo de evaluación del 31 de mayo al 13 de octubre de 2022 donde identificó la siguiente situación adversa:

1. **LA ENTIDAD LUEGO QUE RESOLVIERA EL CONTRATO LEVANTÓ UN ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA E INVENTARIO EN LA OBRA; SIN HABER CAUTELADO, LA PRESENCIA DE NOTARIO O JUEZ DE PAZ, Y HABER REVELADO LOS AVANCES REALES DE LA OBRA A NIVEL DE METAS, GENERANDO EL RIESGO DE QUE SURJAN CONTROVERSIAS SOBRE LA VALIDEZ DE DICHA ACTA, Y QUE SE LIQUIDE LA OBRA CONSIDERANDO METRADOS NO EJECUTADOS.**

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

Que, con fecha 27 de febrero de 2023, mediante carta Notarial Nº 001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, el PSI notificó al CONSORCIO PEGASO, la reprogramación de las fechas para la Constatación Física e Inventario en la zona de la obra; siendo estas fijadas para los días 06, 07 y 08 de marzo de 2023. En ese sentido, con fecha 06, 07 y 08 de marzo de 2023 se llevó a cabo el Acto de Constatación física e Inventario de metas ejecutadas en la obra por el CONSORCIO PEGASO entre el jefe de Supervisión, el jefe de la Unidad de Gestión Zonal de Chiclayo, el representante legal del CONSORCIO PEGASO, y del Notario o Juez de Paz. El Acta de constatación física e inventario de la obra detalla los avances de la obra a nivel de metrados ejecutados;

Que, con fecha 09 de marzo de 2023 mediante Memorando N.º 130-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGZCH, la Unidad de Gestión Zonal Chiclayo se dirigió a la UGIRD, indicando que al concluir con la verificación de los metrados ejecutados en la obra realizada por el suscrito, el jefe de supervisión y el juez de Paz del ámbito de influencia de la obra; dejó constancia la No participación del CONSORCIO PEGASO, quien fue convocado mediante carta Notarial N.º 001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de fecha 27 de febrero de 2023;

Que, con fecha 14 de marzo de 2023 mediante Memorando N.º 39-2023-MIDAGRI/DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje del PSI remite al Coordinador de Liquidaciones el Informe de Hito de Control N.º 14-2022-OCI/4812-SCC y el Acta de Constatación física e Inventario de metas ejecutadas en la obra por el CONSORCIO PEGASO a fin de que se proceda con la liquidación de cuentas del contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI;

Que, con fecha 17 de abril de 2023 mediante Memorando N.º 0878-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, la Unidad de administración, remite la revisión de los pagos efectuados con cargo al contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI;

Que, con fecha 11 de mayo de 2023 mediante Carta N.º 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, el PSI le hace llegar al CONSORCIO PEGASO por correo electrónico, la liquidación de cuentas del contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI practicada por la Entidad para pronunciamiento del contratista;

Que, con fecha 01 de junio de 2023 mediante Carta N.º 642-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, el PSI comunica al CONSORCIO PEGASO, que la liquidación de cuentas del contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI practicada por la Entidad ha quedado consentida, la cual fue remitida al contratista con carta N.º 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD;

Que, con fecha 04 de junio de 2023 mediante Memorando N.º 2274-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, la UGIRD solicita a la UADM conformidad financiera de los pagos efectuados y recálculo de penalidades a la liquidación de cuentas del contrato N.º

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

145-2019-MINAGRI-PSI remitida al contratista con carta N.º 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.

Que, con fecha 14 de junio de 2023 mediante Memorando N.º 1392-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, la Unidad de administración, remite Información Complementaria a la revisión de los pagos efectuados al contratista y recálculo de penalidades con cargo al contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI.

Que, con fecha 14 de junio de 2023, mediante el Informe Técnico Nro. 45-2023-RJPC del Ing. Ruperto Pejerrey Campodonico señala lo siguiente:

*"(…)*

***4. LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DEL CONTRATO PRACTICADA POR LA ENTIDAD***

*Con respecto a la liquidación de obra producto de la resolución del contrato de la Opinión N.º 169-2018/DTN se puede extraer de su numeral 2.1.6:*

*(…) Así, durante la liquidación, la Entidad valorizaba todos los trabajos efectivamente ejecutados hasta ese momento, debiendo efectuar, además, los reajustes, deducciones y amortizaciones correspondientes. Cabe señalar que para ello resultaba indispensable emplear la información contenida en el acta de constatación física e inventario, puesto que en dicho documento se indicaba el estado o avance de la obra, así como el activo y pasivo de la misma.*

*En esa medida, de acuerdo a lo dispuesto en la anterior normativa de contrataciones del Estado, la liquidación del contrato de obra que se elaboraba luego de resuelto el mismo, debía incluir el detalle de los metrados que se hubiesen ejecutado, los gastos generales, utilidades e impuestos, así como los reajustes, penalidades y/o amortización de adelantos correspondientes, entre otros conceptos que se pudiesen generar, tales como indemnización, gastos notariales o de inventario; asimismo, debían considerarse los materiales inventariados en el almacén, los cuales debían tener como fin su posterior utilización durante la ejecución del saldo de obra. Así, a partir de toda esta información, se procedía a calcular el valor total de las prestaciones ejecutadas y el saldo económico que pudiese corresponder a alguna de las partes. (…)*

*Luego con respecto a la oportunidad de la presentación de la liquidación de cuentas por parte de la Entidad se puede extraer lo indicado en la conclusión de la Opinión N.º 70-2021/DTN:*

> **3. CONCLUSIÓN**
>
> El plazo que debía cumplir el contratista para la presentación de la liquidación del contrato de obra conforme al primer párrafo del artículo 179 del anterior Reglamento, correspondía a un contexto en que aquel hubiera cumplido –en el marco de un contrato vigente- con culminar la ejecución de la obra, computándose dicho plazo desde el día siguiente de la recepción de la obra; a diferencia de la situación antes descrita, con ocasión de la resolución del contrato de obra no correspondía a la Entidad sujetarse a tal plazo para realizar la liquidación a su cargo, pues aquel obedecía a un procedimiento que debía iniciar el contratista y que suponía la realización previa del procedimiento de recepción de obra que regulaba el artículo 178 del anterior Reglamento.

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

*En este contexto al ser una obra resuelta se ha analizado la información del Acta de Constatación física e Inventario de metas ejecutadas en la obra por el CONSORCIO PEGASO suscrita el 08.03.2023 para la elaboración de liquidación de cuentas del contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI, no sujetándose al artículo 94 del DS N.º 71-2018-PCM o al artículo 209 del DS 344-2018-EF, ya que estos obedecen a un procedimiento que debía iniciar el contratista y que suponía la realización previa del procedimiento de recepción de obra, por tanto, en concordancia con la Opinión N.º 70-2021/DTN, la Entidad con la diligencia debida y oportunamente ha iniciado el procedimiento de liquidación, atendiendo a la necesidad de alcanzar los objetivos que perseguía a través del proceso de contratación pública.*

Que, de acuerdo con lo que señala el informe en el párrafo precedente, para el consentimiento de la liquidación se ha cumplido con las disposiciones y plazos dispuestos por el artículo 94 del DS N.º 71-2018-PCM, el cual indica lo siguiente:

*"**Artículo 94.- Liquidación del Contrato de Obra y efectos***

*94.1 **El contratista debe presentar la liquidación** debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, **dentro de un plazo de sesenta (60) días** o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, **contado desde el día siguiente de la recepción de la obra**. **Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida**, la **Entidad debe pronunciarse** con cálculos detallados, ya sea **observando** la liquidación presentada por el contratista **o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes**.*

***En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo**, siendo los gastos a cargo del contratista. **La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes**.*

***La liquidación queda consentida o aprobada**, según corresponda, cuando, **practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido**.*

***Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación**; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.*

***En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior**. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley de Contrataciones, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.*

*Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley de Contrataciones y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.*

*En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.*

***No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.***

*94.2 Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.*

*Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato". (Énfasis y subrayado agregado)*

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

Que, con fecha 11 de mayo de 2023 mediante Carta N.º 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, el PSI le hace llegar al CONSORCIO PEGASO por correo electrónico, la liquidación de cuentas del contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI practicada por la Entidad para pronunciamiento del contratista, determinando los siguientes montos:

*a) Costo total del contrato: S/ 5,373,392.64 Inc. IGV*
*b) Saldo neto a cargo del contratista: S/ 518,719.40 Inc. IGV*

*Dicho evento, motiva que el CONSORCIO PEGASO, emita pronunciamiento respecto de la liquidación presentada, dentro del plazo máximo de quince (15) días calendario siguientes de recibida la liquidación practicada por la Entidad; plazo a vencer el 26.05.2023.*

*Luego no se aprecia discrepancia ni pronunciamiento del Contratista respecto a la liquidación practicada por la Entidad remitida con Carta N.º 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, que se sustenta en el Informe N.º 1495-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES del 10.05.2023, Informe N.º 140-2023/MIDAGRI-DVDAFIR/PSI/UGIRD/SUGES/JMSR e Informe técnico N.º 33-2023-RJPC del 10.05.2023; los cuales cuentan con la revisión a los pagos efectuados de la UADM mediante Memorando N.º 1392-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM del 14.06.2023, que se sustenta en el Informe N.º 136-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-CONT del 13.06.2023 y revisión del recálculo de penalidades el Memorando N.º 359-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG del 12.06.2023; por lo que la liquidación practicada por la Entidad queda consentida.*

*Cabe indicar que la Entidad realizó la diligencia de enviar en físico la Carta N.º 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD adjuntando un CD al domicilio del contratista señalado en el contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI, donde sólo salió al llamado del intercomunicador una señora manifestando que en ese domicilio trabaja una constructora y no un consorcio; por lo que se adjunta en el anexo registro de lo ocurrido.*

*Así mismo, como está establecido en los términos de referencia, es válido también la notificación al contratista por correo electrónico señalado en el contrato, como procedió la Entidad y al correo er.construcciones.9688@gmail.com que indicó el CONSORCIO PEGASO, en su carta N.º 32-2021/cp de fecha 23/08/2021.*

> **16. CONSIDERACIONES IMPORTANTES**
>
> - **Las notificaciones** que se generen de Entidad al Contratista podrán efectuarse además de la forma física, a través de Correo electrónico, la misma que son autorizados y señalados en el Contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 49° de la Ley de Contrataciones del Estado.

***De los pagos efectuados***

*Mediante Memorando N.º 878-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM de fecha 17.04.2023, la Unidad de administración, remite la revisión de los pagos efectuados al contratista con cargo al contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI, a través del Informe N.º 86-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-CONT.*

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

- Se efectuó la revisión en los sistemas SAP y SIAF, de las operaciones financieras sobre los pagos efectuados al ejecutor de la Obra: CONSORCIO PEGASO, por lo cual refleja la suma de **S/ 5,259,420.23** soles (incluido IGV).

| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: CONSORCIO PEGASO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | NOMBRE / RAZON SOCIAL | CONCEPTO | EXPEDIENTE SIAF | FTE. FTO. | COMPROBANTE DE PAGO | | |
| | | | | | FECHA | NUMERO | MONTO |
| 01 | CONSORCIO PEGASO | ADL 00001 | 005208 | 19 | 24/07/2019 | 2019-05902 | S/. 478,042.29 |
| 02 | | VAL 00001 | 009110 | 19 | 13/12/2019 | 2019-10699 | S/. 194,207.22 |
| 03 | | VAL 00002 | 004812 | 19 | 19/11/2020 | 2020-05082 | S/. 247,256.83 |
| 04 | | VAL 00003 | 005272 | 19 | 27/11/2020 | 2020-05259 | S/. 293,614.94 |
| 05 | | VAL 00004 | 005436 | 19 | 04/12/2020 | 2020-05389 | S/. 710,937.65 |
| 06 | | VAL 00005 | 005924 | 19 | 19/01/2021 | 2021-00137 | S/. 339,814.42 |
| 07 | | VAL 00006 | 005963 | 19 | 19/01/2021 | 2021-00130 | S/. 864,669.13 |
| 08 | | VAL 00007 | 001778 | 19 | 21/06/2021 | 02566-2021 | S/. 731,865.44 |
| 09 | | VAL 00008 | 001779 | 19 | 21/06/2021 | 02573-2021 | S/. 1,399,012.31 |
| | | IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA | | | | | S/. 5,259,420.23 |

***De las penalidades aplicadas***

*A través del Memorando N.º 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, se reporta las penalidades aplicadas en la etapa de elaboración del expediente técnico y ejecución de obra*

Efectuadas las precisiones anteriores se advierte, que de la revisión de la ejecución contractual se verifica el cálculo de penalidad efectuado por parte de esta coordinación, en la etapa de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, por el monto total de S/ 190,265.66 en la etapa de ejecución de obra, de acuerdo al siguiente detalle:

| DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PENALIDAD POR MORA | OTRAS PENALIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Informe N° 2156-2019-MINAGRI-PSI-OAF-LOG | Elaboración del expediente Técnico | S/ 18,881.26 | S/ 8,400.00 | S/ 27,281.26 |
| Informe N° 1317-2020-MINAGRI-PSI-UADM-LOG | ejecución de Obra – Valo 3 | ---------- | S/ 4,800.00 | S/ 4,800.00 |
| Informe N° 1454-2020-MINAGRI-PSI-UADM-LOG | ejecución de Obra – Valo 4 | ---------- | S/ 600.00 | S/ 600.00 |
| Memorando N° 603-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG | ejecución de Obra – Valo 8 | S/ 157,584.40 | ---------- | S/ 157,584.40 |
| TOTAL | | | | S/ 190,265.66 |

***Del recálculo de penalidades***

*En el Memorando N.º 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, la UADM recalcula la penalidad por mora en la etapa de elaboración del expediente técnico.*

| *PENALIDAD POR MORA* | | |
|---|---|---|
| *Monto (Vigente del Contrato- etapa de elaboración del expediente técnico de obra) **S/ 215,785.80*** | *0.10 X M / 0.40x50* | *Penalidad Diaria S/ 1,078.9290* |
| *Plazo (Vigente) = **50 días*** | | |
| *Penalidad por Mora 21 días de atraso en la presentación de la elaboración del Expediente Técnico, S/ 1,078.9290 X 21* | | ***S/ 22,657.51*** |
| ***Monto máximo de aplicación de penalidad por mora (10% del contrato vigente – etapa de elaboración de expediente técnico)*** | | ***S/ 21,578.58*** |

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

*En el Informe N.º 1218-2023-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UADM-LOG, la UADM recalcula la penalidad por mora en la ejecución de obra advertido por la UGIRD en la etapa de liquidación.*

- **Plazo vigente de la Obra**: 184 días calendarios
- **Monto vigente de la ejecución de la obra**: S/ 5´065,213.01 aprobado mediante la RD N ° 289-2019-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 25 de noviembre de 2019.
- **F= 0.15** = Plazo mayores a sesenta (60) días

| PENALIDAD POR MORA | | |
|---|---|---|
| *Monto (Vigente del Contrato- etapa de ejecución de obra)* ***S/ 5´065,213.01*** | *0.10 X M* *0.15x184* | *Penalidad Diaria S/ 18,352.2211* |
| *Plazo (Vigente) =* ***184 días*** | | |
| *Penalidad por Mora 460 días de atraso S/ 18,352.2211 X 460* | | ***S/ 8´442,021.68*** |
| ***Monto máximo de aplicación de penalidad por mora (10% del contrato vigente – etapa de ejecución de obra)*** | | ***S/ 506,521.30*** |

*En el Memorando N.º 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, la UADM recalcula otras penalidades en la ejecución de obra advertido por la UGIRD en la etapa de liquidación.*

| N° | INFRACCIÓN | UNIDAD | PENALIDAD | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ausencia del personal distinto al residente de obra establecido con permanencia a tiempo completo en su Propuesta Técnica sin saber justificado su ausencia ante el inspector y/o Supervisor y/o Entidad | Por cada día de ausencia del personal en obra | 150 Soles | Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento o la DIR |

| | |
|---|---|
| **Formula:** | S/ 150.00 * cada día de ausencia del personal en obra ( total de 6 personales) |
| **Penalidad por día:** | S/. 150.00 |
| **Total, de días:** | 28 |
| **Total, de penalidad** | **S/. 25,200.00** |
| **Máxima penalidad en la ejecución de obra (10% de la prestación ejecutada)** | **S/ 506,521.30** |

| N° | INFRACCIÓN | UNIDAD | PENALIDAD | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Por Valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no ejecutados | Por ocurrencia | 0.001*M | Según Informe de la Supervisión y/o Inspector y/o monitor y/o ingeniero de seguimiento o la DIR |

| | |
|---|---|
| **Formula:** | 0.001*M (M= 5´065,213.01) |
| **Penalidad por ocurrencia:** | S/. 5,065.2130 |
| **Total, de ocurrencia:** | 37 |
| **Total, de penalidad:** | **S/. 187,412.88** |
| **Máxima penalidad en la ejecución de obra (10% de la prestación ejecutada)** | **S/ 506,521.30** |

Que, mediante el Informe N.º 1218-2023-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UADM-LOG, la UADM determinó que se deduzca en la liquidación de cuentas del contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI lo siguiente:

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**
**Programa Subsectorial de Irrigaciones**

REPUBLICA DEL PERU

PSI

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

**3.11** Asimismo, esta Coordinación se ratifica en el extremo dispuesto, en el Memorando N° 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, de fecha 13 de abril de 2023, la cual determinó que se deduzca en la liquidación del Contrato N° 145-2019-MINAGRI-PSI, lo siguiente:

- ✓ **Etapa de Elaboración del expediente técnico:** S/ 2,697.32 (Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 32/100 Soles).
- ✓ **Etapa de ejecución de la obra:**
  - ➢ **Mora:** S/ 348,936.90 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis con 90/100 Soles)
  - ➢ **Otras penalidades**: S/ 212,612.88 (Doscientos Doce Mil Seiscientos Doce con 88/100 Soles),

Que, se señala el resumen de la liquidación efectuada por la Entidad en el siguiente cuadro y las conclusiones del Informe Técnico N.º 45-2023-RJPC:

| DESCRIPCION | MONTO RECALCULADO | MONTOS PAGADOS | DIFERENCIA A PAGAR |
|---|---|---|---|
| **VALORIZACION DEL PERIODO:** | | | |
| Expediente Técnico (Sin IGV) | 182,869.32 | 182,869.32 | 0.00 |
| Valorizacion de obra de acuerdo a Exp Final (Sin IGV) | 4,134,408.06 | 4,148,615.29 | -14,207.23 |
| Adicional y deductivo vinculante | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **I = TOTAL VALORIZADO (Sin IGV)** | **4,317,277.38** | **4,331,484.61** | **-14,207.23** |
| **REAJUSTES:** | | | |
| Reajuste de valorizacion del Exp Final (Formulas polinomicas) | 246,666.58 | 126,915.92 | 119,750.66 |
| Adicional y deductivo vinculante | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II = TOTAL REAJUSTE (Sin IGV)** | **246,666.58** | **126,915.92** | **119,750.66** |
| **DEDUCCIONES:** | | | |
| Deducciones del reajuste por adelanto directo | 10,221.38 | 1,264.75 | 8,956.63 |
| Deducciones del Reajuste por adelanto de materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III = TOTAL DEDUCCIONES ( Sin IGV)** | **10,221.38** | **1,264.75** | **8,956.63** |
| **VB= VALORIZACION BRUTA = (I + II - III)** | **4,553,722.58** | **4,457,135.78** | **96,586.80** |
| **ADELANTOS:** | | | |
| Adelanto directo | 405,120.58 | 405,120.58 | 0.00 |
| Adelanto para materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **IV = TOTAL DE ADELANTOS ( Sin IGV)** | **405,120.58** | **405,120.58** | **0.00** |
| **AMORTIZACIONES:** | | | |
| Amortizacion de adelanto directo | 405,120.58 | 405,120.58 | 0.00 |
| Amortizacion de adelanto para materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **V = TOTAL AMORTIZACIONES ( Sin IGV)** | **405,120.58** | **405,120.58** | **0.00** |
| **COSTOS COVID** | | | |
| Costo directo y gastos generales variables en la paralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elab. documentos, adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costos directos y gastos generales por re-movilización de personal y equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VI = TOTAL COSTOS COVID** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **OTROS** | | | |
| Compensación Vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compensación por tiempo de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayores Gastos Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Legales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VII = TOTAL OTROS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | |
| **SUB TOTAL (VB + IV - V + VI + VII)** | **4,553,722.58** | **4,457,135.78** | **96,586.80** |
| IGV 18% | 819,670.06 | 802,284.45 | 17,385.61 |
| **COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y SALDO ECONÓMICO** | **5,373,392.64** | **5,259,420.23** | **113,972.41** |
| | | | |
| **MONTO TOTAL A FACTURAR (a)** | **5,373,392.64** | **5,259,420.23** | **113,972.41** |
| **PENALIDADES** | | | |
| Penalidad Expediente Tecnico | 29,978.58 | 27,281.26 | 2,697.32 |
| Penalidad Ejecucion de obra | 724,534.18 | 162,984.40 | 561,549.78 |
| **TOTAL PENALIDADES (b)** | **754,512.76** | **190,265.66** | **564,247.10** |
| **MAYOR COSTO DE SUPERVISION POR ATRASO** | | | |
| Mayor Costo de Supervisión imputable al ejecutor | 28,049.00 | 0.00 | 28,049.00 |
| **TOTAL COSTO SUPERVISIÒN POR ATRASO (c)** | **28,049.00** | **0.00** | **28,049.00** |
| **COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** | | | |
| Costo de liquidación del contrato | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **TOTAL COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (d)** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **INTERESES COMPENSATORIOS AL 26/04/2023** | | | |
| Por pago indebido en la valorización N.° 08 | 35,395.71 | 0.00 | 35,395.71 |
| **TOTAL INTERESES COMPENSATORIOS (e)** | **35,395.71** | **0.00** | **35,395.71** |
| **SALDO NETO (a - b - c - d - e) S/.** | **4,550,435.17** | **5,069,154.57** | **-518,719.40** |
| | | | |
| **SALDO NETO A CARGO DEL CONTRATISTA S/.** | | | **518,719.40** |

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

***7. CONCLUSIONES***

*Por lo expuesto, de los informes remitido por la UGIRD y la Unidad de Administración, Informe N.º 136-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-CONT y Memorando N.º 359-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, de Contabilidad y Coordinación de Logística, se concluye lo siguiente:*

- *El importe total desembolsado al Contratista, es de S/ 5,259,420.23 (Inc. IGV) de los cuales corresponde S/ 4,331,484.61 (más IGV) en Valorizaciones y pago por la elaboración del expediente técnico, S/ 126,915.92 (más IGV) en Reajustes, S/ 405,120.58 (más IGV) en adelantos y S/ 1,264.75 (más IGV) por deducciones.*
- *El costo total del Contrato asciende a S/ 5,373,392.64 incluido IGV.*
- *Saldo por facturar del contratista por la suma de S/ 113, 972.41.*
  *Penalidades aplicadas, "Penalidad por mora", durante la elaboración de expediente técnico, que fueron deducidas por la entidad, por la suma de S/ 18,881.26.*
- *Penalidades aplicadas por "Otras penalidades", durante la elaboración de expediente técnico, que fueron deducidas por la entidad, por la suma de S/ 8,400.00.*
- *Penalidades aplicadas, "Penalidad por mora", durante la ejecución de obra, que fueron deducidas por la entidad, por la suma de S/ 157,584.40.*
- *Penalidades aplicadas por "Otras penalidades", durante la ejecución de obra, que fueron deducidas por la entidad, por la suma de S/ 5,400.00.*
- *Corresponde aplicar por mora en la elaboración de expediente técnico, por el importe de S/ 2,697.32, determinado mediante Memorando N.º 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG.*
- *Corresponde aplicar por mora en la ejecución de obra, por el importe de S/ 348,936.90, determinado mediante Memorando N.º 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG.*
- *Corresponde aplicar otras penalidades en la ejecución de obra, por el importe de S/ 212,612.88, determinado mediante Memorando N.º 200-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG.*
- *Se determinó mayor costo de supervisión de obra por S/ 28,049.00 que se debe descontar en la liquidación.*
- *El costo por la elaboración de la liquidación del contrato a cargo del contratista es de S/ 5,000.00 que se debe descontar en la liquidación.*
- *El costo por los intereses compensatorios a cargo del contratista por el pago indebido en la valorización N.º 08 es de S/ 35,395.71 Inc. IGV, calculados con la tasa de interés Activa de Mercado que se conoció a la fecha que se notificó al contratista los que se debe descontar en la liquidación.*
- *Se determinó un **SALDO NETO A CARGO DEL CONTRATISTA** por el importe de **S/ 518,719.40***

Que, el presente acto resolutivo se emite en virtud del Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el cual establece que: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas", siendo ello así, la actuación de la Autoridad Administrativa debe ceñirse dentro de los márgenes que establece la normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

alcances; debiéndose tener presente que el acotado principio busca que la Administración Publica respete y cumpla con las normas legales al momento de ser aplicadas en los casos materia de sus competencias.

Que, la finalidad del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM es desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con eficiencia, eficacia, y simplificación de procedimientos y reducción de plazos para el cumplimiento de la finalidad pública vinculada al desarrollo de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios;

Que, el literal f) del artículo 2 de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su Título I Disposiciones Preliminares, Capítulo I Disposiciones Generales refiere:

***Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones***

*f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos*;

Que, asimismo la Opinión N.º 095-2021/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE indica que: *"Con el fin de salvaguardar la integridad de los recursos públicos comprometidos en las contrataciones, la Entidad,* ***en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad y con el debido sustento****, puede adoptar las medidas que considere pertinentes* ***para asegurar que el pago del saldo a favor de una de las partes*** *–resultante del proceso de liquidación-* ***sea lo que realmente corresponda conforme a como se ha desarrollado la ejecución del contrato o la supervisión de la elaboración del expediente técnico"****.* (Énfasis agregado)

Que, por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos antes señalados y que no existen controversias pendientes de resolver; a fin de cerrar el expediente de contratación, corresponde emitir el acto resolutivo, de Liquidación de cuentas del Contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI Contratación para la elaboración del expediente técnico y ejecución de *obra "Rehabilitación del canal de Huallabamba en el valle de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque ítem 01";*

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje;

De conformidad con el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-MINAGRI; y, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 00035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI;

**SE RESUELVE:**

Firmado digitalmente por CHARCA HUANCCO David Ruben FAU 20414868216 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-08-2023 17:05:45 -05:00

**Artículo 1.- APROBAR** la Liquidación de cuentas del Contrato N.º 145-2019-MINAGRI-PSI Contratación para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra *"Rehabilitación del canal de Huallabamba en el valle de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque ítem 01"* practicada por la Entidad y notificada al CONSORCIO PEGASO a través de la Carta Nº 524-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, y a través del correo er.construcciones.9688@gmail.com que indicó el CONSORCIO PEGASO en su carta N°32-2021/cp, cuyo saldo neto A CARGO del CONSORCIO PEGASO representa el monto de S/ 518,719.40 (quinientos dieciocho mil setecientos diecinueve con 40/100 soles), de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**Artículo 2.- AUTORIZAR** a la Unidad de Administración proceda al cobro del saldo a cargo del CONSORCIO PEGASO, conforme se aprueba en el artículo precedente.

**Artículo 3.- DISPONER** que la Unidad de Administración proceda a notificar la presente Resolución al CONSORCIO PEGASO, anexando los informes técnicos de sustento, que forman parte de la presente Resolución.

**Articulo 4.- DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/psi).

**Regístrese y comuníquese.**

Firmado digitalmente por SUAREZ ARIAS Alfredo Ivan FAU 20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.08.2023 07:51:57 -05:00

**ALFREDO SUAREZ ARIAS**
**UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE**
**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**