RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 178-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 14 de abril del 2023.

VISTO:

Que, mediante Informe de Gerencia Municipal N°091-2023-MDSJB/GM, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Gerente Municipal de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto "CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2497679, el cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Informe N°002-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Que, visto el Informe Técnico N°002-2023-MDSJB/GM/SGSLO/GDC, de fecha 13 de abril del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obra de la MDSJB, remite la solicitud de aprobación de la liquidación físico financiera del proyecto " CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2497679, cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según el siguiente detalle:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	:	07 TRABAJO
DIVISION FUNCIONAL	:	020 TRABAJO
GRUPO FUNCIONAL	:	0042 PROMOCIÓN LABORAL
FTE FTO-1	:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	:	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO	:	"CREACION DE CENTRO DE PRODUCCION TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2497679.
Presupuesto Total inicial (a)+(b)	:	S/. 162,968.00 (ciento sesenta y dos mil, novecientos sesenta y ocho con 00/100 soles)
(a) La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	:	S/. 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles)
(b) Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	:	S/. 62,968.00 (sesenta y dos mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 soles
Presupuesto Total actualizado (c)+(d)	:	S/. 226,247.26 (doscientos veinte y seis mil doscientos cuarenta y siete con 26/100 soles)
(c) La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	:	S/. 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles)
(d) Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	:	S/. 126,247.26 (Ciento veinte y seis mil doscientos cuarenta y siete con 00/100 soles
Modalidad de ejecución	:	Administración Directa
Residente de Obra	:	ING. RENZO XAVIER CHAVEZ HURTADO, CIP N° 158345
Supervisor de Obra	:	ING. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO, CIP N° 142716
Acta de Entrega de Terreno	:	09 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución Contractual	:	120 días calendario
Inicio de obra	:	12 de mayo de 2022
Termino programado	:	08 de setiembre de 2022
Suspensión Temporal de Obra	:	21 junio de 2022
Termino	:	02 de agosto de 2022
Reinicio	:	03 de agosto de 2022
Ampliación De Plazo N° 01	:	43 días calendario
Inicio	:	09 de setiembre de 2022
Fecha Real de termino	:	21 de octubre de 2022
Presupuesto actualizado por variación de costos 2022	:	**S/. 226,247.26 (doscientos veinte y seis mil doscientos cuarenta y siete con 26/100 soles)**
Plazo de ejecución real	:	163 días calendarios
Acta de Recepción Y Verificación de Obra	:	08 de noviembre del 2022
Gasto Final de Obra (Físico)	:	**S/. 223,322.66 (doscientos veinti tres mil trescientos veinte y dos con 66/100 soles)**
Avance Físico Real	:	**98.71%**

CUADRO DE RESUMEN DE LAS METAS FÍSICAS (METRADOS REALMENTE EJECUTADOS):

Ítem	Descripción de la Partida	Und	Metrado Programado	Metrados Ejecutados			TOTAL	Metrado Deductivo
				Principal	Mayores Metrados	Adicional		
	PARTIDAS PRINCIPALES							
01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M.	und	1.00	1.00			1.00	-
01.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	1.00			1.00	-
01.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD COVID-19	GLB	1.00	1.00			1.00	-
02	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN TEXTIL			-			-	-
02.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO (ESTRUCTURAS)			-			-	-
02.01.01	COLUMNAS			-			-	-
02.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	63.91	63.91			63.91	-
02.01.01.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	1,104.30	1,104.30			1,104.30	-
02.01.01.03	CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	4.95	4.95			4.95	-
02.01.02	VIGAS			-			-	-
02.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	76.18	76.18			76.18	-
02.01.02.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	1,944.63	1,944.63			1,944.63	-
02.01.02.03	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	12.07	12.07			12.07	-
02.01.03	LOSA ALIGERADA			-			-	-
02.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	141.20	141.20			141.20	-
02.01.03.02	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	und	1,259.37	1,259.37			1,259.37	-
02.01.03.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	1,011.24	1,011.24			1,011.24	-
02.01.03.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	12.87	12.87			12.87	-
02.02	ARQUITECTURA			-			-	-
02.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA			-			-	-
02.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK ARCILLA SOGA M:1:5 E=1.5 CM	m2	125.46	125.46			125.46	-
02.02.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS			-			-	-
02.02.02.01	TARRAJEO DE CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA	m2	147.02	147.02			147.02	-
02.02.02.02	TARRAJEO EN MURO INTERIOR MEZCLA 1:5, E=1.50CM	m2	147.03	147.03			147.03	-
02.02.02.03	TARRAJEO EN MURO EXTERIORES C:A 1:5, E=1.50CM	m2	24.26	24.26			24.26	-
02.02.02.04	TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM. EN COLUMNAS	m2	38.97	38.97			38.97	-
02.02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5, E=1.50CM	m2	63.31	63.31			63.31	-
02.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO 1:5	m	51.02	51.02			51.02	-
02.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS			-			-	-
02.02.03.01	CONTRAPISO DE 48 MM.	m2	159.83	159.83			159.83	-
02.02.03.02	PISO DE CERAMICO DE 30X30CM COLOR CLARO	m2	158.68	158.68			158.68	-
02.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			-			-	-
02.02.04.01	ZOCALO EN INTERIORES, H = 0.10M	m	64.04	64.04			64.04	-
02.02.04.02	ZOCALO Y PISO DE MAYOLICA BLANCA DE 20 X 20	m2	18.80	18.80			18.80	-
02.02.05	CARPINTERIA METALICA			-			-	-
02.02.05.01	PUERTA METÁLICA 0.85x2.75M INC. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN	und	2.00	2.00			2.00	-
02.02.06	CERRAJERIA			-			-	-
02.02.06.01	BISAGRA DE FIERRO PARA PUERTA (PROMEDIO)	und	8.00	8.00			8.00	-
02.02.06.02	CERRADURA PTA.BAÑO SEG.INT.PER.MANIJ.CERRAD.GOAL 42 NP BAÑO	pza	2.00	2.00			2.00	-
02.02.06.03	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS	und	2.00	2.00			2.00	-
02.02.07	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES			-			-	-
02.02.07.01	VIDRIO SEMIDOBLE INC. PROVISION Y COLOCACION	p2	279.60	279.60			279.60	-
02.02.08	PINTURA			-			-	-
02.02.08.01	PINTURA EN CIELO RASOS Y VIGAS AL LATEX	m2	210.33	210.33			210.33	-
02.02.08.02	PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX	m2	147.03	147.03			147.03	-

02.02.08.03	PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX	m2	24.26	24.26			24.26	-
02.02.08.04	PINTURA EN SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DE COLUMNAS AL LATEX	m2	38.97	38.97			38.97	-
02.02.08.05	PINTURA EN DERRAMES AL LATEX	m	51.02	51.02			51.02	-
02.03	INSTALACIONES ELECTRICAS			-			-	-
02.03.01	INSTALACIONES			-			-	-
02.03.01.01	SALIDA PARA CENTROS DE LUZ	pto	14.00	14.00			14.00	-
02.03.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTORES EN AULAS	pto	9.00	9.00			9.00	-
02.03.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	28.00	28.00			28.00	-
02.03.01.04	TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	235.00	235.00			235.00	-
02.03.02	POZO A TIERRA						-	-
02.03.02.01	POZO-CONEXION A TIERRA	und	1.00	-			-	1.00
02.03.03	TABLEROS						-	-
02.03.03.01	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01	und	1.00	1.00			1.00	-
02.03.04	ARTEFACTOS ELECTRICOS						-	-
02.03.04.01	ARTEFACTOS LUMINARIAS EN EXTERIOR	und	4.00	4.00			4.00	-
02.03.04.02	ARTEFACTOS LUMINARIAS EN INTERIOR	und	10.00	10.00			10.00	-
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS			-			-	-
02.04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			-			-	-
02.04.01.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	pza	2.00	2.00			2.00	-
02.04.01.02	LAVATORIOS DE PEDESTAL BLANCO	pza	2.00	2.00			2.00	-
02.04.01.03	URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO	pza	1.00	1.00			1.00	-
02.04.01.04	PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO	und	2.00	2.00			2.00	-
02.04.01.05	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	5.00	5.00			5.00	-
02.04.02	SALIDA DEL SISTEMA DE DESGUE			-			-	-
02.04.02.01	SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC-SAL 4"..	pto	3.00	3.00			3.00	-
02.04.02.02	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	7.00	7.00			7.00	-
02.04.02.03	TUBERIA DE PVC-SAL 4"	m	8.00	8.00			8.00	-
02.04.02.04	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	10.00	10.00			10.00	-
02.04.03	SISTEMA DE AGUA FRIA						-	-
02.04.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2".	pto	8.00	8.00			8.00	-
02.04.03.02	TUBERIA PVC-SAP DE 1/2"	m	22.00	22.00			22.00	-
02.04.03.03	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	2.00	2.00			2.00	-
03	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA			-			-	-
03.01	EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION TEXTIL			-			-	-
03.01.01	MAQUINA COSTURA RECTA IND. ESTANDA MOTOR 3/4HP	und	1.00	1.00			1.00	-
03.01.02	REMALLADORA IND. 5 HILOS DE 2 AGUJAS CON CORTADORA	und	1.00	1.00			1.00	-
03.01.03	RECUBRIDORA IND. 5 HILOS CON COLLARETE MOTOR 3/4HP	und	1.00	1.00			1.00	-
03.01.04	BORDADORA COMPUTARIZADA INDUSTRIAL DE 2 CABEZALES DE 12 HILOS	und	1.00	1.00			1.00	-
03.01.05	CORTADORA DE TELA CIRCULAR DE 3 1/2"	und	1.00	1.00			1.00	-
03.02	MATERIALES PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y PRODUCCIÓN			-			-	-
03.02.01	MATERIALES PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y PRODUCCIÓN	GLB	1.00	1.00			1.00	-
03.03	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO APRENDISAJE			-			-	-
03.03.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	mes	0.50	0.50			0.50	-
03.03.02	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑO DE MOLDES, PATRONES Y CORTE DE MATERIAL	mes	0.50	0.50			0.50	-
03.03.03	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COSTURA Y ACABADOS	mes	0.50	0.50			0.50	-
03.03.04	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BORDADOS, ESTAMPADO Y SUBLIMADO	mes	0.50	0.50			0.50	-
03.03.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO	mes	0.50	0.50			0.50	-
03.04	SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL			-			-	-
03.04.01	TALLER DE CAPACITACIÓN EN COSTOS DE PRODUCCIÓN	Ev	2.00	2.00			2.00	-
03.04.02	TALLER DE CAPACITACIÓN EN LIDERASGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL	Ev	2.00	2.00			2.00	-
03.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN ARTICULACIÓN AL MERCADO	mes	1.00	1.00			1.00	-
04	VARIOS			-			-	-
04.01	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00			1.00	-
04.02	PLACA RECORDATORIO	und	1.00	1.00			1.00	-

S.J.B

PRESUPUESTO PROGRAMADO

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,814.92
2	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN TEXTIL	120,114.35
3	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA	64,962.00
4	VARIOS	1,000.00
	COSTO DIRECTO DE OBRA	**189,891.26**
	GASTOS GENERALES (9.56% CD)	18,146.00
	SUB TOTAL	**208,037.26**
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% ST)	6,210.00
	EXPEDIENTE TÉCNICO	10,000.00
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	2,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	**226,247.26**
	PORCENTAJE TOTAL (%)	**100.00%**

VALORIZACIÓN PRINCIPAL DE OBRA

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,814.92	3,814.92
2	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN TEXTIL	120,114.35	119,294.85
3	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA	64,962.00	64,962.00
4	VARIOS	1,000.00	1,000.00
	COSTO DIRECTO	**189,891.26**	**189,071.77**
	GASTOS GENERALES (9.56% CD)	18,146.00	18,067.69
	SUB TOTAL	**208,037.26**	**207,139.46**
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% ST)	6,210.00	6,183.20
	EXPEDIENTE TÉCNICO	10,000.00	10,000.00
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	2,000.00	0.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	**226,247.26**	**223,322.66**
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	**100.00%**	**98.71%**

VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS DE OBRA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL	VALORIZACION TOTAL	DEDUCTIVO DE OBRA
COSTO DIRECTO	**189,891.26**	**189,071.77**	**189,071.77**	**819.50**
GASTOS GENERALES (9.56% CD	18,146.00	18,067.69	18,067.69	78.31
SUB TOTAL	**208,037.26**	**207,139.46**	**207,139.46**	**897.81**
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% ST)	6,210.00	6,183.20	6,183.20	26.80
EXPEDIENTE TÉCNICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
LIQUIDACION DEL PROYECTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	**226,247.26**	**223,322.66**	**223,322.66**	**2,924.61**
PORCENTAJE DE AVANCE (%)	100.00%	**98.71%**	**98.71%**	**1.29 %**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	**S/. 226,247.26**	**100.00 %**
VALORIZACION PRINCIPAL	S/. 223,322.66	98.71 %
ADICIONAL DE OBRA	S/. 0.00	0.00 %
MAYORES METRADOS	S/. 0.00	0.00 %
VALORIZACION TOTAL	**S/. 223,322.66**	**99.71 %**
DEDUCTIVO (SALDO)	S/. 2,924.61	1.29 %

LIQUIDACION FINANCIERA:

1) CARACTERISTICAS FINANCIERAS:

El proyecto " CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497679, asciende a un monto total de S/. 221,249.77 (Doscientos Veinte y uno Mil doscientos cuarenta y nueve con 77/100 Soles), del cual fue ejecutada con financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO EJECUTADO CON APORTES

	PROGRAMADO				EJECUTADO				
	CMAN	MDSJB			CMAN		MDSJB		
USOS Y FUENTES	DIRECTO	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVIS.	DIRECTO	GASTOS GENERALES	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVIS.
PERSONAL	3,943.60	35,063.96			9,210.00		16,810.00		
MATERIALES DE CONSTRUCCION					57,290.76		543.51		
APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO	57,008.00	3,935.70					3,392.50		
ACCESORIOS	3,220.50								
OTROS MATERIALES	15,827.90				4,956.90		13,656.50		
OTROS BIENES		8,010.00					6,015.00		
EQUIPAMIENTO		41,340.10			7,940.50		40,249.50		
COMBUSTIBLE									
UTILES DE ESCRITORIO			482.50			495.00			
SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	17,415.00			19,980.00		15,775.00	480.00	
RESIDENCIA			12,000.00					12,000.00	
SUPERVISION				6,000.00					5,454.60
LIQUIDACION DE OBRA			2,000.00						
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO							7,000.00		
	100,000.00	105,764.76	14,482.50	6,000.00	99,378.16	495.00	103,442.01	12,480.00	5,454.60
	226,247.26				99,873.16		121,376.61		
	226,247.26				221,249.77				

El proyecto " CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497679, es de S/. 220,870.47 (Doscientos Veinte Mil Ochocientos Setenta con 47/100 Soles) debido a que se tiene saldo a favor en almacén por S/. 379.30.

COSTO REAL DE LA OBRA

	DESCRIPCION	TOTAL (S/.)
1.-	Total Ejecución Presupuestal al 2022 (+)	221,249.77
2.-	Saldo Total de Almacén (-)	379.30
3.-	Total de transferencias realizadas (+) o (-)	-
4.-	Total Activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	-
	COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)	**220,870.47**

RESUMEN CMAN			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE %
COSTO DIRECTO	100,000.00	99,378.16	99.38 %
GASTOS GENERALES	0.00	495.00	0.50 %
SUPERVISION	0.00	0.00	0.00 %
	100,000.00	**99,873.16**	**99.87 %**

RESUMEN MDSJB			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE %
COSTO DIRECTO	105,764.76	103,442.01	81.94 %
GASTOS GENERALES	14,482.50	12,480.00	9.89 %
SUPERVISION	6,000.00	5,454.60	4.32 %
	126,247.26	**121,376.61**	**96.14 %**

S.J.B

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

	RESUMEN TOTAL		
	PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PORCENTAJE %**
COSTO DIRECTO	205,764.76	202,820.17	89.65 %
GASTOS GENERALES	14,482.50	12,975.00	5.73 %
SUPERVISION	6,000.00	5,454.60	2.41 %
	226,247.26	**221,249.77**	**97.79 %**

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Modificado)	TOTAL EJECUTADO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES Y SUPERVISION)
226,247.26	221,249.77	202,820.17	18,430.00
100%	97.79%	89.65 %	8.15 %

2) CONCLUSION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

El proyecto " CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497679, por un monto ascendente S/. 221,249.77 (DOSCIENTOS VEINTE Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 77/100 SOLES), del cual fue ejecutada con financiamiento de acuerdo al siguiente detalle:

Aporte Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) **S/. 100,000.00**
Aporte Municipalidad Distrital de San Juan Bautista **S/. 126,247.26**

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .–APROBAR *la Liquidación Física, del Proyecto "CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497679, se ha ejecutado durante el año 2022, por la modalidad de administración directa, como ente ejecutor la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, culminando así el 21 de octubre del año 2022, en cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados es del 98.71 % (VALORIZACION TOTAL), con las siguientes características:*

VALORIZACIÓN PRINCIPAL DE OBRA

COMPONENTE	DESCRIPCION	PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3,814.92	3,814.92
2	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN TEXTIL	120,114.35	119,294.85
3	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA	64,962.00	64,962.00
4	VARIOS	1,000.00	1,000.00
	COSTO DIRECTO	**189,891.26**	**189,071.77**
	GASTOS GENERALES (9.56% CD)	18,146.00	18,067.69
	SUB TOTAL	**208,037.26**	**207,139.46**
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% ST)	6,210.00	6,183.20
	EXPEDIENTE TÉCNICO	10,000.00	10,000.00
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	2,000.00	0.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	**226,247.26**	**223,322.66**
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	**100.00%**	**98.71%**

VALORIZACION FINAL DE ADICIONALES, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS DE OBRA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL	VALORIZACION TOTAL	DEDUCTIVO DE OBRA
COSTO DIRECTO	**189,891.26**	**189,071.77**	**189,071.77**	**819.50**
GASTOS GENERALES (9.56% CD	18,146.00	18,067.69	18,067.69	78.31
SUB TOTAL	**208,037.26**	**207,139.46**	**207,139.46**	**897.81**
GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.99% ST)	6,210.00	6,183.20	6,183.20	26.80
EXPEDIENTE TÉCNICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
LIQUIDACION DEL PROYECTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	**226,247.26**	**223,322.66**	**223,322.66**	**2,924.61**
PORCENTAJE DE AVANCE (%)	100.00%	98.71%	**98.71%**	**1.29%**

PRESUPUESTO PROGRAMADO	**S/. 226,247.26**	**100.00 %**
VALORIZACION PRINCIPAL	S/. 223,322.66	98.71 %
ADICIONAL DE OBRA	S/. 0.00	0.00 %
MAYORES METRADOS	S/. 0.00	0.00 %
VALORIZACION TOTAL	**S/. 223,322.66**	**98.71 %**
DEDUCTIVO (SALDO)	S/. 2,924.61	1.29 %

ARTÍCULO SEGUNDO *.–APROBAR, la Liquidación Financiera del proyecto " CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI 2497679, tiene Un monto que asciende a S/. 221,249.77 (DOSCIENTOS VEINTE Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 77/100 SOLES), que representa un 97.79 %.*

PRESUPUESTO EJECUTADO CON APORTES

	PROGRAMADO				EJECUTADO				
	CMAN	MDSJB			CMAN		MDSJB		
USOS Y FUENTES	DIRECTO	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVIS.	DIRECTO	GASTOS GENERALES	DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVIS.
PERSONAL	3,943.60	35,063.96			9,210.00		16,810.00		
MATERIALES DE CONSTRUCCION					57,290.76		543.51		
APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO	57,008.00	3,935.70					3,392.50		
ACCESORIOS	3,220.50								
OTROS MATERIALES	15,827.90				4,956.90		13,656.50		
OTROS BIENES		8,010.00					6,015.00		
EQUIPAMIENTO		41,340.10			7,940.50		40,249.50		
COMBUSTIBLE									
UTILES DE ESCRITORIO			482.50			495.00			
SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	17,415.00			19,980.00		15,775.00	480.00	
RESIDENCIA			12,000.00					12,000.00	
SUPERVISION				6,000.00					5,454.60
LIQUIDACION DE OBRA			2,000.00						
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO							7,000.00		

	100,000.00	105,764.76	14,482.50	6,000.00	99,378.16	495.00	103,442.01	12,480.00	5,454.60
	226,247.26				99,873.16		121,376.61		
	226,247.26				221,249.77				

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO (Modificado)	TOTAL EJECUTADO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES Y SUPERVISION)
226,247.26	221,249.77	202.820.17	18,430.00
100%	97.79%	89.65 %	8.15 %

ARTÍCULO TERCERO. *– **APROBAR,** la Liquidación Patrimonial del proyecto: " CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI 2497679, presenta el siguiente gasto a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable por la suma de S/. 221,249.77 (doscientos veinte y uno mil doscientos cuarenta y nueve con 77/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:*

CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	TOTAL	TOTAL
1501.0899	OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION		214,249.77
1501.0899.02	PERSONAL	26,020.00	
1501.0899.03	BIENES	148,308.30	
1501.0899.04	SERVICIOS	39,921.47	
1,505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		7,000.00
1505.02.01	ELABORACION DE EXPEDIENTE	7,000.00	
			221,249.77

ARTÍCULO CUARTO. *– **APROBAR,** la devolución a CMAN, por la suma de S/. 126.84, (CIENTO VEINTE Y SEIS CON 84/100 SOLES) a fin de que la Sub Gerencia de Tesorería efectué la devolución respectiva.*

ARTÍCULO QUINTO. *– **COMUNIQUESE,** al CMAN y a las demás unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.*

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

ALCALDIA

Wilmer V. Prado Estrella

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA – V°B° – SECRETARIA GENETAL – S.J.B