# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

*"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"*

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 685 -2018-MPM/A**

Moyobamba, 24 SEP. 2018

**VISTO:**

La Resolución de Alcaldía N° 603-2018-MPM/A, de fecha 24 de agosto de 2018; El Informe N° 085-2018-RVL, de fecha 12 de setiembre de 2018; La Nota Informativa N° 1426-2018-MPM-GDT/SGEPyOP, de fecha 14 de setiembre de 2018; La Nota Informativa N° 1881-2018-MPM/GDT, de fecha 14 de setiembre de 2018, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, modificado por la Ley N° 28607; y en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 603-2018-MPM/A, de fecha 24 de agosto de 2018, se resuelve: **APROBAR,** la **Ampliación de Plazo N° 08** solicitada por H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., responsable de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00514 – MARONA – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN",** con Código **SNIP N° 270646;** por quince (15) días calendarios, el cual se dará desde el 28/08/2018, hasta el 11/09/2018.

Que, mediante el Informe N° 085-2018-RVL, de fecha 12 de setiembre de 2018; la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas remite al Gerente de Desarrollo Territorial, la Opinión Técnica de Ampliación de Plazo Nº 09, solicitada por H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., responsable de la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00514 – MARONA – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN",** con Código **SNIP N° 270646;** la misma que señala como ***Antecedentes*** los siguientes: **Monto Contratado:** S/ 4'387,683.11 soles (sin IGV). **Plazo de Ejecución:** 270 días calendarios. **Entidad:** Municipalidad Provincial de Moyobamba. **Modalidad de Ejecución:** Contrata. **Sistema de Contratación:** Contrato a Suma Alzada. **Contrato de Obra:** Contrato N° 035-2017-MPM, de fecha 01 de agosto de 2017. **Contratista:** H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C. **Representante Legal de Contratista:** Norbil Iván Becerra Hernandez. **Residente de Obra:** Ing. Oscar M. Cordova Rojas – CIP N° 39019 (26/08/2017); Ing. José Pérez Fasabi – CIP N° 70395 (13/09/2017 – 30/03/2018); Ing. Jhonny Maycoll Lopez Muñoz – CIP N° 110002 (del 31/03/2018). **Supervisor de Obra:** Ing. José Bendayan Miguel – CIP N° 44674 (15/08/2017 – 22/11/2017); Ing. Luis Guerrero Soplín – CIP N° 65202 (12/02/2017 – 31/03/2018);

*"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"*

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 685 -2018-MPM/A**

Ing. Emilio Shica Cabrera – CIP N° 99174 (16/04/2018 – 28/07/2018). **Inspector de Obra**: Ing. Julio Guerrero Bazán, CIP N° 125260 (23/11/2017 – 10/12/2017); Ing. Luis Guerrero Soplín – CIP N° 65202 (11/12/2017 – 09/02/2018); Ing. Luis C. Guerrero Bazán – CIP N° 125260 (01/04/2018 – 15/04/2018). **Fecha de Entrega de Terreno:** 16 de agosto de 2017. **Fecha de Inicio de Cont. Obra:** 26 de agosto de 2017. **Fecha Término Cont. Obra**: 22 de mayo de 2018. **Paralización de Obra:** Del 07/03/2018 al 13/03/2018 por falta de pago de mano de obra por parte del contratista. **Adelanto Directo:** S/ 438,768.31 soles. **Adelanto de Materiales:** S/ 877,536.62 soles. **Adicional Deductivo de Obra N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 1172-2017-MPM/A, de fecha 20 de diciembre del 2017; por la suma de S/ 20,994.02 soles. **Adicional Deductivo de Obra N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 119-2018-MPM/A, de fecha 21 de febrero de 2018; por la suma de S/ 73,219.99 soles. **Total Presupuesto Ampliado:** S/ 4'481,897.12 soles. **Ampliación de Plazo N° 01:** Resolución de Alcaldía N° 289-2018-MPM/A, de fecha 22 de mayo de 2018; por 33 días (Del 23/05/2018 al 24/06/2018). **Ampliación de Plazo N° 02:** Resolución de Alcaldía N° 364-2018-MPM/A, de fecha 07 de junio de 2018 – *DENEGADO*. **Ampliación de Plazo N° 03:** Resolución de Alcaldía N° 409-2018-MPM/A, de fecha 26 de junio de 2018; por 04 días calendarios (Del 25/06/2018 al 28/06/2018). **Ampliación de Plazo N° 04:** Resolución de Alcaldía N° 420-2018-MPM/A, de fecha 28 de junio de 2018; por 15 días calendarios (Del 29/06/2018 al 13/07/2018). **Adicional Deductivo de Obra N° 03:** Resolución de Alcaldía N° 489-2018-MPM/A, de fecha 23 de julio de 2018; por la suma de S/ 141,329.40 soles. **Ampliación de Plazo N° 05:** Resolución de Alcaldía N° 504-2018-MPM/A, de fecha 26 de julio de 2018; por 15 días calendarios (Del 14/07/2018 al 28/07/2018). **Ampliación de Plazo N° 06:** Resolución de Alcaldía N° 529-2018-MPM/A, de fecha 01 de agosto de 2018 -*DENEGADO*. **Ampliación de Plazo N° 07:** Resolución de Alcaldía N° 589-2018-MPM/A, de fecha 20 de agosto de 2018; por 30 días calendarios (Del 29/07/2018 al 27/08/2018). **Ampliación de Plazo N° 08:** Resolución de Alcaldía N° 603-2018-MPM/A, de fecha 24 de agosto de 2018; por 15 días calendarios (Del 28/08/2018 al 11/09/2018). De la revisión, evaluación y análisis realizado por el Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, a través del Sustento Técnico de Ampliación, ***Concluye:*** Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 09. Asimismo, se recuerda a la contratista que de la Ampliación de Plazo N° 08, venció el plazo de ejecución vigente; por tanto, la ejecución de penalidad por cada día de atraso injustificado se ha iniciado el 12/09/2018.

Que, a través de la Nota Informativa N° 1426-2018-MPM-GDT/SGEPyOP, y la Nota Informativa N° 1881-2018-MPM/GDT, ambas de fecha 14 de setiembre de 2018, la Sub Gerencia de Estudio, Proyectos y Obras Públicas, y la Gerencia de Desarrollo Territorial; respectivamente, solicitan realizar las acciones administrativas necesarias a fin de denegar mediante acto resolutivo, la **Ampliación de Plazo N° 09** de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00514 – MARONA – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN"**, con Código **SNIP N° 270646;** de acuerdo al Informe N° 085-2018-RVL, de fecha 12 de setiembre de 2018, validado por la Sub Gerencia Estudio, Proyecto y Obras Públicas en el cual indica que luego de haber revisado, evaluado y analizado el sustento técnico, opina **Declarar Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09**.

Que, a través del Proveído de fecha 18 de setiembre de 2018, inmerso dentro de la última Nota Informativa citada, la Gerencia Municipal, indica a la Oficina de Asesoría Jurídica, la emisión del correspondiente Acto Resolutivo;

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

*"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"*

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 685 -2018-MPM/A**

Que, el Artículo 169° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, prescribe lo siguiente: *"Causales de ampliación de plazo: El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios";*

Que, el Art. 170°, numeral 170.2 del citado Reglamento, precisa que: "*El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe*";

Que, en el presente caso se advierte que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, *no obedece* a la causal *"Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista*", en concordancia con lo establecido por el numeral 1) del Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado por Decreto Supremo N°056-2017-EF. Ello, en virtud de los informes técnicos sustentatorios del Inspector de Obra y Supervisor de Planta, cuyo análisis y evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, advierte que la denegación a la presente ampliación de plazo obedece a una causal que ya fue concluida con la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 420-2018-MPM/A, correspondiente a la ampliación de plazo N° 04, por quince (15) días calendarios, para la ejecución de Loza Techada (estructuras metálicas, coberturas, instalaciones sanitarias y eléctricas). Asimismo, se recuerda a la contratista que con la Ampliación de Plazo N° 08, venció el plazo de ejecución vigente; por tanto, la ejecución de penalidad por cada día de atraso injustificado se ha iniciado el 12/09/2018.

Por lo expuesto en los considerandos y al amparo de las facultades conferidas el Artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972, y a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; y con las visaciones de la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, y la Gerencia de Desarrollo Territorial.

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

*"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"*

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 685 -2018-MPM/A**

**SE RESUELVE**:

**ARTICULO PRIMERO: DENEGAR**, la **Ampliación de Plazo N° 09** solicitada por H&M Ingenieros Consultores y Constructores S.A.C., responsable de la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 00514 – MARONA – DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN"**, con Código **SNIP N° 270646**.

**ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR,** a la Oficina de Logística, sirva tomar acciones necesarias referentes a la Ampliación de Plazo otorgada de acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley.

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia Municipal y demás áreas administrativas competentes para conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR,** a la Secretaría General, y al Área de Relaciones Públicas y Comunicaciones, la difusión del presente acto resolutivo, sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional.

***Regístrese, Comuníquese y Archívese.***

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
Ing. Oswaldo Jiménez Salas
ALCALDE