Resolución Gerencial N°041-2025-GM-MPS

Chimbote, 11 de febrero del 2025

VISTO. -

*El **Informe N° 0066-2025-GI-MPS** de fecha de recepción **06 de febrero del 2025** de la Gerencia de Infraestructura e **Informe N° 00151-2025-SGOP-GI-MPS**, de fecha **04 de febrero del 2025,** sobre **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01** solicitada por la empresa **CONSORCIO EJECUTOR CENTENARIO,** respecto de la ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH- II ETAPA CUI N°2469846**; y*

CONSIDERANDO. –

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Qué, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.

*Que, mediante **CARTA N°003-2025-DYRZ-RC-CEC**, de fecha **21 de enero del 2025**, el representante común del **CONSORCIO EJECUTOR CENTENARIO,** hace llegar el expediente técnico de la ampliación de plazo N°01 respecto de la ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH- II ETAPA CUI N°2469846**, al representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR LPA.***

*Que, mediante **INFORME N°012-2025-GYC-SUPERVISOR DE OBRA,** de fecha **23 de enero del 2025,** el supervisor de obra, presenta su conformidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo N°01, por la ejecución de la prestación adicional de obra N° 01 presentado por **CONSORCIO EJECUTOR CENTENARIO.***

*Que, mediante **CARTA N°24-2025-CSLPA**, de fecha **23 de enero del 2025**, el representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR LPA** remite a la entidad su pronunciamiento y opinión técnica sobre la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01**.*

*Que, mediante **INFORME N° 00151-2025-SGOP-GI-MPS**, de fecha **04 de febrero del 2025**, el Sub Gerente de Obras Publicas CONCLUYE:*

i. *Que, de la revisión y análisis de los antecedentes presentados en la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por el **CONSORCIO EJECUTOR CENTENARIO,** y de acuerdo al **INFORME N°012-2025-GYC-SUPERVISOR DE OBRA**, presentado por el jefe de supervisión de obra, esta Sub Gerencia de Obras Públicas comunica que se deberá otorgar una **AMPLIACION DE PLAZO N° 01** por el plazo correspondiente a **30 días calendario**, según lo sustentado por el contratista y ratificado por la supervisión.*
ii. *Asimismo, recomienda aprobar vía acto resolutivo la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01** por el periodo de **30 días calendario**, solicitado por la empresa **CONSORCIO EJECUTOR***

***CENTENARIO**, ejecutor de la obra **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH- II ETAPA CUI N°2469846.** Por lo que cumplen con lo estipulado en el Art. 197°. Causales de ampliación de plazo y el Art. 198° Procedimiento de Ampliación e plazo del RLCE*

*Finalmente, mediante **INFORME N° 066-2025-GI-MPS** de fecha de recepción **06 de febrero de 2025** de Gerencia de Infraestructura, es de opinión que luego de verificar que la solicitud de **LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01** formulada por el ejecutor de obra ha cumplido con los plazos y procedimiento de ampliación de plazo, de ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH- II ETAPA CUI N°2469846"**, establecidos en Art. 197°. Causales de ampliación de plazo y el Art. 198° Procedimiento de Ampliación e plazo del RLCE*

*En consecuencia, se eleva el expediente de solicitud de **LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01** de la obra "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH- II ETAPA CUI N°2469846"**, para ser **APROBADA** por haber cumplido con el procedimiento regulado por el artículo 198° del RLCE, y verificarse que existe afectación de ruta critica en el programa de ejecución de obra.*

Qué, por la delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 014-2023-A/MPS de fecha 02 de enero del 2023, en concordancia con el artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades,

SE RESUELVE. –

***ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01** solicitada por la empresa **CONSORCIO EJECUTOR CENTENARIO**, en la ejecución de obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SANCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH- II ETAPA CUI N°2469846"**, por espacio de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**.*

***ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** la presente resolución a la Gerencia de Infraestructura, al ejecutor de obra y al supervisor de obra para los fines que de acuerdo a Ley correspondan.*

***ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR,** que la emisión de la presente resolución, es en base a los documentos emitidos por la Sub Gerencia de Obras Públicas y Gerencia de Infraestructura, en quienes recae la responsabilidad de los actos realizados.*

***ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** la publicación de la presente resolución en el portal web y portal de transparencia estándar de la Entidad.*

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Dr. Elvis Joe Terrones Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

C.c.
GI
Interesados (02)
GAyF
GITIC
SGOP
SGLP
Archivo