Firmado digitalmente por: PASTRANA SALINAS Paolo Ricardo FAU 20176735725 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 28/04/2025 15:17:35-0500

RESOLUCIÓN GERENCIAL

Nro. 196-2025-HMPP-A/GM

Pasco, 25 de abril de 2025.

Firmado digitalmente por: CIPRIANO ROJAS Manuel Paoli FAU 20176735725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/04/2025 12:12:40-0500

Firmado digitalmente por: TICLAVILCA INCHE Cynthia Katterine FAU 20176735725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/04/2025 11:38:02-0500

Firmado digitalmente por: VILLAR RUIZ Dante Samuel FAU 20176735725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2025 17:55:03-0500

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe:

VISTOS:

El Proveído S/N emitido por el Gerente Municipal; El Informe Nº 770-2025-GM-GDTI-HMPP de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de fecha 25-04-2025; El Informe N° 605-2025-HMPP-GM-GDTI/SGI de la Subgerencia de Infraestructura de fecha 24-04-2025; la Carta N.° 005-2025-APBA del Ingeniero Civil Brayan Alberto ALIAGA PAREDES; para LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM de la Obra: "***RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"***, - **CUI: 2527734,** Y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XVI del Título IV, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en concordancia con la autonomía política de la que gozan los gobiernos locales, el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que es atribución del alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción de las leyes y ordenanzas;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 194-2024-A-HMPP-PASCO, de fecha 16-07-2024; ***se delega al Gerente Municipal la facultad:***

(…)

19.- Aprobar, la liquidación técnica – financiera de los contratos que deriven de los diversos procedimientos se selección; asimismo respecto aquellos proyectos ejecutados por administración directa y obras por impuesto.

Que, mediante el **INFORME N° 605-2025-HMPP-GM-GDTI/SGI** de la Subgerencia de Infraestructura de fecha 24-04-2025, solicita se realice la **APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DEL CONTRATO N.° 389-2023-HMPP/GM de la Obra: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO", - CUI:**

2527734, obra ejecutada por el consorcio **EL CONSORCIO SANTA ROSA,** se detalla la siguiente información:

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. APROBACIÓN DE FORMULACION DE ET

Con fecha 19 de mayo del 2023 y con R. G. N° 0138-2022-HMPP-A/GM *el cual resuelve APROBAR, la FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ''RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" - CUI: 2527734; con un monto económico de S/ 679,587.69 (seiscientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y siete con 69/100), a ejecutarse por la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, bajo la modalidad de contrata – A SUMA ALZADA, con un plazo de ejecución de sesenta (90) días calendarios considerando el siguiente presupuesto:*

COSTO DIRECTO	*S/ 439,414.43*
GASTOS GENERALES (7%)	*S/ 43,941.44*
UTILIDAD (10%)	*S/ 30,759.01*
SUB TOTAL	*S/ 514,114.88*
IGV (18%)	*S/ 92,540.68*
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	*S/ 606,655.56*
SUPERVISIÓN (2%)	*S/ 36,399.33*
LIQUIDACIÓN	*S/ 0,000*
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	***S/ 679,587.69***

2. ADJUDICACION DE PRIMERA CONVOVCATORIA

Con fecha 12 de octubre de 2023 y con ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 018-2023-HMPP/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA), el Comité de selección de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, adjudico la buena pro para ejecución de la obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" CUI: 2527734 al CONSORCIO SANTA ROSA.

3. CONTRATO DEL SUPERVISOR

Con fecha y CONTRATO N°366-2023-HMPP/GM, de fecha 06 de setiembre del 2023, se firma el contrato entre la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, con R.U.C. Nro. 20176735725, domiciliada en la Plazoleta Municipal S/N Cercado, distrito de Chaupimarca, Provincia y Región Pasco, debidamente representada por su GERENTE MUNICIPAL Mg. Walter Francisco MENDOZA JAIME, identificado con D.N.I. Nro. 04060522, autorizado por Resolución de Alcaldía N°0187-2023-A-HMPP-PASCO, en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte la EMPRESA MULTISERVICIOS L&T E.I.R.L. con RUC N 20603878044 con domicilio fiscal en la Calle Dolores García de Carrión N° 10 Mz/Block U, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco, debidamente representado por su Gerente General, Sra. Herlinda Luis Torres, identificada con DNI N°46853760 con correo electrónico herlindaluistorres21@gmail.com , a quien en adelante se le denominará EL SUPERVISOR.

4. CONTRATO DEL CONTRATISTA

Con fecha 08 de noviembre de 2023 y CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM*, se firma el contrato entre la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, con R.U.C. Nro. 20176735725, domiciliada en la Plazoleta Municipal S/N Cercado, distrito de Chaupimarca, Provincia y Región Pasco, debidamente representada por su GERENTE MUNICIPAL Mg. Walter Francisco MENDOZA JAIME, identificado con D.N.I. Nro 04060522,*

autorizado por Resolución de Alcaldía N°0187-2023-A-HMPP-PASCO, en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte EL CONSORCIO SANTA ROSA, con domicilio en el Jr. Tupac Amaru Mz. 46 Lt. 1 AA. HH Tupac Amaru – Chaupimarca – Pasco – Pasco, el cual está integrado por Constructora Minera de Servicios Múltiples Santana S.A.C RUC N° 2052922998, Empresa Horizonte A&M OSNOLAPERU S.A.C. con RUC N° 20606764228 debidamente representado con su Representante Legal el Sr. César Adviento TUCTO GODOY con DNI N° 22426798 con correo electrónico osnolaperu@hotmail.com , a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA.

5. ***ACTA ENTREGA DE TERRENO***

Con fecha 13 de noviembre del 2023 *y con* ***ACTA DE ENTREGA DE TERRENO****, en el distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, departamento de Pasco; donde se ejecutará los trabajos de la obra: "RENOVACIÓN DE PUESTE; EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO". En representación de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; el Arq. Fredy Roland TOLENTINO HUARANGA (Gerente de Infraestructura), Ing. Angelica Lizvet TICSE VARA (Sub Gerente de Infraestructura), y por la otra parte; la empresa ejecutora CONSORCIO SANTA ROSA CON SU REPRESENTANTE LEGAL, el ing. Sr. Cesar Adviento TUCTO GODOY, el Ing. Idel ACOSTO CRUZ (Residente de Obra) y el SUPERVISOR DE PROYECTO el ing Alnerts Emerson COLLAO GAMARRA****; firman el Acta de Entrega de Terreno en el que se ejecutará la obra mencionada.*

6. ***ACTA INICIO DE OBRA***

Con fecha 14 de noviembre del 2023 y con ACTA DE INICIO DE OBRA, en el distrito de Yanacancha donde se ejecutará los trabajos de la obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DPASCO, DEPARTAMEMTO PASCO" por parte de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; el Arq. Fredy Roland TOLENTINO HUARANGA (Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura) y la empresa ejecutora CONSORCIO DEPORTIVO TAHUANTINSUYO representante legal el Sr. Rosas Alberto VARGAS CASTILLO, el Ing. Carlos Alejandro JAVE ORTIZ (Residente de Obra;) encontrándose conformes las partes firmantes, suscriben la mencionada acta.

7. *Con fecha 05 de diciembre de 2023 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 002-2023-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 01; el cual asciende a la suma de S/ 129,517.80 equivalente al 21.35% de avance físico correspondiente al mes de noviembre (14/11/2023 al 30/11/2023).*

8. ***ACTA SUSPENSION DE PLAZO N°01***

Con fecha 03 de enero del 2024, en la localidad de San Miguel del distrito de Yanacancha*, se reunieron de una parte la empresa Consultora de Obra para la Supervisión MULTISERVICIOS L&T EIRL con RUC N°20603878044 representado por su Gerente General la Sra. Herlinda LUIS TORRES, identificada con DNI N° 47139886, el Ing. Alberts Emerson COLLAO GAMARRA (jefe de supervisión, y de la otra parte el CONSORCIO SANTA ROSA con RUC N° 2611762594 con su represéntate común el Sr. Cesar Adviento TUCTO GODOY identificado con DNI N° 22426798 y el Ing. Idel ACOSTO CRUZ identificado con DNI N°48911774 en su calidad de (residente de obra). Con la finalidad de efectuar el* ***ACTO*** *ADMINISTRATIVO de* ***SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°01*** *de la obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE: EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRIRO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", por causas no atribuibles a las partes.*

9. *Con fecha 05 de enero de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 001-2024-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 02; el cual asciende a la suma de S/ 26,301.89 equivalente al 4.34% de avance físico correspondiente al mes de diciembre (01/12/2023 al 31/12/2023).*

10. *Con fecha 25 de enero de 2024 mediante OFICIO N° 018-2024-MTC/21.UZ.PSSC; la Ing Madeleine Jorge Guerra remite la CARTA N°002-2024-MTC/21.UZPSC.M/BSV en el que se comunica que el COORDINADOR DE LA UNIDAD ZONAL PASCO, ing. Bequer Salis Valverde realizó una VISITA A CAMPO el día 22/12/23; donde evidencia la ausencia del Residente y Supervisor de obra; además, de la carencia de seguridad de obra*

y señalización, más la deficiencia en el acceso y circulación, y junto con ello la falta de presencia del cuaderno de obra.

11. *Mediante OFICIO Nº247-2024-MTC/21.GMS de fecha 08 de febrero de 2024 y al INFORME 000 40-2024-MTC/21.UZ.PSC; de fecha de inspección en obra 23/11/2023, la Ing. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ DÍAZ, menciona que en la inspección realizada se evidenció ausencia de personal clave y Falta de señalización en obra.*

12. ***APROBACIÓNN DE ADICIONAL***

Con fecha 14 de junio se emitió la RESOLUCION GERENCIAL N°222-2024-HMPP-A/GM*; donde se* ***aprobó*** *la* ***solicitud*** *de ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 de la obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE: EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRIRO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", con el monto que se detalla en el cuadro siguiente:*

MONTO CONTRACTUAL		S/ 432,718.14
ESPECIALIDAD	**COSTO TOTAL**	**INCIDENCIA AL MONTO CONTRACTUAL**
ADICIONAL	S/ 534,964.92	88.18%
DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 450,842.54	74.32%
ADICIONAL DE OBRA	**S/ 84,122.37**	**13.87%**

13. ***REINICIO DE PLAZO N°01***

Con fecha 18 de junio del 2024, en la localidad de San Miguel del distrito de Yanacancha*, se reunieron de una parte la empresa Consultora de Obra para la Supervisión MULTISERVICIOS L&T EIRL con RUC N°20603878044 representado por su Gerente General la Sra. Herlinda LUIS TORRES, identificada con DNI N° 47139886, el Ing. Alberts Emerson COLLAO GAMARRA (jefe de supervisión), y de la otra parte el CONSORCIO SANTA ROSA con RUC N° 2611762594 con su represéntate común el Sr. Cesar Adviento TUCTO GODOY identificado con DNI N° 22426798 y el Ing. Idel ACOSTO CRUZ identificado con DNI N°48911774 en su calidad de (residente de obra). Con la finalidad de efectuar el* ***ACTO*** *ADMINISTRATIVO de* ***REINICIO DE OBRA N°01*** *de la obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE: EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRIRO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", COTRATO DE EJECUCÍON DE OBRA n°389-2023-HMPP/GM.*

14. ***SUSPENSION DE PLAZO N°02***

Con fecha ***22 de julio de 2024****, en la localidad de San Miguel del distrito de Yanacancha, se reunieron de una parte la empresa Consultora de Obra para la Supervisión MULTISERVICIOS L&T EIRL con RUC N°20603878044 representado por su Gerente General la Sra. Herlinda LUIS TORRES, identificada con DNI N° 47139886, el Ing. Alberts Emerson COLLAO GAMARRA (jefe de supervisión, y de la otra parte el CONSORCIO SANTA ROSA con RUC N° 2611762594 con su represéntate común el Sr. Cesar Adviento TUCTO GODOY identificado con DNI N° 22426798 y el Ing. Idel ACOSTO CRUZ identificado con DNI N°48911774 en su calidad de (residente de obra). Con la finalidad de efectuar el ACTO ADMINISTRATIVO de SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°02 de la obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE: EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRIRO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", por causas no atribuibles a las partes.*

15. *Con fecha 07 de agosto de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 021-2024-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 03; el cual asciende a la suma de S/ 20,443.37 equivalente al 10.24% de avance físico correspondiente al mes de junio (19/06/2024 al 30/06/2024).*

16. *Con fecha 07 de agosto de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 022-2024-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 01 del Adicional N° 01; el cual*

asciende a la suma de S/ 262,210.36 equivalente al 53.39% de avance físico correspondiente al mes de junio 19/06/2024 al 30/06/2024).

17. *MODIFICACION DE ADICIONAL*

***Con fecha 09 de agosto se emitió la RESOLUCION GERENCIAL N°306-2024-HMPP-A/GM**; donde se aprobó la **modificación** de la RESOLUCION GERENCIAL N°306-2024-HMPP-A/GM; la cual reforma el presupuesto del adicional Deductivo vinculante N°01, pero dicha variación no altera el monto neto del mismo; sobre la obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE: EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRIRO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", monto que se detalla el cuadro siguiente:*

MONTO CONTRACTUAL		S/ 606,655.56
ESPECIALIDAD	**COSTO TOTAL**	**INCIDENCIA MONTO CONTRACTUAL**
ADICIONAL	S/491,135.07	80.96%
DEDUCTIVO VINCULANTE	S/407,012.70	67.09%
ADICIONAL DE OBRA	**S/ 84,122.37**	**13.87%**

18. *Con fecha 15 de agosto de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 024-2024-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 04; el cual asciende a la suma de S/ 13,499.68 equivalente al 6.76% de avance físico correspondiente al mes de julio (01/07/2024 al 21/07/2024).*

19. *Con fecha 15 de agosto de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 025-2024-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 02 del Adicional N°01; el cual asciende a la suma de S/ 175,919.00 equivalente al 35.82% de avance físico correspondiente al mes de julio (01/07/2024 al 21/07/2024).*

20. *REINCIO DE PLAZO N°02*

***Con fecha 14 de agosto del 2024, en la localidad de San Miguel del distrito de Yanacancha**, se reunieron de una parte la empresa Consultora de Obra para la Supervisión MULTISERVICIOS L&T EIRL con RUC N°20603878044 representado por su Gerente General la Sra. Herlinda LUIS TORRES, identificada con DNI N° 47139886, el Ing. Alberts Emerson COLLAO GAMARRA (jefe de supervisión), y de la otra parte el CONSORCIO SANTA ROSA con RUC N° 2611762594 con su represéntate común el Sr. Cesar Adviento TUCTO GODOY identificado con DNI N° 22426798 y el Ing. Idel ACOSTO CRUZ identificado con DNI N°48911774 en su calidad de (residente de obra). Con la finalidad de efectuar el **ACTO** ADMINISTRATIVO de **REINICIO DE OBRA N°02** de la obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE: EN EL (LA) SANTA ROSA DISTRIRO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO", COTRATO DE EJECUCÍON DE OBRA n°389-2023-HMPP/GM.*

21. *AMPLIACION DE PLAZO N01*

***Con fecha 22 de agosto de 2024 y con Resolución Gerencial N° 350-2023-HMPP-A/GM**, resuelve aprobar la **Ampliación de Plazo** N° 01 por DIEZ (10) días calendario, solicitada por el CONSORCIO SANTA ROSA según Carta N° 028-2024-CRS/CATGRC del Residente de Obra: " RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" con CUI. 2527734"; estableciendo como nuevo plazo para ejecución de la obra para el día 30 de agosto de 2024, conforme a los argumentos expuestos en la referida resolución.*

22. *Con fecha 04 de setiembre de 2024 el Inspector con INFORME N° 30-2024/ING/AECG/SO, emite el Informe solicitando Recepción de Obra y presenta Certificado de Conformidad Técnica de Obra; donde indica que la obra se concluyó al 100% contractual y 100% adicional en añadidura indica que la obra se culminó el 30 de agosto 2024.*

23. *Con fecha 06 de setiembre de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 030-2024-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N°05; el cual asciende a la suma de*

S/ 20,841.54 equivalente al 10.44% de avance físico correspondiente al mes de agosto (14/08/2024 al 20/08/2024).

24. *Con fecha 06 de setiembre de 2024 la Gerente General de la Empresa Multiservicios L%T EIRL con CARTA N° 002-2023-ML&T EIRL/SO, presenta la aprobación de la Valorización N° 03 del Adicional N°01; el cual asciende a la suma de S/ 53,005.71 equivalente al 10.79% de avance físico correspondiente al mes de noviembre (14/08/2024 al 30/08/2024).*

25. ***Con fecha 10 de setiembre de 2024 mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 403-2024-HMPP-A/GM, se Resuelve CONFORMAR el comité de RECEPCIÓN DE OBRA; constituida por los siguientes miembros:***

- *Presidente: Arq. Manuel Paoli CIPRIANO ROJAS*
- *Primer Miembro: Ing. Cynthia Katterine TICLAVILCA INCHE*
- *Segundo Miembro: Ing. Jhon Jaime PONE FRANCIA*
- *Asesor Técnico: Ing Alberts E. COLLAO GAMARRA*

26. *Mediante OFICIO Nº2471-2024-MTC/21.GMS de fecha 10 de setiembre de 2024 y al INFORME 00040-2024-MTC/21.GMS.MCCD e Informe N° 00057-2024-MTC/21.GMS.ARMA de fecha de inspección en obra 31/07/2024 el Ing. ALEX ROY MARAVI ALEJO, menciona que en la inspección realizada se evidenció ausencia de personal clave.*

27. ***ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES***

Con fecha 26 de setiembre de 2024, acuden a la obra la parte ejecutora y el comité de Recepción de obra para proceder en merito a la RESOLUCIÓN GERENCIAL N°403-2024-HMPP-A/GM para efectuar el ACTO DE RECEPCIÓN DE OBRA.

28. *Mediante OFICIO Nº2903-2024-MTC/21.GMS de fecha 11 de octubre de 2024 y al INFORME 047-2024-MTC/21.UZ.PSC de fecha de inspección en obra 17/09/2024, el Ing. WILLIAM JOSÉ LUIS PORTUGAL OLLAGUE, menciona que en la inspección realizada se encontró a un grupo de trabajadores desencofrando la superestructura y haciendo unos pequeños resanes en las veredas.*

29. ***ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA:***
Con fecha 16 de octubre de 2024 se elabora el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, se menciona que luego de la inspección acular conjunta de la obra, se ha verificado que las observaciones han sido levantadas y subsanadas, el comité de recepción de obra en uso de sus atribuciones luego de haber cumplido con la verificación, da por RECEPCIONADA la obra ejecutada por el contratista.

II.- LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA

2.1 PRESUPUESTO CONTRACTUAL.

2.1.1 MONTOS ESTIPULADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Con RESOLUCIÓN GERENCIAL N°138-2023-HMPP-A/GM de fecha 19 de mayo de 2023, se resuelve APROBAR el expediente técnico del Proyecto "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" CUI N°: 2527734, por un monto total ascendente de S/ 679,587.69 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 69/100 SOLES), detallándose de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO	*S/. 439,414.43*
GASTOS GENERALES (7%)	*S/ 43,941.44*
UTILIDAD (10%)	*S/ 30,759.01*

SUB TOTAL	***S/ 514,114.88***
IGV (18%)	*S/ 92,540.68*
PRESUPUESTO DE PROYECTO	***S/ 606,655.56***
SUPERVISIÓN (2%)	*S/ 36,399.33*
EXPEDIENTE TÉCNICO	*S/ 36,532.80*
COSTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	*S/ 0,000*
PRESUPUESTO TOTAL	***S/ 679,587.69***

2.1.2 MONTOS CONTRACTUAL

CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM – 09/11/2023

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

"El monto total del presente contrato asciende a ***S/ 606,655.56 (SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 56/100 SOLES)****, que incluye todos los impuestos de ley.*
El monto comprende el costo de la ejecución de la obra; todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto, que pueda tener incidencia sobra la ejecución de la prestación materia del presente contrato"

2.1.3 MONTOS ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DE OBRA

Mediante R. G. N° 0222-2024-HMPP-A/GM de fecha 17 de junio de 2024 se resuelve APROBAR, la solicitud de ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 de la obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" con CUI. 2527734, por el monto de S/ 84,122.37 (Ochenta y cuatro mil ciento veintidós con 37/100 soles), generándose una incidencia de 13.87% el cual no excede el 15% de la obra respecto al monto del contrato, teniendo un plazo de ejecución de 50 días calendarios según el siguiente detalle:

MONTO CONTRACTUAL		S/ 432,718.14
ESPECIALIDAD	**COSTO TOTAL**	**INCIDENCIA AL MONTO CONTRACTUAL**
ADICIONAL	S/ 534,964.92	88.18%
DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 450,842.54	74.32%
ADICIONAL DE OBRA	**S/ 84,122.37**	**13.87%**

Mediante R. G. N° 0306-2024-HMPP-A/GM de fecha 12 de agosto de 2024 se resuelve APROBAR, la modificación de la Resolución Gerencial N° 222-2024-HMPP-A/GM, la cual aprobó el EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 de la obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" con CUI. 2527734, ejecutado por el CONSORCIO SANTA ROSA, por el monto de S/ 84,122.37 (Ochenta y cuatro mil ciento veintidós con 37/100 soles), que representa una incidencia acumulada de 13.87%, en función al monto del contrato, ya que resultan necesarios para alcanzar la finalidad del contrato; esto en mérito al numeral 34.2 del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

con Decreto Supremo N° 344-2018-EF (modificaciones), bajo las consideraciones expuestas y fundamentos en los informes técnicos señalados, y de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO CONTRACTUAL		S/ 606,655.56
ESPECIALIDAD	**COSTO TOTAL**	**INCIDENCIA MONTO CONTRACTUAL**
ADICIONAL	S/ 491,135.07	80.96%
DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 407,012.70	67.09%
ADICIONAL DE OBRA	**S/ 84,122.37**	**13.87%**

En la referida resolución, también se solicita LA ANULACIÓN de la RESOLUCIÓN GERENCIAL N°222-2024-HMPP-A/GM, puesto que esta misma presenta errores debido a los cálculos erróneos realizados por la empresa Contratista y Supervisora de la obra.

Debido a las deficiencias técnicas presentadas en el Expediente Adicional Deductivo vinculante, se ha procedido a penalizar por Entrega de Información incompleta y/o con errores, tal cual se informa en el INFORME Nº 1320-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI de fecha 12 de setiembre del 2024, el cual se detalla en el item de penalidades.

*En tal sentido, al existir un Adicional Deductivo Vinculante N°01, se determina como monto contractual actualizado de **S/ 690,777.93 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 93/100 SOLES)**.*

N°	*DETALLE*	*MONTO AUTORIZADA C/IGV*	*MONTOS APROBADOS DURANTE EJECUCIÓN DE LA OBRA CON ACTO RESOLUTIVO*	
			ADICIONAL +	*DEDUCTIVO* -
1	***MONTO CONTRACTUAL*** *(OFERTADO)*	*S/ 606,655.56*	*S/. 491,135.07*	*S/. 407,012.70*
MONTO ACTUALIZADO CONTRACTUAL C/IGV		***S/ 690,777.93***		

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

2.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO

- ***CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM – 09/11/2023***

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra, es de sesenta noventa (90) días calendarios. El plazo de inicio de la Obra, será desde el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 176° del Reglamento

Se ha realizado la revisión de los plazos contractuales establecidos, así como las suspensiones de plazo ocurridos durante la ejecución de obra, las cuales se dan validez a los que se encuentran aprobados mediante acto resolutivo y actas firmadas por la entidad, por el supervisor de obra y contratista.

2.2.2RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

A. PLAZO ESTABLECIDO

DESCRIPCIÓN DE PLAZOS CON FECHAS	***CANTIDAD DE DÍAS***

CONTRACTUAL *CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM – 09/11/2023*	***90 días calendarios***
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 (POR ADICIONAL DE OBRA) *RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0350-2024-HMPP-A/GM. – 23/08/2023*	*10 días calendarios*
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO	***100 días calendarios***

B. PLAZO REAL EJECUTADO

DESCRIPCIÓN DE PLAZOS CON FECHAS			***CANTIDAD DE DÍAS***
INICIO DE OBRA – SUSPENSIÓN N°01	***14/11/2023***	***02/01/2024***	***50 días calendarios***
PLAZO SUSPENDIDO (ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01)	*03/01/2024*	*18/06/2024*	-
REINICIO N° 01 – SUPENSIÓN N°02	*19/06/2024*	*21/07/2024*	*33 días calendarios*
PLAZO SUSPENDIDO (ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02)	*22/07/2024*	*13/08/2024*	-
REINICIO N° 02 – FIN CONTRACTUAL DE OBRA	*14/08/2024*	*20/08/2024*	*07 días calendarios*
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 (POR ADICIONAL DE OBRA) *RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0350-2024-HMPP-A/GM. – 23/08/2023*	*21/08/2024*	*30/08/2024*	*10 días calendarios*
RETRASO POR MORA	*31/08/2024*	*17/09/2024*	*18 días calendarios*
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO			***118 días calendarios***

De acuerdo a lo establecido, se debe de haber culminado la ejecución de la obra con fecha 30 de agosto de 2024. Sin embargo, mediante OFICIO N°2903-2024-MTC/21.GMS e Informe n.° 047 - 2024 - MTC/21.UZ.PSC, el Ing WILLIAM JOSÉ LUIS PORTUGAL OLLAGUE, realiza una inspección en la que corrobora que con fecha 17/09/2024 la obra seguía continuando con su ejecución.

De lo advertido por PROVÍAS, no se puede determinar la fecha real de culminación de obra a pesar de que con CARTA N°0530-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI y con CARTA N°0537-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI se le ha pedido al supervisor de obra emitir su pronunciamiento a lo manifestado en el OFICIO N°2903-2024-MTC/21.GMS.

En tal sentido, sólo queda evidenciado un retraso en la ejecución de la obra en 18 días calendarios.

Habiendo realizado el análisis y verificación de los plazos programado y ejecutados, ***SE DETERMINA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN RETRASO INJUSTIFICADO POR 18 DÍAS CALENDARIOS.***

2.2.3 DEL CUADERNO DE OBRA

Para la ejecución de la obra se ha desarrollado el cuaderno de obra de acuerdo al siguiente detalle:

CUADERNO DE OBRA	***FECHA***	***ASIENTOS***
CUADERNO DE OBRA FÍSICO	*14/11/2023 – 30/08/2024*	*Asiento N°01 – Asiento N°173*

2.3 GARANTIAS

- ***CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM – 09/11/2023***

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS
"El contratista, en amparo del Numeral 149.4 del Art. 149 del RLCE, mediante declaración jurada de autorización (CONSORCIO SANTA ROSA) – que la Garantía De Fiel Cumplimiento del contrato DEL 10%, se deberá efectuar durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse.

- ***REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF017-EF***

Artículo 149. Garantía de fi el cumplimiento

149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

- ***DETALLE DE RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO***

De acuerdo al reporte de la Oficina de Contabilidad se tiene los siguientes CP destinados a la retención de garantía de fiel cumplimiento:

RETENCIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL			
VALORIZACIÓN	PORCENTAJE	CP	MONTO
Retención en la Val N°01	4.39%	331	S/. 30,332.78
Retención en la Val N°02	0.72%	1623-24.65.2400656	S/. 5,000.00
Retención en la Val N°03	2.84%	3218.24.65.2403184	S/. 19,625.37
Retención en la Val N°04	0.05%	3240.24.65.2403180	S/. 338,92
TOTAL	**8.01%**		**S/. 55,297.07**

RETENCIÓN DEL MONTO ADICIONAL			
VALORIZACIÓN	PORCENTAJE	CP	MONTO
Retención en la Val N°01 Adicional	1.99%	3290.24.65.2403351	S/. 13,780.73
Retención en la Val N°02 Adicional	0.07%	3365.24.65.2403185	S/. 495.00
TOTAL	**2.07%**		**S/. 14,275.73**

RETENCIÓN TOTAL DE GARANTÍA	
DETALLE	MONTO
Retención del monto contractual	S/. 55,297.07
Retención del monto adicional neto	S/. 14,275.73
TOTAL	**S/. 69,572.8**

De acuerdo a las tablas anteriores, se tiene la garantía de fiel cumplimiento total de: ***S/. 69,572.80 (SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 SOLES),*** *que se ha retenido en las 4 primeras valorizaciones del presente proyecto y en las 2 primeras valorización del adicional de obra; monto que es equivalente al 10.07% del monto de inversión actualizado; con los COMPROBANTE DE PAGO N° 331, 1623-24.65.2400656, 3218.24.65.2403184, 3240.24.65.2403180, 3290.24.65.2403351, 3365.24.65.2403185; la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, o en caso contrario la entidad podrá ejecutarla conforme a lo dispuesto por el artículo 155 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.*

(…)

SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS

A continuación, se detalla los cuadros de montos autorizados y montos pagados por la entidad, de forma mensual en cada valorización contractual, así como el cuadro resumen correspondiente:

DETALLE	MONTO	PORCENTAJE
MONTO CONTRACTUAL	*S/. 606,655.56*	*100.00 %*
ADICIONAL	***S/. 491,135.07***	***80.96 %***
DEDUCTIVO	*S/. 407,012.70*	*67.09 %*
ADICIONAL NETO	*S/. 84,122.37*	*13.87 %*
MONTO CONTRACTUAL MODIFICADO	***S/ 199,642.86***	***32.91 %***
NUEVO MONTO ACTUALIZADO	***S/ 690,777.93***	*113.87 %*

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS.

DETALLE	MONTO RECALCULADO QUE SE DEBIÓ DE PAGAR	VALORIZACIÓN AUTORIZADA Y TRAMITADA	AMORTIZACIÓN POR AD (RECALCULADA)	AMORTIZACIÓN POR AD (REAL)	MONTO QUE SE DEBIÓ DE PAGAR	MONTO AUTORIZADO	MONTO PAGADO				
							PAGO NETO	DETRACCIÓN	RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO	PENALIDAD	TOTAL PAGADO
CONTRACTUAL											
VAL 01	S/ 129,517.80	S/ 129,517.80	S/ 0.00	S/ 0.00	**S/ 129,517.80**	**S/ 129,517.80**	S/ 94,004.02	S/ 5,181.00	S/ 30,332.78	S/ 0.00	**S/ 129,517.80**
VAL 02	S/ 15,340.47	S/ 15,340.47	S/ 0.00	S/ 0.00	**S/ 15,340.47**	**S/ 15,340.47**	S/ 9,577.97	S/ 614.00	S/ 5,000.00	148.50	**S/ 15,340.47**
VAL 03	S/ 20,443.37	S/ 20,443.37	S/ 0.00	S/ 0.00	**S/ 20,443.37**	**S/ 20,443.37**	S/ 0.00	S/ 818.00	19,625.37	-	**S/ 20,443.37**
VAL 04	S/ 13,499.68	S/ 13,499.68	S/ 0.00	S/ 0.00	**S/ 13,499.68**	**S/ 13,499.68**	S/ 12,125.76	S/ 540.00	338.92	495.00	**S/ 13,499.68**
VAL 05	S/ 20,841.54	S/ 20,841.54	S/ 0.00	S/ 0.00	**S/ 20,841.54**	**S/ 20,841.54**	S/ 20,007.54	S/ 834.00	-	-	**S/ 20,841.54**
TOTAL CONTRACT.	**S/ 199,642.86**	**S/ 199,642.86**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	S/ 199,642.86	S/ 199,642.86	**135,715.29**	**7,987.00**	**55,297.07**	**643.50**	S/ 199,642.86
ADICIONAL											
VAL 01 ADIC.	S/ 262,210.36	S/ 262,210.36	-	-	**S/ 262,210.36**	**S/ 262,210.36**	S/ 237,941.63	S/ 10,488.00	S/ 13,780.73	-	**S/ 262,210.36**
VAL 02 ADIC.	S/ 175,919.00	S/ 175,919.00	-	-	**S/ 175,919.00**	**S/ 175,919.00**	S/ 168,387.00	S/ 7,037.00	S/ 495.00	-	**S/ 175,919.00**
VAL 03 ADIC.	S/ 53,005.71	S/ 53,005.71	-	-	**S/ 53,005.71**	**S/ 53,005.71**	S/ 50,836.21	S/ 2,120.00	-	49.50	**S/ 53,005.71**

De acuerdo a la tabla anterior, se tiene un saldo de 0.00 soles

DETALLE	MONTO C/IGV
Monto de ejecución actualizado	*S/ 690,777.93*
Adelanto Directo Otorgado	-
Adelanto de Materiales Otorgado	-
Monto que debió de pagarse en val.	*S/ 690,777.93*
Valorizaciones pagadas	*S/ 690,777.93*
Saldo por pagar	***S/ 0.00***

Con respecto a las valorizaciones, no se cuenta con saldo ni monto a favor. En tal sentido, se concluye y reconoce el ***SALDO A FAVOR POR VALORIZACIONES NO PAGADAS,*** *el monto de* ***S/ 0.00 SOLES (CERO CON 00/100 SOLES) INCLUIDO IGV.***

RESUMEN DE REAJUSTE TOTAL CON EL DEDUCTIVO POR ADELANTO DIRECTO:

RESUMEN TOTAL DE REAJUSTE DE OBRA - CONTRACTUAL

VALORIZACION No	MES	REAJUSTE S/.	DEDUCTIVO POR AD S/.	REAJUSTE SIN IGV	TOTAL CON IGV
VAL N° 01	Noviembre-2023	1,536.65	-	1,536.650	1,813.250
VAL N° 02	Diciembre-2023	247.01	-	247.010	291.470
VAL N° 03	Junio-2024	504.50	-	504.500	595.310
VAL N° 04	Julio-2024	469.06	-	469.060	553.490
VAL N° 05	Agosto-2024	838.81	-	838.810	989.800
SUMA		3,596.03	0.00	3,596.03	4,243.32
IGV		647.29	0.00	647.29	
TOTAL REAJUSTE		4,243.32	0.00	4,243.32	

RESUMEN TOTAL DE REAJUSTE DE OBRA - ADICIONAL

VALORIZACION No	MES	REAJUSTE S/.	DEDUCTIVO POR AD S/.	TOTAL REAJUSTE SIN IGV	TOTAL REAJUSTE CON IGV
VAL 01 ADIC.	Junio-2024	7,133.75	-	7,133.750	8,417.830
VAL 02 ADIC.	Julio-2024	6,759.79	-	6,759.790	7,976.550
VAL 03 ADIC.	Agosto-2024	3,432.17	-	3,432.170	4,049.960
SUMA		17,325.71	0.00	17,325.71	20,444.34
IGV		3,118.63	0.00	3,118.63	
TOTAL REAJUSTE		20,444.34	0.00	20,444.34	

RESUMEN TOTAL DE REAJUSTE DE OBRA

REAJUSTE	REAJUSTE S/.	DEDUCTIVO POR AD S/.	TOTAL REAJUSTE
CONTRACTUAL	4,243.32	-	4,243.320
ADICIONAL	20,444.34	-	20,444.340
SUMA	24,687.66	0.00	24,687.66

Con respecto a los reajustes de obra, el contratista tiene un monto a favor. En tal sentido, se ***concluye y reconoce por EL PAGO DE REAJUSTE, el monto de S/ 24,687.66 SOLES (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 66/100 SOLES) incluido IGV.***

CÁLCULO DE PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO

DE ACUERDO AL INFORME N.º 047 - 2024 - MTC/21.UZ.PSC

- *De acuerdo a la OFICIO Nº2903-2024-MTC/21.GMS y al INFORME N.º 047 - 2024 - MTC/21.UZ.PSC de fecha de inspección en obra 17/09/2024, el Ing. WILLIAM JOSÉ LUIS PORTUGAL OLLAGUE, menciona lo siguiente:*

  "PUENTE DE MENOR LUZ: SANTA ROSA

  2.1. Constituido en el lugar donde se viene ejecutando el PUENTE SANTA ROSA, el día 17.SEPT.2024, se ha podido comprobar In Situ que, el Puente en mención se viene concluyendo, se encontró a un grupo de trabajadores desencofrando la superestructura y haciendo unos pequeños resanes en las veredas, dentro de pocos días debe de entrar a prestar servicio a los usuarios locales. El puente tiene la configuración sesgada. En la margen izquierda aguas abajo, más allá de la losa de aproximación y en los taludes superiores, se aprecia montículos de material excedente que vienen reduciendo el ancho de calzada, este material debe de eliminarse a los DME con la finalidad de mantener un ancho de calzada superior a los 4.00 m. supieron manifestar los trabajadores que los responsables de la Empresa ejecutora vienen constantemente a evaluar los trabajos.

2.2 Del Formato 12-B, se puede apreciar información subida por la Unidad Ejecutora, que dice: "La Obra se ha reiniciado el 14.AGO.2024, cuenta con una ampliación de plazo de 10 d.c., estableciéndose una nueva fecha de culminación para el 30.AGO.2024, la última valorización de Obra correspondiente al mes de AGO.2024 se encuentra en evaluación, se viene finiquitando acciones para la etapa de recepción."

En referencia a lo evidenciado, no se puede determinar la fecha real de culminación de obra; por lo que, mediante CARTA N°0530-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI y con CARTA N°0537-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI se le ha pedido al supervisor de obra emitir su pronunciamiento a lo manifestado en el OFICIO N°2903-2024-MTC/21.GMS, que ha la fecha del presente informe, no se ha obtenido la respuesta requerida.

Por lo tanto, queda corroborado el retraso injustificado de obra evidenciado en el OFICIO Nº2903-2024-MTC/21.GMS y al INFORME N.º 047 - 2024 - MTC/21.UZ.PSC.

CÁLCULO DE DÍAS DE RETRASO INJUSTIFICADO

De acuerdo a los plazos de ejecución detallados en el ítem 3.2.2. del presente informe, se tiene lo siguiente:

Plazo Establecido

DESCRIPCIÓN DE PLAZOS CON FECHAS	***CANTIDAD DE DÍAS***
CONTRACTUAL *CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM – 09/11/2023*	***90 días calendarios***
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 (POR ADICIONAL DE OBRA) *RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0350-2024-HMPP-A/GM. – 23/08/2023*	*10 días calendarios*
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO	***100 días calendarios***

Plazo Real Ejecutado

DESCRIPCIÓN DE PLAZOS CON FECHAS			***CANTIDAD DE DÍAS***
INICIO DE OBRA – SUSPENSIÓN N°01	***14/11/2023***	***02/01/2024***	***50 días calendarios***
PLAZO SUSPENDIDO (ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01)	*03/01/2024*	*18/06/2024*	-
REINICIO N° 01 – SUPENSIÓN N°02	*19/06/2024*	*21/07/2024*	*33 días calendarios*
PLAZO SUSPENDIDO (ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02)	*22/07/2024*	*13/08/2024*	-
REINICIO N° 02 – FIN CONTRACTUAL DE OBRA	*14/08/2024*	*20/08/2024*	*07 días calendarios*
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 (POR ADICIONAL DE OBRA) *RESOLUCIÓN GERENCIAL N°0350-2024-HMPP-A/GM. – 23/08/2023*	*21/08/2024*	*30/08/2024*	*10 días calendarios*
RETRASO POR MORA	*31/08/2024*	*17/09/2024*	*18 días calendarios*
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO			***118 días calendarios***

Al no conocerse la fecha real de culminación, se calcula el retraso en la ejecución de obra de 18 días calendarios, desde el 31/08/2024 al 17/08/2024.

CÁLCULO DE PENALIDAD POR MORA

$$PENALIDAD\ DIARIA = \frac{0.10 * MONTO\ VIGENTE}{0.15 * PLAZO\ \ EN\ DIAS}$$

PENALIDAD.				
Penalidad Diaria =	*0.10 x MONTO* / *0.15 X PLAZO EN DIAS*		*MONTO VIGENTE =*	*690,777.93*
			PENALIDAD MAXIMA=	*69,077.79*
entonces,	*0.10 X 690,777.93* / *0.15 X 100*			
PENALIDAD DIARIA =	*S/.4,605.19*	*por*	*18 DIAS*	***S/.82,893.42***
			Al sobrepasar la penalidad máxima, se considera el monto de: 69,077.79	
PENALIDAD POR RETRASO ENTREGA DE OBRA			***Es igual a:***	***S/ 69,077.79***

*La penalidad por retraso injustificado asciende a **S/ 69,077.79 SOLES (SESENTA Y NUEVE MIL STETENTA Y SIETE CON 79/100 SOLES)**, el cual se aplicará en la siguiente liquidación.*

CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES
DE ACUERDO AL INFORME 00007-2023-MTC/21.GMS.MCCD

- ***PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN***
  - *De acuerdo a la OFICIO Nº247-2024-MTC/21.GMS y al INFORME 00007-2023-MTC/21.GMS.MCCD de fecha de inspección en obra 23/11/2023, la Ing. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ DÍAZ, menciona lo siguiente:*

    *"3.2. Durante la Visita de monitoreo y seguimiento realizada el día **23.11.2023**, se identificaron situaciones de riesgos a la ejecución de la IOARR con CUI N° 2527734, conforme a lo descrito en los numerales 2 del presente informe, del cual la Municipalidad Provincial de Pasco a través de su UEI, deberá implementar las medidas correctivas que garanticen la adecuada ejecución de la IOARR, en salvaguarda de los recursos transferidos. De las cuales encontramos lo siguiente:*
    - *En la Obra, se encontró al Ingeniero Residente de Obra, pero no se encontró a los ingenieros por parte de la Contratista: Asistente de Residente y Ing. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente; y por parte de la Supervisión no estuvo el Ingeniero Supervisor.*
      (…)
    - *No se verificó la adecuada señalización de seguridad y la limpieza en la obra."*

En referencia a lo evidenciado, según el contrato, se tiene estipulado penalidades por AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE y sobre FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA.

OTRAS PENALIDADES			
N°	***DESCRIPCIÓN***	***MONTO***	***DETALLE***

02	*AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE*	***S/. 4,950***	*Según INFORME N°00007-2023-MTC/21.GMS.MCCD (Inspección:23/11/2023)*
07	*FALTA DE SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN*	***S/. 32.38***	*Según INFORME N°00007-2023-MTC/21.GMS.MCCD (Inspección:23/11/2023)*

Esta penalidad no está aplicada y corresponde su aplicación en la presente liquidación.

DE ACUERDO AL INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV

- ***PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN***

- *De acuerdo a la OFICIO Nº197 -2024-MTC/21.GMS y al INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV de fecha de inspección en obra 22/12/2023, el Ing. Bequer Salis Valverde, menciona lo siguiente:*

  "Durante la visita de monitoreo y seguimiento efectuada a la Inversión IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO", con CUI N° 2527734, se ha identificado situación adversa que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del convenio de monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos para la ejecución de IOARR entre Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Pasco, la cual se expone a continuación:

  - *AUSENCIA DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE UNA INCORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA, E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.*
  - *(...)*
  - *DEFICIENCIAS EN EL ACCESO, CIRCULACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA OBRA, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR RIESGO EN LA AFECTACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA, SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y VECINOS ANTE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.*

    (...)

  En referencia a lo evidenciado, según el contrato, se tiene estipulado penalidades por AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE y sobre FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA.

OTRAS PENALIDADES			
N°	***DESCRIPCIÓN***	***MONTO***	***DETALLE***
02	*AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE*	***S/. 4,950***	*Según INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV (Inspección:22/12/2023)*
07	*FALTA DE SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN*	***S/. 3.84***	*Según INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV (Inspección:22/12/2023)*

Esta penalidad no está aplicada y corresponde su aplicación en la presente liquidación.

DE ACUERDO AL INFORME Nº 0514-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI

❖ ***PENALIDAD POR ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO***

- *De acuerdo a la INFORME Nº 0514-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI de fecha de 19/04/2024, el Ing. Michel AGUILAR ROJAS, menciona lo siguiente:*

"PENALIDADES:
De las penalidades se consideran según lo establecido en el CONTRATO N°389-2023-HMPP/GM, en su CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENALIDADES, en su ítem N°04 en donde se establece (…) Entrega de información Incompleta y/o con errores Cuando el contratista entregue documentación incompleta o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (…), De lo que se pone en evidencia a través de los siguientes documentos detallados:

- *Con **CARTA N°0005-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI**, el 22 de enero del 2024 el Ing. Michel AGUILAR ROJAS, remite la Observación a la Valorización N°02 de la ejecución de la obra.*
- *Con **CARTA MÚLTIPLE N°0038-HMPP-GM-GDTI/SGI**, de fecha 20 de marzo del 2024, el Ing. Michel AGUILAR ROJAS, exhorta la entrega de la Información Incorrecta en la Valorización N°02.*
- *Con **CARTA N°0093-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI**, de fecha 25 de marzo del 2024, el Ing. Michel AGUILAR ROJAS, Realiza la devolución por Tercera vez de la Valorización N°02, para subsanar las observaciones reiterando que se está considerando información errónea.*

*De lo mencionado, el contratista incurre a la aplicación de penalidades por los siguientes motivos descritos en **Cláusula décima Sexta: Penalidades.***

Ítem según contrato	***DESCRIPCION***	***FORMA DE CÁLCULO***	***MONTO***
04	*Entrega de información incompleta y/o con errores. Cuando el Contratista entreque documentación incompleta o fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.)*	*Se aplicará una penalidad del UNO por ciento (1%) de la UIT, por cada incumplimiento.*	***Valor de 1uit= S/ 4,950.00*** ***3 incumplimientos informados con las cartas detalladas anteriormente.*** ***3 x 1%4950.00= S/ 148.50***
MONTO TOTAL DE PENALIDAD			***S/ 148.50***

*Por lo tanto, el monto total calculado de penalidad asciende a la suma de **S/ 148.50 (Ciento cuarenta y ocho con 50/100 soles)."***

Esta penalidad se aplicó en el pago de la valorización N°02.

DE ACUERDO AL INFORME N°00057-2024-MTC/21.GMS.ARMA e INFORME N°040-2024-MTC/21.UZ.PSC

❖ ***PENALIDAD POR AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE***

- *De acuerdo a la OFICIO Nº 2471 -2024-MTC/21.GMS, INFORME Nº 00057-2024-MTC/21.GMS.ARMA e Informe n.° 040 - 2024 - MTC/21.UZ.PSC de fecha de inspección en obra 31/07/2024, el Ing. ALEX ROY MARAVI ALEJO, menciona lo siguiente:*

"De lo expuesto por el Coordinador de la UZ Pasco, se advierte una situación de riesgo, al estarse ejecutando trabajos en la cimentación y estribo del lado derecho, durante el periodo de suspensión de obra, vulnerando lo establecido en el Art. 178° del RLCE, sin contar con además con Residente y Supervisor, para realizar los controles de calidad de los trabajos, del cual se deberá solicitar a la Municipalidad, que se precise las acciones correctivas implementadas.:

(...)

En referencia a lo evidenciado, según el contrato, se tiene estipulado penalidades por AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE.

OTRAS PENALIDADES			
N°	***DESCRIPCIÓN***	***MONTO***	***DETALLE***
02	*AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE*	***S/. 4,950***	*Según INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV (Inspección:22/12/2023)*

Esta penalidad no está aplicada y corresponde su aplicación en la presente liquidación.

DE ACUERDO AL INFORME Nº1138-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI

- ***PENALIDAD POR ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO***

  - *De acuerdo a la INFORME Nº1138-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI de fecha de 16/08/2024, la Ing. Cynthia Ticlavilca Inche, menciona lo siguiente:*

(...)

PENALIDADES			
N°	***Supuestos de aplicación de penalidad***	***Forma de cálculo***	***Cálculo de Penalidad***
04	*Entrega de Información incompleta y/o con errores cuando el contratista entregue documentación incompleta o fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.)*	*Se aplicará una penalidad del UNO por ciento (1%) de la UIT por cada incumplimiento*	*Penalidad por día =* ***1%S/ 4950.00*** *Penalidad por día =* ***S/ 49.50.*** *Penalidad por 10 días =* ***S/ 495.00***
		PENALIDAD TOTAL	***S/ 495.00***

Esta penalidad se aplicó en el pago de la valorización N°04.

DE ACUERDO AL INFORME Nº 1320-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI

- ***PENALIDAD POR ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO***

- *De acuerdo a la INFORME Nº 1320-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI de fecha de 12/09/2024, la Ing. Cynthia Ticlavilca Inche, menciona lo siguiente:*

"PENALIDADES

- *Mediante CARTA N°023-2024-CSR/CATG-RC, de fecha 25 de julio del 2024, el Sr. Cesar A. TUCTO GODOY, quien es representante común del CONSORCIO SANTA ROSA, en referencia a la CARTA N°20-2024-ING°IAC/RO, emitido por el Ing. del ACOSTA CRUZ, quien es residente de obra, Se solicita la Rectificación de Presupuesto Adicional y Deductivo de Obra, esto mencionando lo siguiente:*
  (…) Durante la elaboración del expediente del Adicional Deductivo Vinculante N°01, por errores de cálculo de ha omitido partidas que corresponde a las PAO y se ha deducido partidas con saldo de Metrados cero (…) – Evidenciando de esta forma errores cometidos por la empresa contratista en la elaboración del expediente del Adicional Deductivo Vinculante N°01 de la obra.
- *Mediante CONTRATO N°389-2023-HMPP/GM, de la ejecución del Proyecto: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO", establece en su CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES:*
  Otras Penalidades y multas:

PENALIDADES			
N°	***Supuestos de aplicación de penalidad***	***Forma de cálculo***	***Cálculo de Penalidad***
04	*Entrega de Información incompleta y/o con errores, cuando el contratista entregue documentación fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (…)*	*Se aplicará una penalidad del UNO por ciento (1%) de la UIT por cada incumplimiento*	*Penalidad por día =* ***1%S/ 4950.00*** *Penalidad por día =* ***S/ 49.50***
		PENALIDAD TOTAL	***S/ 49.50***

En tal sentido, se ha calculado la penalidad de ***S/. 15,579.21 (Quince mil quinientos setenta y nueve con 21/100 soles)*** *por concepto de OTRAS PENALIDADES.*

RESUMEN DE PENALIDADES

Por lo descrito, se tiene las siguientes penalidades durante la ejecución de la obra:

POR RETRASO INJUSTIFICADO					
N°	***DESCRIPCIÓN***	***DÍAS DE RETRASO***	***MONTO POR DÍA***	***MONTO TOTAL***	***DETALLE***
01	*RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA*	***18 días***	***S/.4,605.19***	***S/ 82,893.42***	*Monto supera el 10% máximo, por lo que se aplicará el monto de S/. 69,077.79*

TOTAL, POR RETRASO INJUSTIFICADO	***S/ 69,077.79***	

OTRAS PENALIDADES				
N°	***DESCRIPCIÓN***	***MONTO***	***DETALLE***	***EJECUTADA***
02	*AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE*	***S/. 4,950***	*Según INFORME N°00007-2023-MTC/21.GMS.MCCD (Inspección:23/11/2023)*	*NO*
07	*FALTA DE SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN*	***S/. 32.38***	*Según INFORME N°00007-2023-MTC/21.GMS.MCCD (Inspección:23/11/2023)*	*NO*
02	*AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE*	***S/. 4,950***	*Según INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV (Inspección:22/12/2023)*	*NO*
07	*FALTA DE SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN*	***S/. 3.84***	*Según INFORME N°092-2023-MTC/21.UZPSC.M/BSV (Inspección:22/12/2023)*	*NO*
04	*ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO*	***S/. 148.50***	*Según INFORME Nº 0514-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI (Observaciones en la Val N°02)*	*SÍ*
02	*AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE*	***S/. 4,950***	*Según INFORME N°057-2024-MTC/21.GMS.ARMA e INFORME N°040-2024-MTC/21.UZ.PSC (Inspección:31/07/2024)*	*NO*
04	*ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO*	***S/. 495.00***	*Según INFORME Nº1138-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI (Retraso en entregar la Val N°04)*	*SÍ*
04	*ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO*	***S/. 49.50***	*Según INFORME Nº 1320-2024-HMPP-GM-GDTI/SGI (Información errónea en Adicional Deductivo vinculante N°01)*	*SÍ*
TOTAL, DE OTRAS PENALIDADES		***S/. 15,579.22***		
PENALIDADES EJECUTADAS		***S/. 693.00***		
OTRAS PENALIDADES POR EJECUTAR		***S/. 14,886.22***		

En Resumen:

DESCRPCIÓN	***MONTO***	***DETALLE***
OTRAS PENALIDADES	***S/. 693.00***	*Ejecutadas en el pago de valorizaciones*
	S/. 14,886.22	*Por ejecutar*

POR RETRASO INJUSTIFICADO	***S/ 69,077.79***	*Por ejecutar*
TOTAL	***S/: 84,657.01***	

Se determina, ***SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA POR PENALIDAD POR MORA*** *el monto de* ***S/ 69,077.79 SOLES (SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON 79/100 SOLES)****.*

Así mismo, se determina también, el ***SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA POR OTRAS PENALIDADES*** *el monto de* ***S/ 14,886.22 SOLES (CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 22/100 SOLES)****.*

Estas penalidades se deducirán de los pagos a cuenta, valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento; tal cual menciona el artículo 161 del RLCE.

I. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

N°	DESCRIPCION	N° CP	FECHA DE CP	FACTURA	IMPORTE SIN IGV	IMPORTE CON IGV
VALORZACIONES CONTRACTUALES					**169,188.88**	**199,642.86**
1	**VALORIZACION N°01 - CONTRACTUAL**				**109,760.85**	**129,517.80**
	Valorizacion N°01 (14/11/2023 - 30/11/2023)	332	17/01/2024		79,664.42	94,004.02
	Detracción	330	16/01/2024	E001-1	4,390.68	5,181.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	331	16/01/2024		25,705.75	30,332.78
	Penalidad	-	-		-	-
2	**VALORIZACION N°02 - CONTRACTUAL**				**13,000.40**	**15,340.47**
	Valorizacion N°02 (01/12/2023 - 31/12/2023)	1623-24.81.2400654	8/05/2024		8,116.92	9,577.97
	Detracción	1623-24.81.2400660	9/05/2024	E001-2	520.34	614.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	1623-24.65.2400656	9/05/2024		4,237.29	5,000.00
	Penalidad	1623-24.65.2400655	9/05/2024		125.85	148.50
3	**VALORIZACION N°03 - CONTRACTUAL**				**17,324.89**	**20,443.37**
	Valorizacion N°03 (19/06/2024 - 30/06/2024)	-	-		-	-
	Detracción	3218.24.81.2403203	12/09/2024	E001-3	693.22	818.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	3218.24.65.2403184	12/09/2024		16,631.67	19,625.37
	Penalidad	-	-		-	-
4	**VALORIZACION N°04 - CONTRACTUAL**				**11,440.41**	**13,499.68**
	Valorizacion N°04 (01/07/2024 - 21/07/2024)	3240.24.81.2403178	12/09/2024		10,276.07	12,125.76
	Detracción	3240.24.81.2403202	12/09/2024	E001-9	457.63	540.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	3240.24.65.2403180	12/09/2024		287.22	338.92
	Penalidad	3240.24.65.2403181	12/09/2024		419.49	495.00
5	**VALORIZACION N°05 - CONTRACTUAL**				**17,662.33**	**20,841.54**
	Valorizacion N°05 (14/08/2024 - 20/08/2024)	3504.24.81.2403410	26/09/2024		8,155.30	9,623.25
		3504.24.81.2403409	26/09/2024	E001-11	8,800.25	10,384.29
	Detracción	3504.24.81.2403465	27/09/2024	E001-12	339.83	401.00
		3504.24.81.2403466	27/09/2024		366.95	433.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	-	-		-	-
	Penalidad	-	-		-	-

CONTRATO	*s/. 606,655.56*
DEDUCTIVO N°01	*s/. 407,012.70*

CONTRACTUAL MODIFICADO	*s/. 199,642.86*
TOTAL, PAGADO	***s/. 199,642.86***
SALDO	***S/. 0.00***

Se presenta el cuadro de resumen de los pagos efectuados del Adicional Deductivo Vinculante, según los datos reportados del sistema SIAF, determinando el cálculo financiero de acuerdo a lo siguiente:

N°	DESCRIPCION	N° CP	FECHA DE CP	FACTURA	IMPORTE SIN IGV	IMPORTE CON IGV
VALORZACIONES ADICIONAL DE OBRA N°01					**416,216.16**	**491,135.07**
1	**VALORIZACION N°01 - ADICIONAL DE OBRA N°01**				**222,212.17**	**262,210.36**
	Valorizacion N°01 (19/06/2024 - 30/06/2024)	3290.24.81.2403194	12/09/2024		173,694.50	204,959.51
		3290.24.81.2403195	12/09/2024		11,436.23	13,494.75
		3290.24.81.2403187	12/09/2024	E001-6	16,514.72	19,487.37
	Detracción	3290.24.81.2403207	12/09/2024	E001-7	7,723.73	9,114.00
		3290.24.81.2403205	12/09/2024	E001-8	476.27	562.00
		3290.24.81.2403206	12/09/2024		688.14	812.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	3290.24.65.2403351	20/09/2024		11,678.58	13,780.73
	Penalidad	-	-		-	-
2	**VALORIZACION N°02 - ADICIONAL DE OBRA N°01**				**149,083.90**	**175,919.00**
	Valorizacion N°02 (01/07/2024 - 21/07/2024)	3365.24.81.2403182	12/09/2024		142,700.85	168,387.00
	Detracción	3365.24.81.2403204	12/09/2024	E001-10	5,963.56	7,037.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	3365.24.65.2403185	12/09/2024		419.49	495.00
	Penalidad	-	-		-	-
3	**VALORIZACION N°03 - ADICIONAL DE OBRA N°01**				**44,920.09**	**53,005.71**
	Valorizacion N°03 (14/08/2024 - 20/08/2024)	3505.24.81.2403407	26/09/2024	-	43,081.53	50,836.21
	Detracción	3505.24.81.2403464	27/09/2024	E001-13	1,796.61	2,120.00
	Retencion Fiel Cumplimiento	-	-		-	-
	Penalidad	3505.24.65.2403408	26/09/2024		41.95	49.50

ADICIONAL N°01	*s/. 491,135.07*
TOTAL, PAGADO	***s/. 491,135.07***
SALDO	***S/. 0.00***

Se verifica que la entidad ha depositado a la cuenta del CONSORCIO SANTA ROSA con RUC 20611762594, la suma de s/ 592,880.13 (Quinientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta con 13/100 Soles), por concepto de ejecución de la obra, los pagos fueron por valorizaciones mensuales del contrato principal y adicional deductivo vinculante N° 01.

N°	DESCRIPCION	COMPROBANTE DE PAGO		IMPORTE SIN IGV	IMPORTE CON IGV
		N° CP	FECHA DE CP		
	Valorizacion N°01 (14/11/2023 - 30/11/2023)	332	17/01/2024	79,664.42	94,004.02
	Valorizacion N°02 (01/12/2023 - 31/12/2023)	1623-24.81.2400654	8/05/2024	8,116.92	9,577.97
	Valorizacion N°03 (19/06/2024 - 30/06/2024)	-	-	-	-
	Valorizacion N°04 (01/07/2024 - 21/07/2024)	3240.24.81.2403178	12/09/2024	10,276.07	12,125.76
	Valorizacion N°05 (14/08/2024 - 20/08/2024)	3504.24.81.2403410	26/09/2024	8,155.30	9,623.25
		3504.24.81.2403409	26/09/2024	8,800.25	10,384.29
	Valorizacion N°01 Adicional N°01 (19/06/2024 - 30/06/2024)	3290.24.81.2403194	12/09/2024	173,694.50	204,959.51
		3290.24.81.2403195	12/09/2024	11,436.23	13,494.75
		3290.24.81.2403187	12/09/2024	16,514.72	19,487.37
	Valorizacion N°02 Adicional N°01(01/07/2024 - 21/07/2024)	3365.24.81.2403182	12/09/2024	142,700.85	168,387.00
	Valorizacion N°03 Adicional N°01(14/08/2024 - 20/08/2024)	3505.24.81.2403407	26/09/2024	43,081.53	50,836.21

Se verifica que se realizó pagos a la cuenta de detracciones del CONSORCIO SANTA ROSA con RUC 20611762594, la suma de s/ 27,632.00 (Veintisiete Mil Seiscientos Treinta y Dos con 00/100 Soles), por concepto de detracción del 4%, de los pagos efectuados por la ejecución de la obra.

N° CP	FECHA DE CP	FACTURA	IMPORTE SIN IGV	IMPORTE CON IGV
330	16/01/2024	E001-1	4,390.68	5,181.00
1623-24.81.2400660	9/05/2024	E001-2	520.34	614.00
3218.24.81.2403203	12/09/2024	E001-3	693.22	818.00
3240.24.81.2403202	12/09/2024	E001-9	457.63	540.00
3504.24.81.2403465	27/09/2024	E001-12	339.83	401.00
3290.24.81.2403207	12/09/2024	E001-7	7,723.73	9,114.00
3365.24.81.2403204	12/09/2024	E001-10	5,963.56	7,037.00
3505.24.81.2403464	27/09/2024	E001-13	1,796.61	2,120.00

Se verifica que la entidad ha retenido el 10.07% del monto del contrato original, por Garantía de Fiel Cumplimiento, por la suma de s/ 69,572.80 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos con 80/100 Soles), por ejecución de la obra.

COMPROBANTE DE PAGO		IMPORTE SIN IGV	IMPORTE CON IGV
N° CP	FECHA DE CP		
331	16/01/2024	25,705.75	30,332.78
1623-24.65.2400656	9/05/2024	4,237.29	5,000.00
3218.24.65.2403184	12/09/2024	16,631.67	19,625.37
3240.24.65.2403180	12/09/2024	287.22	338.92
3290.24.65.2403351	20/09/2024	11,678.58	13,780.73
3365.24.65.2403185	12/09/2024	419.49	495.00

Se verifica que la entidad realizó el descuento por la suma de s/ 693.00 (Seiscientos Noventa y Tres con 00/100 Soles), por concepto de penalidades aplicados a la empresa contratista en la ejecución de la obra.

COMPROBANTE DE PAGO		IMPORTE SIN IGV	IMPORTE CON IGV
N° CP	FECHA DE CP		
1623-24.65.2400655	9/05/2024	125.85	148.50
3240.24.65.2403181	12/09/2024	419.49	495.00
3505.24.65.2403408	26/09/2024	41.95	49.50

Según los cálculos financieros realizados mediante el cuadro de resumen de los pagos efectuados, se determina que la ejecución financiera acumulada es al 100.00%.

CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS	
MONTO SEGÚN CONTRATO	***606,655.56***
MONTO POR ADICIONAL DE OBRA	***84,122.37***
MONTO QUE DEBE PAGARSE	***690,777.93***
PAGO POR ADELANTO DIRECTO	*0.00*
PAGO POR ADELANTO DE MATERIALES	*0.00*
PAGO POR VALORIZACIONS MENSUALES	*592,880.13*
PAGO POR DETRACCIONES	*27,632.00*
RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	*69,572.80*
PENALIDADES	*693.00*
TOTAL MONTO PAGADO	***690,777.93***
SALDO	*0.00*

Según el cálculo del cuadro de resumen de pagos efectuados, se tiene un resultado a favor del contratista por la suma de s/ 0.00 (Cero con 00/100 soles).

LIQUIDACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

De acuerdo al análisis expuesto, se tiene la siguiente Liquidación Final de Ejecución de Obra.

I.	***AUTORIZADO Y PAGADO***	
1.1.	***AUTORIZADO***	
1.1.1	*Contrato Principal C/I.G.V.*	*S/.606,655.56*
1.1.2	*Adicional de Obra N°01*	*S/.491,135.07*
1.1.3	*Deductivo de obra N°01*	*S/.407,012.70*
1.1.4	*Mayores Metrados*	*S/.0.00*
1.1.5	*Deductivo por adelantos otorgados.*	*S/.0.00*
1.1.6	*Mayores Gastos Generales.*	*S/.0.00*
1.1.7	*Intereses.*	*S/.0.00*
	MONTO AUTORIZADO	*S/.690,777.93*
1.2.0	***PAGADO***	

1.2.1	Contrato Principal C/I.G.V. incluye Deductivo	S/. 199,642.86
1.2.2	Adicional de Obra N°01	S/. 491,135.07
1.2.3	Reajuste Autorizado.	S/.0.00
1.2.4	Reajuste Autorizado.	S/.0.00
1.2.5	Mayores Gastos Generales.	S/.0.00
1.2.6	Intereses.	S/.0.00

MONTO PAGADO	S/.690,777.93
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/. 0.00**

II	REAJUSTE	
2.1.0	**CONTRACTUAL**	**S/. 4,243.32**
2.1.1	Calculado	S/. 4,243.32
2.1.2	Pagado	S/.0.00
2.2.0	**ADICIONAL**	**S/. 20,444.34**
2.2.1	Calculado	S/. 20,444.34
2.2.2	Pagado	S/.0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/. 24,687.66**

III	ADELANTOS.	
3.1.0	**CONCEDIDOS**	S/. 0.00
3.1.1	Directo	S/. 0.00
3.1.2	Materiales	S/.0.00
3.2.0	**AMORTIZADOS**	S/. 0.00
3.2.1	Directo	S/. 0.00
3.2.2	Materiales	S/.0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	**S/.0.00**

IV	PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA	
4.1.0	**AUTORIZADA**	S/ 69,077.79
4.2.0	**DESCONTADA**	S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	**S/ 69,077.79**

V	***OTRAS PENALIDADES***	
5.1.0	***AUTORIZADA***	*S/. 15,579.22*
5.2.0	***DESCONTADA***	*S/.693.00*
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	***S/.14,886.22***

CONCLUSIONES

1. *EL COSTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM. y monto de contrato vigente de obra (Costo por Ejecución de Obra: **"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"**, - CUI: 2527734; ejecutado por EL CONSORCIO SANTA ROSA, determinado en la presente Liquidación Técnica, asciende a la suma de **S/ 715,465.59 (SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 59/100 SOLES),** el cual incluye el monto del contrato principal, mayores gastos generales, reajustes e intereses.*

COSTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

DETALLE	***MONTO***
MONTO CONTRATO	*S/.606,655.56*
MONTO DEL ADICIONAL N°01	*S/.491,135.07*
DEDUCTIVO DE OBRA N°01	*S/.407,012.70*
REAJUSTES	*S/. 24,687.66*
COSTO TOTAL	*S/. 715,465.59*

2. *Se determina **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** por concepto de **PENALIDADES**; el monto de **S/ 83,964.01 SOLES (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 01/100 SOLES)**, incluido IGV; de acuerdo al siguiente cuadro:*

DESCRIPCION	***MONTO***
PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA	*S/ 69,077.79*
OTRAS PENALIDADES	*S/.14,886.22*
MONTO TOTAL POR PENALIDADES	***S/ 83,964.01***

3. *Se determina **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** por concepto de **ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA DE OBRA**; el monto de **S/ 12,097.11 (DOCE MIL NOVENTA Y SIETE CON 11/100 SOLES)**, incluido IGV.*

4. *Se determina **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**, por **REAJUSTE POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS**, el monto de **S/ 24,687.66 SOLES (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 66/100 SOLES)** incluido IGV, el cual podrá ser solicitado siempre y cuando la empresa contratista cumpla con el pago, hacia la entidad, del íntegro de los saldos que tiene a cargo, dicho pago previa validación de la entidad y previa disponibilidad presupuestal.*

5. *Se tiene la garantía de fiel cumplimiento del contrato**: S/ 69,572.80 (SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 SOLES),** que se ha retenido en las primeras valorizaciones del presente proyecto y que es equivalente al 10.07% del monto de inversión actualizado; la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, o en caso contrario la entidad podrá ejecutarla conforme a lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Además, se establece que el contratista podrá pedir la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre y cuando, la empresa contratista cumpla con el pago, hacia la entidad, del íntegro de los saldos que tiene a cargo, dicho pago previa validación de la entidad.*

(…)

Que, la presente liquidación cuenta con la evaluación realizada por los profesionales técnicos de la Gerencia de Infraestructura respecto a la Liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista; y ratificada con su pronunciamiento técnico favorable en todos sus extremos tal como se acredita con el ***Informe N° 770-2025-GM-GDTI-HMPP, del Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura; el Informe N° 605-2025-HMPP-GM-GDTI/SGI, de la Sub Gerencia de Infraestructura***; en ese sentido; corresponde proceder con la aprobación de esta misma conforme a ley;

Que, siendo esto así, mediante Proveído S/n., el Gerente Municipal ***solicita elaborar la resolución de aprobación de la Liquidación Técnica – Financiera,*** conforme a lo determinado por los liquidadores y evaluadores;

Por lo expuesto, en uso de las facultades otorgadas mediante la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y en uso de atribuciones otorgadas mediante acto resolutivo por el titular de la entidad, y;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la **LIQUIDACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM. -** Ejecución de la Obra: **"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SANTA ROSA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"**, - CUI: 2527734; ejecutado por el **CONSORCIO SANTA ROSA**, siendo de los cálculos efectuados, el costo final de la obra asciende a **S/ 715,465.59 (setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y cinco con 59/100 soles);** el cual incluye el monto del contrato principal, mayores gastos generales, reajustes e intereses; en merito a los fundamentos expuestos; conforme al siguiente detalle:

DETALLE	MONTO
MONTO CONTRATO	S/.606,655.56
MONTO DEL ADICIONAL N°01	S/.491,135.07
DEDUCTIVO DE OBRA N°01	S/.407,012.70
REAJUSTES	S/. 24,687.66
COSTO TOTAL	*S/. 715,465.59*

ARTÍCULO SEGUNDO. – DETERMINAR, el **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** por concepto de **PENALIDADES;** por el monto de **S/ 83,964.01 SOLES (ochenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro con 01/100 soles)**, incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	MONTO
PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA	S/ 69,077.79
OTRAS PENALIDADES	S/.14,886.22
MONTO TOTAL POR PENALIDADES	**S/ 83,964.01**

ARTÍCULO TERCERO. – DETERMINAR, el **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** por concepto de **ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA DE OBRA;** por el monto de **S/ 12,097.11 (doce mil noventa y siete con 11/100 soles)**, incluido IGV.

ARTÍCULO CUARTO. - **DETERMINAR**, el **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, por REAJUSTES,** por el monto de **S/ 24,687.66 SOLES (veinticuatro mil seiscientos ochenta y siete con 66/100 soles)** incluido IGV, el cual podrá ser solicitado siempre y cuando la empresa contratista cumpla con el pago, hacia la entidad, del íntegro de los saldos que tiene a cargo**,** dicho pago previa validación de la entidad y previa disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, que la Oficina General de Administración y Finanzas autorice la devolución de las garantías otorgadas conforme a ley. Para efecto del mismo debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, o en caso contrario la entidad podrá ejecutarla conforme a lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Además, se establece que el contratista podrá pedir la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre y cuando, la empresa contratista cumpla con el pago, hacia la entidad, del íntegro de los saldos que tiene a cargo, dicho pago previa validación de la entidad.

ARTÍCULO SEXTO. – CONFORME AL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD[1], debe advertirse en caso de negligencia u otro análogo, será de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Infraestructura, y demás que intervinieron en la evaluación técnica del expediente de Liquidación Técnica y Financiera, sobre posible hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTÍCULO SEXTO. – TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia de Infraestructura y a los órganos estructurados correspondientes y **NOTIFÍQUESE** al **CONTRATISTA – CONSORCIO SANTA ROSA,** en su domicilio legal, consignado en el **CONTRATO N° 389-2023-HMPP/GM**; bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Mg. Paolo Ricardo PASTRANA SALINAS
GERENTE MUNICIPAL

[1] *1.18. Principio de responsabilidad. - La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. - Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo - Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.*