Firmado digitalmente por ROMO ASTETE DE VELEZ Maria Susana FAU 20518396332 soft
Cargo: Subgerente Regional De Administracion Y Finanzas
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.05.2025 15:52:51 -05:00

Lima, 23 de Mayo del 2025

RESOLUCION N° D000014-2025-GRML/SRAF

VISTO:

La Carta N° 155-2025/NELAN, la Carta N° 063-2025/C.S.V.H., el Memorando N°1151-2025-MML-ALC-GRML-SRI, el Informe Técnico N° D000011-2025-GRML/AL, el Memorando N° D000036-2025-GRML/SRAF, el Memorando N° 338-2025-MML-ALC-GRML-SRAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Metropolitano de Lima es un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, financiera, técnica y administrativa; creado mediante el Edicto N°254 de fecha 25 de abril del 2003, como Programa de Gobierno Regional Metropolitano de Lima, modificado con ordenanza, 2511-2022 de fecha 27 de noviembre del 2022, cambiando su calificación de Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana a Gobierno Regional Metropolitano de Lima;

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Firmado digitalmente por RAMIREZ VERAMENDI Clodi Belinda FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:09:00 -05:00

Que, con fecha 11 de febrero de 2025, se suscribió el Contrato N° 002-2025-MML/GRML-SRAF entre Gobierno Regional Metropolitano de Lima (en adelante, el GRML) y el CONSORCIO SUPERVISOR VON HUMBOLT (en adelante, el SUPERVISOR), en el marco de la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: *"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal, en el Jr. Alexander Von Humbolt (Tramo Av. Paseo de la República a Av. San Pablo), distrito de La Victoria – Lima – Lima – Primera Etapa"*, con CUI N° 2380497, por el importe de S/ 472,600.00 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Seiscientos con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de 150 días calendario;

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Firmado digitalmente por CASTILLO ALVAREZ Segundo Enrique FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:26:22 -05:00

Que, el 20 de febrero de 2025, el GRML y la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (en adelante, el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°004-2025-MML-GRML-SRAF, para la Contratación de la Ejecución de Obra: *"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal, en el Jr. Alexander Von Humbolt (Tramo Av. Paseo de la República a Av. San Pablo), distrito de La Victoria – Lima – Lima – Primera Etapa"*, con CUI N° 2380497, por el importe de S/ 6,217,801.92 (Seis Millones Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Uno con 92/100 Soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, mediante Carta N° 155-2025/NELAN, recepcionada por el CONSORCIO SUPERVISOR VON HUMBOLT (en adelante, SUPERVISOR), el 24 de abril de 2025, el CONTRATISTA adjuntó el "INFORME DE CONTRATISTA REFERIDO A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SOBRE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01", a través del cual solicitó la Ampliación de Plazo N° 01, por doce (12) días calendario, en atención a la causal "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista";

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://localhost:8181/verifica/inicio.do** e ingresando la siguiente clave: **GDDVZMF**

Que, con Carta N° 063-2025/C.S.V.H., de fecha 30 de abril de 2025, el SUPERVISOR, pone en conocimiento el contenido del Informe N° 044-2025-EAPZ-JS, a través del cual opina que se declare procedente, por doce (12) días calendario;

Que, a través del Memorando N° 1151-2025-MML-ALC-GRML-SRI, recepcionado el 14 de abril de 2025, la Subgerencia Regional de Infraestructura, en mérito al Informe N°947-2025-MML-ALC-GRML-SRI-DO de la División de Obras y al Informe N° 045-2025-MML/ALC-GRML-SRI-JAAM del Coordinador de Obra, ambos pertenecientes a la citada Subgerencia, señaló que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del CONTRATISTA resulta improcedente, indicando -entre otros aspectos- que *"…es de responsabilidad del contratista el no inicio de esta partida por no contar con la autorización de la supervisión y condiciones en la fecha programada, por lo que esta partida crítica estaría retrasada y en consecuencia no se podría otorgar la Ampliación de Plazo N° 1, quedándose demostrado que la obra no se paralizó por esta partida, hasta un día antes de la fecha de la suspensión (…), que inició el día 10 de abril…"*;

Firmado digitalmente por RAMIREZ VERAMENDI Clodi Belinda FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:09:11 -05:00

Que, mediante Informe Técnico N° D000011-2025-GRML/AL, de fecha 22 de mayo de 2025, el Área de Logística, en calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones, comunicó a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas que, de acuerdo a lo informado por el área usuaria y los antecedentes del expediente, considera que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N°01 solicitada por la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.;

Firmado digitalmente por CASTILLO ALVAREZ Segundo Enrique FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:26:34 -05:00

Que, con Memorando N° D000036-2025-GRML/SRAF, de fecha 23 de mayo de 2025, la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas hace suyo el Informe Técnico anteriormente citado y remite el expediente a la Subgerencia Regional de Asuntos jurídicos para continuar con el citado trámite;

Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley establece las causales de ampliación de plazo, según lo siguiente: *"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. (…). c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios";*

Que, el numeral 198.1 del artículo 198 del mencionado Reglamento establece que *"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y*

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://localhost:8181/verifica/inicio.do** e ingresando la siguiente clave: **GDDVZMF**

sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente";

Que, el numeral 198.2 del artículo 198 del referente Reglamento señala que *"El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe"*;

Que, conforme se ha señalado el artículo 198 del Reglamento establece los requisitos y procedimiento a seguir para el trámite de las solicitudes de ampliación de plazo en los contratos de ejecución de obra. Al respecto, la Dirección Técnica Normativa del OSCE en la Opinión N° D000013-2025-OSCE/DTN señaló que *"(…) Como se aprecia, para que proceda una ampliación de plazo, el contratista debe: 1) Anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final del hecho o circunstancia que determina la configuración de la causal de ampliación de plazo, dado que estos son los hitos imprescindibles para determinar la duración de la causal y, por ende, para cuantificar el tiempo por el cual debe ser ampliado el plazo, así como los eventuales mayores costos directos y/o mayores gastos generales variables correspondientes al contratista, de ser el caso. 2) Una vez identificado el momento en el que cesa el evento que amerita la ampliación de plazo, según la anotación efectuada en el cuaderno de obra, el contratista o su representante legal disponen de quince (15) días para solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud de ampliación de plazo. (…)"*;

Firmado digitalmente por RAMIREZ VERAMENDI Clodi Belinda FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:09:22 -05:00

Que, de acuerdo a lo señalado por la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos, en el Memorando N° 338-2025-MML-ALC-GRML-SRAJ, de fecha 23 de mayo de 2025, es viable legalmente que la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas emita la resolución que declare IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en el marco del Contrato N°004-2025-MML-GRML-SRAF, para la Contratación de la Ejecución de Obra: *"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal, en el Jr. Alexander Von Humbolt (Tramo Av. Paseo de la República a Av. San Pablo), distrito de La Victoria – Lima – Lima – Primera Etapa"*, con CUI N° 2380497, al no configurarse la causal invocada para la ampliación de plazo, de conformidad al artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias;

Firmado digitalmente por CASTILLO ALVAREZ Segundo Enrique FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:26:48 -05:00

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia Regional N° 021-2025-MML-ALC-GRML-GR, de fecha 17 de enero de 2025, la Gerencia Regional delegó a la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, la facultad de: "*Resolver las solicitudes de ampliaciones de plazo contractual formuladas por los contratistas (…)*";

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://localhost:8181/verifica/inicio.do** e ingresando la siguiente clave: **GDDVZMF**

De conformidad con los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, y en uso de las atribuciones conferidas mediante Ordenanza N° 1029-MML, modificada por la Ordenanza N° 1140-MML, y las facultades contenidas en la Resolución de Gerencia Regional N° 021-2025-MML-ALC-GRML-GR y contando con la opinión favorable y visto bueno de las Subgerencia Regional de Infraestructura, Área de Logística y la Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos;

Firmado digitalmente por RAMIREZ VERAMENDI Clodi Belinda FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:09:34 -05:00

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por la empresa NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en el marco del Contrato N° 004-2025-MML-GRML-SRAF, para la Contratación de la Ejecución de Obra: ***"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal, en el Jr. Alexander Von Humbolt (Tramo Av. Paseo de la República a Av. San Pablo), distrito de La Victoria – Lima – Lima – Primera Etapa"*****,** con CUI N° 2380497, al no configurarse la causal invocada para la ampliación de plazo, de conformidad al artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

Firmado digitalmente por CASTILLO ALVAREZ Segundo Enrique FAU 20518396332 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.05.2025 15:27:01 -05:00

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR al Área de Logística o la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas, la notificación del presente Resolución, al CONTRATISTA, al SUPERVISOR, a la Gerencia Regional, a la Autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a quien corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 198.2 del Reglamento de la Ley N° 30225.

ARTÍCULO 3.- **SOLICITAR** a la Subgerencia Regional de Infraestructura, así como encargar al Área de Logística, la implementación, ejecución y debido cumplimiento de la presente Resolución, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, además de gestionar, ante la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

MARIA SUSANA ROMO ASTETE
SUBGERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

cc.: SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MSRA/jyap

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://localhost:8181/verifica/inicio.do** e ingresando la siguiente clave: **GDDVZMF**