Portal WEB

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1294-2022-MPM-CH-A

Chulucanas, 27 DIC 2022

VISTO:

La *CARTA N°035-2022/CJV* de fecha 23 de noviembre de 2022 (recaído en el Expediente Nº 15785 de fecha 24.11.2022), la Carta Nº 0023-2022-2022VMRS/CONSULTOR DE OBRA de fecha 23 de diciembre de 2022 (caído en el Expediente N° 17229 de fecha 23.12.2022), el Informe N° 00739-2022-ULI/MPM-CH (23.12.2022), el Informe N° 001243-2022-GDUTI/MPM-CH (26.12.2022), el Informe N° 00364-2022-SGCC/MPM-CH (26.12.2022), el Proveído S/N de fecha 2612.2022, documentos referidos a la liquidación de la obra: *"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI 2520116, CÓDIGO ARCC 1009*, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194°, de la Constitución Política del Estado, Concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el cual señala: "Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado les otorga a las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 404-2021-MPM-CH-A de fecha 31 de mayo del 2021 donde se resuelve, entre otros:

> ***ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el **EXPEDIENTE TÉCNICO** denominado "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI 2520116, CÓDIGO ARCC 1009 con un monto de inversión que asciende a la suma de **S/ 1'365,018.17 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil dieciocho con 17/100 soles),** incluido costo de valor referencial de obra, supervisión y elaboración de Expediente Técnico, con precios vigentes al mes de Mayo del 2021, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, bajo el sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS, con un plazo de ejecución de 90 días (03 MESES), siendo que el valor del proyecto se ha desagregado de la siguiente manera:*

DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN (S/)	FINANCIAMIENTO
EJECUCIÓN DE OBRA	1'237,424.23	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (ARCC)
SUPERVISIÓN DE OBRA	98,993.94	
SUBTOTAL	**1'336,418.17**	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	28,600.00	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN
TOTAL DE INVERSIÓN	1'365,018.17	

> ***ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR** que el Costo del Expediente Técnico, que es el monto de S/ 28,400.00, será asumido por la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas; y el saldo, cuyo monto asciende a **S/ 1'336,418.17 soles,** se solicitará a la ARCC;*

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 825-2021-MPM-CH-A de fecha 18 de octubre del 2021, se resuelve, entre otros:

> ***ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el **EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN** para la CONTRATACIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con un monto del valor referencial de **S/ 1'237,424.23 (Un millón doscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro con 23/100 soles),** incluido los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días calendarios, bajo la modalidad presupuestal indirecta y bajo el procedimiento de Selección: PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL para la RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente Resolución.*

*Que, con fecha 18 del mes de Noviembre del 2021 se **SUSCRIBE** el **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 017-2021-MPM-CH** para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con un sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN CHULUCANAS, a quien adelante se le denominará la **ENTIDAD** con RUC N° 20105266988, representada por su Alcalde Provincial ING. NELSON MIO REYES, identificado con DNI N°02787994, y de otra parte la empresa ejecutora CONSORCIO JUAN VELASCO, conformado por las empresas a) HTYV CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A.C. y b) EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMNITADA, en adelante el **CONTRATISTA**, debidamente representado por su Gerente el Sr. ANGELLO GAINFRANCO MOGOLLÓN BORRERO con DNI N° 48007264, y que con fecha 04 de Noviembre del 202, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 025-2021-MPM/CH-CS, para la Contratación de la Ejecución de la Obra, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato, con un monto contractual de **S/ 1'227,112.35 (Un millón doscientos veintisiete mil ciento doce con 35/100 soles),** que incluye todos los impuestos de ley, teniendo un plazo de ejecución de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS;*

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1010- 2021-MPM-CH-A, de fecha 20 de diciembre del 2021, se resuelve, entre otros:

***ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR** el **COMITÉ DE ENTREGA DE TERRENO**, para la ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:*

Ing. Edwin Vicente Prieto Viera	
Ing. Jimmy Jesus Gil Berrú	
Arq. Gelder Omar Santos Calle	
Ing. Carlos A. Puicon Paz	*Supervisor de Obra*

*Que, con fecha 23 de Diciembre del 2021, los miembros del Comité designado mediante R.A. Nº 1010- 2021-MPM-CH-A, de fecha 20 de Diciembre del 2021, el Ejecutor y la Entidad Supervisora, se constituyeron al lugar donde se ejecutarán los trabajos relacionados a la Obra; los mismos que después de efectuar el recorrido y habiendo encontrado conforme y sin observaciones el terreno en donde se ha de ejecutar la obra, dan por entregado el terreno, para lo cual se firma el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** de Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con la asistencia de los siguientes miembros:*

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN – CHULUCANAS

Ing. Edwin Vicente Prieto Viera	*Presidente*
Arq. Gelder Omar Santos Calle	*Miembro*
Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú	*Miembro*

POR LA EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO JUAN VELASCO

Ing. Carlos L. Chapoñán Zapata	*Residente de Obra*
Lic. Yuri V. Huancas Tineo	*Representante Común*

POR LA SUPERVISIÓN

Ing. Carlos A. Puicon Paz	*Supervisor*
Ing. Víctor Ribera Sánchez	*Consultor*

*Que, la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", **SE DA INICIO** con fecha 16 de Mayo del 2022 de acuerdo al ACTA DE LEVANTAMIENTO DE PLAZO DIFERIDO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA;*

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 492-2022-MPM-CH-A de fecha 01 de junio del 2022 resuelve, entre otros:

***ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el **CRONOGRAMA VALORIZADO** y **CRONOGRAMA ACTUALIZADO** que establece el inicio y término del plazo de ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", de conformidad con los considerandos señalados en la presente Resolución.*

*Que, la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", **FINALIZA** con fecha 13 de Agosto del 2022 de acuerdo al **ASIENTO N° 91** del Cuaderno de Obra;*

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 767-2022-MPM-CH-A de fecha 24 de agosto del 2022 se resuelve, entre otros:

***ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR** el **COMITÉ DE RECEPCIÓN** de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", el cual estará integrado por los siguientes Profesionales:*

1. *Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú.*
2. *Arq. Gelder Omar Santos Calle.*
3. *Ing. Juan M. Zevallos Patiño. Supervisor de Obra*

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 798-2022-MPM-CH-A de fecha 31 de agosto del 2022 se resuelve, entre otros:

***ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR** de oficio, el Artículo Primero de la R.A. N° 767-2022-MPM-CH-A (24.08.2022), a efectos de consignar correctamente al tercer integrante del Comité de Recepción de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", al amparo de lo dispuesto por el Artículo 201 de la Ley 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General, conforme al siguiente detalle:*
DICE:
Ing. Juan Martín Zevallos Patiño.
DEBE DECIR:
Ing. Carlos Alberto Puicon Paz-Supervisor de Obra.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 842-2022-MPM-CH-A de fecha 14 de setiembre del 2022 se resuelve, entre otros:

***ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR** el Artículo Primero de la R.A. N° 798-2022-MPM-CH-A (31.08.2022), en el extremo de sustituir al Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú; y, en su reemplazo consignar al Ing. Marco Dagoberto Chirinos Lozada como integrante del Comité de Recepción de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", en atención a los considerandos expuestos en la presente resolución.*

*Que, con fecha 28 de Octubre del 2022, los miembros del Comité de Recepción de Obra, designados mediante R. A. N° 767-2022-MPM-CH-A de fecha 24 de Agosto del 2022, la Supervisión y los Representantes de la Empresa Contratista procedieron a efectuar el recorrido con la finalidad de realizar el levantamiento de Observaciones consignada en el **Acta de Observaciones** que se realizó el 30 de Setiembre del 2022, así como también la constatación y verificación de las especificaciones y cumplimiento de las metas del Expediente Técnico de la Obra, definiendo que el Contratista ha concluido la Obra, suscribiéndose en señal de conformidad la respectiva **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA,** de: 767-2022-MPM-CH-A de fecha 24 de Agosto del 2022 con la asistencia de los siguientes miembros:*

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN – CHULUCANAS

Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú	*Jefe de UEPEI*
Arq. Gelder Omar Santos Calle	*Unidad de Estudios y Proyectos*

POR EL CONTRATISTA-CONSORCIO CHALACO

Ing. Miguel E. Campos Quintana	*Residente de Obra*
Sra. Yuri Vanesa Huancas Tineo	*Representante Común*

POR LA SUPERVISIÓN

Ing. Miguel López Castillo	*Jefe de Supervisión*
Sr. Leoncio Chapoñán Cajusol	*Consultor*

Que, en cuanto a la liquidación de la Obra presentada por el contratista, mediante *CARTA N°035-2022/CJV. de fecha 23 de Noviembre del 2022, la Representante Común de la Empresa Contratista CONSORCIO JUAN VELASCO, alcanza a la Entidad la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA de: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL*

CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", por un monto total de ***S/ 1'400,455.84 (Un millón cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 84/100 soles),*** *tal como se detalla:*

LIQUIDACIÓN DE OBRA

HOJA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

OBRA	"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA"
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS
CONTRATISTA	CONSORCIO JUAN VELASCO.
SUPERVISOR DE OBRA	ING. MANUEL RIVERA SANCHEZ

DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA			SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.0 VALORIZACIÓN	**1'039,925.72**	**1'039,925.71 100%**	**0.0 0.00%**	**1'039,925.71 100%**	**0.01 0.00%**
CONTRACTUAL	1'039,925.72	1'039,925.71 100%	0.00 0.00%	1'039,925.71 100%	0.01 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL	**148,008.98**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
2.00 REAJUSTES	148,008.98		0.00	0.00	
PRESUPUESTO TOTAL	**1'187,934.70**	**1'039,925.71**	**0.00**	**1'039,925.71**	**148,008.99**
3.00 VALORIZACIÓN BRUTA (2 + 1)	**1,107.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
4.00 DEDUCCIONES	0.00				
DEDUCCIÓN DE ADEL. DIRECT.	1,107.72				
DEDUCCIÓN DE ADEL. MAT.	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0 0.00%**
5.00 AMORTIZACIONES	0.00		0.00	0.00	0.0 0.00%
AMORT. ADEL. DIRECT.	0.00		0.00	0.00	
AMORT. ADEL. MAT.	**1'186,826.98**	**1'039,925.71**	**0.00**	**1'039,925.71**	**146,901.27**
6.00 MONTO A PAGAR A CONTRAT (3-4-5)	**213,628.86**	**187,186.63**	**0.00**	**187,186.63**	**12.38%**
7.00 IMPUESTO IGV 18 %	213,628.86	187,186.63	0.00	187,186.63	**26,442.23** 26,442.23
9.00 MONTO A FACTURAR (6+7)	**1'400,455.84**	**1'227,112.34**	**0.00**	**1'227,112.34**	**173,343.50 12.38%**

Que, en cuanto a la liquidación de la Obra presentada por el Supervisor, con *Mediante* ***CARTA N° 023-2022-VMRS/CONSULTOR DE OBRA*** *de fecha 23 de Diciembre del 2022, el Jefe de Supervisión de Obra alcanza a GDUTI, la REVISIÓN de la LIQUIDACIÓN DE OBRA de: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA",* ***S/ 1'400,455.84 (Un millón cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 84/100 soles),*** *tal como se detalla:*

LIQUIDACIÓN DE OBRA CON IGV

HOJA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

OBRA	"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA"
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN-CHULUCANAS
CONTRATISTA	CONSORCIO JUAN VELASCO.
SUPERVISOR DE OBRA	ING. MANUEL RIVERA SANCHEZ

I) PAGOS EFECTUADOS Y AUTORIZADOS			
1.1 PAGADO	(PA)		**1,227,060.57**
1.1.1 VALORIZACIONES		**1,227,060.57**	
VALORIZACION N° 01	356,130.89		
VALORIZACION N° 02	475,412.11		
VALORIZACION N° 03	310,573.58		

VALORIZACION N° 04	84,943.99		
1.1.2 PRESUPUESTOS ADICIONALES	(PP)	**0.00**	
1.1.2.1 ADICIONAL 01	0.00		
1.1.3 REAJUSTES NETOS	(RN)	**0.00**	
1.1.3.1 PRESUPUESTO PRINCIPAL	0.00		
1.1.3.2 PRESUPUESTOS ADICIONALES	0.00		
1.2 AUTORIZADO	(AU)		**1,304,338.48**
1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL		**1,227,107.05**	
PRESUPUESTO CONTRATADO	1,227,112.35		
METRADOS NO EJECUTADOS	134,152.17		
MAYORES METRADO	134,146.87		
1.2.2 ADICIONAL		-	
1.2.2.1 ADICIONAL N° 01	-		
1.2.3 DEDUCTIVO		-	
1.2.3.1 DEDUCTIVO DE OBRA	-		
1.2.3. REAJUSTES		**82,076.63**	
1.2.3.1 REAJUSTE CONTRACTUAL	82,076.63		
1.2.3.2 REAJUSTES DEL ADICIONAL	0.00		
12.4. DEDUCCIONES		**4,845.20**	
12.4.1. DEDUCCION DE ADELANT. DIRECTO	3,293.50		
12.4.2. DEDUCCION DE ADELANT . MATERIAL	1,551.70		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	(AU - PA)		**77,277.91**
II) ADELANTOS			
2.1 OTORGADO			**368,126.46**
2.1.1 Adelanto Directo	S/.	122,711.24	
2.1.2 Adelanto para Materiales	S/.	245,415.22	
2.2 AMORTIZADO			**368,126.46**
2.2.1 Adelanto Directo	S/.	122,711.24	
2.2.2. Adelanto para Materiales	S/.	245,415.22	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	(2.2 - 2.1)		0.00

Que, según INFORME N° 00112-2022-GPPDI/MPM-CH, de fecha 11 de Octubre del 2022, alcanza Informe Presupuestal de la Ejecución de Obra "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA" encontrando lo siguiente:

AÑO 2021	S/ 122,711.24
AÑO 2022	S/ 1'104,349.33
TOTAL	**1'227,060.57**

Que, mediante INFORME N° 00355-2022-SGT/MPM-CH, de fecha 15 de Noviembre del 2022, alcanza la información verificado mediante el sistema SIAF, sobre los pagos girados de la Ejecución de Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA" tal como se detalla:

EXP.	FECHA	C/P	DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)
6781	26/11/2021	009-12592	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACIÓN DE ADELANTO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL 10 % D	117,803.24
		009-12593		4,908.00
2957	26/05/2022	009-5697	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	235,598.22
		009-5698		9,817.00
3423	10/06/2022	009-6769	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACIÓN DE VALORIZACIÓN N° 01, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MPM-CH	239,321.71
		009-670		9,972.00
4129	12/07/2022	009-8423	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACIÓN DE VALORIZACIÓN N° 02, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MPM-CH	319,479.29
		009-8424		13,312.00
4875	10/08/2022	009-10487	IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACIÓN DE VALORIZACIÓN N° 03, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MPM-CH	184,229.12
		009-10488		7,676.00
5970	21/09/2022	009-13028	IIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACIÓN DE VALORIZACIÓN N° 03, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MPM-CH	81,545.99
		009-13029		3,398.00
MONTO TOTAL PAGADO				**S/ 1'227,060.57**

Que, mediante Informe N° 00256-2022–SGCC/MPM-CH, de fecha 15 de Agosto del 2022, alcanza la Conciliación Contable de Gastos de la Ejecución de Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA" detallando lo siguiente:

PROVEEDOR	HTYV CORPORACIÓN EMPRESARIAL
RB	19
TR	12

1501.0804.- INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	***1'227,060.57***
1501.080401.-POR CONTRATA	*S/ 1'227,060.57*
0171 "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA"	***S/ 1'227,060.57***

SIAF/C.P	***FECHA***	***DETALLE***	***MONTO***
3423-6769/6770	*08/06/2022*	*IMPORTE QUE SE GIRA PARA VALORIZ. N° 01, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MKPM-CH, INF. N° 1172—2022-UEPEI/MPM-CH, INF. N° 00563-2022-GDUTI/MPM-CH.*	*249,293.71*
N/C 223	*30/06/2022*	*AMORTIZACIÓN DE ADELANTO EN LA VALOR. N° 01 DEL R/S 3423*	*106,837.18*
4129-8423/8424	*05/07/2022*	*IMPORTE QUE SE GIRA PARA VALORIZ. N° 02, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MKPM-CH, INF. N° 1425—2022-UEPEI/MPM-CH, INF. N° 00668-2022-GDUTI/MPM-CH.*	*332,791.29*
N/C 319	*29/07/2022*	*AMORTIZACIÓN DE ADELANTO EN LA VALOR. N° 02 DEL R/S 4129*	*142,620.83*
4875-1487/10488	*03/08/2022*	*IMPORTE QUE SE GIRA PARA VALORIZ. N° 03, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MKPM-CH, INF. N° 1680—2022-UEPEI/MPM-CH, INF. N° 00773-2022-GDUTI/MPM-CH.*	*191,905.12*
N/C 369	*31/08/2022*	*AMORTIZACIÓN DE ADELANTO EN LA VALOR. N° 03 DEL R/S 4875.*	*118,668.47*
N/C 374	*31/08/2022*	*DIFERENCIA POR REDONDEO EN LAS AMORTIZACIONES*	*-0.02*
5970-13028/13029	*02/09/2022*	*IMPORTE QUE SE GIRA PARA VALORIZ. N° 03, SEGÚN CONTRATO N° 17-2021-MKPM-CH, INF. N° 02170—2022-UEPEI/MPM-CH, INF. N° 00934-2022-GDUTI/MPM-CH.*	*84,943.99*

Que, mediante Informe N° 00739-2022-ULI/MPM-CH de fecha 23 de diciembre de 2022, de la Unidad de Liquidación de la Inversión, entre otros fundamentos ya descritos líneas arriba, de la liquidación del contrato de obra – Recalculada por la Entidad, se señala:

1. EXPEDIENTE TÉCNICO	*R.A N° 404-2021-MPM-CH-A (31.05.2021)*
2. PROCESO DE SELECCIÓN	*PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 025-2021-MPM/CH-CS.*
3. SUPERVISOR DE OBRA	*ING. VÍCTOR M. RIVERA SÁNCHEZ*
4. RESIDENTE DE OBRA	*ING. CARLOS L. CHAPOÑAN ZAPATA*
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	*A PRECIOS UNITARIOS*
6. CONTRATO DE OBRA	*N°017-2021-MPM/CH.*
7. PRESUPUESTO CONTRATADO	*S/ 1'227,112.35 (INC. IGV)*
8. VALOR REFERENCIAL	*S/ 1'237,424.23 (INC. IGV)*
9. TOTAL INVERTIDO DEL PROYECTO	*S/ 1'304,338.48 (Inc. IGV)*
10. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	*90 DÍAS CALENDARIO.*

11.	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	29 NOVIEMBRE 2021.
12.	FECHA DE INICIO DE OBRA	16 MAYO 2022
13.	TÉRMINO REAL DE OBRA	13 AGOSTO 2022.
14.	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	28 OCTUBRE 2022.
15.	RUBRO	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO .
16.	CODIGO UNIFICADO	2520116
17.	VIDA ÚTIL	15 AÑOS

LIQUIDACIÓN DE OBRA CON IGV

HOJA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN CON IGV

Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
Contrato	N° 017-2021-MPM-CH
Contratista	CONSORCIO JUAN VELASCO
Obra	"RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALISO EN EL CASERIO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"
Valor Referencial C/IGV	S/ 1,237,424.23
Valor Contrato C/IGV	S/ 1,227,112.35
Sistema de Contratación	A PRECIOS UNITARIOS
Inicio de plazo de ejecución de obra según Asiento del Supervisor N°02 de fecha 16 de Mayo del 2022.	16 DE MAYO DEL 2022
Fecha de término Contractual	13 DE AGOSTO DEL 2022
Término de plazo Según Asiento del Supervisor N°91 de fecha 13 de Agosto del 2022.	13 DE AGOSTO DEL 2022
Supervisor de Obra	ING. CARLOS ALBERTO PUICON PAZ
Residente de Obra	ING. CARLOS LEONCIO CHAPOÑAN ZAPATA

I) PAGOS EFECTUADOS Y AUTORIZADOS			
1.1 PAGADO	(PA)		**1,227,060.57**
1.1.1 VALORIZACIONES		**1,227,060.57**	
VALORIZACION N° 01	356,130.89		
VALORIZACION N° 02	475,412.11		
VALORIZACION N° 03	310,573.58		
VALORIZACION N° 04	84,943.99		
1.1.2 PRESUPUESTOS ADICIONALES	(PP)	**0.00**	
1.1.2.1 ADICIONAL 01	0.00		
1.1.3 REAJUSTES NETOS	(RN)	**0.00**	

1.1.3.1 PRESUPUESTO PRINCIPAL	*0.00*		
1.1.3.2 PRESUPUESTOS ADICIONALES	*0.00*		
1.2 AUTORIZADO	*(AU)*		***1,304,338.48***
1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL		***1,227,107.05***	
PRESUPUESTO CONTRATADO	*1,227,112.35*		
METRADOS NO EJECUTADOS	*134,152.17*		
MAYORES METRADO	*134,146.87*		
1.2.2 ADICIONAL		-	
1.2.2.1 ADICIONAL N° 01	-		
1.2.3 DEDUCTIVO		-	
1.2.3.1 DEDUCTIVO DE OBRA	-		
1.2.3. REAJUSTES		***82,076.63***	
1.2.3.1 REAJUSTE CONTRACTUAL	*82,076.63*		
1.2.3.2 REAJUSTES DEL ADICIONAL	*0.00*		
12.4. DEDUCCIONES		***4,845.20***	
12.4.1. DEDUCCION DE ADELANT. DIRECTO	*3,293.50*		
12.4.2. DEDUCCION DE ADELANT. MATERIAL	*1,551.70*		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*(AU - PA)*		***77,277.91***
II) ADELANTOS			
2.1 OTORGADO			***368,126.46***
2.1.1 Adelanto Directo	*S/.*	*122,711.24*	
2.1.2 Adelanto para Materiales	*S/.*	*245,415.22*	
2.2 AMORTIZADO			***368,126.46***
2.2.1 Adelanto Directo	*S/.*	*122,711.24*	
2.2.2. Adelanto para Materiales	*S/.*	*245,415.22*	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*(2.2 - 2.1)*		*0.00*

- *El Costo Total de Obra según* ***REVISIÓN*** *asciende a* ***S/ 1´304,338.49 (Un millón trescientos cuatro mil trescientos treinta y ocho con 49/100 soles),*** *con un* ***SALDO*** *a* ***FAVOR*** *del Contratista por un monto que asciende a* ***S/ 68,077.91 (Sesenta y ocho mil setenta y siete con 91/100 soles).***

- *Que, resulta del costo total de la inversión del proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA" que asciende a un monto de* ***S/ 1´304,338.49 (Un millón trescientos cuatro mil trescientos treinta y ocho con 49/100 soles),*** *asimismo adjunta el cuadro del Resumen con IGV.*

- *Finalmente, se **RECOMIENDA** la **APROBACIÓN** mediante Acto Resolutivo, de la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI 2520116, CÓDIGO ARCC 1009, por un Costo Final de Inversión ejecutada que asciende a un monto de con un **SALDO** a **FAVOR** del Contratista por un monto que asciende a **S/ 68,077.91 (Sesenta y ocho mil setenta y siete con 91/100 soles).***

Que, mediante Informe N° 001243-2022-GDUTI/MPM-CH (26.12.2022) el Gerente de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, remite el expediente de liquidación del contrato de ejecución de la obra, recomendando disponer la emisión del acto resolutivo para aprobar la **LIQUIDACIÓN FINAL** y **GASTOS ADMINISTRATIVOS** de la Obra: *"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI 2520116, CÓDIGO ARCC 1009, por un Costo Final de Inversión ejecutada que asciende a un monto de con un **SALDO** a **FAVOR** del Contratista por un monto que asciende a **S/ 68,077.91 (Sesenta y ocho mil setenta y siete con 91/100 soles)**;*

Que, con Informe N° 00364-2022-SGCC/MPM-CH (26.12.2022) la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, comunica que de acuerdo a la liquidación practicada por la Unidad de Liquidación de la Inversión y Sub Gerencia de Contabilidad y Costos se determina que el costo total de inversión asciende a **S/ 1'304,338.49 (Un millón trescientos cuatro mil trescientos treinta y ocho con 49/100 Soles)**, con un saldo a favor del contratista de S/ 68,077.91 soles, existiendo penalidades para el contratista por el monto de S/ 9,200.00 soles, dichos gastos se encuentran identificados con la cadena funcional **0229** en el año **2021**, **0171** en el año **2022**;

Que, el artículo 94° del D.S. 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, sobre la liquidación del contrato de obra y efectos, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, publicado el 22 agosto 2019, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días hábiles, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, señala textualmente:

Artículo 94.- Liquidación del Contrato de Obra y efectos

94.1 *El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.*

94.2 *El supervisor se pronuncia con cálculos detallados ya sea aprobando u observando la liquidación, en un plazo no mayor de treinta (30) días, dicho plazo incluye la remisión de su informe a la Entidad. En un plazo no mayor a treinta (30) días la Entidad se pronuncia y notifica al contratista para que este se pronuncie dentro de los diez (10) días siguientes.*

94.3 *En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 94.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los diez (10) días siguientes.*

94.4 *La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.*

94.5 *Cuando la Entidad observe la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia dentro de los diez (10) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.*

Cuando el contratista observe la liquidación presentada por la Entidad, esta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

94.6 *En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.*

94.7 *Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.*

94.8 *La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.*

94.9 *No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.*

94.10 *Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.*
94.11 *Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.*

Que, como se aprecia, conforme al artículo 94°, del D.S. 071-2018-PCM el contratista debe presentar su liquidación de obra con el sustento adecuado; es decir, con la documentación y cálculos detallados que la justifiquen; siendo que de la revisión del expediente, se tiene que el Contratista ejecutor de obra, presenta la Carta N° 035-2022/CJV de fecha 23 noviembre de 2022 (recaído en el Expediente Nº 15785 de fecha **24.11.2022**), y la recepción de obra fue el día 28 de octubre de 2022 según ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA, de lo que se infiere que dicha carta que presenta la liquidación, estaría dentro del plazo de 60 días que tenía para su presentación, en atención al numeral 94.1 del citado articulado;

Que, la Unidad de Liquidación de la Inversión no comunica que la supervisión de obra ha dado cumplimiento a la parte *infine* del numeral 94.1 del art. 94 del D.S. 071-2018-PCM modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, que señala: *"Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra,* ***el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos****, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias"*, asimismo no indica que la Supervisión haya cumplido con el numeral 94.2 de la citada norma, con el plazo regulado, el cual señala que "e*l supervisor se pronuncia con cálculos detallados ya sea aprobando u observando la liquidación, en un plazo no mayor de treinta (30) días, dicho plazo incluye la remisión de su informe a la Entidad (...)"* con relación a ello, corresponde a la Unidad de Liquidación de la Inversión evaluar dicho aspecto, de tal manera que determine si se cumplió o no, con dicho articulado, bajo apercibimiento de aplicación de penalidad, de corresponder, conforme a Ley o contrato suscrito, previa evaluación y verificación correspondiente, a la Supervisión de obra;

Que, asimismo según documentos de la vista se da cuenta que la obra: *"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA"*, costo total de inversión de S/ S/ 1'304,338.49 (Un millón trescientos cuatro mil trescientos treinta y ocho con 49/100 Soles), con un saldo a favor del contratista de S/ 68,077.91 soles, existiendo penalidades para el contratista por el monto de S/ 9,200.00 soles penalidad por no presentar el cronograma valorizado al inicio del plazo contractual, en el plazo establecido de acuerdo con el Contrato de Ejecución de Obra N° 017-2022-MPM-CH, tal como se señala en el Informe N° 3269-2022-UEPEI/MPM.CH;

Que, en esa medida, la liquidación de un contrato de obra **debe** contener todas **las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, así como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos, los cuales deben estar debidamente sustentados con la documentación y cálculos detallados que correspondan**[1]; (El énfasis es agregado);

Que, el procedimiento de liquidación del contrato de obra, puede definirse[2] como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad;

Que, tal como agrega la Opinión Nº 104-09/DTN, que también recoge lo señalado por Salinas, "el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas, que establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato." De allí la necesidad de que quien la practique sea el contratista;

Que, el mismo documento del OSCE, emitido el 30 de setiembre del 2009, refiere que "transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato";

Que, dicho ello, el presente caso se trata de un proyecto de inversión social como es la obra: *"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA"*, con el único fin de generar un impacto en el bienestar social de los pobladores del distrito de Chulucanas, por ello las opiniones del área usuaria, Unidad de Liquidación de la Inversión en el sentido de que se emita el acto administrativo

---

[1] Opinión N° 104-2013/DTN.
[2] SALINAS SEMINARIO, Miguel. *Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra*, Lima: Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG), 2003, 2° edición, pág. 44. En: Opinión N° 104-2013/DTN.

aprobando la liquidación de obra se acogen **en atención al "principio de confianza"** y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 34° de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades en el cual se precisa que las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia y a la luz de los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; con el propósito de garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados;

Que, el **principio de confianza** "implica la permisión de confiar en que los demás actuarán en forma correcta". Tal justificación reside en la imposibilidad de la vida social sin esta regla. Una ampliación excesiva de la responsabilidad penal en la administración pública pondría en peligro su correcto funcionamiento, de allí que es indispensable la aplicación de herramientas, como el principio de confianza, en los procedimientos administrativos que se realizan para prestar adecuadamente servicios públicos a las personas. En este contexto es importante señalar lo señalado por la Corte Suprema en la Casación 23-2016, Ica cuando señala que *"La exigencia del deber de supervisión al titular de una institución, sin más fundamento que por ser el titular de la misma, podría menoscabar el desempeño de las funciones de la institución, pues dedicaría más tiempo a controlar al resto de funcionarios que a desempeñar sus propias funciones. Esta postura haría ineficaz la división del trabajo, sobretodo en órganos donde existen personas especializadas en dicha función. Y, si la atribución de responsabilidad penal solo se basa, sin más fundamento, en que por ser la máxima autoridad de la institución, debe responder por los actos de cualquiera de sus subordinados entonces estaríamos ante una flagrante vulneración del principio de culpabilidad (...) precisamente contra esta posibilidad de imputación de responsabilidad basada en el puro resultado, además del principio de culpabilidad, opera el principio de confianza, que brinda legítimamente al funcionario de alto nivel la posibilidad de confiar en quien se encuentra en un nivel jerárquico inferior, máxime cuando este último posee una especialización funcional".[Corte Suprema de Justicia, Casación 23-2016, Ica, de fecha 16 de mayo del 2017, fundamento 4.48.]* En consecuencia, queda claro que la Corte Suprema ha reconocido que **la solución a esta problemática es la aplicación del principio de confianza:** *"La excepción a este principio (confianza) se da cuando el titular de la institución es quien quiebra su deber institucional y organiza los deberes de sus subordinados para ello" [Corte Suprema de Justicia, Casación 23-2016, Ica, de fecha 16 de mayo del 2017, fundamento 4.48.]*, por tal razón se da trámite al presente requerimiento;

Que, en tal sentido, estando a lo señalado se debe emitir el acto administrativo de aprobación de la liquidación técnica – financiera de la citada obra, con la conformidad correspondiente, y en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la cual señala que es atribución del Alcalde: ***"Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas";***

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación de la obra: **"RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA"**, por un costo total de la inversión de **S/ 1'304,338.49 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 49/100 SOLES)**, de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el **SALDO A FAVOR** del Contratista ejecutor de obra, por un monto de **S/ 77,277.91 (SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 91/100 SOLES),** de conformidad con la parte pertinente de los considerandos expuestos en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el **SALDO A CARGO** del contratista por concepto de penalidad por el monto ascendente a **S/ 9,200.00 soles**, debido a que el contratista no presentó el cronograma valorizado al inicio del plazo contractual, en el plazo establecido de acuerdo con el Contrato de Ejecución de Obra N° 017-2022-MPM-CH, tal como se señala en el Informe N° 3269-2022-UEPEI/MPM.CH.

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR el **SALDO NETO A FAVOR** del Contratista ejecutor de obra, por el monto de **S/ 68,077.91 (Sesenta y ocho mil setenta y siete con 91/100 soles),** de conformidad con la parte pertinente de los considerandos expuestos en el presente acto administrativo, conforme a detalle:

ITEM	DESCRIPCION	A CARGO	A FAVOR
I	**AUTORIZADO Y PAGADO**	0.00	65,489.75
II	**ADELANTOS**	0.00	0.00
III	**I.G.V.**	0.00	11,788.16
TOTAL		**0.00**	**77,277.91**
PENALIDADES/MULTAS	Según Informe N° 3269-2022-UEPEI/MPM-CH, manifiesta sobre penalidad por no presentar el cronograma valorizado al inicio del plazo contractual, en el plazo establecido de acuerdo con el contrato de ejecución de obra N° 017-2021-MPM-CH	**9,200.00**	
TOTALES		**9,200.00**	**77,277.91**
S A L D O A FAVOR DEL CONTRATISTA			**68,077.91**

ARTÍCULO QUINTO: APROBAR la vida útil de la obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI 2520116, CÓDIGO ARCC 1009 en **QUINCE (15) AÑOS.**

ARTÍCULO SEXTO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, para la inclusión de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALISO EN EL CASERÍO DE JUAN VELASCO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPÓN-PIURA", con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES IRI 2520116, CÓDIGO ARCC 1009, en la Cuenta Contable:**1501.080902 ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR TRANSFERIR – PARA OTROS PLIEGOS Y ENTIDADES PÚBLICAS.**

ARTÍCULO SÉTIMO: DÉSE cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Abastecimiento, Unidad de Liquidación de la Inversión, Procuraduría Municipal, y **NOTIFIQUESE** al Contratista **CONSORCIO JUAN VELASCO**, en el modo y forma de Ley, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
ALCALDIA
Ing. Nelson Mio Reyes
ALCALDE PROVINCIAL