GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 127 -2024-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Chachapoyas, 21 AGO. 2024

VISTO:

El INFORME N° 002-2024-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/RPAC/RPACRI/EFOY de fecha 05.08.2024, INFORME N° 000212-2024-GR-AMAZONAS/PROAMAZONAS-DIBDT de fecha 08.08.2024 y PROVEÍDO 002439-2024-GR.AMAZONAS/PROAMAZONAS-DE de fecha 09.08.2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurídica de Derecho Público, creada por el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional N° 323-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR de fecha 18.04.2013, como organismo desconcentrado del Gobierno Regional Amazonas, con autonomía técnica y administrativa;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2024-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS de fecha 06.03.24, se resolvió lo siguiente

ARTÍCULO PRIMERO. – ***DEJAR SIN EFECTO***, *en todos sus extremos, la Resolución Directoral Ejecutiva N° 007-2024-G.R. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE de fecha 23.01.2024, por los fundamentos contenidos en la presente resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO. – ***APROBAR*** *el Cronograma Valorizado, correspondiente al expediente del Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC, por el monto de S/ 67,200.00 (Sesenta y siete mil doscientos con 00/100 Soles), conforme al siguiente cuadro:*

Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	Parcial	REPROGRAMACIÓN 2024		
						MES 1	MES2	MES 3
1	PROGRAMA SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL (ETAPA II)				67,200.00			
1.1	SERVICIO DE IMPRESIÓN				6,400.00			
1.1.1	PLOTEO DE PLANOS EN FORMATOS A0, A1, A2	UND	800.00	8.00	6,400.00	S/ 2,133.33	S/ 2,133.33	S/ 2,133.33
1.2	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES				11,900.00			
1.2.1	INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE PREDIOS (SUNARP)	UND	17.00	400.00	6,800.00		S/ 6,800.00	
1.2.2	SERVICIO NOTARIAL	UND	17.00	300.00	5,100.00	S/ 2,200.00	S/ 2,900.00	
1.3	GASTOS DE PUBLICIDAD Y OPERATIVOS				17,400.00			
1.3.1	PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES				15,900.00			
1.3.1.1	PUBLICACIONES EN DIARIOS	UND	17.00	635.29	10,800.00		S/ 5,400.00	S/ 5,400.00
1.3.1.2	COMUNICADOS RADIALES	UND	17.00	300.00	5,100.00		S/ 2,550.00	S/ 2,550.00
1.3.2	GASTOS OPERATIVOS				1,500.00			
1.3.1	GASTOS OPERATIVOS	MES	3.00	500.00	1,500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 500.00
1.4	GASTOS DE PERSONAL				31,500.00			
1.4.1	RESIDENTE PAC (ING°/ARQ°)	MES	3.00	6,000.00	18,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
1.4.2	ASISTENTE LEGAL	MES	3.00	2,500.00	7,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
1.4.3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	3.00	2,000.00	6,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	COSTO DIRECTO				67,200.00	15,333.33	30,783.33	21,083.33

ARTÍCULO TERCERO. – ***APROBAR*** *el Plan Operativo 2024, conforme al siguiente cuadro detalle:*

PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO A FECHA	TIEMPO
Realizar el saneamiento físico legal de 31 predios que pertenecen a la Comunidad Campesina de Huancas	(45) días
Levantar las observaciones realizadas por SBN para realizar el saneamiento físico legal de los 05 predios Estatales, así mismo para poder levantar las observaciones la obra debe ser declarada de necesidad Publica.	No atribuibles al personal técnico
Realización de la Liquidación Técnica Financiera del Plan de Afectación y Compensación - PAC	(45) días

ARTÍCULO CUARTO. - ***APROBAR*** *la ampliación de plazo de 90 días calendarios a partir del 15 de febrero del 2024*

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 127 -2024-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 081-2024-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS de fecha 15.05.2024, se resolvió lo siguiente:

> ***ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR*** *el Artículo Cuarto de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2024-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE de fecha 06.03.2024, quedando establecido el plazo del Plan Operativo 2024, en ciento cincuenta y nueve (159) días a partir del 15 de febrero de 2024, cuya fecha de término es el 23 de julio de 2024.*

Que, mediante Informe Técnico N° 002-2024-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/RPAC/RPACRI/EFOY con fecha de recepción 05.08.2024, el Residente del Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC, concluye y recomienda al Director de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico, lo siguiente:

CONCLUSIONES

- ✓ *Se determinó que el plazo requerido para la culminación del PAC es de 120 días calendarios, más 30 días para la liquidación técnica financiera, teniendo un total de 150 días calendarios.*
- ✓ *Se determinó que el monto requerido para realizar el saneamiento físico legal de los predios afectados por la carretera Chachapoyas – Aeropuerto es S/ 49,700.00 soles (Cuarenta y Nueve mil setecientos con 00/100).*
- ✓ *Se determina que la solicitud de ampliación de plazo no es atribuible al equipo técnico de Proamazonas, son por causales externos, que no han permitido realizar el saneamiento físico legal de los predios afectados por la carretera Chachapoyas Aeropuerto.*

RECOMENDACIONES

- ✓ *Se recomienda aprobar mediante acto resolutivo la ampliación de plazo de ejecución 150 días calendarios para realizar el saneamiento físico legal de predios que encuentran dentro del derecho de vía de la carretera chachapoyas Aeropuerto y poder realizar la liquidación técnica financiera de componente PAC.*

Que, a través del Informe N° 000212-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-DIBDT de fecha 08.08.2024, el Director (e) de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico informa al Director Ejecutivo que la solicitud de ampliación de plazo de ejecución por 150 días calendarios se debe a causas externas, las cuales no son atribuibles al equipo técnico de Proamazonas, por lo cual no han permitido realizar el saneamiento físico según calendario valorizado de los predios afectados. Por lo que solicita, la aprobación mediante acto resolutivo de la ampliación de plazo según calendario valorizado reprogramado;

Que, con Proveído N° 002439-2024-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS-DE de fecha 09.08.2024 el Director ejecutivo solicita al Jefe de Asesoría Legal emitir acto resolutivo correspondiente;

Que, de acuerdo con el Informe Técnico 002-2024-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/RPAC(/RPACRI/EFOY con fecha de recepción el 05.08.2024, señala que, se ha aprobado el Plan Operativo y Cronograma Valorizado Reprogramado por el monto de S/ 67,200.00 (Sesenta y siete mil doscientos, del monto aprobado solo se certificó S/17,500.00 (Diecisiete mil quinientos), para pagos de personal, notarial e impresión de planos, conforme al siguiente cronograma actualizado:

Item	Partida	Unid	Metr	PU	Parcial	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	PROGRAMA SANEAMIENTO FISICO - LEGAL (ETAPA II)				49,700.00				
1.1	SERVICIO DE IMPRESIÓN				2,100.00				
1.1.1	PLOTEO DE PLANOS EN FORMATOS A0, A1, A2	UND	800.00	8.00	2,100.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,100.00	S/ 0.00
1.2	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES				3,400.00				
1.2.1	INCRIPCIÓN REGISTRAL DE PREDIOS (SUNARP)	UND	17.00	200.00	3,400.00	S/ 0.00	S/ 3,400.00	S/ 0.00	S/ 0.00
1.2.2	SERVICIO NOTARIAL	UND	17.00	0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
1.3	GASTOS DE PUBLICIDAD Y OPERATIVOS				7,700.00				
1.3.1	PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES				6,200.00				
1.3.1.1	PUBLICACIONES EN DIARIOS	UND	17.00	340.00	5,780.00	S/ 0.00	S/ 5,780.00	S/ 0.00	
1.3.1.2	COMUNICADOS RADIALES	UND	17.00	24.71	420.00	S/ 0.00	S/ 420.00	S/ 0.00	
1.3.2	GASTOS OPERATIVOS				1,500.00				
1.3.1	GASTOS OPERATIVOS	MES	3.00	500.00	1,500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	
1.4	GASTOS DE PERSONAL				36,500.00				
1.4.1	RESIDENTE PAC (ING°/ARQ°)	MES	4.00	5,500.00	22,000.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
1.4.2	ESPECIALISTA LEGAL	MES	2.00	3,500.00	7,000.00		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
1.4.2	ASISTENTE LEGAL	MES	3.00	2,500.00	7,500.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	COSTO DIRECTO				49,700.00	6,000.00	21,600.00	14,100.00	8,000.00

Que, asimismo, se detalla el cronograma de Valorización, el cual se ha reprogramado por 4 meses, para cumplir con el objetivo del saneamiento físico legal de predios, ya que es el tiempo necesario para realizar dichas acciones, conforme al siguiente Plan Operativo:

PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO A FECHA	TIEMPO
Realizar el saneamiento físico legal de 31 predios que pertenecen a la Comunidad Campesina de Huancas	(120) días
Levantar las observaciones realizadas por SBN para realizar el saneamiento físico legal de los 05 predios Estatales, asi mismo para poder levantar las observaciones, la obra debe ser declarada de necesidad Publica e Interés Nacional.	Se realizará en paralelo a lo expuesto
Realización de la Liquidación Técnica Financiera del Plan de Afectación y Compensación - PAC	(30) días

Que, en atención a ello, el tiempo total requerido de acuerdo al Plan Operativo Reprogramado, es de 120 días calendario para realizar el saneamiento físico legal de los predios y 30 días calendario para realizar la liquidación técnico financiera del componente PAC;

Que, de acuerdo al informe antes señalado, se determina que existen causas no atribuibles al equipo técnico del PAC que han imposibilitado la culminación del saneamiento de los predios afectados y por ende, con el Expediente Técnico del Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC de PIP *"Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto, Región Amazonas"*, por lo que es procedente la ampliación del plazo con eficacia anticipada por el periodo de 150 días calendarios, que se considerará como fecha de inicio el 24 de julio de 2024 y que tiene como fecha de término el 20 de diciembre de 2024;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, regula la Eficacia Anticipada del acto administrativo, precisando que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a

terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, en uso de las facultades conferidas como Director Ejecutivo designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 218-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR del 20.02. 2023, y contando con los vistos de la Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo, Dirección de la Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico y Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS respectivamente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR** la ampliación del plazo de ejecución del Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC del PIP *"Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto, Región Amazonas"*, por el período de 150 días calendario, con eficacia anticipada al 24 de julio de 2024, siendo la nueva fecha de término el 20 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO. – **APROBAR** el Plan Operativo Reprogramado del Plan de Afectación y Compensación – PAC del PIP *"Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto, Región Amazonas"*, conforme se detalla:

PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO A FECHA	TIEMPO
Realizar el saneamiento fisico legal de 31 predios que pertenecen a la Comunidad Campesina de Huancas	(120) días
Levantar las observaciones realizadas por SBN para realizar el saneamiento fisico legal de los 05 predios Estatales, asi mismo para poder levantar las observaciones, la obra debe ser declarada de necesidad Publica e Interés Nacional.	Se realizará en paralelo a lo expuesto
Realización de la Liquidación Técnica Financiera del Plan de Afectación y Compensación - PAC	(30) días

ARTICULO TERCERO. – **APROBAR** el Cronograma Valorizado Reprogramado e incorporación de recurso, para el Plan de Afectación y Compensación – PAC, conforme se detalla:

Item	Partida	Unid	Metr	PU	Parcial	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	**PROGRAMA SANEAMIENTO FISICO - LEGAL (ETAPA II)**				**49,700.00**				
1.1	**SERVICIO DE IMPRESIÓN**				**2,100.00**				
1.1.1	PLOTEO DE PLANOS EN FORMATOS A0, A1, A2	UND	800.00	8.00	2,100.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,100.00	S/ 0.00
1.2	**GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES**				**3,400.00**				
1.2.1	INCRIPCION REGISTRAL DE PREDIOS (SUNARP)	UND	17.00	200.00	3,400.00	S/ 0.00	S/ 3,400.00	S/ 0.00	S/ 0.00
1.2.2	SERVICIO NOTARIAL	UND	17.00	0.00	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
1.3	**GASTOS DE PUBLICIDAD Y OPERATIVOS**				**7,700.00**				
1.3.1	**PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES**				**6,200.00**				
1.3.1.1	PUBLICACIONES EN DIARIOS	UND	17.00	340.00	5,780.00	S/ 0.00	S/ 5,780.00	S/ 0.00	
1.3.1.2	COMUNICADOS RADIALES	UND	17.00	24.71	420.00	S/ 0.00	S/ 420.00	S/ 0.00	
1.3.2	**GASTOS OPERATIVOS**				**1,500.00**				
1.3.1	GASTOS OPERATIVOS	MES	3.00	500.00	1,500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	
1.4	**GASTOS DE PERSONAL**				**36,500.00**				
1.4.1	RESIDENTE PAC (ING°/ARQ°)	MES	4.00	5,500.00	22,000.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
1.4.2	ESPECIALISTA LEGAL	MES	2.00	3,500.00	7,000.00		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
1.4.2	ASISTENTE LEGAL	MES	3.00	2,500.00	7,500.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	COSTO DIRECTO				**49,700.00**	**6,000.00**	**21,600.00**	**14,100.00**	**8,000.00**

127

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° -2024-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE

ARTICULO CUARTO. - **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Dirección de Infraestructura Básica para el Desarrollo Turístico y a las instancias internas de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, para los fines de Ley

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
Ing. Percy Pilco Diaz
Director Ejecutivo