



# Resolución Directoral

N° 115-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR

Lima, 11 de Mayo de 2020

## VISTOS:

Los Memorándums Nos. 037 y 1579-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP y los Informes Nos. 003 y 114-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AEP-ccueva, emitidos por la Unidad Técnica de Proyectos; el Informe Legal N° 045-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL/RPB y el Informe Legal N° 208-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL, emitidos por la Unidad de Asesoría Legal;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural, al agua y saneamiento de calidad y sostenible; asimismo, se establece que para efectos de su gestión administrativa y presupuestal, se constituye como Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de la normatividad vigente;

Que, mediante el CONTRATO N° 046-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA, derivado de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2019-PNSR, suscrito el 31 de julio de 2019, con el CONSORCIO APOLO, se formalizó la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO" (SNIP 302294), por el monto de S/ 3'374,838.63 (Tres Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 63/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, en ese sentido, para el trámite de la prestación adicional del Contrato N° 046-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA le es aplicable la siguiente normativa de contratación pública: Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada con los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 1444 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° N° 344-2018-EF;

Que, el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que: "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad (...)";

Que, el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: "205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra





## Resolución Directoral

cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. // 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. // 205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra. // 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. // 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra. // 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. // 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente. // 205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la Entidad, previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. // 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato





## Resolución Directoral

y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. // (...) 205.15. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía. // (...)"

Que, con Carta N° 029-2019/A&RCGSAC-PNSR/SUP.SUARA, la empresa A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C., en su calidad de Supervisor de Obra, presentó a la Entidad el informe de conformidad del expediente de prestación adicional de obra N° 01, que corresponde a la construcción de un reservorio de una capacidad de almacenamiento de V=15 m<sup>3</sup>; deductivos vinculantes del mejoramiento del reservorio existente según expediente técnico;

Que, con los Informes Nos. 003 y 114-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AEP-ccueva, la Unidad Técnica de Proyectos manifestó lo siguiente:

- Debido a que existe información errada en el expediente técnico aprobado para la obra materia del contrato, respecto al reservorio existente que el proyectista considero mejorar; por ello surge la necesidad de ejecutar la prestación adicional N° 01 (Construcción de Reservorio de 15 m<sup>3</sup> no previsto), solución técnica planteada que tiene la conformidad de la supervisión, y cuyos trabajos no están considerados en el expediente técnico ni en el contrato original, pero son necesarios para cumplir con las metas del proyecto.
- Se consideró la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 01, por S/ 116,656.56 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 56/100 Soles) y un deductivo vinculante N° 01, por S/ 19,322.85 (Diecinueve Mil Trescientos Veintidós con 85/100 Soles), obteniendo un presupuesto adicional neto de S/ 97,333.71 (Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres con 71/100 Soles), con un porcentaje de incidencia de 2.88% del monto del contrato original.
- La necesidad de aprobar la prestación adicional se anotó en el Asiento N° 65 del Cuaderno de Obra.
- A la fecha se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el adicional N° 01, según Certificación de Crédito Presupuestario - Nota N° 000000337.
- Con Carta N° 04-2020/CCG04-ITEM, el Consultor Ing. Nixon Odicio Asayac, autor del proyecto y expediente técnico, se ha pronunciado respecto al adicional N° 01 por la ejecución de reservorio de 15 m<sup>3</sup>.





# Resolución Directoral

Que, por su parte mediante el Informe Legal N° 045-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL/RPB, validado con Informe Legal N° 208-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL, la Unidad de Asesoría Legal concluyó que en base al sustento de la Unidad Técnica de Proyectos y del Supervisor de Obra, se cumplen las condiciones normativas descritas en el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para proceder con la aprobación de la referida prestación adicional de obra N° 01 y deductivo vinculado N° 01 del CONTRATO N° 046-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA;



Que, el artículo 16 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, aprobado por Resolución Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 235-2017-VIVIENDA, prevé que la Dirección Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del Programa, responsable de su dirección y administración general, y dentro de las funciones previstas en el referido Manual, le corresponde ejercer la conducción, dirección y representación del Programa, aprobar las normas internas que éste requiera destinadas a organizar, administrar o ejecutar las actividades y/o proyectos, y emitir las resoluciones directorales en asuntos de su competencia;

Que, en virtud de lo señalado en los considerados precedentes, corresponde al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural aprobar la prestación adicional de obra N° 01 y deductivo vinculado N° 01 del referido contrato;

En uso de las facultades conferidas para expedir la presente Resolución y con las visaciones de la Unidad Técnica de Proyectos y Área de Ejecución de Proyectos, respecto al sustento técnico de la presente prestación adicional y de la Unidad de Asesoría Legal respecto a las formalidades previstas en la normativa de contratación pública;




## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** la prestación adicional de obra N° 01 del CONTRATO N° 046-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA – CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO" (SNIP 302294), por el monto de S/ 116,656.56 (Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 56/100 Soles) y un deductivo vinculado N° 01, por S/ 19,322.85 (Diecinueve Mil Trescientos Veintidós con 85/100 Soles), obteniendo un presupuesto adicional neto de S/ 97,333.71 (Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres con 71/100 Soles), con un porcentaje de incidencia de 2.88% del monto del contrato original.

**ARTÍCULO 2°.- DISPONER** que la Unidad Técnica de Proyectos proceda a notificar la presente Resolución al contratista CONSORCIO APOLO.

**ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR** a la Unidad Técnica de Proyectos realizar el registro de las variaciones que corresponden en el Banco de Inversiones de acuerdo a la normativa aplicable.





# Resolución Directoral

**ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR** a la Unidad de Administración la publicación de la presente Resolución en la plataforma del SEACE y adoptar las acciones relativas a la garantía de fiel cumplimiento del contrato y contraprestación correspondiente (valorización), de corresponder.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE;**

**HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA**  
Director Ejecutivo  
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
Viceministerio de Construcción y Saneamiento  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

