

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 221-2018-FONDEPES/GG

Lima, 04 DIC 2018



K. ESPINOZA

VISTOS: El Memorando n.º 4070-2018-FONDEPES/DIGENIPAA y el Informe n.º 154-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs, ambos de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (en adelante, la Digenipaa), así como el Informe n.º 854-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en adelante, la OGAJ), y;

CONSIDERANDO:

Que, el 26 de octubre de 2017 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante Fondepes) y el ingeniero Alexander Primitivo Huertas Jara (en adelante el Supervisor) suscribieron el Contrato n.º 035-2017-FONDEPES para la supervisión del Saldo de Obra: «Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la localidad de Morro Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna» con Código SNIP n.º 272805, por el monto de S/ 366 692,45 (trescientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos con 45/100 Soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación de suma alzada y por un plazo de 75 (setenta y cinco) días calendario;



Que, el 2 de noviembre de 2017 el Fondepes y el Consorcio Obras (en adelante el Contratista), integrado por las empresas J.P.C. Ingenieros S.A.C. y Soluciones Integrales Emdemas S.A.C., suscribieron el Contrato n.º 038-2017-FONDEPES para la ejecución del Saldo de Obra antes señalado por el monto de S/ 3 680 960,43 (tres millones seiscientos ochenta mil novecientos sesenta con 43/100 Soles) incluido IGV, bajo el sistema de contratación de precios unitarios y por un plazo de ejecución de 75 días calendario;

Que, el acto administrativo puede fundamentarse en informes de emisión previa que obren en el expediente correspondiente, a condición de su puntual identificación y su integración en el acto administrativo que motivan. Sobre el particular, en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 006-2017-JUS, se establece lo siguiente:

«Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

(...)

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (...);

Conforme a la normativa indicada sobre el contenido motivacional, constituyen fundamentos de la presente Resolución: el Memorando n.º 4070-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 154-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs y el



Informe n.º 854-2018-FONDEPES/OGAJ, los mismos que formarán parte integrante de la presente Resolución en calidad de anexos;

Por los fundamentos técnicos y normativos expuestos de conformidad con la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo n.º 1341, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo n.º 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo n.º 056-2017-EF; en ejercicio de las funciones establecidas por el literal «k» del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Fondepes, aprobado por Resolución Ministerial n.º 346-2012-PRODUCE, y en mérito de la facultad delegada en el literal e) del artículo 1 de la Resolución Jefatural n.º 069-2016-FONDEPES/J del 17 de febrero de 2016, corresponde expedir la Resolución de Gerencia General a través de la cual se declare improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo n.º 16 solicitada por el Contratista;

Con los visados de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;


SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Denegar la solicitud de Ampliación de Plazo n.º 16 solicitada por el contratista Consorcio Obras en el marco del Contrato n.º 038-2017-FONDEPES para la ejecución del Saldo de Obra: «Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la localidad de Morro Sama, distrito de Sama, provincia de Tacna, región Tacna» con Código SNIP n.º 272805, conforme a los argumentos expuestos en el Memorando n.º 4070-2018-FONDEPES/DIGENIPAA, el Informe n.º 154-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/bvs y el Informe n.º 854-2018-FONDEPES/OGAJ.

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución y sus anexos al contratista Consorcio Obras y al supervisor Alexander Primitivo Huertas Jara; remitiéndose igualmente copias a la Oficina General de Administración y a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola.

Artículo 3º.- Disponer que la presente Resolución y sus anexos se publiquen en el portal institucional de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

KARLA ELIZABETH ESPINOZA MALATESTA
GERENCIA GENERAL

