

MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04

$$\text{Gasto General Variable Diario} = \frac{\text{GG Variable Ofertado}}{\text{N° días Plazo Contractual original}} \times \frac{\text{Ip (39)}}{\text{Io (39)}}$$

Donde:

$$\begin{aligned}\text{GG Variable Ofertado} &= \text{S/. 28,479.47} \\ \text{N° días Plazo Contractual original} &= 75 \text{ días calendario} \\ \text{Ip (39)} &= 469.45 \text{ (noviembre-2020)} \\ \text{Io (39)} &= 458.56 \text{ (mayo-2019)}\end{aligned}$$

Ip: Índice General de Precios al Consumidor correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual.

Io: Índice General de Precios al Consumidor correspondiente al mes del valor referencial.

GG Variable Ofertado:

GG Variables (Área de Producción + Gastos de Licitación y Contrato) = S/. 28,479.47

Del cálculo realizado, se obtiene lo siguiente:

$$\text{Gasto General Variable Diario} = \frac{28,479.47}{75} \times \frac{469.45}{458.56} = \text{S/. 388.74}$$

N° de días Ampliados: 29 días calendarios

Gasto General Variable Diario por la Ampliación de Plazo N° 01:

$$95 \times 388.74 = \text{S/. 36,930.30 soles sin IGV}$$

$$= \text{S/. 43,577.75 soles con IGV}$$