

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

Chachapoyas, **18 NOV. 2013**

VISTO:

El Informe N° 2555 - 2013-GRA/GRI-SGSL, mediante el cual la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones recomienda: **Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 02** del Contratista de la Obra: "Construcción de la Carretera Siricha-Olleros, Distrito de Olleros – Provincia Chachapoyas – Amazonas." **Primera Etapa Meta: Construcción de la Trocha a Nivel de Corte y Construcción de Obras de Arte y Puente Carrozable de Concreto Armado desde el km 0+000 (Siricha) al km 11+857 (Olleros), basada en la ocurrencia de eventos naturales imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato**, debido a que a la altura del km 5+240 de la trocha carrozable Siricha-Olleros, se ha presentado un deslizamiento rotacional de material suelto con un volumen superior a los 15,000 m³, que afecta la construcción del mismo tramo de la vía, motivo por el cual, **la causal referida originará el desarrollo de dos variantes: una de 417.55 ml de longitud (Variante N° 01) y la otra de 63.80 ml (Variante N° 02) así como la limpieza de varios derrumbes, masivo uno en la otra margen del rio y otros menores.**

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27867 se aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902, la misma que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Ley N° 29626, se aprueba el Presupuesto para el Sector Público, Ejercicio Fiscal 2011;

Que, mediante Ley N° 29812, se aprueba el Presupuesto para el Sector Público, Ejercicio Fiscal 2012;

Que, el Gobierno Regional Amazonas, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°722-2010-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, de fecha 31-12-2010, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Regional Amazonas para el Ejercicio Fiscal 2011.

Que, el Gobierno Regional Amazonas, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°295-2011-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 18-08-2011, aprueba el Expediente de Contratación de la Obra: "Construcción de la Carretera Siricha-Olleros, Distrito de Olleros – Provincia Chachapoyas – Amazonas." Primera Etapa Meta: Construcción de la Trocha a Nivel de Corte y Construcción de Obras de Arte y Puente Carrozable de Concreto Armado desde el km 0+000 (Siricha) al km 11+857

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512-2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

(Olleros), con un valor referencial de **S/. 2'497,746.52** (Dos millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y seis con 52/100 nuevos soles), incluido IGV,

Que, el Gobierno Regional Amazonas con fecha **26 de Agosto de 2011**, **aprueba las bases de la Adjudicación Directa Pública N°007-2011-GRA/CEP**, mediante Memorando N°710-2011-G.R.AMAZONAS/GGR, quedando consentida la **Buena Pro** el día 14 de Diciembre de 2011 a favor del Contratista **CONSORCIO HNOS. PINEDO**, por el monto de su propuesta económica ascendente a **S/. 2'017,783.31** (Dos millones diecisiete mil setecientos ochenta y tres con 31/100 nuevos soles), monto que no incluye el IGV,

Que con fecha **27 de Diciembre** de 2011 se **suscribió el Contrato** de Gerencia General Regional **N°761-2011G.R.AMAZONAS/GGR**, para la **ejecución** de la Obra: **"Construcción de la Carretera Siricha - Olleros - Distrito de Olleros - Chachapoyas"**
Primera Etapa Meta: Construcción de la Trocha a Nivel de Corte y Construcción de Obras de Arte y Puente Carrozable de Concreto Armado desde el km 0+000 (Siricha) al km 1+857 (Olleros), entre el Gobierno Regional Amazonas y el Contratista **CONSORCIO HNOS. PINEDO**.


Que, con fecha **18 de Enero** de 2012, mediante Carta N°030-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL, se hace conocer al Contratista la designación de la Supervisión a cargo del **CONSORCIO SIRICHA - OLLEROS**, teniendo como representante Legal al **Ing. Freud Meza Hajar**.

Que, con fecha **31 de Enero** de 2012, mediante Carta N°005-2012.CONSORCIO HNOS. PINEDO-RL/VHPR, el representante legal del Contratista alcanza a la Supervisión de Obra las Falla Percibidas entre Planos del Expediente Técnico y el Terreno,

Que, con fecha **07 de Febrero** de 2012, mediante Carta N°022-2012/SUP-CSO la **Supervisión** Consorcio Siricha Olleros alcanza a la Entidad el Informe N°01-2012/SUP-CSO del Jefe de la Supervisión, respecto a la **incompatibilidad inicial del Expediente Técnico**,

Que, con fecha **20 de Febrero** de 2012 mediante Carta N°112-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional Amazonas, alcanza al Contratista las **Actas de Paralización Temporal de Obra y Acta de Acuerdos** sobre desistimiento para cobro de mayores Gastos Generales por fallas en el Expediente Técnico al momento de replantear en el Terreno,

Que, con fecha **04 de Mayo** de 2012 mediante Carta N°284-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, en atención al Memorando N°002-2012-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL,



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

alcanza copia del levantamiento de observaciones al Expediente Técnico, comunicando que se tome las acciones que correspondan para el reinicio inmediato de la obra,

Que, con fecha **08 de Mayo** de 2012, mediante Carta N°009-2012-CONSORCIO HNOS. PINEDO/RL/VHPR, el Contratista en cumplimiento del Artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, alcanza al Supervisor de Obra a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional Amazonas los **cronogramas de obra** debidamente actualizados a la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución contractual de Obra 04/05/2012,

Que, con fecha **29 de Octubre** de 2012, mediante **Resolución** de Gerencia General Regional N° **529-2012-Gobierno Regional Amazonas /GGR**, la Entidad aprueba la **Ampliación de Plazo N°01** solicitada por el Contratista "Consortio Hnos. Pinedo", por un periodo de 30 días calendario, con lo que la nueva fecha de culminación de la Obra es el **29 de Noviembre** de 2012.

Que, con fecha **26 de Noviembre** de 2012 el Contratista alcanza a la Supervisión la **Carta N°047-2012-CONSORCIO HNOS. PINEDO/RL/VHPR - Asunto:** Alcanzo Expediente de **Adicional de Obra N°01**, en el que describe la **Causal** de su solicitud en "**Deficiencias en el Expediente Técnico de la Obra, debido a no haberse considerado un mejoramiento de Sub Rasante en los tramos indicados** en los planos del presente documento y según **Estudios de Suelos** correspondientes, en la que se afirma que en los tramos indicados, existen **suelos que ofrecen poca resistencia a la con presión en estado saturado**, por lo que se **recomienda reemplazar** el material de limo inorgánico de mediana a alta plasticidad, por material **Over** de 4" a 8", en una **profundidad** de 0.50m. hasta 1.00 m".

Que, con fecha **30 de Noviembre** de 2012, mediante **Resolución** de Gerencia General Regional N°**590-2012-Gobierno Regional Amazonas/GGR**, la Entidad aprueba la **Ampliación de Plazo N°02** solicitada por el Contratista "Consortio Hnos. Pinedo", por un periodo de 18 días calendario, con lo que la nueva fecha de culminación de la Obra es el **17 de Diciembre** de 2012.

Que, con fecha 01 de **Diciembre** de 2012, mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 302, el Residente de Obra comunica al Ingeniero Supervisor que en la fecha siendo las **03:00 am de la mañana**, ocurrió el **deslizamiento masivo de material suelto que supera los 15,000 m³** provenientes del talud derecho, desde el **km 5 + 170 al km 5 + 240** entre los PI-116 y PI-117 de los planos de replanteo.

Este **fenómeno natural ocurrido** es muestra de un **caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobado**, que está enmarcado en el **Art. 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**. El Contratista ha solicitado el **informe del Especialista**

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

para verificar el grado de inestabilidad de los suelos adyacentes a la plataforma dañada por los fenómenos naturales.

Que, con fecha 03 de Diciembre de 2012., mediante Carta N° 153-2012/SUP-CSO el Supervisor comunica al contratista que debe tomar acciones sobre deslizamiento entre las progresivas km 5+170 al 5+200.

Que, con fecha 12 de Diciembre de 2012, mediante asiento de cuaderno de obra N° 311, el Residente de Obra comunica al Ingeniero Supervisor que el Geólogo Ing. Walter Orlando Vásquez Hoyos, en su Informe Técnico de fecha 12/12/12, que precisa Evaluación Geológica – Geotécnica, **deslizamiento km 5+240** trocha carrozable Siricha-Olleros, **concluye y recomienda** lo siguiente:

- A la altura del **km 5+240** de la **trocha carrozable Siricha-Olleros**, se ha presentado un **deslizamiento rotacional** que afecta la vía.
- Los **materiales involucrados** en el fenómeno están conformados por una **mezcla de limo, arcillas, arenas finas** que engloban a **bloques heterométricos de roca caliza**.
- Los **materiales afectados** pertenecen a un **depósito coluvio residual**, formados por **meteorización de la roca madre**, que localmente está conformada por una secuencia de **lutitas limoarcillitas**, con fuerte **buzamiento** hacia el **sureste**.
- El **factor detonante**, para la activación del **deslizamiento** ha sido, el **movimiento de tierra realizado** para llegar a nivel de **Sub rasante**, que ha comprendido el desarrollo de **cortes cerrados con alturas de hasta 15 m.**, han quitado confinamiento a los **materiales de la ladera**.
- El **diseño de los taludes de Corte**, en el **Expediente Técnico**, no considera realizar **banquetas de estabilización** que era necesario proyectar, por la **mala calidad geotécnica del depósito coluvio residual**.
- La **información geológica – geotécnica**, que comprende la **Evaluación de la Estabilización de taludes**, **no existe en el Expediente Técnico**.
- **No se debe remover el material deslizado**, lo que crearía **caras libres**, favoreciendo la **reactivación del material removido de la parte alta** y la **alta susceptibilidad de afectar nuevas aéreas** en la **parte alta superior**.
- El **afloramiento de lutitas y limoarcillitas** a la altura del **km 5+200**, ha servido como **“muro de contención”** que de alguna manera **controlado el material removido**.
- **Se realizará una variante fuera del área afectada por el deslizamiento**.
- Para **taludes de más de 5 metros de altura excavados** en **depósitos residuales finos y sueltos** se necesita la **construcción de banquetas de estabilización**.
- En tal sentido el **Residente ha dispuesto el levantamiento topográfico**, para **definir el alineamiento de la variante**, con la cual **se podrá concluir las metas del Proyecto**.

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

Que, con fecha **12 de Diciembre** de 2012 el Contratista alcanza al Inspector, la Carta N°051-2012-CONSORCIO HNOS. PINEDO/RL/VHPR - Asunto: **Alcanzo Expediente de Adicional de Obra N°02**, en el que describe la Causal de su solicitud en **"Mayores metrados correspondientes a los planos de replanteo, determinándose partidas en la que los metrados realmente necesarios son mayores al considerado en el presupuesto contratado"**.

Que, con fecha **14 de Diciembre** de 2012, mediante **Carta N° 052-2012-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el representante legal del **contratista** comunica a la entidad la ocurrencia de **caso fortuito producido por deslizamiento rotacional de talud sobre la plataforma de la obra en ejecución** entre las progresivas km.5+150 al km.5+370, solicitando a la entidad que a la **brevedad posible**, se pronuncie y de **respuesta sobre dicho adicional de obra**.

Que, con fecha **15 de Diciembre** de 2012, mediante **Carta N° 004-2013-G.R.AMAZONAS/SG**. La entidad notifica al contratista la Resolución Ejecutiva Regional N° 008-2013-Gobierno Regional Amazonas/PR en la que se **aprueba el Adicional de Obra N° 01** por mejoramiento de la subrasante debido a deficiencias en el Expediente Técnico.

Que, con fecha **17 de Diciembre** de 2012, mediante Carta N°913-2012-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, **Asigna Funciones de Inspector de Obra al Ingeniero Luis Enrique Sánchez Cornejo**, quien venía desarrollando funciones de **Monitor de Obra**.

Que, con fecha **17 de Diciembre** de 2012, mediante Carta N° 053-2012-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR, el Representante Legal del Contratista alcanza al Supervisor y/o Inspector de obra la solicitud, sustento y cuantificación de **Ampliación de Plazo Parcial N° 03 por 30 d.c.** por la causal de **caso fortuito o fuerza mayor** debidamente **comprobados**, debido a la **afectación de partidas como consecuencia del deslizamiento masivo del talud**.

Que, con fecha **18 de Diciembre** de 2012,, mediante Carta N° 012-2013-G.R.AMAZONAS/SG. la entidad notifica al contratista la **Resolución Ejecutiva Regional N° 014-2013-Gobierno Regional Amazonas/PR** en la que se **aprueba el Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01**, por mayores y menores metrados en movimiento de tierras de la trocha, producto de los planos de replanteo.

Que, con fecha **26 de Diciembre** de 2012, mediante Carta N° 054-2012-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR, el Representante Legal del Contratista alcanza al Supervisor y/o Inspector de Obra la solicitud, sustento y cuantificación de **Ampliación de Plazo Parcial N° 04 por 75 d.c.** (desde el 18 de diciembre del 2012 **hasta el 02 de marzo del 2013**) por la causal de **atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas**



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

atribuibles a la Entidad, debido a la demora en la aprobación del Plan de Manejo Ambiental por parte de la Entidad.

Que, con fecha **15 de Enero de 2013**, mediante **Carta N° 004-2013-G.R.AMAZONAS/SG**. La entidad notifica al contratista la Resolución Ejecutiva Regional N° 008-2013-Gobierno Regional Amazonas/PR en la que se **aprueba el Adicional de Obra N° 01 por mejoramiento de la sub rasante debido a deficiencias en el Expediente Técnico**.

Que, con fecha **18 de Enero de 2013**, mediante Carta N° 012-2013-G.R.AMAZONAS/SG, la Entidad a través del Secretario General, Roger Ángeles Sánchez, notifica al Represente Legal del Contratista la **Resolución Ejecutiva Regional N° 014-2013-Gobierno Regional Amazonas/PR**, en la que se **aprueba el adicional de obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 01 por mayores y menores metrados**.

Que, con fecha **03 de Febrero de 2013**, el Ing. Arturo De La Cruz Vizcarra, de la Sub Gerencia de **Estudios** de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas mediante **Informe N° 29 - 2013 - GRI/SGE-ADV**, se pronuncia respecto a la ocurrencia de caso fortuito por deslizamiento rotacional, recomendando la **elaboración del expediente técnico del adicional de obra por parte del contratista**.

Que, con fecha **01 de Marzo de 2013**, mediante **Carta N° 009-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el Representante Legal del Contratista alcanza al Inspector de Obra, la Solicitud, Sustento y Cuantificación de **Ampliación de Plazo Parcial N° 05 por 30 días calendario**.

Que, con fecha **01 de Marzo de 2013**, mediante **Carta N° 010-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el Representante Legal del Contratista alcanza al Inspector de Obra, la Solicitud, Sustento y Cuantificación de **Ampliación de Plazo Parcial N° 06 por 75 días calendario**.

Que, con fecha **04 de Marzo de 2013**, mediante **Carta N° 193-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL** la Entidad a través del Sub Gerente de Supervisiones y Liquidaciones alcanza al contratista el expediente sobre propuesta de análisis de costo unitario y especificaciones técnicas de la partida de **Impacto Ambiental para su implementación en Obra**.

Que, con fecha **07 de Marzo de 2013**, se suscribe el **ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA**, por la que se acordó la paralización temporal de ejecución de obra a partir del **07 de Marzo del 2013**, motivadas por las **constantes y fuertes precipitaciones de lluvia** que vienen ocurriendo en la zona de influencia de la obra y en la región Amazonas en general, por lo que los firmantes se comprometen a

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 2013 – GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

evaluar en forma continua si las **condiciones climatológicas** han mejorado para establecer la fecha de reinicio de los trabajos.

Que, con fecha **11 de Marzo de 2013**, la Entidad entrega al contratista la RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° **163-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.**, en la cual **aprueban la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 por 30 d.c.**, estimado en base al periodo de tiempo en que el contratista debe esperar para percibir la respuesta de la entidad a sus consultas planteadas respecto a la variante en la vía a realizar producto del deslizamiento del talud derecho entre las progresivas km **05+100 al km 05+517**, con lo que la **nueva fecha de culminación** de la obra es el **01 de abril del 2013**.


Que, con fecha **11 de Marzo de 2013**, la Entidad entrega al contratista la RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° **164-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR.** en la cual **declaran improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 06** tramitada por el contratista por un periodo de **75 d.c.** estimado en base al periodo de tiempo que el contratista ha esperado la aprobación por parte de la entidad respecto al Análisis de Costos unitarios y Especificaciones Técnicas de la partida de Impacto Ambiental, con lo cual se deniega la **Ampliación de Plazo Parcial N° 06** aduciendo que "la causal invocada ha cesado".

Que, con fecha **18 de Marzo de 2013**, mediante **Carta N° 014-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el Representante Legal del Contratista alcanza al Inspector de Obra, la Solicitud, Sustento y Cuantificación de **Ampliación de Plazo N° 07** por **48 días calendario**.

Que, con fecha **17 de Mayo de 2013**, mediante **Carta N° 020-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el Representante Legal del Contratista alcanza al Inspector de Obra, la Solicitud, Sustento y Cuantificación de **Ampliación de Plazo N° 08** por **72 días calendario**.

Que, con fecha **26 de Julio de 2013**, mediante **Carta N° 022-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el Representante Legal del Contratista alcanza al Inspector de Obra, la Solicitud, Sustento y Cuantificación de **Ampliación de Plazo Parcial N° 09** por **70 días calendario**.

Que, con fecha **16 de Agosto de 2013**, mediante **Carta N° 026-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR**, el Representante Legal del Contratista alcanza al Inspector de Obra el **calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación PERT-CPM**, por ampliación de plazo parcial N° 09 –aprobada, cuya **fecha de término de obra reprogramado es el 08/10/2013**.



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512-2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

Que, con fecha 19 de Agosto de 2013, mediante Carta N° 713-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-SGSL, la Entidad a través del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, solicita al contratista la elaboración de prestación adicional de obra para desarrollar las variantes, así como el mejoramiento de la subrasante en tramos críticos, limpieza de derrumbes y ensanchamiento de vía.

Que, con fecha 26 de Agosto de 2013, mediante Carta N° 025-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR, el Representante Legal del Contratista alcanza a la Entidad Solicitud, Sustento y Cuantificación de Ampliación de Plazo Parcial N° 09 por 70 d.c. debido a la paralización temporal de la obra. Aprobada.

Que, con fecha 20 de Septiembre de 2013, mediante Carta N° 027-2013-CONSORCIO HNOS PINEDO/RL/VHPR, el Representante Legal del Contratista alcanza a la entidad expediente de Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 02 debido a la paralización temporal de la obra. Aprobada.

Que, con fecha 11 de Octubre de 2013, mediante Informe N° 188 - 2013-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL-LESC, el Inspector de Obra, solicita aprobar prestación Adicional de obra N°03 y Deductivo vinculante N° 02 del contratista

En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento e incidencia de los Adicionales N°01, N°02, N° 03 y los Deductivos Vinculantes N°01, N° 02.

Adicionales N°01, N°02, N° 03 y Deductivos Vinculantes N°01 y N° 02

Concepto	Monto S/. (sin IGV)	Porcentaje de Incidencia
Presupuesto de Obra del contrato original	2,017,783.31	100.00%
Presupuesto Adicional de Obra N°01	38,074.10	1.89%
Presupuesto Adicional de Obra N°02	203,889.57	10.10%
Presupuesto Adicional de Obra N°03	144,327.73	7.15%
Deductivo Vinculante N°01	- 80,695.22	-4.00%
Deductivo Vinculante N°02	- 3,506.56	-0.17%
Porcentaje de Incidencia acumulada		14.97%
Presupuesto Final de Obra	2,319,872.93	

El encargado del seguimiento al contrato de ejecución de obra por encargo del Gobierno Regional Amazona, Inspector de Obra, recomienda que previa conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, se apruebe los siguientes montos: **Prestación Adicional de Obra N° 03 por S/ 144,327.73** (Ciento cuarenta y cuatro mil trescientos veintisiete con 73/100 nuevos soles), el **Presupuesto Deductivo Vinculante**

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

N° 02 por el monto de **S/. 3,506.56** (Tres mil quinientos seis con 56/100 nuevos soles) y el **Adicional de Obra Neto N° 03** por el monto de **S/. 140,821.17** (Ciento cuarenta mil ochocientos veintiuno con 17/100 nuevos soles). El **Adicional de Obra N° 03 Neto** representa el **7.15 %** del Monto del Contrato original y un acumulado en adicional es de **8.00%**

Que, con fecha **11 de Octubre** de 2013, mediante Informe N° **189 - 2013-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL-LESC**, el Inspector de Obra, **solicita Asignación Presupuestal para Prestación Adicional N°03 Neto** del Contratista de Obra por un monto de **s/. 140,821.17** (Ciento cuarenta mil ochocientos veintiuno con 17/100 nuevos soles).

En uso de las facultades conferidas mediante **Ordenanza Regional N°307-2012-Gobierno Regional Amazonas/CR** del 08 de Mayo de 2012, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas y las facultades otorgadas mediante Ley N° 27867 y estando acorde con lo actuado por la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones** y contando con el visto bueno de la Oficina Regional de **Administración**, el Gerente Regional de **Infraestructura**, Gerente de **Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial** y Oficina Regional de **Asesoría Jurídica**.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- **APROBAR** la solicitud de Prestación de **Adicional de Obra N° 03** del Contratista, **CONSORCIO HNOS. PINEDO**, debido a mayores metrados en movimiento de tierras, por un monto total de **S/. 144,327.73** (Ciento cuarenta y cuatro mil trescientos veintisiete con 73/100 nuevos soles), **sin IGV**, de la Obra: **"Construcción de la Carretera Siricha-Olleros, Distrito de Olleros – Chachapoyas" Primera Etapa.**

ARTICULO SEGUNDO.- **APROBAR** el **Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02** por menores metrados y por el monto de **S/. 3,506.56** (Tres mil quinientos seis con 56/100 nuevos soles) **sin IGV**, de la Obra: **"Construcción de la Carretera Siricha-Olleros, Distrito de Olleros – Chachapoyas" Primera Etapa.**


ARTICULO TERCERO.- **APROBAR** el **Presupuesto del Adicional de Obra N° 03 Neto** por el monto de **S/. 140,821.17** (Ciento cuarenta mil ochocientos veintiuno con 17/100 nuevos soles) **sin IGV**, de la Obra: **"Construcción de la Carretera Siricha-Olleros, Distrito de Olleros – Chachapoyas" Primera Etapa**, que representa el **7.15 %** del Monto del **Contrato Principal**, quedando vigente el nuevo monto del Presupuesto de la Obra en **S/. 2'319,872.93** (Dos millones trescientos diecinueve mil ochocientos setenta y dos con 93/100 nuevos soles).



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 512 - 2013 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al CONTRATISTA **CONSORCIO HNOS. PINEDO**, conformado por las empresas **V & H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L.** al **Inspector de la Obra, Ing. Luis Enrique Sánchez Cornejo**, a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y Órganos Internos del Gobierno Regional Amazonas.**

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



Jose B. Arista Abado
Presidente Regional