

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 458 -2020-MPCP

Pucallpa, **30 DIC. 2020**

VISTO:

El Expediente Externo N° 48923-2020, mediante el cual se solicita la aprobación del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta Uc – 564 Emp. Pe – 18c – la Ciudad de los Incas – 9 de Febrero, Tramo 2: Ruta Uc - 573 Emp.Pe. 18c- Las Palmeras de Ucayali, Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c - Abejaico, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, establecen que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,

Que, con fecha 17 de agosto de 2020 se suscribió el Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP, entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la empresa Constructora SVJ Ucayali E.I.R.L, para que este último realice **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta Uc – 564 Emp. Pe – 18c – la Ciudad de los Incas – 9 de Febrero, Tramo 2: Ruta Uc - 573 Emp.Pe. 18c- Las Palmeras de Ucayali, Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c - Abejaico, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por la suma de **S/ 2'361,930.31 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Novecientos Treinta y 31/100 Soles)** sin IGV, con un plazo de ejecución de ejecución de Cuatrocientos Ochenta (480) días calendario;

Sobre la prestación del Adicional del Servicio (Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico)

Que, con Carta N° 012-2020-SVJ de fecha 11 de diciembre de 2020, la Constructora SVJ Ucayali E.I.R.L remite al Inspector de Servicio – Hever Mesías Vásquez Carrillo el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"**, cuyo objetivo es intervenir en la reposición del afirmado, con la finalidad de recuperar la transitabilidad de la vía, por un monto ascendente a **S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles)**

Que, con Carta N° 009-2020-MPCP-GM-GIO-HMVC de fecha 11 de diciembre de 2020, el Inspector de Servicio – Hever Mesías Vásquez Carrillo, remite a la Entidad el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"**, concluyendo que dicho adicional es necesario para poder garantizar la funcionabilidad y transitabilidad del tramo del camino, cuyo presupuesto asciende a la suma de **S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles)** que representa el **9.07899014175%** del monto del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP.

Que, ante ello con Informe N° 202-2020-MPCP-SGOSLA-A.TEC-FHM de fecha 21 de diciembre de 2020, el Analista Técnico de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo concluye que de la revisión del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"**, se encuentra conforme de acuerdo al siguiente detalle:

Los metrados que son necesarios para la ejecución de la obra del adicional son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	N° ELEMENTOS	DIMENSIONES			AREA	VOLUMEN x ESPONJAMIENT O: 1.25	PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALT O				
	TRAMO 3- RUTA UC 563 EMP. PE 18C - ABEJAICO - FASE II									
I	OBRAS PRELIMINARES									



1.01	TRAZO Y REPLANTEO									
1.01	Prog. 0+000 hasta 0+100	Km.	1.00	6,540					6,540	6,540.00
2	PAVIMENTOS									5,232.00
2.01	Material Granular de Cantera E= 0.15 m	M3	1.00	6,540	4.00	0.15	26,168.00	3,924 x 1.25	4,905	4,905.00
2.02	Material Granular de Cantera en Talón E= 0.15 m	M3	2.00	6,540	0.267	0.15	0.040	327.00	327.00	327.00



Presupuesto de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"**

Item	Descripcion	Und.	Metrado	Costo Unitario S/.	Total S/.
Tramo I: Ruta UC 563 Emp. PE 18C – Abejaico – Fase II					
01	OBRAS PRELIMINARES				4,046.63
01.01	Trazo y Replanteo	Km.	6.54	618.75	4,046.63
02	PAVIMENTOS				172,446.72
02.01	Material Granular de Cantera E= 0.15 m	M3	4,905.00	32.96	161,658.80
02.02	Material Granular de Cantera en Talón E= 0.15 m	M3	327.00	32.96	10,777.92
	COSTO DIRECTO				176,493.35
	Gastos Generales (13.50 %)				23,826.60
	Utilidad (8 %)				14,119.47
	PRESUPUESTO TOTAL				214,439.42



Que, mediante Informe N° 3121-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 21 diciembre de 2020, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la aprobación mediante acto resolutorio del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"**, por el monto de S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles);

Que, la Sub Gerencia de Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario a través de la Nota N° 0000000768-2020 para la ejecución de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta Uc – 564 Emp. Pe – 18c – la Ciudad de los Incas – 9 de Febrero, Tramo 2: Ruta Uc - 573 Emp.Pe. 18c - Las Palmeras de Ucayali, Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c - Abejaico, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**;

Que, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, a través del Informe Legal N° 205-2020-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 30 de diciembre de 2020, opina procedente aprobar el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"** por el monto de por el monto de S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles);

Que, ahora, se verifica que el Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP, se suscribió por un monto ascendente a **S/ 2'361,930.31 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Novecientos Treinta y 31/100 Soles)**, y siendo que la prestación adicional, establecida por la Sub Gerencia Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo (área usuaria) es por la suma de **S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles)** equivalente al **9.07899014175%** del monto del contrato original, correspondiendo en consecuencia ejecutar la prestación adicional del servicio para la ejecución: **"Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 3: Ruta Uc – 563 Emp.Pe. 18c – Abejaico"**, toda vez que se necesita intervenir en la reposición del afirmado, con la finalidad de recuperar la transitabilidad de la vía;

Que, en el artículo 34, numeral 34.3 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prescribe: **"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) el monto del contrato original, siempre que**

sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala: **"Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estén sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria (...)"**;

Que, por ello, habiendo realizado el análisis del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta faculta a la Entidad de ejecutar prestaciones adicionales de bienes hasta el 25%, previa sustentación del área usuaria de la contratación con motivo de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Ello en concordancia con el artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, asimismo, de las disposiciones citadas, puede apreciarse que la normativa de contrataciones prevé que puedan ejecutarse prestaciones adicionales calculadas sobre la base del monto del contrato original, para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual implica perseguir el propósito de satisfacer la necesidad pública que originó dicha contratación; siendo que el costo de dichas prestaciones adicionales, en los contratos de bienes, se determina sobre la base de las especificaciones técnicas y de las condiciones y precios pactados en el contrato, o en su defecto, por acuerdo entre las partes;

Que, la ejecución de las prestaciones adicionales implica incrementar el objeto del contrato que fuera definido dentro de un proceso técnico de determinación del requerimiento a que se contraen el artículo 5° y 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el valor estimado programados en el plan anual e incorporados al expediente de contratación. Esta necesidad indispensable de **incrementar prestaciones hasta en un 9.07899014175%** del monto del contrato original, tiene que ser sustentado técnicamente, acreditándose que las circunstancias obligan forzosamente a ello, en el presente caso se acredita dicho adicional mediante Informe N° 202-2020-MPCP-SGOSLA-A.TEC-FHM de fecha 21 de diciembre, emitido por la Analista Técnico de la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo e Informe N° 3126-2020-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 21 de diciembre de 2020 emitido por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo. En el caso concreto se aprecia que las dependencias administrativas (Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo) han procedido a evaluar técnicamente las razones que motivan la procedencia del expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP, y han ratificado su fundamento y sustento siendo que el expediente del adicional se encuentra rubricado por todos los profesionales que evaluaron el mismo; presumiéndose que todos los suscribientes han coincidido en la necesidad de aprobar dicho adicional, a fin de cumplir con el fin del servicio por lo que se debe autorizar la ejecución de prestaciones adicionales del **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta Uc - 564 Emp. Pe - 18c - la Ciudad de los Incas - 9 de Febrero, Tramo 2: Ruta Uc - 573 Emp. Pe. 18c - Las Palmeras de Ucayali, Tramo 3: Ruta Uc - 563 Emp. Pe. 18c - Abejaico, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali"**;

Que, teniéndose en cuenta lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y la Gerencia de Infraestructura y Obras y habiéndose cumplido con lo requerido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 922-2020-MPCP-GM-GAJ de fecha 30 de diciembre de 2020, concluye aprobar el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta Uc - 564 Emp. Pe - 18c - la Ciudad de los Incas - 9 de Febrero, Tramo 2: Ruta Uc - 573 Emp. Pe. 18c - Las Palmeras de Ucayali, Tramo 3: Ruta Uc - 563 Emp. Pe. 18c - Abejaico, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali"**, por el monto de S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles), que representa el 9.07899014175% del monto de dicho contrato;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR el expediente técnico de la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP correspondiente al: **"Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramo 1: Ruta Uc - 564 Emp. Pe - 18c - la Ciudad de los Incas - 9 de Febrero, Tramo 2: Ruta Uc - 573 Emp. Pe. 18c - Las Palmeras de Ucayali, Tramo 3: Ruta Uc - 563 Emp. Pe. 18c - Abejaico, Distrito de Campoverde, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali"**, por el monto de S/ 214,439.42 (Doscientos Catorce Mil

~~Vº Bº
GERENCIA DE
ASESORÍA
JURÍDICA
PUCALLPA~~

~~GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS
CORONEL PORTILLO~~

~~Vº Bº
SGO
PUCALLPA~~

~~Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Gerencia Municipal~~



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL

Cuatrocientos Treinta y Nueve con 42/100 Soles), que representa el 9.07899014175% del monto de dicho contrato, conforme a los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución,

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras, efectuar la retención del 10% del monto contratado a suscribir respecto a la prestación adicional del Contrato de Servicios N° 006-2020-MPCP, en sustitución a la Carta Fianza como garantía de fiel cumplimiento, en favor de la empresa Constructora SVJ Ucayali S.R.L.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras, y Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución,

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información la Publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribución y notificación de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

CARGO DE DISTRIBUCION.

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 458-2020-MPCP.

(E.E N° 48923-2020)

Exp. Completo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	
05 ENE 2021	
REG./EXP.	
FIRMA: <i>[Signature]</i>	HORA: 11:59a