



"Quillabamba Ciudad del Eterno Verano"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 477-2021-GM-MPLC

Quillabamba, 10 de Setiembre del 2021.

VISTOS:

El informe N° 181-2021/RO/JCAM/GIP/MPLC del Residente de Obra Ing. Joaquin Carlos Almeron Mendoza, el Informe N° 055-2021OSP-MPLC/RAOM del Ing. Raul Americo Olivera Mansilla Inspector de Obra, Informe N° 372-2021-OSP/MPLC-GTJ del Ing. German Torobeo Giménez Director encargado de Supervisión de Proyectos, el Informe N° 2118-2021/GIP/JCC/MPLC del Gerente de Infraestructura Ing. Julio Condori Colque, el Informe N° 1072-2021-UP/DPP-MPLC del Econ Manuel E. Inocente Cahuana Jefe de la Unidad de Presupuesto, el Informe N° 519-2021-HDC/DPP-MPLC del Econ. Humberto del Carpio del Carpio, el Informe Legal N° 0624-2021/O.A.J.-MPLC/LC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Ricardo Caballero Avila, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria mediante la Ley N° 30305 de Reforma Constitucional de los Arts. 191°, 194° y 203°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, en tanto, se tiene que "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia", la cual se configura como la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal, "*Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico*";

Que, mediante el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo, que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, en el artículo 17. Establece la Fase de Ejecución, (...), 17.4 Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente., 17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF. 17.6 La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones. 17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. **Y 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;**

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3) del Artículo Primero de la Resolución de Contraloría N° 195-88-GG "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, Ley N° 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, Ley N° 27785 Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que disponen que el Expediente Técnico debe ser aprobado por Resolución del Titular de la Entidad;

Que, conforme estable la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG para obras por ejecución por administración directa, los numerales: 3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda. 4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y

personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra;

Que, la Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su artículo 33; Ejecución física de las inversiones: numeral: 33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;

Con Resolución de Gerencia Municipal N° 333-2019-GM-MPLC de fecha 19 de setiembre del 2019, se aprueba el expediente técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EL PASAJE KHIPU, DEL SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO”, con un presupuesto de S/2'814,300.68 soles y un plazo de ejecución de 210 días calendarios, siendo posteriormente modificado mediante Actos Resolutivos, que en copia obran en el expediente presentado;

Que, mediante Informe N° 181-2021/RO/JCAM/GIP/MPLC el Residente de Obra Ing. Joaquin Carlos Almeron Mendoza, Residente del PI “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EL PASAJE KHIPU, DEL SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO”, presenta el Expediente Técnico Modificado N° 05, que contiene la ampliación presupuestal N° 03 por S/323,400.77 soles, y, la Ampliación de Plazo N° 05 por 178 días calendarios, modificaciones en la fase de inversión, precisando que el expediente modificado es en razón de que durante el proceso de ejecución del proyecto en el periodo comprendido del 01 de abril del 2021 hasta la fecha, se presentan dificultades para la ejecución de partidas como mayores metrados como demolición de estructuras de C°A° existentes, mayor excavación de zanja, relleno y compactado, eliminación de material suelto, enrocado de subrasante, apilamiento de bloques de C, por estos motivos la obra se encuentra inconclusa todos estos trabajos en el sector de la Av. Edgar de la Torre, sector de ubicación de la planta de bombeo;

Que, se tiene el Informe N° 1615-2021/GIP/JCC/MPLC del Ing. Julio Condori Colque Gerente de Infraestructura Pública, por el cual remite el expediente técnico modificado N° 05 para su aprobación vía resolución de Gerencia Municipal, el cual contiene la ampliación presupuestal N° 03 por S/323,400.77 soles, y, la Ampliación de Plazo N° 05 por 178 días calendarios PI “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EL PASAJE KHIPU, DEL SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO”, siendo remitido al Director de Supervisión de proyectos para su evaluación y aprobación, es así que se tiene el informe del Ing. Raul Americo Olivera Mansilla en su condición de Inspector de obra, quien mediante Informe N° 055-2021OSP-MPLC/RAOM, previa revisión del expediente técnico modificado N° 05, otorga opinión favorable para proseguir con la aprobación correspondiente;

Que, en razón del Informe N°1072-2021-UP/DPP-MPLC del Jefe de la Unidad de Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, se tiene el Informe N°519-2021-HDC/DPP-MPLC del Director de Planeamiento y Presupuesto Econ. Humberto del Carpio del Carpio, por el cual comunica a esta Gerencia Municipal respecto a la aprobación del expediente técnico modificado N° 05 del PI “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EL PASAJE KHIPU, DEL SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO”, respecto a la ampliación presupuestal N° 03 por S/323,400.77 soles, precisando que cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la aprobación del expediente técnico modificado;

Que, mediante Informe Legal N° 624-2021/O.A.J.-MPLC/LC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Abg. Ricardo Caballero Avila, opina que es procedente aprobar el expediente Técnico modificado N° 05 del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EL PASAJE KHIPU, DEL SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO



"Quillabamba Ciudad del Eterno Verano"

POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO", que contiene la ampliación presupuestal N° 03 por S/323,400.77 soles, y, la Ampliación de Plazo N° 05 por 178 días calendarios, en merito a los informes técnicos emitidos;

Que, en uso de las funciones establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones y las atribuciones conferidas por el Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2021-MPLC/A resolución que se delega facultades al Gerente Municipal, numeral 1.27;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N° 05, del proyecto de inversión pública denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EL PASAJE KHIPU, DEL SECTOR CONO SUR DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO", que contiene la ampliación presupuestal N° 03 por S/323,400.77 soles, y, la Ampliación de Plazo N° 05 por 178 días calendarios, conforme a los antecedentes y considerados expuestos en la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03

DESCRIPCIÓN	PIP VIABLE	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°04	MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	DEDUCTIVOS	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°05
	A	B	C	D	E	C+D-E+F	F=B+C+D-E+F
COSTO DIRECTO	S/ 2,581,308.12	S/ 2,543,265.21	S/ 159,332.32	S/ 196,080.89	S/ 108,951.82	S/ 246,461.38	S/ 2,789,726.59
COMPONENTE 1: SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES	S/ 2,233,536.85	S/ 2,081,861.67	S/ 159,332.32	S/ 196,080.89	S/ 108,951.82	S/ 246,461.38	S/ 2,328,323.05
COMPONENTE 2: OBRAS SANITARIAS	S/ 333,661.68	S/ 447,433.54	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 447,433.54
COMPONENTE 3: CAPACITACION SOCIAL, EDUCACION SANITARIA	S/ 14,109.59	S/ 13,970.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 13,970.00
GASTOS GENERALES	S/ 139,442.97	S/ 438,788.66	S/ 27,489.55	S/ 45,098.61	S/ 18,797.42	S/ 53,790.74	S/ 492,579.40
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 48,637.68	S/ 178,731.58	S/ 11,197.31	S/ 19,608.09	S/ 7,656.74	S/ 23,148.65	S/ 201,880.23
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	S/ 14,460.03	S/ 42,764.40	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 42,764.40
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 32,286.94	S/ 57,555.35	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 57,555.35
TOTAL	S/ 2,816,135.74	S/ 3,261,105.20	S/ 198,019.17	S/ 260,787.58	S/ 135,405.99	S/ 323,400.77	S/ 3,584,505.96

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05

Periodo de Ejecución	210 días calendarios
Ampliación de Plazo N° 5	178 días calendarios
Fecha de Inicio de Obra	23/08/2021
TOTAL	784 DÍAS CALENDARIOS
Fecha de Conclusión	05/01/2022

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR, que la aprobación del acto administrativo, no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente la Gerencia de línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o Transgresiones Técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Técnico de Modificación N° 05, por ampliación presupuestal N° 03, y, la Ampliación de Plazo N° 05, del proyecto de inversión pública denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial el Pasaje Khipu, del Sector Cono Sur de la Ciudad de Quillabamba, Centro Poblado de Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención – Cusco", la responsabilidad recae en la UEI.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos, disponga al Secretario Técnico realice la evaluación de la precalificación de las presuntas faltas administrativas, civiles, que pudieran realizar de los actos administrativos, en el Expediente Técnico Modificado N° 05 del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial el Pasaje Khipu, del Sector Cono Sur de la Ciudad de Quillabamba, Centro Poblado de Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención – Cusco".



“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión de Proyectos y demás unidades Orgánicas, las acciones que correspondan implementar bajo responsabilidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Cc
GIP
Supervisión.
OTIC.
Archivo.

