



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 564-2021-GM-MPLC

Quillabamba, 26 de octubre del 2021.

VISTOS:

El Contrato N° 019-2020-UA-MPLC de fecha 21 de agosto del 2020, la Carta N°015-2021-CH de fecha 1 de septiembre del 2021, la Carta N°377-2021-ALVA INGENIEROS S.A.C de fecha 22 de setiembre del 2021, el Informe N°264-2021-MPLC-IVP/GG/JACB del Gerente del Instituto Vial Provincial Ing. Jose A. Ccahuana Becerra, el Informe N° 1590-2021-YCR-UA-MPLC del Jefe de la Unidad de Abastecimientos CPC Yulios Campana Ricalde, el Informe N°1283-2021-UP/DPP-MPLC del Jefe de la Unidad de Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, el Informe N°629-2021-HDC/DPP-MPLC del Director de Planeamiento y Presupuesto Econ. Humberto del Carpio del Carpio, el Informe Legal N° 0722-2021/O.A.J-MPLC/LC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Ricardo Caballero Ávila, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria mediante la Ley N° 30305 de Reforma Constitucional de los Arts. 191°, 194° y 203°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -- Ley Orgánica de Municipalidades, en tanto, se tiene que “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia”, la cual se configura como la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico;

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

El Artículo 34 de La Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, en su numeral 34.1 dice, El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Concordante con el Numeral 34.2 dispone que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;

El Decreto Supremo N° 344-2018-EF en su artículo Artículo 157) ADICIONALES Y REDUCCIONES, numeral 157.1: Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. (...).

Del mismo cuerpo normativo se tiene lo establecido en el artículo 160) MODIFICACIONES AL CONTRATO: numeral 160.1: Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevenientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE (...);

Que, el Artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D. S. N° 344-2018-EF. Sobre Ampliación del plazo contractual su numeral 158.1. Dispone a la letra Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) CUANDO SE APRUEBA EL ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO AFECTE EL PLAZO. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. En cumplimiento al numeral 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID – 19, se dictan medidas para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal, aprobándose Transferencia de partidas para el financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal a la Municipalidad Provincial de la Convención de S/85'947,964.00 soles.

Con esas consideraciones mediante Oficio N°3090-2021-MTC/21.GMS el Gerente de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento Provías Descentralizado Ing. Alejandro Ahumada Aspillaga, remite Autorización de uso de saldos presupuestales del mantenimiento vial en caminos vecinales en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, precisando que para dichos efectos se debe acoger a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, recomendando aplicar procedimientos regulados a fin de resguardar los recursos públicos y evitar contingencias con los Órganos del Sistema de Control;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

Con fecha 7 de agosto del 2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 034-2020-CS-MPLC/LC-1, suscribiéndose el Contrato N° 019-2020-UA-MPLC en fecha 21 de agosto del 2020, con el CONSORCIO HUAYANAY debidamente representado por el Sr. Sixto Jorge Valdivia Jordan, con Ruc N° 20527770891, el cual tiene por objeto la ejecución del mantenimiento del camino vecinal TRAMO EMP. CU-832 (PNP HUAYANAY) – HUAYANAY CENTRO – HUAYANAY ALTA, EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CCOSÑEC EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CAPILLA HUAYANAY, EMP. CU-101 – PLATANAL – MESADA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DEL CUSCO, por un monto de S/ 545,523.20 soles – sin IGV, cuyo plazo de ejecución de la prestación se encuentra establecido en la cláusula sexta: Fase I, Fase II, Fase III haciendo un total de 475 días;

Que, se tiene la Carta N° 015-2021-CH presentada por el Representante del CONSORCIO HUAYANAY debidamente representado por el Sr. Sixto Jorge Valdivia Jordan, debidamente suscrito por el Residente del Servicio, solicitando adicional por mayores metrados al Contrato N° 019-2020-UA-MPLC para ejecución del mantenimiento del camino vecinal TRAMO EMP. CU-832 (PNP HUAYANAY) – HUAYANAY CENTRO – HUAYANAY ALTA, EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CCOSÑEC EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CAPILLA HUAYANAY, EMP. CU-101 – PLATANAL – MESADA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DEL CUSCO, sustentando su petición de adicional para llegar al camino vecinal el acceso desde la ciudad de Quillabamba, se inicia desde el Centro Poblado de Pavayoc km 00+000 e inicio de la ruta vecinal CU-832 recorriendo llegamos al Centro Poblado de Huayanay (Comisaria PNP) km 02+400 de la ruta CU-832. Este es el punto de partida km 00+000 del camino vecinal a intervenir CU-834 tramo principal, en el mismo tramo continuamos recorriendo hacia el Este por la ruta vecinal CU-834 y en el km 01+560 se tiene una bifurcación a la izquierda hacia la capilla Huayanay con 0.90 km y a la derecha hacia el sector de Cosñeq con 1.20 km los cuales también se incluyen al tramo principal del expediente de adicional, siendo el punto final el km 05+900 desde la ruta CU-832 sector Huayanay Alta, para cumplir con la meta de 8.00 km de intervención;

Que, mediante Carta N° 377-2021-ALVA INGENIEROS S.A.C de fecha 22 de setiembre del 2021 el representante legal del CONSORCIO HUAYANAY, cumple en hacer llegar el Informe N° 033-2021-MEVG-INSPECTOR mediante el cual el Inspector del servicio otorga conformidad para aprobación del expediente de adicional por mayores metrados y ampliación de plazo, conforme lo solicitado por el Residente del servicio del CONSORCIO HUAYANAY, recomendando realizar el trámite para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 264-2021-MPLC-IVP/GG/JACB el Gerente del Instituto Vial Provincial Ing. José Ccahuana Becerra, precisa sobre la petición presentada por el Representante del CONSORCIO HUAYANAY debidamente representado por el Sr. Sixto Jorge Valdivia Jordan, tomando en cuenta el sustento técnico y la aprobación del Inspector del Servicio que: los metrados necesarios y partidas por ejecutar en concordancia al Plan de Trabajo aprobado se tiene la petición de Adicional N° 01 por mayores metrados que equivale a S/102,317.51 soles que representa el 18.76% del monto total del contrato original, conforme la siguiente estructura:

COMPONENTES	FASE II	ADICIONAL N°01
Costo Directo	S/ 393,411.12	S/ 78,560.74
Gastos Generales	S/ 99,173.12	S/ 16,026.39
Utilidad	S/ 52,938.96	S/ 7,730.38
Sub Total	S/ 545,523.20	S/ 102,317.51
IGV (18%)	---	---
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 545,523.20	S/ 102,317.51

Siendo así, precisa que la meta del servicio es la reparación de 01 baden y 05 alcantarillas del camino vecinal en servicio a fin de garantizar un buen drenaje de aguas superficiales y conservar el buen estado de transitabilidad del camino ante la temporada de lluvia, al respecto sobre la solicitud del Adicional N°01 para el mantenimiento de obras de arte y drenaje (Fase II) mantenimiento periódico con 30 días calendarios para su ejecución que no requiere ampliación de plazo ya que se ejecutara en simultaneo con el mantenimiento rutinario actual (Fase III);

Que, mediante el Informe N° 1590-2021-YCR-UA-MPLC el Jefe de la Unidad de Abastecimientos CPC. Yulios Campana Ricalde, habiendo efectuado un análisis de los actuados precisa que se continúe con el trámite de Adicional N° 01 por mayores metrados en merito a lo establecido en el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es así que tomando en cuenta el Informe N° 264-2021-MPLC-IVP/GG/JACB del Gerente del Instituto Vial Provincial quien como área usuaria del servicio precisa que el Adicional N°01 por S/102,317.51 soles que representa el 18.76% del monto total del contrato original se estaría cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, numeral 157.1;

Que, conforme a la revisión de la documentación, se tiene el Informe N° 629-2021-HDC/DPP-MPLC del Director de Planeamiento y Presupuesto Econ. Humberto del Carpio del Carpio, mediante el cual precisa que si se cuenta con disponibilidad presupuestal para la aprobación del Adicional N°01 por mayores metrados que equivale S/102,317.51 soles que representa el 18.76% del monto total del Contrato N° 019-2020-UA-MPLC, tomando en cuenta el Informe N° 1283-2021-UP/DPP-MPLC del Jefe de la Unidad de Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, por el cual precisa sobre la asignación presupuestal para atender el Adicional N°01, con la fuente Recursos Ordinarios provenientes de los saldos presupuestales de los servicios de mantenimiento de infraestructura vial en el marco del D.U N°070-2020, todo ello en merito al Oficio N°3090-2021-MTC/21.GMS del Gerente de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento Provias Descentralizado;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

Se tiene el Informe Legal N° 0722-2021/O.A.J-MPLC/LC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Ricardo Caballero Ávila previo análisis y evaluación de los antecedentes sobre la petición de adicional de servicio, precisa lo establecido en el Texto Único Ordenado de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 34) Modificaciones al contrato: numeral 34.1) El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Así también el numeral 34.2) El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...). Con esas consideraciones concluye y opina: declarar procedente la aprobación del Adicional N°01 al Contrato N° 019-2020-UA-MPLC que representa el 18.76% del monto total del contrato original, el cual tiene por objeto la ejecución del mantenimiento del camino vecinal TRAMO EMP. CU-832 (PNP HUAYANAY) – HUAYANAY CENTRO – HUAYANAY ALTA, EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CCOSÑEC EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CAPILLA HUAYANAY, EMP. CU-101 – PLATANAL – MESADA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DEL CUSCO, suscrito con el CONSORCIO HUAYANAY por un monto de S/ 545,523.20 soles – sin IGV;

Que, en uso de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones y las atribuciones conferidas por el Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía N°001-2021-MPLC/A resolución que delega facultades al Gerente Municipal, numeral 1.16;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la modificación por prestación Adicional N°01 al Contrato N° 019-2020-UA-MPLC suscrito con el CONSORCIO HUAYANAY debidamente representado por el Sr. Sixto Jorge Valdivia Jordan, que tiene por objeto la ejecución del mantenimiento del camino vecinal TRAMO EMP. CU-832 (PNP HUAYANAY) – HUAYANAY CENTRO – HUAYANAY ALTA, EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CCOSÑEC EMP. CU-834 (HUAYANAY CENTRO) – CAPILLA HUAYANAY, EMP. CU-101 – PLATANAL – MESADA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DEL CUSCO, suscrito con el CONSORCIO HUAYANAY por un monto de S/ 545,523.20 soles – sin IGV, **PRECISANDO** que la modificación será a la cláusula cuarta del citado contrato siendo el Adicional N°01 por el monto de S/102,317.51 soles que representa el 18.76% del monto total del contrato original, dejando inalterables las demás cláusulas del contrato.

ARTICULO SEGUNDO. – DISPONER a la Dirección de Administración requerir al contratista la ampliación y/o aumento proporcional de las garantías otorgadas conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO. – DISPONER al Gerente del Instituto Vial Provincial realizar las acciones de cumplimiento a la presente por ser área usuaria del servicio, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Abastecimientos, realizar las acciones administrativas respectivas para el cumplimiento de la presente resolución con carácter de urgente conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO. - DESE, cuenta a la Dirección de Administración, Unidad de Abastecimientos para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C:
Controlada
I: FIDA
V: Abog.
Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
SANTA ANA - CUSCO



CPC. Boris T. Mendoza Zaga
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 4179748