



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 566-2021-GM-MPLC

Quillabamba, 27 de octubre del 2021.

VISTOS:

El Contrato N° 056-2020-UA-MPLC de fecha 11 de setiembre del 2020, la Carta N°06-2021-CS, la Carta N°384-2021-ALVA INGENIEROS S.A.C y la Carta N°385-2021-ALVA INGENIEROS S.A.C de fecha 22 de setiembre del 2021, el Informe N°265-2021-MPLC-IVP/GG/JACB del Gerente del Instituto Vial Provincial Ing. Jose A. Ccahuana Becerra, el Informe N° 1591-2021-YCR-UA-MPLC del Jefe de la Unidad de Abastecimientos CPC Yulios Campana Ricalde, el Informe N°1285-2021-UP/DPP-MPLC del Jefe de la Unidad de Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, el Informe N°631-2021-HDC/DPP-MPLC del Director de Planeamiento y Presupuesto Econ. Humberto del Carpio del Carpio, el Informe Legal N° 0742-2021/O.A.J-MPLC/LC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Ricardo Caballero Ávila, y;



CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria mediante la Ley N° 30305 de Reforma Constitucional de los Arts. 191°, 194° y 203°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en tanto, se tiene que “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia”, la cual se configura como la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico;



La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

El Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, en su numeral 34.1 dice, El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Concordante con el Numeral 34.2 dispone que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;



El Decreto Supremo N° 344-2018-EF en su artículo Artículo 157) ADICIONALES Y REDUCCIONES, numeral 157.1: Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. (...).

Del mismo cuerpo normativo se tiene lo establecido en el artículo 160) MODIFICACIONES AL CONTRATO: numeral 160.1: Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE (...);

Que, el Artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D. S. N° 344-2018-EF. Sobre Ampliación del plazo contractual su numeral 158.1. Dispone a la letra Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) CUANDO SE APRUEBA EL ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO AFECTE EL PLAZO. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. En cumplimiento al numeral 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID – 19, se dictan medidas para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal, aprobándose Transferencia de partidas para el financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal a la Municipalidad Provincial de la Convención de S/85'947,964.00 soles.

Con esas consideraciones mediante Oficio N°3090-2021-MTC/21.GMS el Gerente de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento Provias Descentralizado Ing. Alejandro Ahumada Aspillaga, remite Autorización de uso de saldos presupuestales del mantenimiento vial en caminos vecinales en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, precisando que para dichos efectos se debe acoger a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

recomendando aplicar procedimientos regulados a fin de resguardar los recursos públicos y evitar contingencias con los Organos del Sistema de Control;

Con fecha 1 de setiembre del 2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 020-2020-CS-MPLC/LC-2, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL:

- I. TRAMO ESMERALDA – TUNQUIMAYO, EMP. CU-814 (ESMERALDA) – POROMATE, EMP. CU-714 TUNQUIMAYO BAJO-PTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- II. TRAMO EMP. CU-814 (POTRERO) – SARAHUASI. EMP. CU-815 (SARAHUASI)-LLACTAPATA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- III. TRAMO EMP. CU-814 (UMACALLE) – GARAVITO – PUNTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- IV. TRAMO EMP. CU-814 (IPAL) – CALDERON ALTA, EMP. CU-818 – SAN CRISTOBAL – EMP. CU-818, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- V. TRAMO EMP. CU-814 CACAOPAMPA – BUENOS AIRES, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Suscribiéndose el Contrato N° 056-2020-UA-MPLC en fecha 11 de setiembre del 2020, con el CONSORCIO SAMBARAY debidamente representado por la Sra. Xiomara Pocohuanca Álvarez, con Ruc N° 20407412592, el cual tiene por objeto la ejecución del mantenimiento del camino vecinal en los indicados tramos, por un monto S/ 2'033,232.80 soles (dos millones treinta y tres mil doscientos treinta y dos con 80/100 soles), con IGV, cuyo plazo de ejecución de la prestación se encuentra establecido en la clausula sexta: Fase I, Fase II, Fase III haciendo un total de 475 días;

Que, se tiene la Carta N° 06-2021-CS presentada por la Representante del CONSORCIO SAMBARAY Sra. Xiomara Pocohuanca Álvarez, debidamente suscrito por el Residente del Servicio, solicitando adicional por mayores metrados al Contrato N° 056-2020-UA-MPLC para ejecución del mantenimiento de los caminos vecinales referente a: “TRAMO ESMERALDA – TUNQUIMAYO, EMP. CU-814 (ESMERALDA) – POROMATE, EMP. CU-714 TUNQUIMAYO BAJO-PTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, y, “TRAMO EMP. CU-814 (UMACALLE) – GARAVITO – PUNTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, sustentando su petición de adicional en la recuperación de obras de drenaje superficial de los caminos vecinales en los TRAMOS Umacalle – Garavito – Punta Carretera y los TRAMOS Esmeralda – Tunquimayo – Poromate de 6.40 km;

Que, mediante la Carta N°384-2021-ALVA INGENIEROS S.A.C y la Carta N°385-2021-ALVA INGENIEROS S.A.C el representante legal del CONSORCIO TUNQUIMAYO, cumple en hacer llegar el Informe N° 029-2021-ECV-INSPECTOR y el Informe N° 030-2021-ECV-INSPECTOR (respectivamente), mediante el cual el Inspector del servicio otorga conformidad para aprobación del expediente de adicional por mayores metrados y ampliación de plazo, conforme lo solicitado por el Residente del servicio del CONSORCIO SAMBARAY recomendando realizar el tramite para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 265-2021-MPLC-IVP/GG/JACB el Gerente del Instituto Vial Provincial Ing. José Ceahuana Becerra, precisa sobre la petición presentada por el Representante del CONSORCIO SAMBARAY debidamente representado por la Sra. Xiomara Pocohuanca Álvarez, que, el ejecutor contratista dentro del marco del Decreto de Urgencia N°070-2020 en cuya ejecución se a tramitado la resolución parcial del contrato en la Fase II por no ejecución del TRAMO V (TRAMO EMP. CU-814 CACAOPAMPA – BUENOS AIRES, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO) por un monto S/241,667.95 soles, lo cual modificara el monto total del contrato original de S/2'033,232.80 soles a S/1'791,564.85 soles, tramite que se encuentra en giro administrativo, por lo que para calcular el 1% que representa el adicional se considera el monto contractual original. Es así que en el sustento del Adicional N° 01 al Contrato N° 056-2020-UA-MPLC por un monto acumulado de S/204,675.49 soles, que representaria el 10.06% del monto total del contrato original, conforme la siguiente estructura:

- I. TRAMO ESMERALDA – TUNQUIMAYO, EMP. CU-814 (ESMERALDA) – POROMATE, EMP. CU-714 TUNQUIMAYO BAJO-PTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

COMPONENTES	FASE II	ADICIONAL N°01
Costo Directo	S/ 242,991.73	S/ 65,717.14
Gastos Generales	S/ 41,674.48	S/ 14,470.91
Utilidad	S/ 22,290.33	S/ 6,676.86
Sub Total	S/ 306,956.54	S/ 86,864.91
IGV (18%)	S/ 55,252.18	S/ 15,635.68
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 362,108.72	S/ 102,500.59

- III. TRAMO EMP. CU-814 (UMACALLE) – GARAVITO – PUNTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

COMPONENTES	FASE II	ADICIONAL N°01
Costo Directo	S/ 256,058.16	S/ 65,717.14
Gastos Generales	S/ 43,886.97	S/ 14,457.77



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

Utilidad	S/ 21,879.61	S/ 6,413.99
Sub Total	S/ 321,824.74	S/ 86,588.90
IGV (18%)	S/ 57,928.45	S/ 15,586.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 379,753.19	S/ 102,174.90

Siendo así, precisa que la meta del servicio es la reparación de 01 baden y 04 alcantarillas en los dos tramos del camino vecinal conforme al contrato (Tramo I y Tramo III), a fin de garantizar un buen drenaje de aguas superficiales y conservar el buen estado de transitabilidad del camino ante la temporada de lluvia, al respecto sobre la solicitud del Adicional N°01 para el mantenimiento de obras de arte y drenaje (Fase II) mantenimiento periódico con 30 días calendarios para su ejecución que no requiere ampliación de plazo ya que se ejecutara en simultaneo con el mantenimiento rutinario actual (Fase III);



Que, mediante el Informe N° 1591-2021-YCR-UA-MPLC el Jefe de la Unidad de Abastecimientos CPC. Yulios Campana Ricalde, habiendo efectuado un análisis de los actuados precisa que se continúe con el trámite de Adicional N° 01 por mayores metrados en merito a lo establecido en el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es así que tomando en cuenta el Informe N° 265-2021-MPLC-IVP/GG/JACB del Gerente del Instituto Vial Provincial quien como área usuaria del servicio precisa que el Adicional N°01 por S/204,675.49 soles que representa el 10.06% del monto total del contrato original se estaría cumpliendo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, numeral 157.1;



Que, conforme a la revisión de la documentación, se tiene el Informe N° 631-2021-HDC/DPP-MPLC del Director de Plancamiento y Presupuesto Econ. Humberto del Carpio del Carpio, mediante el cual precisa que si se cuenta con disponibilidad presupuestal para la aprobación del Adicional N°01 por mayores metrados que equivale S/204,675.49 soles que representa el 10.06% del monto total del Contrato N° 056-2020-UA-MPLC, tomando en cuenta el Informe N° 1285-2021-UP/DPP-MPLC del Jefe de la Unidad de Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, por el cual precisa sobre la asignación presupuestal para atender el Adicional N°01, con la fuente Recursos Ordinarios provenientes de los saldos presupuestales de los servicios de mantenimiento de infraestructura vial en el marco del D.U N°070-2020, todo ello en merito al Oficio N°3090-2021-MTC/21.GMS del Gerente de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento Provias Descentralizado;



Se tiene el Informe Legal N° 0742-2021/O.A.J-MPLC/LC del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Abog. Ricardo Caballero Ávila previo análisis y evaluación de los antecedentes sobre la petición de adicional de servicio, precisa lo establecido en el Texto Único Ordenado de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 34) Modificaciones al contrato: numeral 34.1) El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Así también el numeral 34.2) El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) Con esas consideraciones concluye y opina: declarar procedente la aprobación del Adicional N°01 al Contrato N° 056-2020-UA-MPLC que representa el 10.06% del monto total del contrato original, el cual tiene por objeto la ejecución del mantenimiento del camino vecinal: “TRAMO ESMERALDA – TUNQUIMAYO, EMP. CU-814 (ESMERALDA) – POROMATE, EMP. CU-714 TUNQUIMAYO BAJO-PTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, y ,”TRAMO EMP. CU-814 (UMACALLE) – GARAVITO – PUNTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, suscrito con el CONSORCIO SAMBARAY;

Que, en uso de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones y las atribuciones conferidas por el Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía N°001-2021-MPLC/A resolución que delega facultades al Gerente Municipal, numeral 1.16;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la modificación por prestación Adicional N°01 al Contrato N° 056-2020-UA-MPLC suscrito con el CONSORCIO SAMBARAY, por un monto de S/ 2'033,232.80 -- incluye IGV, que tiene por objeto la ejecución del mantenimiento del camino vecinal:

- I. TRAMO ESMERALDA – TUNQUIMAYO, EMP. CU-814 (ESMERALDA) – POROMATE, EMP. CU-714 TUNQUIMAYO BAJO-PTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- II. TRAMO EMP. CU-814 (POTRERO) – SARAHUASI, EMP. CU-815 (SARAHUASI)-LLACTAPATA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- III. TRAMO EMP. CU-814 (UMACALLE) – GARAVITO – PUNTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- IV. TRAMO EMP. CU-814 (IPAL) – CALDERON ALTA, EMP. CU-818 – SAN CRISTOBAL – EMP. CU-818, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
- V. TRAMO EMP. CU-814 CACAOPAMPA – BUENOS AIRES, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

PRECISANDO que la modificación será a la clausula cuarta del citado contrato siendo el Adicional N°01 por el monto de S/204,675.49 soles que representa el 10.06% del monto total del contrato original que se distribuye de la siguiente manera:

- I. TRAMO ESMERALDA – TUNQUIMAYO, EMP. CU-814 (ESMERALDA) – POROMATE, EMP. CU-714 TUNQUIMAYO BAJO-PTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

COMPONENTES	FASE II	ADICIONAL N°01
Costo Directo	S/ 242,991.73	S/ 65,717.14
Gastos Generales	S/ 41,674.48	S/ 14,470.91
Utilidad	S/ 22,290.33	S/ 6,676.86
Sub Total	S/ 306,956.54	S/ 86,864.91
IGV (18%)	S/ 55,252.18	S/ 15,635.68
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 362,108.72	S/ 102,500.59

- II. TRAMO EMP. CU-814 (UMACALLE) – GARAVITO – PUNTA CARRETERA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

COMPONENTES	FASE II	ADICIONAL N°01
Costo Directo	S/ 256,058.16	S/ 65,717.14
Gastos Generales	S/ 43,886.97	S/ 14,457.77
Utilidad	S/ 21,879.61	S/ 6,413.99
Sub Total	S/ 321,824.74	S/ 86,588.90
IGV (18%)	S/ 57,928.45	S/ 15,586.00
TOTAL PRESUPUESTO	S/ 379,753.19	S/ 102,174.90

DISPONIENTO dejar inalterables las demás clausulas del contrato.

ARTICULO SEGUNDO. – **DISPONER** a la Dirección de Administración requerir al contratista la ampliación y/o aumento proporcional de las garantías otorgadas conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO. – **DISPONER** al Gerente del Instituto Vial Provincial realizar las acciones de cumplimiento a la presente por ser área usuaria del servicio, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO. - **ENCARGAR** a la Unidad de Abastecimientos, realizar las acciones administrativas respectivas para el cumplimiento de la presente resolución con carácter de urgente conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO. - **DESE**, cuenta a la Dirección de Administración, Unidad de Abastecimientos para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C:
Contratista
IVPDA
U. Abast.
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
SANTA ANA - CUSCO

CPC. Boris J. Mendoza Zaga
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 41179748