



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI



**RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL  
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

**VISTOS:**

Informe Legal N° 083-2021 – G.R./GSRC/DCGM-ALE, de fecha 19 de noviembre de 2021; Informe N°501-2021-GRA/GSRC/DSRIMA de fecha 11 de noviembre de 2021; Informe N°32-2021-GRA/GSRC/ASIST-UEI/BACH.ING.JNRA de fecha 11 de noviembre del 2021; Memorando N° 1458-2021- G.R. Amazonas/Grppat; Informe N° 221-2021-G.R. Amazonas-Grppat/Sgpmi; Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0125-2016-Gobierno Regional Amazonas/Gsrc; Resolución de Gerencia Sub Regional N° 009-2016-Gobierno Regional Amazonas/Gsrc; Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0337-2015-Gobierno Regional Amazonas/Gsrc; Resolución De Gerencia Sub Regional N° 0295-2015-Gobierno Regional Amazonas/Gsrc; Contratos por Locación de Servicios Profesionales N°110-2015-Gra/Gsrc; Contratos por Locación de Servicios Profesionales N° 060-2015-Gra/Gsrc; Contrato de Ejecución de Obra N° 006-2015-Gra/Gsrc; Acta de Recepción y Conformidad de Obra.

**CONSIDERANDO:**

Que, según Artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, Gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4, de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Leyes Modificadoras, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo Regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas Nacionales y locales de desarrollo”;

Que, la Gerencia Sub Regional es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Amazonas, su existencia y funcionamiento se sustenta en la Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902, constituye un órgano desconcentrado territorialmente del Gobierno Regional de Amazonas, con jurisdicción en la Provincia de Condorcanqui y es responsable de formular, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y conducir las acciones de desarrollo, en su ámbito en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y regional, además, tiene como misión organizar y conducir la Gestión Pública de acuerdo a sus competencias exclusivas y delegas en el marco de las Políticas nacionales y sectoriales, para contribuir el desarrollo sostenible de las comunidades nativas y colonas del ámbito de la provincia, promoviendo el diálogo y la concertación entre los agentes sociales y económicos, a fin de lograr las metas propuestas de los proyectos priorizados; en tal sentido, requiere de determinados bienes, servicios y obras que aseguren el logro de los objetivos programados para el presente ejercicio presupuestal;

///...





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI



.../// **RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

Que, según el Principio de Legalidad reconocido por la Ley N° 27444, dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Asimismo, por el Principio del debido procedimiento los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, el Exgerente sub Regional Condorcanqui Econ. **WILMER ORLANDO DELGADO COTRINA** y de la otra parte el Ing. **ALEX ORLANDO DELGADO COTRINA (consultor)**, suscriben contrato para el servicio de **ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO**, según **CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°038-2015 -GRA/GSRC**, por un monto que asciende a **S/ 11,500.00 (Once Mil Quinientos con 00/100 Soles)**.

Que, mediante acto resolutivo; **RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 033-2015-G.R.A/GSRC.**, en el **ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar el Expediente Técnico del **PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS, con código SNIP N° 298138"**, por un monto de **UN MILLON QUINIENTOS NOVENTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTIDOS CON 94/100 NUEVOS SOLES (S/1,593,692.94)**.

Que, el Ex gerente sub Regional Condorcanqui el **ECON. WILMER ORLANDO DELGADO COTRINA** y de la otra parte la Ing. **YESICA MAGGALI HUAMAN LIZANA**, suscriben contrato para la **EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICO**, denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS, con código SNIP N° 298138"** y **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SUWANTS, CC.NN. SUWANTS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA CONDORCANQUI -AMAZONAS**, según **CONTRATO DE POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 060-2015-GRA/GSRC**, por un monto que asciende a **S/ 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles)**.

Que, el Ex gerente sub Regional Condorcanqui, el **ECON. WILMER ORLANDO DELGADO COTRINA** y el **CONSORCIO JAEN, INTEGRADA POR LA EMPRESA JORISA CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SCRL Y LA EMPRESA INCOGAMA CONTRATISTAS SRL.**, suscriben contrato para la **EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS, con código SNIP N° 298138"**; según **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 006-2015-GRA/GSRC**, por un monto que asciende a **S/ 1'414,500.00 (Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles)**.

///...



.../// **RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

Que, el Ex gerente sub Regional Condorcanqui, el **ECON. WILMER ORLANDO DELGADO COTRINA** y el **CONSORCIO COSAPA**, suscriben contrato para la SUPERVISION DE LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS, con código SNIP N° 298138”**; según **CONTRATO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110-2015-GRA/GSRC**, por un monto que asciende a **S/ 53,533.90 (Cincuenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres 90/100 Nuevos Soles)**.

Que, mediante acto resolutivo; **RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0295-2015-G.R.A/GSRC.**, en el **ARTICULO PRIMERO**: Declarar **PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N° 01, por un periodo de 16 (dieciséis) días calendarios, para la culminación de la ejecución de la OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RÍO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, AMAZONAS”**, con Código SNIP 298138, señalándose como fecha de inicio el 14 de noviembre de 2015, debiendo culminar los trabajos el día 29 de noviembre de 2015.

Que, mediante acto resolutivo; **RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0337-2015-G.R.A/GSRC.**, en el **ARTICULO PRIMERO**: **APROBAR EL ADICIONAL DE OBRA N° 01** del PROYECTO: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RÍO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, AMAZONAS”**, con Código SNIP 298138, por un monto total de **S/. 54,881.00 (Cincuenticuatro mil ochocientos ochentiuno y 00/100 nuevos soles)**; conforme se sustenta en el Expediente que en anexo se adjunta a la presente resolución y que forma parte integrante de la misma.

**ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto a Certificación de los citados recursos económicos, a fin de dar cumplimiento a los trabajos mencionados en el Adicional N° 01 de la OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RÍO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, AMAZONAS”**, con Código SNIP 298138.

**ARTICULO TERCERO: APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 30 (treinta) días calendarios, para la culminación de la ejecución de la OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RÍO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, AMAZONAS”**, con Código SNIP 298138, señalándose como fecha de inicio el 30 de noviembre de 2015, debiendo culminar los trabajos el día 29 de diciembre de 2015.

Con, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N.° 009-2016 - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**, en el **ARTICULO PRIMERO**: **DESIGNAR** el Comité de Recepción de la OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS”**, el mismo que estará conformado por los siguientes miembros:

///...



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI**



\*\*\*\*\*  
**.../// RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

**MIEMBROS TITULARES:**

CPC. SEVERO DÍAZ MONTEZA	Presidente
ING° JAMER CABRERA SERRANO	Primer Miembro
ING° MARIO JAVIER COBEÑAS BALLE	Segundo Miembro
Supervisor de Obra	

**MIEMBROS SUPLENTES:**

ING° VICENTE MAURICIO TORRES UBILLUS	presidente
TEC. CALASANCIO GÓMEZ REQUEJO	Primer Miembro

Que, mediante acta de recepción y conformidad de obra denominada: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS con Código SNIP 298138”**, cuyo costo del contrato por servicio de mano de obras civiles es de S/ 1'414,500.00 (Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Con 00/100 Soles).

Que, mediante Memorando N° 1458 – 2021-G.R. AMAZONAS/GRPPAT, El economista Robert Wagner Ocadio Acosta, remite documento presentado por la SGPMI respecto al seguimiento de proyectos correspondiente a su UE.

Que, mediante informe N° 221-2021 – G.R. AMAZONAS-GRRPAT/SGPMI, la Ing. Yojani Maldonado Culquimboz responsable de la OPMI, alcanza informe de seguimiento de proyectos de la unidad ejecutora gerencia sub regional Condorcanqui, donde recomienda a la unidad ejecutora de la gerencia sub regional Condorcanqui evalué y priorice el cierre de sus proyectos de acuerdo a la situación de cada uno de ellos, como también solicita a la UEI de la gerencia sub regional Condorcanqui un cronograma de cierre de sus proyectos culminados y no culminados priorizando aquellos que a la fecha estén generando retrasos en nuevas inversiones.

Que, mediante Informe Técnico N° 076-2021-G.R. AMAZONAS/GRPPAT/SGPI/HGE, la Ing. Hayde Granados Espinoza especialista en OMPI, alcanza informe de seguimiento de proyectos de la unidad ejecutora Gerencia sub Regional Condorcanqui, en el Ítem II (2.3) indica que a la fecha se ha identificado 223 proyectos donde la unidad ejecutora es la Gerencia Sub Regional Condorcanqui del Gobierno Regional Amazonas, comprendido entre los años 2002 – 2020 ( fecha de viabilidad); también indica que en la lista en mención no están considerados los proyectos registrados en el banco de inversiones en el año 2020 y declarados viables en el presente año fiscal, y los que cuentan con PMI 2021.

///...





.../// **RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

Que, mediante INFORME N°032-2021-GRA/GSRC/ASISTENTE-UEI/BACH.ING.JNRA, el Bach. Ing. James Narces Rivera Arrobo asistente de la Unidad de Ejecución de Inversiones, solicita al director de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, Ing. Josemaría Meléndez Taboada; la elaboración del acto resolutorio del proyecto denominado: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16798-COMUNIDAD NATIVA AITAN, DISTRITO RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS con Código SNIP 298138, donde:**

**Concluye que:**

- ❖ Se concluye que dicho proyecto para realizar el registro del cierre de inversiones, se debe emitir Resolución final del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS”** Con CUI N° 2251245. Según el reporte del software clarissa y el SSI, por un monto que asciende a la suma de **S/ 1'593,690.80 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa con 80/100 Soles).**
- ❖ Se concluye que, según la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0125-2016-Gobierno Regional Amazonas/GSRC, se Aprobó la Liquidación Técnica Financiera del contrato de ejecución del proyecto: **“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito de Rio Santiago – Provincia de Condorcanqui - Amazonas”** Con CUI N° 2251245, ejecutada por el **“CONSORCIO JAEN”** Representado legalmente por el ING. MILNER MONTENEGRO TAPIA, por la suma de **S/ 1'469,381.00 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Trecientos Ochenta Y uno con 00/100 soles)**

**Recomienda que:**

- ❖ Se recomienda, en el Artículo Primero del acto resolutorio **APROBAR** la **LIQUIDACIÓN FINAL** del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS”** Con CUI N° 2251245. Según el reporte del software clarissa y el SSI, por un monto que asciende a la suma de **S/ 1'593,690.80 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa con 80/100 Soles).**

///...



.../// **RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

según el detalle:

- ❖ En el **Artículo Segundo**: Mediante **Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0125-2016-Gobierno Regional Amazonas/GSRC**, se **Aprobó** la Liquidación Técnica Financiera del contrato de ejecución del proyecto: **“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito de Rio Santiago – Provincia de Condorcanqui - Amazonas”** Con CUI N° 2251245, ejecutada por el **“CONSORCIO JAEN”** Representado legalmente por el ING. MILNER MONTENEGRO TAPIA, por la suma de **S/ 1’469,381.00 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Trecientos Ochenta Y uno con 00/100 soles)**.
- ❖ En el **Artículo Tercero**: **APROBAR** la LIQUIDACIÓN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA, según **CONTRATO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 110-2015-GRA/GSRC**, al **CONSORCIO COSAPA**, Integrada por **ROLANDO JESUS SALAZAR ANDONAYRE, MARIO JAVIER COBEÑAS BALLES Y ROSA DALI PAREDES SILVA**, por un monto que asciende a **S/ 53,533.90 (Cincuenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres con 90/100 soles)**.
- ❖ En el **Artículo Cuarto**: **APROBAR** la LIQUIDACIÓN DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO, por un monto que asciende a **S/ 11,500.00 (Once Mil Quinientos con 00/100 soles)**.
- ❖ En el **Artículo Quinto**, **APROBAR** la LIQUIDACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, por un monto que asciende a **S/ 59,275.90 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco con 90/100 soles Soles)**.

Que, mediante Informe N°501-2021-GRA/GSRC/DSRIMA de fecha 11 de noviembre de 2021, Ing. Josemaría Meléndez Taboada (Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente) dirigida al Lic. Hermógenes Lozano Trigo (Gerente Sub Regional de Condorcanqui) solicito la aprobación de la liquidación final Mediante Acto Resolutivo del proyecto: **“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito de Rio Santiago – Provincia de Condorcanqui - Amazonas”** Con CUI N° 2251245, la misma que asciende monto total de **S/ 1’593,690.80 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa con 80/100 Soles)**.

Que, mediante Informe Legal N° 083– 2021 – G.R.A/GSRC/EEAS-ALE de fecha 19 de noviembre de 2021; Abg. Deysi Cielo Guerrero Morocho (Asesor Legal Externo) Dirigida al Lic. Hermógenes Lozano Trigo (Gerente Sub Regional de Condorcanqui) concluyo en el siguiente detalle:

///...





.../// **RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

**CONCLUSIÓN:**

- ❖ Se apruebe la LIQUIDACIÓN FINAL del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS”** Con CUI N° 2251245. Cuyo monto asciende a la suma de **S/ 1’593,690.80 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa con 80/100 Soles)**.
- ❖ Se concluye que, según la **Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0125-2016-Gobierno Regional Amazonas/GSRC**, se Aprobó la Liquidación Técnica Financiera del contrato de ejecución del proyecto: **“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito de Rio Santiago – Provincia de Condorcanqui - Amazonas”** Con CUI N° 2251245, ejecutada por el **“CONSORCIO JAEN”** Representado legalmente por el ING. MILNER MONTENEGRO TAPIA, por la suma de **S/ 1’469,381.00 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Trecientos Ochenta Y uno con 00/100 soles)**.
- ❖ Se Apruebe La Liquidación De Costos de Supervisión De Obra, Según Contrato Por Locación De Servicios Profesionales N° 110-2015-Gra/Gsrc, Al **Consortio Cosapa**, Integrada Por Rolando Jesús Salazar Andonayre, Mario Javier Cobeñas Balles Y Rosa Dali Paredes Silva, Por Un Monto Que Asciende A **S/ 53,533.90 (Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Treinta Y Tres Con 90/100 Soles)**.
- ❖ Se Apruebe la LIQUIDACIÓN DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, por un monto que asciende a **S/ 11,500.00 (Once Mil Quinientos con 00/100 soles)**.
- ❖ Se apruebe la LIQUIDACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, por un monto que asciende a **S/ 59,275.90 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco con 90/100 soles Soles)**.

Que, en consecuencia, según lo expuesto en las consideraciones, contando con la visación de las Direcciones Sub Regionales de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Sub Regional Infraestructura y Medio Ambiente, Dirección Sub Regional de Administración y la Oficina de Asesoría Legal; en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°308-2020-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/GR;

///...





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI



.../// RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar, La Liquidación Final Del Proyecto Denominado: **Mejoramiento Del Servicio Educativo De La Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito De Rio Santiago – Provincia De Condorcanqui - Amazonas** Con CUI N° 2251245, Cuyo Monto Es De S/ 1'593,690.80 (Un Millón Quinientos Noventa Y Tres Mil Seiscientos Noventa Con 80/100 Soles).

Bajo el siguiente detalle:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16798 CC.NN AITAN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS" Con CUI N° 2251245.	AÑO 2015
<b>COSTOS DE EJECUCION</b>	<b>1,469,381.00</b>
<b>COSTOS DE SUPERVISION</b>	<b>53,533.90</b>
<b>COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>	<b>11,500.00</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>59,275.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,593,690.80</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** según la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0125-2016-Gobierno Regional Amazonas/GSRC, se Aprobó la Liquidación Técnica Financiera del contrato de ejecución del proyecto: **"Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito de Rio Santiago – Provincia de Condorcanqui - Amazonas"** Con CUI N° 2251245, ejecutada por el **"CONSORCIO JAEN"** Representado legalmente por el ING. MILNER MONTENEGRO TAPIA, por la suma de S/ 1'469,381.00 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Trecientos Ochenta Y uno con 00/100 soles).

**ARTICULO TERCERO:** Aprobar La Liquidación De Costos de Supervisión De Obra, Según Contrato Por Locación De Servicios Profesionales N° 110-2015-Gra/Gsrc, Al **Consortio Cosapa**, Integrada Por Rolando Jesús Salazar Andonayre, Mario Javier Cobeñas Balles Y Rosa Dali Paredes Silva, Por Un Monto Que Ascende A S/ 53,533.90 (Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Treinta Y Tres Con 90/100 Soles).

///...





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI



.../// **RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0113-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 22 de noviembre de 2021.

**ARTICULO CUARTO:** Aprobar la LIQUIDACIÓN DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, según CONTRATO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°038-2015 -GRA/GSRC, por un monto que asciende a S/ 11,500.00 (Once Mil Quinientos con 00/100 soles).

**ARTICULO QUINTO:** Aprobar la LIQUIDACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, por un monto que asciende a S/ 59,275.90 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cinco con 90/100 soles Soles).

**ARTICULO SEXTO:** AUTORIZAR, A La Dirección Sub Regional De Administración De La Gerencia Sub Regional De Condorcanqui, Para Que En Coordinación Con El Área De Contabilidad Realicen Los Asientos Contables Para La Rebaja Contable, Y A La Dirección Sub Regional De Infraestructura Y Medio Ambiente Realice El Cierre Del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria N°16798 CC.NN Aitan, Distrito de Rio Santiago – Provincia de Condorcanqui - Amazonas” Con CUI N° 2251245, Bajo Responsabilidad.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Notificar, La Presente Resolución A Las Demás Áreas Internas De La Gerencia Sub Regional Condorcanqui.

**ARTÍCULO OCTAVO:** Encargar, A La Oficina De Relaciones Públicas Publicar La Presente Resolución En El Portal Web De Transparencia De La Institución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI  
  
Lic. Hermógenes Lozano Trigos  
GERENTE