

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 235-2019-MPCP

Pucallpa, 08 de Abril de 2019

VISTO:

El Expediente Interno N° 05909-2019 de fecha 29/03/2019, que contiene el Informe N° 026-2019-MPCP-SGOSLA/ACC.KM 15-CFB-ADM de fecha 18/03/2019, el Informe N° 400-2019-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 19/03/2019, el Informe N° 032-2019-MPCP-SGOSLA/ACC.KM15 –CFB-ADM de fecha 29/03/2019, el Informe N° 151-2019-MPCP-GAF-SGL de fecha 01/04/2019, el Informe Legal N° 279-2019-MPCP-GM-GAJ de fecha 05/04/2019 y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, establecen que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, Según autos, se encuentra el Informe N° 026-2019-MPCP-SGOSLA/ACC.KM15 –CFB-ADM de fecha 18 de marzo de 2019, la administradora de proyecto: **"Mejoramiento de la vía de acceso km 15 C.F.B. – Margen izquierda hasta el Caserío Túpac Amaru, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali – Administración Directa"**, solicita que se actualice la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002121-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 del Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP, toda vez que el año fiscal 2018 ha culminado, por lo que solicita que se realice los trámites correspondiente para dicha actualización;

Que, con Informe N° 400-2019-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 19 de marzo de 2019, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, solicita la actualización de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002121-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 del Contrato de Servicios antes mencionado;

Que, mediante Informe N° 032-2019-MPCP-SGOSLA/ACC.KM15-CFB-ADM de fecha 29 de marzo de 2019, la administradora de proyecto: **"Mejoramiento de la vía de acceso km 15 C.F.B. – Margen izquierda hasta el Caserío Túpac Amaru, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali – Administración Directa"**, solicita la certificación presupuestal individual para cada uno de los procesos de bienes y servicios 2018, la misma que fue emitida por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante Informe N° 924-2019-MPCP-GPPR-SGPTO (**Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000001-2019 de fecha 01 de abril de 2019**);

Que, en atención a lo solicitado por la administradora del proyecto, a través del Informe N° 151-2019-MPCP-GAF-SGL de fecha 01 de abril de 2019, la Sub Gerencia de Logística solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas, la elaboración de la Adenda al Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP, toda vez que se actualizará la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002121-2018;

Que, a través del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 058-2018-MPCP-CS-AS, se convocó para la **"Contratación de Servicio de Alquiler de Maquinaria para la Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Vía de Acceso Km 15 C.F.B – Margen Izquierda hasta el Caserío Túpac Amaru, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali- Administración Directa"**, habiendo otorgado la Buena Pro, con fecha 13 de diciembre de 2018 a la empresa Inversiones Padre Abad M&M EIRL, llegándose a suscribir el **Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP con fecha 21 de diciembre de 2018**, por un monto ascendente a S/. 250,584.80 (Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con 80/100 Soles);

Que, conforme a los actuados indicados en los antecedentes descritos, se advierte que efectivamente el Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP se encuentra afectado con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002121-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 (año fiscal que ha culminado), por lo que la Sub Gerencia de Presupuesto realizó la modificación presupuestal y emitió **nueva Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000001-2019 de fecha 01 de abril de 2019 del PIP 2.167509 "Mejoramiento de la vía de acceso km 15 C.F.B. – Margen izquierda hasta el Caserío Túpac Amaru, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali – Administración Directa"**; el mismo que es objeto de modificación;

Que, asimismo, a efectos de realizarse la modificación y/o rectificación, correspondería realizarse a través de una Adenda al Contrato (una *adenda* es un apéndice que se le añade al *contrato* con el fin de modificar,

ampliar o especificar los términos de las obligaciones contraídas, sin que haya necesidad de escribir un nuevo documento), que incida sobre la Cláusula que corresponde corregir, debido a que los contratos están sujetos a modificación, aclaración, etc;

Que, la norma aplicable al presente caso, se da conforme al artículo 34-A de las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo 1341 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-ED, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF que prescribe: "Para que operen las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los siguientes requisitos y formalidades: 1) Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto del contrato y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes; 2) (...); 3) Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en caso la modificación implique la variación del precio; 4) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. Dicha facultad es indelegable; 5) el registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo establecido por el OSCE". En tal sentido, corresponde realizar la modificación de la **Cláusula Cuarta: Financiamiento del Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP**;

Que, teniendo en cuenta lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y el informe emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y habiéndose cumplido con lo requerido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 279-2019-MPCP-GM-GAJ de fecha 05/04/2019, opina aprobar la modificación de la Cláusula Cuarta: Financiamiento, a través de una Adenda al Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP correspondiente a la "**Contratación de Servicio de Alquiler de Maquinaria para la Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Vía de Acceso Km 15 C.F.B – Margen Izquierda hasta el Caserío Túpac Amaru, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali- Administración Directa**", a favor de la Empresa Inversiones Padre Abad M&M E.I.R.L;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación de la Cláusula Cuarta: Financiamiento, a través de una Adenda al Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP correspondiente a la "**Contratación de Servicio de Alquiler de Maquinaria para la Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Vía de Acceso Km 15 C.F.B – Margen Izquierda hasta el Caserío Túpac Amaru, Distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali- Administración Directa**", a favor de la Empresa Inversiones Padre Abas M&M E.I.R.L.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la elaboración de la respectiva Adenda modificándose la Cláusula Cuarta: Financiamiento del Contrato de Servicios N° 015-2018-MPCP.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información la Publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribución y notificación de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE PROVINCIAL