



## **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 512 -2019-MPCP**

Pucallpa, 02 de Octubre de 2019

**VISTO:**

El Expediente Externo N° 16402-2019, mediante el cual se solicita la autorización de la suscripción de una adenda al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP, correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **"Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, establecen que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, según autos, se encuentra la Carta N° 014-2019-CF de fecha 11 de abril de 2019, mediante el cual el Representante Común del Consorcio Firmeza, solicita el pago correspondiente a la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: **"Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"** referente al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP;

Que, mediante Informe N° 496-2019-MPCP-GM-GIO-SGEP de fecha 17 de setiembre de 2019, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, concluye que corresponde pagar el tercer pago del 20%, por la suma de S/ 9,848.60 (Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 60/100 Soles), referente al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP;

Que, mediante Informe N° 729-2019-MPCP-GM-GIO de fecha 18 de setiembre de 2019, la Gerencia de Infraestructura y Obras solicita el pago del tercer entregable correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **"Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, a favor del Consorcio Firmeza por la suma de S/ 9,848.60 (Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 60/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 149-2019-MPCP-GM-GIO, la Gerencia de Infraestructura y Obras solicita a la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, la Certificación de Crédito Presupuestario, con la finalidad de efectuar el pago del tercer entregable, correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **"Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Caseríos Nuevo Paris y Nueva Alejandría, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por la suma de S/ 9,848.60 (Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con 60/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 576-2019-MPCP-GPPR-SGPTO, mediante el cual el Sub Gerente de Presupuesto, remite al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000422, la misma que corresponde a la certificación presupuestal para el pago del tercer entregable correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **"Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**;

Que, con Informe N° 100-2019-MPCP-GIO-OEC de fecha 25 de setiembre de 2019, el Jefe de Contrataciones – GIO, recomienda efectuar la adenda al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato;

Que, con Informe Legal N° 214-2019-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 27 de setiembre de 2019, la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, opina que se debe autorizar la suscripción de una adenda al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP de fecha 11 de abril de 2018, con la finalidad de modificar la Cláusula Décima Séptima del Contrato;

Que, con fecha 11 de abril de 2018 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Consorcio Paris, para que este último realice la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: **"Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"**, por el monto ascendente a la suma de S/ 49,243.00 (Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles), sin IGV, y con un plazo de ejecución de Treinta (30) días calendario;

Que, conforme a los actuados indicados en los antecedentes descritos, se advierte que efectivamente el Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP se encuentra afectado con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000279-2018 (año fiscal que ha culminado), por lo que la Sub Gerencia de Presupuesto emitió nueva **Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000422-2019 de fecha 07 de marzo de 2019**-**"Creación**



del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali"; el mismo que es objeto de modificación:

Que, asimismo, a efectos de realizarse la modificación y/o rectificación, correspondería realizarse a través de una Adenda al Contrato (una *adenda* es un apéndice que se le añade al *contrato* con el fin de modificar, ampliar o especificar los términos de las obligaciones contraídas, sin que haya necesidad de escribir un nuevo documento), que incida sobre la Cláusula que corresponde corregir, debido a que los contratos están sujetos a modificación, aclaración, etc.

Que, la norma aplicable al presente caso, se da conforme al numeral 34.10 del artículo 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que prescribe: *Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la prestación de ofertas que no son imputables a las partes; b) (...); c) la suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE.* En tal sentido, corresponde realizar la modificación de la **Cláusula Décima Séptima: Del Financiamiento del Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP;**

Que, teniéndose en cuenta lo solicitado por la Sub de Estudios y Proyectos y la Gerencia de Infraestructura y Obras y habiéndose cumplido con lo requerido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 963 -2019-MPCP-GM-GAJ de fecha 02/10/2019, opina aprobar la modificación de la Cláusula Décima Séptima: Del Financiamiento, a través de una Adenda al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP, correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali", a favor del Consorcio Firmeza.

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la modificación de la Cláusula Décima Séptima: Del Financiamiento, a través de una Adenda al Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP, correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Creación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la CCNN. Puerto Firmeza, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali", a favor del Consorcio Firmeza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la elaboración de la respectiva Adenda modificándose la Cláusula Décima Séptima: Del Financiamiento del Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2018-MPCP.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de Información la Publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Secretaría General la distribución y notificación de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO  
*[Signature]*  
Segundo Leonidas Pérez Collazos  
ALCALDE PROVINCIAL