

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32 – 2021

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Muy Buenos Días Señores Consejeros miembros de este pleno del Consejo Regional de Piura, a todos los que están presentes en la sala virtual siendo las 09.14 a.m. del día viernes 03 de Diciembre de 2021, vamos a dar por iniciada la Sesión Extraordinaria N° 32 – 2021, doy pase a la señora secretaria del Consejo Regional para que tome lista y verifique el quórum reglamentario, tiene el uso de la palabra

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta

Gracias Consejero Delegado, muy buenos días, con todos y cada uno de los Consejeros Regionales, que están conectados en esta plataforma, voy a proceder en aplicación del artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura para lo cual procederé a pasar lista nominal, para darle cuenta a usted para verificación del quórum reglamentario, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, Presente, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Presente, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, Presente, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, Presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Presente, Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, Presente, Consejero de Sullana, José María Lecarnaqué Castro, Presente, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, Presente. Doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del Consejo Regional, que cuenta con el 100% del quórum reglamentario y en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del Consejo Regional para que proceda usted abrir la presente Sesión Extraordinaria N° 32 – 2021

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias señora secretaria, señores Consejeros en aplicación al artículo 39 del Reglamento Interno del Consejo Regional voy abrir la Sesión extraordinaria N° 32 – 2021 señora secretaria de lectura de la Agenda para el día de hoy

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta

La agenda para el día de hoy es la siguiente:

1. Aprobación de Acta de Sesión de Consejo Regional N° 31 – 2021
 2. Informe del Gerente General Regional Economista Mario Otiniano Romero, el Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero Wilmer Vise Ruiz, el Jefe regional de Asesoría Jurídica Abogado José Carlos Vela Ojeda el Sub Gerente de la autoridad de Reconstrucción con Cambios de Piura Ingeniero José Martín Mejía Coronado sobre el tesado situacional y avance de ejecución de las obras de Construcción de los Hospitales de la provincia de Ayabaca, Huancabamba, Huarmnaca, así como de las obras de la Costanera y el Centro de Salud de Máncora perteneciente a la provincia de Talara
- Es el punto de agenda para hoy Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias señora secretaria, señores Consejeros se les ha enviado oportunamente el acta de la Sesión Extraordinaria N 31-2021 mediante sus correos Institucionales y personales, a cada uno de los Consejeros, los Consejeros que tengan alguna observación a la presente Acta, mencionada, por favor, para que quede constancia en audio y acta Bien no habiendo ninguna observación a la presente acta, vamos a pasar a la votación nominal, para la aprobación o desaprobación del acta N! 31-2021, señora secretaria de inicio a la votación nominal

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta

Gracias Consejero Delegado, Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, SI, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, SI, Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores, SI, Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén, SI, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, SI, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, SI, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, SI, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, SI, Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira, SI, Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro, SI, Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad, SI, doy cuenta de la votación a usted Consejero Delegado y el pleno del Consejo 11 Votos con el SI, en consecuencia, ha sido aprobada el acta N° 31 – 2021 por unanimidad del pleno del Consejo Regional, es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias señora secretaria, bien habiendo sido aprobadas el Acta, señora secretaria de lectura al siguiente punto de Agenda

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta

El siguiente punto de agenda es. Informe del Gerente General Regional Economista Mario Otiniano Romero, el Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero Wilmer Vise Ruiz, el Jefe regional de Asesoría Jurídica Abogado José Carlos Vela Ojeda el Sub Gerente de la autoridad de Reconstrucción con Cambios de Piura Ingeniero José Martín Mejía Coronado sobre el tesado situacional y avance de ejecución de las obras de Construcción de los Hospitales de la provincia de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, así como de las obras de la Costanera y el Centro de Salud de Máncora perteneciente a la provincia de Talara

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias señora secretaria, bien vos a invitar el Economista Mario Otiniano Gerente General para que haga uso de la palabra y haga su informe sobre el punto de agenda por el cual han sido citados al pleno del Consejo Regional, bien se encuentra presente ya que no lo veo en la plataforma virtual, señora secretaria ha enviado alguna justificación

Secretaria Abogada Dania Tesén Timaná manifiesta

Sí, Consejero Delegado el Gerente General Regional Mario Otiniano envió un correo institucional al correo dtesen@region.gob.pe informando que él se encuentra en la ciudad de Trujillo participando con el Gobernador Regional en el Gore Ejecutivo que se está desarrollando los días jueves y viernes, que se le ponga de conocimiento al pleno del Consejo Regional respecto a esta actividad ya que es imposible participar en dicha sesión de Consejo Regional

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias señora secretaria, señores Consejeros el economista Mario Otiniano Gerente General ha presentado su justificación vamos a invitar al Gerente de Infraestructura ingeniero Wilmer Vise Ruiz para que haga uso de la palabra. Sobre el unto de agenda para el que ha sido invitado

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Bien señores Consejeros vamos a exponer los puntos que nos han pedido con documento de los Hospitales y la Costanera

Con intervención Pir, código Único 6627 código AAR 7630 con un costo del año según catastro 27'715,060.00 soles y con la Unidad Ejecutora Asignada con la Resolución N° 69-2019-RCC y un monto financiado por el AAR 41'360,302.00 soles y un avance financiero ejecutado de la inversión de 9.54%, bueno señores en cuanto a la problemática del Establecimiento de Salud de Máncora bueno el valor referencial en cuanto a la supervisión es de 1'878,897.84 soles con un plazo de ejecución de 480 días calendarios, procedimiento de selección N° 9-2020. Se le otorgó la buena pro el 2 de diciembre 2020 y en cuanto a su estado actual el plazo de ejecución está suspendido hasta el reinicio de la obra o sea Consejeros si tenemos una pregunta pendiente para que nosotros poderla responder en cuanto al tema del Centro de Salud Máncora

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Ingeniero vamos por orden primero infórmenos el estado situacional de las obras Centro de salud de Ayabaca, luego el de Huancabamba, y luego el de Huarmaca y de ahí pasamos a la costanera

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Muy bien bueno en cuanto acá al PIR aprobado tenemos código AAR del centro de Salud de Huarmaca 7652 costo del año según catastro 81'783,592.00 la unidad ejecutora asignada D,S. 091-2019-Pcm, monto financiado por el AAR 85'900,216.03 de un avance financiero ejecutado de la inversión 72.65% en cuanto al estado situacional tanto de La ejecución como de la supervisión el valor referencial es de 82'961,919.99 con un plazo de ejecución de la obra de 570 días calendarios, tenemos el procedimiento de selección ALP N° 10-2015, el contrato se firmó el 2015 del 23 de diciembre 2015 el contratista es el Consorcio Hospital Piura monto contractual de la obra fue por 82'861,919.99 y el plazo contractual es de 821 días calendarios la obra se inició el 7 de mayo del 2019 y su término programado ha sido el 4 de Agosto del 2021, el avance físico acumulado programado versus el ejecutado estamos en el 36.18 y un avance financiero ejecutado 72.13% el estado actual de la obra se encuentra con atraso, tiene un plazo culminado y l solicitud de reconsideración de la ampliación de plazo por impacto del Covid la estamos revaluando para otorgarle el plazo al contratista y se puedan iniciar los trabajos bien alguna pregunta señores Consejeros para poderla responder

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Ingeniero Vise, señores Consejeros como ya lo mencioné vamos a ir por partes para tener más claro el tema de cada Hospital algún Consejero que desee participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores

Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta

Gracias Consejero Delegado, buenos días a través suyo un abrazo y un saludo a cada uno de los Consejeros y a todos los que se encuentran en la plataforma bueno la exposición ha sido muy escueta nos hubiese gustado un poco más a profundidad para que nos diga cuales han sido los cuellos de botella, que situaciones se han presentado que han merituado bajo la información que nos está dando el ingeniero Vise cuyo inicio de plazo contractual ha sido el 7 de mayo del 2019 termino programado el 4 de agosto del 2021, siendo que a la fecha se está a la espera bueno ese plazo ya expiro hace 4 meses y está a la espera en estos momentos de evaluar la ampliación de otro nuevo plazo quisiéramos saber si de acuerdo a las normas va a proceder ese nuevo plazo o ya no hay espacio para ampliaciones de plazo y esto de que el avance financiero es mucho más el avance físico creo entender que en ese 72.13% debe de estar los adelantos directos adelantos de materiales, y algunas otras garantías de fiel cumplimiento, entonces la pregunta en concreto es cual han sido los problemas que ha ocasionado la demora que en estos 4 meses no se haya reprogramado si es que hay espacio para reprogramar y comenzar a continuar el avance que por cierto es muy escaso tomando en cuenta que desde el 7 de mayo del 2019, han pasado más de dos años y medido quizás y en el cual simplemente encontramos al 36% de sexta obra gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra ingeniero Vise para que responda a la pregunta

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Gracias Consejero Delegado, bueno en cuanto a la pregunta del Consejero de Sullana Leónidas Flores en cuanto al retraso que ha sufrido la obra la cual bueno nosotros ya ingresamos acá para en cuanto a la Gerencia de Infraestructura se le había otorgado al consorcio ejecutor ahora como le digo nosotros también se les ha otorgado el avance financiero ejecutado, bueno como dice nuestro Consejero es un poco preocupante por cuanto muestra el 72.13% (ininteligible 28.00) prosiguiendo Consejero como le digo el tema bueno aquí este consorcio está prácticamente tiene dos problemas que son muy preocupantes para nosotros, que es el tema del plazo y el tema del desfinanciamiento ya el supervisor constantemente bueno, nos viene informando, nosotros hemos tomado las previsiones del caso, bueno siempre el contratista alega que por motivos de la pandemia y la emergencia sanitaria la que hemos estado viviendo le ha impedido a él continuar con su avance programado de acuerdo a los cronogramas que son aprobados por la supervisión de la entidad y bueno también nosotros como bueno nos dice el Consejero también nuestra preocupación estamos revaluando la ampliación de plazo de 182 días el contratista también ha venido trabajando lentamente hay que también reconocer que nosotros hemos notificado en su momento nos hemos reunido con ellos constantemente para ver la problemática pero a la fecha este consorcio no muestra tampoco mucho el deseo de continuar con un cronograma y una programación de acuerdo a cronogramas y ese es el tema que la obra se encuentra atrasada y en estos momentos se encuentran con ampliación de plazo pendiente para el inicio de los trabajos

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Gracias Consejero Delegado, en primer lugar saludar al pleno y a los funcionarios en especial al ingeniero Vise, gerente de Infraestructura al haber tenido la gentileza de participar en este evento y lo único que queremos y esto hay que puntualizarlo es ayudar a la gestión que cuando existe un tema de fiscalización esto ayuda a que corrijan errores y esto ha sido nuestra preocupación yo quiero antes de hacerle dos preguntas al Ingeniero Vise respecto al tema de Máncora y al tema de Ayabaca quiero hacerle conocer algunos hechos y creo que son importantes para que tenga una idea de lo que aquí en el Consejo estamos preocupados, perdón antes que de inicio a esto con las disculpas del caso el ingeniero Mejía de Reconstrucción con Cambios tengo información que el día martes que viene va a estar presente en Piura específicamente en Montero y Sícchez la señora Amalia Moreno directora de Reconstrucción con cambios va a inaugurar una carretera en esa zona, la señora Amalia Moreno estuvo en Piura a invitación de los congresistas piuranos entiendo también el Gobernador dio informe de las obras la cual lamentablemente el Consejo Regional no fue invitado (ininteligible) al margen de ello ojala que el tema es que ella nos pueda ayudar para poder reunirnos con la señora Amalia Moreno, dicho esto continuo, nosotros fuimos una comisión de Consejeros a la ciudad de Ayabaca a verificar unas obras vimos unas situaciones irregulares no está(ininteligible) porque tenía otra obra en Saposoa el inspector de la Sub Región Luciano Castillo de manera unilateral había ordenado la suspensión de las obras de la carretera Espíndola fuimos con el jefe de la Sub Región y allá se planteó algunas alternativas esto significa que es bueno que vayamos los Consejeros a las obras eso en primer lugar en segundo lugar el tema de Máncora usted dice que al comienzo dice usted que no ha estado sí es cierto usted no ha estado ya lo dijo al comienzo esta es una obra emblemático de como la corrupción puede hacer daño a nivel Nacional y a nivel Regional nunca en

la Historia del Gobierno Regional de Piura hubo un escándalo de esta naturaleza donde hubo desarraje en las oficinas del Gobierno Regional y hay 6 funcionarios en la cárcel se ha planteado varias convocatorias una de ellas cuando ya ha estado presente en el cargo contraloría advierte una serie de irregularidades en el comité de selección y por ello se anula la licitación y la última que fue declarada desierta porque el postor que se presentó lamentablemente no tenía los requisitos, en el caso específico de Máncora tengo información que ya se venció los plazos y esto significa que nuevamente van a tener que retomar el tema, si esto es cierto ingeniero quisiéramos saber cuándo lo van a convocar y le digo esto porque es una obra emblemática de como la ineficiencia ha calado en la gestión y el tema de Ayabaca por último en este estadio hemos sido testigo de cómo los supervisores de la obra en presencia del Ministro de vivienda y el Ministro de Salud le han dicho al Gobernador de que esta obra ha estado paralizada y de que esta obra hay una ampliación incluso se le escucha a usted decir que van a aprobar esta semana la ampliación porque están pidiendo la (ininteligible) pidiendo una ampliación de 10 meses lo que nos da a entender y obviamente el Gobernador ahí paso un mal rato es que esta obra no termina en el año 2022 en principio porque el consorcio usted mismo lo ha dicho es un pésimo presentación de expediente hubo una situación y así lo permitió yo creo que ese momento debería de rechazar eso bueno ya está el tema es en la segunda pregunta reitero que probablemente no se culmine el año 2022 y tengamos un nuevo elefante blanco en la ciudad e Ayabaca le agradezco la respuesta ingeniero y Consejero Delegado me reservo para las preguntas que vienen gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno el tema de Máncora lo estamos dejando para el último según lo que ya se informó, primero vamos a ir por Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca la Costanera y luego Máncora por eso ingeniero Vise en el momento le toque exponer el tema de Máncora le responde la pregunta elaborada por el Consejero de Piura Llanos de las otras preguntas si ingeniero Vise tiene el uso de la palabra

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Consejero Delegado con su autorización quisiera contestarle un pequeño tema al Consejero de Piura Llanos, que ha hecho algo del tema del centro de salud de Máncora que yo creo Consejero que con su permiso de usted bueno no me llevaría más de un minuto aclarar y yo estoy dispuesto como le digo de los Hospitales de la sierra contestar bien la pregunta en cuanto al tema de las bases no sé Consejero si se lo podría responder en estos momentos al Consejero de Piura Llanos, bien gracias en cuanto al tema del centro de Salud de Máncora nosotros lo lanzamos a proceso porque es el área de abastecimientos por intermedio de su oficina de procesos el tema aquí que la Contraloría no ha encontrado irregularidades yo quisiera consejero de Piura Llanos a usted aclararle ya que siempre es bueno las preguntas a veces toda pregunta se necesita responder el tema es que nosotros lanzamos las mismas bases que mandaba el antiguo procesos con la cual se había lanzado a licitación el tema que la controlaría nos ha observado es para implementar que es el tema de las penalidades y de la modalidad de contratación que era llave en mano y luego también el tema de obras similares pero las obras similares ya lo habíamos prácticamente implementado a la hora que habíamos integrado las bases cual ha sido el motivo que nosotros hayamos dado nulidad de proceso para como retrotraerlo para integración de bases ha sido el tema que el hito de control de la contraloría nos ha llegado después de la integración de bases el especialista de la oficina de procesos tomo la decisión de integrar las bases de dar nulidad de proceso integrar a las bases para poder implementar lo que la contraloría nos había observado para nosotros poder implementar, pero no habido una deficiencia en cuanto al tema del proceso habido un tema de mejorar las bases integradas sino que el tema es que la contraloría nos informó un poco a destiempo por eso es lo que lo único que nos quedó a nosotros dar una nulidad de proceso para como le vuelvo a reiterar integrar las bases y poder implementar lo que la contraloría nos había observado con documento lo hagamos ahora y en cuanto a la buena pro o tal vez a la hora de la evaluación el consultor el proveedor que se presentó no cumplía con los requisitos inclusive su línea de crédito era nivel 1 no y la norma manda que tendría que ser nivel 2, nivel 3 por eso es que nosotros lo declaramos desierto eso ha sido el tema Consejero de Piura Llanos en cuanto al Centro de Salud de Máncora.

Y ahora en cuanto a su pregunta de Ayabaca yo el día sábado estuve también presente representado a la GRI con los ministros de Vivienda y el Ministro de Salud conjuntamente con nuestro Gobernador y como dice el Consejero también tomaron la palabra ante el residente y tomo la palabra la supervisión cosa que creo que el Consejero de Piura Llanos lo sabe el contratista lo dijo públicamente que la obra no solo necesitaba de esta ampliación de plazo que son 182 días que va a culminarlo los primeros días de febrero sino que el necesitaba 10 meses para culminar la obra cosa que toman el problema como le repito de la pandemia a nivel nacional die que en otros Gobiernos Regionales se ha dado ese tema, pero el tema señores técnicamente a veces nosotros como funcionarios como profesionales se nos ve muy difícil dar una ampliación de plazo de tantos meses sin tener un sustento técnico porque muchas veces de acuerdo a norma o de acuerdo a reglamento el contratista no presenta los sustentos como debe de ser ante el cuaderno de obra bueno en este caso el único tema que nosotros estamos revaluando para poder como se dice darle respiro a los Hospitales y se pueda ejecutar la obra es el tema de la afectación del plan Covid

por eso hemos contratado nosotros dos especialistas para que se puedan evaluar de los cuatro hospitales y así poderles otorgar la ampliación de plazo que nos están solicitando tanto Ayabaca como los otros hospitales de la sierra y los algarrobos y gracias por la pregunta Consejero de Piura Llanos no sé si tendrá otra pregunta para poder responderle

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Consejero Delegado yo voy hacer preguntas muy puntuales quiero que el ingeniero perdón buenos días con todos, que el ingeniero Vise nos diga hay plazo o no hay plazo ahorita de ejecución en esa obra hay o hay pazo

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias tiene el uso de la palabra ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

No hay plazo

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Bien si no hay plazo Consejero de que estamos hablando no entiendo o se ya no hay plazo de ejecución ustedes han denegado una ampliación de plazo entonces de que estamos hablando no entiendo porque si hubiera ampliación de plazo al menos habría obligaciones por parte del contratista y obligaciones por parte de la entidad al menos pudiéramos haber planteado alguna intervención económica de la obra porque de acuerdo a lo que usted manifiesta esto no pasa del treinta tantos por ciento y de acuerdo a la norma el supuesto establece que si no se logra el 80% del cronograma podríamos intervenir económicamente la obra lo dice la norma pero si no hay plazo de ejecución no entiendo de que estamos hablando o sea ahorita prácticamente esa obra ya o sea si ustedes no le dan la ampliación de plazo o si le piensan dar la ampliación de plazo que le van a dar con efecto retroactivo porque tengo entendido que usted habla de una reconsideración de plazo o sea ustedes ya se manifestaron sobre ese plazo no va pero tienen que reconsiderar para poder otra vez continuar con las obligaciones de los plazos de vigencia o estoy equivocado yo ingeniero Vise

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Consejero Morey el tema como le digo el tema del plan Covid de la afectación que ha solicitado este contratista están en arbitraje y nosotros por aras que estamos en una emergencia y por ser un tema de salud nosotros estamos viendo la manera más adecuada que se apeguen al reglamento para nosotros dar una ampliación de plazo y poderle dar prácticamente al contratista el tiempo, pero él está necesitando para que continúe con la ejecución de la obra

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Mire Ingeniero Vise yo entiendo las buenas intenciones que pueda tener usted, pero usted al igual que al menos yo que también veo temas de contrataciones usted lo que va a hacer es forzar una ampliación de plazo solamente para continuar con un contratista que lleva el 35% de ejecución o sea versus el setenta tantos por ciento de avance financiero o no sé cómo vamos a ser para poder cautelar los adelantos en el caso que haya habido, pero lo que más me preocupa es que si no hay plazo ellos están ahí en obra todavía están ejecutando o sea quien está formando el cuaderno de obra me imagino que el supervisor no creo que este firmando absolutamente nada, porque si no hay plazo que actividades o que obligaciones dentro de la obra o dentro de los cronograma de ejecución se puedan hacer es preocupante ingeniero Vise y yo le digo o sea a criterio personal y técnico si una ampliación de plazo no va pues no va usted va asumir responsabilidades en caso de que de ampliaciones de plazo solamente por otras cuestiones yo entiendo y discúlpeme que le haya cortado yo entiendo que el plan Covid es un cajón de sastre que todo el mundo quiere meter ahí para poder justificar la no ejecución en este caso específico del contratista, pero mire evaluemos la ejecución yo creo que deben de haber reducido frentes de trabajo y todo eso, entonces hay situaciones ingeniero en las cuales usted como representante del Gobierno en cuanto a la GRI como representante debe de tomar una decisión y si no va una ampliación nova el tema político es otra cosa, el tema político déjelo a los políticos usted es un técnico usted es un profesional es un ingeniero, entonces si ahorita no tenemos plazo yo creo es solamente una apreciación mía que la verdad sin plazos estamos hablando de obligaciones que no tienen sentido gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise para que dé respuesta a la pregunta que ha hecho el Consejero de Piura José Morey

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Bueno en cuanto al Consejero de Piura Morey, yo creo que sus palabras son muy acertadas yo creo que conoce bastante de la ley de contrataciones al igual que nosotros, pero como le digo Consejero Morey nosotros ya nos hemos manifestado, así como usted nos está recomendando ahora lo que lo está evaluando es la parte legal y está evaluando la manera de ver si procede o no una ampliación para darle un plazo que está solicitando el contratista para poder seguir con la ejecución de la obra

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores

Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta

Gracias Consejero Delegado, por su intermedio en el análisis que estamos haciendo vemos que esto es un caso sintomático de una situación a futuro que se puede preveer y cual es a situación a futuro que se puede preveer de lo que estamos escuchando y de la estructura financiera y del avance físico que vemos en el cual los trabajos se han detenido el avance financiero es 2 a 1 dos de avance financiero por uno de avance físico, hace que esto ya como hemos visto en otras obras se prevea una intervención económica y a futuro una resolución de contrato si es que las cosas van por este camino que van yo quiero la respuesta del ingeniero Vise porque todo esto queda en audio y acta para preguntarle qué cosa se está haciendo en previsión de lo que estoy diciendo u ocurra por parte de la Gerencia de infraestructura y no nos tome por sorpresa más adelante que está obra terminaría como muchas otras obras con los problemas y sin la ejecución de la cartas fianzas gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Primero saludar al Consejero de Sullana Leónidas Flores, y como ya le he respondido creo en el tema del Consejero Morey nosotros ya hemos tonado acciones el tema como le digo se está evaluando y se está evaluando una ampliación de plazo se está evaluando en el tema legal, nosotros como técnicos acá creo que ya también tenemos nuestra posición ya se han agotado todos los mecanismos y ahora lo estamos viendo de manera legal de generar una ampliación de plazo que si el reglamento lo indica que se puede dar se da sino bueno yo creo que estaríamos asumiendo otros compromisos para poder darle solución a este tema de los hospitales porque es un tema que a nosotros nos interesa para mejorar nuestra región

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, bien tiene el uso de la palabra el Asesor Legal Abogado José Carlos Vela Ojeda, perdón antes del abogado Vela tiene el uso de la palabra consejero de Morropón

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta

Un saludo a usted, buenos días al pleno y a los funcionarios presentes en la sala virtual sí, yo voy más por el tema social en realidad este es un hospital que ya prácticamente va a cumplir tres años para su ejecución y esto es con toda esa situación que se están presentando y nos están dando a conocer el ingeniero Vise realmente estos pueblos andinos están esperando hace años un hospital un centro de salud para su atención como mucha gente de la sierra alto andina muchos tiene que venir hasta Chulucanas o hasta Piura para su atención entonces hay que ver también ese tema por favor a veces nos enfrascamos en infraestructura con retrasos increíbles pero también hay que ver el otro lado el tema social de la gente muchas familias mueren en el camino con la no atención de un Centro de Salud adecuado ya son 82 millones que cuesta esta obra y se van gastando ya casi 60 millones de soles 72% y solo hay un avance de 35% entonces yo no sé cómo se están dando esas entregas financieras cuando el avance físico es poco aquí realmente no sé qué está pasando con el supervisor de la obra que es Consorcio supervisor que está haciendo cuál es su trabajo y es trabajo también del Gobierno Regional en la persona del Gerente de la GRI los que tiene que ver con este asunto, entonces ahí yo preguntaría van a ver en realidad ante esta situación el retraso que ya muy lo ha explicó lo manifestó el Consejero de Piura Morey van a ver adicionales porque se está hablando de una ampliación de plazo que se evaluado, van a ver adicionales y cuando va a terminar esta obra porque ya casi dos, tres años 31 meses increíble pero realmente otra pregunta esta obra en estos momentos está paralizada o están trabajando allí en el Hospital de Ayabaca nada más Consejero Delegado gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Gracias Consejero Delegado, bueno en lo que dice el Consejero de Morropón bueno en estos momentos como se le dijo al Consejero de Piura Morey la obra se encuentra paralizada a la espera de la evaluación que se está haciendo la parte legal el tema de la ampliación de plazo y en cuanto a la entrega de materiales N° 2 que se le entregó al contratista fue el año pasado 2020, por eso es como le digo ya son cosas que nosotros tenemos que asumir pero también como le digo si el contratista no valoriza de acuerdo a lo programado cada valorización mensual también bueno es lógico que no va a ir amortizando los adelantos directos de materiales que le ha otorgado la entidad

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias, ingeniero una pregunta ahí, desde que mes desde que fecha paralizada la obra del Hospital de Ayabaca

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Desde el 4 de agosto culminó su plazo contractual, pero si han venido trabajando Consejero Delegado, lentamente por motivos de que están a la espera de la ampliación de plazo, pero si han venido trabajando parcialmente tal vez no habido un trabajo como se dice un trabajo como debe de ser de acuerdo a sus cronogramas de obras, pero si han venido esos meses ellos generando algunas partidas que manda el expediente técnico

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Ingeniero Vise, bien invito al asesor legal para que haga uso de la palabra abogado José Vela

Abogado José Carlos Vela Ojeda manifiesta

Buenos días Consejero Delegado, por su intermedio un saludo para todos los Consejeros y los funcionarios que se encuentran presentes sí estamos escuchando la exposición que está diciendo el Gerente de Infraestructura respecto al establecimiento de salud de Ayabaca, si bien es cierto ya menciono y está respondiendo las interrogantes que están planteando cada uno de los Consejeros, indicar que claro que como parte legal del Gobierno Regional también estamos apoyando la Gerencia de infraestructura para buscar la mejor alternativa posible con la finalidad de poder verificar lo mejor para la entidad y si lo mejor para la entidad es la continuidad estaremos buscando los medios legales correspondientes para dar continuidad lo mejor para la entidad resulta ser la conclusión o la resolución de este contrato también se dirá en su momento ahora nosotros no podríamos mal haríamos de repente en adelantar opinión respecto a que continua debe de resolverse porque bueno no hemos tenido tampoco a la vista la documentación técnica porque hemos sostenido reuniones de carácter verbal y no sabemos exactamente a ciencia cierta cual es el estado técnico de la obra lo que si podemos ver que a través de las diapositivas que está mostrando si habido un trabajo que se ha venido efectuando también hay una ampliación de plazo que se está viendo en el tema arbitral y lo que tendríamos que ver que es lo que nos resuelve el tema arbitral y la resolución 893-2016 está donde se le delega las competencias a todas las gerencias de esta ampliación de plazo y otras más que tengan que ver con obras y recae en la GRI, a través de sus órganos de asesoramiento y apoyo, pero no obstante también como asesoría Jurídica estamos tratando de apoyar con la finalidad de buscar lo mejor para las poblaciones que más lo necesitan tal como lo establecía hace rato el Consejero son obras de impacto a la sociedad y bueno estamos en eso estamos evaluando lo mejor como le digo para la entidad, y para la población en general gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Abogado José Vela, algún Consejero quisiera hacer alguna pregunta, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Consejero Delegado me van a disculpar los funcionarios pero yo no entiendo que están evaluando esa obra esta desde agosto sin plazo en agosto y dicen que si está ejecutando que está ejecutando si no tiene plazo yo no creo que el supervisor este llenando ese cuaderno de obra y si le dan la ampliación de plazo lo van a retrotraer a esa fecha y todo ese avance programado con una ruta crítica también de agosto, de septiembre, octubre, noviembre que ya termino, como lo van hacer como lo van a compensar como lo van a implementar que van a llenar con fecha actual el cuaderno de obra de esos meses van a plantear o que es lo que han planteado, la verdad yo no sé ahora cómo van hacer ahora y que normativa lo va a amparar porque no sé analice ustedes, ustedes son los funcionarios los que van a tomar las decisiones, pero creo que si una obra no tiene una ampliación de plazo y si ustedes ya le han denegado una ampliación de plazo es porque ustedes han considerado que no había sustento para darlo, como se van a retractar de eso, bueno la verdad que si es para preocuparse por ustedes porque ustedes van a responder a las finales respecto a su actuación gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura José Morey, en este punto el Hospital de Ayabaca voy a invitar al director de la autoridad de Reconstrucción con cambios al Ingeniero José Martín Mejía Coronado usted como director de reconstrucción con cambios y siendo que este Hospital de Ayabaca y Huancabamba son hospitales mencionados queremos saber su opinión sobre el tema del Hospital de Ayabaca

Ingeniero José Martín Mejía Coronado manifiesta

Buenos días con todos, nosotros como autoridad de reconstrucción con cambios somos ente que financia estos proyectos adicionalmente de financiar estos proyectos nosotros tenemos un equipo de seguimiento la preocupación con el avance de estas obras no solamente es ahora sino ha venido de forma sostenida desde que se iniciaron los trabajos tengo entendido y bueno cuando a nosotros nos tocó asumir también la responsabilidad de la Sub Dirección Regional, la doctora Amalia Moreno que es la directora ejecutiva y quien es la más interesada en sacar adelante estas obras en el año 2019 lo señalado creo que es claro si no existe ya plazo de la obra, esta obra ya debería en todo caso cerrarse ese contrato, sin embargo creo que debería de agotarse todos los espacios posibles y para eso existe toda la predisposición del equipo de salud de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque este tipo de obras no deberían de estar pasando este tipo de situaciones, nosotros ponemos a disposición a todo el equipo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y seguramente la directora ejecutiva va a tomar en cuenta el pedido del Consejo Regional de reunirse con ellos porque también es preocupación de nosotros ya buscaremos nosotros para llegar a un punto de acuerdo para que esa obra no se paralice por el momento, pero de alguna manera tampoco los indicadores y lo comentado por la GRI en este caso por el Ingeniero Wilmer Vise a quien le hacemos llegar nuestro saludo creo que definen claramente que es lo que se tiene que hacer a futuro es una obra sin plazo una obra que ya sin plazo no podría generar ninguna ampliación de acuerdo a la norma, pero también tenemos que encontrar vuelvo a decir esos mecanismos que nos permitan agotar todos los esfuerzos necesarios para poder salir de esta situación, si miramos nosotros los proyectos para no redundar casi todos los proyectos de la sierra presentan un porcentaje de avance de atraso considerable y creo que la casuística que se genera con Ayabaca también nos puede permitir encontrar soluciones para los otros proyectos vuelvo a decirles nosotros a través de la dirección de información del sector salud y la sub dirección regional Piura estamos a la orden es una reunión en la cual estamos tomando conocimiento de todo lo actuado de todo lo generado sin embargo nosotros estamos con esa disposición de trabajar codo a codo con la intención de sacar adelante las intervenciones muchas gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Ingeniero Mejía y gracias por su disponibilidad para trabajar y sacar adelante estas obras ingeniero Vise vamos a pasar al Hospital de Huancabamba para los informes del estado situacional de dicho Hospital tiene el uso de la palabra

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Gracias Consejero Delegado, bien como está viendo acá en la diapositiva tenemos una inversión total en cuanto al Hospital de Huancabamba de 104'441,611.54 soles que beneficia a una población de 64,961 habitantes con código ARR 7651 costo del daño según catastro es de 79'392,174.00 D.S. N° 091-2017-Pcm monto financiado por el AAR 99'373,238.97 soles un avance financiero ejecutado a la inversión del 89.50% ahora tenemos la ejecución, como la supervisión de obra donde se ilustra que el valor referencial en cuanto a la ejecución es de 96'264,919.13 con un plazo de ejecución de 613 días calendario proceso de selección una licitación pública N° 10-2015 publicada el 7 de septiembre del 2015 y con contrato N° 114-2015 del 23 de diciembre del 2015 el contratista es el Consorcio Hospital Piura como le comentaba este consorcio que tiene a cargo la ejecución de la obra de Ayabaca el monto contractual del contrato es de 97'668,791.80 soles, un plazo contractual de 923 días calendario con un inicio de obra del 23 de marzo del 2019 y con un término programado el 30 de septiembre del 2021 el avance físico acumulado programado versus el ejecutado es del 54.29% avance físico ejecutado y un avance financiero como ya lo reitero es del 89.46% el estado actual de la obra la misma que se encuentra atrasada su plazo culminado su solicitud de reconsideración de la ampliación de plazo por el Covid está en evaluación y como les digo Consejero Delegado, y Consejeros Regionales presentes es igual la misma problemática tanto de Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Ingeniero Vise, una pregunta ahí ingeniero desde que mes y que fecha está paralizada la obra

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Bueno desde el termino programado en cuanto a la culminación ha sido el 30 de septiembre del 2021, pero como le digo también Consejero Delegado si se ha venido trabajando paulatinamente en estos meses hasta que bueno también el arbitraje ya se culmine en cuanto a lo que viene solicitando por mayores rendimiento en cuanto al plan Covid el contratista, nosotros en estos momentos como le digo estamos

haciendo casi lo mismo en cuanto al planteamiento de la GRI estamos revaluando el tema del plan Covid en cuanto a la afectación para ver las partidas sobre el rendimiento y poder otorgarle los días de ampliación de plazo para que la empresa pueda de acuerdo a norma y de acuerdo a reglamento pueda dar inicio a sus trabajos

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Ingeniero Vise, algún Consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Gracias Consejero Delegado voy a exponer brevemente mi punto de vista respecto a este tema, desde aquí estamos viendo hasta el momento una situación que lo ha provocado la gestión anterior con nombre propio señor Reynaldo Hilbck, vendieron humo negro a la población muchísimo daño reitero en vender la imagen de unas obras emblemáticas todo es un desastre hasta lo que estamos viendo lamentablemente la gestión no supo en su momento parar porque si el Gobernador paraba esto no hubiese ocurrido parece que tuvo la buena fe de pretender hacer las cosas bien pero lamentablemente ahora se están viendo van a propiciar de que esta gestión este cargando con los muertos y que también sea en parte responsable en lo que está pasando 3 años de esta gestión ya van dos hospitales que no van a terminar y eso que todavía no hablamos del centro de salud de los Algarrobos que está peor en su momento seguramente le voy preguntar lo que yo no quiero en este momento preguntar sino compartir una preocupación de como gracias ingeniero vise por su presencia pero lo que estamos viendo de cómo estamos viendo señores colegas como se están cayendo todas aquellas expectativas de estas obras emblemáticas sobre todo en el tema de salud, las artimañas que utilizan los contratistas, lamentablemente hay ciertos concesionarios que contribuyen a que esto suceda, yo no sé si el Consejero de Huancabamba estará tranquilo respecto a este tema creo que no, pero creo que la otra parte para terminar Consejero Delegado, esta parte sería hacer un acuerdo al termino e esto para poder visitar las obras vía cronograma para que en todo eso podamos tomar decisiones ya el amigo de reconstrucción con cambios nos ha dicho que igual está pensando las cosas ya no caminan gracias al Consejero de Piura Morey por decir las cosas técnicas en su momento no tengo más que agregar sobre este tema más que nada compartir la desazón de como una gestión que ahora pretende nuevamente postular le ha hecho mucho daño a Piura y como esta gestión no sé cómo va hacer para la audiencia en diciembre para pretender no justificar sino tiene que decir las cosas como son respecto a estos temas de obras emblemáticas que no se van a culminar gracias Consejero Delegado.

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta

Sí, es lamentable estamos asistiendo a esta situación donde los Hospitales están paralizados me imagino el de Huarmaca en la misma línea es triste escuchar esto porque claro lo ha dicho el Consejero Llanos con la mejor intención pero el actual Gobernador pero en su momento no se puso un pare a esta situación se ha permitido continuar y allí están los resultados otra obra paralizada y esta era la que estaban mucho más avanzada cuando estuvimos nosotros visitando en el 2019 esta obra de Huancabamba tenía un avance importante vemos que está en el 55% triste, por decir lo menos y quienes se perjudican son las familias andinas es muy, muy deplorable esta situación que atenta yo digo sí, contra la vida, contra la salud no sé tienen que tomarse ahí unas decisiones contra estos Contrastas contra estos Consorcios generalmente lo que buscan es un provecho propio y no el bienestar de la población gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Morropón, ingeniero Vise ahí una pregunta ya sabemos que el porcentaje también es del equipamiento en el tema de infraestructura que porcentaje falta ingeniero vemos que este hospital está un poco más avanzado un 54% que porcentaje de infraestructura falta para culminar

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

El de Huancabamba prácticamente Consejero Delegado, en el tema de infraestructura que son las obras civiles estamos casi a un 85% y tenemos mayormente problemas con el tema del equipamiento

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué

Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta

Gracias Consejero Delegado, puntuales nomas, entiendo que no se puede retroceder el tiempo y difícil las reparaciones solamente para poder entender en la exposición del ingeniero Vise menciona que el inicio de

la obra fue en el 2019 significa que lo que dejo la gestión pasada es el expediente terminado listo para ejecutarlo mi pregunta es la gestión actual antes de iniciar la ejecución de la obra no hubo una revisión total del expediente técnico o que exactamente paso ahí disculpen el desconocimiento en este tema quisiera entender un poco ahí la figura yo pensé que este hospital lo había iniciado la ejecución la gestión anterior y esta gestión lo único que hizo es continuar la ejecución pero entiendo que el inicio de ejecución fue en esta gestión no se si entendí bien Consejero Delegado para la consulta al Ingeniero Vise

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

En cuanto a la pregunta del Consejero de Sullana Lecarnaqué al cual saludo a la distancia el tema como él está viendo el contrato se empezó en el 2015 estamos hablando de una modalidad que ha sido concurso oferta el Hospital de Huancabamba, más el Hospital de Ayabaca y el Hospital de Huarmaca son la misma modalidad de contratación el mismo ejecutor es el proyectista ha elaborado el expediente técnico

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, algún otor Consejero desea participar, bien ingeniero Vise vamos a pasar al Hospital de Huarmaca para que informe del estado situacional de dicho Hospital tiene el uso de la palabra

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Gracias Consejero Delegado, en cuanto al centro de salud de Huarmaca tenemos acá ilustrado la ejecución como la supervisión el valor referencial de la obra es de 77'133,833.20 soles el plazo de ejecución es de 570 días calendario el procedimiento de selección ha sido una licitación pública N° 2015 publicada el 7 de septiembre del 2015 el contrato ha sido firmado con N° 113-2015 del 23 de diciembre del 2015 como le repito a los Consejeros el Consorcio Hospital Piura es el mismo de Ayabaca y Huancabamba el monto contractual es de 77'133,833.20 soles el plazo contractual de 912 días calendario que se dio inicio el 29 de enero del 2019 su término programado ha sido el 28 de julio del 2021 y tiene un avance ejecutado a la fecha de 43.22% un avance financiero del 78.80% el estado actual de la obra, se encuentra atrasada con un plazo culminado una solicitud de reconsideración de ampliación de plazo por impacto del Covid el cual se encuentra en evaluación como podrán ver los Consejeros la problemática de los 3 Hospitales es la misma, bien alguna pregunta Consejero Delegado estoy a disposición

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, desde que mes y fecha está paralizada la obra ingeniero

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Desde el 28 de julio del 2021 se terminó su plazo programado y a la fecha ya ha sido su solicitud de ampliación de plazo la cual está en arbitraje, pero han seguido trabajando no teniendo el avance esperado, pero han estado ejecutando algunas partidas afectadas principalmente por el tema del Covid

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, bien señores Consejeros algún Consejero que desea participar en este punto, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Morey

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Consejero Delegado por su intermedio una consulta al Ingeniero Vise porque en todas las obras yo veo que la diferencia entre el avance físico y el avance financiero supera el 30% del tope máximo de los adelantos directos y adelanto de materiales es que acaso ustedes no están cobrando lo de los adelantos en las valorizaciones o que es lo que está pasando ahí y la otra pregunta que quiero hacerle es que usted en realidad y yo he tenido acceso a lagunas documentación no está diciendo que en el tema de Huarmaca hay un problema de la cimentación del mismo, donde inclusive ya le han hecho conocer a la Gerencia Regional de Infraestructura la posibilidad de que se resuelva contrato porque acá n hay frente de trabajo la posibilidad de que se realice una intervención económica pero bueno se lo dijo en una oportunidad nos é si ahora el plazo permitirá hacerlo, pero si me llama la atención el problema de la cimentación o sea quiere decir que toda la obra o al menos un bloque me imagino porque si es toda la obra entonces el suelo no era el que debería de hacerse ahí, toda la obra está cediendo como se llama el proceso constructivo se ha realizado totalmente o no de acuerdo al expediente técnico y si quisiera que me informe sobre eso porque me imagino que usted si lo debe de conocer porque si yo lo conozco que soy Consejero Regional usted que es el encargado de las obras debe de conocerlo mejor gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise para que absuelva las dos preguntas elaboradas por el Consejero Morey

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Gracias por la pregunta Consejero de Piura Morey, claro que lo conozco perfectamente y le digo otro dato adicional tal vez para que ustedes lo sepan el 2019 ya se dio a conocer el tema del asentamiento ahora como le repito Consejero Morey este es un tema de que el Contratista él ha elaborado el expediente técnico por ser la modalidad concurso oferta y es el tema que nosotros como GRI ya le hemos estado exigiendo porque alguna deficiencia en el expediente técnico el responsable de asumir esos problemas que se presentan en la ejecución los costos es el consultor en este caso el Consorcio del Hospital Piura esto es un tema que nosotros ya lo hemos estado viendo hemos coordinado con la empresa nosotros de acuerdo a nuestra base legal, tenemos que exigir que el cumpla porque ellos han sido quienes han elaborado el expediente técnico como yo le digo Consejero esto no es nuevo esto no es del 2021 esto ya se ha venido inclusive informando en el 2019 ahora como yo le digo ya hemos tenido reuniones con la empresa ya nos han propuesto de que están haciendo un estudio para poner pilotes de concreto que son inyecciones de concreto ellos lo están viendo lo están analizando y nosotros en su momento a su modo de contratación cumplan con lo que manda el contrato porque ellos son el proyectista porque es la modalidad concurso oferta y ahora en cuento al tema de que si nosotros hemos exigido el tema de los adelantos de materiales Consejero Morey, Consejero presentes esto es un proyecto del 2015 y la modalidad de contratación ha sido otro el adelanto directo se le ha dado al contratista del 20% y el adelanto de materiales eso ha sido el 40% eso es lo que ahora nosotros en realidad es el problema que se está presentando acá en el 2021 porque el modo de contratación ha cambiado ellos tienen el 60% de adelanto en adelanto directo y adelanto de materiales y es lógico como les digo mis respetados Consejeros Regionales si es que el contratista está sufriendo atrasos en cuantos a sus valorizaciones mensuales es lógico que no va a ir amortizando en lo que es el adelanto directo de materiales y ahora porque se ve ese monto es el tema del equipamiento nosotros ya hemos encontrado una adenda que se le ha creado al contrato donde el 80% del equipamiento se verifica in situ en Lima el 20% del equipamiento ya es puesto en obra instalado acá ya en las instalaciones de los Hospitales de Huarmnaca, Huancabamba y Ayabaca y que todavía no se ha cancelado y es el tema que por eso no se amortizado porque todavía no se le ha pagado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaqué

Consejero de Sullana José María Lecarnaqué Castro manifiesta

Gracias Consejero Delegado, para mí no es preocupante lo que escucho realmente es indignante lo que se escucha y es que la justificación generalmente que yo vengo escuchando de esta gestión es el tema Covid como dijo el Consejero Morey o Llanos alguien dijo el Covid se convirtió en la justificación perfecta como en vez de ser un problema se convirtió en una solución para las gestiones anteriores para esta gestión y la gestión anterior la consulta Consejero Delegado a través suyo se ha dado a conocer en conferencias en eventos públicos, en sesiones públicas la causa de todos estos problemas de estos tres Hospitales emblemáticos de la sierra, cual ha sido la causa fundamental de todos estos atrasos porque entiendo que esta gestión como lo dijo el Consejero Llanos ha cargado una cruz que no es de ellos sino simplemente se siente hacia afuera como que le ocultó la verdad a la población del desastre que ha dejado la gestión anterior eso es lo que yo quisiera entender o por lo menos saber si es que esta gestión toda esta problemática de la gestión anterior la ha hecho pública hay un evento público donde y forma el estado situacional la forma de como dejaron estos tres Hospitales la gestión anterior gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaqué, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Sí, solamente quería agregar algo en lo que está manifestando el Consejero de Sullana Lecarnaqué, mire nosotros estamos con una situación en la cual yo la verdad no soy muy optimista en cuanto estos Hospitales o esto va a terminar en una resolución de contrato o en un arbitraje pero que se vayan a terminar lo dudo, sin embargo y eso es lo que a mí la verdad si me preocupa me molesta que no se diga las cosas como son se habla tres Hospitales mentira no hay tres hospitales ni habrá tres hospitales o sea hay que decir la verdad, aprendan a decir la verdad si el contratista es malo díganlo el contratista es malo, pero no permitan que cosas como esta por ejemplo ahorita se asuma que el Gobierno Regional es el que los trajo por lo tanto el Gobierno Regional, saben que hubiese sido lo mejor resolverle contrato a un consorcio que nunca iba a tener la disponibilidad presupuestal para ejecutar tres hospitales de esa magnitud pero lo permitieron los Gerentes de Infraestructura que empezaron en esta gestiones anteriores al Ingeniero Vise permitieron y ahora le dejaron un muerto que lo va a tener que cargar pero seamos francos porque es mejor ser franco y tomar decisiones para tal vez a través de decisiones mejorar la construcción el arbitraje no te impide que tu hagas un saldo de obra y pueda seguir ejecutando el presupuesto está ahí cuando resuelva cóbrale los adelantos y tienes el dinero porque supongo que estará y digo supongo porque no lo sé si estará eso financiado con cartas fianzas de entidades financieras que

servan no de las truchas esas que siempre utilizan para los procesos entonces ingeniero Vise verdad haga un mea culpa y si la empresa no sirve ya eso estamos evaluando los plazos mire eso déjelo a los políticos usted es técnico usted es ingeniero usted sabe la realidad y si no se puede más con un contratista no se puede más no puede estar dándole ampliaciones de plazos una empresa que nunca va a terminar o con la cual no se va a poder concluir la obra al menos para esta gestión de verdad yo si quisiera que se haga un mea culpa para tratar de solucionar o sea el problema es que el contratista es pésimo no hace lo que tendría que hacer, no pone frentes de trabajo, no valoriza lo que está programado al mes, entonces tú ya te das cuenta cual va a ser tu desenlace final yo de verdad ingeniero me gustaría que usted en lo que es la cuestión técnica mentira no se puede, no se puede resolvamos contrato, políticamente puede haber muchas consecuencias hasta nosotros que estamos en esta gestión vamos asumir las consecuencias, pero prefiero asumir las consecuencias a mantener engañada a la gente diciendo que estamos avanzando en un proyecto que ya no tiene ni plazo o proyectos que no tiene plazo gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Muy bien Consejero Delegado, bueno escuchando al Consejero Morey bueno yo creo que el Consejero está en toda su razón su forma de pensar, su forma de ver la realidad no crea consejero también nosotros técnicamente analizamos por eso como le digo consejero nosotros prácticamente como dijo el abogado Vela se está viendo ya un tema legal como le vuelvo a repetir y respaldando con lo que dice también el consejero el tema ya llega un momento técnicamente no se puede sustentar ya sobre temas cuando el contratista llega el momento que ya no puede más por eso que nosotros en aras Consejero Morey de que esto continúe nosotros estamos viendo todos los mecanismos legales que no nos traten a nosotros muchos de perjudicar como funcionarios y de tratarse de una emergencia sanitaria darle como se dice un tiempo más para que el contratista pueda cumplir con las metas trazadas de acuerdo al expediente técnico

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta

Sí, en verdad preocupante lo que está pasando la pregunta es son tres hospitales y los tres están siendo ejecutados o están paralizados cuyo consorcio es el mismo Consorcio Hospital Piura que están en juego unos 300 millones de soles que es el costo de los tres hospitales aproximadamente y también en juego la salud y la vida de unas 200, 250 mil personas en las tres provincias la pregunta es ante esta situación que es como un engaño muchachos de la contratista que no está siendo honesto en sus decisiones en sus acciones y que yo veo con una parsimonia con una tranquilidad al ingeniero Vise darnos a conocer esto como yo diría como ponerse los zapatos de estas familias de Ayabaca, Huancabamba y de Huarmaca ese es el tema y hay que ponerse en esa situación que esa empresa merece discúlpeme mi intervención mi tal vez mi ignorancia pero no pueden haber sanciones para esta empresa por ejemplo ahí me gustaría escuchar al abogado Vela de asesoría jurídica del Gobierno Regional usted mismo ingeniero Vise y también al ingeniero José Martín Mejía de Reconstrucción con Cambios porque no podemos actuar de una manera pasiva como si no pasara nada nos dijeron están atrasados el 50%, 70% y va a ver una ampliación de plazo y que va a pasar con adicionales o sea yo creo que tiene que ver algo que tiene que hacer el Gobierno Regional esas son mis preguntas mis interrogantes que acciones se van a tomar contra esta empresa que es la único consorcio es el mismo consorcio para los tres Hospitales gracias Consejero delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Morropón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores

Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta

Consejero delegado quiero aprovechar ya que estamos en el tema de hospitales la presencia del Ingeniero Martín Mejía para que por su intermedio el tema de Reconstrucción con Cambios el centro de salud de las Lomas está abandonado también dos meses dicen que ha paralizado la obra le agradecería también que si hay la posibilidad de todas maneras voy a enviarle un documento para que nos dé por escrito un informe al respecto al mismo tiempo ahí la coordinación para una visita a la construcción del Hospital de Sullana que hasta no sabemos nada de cómo está el avance como Consejero y miembro de esa comisión ingeniero Martín Mejía coordinaremos una visita ahí con los Consejeros que se quieran sumar para hacer una visita a ese recinto porque tiene que ir con autorización entiendo yo de Reconstrucción Con Cambios gracias Consejero delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise para que responda a las consultas del Consejero de Morropón

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Consejero delegado yo creo que el Consejero de Morropón hizo unas preguntas puntuales que decía es bueno escuchar también la opinión creo legal y jurídica del abogado vela

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, bien tiene el uso de la palabra Abogado Vela

Abogado José Carlos Vela Ojeda manifiesta

Gracias Consejero claro que las sanciones que manifiesta el Consejero de Morropón y está estipulado dentro de los contratos, los contratos implica que hay sanciones en caso de incumplimiento, las mismas que se deben de aplicar una vez de que tengamos ya la decisión de parte de la GRI, claro que las penalidades deben de aplicarse si el contrato no ha cumplido su fin o si ya paso el tiempo se aplicara la penalidad que corresponde de ser el caso hay cada contrato estipulada las cláusulas cuanto es la penalidad la penalidad máxima ustedes saben es el 10% del monto contractual las mismas que serán evaluadas y tanto de repente en la liquidación o en su defecto o es que se opta por el tema de la resolución de hecho que en la obra se van aplicar la penalidades y tienen que aplicarse eso es lo que le puedo responder

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias abogado Vela, algún otro Consejero sino para pasar al tema de la Costanera tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Sí más que una pregunta es una sugerencia al ingeniero Vise al asesor legal y al amigo de reconstrucción con cambios hablen después de esta reunión hablen del Gobierno Regional hablen con el Gobernador explíquenle lo que nosotros ya nos hemos enterado y tomen una decisión y le digo eso porque el Consejo va a tomar decisiones respecto a esto decisiones que en su momento va a ser pública, porque esto no vamos a permitir la bura que se ha hecho en tres años no se ha avanzado lo que debería haberse hecho respecto a estos tres hospitales es muy grave y lo vamos repetir pública en su momento pero no queremos que se piense de que vamos hacerlo con el ánimo de mala leche no por el contrario por eso queremos que el Gobernador políticamente tome una decisión y también cuando tenga la obligación de dar cuenta vía a fines de diciembre lo haga notar también eso en primer lugar y también decirle al amigo Mejía que haga lo propio con la señora Amalia porque respecto a estos tres temas esto el Consejo Reitero en su momento tomara las decisión que corresponda pero esto no lo vamos a tapar para nada eso era lo que quería hacer notar respecto a este tema gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno concluyendo con los Hospitales vamos a pasar al tema de la Costanera

Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta

Consejero delegado hice una referencia a dos situaciones particulares en el tema de Hospitales por favor me dirigió el ingeniero Mejía quisiéramos por favor su respuesta

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Ingeniero Mejía

Ingeniero José Martín Mejía Coronado manifiesta

Sí, por su intermedio justo había levantado al mano porque se estaba obviando la respuesta efectivamente en el tema de las Lomas es una obra que financia Reconstrucción y la ejecución es de Pronis nos comprometemos recabar esa información para poder dar la información correcta de lo que está sucediendo, con respecto a los Hospitales y a la situación en la cual se encuentran estos 4 hospitales nosotros de manera permanente hacemos seguimiento y justamente siempre nuestra mayor preocupación ha sido el avance y el devengado que de acuerdo a lo que se ha venido programando a través del Gobierno Regional siempre va a existir nuestra predisposición para sacar adelante todas estas intervenciones porque justamente la pregunta que hacia el Consejero de Sullana Leónidas Flores nosotros somos unidad ejecutora de 5 hospitales nosotros gestionamos, financiamos y ejecutamos estos 5 hospitales que son bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y ya en enero buenos los primeros días de febrero estamos entregando el primero en marzo o abril deberíamos estar entregando el Faique Limón de Porcuya en febrero lo del Faique en abril Castilla en mayo y el de Chulucanas en el mes de julio en este

sentido lo que quiero decir que nosotros venimos trabajando mecanismo de carácter colaborativo y estos hospitales máximo el de Chulucanas van a estar terminados en menos de un año y en el caso del Hospital de Sullana está prevista su ejecución su culminación entrega para el mes de enero del 2023 a estas también quiero sumarle que todos estos servicios de todos estos hospitales se vienen ejecutando tienen la cartera de servicios muchos de ellos se ha duplicado eso que quiere decir que se va a requerir mayor capacidad operativa, se va a requerir mayor personal y creo que también eso es un trabajo que hay que mirar como Gobierno Regional porque son ustedes a través de la Dirección Regional de Salud son quienes van a recibir esas intervenciones y naturalmente mayores requerimientos para operación y mantenimiento para personal requieren mayores requerimientos, dentro del programa de Gobierno a Gobierno existe un mecanismo de seguimiento y de apoyo y soporte el cual va estar hasta un tiempo determinado para poder hacer las implementaciones del caso en cuanto a los manuales de operación más los manuales para poder dejar encaminado durante un periodo determinado post construcción a quien va a operar en forma definitiva estos hospitales, por eso tenemos mecanismos que nos han permitido sacar rápido las intervenciones es por eso que también nosotros siempre hemos mostrado nuestra predisposición al Gobierno Regional para poder sacar adelante cualquier intervención no solamente del sector salud el Gobierno Regional tiene intervenciones en transportes en educación, hay algunas propuestas de cambios de unidades ejecutoras, nosotros estamos a disposición de ustedes las oficinas de nosotros están dispuestas siempre

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Mejía por su información pedirles a los señores Consejeros que hay que referirse siempre a los puntos de agenda por el cual ha sido citados a la sesión ingeniero Vise y señores Consejeros vamos a pasar al tema de la obra la Costanera, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita

Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta

Consejero Delegado solamente quiero hacer una atinencia o un pedido a usted a efectos de que se ejecute terminar la sesión es que conforme a la citación se está citando el informe del Gerente General, que lamentablemente no ha podido presentarse, Gerentes Regionales el jefe de infraestructura que está haciendo la exposición de acuerdo al inciso 5 del artículo 8 del reglamento interno del Consejo ellos tendrían que haber presentado un informe por escrito lo cual no se ha hecho en su exposición está presentando diapositivas inclusive las envían la presentación por el Chat pero no se puede abrir yo en vista de eso me he abstenido de hacer preguntas hay unas cosas que yo no entiendo por decir en el Hospital de Ayabaca, en el hospital de Huarmaca yo no entiendo como la ejecución de obra me dice que el plazo de ejecución son 100 días por poner un ejemplo y el plazo contractual son días distintos son 90 días pero lo que más me llama la atención es que la supervisión de obra entiendo yo en el poco conocimiento que tengo de la ley de contrataciones, la supervisión de obra tiene que ser los mismos días en la ejecución de la obra porque no puede ser en el último ejemplo que habido el plazo de ejecución ha sido más de 400 días y el plazo de supervisión de obra son 120 días eso sucede también con el primer Hospital hay esa diferencia abismal entre plazo de ejecución de la supervisión de obra y en el caso de la ejecución de la obra propiamente dicha, entonces hay cositas que si yo tuviera las diapositivas pudiera hacer las preguntas necesarias, entonces mi pedido va que al final de la sesión ya los Consejeros tomemos una decisión que se va hacer porque si bien es cierto viene hacer una exposición nosotros no nos pronunciamos eso ha sucedido en todas las invitaciones que ha habido los funcionarios vienen exponen pero el Consejo no toma una decisión que pase a una Comisión vamos aprobar, vamos a desaprobar no tomamos ninguna decisión solamente exponen y ahí acabo entonces entiendo que no debe de ser así por lógica no debe de ser así si recibimos un informe debemos sacar una conclusión aprobamos, desaprobamos pasa a la comisión de fiscalización pasa a la Comisión de infraestructura, u otra comisión Ordinaria la cual en todas las citaciones que habido no se ha tomado eso, solamente es mi pedido de que al final debemos tener en cuenta estos puntos gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Paita, bueno vamos a pasar al tema de la costanera ingeniero Vise tiene el uso de la palabra

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Gracias Consejero Delegado, en el cuadro que se ilustra a continuación tenemos que bueno la Costanera se encuentra con un valor referencial de 169'365,190.27 soles, con un plazo de ejecución de 450 días calendario el procedimiento de selección una adjudicación simple N° 3-2018 publicada el 8 de mayo del 2018 con un contrato N° 46-2018 del 6 de mayo del 2018 el contratista de la ejecución de la obra el Consorcio Vial Piura el monto contractual del contrato 169'365,190.27 soles para la ejecución el plazo contractual 562 días calendario se inició el 19 de junio del 2021 y el termino programado fue el 22 de enero del 2022, el avance ejecutado ha sido del 92.36% y un avance financiero ejecutado del 94% con un acta de observación suscrita el 8 de noviembre del 2021 cuyo plazo otorgado es de 51 días calendario el mismo que culmina el 30 de diciembre planteadas por el comité de recepción, en cuanto al estado actual

la Costanera se encuentra en la eta de recepción de obra el acta de observaciones ha sido suscrita el 8 de noviembre del 2021 cuyo plazo otorgado es 51 días calendario de acuerdo a reglamento y el mismo debe de culminar el 30 de diciembre del 2021 es la fecha que debió terminar el 30 de diciembre del 2021 pero se ha culminado antes y ya ahorita el contratista está levantando las observaciones in situ

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, algún Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Entiendo que lo más preocupado de este tema son los Consejeros de Sechura, Paita , y de Talara porque es una obra que compromete a tres provincias seguramente en su momento harán las preguntas que correspondan yo lo que quiero decirle al Ingeniero Vise el día miércoles a estado en esta obra contraloría compuesta por un ingeniero una contadora y entre otras observaciones que he podido verificar en un informe que ellos van a plantear es fisuras que corresponden a un temprano deterioro de lo que me dijeron es que esas fisuras deberían de corresponder a un uso de más 6 años aproximadamente por tema del tiempo lluvias etc., Pero no a un deterioro temprano a pocas semanas de haber terminado la obra entre otras observaciones que como repito contraloría ha encontrado sobre este tema quisiera que nos pueda decir si tiene conocimiento el ingeniero Vise

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise para que absuelva las preguntas hechas por el Consejero Llanos

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Consejero delegado no se su fuera tan amable no le he escuchado con claridad se escucha muy lejos el tema de su audio del Consejero Regional

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Consejero de Piura Alfonso Llanos, puede repetir las preguntas y por favor acérquese un poco más al audio

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Voy a repetir a ver si por favor ojala me pueda escuchar le decía que personal de Contraloría General de la Republica el día miércoles hace dos días ha estado en la obra la Costanera era un ingeniero y una contadora y han participado con ingenieros de Talara dentro de las observaciones que ha podido ellos notar era una presencia de fisura y que estas fisuras corresponden o corresponderían a un deterioro temprano por cuanto las fisuras normalmente ocurren cuando por temas del clima temas de uso estos se pueden dar después de los 5, 6 años este tipo de observaciones obviamente que va a salir en un hito de control pero la pregunta concreta es si dentro de las observaciones que está haciendo entiendo la GRI a través de sus funcionarios han notado ese tipo de situaciones gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra ingeniero Vise para que absuelva las preguntas del Consejero Llanos

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Bien si lo escuche Consejero Delegado bueno en cuanto al tema de la Costanera Consejero Llanos como usted vera el inicio del plazo el 19 de junio del 2020 ahora Consejero Llanos el Comité de Recepción de Obras que hizo su trabajo en cuanto al recorrido de los 79.05 kilómetros que manda la Costanera 5 tramos estuvo acompañado de especialistas de contraloría que han estado haciendo los 4, 5 días que duro el tema del acto de recepción de obra conjuntamente con la supervisión y al contratista ahora como le digo Consejero Llanos esta obra viene del 2020 y nunca se restringió el tránsito vehicular y mientras iba avanzando la obra se ha estado utilizando la carretera normalmente para el tráfico vehicular tanto liviano como pesado porque es lógico que en dos años el contratista no le ha hecho un mantenimiento rutinario que se hace siempre a las carreteras es lógico que pueda tener las fisuras del caso estamos hablando también de en cuanto al clima la carpeta asfáltica va a sufrir algunas fisuras pero acá hay una cosa que siempre claro Consejero delegado siempre cuando estoy sentado en un escritorio cuando muchas veces me ha tocado ser supervisor en algunas obras porque bueno uno siempre tiene que trabajar en todos los ámbitos que manda mi carrera el tema como le digo Consejeros la obra no ha culminado y si hay una fisura o si hay un imperfecto que se manifieste en obra para eso está el levantamiento de observaciones en cuanto a la recepción de obra y es lógico que si se ha producido una fisura como yo ya le dije que nunca se ha restringido el tráfico vehicular se están levantando ya el contratista esta que levanta

observaciones ya está en constante comunicación tanto con el comité de recepción como la Gerencia de Infraestructura

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, algún otro Consejero desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta

yo sé que no esta en agenda pero yo soy de la provincia de Morropón particularmente de Chulucanas el ingeniero Martín Mejía menciona el Hospital de Chulucanas que se va a entregar en julio por eso también la pregunta era el ingeniero José Martín Mejía que avance tenemos del Hospital de Chulucanas gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias consejero de Morropón, pero estamos en el tema de la Costanera con las disculpas del caso algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Paita

Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta

Consejero Delegado reitero nuevamente el pedido que hice con anterioridad que tiene que presentar los informes yo me abstengo de hacer alguna pregunta el caso que no tengo la información que ustedes exponen ahí ni siquiera se puede mover al término de la sesión debemos tomar y el archivo que han enviado no se puede abrir, entonces lamentablemente respecto a que hacemos con esta exposición que ha hecho el Gerente de Infraestructura

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Consejero Delegado no escucho nada lo que está hablando el Consejero de Paita con las disculpas del caso

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Sí, Consejero de Paita se le escucha lejos tiene el uso de la palabra Consejero de Paita

Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta

Consejero Delegado nuevamente reitero mi pedido de la exposición la prioridad que debe de hacer llegar el informe para luego el pleno del Consejo tome decisión si se aprueba, no se aprueba, se observa se nombra una comisión investigadora se deriva a una comisión ordinaria no sé tendríamos que tomar decisiones al final de la reunión a mí me interesa esta obra porque hay bastante comentarios en redes sociales y en Paita especialmente en todos los programas periodísticos hay videos de que la pista tiene rajaduras no se han culminado las bermas no están pintadas debidamente la señalización hay observaciones pero como le digo son periódicos documentos periodísticos que no necesariamente pueden estar sujetos a la realidad están detallando lo que sucede en la realidad es necesario que en todo caso algunos Consejeros del pleno en este caso lo que estamos las provincias involucradas que son Talara, Sullana, Sechura y Paita nos tomemos un tiempo y vayamos a ver la obra gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Paita, bueno como ya nos informó el Gerente esta obra ya se ha culminado, pero aún no ha sido recepcionado, hay un comité de recepción lo cual hay unas observaciones que le han hecho al contratista y luego levantadas esas observaciones me imagino que ya será recepcionada la obra, algún otro Consejero que desee participar bueno culminado con este tema de la Costanera vamos a pasar el tema del Hospital de Máncora, tiene el uso de la palabra Ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Muy bien Consejero Delegado me estoy ilustrando en estos momentos el tema del Hospital de Máncora bien señores Consejeros Regionales gracias por la dar me la participación como le decía Consejero delegado y también a los Consejeros Regionales bueno el tema de Máncora es un tema más sensible ya lo conocemos lo que sucedió anteriormente con el tema de las cartas fianzas y la nulidad del contrato del proceso de selección el proceso se llevó normalmente hubo unas observaciones para que nosotros implementemos el tema de las bases nos hizo la contraloría y de acuerdo a las tres observaciones se hizo después de que habíamos integrado las bases motivo por el cual los especialistas del área de procesos y también especialistas de RCC se recomendó la nulidad del proceso y que se retrotraiga a las bases integradas para nosotros poder implementar lo que el órgano de control nos había sugerido cosa que se hizo se implemento el tema de las penalidades se implementó el tema de la modalidad de contratación que era llave en mano y en cuanto a obras similares que ya lo habíamos ya también levantado esta observación en la integración de las bases, bueno luego Consejeros vino el tema de la presentación de propuestas se presentó un postor no cumplió con los requisitos que mandan las bases y se tuvo que declarar desierto eso ha sido la problemática del Centro de Salud de Máncora

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero vise, una pregunta ahí está convocado o esta nuevamente convocando

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Consejero el tema de Máncora como le digo también tiene su tema que me estaba olvidando aclararle el valor referencial de este expediente técnico ya está vencido ahorita nuestra área usuaria que es el área de estudios ya está actualizando el valor referencial y es lógico que también por la subida del dólar por el incremento especialmente del cemento y del fierro no estamos hablando de una obra de infraestructura y el equipamiento que va a sufrir una considerable alza no por el tema de los precios y por el tema de su vigencia el tema referencial y nuestra área de estudio ya está trabajando en la actualización del valor referencial en cuanto al expediente técnico

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias más o menos que fecha están terminado la actualización del expediente

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

La actualización el Consejero Delegado, estar yo creo que en tres semanas estará ya lista con la resolución de actualización del valor referencial

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

En conclusión, este hospital este año no va a ser licitado

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Bueno por esta premura que se ha dado en cuanto al vencimiento del valor referencial nosotros consejero estamos tratando de correr lo más rápido posible porque un expediente de que estamos hablando un expediente de 39 millones no es fácil consejero como se dice actualizarlo de inmediato inclusive tenemos que cotizar los precisos del equipamiento nuevo en a ciudad de Lima que ya lo estamos haciendo consejero pero tampoco quiero dar como se dice tiempo que no lo vamos a cumplir por eso esta actualizado el valor referencia del expediente técnico

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Bien se entiende ingeniero algún otro Consejero desea participar en este punto del Hospital de Máncora tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Consejero Delegado, ingeniero Vise para hacerle a usted la consulta usted lo ha convocado lo ha declarado nulo ha vuelto integrar lo ha declarado desierto ahorita viene la actualización del expediente de los precios luego se va hacer nuevamente actos preparatorios y yo he escuchado al Gobernador que dice que esto se va hacer de Gobierno a Gobierno yo pensé que usted me iba a decir que ustedes ya estaban haciendo las acciones para revertir que ustedes sean unidad ejecutora y en este caso tengan que devolverlo a RCC para que pueda ser previsto en la ejecución a través de Gobierno a Gobierno pero usted me dice ahora que se va a continuar con la convocatoria nuevamente eso es verdad porque si eso es verdad entonces acá lo que se está haciendo es un doble discurso, o es que la actualización del expediente en cuanto al valor referenciar es para remitirlo a RCC para que ya una vez saneado eso ellos puedan ejecutarlo de Gobierno a Gobierno quisiera que me responda por favor

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura José Morey tiene el yuso de la palabra ingeniero Vise

Ingeniero Wilmer Vise Ruiz manifiesta

Bueno Consejero Morey como le digo sus preguntas son muy puntuales y eso nos alegra es bueno saber y contestar y aclarar para que también los Consejeros conozcan la problemática es cierto lo que dice el Consejero Morey nosotros estamos como unidad ejecutora haciendo lo que nos corresponde actualizar el valor referencial ahora nosotros en esta semana les estamos haciendo la propuesta si es verdad se hace la propuesta nosotros estamos solicitando como le digo pidiendo esa propuesta haciéndole a RCC para que se ejecute de Gobierno a Gobierno pero nosotros también estamos en el deber de ir avanzando como unidad ejecutora y como en la parte técnica nosotros estamos actualizando el expediente técnico y una cosa no a mezclamos con otra continuamos con lo que estamos haciendo actualizando el valor referencial y al mismo tiempo le estamos solicitando a RCC la propuesta que si se ejecuta de Gobierno a Gobierno (ininteligible) transferir la unidad ejecutora, como le hemos dicho al Consejero Morey bueno agradeciéndole por sus preguntas el tema es Consejero Delegado que nosotros como unidad ejecutora tenemos que continuar el trámite nosotros estamos actualizando el valor referencial porque nosotros lo hemos elaborado el expediente técnico pero estamos también haciendo la propuesta a RCC para que lo incluya el Hospital de Máncora de Gobierno a Gobierno y luego que ellos nos den una respuesta positiva

nosotros le estaremos transfiriendo la unidad ejecutora pero nosotros tenemos que seguir avanzando el trámite como unidad ejecutora que somos de actualizar el expediente técnico que ya se ha vencido

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Vise, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey

Consejero de Piura José Luis Morey Requejo manifiesta

Yo lo que quisiera es que el ingeniero Martín Mejía como representante de RCC nos manifieste si efectivamente va a ser factible que una vez que se haya actualizado el valor referencial y se haya cedido la unidad ejecutora ellos como RCC lo acepten y lo promuevan en la modalidad de Gobierno a Gobierno gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura José Morey, invito al Ingeniero Mejía para que haga uso de la palabra

Ingeniero José Martín Mejía Coronado manifiesta

Consejero Delegado por su intermedio en la última sesión descentralizada de reconstrucción el congreso la RCC manifestó que en el caso de Sechura creo se había solicitado que pasara de Gobierno a Gobierno también el Gobierno Regional en el caso de Máncora permítanme hacer las consultas del caso no podría hacer una precisión al respecto porque hay una particularidad respecto a los recursos de la fianza y no quiero adelantar opinión pero en todo caso personalmente consideraría que si pero la respuesta concreta va a estar en función a esos temas que ha sucedido encima de todos lo que nosotros buscamos es promover un trabajo articulado para sacar adelante todas las intervenciones del Gobierno Regional y cualquier unidad ejecutora de nuestra parte vuelvo a reiterar predisposición nuestras oficinas consultas todo lo que ustedes necesitan estamos a la orden

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias ingeniero Mejía, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Consejero Delegado estuve escuchando al señor Mejía. Escuchando al ingeniero Vise respecto a un centro de salud que es de Talara seguramente comparte mi preocupación el Consejero de Talara pero lo que estamos viendo acá y punto personal es que ya no se quiere cargar con el muerto y están viendo la forma de arrimárselo a otro organismo políticamente hablando obviamente hablo nomás técnicas por favor porque eso se entienda se piense que estoy cuestionando la labor técnica por el contrario lo apoyo pero políticamente aquí hay un tema de pretender soplar la pluma ustedes RCC este muerto que me ha creado muchos problemas y ha logrado que 6 de mis funcionarios entre ellos incluido mi Gerente General estén en la cárcel, si que hacemos con el alcalde de Máncora que toca todas las puertas y todas las puertas se le cierran, que hacemos con la población de Máncora en este momento es una de las mayores índices que tiene Covid que hacemos con la salud de los Mancoreños la verdad eso si es apremiante porque no estamos encontrando una solución se ha manoseado se ha maltratado a la población y hasta el momento de lo que escucho es un tema totalmente incierto tanto del ejecutivo como de RCC y eso como Consejero Delegado los alienta de que tanto tiempo que se ha pasado irradia una solución al tema tan delicado que es la salud gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, algún otro Consejero que desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Talara

Consejero de Talara Yasser Arámbulo Abad manifiesta

Consejero Delegado por su intermedio comentar también al pleno en la misma línea del Consejero Llanos expreso mi preocupación permanente por este proyecto el centro de salud de Máncora muestra de ello es que siempre estamos en constante comunicación con su autoridad local señor José Alexander Ramírez Granda quien también viene solicitando para el conocimiento del pleno y en atención al acuerdo de Consejo que se realizó en aquella sesión descentralizada en el distrito de Máncora el cambio de la unidad ejecutora lo cual entiendo que ya ha sido solicitado por la municipalidad distrital de Máncora y seguramente se viene evaluando por parte del ejecutivo que sea de Gobierno a Gobierno que sea a traves del cambio de la unidad ejecutora que es el procedimiento que sea creo que lo primordial lo principal acá es garantizar la ejecución el proyecto creo que en eso están atento por parte de este pleno hablo de mi persona como representante de la provincia de Talara gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Talara, algún otro Consejero que desea participar, bien atardecerles a los funcionarios al Ingeniero Wilmer Vise Ruiz por su participación al abogado José Carlos Vela Ojeda por su participación en la sesión, y al sub director de la reconstrucción con cambios al ingeniero José Mejía gracias por participar en esta sesión

Señores Consejeros se ha concluido on la exposición de los estados situacionales de dichas obras ya mencionadas les consulto si vamos a llegar a tomar algunos acuerdos los Consejeros que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Sí, Consejero Delegado usted mismo lo ha dicho hemos terminado el primer estadio que es el informe de los señores funcionarios a los cuales también comparto el agradecimiento de habernos permitido compartir información sumamente importante el segundo estadio establece un debate eso lo tenemos en nuestro propio reglamento un debate sobre la información que tenemos y acuerdos que vas hacer frente a esta situación y en esas mis propuestas que quiero compartir con el colegiado entiendo que aquí nos faltaría la parte complementaria que sería una visita vía cronograma lo más pronto posible para certificar aquello que ya se ha dicho y sobre eso tomar decisiones que correspondan según los casos para que el Consejo Regional en defensa de los intereses de la población y sobre todo teniéndose en cuenta de que estos hechos están ocurriendo en diferentes provincias estamos hablando de Ayabaca, estamos hablando de Huancabamba, de Huarmaca que corresponde a Huancabamba, estamos hablando el centro de salud de Máncora que corresponde a Talara, estamos hablando de la Costanera corresponde a la provincia de Sechura, Paita y Talara entonces si hay un ámbito regional no hay ninguna obra que hayamos hablado de Piura usted lo dicho no se puede abordar a pesar de que hay algunas obras cuestionadas en Piura mi propuesta sería ejecutar un cronograma de visitas a estas obras en compañía de los señores funcionarios y después de ello una sesión donde tomemos los acuerdos respecto a esta situación gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leonidas Flores

Consejero de Sullana Leonidas Flores Neira manifiesta

Gracias Consejero la verdad que no queda otra cosa que la ineptitud del Gobierno Regional se ponen nuevamente en manifiesto doble discurso amaña mentira más grande que la catedral nosotros nos debemos al pueblo no lo olviden el Gobierno desde que empezó su gestión en el 2019 se ha excusado por la inversión de año 19, 20, 21 diciendo que los grandes proyectos de envergadura como son los que hemos tratado hoy los hospitales estratégicos la Costanera y otros son los proyectos a los cuales le había puesto el empuje y lo pregona a los 4 vientos diciendo pronto los Hospitales para Huarmaca muy pronto el hospital termina en Ayabaca cuando la realidad es otra bueno al menos yo que conste en acta y en audio que hay que salvar la responsabilidad ante el pueblo no comparto en realidad y con todo respeto lo que nuestro amigo Llanos plantea de la visita a los Hospitales porque ya la realidad ya la tenemos ya estamos aquí con toda la información porque nosotros tenemos que comunicarle a la población de que esto está sucediendo es la mera realidad y no es lo que dice el Gobierno Regional ni el Gobernador que estamos atrasados que no hay Hospitales que no hay esperanzas en este año ni el consejero próximo quizás porque van a venir las resoluciones de contrato, nuevamente los saldos de obra nuevamente buscarle el financiamiento la licitación y la posterior ejecución del saldo de obra o sea es un camino espinoso para aterrizar en concreto tenemos que dar una declaración conjunta los 11 Consejeros hacia la población dando cuenta de lo que hoy hemos escuchado y que tenemos el audio y el acta como prueba de lo que acontece en los hospitales para salvar responsabilidades frete a todas las poblaciones de las provincias que nos eligieron ese sería mi planteamiento gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, algún otro Consejero desea participar en el debate, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita

Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquén manifiesta

Creo que es el momento oportuno como manifesté anteriormente de que nosotros tomemos con la exposición que ha hecho los funcionarios comparto en parte la solicitud del Consejero Llanos que hay que hacer visita a las obras físicamente para ver acompañado por los funcionarios me extraña si que en el pleno hayan Consejeros Ayabaca y consejero de Huancabamba y con las disculpas del caso no quiero acusarlo he visto que no ha intervenido el es una de las personas que ser más interesada son dos hospitales en su jurisdicción él debe de estar interesado como va, consejero Delegado es representante de Ayabaca de alguna manera más menos ha intervenido y creo que es responsabilidad de todos los Consejeros en nuestra función fiscalizadora a ver cómo van las obras de estos hospitales lo del Hospital de Máncora fue un escándalo y sigue siendo un escándalo la Costanera como manifesté anteriormente tiene

unas observaciones que no los ha hecho no he visto un informe ella ha presentado funcionarios de que es lo que está pasando con esa obra pero como repito en la provincia de Paita los programas periodísticos están tanto de radio como de televisión mencionan observaciones de la carretera ahí y se que se está abriendo yo la verdad no he tenido el tiempo de recorrer dicen que la carretera es espectacular bueno es espectacular por el recorrido que tiene pero la obra en si está mal, entonces yo creo que debemos intervenir acá hay cuatro provincias involucradas Talara, Sullana, Paita y Sechura en su momento cuando la carretera llegue para allá entonces debemos de tomar una decisión que vamos hacer me aúno como le digo a la petición del Consejero Llanos y debemos ir a ver esas obras físicamente que nos den las facilidades del caso he visto en el interno que también el Consejero de Sullana Leónidas está pidiendo ir al hospital de Sullana para ir a ver cuál es el avance el funcionario dice que podemos ir pero tenemos que llevar el seguro complementario de bajo riesgo eso tiene que gestionarlo la secretaría del Consejo para ir al hospital es cierto o para ir a las obras es correcto a parte de las botas de la indumentaria del caso debemos ir con un seguro de trabajo y riesgo eso es lo que pide llegamos a esa obra y está el contratista no tenemos el seguro simple llanamente sale el encargado de salud y dice ustedes no pueden ingresar porque no tienen el seguro o sea hay cosas que debemos planificar ir con todo lo que la ley regula para poder hacer bien el mandato que va a tomar el pleno gracias

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Paita, algún otro Consejero desea participar tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón

Consejero de Morropón Víctor Manuel Chiroque Flores manifiesta

Sí, yo creo que en la línea del Consejero Llanos y también del Consejero Leónidas Flores creo que un poco para corroborar por lo que se está escuchando acá a los funcionarios y que hay que hacer una visita pronto los consejeros a estas infraestructuras a estas obras paralizadas y otras con observaciones y eso significa una agenda y pienso en mi modesto entender que después de esta visita a estas horas yo creo que en una conferencia de prensa y dar a conocer la realidad de cómo están los hospitales y como está la carretera la Costanera en el hospital de Máncora etc., porque nosotros no tenemos que confrontar este informe de los funcionarios yendo también al lugar de los hechos para ver esa situación de estas obras que están paralizadas y otras con observaciones gracias Consejero Delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Morropón, consejeros para ir ordenando un poco las ideas creo que no vamos a poder sacar un acuerdo regional porque no tenemos los informes como ya lo mencione el Consejero de Paita de los informes físico del estado situacional de cada obra que hemos o por la cual han sido citados los funcionarios son el Hospital de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, la Costanera bueno el Centro de Salud de Máncora ya sabemos y no hay mucho que hablar, entonces señores Consejeros el cronograma de visitas creo que hay que hacerlo interno y mediante un memorándum se les comunicara a los jefes de área para que nos acompañen en dichas visitas también voy a conversar con la secretaria del Consejo para hacer los trámites del seguro contra todo riesgo para poder ingresar a cada una de las obras ya que es obligatorio y esta por ley de construcciones para poder llegar a una obra no sé alguna otra opinión de los señores Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores

Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta

Consejero delegado yo hice un planteamiento y quisiera que se pronuncien los Consejeros respecto al punto de vista que tienen sobre una conferencia de prensa no sé pero la importancia de esta conferencia nos permite contradecirlo lo que el Gobernador habla, el Gobernador hace creer que está en viento en popa nosotros no nos pronunciamos y no decimos nada frente a estos hechos y eso ya está cansando en realidad debemos de dar una opinión respecto a que nosotros debemos desenmascarar las mentiras frente a la población al Gobernador si ya tenemos los informes lo que vamos a ser es simplemente es corroborar lo que está pasando y sobre eso nadie dice nada

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, si Consejero de acuerdo en la misma línea solo para hacer la conferencia de prensa tenemos que tener los informes físicos ahorita tenemos un informe que bueno, esto ha quedado en audio y en acta también para corroborar los informes físicos que nos alcancen las áreas correspondientes luego de la visita ya se cómo lo menciono el Consejero de Morropón lo que será una conferencia de prensa o sino también una próxima sesión ordinaria o extraordinaria se hablara del tema y se llegara a acuerdos no sé algún otro consejero quiera participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta

Ya usted lo ha dicho ha firmado adecuadamente el Consejero de Paita y los hechos hablan por si solos no tenemos informes físicos que podamos mostrar solamente va a estar nuestro dicho efectivamente

comparto la molestia e indignación pero también tenemos que actuar vía documentación física visible que podamos nosotros contrarrestar aquellas cosas que los medios periodísticos nos pregunten eso en primer lugar no hay medios probatorios como se dice en el ámbito jurisdiccional no hay un informe físico que yo espero Consejero Delegado vía documento le reitere a los señores funcionarios invitados para que lo remitan a la brevedad eso en primer lugar y en segundo lugar yo creo que es importante insisto en ello hacer las visitas para que en el lugar nosotros podamos tener una idea objetiva visual y confrontarlo con aquellos informes que obviamente nos están remitiendo yo creo que con esos dos temas y las fotos que puedan hacer ya podamos tener medios probatorios como para poder sustentar la posición respecto aquellas obras que como repito no son necesariamente responsabilidades de esta gestión sino que ya viene de la gestión anterior que nuevamente pretenden postular a sabiendas de que le han hecho daño a la gestión ojala los señores Consejeros de acuerdo con mi posición que es bueno reitero hacer las visitas y tener los documentos a la vista gracias Consejero delegado

Consejero Delegado Rolando Saavedra Flores manifiesta

Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bueno lo de las visitas lo aprobamos acá o lo acordamos internamente, creo que sería internamente o cursar la documentación los memorándums para la invitación con los funcionarios para in situ a las obras mencionadas algún otro Consejero desea participar sino para ir cerrando la sesión

Bien señores Consejeros sin más puntos de agenda que tratar siendo las 12.14 p.m. del día viernes 3 de diciembre de 2021 doy por cerrada la Sesión Extraordinaria N° 32 – 2021 se agradece a todos los Consejeros Regionales, a los funcionarios del Gobierno Regional y a todos los que estuvieron presentes en esta sala virtual