



**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 113-2022-GI-MPS**

Chimbote, 10 de mayo del 2022

**VISTO. –**

El Informe N° 875-2022-SGOP-MPS de fecha 10 MAY 2022 emitido por la Subgerencia de Obras Públicas mediante el cual advierte que la Resolución Gerencial Nro. 094-2022-GI-MPS no ha considerado en su parte resolutive la aprobación de la actualización de los calendarios de utilización de equipos y maquinaria y adquisición de materiales e insumos de la obra **“Creación Integral de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida costanera tramo Jirón San Martín hasta avenida Brea y Pariñas del distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash”** por causas no imputables al contratista ejecutor de obra, de conformidad con el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y, Página | 1

**CONSIDERANDO. –**

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Qué, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y que de acuerdo con el numeral 2.2. del artículo 79°, ejerce funciones específicas compartidas en materia de infraestructura urbana que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia y otras similares de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

Qué, con fecha 22 ABR 2022, en mérito al Informe Nro. 769-2022-SGOP-MPS, se emitió y notificó la Resolución Gerencial Nro. 094-2022-GI-MPS, mediante el cual, se resolvió aprobar actualización del programa de ejecución de obra y cronograma valorizado de avance de ejecución de obra **“Creación Integral de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida costanera tramo Jirón San Martín hasta avenida Brea y Pariñas del distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash”** por atrasos no imputables al ejecutor de obra, según artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; sin embargo, dicho informe solicitaba, también, la aprobación de la actualización de calendario de adquisición de materiales e insumos y actualización de calendario de utilización de equipos y maquinaria.

Qué, estando a la delegación de facultades del Despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía N° 212-2021-A/MPS de fecha 13 ABR 2021, en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades,



**SE RESUELVE. –**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** actualización del calendario de adquisición de materiales e insumos de la obra **“Creación Integral de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida costanera tramo Jirón San**



**"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 113-2022-GI-MPS**

Martín hasta avenida Brea y Pariñas del distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash" por atrasos no imputables al ejecutor de obra, según artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR** actualización del calendario de utilización de equipos y maquinaria de la obra "Creación Integral de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida costanera tramo Jirón San Martín hasta avenida Brea y Pariñas del distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash" por atrasos no imputables al ejecutor de obra, según artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Página | 2

**ARTÍCULO TERCERO. – INTEGRAR** este acto administrativo a lo resuelto mediante Resolución Gerencial Nro. 094-2022-GI-MPS.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR y DISPONER** publicación en el Portal de Transparencia Estándar y página web de la Municipalidad Provincial Del Santa.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

C.c.  
SGLP  
Interesado  
GITIC  
Archivo

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
**Ing. Jesus Rodriguez Fuentes**  
GERENTE