



22. PP

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022.



VISTOS:

El Informe N° 016-2022-GRA/GSRC/DSRIMA/INPSECTOR DE OBRA-Ing. RMLV, de fecha 04 de julio de 2022, y el Informe N° 355-2022-GRA/GSRC/DSRIMA, de fecha 05 de julio de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, que establece: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”; La Gerencia Sub Regional es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Amazonas. Su existencia y funcionamiento se sustenta en la Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902, constituye un órgano desconcentrado territorialmente del Gobierno Regional Amazonas, con jurisdicción en la provincia de Condorcanqui y es responsable de formular, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y conducir las acciones de desarrollo en su ámbito, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y regional; además, tiene como misión organizar y conducir la Gestión Pública de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades nativas y colonas del ámbito de la provincia, promoviendo el diálogo y la concertación entre los agentes sociales y económicos, a fin de lograr las metas propuestas de los proyectos priorizados; en tal sentido, requiere de determinados bienes, servicios y obras que aseguren el logro de los objetivos programados para el presente ejercicio presupuestal. El artículo 8° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, prescribe que: “La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia (...)”, sujetándose a la Constitución y a las leyes respectivas de desarrollo constitucional respectivas. Por su parte el artículo 9°, numeral 2 de la Ley N°27783 – Ley de Bases de la Descentralización, establece que la autonomía administrativa consiste en la facultad que tiene los Gobiernos Regionales de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad;



///...



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022

Que, el Principio de Legalidad reconocido por la Ley N° 27444, dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Asimismo, por el Principio del debido procedimiento los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, el T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y últimamente modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación de las Entidades Pública bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, estipula que los proceso de contratación son organizados por las Entidades, como destinatarias de los fondos públicos asignados a la contratación, en el artículo 8° de esta norma legal, se estipula que *el Titular de la Entidad, es el más alto funcionario encargado de las contrataciones, el Órgano Encargado de las Contrataciones, es el encargado de realizar las actividades de gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida de la gestión administrativa de los contratos, además esta ley otorga a las entidades públicas conformar comités de selección, los cuales son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brindara los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de una determinada contratación;*

Que, el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, hace referencia a la Comisión de Recepción de Obra en el artículo 208°, la cual textualmente menciona: *“Artículo 208. Recepción de la Obra y Plazos: 208.1. Señala que, en la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fi el cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a ésta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y ///...*





**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI**

**.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022

comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso. 208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias;

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 042-2021-Gobierno Regional Amazonas/GSRC, de fecha de mayo de 2021, se aprobó la actualización del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248, con un presupuesto total de S/ 2'069,591.31 (DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTIUNO Y 31/100 SOLES);

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2021-GRAGSRC, de fecha 30 de diciembre de 2021, la Gerencia Sub Regional Condorcanqui, representada por el Lic. Hermogenes Lozano Trigoso en su calidad de Gerente, suscribe el referido contrato con el **CONSORCIO A&J CONSTRUCCIONES**, conformado por la Empresa CORPORACIÓN ALEMI'S EIRL, cuyo representante legal es la Señora Luvy Deysi Ojeda Canelo, y el Señor Saavedra Chirinos Javier Michel, representado comúnmente por el Señor Javier Michel Saavedra Chirinos, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248, por un monto total de S/ 1'839,303.81 (un millón ochocientos treinta y nueve mil trescientos tres y 81/100 soles), incluye IGV, teniendo como plazo de ejecución 120 días calendario, bajo la modalidad por contrata;

///...



Jr. Amazonas N° 200-Juan Velasco Alvarado
Nieva – Condorcanqui – Amazonas
gsrcondor@gmail.com



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI**

**.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 010-2022-
GRA/GSRC, de fecha 19 de enero de 2022, se le designó a partir del 19 de enero de 2022, al
Ing° **ROLLY MARCOS LARA VERASTEGUI**, identificado con DNI N° **40832735**, con CIP N°
189657, como **INSPECTOR** de la Obra: **“Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa,
Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas”**, con Código Único de
Inversión N° **2399248**, considerada dentro del Programa de Inversiones de la Gerencia Sub
Regional Condorcanqui en el ejercicio presupuestal del año 2022, la misma que viene siendo
ejecutada bajo la Modalidad por Contrata, a través del **CONSORCIO A&J
CONSTRUCCIONES**, conformado por la Empresa **CORPORACIÓN ALEMI'S EIRL**, cuyo
representante legal es la Señora **Luvy Deysi Ojeda Canelo**, y el Señor **Saavedra Chirinos Javier
Michel**, representado comúnmente por el Señor **Javier Michel Saavedra Chirinos**, con la
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios;

Que, con fecha 29 de enero de 2022, la Gerencia Sub Regional Condorcanqui,
entregó al contratista el terreno donde se viene ejecutando la obra en mención, suscribiéndose
para ello el Acta de Entrega de Terreno;

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0116-2022-GRA/GSRC, de
fecha 11 de mayo de 2022, se aprobó el **EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA
N° 01** de la Obra: **“Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución
Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia
de Condorcanqui – Región Amazonas”**, con Código Único de Inversión N° **2399248**, por un
monto total de **S/157,068.67** (ciento cincuenta y siete mil sesenta y ocho con 67/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0131-2022-GRA/GSRC, de
fecha 31 de mayo de 2022, se declaró **PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N°01 de la
Obra: **“Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278
Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui
– Región Amazonas”**, con Código Único de Inversión N° **2399248**; por 08 días, estableciendo
la nueva fecha de término del contrato, el día 08 de junio del 2022;

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0158-2022-GRA/GSRC, de
fecha 30 de junio de 2022, se declaró **PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N°02 de la Obra:
**“Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278
Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui
– Región Amazonas”**, con Código Único de Inversión N° **2399248**; por 04 días calendario,
computándose como fecha de inicio el 09 de junio de 2022, y fecha de término el 12 de junio
de 2022;

///...





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022

Que, mediante Resolución de Gerencia Sub Regional N° 0159-2022-GRA/GSRC, de fecha 30 de junio de 2022, se aprobó el DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248, por un monto total de S/41,418.00 (cuarenta y un mil cuatrocientos dieciocho y 00/100 soles);



Que, mediante Informe N° 016-2022-GRA/GSRC/DSRIMA/INSPECTOR DE OBRA/Ing. RMLV, de fecha 04 de julio de 2022, el Inspector de Obra – Ing° Rolly Marcos Lara Verástegui, alcanza a la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente el Certificado de Conformidad Técnica de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, (...), lo cual consta en el Asiento N° 170, 171 del Residente de Obra, y constatado según Asiento N° 172 del Inspector de Obra; asimismo, solicita que, a través de un acto resolutorio se conforme el comité de recepción de la obra antes mencionada;



Que, mediante Informe N° 355-2022-GRA/GSRC/DSRIMA, de fecha 05 de julio de 2022, el Ing. Josemaría Meléndez Taboada (Actual Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente), dirigida al Lic. Hermógenes Lozano Trigo (Gerente Sub Regional de Condorcanqui), solicita la conformación del Comité de Recepción de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248 en base al artículo 208 del reglamento de ley de contrataciones del estado: *dentro de los (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la entidad designa un comité de recepción;*



Que, el mencionado comité de recepción de obra se constituye en responsable de la verificación de la ejecución de la obra de conformidad con el expediente técnico de la citada obra, y tiene como función principal y solidaria verificar el fiel cumplimiento de la obra entregada, verificando la entrega en el lugar de la obra, confrontándola con los planos aprobados del expediente técnico, debiendo realizar las pruebas que considere conveniente la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248; ///...





**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI**

**.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GSRC**

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022

En consecuencia, por los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°308-2020 Gobierno Regional Amazonas/GR, y contando con el visto bueno de la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente, Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto, Dirección Sub Regional de Administración, y de la oficina Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Condorcanqui;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité de Recepción de Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 278 Comunidad Nativa Tayuntsa, CP. de Tayuntsa, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui – Región Amazonas", con Código Único de Inversión N° 2399248; comité que estará integrada por los siguientes profesionales:

CUADRO DE MIEMBROS TITULARES:

N.º	SERVIDORES	CARGO
1º	ARQ. VICTOR JOELL CAICAY BARBOZA	PRESIDENTE
2º	ING. DULCE PERLA PUMARICRA QUISPE	PRIMER MIEMBRO
3º	ING. MARCO ANTONIO CERCADO LÓPEZ	SEGUNDO MIEMBRO

CUADRO DE MIEMBROS SUPLENTE:

Nº	SERVIDORES	CARGO
1º	ING. JOSEMARIA MELÉNDEZ TABOADA	PRESIDENTE
2º	INGº ARNOLDO TRIGOSO POZO	PRIMER MIEMBRO
3º	BACH.ING. JAMES NARCES RIVERA ARROBO	SEGUNDO MIEMBRO

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el Comité a la que se hace referencia en el artículo anterior, deberá instalarse de manera inmediata y sus acciones deberán de ceñirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias y conexas.

ARTICULO TERCERO: CONFORME al Principio de RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro análogo, será de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, los miembros del Comité de Recepción.

///...

Jr. Amazonas N° 200-Juan Velasco Alvarado
Nieva – Condorcanqui – Amazonas
gsrcondor@gmail.com



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

.../// RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 0161-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRC

Santa María de Nieva, 05 de julio de 2022

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE la presente resolución a los miembros del comité de recepción de obra, a la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente y Gerencia Sub Regional, Dirección Sub Regional de Administración, y Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Relaciones Públicas publicar la presente Resolución en el Portal Web de Transparencia de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI
Lic. Hermogenes Lozano Trigos
GERENTE


