



**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 286 -2022-MPCP**

Pucallpa, 04 JUL. 2022

**VISTO:**

El Expediente Externo N° 27824-2022, que contiene todos los recaudos que la acompañan para la aprobación del Deductivo de Obra N° 01 por menor metrados de la Obra: "Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali" – CIU 2435069, y;


**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 24-11-2021 se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 013-2021-MPCP entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Consorcio Alfonso Ugarte, para que este último realice la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali" – CIU 2435069, por el monto ascendente a la suma de S/ 8'045,264.04 (Ocho Millones Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con 04/100 Soles) sin IGV, con un plazo de ejecución de Doscientos Cuarenta (240) días calendario;

Que, con Carta N° 038-2022- CONSORCIO ALFONSO UGARTE de fecha 03-06-2022, el Representante Legal del CONSORCIO ALFONSO UGARTE remite al Consorcio MANZANARES el Expediente Técnico de Menores Metrados N° 01 de la Obra: "Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali" – CIU 2435069, por la suma de S/ 162,886.11 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 11/100 Soles), el cual representa una incidencia de 2.02% con respecto al contrato original, el cual se ha generado debido a los cambios realizados en el contrato por solicitud de la población y a pedido de la Entidad de colocar más áreas de veredas en zonas comerciales, es que se dio la necesidad de no colocar toda el área proyectada de áreas verdes, sobre todo el sembrado de Grass, lo que da origen a deducir metrados proyectados en la partida de sembrado de grass. Además de que las partidas que han sido proyectadas por tiempo de ejecución y al completarse las metas antes del tiempo programado, se ve la necesidad de deducir también estas partidas como alquiler de oficinas, almacén, riesgo de obra y partida de suministro de insumos en la parte de bioseguridad y capacitaciones programadas en los 8 meses de ejecución contractual. También se ha deducido de acuerdo al cambio de la canalización en la intersección del Jr. Alfonso Ugarte con Jr. Libertad una de las canaletas techadas proyectadas por no ser necesarias y el movimiento de 05 postes eléctricos que no se ejecutó debido a que el área de veredas no se aumentó en un ancho de hasta 2.50mt., no existiendo la necesidad de moverlo ya que igual quedaría en área de vereda;

Que, a través de la Carta N° 079-2022/CM/SAU/J.A.V.R. de fecha 07-06-2022, el Representante Común del Consorcio Manzanares, encargado de la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali" – CIU 2435069, remite a la Entidad el Informe N° 042-2022-CM-Jefe de Supervisión, suscrito por el Jefe de Supervisión, correspondiente al Deductivo de Obra N° 01 por Menores Metrados, presentado por el contratista CONSORCIO ALFONSO UGARTE, el mismo que se encuentra conforme y cuyo monto asciende a la suma de S/ 162,886.11 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 11/100 Soles), que representa una incidencia del 2.02% del monto contractual;

Que, a través del Informe N° 1631-2022-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 22-06-2022, y en atención al Informe N° 174-2022/GIO-SGOSLA/HEZA, el Sub Gerente de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo solicita al Gerente de Infraestructura y Obras la aprobación mediante Acto Resolutivo del Deductivo de Obra N° 01 por Menores Metrados, correspondiente a la obra: "Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafin Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali" – CIU 2435069, por el monto de S/ 162,886.11 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 11/100 Soles), que representa una incidencia del 2.02% del monto contractual, calculado de acuerdo al siguiente detalle:



| ITEM           | DESCRIPCION  | PRESUPUESTO BASE |           |          |                     | VALORIZ ACUMULADA |                     | SALDO POR VALORIZAR |                   |
|----------------|--|------------------|-----------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                |  | UND.             | METR.     | C.UNIT.  | PARCIAL             | METR.             | VALORIZADO          | METR.               | VALORIZADO        |
| 01             | OBRAS PROVISIONALES  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 01.01          | ALQUILER DE OFICINAS , ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANA / INC. SERVICIOS                | mes              | 8.00      | 1,500.00 | 12,000.00           | 5.55              | 8,325.00            | 2.45                | 3,675.00          |
| 06             | CANALETAS DE DRENAJE PLUVIAL - TECHALAS  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 08.01          | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN CANALES, DURANTE EJEC. OBRA                               | m                | 1,654.48  | 1.71     | 2,829.16            | 1,629.27          | 2,786.05            | 25.21               | 43.11             |
| 08.02          | EXCAVACION MANUAL PARA CANALETA EN TIERRA DURA                                       | m3               | 661.79    | 52.47    | 34,724.12           | 651.70            | 34,194.70           | 10.09               | 529.42            |
| 08.03          | REFINE Y NIVELACION MANUAL DE CANAL  | m                | 1,654.48  | 8.25     | 8,686.02            | 1,629.27          | 8,553.67            | 25.21               | 132.35            |
| 08.05          | ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 30.00 MT (USANDO CARRETILLA)      | m3               | 860.33    | 34.53    | 29,707.19           | 847.22            | 29,254.51           | 13.11               | 452.68            |
| 08.06          | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS                              | m3               | 860.33    | 23.33    | 20,071.50           | 847.22            | 19,765.64           | 13.11               | 305.86            |
| 08.07          | SOLADO PARA CANALETAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON                             | m2               | 1,323.59  | 17.63    | 23,334.89           | 1,303.43          | 22,979.47           | 20.16               | 355.42            |
| 08.08          | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN LOSA FONDO DE CANALETAS (C-H)                             | m3               | 198.54    | 482.32   | 95,759.81           | 195.52            | 94,303.21           | 3.02                | 1,456.61          |
| 08.09          | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN MURO DE CANALETAS DE E<=0.15m. (C-H)                      | m3               | 248.17    | 561.64   | 139,382.20          | 244.49            | 137,315.36          | 3.68                | 2,066.84          |
| 08.10          | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN TECHO DE CANALETAS (C-H)                                  | m3               | 180.50    | 482.32   | 87,058.76           | 179.25            | 86,455.86           | 1.25                | 602.90            |
| 08.11          | CONCRETO F'c=245 KG/CM2 EN TECHO DE CANALETAS (C-H)                                  | m3               | 24.05     | 535.32   | 12,874.45           | 21.69             | 11,611.09           | 2.36                | 1,263.36          |
| 08.12          | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANALES  | m2               | 4,015.73  | 73.24    | 294,116.46          | 3,963.70          | 290,301.39          | 52.09               | 3,815.07          |
| 08.13          | ACERO ORADO 80 Fy=4200 Kg/cm2  | kg               | 41,097.94 | 6.52     | 267,958.57          | 40,400.46         | 263,411.00          | 697.48              | 4,547.57          |
| 08.14          | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON WATER STOP ANCHO=4" PROVISION Y COLOCACIÓN                 | m                | 3,308.97  | 15.23    | 50,395.01           | 3,258.55          | 49,627.72           | 50.42               | 767.30            |
| 08.15          | JUNTA DE DILATACIÓN CON WATER STOP ANCHO=4" PROVISION Y COLOCACIÓN                   | m                | 4,213.94  | 16.31    | 68,728.30           | 736.62            | 12,014.27           | 3,477.32            | 56,715.09         |
| 08.17          | REJILLA SUMIDERO DE FIERRO (A MEDIDA DE CANALETA) C/ MARCO 3"x3"x16" Y REJAS DE PLAT | und              | 28.00     | 506.62   | 13,172.12           | 23.00             | 11,652.26           | 3.00                | 1,519.86          |
| 08.19          | CURADO DE LOSAS DE CONCRETO CIADTIVO   | m2               | 1,323.59  | 3.28     | 4,354.81            | 1,303.43          | 4,288.28            | 20.16               | 66.33             |
| 13             | VARIOS   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 13.02          | REUBICACION DE POSTES DE LUZ (BAJA TENSION RED SECUNDARIA) INC. ACCESORIOS           | und              | 40.00     | 1,800.00 | 72,000.00           | 35.00             | 63,000.00           | 5.00                | 9,000.00          |
| 14             | MITIGACION AMBIENTAL   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 14.01          | PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 14.01.01       | CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                          | mes              | 8.00      | 820.00   | 8,960.00            | 5.55              | 4,551.00            | 2.45                | 2,009.00          |
| 14.03          | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 14.03.01       | RIEGO DEL AREA DE TRABAJO CON CISTERNA DE 1500Gal                                    | mes              | 6.00      | 1,450.00 | 8,700.00            | 5.00              | 7,250.00            | 1.00                | 1,450.00          |
| 14.04          | PLAN DE MIRGACION Y PREVENCIÓN   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 14.04.02       | ALQUILER DE BAÑOS ECOLOGICOS   | mes              | 8.00      | 1,900.00 | 15,200.00           | 5.55              | 10,545.00           | 2.45                | 4,655.00          |
| 14.05          | CIERRE DE EJECUCION Y ABANDONO   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 14.05.01       | SEMBRADO DE GRAS Y RIEGO   | m2               | 2,010.25  | 19.85    | 39,903.48           | 1,007.01          | 19,989.15           | 1,003.24            | 19,914.31         |
| 15             | SEGURIDAD, SALUD Y PLAN DE VIGI CONTRA COVID-19 EN OBRA                              |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.01          | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.01.03       | SEÑALIZACION INFORMATIVA DE DESVIO Y SEGURIDAD EN ZONA DE TRABAJO PIPAVIMENTO        | mes              | 8.00      | 977.46   | 7,819.68            | 5.55              | 5,424.90            | 2.45                | 2,394.78          |
| 15.01.05       | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD  | mes              | 8.00      | 1,000.00 | 8,000.00            | 5.55              | 5,550.00            | 2.45                | 2,450.00          |
| 15.02          | VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DE COVID-19 EN OBRA                                 |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.02.02       | FABR DE EJECUCION Y CIERRE   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.02.02.01    | ZONA DE CONTROL PREVIO   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.02.02.01.03 | INSUMOS SANITARIOS PARA ZONA DE CONTROL PREVIO                                       | mes              | 8.00      | 281.40   | 2,091.20            | 5.55              | 1,450.77            | 2.45                | 640.43            |
| 15.02.02.02    | ZONA DE CONTROL DESINFECTACION   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.02.02.02.02 | INSUMOS SANITARIOS PARA ZONA DE CONTROL DE DESINFECTACION                            | mes              | 8.00      | 922.90   | 7,383.20            | 5.55              | 5,122.10            | 2.45                | 2,261.11          |
| 15.02.02.03    | ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO   |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.02.02.03.03 | INSUMOS SANITARIOS PARA ZONA DE CONTROL DE VESTUARIOS                                | mes              | 8.00      | 5,143.80 | 41,150.40           | 5.55              | 28,548.09           | 2.45                | 12,602.28         |
| 15.02.02.04    | ZONA DE TRABAJO  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 15.02.02.04.01 | LIMPEZA DE ZONAS EN GENERAL (2 VECES POR MES)  | mes              | 8.00      | 558.52   | 4,468.16            | 5.55              | 3,069.79            | 2.45                | 1,398.37          |
| 15.02.02.04.02 | DESINFECTACION DE HERRAMIENTAS MANUALES  | mes              | 8.00      | 642.00   | 5,136.00            | 5.55              | 3,563.10            | 2.45                | 1,572.90          |
| 15.02.02.04.04 | INSUMOS SANITARIOS PARA MODULO DE LAVADO DE MANOS                                    | mes              | 8.00      | 146.80   | 1,174.40            | 5.55              | 814.74              | 2.45                | 359.66            |
|                | <b>COSTO DIRECTO</b>   |                  |           |          | <b>6,325,390.38</b> |                   | <b>6,186,397.17</b> |                     | <b>138,993.22</b> |
|                | GASTOS GENERALES 10.00%  |                  |           |          | 632,539.04          |                   |                     |                     |                   |
|                | UTILIDAD 17.19%  |                  |           |          | 1,087,334.61        |                   |                     |                     | 23,802.89         |
|                | VALOR REFERENCIAL  |                  |           |          | 8,045,264.04        |                   |                     |                     | 162,886.11        |
|                | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO (SIN IGV 18%)   |                  |           |          | <b>8,045,264.04</b> |                   |                     |                     | <b>162,886.11</b> |
|                |  |                  |           |          |                     |                   |                     |                     | 2.02%             |

Por otro lado, para que pueda ser aprobado el Deductivo de Obra N° 01 mediante acto resolutorio por el titular de la Entidad, se tiene que cumplir lo siguiente: **"no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándoles los presupuestos deductivos"**, según como lo establece en el numeral 205.1 del Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

vigente; y para ello se calculará el porcentaje de incidencia respecto del monto del contrato original, de acuerdo al siguiente detalle:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Presupuesto Contractual            | : S/ 8'045,264.04       |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 01 | : S/ 1,126.77 (0.01%)   |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 02 | : S/ 18,863.80 (0.21%)  |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 03 | : S/ 180,457.05 (2.01%) |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 04 | : S/ 23,341.83 (0.26%)  |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 05 | : S/ 41,719.83 (0.47%)  |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 06 | : S/ 19,494.03 (0.22%)  |
| - Presupuesto Mayores Metrados N° 07 | : S/ 9,484.87 (0.11%)   |
| - Presupuesto del Deductivo N°01     | : S/ 162,886.11 (2.02%) |

**% Incidencia = 2.02 %**

Que, mediante Informe Legal N° 0140-2022-MPCP-GM-GIO-OAL de fecha 27-06-2022, la Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, concluye que procede Aprobar vía Acto Resolutivo el Presupuesto del Deductivo de Obra N° 01 – por Menores Metrados del Contrato de Ejecución de Obra N° 013-2021-MPCP correspondiente a la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafín Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali” – CIU 2435069, por la suma de -S/ 162,886.11 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 11/100 Soles), el cual representa una incidencia del -2.02% del monto contractual;

Que, se debe tener en cuenta lo señalado en el inciso b) del Artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF que establece: “**b) Precios unitarios**, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. (...) En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que **se valorizan en relación a su ejecución real** y por un determinado plazo de ejecución”. (énfasis agregado)

Que, en las obras contratadas bajo el sistema “A PRECIOS UNITARIOS” la información contenida en el expediente técnico tiene un carácter referencial, por tanto, no es posible cuantificar con exactitud los trabajos que deben ser realizados por el contratista; de esta manera, **los metrados necesarios para una obra de esta naturaleza, así como el monto que debe ser pagado por la Entidad, solo pueden conocerse cuando el contratista ejecute la obra;**

Que, el numeral 34.2, 34.3 y 34.4 del artículo 34° del TUO de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF establece: “**34.2** El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) **reducción de prestaciones**, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. **34.3** Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. **Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje** y **34.4** Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad”;

Que, asimismo el numeral 205.1 del Artículo 205° Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: “**205.1.** Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, **restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original**”;

Que, asimismo el numeral 5) del Anexo 1 de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control de Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobado por la Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG de fecha 02 de marzo de 2016, el cual define el Presupuesto Deductivo de Obra como: “**Valoración económica de las obras que, estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su ejecución, constituyendo reducciones o supresiones de obra**”;



Que, en el caso concreto se aprecia que la dependencia administrativa (Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y Área Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras), de acuerdo a sus funciones han procedido a evaluar técnica y legalmente las razones que motivan la procedencia del Expediente Técnico del Deductivo de Obra N° 01 por Menores Metrados en la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafín Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali"** – CIU 2435069 y ha ratificado su fundamento, coligiéndose que el área técnica y legal han concluido en la necesidad de aprobar dicho deductivo, siendo responsables por el contenido técnico de sus informes generados en el procedimiento de deductivo de obra por ejecución de menores metrados; en mérito al Principio de Segregación de Funciones, por el cual, los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la Entidad y Gerente Municipal, en la verificación que el expediente cuente con el sustento técnico y legal favorable. Y, asimismo, en virtud al principio de confianza en el cual opera en el marco del principio de distribución de funciones y atribuciones (obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuación de un servidor o funcionario público conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuarán reglamentariamente, operando así la presunción de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;

Que, teniéndose en cuenta lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y la Gerencia de Infraestructura y Obras a través de su Área Legal y habiéndose cumplido con lo requerido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del **Informe Legal N° 620-2022-MPCP-GM-GAJ** de fecha **28-06-2022**, concluye que se debe Aprobar el presupuesto de Deductivo de Obra N° 01 por Menores Metrados en la ejecución de las partidas del **Contrato de Ejecución de Obra N° 013-2021-MPCP**, correspondiente a la Obra: **"Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafín Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali"** – CIU 2435069 por la suma de **-S/ 162,886.11 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 11/100 Soles)**, el cual representa una incidencia de **-2.02% del monto contractual**;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Presupuesto del Deductivo de Obra N° 01 por Menores Metrados en la ejecución de las partidas del **Contrato de Ejecución de Obra N° 013-2021-MPCP**, correspondiente a la Obra: **"Mejoramiento de la Av. Alfonso Ugarte (desde el Jr. Raymondi hasta el Jr. Serafín Filomeno), Distrito de Calleria – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali"** – CIU 2435069 por la suma de **-S/ 162,886.11 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis con 11/100 Soles)**, el cual representa una incidencia de **-2.02% del monto contractual**, conforme a los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de Información la Publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Secretaria General la distribución y notificación de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Segundo Leonidas Pérez Collazos  
ALCALDE PROVINCIAL