

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA DEL 2013

Siendo las 08:00 horas del día 18 de Junio de 2013, en la Cámara de Comercio de Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, para llevar a cabo la presente sesión ordinaria:

• LISTA DE ASISTENTES:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10° del Manual de Operaciones del "Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura" aprobado mediante Ordenanza Regional N° 142-2008/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

1. Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán	Presidente del Directorio
2. Dr. Luís García Barreto	Vicepresidente del Directorio
3. Sr. Teddy Ubillús Olemar	Director
4. Ing. José Emilio Maticorena Calle	Director
5. Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz	Director

En la presente sesión interviene el Gerente General Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero, en calidad de Secretario Técnico.

El Presidente del Directorio del PEIHAP; luego de verificar el quórum correspondiente, dio inicio a la presente sesión, dando el uso de la palabra al Sr. Gerente General:

• INFORMES:

Haciendo uso de la palabra, el Sr. Gerente General:

1.- Entre las principales acciones de la Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, se tienen:

- ✓ *Visita técnica a la asociación Loma Negra del distrito de La Matanza y a las Gerencias de Desarrollo de los distritos de La Matanza y San Juan de Bigote, con miras a promover la cadena productiva de la Chía; en alianza con la organización Cedepas. El Proyecto Alto Piura colaborará en la elaboración del Plan de Negocios que la Asociación Loma Negra presentará al programa Procompite de la Municipalidad de La Matanza.*
- ✓ *Coordinaciones con el vicepresidente Regional sobre el tema de financiamiento de los estudios para el desarrollo del cuarto y quinto componente.*
- ✓ *Coordinación y reunión de trabajo con las municipalidades distritales de Morropón, La Matanza, San Juan de Bigote, Salitral, Chulucanas y Buenos Aires y la Gerencia Subregional de Morropón – Chulucanas; a fin de evaluar la oferta de riego con infraestructura subterránea del valle viejo.*
- ✓ *Organización y participación de la tercera reunión de la mesa técnica con comisión de alto nivel del MINAG: implementación del cuarto y quinto componente.*
- ✓ *Reunión en campamento Pampas con CSAP para tratar los temas del trazo final del tramo Tunas-Ventana 2 y cantera de roca Ventana 2. Reuniones con los propietarios de terrenos para usarlos como DME para material de escombros del túnel de ventana de entrada.*
- ✓ *Inspección del terreno en Cruz Blanca donde se colocará letrero sobre el medio ambiente y su conservación.*
- ✓ *Asistencia a la inauguración del colegio secundario Virgen de la Esperanza del distrito Sónдор.*
- ✓ *Reunión con la ALA Chulucanas para tratar temas de cantera de roca Ventana 2.*
- ✓ *Participación como expositores en el evento MACRONORTE INTERQUORUM-COREJU Canchaque.*
- ✓ *Coordinación para talleres con autoridades en el caserío de Higerón, en el distrito de San Miguel de El Faique, comunidad de Huaricanche, distrito de Sónдор y Cascapampa, distrito de Sondorillo.*
- ✓ *Coordinaciones con el área de Imagen Institucional y la gerencia de administración para efectuar la Exposición Fotográfica que se realizará el día 18 de junio.*

2.- Entre las principales acciones de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, se tienen:

- ✓ Se encuentra en proceso de actualización de información de Transparencia del Módulo de Instituciones del Portal del Estado Peruano.
- ✓ Se ha concluido la etapa de Formulación del Presupuesto Multianual 2014-2016 del Proyecto Alto Piura, documentación que ha sido remitida mediante el memorando N° 070-2013/GRP-407000-407100, del 15 de mayo del 2013, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- ✓ Asimismo, el día 23 de mayo del presente, la GRPPAT indicó que según las disposiciones del Ministerio de Economía y finanzas, la Programación Multianual para los años 2014-2016 debe ser igual al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2013, procediéndose a realizar las modificaciones respectivas, para lo cual se ha programado la suma de S/. 95'105,272 para cada año.
- ✓ Respecto a la Unidad Formuladora:
 - 1.- PIP: Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa Cashapite.
El proyecto busca el mejoramiento de 19 canales de riego, beneficiando a uno 1,400 agricultores en 800 hectáreas, para mejorar el rendimiento de sus tierras de cultivo, por ende sus ingresos y el nivel de vida de esta población que se encuentra en situación de pobreza. Se está a la espera de la evaluación por parte de la OPI del GRP.
 - 2.- Proyecto de Inversión Pública: "Provisión de los servicios de apoyo a la cadena productiva de bambú"
El Proyecto Alto Piura elabora el estudio de preinversión a nivel de Perfil. Con Informe N° 038-2013/GRP-407000-407400-CQG-MVP-AMGC de fecha 05/06/2013 se alcanzó y se aprobó el correspondiente Plan de Trabajo. Se prevé su culminación para el mes de agosto. /// Los talleres participativos han sido consensuados con las municipalidades distritales, quienes organizarán, participarán y apoyarán en los eventos programados. Se contará además con la participación de Sierra Exportadora Piura.
 - 3.- Parcela Demostrativa de Aguaymanto
A la fecha el Perfil Técnico para la parcela demostrativa de aguaymanto- parte Agronómica se encuentra en un avance del 70%, elaborado en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Agrícola, el mismo que será alcanzado a la Municipalidad de Sondorillo. /// El Perfil Técnico de la parcela demostrativa de aguaymanto será de ¼ de hectárea, a un costo de producción aproximado de 4,860. Las actividades consistirán en labores culturales, preparación de terreno, insumos (semillas, abonos, pesticidas) y mano de obra para el cultivo y para la cosecha.
 - 4.- Informe Técnico sobre situación del Canal Pre Inca
Con Informe N° 066-2013/GRP-407000-407100, de fecha 06.06.13, se elevó a la Presidencia Regional el Informe N° 035-2013/GRP-407000-407400-CQG-MVP, a fin de disponer a la Dirección Regional de Cultura su "Puesta en Valor", de considerarlo pertinente.
 - 5.- Instalación del Sistema de Información Hidrometeorológico en la Cuenca Alta del río Huancabamba y Cuenca Alta del río Samaniego, en la provincia de Huancabamba, Región – Piura
 - 6.- Se han retomado coordinaciones con SENAMHI Lima para la suscripción de Convenio Interinstitucional.

- 5.- Hace de conocimiento, tal como se informó en anterior sesión, que se han efectuado 2 visitas a los frentes de trabajo de la Obra, por parte de los Consejeros Regionales así como del "Frente de Defensa de los Intereses del Alto Piura", habiéndose apreciado el avance en ambos frentes.
- 6.- Informa que, en la reunión sostenida ayer con el Presidente Regional Javier Atkins Lerggios se ha hecho hincapié en la necesidad de gestionar lo más rápido posible que el CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA – CIAP entregue los diseños con sección optimizada del Túnel Trasandino; habiéndose acordado una próxima reunión para el día 12 de Julio en la cual se informarán los avances de las actividades referidas a la ejecución del Túnel.
- 7.- Informa que, con la empresa contratista CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., se van a pactar los precios unitarios que van a servir para ambos diseños; asimismo, informa que la citada empresa tiene el firme compromiso de elaborar el Expediente del Adicional del Túnel, de manera correcta y lo mejor posible, a efectos de evitar posibles dilataciones en la Contraloría General de la República, en cuanto a la aprobación del adicional que estaría superando el 15% del monto contratado.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Consejo Directivo, Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán:

- 1.- Manifiesta que, es importante tener claro que el inicio del PEIHAP fue político, luego se han ido ordenando los diversos temas del proyecto; por ejemplo, se gestionó adecuadamente y, consecuentemente, se obtuvo el presupuesto, se cuenta ya con una ingeniería de detalle, se arregló la parte legal contractual (arbitrajes). En ese orden de ideas, ahora el

PEIHAP se encuentra en un punto crucial, cuesta más (dados los estudios efectuados y el diseño) y ello lleva a tramitar ante la Contraloría General de la República, la aprobación del adicional que estaría superando el 15% del monto contratado.

- 2.- Así pues, resulta imprescindible manifestar la clara realidad del PEIHAP, sin generar falsas expectativas; y, corresponde a cada uno de los directores transmitir y explicar claramente la situación al colectivo que representan.

Haciendo uso de la palabra, el Miembro del Consejo Directivo, Sr. Teddy Ubillús Olemar:

- 1.- Comparte totalmente lo expresado por el Presidente del Consejo Directivo, Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán; pues resulta importante como se plantean las cosas a la población, recordando el inicio netamente político del PEIHAP, incluso las decisiones políticas que se tomaron por presión social, incluso tomadas por el Consejo Directivo, las mismas que conllevaron al inicio del PEIHAP, así pues esta gestión viene poniendo las cosas en orden y eso toma tiempo.

Haciendo uso de la palabra, el Vicepresidente del Consejo Directivo, Dr. Luis García Barreto:

- 1.- Señala que, los cuestionamientos siempre van a existir y la mayor parte sin sustento válido, debemos dejar de enfocarnos en situaciones pasadas e informar sobre los productos y logros actuales, sobre los temas realmente relevantes; ello conlleva a trabajar arduamente con las estrategias del Plan de Marketing para que la población realmente esté informada sobre el PEIHAP y sus avances y no se vea confundida por pronunciamientos y/o declaraciones lejanas de la realidad.
- 2.- Es necesario enfocar y hacer ver al colectivo poblacional que el Alto Piura no sólo se basa en la construcción de Túnel Trasandino, sino que conlleva muchos más beneficios que ya son apreciables.

** El Sr. Gerente General señala que, efectivamente, los beneficios del PEIHAP no sólo se manifestarán con la construcción del Túnel Trasandino, sino que el PEIHAP es mucho más que eso y ya existen beneficios evidentes, lo cual se viene trabajando a través del marketing y difusión.

- **PEDIDOS:**

- 1.- El Ing. José Emilio Maticorena Calle efectúa el siguiente pedido:

- Que, se gestionen las respectivas identificaciones para los miembros del Consejo Directivo.

** El Sr. Gerente General señala que se efectuarán las coordinaciones para dicho fin con el área de Imagen Institucional.

- **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- No hubieron puntos a tratar en Orden del Día.

- **ACUERDOS:**

- 1.- No se tomaron acuerdos en la presente sesión, por ser de naturaleza informativa.

Con la conformidad del caso, se da por finalizada la presente sesión, siendo las 11.00 horas, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.
