

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA DEL 2013

Siendo las 09:00 horas del día 13 de Junio de 2013, en la Cámara de Comercio de Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria:

• LISTA DE ASISTENTES:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10° del Manual de Operaciones del "Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura" aprobado mediante Ordenanza Regional N° 142-2008/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

1. Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán	Presidente del Directorio
2. Dr. Luís García Barreto	Vicepresidente del Directorio
3. Sr. Teddy Ubillús Olemar	Director
4. Ing. José Emilio Maticorena Calle	Director
5. Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz	Director

En la presente sesión interviene el Gerente General Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero, en calidad de Secretario Técnico.

El Presidente del Directorio del PEIHAP; luego de verificar el quórum correspondiente, dio inicio a la presente sesión, dando el uso de la palabra al Sr. Gerente General:

• INFORMES:

Haciendo uso de la palabra, el Sr. Gerente General:

- 1.- Informa que el día de mañana el "Frente de Defensa de los Intereses del Alto Piura" efectuará una visita a Pampas para verificar los trabajos y el avance de la obra; todo ello ya se encuentra coordinado.
 - 2.- Informa que el día Martes 18 del presente a partir de las 7.30pm se inaugurará la "Exposición Fotográfica del PEIHAP", en el Open Plaza, cuyo programa de iniciará con las palabras de apertura y bienvenida a cargo del Presidente del Consejo Directivo, seguido de una exposición del Dr. Karl Nagel (Jefe de Proyecto y Especialista del CONSORCIO INGENIERIA ALTO PIURA – CIAP) sobre los diseños del Túnel Trasandino y Presa Derivadora y culminando con las palabras de Presidente Regional Javier Atkins Lerggios. Dicha exposición fotográfica será debidamente publicitada en los diversos medios de comunicación.
 - 3.- Informa que el Dr. Karl Nagel (Jefe de Proyecto y Especialista del CONSORCIO INGENIERIA ALTO PIURA – CIAP), al día siguiente, efectuará 2 exposiciones en la Universidad Nacional de Piura – UNP y en la Universidad de Piura – UDEP.
 - 4.- Informa que el Presidente Regional Javier Atkins Lerggios ha solicitado que para el viernes próximo se inicie la promoción del PEIHAP en la pantalla LED ubicada fuera del Open Plaza, con fines de difusión e información acerca del proyecto.
 - 5.- Informa que se sigue gestionando los banners informativos del PEIHAP; sin embargo, se han presentado algunos inconvenientes con el material fotográfico (considerado no tan óptimo), además, el área de Imagen Institucional del GRP considera que el frontis de la Sede Central del GRP no es ideal para los banners, sino que deben ponerse en el mismo Alto Piura, lo cual viene siendo coordinado pues la Unidad Ejecutora considera conveniente usar el frontis de la Sede Central del GRP.
 - 6.- Efectúa una exposición detallada acerca de las soluciones que viene analizando el CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA – CIAP, a efectos de presentar una alternativa para la ejecución del Túnel Trasandino, siempre que la misma optimice los trabajos, minimice los costos y mantenga la capacidad de la infraestructura para los fines que ha sido
-

pensado el Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura; ello en razón, de que los Diseños Definitivos aprobados con la Resolución Gerencial General N° 042-2013/GRP-PEIHAP, de fecha 13.05.2013, han resultado con un probable porcentaje de incidencia acumulada bastante elevado.

ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN DEL TÚNEL

METODOLOGIA (Extracción de escombros)	SECCION DEL TUNEL	TIEMPO DE EJECUCION	INCIDENCIA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Ferrovía	22m2	90 meses	45%	Equipo existente	Desaprobación de la CGR
Ferrovía	16m2	80 meses	30%	Equipo existente	
Camiones	22m2	70 meses	35%		Nuevo equipo
Camiones	16m2	60 meses	30%		No hay equipo

ANÁLISIS HIDROLÓGICO	DIÁMETRO DEL TÚNEL	SECCIÓN DEL TÚNEL	CAUDAL MÁXIMO	CAPACIDAD DE TRASVASE ANUAL
	5m	22m2	28.5m3/s	886.5 MMC
	4.5m	16m2	25m3/s	777.6 MMC

El Gerente General explicó que, de las alternativas presentadas, la segunda de ellas era la más viable en cuanto a plazo, costo e inicio de las obras, pero que requería un "Addendum" al contrato del CIAP para que pudiesen entregar las modificaciones del diseño del túnel ya recibido por la Entidad.

Haciendo uso de la palabra, el Miembro del Consejo Directivo, Ing. José Emilio Maticorena Calle:

- 1.- En razón de las últimas notas periodísticas, considera importante informar la razón de la coyuntura actual del proyecto, es decir el porqué de la situación que atraviesa el PEIHAP.

Al respecto el Sr. Gerente General Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero señala que, si bien es cierto, es importante la información al respecto, no resulta imprescindible ahondar en temas que sólo se basan en declaraciones sin ningún tipo de sustento; sin embargo, es conveniente y pertinente aclarar temas que realmente ameriten un pronunciamiento.

- **PEDIDOS:**

- 1.- En la presente sesión no se realizaron pedidos.

- **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- No hubieron puntos a tratar en Orden del Día.

- **ACUERDOS:**

- 1.- No se tomaron acuerdos en la presente sesión, por ser de naturaleza informativa.

Con la conformidad del caso, se da por finalizada la presente sesión, siendo las 10.30 horas, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.