

Turismo y Artesanía.

- TIPOLOGÍA DEL PROYECTO : Turismo
- PRESUPUESTO PERFIL APROBADO : S/. 1'102,770.15
- PRESUPUESTO EXP. TEC. APROBADO : S/. 2'391,104.70 (RGGR N° 427-2019-GR CUSCO/GGR - 07/11/2019)

1.5. PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

COSTO DIRECTO		: S/. 1'939,291.73
GASTOS GENERALES	13.32%	: S/. 258,291.00
GASTOS SUPERVISIÓN	5.90%	: S/. 114,450.50
GASTOS LIQUIDACIÓN	0.62%	: S/. 12,119.64
GASTOS EVALUACIÓN	1.46%	: S/. 28,324.46
GASTOS TRANSFERENCIA	0.26%	: S/. 5,127.37
ELABORACIÓN EXP. TÉCNICO	1.73%	: S/. 33,500.00
PRESUPUESTO TOTAL		: S/. 2'391,104.70

AMPLIACIÓN DE PTTO. N°01 : S/ 131,021.49 RGGR N° 274-2020-GR CUSCO/GGR
EXCEPCIONAL POR COVID-19 (09/09/2020)

PTTO. MODIFICADO N° 01 : S/ 2'522,126.19 (REGISTRADO)

AMPLIACIÓN DE PTTO. N°02 : S/ 845,618.00 RGGR N° 012-2021-GR CUSCO/GGR
(19/01/2021)

PTTO. MODIFICADO N° 02 : S/ 3'367,744.19 (REGISTRADO)

AMPLIACIÓN DE PTTO. N°03 : S/ 114,865.36 RGR N° 003-2021-GR CUSCO/GRDE
(04/06/2021)

PTTO. MODIFICADO N° 03 : S/ 3,482,609.55 (REGISTRADO)

AMPLIACIÓN DE PTTO. N°04 : S/ 555,997.09 RGR N° 028-2021-GR CUSCO/GRDE
(22/09/2021)

PTTO. MODIFICADO N° 04 : S/ 4,038,606.64 (REGISTRADO)

AMPLIACIÓN DE PTTO. N°05 : S/ 700,027.86 RGR N° 027-2022-GR CUSCO/GRDE
(14/06/2022)

PTTO. MODIFICADO N° 05 : S/ 4,738,634.50 (REGISTRADO)

AMPLIACIÓN DE PTTO. N°06	: S/ 456,300.06	(SOLICITADO)
PTTO. MODIFICADO N° 06	: S/ 5,194,934.56	

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

- **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 240 días calendario RGR N° 427-2019-GR CUSCO/GGR
07/11/2019

FECHA DE INICIO DE OBRA : 09 de diciembre del 2019
 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 04 de agosto del 2020

- **AMPLIACIÓN DE PLAZO. N° 01 EXCEPCIONAL POR COVID-19** : 112 días Calendario RGR N° 274-2020-GR CUSCO/GGR
(09/09/2020)

NUEVA FECHA DE TERMINO : 24 de noviembre del 2020

- **AMPLIACIÓN DE PLAZO. N° 02** : 136 días calendario RGR N° 012-2021-GR CUSCO/GGR
(19/01/2021)

NUEVA FECHA DE TERMINO : 09 de abril del 2021
 PLAZO DE EJECUCION TOTAL : 488 días calendario

- **AMPLIACIÓN DE PLAZO. N° 03** : 70 días calendario RGR N° 003-2021-GR CUSCO/GRDE
(04/06/2021)

NUEVA FECHA DE TERMINO : 18 de junio del 2021
 PLAZO DE EJECUCION TOTAL : 588 días calendario

- **AMPLIACIÓN DE PLAZO. N° 04 (SOLICITADO)** : 60 días calendario RGR N° 012-2021-GR CUSCO/GRDE
(23/07/2021)

NUEVA FECHA DE TERMINO : 17 de agosto del 2021
 PLAZO DE EJECUCION TOTAL : 618 días calendario

- **AMPLIACIÓN DE PLAZO. N° 05** : 105 días calendario RGR N° 028-2021-GR CUSCO/GRDE
(22/09/2021)

NUEVA FECHA DE TERMINO : 30 de Noviembre del 2021