

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 768 -2022-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 14 NOV. 2022

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

#### VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°306-2020-GR-JUNÍN/GRI que aprueba el Expediente Técnico del proyecto **SALDO DE OBRA 2DA MEJORAMIENTO DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN**, CON CUI N° 2200807, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°306-2020-GR-JUNÍN/GRI** se APRUEBA el Expediente Técnico del proyecto **SALDO DE OBRA 2DA MEJORAMIENTO DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN** con SNIP N°172307 CON CUI N°2200807, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, Por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto general vigente al mes de diciembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARICAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN"	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 8'458,672.14
PRESUPUESTO TOTAL	S/. 8'458,672.14



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°030-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 17 de enero del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°081-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 09 de febrero del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°01 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°169-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 24 de marzo del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°02 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**.


Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°213-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 13 de abril del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°03 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°364-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 13 de abril del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°04 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**.

Que, mediante **CONTRATO MENORES O IGUALES A 8 UITs N°564-2022-GRJ/ORAF/OASA**, de fecha 29 de abril del 2022 se CONTRATA al Arq. Yovan M. Soriano Santiago para los servicios como Residente de Obra del proyecto: **SALDO DE OBRA 2DA MEJORAMIENTO DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN”**.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°514-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 25 de agosto del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°05 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°522-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 29 de agosto del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°06 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA**





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



**ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”.**

Que, mediante **ORDEN DE SERVICIO N°0010215**, de fecha 03 de noviembre de 2022 se **CONTRATA** al Ing, Gonzales Quijada Eusebio como Supervisor de Obra del proyecto: **SALDO DE OBRA 2DA MEJORAMIENTO DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN”.**

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°751-2022-GR-JUNÍN/GRI**, de fecha 08 de noviembre del 2022, se Aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N°07 de Obra **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”.**

Que, mediante **INFORME TECNICO N°098-2022 G.R.J/RO-ARQ.YMSS**, con fecha del 10 de noviembre del 2022, el Arq. Yovan M. Soriano Santiago en su calidad de Residente de Obra, **SOLICITA EVALUACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°08**, de la obra: **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**, con las siguientes consideraciones:

**INFORME TECNICO N°098-2022 G.R.J/RO-ARQ.YMSS**

**4. ANALISIS**

**DE LA EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 08:**

*Se solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 08 con finalidad de realizar la convocatoria al proceso de requerimiento de ejecución de servicio de fabricación, transporte e instalación de módulos prefabricados tipo aula, oficina y batería de baños complementarios para la obra: “SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN,*

*Vistos los documentos se solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 08 – via acto resolutivo para cumplir con la meta establecida y la continuidad de la obra denominada “SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO- JUNÍN ”, con CÓDIGO SNIP N.° 172307, Código Único de Inversiones N.° 2200807, ...(...).*

- *Con fecha 10/11/2022 se emite la nota presupuestal N°0000001241, (fuente de operaciones oficiales de crédito) ROOC, se nos habilita el presupuesto S/. 2,969,291.00 para la ejecución “SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN.*
- *Con fecha 10/11/2022 se emite la nota presupuestal N° 0000001242-canon y sobre canon, regalía, renta de aduanas y participación, se nos habilita el presupuesto de S/. 543,601.00 para ejecución “SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN.*





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN




Es por ello que se necesita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 08, debido a la habilitación presupuestal para el proceso de convocatoria del servicio de fabricación, transporte e instalación de módulos prefabricados tipo aula, oficina y batería de baños complementarios del "SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN

**5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

5.1. Para cumplir con las metas programadas , así mismo con las asignaciones presupuestales diferenciadas por el tipo de fuente (CANON SOBRE CANON Y ROOC), teniendo la finalidad de realizar el proceso de convocatoria para ejecutar el servicio de fabricación, transporte e instalación de módulos prefabricados tipo aula, oficina y batería de baños complementarios, así mismo teniendo las notas presupuestales , se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°08 , VÍA ACTO RESOLUTIVO de la Obra "SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN , según la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICADO N° 08			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
NMONICO	:	11	
AÑO	:	2022	
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA	
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA	
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807	
DEPENDENCIA MODAL.	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
FTE. FINANCIAM	:	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)	
<b>PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - ROOC</b>			
		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		250,823.74
2 6 2 2 2 4	BIENES		186,072.80
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		8,126,928.71
<b>PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - ROOC</b>			
		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2 4	BIENES		7,852.42
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		108,913.33
<b>RESUMEN - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)</b>			
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		250,823.74
2 6 2 2 2 4	BIENES		193,925.22
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		8,235,842.04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>8,680,591.00</b>
FTE. FINANCIAM	:	CANON SOBRE CANON	
<b>PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - CANON</b>			
		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		470,894.00
2 6 2 2 2 4	BIENES		459,602.80
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		1,686,781.80
<b>PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - CANON</b>			
		P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2 4	BIENES		37,540.40
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		129,508.00
<b>RESUMEN - CANON</b>			
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		470,894.00
2 6 2 2 2 4	BIENES		497,143.20
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		1,816,289.80
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2,784,327.00</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		721,717.74
2 6 2 2 2 4	BIENES		691,068.42
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		10,052,131.84
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>11,464,918.00</b>

Que, mediante **INFORME TECNICO N°679-2022-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 10 de noviembre del 2022, realizada por el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos en su calidad de Sub Gerente de Obras, SOLICITA a la Sub Gerencia de Supervisión y



Liquidación de Obras; la APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°08, mencionando lo siguiente:

**INFORME TECNICO N°679-2022-GRJ/GRI/SGO**

**5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- 5.1. Según DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN para la ejecución de obras por Administración Directa, en el punto 4.21 establece que el **Presupuesto Analítico**: "Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, el mismo que deberá de ser aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura".
- 5.2. Para cumplir con las metas programadas, así mismo con las asignaciones presupuestales diferenciadas por el tipo de fuente (CANON SOBRE CANON Y ROOC), teniendo la finalidad de realizar el proceso de convocatoria para ejecutar el servicio fabricación, transporte e instalación de módulos prefabricados tipo aula, oficina y batería de baños complementarios, así mismo teniendo las notas presupuestales donde se nos asignan el presupuesto, debido a ello se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°08, VÍA ACTO RESOLUTIVO** de la Obra "SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN", según la siguiente estructura:



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICADO N° 08			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
NÚMERO	:	11	
AÑO	:	2022	
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA	
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA	
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807	
DEPENDENCIA MODAL	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
FTE. FINANCIAM. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)			
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - ROOC			P. PARCIAL TOTAL
2 6 2 2 2	3	PERSONAL	250,823.74
2 6 2 2 2	4	BIENES	186,072.80
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	8,126,928.71
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - ROOC			P. PARCIAL TOTAL
2 6 2 2 2	4	BIENES	7,852.42
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	108,913.33
RESUMEN - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)			
2 6 2 2 2	3	PERSONAL	250,823.74
2 6 2 2 2	4	BIENES	193,925.22
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	8,235,842.04
TOTAL PRESUPUESTO			8,680,591.00
FTE. FINANCIAM. CANON SOBRE CANON			
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - CANON			P. PARCIAL TOTAL
2 6 2 2 2	3	PERSONAL	470,894.00
2 6 2 2 2	4	BIENES	459,602.80
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	1,686,781.80
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - CANON			P. PARCIAL TOTAL
2 6 2 2 2	4	BIENES	37,540.40
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	129,508.00
RESUMEN - CANON			
2 6 2 2 2	3	PERSONAL	470,894.00
2 6 2 2 2	4	BIENES	497,143.20
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	1,816,289.80
TOTAL PRESUPUESTO			2,784,327.00
RESUMEN GENERAL			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
2 6 2 2 2	3	PERSONAL	721,717.74
2 6 2 2 2	4	BIENES	691,068.42
2 6 2 2 2	5	SERVICIOS	10,052,131.84
TOTAL PRESUPUESTO			11,464,918.00

Que, mediante CARTA N°1276-2022-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 11 de noviembre del 2022, el Ing. Javier Martínez Espinoza en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, REMITE SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN al Supervisor de Obra, Ing. Eusebio Gonzales Quijada para su pronunciamiento.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, mediante CARTA 023-2022 G.R.J/SO-ING.EGQ e INFORME N°019-2022-G.R.J/SO-ING.EGQ, de fecha 11 de noviembre del 2022, el Ing. Eusebio Gonzales Quijada en su calidad de Supervisor de Obra, REMITE APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°08, mencionado lo siguiente:

**INFORME N°019-2022-G.R.J/SO-ING.EGQ**


**7. CONCLUSIONES:**

- Por las razones expuestas después de una evaluación, en calidad de Supervisor de Obra se **APRUEBA** el Presupuesto Analítico Modificado N° 08, donde se detalla el siguiente resumen, asimismo, se solicita su aprobación vía acto resolutivo.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICADO N° 08			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
NMONICO	:	11	
AÑO	:	2022	
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA	
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA	
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807	
DEPENDENCIA MODAL	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
FTE. FINANCIAM. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)			
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - ROOC			
2 6 2 2 2	3 PERSONAL	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2	4 BIENES		250,823.74
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		186,072.80
			8,126,928.71
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - ROOC			
2 6 2 2 2	4 BIENES	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		7,852.42
			108,913.33
RESUMEN - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)			
2 6 2 2 2	3 PERSONAL		250,823.74
2 6 2 2 2	4 BIENES		193,925.22
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		8,235,842.04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>8,680,591.00</b>
FTE. FINANCIAM. CANON SOBRE CANON			
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - CANON			
2 6 2 2 2	3 PERSONAL	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2	4 BIENES		470,894.00
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		459,602.80
			1,686,781.80
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - CANON			
2 6 2 2 2	4 BIENES	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		37,540.40
			129,508.00
RESUMEN - CANON			
2 6 2 2 2	3 PERSONAL		470,894.00
2 6 2 2 2	4 BIENES		497,143.20
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		1,816,289.80
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2,784,327.00</b>
RESUMEN GENERAL			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
2 6 2 2 2	3 PERSONAL		721,717.74
2 6 2 2 2	4 BIENES		691,068.42
2 6 2 2 2	5 SERVICIOS		10,052,131.84
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>11,464,918.00</b>

Que, mediante REPORTE N° 6603-2022-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 11 de noviembre del 2022, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N°08 del proyecto: **SALDO DE OBRA 2DA MEJORAMIENTO DE LA INSITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN** a la Gerencia Regional de Infraestructura para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA VÍA ACTO RESOLUTIVO.

Que, el proyecto: **SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN"**, que se ejecuta por la **Modalidad de Administración Directa**, debe **Contar** con la **Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo, bienes, servicios y los equipos necesarios,





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



para el Cumplimiento de la Ejecución del Expediente Técnico. PROGRAMA: 047 EDUCACION BASICA – SUB PROGRAMA: 0105 EDUCACION SECUNDARIA.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N°08 del proyecto: **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”, CON SNIP N°170207 y con CUI N°2200807, quedando según se indica en el cuadro siguiente:**

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - MODIFICADO N° 08			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
NMONICO	:	11	
AÑO	:	2022	
PROGRAMA	:	047 EDUCACIÓN BÁSICA	
SUB-PROGRAMA	:	0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA	
PROYECTO	:	OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807	
DEPENDENCIA MODAL	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS	
EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)	
<b>PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - ROOC</b>		<b>P- PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		250,823.74
2 6 2 2 2 4	BIENES		186,072.80
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		8,126,928.71
<b>PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - ROOC</b>		<b>P- PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
2 6 2 2 2 4	BIENES		7,852.42
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		108,913.33
<b>RESUMEN - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)</b>			
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		250,823.74
2 6 2 2 2 4	BIENES		193,925.22
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		8,235,842.04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>8,680,591.00</b>
FTE. FINANCIAM.	:	CANON SOBRE CANON	
<b>PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO - CANON</b>		<b>P- PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		470,894.00
2 6 2 2 2 4	BIENES		459,602.80
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		1,686,781.80
<b>PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES - CANON</b>		<b>P- PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
2 6 2 2 2 4	BIENES		37,540.40
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		129,508.00
<b>RESUMEN - CANON</b>			
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		470,894.00
2 6 2 2 2 4	BIENES		497,143.20
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		1,816,289.80
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2,784,327.00</b>
<b>RESUMEN GENERAL</b>			
OBRA: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO — HUANCAYO - JUNIN", con CÓDIGO SNIP N°172307, ÚNICO DE INVERSIONES N°2200807			
2 6 2 2 2 3	PERSONAL		721,717.74
2 6 2 2 2 4	BIENES		691,068.42
2 6 2 2 2 5	SERVICIOS		10,052,131.84
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>11,464,918.00</b>

**ARTICULO SEGUNDO. – MANTENER INALTERABLE** el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISIÓN de la obra: **“SALDO DE OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DEL TAMBO – HUANCAYO- JUNIN”**



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN




**ARTICULO TERCERO. - DETERMINAR,** que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el Residente de Obra: Arq.Yovan Michel Soriano Santiago con CAP N°16607, Supervisor de Obra: Ing. Eusebio Gonzales Quijada CIP N°203219 y todos los profesionales intervinientes, responsables de su elaboración y evaluación.

**ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

**ARTICULO QUINTO. - DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.**

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaria General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 14 NOV 2022

Abg. Silvia C. Ticze Huaman  
SECRETARIA GENERAL

