

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 169-2022-GAF-MDC**

Coporaque, 25 de noviembre del 2022.

**EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE – ESPINAR - CUSCO**

**VISTO;**

Orden de Compra N° 1021-2022, Formulario Único de Trámite (FUT) N° 005920 de fecha 08 de setiembre del 2022, Formulario Único de Trámite (FUT) N° 005731 del proveedor VISENTRAC S.A.C. de fecha 16 de setiembre del 2022, Informe N° 1529-2022-OA-GAF-MDC del Jefe de la Oficina de Abastecimiento de fecha 21 de setiembre del 2022, Informe N° 089-2022-MDC/GIDUR-JFVN/RO del Residente de Obra de fecha 23 de setiembre del 2022, Informe N° 1628-2022-MDC/GIDUR/OSCH del Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro de fecha 28 de setiembre del 2022, Informe de Conformidad N° 045-2022-MDC/GIDUR/RO-JFVN del Ing. Jhon F. Ventura Nina, en su condición de Residente de la Obra de fecha 14 de setiembre del 2022, Informe N° 1915-2022-MDC/GIDUR/OSCH de fecha 17 de noviembre del 2022; e Informe N° 1904-2022-OA-GAF-MDC del Jefe de la Oficina de Abastecimiento de fecha 24 de noviembre del 2022, sobre **RESOLUCIÓN PARCIAL DE ORDEN DE SERVICIO**; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 28607-Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título I, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Siendo que, La autonomía que la constitución política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la **Ley Orgánica de Municipalidades** – Ley N° 27972 ley Orgánica de Municipalidades, sobre **CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES LOCALES**, señala lo siguiente:

**Artículo 34°.** Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones

. Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.

Que, la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, en su artículo 36, numeral 36.1. establece que: "Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes";

Que, el artículo 165°, numeral 165.5 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: "La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total";

Que, la Directiva N° 04-2020-MDC, denominado: "**LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS**", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 64-2020-GM-MDC, establece lo siguiente:

**5.4.4. Resolución de la Orden y/o Contrato y sus causales:**

(...)

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en el hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

También puede resolverse de forma total o parcial la Orden de Compra o de Servicio y/o Contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

**5.4.5. Procedimiento de Resolución de la Orden y/o Contrato:**

(...)

e) La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento, siempre que dicha parte sea independiente del resto de las obligaciones contractuales y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Municipalidad.

**VII. Disposiciones Complementarias y Finales**

7.1. Establece que, para lo no previsto en la presente Directiva, es de aplicación supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento.

Que, con fecha 19 de agosto del 2022, la Municipalidad Distrital de Coporaque (Entidad) notifica la Orden de Compra N° 1021 al proveedor VISENTRAC S.A.C., con RUC N° 20564487644, para la adquisición de concreto pre mezclado de resistencia especificada FC 210=KG/CM2 para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA BAJA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO", por un monto ascendente a la suma de S/ 31,696.00 (Treinta y un mil seiscientos noventa y seis con 00/100 soles), y con un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la mencionada orden de compra;





Unidos Por Una Gestión Transparente  
2015 2022

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Que, mediante Formulario Único de Trámite (FUT) N° 005731 de fecha 16 de setiembre del 2022, el proveedor VISENTRAC S.A.C., solicita ampliación de plazo de la Orden de Compra N° 1021-2022 por cuarenta y cinco (45) días calendario, debido a la paralización de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA BAJA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO". Es así que mediante Informe N° 1529-2022-OA-GAF-MDC de fecha 21 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento solicita al Área Usuaria (Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro) para que en un plazo máximo de dos (2) días hábiles se pronuncie respecto a la solicitud de ampliación de plazo, presentada por el proveedor VISENTRAC S.A.C., de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.2., inciso b) de la Directiva N° 04-2020-MDC, denominada: "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS";

Que, mediante Informe N° 089-2022-MDC/GIDUR-JFVN/RO de fecha 23 de setiembre del 2022, el Ing. Jhon F. Ventura Nina, en su condición de Residente de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA BAJA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO", indica que se acceda a la ampliación de plazo de 45 días calendario, ya que es de necesidad contar con el concreto pre mezclado de manera urgente y para realizar la partida CONCRETO Fc=210kg/cm2-pantalla, siendo la fecha del vencimiento de la ampliación de plazo, el 17 de noviembre del 2022. Dicho informe de ampliación de plazo es ratificado por el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro a través del Informe N° 1628-2022-MDC/GIDURYC/OSCH de fecha 28 de setiembre del 2022, quien solicita además que se continúe con el trámite correspondiente. Es así que, mediante Carta N° 246-2022-OA-GAF-MDC de fecha 29 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, comunica al proveedor la procedencia de dicha ampliación, indicando que la fecha de término será el 17 de noviembre del 2022;

Que, mediante Informe de Conformidad N° 045-2022-MDC/GIDUR/RO-JFVN de fecha 14 de setiembre del 2022, el Ing. Jhon F. Ventura Nina, en su condición de Residente de la Obra, otorga conformidad a la Orden de Compra 1021-2022, para la adquisición de concreto pre mezclado de resistencia especificada FC 210=KG/CM2 para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA BAJA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO", por un monto ascendente a la suma de S/ 15,848.00 soles, adjuntando para tal efecto el Acta de Conformidad de fecha 10 de noviembre del 2022, donde se indica que el proveedor cumplió con la entrega de los bienes, dentro del plazo establecido. Dicho Informe es ratificado por el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro a través del Informe N° 1915-2022-MDC/GIDURYC/OSCH de fecha 17 de noviembre del 2022;

Que, mediante Informe N° 1904-2022-OA-GAF-MDC de fecha 24 de noviembre del 2022, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento señala que corresponde la Resolución Parcial de la Orden de Compra N° 1021-2022, para la adquisición de concreto pre mezclado de resistencia especificada FC 210=KG/CM2 para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA BAJA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO", por un monto ascendente a la suma de S/ 15,848.00 soles, por la causal contemplada en el numeral 5.4.4, inciso c) y d) de la Directiva N° 04-2020-MDC, denominada: "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS";

**Por tanto**, estando a los argumentos expuestos, y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 106-2020-MDC-E/C, de fecha 18 de junio del 2020.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR LA RESOLUCION PARCIAL** de la Orden de Servicio N° 1021-2022, emitida a favor del proveedor VISENTRAC S.A.C., con RUC N° 20564487644, para la adquisición de concreto pre mezclado de resistencia especificada FC 210=KG/CM2 para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA BAJA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR-DEPARTAMENTO DE CUSCO", por la causal de caso fortuito o fuerza mayor contemplada en el numeral 5.4.4., inciso d) de la Directiva N° 04-2020-MDC, denominada: "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS", reduciéndose el monto de la prestación a la suma de S/ 15,848.00 (Quince mil ochocientos cuarenta y ocho 00/100 soles).

**ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER**, que la Oficina de Abastecimiento efectúe la comunicación sobre la resolución parcial al proveedor VISENTRAC S.A.C., con RUC N° 20564487644.

**ARTÍCULO TERCERO. –NOTIFICAR**, el tenor de la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento (con el expediente principal), Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano – Rural y Catastro, para su conocimiento, cumplimiento y acciones que corresponda, y a la Oficina de Tecnologías de la Información disponer efectúe la publicación en el Portal de Transparencia de la Institución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



- C.C.
1. G.I.D.U.RyC.
  2. O. Abastecimiento
  3. O.T.I.
  4. Archivo