





**ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA**

**PERIODO** : CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)  
**UNID.** : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**ORGANICA** : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**RESPONSABLE** : ING. CARLOS GERARDO ARANA VILLAR  
**CARGO** : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**FECHA**

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR	V° B°
<b>ADICIONALES DE OBRA IV TRIMESTRE AÑO 2022</b>												
005-2019-GRC (24/12/2019) A Precios Unitarios	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA EMILIA (Integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.	180 dc	419 dc	1) 164dc 2) 75 dc	<b>10,053,223.95</b>	SOLES	si Adic 1-deduc 1=S/ 1,002,557.45. Reducción prestaciones por S/ 1,280,043.75	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01 : RER-270-2021-GRC, 05/11/21; REDUCCION PRESTACIONES: ResGer 127-2022-GRC-GA, 27/05/2022	ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO	
008-2020-GRC (27/08/2020) A precios unitarios	2333408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRUPO H Y S S.R.L.	180 dc	669 dc (180 dc+7 dc ampl+28 dc por suspensión+ plazo interv.económica con penalidad)	1) 3dc; 2) 4dc; 3,4,5) denegados; 6) suspensión plazo 28 dc 7) plazo interv. Económica con penalidad	<b>8,833,643.93</b>	SOLES	si 1) Adic 1 denegado 2) Adic 2-deduc 1=S/ 100,376.60 3) Reducción de Prestación de obra S/ 336,838.45	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-162-2021-GRC, 07/07/21 REDUCCION DE PRESTACION DE OBRA: RES GER. N° 294-2022-GRC/GA	ING. FABBIO RAFFO	
026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	364 dc	1)Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3)Ampl N° 3: 16dc; 4) Ampl N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	<b>11,484,871.17</b>	SOLES	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2-deduc 1=S/ 358,847.87; 3) Adic 3- deduc 2= S/ 60,042.79; 4) Aut. M.Metrado 01 y 02 y 03 (val1): S/ 880,086.04; 5) aut M Metrado 3 y M Metrado 4 S/ 163,428.92	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21; ADIC. N° 03: RER-170-2022, 25/04/2022; Aut. M.Metrado 01, 02 y 03 (val1): RER209-2022-GRC 19/07/2022; Aut M Metrados 03 y 04 RER 227-2022-GRC 15/08/2022	ING. LUIS CASAS NOLAZCO	
007-2021-GRC (17/03/2021) A precios unitarios	2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU	330 dc	462 dc (330 dc+81 dc ampl+51 dc por suspensión)	1) Suspensión Plazo Mutuo acuerdo 05 dc. 2) Amp 1: 16 dc; 3) Amp 2:32dc; 4) Ampl 3: denegado; 5) Amp 4: 12dc; 6) Ampl 5: denegado; 7) Amp 6: 12dc; 8) suspensión plazo mutuo acuerdo: 46 dc, 9) Amp7: 8 dc.	<b>8,811,513.45</b>	SOLES	si Adic 1: S/ 21,044.56; Adic 2-deduc2: s/ -49,704.53; Adic 3-Deduc3: S/ 16,875.89; Adic 4: S/ 59,474.43; aut M Metrado S/ 28,251.36; Adic 5: S/ 116,500.00; Adic 6-deduc6: S/ 260,264.49; Adic7-Ded7: S/ 71,325.55; Adic8: S/ 35,507.38; Aut M Metrado 1: S/ 68,562.74; Adic9-ded 9: S/ 33,484.59; Aut. M. Metrados 02: S/ 68,562.74	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-123-2021-GRC, 02/06/2021+ADIC. 02-DED 2 RER-314-2021-GRC, 23/12/2021 + ADIC. 03-DED3 RER-015-2022-GRC, 13/01/2022 + ADIC. 04 RER-043-2022-GRC, 15/02/2022+ADIC. 05 RER-060-2022-GRC, 07/03/2022 + ADIC.06 -DED6 RER 086-2022, 01/04/2022 + ADIC 07-DED7: RER-111-2022-GRC, 27/04/2022 + ADIC 08: RER 169-2022-GRC, 14/06/2022+ Aut M metrados RER 186-2022-GRC, 27/06/2022+ADIC 09-DED 09: RER 189-2022-GRC, 30/06/2022+AUT. M. METRADOS N° 02: RES. EJEC. REG. N° 186, 27/06/2022	ING. WILFREDO INCISO MORALES	
010-2021-GRC (17/03/2021) A Suma alzada	2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C	395 dc	599 dc	1) Ampl 1: 30dc; 2)Ampl 2: 43dc; 3) Amp 3: denegado 81dc; 4) Ampl 4: denegado 31dc ;5)Ampl 5 Denegado 61dc; 6) Ampl 6 60dc; 7) Ampl 7 56dc; 8) Ampl 8 44dc, 9) Ampl 9: denegado	<b>10,678,710.54</b>	SOLES	si 1) Adic 1-deduc 1= S/ 22,540.55; 2)Adic 2-deduc2= S/ 20,540.19 3) Adic N°03, deduc3= S/ 268,437.17 4) Adic N°04, deduc4= S/ 32,130.41	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-227-2021-GRC, 16/09/2021, ADIC. N° 02, RER-104-2022-GRC 22/04/2022 ADIC N° 03, RER-206-2022-GRC 15/07/2022 ADIC N° 04, RGGR-361-2022-GRC-GGR, 7/11/2022	ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	
025-2021-GRC (22/07/2021) A suma alzada	2458052: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	90 dc	159 dc	1) 17dc; 2) 52 dc	<b>1,142,090.68</b>	SOLES	si Adic 1-deduc 1= S/ -89,681.45	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-286-2021-GRC, 22/11/2021	ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ	
054-2022-GRC (22/12/2022) A precios unitarios	2055893: CONSTRUCCION DE SALDO DE OBRA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	CONSORCIO VIAL CALLAO integrado por: BIDDLE INC S.A.C.- SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	370	371	Ampl. Plazo N° 01 (1dc)	<b>116,308,466.02</b>	SOLES	Adic 1 = S/ 1,383,001.26; aut M Metrado 01= S/ 636,906.04; aut M Metrado 02= S/ 5,051,888.88; aut M Metrado 03= S/ 1,220,182.06; aut M Metrado 04= S/ 7,727,011.32	MG ANA MARIA NATHALY MONTOYA RUALES /DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RGGR 379-2022-GRC-GGR, 21/11/2022; M METRADOS N° 01, 02 y 03 RER-277-2022-GRC, 28/09/2022; M METRADOS N° 04, RG-265-2022-GRC/GA, 28/10/2022	ING. GAARY LARENAS SANCHEZ	

**ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA**




PERIODO : CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

UNID. : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ORGANICA RESPONSABLE : ING. CARLOS GERARDO ARANA VILLAR

CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FECHA

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR	V° B°
023-2022-GRC (05/08/2022) A suma alzada	2166434: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	240 dc			16,286,618.15	SOLES	si Adic 1 - Deductivo = S/ 729,426.40	MG ANA MARIA NATHALY MONTOYA RUALES	ADIC. N° 01, RGGR 400-2022-GRC-GGR, 13/12/2022	ING. EDUARDO BRUNO CASTILLO	
032-2021-GRC (14/09/2021) A precios Unitarios	2306574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIADec INGENIEROS S.A.C.- CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL)	90 dc	124 dc	1) N°01 - APROBADO (12 D.C.), 2) N° 02 - DENEGADO, 3) N°03 - APROBADO (12 D.C.), 4) N°04 - DENEGADO, 5) N°05 - DENEGADO	1,774,586.32	SOLES	si Adic 1 S/ 230,518.51	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER 254-2022-GRC 07/09/2022	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ	
052-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	125DC	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 por adic 1, reinicio de obra 27/09/2022	1,292,785.59	SOLES	Si Adic1 = S/ 180,505.63	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-272-2022-GRC, 23/09/2022	ING. MIGUEL VINCES RENTERIA	

Fuente: Fichas técnicas e Información proporcionada por los coordinadores de obra