



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2023-GM-MPLC

Quillabamba, 14 de febrero de 2023.

VISTOS:

Informe N° 140-2022/MPLC/GIP/RO-GCC, de fecha 07 de diciembre de 2022; Informe N° 4344-2022/GIP/JCC/MPLC, de fecha 12 de diciembre de 2022; Informe N° 061-2022-DSP/MPLC-JACB, de fecha 14 de diciembre de 2022; Informe N° 885-2022-DSP/MPLC-WOP, de fecha 14 de diciembre de 2022; Informe N° 151-2022/MPLC/GIP/DO-RO-GCC, de fecha 14 de diciembre de 2022; Informe N° 4442-2022/GIP /JCC/MPLC, de fecha 15 de diciembre de 2022; Informe N° 063-2022/JACB/DSP/MPLC, de fecha 15 de diciembre de 2022; Informe N° 894-2022-DSP/MPLC-WOP, de fecha 16 de diciembre de 2022; Informe N° 0213-2023/GIP/HRAE/MPLC, de fecha 02 de febrero de 2023; Informe N° 0014-2023-U.PPTO-OPP-MPLC, de fecha 10 de febrero de 2023; Informe N° 0062-2023-JVM/DPP-MPLC, de fecha 13 de febrero de 2023; Informe Legal N° 0121-2023-OAJ-MPLC, de fecha 14 de febrero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su modificatoria mediante la Ley 30305 de Reforma Constitucional de los Arts. 191°, 194° y 203°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades-, en tanto, se tiene que “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia”, la cual se configura como la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo 284-2018-EF, dispone respecto de la fase de ejecución que:

17.8) “Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas”.

Que, mediante el DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, se APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO, QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, en el Artículo 17. Establece la Fase de Ejecución, (...), 17.4 Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente., 17.5 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF. 17.6 La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones. 17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. Y 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas.

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3) del Artículo Primero de la Resolución de Contraloría N° 195-88-GG “Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, Ley N° 27293 Ley del Sistema nacional de Inversión Pública, Texto Único Ordenado de la Ley N° 284; 1 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Ley N°





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

"Quillabamba Ciudad del Eterno Verano"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2023-GM-MPLC

31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023, Ley N° 27785 Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que disponen que el Expediente Técnico debe ser aprobado por Resolución del Titular de la Entidad;

Que, la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de conformidad a lo provisto por Inciso a) del artículo 59° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, es aquella que se produce cuando la Entidad con su personal e Infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y Proyectos, así como de sus respectivos componentes;

Que, conforme estable la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG para obras por ejecución por administración directa, los numerales: 3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda. 4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra. 5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra.

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su Art. 33; Ejecución física de las Inversiones: Numeral 33.1 La Ejecución física de las Inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente Técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Mediante el Formato N° 08-A: Registros de la Fase de Ejecución para proyectos de Inversión y formato N° 08-C: dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 33.3 Durante la ejecución Física de las Inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;

Que, el Reglamento del Decreto Supremo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, prescribe en el artículo 13°. 13.1 Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión.

13.3) Las UEI cumplen las funciones siguientes:

(...)

2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones.

3. Ejecutar física y financieramente las inversiones.

4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución.

5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos.

6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones.

Asimismo, en observancia a la Cuarta Disposición Complementaria Final del TUO del marco normativo citado en el párrafo precedente, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, establece respecto al control, que:

CUARTA. Control La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de modificaciones durante la ejecución, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2023-GM-MPLC

modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

La Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa de la MPLC, Aprobada por Resolución de Alcaldía N° 612-2011-A-SG-MPLC, de fecha 19 de setiembre de 2011, respecto a las modificaciones del expediente técnico por adicionales y modificaciones del presupuesto, precisa lo siguiente:

23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto

Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incremento o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el titular de la entidad, previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

Que, el Decreto Legislativo 1440, prescribe **Artículo 15. Crédito Presupuestario**.- El crédito presupuestario es la dotación consignada en el Presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para que las Entidades puedan ejecutar gasto público en ese entender se garantiza el presupuesto para la ejecución hasta su culminación dentro del plazo de ejecución de proyecto materia de la presente Resolución.

Asimismo, el artículo 34°, numeral 34.2, del marco normativo citado en el párrafo precedente, establece, "Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces."

Que, respecto a la programación del Formato 12-B, el Proyecto de Inversión con CUI 2470150 - "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", cuenta con una programación actualizada hasta por el presupuesto solicitado (Ampliación Presupuestal), por tanto corresponde a la Gerencia de Infraestructura y a la Unidad de Programación Multianual de Inversiones -UPMI, efectuar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de dicha programación, a continuación se muestra la programación del Formato 12-B del proyecto en mención:

CONCEPTO	EJECUCION FINANCIERA 2023 (S/)												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
Prog. Financ Inicial	700.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
Prog. Financ Actual	-	311.206	293.215	209.530	125.247	-	-	-	-	-	-	-	939.198
Devengado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 537-2022-GM-MPLC, de fecha 22 de julio de 2022, se aprueba el expediente técnico "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con un presupuesto de S/ 1,676,146.88 soles y un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que, mediante Informe N° 140-2022/MPLC/GIP/RO-GCC, de fecha 07 de diciembre de 2022, el Residente de Obra - Ing. Guillermo Carrillo Carrillo, remite expediente técnico modificado N°01, por ampliación presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", para su evaluación, al Gerente de Infraestructura Pública, Ing. Julio Condori Colque.; el mismo que mediante Informe N° 4344-2022/GIP/JCC/MPLC, de fecha 12 de diciembre de 2022, es remitido, para su evaluación al Director

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2023-GM-MPLC

de Supervisión de Proyectos, Ing. Wilfredo Ochoa Paz, siendo derivado mediante Proveído 292-2022, en fecha 12 de diciembre de 2022, al Ing. José Antonio Ccahuana Becerra.

Que, mediante Informe N° 061-2022-DSP/MPLC-JACB, de fecha 14 de diciembre de 2022, el Ing. José Antonio Ccahuana Becerra, Inspector de Obra, quien devuelve el expediente observado, el mismo que es refrendado mediante Informe N° 885-2022-DSP/MPLC-WOP, de fecha 14 de diciembre de 2022, remitiendo evaluación de expediente técnico observado, dirigido al Gerente de Infraestructura Pública.

Que, mediante Informe N° 151-2022/MPLC/GIP/DO-RO-GCC, de fecha 14 de diciembre de 2022, el Residente de Obra, Ing. Guillermo Carrillo Carrillo, quien remite el levantamiento de observaciones del expediente técnico modificado N° 01, por ampliación presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2470150, el mismo que, mediante Informe N° 4442-2022/GIP/JCC/MPLC, de fecha 15 de diciembre de 2022, es remitido para su evaluación al Director de Supervisión de Proyectos, Ing. Wilfredo Ochoa Paz, siendo derivado con Proveído N° 297-2022 al Ing. José Antonio Ccahuana Becerra.

Que, mediante Informe N° 063-2022/JACB/DSP/MPLC, de fecha 15 de diciembre de 2022, el Inspector de Obra - Ing. José Antonio Ccahuana Becerra, emite OPINION FAVORABLE, para su aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 01, por Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, del PIP: "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2470150, siendo confirmado en SEGUNDA INSTANCIA, mediante Informe N° 894-2022-DSP/MPLC-WOP, de fecha 16 de diciembre de 2022, por el Director de Supervisión de Proyectos Arq. Wilfredo Ochoa Paz.

Que, mediante Informe N° 0213-2023/GIP/HRAE/MPLC, de fecha 02 de febrero de 2023, el Gerente de Infraestructura Pública - Ing. Helard Ramiro Aparicio Escobar, remite a esta Gerencia Municipal el Expediente Técnico Modificado N° 01 por Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, del PIP: "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2470150, dando Opinión Favorable, solicitando su aprobación via Acto Resolutivo, el cual es derivado con Proveído N° 726-2022, a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, para su Opinión.

Que, mediante Informe N° 0014-2023-U.PPTO-OPP-MPLC, de fecha 10 de febrero de 2023, el Jefe de la Unidad de Presupuesto - Ing. Walter Villegas Villena, emite Opinión de Disponibilidad Presupuestal para la Aprobación de Acto Resolutivo del proyecto modificado al Expediente Técnico en fase de Ejecución Física N° 01, con Ampliación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, del Proyecto con CUI 2470150 "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", señalando disponibilidad de crédito presupuestario favorable por la ampliación presupuestal N° 01 solicitado hasta por la suma de S/ 82,276.21 (Ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Seis con 21/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento 5: Recursos Determinados, Rubro 18: Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, emitiendo la disponibilidad en aplicación del principio de confianza, presunción de veracidad y legalidad; siendo aprobado por el Director de Planeamiento y Presupuesto con Informe N° 0062-2023-JVM/DPP-MPLC, de fecha 13 de febrero de 2023.

Que, mediante Informe Legal N° 0121-2023-OAJ-MPLC, de fecha 14 de febrero de 2023, el Jefe de la Oficina De Asesoría Jurídica - Abog. Américo Álvarez Huamani, opina que es **PROCEDENTE APROBAR**, el Expediente Técnico Modificado N° 01 de la Obra: "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI 2470150, que contiene la Ampliación de Plazo N° 01, por 56 días calendario y Ampliación de Presupuesto N° 01, por la suma de S/ 82,276.21 soles.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2023-GM-MPLC

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de Pliego mediante Resolución de Alcaldía N°002-2023-MPLC/A, de fecha 02 de enero de 2023, delega facultades al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de la Convención, en el Art° Segundo: numeral 1.27, aprobar mediante resolución de Gerencia Municipal, las modificaciones de proyectos de inversión Pública en la fase de ejecución, sea por administración Directa o Indirecta (ampliación de plazo y presupuesto), Debiendo dar cuenta al Despacho de Alcaldía, por lo que;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N° 01, del proyecto de inversión pública denominado: “**CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO**”, con CUI 2470150, que contiene la Ampliación de Plazo N° 01, por 56 días calendario y Ampliación de Presupuesto N° 01, por la suma de S/ 82,276.21 soles, conforme a los antecedentes y considerandos de la presente Resolución, y de acuerdo al siguiente detalle:

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

DESCRIPCION	PLAZO PROGRAMADO	AMPLIACION DE PLAZO N° 01	PLAZO TOTAL MODIFICADO N° 01
FECHA DE INICIO DE OBRA	1/09/2022	28/02/2023	1/09/2023
PERIODO DE EJECUCION	180 d.c.	56 d.c.	236 d.c.
FECHA DE TERMINO DE OBRA	27/02/2023	24/04/2023	24/04/2023

Cuadro N° 02: Cuadro de Variaciones en el plazo de ejecución de obra

AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 01

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01	VARIACION PRESUPUESTAL
COSTO DIRECTO	1,319,102.23	1,360,071.12	40,968.89
GASTOS GENERALES	224,627.31	265,934.63	41,307.32
GASTOS DE SUPERVISION	84,366.75	84,366.75	-
EXPEDIENTE TECNICO	28,400.00	28,400.00	-
GASTOS DE LIQUIDACION	19,650.59	19,650.59	-
TOTAL	1,676,146.88	1,758,423.09	82,276.21

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura Pública, efectuar las acciones que corresponden al registro de modificaciones que presentan durante la fase de ejecución de inversiones (ejecución física) del PIP, conforme a las normas de Invierte.pe, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que la aprobación del acto administrativo, no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente la Gerencia de línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- DETERMINAR, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o Transgresiones Técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Técnico Modificado N° 01, del proyecto de inversión pública denominado: “**CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GARAVITO EN EL KM 4 +00 DE LA VIA CU-817 EN EL SECTOR DE GARAVITO DE LA CUENCA CHUYAPI DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO**”



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 095-2023-GM-MPLC

DE CUSCO”, con CUI 2470150, que contiene la Ampliación de Plazo N° 01, por 56 días calendario y Ampliación de Presupuesto N° 01, por la suma de S/ 82,276.21 soles, la responsabilidad recae, en la UEI.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión de Proyectos y demás unidades Orgánicas, las acciones que correspondan implementar bajo responsabilidad.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones cumpla con publicar la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de la Convención.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
PRO. OSCAR ANTONIO MORENO VALENCIA
GERENTE MUNICIPAL
D.N.I. N° 23929615

Cc: DMVivo
GSP
OSP
Residente
Atacada
Abril 2023.