



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 029-2023-GM/MDM

Camisea, 27 de enero de 2023.

VISTOS:

el Informe N°007-2023-RO-CSR-GIOTDUR-MDM/LC de fecha 20 de enero de 2023 emitido por el Ing. Cristian Serrano Rodrigo en su condición Residente de Obra, el Memorandum N°001-2023-IO-YHR-GSLP-MDM/LC de fecha 23 de enero de 2023 emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Inspector, el Informe N° 009-2023-RO-CSR-GIOTDUR-MDM/LC de fecha 23 de enero de 2023 emitido por el Ing. Cristhian Serrano Rodrigo en su condición de Residente del Proyecto, el Informe N° 139-2023-GIOTDUR/DMZ-G de fecha 23 de enero de 2023 emitido por el Ing. Darwin Maldonado Zorrilla en su condición de Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural, el Informe N° 25-2023-UEP-OSELTP-LC/RPO/JUEP de fecha 25 de enero de 2023 emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo en su condición de Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, el Informe N° 150-2023-YHR-OSELyTP-MDM/LC de fecha 25 de enero de 2023 emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, el Informe N° 0203-2023-MDM-GIOTDUR/DMZ-G de fecha 26 de enero de 2023 emitido por el Ing. Darwin Maldonado Zorrilla en su condición de Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural, el Informe N° 066-2023-GPP-MDM/LC-JWAD de fecha 26 de enero de 2023 emitido por el Econ. Jorge W. Ampudia Dávila en su condición de Gerente de Planificación y Presupuesto, la Opinión Legal N° 0036-2022-OAL-MDM de fecha 27 de enero de 2023 emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante numeral 5 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las

www.munimegantoni.gob.p



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra"; Así mismo, el numeral 8 precisa: "El Ingeniero Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas";

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el respectivo numeral 5.4 del artículo 5°, señala lo siguiente: "(...) 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con los sectores respectivos";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala en el numeral 32.4 del artículo 32° que: "La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, de acuerdo a la Directiva precitada, el inciso 33.1 del artículo 33. Ejecución física de las inversiones, precisa: "La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones". Así mismo, el inciso 33.2 del artículo 33° señala: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión". Por otro lado, el inciso 33.3 señala: "Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.12.3 sobre el procedimiento de aprobación de modificaciones durante la ejecución física de proyectos de inversión lo siguiente: "a) Excepcionalmente por causas justificadas debidamente comprobadas y aceptadas conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, mediante Resolución emitido por el titular del pliego o Gerencia Municipal (...) b) Todas las modificaciones al expediente técnico, deberán ser solicitadas por el Residente de obra y/o proyecto mediante el cuaderno de obra sustentando las necesidades y las causas que ameriten la modificación en la fase de inversión. c) El Inspector de obra y/o proyecto, responde al asiento del Residente autorizando la elaboración del Expediente Técnico de modificaciones con otro asiento. d) El Residente de obra alcanza el informe de solicitud de aprobación de modificaciones al Inspector del proyecto adjuntando dicho expediente con una anticipación de 30 días calendarios antes de programada la ejecución del Adicional o Modificación. e) El Inspector de Obra, en un plazo de 02 días hábiles, emite informe con opinión favorable dirigido al Residente de Proyecto, luego es remitido a la Unidad de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos de la Entidad, para efectos de ser evaluado y determinar la pertinencia de su aprobación, en caso de corresponder dicha Unidad se le otorgará la CONFORMIDAD TÉCNICA, o en su defecto lo devuelve para el levantamiento de observaciones (...);



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, el punto 4.12.4 de la directiva que regula lo referente a la "MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN", en el literal a. establece lo siguiente: "La Modificación del presupuesto de la obra o proyecto, por Adicionales o Deductivos de obra, que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplados en el expediente técnico aprobado; deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 33° de la Directiva N° 001-201-EF/63.01, donde textualmente se indica: **Las modificaciones durante a ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A; Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión (...).** Al igual que el literal c. señala que: "Para la aprobación de un Ampliación Presupuestal y/o Modificación del contenido del Expediente Técnico original de la Obra o Proyecto, el Residente de Obra y/o Proyecto, deberá presentar al Inspector, el Expediente Técnico de Modificación de proyecto, detallando las causales, justificación y el sustento técnico necesario, el contenido mínimo no limitativo comprende:

- 1) Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido considerados en el expediente técnico (adicionales de obra por mayores metrados y partidas nuevas).
- 2) Casos Fortuitos o Fuerza Mayor.
- 3) Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el Expediente Técnico (...);

Que, el numeral 4.12.5 de la Directiva regula lo referente a "MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN" en los siguientes términos: "Toda modificación de plazo de ejecución de obra, debe ser aprobada mediante el acto resolutorio, siguiendo el trámite detallado en el numeral 4.12.3 de la presente Directiva en líneas precedentes, debiendo así ampliarse el plazo que resulte indispensable para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, (...). La ampliación de plazo de ejecución de la obra solo procede en los casos siguientes:

- a. Para la ejecución de Adicionales de obra, la ampliación de plazo, será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más el tiempo que demore su aprobación.
- b. Por desabastecimiento sostenido de bienes, servicios en obra o proyecto; cuando en forma injustificada, los procesos de adquisición de bienes y servicios se alarguen por falta de celeridad en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, e impugnación en el proceso de adquisición.
- c. Por motivos fortuitos y fuerza mayor, situaciones imprevisibles extraordinarias que motivan la paralización de obra, tales como fenómenos naturales impredecibles, confrontaciones o sucesos violentos que alteren el cronograma de obra o ejecución de proyecto.
- d. Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución de obra o proyecto.
- e. Disminución de metas de obra y/o proyectos, por deducciones de partidas o componentes del proyecto (...)"

Que, mediante el Informe N°007-2023-RO-CSR-GIOTDUR-MDM/LC, de fecha 20 de enero de 2023, el Residente de Obra Ing. Cristian Serrano Rodrigo, remite el Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186, en donde precisa que la petición obedece a la causal de **desabastecimiento de materiales**, constituidos por cemento portland y combustible, por lo que solicita la aprobación de ampliación de plazo por 137 días calendario computados desde el 14 de febrero de 2023 al 30 de junio de 2023;

Que, mediante el Memorandum N°001-2023-IO-YHR-GSLP-MDM/LC, de fecha 23 de enero de 2023, el Inspector Ing. Yohan Hurtado Rivera remite ante el Residente de Obra la Opinión Técnica N° 001-2023-YHR/GSLP/MDM-LC, cuyo contenido sustenta la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186;

Que, mediante el Informe N° 009-2023-RO-CSR-GIOTDUR-MDM/LC, de fecha 23 de enero de 2023, el Residente del Proyecto Ing. Cristhian Serrano Rodrigo remite ante la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186, para fines de su evaluación y/o aprobación de ser el caso;

Que, mediante el Informe N° 139-2023-GIOTDUR/DMZ-G, de fecha 23 de enero de 2023, el Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Ing. Darwin Maldonado Zorrilla, solicita a la Dirección de Supervisión, Evaluación y Liquidación y Transferencia de Proyectos, la evaluación del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186;

Que, mediante el Informe N° 25-2023-UEP-OSELTP-LC/RPO/JUEP, de fecha 25 de enero de 2023, el Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos Ing. Ricardo Paco Ortigozo remite **CONFORMIDAD TÉCNICA** a la evaluación del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186, a fin de proseguir con el trámite respectivo para la emisión del acto resolutorio; el mismo que es remitido a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural mediante el Informe N° 150-2023-YHR-OSELyTP-MDM/LC, de fecha 25 de enero de 2023, emitido por el Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos;

Que, mediante el Informe N° 0203-2023-MDM-GIOTDUR/DMZ-G, de fecha 26 de enero de 2023, el Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Ing. Darwin Maldonado Zorrilla, solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto opinión presupuestal respecto del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186;

Que, mediante el Informe N° 066-2023-GPP-MDM/LC-JWAD, de fecha 26 de enero de 2023, el Gerente de Planificación y Presupuesto Econ. Jorge W. Ampudia Dávila, solicita a la Gerencia Municipal, Opinión Legal para la elaboración del acto resolutorio al Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186;

Que, mediante la Opinión Legal N° 0036-2022-OAL-MDM, de fecha 27 de enero de 2023, el Asesor Legal Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya, opina **DECLARAR PROCEDENTE** la emisión del acto resolutorio de aprobación del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186, en cumplimiento a lo establecido

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

en el inciso 8 del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el inciso 33.1, 33.2 y 33.3 del artículo 33°, inciso 3 del artículo 45° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el artículo 13° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 aprobado por D.S. 284-2018-EF, la cuarta disposición complementaria final del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, el inciso 5 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG;

Que, luego de analizar los actuados del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2475186, se pudo advertir que el mismo obedece a la causal por desabastecimiento de materiales, los cuales fueron debidamente sustentados cumpliendo con el procedimiento administrativo respectivo en el marco de la normativa aplicable vigente;

Que, el Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2475186, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente del Proyecto Ing. Cristian Serrano Rodrigo con Informe N° 007-2023-RO-CSR-GIOTDUR-MDM/LC; del Inspector del Proyecto Ing. Yohan Hurtado Rivera con Memorandum N° 001-2023-IO-YHR-GSLP-MDM/LC; del Evaluador de Proyectos Ing. Ricardo Paco Ortigozo con Informe N° 025-2023-UEP-OSELTP-LC/RPO/JUEP, del Director de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos Ing. Yohan Hurtado Rivera con Informe N° 150-2023-YHR-OSELTP-MDM-LC, del Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Ing. Darwin Maldonado Zorrilla con Informe N° 0203-2023-MDM-GIOTDUR/DMZ-G. En tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su **VIABILIDAD Y PROCEDENCIA**, recomendando su **APROBACIÓN**, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-**CONTRARIO SENSU**-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al **PRINCIPIO DE LEGALIDAD**;

Que, el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente del Proyecto, Inspector del Proyecto, Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural, Asesor Legal, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2475186, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar;

ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2023-A-MDM/LC, dispuesto en el numeral 33) del artículo primero que señala: “Emitir resoluciones de aprobación, modificación de fichas y/o expedientes de

www.munimegantoni.gob.p



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

actividades de mantenimiento, expedientes técnicos o estudios definitivos de proyectos de inversión e IOARR, así como de los contratos por servicios de consultoría, previo informe favorable y fundamentado de las oficinas correspondientes", y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186, por la causal de desabastecimiento de materiales, por un plazo de 137 días calendario computados desde el 14 de febrero de 2023 al 30 de junio de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DE AMPLIACION DE PLAZO N°01 (SOLICITADO)								
AMPLIACION DE PLAZO N°01	POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	2023	FEBRERO	14/02/2023	28/02/2023	POR EJECUTAR		15
		2023	MARZO	01/03/2023	31/03/2023	POR EJECUTAR		31
		2023	ABRIL	01/04/2023	30/04/2023	POR EJECUTAR		30
		2023	MAYO	01/05/2023	31/05/2023	POR EJECUTAR		31
		2023	JUNIO	01/06/2023	30/06/2023	POR EJECUTAR		30
TOTAL TIEMPO DE EJECUCION PARA AMPLIACION DE PLAZO N° 01								137

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural la implementación de las acciones según correspondan en cumplimiento del numeral 33.2 del artículo 33° de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural, la notificación y coordinación competente con los Responsables en la ejecución del Proyecto con CUI N° 2475186, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Residente del Proyecto, Inspector del Proyecto; realizar el control del avance físico del Proyecto con CUI N° 2475186.

ARTÍCULO QUINTO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente del Proyecto Ing. Cristian Serrano Rodrigo, Inspector del Proyecto Ing. Yohan Hurtado Rivera, Evaluador de Proyectos Ing. Ricardo Paco Ortigozo, Director de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos Ing. Yohan Hurtado Rivera, Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Ing. Darwin Maldonado Zorrilla, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico modificado N° 01 por ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS CC.NN. SAGONTUARI Y MARANKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2475186, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural y a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, a la Unidad de Evaluación de Proyectos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ARTÍCULO SÉPTIMO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C.
GIOTDUR
OSELTP
UEP
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 07757063



www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni