



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 30 de octubre de 2020

VISTOS:

La Carta N°0217-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, del Residente del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*.

El Informe N°0028-2020/GRSM-PEAM-02.00-OLI, del Inspector de Obra.

El Informe N°0414-2020-GRSM-PEAM-02.00, del Director de Infraestructura.

El Informe N°0162-2020-GRSM-PEAM.06.00, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°122-2018-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 04 de Mayo del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del saldo de la obra *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, con Código SNIP N°19430, que demanda un presupuesto total del Proyecto de S/27,922,544.18, y el plazo de ejecución es de 150 días calendario; modificada con Resolución Gerencial N°180-2018-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 21 de Junio del 2018;

Que, con Resolución Gerencial N°276-2020-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 09 de Octubre del 2020, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N°16 del saldo de obra *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, correspondiente a las Acciones Preparatorias, Gastos Generales de Obra, Gastos de Supervisión y Liquidación, por un monto de S/4'573,141.48 (cuatro millones quinientos setenta y tres mil ciento cuarenta y uno con 48/100 soles), y un decremento respecto al analítico N°15 de S/477,744.22 (cuatrocientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro con 22/100 soles);

Que, mediante Resolución Gerencial N°306-2020-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 26 de Octubre del 2020, se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo N°16 - Parcial, por sesenta y uno (61) días calendario, en la ejecución del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención Provincia de Moyobamba- San Martín"*; siendo la nueva fecha de término de obra vigente el día 31 de Diciembre del 2020;





RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

Que, con Resolución Gerencial N°315-2020-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 29 de Octubre del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Adicional de Obra N°010 - "Actualización de Especificaciones Técnicas de Equipamiento Hospitalario", por un monto de S/ 47,200.00 (Cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles) incluido IGV, y el Expediente Técnico del Deductivo Vinculante de Obra N°07 - "Actualización de Especificaciones Técnicas de Equipamiento Hospitalario", por un monto de S/33,209.45 (Treinta y tres mil doscientos nueve con 45/100 soles), en la ejecución del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención, Provincia de Moyobamba – San Martín;*

Que, con Carta N°0217-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, el Residente del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, remite la propuesta del Presupuesto Analítico Modificado N°17, correspondiente a acciones preparatorias, gastos generales de obra y liquidación hasta el 31 de Diciembre del 2020, para su evaluación y pronunciamiento; señalando lo siguiente:

- Mediante Resolución Gerencial N°306-2020-GRSM-PEAM-01.00, se aprobó Ampliación de Plazo N°16 – Parcial por 61 días calendario, siendo por lo tanta la fecha vigente de culminación de obra el 31 de diciembre de 2020
- Mediante Resolución Gerencial N°276-2020-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba la modificación de Gastos Generales N°16 del saldo de obra.
- Aprobada la ampliación de Plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, es de necesidad contar con el personal estrictamente necesario durante los meses de noviembre y diciembre; como se indica a continuación:



2	GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRAS	Nov-Dic-2020
2.1	Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios	
2.1.03	Ingeniero Residente de Obra	S/ 13,000.00
2.1.08	Ingeniero Electrónico - Especialista Equipamiento	S/ 10,000.00
2.1.11	Ingeniero Mecánico Electricista y/o electricista - Especialista Electromecánico	S/ 10,000.00
2.2	Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal	
2.2.2	Administrador	S/ 8,000.00
2.9	SUPERVISOR DE OBRA	
2.9.9	Inspector de Obra	S/ 13,000.00
	TOTAL	S/ 54,000.00

1. Teniendo en cuenta que, en el mes de octubre del 2020 no laboraron dos personas cuyo presupuesto si estaba considerado en el Presupuesto Analítico N°16 (a ser modificado), es necesario que se realice el deductivo correspondiente de un mes en el presente analítico como se muestra a continuación:

2	GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRAS	Oct-2020
2.1	Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios	
2.1.04	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente 1	-S/ 4,500.00



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

2.2	Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal	
2.2.3	Asistente administrativo	-S/ 2,000.00
TOTAL		-S/ 6,500.00

2. Durante los sesenta y uno días calendario de ampliación de plazo es necesario contar con útiles de escritorio, equipos de protección personal, y estantes para albergar el acervo documentario que genera y ha generado la residencia de obra y para ello se está creando la nueva partida 2.3.9 Estantes para archivo de residencia.

2.3	EQUIPO DE OFICINA EN OBRA	Nov-Dic-2020
2.3.9	Estantes para archivo en Residencia	S/ 6,000.00
2.8	VARIOS	
2.8.2	Útiles de escritorio y papelería	S/ 1,200.00
2.8.5	Implementos de Seguridad	S/ 2,500.00
TOTAL		S/ 9,700.00

3. Al haberse aprobado, mediante Resolución Gerencial N°315-2020-GRSM-PEAM-01.00, el Adicional de Obra N°10 y Deductivo Vinculante N°7 debido a las modificaciones de especificaciones técnicas; es necesario deducir aquellos equipos con costos diferente al presupuesto que fueron incluidos en Analítico anteriores, debido a que estos ya están considerados en el Adicional y Deductivo Vinculante.

VI	EQUIPAMIENTO CON COSTOS DIFERENTE AL PRESUPUESTADO	Nov-Dic-2020
6.5	Rinoscopio adulto	-S/ 6,225.00
6.6	U-12 Aspirador estomatológico	-S/ 16,044.38
6.7	U-18 Oftalmoscopio directo	-S/ 5,908.73
TOTAL		-S/ 28,178.11

4. Por todo lo sustentado la Propuesta del Presupuesto Analítico Modificado N°17 de los Gastos Generales sería:

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - SALDO DE OBRA: MODIFICACION N°17				
I.-	ACCIONES PREPARATORIAS	PRESUPUESTO AL: 31-OCTUBRE-2020	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
1	GASTOS VARIABLES - ACCIONES PREPARATORIAS	S/ 106,495.08	S/ -	S/ 106,495.08
1.1	Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios	S/ 54,965.20	S/ -	S/ 54,965.20
1.1.1	Ingeniero Coordinador de Obra	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00
1.1.2	Ingeniero Civil Especializado en Obras x Administración Directa	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
1.1.3	Ingeniero Civil Asistente 1	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.1.4	Ingeniero Civil Asistente 2	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00

Documento Nro: 004-2020016184. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

1.1.5	Ingeniero Sistemas y/o electrónico Asistente 3	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
	Beneficios sociales	S/ 14,965.20	S/ -	S/ 14,965.20
1.2	Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal	S/ 51,529.88	S/ -	S/ 51,529.88
1.2.1	Administrador	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.2.2	Asistente administrativo	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
1.2.3	Secretaria	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
1.2.4	Guardianes día	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.2.5	Guardianes noche	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
	Personal de Limpieza	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
	Beneficios sociales	S/ 14,029.88	S/ -	S/ 14,029.88
II.-	GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRA	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
2	GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRAS	S/ 3,776,872.85	S/ 56,920.00	S/ 3,833,792.85
2.1	Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios	S/ 1,577,652.34	S/ 28,500.00	S/ 1,606,152.34
2.1.01	Ingeniero Coordinador de Obra	S/ 121,332.67	S/ -	S/ 121,332.67
2.1.02	Ingeniero Civil Asesor Especializado en Obras x Administración Directa	S/ 71,533.00	S/ -	S/ 71,533.00
2.1.03	Ingeniero Residente de Obra	S/ 311,000.00	S/ 13,000.00	S/ 324,000.00
2.1.04	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente 1	S/ 112,567.00	-S/ 4,500.00	S/ 108,067.00
	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente 2	S/ 30,900.00	S/ -	S/ 30,900.00
2.1.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	S/ 55,000.00	S/ -	S/ 55,000.00
2.1.06	Ingeniero Especialista en Comunicaciones (Sistemas y/o electrónico)	S/ 76,000.00	S/ -	S/ 76,000.00
2.1.07	Bach y/o Ingeniero Sanitario Asistente	S/ 15,880.00	S/ -	S/ 15,880.00
2.1.08	Ingeniero Electrónico - Especialista Equipamiento	S/ 188,260.00	S/ 10,000.00	S/ 198,260.00
2.1.09	Ingeniero Electrónico - Ingeniero de Equipamiento	S/ 65,000.00	S/ -	S/ 65,000.00
2.1.10	Ingeniero Sanitario - Especialista Sanitario	S/ 51,120.00	S/ -	S/ 51,120.00
2.1.11	Ingeniero Mecánico Electricista y/o electricista - Especialista Electromecánico	S/ 124,566.67	S/ 10,000.00	S/ 134,566.67
2.1.12	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente	S/ 38,500.00	S/ -	S/ 38,500.00
2.1.13	Dibujante (Cadista)	S/ 72,000.00	S/ -	S/ 72,000.00
	Dibujante (Dibujante Cadista)	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
2.1.14	Especialista en estudio de mercado	S/ 8,334.00	S/ -	S/ 8,334.00
2.1.15	Técnico en construcción Civil y/o Electricista	S/ 78,876.00	S/ -	S/ 78,876.00
2.1.16	Técnico mecánico	S/ 54,866.00	S/ -	S/ 54,866.00
2.1.17	Operarios	S/ 55,500.00	S/ -	S/ 55,500.00
	Operario1	S/ 13,250.00	S/ -	S/ 13,250.00
	Operario2	S/ 8,750.00	S/ -	S/ 8,750.00
	Operario3	S/ 2,500.00	S/ -	S/ 2,500.00
2.1.18	Auxiliar de seguridad en control de llaves	S/ 13,917.00	S/ -	S/ 13,917.00
2.1.19	Especialista en monitoreo de proyecto	S/ 5,000.00	S/ -	S/ 5,000.00
	Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
2.2	Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal	S/ 615,400.34	S/ 6,000.00	S/ 621,400.34
2.2.1	Almacenero	S/ 35,267.00	S/ -	S/ 35,267.00
2.2.2	Administrador	S/ 127,266.67	S/ 8,000.00	S/ 135,266.67



Documento Nro: 004-2020016184. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

4

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=3e9b8d15q84f7q4f24qb749qede4016e48b5>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

2.2.3	Asistente administrativo	S/ 60,966.67	-S/ 2,000.00	S/ 58,966.67
2.2.4	Planillero / Tareador	S/ -	S/ -	S/ -
2.2.5	Chofer	S/ -	S/ -	S/ -
2.2.6	Secretaria	S/ 29,900.00	S/ -	S/ 29,900.00
2.2.7	Guardianes día	S/ 106,500.00	S/ -	S/ 106,500.00
2.2.8	Guardianes noche	S/ 105,000.00	S/ -	S/ 105,000.00
2.2.9	Personal de Limpieza	S/ 150,500.00	S/ -	S/ 150,500.00
	Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
2.3	EQUIPO DE OFICINA EN OBRA	S/ 86,560.11	S/ 5,720.00	S/ 92,560.11
2.3.1	Computadoras	S/ 30,300.00	S/ -	S/ 30,300.00
2.3.2	Impresoras	S/ 5,000.00	S/ -	S/ 5,000.00
2.3.3	Multifuncional	S/ 5,370.11	S/ -	S/ 5,370.11
2.3.4	Tintas o Tóner para Impresoras, Fotocopiadora y Plotter	S/ 27,600.00	S/ -	S/ 27,600.00
2.3.5	Adquisición de Plotter	S/ 9,000.00	S/ -	S/ 9,000.00
2.3.6	Comunicación: radios, teléf., celulares, satelitales, etc	S/ -	S/ -	S/ -
2.3.7	Internet (Pago inicial + mensualidad)	S/ 2,290.00	S/ -	S/ 2,290.00
2.3.8	Equipamiento de oficina	S/ 7,000.00	S/ -	S/ 7,000.00
2.3.9	Estantes para archivo en Residencia	S/ -	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2.4	SERVICIOS	S/ 783,422.60	S/ -	S/ 783,422.60
2.4.1	Energía eléctrica	S/ 600,000.00	S/ -	S/ 600,000.00
2.4.2	Agua y Desagüe	S/ 280.00	S/ -	S/ 280.00
2.4.3	Pasajes Aéreos Personal profesional	S/ 5,100.00	S/ -	S/ 5,100.00
2.4.4	Prueba de Diamantina	S/ 14,278.00	S/ -	S/ 14,278.00
2.4.5	Gastos Notariales Procedimientos de Selección y/o Verificaciones Obra	S/ 16,600.00	S/ -	S/ 16,600.00
2.4.6	Adecuación de Circulaciones por Seguridad en Obra de entregas parciales	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.7	Licencias de funcionamiento y/o Inspecciones	S/ 84,520.60	S/ -	S/ 84,520.60
2.4.7.1	Índice de Riesgo	S/ 29,260.00	S/ -	S/ 29,260.00
2.4.7.1.1	Elaboración de informes de índices de riesgos de un tanque enterrado de Diesel 2600 galones y Elaboración de plan de contingencia para instalaciones de almacenamiento de combustible líquido Diesel e inscripción del Hospital Moyobamba como consumidor de Hidrocarburos (Diesel GLP)	S/ 24,000.00	S/ -	S/ 24,000.00
2.4.7.1.2	Suministro e instalación de ánodos de sacrificio, señaléticas y depósitos de protección para tanques de almacenamiento de GLP	S/ 5,260.00	S/ -	S/ 5,260.00
2.4.7.2	Levantamiento de observaciones y otros	S/ 55,260.60	S/ -	S/ 55,260.60
2.4.8	Adquisición: Gas licuado de petróleo GLP para realizar pruebas de las cocinas y la planta térmica (200 U X10Kg)	S/ 6,144.00	S/ -	S/ 6,144.00
2.4.9	Instalaciones complementarias en instalaciones mecánicas	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.10	Verificación técnica en equipamiento biomédico	S/ 53,500.00	S/ -	S/ 53,500.00
2.4.11	Mantenimiento de dos Impresoras	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
2.4.12	Reparación Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.13	Diagnóstico y Reparación Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.13.1	Diagnóstico de falla de Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

2.4.13.2	Reparación de acuerdo al diagnóstico del Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.5	MAQUINARIA y/o TRANSPORTE	S/ -	S/ -	S/ -
2.5.1	Alquiler de Camioneta	S/ -	S/ -	S/ -
2.5.2	Combustible	S/ -	S/ -	S/ -
2.6	ALIMENTACION Y VIATICOS	S/ -	S/ -	S/ -
2.7	Personal profesional, administrativo y auxiliar	S/ 16,500.00	S/ -	S/ 16,500.00
	Hospedaje	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
	Alimentación	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
	Bonificación	S/ -	S/ -	S/ -
2.8	VARIOS	S/ 369,919.09	S/ 3,700.00	S/ 373,619.09
2.8.1	Planos de replanteo	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00
2.8.2	Útiles de escritorio y papelería	S/ 23,657.09	S/ 1,200.00	S/ 24,857.09
2.8.3	Accesorios para equipos de cómputo	S/ 4,750.00	S/ -	S/ 4,750.00
2.8.4	Útiles y Equipos de limpieza	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
2.8.5	Implementos de Seguridad	S/ 42,000.00	S/ 2,500.00	S/ 44,500.00
2.8.6	Fotocopias y ploteos de Expediente Técnico	S/ 18,000.00	S/ -	S/ 18,000.00
2.8.7	Valor de uso de software (pago por licencias y otros)	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
2.8.8	Alquiler de local para oficina	S/ 14,200.00	S/ -	S/ 14,200.00
	Repuestos en general (Cilindros de alta presión, medidor de concentración de oxígeno, filtros para la planta generadora de oxígeno y accesorios)	S/ 209,852.00	S/ -	S/ 209,852.00
9.1	2.8. Válvulas reguladoras de oxígeno CGA 540	S/ 1,550.00	S/ -	S/ 1,550.00
9.2	2.8. Cilindros de oxígeno medicinal y accesorios	S/ 206,720.00	S/ -	S/ 206,720.00
9.3	2.8. Accesorios y Otros	S/ 1,582.00	S/ -	S/ 1,582.00
	2.8.10 Materiales de construcción	S/ 1,470.00	S/ -	S/ 1,470.00
	2.8.11 Adquisición: 1,300 galones de Diesel b5, para grupos electrógenos de emergencia	S/ 15,990.00	S/ -	S/ 15,990.00
2.9	SUPERVISOR DE OBRA	S/ 327,418.38	S/ 13,000.00	S/ 340,418.38
	Supervisor de obra	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
2.9.2	Jefe de Supervisión	S/ 126,358.06	S/ -	S/ 126,358.06
2.9.3	Especialista Costos y Presupuesto	S/ 42,149.03	S/ -	S/ 42,149.03
2.9.4	Especialista Equipamiento Hospitalario	S/ 43,548.39	S/ -	S/ 43,548.39
2.9.5	Especialista Instalaciones Mecánicas	S/ 21,806.45	S/ -	S/ 21,806.45
2.9.6	Especialista Instalaciones Eléctricas	S/ 21,806.45	S/ -	S/ 21,806.45
2.9.7	Asistente de Supervisión (Ingeniero Civil)	S/ 21,750.00	S/ -	S/ 21,750.00
2.9.8	Consultoría en general especializada en equipamiento biomédico	S/ 25,000.00	S/ -	S/ 25,000.00
2.9.9	Inspector de Obra	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 26,000.00
III	GASTOS GENERALES FIJOS DE OBRA	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
3	GASTOS GENERALES FIJOS DE OBRA	S/ 2,526.81	S/ -	S/ 2,526.81
3.1	Pólizas	S/ 2,526.81	S/ -	S/ 2,526.81
	Póliza de Responsabilidad Civil (1-1.5% del monto asegurado RC)	S/ 2,526.81	S/ -	S/ 2,526.81



Documento Nro: 004-2020016184. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=3e9b8d15q84f7q4f24qb749qede4016e48b5>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

5.1	Servicio de transporte de carga	S/ 29,520.00	S/ -	S/ 29,520.00
5.2	Servicio arborización	S/ 25,860.00	S/ -	S/ 25,860.00
5.3	Servicio de perifoneo (Difundir traslado definitivo de hospital de contingencia)	S/ 1,800.00	S/ -	S/ 1,800.00
5.4	Impresiones informativas (traslado de hospital)	S/ 8,450.00	S/ -	S/ 8,450.00
5.5	Materiales para pintado	S/ 2,462.00	S/ -	S/ 2,462.00
5.6	Alimentación (trabajos previos a inauguración)	S/ 1,960.00	S/ -	S/ 1,960.00
5.7	Útiles (materiales y papelerías)	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
VI	EQUIPAMIENTO CON COSTOS DIFERENTE AL PRESUPUESTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
6	EQUIPAMIENTO CON COSTOS DIFERENTE AL PRESUPUESTADO	S/ 443,097.74	-S/ 28,178.11	S/ 414,919.63
6.1	E-10 Lámpara de Rayos ultravioleta	S/ 4,255.00	S/ -	S/ 4,255.00
6.2	X-15 Sierra eléctrica para cortar carnes	S/ 8,240.00	S/ -	S/ 8,240.00
6.3	S/C Set de herramientas para talleres	S/ 12,840.00	S/ -	S/ 12,840.00
6.4	Sistema de transferencia de pacientes para camilla	S/ 112,700.00	S/ -	S/ 112,700.00
6.5	Rinoscopio adulto	S/ 6,225.00	-S/ 6,225.00	S/ -
6.6	U-12 Aspirador estomatológico	S/ 16,044.38	-S/ 16,044.38	S/ -
6.7	U-18 Oftalmoscopio directo	S/ 5,908.73	-S/ 5,908.73	S/ -
6.8	A-7 Monitor de 20 pulg o mayor, de 5 mp o mayor para visualización de imágenes de mamografía	S/ 50,330.68	S/ -	S/ 50,330.68
6.9	A-8 Software para tratamiento en 3d, adquisición y envío de imágenes de mamografía al PACS/RIS, incluye software y licencias DICOM e integración para PACS RIS	S/ 99,845.23	S/ -	S/ 99,845.23
6.10	Suministro e instalación protector antirrobo para fluxómetro de inodoro losa vitrificada tipo C-1	S/ 1,982.95	S/ -	S/ 1,982.95
6.11	Suministro e Instalación de Switch de Distribución para Servidores y San Raid para Almacenamiento de Videovigilancia del Sistema CCTV (Correspondiente al Adicional de Oba N°6)	S/ 72,863.97	S/ -	S/ 72,863.97
6.12	Suministro e Instalación Complementaria de Instalaciones Mecánicas (Adicional de obra N°07)	S/ 45,000.00	S/ -	S/ 45,000.00
6.13	Suministro e instalación de equipos de tensión ininterrumpida y estabilización de voltaje (Actualización del Adicional N°07 - R.G. N°142-2020-GRSM-PEAM-01.00)	S/ 6,861.80	S/ -	S/ 6,861.80
VII	ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
7	ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA	S/ 81,147.00	S/ -	S/ 81,147.00
7.1	Elaboración de Expediente técnico "Construcción para cobertura metálica en las instalaciones del hospital"	S/ 32,500.00	S/ -	S/ 32,500.00
7.2	Suministro e Instalación de dos puertas (Tomógrafo y Transfer)	S/ 6,175.00	S/ -	S/ 6,175.00
7.3	Adquisición de Accesorios para incubadoras y ventilador mecánico en UCIN	S/ 42,472.00	S/ -	S/ 42,472.00
7.3.1	Sensores de oxígeno para incubadoras (22 unidades)	S/ 24,200.00	S/ -	S/ 24,200.00
7.3.2	Sensores de oxígeno para ventiladores mecánicos (04 sensores) + accesorios	S/ 13,432.00	S/ -	S/ 13,432.00
7.3.3	Manguera de Alta presión para incubadoras neonatales ubicadas en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal - UCIN	S/ 4,840.00	S/ -	S/ 4,840.00



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

3.2	Seguros	S/ -	S/ -	S/ -
	SCRT del STAFF TÉCNICO (1.95% x 1.19 de la planilla)	S/ -	S/ -	S/ -
	Vida	S/ -	S/ -	S/ -
	Salud	S/ -	S/ -	S/ -
	Equipos de obra	S/ -	S/ -	S/ -
3.3	Sencico	S/ -	S/ -	S/ -
	Aporte al SENCICO (2/1000 del costo afecto al IGV)	S/ -	S/ -	S/ -
IV	LIQUIDACION DE OBRA	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
4.1	Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios	S/ 70,800.00	S/ -	S/ 70,800.00
4.1.01	Ingeniero Coordinador de Obra	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00
4.1.02	Ingeniero Civil Asesor Especializado en Obras x Administración Directa	S/ -	S/ -	S/ -
4.1.03	Ingeniero Residente de Obra	S/ 16,300.00	S/ -	S/ 16,300.00
4.1.04	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
4.1.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.06	Ingeniero de Especialista en Comunicaciones (Sistemas y/o electrónico)	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
4.1.07	Bach y/o Ingeniero Sanitario Asistente	S/ 2,000.00	S/ -	S/ 2,000.00
4.1.08	Ingeniero Electrónico - Especialista Equipamiento	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.09	Ingeniero Sanitario - especialista Sanitario	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.10	Ingeniero Mecánico Electricista y/o electricista - Especialista Electromecánico	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.11	Dibujante	S/ 3,500.00	S/ -	S/ 3,500.00
	Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
4.2	Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
4.2.1	Administrador	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.2.2	Asistente administrativo	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
4.2.3	Chofer	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
4.2.4	Secretaria	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
4.2.5	Guardianes día	S/ -	S/ -	S/ -
4.2.6	Guardianes noche	S/ -	S/ -	S/ -
4.2.7	Personal de Limpieza	S/ -	S/ -	S/ -
4.2.8	Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
4.3	EQUIPO DE OFICINA EN OBRA	S/ 8,650.00	S/ -	S/ 8,650.00
4.3.1	Plotter + tintas	S/ 2,000.00	S/ -	S/ 2,000.00
4.3.2	Comunicación: radios, teléf., celulares, satelitales, etc	S/ -	S/ -	S/ -
4.3.3	Planos de replanteo	S/ 3,600.00	S/ -	S/ 3,600.00
4.3.4	Útiles de escritorio y papelería	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
4.3.5	Accesorios para equipos de cómputo	S/ 750.00	S/ -	S/ 750.00
4.3.6	Útiles y Equipos de limpieza	S/ 800.00	S/ -	S/ 800.00
V	ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
	ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA	S/ 71,552.00	S/ -	S/ 71,552.00



Documento Nro: 004-2020-10707. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=3e9b8d15q847q4f24qb749qede4016e48b5>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

RESUMEN	PRESUPUESTO AL: 31- OCTUBRE-2020	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
I. ACCIONES PREPARATORIAS	S/ 106,495.08	S/ -	S/ 106,495.08
II. GASTOS GENERALES OBRA	S/ 3,779,399.66	S/ 57,200.00	S/ 3,836,599.66
IV. GASTOS LIQUIDACION DE OBRA	S/ 91,450.00	S/ -	S/ 91,450.00
V. ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA	S/ 71,552.00	S/ -	S/ 71,552.00
VI. EQUIPAMIENTO CON COSTOS MAYOR AL PRESUPUESTADO	S/ 443,097.74	-S/ 28,178.11	S/ 414,919.63
VII. ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA	S/ 81,147.00	S/ -	S/ 81,147.00
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO ANALÍTICO	S/ 4,573,141.48	S/ 29,021.89	S/ 4,602,163.37

5. Se le remite al Inspector de obra, para su evaluación, pronunciamiento y si es el caso su aprobación mediante acto resolutivo la presente *propuesta* de PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°17, correspondiente a GASTOS GENERALES por un monto de Cuatro millones seiscientos dos mil ciento sesenta y tres con 37/100 soles (S/ 4'602,163.37), con un incremento respecto al Analítico N°16 de Veintinueve mil veintiuno con 89/100 soles (S/ 29,021.89) por Mayores Gastos Generales con respecto al Presupuesto Analítico de Gastos Generales vigente;

Que, mediante Informe N°0028-2020/GRSM-PEAM-02.00-OLI, el Inspector del saldo de la obra "Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín", respecto a la Carta N°0217-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, presentada por el Residente del Saldo de la citada obra, en las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo a la documentación contractual, se hace necesario evaluar y emitir opinión sobre la presentación del Presupuesto Analítico Modificado N°17, correspondiente a Acciones Preparatorias, Gastos Generales y Liquidación, hasta el 31/12/2020. En ese contexto y en cumplimiento de las funciones especificadas y después de la evaluación respectiva, entre otros aspectos concluye y recomienda lo siguiente:

1. El Presupuesto Analítico Modificado N°17, correspondiente a las ACCIONES PREPARATORIAS, GASTOS GENERALES DE OBRA, GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN presentado por la Residencia, asciende a S/4'602,163.37 (cuatro millones seiscientos dos mil ciento sesenta y tres con 37/100 soles), con un INCREMENTO respecto al Analítico N°16 de S/29,021.89 (veintinueve mil veintiuno con 89/100 soles), el mismo que cumple con las condiciones técnicas y Legales que permitan aprobarse y que reemplazará en todos sus efectos al anterior, por los especificados líneas arriba.
2. Recomendando al Director de Infraestructura, aprobar vía Acto Resolutivo las modificaciones realizadas en el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°17, ACCIONES PREPARATORIAS, GASTOS GENERALES DE OBRA, GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN, a fin de tramitar el citado en el más breve plazo, siendo que el mismo reemplazará en sus efectos a los establecidos en el Presupuesto Analítico Modificado N°16;





RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

Que el, Director de Infraestructura, mediante Informe N°0414-2020-GRSM-PEAM-02.00, manifiesta a esta Gerencia General que, el Inspector del saldo de la obra *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, hace llegar la Carta N°0217-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, en el que se solicita la aprobación mediante acto resolutive el Presupuesto Analítico Modificado N°17, correspondiente a las acciones preparatorias, gastos generales de obra, gastos de supervisión y liquidación, hasta el 31 de Diciembre.

Asimismo, mediante Informe N°0028-2020/GRSM-PEAM-02.00-OLI emitido por el Inspector, donde manifiesta que se declara procedente la aprobación mediante acto resolutive, el citado Presupuesto Analítico Modificado N°17.

En tal sentido, en concordancia a lo descrito en los párrafos precedentes, se recomienda remitir la presente documentación al área correspondiente para la aprobación mediante Acto Resolutive el Presupuesto Analítico N°17, hasta el 31 de Diciembre;

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, mediante Informe N°0162-2020-GRSM-PEAM.06.00, en atención a la solicitud de Disponibilidad Presupuestal, para la Aprobación mediante acto resolutive del Presupuesto Analítico Modificado N°17, correspondiente a las acciones preparatorias, gastos generales de obra, gastos de supervisión y liquidación, hasta el 31 de Diciembre, del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Moyobamba, Distrito de Moyobamba"*.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con Disponibilidad de Crédito Presupuestario por Certificar hasta por S/ 137,928.57 según reporte adjunto, de acuerdo a la siguiente cadena funcional:

Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Proyecto : 2090825 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Moyobamba, Distrito de Moyobamba.

En tal sentido, se certifica la disponibilidad de crédito presupuestario para aprobar los gastos señalados mediante documento resolutive;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°210-2020-GRSM/GR de fecha 22-07-2020, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;





RESOLUCION GERENCIAL N° 317-2020-GRSM-PEAM.01.00

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N°17 del saldo de obra "Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín", correspondiente a las Acciones Preparatorias, Gastos Generales y Liquidación, por un monto de S/4'602,163.37 (cuatro millones seiscientos dos mil ciento sesenta y tres con 37/100 soles), con un incremento respecto al Analítico N°16 de S/29,021.89 (veintinueve mil veintiuno con 89/100 soles); de acuerdo al resumen siguiente:

RESUMEN	PRESUPUESTO AL: 31-OCTUBRE-2020	MODIFICACION N°17	PRESUPUESTO MODIFICADO N°17
I. ACCIONES PREPARATORIAS	S/ 106,495.08	S/ -	S/ 106,495.08
II. GASTOS GENERALES OBRA	S/ 3,779,399.66	S/ 57,200.00	S/ 3,836,599.66
IV. GASTOS LIQUIDACION DE OBRA	S/ 91,450.00	S/ -	S/ 91,450.00
V. ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA	S/ 71,552.00	S/ -	S/ 71,552.00
VI. EQUIPAMIENTO CON COSTOS MAYOR AL PRESUPUESTADO	S/ 443,097.74	-S/ 28,178.11	S/ 414,919.63
VII. ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA	S/ 81,147.00	S/ -	S/ 81,147.00
TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO ANALÍTICO	S/ 4,573,141.48	S/ 29,021.89	S/ 4,602,163.37



Artículo Segundo.- NOTIFICAR, al Residente, a la Supervisión del Saldo de Obra y a la Dirección de Infraestructura, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese,



Firmado digitalmente por:
OCAMPO GUERRA Miguel
Angel FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO.
GERENTE GENERAL
Fecha: 30/10/2020 17:03:04-0500

