



## RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 16 de diciembre de 2020

### VISTOS:

La Carta N°0272-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, del Residente del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*.

El Informe N°0037-2020/GRSM-PEAM-02.00-OLI, del Inspector de Obra.

El Informe N°0497-2020-GRSM-PEAM-02.00, del Director de Infraestructura.

El Informe N°0239-2020-GRSM-PEAM.06.00, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°122-2018-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 04 de Mayo del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del saldo de la obra *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, con Código SNIP N°19430, que demanda un presupuesto total del Proyecto de S/27,922,544.18, y el plazo de ejecución es de 150 días calendario; modificada con Resolución Gerencial N°180-2018-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 21 de Junio del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial N°306-2020-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 26 de Octubre del 2020, se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo N°16 - Parcial, por sesenta y uno (61) días calendario, en la ejecución del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención Provincia de Moyobamba- San Martín"*; siendo la nueva fecha de término de obra vigente el día 31 de Diciembre del 2020;

Que, con Resolución Gerencial N°317-2020-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 30 de Octubre del 2020, se aprobó la modificación del Presupuesto Analítico N°17 del saldo de obra *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, correspondiente a las Acciones Preparatorias, Gastos Generales y Liquidación, por un monto de S/4'602,163.37 (cuatro millones seiscientos dos mil ciento sesenta y tres con 37/100 soles), con un incremento respecto al Analítico N°16 de S/29,021.89 (veintinueve mil veintiuno con 89/100 soles);

Que, con Carta N°0272-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, el Residente del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, remite la propuesta de modificación del Presupuesto Analítico N°18, correspondiente a acciones preparatorias, gastos generales de obra y liquidación hasta el 31 de diciembre del 2020, para su evaluación y pronunciamiento; señalando lo siguiente:

1



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

- a. Mediante Resolución Gerencial N°306-2020-GRSM-PEAM-01.00, se aprobó Ampliación de Plazo N°16 – Parcial por 61 días calendario, siendo por lo tanto la fecha vigente de culminación de obra el 31 de diciembre de 2020.
- b. Mediante Resolución Gerencial N°317-2020-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba la modificación de Gastos Generales N°17 del saldo de obra.
- c. El día 02-12-2020 se realizó la verificación de los equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal con la finalidad de realizar la transferencia al Hospital II-1 Moyobamba.
- d. Durante la verificación de dichos equipos se evidenció que, cuatro baterías de los cuatro ventiladores mecánicos se encuentran inoperativas; el cual fue corroborado por el especialista en equipamiento biomédico de la residencia de obra, quien mediante INFORME N°080-2020-LEPC, remitió las especificaciones técnicas para la Adquisición de Cuatro Baterías de Respaldo para los Ventiladores Mecánicos Neonatales Marca Newport Modelo E360 Ubicados en el Área de Unidad de Cuidados Intensivos y un Switch de 16 Puertos para la Central de Monitoreo.
- e. Se está disminuyendo en dieciséis con 00/100 soles (S/16.00) a la partida 2.3.9 Estantes para archivo en Residencia, debido que ya se tiene el costo real de esta partida.
- f. Se está disminuyendo en dos mil quinientos con 00/100 soles (S/2 500,00) a la partida 2.8.5 Implementos de Seguridad debido a disposición de la superioridad.
- g. Ante lo solicitado por el especialista en el literal (d) y lo indicado en los literales (e) y (f), es necesario modificar el presupuesto analítico de los gastos generales con la finalidad que se pueda adquirir en el menor plazo posible con la finalidad de realizar la transferencia del área de UCIN al hospital II-1 Moyobamba. Siendo por lo tanto las partidas a modificar o anexar los siguientes:



PARTIDAS A MODIFICAR - MODIFICACION N°18		
L-	ACCIONES PREPARATORIAS	PRESUPUESTO MODIFICACION N° 18
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRAS</b>	
<b>2.3</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA EN OBRA</b>	
2.3.9	Estantes para archivo en Residencia	-S/ 16.00
<b>2.8</b>	<b>VARIOS</b>	
2.8.5	Implementos de Seguridad	S/ 2,500.00
<b>2.8.9</b>	<b>Repuestos en general (Cilindros de alta presión, medidor de concentración de oxígeno, filtros para la planta generadora de oxígeno y accesorios)</b>	
<b>2.8.9.3</b>	<b>Accesorios y Otros</b>	
2.8.9.3.2	Baterías para cuatro ventiladores UCIN	S/ 1,500.00
2.8.9.3.3	Switch para UCIN	S/ 500.00
<b>RESUMEN</b>		<b>PRESUPUESTO MODIFICACION N° 18 (DECREMENTO)</b>
<b>4. GASTOS GENERALES OBRA</b>		<b>-S/ 516.00</b>
<b>TOTAL DECREMENTO PRESUPUESTO ANALITICO</b>		<b>-S/ 516.00</b>



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

Por todo lo sustentado la propuesta del Presupuesto Analítico modificado N° 18 de los Gastos Generales sería:

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - SALDO DE OBRA: MODIFICACION N°18				
I.-	ACCIONES PREPARATORIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO N°18
<b>1</b>	<b>GASTOS VARIABLES - ACCIONES PREPARATORIAS</b>	<b>S/ 106,495.08</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 106,495.08</b>
<b>1.1</b>	<b>Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios</b>	<b>S/ 54,965.20</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 54,965.20</b>
1.1.1	Ingeniero Coordinador de Obra	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00
1.1.2	Ingeniero Civil Especializado en Obras x Administración Directa	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
1.1.3	Ingeniero Civil Asistente 1	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.1.4	Ingeniero Civil Asistente 2	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.1.5	Ingeniero Sistemas y/o electrónico Asistente 3	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
	Beneficios sociales	S/ 14,965.20	S/ -	S/ 14,965.20
<b>1.2</b>	<b>Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal</b>	<b>S/ 51,529.88</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 51,529.88</b>
1.2.1	Administrador	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.2.2	Asistente administrativo	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
1.2.3	Secretaria	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
1.2.4	Guardianes día	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
1.2.5	Guardianes noche	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
	Personal de Limpieza	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
	Beneficios sociales	S/ 14,029.88	S/ -	S/ 14,029.88
II.-	GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRA	PRESUPUESTO ANTERIOR	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO N°18
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRAS</b>	<b>S/ 3,834,072.85</b>	<b>-S/ 516.00</b>	<b>S/ 3,833,556.85</b>
<b>2.1</b>	<b>Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios</b>	<b>S/ 1,606,152.34</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 1,606,152.34</b>
2.1.0	Ingeniero Coordinador de Obra	S/ 121,332.67	S/ -	S/ 121,332.67
2	Ingeniero Civil Asesor Especializado en Obras x Administración Directa	S/ 71,533.00	S/ -	S/ 71,533.00
3	Ingeniero Residente de Obra	S/ 324,000.00	S/ -	S/ 324,000.00
4	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente 1	S/ 108,067.00	S/ -	S/ 108,067.00
	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente 2	S/ 30,900.00	S/ -	S/ 30,900.00
5	Ingeniero de Costos y Presupuestos	S/ 55,000.00	S/ -	S/ 55,000.00
6	Ingeniero Especialista en Comunicaciones (Sistemas y/o electrónico)	S/ 76,000.00	S/ -	S/ 76,000.00
7	Bach y/o Ingeniero Sanitario Asistente	S/ 15,880.00	S/ -	S/ 15,880.00
8	Ingeniero Electrónico - Especialista Equipamiento	S/ 198,260.00	S/ -	S/ 198,260.00
9	Ingeniero Electrónico - Ingeniero de Equipamiento	S/ 65,000.00	S/ -	S/ 65,000.00
0	Ingeniero Sanitario - Especialista Sanitario	S/ 51,120.00	S/ -	S/ 51,120.00
1	Ingeniero Mecánico Electricista y/o electricista - Especialista Electromecánico	S/ 134,566.67	S/ -	S/ 134,566.67
2	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente	S/ 38,500.00	S/ -	S/ 38,500.00



**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

3	2.1.1	Dibujante (Cadista)	S/ 72,000.00	S/ -	S/ 72,000.00
		Dibujante (Dibujante Cadista)	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
4	2.1.1	Especialista en estudio de mercado	S/ 8,334.00	S/ -	S/ 8,334.00
5	2.1.1	Técnico en construcción Civil y/o Electricista	S/ 78,876.00	S/ -	S/ 78,876.00
6	2.1.1	Técnico mecánico	S/ 54,866.00	S/ -	S/ 54,866.00
7	2.1.1	Operarios	S/ 55,500.00	S/ -	S/ 55,500.00
		Operario1	S/ 13,250.00	S/ -	S/ 13,250.00
		Operario2	S/ 8,750.00	S/ -	S/ 8,750.00
		Operario3	S/ 2,500.00	S/ -	S/ 2,500.00
8	2.1.1	Auxiliar de seguridad en control de llaves	S/ 13,917.00	S/ -	S/ 13,917.00
9	2.1.1	Especialista en monitoreo de proyecto	S/ 5,000.00	S/ -	S/ 5,000.00
		Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
	<b>2.2</b>	<b>Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal</b>	<b>S/ 621,400.34</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 621,400.34</b>
	2.2.1	Almacenero	S/ 35,267.00	S/ -	S/ 35,267.00
	2.2.2	Administrador	S/ 135,266.67	S/ -	S/ 135,266.67
	2.2.3	Asistente administrativo	S/ 58,966.67	S/ -	S/ 58,966.67
	2.2.4	Planillero / Tareador	S/ -	S/ -	S/ -
	2.2.5	Chofer	S/ -	S/ -	S/ -
	2.2.6	Secretaria	S/ 29,900.00	S/ -	S/ 29,900.00
	2.2.7	Guardianes día	S/ 106,500.00	S/ -	S/ 106,500.00
	2.2.8	Guardianes noche	S/ 105,000.00	S/ -	S/ 105,000.00
	2.2.9	Personal de Limpieza	S/ 150,500.00	S/ -	S/ 150,500.00
		Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
	<b>2.3</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA EN OBRA</b>	<b>S/ 92,560.11</b>	<b>-S/ 16.00</b>	<b>S/ 92,544.11</b>
	2.3.1	Computadoras	S/ 30,300.00	S/ -	S/ 30,300.00
	2.3.2	Impresoras	S/ 5,000.00	S/ -	S/ 5,000.00
	2.3.3	Multifuncional	S/ 5,370.11	S/ -	S/ 5,370.11
	2.3.4	Tintas o Tóner para Impresoras, Fotocopiadora y Plotter	S/ 27,600.00	S/ -	S/ 27,600.00
	2.3.5	Adquisición de Plotter	S/ 9,000.00	S/ -	S/ 9,000.00
	2.3.6	Comunicación: radios, teléf., celulares, satelitales, etc	S/ -	S/ -	S/ -
	2.3.7	Internet (Pago inicial + mensualidad)	S/ 2,290.00	S/ -	S/ 2,290.00
	2.3.8	Equipamiento de oficina	S/ 7,000.00	S/ -	S/ 7,000.00
	2.3.9	Estantes para archivo en Residencia	S/ 6,000.00	-S/ 16.00	S/ 5,984.00
	<b>2.4</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>S/ 783,422.60</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 783,422.60</b>
	2.4.1	Energía eléctrica	S/ 600,000.00	S/ -	S/ 600,000.00
	2.4.2	Agua y Desagüe	S/ 280.00	S/ -	S/ 280.00
	2.4.3	Pasajes Aéreos Personal profesional	S/ 5,100.00	S/ -	S/ 5,100.00
	2.4.4	Prueba de Diamantina	S/ 14,278.00	S/ -	S/ 14,278.00
	2.4.5	Gastos Notariales Procedimientos de Selección y/o Verificaciones Obra	S/ 16,600.00	S/ -	S/ 16,600.00
	2.4.6	Adecuación de Circulaciones por Seguridad en Obra de entregas parciales	S/ -	S/ -	S/ -

4



Documento Nro: 004-2020021955. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificafirma.regionesanmartin.gob.pe/?verificac=9c548216a34f3d427anae33n0919722a8450>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

2.4.7	Licencias de funcionamiento y/o Inspecciones	S/ 84,520.60	S/ -	S/ 84,520.60
2.4.7.1	Indice de Riesgo	S/ 29,260.00	S/ -	S/ 29,260.00
2.4 .7.1.1	Elaboración de informes de índices de riesgos de un tanque enterrado de Diesel 2600 galones y Elaboración de plan de contingencia para instalaciones de almacenamiento de combustible líquido Diesel e inscripción del Hospital Moyobamba como consumidor de Hidrocarburos (Diesel GLP)	S/ 24,000.00	S/ -	S/ 24,000.00
2.4 .7.1.2	Suministro e instalación de ánodos de sacrificio, señaléticas y depósitos de protección para tanques de almacenamiento de GLP	S/ 5,260.00	S/ -	S/ 5,260.00
2 2.4.7.	Levantamiento de observaciones y otros	S/ 55,260.60	S/ -	S/ 55,260.60
2.4.8	Adquisición: Gas licuado de petróleo GLP para realizar pruebas de las cocinas y la planta térmica (200 U X10Kg)	S/ 6,144.00	S/ -	S/ 6,144.00
2.4.9	Instalaciones complementarias en instalaciones mecánicas	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.10	Verificación técnica en equipamiento biomédico	S/ 53,500.00	S/ -	S/ 53,500.00
2.4.11	Mantenimiento de dos Impresoras	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
2.4.12	Reparación Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.13	Diagnóstico y Reparación Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.13.1	Diagnóstico de falla de Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.4.13.2	Reparación de acuerdo al diagnóstico del Equipo RX-24 (marca: SIEMENS modelo: MULTIX SELECT DR serie: N°10211)	S/ -	S/ -	S/ -
2.5	<b>MAQUINARIA y/o TRANSPORTE</b>	S/ -	S/ -	S/ -
2.5.1	Alquiler de Camioneta	S/ -	S/ -	S/ -
2.5.2	Combustible	S/ -	S/ -	S/ -
2.6	<b>ALIMENTACION Y VIATICOS</b>	S/ -	S/ -	S/ -
2.7	<b>Personal profesional, administrativo y auxiliar</b>	S/ 16,500.00	S/ -	S/ 16,500.00
	Hospedaje	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
	Alimentación	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
	Bonificación	S/ -	S/ -	S/ -
2.8	<b>VARIOS</b>	S/ 373,619.09	-S/ 500.00	S/ 373,119.09
2.8.1	Planos de replanteo	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00
2.8.2	Útiles de escritorio y papelería	S/ 24,857.09	S/ -	S/ 24,857.09
2.8.3	Accesorios para equipos de cómputo	S/ 4,750.00	S/ -	S/ 4,750.00
2.8.4	Útiles y Equipos de limpieza	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
2.8.5	Implementos de Seguridad	S/ 44,500.00	-S/ 2,500.00	S/ 42,000.00
2.8.6	Fotocopias y ploteos de Expediente Técnico	S/ 18,000.00	S/ -	S/ 18,000.00
2.8.7	Valor de uso de software (pago por licencias y otros)	S/ 15,000.00	S/ -	S/ 15,000.00
2.8.8	Alquiler de local para oficina	S/ 14,200.00	S/ -	S/ 14,200.00
2.8.9	Repuestos en general (Cilindros de alta presión, medidor de concentración de oxígeno, filtros para la planta generadora de oxígeno y accesorios)	S/ 208,270.00	S/ -	S/ 208,270.00
.9.1 2.8	Válvulas reguladoras de oxígeno CGA 540	S/ 1,550.00	S/ -	S/ 1,550.00
.9.2 2.8	Cilindros de oxígeno medicinal y accesorios	S/ 206,720.00	S/ -	S/ 206,720.00
.9.3 2.8	<b>Accesorios y Otros</b>	S/ 1,582.00	S/ 2,000.00	S/ 3,582.00
	Accesorios y Otros	S/ 1,582.00	S/ -	S/ 1,582.00

5



Documento Nro: 004-2020021955. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionesanmartin.gob.pe/?accion=9c54821fn3d3n427anae33n991972a8450>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

2.8.9.3.1				
2.8.9.3.2	Baterías para cuarto ventiladores UCIN	S/ -	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
2.8.9.3.3	Switch para UCIN	S/ -	S/ 500.00	S/ 500.00
2.8.1	Materiales de construcción	S/ 1,470.00	S/ -	S/ 1,470.00
0				
2.8.1	Adquisición: 1,300 galones de diésel b5, para grupos electrógenos de emergencia	S/ 15,990.00	S/ -	S/ 15,990.00
1				
<b>2.9</b>	<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	<b>S/ 340,418.38</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 340,418.38</b>
	Supervisor de obra	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
2.9.2	Jefe de Supervisión	S/ 126,358.06	S/ -	S/ 126,358.06
2.9.3	Especialista Costos y Presupuesto	S/ 42,149.03	S/ -	S/ 42,149.03
2.9.4	Especialista Equipamiento Hospitalario	S/ 43,548.39	S/ -	S/ 43,548.39
2.9.5	Especialista Instalaciones Mecánicas	S/ 21,806.45	S/ -	S/ 21,806.45
2.9.6	Especialista Instalaciones Eléctricas	S/ 21,806.45	S/ -	S/ 21,806.45
2.9.7	Asistente de Supervisión (Ingeniero Civil)	S/ 21,750.00	S/ -	S/ 21,750.00
2.9.8	Consultoría en general especializada en equipamiento biomédico	S/ 25,000.00	S/ -	S/ 25,000.00
2.9.9	Inspector de Obra	S/ 26,000.00	S/ -	S/ 26,000.00
<b>III</b>	<b>GASTOS GENERALES FUJOS DE OBRA</b>	<b>PRESUPUESTO ANTERIOR</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO N°18</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS GENERALES FUJOS DE OBRA</b>	<b>S/ 2,526.81</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 2,526.81</b>
3.1	Pólizas	S/ 2,526.81	S/ -	S/ 2,526.81
	Póliza de Responsabilidad Civil (1-1.5% del monto asegurado RC)	S/ 2,526.81	S/ -	S/ 2,526.81
3.2	Seguros	S/ -	S/ -	S/ -
	SCRT del STAFF TÉCNICO (1.95% x 1.19 de la planilla)	S/ -	S/ -	S/ -
	Vida	S/ -	S/ -	S/ -
	Salud	S/ -	S/ -	S/ -
	Equipos de obra	S/ -	S/ -	S/ -
3.3	Sencico	S/ -	S/ -	S/ -
	Aporte al SENCICO (2/1000 del costo afecto al IGV)	S/ -	S/ -	S/ -
<b>IV</b>	<b>LIQUIDACION DE OBRA</b>	<b>PRESUPUESTO ANTERIOR</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO N°18</b>
4.1	Personal técnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios	S/ 70,800.00	S/ -	S/ 70,800.00
4.1.01	Ingeniero Coordinador de Obra	S/ 10,000.00	S/ -	S/ 10,000.00
4.1.02	Ingeniero Civil Asesor Especializado en Obras x Administración Directa	S/ -	S/ -	S/ -
4.1.03	Ingeniero Residente de Obra	S/ 16,300.00	S/ -	S/ 16,300.00
4.1.04	Ingeniero y/o arquitecto Asistente Residente	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00
4.1.05	Ingeniero de Costos y Presupuestos	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.06	Ingeniero de Especialista en Comunicaciones (Sistemas y/o electrónico)	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
4.1.07	Bach y/o Ingeniero Sanitario Asistente	S/ 2,000.00	S/ -	S/ 2,000.00
4.1.08	Ingeniero Electrónico - Especialista Equipamiento	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.09	Ingeniero Sanitario - especialista Sanitario	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.10	Ingeniero Mecánico Electricista y/o electricista - Especialista Electromecánico	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.1.11	Dibujante	S/ 3,500.00	S/ -	S/ 3,500.00

6



Documento Nro: 004-2020021955. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionesanmartin.gob.pe/?codfina=9c54821fn34f3n427ansa33n0010722a8450>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

	Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
<b>4.2</b>	<b>Administrativo y de Servicio - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal</b>	<b>S/ 12,000.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 12,000.00</b>
4.2.1	Administrador	S/ 6,000.00	S/ -	S/ 6,000.00
4.2.2	Asistente administrativo	S/ 3,000.00	S/ -	S/ 3,000.00
4.2.3	Chofer	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
4.2.4	Secretaria	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
4.2.5	Guardianes día	S/ -	S/ -	S/ -
4.2.6	Guardianes noche	S/ -	S/ -	S/ -
4.2.7	Personal de Limpieza	S/ -	S/ -	S/ -
4.2.8	Beneficios sociales	S/ -	S/ -	S/ -
<b>4.3</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA EN OBRA</b>	<b>S/ 8,650.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 8,650.00</b>
4.3.1	Plotter + tintas	S/ 2,000.00	S/ -	S/ 2,000.00
4.3.2	Comunicación: radios, telef., celulares, satelitales, etc	S/ -	S/ -	S/ -
4.3.3	Planos de replanteo	S/ 3,600.00	S/ -	S/ 3,600.00
4.3.4	Útiles de escritorio y papelería	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
4.3.5	Accesorios para equipos de cómputo	S/ 750.00	S/ -	S/ 750.00
4.3.6	Útiles y Equipos de limpieza	S/ 800.00	S/ -	S/ 800.00
<b>V</b>	<b>ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA</b>	<b>PRESUPUESTO ANTERIOR</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO N°18</b>
<b>5</b>	<b>ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA</b>	<b>S/ 71,552.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 71,552.00</b>
5.1	Servicio de transporte de carga	S/ 29,520.00	S/ -	S/ 29,520.00
5.2	Servicio arborización	S/ 25,860.00	S/ -	S/ 25,860.00
5.3	Servicio de perifoneo (Difundir traslado definitivo de hospital de contingencia)	S/ 1,800.00	S/ -	S/ 1,800.00
5.4	Impresiones informativas (traslado de hospital)	S/ 8,450.00	S/ -	S/ 8,450.00
5.5	Materiales para pintado	S/ 2,462.00	S/ -	S/ 2,462.00
5.6	Alimentación (trabajos previos a inauguración)	S/ 1,960.00	S/ -	S/ 1,960.00
5.7	Útiles (materiales y papelerías)	S/ 1,500.00	S/ -	S/ 1,500.00
<b>VI</b>	<b>EQUIPAMIENTO CON COSTOS DIFERENTE AL PRESUPUESTADO</b>	<b>PRESUPUESTO ANTERIOR</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO N°18</b>
<b>6</b>	<b>EQUIPAMIENTO CON COSTOS DIFERENTE AL PRESUPUESTADO</b>	<b>S/ 414,919.63</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 414,919.63</b>
6.1	E-10 Lámpara de Rayos ultravioleta	S/ 4,255.00	S/ -	S/ 4,255.00
6.2	X-15 Sierra eléctrica para cortar carnes	S/ 8,240.00	S/ -	S/ 8,240.00
6.3	S/C Set de herramientas para talleres	S/ 12,840.00	S/ -	S/ 12,840.00
6.4	Sistema de transferencia de pacientes para camilla	S/ 112,700.00	S/ -	S/ 112,700.00
6.5	Rinoscopio adulto	S/ -	S/ -	S/ -
6.6	U-12 Aspirador estomatológico	S/ -	S/ -	S/ -
6.7	U-18 Oftalmoscopio directo	S/ -	S/ -	S/ -
6.8	A-7 Monitor de 20 pulg o mayor, de 5 mp o mayor para visualización de imágenes de mamografía	S/ 50,330.68	S/ -	S/ 50,330.68
6.9	A-8 Software para tratamiento en 3d, adquisición y envío de imágenes de mamografía al PACS/RIS, incluye software y licencias DICOM e integración para PACS RIS	S/ 99,845.23	S/ -	S/ 99,845.23
6.10	Suministro e instalación protector. antirrobo para fluxómetro de inodoro losa vitrificada tipo C-1	S/ 1,982.95	S/ -	S/ 1,982.95
6.11	Suministro e Instalación de Switch de Distribución para Servidores y San Raid para Almacenamiento de Videovigilancia del Sistema CCTV (Correspondiente al Adicional de Oba N°6)	S/ 72,863.97	S/ -	S/ 72,863.97
6.12	Suministro e Instalación Complementaria de Instalaciones Mecánicas	S/ 45,000.00	S/ -	S/ 45,000.00



Documento Nro: 004-2020021955. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionesanmartin.gob.pe/?verificar=9c5d821f34f3a427a9ae33e9910722a8450>

**GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

(Adicional de obra N°07)				
6.13	Suministro e instalación de equipos de tensión ininterrumpida y estabilización de voltaje (Actualización del Adicional N 07 - R.G. N°142-2020-GRSM-PEAM-01.00)	S/ 6,861.80	S/ -	S/ 6,861.80
<b>VII</b>	<b>ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA</b>	<b>PRESUPUESTO ANTERIOR</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO N°18</b>
<b>7</b>	<b>ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA</b>	<b>S/ 81,147.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 81,147.00</b>
7.1	Elaboración de Expediente técnico "Construcción para cobertura metálica en las instalaciones del hospital"	S/ 32,500.00	S/ -	S/ 32,500.00
7.2	Suministro e Instalación de dos puertas (Tomógrafo y Transfer)	S/ 6,175.00	S/ -	S/ 6,175.00
7.3	Adquisición de Accesorios para incubadoras y ventilador mecánico en UCIN	S/ 42,472.00	S/ -	S/ 42,472.00
7.3.1	Sensores de oxígeno para incubadoras (22 unidades)	S/ 24,200.00	S/ -	S/ 24,200.00
7.3.2	Sensores de oxígeno para ventiladores mecánicos (04 sensores) + accesorios	S/ 13,432.00	S/ -	S/ 13,432.00
7.3.3	Manguera de Alta presión para incubadoras neonatales ubicadas en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal - UCIN	S/ 4,840.00	S/ -	S/ 4,840.00

RESUMEN	PRESUPUESTO ANTERIOR	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO N°18
I. ACCIONES PREPARATORIAS	S/ 106,495.08	S/ -	S/ 106,495.08
II. GASTOS GENERALES OBRA	S/ 3,836,599.66	-S/ 516.00	S/ 3,836,083.66
IV. GASTOS LIQUIDACION DE OBRA	S/ 91,450.00	S/ -	S/ 91,450.00
V. ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACIÓN DE LA OBRA	S/ 71,552.00	S/ -	S/ 71,552.00
VI. EQUIPAMIENTO CON COSTOS MAYOR AL PRESUPUESTADO	S/ 414,919.63	S/ -	S/ 414,919.63
VII. ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA	S/ 81,147.00	S/ -	S/ 81,147.00
<b>TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO ANALÍTICO</b>	<b>S/ 4,602,163.37</b>	<b>-S/ 516.00</b>	<b>S/ 4,601,647.37</b>



Esta Residencia remite al Inspector de Obra, para su evaluación, pronunciamiento y si es el caso su aprobación mediante acto resolutorio la presente propuesta de Presupuesto Analítico Modificado N°18, correspondiente a Gastos Generales, por un monto de S/ 4'601,647.37 (cuatro millones seiscientos un mil seiscientos cuarenta y siete con 37/100 soles), con un Decremento respecto al analítico N°17 de S/516.00 (quinientos dieciséis con 00/100 soles), por mayores gastos generales con respecto al presupuesto analítico de gastos generales vigente;

Que, mediante Informe N°0037-2020/GRSM-PEAM-02.00-OLI, el Inspector del saldo de la obra "Fortalecimiento de la capacidad resolutoria del Hospital de Moyobamba - segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba -San Martín", respecto a la Carta N°0272-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, presentada por el Residente del Saldo de la citada obra, en las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo a la documentación contractual, se hace necesario evaluar y emitir opinión sobre la presentación del Presupuesto Analítico Modificado N°18, correspondiente a Acciones Preparatorias, Gastos Generales y Liquidación-  
En ese contexto y en cumplimiento de las funciones especificadas y después de la evaluación respectiva, entre otros aspectos concluye y recomienda lo siguiente:





**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

1. El Presupuesto Analítico Modificado N°18, correspondiente a las acciones preparatorias, gastos generales de obra, gastos de supervisión y liquidación presentado por la Residencia, asciende a S/4'601,647.37 (cuatro millones seiscientos un mil seiscientos cuarenta y siete con 37/100 soles), con un DECREMENTO respecto al analítico N°17 de S/516.00 (quinientos dieciséis con 00/100 soles), el mismo que cumple con las condiciones técnicas y Legales que permitan aprobarse y que reemplazará en todos sus efectos al anterior, por los especificados líneas arriba, por lo que ésta Inspección se Pronuncia de manera Favorable para que se realice dicha modificación.
2. Recomendando al director de Director de Infraestructura Aprobar vía Acto Resolutivo las modificaciones realizadas en el Presupuesto Analítico Modificado N°18, Acciones Preparatorias, Gastos Generales de obra, Gastos de Supervisión y Liquidación, a fin de tramitar el citado en el más breve plazo, siendo que el mismo reemplazará en sus efectos a los establecidos en el Presupuesto Analítico Modificado N°17;

Que el, Director de Infraestructura, mediante Informe N°0497-2020-GRSM-PEAM-02.00, manifiesta a esta Gerencia General que, el Inspector del saldo de la obra *"Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín"*, hace llegar la Carta N°0272-2020/GRSM-PEAM-02.00-JSSR, del residente de obra en el cual solicita la aprobación mediante acto resolutivo del presupuesto analítico modificado N°18 correspondiente a las acciones preparatorias, gastos generales de obra y liquidación hasta el 31 de diciembre.

Así mismo, mediante Informe N°0037-2020/GRSM-PEAM-02.00-OLI, emitido por el Inspector, donde se pronuncia en forma favorable para que se realice dicha modificación del presupuesto analítico modificado N°18 correspondiente a las acciones preparatorias, gastos generales de obra y liquidación hasta el 31 de diciembre.

En tal sentido, en concordancia a lo descrito en los párrafos precedentes, se recomienda a su despacho remitir la documentación al área correspondiente para la aprobación mediante acto Resolutivo;

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, mediante Informe N°0239-2020-GRSM-PEAM.06.00, en atención a la solicitud de Certificación Presupuestaria, para la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N°18, del Saldo de la Obra: *"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Moyobamba, Distrito de Moyobamba"*.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario, SI cuentan con Disponibilidad de Crédito Presupuestario por Certificar hasta por S/278,155.83 según reporte adjunto, de acuerdo a la siguiente cadena funcional:



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



**RESOLUCION GERENCIAL N° 382-2020-GRSM-PEAM.01.00**

Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados  
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito  
Proyecto : 2090825 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Moyobamba, Distrito de Moyobamba.

En tal sentido, se certifica la disponibilidad de crédito presupuestario para aprobar los gastos señalados mediante documento resolutivo;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°210-2020-GRSM/GR de fecha 22-07-2020, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR**, la modificación del Presupuesto Analítico N° 18 del saldo de la obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba – segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba –San Martín", correspondiente a las Acciones Preparatorias, Gastos Generales y Liquidación, hasta el 31 de Diciembre, por un monto de S/4'601,647.37 (cuatro millones seiscientos un mil seiscientos cuarenta y siete con 37/100 soles), con un decremento respecto al analítico N°17 de S/516.00 (quinientos dieciséis con 00/100 soles), de acuerdo al resumen siguiente:

RESUMEN	PRESUPUESTO ANTERIOR	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO N°18
I. ACCIONES PREPARATORIAS	S/ 106,495.08	S/ -	S/ 106,495.08
II. GASTOS GENERALES OBRA	S/ 3,836,599.66	-S/ 516.00	S/ 3,836,083.66
IV. GASTOS LIQUIDACION DE OBRA	S/ 91,450.00	S/ -	S/ 91,450.00
V. ACCIONES PARA EL TRASLADO TOTAL DE HOSPITAL E INAUGURACION DE LA OBRA	S/ 71,552.00	S/ -	S/ 71,552.00
VI. EQUIPAMIENTO CON COSTOS MAYOR AL PRESUPUESTADO	S/ 414,919.63	S/ -	S/ 414,919.63
VII. ACCIONES PARA OBRA COMPLEMENTARIA	S/ 81,147.00	S/ -	S/ 81,147.00
<b>TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO ANALITICO</b>	<b>S/ 4,602,163.37</b>	<b>-S/ 516.00</b>	<b>S/ 4,601,647.37</b>

**Artículo Segundo.- NOTIFICAR**, al Residente, a la Supervisión del Saldo de Obra y a la Dirección de Infraestructura, para los fines pertinentes.

**Regístrese, comuníquese y archívese,**



Firmado digitalmente por:  
OCAMPO GUERRA Miguel  
Angel FAU 20531375808 hard  
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO.  
GERENTE GENERAL  
Fecha: 17/12/2020 15:45:58-0500

10



Documento Nro: 004-2020021955. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificafirma.regionسانmartin.gob.pe/?verificafirma=9e5d821f34f3a427anae33n991977a8450>