



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0111-2023-GM/MDM

Camisea, 28 de marzo de 2023.

### VISTOS:

El Informe N°053-2023-AMU-RP-GDE/MDM-LC, de fecha 10 de marzo de 2023, emitido por el Ing. Alex Mendoza Ucharo, en su condición de Residente del Proyecto, el Informe N°022-2023-HBU-OSELTP-MDM/LC de fecha 14 de marzo del 2023, emitido por el Ing. Henry Bustamante Usnayo, en su condición de Inspector de Proyecto, el Memorandum N°0077-2023-RPO-UEP-OSELTP-MDM/LC, de fecha 20 de marzo de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo, en su condición de Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, el Informe N°005-2023-EVP-EP-UEP-OSELTP-MDM/LC, de fecha 24 de marzo de 2023, emitido por el Ing. Edver Velazco Paredes, en su condición de Evaluador de Proyectos, el Informe N°0863-2023-YHR-OSELTP-MDM/LC, de fecha 27 de marzo del 2023, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera, en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, demás actuados, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras";

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el respectivo numeral 5.4 del artículo 5°, señala lo siguiente: "(...) 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

*pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con los sectores respectivos";*



Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.8.3. sobre la Duración de Ejecución de la Obra, c) "Revisar y aprobar los documentos técnicos que serán elevados a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, luego de su revisión, serán derivados a la Gerencia de Línea correspondiente y la Gerencia Municipal, para su aprobación mediante Acto Resolutivo";



Que, mediante el Informe N°053-2023-AMU-RP-GDE/MDM-LC, de fecha 10 de marzo de 2023, el Ing. Alex Mendoza Ucharo, en su condición de Residente del Proyecto, remite REPROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" con CUI N°2485495, que inicia desde el mes de enero del 2023 hasta el mes de julio del 2024;



Que, mediante el Informe N°022-2023-HBU-OSELTP-MDM/LC de fecha 14 de marzo del 2023, el Ing. Henry Bustamante Usnayo, en su condición de Inspector de Proyecto, remite EL CRONOGRAMA REPROGRAMADO ACTUALIZADO DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA MENSUAL VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO", con CUI N°2485495, para la evaluación y aprobación mediante acto resolutivo;



Que, mediante el Memorándum N°0077-2023-RPO-UEP-OSELTP-MDM/LC, de fecha 20 de marzo de 2023, el Ing. Ricardo Paco Ortigozo, en su condición de Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, remite CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA, del Proyecto de Inversión Pública, con CUI N°2485495;

Que, mediante el Informe N°005-2023-EVP-EP-UEP-OSELTP-MDM/LC, de fecha 24 de marzo de 2023, el Ing. Edver Velazco Paredes, en su condición de Evaluador de Proyectos, remite la CONFORMIDAD del CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO", con CUI N°2485495, proyecto que está en ejecución de enero de 2023 hasta julio de 2024, por un periodo de 534 días calendario;

Que, mediante el Informe N°0863-2023-YHR-OSELTP-MDM/LC, de fecha 27 de marzo del 2023, el Ing. Yohan Hurtado Rivera, en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, solicita la APROBACIÓN, DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, del Proyecto de Inversión Pública con CUI N°2485495, a la Gerencia Municipal, mediante acto resolutivo;

Que, el CRONOGRAMA ACTUALIZADO del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION -

[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



@MMegantoni

#MuniMegantoni



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUSCO" con CUI N°2485495, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente de Obra, del Inspector de Obra, del Evaluador de Proyectos, del Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, en tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto al **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA**, objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su **VIABILIDAD Y PROCEDENCIA**, recomendando su **APROBACIÓN**, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-**CONTRARIO SENSU**-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al **PRINCIPIO DE LEGALIDAD**;

Que, el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de Obra, Inspector de Obra, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, emiten su conformidad para la aprobación del **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA**, del **Proyecto de Inversión Pública con CUI N°2485495**, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar;

**ESTANDO**, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR**, el **CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA**, del **Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"**, con CUI N°2485495, de acuerdo al siguiente detalle:

REPROGRAMADO PAR EL AÑO 2023 AL 2024	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION
	6,565.22	76,251.39	348,089.60	157,972.74	167,771.11	148,962.52	162,716.40
	0	1,615.86	2,264.85	2,200.23	2,026.34	2,980.34	0
	0	0	0	0	0	30,905.32	38,896.60
	<b>6,565.22</b>	<b>77,867.25</b>	<b>350,354.45</b>	<b>160,172.97</b>	<b>169,797.45</b>	<b>182,848.18</b>	<b>201,613.00</b>
<b>2,420,256.96</b>	<b>424179.98</b>	<b>502047.23</b>	<b>852401.68</b>	<b>1012574.65</b>	<b>1182372.1</b>	<b>1365220.27</b>	<b>1566833.27</b>

ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION
76,462.18	247,252.91	257,451.12	113,599.67	65,011.46	60,045.25	61,143.84
2,100.35	1,687.92	0	2,200.23	2,026.34	0	1,615.86
0	0	8,195.28	0	0	4,678.84	3,516.44
<b>78,562.53</b>	<b>248,940.83</b>	<b>265,646.40</b>	<b>115,799.90</b>	<b>67,037.80</b>	<b>64,724.09</b>	<b>66,276.14</b>
<b>1645395.8</b>	<b>1894336.63</b>	<b>2159983.03</b>	<b>2275782.93</b>	<b>2342820.73</b>	<b>2407544.82</b>	<b>2473820.96</b>



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco  
**¡Juntos por el gran cambio!**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION	VALORIZACION
52,698.92	82,521.85	49,736.90	0	101,333.94
2,264.85	2,199.73	2,200.23	1,292.42	0
0	0	0	39,100.60	30,701.32
<b>54,963.77</b>	<b>84,721.58</b>	<b>51,937.13</b>	<b>40,393.02</b>	<b>132,035.26</b>
<b>2528784.73</b>	<b>2613506.31</b>	<b>2665443.44</b>	<b>2705836.46</b>	<b>2837871.72</b>



**ARTÍCULO SEGUNDO.** - ENCARGAR, la Gerencia de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencias de Proyectos, la notificación y coordinación competente con los responsables en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública con CUI N°2485495, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.



**ARTÍCULO TERCERO.** - ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Residente, Inspector, realizar el control del avance físico del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO", con CUI N°2485495.

**ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR,** que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de Obra, Inspector de Obra, Evaluador de Proyecto, Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Gerente de Desarrollo Economico, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO", con CUI N°2485495, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

**ARTÍCULO QUINTO.** - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni.

[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

C.C  
GDE  
OSELTP  
UEP  
Pág. Web  
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



WILBER LAPA BERROCAL  
GERENTE MUNICIPAL  
DNI. 09757863

[www.munimegantoni.gob.pe](http://www.munimegantoni.gob.pe)



@MMegantoni

#MuniMegantoni