



Municipalidad distrital de
Vilcabamba

Gerencia Municipal

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0154-2023-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 21 de agosto de 2023.

VISTO:

El Informe N° 094-2023-DRC-GIDUR-MDV/RO del 20/07/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. David Reyes Cruz, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por ampliación presupuestal N° 03 del PIP: **"Creación de Defensa Ribereña en el Sector Chillihua en las Riberas del Río Arma, Cuenca Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco"** con CUI N° 2332415; Informe N° 01837-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 03/08/2023, del Ing. Oscarín Hurtado Espinoza - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Memorandum N° 166-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 04/08/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 035-2023-JCFOA-IO/OSLP/MDV/LC del 07/08/2023, del Ing. Juan Carlos Ojeda Ayesta - Inspector de Obra; Informe N° 795-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 09/08/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído del 09/08/2023, de Gerencia Municipal; Informe N° 0485-2023-OPP-MDV/LC del 17/08/2023, del Econ. Julio Cesar Cornejo Flórez - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Proveído del 17/08/2023, de Gerencia Municipal; Opinión Legal N° 169-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 18/08/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: *"Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...), lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"*.

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: *"La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas"*.

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: *"La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444"*.

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: *"Son atribuciones del Alcalde: delegar sus atribuciones. (...) Administrativas en el Gerente Municipal"*, quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: *"La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)"*.

Que, en el numeral 2) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, establece que *"Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente técnico, aprobado por el nivel competente. el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra"* en concordancia con el numeral 9. *"Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones Técnicas correspondiente"*.

Que, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; establece, Artículo 1°. Objeto.- *El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Artículo 2°. Principios.- Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera del Sector Público se rige por los siguientes principios: 1. ARTICULACIÓN, 2. CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, 3. DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA, 4. MULTIANUALIDAD, 5. PROSIDAD, 6. RESPONSABILIDAD FISCAL, 7. SOSTENIBILIDAD FISCAL. Artículo 3°. Lineamientos generales: 3.1. La Administración Financiera del Sector Público incorpora los siguientes lineamientos generales para su gestión eficiente: 1.- La programación multianual de los recursos públicos alineada con la política fiscal, el logro de resultados prioritarios y el desempeño institucional, en*

Plaza de Armas S/N Pucyura

Vilcabamba - La Convención - Cusco



consistencia con las políticas públicas, a través de los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. (...) **Artículo 5°.**

Ámbito de Aplicación.- 5.1. El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas entidades del Sector Público. 5.2. Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: 1. **Sector Público No Financiero:** a. ENTIDADES PÚBLICAS: i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. iii. Universidades Públicas. iv. Gobiernos Regionales. v. **Gobiernos Locales.** vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. b. (...) **Artículo 14°.** Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.- 14.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. 14.2. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad REGULAR EL CICLO DE INVERSIÓN, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establece, Artículo 4°. Fases del Ciclo de Inversión.- 4.1. El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: a) **PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES:** Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. b) **FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:** Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. c) **EJECUCIÓN:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAP-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. d) **FUNCIONAMIENTO:** (...) 4.2. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1252. Para dichas inversiones, la forma de registro se define en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 4.3. (...) 4.4. (...) **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES.** Cuarta: **CONTROL.-** La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; establece: Artículo 11°.- De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...) 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: Artículo 13°.- De las UEI; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, igualmente, la normativa del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252; establece, Artículo 17°.- Fase de Ejecución, numeral 17.1. La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos



de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, numeral 17.7. Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones, numeral 17.8. Las MODIFICACIONES que se presenten DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas, numeral 17.9. El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, **Artículo 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN.** - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones, numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión, numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. **Artículo 33°. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.** - numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones, numeral 33.2. LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO, EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. **Artículo 34°. VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.** - 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. **Artículo 38°. ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.** - 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2015-GM-MDV/LC del 17/11/2015, se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de cuya revisión se desprenden de los numerales 21,22 y 23 del apartado 10.3.0 de la Directiva regula los supuestos de modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física: **21 De los Adicionales:** a) Para la aprobación de un adicional por cualquier variación y/o modificación del contenido pre- establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el Residente deberá de presentar al Inspector, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la Aprobación del Adicional. En este documento y en todos los otros se consignará el N° y la denominación del adicional, especificándose además si es con los precios del presupuesto base o, si son con precios nuevos, indicándose su fecha. 2. Memoria Descriptiva. 3. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto base. En el caso que no existiera los Precios Unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios nuevos, pero siempre con la estructura de costos del presupuesto base. 4. Planilla de Metrados. 5. Fórmulas Polinómicas, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto base o nuevos. 6. Diagrama de Red (CPM o similar) de la ejecución del adicional, para sustentar la ampliación de plazo, siempre que la ejecución del adicional repercuta efectivamente en la Ejecución del Proyecto. 7. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la Ejecución del adicional. 8. Calendario Valorizado de Avance del Adicional. 9. Copias de las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra, tanto por el Residente de Proyecto como por el Inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional. 10. Planos y/o Croquis del Adicional solicitado. b) Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, y la verificación de la viabilidad del Proyecto, el Residente de Proyecto podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestal. c) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución Municipal aprobatoria por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, por tanto, es responsabilidad de la Residencia de Obras, tomar las provisiones con la oportunidad debida. d) Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendrá derecho a que se le reconozca dicha tardanza, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que la Ruta Crítica del Proyecto sea afectada por ese motivo. e) La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasarán a formar parte de los montos reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (Teórica). f) Si la Entidad por su propia iniciativa, decide ejecutar adicionales y/o efectuar disminuciones de obras u otras variaciones y/o modificaciones al original del expediente técnico, las ordenes respectivas serán dadas por la Gerencia Municipal o autoridad competente de rango superior, y transmitidas al Residente a través del Inspector y al proyectista de ser el caso, se deberá elaborar el expediente del adicional y/o de la disminución, debiendo ser aprobado oficialmente, mediante Resolución de Alcaldía, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de las demás oficinas competentes. g) En el presupuesto de un adicional se reconocerán solo los Gastos Generales y gastos de Supervisión. h) El expediente de un adicional debe formularse en forma independiente de las reducciones o disminuciones de obra.

23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto: Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incrementos o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el Titular de la Entidad previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.



Los incrementos del presupuesto de obra sólo proceden en los casos siguientes: a) Por errores del Expediente Técnico, b) Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorización del Titular de la Entidad que se produzcan durante la Ejecución del Proyecto. Son de aplicación las siguientes consideraciones: a) El Ingeniero Residente deberá proporcionar toda la información que permita una evaluación Técnico-Legal y Presupuestal y, asimismo, que posibilite la conformidad por el Inspector o el Supervisor, según corresponda y, posteriormente la Aprobación por la Entidad, b) El Ingeniero Residente debe tipificar la causal sustentatoria, c) El Ingeniero Residente debe sustentar técnicamente la necesidad de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas, cuando se plantee modificaciones sustanciales se debe solicitar la opinión del Proyectista.

Que, de los documentos precisados y de los antecedentes del expediente mediante Informe N° 094-2023-DRC-GIDUR-MDV/RO del 20/07/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. David Reyes Cruz, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por ampliación presupuestal N° 03 del PIP: "Creación de Defensa Ribereña en el Sector Chillihua en las Riberas del Río Arma, Cuenca Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco" con CUI N° 2332415, solicitud que sustenta: Debido a la presencia de partidas adicionales como son mayores metrados tales: 01.01.02.03 energía eléctrica para la construcción, 01.01.03.01 limpieza preliminar del terreno manual, 01.01.03.03 trazo, niveles y replanteo durante la ejecución, 01.01.03.04 encauzamiento de cursos de agua. 01.02.02 equipo de protección individual, 02.01.01 excavación masiva con maquinaria en lecho de río. 02.01.02 perfilado y compactado de zanjas c/equipo. 02.01.03 relleno y compactado con material propio. 02.01.04 eliminación de material excedente con equipo hasta 2.50km. 02.02.01 recolección y apilado de piedra de 20mm - 35mm. 02.02.02 traslado de piedra desde puntos de acopio a lugar de obra. 02.03.01 suministro, instalación y llenado de gaviones caja 5.00x1.50x1.00m. 02.03.02 suministro, instalación y llenado de gaviones caja 5.00x1.00x1.00m. 02.03.03 suministro, instalación y llenado de gavión colchón 5.00x2.00x0.30m. 02.04.01 descolmatación y limpieza del río con equipo. Todas estas modificaciones en el expediente técnico son para poder cumplir estrictamente el objetivo general de esta obra. Las obras adicionales consisten en: mayores metrados, las cuales serán necesario para cumplir con las metas del proyecto. También la modificatoria será por bajos rendimientos en las partidas de SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES, de las cuales se presenta el cuadro de sustento de rendimientos.

CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS, EXPEDIENTE TECNICO VERSUS RENDIMIENTO REAL DE EJECUCION EN CAMPO

SEGUN RENDIMIENTO EXPEDIENTE TECNICO				SEGUN RENDIMIENTO EN CAMPO			
02.03.01 SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.50X1.00M				02.03.01 SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.50X1.00M			
RENDIMIENTO	4.0000			RENDIMIENTO	2.0000		
DESCRIPCION	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD
MANO DE OBRA				MANO DE OBRA			
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
MATERIALES				MATERIALES			
ALAMBRE GALVANIZADO 12.5	KG		2.0000	ALAMBRE GALVANIZADO 12.5	KG		2.0000
CEBOLLA CAJA 50 x 15 x 10M (MATERIAL)	UND		1.0000	CEBOLLA CAJA 50 x 15 x 10M (MATERIAL)	UND		1.0000
1.0000 GALVANIZADO 12.5							
02.03.02 SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVION COLCHON 5.00X2.00X0.30M				02.03.02 SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVION COLCHON 5.00X2.00X0.30M			
RENDIMIENTO	4.0000			RENDIMIENTO	5.0000		
DESCRIPCION	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD
MANO DE OBRA				MANO DE OBRA			
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
MATERIALES				MATERIALES			
ALAMBRE GALVANIZADO 12.5	KG		2.0000	ALAMBRE GALVANIZADO 12.5	KG		2.0000
CEBOLLA CAJA 50 x 15 x 10M (MATERIAL)	UND		1.0000	CEBOLLA CAJA 50 x 15 x 10M (MATERIAL)	UND		1.0000
1.0000 GALVANIZADO 12.5							
02.03.03 SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.00X1.00M				02.03.03 SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.00X1.00M			
RENDIMIENTO	5.0000			RENDIMIENTO	3.0000		
DESCRIPCION	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD
MANO DE OBRA				MANO DE OBRA			
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
CEBOLLA	1.0000		1.0000	CEBOLLA	1.0000		1.0000
MATERIALES				MATERIALES			
ALAMBRE GALVANIZADO 12.5	KG		2.0000	ALAMBRE GALVANIZADO 12.5	KG		2.0000
CEBOLLA CAJA 50 x 15 x 10M (MATERIAL)	UND		1.0000	CEBOLLA CAJA 50 x 15 x 10M (MATERIAL)	UND		1.0000
1.0000 GALVANIZADO 12.5							

El presente expediente técnico modificado N°03 considera, presupuesto adicionales de obra por mayores metrados por ejecutar, con sustentación de las planillas de metrados, reajuste de rendimientos de algunas partidas.

FACTORES QUE DETERMINAN LAS MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE TECNICO - EJECUCION DE PARTIDAS ADICIONALES. Debido a la presencia de partidas adicionales por mayores metrados que se deben ejecutar para cumplir con las metas del proyecto tales:

PRESUPUESTO MAYORES METRADOS.			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
01	OBRAS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES, SALUD Y SEGURIDAD		
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	m00	3.00
01.01.03.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.03.01	LIMPIEZA PRELIMINAR DEL TERRENO MANUAL	m2	810.00



Municipalidad distrital de
Vilcabamba

Gerencia Municipal

"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

01.01.03.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m2	3.00
01.01.03.04	ENDICAZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA	m	135.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00
02	GAVIONES TIPO CAJA		
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN LECHO DE RIO	m3	1,202.04
02.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/ EQUIPO	m2	715.50
02.01.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	132.50
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 2.50m	m3	534.77
02.02	APILADO DE PIEDRA		
02.02.01	RECOLECCION Y APILADO DE PIEDRA DE 20MM - 35MM	m3	621.50
02.02.02	TRASLADO DE PIEDRA DESDE PUNTOS DE ACOPIO A LUGAR DE OBRA	m3	621.50
02.03	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVIONES		
02.03.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.50X1.00M	und	53.00
02.03.02	SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.00X1.00M	und	53.00
02.03.03	SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVION COLCHON 5.00X2.00X0.30M	und	53.00
02.04	TRATAMIENTO FINAL		
02.04.01	DESOLMATACION Y LIMPIEZA DEL RIO CON EQUIPO	m2	780.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO - COSTO DIRECTO PRESUPUESTO DE ADICIONALES DE OBRA POR MAYORES METRADOS. El presupuesto de adicionales por mayores metrados asciende al monto de S/. 272,538.18 Soles.

PRESUPUESTO MAYORES METRADOS. N° 03					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRECIO	COSTO
01	OBRAS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES, SALUD Y SEGURIDAD				40,104.25
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				450.00
01.01.02.03	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	m2	3.00	150.00	450.00
01.01.03.09	TRABAJOS PRELIMINARES				24,277.05
01.01.03.01	LIMPIEZA PRELIMINAR DEL TERRENO MANUAL	m2	810.00	1.46	1,182.00
01.01.03.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION	m2	3.00	7,182.55	21,547.65
01.01.03.04	ENDICAZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA	m	135.00	11.30	1,525.50
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				15,377.20
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	768.86	15,377.20
02	GAVIONES TIPO CAJA				33,882.24
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				11,900.20
02.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN LECHO DE RIO	m3	1,202.04	9.90	11,900.20
02.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/ EQUIPO	m2	715.50	12.14	8,686.17
02.01.03	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	132.50	32.30	4,279.75
02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 2.50m	m3	534.77	16.96	9,062.22
02.02	APILADO DE PIEDRA				45,215.37
02.02.01	RECOLECCION Y APILADO DE PIEDRA DE 20MM - 35MM	m3	621.50	27.09	22,554.44
02.02.02	TRASLADO DE PIEDRA DESDE PUNTOS DE ACOPIO A LUGAR DE OBRA	m3	621.50	27.55	22,560.93
02.03	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVIONES				147,813.82
02.03.01	SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.50X1.00M	und	53.00	1,181.21	62,004.13
02.03.02	SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVIONES CAJA 5.00X1.00X1.00M	und	53.00	808.08	42,824.24
02.03.03	SUMINISTRO, INSTALACION Y LLENADO DE GAVION COLCHON 5.00X2.00X0.30M	und	53.00	749.95	39,731.45
02.04	TRATAMIENTO FINAL				5,522.40
02.04.01	DESOLMATACION Y LIMPIEZA DEL RIO CON EQUIPO	m2	780.00	7.08	5,522.40
COSTO DIRECTO					272,538.18

MODIFICACIONES A GASTOS GENERALES, GASTOS DE INSPECCION Y COSTO DE LIQUIDACION. Se informa que se realizaron modificaciones al pie de presupuesto donde se incrementa el gasto de supervisión, gasto de liquidación y se deduce los gastos generales, a consecuencia de actualización del expediente técnico.

❖ En los siguientes cuadros se muestran al detalle.

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	G. GENERALES
2.6.2.3.99.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	275,016.67
2.6.2.3.99.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,740.75
2.6.2.3.99.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	43,000.00
2.6.2.3.99.6	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	4,550.00
TOTAL GASTOS GENERALES		383,296.42

TOTAL, DEDUCTIVO EN GASTOS GENERALES= 31,996.53 Soles

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	G. SUPERVISION
2.6.8.1.4.1	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	46,100.23
2.6.8.1.4.2	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	11,141.75
2.6.8.1.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	27,380.51
2.6.8.1.4.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	4,803.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION		89,424.50

TOTAL, INCREMENTO EN GASTOS DE SUPERVISION= 11,934.00 Soles

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	C. LIQUIDACION
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	
2.6.2.3.9	DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.2.3.1.4.1	COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL	0.00
2.6.2.3.1.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES	0.00
2.6.2.3.1.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - SERVICIOS	27,380.51
TOTAL COSTO LIQUIDACION		27,380.51

TOTAL, INCREMENTO EN COSTO DE LIQUIDACION = 7,000.00 Soles

Por lo que recomienda aprobar el presente expediente técnico modificado N° 03, mediante acto resolutivo por el monto modificado de S/ 3,637,341.29 con el siguiente detalle.

Plaza de Armas S/N Pucyura

Vilcabamba - La Convención - Cusco



DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01	PRESUPUESTO EXPEDIENTE MODIFICADO N° 02	ADICIONALES MAYORES METRADOS	VARIACION	SUB TOTAL MODIFICACION (VARIACION)	PRESUPUESTO EXPEDIENTE MODIFICADO N° 03
	A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=C+F
COSTO DIRECTO	1,908,292.24	2,236,826.52	2,615,612.98	272,538.18	216,592.72	489,130.90	3,104,743.88
GASTOS GENERALES	181,287.76	223,662.65	415,292.95		- 31,996.53	- 31,996.53	383,296.42
GASTOS DE SUPERVISION	53,432.18	55,920.66	77,500.89		-	- 11,934.00	89,434.89
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO	32,000.00	32,000.00	32,000.00		-	-	32,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION	12,403.90	17,894.61	20,866.10		7,000.00	7,000.00	27,866.10
TOTAL	2,187,416.08	2,566,324.44	3,161,272.92	272,538.18	191,596.19	476,068.37	3,637,341.29

Expediente dirigido al Ing. Oscarín Hurtado Espinoza - Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para su revisión y el trámite respectivo, el mismo que con Informe N° 01837-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 03/08/2023, concluye emitiendo opinión favorable al expediente modificado en la fase de ejecución por ampliación presupuestal N° 03, actuados remitidos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, para proseguir con el trámite y evaluar el presente expediente técnico modificado, por parte del Inspector de proyecto, y con Memorándum N° 166-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 04/08/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's remite el expediente al Ing. Juan Carlos Ojeda Ayesta - Inspector de Obra, para su revisión y evaluación el mismo que con Informe N° 035-2023-JCFOA-IO/OSLP/MDV/LC del 07/08/2023, el inspector de proyecto previa a la evaluación del expediente técnico emite opinión favorable al expediente técnico modificado en fase de ejecución por ampliación presupuestal N° 03 del PIP con CUI N° 2332415, por un monto adicional de S/ 476,068.37 Soles, estableciendo un nuevo monto de inversión por S/ 3,637,341.29 Soles, esto con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la obra y consecutivamente con Informe N° 795-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 09/08/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's concluye en mérito a la evaluación realizada se da la APROBACION del informe de modificación en etapa de ejecución por ampliación presupuestal N° 03 del PIP con CUI N° 2332415, por un monto adicional de S/. 476,068.37, estableciendo un nuevo monto de inversión de S/. 3,637,341.29, recomendando continuar con el trámite administrativo para su aprobación mediante acto resolutivo. Actuados estos que han sido remitos con Proveído del 09/08/2023, de Gerencia Municipal, a la oficina de Planeamiento y Presupuesto para el respectivo informe de disponibilidad presupuestal y con Informe N° 0485-2023-OPP-MDV/LC del 17/08/2023, el Econ. Julio Cesar Cornejo Flórez - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable para la aprobación del expediente técnico modificado con un monto de Inversión de S/ 3,637,341.29 Soles; y con Proveído del 17/08/2023, de la Gerencia Municipal se remite el expediente técnico a la oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que, con Opinión Legal N° 169-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 18/08/2023, el Asesor Jurídico en merito a los argumentos expuestos opina procedente materializar mediante acto resolutivo la aprobación de la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del proyecto de inversión: **"Creación de Defensa Ribereña en el Sector Chillihua en las Riberas del Río Arma, Cuenca Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco"** con CUI N° 2332415, por ampliación presupuestal N° 03 por S/. 476,068.37 Soles, de conformidad al Informe N° 795-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC, emitido por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. Recomendando a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, cautelar la concepción técnica y dimensionamiento vigilando permanentemente el avance dentro del plazo de ejecución y verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos; y a su vez proceda con el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2029-EF/63.01. Así como notificar a la Unidad de Sistemas e Informática para su publicación de conformidad a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2023-A-MDV/LC del 03/01/2023, se ha delegado funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal; en su artículo primero - numeral 22.- *Materializar mediante acto resolutivo las modificaciones durante la fase de ejecución de proyectos de inversión, IOARR, actividades de mantenimiento ya sean estas por ampliaciones de plazo, presupuesto, adicionales, deductivos, etc, conforme a los lineamientos técnicos normativos; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y*

eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del expediente técnico durante la fase de ejecución física por modificación presupuestal N° 03 (con ampliación presupuestal) por S/ 476,068.37 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Sesenta y Ocho Con 37/100 Soles), verificado y aprobado por el inspector, residente del PIP: **"Creación de Defensa Ribereña en el Sector Chillihua en las Riberas del Río Arma, Cuenca Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco"** con CUI N° 2332415, de acuerdo al cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PIP	"Creación de Defensa Ribereña en el Sector Chillihua en las Riberas del Río Arma, Cuenca Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención – Cusco"	
Código Único de Inversión N°	2332415	
Presupuesto de Expediente Técnico	S/. 2,187,416.08	
Plazo de Ejecución	120 días calendario	
Resolución de aprueba el Expediente Técnico	Resolución de Gerencia Municipal N° 0129-2022-GM-MDV/LC del 23/03/2022	
Fecha de Inicio	13/07/2022	
Fecha de término programado	09/11/2022	
MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN		
Ampliación de plazo N° 01	360 días calendarios	Resolución de Gerencia Municipal N° 0085-2023-GM-MDV/LC del 22/03/2023
Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 01	10/11/2022	
Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 01	04/11/2023	
Plazo de ejecución Física Total	480 días calendario	
MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON PRESUPUESTO		
Variación de Presupuesto Modificado N° 01	S/. 378,908.36	Resolución de Gerencia Municipal N° 0466-2022-GM-MDV/LC del 22/09/2022
Total Presupuesto Modificado N° 01	S/. 2,566,324.44	
Variación de Presupuesto Modificado N° 02	S/. 594,949.48	Resolución de Gerencia Municipal N° 0085-2023-GM-MDV/LC del 22/03/2023
Total Presupuesto Modificado N° 02	S/. 3,161,272.92	
Variación de Presupuesto Modificado N° 03	S/. 476,068.37	APROBADO
Total Presupuesto Modificado N° 03	S/. 3,637,341.29	

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones del sistema de gestión del INVIERTE.PE del PIP: **"Creación de Defensa Ribereña en el Sector Chillihua en las Riberas del Río Arma, Cuenca Vilcabamba, Distrito de Vilcabamba - La Convención - Cusco"** con CUI N° 2332415, y a su vez con la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido conforme dispone la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al responsable de registrar en el Sistema INFOBRAS, ingresar y actualizar la información contenida en la presente resolución bajo responsabilidad en cumplimiento a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el control de obras públicas - INFOBRAS" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de fecha 05/08/2013.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Unidad de Sistemas e Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, y demás órganos competentes de la municipalidad para su conocimiento, y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DISTRIBUCIÓN:
G.I.D.U.R. (Adjunto Expediente de 383 folios +Cd)
O.S.L.P.
Residencia
U.S.I.
Archivo /GM.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
LA CONVENCION CUSCO
MBA. Ing. Martín Danilo Luza Pezo
GERENTE MUNICIPAL

Plaza de Armas S/N Pucyura

Vilcabamba - La Convención - Cusco