



# Resolución Directoral

## N° 026-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA

Yurimaguas, 11 de setiembre de 2023

### VISTO:

La Resolución Ejecutiva N° 007-2019-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 006-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 006-2021-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Contrato N° 038-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Contrato N° 041-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0032-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 037-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0101-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución Directoral N° 002-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución Directoral N° 008-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución Directoral N° 017-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Informe N° 130-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA; Informe Legal N° 071-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-OAL; y,



### CONSIDERADO:

1. Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 007-2019-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 14.ENE.2019, se dispuso aprobar el Expediente Técnico del Proyecto: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Margen Derecha del Río Shanusi, Sector de Independencia Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac Amaru y la Florida, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto", con CUI 2340195, con un monto de S/. 33'342,310.34 soles.
2. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 006-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 06 de febrero del 2020, se resuelve aprobar la primera actualización de costos del expediente técnico del proyecto, por el monto de S/ 35,290,204.96.
3. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 006-2021-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 01 de febrero de 2021 se resuelve aprobar la segunda actualización de costos del expediente técnico del proyecto, por el monto de S/ 37,039,785.93.



4. Con fecha 04 de agosto de 2021 se suscribió el contrato N° 038-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE para la prestación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra, entre el CONSORCIO SUPERVISOR SHANUSI y el PEDAMAALC, por el monto de S/ 1,361,900.00 por el plazo de 14 meses, el mismo que empieza a computarse desde el inicio de la ejecución de la obra.
5. Con fecha 21 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato N° 041-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE para la ejecución de la obra, entre el CONSORCIO BEHER y el PEDAMAALC, por el monto de S/ 31,750,000.00 por el plazo de ejecución de 14 meses, el mismo que empieza a computarse desde el inicio de la ejecución de la obra.
6. Con fecha 06 de enero de 2022 se suscribió el acta de inicio de obra, fecha desde la cual se empieza a computar el plazo de ejecución del contrato de supervisión de obra.
7. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 19 de enero de 2022 se resuelve aprobar la primera modificación de costos al componente de gestión del proyecto, actualizando el monto de inversión del mismo a S/ 646,999.05.
8. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0032-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 08 de abril de 2022 se resuelve aprobar la segunda modificación al componente de gestión del proyecto, para la contratación de un Especialista en Infraestructura Civil, realizándose modificaciones internas sin incrementar el presupuesto vigente de S/ 646,999.05.
9. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0037-2022-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 05 de mayo de 2022 se resuelve aprobar la tercera actualización de costos de inversión del proyecto, por el monto de S/ 39,384,917.54.
10. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 074-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 28.SET.2022, la Entidad resuelve aprobar la tercera modificación al componente de gestión del proyecto, actualizando el monto de inversión del componente a S/ 810,299.05, a fin de actualizar la vigencia del mismo en concordancia con la ampliación de plazo N° 03 aprobada al componente de ejecución de obra.
11. Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0101-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, del 23 de diciembre de 2022, se aprueba la tercera actualización de costos de inversión del proyecto, del monto de S/ 39'548,217.54 al monto de S/ 46,040,361.41 (Cuarenta y Seis Millones Cuarenta Mil Trescientos Sesenta y Uno y 41/100 Soles), por los reajustes pagados al 30.NOV.2022 (valorizaciones presentadas al mes de octubre 2022), en la suma de S/ 6'432,223.87; y el incremento de S/ 59,920.00 del componente de capacitación.
12. Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 07.MAR.2023, la Entidad resuelve APROBAR la modificación de costos del componente de Supervisión de Obra en la suma de S/ 1'910,100.00 y del componente de Gestión en la suma de S/ 1'176,799.05.



13. Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 29.MAR.2023, se resuelve aprobar la modificación de costos del componente de Supervisión de Obra en la suma de S/ 2'179,600.00 y del componente de Gestión en la suma de S/ 1'364,759.05.
14. Que, mediante Resolución Directoral N° 017-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 26.JUN.2023, se resolvió en su artículo segundo, aprobar la modificación en fase de ejecución del PIP N° 2340195 – MODIFICACION DEL COMPONENTE DE GESTION del Proyecto: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Margen Derecha del Río Shanusi, Sector de Independencia Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac Amaru y la Florida, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto", el cual no afectaba el presupuesto asignado.
15. Que, mediante Informe N° 130-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 01.SET.2023, (tramitado en la misma fecha) el Director de Desarrollo Agroeconómico, tomando como referencia el Informe Específico N° 003-2023-GESEMO/AFR/JDM, del Jefe de Monitoreo (Ing. Adelmo Ferrari Rioja), hace llegar al Director de la Oficina de Asesoría Legal, la modificación del componente de gestión del Proyecto: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Margen Derecha del Río Shanusi, Sector de Independencia Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac Amaru y la Florida, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto", por la necesidad de reprogramar los saldos dejados de ejecutar en el mes de julio y priorizar dichos saldos para cubrir necesidades que se generaron en el transcurso de ejecución del proyecto, entre ellas la incorporación del Expediente Técnico de Defensa Ribereña CB1 CB2, el cual permitirá identificar los puntos estratégicos para la elaboración de defensa ribereña, para proteger en su oportunidad las Casetas de Bombeo N° 01 y N° 02, en razón que en las épocas de crecientes en la zona puede ocasionarse (erosiones e inundaciones), y con el planteamiento de la defensa ribereña, se garantizará la eficiencia, duración y sostenibilidad del proyecto en ejecución, por lo que es importante la elaboración del Expediente técnico antes mencionado, el cual tendrá un costo de S/ 35,000.00, y no varía el costo asignado para el presente ejercicio presupuestal en la suma de S/ 763,809.84, ni el costo total del componente de S/ 1'364,759.05.
16. Que, mediante Informe Legal N° 071-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-OAL, de fecha 11.SET.2023 (tramitado en la misma fecha), el Director de la Oficina de Asesoría Legal, tomando como base el Informe Específico del Jefe de Monitoreo y el Informe del Director de Desarrollo Agroeconómico (DDA) (**aplicación del principio de confianza institucional, de especialidad y de competencia**), y luego de revisar y analizar la documentación sustentatoria (análisis desde el punto de vista legal), emite OPINIÓN LEGAL, favorable para la modificación del componente de gestión del Proyecto: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Margen Derecha del Río Shanusi, Sector de Independencia Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac Amaru y la Florida, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto", el cual no varía el costo asignado para el presente ejercicio presupuestal en la suma de S/ 763,809.84, ni el costo total del componente de S/ 1'364,759.05.



Que, estando a lo expuesto en el Informe de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico e Informe Legal de la Oficina de Asesoría Legal, esta Dirección en base a la delegación de facultades hace suyo los argumentos expuestos, al justificarse técnicamente la modificación de la estructura del componente de Gestión.

Que, de conformidad con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 019-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 16.FEB.2023, en su Art. 1, el Director Ejecutivo delega a favor del Director de Desarrollo Agroeconómico, la competencia de resolver solicitudes de ampliación de plazo de contratos de ejecución de obra en los que la DDA es área usuaria.

Por lo que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 019-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; con la visación de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y Asesoría Legal.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la Modificación de la estructura del componente de gestión del Proyecto: “Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la Margen Derecha del Río Shanusi, Sector de Independencia Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac Amaru y la Florida, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto”, el cual no varía el costo asignado para el presente ejercicio presupuestal en la suma de S/ 763,809.84, ni el costo total del componente de S/ 1’364,759.05, conforme a la estructura contenida en el Anexo 1 de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a los Órganos de Línea; de Apoyo, de Asesoramiento y Órganos Desconcentrados, del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC).

**Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.**



PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑÓN  
ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI  
PEDAMAALC - MIDAGRI  
.....  
ING. LUIS ALBERTO JARAMILLO LLONTOP  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN  
DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

ANEXO N° 01

EJECUCION ACUMULADA

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SHANUSI, SECTORES DE INDEPENDENCIA, NUEVO JAEN, SUNIPLAYA, TUPAC AMARU, Y LA FLORIDA - YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

ITEM	Clasif.	COMPONENTE	GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO					AÑO (2021)	AÑO (2022)	EJECUTADO AÑO (2023)												TOTAL EJEC 2023	TOTAL	SALDO	
			UNID.	CANTIDAD	VECES	PRECIO MENSUAL S/.	PARCIAL S/.			PRECIO															
										enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre				
II		GESTION DE PROYECTO				1,364,759.05	138,999.05	461,950.18			69,000.00	27,512.50	54,128.00	67,010.00	72,770.75	6,284.50	28,500.00	195,212.40	117,855.70	56,612.40	68,923.60	763,809.84	1,364,759.05	-	
II-A		ETAPA PREVIA DE EJECUCION DE OBRA				111,499.05	111,499.05																	111,499.05	-
II-B		ETAPA DE EJECUCION DE OBRA				1,253,260.00	27,500.00	461,950.18			69,000.00	27,512.50	54,128.00	67,010.00	72,770.75	6,284.50	28,500.00	195,212.40	117,855.70	56,612.40	68,923.60	763,809.84	1,253,260.00	-	
II-B.1		HONORARIOS DE PERSONAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)				714,000.00	27,500.00	328,500.00			69,000.00	19,900.00	27,900.00	27,900.00	44,400.00	2,400.00	15,500.00	45,000.00	35,000.00	35,000.00	36,000.00	358,000.00	714,000.00	-	
		Jefe de Monitoreo				216,000.00	18,000.00	108,000.00			18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	216,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Jefe de Monitoreo	Mes	1.00	24.00	9,000.00	216,000.00	18,000.00	108,000.00		18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	216,000.00	-	
		Monitor del proyecto 1				56,000.00		36,000.00			20,000.00											20,000.00	56,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		MP 1 Especialista Agrícola v/o Ing. De Mecánica de Fluidos	Mes	1.00	14.00	4,000.00	56,000.00	36,000.00	36,000.00		20,000.00											20,000.00	56,000.00	-	
		Monitor del proyecto 2				159,000.00		84,000.00			14,000.00		6,000.00	6,000.00	12,000.00			12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	68,000.00	159,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		MP 2 Especialista en Administración de Contratos	Mes	1.00	23.00	7,000.00	159,000.00	84,000.00	84,000.00		14,000.00		6,000.00	6,000.00	12,000.00			12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	68,000.00	159,000.00	-	
		Monitor del proyecto 3				111,000.00		48,000.00			12,000.00		6,000.00	6,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	63,000.00	111,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		MP 3 Especialista en Ingeniería Civil	Mes	1.00	19.00	6,000.00	111,000.00	48,000.00	48,000.00		12,000.00		6,000.00	6,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	63,000.00	111,000.00	-	
		Monitor del proyecto 4				14,000.00								14,000.00								14,000.00	14,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		MP4 Especialista Electromecánico /Ing. mecánico eléctrico	Mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00							14,000.00								14,000.00	14,000.00	-	
		Ingeniero Especialista				35,000.00											7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	35,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Especialista en Hidráulica, Valoraciones y Medrados (Ing. Civil)	Mes	1.00	5.00	7,000.00	35,000.00										7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	35,000.00	-	
		Saneamiento Físico Legal				4,000.00											4,000.00					4,000.00	4,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Ing. Agronomo v/o Agrícola	Mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00										4,000.00					4,000.00	4,000.00	-	
		Asistente Administrativo				60,000.00	2,500.00	30,000.00		5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	27,500.00	60,000.00	-		
2.6.8.1.4.3		Asistente Administrativo	Mes	1.00	24.00	2,500.00	60,000.00	2,500.00	30,000.00		5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	27,500.00	60,000.00	-		
		Apoyo en Archivo y Trámite				14,000.00								2,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	-		
2.6.8.1.4.3		Apoyo en Archivo digitalización de document	Mes	1.00	7.00	2,000.00	14,000.00							2,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	-		
		Chofer				45,000.00		22,500.00			2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	22,500.00	45,000.00	-		
2.6.8.1.4.3		Chofer de camioneta	Mes	1.00	18.00	2,500.00	45,000.00	22,500.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	22,500.00	45,000.00	-		
II-B.2		ALQUILERES Y SERVICIOS				425,507.56		94,295.56			7,000.00	22,628.00	26,000.00	19,000.00		7,000.00	145,350.00	73,750.00	16,750.00	16,334.00	331,212.00	425,507.56	-		
2.01		Alquiler de camioneta 4x4				126,000.00		63,000.00			7,000.00	7,000.00		14,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	126,000.00	-		
2.6.8.1.4.3		Alquiler de camioneta 4x4	Mes	1.00	18.00	7,000.00	126,000.00	63,000.00			7,000.00	7,000.00		14,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	126,000.00	-		
2.02		Confeción de vestimenta				17,098.20		17,098.20									5,600.00				5,600.00	17,098.20	-		
2.6.8.1.4.3		Confeción de camisas, chalecos, polos y pantalones para obra	GLB	1.00	1.00	17,098.20	17,098.20	17,098.20									5,600.00				5,600.00	17,098.20	-		
2.03		Estudios Complementarios y Otros				3,300.00							3,300.00									3,300.00	3,300.00	-	
2.6.8.1.4.3		Elaboración de expediente para la autorización de ejecución de obra de acercamiento hídrico para la obtención de Servicios de Difusión	GLB	1.00	1.00	3,300.00	3,300.00						3,300.00									3,300.00	3,300.00	-	
2.04		Difusión en medios radiales, escritos y televis				3,000.00							3,000.00									3,000.00	3,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Difusión en medios radiales, escritos y televis	GLB	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00									3,000.00	3,000.00	-	
2.05		Licencias de Software de Ingeniería				19,000.00													19,000.00			19,000.00	19,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Licencia AutoCAD x 1 año	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00												19,000.00			19,000.00	19,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Licencia 3D x 1 año	GLB	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00												9,000.00			9,000.00	9,000.00	-	
2.06		Mantenimiento de Oficina				16,709.36		1,709.36					15,000.00									15,000.00	16,709.36	-	
2.6.8.1.4.3		Mantenimiento de Oficina	GLB	1.00	1.00	16,709.36	16,709.36	1,709.36					15,000.00									15,000.00	16,709.36	-	
2.07		Mantenimiento de Vehículos				8,000.00		4,688.00				3,728.00									416.00	3,312.00	8,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Mantenimiento de Vehículos	GLB	1.00	16.00	500.00	8,000.00	4,688.00				3,728.00									416.00	3,312.00	8,000.00	-	
2.08		Servicios Básicos (Electricidad, Internet)				40,000.00								5,000.00			20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	
2.6.8.1.4.3		Servicios Básicos (Electricidad, Internet)	GLB	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00							5,000.00			20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	
2.09		Imprevistos				48,400.00		13,400.00				8,000.00	8,000.00				4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	35,000.00	48,400.00	-		
2.6.8.1.4.3		Imprevistos para adquisición de bienes	GLB	1.00	5	3,000.00	16,200.00	1,200.00				8,000.00	8,000.00				4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	35,000.00	48,400.00	-		
2.6.8.1.4.3		Imprevistos para adquisición de servicios	GLB	1.00	5	7,000.00	32,200.00	10,700.00				8,000.00	8,000.00				4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	13,000.00	16,200.00	-		



2.1	Otros Servicios					3,000.00												3,000.00			3,000.00	3,000.00	
2.6.8.1.4.3.	Instalación de aire acondicionado	GLB	1.00	2.00	500.00	1,000.00												1,000.00			1,000.00	1,000.00	
2.6.8.1.4.3.	Mantenimiento de equipo de oficina	glb	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00												2,000.00			2,000.00	2,000.00	
2.11	Sistema de drenaje					141,000.00												106,000.00			35,000.00	141,000.00	141,000.00
2.6.8.1.4.3.	Estudio Topográfico.	unid	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00												30,000.00			30,000.00	30,000.00	
2.6.8.1.4.3.	Estudio de mecánica de suelo	unid	1.00	1.00	38,000.00	38,000.00												38,000.00			38,000.00	38,000.00	
2.6.8.1.4.3.	Expediente Técnico de defensa ribereña cb1 ct	unid	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00														35,000.00	35,000.00	35,000.00	
2.6.8.1.4.3.	Expediente Técnico de Drenaje	unid	1.00	1.00	38,000.00	38,000.00												38,000.00			38,000.00	38,000.00	
II-6.3	COMPRA DE BIENES					113,752.44		39,154.60			612.50	4,200.00	13,110.00	9,370.75	3,884.50	6,000.00	6,862.40	9,105.70	4,862.40	16,589.60	74,597.84	113,752.44	113,752.44
3.01	Adquisición de EPP Obra					15,360.00															15,360.00	15,360.00	15,360.00
2.6.8.1.4.2.	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00	10,400.00	10,400.00							1,960.00							8,440.00	10,400.00	10,400.00	
2.6.8.1.4.2.	ADQUISICIÓN DE CASCOS, GUANTES Y OTROS	GLB	1.00	1.00	3,200.00	3,200.00														3,200.00	3,200.00	3,200.00	
2.6.8.1.4.2.	botas de punta de acero	unid	8.00	1.00	120.00	960.00							960.00								960.00	960.00	
2.6.8.1.4.2.	poncho para lluvia	unid	8.00	1.00	50.00	400.00							400.00								400.00	400.00	
2.6.8.1.4.2.	lentes	unid	8.00	1.00	50.00	400.00							400.00								400.00	400.00	
3.02	Maquinaria y Equipo					22,600.00					10,100.00	4,412.80			6,000.00	2,000.00				87.20	22,600.00	22,600.00	
2.6.8.1.4.2.	Computadora de escritorio implementado	UNID	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00									6,000.00						6,000.00	6,000.00	
2.6.8.1.4.2.	Adquisición de Computadora Portatil	UNID	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00											8,000.00	8,000.00	
2.6.8.1.4.2.	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado	UNID	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00						4,412.80								87.20	4,500.00	4,500.00	
2.6.8.1.4.2.	adquisición de escaner	UNID	1.00	1.00	2,100.00	2,100.00				2,100.00											2,100.00	2,100.00	
2.6.8.1.4.2.	Adquisición de UPS Y ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	UNID	4.00	1.00	500.00	2,000.00									2,000.00						2,000.00	2,000.00	
3.03	Muebles y Enseres					1,200.00		1,200.00														1,200.00	1,200.00
2.6.8.1.4.2.	Muebles y Enseres	Und	1.00	2.00	600.00	1,200.00																1,200.00	
3.04	Adquisición de Combustibles					46,500.00		17,989.96			612.50	4,200.00	3,010.00	1,237.95				4,862.40	4,862.40	4,862.40	4,862.40	28,510.04	46,500.00
2.6.8.1.4.2.	Diesel B5	GLB	3000.00	1.00	15.50	46,500.00		17,989.96			612.50	4,200.00	3,010.00	1,237.95				4,862.40	4,862.40	4,862.40	4,862.40	28,510.04	46,500.00
3.05	Materiales de Oficina					28,092.44		19,964.64							3,884.50						4,243.30	8,127.80	28,092.44
2.6.8.1.4.2.	Materiales de Oficina	glb	1.00	6	5,000.00	28,092.44		19,964.64							3,884.50						4,243.30	8,127.80	28,092.44
	<b>TOTAL TOTAL: (I + II+III+IV+V+VI+VII)</b>					<b>1,364,759.05</b>	<b>138,999.05</b>	<b>461,950.16</b>			<b>69,000.00</b>	<b>27,512.50</b>	<b>54,128.00</b>	<b>67,010.00</b>	<b>72,770.75</b>	<b>6,284.50</b>	<b>28,500.00</b>	<b>195,212.40</b>	<b>117,855.70</b>	<b>56,612.40</b>	<b>68,923.60</b>	<b>763,809.84</b>	<b>1,364,759.05</b>

COMPO-SIFICADOR B/S	CLASIFICADOR	PROGRAMADO	total año 01	total año 02	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total ejec. 2023	TOTAL
GESTION DE PROYECTO	2.6.8.1.4.2.	155,781.69	47,489.05	39,184.50			612.50	4,200.00	13,110.00	9,370.75	3,884.50	6,000.00	6,862.40	9,105.70	4,862.40	16,589.60	74,597.84	156,281.49
	2.6.8.1.4.3.	1,208,977.36	76,205.00	82,750.16	69,000.00	20,900.00	69,928.00	51,700.00	61,850.00	2,400.00	22,200.00	188,100.00	108,120.00	51,220.00	22,118.00	889,212.00	1,208,977.36	
	Total	<b>1,364,759.05</b>	<b>138,999.05</b>	<b>461,950.16</b>	<b>69,000.00</b>	<b>27,512.50</b>	<b>54,128.00</b>	<b>67,010.00</b>	<b>72,770.75</b>	<b>6,284.50</b>	<b>28,500.00</b>	<b>195,212.40</b>	<b>117,855.70</b>	<b>56,612.40</b>	<b>68,923.60</b>	<b>763,809.84</b>	<b>1,364,759.05</b>	

