

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : **TERCER TRIMESTRE AÑO 2023 (AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023)**

UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE : ARQ. RUBEN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA

CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
ADICIONALES DE OBRA III TRIMESTRE AÑO 2023											
058-2022- GRC (29/11/2022) A Suma Alzada	2153330: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	90DC	206 DC	1) Ampl 1: 23 dc, 2) Ampl 2: 15 dc, 3) Ampl 3: 15 dc, 4) Ampl 4: 15 dc, 5) Ampl 5: 20 dc, 6) Ampl 6: 15 dc, 7) Ampl 7: 13 d	2,716,759.62	SOLES	si 1) Adic 1 = S/ 14,104.17	RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	ADIC 1: RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°092-2023-GRC-GGR de fecha 09/06/2023	ARQ. KARINA CARRANZA QUISPE
036-2022-GRC (14/09/2022)	2112478: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173126345	360 DC	483 DC	1) Ampl 1: 14 dc; 2) Ampl 2: denegado; 3) Ampl 3: 82 dc; 4) Ampl 4: 27 dc	10,962,760.69	SOLES	1.Prestación Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N° 01 - S/ 58,698.74 2.Prestación Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N° 02 - S/ 10,680.02	1.RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General 2.RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	1.RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0027-2023-GGR de fecha 20/03/2023 2.RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0044-2023-GGR de fecha 12/04/2023	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	364 dc	1)Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3) Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	11,484,871.17	SOLES	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2-deduc 1=S/ 358,847.87; 3) Adic 3- deduc 2= S/ 60,042.79; 4) Aut. M.Metrado 01 y 02 y 03 (val1): S/ 880,086.04; 5) aut M Metrado 3 y M Metrado 4 S/ 163,428.92	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21; ADIC. N° 03: RER-107-2022, 25/04/2022; Aut. M.Metrado 01, 02 y 03 (val1): RER209-2022-GRC 19/07/2022; Aut M Metrados 03 y 04 RER 227-2022-GRC 15/08/2022	ING. YOLVI JEAN PIERRE AGUILAR VELASQUEZ
011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	M&S PROYECS S.A.C.	120 DC	120 DC	Plazo suspendido del 20/06/2022 al 18/07/2023	1,325,234.91	SOLES	SI, ADICIONAL 1- DEDUC 1 = S/ 80,096.84	RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	ADICIONAL 1- DEDUC 1: RGGR 42-2023-GRC-GGR 05/04/2023	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
052-2021-GRC (16/12/2021) A precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	95 DC	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 al 24/09/22 por adic 1.	1,292,785.59	SOLES	Si Adic1 = S/ 180,505.63.	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-272-2022-GRC, 23/09/2022	ING. MIGUEL VINCES RENTERIA

Fuente: Fichas técnicas e Información proporcionada por los coordinadores de obra
REFERENCIA: INFORME N° 000807-2023-GRC/OTIC