



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

VISTOS: Contrato N.º 023/2023-GRP-PECHP- 406000, de fecha 08 de setiembre de 2023; Contrato N.º 024/2023-GRP-PECHP- 406000, de fecha 08 de setiembre de 2023; Carta N.º 027-2023-MKCHM/SO, de fecha 04 de octubre de 2023; INFORME TÉCNICO N.º 060/2023-GRP-PECHP-406006, de fecha 25 de octubre de 2023; Informe Legal N.º 541/2023-GRP-PECHP-406003, de fecha 27 de octubre de 2023 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Chira Piura, constituye Unidad Ejecutora y Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional Piura, en mérito de lo dispuesto con Decreto Supremo N.º 029-2003-VIVIENDA. Asimismo, ostenta entre sus funciones y responsabilidades, las siguientes: La operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor del Sistema Hidráulico Chira Piura, las cuales están constituidas por las estructuras de embalse, canales de Derivación, Principales y estructuras conexas; el manejo de la oferta de agua del Sistema Chira Piura, la operación y mantenimiento de la Presa Poechos y realizar el control hidrométrico en los Canales Principales;

Que, con fecha 08 de setiembre de 2023, se suscribe el Contrato N.º 023/2023-GRP-PECHP- 406000, entre el Proyecto Especial Chira Piura y la contratista CONSORCIO PAJARITOS PIURA, cuyo objeto del contrato es la contratación de la ejecución del servicio: "Limpieza, desbroce, y descolmatación del Dren Pajaritos, Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura", por un valor de S/. 1,382,961.80 (Un millón trescientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y uno con 80/100 soles), y con plazo de ejecución de 60 días calendarios;

Que, con fecha 08 de setiembre de 2023, se suscribe el Contrato N.º 024/2023-GRP-PECHP- 406000, entre el Proyecto Especial Chira Piura y la contratista MAYDA KATHERINE CHINCHAY MORALES, cuyo objeto del contrato es la contratación de la supervisión del servicio: "Limpieza, desbroce, y descolmatación del Dren Pajaritos, Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura", por un valor de S/. 64,121.20 (sesenta y cuatro mil ciento veintiuno con 20/100 soles), y con plazo para la supervisión de 75 días calendarios;

Que, con Carta N.º 027-2023-MKCHM/SO Ingresada con Hoja de Registro y Control N.º 03259, de fecha 04 de octubre de 2023, el representante común del Consorcio Pajaritos – Piura, presenta la Ficha Técnica Definitiva del servicio: "Limpieza, desbroce, y descolmatación del Dren Pajaritos, Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura", mediante por la cual sustenta lo siguiente:



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

OBJETIVOS

El objetivo general es la limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica del dren Pajarito, a través de un FICHA TÉCNICA DE EMERGENCIA DE PUNTO CRÍTICO DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, el cual el objetivo es conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de la ejecución de actividades por medio del servicio para la ejecución "LIMPIEZA, DESBROCE Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", así mismo implementar sistemas de alerta temprana para reducir los impactos ante eventual inundación.

Descripción de la actividad

Identificadas las zonas vulnerables en el cauce del dren, las que estarían propensas a daños y/o pérdidas ante la ocurrencia de eventos asociados a las lluvias como flujo de lodos, desbordes, u otro tipo de movimiento de masa y primordialmente en aquellos poblados ubicados en las márgenes del dren; se propone la LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN, DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, descolmatando la caja hidráulica del dren y la erradicación de la maleza con una sección transversal de ancho variable entre 20 m.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N.º 060/2023-GRP-PECHP-406006, de fecha 25 de octubre de 2023, la Dirección de Estudios y Medio Ambiente del PECHP emite pronunciamiento respecto de la citada ficha técnica señalando lo siguiente:

ANÁLISIS

En los últimos años, se han presentado lluvias de diferente intensidad, especialmente en el presente año entre los meses de febrero y abril, ello ha generado que el dren Pajarito se colmate constantemente, así como la aparición de la vegetación herbácea y arbustiva en el fondo, taludes y bermas de servicio.

En el recorrido de este dren los problemas son comunes; cauces colmatados, por sedimentos y vegetación, ausencia de caminos de servicio, estructuras de entrega deterioradas, sección hidráulica deformada, rasante irregular con zonas de estancamiento (lagunas).

Es así, que se deben ejecutar acciones de limpieza, desbroce y descolmatación del dren Pajarito, para así recuperar la capacidad hidráulica del mencionado dren.

FICHA TÉCNICA

SERVICIO	"LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".
LUGAR Y FECHA DE ELABORACION	Sullana, 17 de octubre de 2023



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023



RESPONSABLE DEL PROYECTO	Ing. Julio Manuel Flores Mino
PLAZO DE EJECUCION	80 días calendario
CORREO ELECTRONICO	julioflores17610318@gmail.com
AREA DE ESTUDIO	Dren Pajaritos
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE SERVICIO	S/. 1'382,961.80 Un millón trescientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y uno con 80/100 Soles
SUPERVISION Y LIQUIDACION	S/. 64,121.20 Sesenta y cuatro mil ciento veintiuno con 20/100 soles
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO	S/. 1'447,083.00 Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ochenta y tres con 00/100 soles.
MODALIDAD	Por contrata – Precios Unitarios

NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del expediente del presente proyecto se denomina: "LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Veintiséis de Octubre
Localidad : Dren Pajaritos



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

Cuadro N°01: Ubicación de coordenadas del Proyecto.

INICIAL			FINAL		
Norte (y)	Este (x)	Zona	Norte (y)	Este (x)	Zona
9,237,875.00	535,820.00	17M	9,421,410.00	531,900.00	17M

Gráfico N° 1. Localización del Proyecto



DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Ante las constantes precipitaciones pluviales, se ha presentado incremento de caudal que ha ocasionado la colmatación del cauce, del dren lo que representa un alto riesgo de afectación; se estima que una probable inundación afectaría 6,542 habitantes.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO

Objetivo

El objetivo general es la limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica del dren pajarito, a través de una FICHA TÉCNICA DE EMERGENCIA DE PUNTO CRITICO DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, el cual el objetivo es conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de la ejecución de actividades por medio del servicio para la ejecución "LIMPIEZA, DESBROCE Y DESCOLMATACIÓN, DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA –



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

DEPARTAMENTO DE PIURA", así mismo implementar sistemas de alerta temprana para reducir los impactos ante una eventual inundación.

Cuadro N° 01: Metas Físicas del Proyecto

PARTIDAS	UND	METRADO
01 TRABAJOS PROVISIONALES		
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	UND	1.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	GLB	1.00
01.03 CONTROL Y NIVELACION TOPOGRAFICA	DIA	60.00
01.04 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO	KM	23.05
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01 DESBROCE Y ELIMINACION DE VEGETACION Y/O MALEZA	HA	29.81
02.02 DESCOLMATACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA	M3	81098.52

Las metas de la ficha técnica definitiva, elaborada por el Consorcio Pajarito Piura, es un sinceramiento en el estudio realizado.

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el dren pajaritos, se propone a FTD las siguientes actividades:
 SE PLANTEA EL TRAZO MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO PROGRESIVA 0+000 HASTA 17+780, ASÍ COMO EL TRAZO MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PROGRESIVA 1+200 HASTA 7+360, el cual se va a considerar los metrados hasta:
 La Recuperación de 23.05 km. De camino de acceso y de servicio del dren.
 La limpieza, desbroce y descolmatación de 29.81 ha. De sección hidráulica del dren con máquina.
 La Descolmatación de 81,098.52 m3 de sección hidráulica del dren con maquinaria.

METAS DE LA FICHA TÉCNICA DEFINITIVA	UND	METRADO
01.MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO	KM	23.05
02.DESBROCE Y ELIMINACION DE VEGETACION Y/O MALEZA	HA	29.81
02.DESCOLMATACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA	M3	81,098.52

PRESUPUESTO BASE

Conforme a la descripción del proyecto se ha elaborado un presupuesto de ejecución de servicio. En el se han incluido todos los componentes que ha criterio del Contratista se requieren para hacer de este trabajo eficiente y seguro.

El presupuesto de la ejecución del proyecto asciende a la suma de: **un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ochenta y tres con 00/100 soles (1'447,083.00)**



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

PRESUPUESTO ANALÍTICO TOTAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

PROYECTO:	"LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"		
PROPIETARIO:	PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA - SULLANA - CIENEGUILLO	UBICACIÓN:	PIURA
PLAZO DE EJECUCION	80 DÍAS CALENDARIOS	FECHA:	AGOSTO_2023

DESCRIPCIÓN	TOTALES (S/.)
TRABAJOS PROVISIONALES	78,280.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS	929,398.64
COSTO DIRECTO	1'007,679.24
GASTOS GENERALES (9.307%)	93,784.74
UTILIDAD (7.00% CD)	70,537.55
	=====
	=
SUB TOTAL	1'172,001.53
IGV (18%)	210,960.27
	=====
	=
VALOR REFERENCIAL INFRAESTRUCTURA FISICA	1'382,961.80
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	64,121.20
PRESUPUESTO TOTAL	1'447,083.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Conforme a la descripción del proyecto se ha elaborado un presupuesto total. En él se han incluido, costo total de ejecución, gastos de supervisión y costos de liquidación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/
1.0	EJECUCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO	1'382,961.80
2.0	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	64,121.20
PRESUPUESTO TOTAL		S/ 1'447,083.00



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de: **Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ochenta y tres con 00/100 soles (1'447,083.00)**, precios vigentes al mes de agosto de 2023.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo del servicio es de 80 días calendarios.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio se ejecutará bajo el sistema de Contratación de **PRECIOS UNITARIOS**.

ASIMISMO, CONCLUYE Y RECOMIENDA:

- La Dirección de Estudios y Medio Ambiente concluye y aprueba el costo de **EJECUCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO** con el monto de S/.1'447,083.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES).
- La Dirección de Estudios y Medio Ambiente concluye y aprueba el costo de **SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN** con el monto de S/. 64,121.00 (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100 SOLES), dicho monto corresponde al **CONTRATO N.º 024/2023-GRP-PECHP-406000** el cual se mantiene y respeta.
- La Dirección de Estudios y Medio Ambiente concluye y aprueba el plazo de ejecución de 80 días calendarios, debido a que existe un tramo del Dren Pajaritos (Aguas arriba del Puente Las Monjas) Progresivas Km 1+250 al km 7+330, que tiene un área extensa (17Has), que no se puede ejecutar la descolmatación en toda el área, porque el centro de esta área es muy pantanosa con altura de lodo 1.00 aproximadamente, siendo muy riesgoso trabajar con excavadora, por lo que el contratista ejecutara una descolmatación de 7.00 de ancho en la margen izquierda y también en la margen derecha, lo que demandara mayor tiempo en la ejecución de este servicio; de esta manera se esta sincerando el plazo de ejecución con el mismo presupuesto contractual de s/. 1,382,961.80 son (Un millón trescientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y uno con 80/100 soles)
- Esta dirección da la conformidad a la Ficha Técnica Definitiva: "LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", contratados por el Gobierno Regional de Piura - Proyecto Especial Chira Piura.
- Se recomienda continuar con el trámite de aprobación de la Ficha Técnica Definitiva mediante acto resolutivo".



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

Que, el numeral 16°.1 del artículo 16° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado (En adelante La Ley), aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF señala: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad";

Que, mediante Decreto Supremo N.º 072-2023-PCM el gobierno central declara la emergencia nacional en varios distritos de la región Piura, para la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación correspondientes, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño; asimismo con el Decreto Supremo N.º 089-2023-PCM y Decreto Supremo N.º 110- 2023-PCM que proroga el Estado de Emergencia Nacional por el término de 60 días calendarios a partir del 07 de octubre de 2023, con la finalidad de continuar con las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente;

Que, el fin de la elaboración de la FICHA TÉCNICA DEFINITIVA es ADECUARLA a las condiciones reales del terreno y de las metas proyectadas, debido a que existe un tramo del Dren Pajaritos (Aguas arriba del Puente Las Monjas) Progresivas Km 1+250 al km 7+330, que tiene un área extensa (17Has), que no se puede ejecutar la descolmatación en toda el área, porque el centro de esta área es muy pantanosa con altura de lodo 1.00 aproximadamente, siendo muy riesgoso trabajar con excavadora, por lo que el contratista ejecutara una descolmatación de 7.00 de ancho en la margen izquierda y también en la margen derecha, lo que demandara mayor tiempo en la ejecución de este servicio; de esta manera se está sincerando el plazo de ejecución con el mismo presupuesto contractual.

COSTOS FINALES DE LA FICHA TÉCNICA DEFINITIVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/
1.0	EJECUCIÓN FÍSICA DEL SERVICIO	1'382,961.80
2.0	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	64,121.20
PRESUPUESTO TOTAL		S/ 1'447,083.00

No se aprecia incremento del gasto en la ejecución del servicio ascendente a S/. 1'447,083.00

PLAZO ORIGINAL: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS

PLAZO MODIFICADO: CIENTO CINCO (80) DÍAS CALENDARIOS

Que, el numeral 8.7.2 de la Directiva Regional N.º 020-2018/GRP-440000-440400 "Lineamientos para la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura pública, a través de la contratación de servicios, en el Pliego Gobierno Regional Piura", señala "todo servicio de mantenimiento de infraestructura pública debe contar con un inspector o una supervisión permanente, la misma que será realizada directamente por la Entidad o a través de terceros";



Resolución Gerencial

N° 326 /2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

Que, de lo informado en los párrafos precedentes se tiene que, se ha realizado la Ficha Técnica definitiva: "**Limpieza, desbroce, y descolmatación del Dren Pajaritos, Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura**", para lo cual se ha considerado intervenir de manera inmediata, de realizar el servicio de limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica del dren pajarito, y reducir la percepción del riesgo de inundación e implementar las estrategias de autoprotección, los agentes sociales y económicos. El éxito de muchas de las medidas propuestas para mejorar las distintas variables que interviene en el riesgo de inundación, se ha elaborado la ficha técnica definitiva del referido proyecto, el mismo que se cuenta con opinión favorable de la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, consecuentemente se debe suscribir la adenda al Contrato N.º 023/2023-GRP-PECHP- 406000, a fin de modificar el nuevo plazo establecido.

Que, ante lo informado y en atención a la **conformidad** otorgada por la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, corresponde aprobar la ficha técnica definitiva denominada: "**Limpieza, desbroce, y descolmatación del Dren Pajaritos, Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura**", cuyo objetivo general es la limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica del dren Pajarito, a través de un ficha técnica de emergencia de punto crítico del dren pajaritos, distrito de 26 de octubre, provincia de Piura, el cual el objetivo es conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de la ejecución de actividades por medio del servicio para la ejecución, para lo cual se ha considerado un presupuesto que asciende a **S/ 1'447,083.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES)**, con precios vigentes al mes de agosto de 2023 y con un plazo de ejecución de 80 días calendario. Asimismo, se ha considerado su ejecución bajo el sistema de contratación de **Precios Unitarios**.

Que, mediante **Informe Legal N.º 541/2023-GRP-PECHP-406003**, de fecha 27 de octubre de 2023, la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica **concluye y recomienda:**

Ante lo informado por la Dirección de Estudios y Medio Ambiente, esta Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, correspondería Aprobar la Ficha Técnica definitiva: "LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" cuyo objetivo general es la limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica del dren pajarito, con un monto que asciende a S/.1'447,083.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ochenta y tres con 00/100 Soles) precios vigentes al mes de agosto de 2023 y con plazo de ejecución 80 días calendarios, sin mayores gastos generales, por los fundamentos antes expuestos.

Recomienda emitir el acto resolutorio para la Aprobar la Ficha Técnica definitiva: "LIMPIEZA, DESBROCE, Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"; el mismo que deberá tenerse en cuenta para efectos del estricto cumplimiento de los términos del servicio en mención, a fin de salvaguardar los intereses del Estado.



Resolución Gerencial

N° 326/2023-GRP-PECHP-406000

Piura, 27 OCT. 2023

Recomienda **DISPONER** la elaboración y suscripción de la adenda al Contrato N.º 023/2023-GRP-PECHP-406000, a fin de modificar el nuevo plazo establecido.

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de Administración, Dirección de Obras, y Dirección de Estudios y Medio Ambiente;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente General en el literal m) del artículo 15º, parágrafo III.II.1.2., Capítulo II, Título III del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira Piura, aprobado con Ordenanza Regional N°353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril de 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 2016, y en la Resolución Ejecutiva Regional N.º 626-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 24 de julio de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Ficha Técnica definitiva: "LIMPIEZA, DESBROCE Y DESCOLMATACIÓN, DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", cuyo objetivo general es la limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica del dren pajarito, con un monto que asciende a S/.1'447,083.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ochenta y tres con 00/100 soles), precios vigentes al mes de agosto de 2023 y con un plazo de ejecución de 80 días calendarios, sin mayores gastos generales, por los fundamentos antes expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la elaboración de la adenda a los Contratos del servicio "LIMPIEZA, DESBROCE Y DESCOLMATACIÓN, DEL DREN PAJARITOS, DISTRITO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA", a fin de modificar el nuevo plazo establecido.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia General Regional, a la Oficina de Asesoría Jurídica, de Administración, Dirección de Obras, Dirección de Estudios y Medio Ambiente, contratista CONSORCIO PAJARITOS PIURA. en su domicilio legal Urb. Los Cocos del Chipe Mz. M2 Lote 0, Piura - Piura, SUPERVISIÓN a la Sra. MAYDA KATHERINE CHINCHAY MORALES en su domicilio legal en Av. Circunvalación N° 1125, Urb. Los Titanes ET Uno, Piura - Piura - Piura, y demás estamentos administrativos competentes del Proyecto Especial Chira Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

Ing. Benjamin Marcelino Padilla Rivera
GERENTE GENERAL (e)