



A Company of **TOZZIgreen**

P008-C1-TRP-MEM-C-014-2023

Lima, 03 de mayo de 2023

Señores
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad – DGAAE
Av. Las Artes N° 260
San Borja – Lima
Presente.-

Atención : Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General

Asunto : Modificación del Cronograma del Plan de Trabajo para el Levantamiento de Información para la Línea Base Física y Línea Base Biológica del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIASd) del proyecto "Parque Solar Chalhuanca".

Referencia : Oficio N°0646-2022-MINEM/DGAAE
Expediente N° 3393043

TRE Perú S.A.C., (en adelante **TRE**) identificado con R.U.C. N° 20600168437, con domicilio legal en Av. República de Panamá 3609, oficina 2401-2402, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica N°13379659 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, representada por el señor **Angelo Coppacchioli**, identificado con Carnet de Extranjería N° 001294022, según los poderes inscritos en la partida antes señalada; a ustedes atentamente decimos:

Que, mediante el Oficio N°0646-2022-MINEM/DGAAE, se aprobó el Plan de Trabajo para la elaboración de las líneas base del EIASd del proyecto Parque Solar Chalhuanca; cumpliendo, de tal forma, con la comunicación de inicio de elaboración del EIASd y el plazo legal establecido en el numeral 20.1 del artículo 20 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. 014-2019-EM. En dicho documento, se señaló un cronograma que establecía las fechas de levantamiento de información de campo para las diferentes líneas.

Respecto de las fechas para el levantamiento de información de campo, el 26 de abril último se llevó a cabo una reunión entre representantes de la DGAAE, la consultora ambiental y profesionales de TRE Perú, en la que se verificaron fechas sobre la estacionalidad correspondiente a la temporada seca. Sobre la base de lo analizado, se actualizaron las fechas del cronograma de ejecución para el levantamiento de información para la Línea Base Física y Biológica, concordando en que el trabajo de campo se realizará entre el 22 y 27 de mayo del presente año.

TRE PERU S.A.C.
Av. República de Panamá N° 3605-3609,
3615-3623, Piso N° 24
San Isidro – Lima, PERÚ
 (0051) 1 593-7702

Sociedad Anónima Cerrada

Inscritos en la partida N° 13379659 del
Registro de Personas Jurídicas





A Company of **TOZZIgreen**

En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.2 del artículo 20 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, cumplimos con comunicar la modificación del Plan de Trabajo, específicamente en el extremo del cronograma de levantamiento de información de campo para la elaboración de la Línea Base Física y Biológica correspondiente a la temporada seca. Se adjunta el cronograma actualizado del Plan de Trabajo del ElAsd del proyecto Parque Solar Chalhuanca.

Finalmente, cabe señalar la presente comunicación se remite dentro del plazo legal establecido¹.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,


Ángelo Coppacchioli
Gerente General
TRE PERU S.A.C

Correo electrónico:
ricardo.tapia@tozzigreen.com

¹ < Las modificaciones al Plan de Trabajo deben ser comunicadas por el Titular a la Autoridad Ambiental Competente y, de ser el caso, a la entidad que emitió la autorización para el levantamiento de información de la Línea Base, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles antes de su implementación > Numeral 20.2 del Artículo 20° Acompañamiento en la elaboración de la Línea Base del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas aprobado mediante Decreto Supremo N°014-2019-EM.

KB

ANEXO

1. CRONOGRAMA

De acuerdo con lo indicado y según la estacionalidad definida para el área del proyecto, el programa de actividades a realizar se presenta a continuación en los siguientes cuadros.

Cuadro 9.1. Cronograma de Ejecución de la Línea Base Física (LBF)

Ítem	Descripción	Días					
		1	2	3	4	5	6
		22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05
1.	Movilización al área del proyecto	X					
2.	Evaluación de hidrología		X	X	X		
3.	Desmovilización del equipo						X

Elaboración: ASILORZA, 2023.

Cuadro 9.2. Cronograma de Ejecución de Calidad Ambiental

Ítem	Descripción	Días					
		1	2	3	4	5	6
		22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05
1	Movilización al área del proyecto	X					
2	Instalación de los puntos de Aire	X					
2.1	Evaluación del punto AI-01	X	X	X	X	X	
2.2.	Evaluación del punto AI-02	X	X	X	X	X	
3	Medición de los puntos de ruido ambiental						
3.1.	Evaluación Punto RUI-03 (24 horas)	X					
3.2.	Evaluación Punto RUI-06 (24 horas)	X					
3.3.	Evaluación Punto RUI-01 (24 horas)		X				
3.4.	Evaluación Punto RUI-02 (24 horas)		X				
3.5.	Evaluación Punto RUI-05 (24 horas)			X			
3.6.	Evaluación Punto RUI-04 (24 horas)			X			
4	Muestreo de Calidad de Agua						
4.1.	Evaluación Punto AG-01		X				
4.2.	Evaluación Punto AG-03		X				
4.3.	Evaluación Punto AG-02		X				
5	Desmovilización del equipo						X

Elaboración: ASILORZA, 2023.

Cuadro 9.3. Cronograma de Ejecución de la Línea Base Biológica (LBB)

Ítem	Descripción	Días					
		1	2	3	4	5	6
		22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05
1	Movilización al área del proyecto	X					
2	Evaluación de taxonomía biológica						
2.1.	Evaluación de Flora y Vegetación						
	- Muestreo del Punto FF-01		X				
	- Muestreo del Punto FF-02		X				
	- Muestreo del Punto FF-03			X			
	- Muestreo del Punto FF-04			X			
	- Muestreo del Punto FF-05				X		
	- Muestreo del Punto FF-06				X		
2.2.	Evaluación de Mastofauna						
	- Muestreo del Punto FF-01		X				
	- Muestreo del Punto FF-02		X				
	- Recojo de trampas			X			
	- Muestreo del Punto FF-03			X			
	- Muestreo del Punto FF-04			X			
	- Recojo de trampas				X		
	- Muestreo del Punto FF-05				X		
	- Muestreo del Punto FF-06				X		
	- Recojo de trampas					X	
2.3.	Evaluación de Avifauna						
	- Muestreo del Punto FF-01		X				
	- Muestreo del Punto FF-02		X				
	- Muestreo del Punto FF-03			X			
	- Muestreo del Punto FF-04			X			
	- Muestreo del Punto FF-05				X		
	- Muestreo del Punto FF-06				X		
2.4.	Evaluación de Herpetofauna						
	- Muestreo del Punto FF-01		X				
	- Muestreo del Punto FF-02		X				
	- Muestreo del Punto FF-03			X			
	- Muestreo del Punto FF-04			X			

Ítem	Descripción	Días					
		1	2	3	4	5	6
		22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05
	- Muestreo del Punto FF-05				X		
	- Muestreo del Punto FF-06				X		
2.5.	Evaluación de Entomofauna						
	- Muestreo del Punto FF-01		X				
	- Muestreo del Punto FF-02		X				
	- Recojo de trampas			X			
	- Muestreo del Punto FF-03			X			
	- Muestreo del Punto FF-04			X			
	- Recojo de trampas				X		
	- Muestreo del Punto FF-05				X		
	- Muestreo del Punto FF-06				X		
	- Recojo de trampas					X	
2.6.	Evaluación de Hidrobiología						
	- Muestreo del Punto HB-01		X				
	- Muestreo del Punto HB-02		X				
	- Muestreo del Punto HB-03		X				
3.	Desmovilización del equipo						X

Elaboración: ASILORZA, 2023.