



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 1106-2023-GM/MDM

Camisea, 18 de diciembre de 2023.

VISTOS:

El Informe N° 084-2023-EOT-RA-DMOP-GI/MDM, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por el Ing. Edison Orosco Torres, en su condición de Residente de Actividad, el Memorandum N°034-2023-GS-IO-MCG-MDM/LC, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por el Ing. Manuel Carpio Gandulas en su condición de Inspector de la Actividad, el Informe N° 1869-2023-SGEP-GS-MDM-LC/RPO; de fecha 29 de noviembre de 2023; remite **OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo en su condición de Sub Gerente de Evaluación de Proyectos; el Informe N° 089-2023-EOT-RA-DMOP-GI/MDM, de fecha 22 de noviembre de 2023, remite **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)** emitido por el Ing. Edison Orosco Torres, en su condición de Residente de Actividad y visado por el Ing. Manuel Carpio Gandulas en su condición de Inspector de la Actividad ; el Informe N° 1983-2023-SGEP-GS-MDM-LC/RPO; de fecha 29 de noviembre de 2023, otorga **OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**; emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo en su condición de Sub Gerente de Evaluación de Proyectos, el Informe N° 5984-2023-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 08 de diciembre del 2023, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, el Informe N°2626-2023-OP-OGPP-MDM/LC-YDP, de 11 de diciembre del 2023, emitido por el Econ. Yulmer Domínguez Ponce en su condición de Jefe de la Oficina de Presupuesto, el Informe N° 02005-2023-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 18 de diciembre del 2023, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la MDM, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



O.G.P.P.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras";

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 0831-2023-GM-MDM/LC, se aprobó la Directiva N°010-2023-GM-MDM/LC, denominada "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", la misma que en su numeral 22 "DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO Y/O FICHA DE MANTENIMIENTO" señala lo siguiente:

b. Con Ampliación Presupuestal

(...) Para la aprobación de la modificación de ampliación presupuestal, debe presentar de forma oportuna dentro del plazo de ejecución del mantenimiento. Al detectarse la necesidad de un adicional, deductivo o ampliación de plazo, el Residente de la actividad deberá solicitar mediante cuaderno de registro de actividades, las modificaciones, con la opinión favorable bajo asiento en cuaderno de actividades de mantenimiento del Inspector y/o Supervisor de mantenimiento. El Residente de la actividad formalizará el pedido mediante documento técnico que junto al informe de pronunciamiento del Inspector y/o Supervisor de mantenimiento, se elevará a la gerencia de infraestructura y Desarrollo Territorial, para que se ejecuten las acciones correspondientes, sin necesidad de paralizar el mantenimiento de la infraestructura (...)

(...) Se precisa que la aplicación del quince por ciento (15%) del monto del valor primigenio aprobado, excepta la modificación del expediente técnico y/o ficha técnica por actualización de precios. (...)

(...) Las modificaciones del expediente técnico y/o ficha técnica de mantenimiento, se remitirá el mismo a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, para su conformidad, quien, a su vez, evaluado y aprobado, los remitirá a la Gerencia Municipal para gestionar la emisión del documento de aprobación con acto resolutorio del titular de la entidad o funcionario responsable (...)

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°0285-2023-GM-MDM/LC, de fecha 05 de mayo de 2023, se aprueba la Ficha técnica de la actividad denominado: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" con un plazo de ejecución de 120 días calendario, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/. 892,242.75 Soles (Ochocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y dos con 75/100 soles).

Que, mediante el Informe N° 084-2023-EOT-RA-DMOP-GI/MDM, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por el Ing. Edison Orosco Torres, en su condición de Residente de Actividad, remite al Sub Gerente de Mantenimiento y Equipo Mecánico de la Actividad el EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS), de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298, para fines de su evaluación y/o aprobación de ser el caso;

Que, mediante, el Memorándum N°034-2023-GS-IO-MCG-MDM/LC, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por el Ing. Manuel Carpio Gandulas en su condición de Inspector de la Actividad, OTORGA OPINIÓN FAVORABLE AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS), de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298, para fines de su evaluación y/o aprobación de ser el caso

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, mediante, el Informe N° 1869-2023-SGEP-GS-MDM-LC/RPO; de fecha 29 de noviembre de 2023; remite **OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo en su condición de Sub Gerente de Evaluación de Proyectos; de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298**



Que, mediante, el Informe N° 089-2023-EOT-RA-DMOP-GI/MDM, de fecha 22 de noviembre de 2023, remite **LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)** emitido por el Ing. Edison Orosco Torres, en su condición de Residente de Actividad y visado por el Ing. Manuel Carpio Gandulas en su condición de Inspector de la Actividad **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298**



Que, mediante el Informe N° 1983-2023-SGEP-GS-MDM-LC/RPO; de fecha 29 de noviembre de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo en su condición de Sub Gerente de Evaluación de Proyectos, **OTORGA OPINIÓN FAVORABLE AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**, de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298**; por un monto de S/. 113,206.10 (Ciento trece mil doscientos seis con 10/100 Soles), haciendo un total presupuestal de **S/1,005,448.85** (Un millón cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 85/100 Soles); para fines de su aprobación bajo acto resolutivo;



Que, mediante el Informe N° 5984-2023-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 08 de diciembre del 2023, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, remite **OPINIÓN FAVORABLE AL EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**, de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298**; para fines de su aprobación bajo acto resolutivo;



Que, mediante el Informe N°2626-2023-OP-OGPP-MDM/LC-YDP, de 11 de diciembre del 2023, emitido por el Econ. Yulmer Domínguez Ponce en su condición de Jefe de la Oficina de Presupuesto, remite que el pliego 301884 cuenta con recursos presupuestales para el **EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**, de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298**;



Que, mediante el Informe N° 02005-2023-OGAJ-RZC-MDM/LC, de fecha 18 de diciembre del 2023, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la MDM, otorga la **PROCEDENCIA** a la aprobación del del **EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS)**, de la actividad: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298**, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el inciso 33.1, 33.2 y 33.3 del artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva N°010-2023-GM-MDM/LC, denominada "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI";

Que, el EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS), de la actividad: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente de la Actividad, del Inspector de la Actividad, del Sub-Gerente de Evaluación de Proyectos, del Gerente de Supervisión, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, del Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica. En tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-4RIO SENSU-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 150-2023-A-MDM/LC, habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 0227-2023-A-MDM/LC.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR - EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS), por un monto total por ampliación presupuestal de S/. 113,206.10 (Ciento trece mil doscientos seis con 10/100 Soles), haciendo un total presupuestal de S/ 1,005,448.85 (Un millón cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 85/100 Soles) de la actividad "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" SEC. FUN. N° 298, de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXP. TEC. MOD 01	AMPLIACION SOLICITADA MOD. 02				TOTAL, PRES. EXP. MOD. 03 C= A+B
		PARTIDAS NUEVAS	MAYORES METRADOS	DEDUCTIVOS	AMPL. SOLIC. (B)	
COSTO DIRECTO	661,894.37	128,183.16	37,617.78	-69,584.44	96,216.50	758,110.87
GASTOS GENERALES	109,151.14	16,989.60	0.00	0.00	16,989.60	126,140.74
GASTOS DE INSPECCION	35,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35,446.16
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	10,522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.86
GASTOS DE ELB. DE PLAN DE	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
GASTOS DE EVALUACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA	32,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,219.60
GASTOS DE CONTROVERSA	4,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.62



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	892,242.75	145,172.76	37,617.78	-69,584.44	113,206.10	1,005,448.85
PORCENTAJE DE INCIDENCIA					12.69%	

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, remitir copia de la modificación N°02 hacia la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y este a su vez derive a Secretaria Técnica de procesos disciplinarios; a razón de que según el informe Técnico del Residente de la Actividad el Expediente Primogénito no presenta partidas esencial para la correcta ejecución de la Actividad, a fin de deslindar responsabilidades que correspondan como consecuencia de la aprobación del EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS) de la actividad “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO” SEC. FUN. N° 298,

ARTÍCULO TERCERO. -ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la notificación y coordinación competente con los responsables en la ejecución de la actividad, así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervisión, Inspector de la Actividad; realizar el control del avance físico de la actividad, así como el seguimiento y cumplimiento de los gastos correspondientes al analítico desagregado, quedando totalmente prohibido aquellas modificaciones no autorizadas.

ARTÍCULO QUINTO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de la Actividad, del Inspector de la Actividad, del Sub-Gerente de Evaluación de Proyectos, del Gerente de Supervisión, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, del Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, servidores públicos que emitieron su conformidad para la aprobación del EXPEDIENTE MODIFICADO N°02 CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01(PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS) de la actividad “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BOTIQUIN COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TONGOSHIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO” SEC. FUN. N° 298, por el monto de S/. 113,206.10 (Ciento trece mil doscientos seis con 10/100 Soles), haciendo un total presupuestal de S/ 1,005,448.85 (Un millón cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 85/100 Soles) de la Actividad con SEC.FUN. 298, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFÍQUESE, presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Gerencia de Supervisión, a la Unidad de Evaluación de Proyectos, a la Oficina General de Administración y a la Gerente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO SEPTIMO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C.
GIDT
GS
OGPP
OGA
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



ING WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI 09757963

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni