

**ADENDA N° 02 AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA**

Conste por el presente documento, la Adenda N° 02 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte el **INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE** (en adelante, **EL IPD**), con RUC N° 20135897044, con domicilio legal en Calle Madre de Dios N°463 Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente, Señor **GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN CASTILLO**, designado al cargo mediante Resolución Suprema N° 026-2019-MINEDU, de fecha 06 de noviembre de 2019, identificado con DNI N° 07881058; y, de la otra parte, el **GOBIERNO REGIONAL DE PIURA**, (en adelante **EL GOBIERNO REGIONAL**), con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Avenida San Ramón S/N, Urbanización San Eduardo – El Chipe, distrito, provincia y departamento de Piura, debidamente representado por su Gobernador Regional, Señor **SERVANDO GARCÍA CORREA**, identificado con DNI N° 41315243, acreditado con Resolución N° 3594-2018-JNE, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones y la credencial otorgada en fecha 26 de diciembre el 2018.

Para los efectos del presente documento, cuando se haga referencia a **EL IPD** y a **EL GOBIERNO REGIONAL** en conjunto, serán denominados **LAS PARTES**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Que, con fecha 02 de agosto de 2019, se suscribió el **CONVENIO N° 064-2019-IPD-GOBIERNO REGIONAL DE PIURA**, Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre **EL IPD** y **EL GOBIERNO REGIONAL** (en adelante, **EL CONVENIO**), con el objeto de afectar en uso la infraestructura deportiva denominada "Estadio Miguel Grau de Piura", a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL**, para la realización de una intervención en la infraestructura y campo deportivo del Estadio en mención.
- 1.2 Con fecha 02 de noviembre del 2020, se suscribió la Adenda N°01 al Convenio con el objeto de ampliar el plazo de vigencia del **EL CONVENIO**, hasta el 27 de febrero del 2021.
- 1.3 Mediante Oficio N°053-2021-GRP/440000, de fecha 19 de febrero de 2021, **EL GOBIERNO REGIONAL** comunicó a **EL IPD** su intención de ampliación de vigencia de **EL CONVENIO**.
- 1.4 Las oficinas y direcciones competentes de **EL IPD** han opinado favorablemente para la suscripción de la presente Adenda de conformidad con la Directiva N° 83-2020-IPD-OPP-UPLA, versión 04, denominada "Aprobación y evaluación de los convenios suscritos por **EL IPD**".
- 1.5 Con fecha 04 de octubre de 2021, el Consejo Directivo de **EL IPD** aprobó por unanimidad la suscripción de la Adenda N°02 a **EL CONVENIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda tiene por objeto prorrogar la vigencia de **EL CONVENIO**, para lo cual, **LAS PARTES** acuerdan modificar la Cláusula Octava de **EL CONVENIO**, referida al periodo de vigencia del mismo, conforme al siguiente detalle:

"CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio se inicia desde el día siguiente desde su suscripción hasta el 27 de junio de 2022. Culinado el plazo de vigencia, el Convenio podrá ser renovado antes de su vencimiento previa emisión del informe favorable de las áreas involucradas, verificando el cumplimiento de los acuerdos y condiciones de la materia de la afectación en uso".

CLÁUSULA TERCERA: DE LA EFICACIA ANTICIPADA

LAS PARTES declaran que la presente Adenda tiene eficacia anticipada desde el 28 de febrero de 2021 y se suscribe a efectos de ejecutar todas las obligaciones pendientes de **EL CONVENIO**.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO

LAS PARTES declaran expresamente que fuera de las modificaciones introducidas por la presente Adenda, las demás disposiciones de **EL CONVENIO** permanecen vigentes, con plena validez y eficacia.

Estando **LAS PARTES** de acuerdo con los términos y condiciones de la presente Adenda N°02, la suscriben en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 03 días del mes de noviembre del 2021.



GUSTAVO SAN MARTIN CASTILLO
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



SERVANDO GARCÍA CORREA
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

'RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL (LA) ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA, URB. MIRAFLORES DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA'

Nº	Detalle de obra	Unidad	Cantidad	Comienzo	Fin	1º semana	2º semana	3º semana	4º semana	5º semana	6º semana	7º semana	8º semana	9º semana	10º semana	11º semana	12º semana	
1	INFORMACION DEL GOBIERNO N°04-2019	642 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
2	SERVICIOS: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESTADIO MIGUEL GRAU DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	243.88 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
3	REMITIR CERTIFICACION PRESUPUESTAL SALDO DE CANTO 2020/19 días	1	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
4	ELABORACION DE REQUERIMIENTOS RESPECTO A MANO DE OBRERA QUE OJALDO SIN CERTIFICACION	20 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
5	CONVOCAION DE CONTRATACION	40 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
6	EJECUCION DE SERVICIO	31 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
7	LOAJE: 'RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL (LA) ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA, URB. MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA'	482 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
8	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	482 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
9	MODIFICACION DE PROYECTO DE INVERSION	25 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
10	SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
11	REVISION DE EXPEDIENTE DE SISTEMA DE REGO	45 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
12	EMISION DE ACTO RESOLUTIVO	20 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
13	REMITIR AL PJO PARA SU APROBACION RESPECTIVA DE ACUERDO AL CONVENIO	5 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
14	SISTEMA DE REGO DEFINITIVO MODIFICADO	157 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
15	REQUERIMIENTO DE SISTEMA DE REGO	2 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
16	PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
17	FORMA DE CONTRATO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
18	ADQUISICION DE SISTEMA DE REGO SEGUN CONVOCACION DE ELECTROBOMBAS (DE E I)	90 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
19	INSTALACION DE SISTEMA DE REGO	20 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
20	TRABAJOS DE OBRERA CIVIL DE CANTAS DE TRABAJOS Y ACOMETIDA	155 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
21	REQUERIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES	8 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
22	EJECUCION DE OBRERA CIVIL EN CASILLAS	45 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
23	TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE TALLEDO 147 días	147 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
24	REQUERIMIENTO DE SISTEMA DE ACOMETIDA	2 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
25	PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	40 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
26	FORMA DE CONTRATO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
27	EJECUCION DE INSTALACION DE ACOMETIDA	90 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
28	ACCIONES DE RECEPCION DE SERVICIO	1.847	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
29	TRABAJOS DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	48 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
30	REQUERIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES	8 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
31	REVISION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO	20 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
32	EJECUCION DE CANALITA	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
33	EJECUCION DE SANEAMIENTO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
34	SERVICIO DE SIEMBRA DE GRASAS SEMENADA	242 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
35	REQUERIMIENTO DE SIEMBRA	5 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
36	CONVOCAION DE PRODUCTO DE SIEMBRA	60 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
37	FORMA DE CONTRATO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
38	SIEMBRA DEL CAMPO DEPORTIVO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
39	REGO DE CAMPO DEPORTIVO PARA MOSTRA EN FUNCIONAMIENTO	75 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
40	ACCIONES DE RECEPCION DE SERVICIO	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
41	INTERVENCION DE ARQUITECTURA ESTRUCTURAL ORIGINAL PUNTA	465 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
42	MODIFICACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	730 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
43	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
44	APROBACION PRESUPUESTAL	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
45	REMITIR AL PJO PARA SU APROBACION RESPECTIVA DE ACUERDO AL CONVENIO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
46	INCLUSION EN PLAN ANUAL	5 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
47	ACTOS PRELIMINARES A PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA CON CONTRATACION	5 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
48	PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA CON CONTRATACION	60 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
49	FORMA DE CONTRATO	15 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
50	EJECUCION DE SERVICIO	465 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
51	RECEPCION DE SERVICIO	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
52	REINSTALACION DE PISTA ATLETICA	511 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
53	SOLICITUD DE ELABORACION DE PISTA ATLETICA	20 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
54	ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA DE PISTA ATLETICA	180 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
55	APROBACION DE TERMINOS	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
56	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
57	REMITIR AL PJO PARA SU APROBACION RESPECTIVA DE ACUERDO AL CONVENIO	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
58	EJECUCION DE RESTAURACION DE PISTA ATLETICA	90 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													
59	ACCIONES DE RECEPCION DE PISTA ATLETICA	30 días	1	14/01/21	Jun 14/04/21													
60	LIQUIDACION DE CONVENIO	60 días	1	14/01/21	Jun 30/04/22													








