



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 336-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 17 de noviembre de 2022.

GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

VISTO:

El Informe N° 1069-2022-MPA-GAJ de fecha 11 de noviembre de 2022 remitido por el Asesor Jurídico y demás actuados Adjuntos, relacionado con la aprobación del CALENDARIO VALORIZADO ACELERADO, PROGRAMACIÓN GANTT, PERT, CPC, CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MATERIALES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELO DE YANTA EMP PE3N-CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA”, con Código Único de Inversiones N° 2474467”, y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0369-2022-MPA-“A”, de fecha 23 de agosto de 2022, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 20° numeral 20 en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas, en sujeción estricta de lo dispuesto por el artículo 85°, numeral 85.1 y artículo 86° numeral 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, la LEY 27972 en su artículo VIII del Título Preliminar señala “Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.

Que la Contraloría de la Republica, mediante Resolución Gerencia Nro. 195-88-CG regule la ejecución de las obras publicas por administración directa y establecido en el numeral 3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras con el Expediente Técnico, aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas específicas referidas a la obra se recabara el pronunciamiento del sector y /o entidad que corresponda.

Que, la Resolución de Alcaldía N°321-2018-MAP-A, en su ARTICULO PRIMERO que aprueba la Directiva N°002-2018-MAP-GDUR de Gestión de Modalidad de Ejecución



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 336-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 17 de noviembre de 2022.

Presupuestaria Directa de obra (Administración Directa), en el numeral 7.2 inciso 7.2.1 señala que el calendario de avance de la obra valorizada es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato.

Que, en aplicación supletoria, según el anexo I del reglamento de la Ley Nro. 30225 Ley de contrataciones del Estado aprobado con D.S Nro. 344-2018-EF define al calendario de avance de obra valorizada como el documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula al partir del programa de ejecución de obra.

Que, asimismo, que mediante el artículo 175° del cuerpo normativo descrito en el párrafo anterior, señala los Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra y en su numeral 175.1 prescribe que "Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139 el postor ganador deberá cumplir entre otros requisitos lo señalado en el literal b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

Que, mediante CARTA N° 046-2022/CONSULTOR SUPERVISIÓN-SGFI, de fecha 20 de agosto de 2022, el consultor de obra alcanza informe de conformidad de la actualización del calendario de avance de obra valorizado acelerado, programación, PROGRAMACIÓN GANTT, PERT, CPC, CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MATERIALES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELO DE YANTA EMP PE3N-CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con Código Único de Inversiones N° 2474467", y, período del 01 de julio al 13 de octubre de 2022, para que se efectúe la revisión, evaluación de los documentos citados, a fin de proceder con su aprobación en caso de encontrarse conforme.

Que, mediante el INFORME N° 013-2022-MPA-SSLO/ING.MC/AEG, de fecha 27 de octubre de 2022, el Monitor de obra emite opinión favorable para que se apruebe los calendarios de avance de obra valorizado acelerado, CALENDARIO VALORIZADO ACELERADO, PROGRAMACIÓN GANTT, PERT, CPC, CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MATERIALES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELO DE YANTA EMP PE3N-CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con Código Único de Inversiones N° 2474467", y,

Que, mediante el IFNROME N° 753-2022-SSLO-GDUR/MPA, de fecha 28 de noviembre de 2022, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, luego de haber evaluado la documentación presentada por lo responsables de la ejecución de la obra antes mencionada, recomienda que es procedente la aprobación del calendario valorizado acelerado,



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 336-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 17 de noviembre de 2022.

programación GANTT, PERT, CPM, calendarios de utilización de equipos, de materiales e insumos de la obra, para los fines pertinentes.

Que, mediante el INFORME N° 1594-202-MPA-GDUR, de fecha 02 de noviembre de 2022, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural emite informe al Gerente Municipal, alcanzando la recomendación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para la aprobación del calendario de avance de obra valorizado acelerado, programación GANTT, PERT, PCM, calendarios de utilización de equipos de materiales e insumos actualizados a la fecha de reinicio de la obra antes mencionada, teniendo como fecha de reinicio el 12 de octubre del 2022 y como fecha de término el 03 de noviembre de 2022, mediante el respectivo acto resolutivo.

Que, mediante el documento del visto, el Gerente de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1069-2022-MPA-GAJ, de fecha 11 de noviembre del 2022, teniendo en cuenta la documentación presentada y descrita en los párrafos anteriores, opina que es procedente la aprobación del CALENDARIO VALORIZADO ACELERADO, PROGRAMACIÓN GANTT, PERT, CPC, CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MATERIALES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELO DE YANTA EMP PE3N-CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código Único de Inversiones N° 2474467", con eficacia anticipada al 12 de octubre del año 2022 y como fecha de término el 03 de noviembre de 2022, el virtud al artículo 17° del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS, en virtud al INFORME N° 1594-2022-MPA-GDUR.

Que, estando a los considerandos expuestos y a las facultades otorgadas mediante Resolución de Alcaldía N° 0369-2022-MPA-"A", de fecha 23 de agosto de 2022, para aprobar el Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra y Diagrama Gantt de las obras en general.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR,** CALENDARIO VALORIZADO ACELERADO, PROGRAMACIÓN GANTT, PERT, CPC, CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MATERIALES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELO DE YANTA EMP PE3N-CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código Único de Inversiones N° 2474467", con eficacia anticipada al 12 de octubre del año 2022 y como fecha de término el 03 de noviembre de 2022, el virtud al artículo 17° del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS, en virtud del INFORME N° 1594-2022-MPA-GDUR.



Municipalidad Provincial de Ayabaca

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 336-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 17 de noviembre de 2022.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **PRECÍSESE** que la aprobación del CALENDARIO VALORIZADO ACELERADO, PROGRAMACIÓN GANTT, PERT, CPC, CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MATERIALES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE REINICIO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELO DE YANTA EMP PE3N-CABUYAL DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA”, con Código Único de Inversiones N° 2474467”, no exime a los funcionarios responsables de la Entidad, de las responsabilidades administrativas y en su caso civiles y/o penales, que por negligencia o incumplimiento en sus funciones se hubiesen generado respectivamente. Por tanto, debe remitirse todo lo actuado a la **Secretaría Técnica** de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Sancionador para su conocimiento y fines.



ARTÍCULO TERCERO. - **ENCARGAR** al Sub Gerente de Tecnología de la Información y Estadística, de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, cumpla con publicar la presente Resolución en el portal institucional: www.muniayabaca.gob.pe.



ARTÍCULO CUARTO. - **NOTIFICAR** copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional-OCI, Alcaldía, Gerente de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerente de Obras y Secretaría Técnica para su debido cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
Prof. Edwin Martín Vázquez Delgado
GPPF, 0216789
GERENTE MUNICIPAL.