



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!
La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

FE DE ERRATAS

Camisea, 07 de agosto de 2024.

Mediante la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°230-2024-GM/MDM, de fecha 30 de mayo de 2024, se APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°08 EN FASE DE EJECUCION POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03 DEL PIP DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE SEGAKIATO Y CC.PP. DE CASHIRIARI DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2474339, por el monto de incremento presupuestal solicitado de S/422,631.74 (Cuatrocientos veintidós mil seiscientos treinta y uno con 74/100 soles) teniendo un presupuesto modificado total de S/4,086,691.39 (Cuatro millones ochenta y seis mil seiscientos noventa y uno con 39/100 soles) tomando en consideración lo establecido según la "Directiva de Ejecución de Obra y Proyectos por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, ya que se enmarca según lo dispuesto en el punto 4.12 de la referida directiva".

Acorde a lo dispuesto en el Artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General estipula la rectificación de errores bajo el siguiente detalle: Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrativos, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido de la decisión. Por lo que de conformidad de ello se emite el FE DE ERRATAS a la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 293-2020-GM-MDM/LC.

La rectificación de errores respecto al ARTICULO PRIMERO de la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 293-2020-GM-MDM/LC de fecha 01 de abril de 2024, con la presente quedará establecido de la siguiente manera:

DICE:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°08 EN FASE DE EJECUCION POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03 DEL PIP DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE SEGAKIATO Y CC.PP. DE CASHIRIARI DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N°2474339, por el monto de incremento presupuestal solicitado de S/422,631.74 (Cuatrocientos Veintidós Mil Seiscientos Treinta y Uno con 74/100 soles) teniendo un presupuesto modificado total de S/4,086,691.39 (Cuatro millones ochenta y seis mil seiscientos noventa y uno con 39/100 soles) tomando en consideración lo establecido según la "Directiva de Ejecución de Obra y Proyectos por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, ya que se enmarca según lo dispuesto en el punto 4.12 de la referida directiva; según el siguiente cuadro:

Resolución de Gerencia Municipal N° 192-2021-GM/MDM (Expediente Original)			Modificación N° 08 - Rectificación de errores Municipal N° 293-2020-GM/MDM (Actualización de Presupuesto)			Modificación N° 08 - Rectificación de errores Municipal N° 192-2021-GM/MDM (Partidas Deductivas)			Modificación N° 08 - (Mejores metros, Partidas nuevas y Deductivo)				
Item	Descripción	%	Monto	Saldo a ejecutar actualizado	Monto	Partidas Nuevas	Monto	Mayores Metros	Partidas Nuevas	Deductivos	Monto solicitado	Presupuesto actualizado	
A1	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO		344,000.24	S/ 33,000.25	S/ 377,000.59	S/ 21,754.49	S/ 160,841.08	S/ 20,806.24	S/ -	S/ (83,725.04)	S/ (63,129.80)	S/ 525,712.28	
A2	COMPONENTE 2 ADECUADA SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACTORES LOCALES		59,799.98	S/ 10,947.03	S/ 50,667.01	S/ 2,079.08	S/ 365,080.09	S/ 24,153.07	S/ -	S/ (20,234.39)	S/ (4,101.93)	S/ 361,978.77	
A3	COMPONENTE 3 ADECUADOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS - NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA		100,127.93	S/ 14,122.84	S/ 105,250.57	S/ 385,787.72	S/ 158,108.39	S/ 63,291.20	S/ 491,039.93	S/ 189,330.50	S/ 372,930.82	S/ 1,053,949.91	
A4	COMPONENTE 4 ADECUADO PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN		122,739.24	S/ 11,001.53	S/ 111,737.71	S/ -	S/ 111,737.71	S/ 29,769.00	S/ -	S/ (19,485.65)	S/ 6,703.35	S/ 127,804.12	
11	Cuota Directa (C.D.)		1,667,027.39	S/ 172,457.85	S/ 1,839,485.04	S/ 810,188.29	S/ 2,649,640.33	S/ 377,000.51	S/ 409,035.83	S/ (320,735.59)	S/ 315,403.88	S/ 3,965,044.18	
12	Gastos Corrientes	0.54%	209,126.22	S/ 33,330.11	S/ 242,456.33	S/ 89,278.92	S/ 425,724.45	S/ 20,564.93	S/ 14,655.99	S/ -	S/ 55,420.92	S/ 318,100.97	
13	Gastos de Gestión Técnica		-	S/ 20,270.22	S/ 20,270.22	S/ 30,370.32	S/ 60,740.64	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 60,740.64	
14	Gastos del Órgano Tronco Responsable		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Sub Total de Obra		526,668.44	S/ 236,958.58	S/ 2,102,116.89	S/ 2,079,112.77	S/ 3,651,705.47	S/ 579,361.92	S/ 579,361.92	S/ (519,729.59)	S/ 419,632.33	S/ 3,641,483.10	
16	Gastos de Supervisión	7.62%	126,945.74	S/ 19,668.58	S/ 146,614.32	S/ 61,947.91	S/ 253,761.42	S/ 6,654.98	S/ 24,932.00	S/ -	S/ 24,932.00	S/ 278,693.40	
17	Gastos de Liquidación Terceros y Financiera	0.17%	12,899.42	S/ 10,804.68	S/ 23,704.10	S/ -	S/ 23,704.10	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 23,704.10	
18	Gastos de Evaluación de Estudios Delimitarios	2.44%	31,216.70	S/ -	S/ 31,216.70	S/ -	S/ 31,216.70	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 31,216.70	
19	Gastos de Evaluación de Estudios Delimitarios	1.53%	22,556.20	S/ -	S/ 22,556.20	S/ -	S/ 22,556.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 22,556.20	
20	Gastos de Mantenimiento	1.57%	38,117.41	S/ 1,785.75	S/ 39,903.16	S/ 27,002.85	S/ 21,992.85	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 21,992.85	
21	Gastos de Gestión Administrativa	0.00%	-	S/ 82,887.16	S/ 82,887.16	S/ -	S/ 82,887.16	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 82,887.16	
22	Gastos de Construcción	0.00%	-	S/ 3,701.20	S/ 3,701.20	S/ -	S/ 3,701.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 3,701.20	
23	Sub Total		2,122,018.77	S/ 361,299.05	S/ 2,483,308.82	S/ 1,169,750.83	S/ 3,644,059.66	S/ 164,319.81	S/ 509,847.92	S/ -	S/ -	S/ 3,808,907.58	
24	Gastos Descontados	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Presupuesto Total		2,122,018.77	S/ 361,299.05	S/ 2,483,308.82	S/ 1,169,750.83	S/ 3,644,059.66	S/ 164,319.81	S/ 509,847.92	S/ -	S/ -	S/ 3,808,907.58	



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!
La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

DEBE DECIR:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, EL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°08 EN FASE DE EJECUCION POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°3 DEL PIP DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE SEGAKIATO Y CC.PP. DE CASHIRIARI DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2474339, por el monto de incremento presupuestal solicitado de S/442,631.74 (Cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y uno con 74/100 soles) teniendo un presupuesto modificado total de S/4,086,691.39 (Cuatro millones ochenta y seis mil seiscientos noventa y uno con 39/100 soles) tomando en consideración lo establecido según la "Directiva de Ejecución de Obra y Proyectos por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, ya que se enmarca según lo dispuesto en el punto 4.12 de la referida directiva; según el siguiente cuadro:

Resolución de Gerencia Municipal N° 162-2021-GM/MDM (Expediente Original)				Modificación N° 01 - Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM/MDM (Actualización de Precios)		Modificación N° 02 - Resolución de Gerencia Municipal N° 1010-2020-GM/MDM (Partidas Nuevas)		Modificación N° 03 - (Mayores metrados, Partidas nuevas y Deductivo)				
Item	Descripción	%	Monto	Saldo a ejecutar actualizado	Monto	Partidas Nuevas	Monto	Mayores Metrados	Partidas Nuevas	Deductivos	Monto solicitado	Presupuesto Actualizado
A1	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO	S/	344,000.34	S/ 33,066.25	S/ 377,066.59	S/ 21,764.49	S/ 508,841.08	S/ 20,568.24	S/ -	S/ (83,725.04)	S/ (83,128.80)	S/ 525,712.28
A2	COMPONENTE 2: ADECUADA SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACTORES LOCALES	S/	139,189.88	S/ 13,947.03	S/ 153,067.01	S/ 22,619.08	S/ 351,680.09	S/ 24,133.07	S/ -	S/ (28,234.39)	S/ (4,101.32)	S/ 161,578.77
A3	COMPONENTE 3: ADECUADOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS - NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA	S/	1081,076.83	S/ 104,022.84	S/ 1,185,230.67	S/ 383,787.72	S/ 1,569,018.39	S/ 63,201.20	S/ 499,035.93	S/ (80,330.50)	S/ 372,939.82	S/ 1,963,949.61
A4	COMPONENTE 4: ADECUADO PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN	S/	102,789.24	S/ 11,301.53	S/ 114,090.77	S/ -	S/ 114,090.77	S/ 28,169.00	S/ -	S/ (16,465.65)	S/ 9,703.35	S/ 123,804.12
B1	Costo Directo (C.D.)	S/	1,667,927.39	S/ 172,457.65	S/ 1,840,385.04	S/ 810,165.29	S/ 2,649,549.33	S/ 137,039.51	S/ 499,039.93	S/ (320,735.59)	S/ 315,403.85	S/ 2,965,044.18
B2	Gastos Generales	12.54 %	S/ 208,226.22	S/ -	S/ 208,226.22	S/ -	S/ 208,226.22	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 208,226.22
B3	Gastos de Gestión Técnica	S/	23,330.11	S/ 0.36 %	S/ 242,456.33	S/ 163,278.82	S/ 425,794.43	S/ 20,564.93	S/ 74,835.59	S/ -	S/ 95,400.52	S/ 1,069.27
B4	Gastos del Origen Técnico Responsable	S/	30,370.32	S/ 16.36 %	S/ 30,370.32	S/ 30,370.32	S/ 60,740.64	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 60,740.64
B5	Sub Total de Obra	S/	1,816,153.61	S/ 216,186.68	S/ 2,032,340.29	S/ 1,013,436.13	S/ 3,138,165.42	S/ 157,604.44	S/ 573,875.52	S/ (320,735.59)	S/ 442,831.74	S/ 3,546,949.18
B6	Gastos de Supervisión	7.62 %	S/ 26,943.74	S/ 19,868.98	S/ 146,814.32	S/ 136,047.40	S/ 283,761.42	S/ 13,134.10	S/ 24,632.20	S/ -	S/ 31,809.97	S/ 315,866.35
B7	Gastos de Liquidación Técnica y Financiera	0.77 %	S/ 2,899.42	S/ 10,808.68	S/ 23,708.10	S/ -	S/ 23,708.10	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 23,708.10
B8	Gastos de Estudios Definitivos	3.44 %	S/ 37,366.70	S/ -	S/ 57,366.70	S/ -	S/ 57,366.70	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 57,366.70
B9	Gastos de Evaluación de Estudios Definitivos	1.35 %	S/ 22,586.20	S/ -	S/ 22,586.20	S/ -	S/ 22,586.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 22,586.20
B10	Gastos de Monitor	1.57 %	S/ 26,197.45	S/ 1784.75	S/ 27,982.20	S/ -	S/ 27,982.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 27,982.20
B11	Gastos de Gestión Administrativa	0.46 %	S/ -	S/ 22,967.76	S/ 4,306.17	S/ 42,967.76	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 42,967.76
B12	Gastos de Contraversia	0.00 %	S/ 9,701.20	S/ 0.53 %	S/ 9,701.20	S/ -	S/ 9,701.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 9,701.20
B13	Sub Total	S/	2,122,018.77	S/ 381,230.95	S/ 2,443,249.72	S/ 1,160,759.83	S/ 3,644,039.85	S/ 184,519.41	S/ 598,847.92	S/ (320,735.59)	S/ 442,831.74	S/ 4,086,691.39
B14	Control Concursante	0.00 %	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
B15	Presupuesto Total	S/	2,122,018.77	S/ 381,230.95	S/ 2,443,249.72	S/ 1,160,759.83	S/ 3,644,039.85	S/ 184,519.41	S/ 598,847.92	S/ (320,735.59)	S/ 442,831.74	S/ 4,086,691.39

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI



Lic. Ivan R. Cisneros Quispe
GERENTE MUNICIPAL

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni